Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование стройки:Строительство 5-ти этажных 10-ти жилых домов в микрорайоне №2 в левобережной части р.Сырдарьи в г.Кызылорда. 60-ти квартирный жилой дом № 8

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 140 от 14.09.2022 г.		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№ 5	22.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	760 925 327,01							11 829 317,36	
в т.ч. За отчетный месяц	110 406 962,02	98 577 644,66						11 829 317,36	**110406962,02**

Заказчик :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Джалимбетов Д.

Технадзор:
ТОО "Әсем - Құрылыс Қызылорда "

Никулин В.М.

Авторский надзор
ТОО "ПроектСервис"
эксперт

Асанханов Г.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

Домбаев Х.У.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование объекта: ***Строительство 5-ти этажных 10-ти жилых домов в микрорайоне №2 в левобережной части р.Сырдарьи в г.Кызылорда. 60-ти квартирный жилой дом № 8***

Акт № 6
приемки выполненных работ за июнь 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ										
		СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-2-12 ШТ										
192	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м² обработанной поверхности**	**13175,136**		**409,89**	**3,94**	**5400356,50**	**51910,03**	**4712087,40**	**592881,12**	**6472680,82**
		НР - 90%; СП - 8%				**48,30**	**1,70**	**636359,07**	**22397,73**		**479443,20**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**5400356,50**	**51910,03**	**4712087,40**	**592881,12**	**6472680,82**
								636359,07	**22397,73**	--	**479443,20**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**5400356,50**				
		Материалы	Тенге					**4712087,39**				
		Всего заработная плата	Тенге						**658756,80**			
		Накладные расходы	Тенге					**592881,12**				
		Сметная прибыль	Тенге					**479443,20**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**6472680,82**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**424,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**658756,80**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**6472680,82**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**424,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**658756,80**			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88										
		ДЕТАЛЬ 132-691 М2										
246	**Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**172,75**		**1142,33**	**33,62**	**197337,51**	**5807,85**	**85378,24**	**102964,18**	**324326,03**
		НР - 94%; СП - 8%				**614,48**	**19,59**	**106151,42**	**3384,17**		**24024,34**	
247	**Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м² стяжки**	**172,75**		**810,62**	**34,31**	**140034,61**	**5927,05**	**127876,47**	**9012,37**	**160970,18**
		НР - 94%; СП - 8%				**36,07**	**19,43**	**6231,09**	**3356,53**		**11923,20**	
		ДЕТАЛЬ 61 - 2764,1 М2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	414,725	918,89	33,55	381086,66	13914,02	169249,28	193684,87	620752,09
		НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	197923,36	8124,46		45980,56	
250	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	414,605	453,83	22,87	188160,19	9482,02	168897,64	14245,83	218600,49
		НР - 94%; СП - 8%			23,59	12,96	9780,53	5373,28		16194,47	
		ДЕТАЛЬ 138 - 37+16,8 М2									
252	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	5,38	473,77	44,46	2548,88	239,20	--	2276,49	5211,39
		НР - 94%; СП - 8%			429,31	20,84	2309,69	112,12		386,01	
254	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	5,38	2301,29	112,93	12380,94	607,57	6745,76	4811,39	18567,72
		НР - 94%; СП - 8%			934,50	16,89	5027,61	90,87		1375,40	
255	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	5,38	1384,49	55,85	7448,56	300,47	4114,58	2900,20	11176,63
		НР - 94%; СП - 8%			563,85	9,63	3033,51	51,81		827,87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**928997,35**	**36278,18**	**562261,97**	**329895,32**	**1359604,54**
							330457,21	**20493,24**	**--**	**100711,87**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**928997,35**				
	Материалы		Тенге				**562261,94**				
	Всего заработная плата		Тенге					**350950,45**			
		Накладные расходы	Тенге				**329895,33**				
		Сметная прибыль	Тенге				**100711,87**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1359604,55**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**265,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**350950,45**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1359604,55**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**265,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**350950,45**			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
273	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	1838,75	911,07	7,48	1675230,00	13753,85	309571,95	1088337,74	2984659,00
		НР - 80%; СП - 8%			735,23	4,63	1351904,16	8513,41		221091,30	
		СТЕНЫ									
276	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	2464,9	1925,10	102,23	4745179,00	251986,73	1237971,37	2772667,41	8119282,00
		НР - 80%; СП - 8%			1320,63	85,44	3255220,89	210601,06		601435,60	
		ОТКОСЫ									
282	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	214,122	4232,23	51,35	906213,55	10995,17	222763,96	543405,24	1565587,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			3140,52	31,77	672454,42	6802,66		115968,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**7326622,50**	**276735,75**	**1770307,28**	**4404410,39**	**12669528,26**
							5279579,47	**225917,13**	**--**	**938495,38**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7326622,50**				
	Материалы		Тенге				**1770307,29**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5505496,60**			
		Накладные расходы	Тенге				**4404410,39**				
		Сметная прибыль	Тенге				**938495,38**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12669528,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3310,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5505496,60**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**12669528,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3310,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5505496,60**			
		РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦЫ									
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 3 шт									
289	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м³**	**1,44**	**28129,96**	**1740,40**	**40507,14**	**2506,17**	**35763,80**	**2546,41**	**46497,83**
		НР - 91%; СП - 8%			**1553,59**	**389,64**	**2237,17**	**561,08**		**3444,28**	
293	**С1222-301-0301 222-301-0301 РСНБ РК 2022**	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**	**м²**	**5**	**8125,00**	**--**	**40625,00**	**--**	**40625,00**	**--**	**43875,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3250,00**	
296	**Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м ограждения**	**88,56**	**18695,52**	**124,66**	**1655675,25**	**11039,89**	**1550918,51**	**116092,42**	**1913508,83**
		НР - 118%; СП - 8%			**1058,23**	**52,69**	**93716,85**	**4666,23**		**141741,17**	
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД БЕЗ ВХОДА В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт									
297	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м³**	**0,26**	**28129,96**	**1740,40**	**7313,79**	**452,51**	**6457,35**	**459,77**	**8395,44**
		НР - 91%; СП - 8%			**1553,59**	**389,64**	**403,93**	**101,31**		**621,88**	
298	**Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**9**	**8607,74**	**4145,27**	**77469,66**	**37307,43**	**1299,78**	**55373,40**	**143470,53**
		НР - 118%; СП - 8%			**4318,05**	**896,02**	**38862,45**	**8064,18**		**10627,47**	
299	**Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**8**	**8090,17**	**4117,76**	**64721,36**	**32942,08**	**815,28**	**44983,28**	**118481,04**
		НР - 118%; СП - 8%			**3870,50**	**894,68**	**30964,00**	**7157,44**		**8776,40**	
300	**С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2022**	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	**м²**	**28,8**	**10298,00**	**--**	**296582,40**	**--**	**296582,40**	**--**	**320308,99**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23726,59**	
301	**С1222-301-0301 222-301-0301 РСНБ РК 2022**	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**	**м²**	**32,76**	**8125,00**	**--**	**266175,00**	**--**	**266175,00**	**--**	**287469,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21294,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Ограждения металлические. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	32,8	17824,93 769,11	115,41 48,38	584657,70 25226,81	3785,44 1586,86	555645,45	31640,19 49303,98	665601,87
		СТРЕМЯНКА									
310	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	18	8607,74 4318,05	4145,27 896,02	154939,32 77724,90	74614,86 16128,36	2599,56	110746,80 21254,94	286941,06
311	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	16	8090,17 3870,50	4117,76 894,68	129442,72 61928,00	65884,16 14314,88	1630,56	89966,56 17552,80	236962,08
312	С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2022	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015** *СП - 8%*	м²	57,6	10298,00 --	-- --	593164,80 --	-- --	593164,80	-- 47453,18	640617,98
313	С1222-301-0301 222-301-0301 РСНБ РК 2022	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015** *СП - 8%*	м²	65,52	8125,00 --	-- --	532350,00 --	-- --	532350,00	-- 42588,00	574938,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**4443624,14** **331064,11**	**228532,54** **52580,34**	**3884027,49** --	**451808,83** **391634,69**	**5287067,66**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4443624,14**				
		Материалы	Тенге				**2155130,29**				
		Всего заработная плата	Тенге					**383644,45**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1728897,20**				
		Накладные расходы	Тенге				**451808,83**				
		Сметная прибыль	Тенге				**391634,69**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5287067,66**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**228,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**383644,45**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**5287067,66**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**228,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**383644,45**			
		РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ВЕНТКАНАЛЫ									
330	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%*	м³ кладки (без вычета пустот)	35	53644,46 19817,78	2759,97 1129,33	1877556,10 693622,30	96598,95 39526,55	1087334,85	681828,35 204750,70	2764135,15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1877556,10** **693622,30**	**96598,95** **39526,55**	**1087334,85** --	**681828,35** **204750,70**	**2764135,15**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1877556,10**				
		Материалы	Тенге				**1087334,85**				
		Всего заработная плата	Тенге					**733148,85**			
		Накладные расходы	Тенге				**681828,35**				
		Сметная прибыль	Тенге				**204750,70**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2764135,15**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**467,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					733148,85			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2764135,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467,00
		Сметная заработная плата	Тенге					733148,85			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4									
		Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1.Узел управления №1									
1	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	5662,28	115,38	33973,68	692,28	25106,52	8207,82	45556,02
		НР - 98%; СП - 8%			1362,48	33,41	8174,88	200,46		3374,52	
2	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	40	2495,14	65,46	99805,60	2618,40	55617,60	41525,60	152637,60
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	41569,60	803,60		11306,40	
3	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	2537,04	26,63	10148,16	106,52	7852,32	2183,84	13318,56
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	2189,32	39,08		986,56	
4	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	1756,45	26,63	8782,25	133,15	5912,45	2729,80	12433,00
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	2736,65	48,85		920,95	
5	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	8	5278,28	357,51	42226,24	2860,08	4127,60	35173,68	83591,92
		НР - 98%; СП - 8%			4404,82	81,62	35238,56	652,96		6192,00	
6	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	6	25485,00	--	152910,00	--	152910,00	--	165142,80
		СП - 8%			--	--	--	--		12232,80	
7	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	2	60535,00	--	121070,00	--	121070,00	--	130755,60
		СП - 8%			--	--	--	--		9685,60	
8	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	9	2945,19	151,10	26506,71	1359,90	2733,03	22290,57	52701,03
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	22413,78	331,74		3903,75	
9	С1242-301-0403 242-301-0403 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	9	6086,00	--	54774,00	--	54774,00	--	59155,92
		СП - 8%			--	--	--	--		4381,92	
10	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	14	2904,40	110,31	40661,60	1544,34	4251,38	34421,38	81089,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	34865,88	258,02		6006,70	
11	С1242-301-0401 242-301-0401 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	14	3723,00	--	52122,00	--	52122,00	--	56291,76
		СП - 8%			--	--	--	--		4169,76	
12	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	7	1051,00	--	7357,00	--	7357,00	--	7945,56
		СП - 8%			--	--	--	--		588,56	
13	С1241-116-0309 241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	16	3935,00	--	62960,00	--	62960,00	--	67996,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5036,80	
14	С1241-116-0306 241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	18	2005,00	--	36090,00	--	36090,00	--	38977,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2887,20	
15	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	28	1035,00	--	28980,00	--	28980,00	--	31298,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2318,40	
18	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	87065,11	505,29	174130,22	1010,58	160180,70	12860,90	201950,40
		НР - 98%; СП - 8%			6469,47	92,21	12938,94	184,42		14959,28	
32	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,0253	552642,00	--	13981,84	--	13981,84	--	15100,39
		СП - 8%			--	--	--	--		1118,55	
33	Е11-160601-0502 1116-0601-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	2	8174,63	236,44	16349,26	472,88	10794,94	5088,18	23152,44
		НР - 98%; СП - 8%			2540,72	55,29	5081,44	110,58		1715,00	
34	С1242-306-0306 242-306-0306 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	51485,00	--	102970,00	--	102970,00	--	111207,60
		СП - 8%			--	--	--	--		8237,60	
36	ПРАЙС-ЛИСТ	Насосы циркуляционные RS25/15G, типа Greenpro	шт.	2	32438,21	--	64876,42	--		--	64876,42
					--	--	--	--	64876,42	--	
37	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4109,78	31,75	4109,78	31,75	2126,57	1405,05	5956,02
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	--	1951,46	--		441,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1154784,76**	**10829,88**	**911917,95**	**165886,82**	**1421135,12**
							167160,51	**2629,71**	**64876,42**	**100463,54**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**64876,42**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**64876,42**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**4109,78**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2126,57				
	Всего заработная плата		Тенге					1951,46			
		Накладные расходы	Тенге				1405,05				
		Сметная прибыль	Тенге				441,19				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5956,02				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1951,46			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				633214,84				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				633214,84				
		Сметная прибыль	Тенге				50657,19				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				683872,03				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				452583,72				
	Материалы		Тенге				276576,54				
	Всего заработная плата		Тенге					167838,76			
	Сдача и испытание		Тенге				406,30				
		Накладные расходы	Тенге				164481,77				
		Сметная прибыль	Тенге				49365,16				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				666430,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99,00
		Сметная заработная плата	Тенге					167838,76			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1421135,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100,00
		Сметная заработная плата	Тенге					169790,22			
		РАЗДЕЛ 2.Узел управления №2									
40	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	5662,28	115,38	33973,68	692,28	25106,52	8207,82	45556,02
		НР - 98%; СП - 8%			1362,48	33,41	8174,88	200,46		3374,52	
41	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	40	2495,14	65,46	99805,60	2618,40	55617,60	41525,60	152637,60
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	41569,60	803,60		11306,40	
42	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	2537,04	26,63	10148,16	106,52	7852,32	2183,84	13318,56
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	2189,32	39,08		986,56	
43	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	1756,45	26,63	8782,25	133,15	5912,45	2729,80	12433,00
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	2736,65	48,85		920,95	
44	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	8	5278,28	357,51	42226,24	2860,08	4127,60	35173,68	83591,92
		НР - 98%; СП - 8%			4404,82	81,62	35238,56	652,96		6192,00	
45	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	6	25485,00	--	152910,00	--	152910,00	--	165142,80
		СП - 8%			--	--	--	--		12232,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	60535,00	--	121070,00	--	121070,00	--	130755,60
		СП - 8%			--	--	--	--		9685,60	
47	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9	2945,19	151,10	26506,71	1359,90	2733,03	22290,57	52701,03
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	22413,78	331,74		3903,75	
48	С1242-301-0403 242-301-0403 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	9	6086,00	--	54774,00	--	54774,00	--	59155,92
		СП - 8%			--	--	--	--		4381,92	
49	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	2904,40	110,31	40661,60	1544,34	4251,38	34421,38	81089,68
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	34865,88	258,02		6006,70	
50	С1242-301-0401 242-301-0401 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	14	3723,00	--	52122,00	--	52122,00	--	56291,76
		СП - 8%			--	--	--	--		4169,76	
51	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	7	1051,00	--	7357,00	--	7357,00	--	7945,56
		СП - 8%			--	--	--	--		588,56	
52	С1241-116-0309 241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	16	3935,00	--	62960,00	--	62960,00	--	67996,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5036,80	
53	С1241-116-0306 241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	18	2005,00	--	36090,00	--	36090,00	--	38977,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2887,20	
54	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	28	1035,00	--	28980,00	--	28980,00	--	31298,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2318,40	
57	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	87065,11	505,29	174130,22	1010,58	160180,70	12860,90	201950,40
		НР - 98%; СП - 8%			6469,47	92,21	12938,94	184,42		14959,28	
73	С1242-306-0306 242-306-0306 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	51485,00	--	102970,00	--	102970,00	--	111207,60
		СП - 8%			--	--	--	--		8237,60	
75	ПРАЙС-ЛИСТ	Насосы циркуляционные RS25/4G, типа Greenpro	шт.	2	14908,93	--	29817,86	--		--	29817,86
					--	--	--	--	29817,86	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				1085285,32	10325,25	885014,60	159393,59	1341867,71
							160127,61	2519,13	29817,86	97188,80	
	Стоимость оборудования		Тенге				29817,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				29817,86				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				619233,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				619233,00				
		Сметная прибыль	Тенге				49538,64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				668771,64				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				436234,46				
	Материалы		Тенге				265781,60				
	Всего заработная плата		Тенге					162646,74			
	Сдача и испытание		Тенге				406,30				
		Накладные расходы	Тенге				159393,59				
		Сметная прибыль	Тенге				47650,16				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				643278,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96,00
		Сметная заработная плата	Тенге					162646,74			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1341867,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96,00
		Сметная заработная плата	Тенге					162646,74			
		РАЗДЕЛ 3.Отопление ниже отм. 0.000									
79	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	72	1142,14	65,46	82234,08	4713,12	2695,68	74746,08	169538,40
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	74825,28	1446,48		12558,24	
80	С1241-102-0109 241-102-0109 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 27х2,0 мм**	м	72	560,00	--	40320,00	--	40320,00	--	43545,60
		СП - 8%			--	--	--	--		3225,60	
81	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	97	1143,47	65,46	110916,59	6349,62	3760,69	100699,58	228545,58
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	100806,28	1948,73		16929,41	
82	С1241-102-0131 241-102-0131 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм**	м	97	1265,00	--	122705,00	--	122705,00	--	132521,40
		СП - 8%			--	--	--	--		9816,40	
83	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	55	1364,42	79,72	75043,10	4384,60	2853,95	67713,80	154177,65
		НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	67804,55	1291,40		11420,75	
84	С1241-102-0142 241-102-0142 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм**	м	55	1573,00	--	86515,00	--	86515,00	--	93436,20
		СП - 8%			--	--	--	--		6921,20	
85	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	14	2711,89	26,63	37966,46	372,82	29931,02	7643,44	49258,72
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	7662,62	136,78		3648,82	
86	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	2153,12	26,63	32296,80	399,45	23687,40	8189,40	43725,15
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	8209,95	146,55		3238,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	55	123,70 116,86	1,31 --	6803,50 6427,30	72,05 --	304,15	6298,60 1048,30	14150,40
89	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	10	1247,00 --	-- --	12470,00 --	-- --	12470,00	-- 997,60	13467,60
90	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	8	2904,40 2490,42	110,31 18,43	23235,20 19923,36	882,48 147,44	2429,36	19669,36 3432,40	46336,96
91	С1242-301-0401 242-301-0401 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	8	3723,00 --	-- --	29784,00 --	-- --	29784,00	-- 2382,72	32166,72
92	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	18	2945,19 2490,42	151,10 36,86	53013,42 44827,56	2719,80 663,48	5466,06	44581,14 7807,50	105402,06
93	С1242-301-0403 242-301-0403 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40 *СП - 8%*	шт.	18	6086,00 --	-- --	109548,00 --	-- --	109548,00	-- 8763,84	118311,84
94	С1242-201-0201 242-201-0201 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	20	1998,00 --	-- --	39960,00 --	-- --	39960,00	-- 3196,80	43156,80
95	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм *СП - 8%*	шт.	16	1035,00 --	-- --	16560,00 --	-- --	16560,00	-- 1324,80	17884,80
96	С1241-116-0306 241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм *СП - 8%*	шт.	36	2005,00 --	-- --	72180,00 --	-- --	72180,00	-- 5774,40	77954,40
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				951551,15 330486,90	19893,94 5780,86	601170,31 --	329541,40 102487,73	1383580,28
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				530042,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				530042,00				
		Сметная прибыль	Тенге				42403,36				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				572445,36				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				421509,15				
	Материалы		Тенге				71128,31				
	Всего заработная плата		Тенге					336267,76			
		Накладные расходы	Тенге				329541,40				
		Сметная прибыль	Тенге				60084,37				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				811134,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190,00
		Сметная заработная плата	Тенге					336267,76			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1383580,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190,00
		Сметная заработная плата	Тенге					336267,76			
		РАЗДЕЛ 4. Вентиляция									
102	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	28	8890,47	57,93	248933,16	1622,04	180832,12	65784,32	339894,80
		НР - 98%, СП - 8%			2374,25	23,14	66479,00	647,92		25177,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				248933,16	1622,04	180832,12	65784,32	339894,80
							66479,00	647,92	--	25177,32	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				248933,16				
	Материалы		Тенге				180832,12				
	Всего заработная плата		Тенге					67126,92			
	Сдача и испытание		Тенге				3242,96				
		Накладные расходы	Тенге				65784,32				
		Сметная прибыль	Тенге				25177,32				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				339894,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43,00
		Сметная заработная плата	Тенге					67126,92			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				339894,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43,00
		Сметная заработная плата	Тенге					67126,92			
		РАЗДЕЛ 5. Отопление Выше 0,000									
107	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	70	2711,89	26,63	189832,30	1864,10	149655,10	38217,20	246293,60
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	38313,10	683,90		18244,10	
108	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	2537,04	26,63	76111,20	798,90	58892,40	16378,80	99889,20
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	16419,90	293,10		7399,20	
109	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	50	1756,45	26,63	87822,50	1331,50	59124,50	27298,00	124330,00
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	27366,50	488,50		9209,50	
110	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	2153,12	26,63	43062,40	532,60	31583,20	10919,20	58300,20
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	10946,60	195,40		4318,60	
114	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	180	384,29	0,82	69172,20	147,60	1755,00	65989,80	145974,60
		НР - 98%; СП - 8%			373,72	0,37	67269,60	66,60		10812,60	
115	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Терморегулятор автоматизированный типа RA2945 со встроенным температурным датчиком d20мм**	шт.	180	10846,61	--	1952389,80	--	1952389,80	--	2108581,20
		СП - 8%			--	--	--	--		156191,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан термостатический RTD-N DN 20	шт.	180	15044,09	--	2707936,20	--	2707936,20	--	2924571,60
		СП - 8%			--	--	--	--		216635,40	
118	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	60	13433,92	282,91	806035,20	16974,60	7775,40	771081,60	1703286,00
		НР - 98%; СП - 8%			13021,42	92,21	781285,20	5532,60		126169,20	
119	С1241-101-0204 241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	24	1420,00	--	34080,00	--	34080,00	--	36806,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2726,40	
120	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	60	791,99	40,79	47519,40	2447,40	1170,00	44107,80	98957,40
		НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	43902,00	1105,80		7330,20	
121	С1245-707-0101 245-707-0101 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м³/ч, DN 15,	шт.	60	59257,00	--	3555420,00	--	3555420,00	--	3839853,60
		СП - 8%			--	--	--	--		284433,60	
122	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	250	2904,40	110,31	726100,00	27577,50	75917,50	614667,50	1448030,00
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	622605,00	4607,50		107262,50	
123	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	200	8250,00	--	1650000,00	--	1650000,00	--	1782000,00
		СП - 8%			--	--	--	--		132000,00	
124	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	50	9308,00	--	465400,00	--	465400,00	--	502632,00
		СП - 8%			--	--	--	--		37232,00	
125	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	350	1051,00	--	367850,00	--	367850,00	--	397278,00
		СП - 8%			--	--	--	--		29428,00	
126	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	23	112,56	3,09	2588,88	71,07	1098,25	985,32	3860,09
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	1419,56	8,51		285,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				12781320,08	51745,27	11120047,35	1589645,22	15520643,89
							1609527,46	12981,91	--	1149678,59	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6075338,88				
		Материалы	Тенге				1098,25				
		Всего заработная плата	Тенге					1428,07			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6072750,00				
		Накладные расходы	Тенге				985,32				
		Сметная прибыль	Тенге				486105,89				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6562430,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1428,07			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6705981,20				
	Материалы		Тенге				385873,10				
	Всего заработная плата		Тенге					1621081,30			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4660326,00				
	Сдача и испытание		Тенге				23250,00				
		Накладные расходы	Тенге				1588659,90				
		Сметная прибыль	Тенге				663572,70				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8958213,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								934,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1621081,30			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				15520643,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								935,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1622509,37			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5											
Электрооборудование и электроосвещение											
РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование											
2	**Прайс-лист**	**Вводно-распределительное устройство с предохранителями ПН2 5х100 А**	**шт.**	**1**	**263066,20**	**--**	**263066,20**	**--**		**--**	**263066,20**
					--	**--**	**--**	**--**	**263066,20**	**--**	
4	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 2-1 36 УХЛ3 IP31 в комплекте с автоматическими выключателями, УЗО и электрическими счетчиками**	**шт.**	**30**	**74255,09**	**--**	**2227652,70**	**--**	**2227652,70**	**--**	**2405865,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**178212,30**	
48	**Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**26845**	**301,57**	**2,21**	**8095646,65**	**59327,45**	**1320505,55**	**4836932,10**	**13967185,05**
		НР - 72%; СП - 8%			**250,17**	**0,08**	**6715813,65**	**2147,60**		**1034606,30**	
49	**С1243-143-0115 243-143-0115 РСНБ РК 2022**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 2,5 мм2**	**км**	**20,8**	**514766,00**	**--**	**10707132,80**	**--**	**10707132,80**	**--**	**11563703,42**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**856570,62**	
50	**С1243-143-0117 243-143-0117 РСНБ РК 2022**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 4 мм2**	**км**	**2,945**	**806096,00**	**--**	**2373952,72**	**--**	**2373952,72**	**--**	**2563868,94**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**189916,22**	
51	**С1243-143-0119 243-143-0119 РСНБ РК 2022**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 6 мм2**	**км**	**3,1**	**1275288,00**	**--**	**3953392,80**	**--**	**3953392,80**	**--**	**4269664,22**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**316271,42**	
53	**С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**1,428**	**574495,00**	**--**	**820378,86**	**--**	**820378,86**	**--**	**886009,17**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**65630,31**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С1243-110-1005 243-110-1005 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х16 (ок)-0,66**	км	0,1428	880847,00	--	125784,95	--	125784,95	--	135847,75
		СП - 8%			--	--	--	--		10062,80	
55	С1243-110-1017 243-110-1017 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х35 (мк)-0,66**	км	0,32	1831506,00	--	586081,92	--	586081,92	--	632968,47
		СП - 8%			--	--	--	--		46886,55	
56	С1243-110-1008 243-110-1008 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х50 (ок)-0,66**	км	0,04284	2468426,00	--	105747,37	--	105747,37	--	114207,16
		СП - 8%			--	--	--	--		8459,79	
57	С1243-110-1016 243-110-1016 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х25 (мк)-0,66**	км	0,4743	1383139,00	--	656022,83	--	656022,83	--	708504,66
		СП - 8%			--	--	--	--		52481,83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				29914859,80	59327,45	22876652,50	4836932,10	37510890,04
							6715813,65	2147,60	263066,20	2759098,14	
	Стоимость оборудования		Тенге				263066,20				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				263066,20				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29651793,60				
	Материалы		Тенге				1320505,55				
	Всего заработная плата		Тенге					6717961,25			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21556146,95				
		Накладные расходы	Тенге				4836932,10				
		Сметная прибыль	Тенге				2759098,14				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37247823,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4123,00
		Сметная заработная плата	Тенге					6717961,25			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				37510890,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4123,00
		Сметная заработная плата	Тенге					6717961,25			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)

1	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	5	3481,87	918,05	17409,35	4590,25	115,50	13772,15	33676,00
		НР - 98%; СП - 8%			2540,72	269,92	12703,60	1349,60		2494,50	
2	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм**	м	4,87	1189,00	--	5790,43	--	5790,43	--	6253,66
		СП - 8%			--	--	--	--		463,23	
3	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	1070,70	71,74	32121,00	2152,20	1258,80	28928,40	65933,40
		НР - 98%; СП - 8%			957,00	26,96	28710,00	808,80		4884,00	
4	С1241-101-0409 241-101-0409 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм**	м	30	4322,00	--	129660,00	--	129660,00	--	140032,80
		СП - 8%			--	--	--	--		10372,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	45	4248,01 797,97	53,63 20,46	191160,45 35908,65	2413,35 920,70	152838,45	36092,70 18180,45	245433,60
6	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	25	3758,50 621,05	30,50 11,43	93962,50 15526,25	762,50 285,75	77673,75	15495,75 8756,75	118215,00
7	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	25	3091,65 621,05	30,50 11,43	77291,25 15526,25	762,50 285,75	61002,50	15495,75 7423,00	100210,00
8	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	35	2747,06 621,05	30,50 11,43	96147,10 21736,75	1067,50 400,05	73342,85	21694,05 9427,25	127268,40
9	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	3	2945,19 2490,42	151,10 36,86	8835,57 7471,26	453,30 110,58	911,01	7430,19 1301,25	17567,01
10	С1242-202-0706 242-202-0706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	13824,00 --	-- --	13824,00 --	-- --	13824,00	-- 1105,92	14929,92
11	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	2	10664,00 --	-- --	21328,00 --	-- --	21328,00	-- 1706,24	23034,24
12	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	16	2904,40 2490,42	110,31 18,43	46470,40 39846,72	1764,96 294,88	4858,72	39338,72 6864,80	92673,92
13	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	7	9308,00 --	-- --	65156,00 --	-- --	65156,00	-- 5212,48	70368,48
14	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	9	7881,00 --	-- --	70929,00 --	-- --	70929,00	-- 5674,32	76603,32
15	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	10	708,00 --	-- --	7080,00 --	-- --	7080,00	-- 566,40	7646,40
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				877165,05 177429,48	13966,56 4456,11	685769,01 --	178247,71 84433,39	1139846,15
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				313767,43				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				313767,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				25101,39				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				338868,82				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				563397,62				
	Материалы		Тенге				372001,58				
	Всего заработная плата		Тенге					181885,59			
		Накладные расходы	Тенге				178247,71				
		Сметная прибыль	Тенге				59332,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				800977,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105,00
		Сметная заработная плата	Тенге					181885,59			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1139846,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105,00
		Сметная заработная плата	Тенге					181885,59			
		РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение(холодная вода). Выше 0.000									
24	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	62	2747,06	30,50	170317,72	1891,00	129921,62	38429,46	225446,88
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	38505,10	708,66		16699,70	
25	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	32	2371,73	30,50	75895,36	976,00	55045,76	19834,56	103388,16
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	19873,60	365,76		7658,24	
32	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	шт.	30	13433,92	282,91	403017,60	8487,30	3887,70	385540,80	851643,00
		НР - 98%; СП - 8%			13021,42	92,21	390642,60	2766,30		63084,60	
33	С1241-101-0202 241-101-0202 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	м	12	769,00	--	9228,00	--	9228,00	--	9966,24
		СП - 8%			--	--	--	--		738,24	
34	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	30	2904,40	110,31	87132,00	3309,30	9110,10	73760,10	173763,60
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	74712,60	552,90		12871,50	
35	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	30	7881,00	--	236430,00	--	236430,00	--	255344,40
		СП - 8%			--	--	--	--		18914,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				982020,68	14663,60	443623,18	517564,92	1619552,28
							523733,90	4393,62	--	119966,68	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				245658,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				245658,00				
		Сметная прибыль	Тенге				19652,64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				265310,64				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				736362,68				
	Материалы		Тенге				197965,18				
	Всего заработная плата		Тенге					528127,52			
	Сдача и испытание		Тенге				11625,00				
		Накладные расходы	Тенге				517564,92				
		Сметная прибыль	Тенге				100314,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**1354241,64**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**300,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**528127,52**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**1619552,28**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**300,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**528127,52**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**88830427,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**17021841,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**872429,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**396472,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**49721046,00**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**357760,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**14303820,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6553530,00**	
	СМР							88472667,000			
	Оборудование								**357760,00**		
	Итого по акту:										**88830427,000**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)							796254			796254
	Итого по главам 2-8 :							**89268921**	**357760,00**		**89626681**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,42 %)							374929			374929
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									7497943	**7497943**
	Итого по главам 2-9 :							**89643850**	**357760,00**	**7497943**	**97499553**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%							1792877			**1792877**
	Итого :							**91436727**	**357760,00**	**7497943**	**99292430**
	в том числе в текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,0450539							**95556309**	**373878,48**	**7835755**	**103765942**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,950000000277423										**98577645**
	НДС (12 %)									**11829317,36**	11829317
	Всего :										**110406962,02**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Джалимбетов Д.

Эксперт технадзора
ТОО "Әсем - Құрылыс Қызылорда "

Никулин В.М.

Авторский надзор
ТОО "ПроектСервис"
эксперт

Асанханов Г.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

Домбаев Х.У.