Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование стройки:Строительство 5-ти этажных 10-ти жилых домов в микрорайоне №2 в левобережной части р.Сырдарьи в г.Кызылорда. 60-ти квартирный жилой дом № 8

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 140 от 14.09.2022 г.		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№ 6	25.08.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	1 027 310 418,90							5 503 448,67	
в т.ч. За отчетный месяц	51 365 520,94	45 862 072,27						5 503 448,67	**51365520,94**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Қани Н.

Технадзор:

ТОО "Әсем - Құрылыс Қызылорда "

Никулин В.М.

Авторский надзор

ТОО "ПроектСервис"

эксперт

Асанханов Г.К.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Промстройсервис.Е"

Домбаев Х.У.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование объект.Строительство 5-ти этажных 10-ти жилых домов в микрорайоне №2 в левобережной части р.Сырдарьи в г.Кызылорда. 60-ти квартирный жилой дом № 8

Акт № 9
приемки выполненных работ за октябрь 2023

Составлен(а) 2022.7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 9. ОТМОСТКА										
168	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м² покрытия	174,4		2021,08	4,32	352476,35	753,41	305967,36	49698,77	434348,43
		НР - 108%; СП - 8%				262,36	1,50	45755,58	261,60		32173,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					352476,35	753,41	305967,36	49698,77	434348,43
								45755,58	261,60	--	32173,31	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					352476,35				
		Материалы	Тенге					305967,36				
		Всего заработная плата	Тенге						46017,18			
		Накладные расходы	Тенге					49698,77				
		Сметная прибыль	Тенге					32173,31				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					434348,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27,00
		Сметная заработная плата	Тенге						46017,18			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					434348,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27,00
		Сметная заработная плата	Тенге						46017,18			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2										
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88										
		ДЕТАЛЬ 132-691 М2										
248	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Покрытия из линолеума. Устройство**	м² покрытия	277		2166,08	58,50	600004,16	16204,50	484312,34	99747,70	755730,79
		НР - 94%; СП - 8%				359,16	23,92	99487,32	6625,84		55978,93	
		ДЕТАЛЬ 61 - 2764,1 М2										
251	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Покрытия из линолеума. Устройство**	м² покрытия	1106,1		2166,08	58,50	2395901,09	64706,85	1933927,36	398306,61	3017739,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			359,16	23,92	397266,88	26457,91		223531,75	
		ТИП 77, Ц1 - 273,02 М2									
265	**Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м² покрытия**	**27,302**	**203,71**	**5,08**	**5561,69**	**138,69**	**468,23**	**4701,68**	**11084,34**
		НР - 94%; СП - 8%			**181,48**	**1,72**	**4954,77**	**46,96**		**820,97**	
		АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ									
272	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**4600,5**	**377,93**	**1,22**	**1738667,00**	**5612,62**	**955799,87**	**732997,67**	**2669394,13**
		НР - 94%; СП - 8%			**168,95**	**0,55**	**777254,48**	**2530,28**		**197729,49**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4740133,91**	**86662,66**	**3374507,80**	**1235753,65**	**6453948,70**
							1278963,45	**35660,99**	**--**	**478061,14**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4740133,91**				
	Материалы		Тенге				**3374507,81**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1314624,44**			
		Накладные расходы	Тенге				**1235753,66**				
		Сметная прибыль	Тенге				**478061,14**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6453948,71**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**796,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1314624,44**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6453948,71**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**796,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1314624,44**			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
275	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**398,6**	**140,26**	**1,07**	**55907,64**	**426,50**	**3575,45**	**41689,57**	**105405,79**
		НР - 80%; СП - 8%			**130,22**	**0,52**	**51905,69**	**207,27**		**7808,57**	
		СТЕНЫ									
279	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м² поверхности облицовки**	**384,2**	**5752,65**	**23,59**	**2210168,13**	**9063,28**	**876137,36**	**1064095,69**	**3536203,69**
		НР - 80%; СП - 8%			**3448,64**	**13,41**	**1324967,49**	**5152,12**		**261939,88**	
280	**Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**1634,7**	**1337,19**	**4,74**	**2185904,49**	**7748,48**	**882067,77**	**1039718,24**	**3483676,47**
		НР - 80%; СП - 8%			**792,86**	**2,18**	**1296088,24**	**3563,65**		**258053,74**	
281	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**661,2**	**914,80**	**6,62**	**604865,76**	**4377,14**	**171396,27**	**344895,14**	**1025739,40**
		НР - 80%; СП - 8%			**648,96**	**3,07**	**429092,35**	**2029,88**		**75978,49**	
		ОТКОСЫ									
283	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**428,244**	**914,80**	**6,62**	**391757,61**	**2834,98**	**111009,40**	**223380,64**	**664347,76**
		НР - 80%; СП - 8%			**648,96**	**3,07**	**277913,23**	**1314,71**		**49209,52**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**5448603,63**	**24450,38**	**2044186,25**	**2713779,28**	**8815373,11**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3379967,00	12267,63	--	652990,20	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5448603,63				
	Материалы		Тенге				2044186,24				
	Всего заработная плата		Тенге					3392234,63			
		Накладные расходы	Тенге				2713779,28				
		Сметная прибыль	Тенге				652990,20				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8815373,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2082,00
		Сметная заработная плата	Тенге					3392234,63			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8815373,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2082,00
		Сметная заработная плата	Тенге					3392234,63			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
286	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м² окрашиваемой поверхности	3918,93	224,90	2,09	881367,36	8190,57	448247,21	342828,00	1322129,42
		НР - 80%; СП - 8%			108,43	0,92	424929,58	3605,42		97934,06	
287	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	1685,22	751,82	0,94	1266982,10	1584,11	271590,05	795053,09	2227001,38
		НР - 80%; СП - 8%			589,72	--	993807,94	--		164966,19	
288	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м² окрашиваемой поверхности	337,044	224,90	2,09	75801,20	704,42	38551,10	29484,61	113708,54
		НР - 80%; СП - 8%			108,43	0,92	36545,68	310,08		8422,73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2224150,66	10479,10	758388,36	1167365,70	3662839,33
							1455283,20	3915,50	--	271322,98	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2224150,66				
	Материалы		Тенге				758388,36				
	Всего заработная плата		Тенге					1459198,70			
		Накладные расходы	Тенге				1167365,70				
		Сметная прибыль	Тенге				271322,98				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3662839,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								837,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1459198,70			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3662839,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								837,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1459198,70			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5									
		Электрооборудование и электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
46	С1243-907-1419 243-907-1419 РСНБ РК 2022	**Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм**	шт.	28	5397,00	--	151116,00	--	151116,00	--	163205,28
		СП - 8%			--	--	--	--		12089,28	
47	С1243-907-6104 243-907-6104 РСНБ РК 2022	**Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах**	шт.	260	303,00	--	78780,00	--	78780,00	--	85082,40
		СП - 8%			--	--	--	--		6302,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С1247-106-0105 247-106-0105 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 6W	шт.	30	553,00	--	16590,00	--	16590,00	--	17917,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1327,20	
59	Ц13-080502-0902 1308-0502-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	520	406,20	89,78	211224,00	46685,60	38386,40	100396,40	336549,20
		НР - 72%; СП - 8%			242,60	25,55	126152,00	13286,00		24928,80	
60	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,5304	574495,00	--	304712,15	--	304712,15	--	329089,12
		СП - 8%			--	--	--	--		24376,97	
61	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	8886,17	134,10	17772,34	268,20	10351,26	5215,76	24827,14
		НР - 72%; СП - 8%			3576,44	45,62	7152,88	91,24		1839,04	
62	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель магнитный ПМЛ 122002	шт	2	3106,45	--	6212,90	--	6212,90	--	6709,94
		СП - 8%			--	--	--	--		497,04	
63	Ц13-080202-1704 1308-0202-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	2	211325,72	216,56	422651,44	433,12	387068,72	25439,10	483937,78
		НР - 72%; СП - 8%			17574,80	91,24	35149,60	182,48		35847,24	
64	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Реле тепловое типа РТЛ1004104	шт.	2	3207,54	--	6415,08	--	6415,08	--	6928,28
		СП - 8%			--	--	--	--		513,20	
65	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	35625,03	8662,32	71250,06	17324,64	5089,10	40417,84	120601,34
		НР - 72%; СП - 8%			24418,16	3649,79	48836,32	7299,58		8933,44	
66	Прайс-лист	Шкаф управления для двух циркуляционных насосов	компл	2	500949,04	--	1001898,08	--		--	1001898,08
					--	--	--	--	1001898,08	--	
67	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	50	511,32	3,07	25566,00	153,50	2286,50	16667,00	45611,50
		НР - 72%; СП - 8%			462,52	0,45	23126,00	22,50		3378,50	
68	С1243-106-0511 243-106-0511 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	км	0,051	726183,00	--	37035,33	--	37035,33	--	39998,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2962,83	
69	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	60	3686,71	26,83	221202,60	1609,80	108610,80	79906,80	325198,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1849,70	--	110982,00	--		24088,80	
70	С1247-204-2404 247-204-2404 РСНБ РК 2022	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 300 мА	шт.	60	8145,00	--	488700,00	--	488700,00	--	527796,00
		СП - 8%			--	--	--	--		39096,00	
71	С1247-202-0503 247-202-0503 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	300	65,00	--	19500,00	--	19500,00	--	21060,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1560,00	
72	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1843,31	108,28	3686,62	216,56	74,52	2510,48	6692,86
		НР - 72%; СП - 8%			1697,77	45,62	3395,54	91,24		495,76	
73	С1247-301-0214 247-301-0214 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	2	15309,00	--	30618,00	--	30618,00	--	33067,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2449,44	
74	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	60	409,54	0,47	24572,40	28,20	2647,20	15775,20	43575,60
		НР - 72%; СП - 8%			364,95	0,21	21897,00	12,60		3228,00	
75	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	60	459,00	--	27540,00	--	27540,00	--	29743,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2203,20	
76	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	35625,03	8662,32	71250,06	17324,64	5089,10	40417,84	120601,34
		НР - 72%; СП - 8%			24418,16	3649,79	48836,32	7299,58		8933,44	
77	прайс-лист	Шкаф управления насосами для отопления ШАЭН-220/3-ПП-IP65	шт.	2	350000,00	--	700000,00	--		--	700000,00
					--	--	--	--	700000,00	--	
78	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	141	511,32	3,07	72096,12	432,87	6447,93	47000,94	128624,43
		НР - 72%; СП - 8%			462,52	0,45	65215,32	63,45		9527,37	
79	С1243-106-0511 243-106-0511 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	км	0,05712	726183,00	--	41479,57	--	41479,57	--	44797,94
		СП - 8%			--	--	--	--		3318,37	
80	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0867	574495,00	--	49808,72	--	49808,72	--	53793,42
		СП - 8%			--	--	--	--		3984,70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**4101677,47**	**84477,13**	**1824559,28**	**373747,36**	**4697305,84**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							490742,98	28348,67	1701898,08	221881,01	
	Стоимость оборудования		Тенге				1701898,08				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1701898,08				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1019037,12				
	Материалы		Тенге				554669,90				
	Всего заработная плата		Тенге					408754,78			
		Накладные расходы	Тенге				294304,22				
		Сметная прибыль	Тенге				105066,52				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1418407,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236,00
		Сметная заработная плата	Тенге					408754,78			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1380742,27				
	Материалы		Тенге				11381,63				
	Всего заработная плата		Тенге					110336,87			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1258507,75				
		Накладные расходы	Тенге				79443,14				
		Сметная прибыль	Тенге				116814,50				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1576999,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68,00
		Сметная заработная плата	Тенге					110336,87			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4697305,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304,00
		Сметная заработная плата	Тенге					519091,65			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6									
		РАЗДЕЛ 1.Внутреннее газоснабжение									
1	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	60	4968,86	351,24	298131,60	21074,40	160160,40	124134,60	456047,40
		НР - 98%; СП - 8%			1948,28	162,85	116896,80	9771,00		33781,20	
2	513-301-0101 513-301-0101 РСНБ РК 2022	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**	шт.	60	103946,00	--	6236760,00	--		--	6236760,00
					--	--	--	--	6236760,00	--	
3	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	130	2153,12	26,63	279905,60	3461,90	205290,80	70974,80	378951,30
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	71152,90	1270,10		28070,90	
4	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	160	1989,86	26,63	318377,60	4260,80	226544,00	87353,60	438190,40
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	87572,80	1563,20		32459,20	
5	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	120	2904,40	110,31	348528,00	13237,20	36440,40	295040,40	695054,40
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	298850,40	2211,60		51486,00	
6	С1242-209-0701 242-209-0701 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	120	10419,00	--	1250280,00	--	1250280,00	--	1350302,40
		СП - 8%			--	--	--	--		100022,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	60	791,99 731,70	40,79 18,43	47519,40 43902,00	2447,40 1105,80	1170,00	44107,80 7330,20	98957,40
8	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик газа бытовой СГБ-4 *СП - 8%*	шт.	60	10928,57 --	-- --	655714,20 --	-- --	655714,20	-- 52457,40	708171,60
		Узел прохода через стену и перекрытия									
9	Е11-460302-0308 1146-0302-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	12	3030,84 1739,25	1291,59 543,89	36370,08 20871,00	15499,08 6526,68	--	23014,08 4750,68	64134,84
10	Е11-460302-0405 1146-0302-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	48	1255,51 712,20	543,31 234,24	60264,48 34185,60	26078,88 11243,52	--	38160,48 7873,92	106298,88
11	Е11-160401-0103 1116-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8,16	6667,28 1362,48	115,38 33,41	54405,00 11117,84	941,51 272,63	42345,65	11162,64 5245,41	70813,05
12	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7,32	4324,78 1039,24	65,46 20,09	31657,39 7607,24	479,17 147,06	23570,98	7599,18 3140,50	42397,07
13	С1241-109-0101 241-109-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 25х2 мм *СП - 8%*	м	7,32	995,00 --	-- --	7283,40 --	-- --	7283,40	-- 582,67	7866,07
14	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	60	4038,20 3049,49	-- --	242292,00 182969,40	-- --	59322,60	179310,00 33728,40	455330,40
15	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	27	1200,51 1055,46	1,47 0,71	32413,77 28497,42	39,69 19,17	3876,66	22813,38 4418,28	59645,43
16	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,29	1276299,90 196425,00	1068444,92 202944,31	370126,97 56963,25	309849,03 58853,85	3314,69	105393,56 38041,64	513562,17
17	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Газопроводы. Испытание пневматическое *НР - 98%; СП - 8%*	м газопровода	290	765,68 748,05	-- --	222047,20 216934,50	-- --	5112,70	212596,10 34771,00	469414,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Ц13-110302-0101 1311-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования**	комплект	60	9606,17	1659,48	576370,20	99568,80	17100,60	375571,20	1028097,00
		НР - 75%; СП - 8%			7661,68	684,34	459700,80	41060,40		76155,60	
19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Система контроля загазованности бытовая Ду15 СГК-2-Б-(СО+СН4)**	компл.	60	32785,71	--	1967142,60	--	1967142,60	--	2124514,20
		СП - 8%			--	--	--	--		157371,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				13035589,49	496937,86	4664669,68	1597231,82	15304508,32
							1637221,95	134045,01	6236760,00	671687,01	
	Стоимость оборудования		Тенге				6236760,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6236760,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				576370,20				
	Материалы		Тенге				17100,60				
	Всего заработная плата		Тенге					500761,20			
		Накладные расходы	Тенге				375571,20				
		Сметная прибыль	Тенге				76155,60				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1028097,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273,00
		Сметная заработная плата	Тенге					500761,20			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4379595,50				
	Материалы		Тенге				7191,35				
	Всего заработная плата		Тенге					217160,49			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3880420,20				
		Накладные расходы	Тенге				189381,50				
		Сметная прибыль	Тенге				365518,59				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4934495,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120,00
		Сметная заработная плата	Тенге					217160,49			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1842863,79				
	Материалы		Тенге				759957,56				
	Всего заработная плата		Тенге					1053345,27			
		Накладные расходы	Тенге				1032279,12				
		Сметная прибыль	Тенге				230012,81				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3105155,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1053345,27			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				15304508,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								995,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1771267,00			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7									
		Слаботочные устройства									
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
1	Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	м кабеля	383	376,96	87,24	144375,68	33412,92	471,09	80345,74	242699,44
		НР - 61%; СП - 8%			288,49	55,41	110491,67	21222,03		17978,02	
2	С1243-501-0129 243-501-0129 РСНБ РК 2022	**Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-12-G.652.D-CF-7,0-3006**	км	0,013	433408,00	--	5634,30	--	5634,30	--	6085,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		450,74	
3	С1243-501-0204 243-501-0204 РСНБ РК 2022	**Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-8-G.652.D-CF-7,0-3203**	км	0,37	343699,00	--	127168,63	--	127168,63	--	137342,12
		СП - 8%			--	--	--	--		10173,49	
4	Ц13-080201-2804 1308-0201-2804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования**	шт.	1	7656,13	--	7656,13	--	142,85	5409,56	14110,95
		НР - 72%; СП - 8%			7513,28	--	7513,28	--		1045,26	
5	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Муфта GJS-M96**	комплект	1	19580,36	--	19580,36	--	19580,36	--	21146,79
		СП - 8%			--	--	--	--		1566,43	
6	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт.	38	6496,20	--	246855,60	--	7914,64	145753,94	424018,44
		НР - 61%; СП - 8%			6287,92	--	238940,96	--		31408,90	
7	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Коробка оптическая на 16 подключений ОРК-16/4х4с**	шт.	2	14929,34	--	29858,68	--	29858,68	--	32247,38
		СП - 8%			--	--	--	--		2388,70	
8	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Коробка оптическая на 16 подключений ОРК-16/3х4с**	шт.	6	14929,34	--	89576,04	--	89576,04	--	96742,14
		СП - 8%			--	--	--	--		7166,10	
9	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Коробка оптическая с калибилетром**	шт.	30	1924,34	--	57730,20	--	57730,20	--	62348,70
		СП - 8%			--	--	--	--		4618,50	
10	Ц13-100904-0303 1310-0904-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по занятому каналу трубопровода**	м канала	86	318,89	84,29	27424,54	7248,94	--	15115,36	45942,92
		НР - 61%; СП - 8%			234,60	53,53	20175,60	4603,58		3403,02	
11	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	56	31,00	--	1736,00	--	1736,00	--	1874,88
		СП - 8%			--	--	--	--		138,88	
12	С1241-201-0503 241-201-0503 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**	м	30	281,00	--	8430,00	--	8430,00	--	9104,40
		СП - 8%			--	--	--	--		674,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				766026,16	40661,86	348242,79	246624,60	1093663,20
							377121,51	25825,61	--	81012,44	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				426311,95				
	Материалы		Тенге				8528,58				
	Всего заработная плата		Тенге					402947,12			
		Накладные расходы	Тенге				246624,60				
		Сметная прибыль	Тенге				53835,20				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				726771,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247,00
		Сметная заработная плата	Тенге					402947,12			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				339714,21				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				339714,21				
		Сметная прибыль	Тенге				27177,24				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				366891,45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1093663,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247,00
		Сметная заработная плата	Тенге					402947,12			
		РАЗДЕЛ 2.МОЛНИЕЗАЩИТА									
13	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	5059,88	203,02	30359,28	1218,12	21501,54	5776,44	39026,58
					1273,27	63,87	7639,62	383,22		2890,86	
14	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	30	972,08	30,16	29162,40	904,80	20618,10	5717,40	37670,10
					254,65	10,04	7639,50	301,20		2790,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				59521,68	2122,92	42119,64	11493,84	76696,68
							15279,12	684,42	--	5681,16	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				59521,68				
	Материалы		Тенге				42119,64				
	Всего заработная плата		Тенге					15963,54			
		Накладные расходы	Тенге				11493,84				
		Сметная прибыль	Тенге				5681,16				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				76696,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,00
		Сметная заработная плата	Тенге					15963,54			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				76696,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,00
		Сметная заработная плата	Тенге					15963,54			
		РАЗДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
15	Ц13-100410-0102 1310-0410-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	устройство	1	36175,90	5265,40	36175,90	5265,40	4614,02	16911,64	57334,54
					26296,48	1427,52	26296,48	1427,52		4247,00	
16	Ц13-100501-0116 1310-0501-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал** *НР - 61%; СП - 8%*	усилитель	7	5707,97	--	39955,79	--	--	24373,02	69475,14
					5707,97	--	39955,79	--		5146,33	
17	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	25208,51	3048,39	25208,51	3048,39	1954,40	12829,63	41081,19
					20205,72	826,46	20205,72	826,46		3043,05	
18	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку** *НР - 61%; СП - 8%*	м канала	122	211,99	62,70	25862,78	7649,40	--	14073,92	43131,88
					149,29	39,82	18213,38	4858,04		3195,18	
19	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм** *СП - 8%*	м	32	44,00	--	1408,00	--	1408,00	--	1520,64
					--	--	--	--		112,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	90	31,00	--	2790,00	--	2790,00	--	3013,20
		СП - 8%			--	--	--	--		223,20	
21	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	625	858,80	106,54	536750,00	66587,50	114025,00	228200,00	826143,75
		НР - 61%; СП - 8%			569,82	28,74	356137,50	17962,50		61193,75	
22	Ц13-080502-0902 1308-0502-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	35	406,20	89,78	14217,00	3142,30	2583,70	6757,45	22652,35
		НР - 72%; СП - 8%			242,60	25,55	8491,00	894,25		1677,90	
23	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,625	268465,00	--	167790,63	--	167790,63	--	181213,88
		СП - 8%			--	--	--	--		13423,25	
24	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,035	574495,00	--	20107,33	--	20107,33	--	21715,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1608,59	
25	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Антенны офисная	компл	1	96682,42	--	96682,42	--	96682,42	--	104417,01
		СП - 8%			--	--	--	--		7734,59	
26	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Конвектор KU-BAND	ШТ	1	14338,24	--	14338,24	--	14338,24	--	15485,30
		СП - 8%			--	--	--	--		1147,06	
27	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Устройство ввода питания SAT	ШТ	1	1908,26	--	1908,26	--	1908,26	--	2060,92
		СП - 8%			--	--	--	--		152,66	
28	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок питания DY55	ШТ	1	44205,18	--	44205,18	--	44205,18	--	47741,59
		СП - 8%			--	--	--	--		3536,41	
29	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Усилитель VS93	ШТ	7	55479,69	--	388357,83	--	388357,83	--	419426,49
		СП - 8%			--	--	--	--		31068,66	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель DM54	ШТ	30	4227,94	--	126838,20	--	126838,20	--	136985,40
		СП - 8%			--	--	--	--		10147,20	
31	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Разъем обжимной F11C	ШТ	210	131,30	--	27573,00	--	27573,00	--	29778,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2205,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				1570169,07	85692,99	1015176,21	303145,66	2023177,20
							469299,87	25968,77	--	149862,47	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				678169,98				
	Материалы		Тенге				123177,12				
	Всего заработная плата		Тенге					495268,64			
		Накладные расходы	Тенге				303145,66				
		Сметная прибыль	Тенге				78503,21				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1059818,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293,00
		Сметная заработная плата	Тенге					495268,64			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				891999,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**891999,09**				
		Сметная прибыль	Тенге				**71359,26**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**963358,35**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**2023177,20**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**293,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**495268,64**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**42561861,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**9149635,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**832238,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**266978,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14377817,00**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**7938658,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**7698841,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2564672,00**	
	СМР							34623203,000			
	Оборудование								**7938658,00**		
	Итого по акту:										**42561861,000**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)							311609			311609
	Итого по главам 2-8 :							**34934812**	**7938658,00**		**42873470**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,42 %)							146726			146726
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									2472791	**2472791**
	Итого по главам 2-9 :							**35081538**	**7938658,00**	**2472791**	**45492987**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%							701631			**701631**
	Итого :							**35783169**	**7938658,00**	**2472791**	**46194618**
	в том числе в текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,0450539							**37395340**	**8296325,50**	**2584200**	**48275866**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,950000000277423										**45862072**
	НДС (12 %)									**5503448,67**	5503449
	Всего :										**51365520,94**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____ **Қани Н.**

Эксперт технадзора
ТОО "Әсем - Құрылыс Кызылорда "

_____ **Никулин В.М.**

Авторский надзор
ТОО "ПроектСервис"
эксперт

_____ **Асиканов Г.К.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ **Домбаев Х.У.**