Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: «Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»(Привязка)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		80	03.06.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»(Привязка)	166 250 301,00	39 095 582,00	137 851 049	36 306 598					4 691 470,00	43 787 052,00

Заказчик:
Руководитель КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" _____ К.Т. Галеев
М.П (подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Е.С. Махиня
М.П (подпись)

Технический надзор:
Эксперт ТН ТОО "KZ Стройэксперт" _____
М.П (подпись)

МУХАМБЕТОВ
БАХЫТЖАН СЕЛИХАНОВИЧ
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
KZ26VJE00060354

Форма 4

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Ген. подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование объекта : «Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»(Привязка)

Акт приемки выполненных работ №3
за июль 2022 года

Составлен(а) 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛС 2-1-1. Устройство фундаментов. Блоки А, Б, В.												
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	1101-0101-0345 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1244,16		328,67	328,67	408918	408918	--	49985	495616
		НР - 72%; СП - 8%				--	55,80	--	69424		36712	
2	1101-0101-0345 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	365,166		328,67	328,67	120019	120019	--	14671	145465
		НР - 72%; СП - 8%				--	55,80	--	20376		10775	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	4,8426		3013,20	--	14592	--	--	10506	27106
		НР - 72%; СП - 8%				3013,20	--	14592	--		2008	
4	412-101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	136517,406		54,00	--	7371940	--		--	7961695
		СП - 8%				--	--	--	--		589755	
5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	23,982		1396,34	--	33487	--	--	24111	62205
		НР - 72%; СП - 8%				1396,34	--	33487	--		4608	
6	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	1346,418		21,84	21,84	29406	29406	--	9006	41485
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,29	--	12508		3073	
7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1346,418		209,43	95,78	281980	128960	--	155708	472703
		НР - 72%; СП - 8%				113,65	46,97	153020	63241		35015	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					8260342	687303	--	263987	9206275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							201099	165549	--	681946	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8260342				
	Всего заработная плата		Тенге					366648			
	Транспортные расходы		Тенге				7371940				
		Накладные расходы	Тенге				263987				
		Сметная прибыль	Тенге				681946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9206275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	Тенге					366648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				9206275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	Тенге					366648			
		РАЗДЕЛ 2.=Монолитный фундамент=									
		Фундамент монолитный Фм1 - 6шт									
8	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Т=100мм. Устройство**	м2 покрытия	1,96	5950,91	321,17	11664	629	9825	1349	14054
		НР - 94%, СП - 8%			617,52	114,89	1210	225		1041	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,196	4286,46	1133,45	840	222	340	302	1233
		НР - 91%, СП - 8%			1420,20	272,49	278	53		91	
10	212-101-1801 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,19992	26365,00	--	5271	--	5271	--	5693
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,5	4324,89	1748,47	2162	874	162	1224	3657
		НР - 91%, СП - 8%			2251,82	438,86	1126	219		271	
12	212-101-0703 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м3	0,5075	29125,00	--	14781	--	14781	--	15963
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
13	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00816	419679,00	--	3425	--	3425	--	3699
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	2,24	913,58	20,40	2046	46	1297	660	2922
		НР - 93%, СП - 8%			313,76	3,01	703	7		217	
		Фундамент монолитный Фм2 - 21шт									
15	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Т=100мм. Устройство**	м2 покрытия	20	5950,91	321,17	119018	6424	100244	13769	143410
		НР - 94%, СП - 8%			617,52	114,89	12350	2298		10623	
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2	4286,46	1133,45	8573	2267	3466	3081	12586
		НР - 91%, СП - 8%			1420,20	272,49	2840	545		932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	212-101-1801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,04	26365,00	--	53785	--	53785	--	58088
		СП - 8%			--	--	--	--		4303	
18	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5,7	4324,89	1748,47	24652	9967	1850	13957	41697
		НР - 91%; СП - 8%			2251,82	438,86	12835	2502		3089	
19	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	5,7855	29125,00	--	168503	--	168503	--	181983
		СП - 8%			--	--	--	--		13480	
20	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0945	419679,00	--	39660	--	39660	--	42833
		СП - 8%			--	--	--	--		3173	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,6	913,58	20,40	15165	339	9618	4890	21660
		НР - 93%; СП - 8%			313,76	3,01	5208	50		1604	
		Фундамент монолитный Фм3 - 32шт									
22	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Т=100мм. Устройство	м2 покрытия	42,32	5950,91	321,17	251843	13592	212118	29136	303457
		НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	26133	4862		22478	
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,232	4286,46	1133,45	18140	4797	7333	6519	26631
		НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	6010	1153		1973	
24	212-101-1801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,31664	26365,00	--	113808	--	113808	--	122913
		СП - 8%			--	--	--	--		9105	
25	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	12,32	4324,89	1748,47	53283	21541	4000	30166	90125
		НР - 91%; СП - 8%			2251,82	438,86	27742	5407		6676	
26	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	12,5048	29125,00	--	364202	--	364202	--	393338
		СП - 8%			--	--	--	--		29136	
27	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31328	419679,00	--	131477	--	131477	--	141995
		СП - 8%			--	--	--	--		10518	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30,88	913,58	20,40	28211	630	17892	9097	40293
		НР - 93%; СП - 8%			313,76	3,01	9689	93		2985	
		Фундамент монолитный Фм4 - 23шт									
29	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Т=100мм. Устройство	м2 покрытия	7,84	5950,91	321,17	46655	2518	39296	5398	56217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%, СП - 8%			617,52	114,89	4841	901		4164	
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,784	4286,46	1133,45	3361	889	1359	1208	4934
		НР - 91%, СП - 8%			1420,20	272,49	1113	214		365	
31	212-101-1801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,79968	26365,00	--	21084	--	21084	--	22771
		СП - 8%			--	--	--	--		1687	
32	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,4	4324,89	1748,47	10380	4196	780	5876	17557
		НР - 91%, СП - 8%			2251,82	438,86	5404	1053		1300	
33	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,436	29125,00	--	70948	--	70948	--	76624
		СП - 8%			--	--	--	--		5676	
34	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1422	419679,00	--	59678	--	59678	--	64452
		СП - 8%			--	--	--	--		4774	
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,76	913,58	20,40	4349	97	2759	1402	6211
		НР - 93%, СП - 8%			313,76	3,01	1493	14		460	
		Фундамент монолитный Фм5 - 14шт									
36	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Т=100мм. Устройство	м2 покрытия	42,05	5950,91	321,17	250236	13505	210764	28950	301521
		НР - 94%, СП - 8%			617,52	114,89	25967	4831		22335	
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,205	4286,46	1133,45	18025	4766	7287	6477	26462
		НР - 91%, СП - 8%			1420,20	272,49	5972	1146		1960	
38	212-101-1801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,2891	26365,00	--	113082	--	113082	--	122129
		СП - 8%			--	--	--	--		9047	
39	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	11,85	4324,89	1748,47	51250	20719	3847	29015	86686
		НР - 91%, СП - 8%			2251,82	438,86	26684	5200		6421	
40	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	12,02775	29125,00	--	350308	--	350308	--	378333
		СП - 8%			--	--	--	--		28025	
41	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7805	419679,00	--	327559	--	327559	--	353764
		СП - 8%			--	--	--	--		26205	
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,7	913,58	20,40	22565	504	14311	7277	32229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			313,76	3,01	7750	74		2387	
		Фундамент монолитный Фм8 - 4шт									
57	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Т=100мм. Устройство	м2 покрытия	19,32	5950,91	321,17	114972	6205	96837	13301	138535
		НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	11930	2220		10262	
58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,932	4286,46	1133,45	8281	2189	3348	2976	12158
		НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	2744	526		901	
59	212-101-1801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,97064	26365,00	--	51956	--	51956	--	56112
		СП - 8%			--	--	--	--		4156	
60	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	9,24	4324,89	1748,47	39962	16156	2999	22624	67593
		НР - 91%; СП - 8%			2251,82	438,86	20807	4055		5007	
61	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	9,3786	29125,00	--	273152	--	273152	--	295004
		СП - 8%			--	--	--	--		21852	
62	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,286395	419679,00	--	120194	--	120194	--	129810
		СП - 8%			--	--	--	--		9616	
63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30,988	913,58	20,40	28310	632	17955	9129	40434
		НР - 93%; СП - 8%			313,76	3,01	9723	93		2995	
		Фундаментные балки									
93	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	26,17	29072,04	4026,69	760815	105379	286387	357815	1208120
		НР - 91%; СП - 8%			14102,00	922,96	369049	24154		89490	
94	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	26,56255	29125,00	--	773634	--	773634	--	835525
		СП - 8%			--	--	--	--		61891	
95	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8675	22329,80	1409,66	19371	1223	250	16626	38877
		НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	17898	372		2880	
96	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8675	346394,00	--	300497	--	300497	--	324537
		СП - 8%			--	--	--	--		24040	
		Сборные элементы									
97	1107-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	27	5616,90	3013,38	151656	81361	--	120587	294022
		НР - 118%; СП - 8%			2603,52	1181,37	70295	31897		21779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	14,94	43900,00	--	655866	--	655866	--	708335
		СП - 8%			--	--	--	--		52469	
99	ТССЦ РК 8.04-08-2020, табл 4	**Надбавка за изменение марки бетона (В20)**	м3	14,94	1814,00	--	27101	--	27101	--	29269
		СП - 8%			--	--	--	--		2168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6105756	321667	5096295	742811	7396451
							687794	94164	--	547885	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6105756				
	Материалы		Тенге				1056319				
	Всего заработная плата		Тенге					781958			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				982490				
	Местные материалы		Тенге				3057481				
		Накладные расходы	Тенге				742811				
		Сметная прибыль	Тенге				547885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7396452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
		Сметная заработная плата	Тенге					781958			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7396452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
		Сметная заработная плата	Тенге					781958			
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-1	**Тенге**				14366098	1008970	5096295	1006798	16602726
							888893	259713	--	1229831	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14366098				
	Материалы		Тенге				1056319				
	Всего заработная плата		Тенге					1148606			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				982490				
	Местные материалы		Тенге				3057481				
	Транспортные расходы		Тенге				7371940				
		Накладные расходы	Тенге				1006798				
		Сметная прибыль	Тенге				1229831				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16602727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								902
		Сметная заработная плата	Тенге					1148606			
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-1	**Тенге**				16602727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								902
		Сметная заработная плата	Тенге					1148606			
		ЛС 2-1-2. Конструкции железобетонные ниже отм.0,000. Блоки А, Б, В.									
		РАЗДЕЛ 1.=Цокольные панели=									
1	1107-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных**	шт. сборных конструкций	2	11529,99	4078,69	23060	8158	5553	15014	41119
		НР - 118%, СП - 8%			4674,33	1687,37	9349	3375		3046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1107-0508-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 20 м2. Установка в зданиях цокольных** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	11	15497,82 6447,87	5552,71 2326,85	170476 70927	61079 25595	38470	113896 22750	307122
3	222-101-0201 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015** *СП - 8%*	м3	32,03	73819,00 --	-- --	2364423 --	-- --	2364423	-- 189154	2553577
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2557959 80276	69237 28970	2408446 --	128910 214950	2901818
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2557959				
	Материалы		Тенге				44024				
	Всего заработная плата		Тенге					109246			
	Местные материалы		Тенге				2364423				
		Накладные расходы	Тенге				128910				
		Сметная прибыль	Тенге				214950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2901819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					70			70
		Сметная заработная плата	Тенге					109246			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2901819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					109246			
		РАЗДЕЛ 2.=Диафрагмы жесткости=									
4	1107-0509-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3	25289,16 16593,43	7371,87 1778,80	75867 49780	22115 5336	3972	65038 11272	152177
5	222-101-0201 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015** *СП - 8%*	м3	6,1	73819,00 --	-- --	450296 --	-- --	450296	-- 36024	486320
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				526163 49780	22115 5336	454268 --	65038 47296	638497
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				526163				
	Материалы		Тенге				3972				
	Всего заработная плата		Тенге					55116			
	Местные материалы		Тенге				450296				
		Накладные расходы	Тенге				65038				
		Сметная прибыль	Тенге				47296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				638497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					55116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				638497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					55116			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				РАЗДЕЛ 3.=Ригели=							
		на отм.-0.460									
7	1107-0503-0106 РСНБ РК 2015	**Ригели, масса до 2 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	1	6061,17	2041,94	6061	2042	210	5051	12002
		НР - 118%; СП - 8%			3808,84	472,09	3809	472		889	
8	1107-0503-0107 РСНБ РК 2015	**Ригели, масса до 3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	14	25091,99	2937,78	351288	41129	207882	131929	521875
		НР - 118%; СП - 8%			7305,48	680,56	102277	9528		38657	
9	1107-0503-0108 РСНБ РК 2015	**Ригели, масса до 5 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	3	52531,80	3731,40	157595	11194	118818	35683	208741
		НР - 118%; СП - 8%			9194,29	885,72	27583	2657		15462	
		на отм.-1.060									
15	1107-0503-0107 РСНБ РК 2015	**Ригели, масса до 3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	4	25091,99	2937,78	100368	11751	59395	37694	149107
		НР - 118%; СП - 8%			7305,48	680,56	29222	2722		11045	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				615312	66116	386305	210357	891725
							162891	15379	--	66053	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				615312				
	Материалы		Тенге				386305				
	Всего заработная плата		Тенге					178270			
		Накладные расходы	Тенге				210357				
		Сметная прибыль	Тенге				66053				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				891722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					178270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				891722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					178270			
				РАЗДЕЛ 4.=Плиты=							
		плиты на отм.-0.300									
20	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	60	4421,62	929,67	265297	55780	151882	83024	376186
		НР - 118%; СП - 8%			960,58	212,07	57635	12724		27866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				265297	55780	151882	83024	376186
							57635	12724	--	27866	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				265297				
	Материалы		Тенге				151882				
	Всего заработная плата		Тенге					70359			
		Накладные расходы	Тенге				83024				
		Сметная прибыль	Тенге				27866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				376187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					70359			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				376187				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					70359			
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-2	**Тенге**				3964731	213248	3400901	487329	4808226
							350582	62409	--	356165	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3964731				
	Материалы		Тенге				586183				
	Всего заработная плата		Тенге					412991			
	Местные материалы		Тенге				2814719				
		Накладные расходы	Тенге				487329				
		Сметная прибыль	Тенге				356165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4808225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
		Сметная заработная плата	Тенге					412991			
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-2	**Тенге**				4808225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
		Сметная заработная плата	Тенге					412991			
		ЛС 2-1-3. Конструкции железобетонные выше отм.0,000. Блоки А, Б, В.									
		РАЗДЕЛ 1.=Диафрагмы жесткости=									
		1 этаж									
3	**222-101-0301 РСНБ РК 2015**	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**8,78**	**76724,00**	--	673637	--	673637	--	727528
		СП - 8%			--	--	--	--		53891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				673637	--	673637	--	727528
							--	--	--	53891	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				673637				
	Местные материалы		Тенге				673637				
		Сметная прибыль	Тенге				53891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				727528				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				727528				
		РАЗДЕЛ 2.=Колонны=									
16	**1107-0502-0102 РСНБ РК 2015**	**Колонны массой до 3 т. Установка в стаканы фундаментов**	**шт. сборных конструкций**	**12**	**14613,53**	**4941,82**	175362	59301	26829	132880	332902
		НР - 118%; СП - 8%			7436,00	1948,20	89232	23378		24659	
17	**1107-0502-0103 РСНБ РК 2015**	**Колонны массой до 4 т. Установка в стаканы фундаментов**	**шт. сборных конструкций**	**18**	**16502,60**	**5772,69**	297047	103909	40242	228841	567960
		НР - 118%; СП - 8%			8494,20	2279,88	152896	41038		42071	
20	**222-103-0301 РСНБ РК 2015**	**Колонна поперечного сечения 400х400 мм связевого каркаса 3,3 м; 3,6 и 4,2 м ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**76,29651**	**141825,00**	--	10820753	--	10820753	--	11686413
		СП - 8%			--	--	--	--		865660	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				11293162	163210	10887824	361721	12587275
							242128	64416	--	932390	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11293162				
	Материалы		Тенге				67072				
	Всего заработная плата		Тенге					306544			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10820753				
		Накладные расходы	Тенге				361721				
		Сметная прибыль	Тенге				932390				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12587273				205
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					306544			
		Сметная заработная плата	Тенге				12587273				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								205
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					306544			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6. =Лестница=									
		в осях 2-3; Б-А									
75	222-301-0201 РСНБ РК 2015	**Лестничный марш ГОСТ 9818-2015**	**м2**	**25,02**	**19501,00**	**--**	**487915**	**--**	**487915**	**--**	**526948**
		СП - 8%			--	--	--	--		39033	
		в осях 18-19; А-Б									
86	222-301-0201 РСНБ РК 2015	**Лестничный марш ГОСТ 9818-2015**	**м2**	**16,68**	**19501,00**	**--**	**325277**	**--**	**325277**	**--**	**351299**
		СП - 8%			--	--	--	--		26022	
		в осях 7-8; Ж-И									
97	222-301-0201 РСНБ РК 2015	**Лестничный марш ГОСТ 9818-2015**	**м2**	**16,68**	**19501,00**	**--**	**325277**	**--**	**325277**	**--**	**351299**
		СП - 8%			--	--	--	--		26022	
		в осях 13-14; Ж-И									
108	222-301-0201 РСНБ РК 2015	**Лестничный марш ГОСТ 9818-2015**	**м2**	**16,68**	**19501,00**	**--**	**325277**	**--**	**325277**	**--**	**351299**
		СП - 8%			--	--	--	--		26022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1463746**	**--**	**1463746**	**--**	**1580845**
							--	--	--	117099	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1463746				
	Местные материалы		Тенге				1463746				
		Сметная прибыль	Тенге				117099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1580845				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1580845				
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-3	**Тенге**				**13430545**	**163210**	**13025207**	**361721**	**14895648**
							242128	**64416**	**--**	**1103380**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13430545				
	Материалы		Тенге				67072				
	Всего заработная плата		Тенге					306544			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10820753				
	Местные материалы		Тенге				2137383				
		Накладные расходы	Тенге				361721				
		Сметная прибыль	Тенге				1103380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14895646				205
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					306544			
		Сметная заработная плата	Тенге				14895646				
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-3	Тенге								205
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					306544			
		Сметная заработная плата	Тенге								36306598
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								544 599
		Временные здания и сооружения, (1,5%)	**Тенге**								36 851 197
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания, (2,42%)	**Тенге**									**891 799**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**									**37 742 996**
		Непредвиденные работы и затраты, (2%)	**Тенге**									**754 860**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**									**38 497 856**
		Итого в текущих ценах, К = 1,0689749600	**Тенге**									**41 153 244**
		НДС 12%	**Тенге**									**4 938 389**
		ИТОГО с НДС ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**									**46 091 633**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**Тенге**									**39 095 582**
		НДС 12%	**Тенге**									**4 691 470**
		ИТОГО ПО ДОГОВОРУ	**Тенге**									**43 787 052**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" _____
М.П (подпись).

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Е.С. Махиня

Технический надзор:
Эксперт ТН ТОО "KZ Стройэксперт" _____
М.П (подпись).

МУХАМБЕТОВ БАХЫТЖАН СЕЛИХАНОВИЧ ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР KZ26VJE00060354

Авторский надзор:
Эксперт АН ТОО "TD Project Company" _____ Д.Т. Уразаева
М.П (подпись).

БСН 031040001917 TD Project Company БИН 031040001917