Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: «Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»(Привязка)

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2022 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		80	03.06.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»(Привязка)	341 101 014,00	156 116 708,00	282 830 771	144 979 722					18 734 005,00	174 850 713,00

Заказчик:
Руководитель КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" _____ К.Т. Галеев
М.П (подпись).

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Е.С. Махиня
М.П. (подпись).

Технический надзор:
Эксперт ТН ТОО "KZ Стройэксперт" _____
М.П (подпись).

МУХАМБЕТОВ
БАХЫТЖАН СЕЛИХАНОВИЧ
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
KZ65VJE00060719

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Ген. подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование объекта : «Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»(Привязка)

Акт приемки выполненных работ №4

за август 2022 года

Составлен(а) 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-1-1. Устройство фундаментов. Блоки А, Б, В.									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0345 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	829,44	328,67	328,67	272612	272612	--	33324	330410
		НР - 72%, СП - 8%			--	55,80	--	46283		24475	
2	1101-0101-0345 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	243,444	328,67	328,67	80013	80013	--	9781	96977
		НР - 72%, СП - 8%			--	55,80	--	13584		7183	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,2284	3013,20	--	9728	--	--	7004	18071
		НР - 72%, СП - 8%			3013,20	--	9728	--		1339	
4	412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	91011,604	54,00	--	4914627	--		--	5307797
		СП - 8%			--	--	--	--		393170	
5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	17,9865	1396,34	--	25115	--	--	18083	46654
		НР - 72%, СП - 8%			1396,34	--	25115	--		3456	
6	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1009,814	21,84	21,84	22054	22054	--	6754	31113
		НР - 72%, СП - 8%			--	9,29	--	9381		2305	
7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1009,814	209,43	95,78	211485	96720	--	116781	354528
		НР - 72%, СП - 8%			113,65	46,97	114765	47431		26261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5535634	471399	--	191727	6185550
							149608	116679	--	458189	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5535634				

	Всего заработная плата		Тенге					266287				
	Транспортные расходы		Тенге				4914627					
		Накладные расходы	Тенге				191727					
		Сметная прибыль	Тенге				458189					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6185550					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									224
		Сметная заработная плата	Тенге					266287				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6185550					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									224
		Сметная заработная плата	Тенге					266287				
		РАЗДЕЛ 2.=Монолитный фундамент=										
		Фундамент монолитный Фм1 - 6шт										
8	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Т=100мм. Устройство**	м2 покрытия	7,84	5950,91	321,17	46655	2518	39296	5398	56217
		НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	4841	901		4164	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,784	4286,46	1133,45	3361	889	1359	1208	4934
		НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	1113	214		365	
10	212-101-1801 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,79968	26365,00	--	21084	--	21084	--	22771
		СП - 8%			--	--	--	--		1687	
11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	2	4324,89	1748,47	8650	3497	649	4897	14631
		НР - 91%; СП - 8%			2251,82	438,86	4504	878		1084	
12	212-101-0703 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м3	2,03	29125,00	--	59124	--	59124	--	63854
		СП - 8%			--	--	--	--		4730	
13	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03264	419679,00	--	13698	--	13698	--	14794
		СП - 8%			--	--	--	--		1096	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8,96	913,58	20,40	8186	183	5192	2640	11692
		НР - 93%; СП - 8%			313,76	3,01	2811	27		866	
		Фундамент монолитный Фм2 - 21шт									
15	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Т=100мм. Устройство**	м2 покрытия	28	5950,91	321,17	166625	8993	140341	19277	200774
		НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	17291	3217		14872	
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,8	4286,46	1133,45	12002	3174	4851	4313	17620
		НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	3977	763		1305	
17	212-101-1801 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	2,856	26365,00	--	75298	--	75298	--	81322
		СП - 8%			--	--	--	--		6024	
18	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	7,98	4324,89	1748,47	34513	13953	2590	19539	58376

		НР - 91%; СП - 8%			2251,82	438,86	17970	3502		4324	
19	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8,0997	29125,00	--	235904	--	235904	--	254776
		СП - 8%			--	--	--	--		18872	
20	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1323	419679,00	--	55524	--	55524	--	59966
		СП - 8%			--	--	--	--		4442	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,24	913,58	20,40	21232	474	13466	6846	30325
		НР - 93%; СП - 8%			313,76	3,01	7292	70		2246	
		Фундамент монолитный Фм3 - 32шт									
22	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Т=100мм. Устройство	м2 покрытия	74,06	5950,91	321,17	440724	23786	371204	50988	531049
		НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	45734	8509		39337	
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,406	4286,46	1133,45	31746	8394	12834	11408	46606
		НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	10518	2018		3452	
24	212-101-1801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,55412	26365,00	--	199164	--	199164	--	215097
		СП - 8%			--	--	--	--		15933	
25	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	21,56	4324,89	1748,47	93245	37697	6999	52790	157718
		НР - 91%; СП - 8%			2251,82	438,86	48549	9462		11683	
26	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	21,8834	29125,00	--	637354	--	637354	--	688342
		СП - 8%			--	--	--	--		50988	
27	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,54824	419679,00	--	230085	--	230085	--	248492
		СП - 8%			--	--	--	--		18407	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	54,04	913,58	20,40	49370	1103	31311	15920	70513
		НР - 93%; СП - 8%			313,76	3,01	16956	163		5223	
		Фундамент монолитный Фм4 - 23шт									
29	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Т=100мм. Устройство	м2 покрытия	31,36	5950,91	321,17	186621	10072	157184	21590	224868
		НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	19365	3603		16657	
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,136	4286,46	1133,45	13442	3555	5433	4831	19734
		НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	4454	855		1462	
31	212-101-1801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,19872	26365,00	--	84334	--	84334	--	91081
		СП - 8%			--	--	--	--		6747	
32	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	9,6	4324,89	1748,47	41519	16785	3117	23506	70227

		НР - 91%; СП - 8%			2251,82	438,86	21617	4213		5202	
33	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	9,744	29125,00	--	283794	--	283794	--	306498
		СП - 8%			--	--	--	--		22704	
34	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5688	419679,00	--	238713	--	238713	--	257810
		СП - 8%			--	--	--	--		19097	
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,04	913,58	20,40	17395	388	11033	5609	24844
		НР - 93%; СП - 8%			313,76	3,01	5974	57		1840	
		Фундамент монолитный Фм8 - 4шт									
57	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Т=100мм. Устройство	м2 покрытия	9,66	5950,91	321,17	57486	3103	48418	6651	69267
		НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	5965	1110		5131	
58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,966	4286,46	1133,45	4141	1095	1674	1488	6079
		НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	1372	263		450	
59	212-101-1801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,98532	26365,00	--	25978	--	25978	--	28056
		СП - 8%			--	--	--	--		2078	
60	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,62	4324,89	1748,47	19981	8078	1500	11312	33797
		НР - 91%; СП - 8%			2251,82	438,86	10403	2028		2503	
61	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,6893	29125,00	--	136576	--	136576	--	147502
		СП - 8%			--	--	--	--		10926	
62	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1431975	419679,00	--	60097	--	60097	--	64905
		СП - 8%			--	--	--	--		4808	
63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,494	913,58	20,40	14155	316	8978	4564	20217
		НР - 93%; СП - 8%			313,76	3,01	4861	47		1498	
		Фундаментные балки									
93	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	7,998	29072,04	4026,69	232518	32206	87524	109354	369222
		НР - 91%; СП - 8%			14102,00	922,96	112788	7382		27350	
94	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8,11797	29125,00	--	236436	--	236436	--	255351
		СП - 8%			--	--	--	--		18915	
95	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29906	22329,80	1409,66	6678	421	87	5732	13403
		НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	6170	128		993	

96	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29906	346394,00	--	103593	--	103593	--	111880
		СП - 8%			--	--	--	--		8287	
		Сборные элементы									
97	1107-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	41	5616,90	3013,38	230293	123548	--	183113	446478
		НР - 118%; СП - 8%			2603,52	1181,37	106744	48436		33072	
98	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	19,09	43900,00	--	838051	--	838051	--	905095
		СП - 8%			--	--	--	--		67044	
99	ТССЦ РК 8.04-08-2020, табл 4	Надбавка за изменение марки бетона (В20)	м3	19,09	1814,00	--	34629	--	34629	--	37399
		СП - 8%			--	--	--	--		2770	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5309974	304228	4524476	572974	6353582
							481269	97846	--	470634	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5309974				
	Материалы		Тенге				955040				
	Всего заработная плата		Тенге					579115			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				701710				
	Местные материалы		Тенге				2867726				
		Накладные расходы	Тенге				572974				
		Сметная прибыль	Тенге				470634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6353582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
		Сметная заработная плата	Тенге					579115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6353582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
		Сметная заработная плата	Тенге					579115			
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-1	Тенге				10845608	775627	4524476	764701	12539132
							630877	214525	--	928823	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10845608				
	Материалы		Тенге				955040				
	Всего заработная плата		Тенге					845402			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				701710				
	Местные материалы		Тенге				2867726				
	Транспортные расходы		Тенге				4914627				
		Накладные расходы	Тенге				764701				
		Сметная прибыль	Тенге				928823				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12539132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								661
		Сметная заработная плата	Тенге					845402			
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-1	Тенге				12539132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								661
		Сметная заработная плата	Тенге					845402			

ЛС 2-1-2. Конструкции железобетонные ниже отм.0,000. Блоки А, Б, В.

РАЗДЕЛ 1.=Цокольные панели=											
1	**1107-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных**	**шт. сборных конструкций**	**6**	**11529,99**	**4078,69**	**69180**	**24472**	**16662**	**45041**	**123358**
		НР - 118%; СП - 8%			**4674,33**	**1687,37**	**28046**	**10124**		**9138**	
2	**1107-0508-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели стеновые наружные площадью до 20 м2. Установка в зданиях цокольных**	**шт. сборных конструкций**	**15**	**15497,82**	**5552,71**	**232467**	**83291**	**52458**	**155313**	**418802**
		НР - 118%; СП - 8%			**6447,87**	**2326,85**	**96718**	**34903**		**31022**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**301647**	**107763**	**69120**	**200354**	**542160**
							124764	**45027**	**--**	**40160**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**301647**				
	Материалы		Тенге				**69121**				
	Всего заработная плата		Тенге					**169791**			
		Накладные расходы	Тенге				**200354**				
		Сметная прибыль	Тенге				**40160**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**542161**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**108**
		Сметная заработная плата	Тенге					**169791**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**542161**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**108**
		Сметная заработная плата	Тенге					**169791**			
РАЗДЕЛ 2.=Диафрагмы жесткости=											
4	**1107-0509-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**25289,16**	**7371,87**	**101157**	**29487**	**5296**	**86717**	**202904**
		НР - 118%; СП - 8%			**16593,43**	**1778,80**	**66374**	**7115**		**15030**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**101157**	**29487**	**5296**	**86717**	**202904**
							66374	**7115**	**--**	**15030**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**101157**				
	Материалы		Тенге				**5295**				
	Всего заработная плата		Тенге					**73489**			
		Накладные расходы	Тенге				**86717**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15030**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**202904**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47**
		Сметная заработная плата	Тенге					**73489**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**202904**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47**
		Сметная заработная плата	Тенге					**73489**			
РАЗДЕЛ 3.=Ригели=											
		на отм.-0.460									
7	**1107-0503-0106 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 2 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**6061,17**	**2041,94**	**12122**	**4084**	**420**	**10103**	**24003**
		НР - 118%; СП - 8%			**3808,84**	**472,09**	**7618**	**944**		**1778**	
8	**1107-0503-0107 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**23**	**25091,99**	**2937,78**	**577116**	**67569**	**341521**	**216741**	**857366**
		НР - 118%; СП - 8%			**7305,48**	**680,56**	**168026**	**15653**		**63509**	

9	1107-0503-0108 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 5 т. Укладка	шт. сборных конструкций	11	52531,80	3731,40	577850	41045	435668	130839	765384
		НР - 118%; СП - 8%			9194,29	885,72	101137	9743		56695	
		на отм.-1.060									
15	1107-0503-0107 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	7	25091,99	2937,78	175644	20565	103941	65965	260937
		НР - 118%; СП - 8%			7305,48	680,56	51138	4764		19329	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1342732	133263	881550	423648	1907690
							327919	31104	--	141311	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1342732				
	Материалы		Тенге				881550				
	Всего заработная плата		Тенге					359023			
		Накладные расходы	Тенге				423648				
		Сметная прибыль	Тенге				141311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1907691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					359023			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1907691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					359023			
		РАЗДЕЛ 4.=Плиты=									
		плиты на отм.-0.300									
20	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	54	4421,62	929,67	238767	50202	136694	74721	338567
		НР - 118%; СП - 8%			960,58	212,07	51871	11452		25079	
		Монолитные участки									
22	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	3,48	31340,07	3250,92	109063	11313	34399	59921	182503
		НР - 91%; СП - 8%			18204,40	717,18	63351	2496		13519	
23	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,5322	28488,00	--	100625	--	100625	--	108675
		СП - 8%			--	--	--	--		8050	
24	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,024528	419679,00	--	10294	--	10294	--	11118
		СП - 8%			--	--	--	--		824	
25	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,184284	346394,00	--	63835	--	63835	--	68942
		СП - 8%			--	--	--	--		5107	
26	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,083604	335138,00	--	28019	--	28019	--	30261
		СП - 8%			--	--	--	--		2242	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				550603	61515	373866	134642	740066
							115222	13948	--	54821	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				550603				
	Материалы		Тенге				171093				
	Всего заработная плата		Тенге					129170			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				102148				
	Местные материалы		Тенге				100625				
		Накладные расходы	Тенге				134642				
		Сметная прибыль	Тенге				54821				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				740066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					129170			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				740066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					129170			
		РАЗДЕЛ 5.=Вход в подвал=									
		в осях А-Б;2-3									
42	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**9**	**1594,11**	**58,93**	**14347**	**530**	**394**	**16114**	**32898**
		НР - 118%; СП - 8%			**1491,48**	**25,89**	**13423**	**233**		**2437**	
44	**1107-0506-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**1**	**4323,56**	**1957,15**	**4324**	**1957**	**160**	**3160**	**8083**
		НР - 118%; СП - 8%			**2207,42**	**470,44**	**2207**	**470**		**599**	
45	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**6469,10**	**2921,01**	**12938**	**5842**	**318**	**9659**	**24405**
		НР - 118%; СП - 8%			**3389,10**	**703,70**	**6778**	**1407**		**1808**	
47	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены внутренние из кирпича.**	**м3 кладки**	**1,8**	**38951,39**	**2990,29**	**70113**	**5382**	**52355**	**12858**	**89609**
		НР - 93%; СП - 8%			**6875,52**	**805,61**	**12376**	**1450**		**6638**	
		в осях Ж-И;7-8									
54	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**16,8**	**1594,11**	**58,93**	**26781**	**990**	**734**	**30080**	**61410**
		НР - 118%; СП - 8%			**1491,48**	**25,89**	**25057**	**435**		**4549**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**128503**	**14701**	**53961**	**71871**	**216405**
							59841	**3995**	**--**	**16031**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				128503				
	Материалы		Тенге				53958				
	Всего заработная плата		Тенге					63836			
		Накладные расходы	Тенге				71871				
		Сметная прибыль	Тенге				16031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				216405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					63836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				216405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					63836			
		Сметная заработная плата	Тенге					63836			
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-2	**Тенге**				**2424642**	**346729**	**1383793**	**917232**	**3609225**
							694120	**101189**	**--**	**267353**	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2424642				
	Материалы		Тенге				1181017				
	Всего заработная плата		Тенге					795309			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				102148				
	Местные материалы		Тенге				100625				
		Накладные расходы	Тенге				917232				
		Сметная прибыль	Тенге				267353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3609227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								528
		Сметная заработная плата	Тенге					795309			
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-2	Тенге				3609227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								528
		Сметная заработная плата	Тенге					795309			
	ЛС 2-1-3. Конструкции железобетонные выше отм.0,000. Блоки А, Б, В.										
	РАЗДЕЛ 1.=Диафрагмы жесткости=										
		1 этаж									
2	**1107-0509-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**3**	**25289,16**	**7371,87**	**75867**	**22115**	**3972**	**65038**	**152177**
		НР - 118%; СП - 8%			**16593,43**	**1778,80**	**49780**	**5336**		**11272**	
		2 этаж									
4	**1107-0509-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**3**	**25289,16**	**7371,87**	**75867**	**22115**	**3972**	**65038**	**152177**
		НР - 118%; СП - 8%			**16593,43**	**1778,80**	**49780**	**5336**		**11272**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**151734**	**44230**	**7944**	**130076**	**304354**
							99560	**10672**	**--**	**22544**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				151734				
	Материалы		Тенге				7944				
	Всего заработная плата		Тенге					110232			
		Накладные расходы	Тенге				130076				
		Сметная прибыль	Тенге				22544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				304354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					110232			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				304354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					110232			
	РАЗДЕЛ 2.=Колонны=										
16	**1107-0502-0102 РСНБ РК 2015**	**Колонны массой до 3 т. Установка в стаканы фундаментов**	**шт. сборных конструкций**	**8**	**14613,53**	**4941,82**	**116908**	**39535**	**17885**	**88587**	**221934**
		НР - 118%; СП - 8%			**7436,00**	**1948,20**	**59488**	**15586**		**16440**	
17	**1107-0502-0103 РСНБ РК 2015**	**Колонны массой до 4 т. Установка в стаканы фундаментов**	**шт. сборных конструкций**	**21**	**16502,60**	**5772,69**	**346555**	**121226**	**46951**	**266982**	**662620**
		НР - 118%; СП - 8%			**8494,20**	**2279,88**	**178378**	**47877**		**49083**	
19	**1107-0502-0105 РСНБ РК 2015**	**Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны**	**шт. сборных конструкций**	**38**	**23108,13**	**3064,49**	**878109**	**116451**	**188876**	**709580**	**1714704**

		НР - 118%; СП - 8%			15073,20	751,50	572782	28557		127015	
20	222-103-0301 РСНБ РК 2015	Колонна поперечного сечения 400х400 мм связевого каркаса 3,3 м; 3,6 и 4,2 м ГОСТ 13015-2012	м3	114,06	141825,00	--	16176560	--	16176560	--	17470685
		СП - 8%			--	--	--	--		1294125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17518132	277212	16430272	1065149	20069943
							810648	92020	--	1486663	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17518132				
	Материалы		Тенге				253713				
	Всего заработная плата		Тенге					902668			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16176560				
		Накладные расходы	Тенге				1065149				
		Сметная прибыль	Тенге				1486663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20069944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								581
		Сметная заработная плата	Тенге					902668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20069944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								581
		Сметная заработная плата	Тенге					902668			
		РАЗДЕЛ 3.=Ригели=									
22	1107-0503-0106 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 2 т. Укладка	шт. сборных конструкций	8	6061,17	2041,94	48489	16336	1682	40412	96013
		НР - 118%; СП - 8%			3808,84	472,09	30471	3777		7112	
23	1107-0503-0107 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	39	25091,99	2937,78	978588	114574	579100	367518	1453794
		НР - 118%; СП - 8%			7305,48	680,56	284914	26542		107688	
24	1107-0503-0108 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 5 т. Укладка	шт. сборных конструкций	34	52531,80	3731,40	1786081	126867	1346608	404410	2365730
		НР - 118%; СП - 8%			9194,29	885,72	312606	30114		175239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2813158	257777	1927390	812340	3915537
							627991	60433	--	290039	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2813158				
	Материалы		Тенге				1927391				
	Всего заработная плата		Тенге					688424			
		Накладные расходы	Тенге				812340				
		Сметная прибыль	Тенге				290039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3915537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								443
		Сметная заработная плата	Тенге					688424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3915537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								443
		Сметная заработная плата	Тенге					688424			
		РАЗДЕЛ 4.=Плиты=									
		плиты на отм.+3.000									
31	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	109	4421,62	929,67	481957	101334	275920	150826	683406
		НР - 118%; СП - 8%			960,58	212,07	104703	23116		50623	
		Монолитные участки									

33	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	4,737	31340,07	3250,92	148458	15399	46825	81565	248424
		НР - 91%; СП - 8%			18204,40	717,18	86234	3397		18402	
34	212-101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	4,808055	28741,00	--	138188	--	138188	--	149243
		СП - 8%			--	--	--	--		11055	
35	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03444	419679,00	--	14454	--	14454	--	15610
		СП - 8%			--	--	--	--		1156	
36	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,292782	346394,00	--	101418	--	101418	--	109531
		СП - 8%			--	--	--	--		8113	
37	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,261276	335138,00	--	87564	--	87564	--	94569
		СП - 8%			--	--	--	--		7005	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				972039	116733	664369	232391	1300783
							190937	26513	--	96354	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				972039				
	Материалы		Тенге				322743				
	Всего заработная плата		Тенге					217450			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				203436				
	Местные материалы		Тенге				138188				
		Накладные расходы	Тенге				232391				
		Сметная прибыль	Тенге				96354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1300784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					217450			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1300784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					217450			
		РАЗДЕЛ 6.=Лестница=									
		в осях 2-3; Б-А									
74	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	3	6056,22	2897,60	18169	8693	361	13243	33925
		НР - 118%; СП - 8%			3038,20	702,65	9115	2108		2513	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18169	8693	361	13243	33925
							9115	2108	--	2513	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18169				
	Материалы		Тенге				361				
	Всего заработная плата		Тенге					11223			
		Накладные расходы	Тенге				13243				
		Сметная прибыль	Тенге				2513				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8

		Сметная заработная плата	Тенге					11223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				33925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11223			
		РАЗДЕЛ 8.=Узлы монтажные=									
		Узел 1, 1а - 354шт									
125	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,1382016	1167366,55	1454,55	161332	201	123341	34469	211465
		НР - 91%; СП - 8%			273438,00	637,53	37790	88		15664	
126	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	7,4628864	82,39	1,90	615	14	381	153	829
		НР - 69%; СП - 8%			29,42	0,30	220	2		61	
		Узел 2 - 134шт									
127	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная /Бетон В25/. Устройство**	м3	4,69	36091,08	1133,45	169267	5316	157290	7224	190611
		НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	6661	1278		14119	
		Узел 3 - 267 м/п									
128	1107-0106-0401 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором**	м шва	106,8	550,99	45,80	58846	4891	19633	40500	107294
		НР - 118%; СП - 8%			321,37	--	34322	--		7948	
		Узел 4 - 3542 м/п									
129	1107-0106-0401 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором**	м шва	354,2	459,08	45,80	162606	16222	32555	134319	320678
		НР - 118%; СП - 8%			321,37	--	113829	--		23754	
		Узел 5 - 1272 м/п									
130	1107-0106-0401 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором**	м шва	63,6	413,12	45,80	26274	2913	2922	24118	54424
		НР - 118%; СП - 8%			321,37	--	20439	--		4031	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				578940	29557	336122	240783	885301
							213261	1368	--	65577	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				578940				
	Материалы		Тенге				336122				
	Всего заработная плата		Тенге					214629			
		Накладные расходы	Тенге				240783				
		Сметная прибыль	Тенге				65577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				885300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					214629			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				885300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					214629			
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-3	**Тенге**				22052172	734202	19366458	2493982	26509843
							1951512	193114	--	1963690	
	ъ		Тенге				22052172				
	Материалы		Тенге				2848274				
	Всего заработная плата		Тенге					2144626			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16379996				
	Местные материалы		Тенге				138188				

		Накладные расходы	Тенге				2493982				
		Сметная прибыль	Тенге				1963690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26509844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1421
		Сметная заработная плата	Тенге					2144626			
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-3	Тенге				26509844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1421
		Сметная заработная плата	Тенге					2144626			
		ЛС 2-1-5. Архитектурные решения ниже отм.0,000. Блоки А, Б, В.									
		ОТДЕЛ 1.=БЛОК А=									
		РАЗДЕЛ 1.=Перегородки в осях А-Б; 3-4=									
		Фундамент									
1	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /Бетон В15/. Устройство**	м3	0,9944	36273,99	2066,35	36071	2055	29248	4763	44101
		НР - 91%; СП - 8%			4795,20	468,56	4768	466		3267	
2	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0096	349485,00	--	3355	--	3355	--	3623
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
3	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,035712	346394,00	--	12370	--	12370	--	13360
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
4	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	6,912	3114,94	6,83	21530	47	19789	1589	24968
		НР - 93%; СП - 8%			245,12	2,03	1694	14		1850	
		Перегородки									
5	1108-0401-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки, неармированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	52,1	3100,47	275,79	161534	14369	50370	93536	275476
		НР - 93%; СП - 8%			1857,86	72,59	96795	3782		20406	
		Перемычки									
9	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	1	666,96	248,74	667	249	225	299	1043
		НР - 118%; СП - 8%			193,17	59,97	193	60		77	
		РАЗДЕЛ 3. =Полы=(АР1, лист 5)									
		Техподполье									
21	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	492,48	301,88	34,71	148670	17094	90828	44428	208545
		НР - 94%; СП - 8%			82,74	13,23	40748	6516		15448	
22	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В10/**	м3 подстилающего слоя	39,3984	32373,21	7,20	1275453	284	1108764	156420	1546423
		НР - 94%; СП - 8%			4223,64	--	166405	--		114550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1424123	17378	1199592	200848	1754968

							207153	6516	--	129998	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1424123				
	Материалы		Тенге				1199592				
	Всего заработная плата		Тенге					213669			
		Накладные расходы	Тенге				200848				
		Сметная прибыль	Тенге				129998				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1754969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					213669			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1754969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					213669			
		РАЗДЕЛ 5. =Прочие работы=									
		Утепление по наружной стене									
44	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 90 мм**	**м2**	**222,6**	**1918,07**	**3,50**	**426962**	**779**	**358920**	**54017**	**519457**
		НР - 80%; СП - 8%			**302,17**	**1,16**	**67263**	**258**		**38478**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**426962**	**779**	**358920**	**54017**	**519457**
							67263	**258**	**--**	**38478**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				426962				
	Материалы		Тенге				358920				
	Всего заработная плата		Тенге					67521			
		Накладные расходы	Тенге				54017				
		Сметная прибыль	Тенге				38478				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				519457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					67521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				519457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					67521			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**2086612**	**34877**	**1673869**	**355052**	**2636996**
							377866	**11096**	**--**	**195334**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2086612				
	Материалы		Тенге				1658145				
	Всего заработная плата		Тенге					388962			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15725				
		Накладные расходы	Тенге				355052				
		Сметная прибыль	Тенге				195334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2636998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					388962			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2636998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					388962			
		ОТДЕЛ 2.=БЛОК Б=									
		РАЗДЕЛ 8.=Полы=									
		Техподполье									

93	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**458,23**	**301,88**	**34,71**	**138330**	**15905**	**84511**	**41338**	**194041**
		НР - 94%, СП - 8%			**82,74**	**13,23**	**37914**	**6062**		**14373**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**138330**	**15905**	**84511**	**41338**	**194041**
							37914	**6062**	**--**	**14373**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**138330**				
	Материалы		Тенге				**84511**				
	Всего заработная плата		Тенге					**43976**			
		Накладные расходы	Тенге				**41338**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14373**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**194041**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43976**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**194041**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43976**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**138330**	**15905**	**84511**	**41338**	**194041**
							37914	**6062**	**--**	**14373**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**138330**				
	Материалы		Тенге				**84511**				
	Всего заработная плата		Тенге					**43976**			
		Накладные расходы	Тенге				**41338**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14373**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**194041**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43976**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**194041**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43976**			
		ОТДЕЛ 3.=БЛОК В=									
		РАЗДЕЛ 14.=Полы=									
		Техподполье									
166	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**821,98**	**301,88**	**34,71**	**248139**	**28531**	**151597**	**74152**	**348075**
		НР - 94%, СП - 8%			**82,74**	**13,23**	**68011**	**10875**		**25783**	
167	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В10/**	**м3 подстилающего слоя**	**52,077**	**32373,21**	**7,20**	**1685900**	**375**	**1465570**	**206757**	**2044070**
		НР - 94%, СП - 8%			**4223,64**	**--**	**219955**	**--**		**151413**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**1934039**	**28906**	**1617167**	**280909**	**2392145**
							287966	**10875**	**--**	**177196**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1934039**				
	Материалы		Тенге				**1617168**				
	Всего заработная плата		Тенге					**298841**			
		Накладные расходы	Тенге				**280909**				
		Сметная прибыль	Тенге				**177196**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2392144**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**254**
		Сметная заработная плата	Тенге					**298841**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2392144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					298841			
		РАЗДЕЛ 17.=Прочие работы=									
		Утепление стены по наружной стене									
210	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 90 мм**	м2	155,82	1918,07	3,50	298874	546	251244	37812	363621
		НР - 80%; СП - 8%			302,17	1,16	47084	181		26935	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				298874	546	251244	37812	363621
							47084	181	--	26935	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				298874				
	Материалы		Тенге				251244				
	Всего заработная плата		Тенге					47265			
		Накладные расходы	Тенге				37812				
		Сметная прибыль	Тенге				26935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				363621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					47265			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				363621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					47265			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				2232913	29452	1868411	318721	2755766
							335050	11056	--	204131	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2232913				
	Материалы		Тенге				1868412				
	Всего заработная плата		Тенге					346106			
		Накладные расходы	Тенге				318721				
		Сметная прибыль	Тенге				204131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2755765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
		Сметная заработная плата	Тенге					346106			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				2755765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
		Сметная заработная плата	Тенге					346106			
		ЛС 2-1-6. Архитектурные решения выше отм.0,000. Блоки А									
		РАЗДЕЛ 1.=Стены=									
1	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	161,4725	12695,25	2805,30	2049934	452979	609828	1019595	3315091
		НР - 93%; СП - 8%			6113,28	676,35	987127	109212		245562	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	26,44425	14208,13	2990,29	375723	79076	114829	188903	609796
		НР - 93%; СП - 8%			6875,52	805,61	181818	21304		45170	

5	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	139,2018	8853,14	2742,96	1232373	381825	186689	703002	2090205
		НР - 93%; СП - 8%			4769,04	661,32	663859	92057		154830	
6	213-301-0201 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	м3	128,06566	15333,00	--	1963631	--	1963631	--	2120721
		СП - 8%			--	--	--	--		157090	
7	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	5,0581696	519420,42	2419,62	2627317	12239	2235084	357212	3223292
		НР - 93%; СП - 8%			75124,80	811,62	379994	4105		238762	
8	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	413,245	3258,13	274,77	1346406	113547	301934	893658	2419269
		НР - 93%; СП - 8%			2252,72	72,59	930925	29997		179205	
9	213-101-0601 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0160372	93703,00	--	1503	--	1503	--	1623
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9596887	1039666	5413498	3162370	13779997
							3143723	256675	--	1020739	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9596887				
	Материалы		Тенге				3448363				
	Всего заработная плата		Тенге					3400398			
	Местные материалы		Тенге				1965134				
		Накладные расходы	Тенге				3162370				
		Сметная прибыль	Тенге				1020739				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13779996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2624
		Сметная заработная плата	Тенге					3400398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13779996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2624
		Сметная заработная плата	Тенге					3400398			
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-6	Тенге				9596887	1039666	5413498	3162370	13779997
							3143723	256675	--	1020739	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9596887				
	Материалы		Тенге				3448363				
	Всего заработная плата		Тенге					3400398			
	Местные материалы		Тенге				1965134				
		Накладные расходы	Тенге				3162370				
		Сметная прибыль	Тенге				1020739				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13779996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2624
		Сметная заработная плата	Тенге					3400398			
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-6	Тенге				13779996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2624
		Сметная заработная плата	Тенге					3400398			

ЛС 6-2. Теплоснабжение.											
РАЗДЕЛ 2. Прокладка тепловых сетей от УТ-1 (сущ) до школы на 600 мест											
		Теплотрасса									
11	**241-402-0213 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**69,6**	**45174,00**	**--**	**3144110**	**--**	**3144110**	**--**	**3395639**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**251529**	
22	**242-202-0312 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200**	**шт.**	**2**	**73489,00**	**--**	**146978**	**--**	**146978**	**--**	**158736**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11758**	
24	**242-302-0408 РСНБ РК 2015**	**Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 80**	**шт.**	**2**	**73331,00**	**--**	**146662**	**--**	**146662**	**--**	**158395**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11733**	
25	**241-116-0309 РСНБ РК 2015**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	**шт.**	**4**	**2486,00**	**--**	**9944**	**--**	**9944**	**--**	**10740**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**796**	
26	**241-405-0207 РСНБ РК 2015**	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	**шт.**	**10**	**81409,00**	**--**	**814090**	**--**	**814090**	**--**	**879217**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**65127**	
29	**241-408-0107 РСНБ РК 2015**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм**	**комплект**	**24**	**12238,00**	**--**	**293712**	**--**	**293712**	**--**	**317209**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23497**	
		КЛАПАН-ЗАХЛОПКА									
42	**241-414-0110 РСНБ РК 2015**	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм**	**шт.**	**4**	**76043,00**	**--**	**304172**	**--**	**304172**	**--**	**328506**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24334**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4859668**	**--**	**4859668**	**--**	**5248442**
							--	**--**	**--**	**388774**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4859668				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4859668				
		Сметная прибыль	Тенге				388774				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5248442				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5248442				
РАЗДЕЛ 3. Вынос тепловых сетей, попадающих под пятно строительства школы на 600 мест											
		Теплотрасса									
61	**241-402-0208 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм**	**м**	**313,2**	**12957,00**	**--**	**4058132**	**--**	**4058132**	**--**	**4382783**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**324651**	

67	242-202-0308 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	14281,00	--	28562	--	28562	--	30847
		СП - 8%			--	--	--	--		2285	
69	242-302-0505 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	70782,00	--	141564	--	141564	--	152889
		СП - 8%			--	--	--	--		11325	
70	241-116-0306 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1422,00	--	5688	--	5688	--	6143
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
73	241-406-0603 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х45 мм	шт.	2	18816,00	--	37632	--	37632	--	40643
		СП - 8%			--	--	--	--		3011	
74	241-405-0203 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	16	31104,00	--	497664	--	497664	--	537477
		СП - 8%			--	--	--	--		39813	
82	241-408-0104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм	комплект	49	7568,00	--	370832	--	370832	--	400499
		СП - 8%			--	--	--	--		29667	
91	241-414-0106 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	4	31382,00	--	125528	--	125528	--	135570
		СП - 8%			--	--	--	--		10042	
92	241-413-0103 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 45 мм	шт.	2	7236,00	--	14472	--	14472	--	15630
		СП - 8%			--	--	--	--		1158	
134	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	7924,00	--	31696	--	31696	--	34232
		СП - 8%			--	--	--	--		2536	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5311770	--	5311770	--	5736713
							--	--	--	424943	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5311770				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5311770				
		Сметная прибыль	Тенге				424943				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5736713				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5736713				
		ИТОГО ПО ЛС 6-2	Тенге				10171438	--	10171438	--	10985155
							--	--	--	813717	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10171438				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10171438				
		Сметная прибыль	Тенге				813717				

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10985155				
		ИТОГО ПО ЛС 6-2	Тенге				10985155				
		ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1									
		Локальная смета 2-1-2. Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Блоки А, Б, В									
		РАЗДЕЛ 3.=Ригели=									
		на отм.-0.460									
16	**ТСПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору №15-06/22-01, п8**	**Ригель РДП7 РДП4.68-70 К7**	**шт**	**17**	**308126,88**	**--**	**5238157**	**--**	**5238157**	**--**	**5657210**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**419053**	
		на отм.-1.060									
18	**ТСПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору №15-06/22-01, п25**	**Ригель РБП3-1 РБП4.56-40 К7**	**шт**	**1**	**143579,50**	**--**	**143580**	**--**	**143580**	**--**	**155066**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11486**	
21	**ТСПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору №15-06/22-01, п11**	**Ригель РОП2-1 Р0П4.22-85 К7-1**	**шт**	**2**	**61804,14**	**--**	**123608**	**--**	**123608**	**--**	**133497**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9889**	
22	**ТСПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору №15-06/22-01, п14**	**Ригель РОП4 Р0П4.29-60 К7**	**шт**	**1**	**91383,70**	**--**	**91384**	**--**	**91384**	**--**	**98695**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7311**	
23	**ТСПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору №15-06/22-01, п16**	**Ригель РОП6 РОП4.56-55 К7**	**шт**	**10**	**185721,71**	**--**	**1857217**	**--**	**1857217**	**--**	**2005794**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**148577**	
26	**ТСПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору №15-06/22-01, п18**	**Ригель РОП7 РОП4.58-50 К7**	**шт**	**2**	**190203,33**	**--**	**380407**	**--**	**380407**	**--**	**410840**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30433**	
28	**ТСПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору №15-06/22-01, п5**	**Ригель РДП4 РДП4.29-70 К7**	**шт**	**1**	**97293,14**	**--**	**97293**	**--**	**97293**	**--**	**105076**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7783**	
29	**ТСПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору №15-06/22-01, п7**	**Ригель РДП6 РДП4.56-85 К7**	**шт**	**15**	**240657,07**	**--**	**3609856**	**--**	**3609856**	**--**	**3898644**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**288788**	
31	**ТСПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору №15-06/22-01, п2**	**Ригель РДП2-1 РДП4.22-85 К7-1**	**шт**	**2**	**81453,65**	**--**	**162907**	**--**	**162907**	**--**	**175940**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13033**	
33	**411-103-0221 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км**	**т·км**	**153921,38**	**23,00**	**--**	**3540192**	**--**		**--**	**3823407**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**283215**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**15244601**	**--**	**11704409**	**--**	**16464169**

							--	--	--	1219568	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15244601				
	Местные материалы		Тенге				11704409				
	Транспортные расходы		Тенге				3540192				
		Сметная прибыль	Тенге				1219568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16464169				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16464169				
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-2	**Тенге**				15244601	--	11704409	--	16464169
							--	--	--	1219568	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15244601				
	Местные материалы		Тенге				11704409				
	Транспортные расходы		Тенге				3540192				
		Сметная прибыль	Тенге				1219568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16464169				
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-2	Тенге				16464169				
	Локальная смета 2-1-3. Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В										
	РАЗДЕЛ 3.=Ригели=										
36	**ТСПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору №15-06/22-01, п2**	**Ригель РДП2-1 РДП4.22-85 К7-1**	**шт**	**6**	**81453,65**	--	**488722**	--	**488722**	--	**527820**
		СП - 8%			--	--	--	--		**39098**	
38	**ТСПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору №15-06/22-01, п4**	**Ригель РДП3 РДП4.26-80 К7**	**шт**	**2**	**90622,53**	--	**181245**	--	**181245**	--	**195745**
		СП - 8%			--	--	--	--		**14500**	
39	**ТСПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору №15-06/22-01, п5**	**Ригель РДП4 РДП4.29-70 К7**	**шт**	**1**	**97293,14**	--	**97293**	--	**97293**	--	**105076**
		СП - 8%			--	--	--	--		**7783**	
40	**ТСПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору №15-06/22-01, п6**	**Ригель РДП5 РДП4.32-60 К7**	**шт**	**7**	**110865,71**	--	**776060**	--	**776060**	--	**838145**
		СП - 8%			--	--	--	--		**62085**	
41	**ТСПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору №15-06/22-01, п7**	**Ригель РДП6 РДП4.56-85 К7**	**шт**	**30**	**240657,07**	--	**7219712**	--	**7219712**	--	**7797289**
		СП - 8%			--	--	--	--		**577577**	
42	**ТСПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору №15-06/22-01, п8**	**Ригель РДП7 РДП4.68-70 К7**	**шт**	**66**	**308126,88**	--	**20336374**	--	**20336374**	--	**21963284**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1626910**	
45	**ТСПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору №15-06/22-01, п11**	**Ригель РОП2-1 РОП4.22-85 К7-1**	**шт**	**1**	**61804,14**	--	**61804**	--	**61804**	--	**66748**
		СП - 8%			--	--	--	--		**4944**	
47	**ТСПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору №15-06/22-01, п13**	**Ригель РОП3 РОП4.26-70 К7**	**шт**	**2**	**85014,07**	--	**170028**	--	**170028**	--	**183630**
		СП - 8%			--	--	--	--		**13602**	

48	ТСПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору №15-06/22-01, п14	Ригель РОП4 РОП4.29-60 К7	шт	1	91383,70	--	91384	--	91384	--	98695
		СН - 8%			--	--	--	--		7311	
49	ТСПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору №15-06/22-01, п15	Ригель РОП5 РОП4.32-60 К7	шт	19	104719,13	--	1989663	--	1989663	--	2148836
		СН - 8%			--	--	--	--		159173	
50	ТСПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору №15-06/22-01, п16	Ригель РОП6 РДП4.56-55 К7	шт	72	185721,71	--	13371963	--	13371963	--	14441720
		СН - 8%			--	--	--	--		1069757	
52	ТСПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору №15-06/22-01, п18	Ригель РОП7 РОП4.58-50 К7	шт	6	190203,33	--	1141220	--	1141220	--	1232518
		СН - 8%			--	--	--	--		91298	
53	ТСПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору №15-06/22-01, п19	Ригель РОП8 РОП4.68-55 К7	шт	20	259062,82	--	5181256	--	5181256	--	5595757
		СН - 8%			--	--	--	--		414501	
59	ТСПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору №15-06/22-01, п25	Ригель РБП3-1 РБП4.56-40 К7	шт	2	143579,50	--	287159	--	287159	--	310132
		СН - 8%			--	--	--	--		22973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				51393883	--	51393883	--	55505395
							--	--	--	4111512	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51393883				
	Местные материалы		Тенге				51393883				
		Сметная прибыль	Тенге				4111512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55505395				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				55505395				
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-3	**Тенге**				51393883	--	51393883	--	55505395
							--	--	--	4111512	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51393883				
	Местные материалы		Тенге				51393883				
		Сметная прибыль	Тенге				4111512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55505395				
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-3	Тенге				55505395				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								144979722
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7171062				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2976458			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					793717			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						107584744		
		- Перевозка грузов	Тенге				8454819				
		- Накладные расходы	Тенге							8053396	
		- Сметная прибыль	Тенге							10739240	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								144 979 722
		Временные здания и сооружения, (1,5%)	**Тенге**								2 174 696
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								147 154 418

		Зимние удорожания, (2,42%)	**Тенге**								**3 561 137**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**150 715 555**
		Непредвиденные работы и затраты, (2%)	**Тенге**								**3 014 311**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**153 729 866**
		Итого в текущих ценах, К = 1,0689749600	**Тенге**								**164 333 377**
		НДС 12%	**Тенге**								**19 720 005**
		ИТОГО с НДС ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**								**184 053 382**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**Тенге**								**156 116 708**
		НДС 12%	**Тенге**								**18 734 005**
		ИТОГО ПО ДОГОВОРУ	**Тенге**								**174 850 713**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" _____
М.П (подпись)

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Е.С. Махиня
М.П (подпись)

Технический надзор:
Эксперт ТН ТОО "KZ Стройэксперт" _____
М.П (подпись)

Авторский надзор:
Эксперт АН ТОО "TD Project Company" _____ Ф.Г. Уразаева
М.П (подпись)