Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: «Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» (Привязка)

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		80	03.06.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» (Привязка)	586 136 844,00	63 627 961,00	486 005 387	59 088 897					7 635 355,00	71 263 316,00

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" _____
М.П (подпись).

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Н.С. Махиня
М.П (подпись).

Технический надзор:
Эксперт ТН ТОО "KZ Стройэксперт" _____
М.П (подпись).

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Ген. подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование объекта : «Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»(Привязка)

Акт приемки выполненных работ №7
за октябрь 2022 года

Составлен(а) 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-2. Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Блоки А, Б, В									
		РАЗДЕЛ 1.=Цокольные панели=									
2	1107-0508-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 20 м2. Установка в зданиях цокольных**	шт. сборных конструкций	1	15497,82	5552,71	15498	5553	3497	10354	27920
		НР - 118%; СП - 8%			6447,87	2326,85	6448	2327		2068	
3	222-101-0201 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	м3	2,051	73819,00	--	151403	--	151403	--	163515
		СП - 8%			--	--	--	--		12112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				166901	5553	154900	10354	191435
							6448	2327	--	14180	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				166901				
	Материалы		Тенге				3497				
	Всего заработная плата		Тенге					8775			
	Местные материалы		Тенге				151403				
		Накладные расходы	Тенге				10354				
		Сметная прибыль	Тенге				14180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				191435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				191435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8775			
		РАЗДЕЛ 3. =Ригели=									
		на отм.-0.460									
9	1107-0503-0108 РСНБ РК 2015	**Ригели, масса до 5 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	4	52531,80	3731,40	210127	14926	158424	47578	278321
		НР - 118%; СП - 8%			9194,29	885,72	36777	3543		20616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				210127	14926	158424	47578	278321

								36777	3543	--	20616	
								210127				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					158424				
	Материалы		Тенге						40320			
	Всего заработная плата		Тенге					47578				
		Накладные расходы	Тенге					20616				
		Сметная прибыль	Тенге					278321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге									26
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						40320			
		Сметная заработная плата	Тенге					278321				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									26
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						40320			
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 4. =Плиты=

		плиты на отм.-0.300										
20	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**7**	**4421,62**	**929,67**	**30951**	**6507**	**17720**	**9686**	**43888**
					960,58	**212,07**	**6724**	**1484**		**3251**	
		НР - 118%; СП - 8%					**30951**	**6507**	**17720**	**9686**	**43888**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**6724**	**1484**	**--**	**3251**	
							30951				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17720**				
	Материалы		Тенге					**8208**			
	Всего заработная плата		Тенге				**9686**				
		Накладные расходы	Тенге				**3251**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43888**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								**6**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**8208**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**43888**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								**6**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**8208**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**407979**	**26986**	**331044**	**67618**	**513644**
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-2	**Тенге**				**49949**	**7354**	**--**	**38047**	
							407979				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**179641**				
	Материалы		Тенге					**57303**			
	Всего заработная плата		Тенге				**151403**				
	Местные материалы		Тенге				**67618**				
		Накладные расходы	Тенге				**38047**				
		Сметная прибыль	Тенге				**513644**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								**37**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**57303**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**513644**				
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-2	Тенге								**37**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**57303**			
		Сметная заработная плата	Тенге								

Локальная смета № 2-1-3. Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В

РАЗДЕЛ 1.=Диафрагмы жесткости=

		1 этаж										
2	**1107-0509-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**3**	**25289,16**	**7371,87**	**75867**	**22115**	**3972**	**65038**	**152177**
					16593,43	**1778,80**	**49780**	**5336**		**11272**	
		НР - 118%; СП - 8%									
		2 этаж									
4	**1107-0509-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**25289,16**	**7371,87**	**50578**	**14744**	**2647**	**43358**	**101451**
					16593,43	**1778,80**	**33187**	**3558**		**7515**	
		НР - 118%; СП - 8%									
		на отм.+11.890									
14	**1107-0509-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**1**	**25289,16**	**7371,87**	**25289**	**7372**	**1324**	**21679**	**50726**
					16593,43	**1778,80**	**16593**	**1779**		**3757**	
		НР - 118%; СП - 8%									
15	**222-101-0301 РСНБ РК 2015**	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**1,78**	**76724,00**	**--**	**136569**	**--**	**136569**	**--**	**147494**
					--	**--**	**--**	**--**		**10925**	
		СП - 8%					**288303**	**44231**	**144512**	**130075**	**451848**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**99560**	**10673**	**--**	**33469**	
							288303				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7944**				
	Материалы		Тенге					**110233**			
	Всего заработная плата		Тенге				**136569**				
	Местные материалы		Тенге				**130075**				
		Накладные расходы	Тенге				**33469**				
		Сметная прибыль	Тенге				**451847**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч								**71**
		Нормативная трудоемкость	Тенге					**110233**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**451847**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч								**71**
		Нормативная трудоемкость	Тенге					**110233**			
		Сметная заработная плата									
		РАЗДЕЛ 2.=Колонны=									
18	**1107-0502-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны**	**шт. сборных конструкций**	**8**	**21783,01**	**2551,09**	**174264**	**20409**	**50187**	**128181**	**326641**
					12958,50	**619,99**	**103668**	**4960**		**24196**	
		НР - 118%; СП - 8%									
19	**1107-0502-0105 РСНБ РК 2015**	**Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны**	**шт. сборных конструкций**	**6**	**23108,13**	**3064,49**	**138649**	**18387**	**29823**	**112039**	**270743**
					15073,20	**751,50**	**90439**	**4509**		**20055**	
		НР - 118%; СП - 8%					**312913**	**38796**	**80010**	**240220**	**597384**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**194107**	**9469**	**--**	**44251**	
							312913				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**80010**				
	Материалы		Тенге					**203576**			
	Всего заработная плата		Тенге				**240220**				
		Накладные расходы	Тенге				**44251**				
		Сметная прибыль	Тенге				**597384**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ										

												128
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					203576				
		Сметная заработная плата	Тенге				597384					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									128
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					203576				
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 3.=Ригели=

21	**1107-0503-0105 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**4052,61**	**1391,82**	**16210**	**5567**	**528**	**13536**	**32126**
		НР - 118%; СП - 8%			**2528,82**	**339,08**	**10115**	**1356**		**2380**	
22	**1107-0503-0106 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 2 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**8**	**6061,17**	**2041,94**	**48489**	**16336**	**1682**	**40412**	**96013**
		НР - 118%; СП - 8%			**3808,84**	**472,09**	**30471**	**3777**		**7112**	
23	**1107-0503-0107 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**41**	**25091,99**	**2937,78**	**1028772**	**120449**	**608798**	**386365**	**1528348**
		НР - 118%; СП - 8%			**7305,48**	**680,56**	**299525**	**27903**		**113211**	
24	**1107-0503-0108 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 5 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**7**	**52531,80**	**3731,40**	**367723**	**26120**	**277243**	**83261**	**487063**
		НР - 118%; СП - 8%			**9194,29**	**885,72**	**64360**	**6200**		**36079**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1461194**	**168472**	**888251**	**523574**	**2143550**
							404471	**39236**	**--**	**158782**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1461194**				
	Материалы		Тенге				**888252**				
	Всего заработная плата		Тенге					**443707**			
		Накладные расходы	Тенге				**523574**				
		Сметная прибыль	Тенге				**158782**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2143550**				**285**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**443707**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**2143550**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								**285**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**443707**			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 4.=Плиты=

		плиты на отм.+3.000									
31	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**91**	**4421,62**	**929,67**	**402367**	**84600**	**230354**	**125919**	**570549**
		НР - 118%; СП - 8%			**960,58**	**212,07**	**87413**	**19298**		**42263**	
32	**222-203-0404 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1588,22**	**9788,00**	**--**	**15545497**	**--**	**15545497**	**--**	**16789137**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1243640**	
		плиты на отм.+6.300									
39	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**92**	**4421,62**	**929,67**	**406789**	**85529**	**232887**	**127303**	**576819**

		НР - 118%; СП - 8%			960,58	212,07	88373	19510		42727		
		плиты на отм.+14.090										
55	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	2	4421,62	929,67	8843	1859	5063	2767	12539	
		НР - 118%; СП - 8%			960,58	212,07	1921	424		929		
56	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	16,6842	9788,00	--	163305	--	163305	--	176369	
		СП - 8%			--	--	--	--		13064		
		плиты на отм.+11.670										
65	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	43	4421,62	929,67	190130	39976	108849	59500	269601	
		НР - 118%; СП - 8%			960,58	212,07	41305	9119		19970		
66	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	335,5087	9788,00	--	3283959	--	3283959	--	3546676	
		СП - 8%			--	--	--	--		262717		
		Монолитные участки										
67	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	5,69	31340,07	3250,92	178325	18498	56244	97974	298403	
		НР - 91%; СП - 8%			18204,40	717,18	103583	4081		22104		
68	212-101-0702 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м3	5,77535	28741,00	--	165989	--	165989	--	179268	
		СП - 8%			--	--	--	--		13279		
69	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03696	419679,00	--	15511	--	15511	--	16752	
		СП - 8%			--	--	--	--		1241		
70	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,48163	346394,00	--	166834	--	166834	--	180181	
		СП - 8%			--	--	--	--		13347		
71	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,41048	335138,00	--	137567	--	137567	--	148572	
		СП - 8%			--	--	--	--		11005		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20665116	230462	20112059	413463	22764866	
							322595	52432	--	1686286		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20665116					
	Материалы		Тенге				633397					
	Всего заработная плата		Тенге					375027				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				319912					

	Местные материалы		Тенге				19158750					
		Накладные расходы	Тенге				413463					
		Сметная прибыль	Тенге				1686286					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22764865					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									271
		Сметная заработная плата	Тенге					375027				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22764865					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									271
		Сметная заработная плата	Тенге					375027				
	РАЗДЕЛ 6.=Лестница=											
		в осях 2-3; Б-А										
80	**222-203-0202 РСНБ РК 2015**	**Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм**	**м3**	**0,13**	**124580,00**	**--**	**16195**	**--**	**16195**	**--**	**17491**
		СП - 8%			--	--	--	--		1296	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				16195	--	16195	--	17491
							--	--	--	1296	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16195				
	Местные материалы		Тенге				16195				
		Сметная прибыль	Тенге				1296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17491				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				17491				
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-3	**Тенге**				22743721	481961	21241027	1307332	25975139
							1020733	111810	--	1924084	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22743721				
	Материалы		Тенге				1609603				
	Всего заработная плата		Тенге					1132543			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				319912				
	Местные материалы		Тенге				19311514				
		Накладные расходы	Тенге				1307332				
		Сметная прибыль	Тенге				1924084				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25975137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									756
		Сметная заработная плата	Тенге					1132543				
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-3	Тенге				25975137					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									756
		Сметная заработная плата	Тенге					1132543				
	Локальная смета 2-1-4. Конструкции металлические Блоки А, Б, В											
	РАЗДЕЛ 3.=Лестницы выход на кровлю=КМ25											
		Лестница в осях 2-3										
36	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**0,752**	**86065,12**	**27049,86**	**64721**	**20341**	**9597**	**28909**	**101120**
		НР - 69%; СП - 8%			**46254,45**	**9458,90**	**34783**	**7113**		**7490**	

37	**222-503-0201 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,7823056**	**887579,00**	**--**	**694358**	**--**	**694358**	**--**	**749907**
		СП - 8%			--	--	--	--		55549	
38	**ПСЦ РК 8.04-08-2020 Тех.часть Т6**	**Надбавка на марку стали С-255**	**т**	**0,4766655**	**13503,00**	**--**	**6436**	**--**	**6436**	**--**	**6951**
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
39	**ПСЦ РК 8.04-08-2020 Тех.часть Т6**	**Надбавка на марку стали С-245**	**т**	**0,1638473**	**7420,00**	**--**	**1216**	**--**	**1216**	**--**	**1313**
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
40	**1113-0301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной**	**м2**	**42,2445024**	**919,37**	**105,96**	**38838**	**4477**	**--**	**24897**	**68834**
		НР - 69%; СП - 8%			**813,41**	**40,73**	**34362**	**1721**		**5099**	
41	**236-202-1010 РСНБ РК 2015**	**Краска огнезащитная**	**кг**	**82,3767797**	**2235,00**	**--**	**184112**	**--**	**184112**	**--**	**198841**
		СП - 8%			--	--	--	--		14729	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**989681**	**24818**	**895719**	**53806**	**1126966**
							69145	**8834**	**--**	**83479**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**230602**				
	Всего заработная плата		Тенге					**36083**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**191764**				
		Накладные расходы	Тенге				**24897**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20440**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**275939**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36083**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**759079**				
	Материалы		Тенге				**9596**				
	Всего заработная плата		Тенге					**41896**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**694358**				
		Накладные расходы	Тенге				**28909**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63039**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**851027**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**41896**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1126966**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54**
		Сметная заработная плата	Тенге					**77979**			
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-4	**Тенге**				**989681**	**24818**	**895719**	**53806**	**1126966**
							69145	**8834**	**--**	**83479**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**230602**				
	Всего заработная плата		Тенге					**36083**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**191764**				
		Накладные расходы	Тенге				**24897**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20440**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**275939**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36083**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**759079**				
	Материалы		Тенге				**9596**				

	Всего заработная плата		Тенге						41896			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					694358				
		Накладные расходы	Тенге					28909				
		Сметная прибыль	Тенге					63039				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					851027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						41896			
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-4	Тенге					1126966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						77979			
	Локальная смета № 2-1-5. Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В											
	ОТДЕЛ 1.=БЛОК А=											
	РАЗДЕЛ 1.=Перегородки в осях А-Б; 3-4=											
		Утепление										
13	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**53,37**	**655,27**	**3,50**	**34972**	**187**	**18658**	**12951**	**51757**
		НР - 80%; СП - 8%			**302,17**	**1,16**	**16127**	**62**		**3834**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**34972**	**187**	**18658**	**12951**	**51757**
							16127	**62**	**--**	**3834**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34972**				
	Материалы		Тенге				**18658**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16189**			
		Накладные расходы	Тенге				**12951**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3834**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**51757**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16189**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**51757**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16189**			
	РАЗДЕЛ 3. Полы=(АР1, лист 5)											
		Венткамера										
26	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В10/**	**м3 подстилающего слоя**	**1,7936**	**32373,21**	**7,20**	**58065**	**13**	**50476**	**7121**	**70401**
		НР - 94%; СП - 8%			**4223,64**	**--**	**7576**	**--**		**5215**	
27	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**22,42**	**842,31**	**32,16**	**18885**	**721**	**9440**	**8537**	**29616**
		НР - 94%; СП - 8%			**389,11**	**15,98**	**8724**	**358**		**2194**	
28	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**22,42**	**1722,15**	**87,74**	**38611**	**1967**	**19567**	**16343**	**59350**
		НР - 94%; СП - 8%			**761,70**	**13,77**	**17077**	**309**		**4396**	
29	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**22,42**	**842,31**	**32,16**	**18885**	**721**	**9440**	**8537**	**29616**
		НР - 94%; СП - 8%			**389,11**	**15,98**	**8724**	**358**		**2194**	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**134446**	**3422**	**88923**	**40538**	**188983**
							42101	**1025**	**--**	**13999**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**134446**				
	Материалы		Тенге				**88922**				
	Всего заработная плата		Тенге					**43126**			
		Накладные расходы	Тенге				**40538**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13999**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**188983**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43126**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**188983**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43126**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**169418**	**3609**	**107581**	**53489**	**240740**
							58228	**1087**	**--**	**17833**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**169418**				
	Материалы		Тенге				**107580**				
	Всего заработная плата		Тенге					**59315**			
		Накладные расходы	Тенге				**53489**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17833**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**240740**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**59315**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**240740**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**59315**			
		ОТДЕЛ 2.=БЛОК Б=									
		Перегородки									
74	**1108-0401-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки, неармированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**40**	**3100,47**	**275,79**	**124019**	**11032**	**38673**	**71813**	**211498**
		НР - 93%; СП - 8%			**1857,86**	**72,59**	**74314**	**2904**		**15667**	
75	**213-101-0501 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**6,20928**	**97633,00**	**--**	**606231**	**--**	**606231**	**--**	**654729**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48498**	
		Утепление									
82	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**120,3**	**655,27**	**3,50**	**78829**	**422**	**42056**	**29192**	**116663**
		НР - 80%; СП - 8%			**302,17**	**1,16**	**36351**	**140**		**8642**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**809079**	**11454**	**686960**	**101005**	**982890**
							110665	**3044**	**--**	**72807**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**809079**				
	Материалы		Тенге				**80730**				
	Всего заработная плата		Тенге					**113709**			

	Местные материалы		Тенге				606231				
		Накладные расходы	Тенге				101005				
		Сметная прибыль	Тенге				72807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				982891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					113709			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				982891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					113709			
	ОТДЕЛ 3.=БЛОК В=										
	РАЗДЕЛ 12.=Перегородки=										
		Утепление									
158	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**59,42**	**655,27**	**3,50**	**38936**	**208**	**20773**	**14419**	**57624**
		НР - 80%; СП - 8%			**302,17**	**1,16**	**17955**	**69**		**4268**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**38936**	**208**	**707733**	**115424**	**1040514**
							17955	**69**	**--**	**77075**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38936				
	Материалы		Тенге				20773				
	Всего заработная плата		Тенге					18024			
		Накладные расходы	Тенге				14419				
		Сметная прибыль	Тенге				4268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18024			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				57623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18024			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**38936**	**208**	**20773**	**14419**	**57624**
							17955	**69**	**--**	**4268**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38936				
	Материалы		Тенге				20773				
	Всего заработная плата		Тенге					18024			
		Накладные расходы	Тенге				14419				
		Сметная прибыль	Тенге				4268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18024			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				57623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18024			
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-5	Тенге				1281254				
	Локальная смета№ 2-1-6. Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок А										
	РАЗДЕЛ 1.=Стены=										
		Парапет									

10	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	35,5	15132,12	2990,29	537190	106155	160573	278127	880542
		НР - 93%; СП - 8%			7618,64	805,61	270462	28599		65225	
12	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,19596	519420,42	2419,62	101786	474	86591	13839	124875
		НР - 93%; СП - 8%			75124,80	811,62	14721	159		9250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				638976	106629	247164	291966	1005417
							285183	28758	--	74475	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				638976				
	Материалы		Тенге				247163				
	Всего заработная плата		Тенге					313941			
		Накладные расходы	Тенге				291966				
		Сметная прибыль	Тенге				74475				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1005417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					313941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1005417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					313941			
		РАЗДЕЛ 2. =Окна для IB -35C -тип.А /Двукамерный стеклопакет/=									
13	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	238,0289	2750,45	197,35	654687	46975	289329	306690	1038287
		НР - 90%; СП - 8%			1337,58	94,04	318383	22384		76910	
14	223-102-0307 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м2	238,0289	25914,00	--	6168281	--	6168281	--	6661743
		СП - 8%			--	--	--	--		493462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6822968	46975	6457610	306690	7700030
							318383	22384	--	570372	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6822968				
	Материалы		Тенге				289329				
	Всего заработная плата		Тенге					340767			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6168281				
		Накладные расходы	Тенге				306690				
		Сметная прибыль	Тенге				570372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7700030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					340767			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7700030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260

		Сметная заработная плата	Тенге					340767			
		РАЗДЕЛ 5.=Внутренняя отделка=									
		Стены и перегородки 1 этаж									
66	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**60**	**1618,20**	**87,53**	**97092**	**5251**	**27239**	**55027**	**164288**
		НР - 80%; СП - 8%			**1076,70**	**69,69**	**64602**	**4181**		**12169**	
		Стены и перегородки 3 этаж									
86	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**317,28**	**1340,10**	**82,20**	**425187**	**26081**	**114300**	**244834**	**723622**
		НР - 80%; СП - 8%			**897,65**	**66,93**	**284806**	**21236**		**53602**	
87	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1200,54**	**1618,20**	**87,53**	**1942714**	**105084**	**545009**	**1101030**	**3287243**
		НР - 80%; СП - 8%			**1076,70**	**69,69**	**1292621**	**83666**		**243499**	
		Стены и перегородки тех.этаж									
98	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**359,43**	**1340,10**	**82,20**	**481672**	**29545**	**129485**	**277359**	**819754**
		НР - 80%; СП - 8%			**897,65**	**66,93**	**322642**	**24057**		**60723**	
99	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**132,45**	**3319,65**	**38,74**	**439688**	**5131**	**220399**	**173283**	**662008**
		НР - 80%; СП - 8%			**1616,90**	**18,46**	**214158**	**2445**		**49038**	
100	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**229,83**	**1618,20**	**87,53**	**371911**	**20117**	**104336**	**210780**	**629306**
		НР - 80%; СП - 8%			**1076,70**	**69,69**	**247458**	**16017**		**46615**	
101	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**132,45**	**655,27**	**3,50**	**86791**	**464**	**46305**	**32141**	**128446**
		НР - 80%; СП - 8%			**302,17**	**1,16**	**40022**	**154**		**9515**	
102	**234-101-0204 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м3**	**13,90725**	**33894,00**	**--**	**471372**	**--**	**471372**	**--**	**509082**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**37710**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**4316427**	**191673**	**1658445**	**2094454**	**6923749**
							2466309	**151756**	**--**	**512871**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4316427**				
	Материалы		Тенге				**1187071**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2618065**			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				471372					
		Накладные расходы	Тенге				2094454					
		Сметная прибыль	Тенге				512871					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6923752					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1847
		Сметная заработная плата	Тенге					2618065				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6923752					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1847
		Сметная заработная плата	Тенге					2618065				
		РАЗДЕЛ 6.=Полы=										
		по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж										
119	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**749,65**	**842,31**	**32,16**	**631438**	**24108**	**315634**	**285455**	**990245**
		НР - 94%; СП - 8%			**389,11**	**15,98**	**291696**	**11979**		**73351**	
		по ТИПУ ТД 452 - 1 этаж									
132	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**55,2**	**1722,15**	**87,74**	**95063**	**4843**	**48174**	**40238**	**146125**
		НР - 94%; СП - 8%			**761,70**	**13,77**	**42046**	**760**		**10824**	
		по ТИПУ ТД 288 - 1 этаж									
138	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**140,3**	**1722,15**	**87,74**	**241618**	**12310**	**122441**	**102271**	**371400**
		НР - 94%; СП - 8%			**761,70**	**13,77**	**106867**	**1932**		**27511**	
		по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж									
140	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**808,65**	**842,31**	**32,16**	**681134**	**26006**	**340474**	**307921**	**1068180**
		НР - 94%; СП - 8%			**389,11**	**15,98**	**314654**	**12922**		**79124**	
141	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**808,65**	**230,48**	**10,88**	**186378**	**8798**	**169801**	**11326**	**213520**
		НР - 94%; СП - 8%			**9,62**	**5,28**	**7779**	**4270**		**15816**	
		по ТИПУ ТД 340 - 2 этаж									
143	**1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**21,21**	**3883,51**	**85,61**	**82369**	**1816**	**60401**	**19738**	**110276**
		НР - 94%; СП - 8%			**950,13**	**39,89**	**20152**	**846**		**8169**	
		по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж									
144	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**94,93**	**842,31**	**32,16**	**79960**	**3053**	**39969**	**36148**	**125397**
		НР - 94%; СП - 8%			**389,11**	**15,98**	**36938**	**1517**		**9289**	
145	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**94,93**	**230,48**	**10,88**	**21879**	**1033**	**19933**	**1330**	**25065**
		НР - 94%; СП - 8%			**9,62**	**5,28**	**913**	**501**		**1857**	

146	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	94,93	1722,15	87,74	163484	8329	82847	69198	251297
		НР - 94%; СП - 8%			761,70	13,77	72308	1307		18615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2183323	90296	1199674	873625	3301505
							893353	36034	--	244556	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2183323				
	Материалы		Тенге				1199671				
	Всего заработная плата		Тенге					929387			
		Накладные расходы	Тенге				873625				
		Сметная прибыль	Тенге				244556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3301504				762
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					929387			
		Сметная заработная плата	Тенге				3301504				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								762
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					929387			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 7.=Утепление стен тех.этажа=									
177	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	308,85212	540,87	3,50	167049	1081	72642	74947	261356
		НР - 80%; СП - 8%			302,17	1,16	93326	358		19360	
178	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	32,4294726	50750,00	--	1645796	--	1645796	--	1777460
		СП - 8%			--	--	--	--		131664	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1812845	1081	1718438	74947	2038816
							93326	358	--	151024	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1812845				
	Материалы		Тенге				72642				
	Всего заработная плата		Тенге					93684			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1645796				
		Накладные расходы	Тенге				74947				
		Сметная прибыль	Тенге				151024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2038816				73
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					93684			
		Сметная заработная плата	Тенге				2038816				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								73
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					93684			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 9.=Кровля=									
190	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	120,95	16781,38	1881,52	2029708	227570	1457319	374097	2596109
		НР - 92%; СП - 8%			2850,92	511,02	344819	61808		192304	
191	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	650	757,92	111,65	492648	72572	253910	170310	715995
		НР - 92%; СП - 8%			255,64	29,16	166166	18954		53037	

192	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	650	354,03	24,81	230120	16126	204732	12564	262099
		НР - 92%; СП - 8%			14,25	6,76	9262	4394		19415	
193	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,952575	17021,36	1538,80	16214	1466	30	13978	32607
		НР - 91%; СП - 8%			15451,20	674,02	14718	642		2415	
194	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,952575	22562,33	1039,29	21492	990	274	18724	43433
		НР - 91%; СП - 8%			21235,04	364,82	20228	348		3217	
195	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,952575	402152,00	--	383080	--	383080	--	413726
		СП - 8%			--	--	--	--		30646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				3173262	318724	2299345	589673	4063969
							555193	86146	--	301034	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3173262				
	Материалы		Тенге				1916263				
	Всего заработная плата		Тенге					641339			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				383080				
		Накладные расходы	Тенге				589673				
		Сметная прибыль	Тенге				301034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4063969				579
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					641339			
		Сметная заработная плата	Тенге				4063969				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								579
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					641339			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 14.=Зенитный фонарь-2шт=									
283	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,82	37489,48	1797,55	30741	1474	24718	4467	38025
		НР - 91%; СП - 8%			5547,78	439,00	4549	360		2817	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				30741	1474	24718	4467	38025
							4549	360	--	2817	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30741				
	Материалы		Тенге				24718				
	Всего заработная плата		Тенге					4909			
		Накладные расходы	Тенге				4467				
		Сметная прибыль	Тенге				2817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38025				4
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4909			
		Сметная заработная плата	Тенге				38025				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								4
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4909			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 16.=Перемычки=

305	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, массадо 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	42	666,96	248,74	28012	10447	9452	12546	43802
		НР - 118%; СП - 8%			193,17	59,97	8113	2519		3245	
306	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,465	109830,00	--	51071	--	51071	--	55157
		СП - 8%			--	--	--	--		4086	
307	222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,021	105354,00	--	2212	--	2212	--	2389
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
308	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,07	139826,00	--	9788	--	9788	--	10571
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
310	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	35,251298	164,77	3,80	5808	134	3600	1446	7834
		НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	2074	21		580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				96891	10581	76123	13992	119753
							10187	2540	--	8871	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				96891				
	Материалы		Тенге				13052				
	Всего заработная плата		Тенге					12727			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53283				
	Местные материалы		Тенге				9788				
		Накладные расходы	Тенге				13992				
		Сметная прибыль	Тенге				8871				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч				119754				9
		Нормативная трудоемкость	Тенге					12727			
		Сметная заработная плата	Тенге				119754				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	чел.-ч								9
		Нормативная трудоемкость	Тенге					12727			
		Сметная заработная плата	Тенге				19075433	767433	13681517	4249814	25191264
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-6					4626483	328336	--	1866020	
			Тенге				19075433				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4949909				
	Материалы		Тенге					4954819			
	Всего заработная плата		Тенге				8721812				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9788				
	Местные материалы		Тенге				4249814				
		Накладные расходы	Тенге				1866020				
		Сметная прибыль	Тенге				25191267				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч								3767
		Нормативная трудоемкость	Тенге					4954819			
		Сметная заработная плата	Тенге				25191267				
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-6	чел.-ч								3767
		Нормативная трудоемкость	Тенге					4954819			
		Сметная заработная плата									

Локальная смета № 2-1-8. Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В

РАЗДЕЛ 1.=Стены=

1	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	66,879	12695,25	2805,30	849046	187616	252580	422298	1373051
					6113,28	676,35	408850	45234		101707	
		НР - 93%; СП - 8%									
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	4,894	14208,13	2990,29	69535	14635	21251	34960	112855
					6875,52	805,61	33649	3943		8360	
		НР - 93%; СП - 8%									
5	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	32,74	8853,14	2742,96	289852	89805	43909	165345	491612
					4769,04	661,32	156138	21652		36416	
		НР - 93%; СП - 8%									
8	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	ППерегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	78,74	3258,13	274,77	256545	21636	57530	170278	460969
					2252,72	72,59	177379	5716		34146	
		НР - 93%; СП - 8%									
9	213-101-0601 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,5226294	93703,00	--	892299	--	892299	--	963683
					--	--	--	--		71384	
		СП - 8%					2357277	313692	1267569	792881	3402170
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				776016	76545	--	252013	
							2357277				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				375271				
	Материалы		Тенге					852561			
	Всего заработная плата		Тенге				892299				
	Местные материалы		Тенге				792881				
		Накладные расходы	Тенге				252013				
		Сметная прибыль	Тенге				3402171				671
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч					852561			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3402171				671
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					852561			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2357277	313692	1267569	792881	3402170
		Сметная заработная плата	Тенге				776016	76545	--	252013	
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-8					2357277				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				375271				
	Материалы		Тенге					852561			
	Всего заработная плата		Тенге				892299				
	Местные материалы		Тенге				792881				
		Накладные расходы	Тенге				252013				
		Сметная прибыль	Тенге								

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3402171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								671
		Сметная заработная плата	Тенге					852561			
		ИТОГО ПО ЛС 2-1-8	Тенге				3402171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								671
		Сметная заработная плата	Тенге					852561			
		Локальная смета№ 6-1 Наружные сети водоснабжения и канализации									
		РАЗДЕЛ 2. Канализация									
37	1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	290,6	267,99	267,99	77878	77878	--	9520	94390
		НР - 72%; СП - 8%			--	45,50	--	13222		6992	
38	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	6,4	4629,15	--	29627	--	--	21331	55035
		НР - 72%; СП - 8%			4629,15	--	29627	--		4077	
39	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	290,6	42,67	42,67	12400	12400	--	3540	17215
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,92	--	4917		1275	
40	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6,4	1396,34	--	8937	--	--	6434	16601
		НР - 72%; СП - 8%			1396,34	--	8937	--		1230	
41	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	290,6	209,43	95,78	60860	27833	--	33607	102024
		НР - 72%; СП - 8%			113,65	46,97	33027	13649		7557	
42	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	4,2	3757,60	180,32	15782	757	10081	5113	22567
		НР - 99%; СП - 8%			1177,08	52,60	4944	221		1672	
43	1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0435	60855,96	6042,00	2647	263	49	2435	5489
		НР - 99%; СП - 8%			53689,50	2855,70	2335	124		407	
45	1122-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 225 мм. Укладка**	км трубопровода	0,137	85804,49	11130,00	11755	1525	203	10640	24186
		НР - 99%; СП - 8%			73186,50	5260,50	10027	721		1792	
		Колодцы канализационные									
47	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	5,86	39260,34	7729,34	230066	45294	106637	96422	352607
		НР - 99%; СП - 8%			13333,55	3286,91	78135	19261		26119	
48	225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	9	25477,00	--	229293	--	229293	--	247636
		СП - 8%			--	--	--	--		18343	

49	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	16	17365,00	--	277840	--	277840	--	300067
		СП - 8%			--	--	--	--		22227	
		Масложироуловитель с маслосборным колодцем - 1 шт. листы 30,31									
				жироуловитель							
59	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,315	39260,34	7729,34	51627	10164	23929	21637	79126
		НР - 99%; СП - 8%			13333,55	3286,91	17534	4322		5861	
60	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4	25260,00	--	10104	--	10104	--	10912
		СП - 8%			--	--	--	--		808	
64	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	23102,00	--	69306	--	69306	--	74850
		СП - 8%			--	--	--	--		5544	
65	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	22616,00	--	22616	--	22616	--	24425
		СП - 8%			--	--	--	--		1809	
				МАСЛОСБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ							
80	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,583	45613,95	11498,55	26593	6704	8723	13822	43648
		НР - 99%; СП - 8%			19153,09	4794,13	11166	2795		3233	
81	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15975,00	--	15975	--	15975	--	17253
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
82	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	16233,00	--	16233	--	16233	--	17532
		СП - 8%			--	--	--	--		1299	
84	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	3699,00	--	3699	--	3699	--	3995
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
85	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	3	10664,00	--	31992	--	31992	--	34551
		СП - 8%			--	--	--	--		2559	
88	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	В15. Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,04	31742,82	1133,45	1270	45	1168	62	1438
		НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	57	11		107	
89	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	В10. Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	30051,66	1133,45	6010	226	5500	308	6824
		НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	284	54		505	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1212510	183089	833348	224871	1552371
							196073	59297	--	114990	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1212510				
	Материалы		Тенге				156292				
	Всего заработная плата		Тенге					255370			
	Местные материалы		Тенге				677058				
		Накладные расходы	Тенге				224871				

		Сметная прибыль	Тенге				114990					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1552371					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									193
		Сметная заработная плата	Тенге					255370				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1552371					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									193
		Сметная заработная плата	Тенге					255370				
		ИТОГО ПО ЛС 6-1	**Тенге**				1212510	183089	833348	224871	1552371	
							196073	59297	--	114990		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1212510					
	Материалы		Тенге				156292					
	Всего заработная плата		Тенге					255370				
	Местные материалы		Тенге				677058					
		Накладные расходы	Тенге				224871					
		Сметная прибыль	Тенге				114990					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1552371					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									193
		Сметная заработная плата	Тенге					255370				
		ИТОГО ПО ЛС 6-1	Тенге				1552371					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									193
		Сметная заработная плата	Тенге					255370				

Локальная смета№ 6-2-1 Теплоснабжение

РАЗДЕЛ 2. Прокладка тепловых сетей от УТ-1 (сущ) до школы на 600 мест

		Теплотрасса									
23	**1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка**	**комплект**	**2**	**9407,41**	**4890,21**	**18815**	**9780**	**418**	**11369**	**32599**
		НР - 99%; СП - 8%			**4308,36**	**1433,64**	**8617**	**2867**		**2415**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**18815**	**9780**	**418**	**11369**	**32599**
							8617	**2867**	--	**2415**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18815**				
	Материалы		Тенге				**418**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11484**			
		Накладные расходы	Тенге				**11369**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2415**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32599**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					**11484**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**32599**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					**11484**			
		ИТОГО ПО ЛС 6-2-1	**Тенге**				**18815**	**9780**	**418**	**11369**	**32599**
							8617	**2867**	--	**2415**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18815**				
	Материалы		Тенге				**418**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11484**			
		Накладные расходы	Тенге				**11369**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2415**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11484			
		ИТОГО ПО ЛС 6-2-1	Тенге				32599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11484			
		Локальная смета№ 6-3-1 Выгреб емк.100 м3									
				Земляные работы							
4	**1101-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**16,7025**	**42,67**	**42,67**	**713**	**713**	**--**	**203**	**990**
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,92	--	283		73	
5	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**0,2975**	**1396,34**	--	415	--	--	299	771
		НР - 72%; СП - 8%			1396,34	--	415	--		57	
6	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**33,405**	**209,43**	**95,78**	**6996**	**3199**	**--**	**3863**	**11728**
		НР - 72%; СП - 8%			113,65	46,97	3796	1569		869	
		ИТОГО ПО ЛС 6-3-1	**Тенге**				8124	3912	--	4365	13489
							4211	1852	--	999	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8124				
	Всего заработная плата		Тенге					6063			
		Накладные расходы	Тенге				4365				
		Сметная прибыль	Тенге				999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6063			
		ИТОГО ПО ЛС 6-3-1	Тенге				13488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6063			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								59088897
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6938075				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1826942			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					601095			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39065952		
		- Накладные расходы	Тенге							6880969	
		- Сметная прибыль	Тенге							4376955	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								59 088 897
		Временные здания и сооружения, (1,5%)	**Тенге**								886 333
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								59 975 230
		Зимние удорожания, (2,42%)	**Тенге**								1 451 401
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								61 426 631

		Непредвиденные работы и затраты, (2%)	**Тенге**								**1 228 533**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**62 655 164**
		Итого в текущих ценах, К = 1,0689749600	**Тенге**								**66 976 801**
		НДС 12%	**Тенге**								**8 037 216**
		ИТОГО с НДС ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**								**75 014 017**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**Тенге**								**63 627 961**
		НДС 12%	**Тенге**								**7 635 355**
		ИТОГО ПО ДОГОВОРУ	**Тенге**								**71 263 316**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" _____
М.П (подпись).

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Е.С. Махиня
М.П (подпись).

Технический надзор:
Эксперт ТН ТОО "KZ Стройэксперт" _____
М.П (подпись).

МУХАМБЕТОВ
ВОЛЫТЖАН СЕЛИХАНОВИЧ
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
KZ65VJE00060719

Авторский надзор:
Эксперт АН ТОО "TD Project Company" _____ Д.Т. Уразаева
М.П (подпись).