Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылорд кий городской отдел строительства" акимата гор Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдария г.Кызылорда.

Внутриквартальные тепловые сети с подключением в камеру УТ-1.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационноправовая форма				
		номер	дата	наименование		код	наименование			код	
		№173	07.10.2022г.								
	доп.согл	№1	16.11.2023 г.								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдария г.Кызылорда. Внутриквартальные тепловые сети с подключением в камеру УТ-1.	160296792,69	143122136,33							17174656,36	160296792,69

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства

Кани Н.

Технический надзор:
ТОО "Асем Курылыс Кызылорда"

Жаксылык А.

Подрядчик: ТОО "Механизатор-К"
Директор

Те Ю.А.

Авторский надзор ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Кадыркулов К.

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдария г.Кызылорда.
Внутриквартальные тепловые сети с подключением в камеру УТ-1

АКТ № 2

выполненных работ за ноябрь месяц 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ											
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	1677,80124	223,82	223,82	375525	375526	--	82615	494783
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,39	--	114745		36643	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	51,89076	2383,37	--	123675	--	--	89046	229739
		НР - 72%; СП - 8%			2383,37	--	123675	--		17018	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	63,564	53,62	53,62	3408	3408	--	706	4443
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	980		329	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	15,891	1242,92	--	19751	--	--	14221	36690
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	19751	--		2718	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	63,564	235,38	114,19	14962	7258	--	7846	24632
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	7703	3193		1824	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	376,02	8948,04	247,06	3364642	92900	2707983	583057	4263514
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	563759	25186		315815	

		ТРУБЫ ППУ									
7	1124-0108-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из стальных труб предварит[illegible]о изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 8%*	км труб	0,415	2120244,67 1282128,96	779200,03 231757,49	879902 532084	323368 96179	24450	621980 120151	1622033
8	241-402-0119 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм *СП - 8%*	м	415	39886,00 --	-- --	16552690 --	-- --	16552690	-- 1324215	17876905
9	1124-0108-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 8%*	км труб	0,023	1661707,53 1031162,66	596243,34 181137,15	38219 23717	13713 4166	789	27604 5266	71089
10	241-402-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х5,0 мм *СП - 8%*	м	23	17362,00 --	-- --	399326 --	-- --	399326	-- 31946	431272
11	1124-0108-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 8%*	км труб	0,39	1424714,16 910256,55	487977,16 152156,89	555639 355000	190311 59341	10328	410198 77267	1043104
12	241-402-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм *СП - 8%*	м	390	19741,00 --	-- --	7698990 --	-- --	7698990	-- 615919	8314909
13	1124-0108-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 8%*	км труб	0,342 ? м	1282756,65 829814,91	431296,80 134471,77	438703 283797	147503 45989	7403	326488 61215	826406
14	241-402-0112 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	342	13719,00	--	4691898	--	4691898	--	5067250

		СП - 8%			--	--	--	--		375352	
15	1124-0108-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из стальных труб предварител изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,29	1192576,63	395202,54	345847	114609	5381	259320	653580
		НР - 99%; СП - 8%			778816,52	124422,93	225857	36083		48413	
16	241-402-0111 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	781 491	12676,00	--	9899956	--	9899956	--	10691952
		СП - 8%			--	--	--	--		791996	
17	1124-0108-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,09	1123369,78	368991,51	101103	33210	1445	76277	191571
		НР - 99%; СП - 8%			738313,00	117773,12	66448	10600		14190	
18	241-402-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х4,0 мм	м	338 248	5825,00	--	1968850	--	1968850	--	2126358
		СП - 8%			--	--	--	--		157508	
		ТРОЙНИКИ									
19	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	42475,05	12634,68	84950	25269	2789	63699	160541
		НР - 99%; СП - 8%			28446,22	3725,10	56892	7450		11892	
20	241-406-0155 РСНБ РК 2022	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х219 мм, /219х159мм, 219х133мм, 219х108мм, 219х89мм, 219х76мм/	шт.	12	106758,00	--	1281096	--	1281096	--	1383584
		СП - 8%			--	--	--	--		102488	
22	241-406-0145 РСНБ РК 2022	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159мм /159х76мм/	шт.	2	54991,00	--	109982	--	109982	--	118781
		СП - 8%			--	--	--	--		8799	
24	241-406-0135 РСНБ РК 2022	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108мм /133х89мм, 133х76мм/	шт.	10	37437,00	--	374370	--	374370	--	404320
		СП - 8%			--	--	--	--		29950	

26	241-406-0127 РСНБ РК 2022	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм	шт.	4	32428,00	--	129712	--	129712	--	140089
		СП - 8%			--	--	--	--		10377	
		ПЕРЕХОДЫ									
27	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	32356,07	9138,38	64712	18277	1620	49873	123752
		НР - 99%; СП - 8%			22407,45	2780,81	44815	5562		9167	
28	241-407-0121 РСНБ РК 2022	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х133 мм	шт.	2	36200,00	--	72400	--	72400	--	78192
		СП - 8%			--	--	--	--		5792	
30	241-407-0115 РСНБ РК 2022	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х89мм /133х76мм/	шт.	4	25161,00	--	100644	--	100644	--	108696
		СП - 8%			--	--	--	--		8052	
32	241-407-0112 РСНБ РК 2022	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм	шт.	4	21472,00	--	85888	--	85888	--	92759
		СП - 8%			--	--	--	--		6871	
		ОТВОДЫ									
33	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	4	24369,72	6065,91	97479	24264	2062	78084	189608
		НР - 99%; СП - 8%			17788,26	1929,98	71153	7720		14045	
34	241-405-0107 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	4	42518,00	--	170072	--	170072	--	183678
		СП - 8%			--	--	--	--		13606	
36	241-405-0106 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	18	36501,00	--	657018	--	657018	--	709579
		СП - 8%			--	--	--	--		52561	
38	241-405-0105 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	6	31139,00	--	186834	--	186834	--	201781
		СП - 8%			--	--	--	--		14947	
		НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ									

39	1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	3,73644	87868,51	3528,50	328315	13184	16690	207489	578669
					79873,13	607,00	298441	2268		42864	
40	241-411-0110 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1 *СП - 8%*	шт.	12	115963,00	--	1391556	--	1391556	--	1502880
					--	--	--	--		111324	
41	241-411-0109 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1 *СП - 8%*	шт.	2	85292,00	--	170584	--	170584	--	184231
					--	--	--	--		13647	
42	241-411-0108 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340х16-1 *СП - 8%*	шт.	10	60776,00	--	607760	--	607760	--	656381
					--	--	--	--		48621	
43	241-411-0107 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1 *СП - 8%*	шт.	10	48540,00	--	485400	--	485400	--	524232
					--	--	--	--		38832	
44	241-411-0106 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1 *СП - 8%*	шт.	30	42442,00	--	1273260	--	1273260	--	1375121
					--	--	--	--		101861	
45	241-411-0105 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1 *СП - 8%*	шт.	8	36496,00	--	291968	--	291968	--	315325
					--	--	--	--		23357	
		СИЛЬФОННЫЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА									
46	1124-0108-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	53682,83	19258,38	322097	115551	8364	230191	596471
					33030,30	5722,45	198182	34335		44183	
47	242-403-0307 РСНБ РК 2022	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 200 *СП - 8%*	шт.	6	319001,00	--	1914006	--	1914006	--	2067126
					--	--	--	--		153120	

48	1124-0108-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиурет[illegible]н с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	38229,65	12420,60	76459	24841	1620	56965	144098
					24998,81	3771,37	49998	7543		10674	
49	242-403-0306 РСНБ РК 2022	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 150 *СП - 8%*	шт.	2	200558,00	--	401116	--	401116	--	433205
					--	--	--	--		32089	
50	1124-0108-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	31279,41	9537,02	62559	19074	1259	47717	119098
					21113,10	2986,38	42226	5973		8822	
51	242-403-0305 РСНБ РК 2022	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 125 *СП - 8%*	шт.	6	180135,00	--	1080810	--	1080810	--	1167275
					--	--	--	--		86465	
53	242-403-0304 РСНБ РК 2022	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100 *СП - 8%*	шт.	6	143265,00	--	859590	--	859590	--	928357
					--	--	--	--		68767	
55	242-403-0303 РСНБ РК 2022	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80 *СП - 8%*	шт.	4	100316,00	--	401264	--	401264	--	433365
					--	--	--	--		32101	
		КОМПЛЕКТ ИЗОЛЯЦИЙ СТЫКА									
56	241-408-0105 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм *СП - 8%*	комплект	46	7979,00	--	367034	--	367034	--	396397
					--	--	--	--		29363	
57	241-408-0103 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм *СП - 8%*	комплект	4	6556,00	--	26224	--	26224	--	28322
					--	--	--	--		2098	
58	241-408-0101 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром до 125 мм *СП - 8%*	комплект	186	4915,00	--	914190	--	914190	--	987325
					--	--	--	--		73135	
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 5 - 2ШТ									

59	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	60	223,82	223,82	13429	13429	--	2954	17694
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,39	--	4103		1310	
60	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	4	2383,37	--	9533	--	--	6864	17709
		НР - 72%; СП - 8%			2383,37	--	9533	--		1312	
61	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	13	53,62	53,62	697	697	--	144	909
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	200		67	
62	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	4	1242,92	--	4972	--	--	3580	9236
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	4972	--		684	
63	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	13	235,38	114,19	3060	1484	--	1605	5038
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	1575	653		373	
64	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м³ конструкции	22,22	52003,32	1599,59	1155514	35542	821386	363975	1641048
		НР - 118%; СП - 8%			13437,71	444,08	298586	9867		121559	
65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,86	25037,66	1611,12	71608	4607	61826	5612	83398
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	5175	992		6178	
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	26,82	918,89	33,55	24645	899	10946	12525	40144
		НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	12800	525		2974	
67	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	96	4432,46	10,13	425516	973	394550	28125	489932
		НР - 93%; СП - 8%			312,43	2,59	29993	249		36291	
68	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	3,84	32635,91	2470,87	125322	9488	104825	11971	148276
		НР - 91%; СП - 8%			2866,94	558,82	11009	2146		10983	
69	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46422	372799,00	--	173061	--	173061	--	186906
		СП - 8%			--	--	--	--		13845	

70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	1,4	25037,66 1809,38	1611,12 346,96	35053 2533	2256 486	30264	2747 3024	40824
71	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м³	8,54	83564,00 --	-- --	713637 --	-- --	713637	-- 57091	770728
72	1146-0303-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заделка бетоном по перекрытиям *НР - 84%; СП - 8%*	м³ заделки	0,18	121537,54 64487,25	1031,40 459,30	21877 11608	186 83	10083	9820 2536	34233
73	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	27,02	2083,51 1280,77	86,40 71,87	56296 34606	2335 1942	19355	29239 6843	92377
74	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	27,02	1184,12 399,54	27,97 3,83	31995 10796	755 103	20444	10136 3370	45501
75	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прижимная бетонная стенка *НР - 91%; СП - 8%*	м³	10	34360,51 5096,00	1893,01 450,24	343605 50960	18930 4502	273715	50471 31526	425602
76	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	4	23048,00 --	-- --	92192 --	-- --	92192	-- 7375	99567
77	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) *СП - 8%*	комплект	4	25559,00 --	-- --	102236 --	-- --	102236	-- 8179	110415
78	1107-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ригели перекрытий и покрытий длиной до 6 м, прямоугольные. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	36853,66 23071,39	6242,85 1430,78	73707 46143	12486 2862	15078	57825 10523	142055
79	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Балки из тяжелого бетона класса В30 *СП - 8%*	м³	1,74	83564,00 --	-- --	145401 --	-- --	145401	-- 11632	157033
80	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	0,544	148793,00 --	-- --	80943 --	-- --	80943	-- 6475	87418

81	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м³	1,824	52235,00	--	95277	--	95277	--	102899
					--	--	--	--		7622	
82	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	32	785,00	--	25120	--	25120	--	27130
					--	--	--	--		2010	
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 2 - 7 ШТ									
83	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	210	223,82	223,82	47002	47002	--	10340	61929
					--	68,39	--	14362		4586	
84	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	14	2383,37	--	33367	--	--	24024	61983
					2383,37	--	33367	--		4591	
85	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	45,5	53,62	53,62	2440	2440	--	505	3181
					--	15,42	--	702		236	
86	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	14	1242,92	--	17401	--	--	12529	32324
					1242,92	--	17401	--		2394	
87	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	45,5	235,38	114,19	10710	5196	--	5616	17632
					121,19	50,24	5514	2286		1306	
88	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м³ конструкции	68,6	52003,32	1599,59	3567428	109732	2535869	1123703	5066422
					13437,71	444,08	921827	30464		375291	
89	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	7,14	25037,66	1611,12	178769	11503	154347	14011	208202
					1809,38	346,96	12919	2477		15422	
90	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	66,64	918,89	33,55	61235	2235	27197	31122	99746
					477,24	19,59	31803	1305		7388	
91	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	259	4432,46	10,13	1148007	2624	1064464	75879	1321796

		НР - 93%; СП - 8%			312,43	2,59	80919	671		97910	
92	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоск Устройство	м³	8,4	32635,91	2470,87	274142	20755	229305	26186	324355
		НР - 91%; СП - 8%			2866,94	558,82	24082	4694		24026	
93	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,295	372799,00	--	482775	--	482775	--	521397
		СП - 8%			--	--	--	--		38622	
94	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,8	25037,66	1611,12	70105	4511	60528	5494	81647
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	5066	971		6048	
95	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м³	8,54	83564,00	--	713637	--	713637	--	770728
		СП - 8%			--	--	--	--		57091	
96	1146-0303-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заделка бетоном по перекрытиям	м³ заделки	0,63	121537,54	1031,40	76569	649	35293	34370	119814
		НР - 84%; СП - 8%			64487,25	459,30	40627	289		8875	
97	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	99,4	2083,51	86,40	207101	8588	71204	107562	339836
		НР - 80%; СП - 8%			1280,77	71,87	127309	7144		25173	
98	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	66,64	1184,12	27,97	78910	1864	50421	24999	112221
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	26625	255		8313	
99	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прижимная бетонная стенка	м³	28,35	34360,51	1893,01	974120	53667	775981	143085	1206581
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	144472	12764		89376	
100	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	14	23048,00	--	322672	--	322672	--	348486
		СП - 8%			--	--	--	--		25814	
101	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	14	25559,00	--	357826	--	357826	--	386452
		СП - 8%			--	--	--	--		28626	

102	1107-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка балок до 5 т Б-12	шт	7	36853,66	6242,03	257976	43699	52777	202388	497193
		НР - 118%; СП - 8%			23071,39	1430,78	161500	10015		36829	
103	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Балки из тяжелого бетона класса В30	м³	6,09	83564,00	--	508905	--	508905	--	549617
		СП - 8%			--	--	--	--		40712	
104	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,428	148793,00	--	212476	--	212476	--	229474
		СП - 8%			--	--	--	--		16998	
105	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	4,788	52235,00	--	250101	--	250101	--	270109
		СП - 8%			--	--	--	--		20008	
106	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	112	785,00	--	87920	--	87920	--	94954
		СП - 8%			--	--	--	--		7034	
		ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ МАТ									
127	234-204-0108 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м³	м²	74,06	6060,00	--	448804	--	448804	--	484708
		СП - 8%			--	--	--	--		35904	
		МАРКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА									
129	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	2089	82,00	--	171298	--	171298	--	185002
		СП - 8%			--	--	--	--		13704	
		КРАНЫ ШАРОВЫЕ									
139	242-208-1802 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 200	шт.	2	1178929,00	--	2357858	--	2357858	--	2546487
		СП - 8%			--	--	--	--		188629	
140	1124-0108-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	4	42443,57	14849,00	169774	59396	3241	123868	317134
		НР - 99%; СП - 8%			26784,33	4495,57	107137	17982		23491	

141	242-208-1709 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 150	шт.	4	1274908,00	--	5099632	--	5099632	--	5507603
		СП - 8%			--	--	--	--		407971	
143	242-208-1708 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 125	шт.	4	643816,00	--	2575264	--	2575264	--	2781285
		СП - 8%			--	--	--	--		206021	
145	242-208-1707 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 100	шт.	4	466293,00	--	1865172	--	1865172	--	2014386
		СП - 8%			--	--	--	--		149214	
146	1124-0108-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	4	25883,93	7500,12	103536	30000	1774	80483	198741
		НР - 99%; СП - 8%			17940,57	2383,54	71762	9534		14722	
147	242-208-1706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 80	шт.	6	399021,00	--	2394126	--	2394126	--	2585656
		СП - 8%			--	--	--	--		191530	
149	242-208-1704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 50	шт.	12	250669,00	--	3008028	--	3008028	--	3248670
		СП - 8%			--	--	--	--		240642	
150	242-208-1703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 40	шт.	16	209780,00	--	3356480	--	3356480	--	3624998
		СП - 8%			--	--	--	--		268518	

151	242-208-1701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подзем установки, для систем теплоснабжения, Т до +100°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 25	шт.	20	251551,00	--	5031020	--	5031020	--	5433502
		СП - 8%			--	--	--	--		402482	
		КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА									
152	1339-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	94	449,02	--	42208	--	--	25747	73391
		НР - 61%; СП - 8%			449,02	--	42208	--		5436	
153	1339-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	28	224,51	--	6286	--	--	3835	10930
		НР - 61%; СП - 8%			224,51	--	6286	--		810	
		КЛАПАН									
156	242-306-0405 РСНБ РК 2022	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	3	129210,00	--	387630	--	387630	--	418640
		СП - 8%			--	--	--	--		31010	
179	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	28	76624,00	--	2145472	--	2145472	--	2317110
		СП - 8%			--	--	--	--		171638	
		РАЗДЕЛ 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИЙ									
181	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м³	176,52	83564,00	--	14750717	--	14750717	--	15930774
		СП - 8%			--	--	--	--		1180057	
		УГОЛ ПОВОРОТА УПКЛ 70х51-14шт									
182	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м³	37,59	83564,00	--	3141171	--	3141171	--	3392465
		СП - 8%			--	--	--	--		251294	
		Фм-2-23шт									
186	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4278	331233,00	--	141701	--	141701	--	153037
		СП - 8%			--	--	--	--		11336	

187	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 1	т	0,2139	383478,00	--	82026	--	82026	--	88588
		СП - 8%			--	--	--	--		6562	
		Фм-3-76шт									
189	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,15976	331233,00	--	384151	--	384151	--	414883
		СП - 8%			--	--	--	--		30732	
190	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,57988	383478,00	--	222371	--	222371	--	240161
		СП - 8%			--	--	--	--		17790	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								139773764
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5354611				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2050194			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					611941			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						116108639		
		- Накладные расходы	Тенге							5906715	
		- Сметная прибыль	Тенге							10353599	

Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	1817058,93
ИТОГО	Тенге	141590822,93
Дополнительная оплата труда в зонах бедствия и радиационного риска	Тенге	2569091,07
ИТОГО	Тенге	144159914,00
в том числе текущих ценах к= 1,0450539	Тенге	150654880,35
понижающий коэфф К=0,95	Тенге	143122136,33
НДС 12%	Тенге	17174656,36
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	160296792,69

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" — Қани Н.

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" — Жаксылык А.

Авторский надзор:
ТОО "КызылордпаЖобаКурылыс" — Кадыркулов К.

Генподрядчик:
ТОО "Механизатор-К" — Те Ю.