Форма №КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Taimas Construction Company"

Технадзор : ТОО "GrandBuildCompany"

Наименование строительства и его адрес: "Строительства внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Иассы" жилого массива "Ыждыхат" города Туркестан" 2 - очереди"

Справка
о стоимости выполненных работ
за Ноябрь месяц 2023 год

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
8133501	42974	Дополнительное соглашение №85/3 от 29.08.2023г. к договору №85 от 03.10.2022г.		НФ	029-032-431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр 1 (тенге)							НДС	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажные работы по смете 2018 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительства внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Иассы" жилого массива "Ыждыхат" города Туркестан" 2 - очереди"	850 350 000,00	128 500 000,00							15 420 000,00	143 920 000,00
Всего к оплате										**143 920 000,00**

Заказчик:

И.о. руководителя "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Технадзор:

Директор ТОО "GrandBuildCompany"

Досмагамбет Ш.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Taimas Construction Company"

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникаций» акимата города Туркестан**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Taimas Construction Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительства внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Иассы" жилого массива "Бекдыхат" города Туркестан" 2 - очереди"**

(наименование, адрес)

Объект **НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №85/3 от 29.08.2023г. к договору №85 от 03.10.2022г.

Акт приемки выполненных работ за Ноябрь 2023 год

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы траншеи									
1	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	6651,024243	-51,92	-51,92	-345321	-345322	--	-72501	-451248
		НР - 72%, СП - 8%			--	-15,14	--	-100697		-33426	
2	**Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2022**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности**	12983,33333	-2,25	-2,25	-29212	-29212	--	-6170	-38212
		НР - 72%, СП - 8%			--	-0,66	--	-8569		-2831	
3	**Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2022**	**Грунт. Уплотнение. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	232,783334	-116,50	-116,50	-27119	-27120	--	-5801	-35553
		НР - 72%, СП - 8%			--	-34,61	--	-8057		-2634	
4	**Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2022**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	1130	-751,19	--	-848847	--	--	-611170	-1576818
		НР - 72%, СП - 8%			-751,19	--	-848847	--		-116801	
5	**С3411-102-0115**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в**	**т·км**	28815	-87,00	--	-2506905	--		--	-2707457
		СП - 8%			--	--	--	--		-200552	
		Канализация К1									
6	**Е11-220501-0401**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110**	**трубопровода**	5,9	553258,68	259613,52	3264226	1531720	--	2167914	5866712
		[illegible]			293645,16	27509,51	1732506	457306		434571	
7	С1231-204-0102	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой	м	10744	1841,00	--	19729304	--	19729304	--	21362680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1582376	
		Разборка и восстановление									
8	**Е11-270403-0301**	**Основания из щебня фракции 40- 70 мм однослойные, толщиной**	м2 основания	2525	789,20	232,40	1992732	586810	1285730	322852	2500830
		НР - 108%; СП - 8%			47,60	70,79	120192	178745		185247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	**Е11-270403-0401 1127-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7**	**Основания из щебня фракции 40 - 70 мм. Устройство. Добавлять к таблицам 1127 -0403-0100, 1127-0403-0200, 1127-0403 - 0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ**	м2 основания	2525	511,83	170,61	1292369	430791	440814	593584	2036829
		НР - 108%; СП - 8%			166,64	51,03	420764	128851		150876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей**	м2 покрытия	2525	2233,10	239,30	5638569	604233	4954453	177110	6280933
		НР - 108%; СП - 8%			31,64	33,31	79883	84108		465254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	**Е11-270602-0401**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.**	м2 покрытия	2525	492,15	0,04	1242690	101	1228514	15201	1358523
		НР - 108%; СП - 8%			5,57	--	14075	--		100631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29452886	2752001	27689215	2581019	34596619
							1518573	731687	--	2562711	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				29452886				
		Материалы	Тенге				7909512				
		Всего заработная плата	Тенге					2250260			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19779704				
		Транспортные расходы	Тенге				-2506905				
		Накладные расходы	Тенге				2581019				
		Сметная прибыль	Тенге				2562711				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				34596616				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1142
		Сметная заработная плата	Тенге					2250260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34596616				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1142
		Сметная заработная плата	Тенге					2250260			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы колодцев									
12	**Е11-010101-0411**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная**	м3 грунта	10000	240,51	228,73	2405132	2287300	--	723767	3379211
		НР - 72%; СП - 8%			11,78	88,74	117832	887400		250312	
13	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до**	м3 грунта	1614	2806,00	--	4528889	--	--	3260800	8412864
		НР - 72%; СП - 8%			2806,00	--	4528889	--		623175	
14	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа**	м3 грунта	921	1220,13	--	1123738	--	--	809091	2087456
		НР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	1123738	--		154626	
15	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59**	м3 грунта	10000	51,92	51,92	519200	519200	--	109008	678465
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,14	--	151400		50257	
		Колодец диам 1000 - 4563шт									
16	**Е11-230601-0103**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,**	конструкций	230,665	42377,00	14523,01	9774891	3349950	902027	6836403	17940198
		НР - 99%; СП - 8%			23943,44	5993,73	5522914	1382544		1328904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
16.1	279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,392131	1668129,00				654124		1079863
17	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт	59	16947,00	--	999873		999873	79990	
		СП - 8%			--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12230
18	С1225-101-0605	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10 - 1**	шт.	56	12877,00	--	721112	--	721112	--	778801	
		СП - 8%			--	--	--	--		57689		
19	С1225-101-0106	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10 - 9**	шт.	60	15133,00	--	907980	--	907980	--	980618	
		СП - 8%			--	--	--	--		72638		
20	С1244-202-0101	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	595	25559,00	--	15207605	--	15207605	--	16424213	
		СП - 8%			--	--	--	--		1216608		
21	Е11-080101-0307	**Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная**	поверхности	4596	1175,79	27,45	5403912	126160	3475035	1692598	7664231	
		НР - 93%; СП - 8%			392,24	3,76	1802717	17281		567721		
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
22	С1212-101-2003	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473 - 2010**	м3	821,34	17401,00	--	14292137	--	14292137	--	15435508	
		СП - 8%			--	--	--	--		1143371		
		Отмостки										
23	Е11-270403-0504	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм,**	м2 основания	5703,75	618,71	208,71	3528983	1190430	2161664	573210	4430368	
		НР - 108%; СП - 8%			31,01	62,04	176889	353861		328175		
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
24	Е11-270403-0505	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм.**	м2 основания	5703,75	-101,10	-35,90	-576631	-204764	-360478	-80061	-709227	
		НР - 108%; СП - 8%			-2,00	-11,00	-11389	-62741		-52535		
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
25	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей**	м2 покрытия	5703,75	2233,10	239,30	12737026	1364907	11191671	400076	14188070	
		НР - 108%; СП - 8%			31,64	33,31	180448	189992		1050968		
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
26	Е11-270602-0401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.**	м2 покрытия	5703,75	-492,15	-0,04	-2807126	-228	-2775103	-34339	-3068782	
		НР - 108%; СП - 8%			-5,57	--	-31795	--		-227317		
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				68766721	8632955	46723523	14290553	89701857	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13410243	2919737	--	6644582		
	Материалы		Тенге				68766721					
	Всего заработная плата		Тенге				14594817					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16329980				
		Накладные расходы	Тенге				32128707					
		Сметная прибыль	Тенге				14290553					
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				6644582					
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				89701856					
		Сметная заработная плата	Тенге									9984
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					16329980				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				89701856					
		Сметная заработная плата	Тенге									9984
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					16329980				
		В ТОМ ЧИСЛЕ										124298358
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14928816					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11384956				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3651424				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						74412740			
		- Перевозка грузов	Тенге				-2506905					
		- Накладные расходы	Тенге							16871572		
		- Сметная прибыль	Тенге							9207293		
Временные здания и сооружения 1,04%											1292702,92	
Итого с временными												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,31%											389 332,29
Итого с зимними											125 980 393,21
Непредвиденные работы и затраты 2%											2 519 607,86
Итого с непредвиденными											128 500 001,08
Всего:											128 500 001,08
Налог на добавленную стоимость 12%											15 420 000,13
Всего:											143 920 000,00
Итого											**143 920 000,00**

12230

Заказчик:

Подрядчик:

Зав. сектор : ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

А. Шажалы

м.п.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Taimas Construction Company"

Директор

Моллабеков А.А.

м.п.

Технадзор:

ТОО "GrandBuildCompany"

Шакуов С.

м.п.