Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от " 19 "__сентября___2018 г. № 656

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда ф3
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование объекта - «Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдария г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации»

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за НОЯБРЬ 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		175	14.10.2021г.						
		Доп.соглашение							
		1	05.09.2023г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдария г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации»	1 056 660 934,45									
В отчётном месяце:		39 706 430							4 764 772	44 471 202
	112 144 143									

Заказчик_____Әнуар А.С.
Руководитель КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: _____Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____Арыстанов Ө.А.
Директор ТОО "MSK Engineering"

Авторский надзор: _____Қадырқұлов К.
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Ведомость договорной цены
по объекту ««Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдария г. Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации"

за НОЯБРЬ месяц 2023 года

Срок строительства 8 мес **Талон**
Договор №175 от 14.10.2022г. **Доп.согл. №1 от 05.09.2023г.**

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
07-01.	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	**27 517,591**	**0,000**	**0,000**	**27 517,591**
Р1	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	27 517,591			27 517,591
07-02.	ПОКРЫТИЕ	**7 811,511**	**0,000**	**0,000**	**7 811,511**
Р1	ПОКРЫТИЕ	7 811,511			7 811,511
	ИТОГО	**35 329,102**	**0,000**	**0,000**	**35 329,102**
	Временные здания и сооружения -1%	353,291			353,291
	ИТОГО	**35 682,393**	**0,000**	**0,000**	**35 682,393**
	Удорожание строительства в зимнее время -0%	0,000			0,000
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия			3 598,301	3 598,301
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**35 682,393**	**0,000**	**3 598,301**	**39 280,694**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	**713,648**			**713,648**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ ЦЕНАХ 2020 ГОДА	**36 396,041**	**0,000**	**3 598,301**	**39 994,342**
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	**38 035,824**	**0,000**	**3 760,418**	**41 796,243**
	ИТОГО	**38 035,824**	**0,000**	**3 760,418**	**41 796,243**
0,94999999952	С понижающим коэффициентом К= 0,95	**36134,033**	**0,000**	**3572,398**	**39706,431**
	НДС 12%			4764,772	4764,772
	ВСЕГО с НДС	36134,033	0,000	8337,169	44471,202

Заказчик _____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Технический надзор: _____ Арыстанов Ө.А.
ТОО "MSK Engineering"

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Авторский надзор: _____ Қадырқұлов К.
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - «Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдария г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации»

Договор №175 от 14.10.2022г. Доп.согл. №1 от 05.09.2023г.

Ф2

А К Т №2
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
5	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	19060,2	160,85	152,58	3065833	2908205	--	602112	3961472
		НР - 72%; СП - 8%			8,27	35,60	157628	678543		293527	
6	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	628986,6	27,00	--	16982638	--		--	18341249
		СП - 8%			--	--	--	--		1358611	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	19060,2	39,86	35,23	759740	671491	3431	198607	1034969
		НР - 72%; СП - 8%			4,45	10,02	84818	190983		76622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,00004	0,762408	4465,00				3404	
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=3А 4 ПРОХОДА	м³	19060,2	132,00	132,00	2515946	2515947	--	517294	3275876
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,70	--	718570		242636	
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	19060,2	35,68	35,68	680068	680068	--	157056	904025
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,44	--	218049		66901	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27517591
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				242446				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6775711			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1806145			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3431		
		- Перевозка грузов	Тенге				16982638				
		- Накладные расходы	Тенге							1475069	
		- Сметная прибыль	Тенге							2038297	
		ПОКРЫТИЕ									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 22660 М2									

1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	226,6	6973,59	1432,86	1580215	324686	1209257	134283	1851659
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	344,50	46272	78064		137161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1,22	276,452	4373,00				1208925	
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	249	2847,41	43,15	709005	10744	424961	299856	1089569
		НР - 108%; СП - 8%			1097,59	17,45	273300	4345		80708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,059	14,691	26341,00				386976	
6	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м³	11,205	76631,00	--	858650	--	858650	--	927342
		СП - 8%			--	--	--	--		68692	
	ПОКРЫТИЕ ТИП II - 5410 М2										
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	27,05	8786,11	1379,16	237664	37306	194834	15622	273549
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	5524	8941		20263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1	29,755	6547,00				194806	
8	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м²	270,5	2728,91	242,94	738170	65716	41432	578123	1421596
		НР - 88%; СП - 8%			2332,80	95,88	631022	25936		105303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,0016	0,4328	6547,00				2834	
8.2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,005	1,3525	28517,00				38569	
9	255-102-0607 РСНБ РК 2022	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м²	275,91	2684,00	--	740542	--	740542	--	799785
		СП - 8%			--	--	--	--		59243	
10	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	226	2115,13	43,15	478019	9752	220212	272158	810192
		НР - 108%; СП - 8%			1097,59	17,45	248055	3944		60014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0312	7,0512	26341,00				185736	
11	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м³	3,616	76631,00	--	277098	--	277098	--	299266
		СП - 8%			--	--	--	--		22168	
	ПОКРЫТИЕ ТИП III - 3817 М2										
12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	24,8105	8786,11	1379,16	217988	34218	178704	14328	250902
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	5066	8201		18585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1	27,29155	6547,00				178678	
18	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м³	0,7216	76631,00	--	55297	--	55297	--	59721
		СП - 8%			--	--	--	--		4424	
	ПОКРЫТИЕ ТИП I (за участком)- 280 М2										
24	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м³	0,3375	76631,00	--	25863	--	25863	--	27932

	СП - 8%				--	--	--	--		2069	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**7811511**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1209239**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**482422**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**129431**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**4226851**		
	- Накладные расходы	Тенге								**1314370**	
	- Сметная прибыль	Тенге								**578630**	

ИТОГО ПО АКТУ в том числе:	35 329 102	**в т.ч оборудов**
Оборудование	-	0
Временные здания и сооружения - 1%	353 291	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0%)	-	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	3 598 301	
Итого по сметному расчету	39 280 694	
Непредвиденные работы и затраты-2%	713 648	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ ЦЕНАХ 2020 ГОДА	39 994 342	
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	41 796 243	
Итого	41 796 243	
С понижающим коэффициентом К=0,950000036	39 706 431	
НДС 12%	4 764 772	
Всего к оплате с НДС	**44 471 202**	

Заказчик_____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Технический надзор: _____Арыстанов Ө.А.
ТОО "MSK Engineering"

Подрядчик: _____Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Авторский надзор: _____Қадырқұлов К.
"Қызылорда Жоба Құрылыс"