Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Городской отдел строительства", Атырауская область, г.Атырау, Махамбет Утемисов, 72. Тел: 8 7122 35-40-25**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик : **ТОО "Көлсай Строй", г.Талдыкорган, мкр. Самал, д.13 А, кв.53, Тел. 8(727) 385-59-05 ;**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства в с.Талгайран г.Атырау. Наружные сети водоснабжения и канализации**
наименование, адрес

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**
наименование

Договор подряда (контракт) № 55 от 04.08.2020 г.

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2020 год, 2-1-1 Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1	1	Е11-220501-0112 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 560 мм. Укладка	км трубопровода	1,0125	1758708,81	737286,81	1780693	746503	194260	1123498	3136526	
						829560	291275,76	839930	294917		232335		
2	2	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	1,5	630606,86	218162,25	945910	327243	58339	651963	1725703	
						373552	65479,99	560328	98220		127830		
3	3	С123-010405-0416	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560x33,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1022,625	52668		53859614		53859614		58168383	
											4308769		
4	4	С123-010405-0408	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1515	8866		13431990		13431990		14506549	
											1074559		
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									77537161	
			Раздел: 2. Земляные работы для В1										
5	5	Е11-010102-0320	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	13513,5	179,42	174,09	2424630	2352561	8473	309590	2952957	
						4,71	27,11	63596	366390		218738		
6	6	Е11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	675	3871,68	0	2613384	0	0	1881636	4854622	
						3871,68	0	2613384	0		359602		
7	7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4581	797,39	0	3652821	0	0	2630031	6785480	
						797,39	0	3652821	0		502628		
8	8	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8766	37,8	37,8	331370	331370	0	74190	438005	
						0	11,75	0	103042		32445		
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8766	160,61	75,18	1407890	659028	0	762679	2344215	
						85,43	35,41	748862	310415		173646		
10	10	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	114,75	2920,31	158,59	335105	18198	195649	125410	497356	
						1056,72	47,22	121259	5418		36841		
11	11	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	131,6	874,99	20,15	115149	2652	75447	34787	161931	
						281,54	2,7	37050	355		11995		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	412,2	874,99 281,54	20,15 2,7	360671 116049	8306 1112	236317	108960 37571	507202	
			Итого по разделу: 2. Земляные работы для В1									**18541768**	
			Раздел: 3. Канализация бытовая К1										
13	13	Е11-221601-0103 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,381	980817,13 502452,68	414959,55 114635,62	373691 191434	158100 43676	24157	232760 48516	654967	
14	14	Е11-221601-0102 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 400 мм. Укладка	км трубопровода	1,336	833748,11 433093,16	360086,15 99084,62	1113887 578612	481075 132377	54200	703880 145421	1963188	
15	15	С123-010603-0608	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	380,42	15934		6061612		6061612	484929	6546541	
16	16	С123-010603-0607	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	1335,63	10067		13445787		13445787	1075663	14521450	
17	17	С123-021103-0108	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 500 ГОСТ 9833-73	шт.	138	7337		1012506		1012506	81000	1093506	
18	18	С123-021103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73	шт.	478	4323		2066394		2066394	165312	2231706	
19	19	С121-130702-1102	Смазка-лубрикант "Полипластик"	кг	33	1373		45309		45309	3625	48934	
20	20	Е11-221301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	192,215	79461,55 20849,6	3443,95 1680,8	15273703 4007606	661980 323074	10604117	4287373 1564886	21125962	
21	21	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	60	21571		1294260		1294260	103541	1397801	
22	22	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	145	23145		3356025		3356025	268482	3624507	
23	23	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	60	19846		1190760		1190760	95261	1286021	
			Итого по разделу: 3. Канализация бытовая К1									**54494583**	
			Раздел: 4. Земляные работы для К1										
24	24	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	940,5	2920,31 1056,72	158,59 47,22	2746547 993845	149149 44406	1603553	1027868 301953	4076368	
25	25	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3847,5	797,39 797,39	0 0	3067939 3067939	0 0	0	2208916 422148	5699003	
26	26	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18720	37,8 0	37,8 11,75	707648 0	707648 220048	0	158435 69287	935369	
27	27	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	337,59	874,99 281,54	20,15 2,7	295388 95044	6802 911	193542	89238 30770	415396	
28	28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1230,57	874,99 281,54	20,15 2,7	1076738 346450	24795 3320	705493	325286 112162	1514186	
			Итого по разделу: 4. Земляные работы для К1									**12640322**	
			Раздел: 5. Канализация ливневая К2										
29	29	Е11-221601-0103 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 500 мм. Укладка		1,115	980817,13	414959,55	1093611	462680	70696	681173	1916767	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		502452,68	114635,62	560235	127819		141983		
30	30	Е11-221601-0102 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 400 мм. Укладка		3,915	833748,11	360086,15	3264124	1409737	158827	2062641	5752906	
				км трубопровода		433093,16	99084,62	1695560	387916		426141		
31	31	Е11-221601-0101 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 300 мм. Укладка		0,23	704243,74	308082,8	161976	70859	5252	104374	287658	
				км трубопровода		373324,84	85058	85865	19563		21308		
32	32	С123-010503-0502	Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1000 SN 16 PE		6,06	91122		552199		552199		596375	
				м							44176		
33	33	С123-010603-0609	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 630 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011		885	20488		18131880		18131880		19582430	
				м							1450550		
34	34	С123-010603-0608	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011		1115	15934		17766410		17766410		19187723	
				м							1421313		
35	35	С123-010603-0607	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011		3915	10067		39412305		39412305		42565289	
				м							3152984		
36	36	С123-021103-0108	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 500 ГОСТ 9833-73		138	7337		1012506		1012506		1093506	
				шт.							81000		
37	37	С123-021103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73		478	4323		2066394		2066394		2231706	
				шт.							165312		
38	38	С121-130702-1102	Смазка-лубрикант "Полипластик"		90	1373		123570		123570		133456	
				кг							9886		
39	39	Е11-221301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		32,271	79461,55	3443,95	2564304	111140	1780327	719808	3546840	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		20849,6	1680,8	672837	54241		262729		
40	40	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		20	21571		431420		431420		465934	
				шт.							34514		
41	41	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		8	15895		127160		127160		137333	
				шт.							10173		
42	42	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		54	23145		1249830		1249830		1349816	
				шт.							99986		
43	43	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		60	19846		1190760		1190760		1286021	
				шт.							95261		
			Итого по разделу: 5. Канализация ливневая К2									**100133760**	
			Раздел: 6. Земляные работы для К2										
44	44	Е11-010102-0320	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3		24867	179,42	174,09	4461707	4329089	15592	569695	5433914	
				м3 грунта		4,71	27,11	117027	674216		402512		
45	45	Е11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		940,5	3871,68	0	3641315	0	0	2621747	6764107	
				м3 грунта		3871,68	0	3641315	0		501045		
46	46	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы		940,5	2920,31	158,59	2746547	149149	1603553	1027868	4076368	
				м3		1056,72	47,22	993845	44406		301953		
47	47	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		3847,5	797,39	0	3067939	0	0	2208916	5699003	
				м3 грунта		797,39	0	3067939	0		422148		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		20146,5	37,8	37,8	761572	761572	0	170508	1006646	
				м3 грунта		0	11,75	0	236816		74566		
49	49	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		20146,5	160,61	75,18	3235689	1514614	0	1752831	5387602	
				м3 уплотненного грунта		85,43	35,41	1721075	713413		399082		
50	50	Е11-080101-0307 И изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		672,39	874,99	20,15	588335	13548	385485	177738	827359	
				м2 поверхности		281,54	2,7	189302	1814		61286		
51	51	Е11-080101-0307 И изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2450,97	874,99	20,15	2144577	49386	1405155	647884	3015858	
				м2 поверхности		281,54	2,7	690036	6613		223397		
			Итого по разделу: 6. Земляные работы для К2									**32210857**	
			ИТОГО:					**244183551**	**15507181**	**197207125**	**29481680**	**295558451**	
								31469245	**4214498**		**21893220**		
			Итого прямые затраты					244 183 551,00					
			Накладные расходы 1 уровня					29 481 680,00					
			Итого с накладными расходами					273 665 231,00					
			Сметная прибыль					21 893 220,00					
			Всего по смете:					**295 558 451**					
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%					**2 955 584,51**					
			Всего					**298 514 035,51**					
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%					6 179 240,54					
			Всего					**304 693 276,05**					
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					6 093 865,52					
			Всего					**310 787 141,57**					
			в том числе в текущих ценах на 2020г.-100% К=1,049901					326 295 730,72					
			Всего без НДС					**326 295 730,72**					
			пониж. коэффициент Подрядчика К=0,9					**293 666 157,65**					
			НДС -12%					35 239 938,92					
			Всего к оплате с учетом НДС					**328 906 096,56**					

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"

М.П. _____ **Мусин Е.М.**

Зав.производственного тех.сектора ГУ "Городской отдел строительства"

_____ **Калимов К.Т.**

Зам.руководителя ГУ "Городской отдел строительства"

М.П. _____ **Мусакаев Б.А.**

Технический надзор
Эксперт ТОО «БКА-Групп»

М.П. _____ **Тлегенов Е. М.**

Авторский надзор
Директор ТОО "Версио Софт"
М.П. _____ **Нурлыбаев С.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Зам.директора ТОО "Көлсай Строй"

М.П. _____ **Еркебаев Б.Ж.**

Нач. участка ТОО "Көлсай Строй"

_____ **Айзаков Ж.О.**

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства", Атырауская область, г.Атырау, Махамбет Утемисов, 72. Тел: 8 7122 35-40-25
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй", г.Талдыкорган, мкр. Самал, д.13 А, кв.53, Тел. 8(727) 385-59-05 ;
организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительстваи его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства в с.Талгайран г.Атырау. Наружные сети водоснабжения и канализации

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2020 г.

Код заказчика	код подрядчика	Договор и доп. согл		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименован	код
		№ 55	*04.08.2020*				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Доп. Работы		НДС	Всего к оплате
	с нач. года по отчетный месяц включ. НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		ст-ть прочих затрат не вход СМР	на приобретение мат-лов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	***394 500 196,56***	*293 666 157,65*							*35 239 938,92*	*328 906 096,56*
к оплате	***394 500 196,56***	***293 666 157,65***							***35 239 938,92***	***328 906 096,56***

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"

М.П. _____ **Мусин Е.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Зам.директора ТОО "Көлсай Строй"

М.П. _____ **Еркебаев Б.Ж.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Городской отдел строительства",Атырауская область, г.Атырау, Махамбет¶Утемисов, 72**	**020740003270**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Келсай Строй",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, Самал, дом № 13 А, к.53**	**040440003154**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №55 от 04.08.2020	

Номер документа	Дата составления
76	**06.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства в с.Талгайран.г.Атырау. Наружные сети водоснабжения и канализации			Работа	1	328 906 096,56	328 906 096,56	35 239 938,92
				Итого	1	x	328 906 096,56	35 239 938,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Еркебаев Б.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.10.2020

М.П.