Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Городской отдел строительства" РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК".Атырауская область, г.Атырау, Махамбет Утемисов, 72**	**020740003270**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, Самал, дом № 13 А, к.53**	**040440003154**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №55 от 04.08.2020	

Номер документа	Дата составления
103	**12.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства в с.Талгайран.г.Атырау. Наружные сети водоснабжения и канализации			Работа	1	245 442 357,49	245 442 357,49	26 297 395,45
				Итого	1	x	245 442 357,49	26 297 395,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам. директора / _____ / Еркебаев Б.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Мусакаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.11.2020

М.П.

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства", Атырауская область, г.Атырау, Махамбет Утемисов, 72. Тел: 8 7122 35-40-25**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Көлсай Строй", г.Талдыкорган, мкр. Самал, д.13 А, кв.53, Тел. 8(727) 385-59-05 ;**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительстваи его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства в с.Талгайран г.Атырау. Наружные сети водоснабжения и канализации**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2020 г.

Код заказчика	код подрядчика	Договор и доп. согл		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименован	код
		№ 55	**04.08.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Доп. Работы		НДС	Всего к оплате
	с нач. года по отчетный месяц включ. НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		ст-ть прочих затрат не вход СМР	на приобретение мат-лов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**639 942 554,05**	219 144 962,04							26 297 395,45	245 442 357,49
к оплате	**639 942 554,05**	**219 144 962,04**							**26 297 395,45**	**245 442 357,49**

ЗАКАЗЧИК:

Вр.И.О. руководителя ГУ "Городской отдел строительства"

М.П. _____ **Мусакаев Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Зам.директора ТОО "Көлсай Строй"

М.П. _____ **Еркебаев Б.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства", Атырауская область, г.Атырау, Махамбет Утемисов, 72. Тел: 8 7122 35-40-25
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик : ТОО "Көлсай Строй", г.Талдыкорган, мкр. Самал, д.13 А, кв.53, Тел. 8(727) 385-59-05 ;
организация, адрес, телефон, факс

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства в с.Талгайран г.Атырау. Наружные сети водоснабжения и канализации
наименование, адрес

Объект : Наружные сети водоснабжения и канализации
наименование

Договор подряда (контракт) № 55 от 04.08.2020 г.

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2020 год, 2-1-1 Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Земляные работы для В1										
1	1	Е11-010205-1101 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые	м2 креплений	25339,5	767,72	32,52	19453735	824109	7613836	8224249	29892222	
						434,73	16,05	11015790	406778		2214239		
2	2	Е11-010102-0314	Погрузка грунта от доработки	м3	9760,5	273,76	263,27	2672013	2569606	2040	581448	3513738	
						10,28	72,46	100367	707199		260277		
3	3	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	9760,5	352		3435696				3710552	
											274856		
			Итого по разделу: 6. Земляные работы для В1									37116512	
			Раздел: 7. Канализация бытовая К1										
4	4	Е11-221601-0104 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	1124279,04	466935	224856	93387	18256	137754	391619	
						566064,24	129664,44	113213	25933		29009		
5	5	С123-010603-0609	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 630 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	0,5686	20488		11649		11649		12581	
											932		
6	6	С123-020304-2625	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 630, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	176260		1586340		1586340		1713247	
											126907		
7	7	С123-020304-2623	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 500, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46	106112		4881152		4881152		5271644	
											390492		
8	8	С123-020304-2621	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	158	69504		10981632		10981632		11860163	
											878531		
9	9	С123-021103-0109	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 600 ГОСТ 9833-73	шт.	27	9004		243108		243108		262557	
											19449		
10	10	С121-130702-1102	Смазка-лубрикант "Полипластик"	кг	22	1373		30206		30206		32622	
											2416		
11	11	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	21571		647130		647130		698900	
											51770		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	15895		286110		286110		308999	
											22889		
13	13	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	144	23145		3332880		3332880		3599510	
											266630		
			Итого по разделу: 7. Канализация бытовая К1									24151842	
			Раздел: 8. Земляные работы для К1										
14	14	Е11-010205-1101 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые	м2 креплений	42196,5	767,72	32,52	32395253	1372344	12678909	13695397	49777902	
						434,73	16,05	18344000	677385		3687252		
15	15	Е11-010102-0314	Погрузка грунта от доработки	м3	10189,8	273,76	263,27	2789537	2682626	2130	607022	3668284	
						10,28	72,46	104782	738304		271725		
16	16	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	10189,8	352		3586810				3873754	
											286945		
17	17	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18720	160,61	75,18	3006582	1407370	0	1628720	5006126	
						85,43	35,41	1599212	662899		370824		
			Итого по разделу: 8. Земляные работы для К1									62326066	
			Раздел: 9. Канализация ливневая К2										
18	18	Е11-221601-0104 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	1124279,04	466935	224856	93387	18256	137754	391619	
						566064,24	129664,44	113213	25933		29009		
19	19	С123-010603-0605	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	230	4868		1119640		1119640		1209211	
											89571		
20	20	С123-020304-2625	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 630, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	176260		1586340		1586340		1713247	
											126907		
21	21	С123-020304-2623	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 500, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46	106112		4881152		4881152		5271644	
											390492		
22	22	С123-020304-2621	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	158	69504		10981632		10981632		11860163	
											878531		
23	23	С123-021103-0109	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 600 ГОСТ 9833-73	шт.	27	9004		243108		243108		262557	
											19449		
24	24	Е11-221301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	96,815	79461,55	3443,95	7693070	333426	5341090	2159468	10640741	
						20849,6	1680,8	2018554	162726		788203		
25	25	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	60	21571		1294260		1294260		1397801	
											103541		
26	26	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	15895		317900		317900		343332	
											25432		
27	27	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	150	23145		3471750		3471750		3749490	
											277740		
			Итого по разделу: 9. Канализация ливневая К2									36839805	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Земляные работы для К2										
28	28	E11-010205-1101 Изм. и доп. вып. 16	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые**		44572,5	767,72	32,52	34219365	1449618	13392833	14466557	52580796	
				м2 креплений		434,73	16,05	19376914	715527		3894874		
29	29	E11-010102-0314	**Погрузка грунта от доработки**		10189,8	273,76	263,27	2789537	2682626	2130	607022	3668284	
				м3		10,28	72,46	104782	738304		271725		
30	30	C341-020103-1020	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**		10189,8	352		3586810				3873754	
				т							286945		
			Итого по разделу: 10. Земляные работы для К2									60122834	
			ИТОГО:					161974110	13508499	84965469	42245391	220557064	
								52890827	4860988		16337563		
			Итого прямые затраты					161 974 110,00					
			Накладные расходы 1 уровня					42 245 391,00					
			Итого с накладными расходами					204 219 501,00					
			Сметная прибыль					16 337 563,00					
			Всего по смете:					**220 557 064**					
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%					**2 205 570,64**					
			Всего					**222 762 634,64**					
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%					4 611 186,54					
			Всего					**227 373 821,18**					
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					4 547 476,42					
			Всего					**231 921 297,60**					
			в том числе в текущих ценах на 2020г.-100% К=1,049901					243 494 402,27					
			Всего без НДС					**243 494 402,27**					
			пониж. коэффициент Подрядчика К=0,9					**219 144 962,04**					
			НДС -12%					26 297 395,45					
			Всего к оплате с учетом НДС					**245 442 357,49**					

ЗАКАЗЧИК:

Вр.И.О. руководителя ГУ "Городской отдел строительства"
М.П._____ Мусакаев Б.А.

Технический надзор

Эксперт ТОО «БКА Группа»
М.П._____ Тлегенов Е. М.

Авторский надзор
Директор ТОО "Версия Софт"

М.П._____ Нурлыбаев С.С.

ПОДРЯДЧИК:

Зам.директора ТОО "Колсай Строй"
М.П._____ Еркебаев Б.Ж.

Нач. участка ТОО "Колсай Строй"

_____ Айзаков Ж.О.