Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Городской отдел строительства" РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК".Атырауская область. г.Атырау. Махамбет Утемисов. 72** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020740003270**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй",040000, Республика Казахстан, Алматинская область. г.Талдыкорган. Самал. дом № 13 А. к.53** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040440003154**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №56 от 04.08.2020

Номер документа	Дата составления
106	**20.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства в с. Талгайран г.Атырау(тепловые сети)	ноябрь	Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)	Работа	1	305 695 221,51	305 695 221,51
				Итого	1	x	305 695 221,51

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам директора / _____ / Еркебаев Б.Ж
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11.2020

М.П.

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства", Атырауская область, г.Атырау, Махамбет Утемисов, 72. Тел: 8 7122 35-40-25**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Көлсай Строй", г.Талдыкорган, мкр. Самал, д.13 А, кв.53, Тел. 8(727) 385-59-05 ;**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительстваи его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства в с.Талгайран г.Атырау. Тепловые сети**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2020 г.

Код заказчика	код подрядчика	Договор и доп. согл		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименован	код
		№ 56	*04.08.2020*				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Доп. Работы		НДС	Всего к оплате
	с нач. года по отчетный месяц включ. НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		ст-ть прочих затрат не вход СМР	на приобретение мат-лов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	***531 450 844,60***	*272 942 162,06*							*32 753 059,45*	*305 695 221,51*
к оплате	***531 450 844,60***	***272 942 162,06***							***32 753 059,45***	***305 695 221,51***

ЗАКАЗЧИК:

Вр.и.о. руководителя ГУ "Городской отдел строительства"

М.П. _____ **Мусакаев Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Зам.директора ТОО "Көлсай Строй"

М.П. _____ **Еркебаев Б.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства", Атырауская область, г.Атырау, Махамбет Утемисов, 72. Тел: 8 7122 35-40-25
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик : ТОО "Көлсай Строй", г.Талдыкорган, мкр. Самал, д.13 А, кв.53, Тел. 8(727) 385-59-05 ;
организация, адрес, телефон, факс

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства в с.Талгайран г.Атырау. Наружные сети теплоснабжения
наименование, адрес

Объект : Наружные сети теплоснабжения. Общестроительные работы
наименование

Договор подряда (контракт) № 56 от 04.08.2020 г.

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2020 год, 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	187,539	204,93	195,42	38432	36649	39	8679	50880	
						9,3	54,98	1744	10310		3769		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,838	2014,32	0	41974	0	0	30221	77970	
						2014,32	0	41974	0		5776		
3	3	Е11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,838	539,4	0	11240	0	0	8093	20879	
						539,4	0	11240	0		1547		
4	4	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	364,659	352		128360				138629	
											10269		
5	5	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	208,376	17,18	14,5	3579	3022	22	1256	5222	
						2,57	5,8	536	1208		387		
6	6	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки/	м3 грунта	136,13	166,63	158,91	22683	21632	21	5123	30030	
						7,56	44,71	1029	6086		2224		
7	7	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	231,42	352		81460				87977	
											6517		
8	8	Е11-010104-0501	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	122,517	33,28	33,28	4077	4077	0	913	5389	
						0	10,35	0	1268		399		
9	9	Е11-010104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	122,517	7,57	7,57	927	927	0	267	1290	
						0	3,03	0	371		96		
10	10	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	13,613	797,39	0	10855	0	0	7815	20164	
						797,39	0	10855	0		1494		
11	11	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	122,517	160,61	75,18	19677	9211	0	10659	32764	
						85,43	35,41	10466	4338		2427		
12	12	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта	м3	136,13	87,64	69,39	11931	9447	1171	2559	15649	
						9,65	16,46	1314	2240		1159		
13	13	Е11-080101-0201	Основание песчанное. Устройство		642,25	3538,8	1012,82	2272794	650484	1103321	728894	3241823	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 основания		808,08	412,25	518989	264768		240135		
14	14	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка лотков марки Л12-8, Л12Д-8,Л16-8,Л16Д-8,Л33-8	м3 сборных железобетонных конструкций	990,85	10634,82	2773,09	10537515	2747719	3625788	5945322	17801464	
						4202,46	882,48	4164007	874401		1318627		
15	15	С121-040303-0136	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	2,76	78204		215843		215843		233110	
											17267		
16	16	С121-040303-0135	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	754,394	81287		61322455		61322455		66228252	
											4905796		
17	17	С121-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	328,97	91263		30022789		30022789		32424612	
											2401823		
18	18	С121-040302-0201	Лотковая прокладка ПП, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	61,372	67409		4137025		4137025		4467987	
											330962		
19	19	С121-040305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	348	0		0				0	
20	20	С121-040305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	128	0		0				0	
21	21	С121-040305-0105	Подушки опорные марки ОП5, размерами 550 мм х 650 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	82	0		0				0	
22	22	С121-040305-0106	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	2	0		0				0	
23	23	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	5,39	10634,82	2773,09	57322	14947	19723	32341	96836	
						4202,46	882,48	22651	4757		7173		
24	24	С121-040303-0136	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	2,34	78204		182997		182997		197637	
											14640		
25	25	С121-040303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	2,91	83531		243075		243075		262521	
											19446		
26	26	С121-040304-0103	Балки лотков каналов Б3, размерами 300 мм х 250 мм х 1840 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	3	0		0				0	
27	27	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,006	855980,33	1317,33	5136	8	3655	1344	6998	
						245520	572,34	1473	3		518		
28	28	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Бетон В15	м3	1,5	43886,68	3142,64	65830	4714	48363	13131	85278	
						8502,06	1117,74	12753	1677		6317		
29	29	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09	246637		22123		22123		23893	
											1770		
30	30	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	136,92	10634,82	2773,09	1456120	379692	501027	821551	2459884	
						4202,46	882,48	575401	120829		182214		
31	31	С121-040303-0136	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	78,4	78204		6131194		6131194		6621689	
											490495		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С121-040303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	19,04	83531		1590430		1590430		1717665	
											127234		
33	33	С121-040304-0103	Балки лотков каналов Б3, размерами 300 мм х 250 мм х 1840 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	42	0		0				0	
34	34	С121-040302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	21,56	74035		1596195		1596195		1723890	
											127696		
35	35	С121-040304-0101	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	28	0		0				0	
36	36	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,084	855980,33	1317,33	71902	111	51168	18811	97971	
						245520	572,34	20624	48		7257		
37	37	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	318,24	10634,82	2773,09	3384426	882509	1164526	1909511	5717453	
						4202,46	882,48	1337391	280839		423515		
38	38	С121-040303-0136	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	265,68	78204		20777239		20777239		22439418	
											1662179		
39	39	С121-040304-0103	Балки лотков каналов Б3, размерами 300 мм х 250 мм х 1840 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	36	0		0				0	
40	40	С121-040302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	31,68	74035		2345429		2345429		2533063	
											187634		
41	41	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,054	855980,33	1317,33	46223	71	32894	12093	62981	
						245520	572,34	13258	31		4665		
42	42	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,4	33113,63	1097,95	278155	9223	258215	11621	312958	
						1275,75	244,57	10716	2054		23182		
43	43	Е11-070601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Бетон В15	м3 конструкции	120,24	41433,03	641,73	4981907	77161	3713554	1424085	6918385	
						9906,7	129,76	1191182	15602		512473		
44	44	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,041	264951		10810		10810		11675	
											865		
45	45	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,243	246637		306619		306619		331149	
											24530		
46	46	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	26,1	449050		11720466		11720466		12658103	
											937637		
47	47	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Обрамления из угловой и прочей стали. Монтаж	т конструкций	0,353	59090,73	2547,09	20847	899	1387	12926	36475	
						52611,4	487,55	18561	172		2702		
48	48	С121-060405-0701	Металлоконструкции обрамлений	т	0,353	709826		250427		250427		270461	
											20034		
49	49	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	36	874,99	20,15	31500	725	20639	9516	44297	
						281,54	2,7	10135	97		3281		
50	50	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,99	33113,63	1097,95	99010	3283	91912	4137	111398	
						1275,75	244,57	3814	731		8252		
51	51	Е11-070601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Бетон В15	м3 конструкции	29,9	41433,03	641,73	1238847	19188	923450	354106	1720390	
						9906,7	129,76	296210	3880		127436		
52	52	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,01	264951		2755		2755		2976	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							220		
53	53	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012		0,356	246637		87852		87852		94880	
				т							7028		
54	54	С121-060510-1004	Опоры неподвижные		11,7	449060		5254002		5254002		5674322	
				т							420320		
55	55	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Обрамления из угловой и прочей стали. Монтаж		0,382	59090,73	2547,09	22584	973	1503	14003	39515	
				т конструкций		52611,4	487,55	20108	186		2927		
56	56	С121-060405-0701	Металлоконструкции обрамлений		0,382	709826		271295		271295		292999	
				т							21704		
57	57	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя		39	874,99	20,15	34125	786	22359	10309	47989	
				м2 поверхности		281,54	2,7	10980	105		3555		
58	58	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		2,4	33113,63	1097,95	79473	2635	73776	3320	89417	
				м3		1275,75	244,57	3062	587		6623		
59	59	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Бетон В15		19,8	43886,68	3142,64	868956	62224	638391	173330	1125669	
				м3		8502,06	1117,74	168341	22131		83383		
60	60	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012		0,022	264951		5802		5802		6267	
				т							464		
61	61	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012		2,111	246637		520577		520577		562223	
				т							41646		
62	62	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры КЦО-1 со стенками из монолитного бетона. Устройство		0,138	42452,69	1196,25	5858	165	4386	1593	8048	
				м3 конструкции		9472,32	312,97	1307	43		596		
63	63	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,002	236986		521		521		563	
				т							42		
64	64	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	5237		10474		10474		11312	
				шт.							838		
65	65	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012		0,01	246637		2442		2442		2637	
				т							195		
66	66	Е11-231201-0101	Люки. Установка		4	1932,46	191,31	7730	765	933	6345	15201	
				шт.		1507,81	94,43	6031	378		1126		
67	67	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		4	19227		76908		76908		83061	
				комплект							6153		
68	68	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,009	855980,33	1317,33	7909	12	5628	2069	10777	
				т		245520	572,34	2269	5		798		
69	69	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Металлическая стремянка С-7.Монтаж		0,12	57817,4	7113,38	6938	854	402	4040	11856	
				т конструкций		47349,9	1441,44	5682	173		878		
70	70	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,4	93,54	2,33	505	13	248	169	728	
				м2		45,19	0,27	244	1		54		
71	71	Е11-130301-1502 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью,за два раза		5,4	180,44	3,32	974	18	671	199	1267	
				м2		52,82	0,54	285	3		94		
72	72	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж плиты		1,5	15944,04	3542,93	23916	5314	2947	20539	48011	
				м3 конструкции		10436,74	1167,13	15655	1751		3556		
73	73	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003		1,5	56970		85455		85455		92291	
				м3							6836		
74	74	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		21,6	1013,5	28,69	21892	620	13728	7382	31616	
				м2 стяжки		349,24	14,34	7543	310		2342		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	75	Е11-110101-1102 к=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 10 мм	м2 стяжки	21,6	176,51	9,73	-3813	-210	-3416	-272	-4411	
						8,63	4,74	-186	-102		-327		
76	76	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	21,6	1122,72	88	24251	1901	5722	15850	43309	
						769,82	10,81	16628	233		3208		
77	77	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,6	1013,5	28,69	21892	620	13728	7382	31616	
						349,24	14,34	7543	310		2342		
78	78	Е11-110101-1102	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 10 мм	м2 стяжки	21,6	167,32	4,87	3614	105	3416	136	4050	
						4,32	2,37	93	51		300		
79	79	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,9	33113,63	1097,95	129143	4282	119886	5396	145302	
						1275,75	244,57	4975	954		10763		
80	80	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Бетон В15	м3	33,9	43886,68	3142,64	1487759	106536	1093003	296761	1927281	
						8502,06	1117,74	288220	37891		142762		
81	81	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,038	264951		9936		9936		10731	
											795		
82	82	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,622	246637		893221		893221		964678	
											71458		
83	83	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры КЦО-1 со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	0,414	42452,69	1196,25	17575	495	13159	4780	24144	
						9472,32	312,97	3922	130		1788		
84	84	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,007	236986		1564		1564		1689	
											125		
85	85	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	5237		31422		31422		33936	
											2514		
86	86	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03	246637		7325		7325		7911	
											586		
87	87	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	12	1932,46	191,31	23189	2296	2800	19035	45602	
						1367,81	94,43	18094	1133		3378		
88	88	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	12	19227		230724		230724		249182	
											18458		
89	89	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,028	855980,33	1317,33	23728	37	16885	6208	32330	
						245520	572,34	6806	16		2395		
90	90	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Металлическая стремянка С-6.Монтаж	т конструкций	0,282	57817,4	7113,38	16322	2008	947	9504	27892	
						47349,9	1441,44	13367	407		2066		
91	91	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,704	93,54	2,33	1188	30	585	399	1714	
						45,19	0,27	574	3		127		
92	92	Е11-130301-1502 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью,за два раза	м2	12,704	180,44	3,32	2292	42	1579	468	2981	
						52,82	0,54	671	7		221		
93	93	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж плиты	м3 конструкции	4,5	15944,04	3542,93	71748	15943	8840	61617	144034	
						10436,74	1167,13	46965	5252		10669		
94	94	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003	м3	4,5	56970		256365		256365		276874	
											20509		
95	95	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,25	1013,5	28,69	26604	753	16684	8971	38422	
						349,24	14,34	9167	376		2846		
96	96	Е11-110101-1102 к=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 10 мм		26,25	176,51	9,73	-4633	-256	-4151	-330	-5360	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		8,63	4,74	-227	-124		-397		
97	97	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	26,25	1122,72	88	29471	2310	6953	19262	52632	
						769,82	10,81	20208	284		3899		
98	98	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,25	1013,5	28,69	26604	753	16684	8971	38422	
						349,24	14,34	9167	376		2846		
99	99	Е11-110101-1102	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 10 мм	м2 стяжки	26,25	167,32	4,87	4392	128	4151	165	4922	
						4,32	2,37	113	62		365		
100	100	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3	33113,63	1097,95	99341	3294	92220	4150	111771	
						1275,75	244,57	3827	734		8279		
101	101	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Бетон В15	м3	26,4	43886,68	3142,64	1158608	82966	851188	231106	1500892	
						8502,06	1117,74	224454	29508		111177		
102	102	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,029	264951		7737		7737		8355	
											619		
103	103	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,812	246637		693445		693445		748920	
											55476		
104	104	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры КЦО-1 со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	0,276	42452,69	1196,25	11717	330	8772	3187	16096	
						9472,32	312,97	2614	86		1192		
105	105	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,004	236986		1043		1043		1126	
											83		
106	106	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5237		20948		20948		22624	
											1676		
107	107	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02	246637		4883		4883		5274	
											391		
108	108	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	8	1932,46	191,31	15460	1530	1867	12690	30401	
						1507,81	94,43	12062	755		2252		
109	109	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	8	19227		153816		153816		166121	
											12305		
110	110	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,018	855980,33	1317,33	15819	24	11257	4138	21554	
						245520	572,34	4537	11		1597		
111	111	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Металлическая стремянка С-6.Монтаж	т конструкций	0,188	57817,4	7113,38	10881	1339	631	6336	18595	
						47349,9	1441,44	8911	271		1377		
112	112	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,469	93,54	2,33	792	20	390	266	1142	
						45,19	0,27	383	2		85		
113	113	Е11-130301-1502 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью,за два раза	м2	8,469	180,44	3,32	1528	28	1053	312	1987	
						52,82	0,54	447	5		147		
114	114	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж плиты	м3 конструкции	3	15944,04	3542,93	47832	10629	5893	41078	96023	
						10436,74	1167,13	31310	3501		7113		
115	115	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003	м3	3	56970		170910		170910		184583	
											13673		
116	116	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21	1013,5	28,69	21284	603	13347	7177	30737	
						349,24	14,34	7334	301		2277		
117	117	Е11-110101-1102 к=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 10 мм	м2 стяжки	21	176,51	9,73	-3707	-204	-3321	-264	-4288	
						8,63	4,74	-181	-100		-318		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	118	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой . Устройство в один слой		21	1122,72	88	23577	1848	5563	15410	42106	
				м2 изолируемой поверхности		769,82	10,81	16166	227		3119		
119	119	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		21	1013,5	28,69	21284	603	13347	7177	30737	
				м2 стяжки		349,24	14,34	7334	301		2277		
120	120	Е11-110101-1102	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 10 мм		21	167,32	4,87	3514	102	3321	132	3937	
				м2 стяжки		4,32	2,37	91	50		292		
121	121	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,1	33113,63	1097,95	36425	1208	33814	1522	40983	
				м3		1275,75	244,57	1403	269		3036		
122	122	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Бетон В15		10,8	43886,68	3142,64	473976	33941	348213	94543	614001	
				м3		8502,06	1117,74	91822	12072		45482		
123	123	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012		0,012	264951		3153		3153		3405	
				т							252		
124	124	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012		1,146	246637		282572		282572		305178	
				т							22606		
125	125	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры КЦО-1 со стенками из монолитного бетона. Устройство		0,138	42452,69	1196,25	5858	165	4386	1593	8048	
				м3 конструкции		9472,32	312,97	1307	43		596		
126	126	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,002	236986		521		521		563	
				т							42		
127	127	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	5237		10474		10474		11312	
				шт.							838		
128	128	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012		0,01	246637		2442		2442		2637	
				т							195		
129	129	Е11-231201-0101	Люки. Установка		4	1932,46	191,31	7730	765	933	6345	15201	
				шт.		1507,81	94,43	6031	378		1126		
130	130	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		4	19227		76908		76908		83061	
				комплект							6153		
131	131	Е11-060301-9407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,009	855980,33	1317,33	7909	12	5628	2069	10777	
				т		245520	572,34	2269	5		798		
132	132	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Металлическая стремянка С-6.Монтаж		0,094	57817,4	7113,38	5441	669	316	3168	9297	
				т конструкций		47349,9	1441,44	4456	136		689		
133	133	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,235	93,54	2,33	396	10	195	133	571	
				м2		45,19	0,27	191	1		42		
134	134	Е11-130301-1502 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью,за два раза		4,235	180,44	3,32	764	14	526	156	994	
				м2		52,82	0,54	224	2		74		
135	135	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж плиты		1,5	15944,04	3542,93	23916	5314	2947	20539	48011	
				м3 конструкции		10436,74	1167,13	15655	1751		3556		
136	136	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22.5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003		1,5	56970		85455		85455		92291	
				м3							6836		
137	137	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		8,75	1013,5	28,69	8868	251	5561	2990	12807	
				м2 стяжки		349,24	14,34	3056	125		949		
138	138	Е11-110101-1102 к=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 10 мм		8,75	176,51	9,73	-1544	-85	-1384	-110	-1787	
				м2 стяжки		8,63	4,74	-76	-41		-132		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	139	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	8,75	1122,72	88	9824	770	2318	6421	17544	
						769,82	10,81	6736	95		1300		
140	140	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,75	1013,5	28,69	8868	251	5561	2990	12807	
						349,24	14,34	3056	125		949		
141	141	Е11-110101-1102	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 10 мм	м2 стяжки	8,75	167,32	4,87	1464	43	1384	55	1641	
						4,32	2,37	38	21		122		
142	142	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	33113,63	1097,95	39736	1318	36888	1660	44708	
						1275,75	244,57	1531	293		3312		
143	143	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Бетон В15	м3	13,1	43886,68	3142,64	574916	41169	422370	114678	744761	
						8502,06	1117,74	111377	14642		55167		
144	144	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,014	264951		3815		3815		4121	
											305		
145	145	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,405	246637		346525		346525		374247	
											27722		
146	146	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры КЦО-1 со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	0,138	42452,69	1196,25	5858	165	4386	1593	8048	
						9472,32	312,97	1307	43		596		
147	147	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002	236986		521		521		563	
											42		
148	148	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5237		10474		10474		11312	
											838		
149	149	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	246637		2442		2442		2637	
											195		
150	150	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	4	1932,46	191,31	7730	765	933	6345	15201	
						1507,81	94,43	6031	378		1126		
151	151	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19227		76908		76908		83061	
											6153		
152	152	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,009	855980,33	1317,33	7909	12	5628	2069	10777	
						245520	572,34	2269	5		798		
153	153	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Металлическая стремянка С-6.Монтаж	т конструкций	0,094	57817,4	7113,38	5441	669	316	3168	9297	
						47349,9	1441,44	4456	136		689		
154	154	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,235	93,54	2,33	396	10	195	133	571	
						45,19	0,27	191	1		42		
155	155	Е11-130301-1502 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью,за два раза	м2	4,235	180,44	3,32	764	14	526	156	994	
						52,82	0,54	224	2		74		
156	156	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж плиты	м3 конструкции	1,5	15944,04	3542,93	23916	5314	2947	20539	48011	
						10436,74	1167,13	15655	1751		3556		
157	157	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003	м3	1,5	56970		85455		85455		92291	
											6836		
158	158	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,5	1013,5	28,69	10642	301	6674	3588	15369	
						349,24	14,34	3667	151		1138		
159	159	Е11-110101-1102 к=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 10 мм	м2 стяжки	10,5	176,51	9,73	-1853	-102	-1660	-132	-2144	
						8,63	4,74	-91	-50		-159		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	160	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,5	1122,72	88	11789	924	2781	7705	21053	
						769,82	10,81	8083	113		1559		
161	161	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,5	1013,5	28,69	10642	301	6674	3588	15369	
						349,24	14,34	3667	151		1138		
162	162	Е11-110101-1102	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 10 мм	м2 стяжки	10,5	167,32	4,87	1757	51	1660	66	1969	
						4,32	2,37	45	25		146		
163	163	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	33113,63	1097,95	33114	1098	30740	1383	37257	
						1275,75	244,57	1276	245		2760		
164	164	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Бетон В15	м3	10,1	43886,68	3142,64	443256	31741	325644	88416	574205	
						8502,06	1117,74	85871	11289		42534		
165	165	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011	264951		2967		2967		3205	
											237		
166	166	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,076	246637		265283		265283		286505	
											21223		
167	167	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры КЦО-1 со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	0,138	42452,69	1196,25	5858	165	4386	1593	8048	
						9472,32	312,97	1307	43		596		
168	168	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002	236986		521		521		563	
											42		
169	169	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5237		10474		10474		11312	
											838		
170	170	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	246637		2442		2442		2637	
											195		
171	171	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	4	1932,46	191,31	7730	765	933	6345	15201	
						1507,81	94,43	6031	378		1126		
172	172	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19227		76908		76908		83061	
											6153		
173	173	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,009	855980,33	1317,33	7909	12	5628	2069	10777	
						245520	572,34	2269	5		798		
174	174	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Металлическая стремянка С-6.Монтаж	т конструкций	0,094	57817,4	7113,38	5441	669	316	3168	9297	
						47349,9	1441,44	4456	136		689		
175	175	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,235	93,54	2,33	396	10	195	133	571	
						45,19	0,27	191	1		42		
176	176	Е11-130301-1502 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью,за два раза	м2	4,235	180,44	3,32	764	14	526	156	994	
						52,82	0,54	224	2		74		
177	177	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж плиты	м3 конструкции	1,5	15944,04	3542,93	23916	5314	2947	20539	48011	
						10436,74	1167,13	15655	1751		3556		
178	178	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003	м3	1,5	56970		85455		85455		92291	
											6836		
179	179	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,25	1013,5	28,69	6334	179	3972	2136	9148	
						349,24	14,34	2183	90		678		
180	180	Е11-110101-1102 к=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 10 мм	м2 стяжки	6,25	176,51	9,73	-1103	-61	-988	-79	-1276	
						8,63	4,74	-54	-30		-95		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181	181	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,25	1122,72	88	7017	550	1656	4586	12531	
						769,82	10,81	4811	68		928		
182	182	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,25	1013,5	28,69	6334	179	3972	2136	9148	
						349,24	14,34	2183	90		678		
183	183	Е11-110101-1102	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 10 мм	м2 стяжки	6,25	167,32	4,87	1046	30	988	39	1172	
						4,32	2,37	27	15		87		
184	184	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4	33113,63	1097,95	46359	1537	43036	1937	52160	
						1275,75	244,57	1786	342		3864		
185	185	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Бетон В15	м3	11,83	43886,68	3142,64	519179	37177	381423	103560	672559	
						8502,06	1117,74	100579	13223		49819		
186	186	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,016	264951		4271		4271		4613	
											342		
187	187	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,26	246637		310871		310871		335741	
											24870		
188	188	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры КЦО-1 со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	0,138	42452,69	1196,25	5858	165	4386	1593	8048	
						9472,32	312,97	1307	43		596		
189	189	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002	236986		521		521		563	
											42		
190	190	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5237		10474		10474		11312	
											838		
191	191	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	246637		2442		2442		2637	
											195		
192	192	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	4	1932,46	191,31	7730	765	933	6345	15201	
						1507,81	94,43	6031	378		1126		
193	193	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19227		76908		76908		83061	
											6153		
194	194	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,009	855980,33	1317,33	7909	12	5628	2069	10777	
						245520	572,34	2269	5		798		
195	195	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Металлическая стремянка С-6.Монтаж	т конструкций	0,094	57817,4	7113,38	5441	669	316	3168	9297	
						47349,9	1441,44	4456	136		689		
196	196	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,235	93,54	2,33	396	10	195	133	571	
						45,19	0,27	191	1		42		
197	197	Е11-130301-1502 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью,за два раза	м2	4,235	180,44	3,32	764	14	526	156	994	
						52,82	0,54	224	2		74		
198	198	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж плиты	м3 конструкции	1,5	15944,04	3542,93	23916	5314	2947	20539	48011	
						10436,74	1167,13	15655	1751		3556		
199	199	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003	м3	1,5	56970		85455		85455		92291	
											6836		
200	200	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,5	1013,5	28,69	10642	301	6674	3588	15369	
						349,24	14,34	3667	151		1138		
201	201	Е11-110101-1102 к=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 10 мм	м2 стяжки	10,5	176,51	9,73	-1853	-102	-1660	-132	-2144	
						8,63	4,74	-91	-50		-159		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	202	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,5	1122,72	88	11789	924	2781	7705	21053	
						769,82	10,81	8083	113		1559		
203	203	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,5	1013,5	28,69	10642	301	6674	3588	15369	
						349,24	14,34	3667	151		1138		
204	204	Е11-110101-1102	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 10 мм	м2 стяжки	10,5	167,32	4,87	1757	51	1660	66	1969	
						4,32	2,37	45	25		146		
205	205	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,2	33113,63	1097,95	72850	2415	67628	3044	81965	
						1275,75	244,57	2807	538		6071		
206	206	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Бетон В15	м3	22,6	43886,68	3142,64	991839	71024	728669	197841	1284854	
						8502,06	1117,74	192147	25261		95174		
207	207	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,025	264951		6571		6571		7096	
											526		
208	208	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,426	246637		598391		598391		646262	
											47871		
209	209	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры КЦО-1 со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	0,276	42452,69	1196,25	11717	330	8772	3187	16096	
						9472,32	312,97	2614	86		1192		
210	210	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,004	236986		1043		1043		1126	
											83		
211	211	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5237		20948		20948		22624	
											1676		
212	212	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02	246637		4883		4883		5274	
											391		
213	213	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	8	1932,46	191,31	15460	1530	1867	12690	30401	
						1507,81	94,43	12062	755		2252		
214	214	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	8	19227		153816		153816		166121	
											12305		
215	215	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,018	855980,33	1317,33	15819	24	11257	4138	21554	
						245520	572,34	4537	11		1597		
216	216	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Металлическая стремянка С-6.Монтаж	т конструкций	0,188	57817,4	7113,38	10881	1339	631	6336	18595	
						47349,9	1441,44	8911	271		1377		
217	217	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,469	93,54	2,33	792	20	390	266	1142	
						45,19	0,27	383	2		85		
218	218	Е11-130301-1502 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью,за два раза	м2	8,469	180,44	3,32	1528	28	1053	312	1987	
						52,82	0,54	447	5		147		
219	219	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж плиты	м3 конструкции	3	15944,04	3542,93	47832	10629	5893	41078	96023	
						10436,74	1167,13	31310	3501		7113		
220	220	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003	м3	3	56970		170910		170910		184583	
											13673		
221	221	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,5	1013,5	28,69	17736	502	11123	5981	25614	
						349,24	14,34	6112	251		1897		
222	222	Е11-110101-1102 к=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 10 мм	м2 стяжки	17,5	176,51	9,73	-3089	-170	-2767	-220	-3574	
						8,63	4,74	-151	-83		-265		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
223	223	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17,5	1122,72	88	19648	1540	4636	12841	35088	
						769,82	10,81	13472	189		2599		
224	224	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,5	1013,5	28,69	17736	502	11123	5981	25614	
						349,24	14,34	6112	251		1897		
225	225	Е11-110101-1102	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 10 мм	м2 стяжки	17,5	167,32	4,87	2928	85	2767	110	3281	
						4,32	2,37	76	41		243		
226	226	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,9	33113,63	1097,95	62916	2086	58406	2629	70788	
						1275,75	244,57	2424	465		5244		
227	227	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Бетон В15	м3	17,2	43886,68	3142,64	754851	54053	554562	150569	977854	
						8502,06	1117,74	146235	19225		72434		
228	228	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,019	264951		5034		5034		5437	
											403		
229	229	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,843	246637		454577		454577		490943	
											36366		
230	230	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры КЦО-1 со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	0,138	42452,69	1196,25	5858	165	4386	1593	8048	
						9472,32	312,97	1307	43		596		
231	231	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002	236986		521		521		563	
											42		
232	232	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5237		10474		10474		11312	
											838		
233	233	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	246637		2442		2442		2637	
											195		
234	234	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	4	1932,46	191,31	7730	765	933	6345	15201	
						1507,81	94,43	6031	378		1126		
235	235	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19227		76908		76908		83061	
											6153		
236	236	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,009	855980,33	1317,33	7909	12	5628	2069	10777	
						245520	572,34	2269	5		798		
237	237	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Металлическая стремянка С-6.Монтаж	т конструкций	0,094	57817,4	7113,38	5441	669	316	3168	9297	
						47349,9	1441,44	4456	136		689		
238	238	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,235	93,54	2,33	396	10	195	133	571	
						45,19	0,27	191	1		42		
239	239	Е11-130301-1502 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью,за два раза	м2	4,235	180,44	3,32	764	14	526	156	994	
						52,82	0,54	224	2		74		
240	240	Е11-070501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж плиты	м3 конструкции	1,5	15944,04	3542,93	23916	5314	2947	20539	48011	
						10436,74	1167,13	15655	1751		3556		
241	241	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003	м3	1,5	56970		85455		85455		92291	
											6836		
242	242	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14	1013,5	28,69	14189	402	8898	4785	20492	
						349,24	14,34	4889	201		1518		
243	243	Е11-110101-1102 к=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 10 мм	м2 стяжки	14	176,51	9,73	-2471	-136	-2214	-176	-2859	
						8,63	4,74	-121	-66		-212		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	244	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	14	1122,72	88	15718	1232	3708	10273	28070	
						769,82	10,81	10778	151		2079		
245	245	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14	1013,5	28,69	14189	402	8898	4785	20492	
						349,24	14,34	4889	201		1518		
246	246	Е11-110101-1102	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 10 мм	м2 стяжки	14	167,32	4,87	2343	68	2214	88	2625	
						4,32	2,37	60	33		194		
247	247	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,8	33113,63	1097,95	92718	3074	86072	3874	104319	
						1275,75	244,57	3572	685		7727		
248	248	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Бетон В15	м3	23,66	43886,68	3142,64	1038359	74355	762845	207120	1345117	
						8502,06	1117,74	201159	26446		99638		
249	249	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032	264951		8542		8542		9225	
											683		
250	250	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,521	246637		621742		621742		671482	
											49739		
251	251	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры КЦО-1 со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	0,276	42452,69	1196,25	11717	330	8772	3187	16096	
						9472,32	312,97	2614	86		1192		
252	252	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,004	236986		1043		1043		1126	
											83		
253	253	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5237		20948		20948		22624	
											1676		
254	254	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02	246637		4883		4883		5274	
											391		
255	255	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	8	1932,46	191,31	15460	1530	1867	12690	30401	
						1507,81	94,43	12062	755		2252		
256	256	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	8	19227		153816		153816		166121	
											12305		
257	257	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,018	855980,33	1317,33	15819	24	11257	4138	21554	
						245520	572,34	4537	11		1597		
258	258	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Металлическая стремянка С-6.Монтаж	т конструкций	0,188	57817,4	7113,38	10881	1339	631	6336	18595	
						47349,9	1441,44	8911	271		1377		
259	259	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,469	93,54	2,33	792	20	390	266	1142	
						45,19	0,27	383	2		85		
260	260	Е11-130301-1502 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью,за два раза	м2	8,469	180,44	3,32	1528	28	1053	312	1987	
						52,82	0,54	447	5		147		
261	261	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж плиты	м3 конструкции	3	15944,04	3542,93	47832	10629	5893	41078	96023	
						10436,74	1167,13	31310	3501		7113		
262	262	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003	м3	3	56970		170910		170910		184583	
											13673		
263	263	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21	1013,5	28,69	21284	603	13347	7177	30737	
						349,24	14,34	7334	301		2277		
264	264	Е11-110101-1102 к=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 10 мм	м2 стяжки	21	176,51	9,73	-3707	-204	-3321	-264	-4288	
						8,63	4,74	-181	-100		-318		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
265	265	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	21	1122,72	88	23577	1848	5563	15410	42106	
						769,82	10,81	16166	227		3119		
266	266	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21	1013,5	28,69	21284	603	13347	7177	30737	
						349,24	14,34	7334	301		2277		
267	267	Е11-110101-1102	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 10 мм	м2 стяжки	21	167,32	4,87	3514	102	3321	132	3937	
						4,32	2,37	91	50		292		
268	268	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,3	33113,63	1097,95	43048	1427	39962	1799	48434	
						1275,75	244,57	1658	318		3588		
269	269	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Бетон В15	м3	12,5	43886,68	3142,64	548584	39283	403025	109425	710650	
						8502,06	1117,74	106276	13972		52641		
270	270	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,014	264951		3656		3656		3949	
											293		
271	271	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,347	246637		332319		332319		358904	
											26585		
272	272	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры КЦО-1 со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	0,138	42452,69	1196,25	5858	165	4386	1593	8048	
						9472,32	312,97	1307	43		596		
273	273	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002	236986		521		521		563	
											42		
274	274	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5237		10474		10474		11312	
											838		
275	275	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	246637		2442		2442		2637	
											195		
276	276	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	4	1932,46	191,31	7730	765	933	6345	15201	
						1507,81	94,43	6031	378		1126		
277	277	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19227		76908		76908		83061	
											6153		
278	278	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,009	855980,33	1317,33	7909	12	5628	2069	10777	
						245520	572,34	2269	5		798		
279	279	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Металлическая стремянка С-6.Монтаж	т конструкций	0,094	57817,4	7113,38	5441	669	316	3168	9297	
						47349,9	1441,44	4456	136		689		
280	280	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,235	93,54	2,33	396	10	195	133	571	
						45,19	0,27	191	1		42		
281	281	Е11-130301-1502 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью,за два раза	м2	4,235	180,44	3,32	764	14	526	156	994	
						52,82	0,54	224	2		74		
282	282	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж плиты	м3 конструкции	1,5	15944,04	3542,93	23916	5314	2947	20539	48011	
						10436,74	1167,13	15655	1751		3556		
283	283	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003	м3	1,5	56970		85455		85455		92291	
											6836		
284	284	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9	1013,5	28,69	9122	258	5720	3076	13173	
						349,24	14,34	3143	129		976		
285	285	Е11-110101-1102 к=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 10 мм	м2 стяжки	9	176,51	9,73	-1589	-88	-1423	-113	-1838	
						8,63	4,74	-78	-43		-136		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
286	286	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	9	1122,72	88	10104	792	2384	6604	18045	
						769,82	10,81	6928	97		1337		
287	287	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9	1013,5	28,69	9122	258	5720	3076	13173	
						349,24	14,34	3143	129		976		
288	288	Е11-110101-1102	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 10 мм	м2 стяжки	9	167,32	4,87	1506	44	1423	57	1687	
						4,32	2,37	39	21		125		
289	289	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	9	44356,37	10730,39	399207	96574	147856	191584	638055	
						17197,56	4304,58	154778	38741		47263		
290	290	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	3068		27612		27612		29821	
											2209		
291	291	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	5237		94266		94266		101807	
											7541		
292	292	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	10180		183240		183240		197899	
											14659		
293	293	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9, КС10.9А из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	14880		267840		267840		289267	
											21427		
294	294	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	8438		75942		75942		82017	
											6075		
295	295	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9	18083		162747		162747		175767	
											13020		
296	296	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,56	44356,37	10730,39	113552	27470	42057	54495	181491	
						17197,56	4304,58	44026	11020		13444		
297	297	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3068		6136		6136		6627	
											491		
298	298	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5237		20948		20948		22624	
											1676		
299	299	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	10180		40720		40720		43978	
											3258		
300	300	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9, КС10.9А из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14880		59520		59520		64282	
											4762		
301	301	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8697		17394		17394		18786	
											1392		
302	302	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8438		16876		16876		18226	
											1350		
303	303	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18083		36166		36166		39059	
											2893		
304	304	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2	44356,37	10730,39	88713	21461	32857	42574	141790	
						17197,56	4304,58	34395	8609		10503		
305	305	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса Б15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3068		6136		6136		6627	
											491		
306	306	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	5237		20948		20948		22624	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1676		
307	307	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	10180		40720		40720		43978	
				шт.							3258		
308	308	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9, КС10.9А из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	14880		59520		59520		64282	
				шт.							4762		
309	309	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	8438		16876		16876		18226	
				шт.							1350		
310	310	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		2	18083		36166		36166		39059	
				комплект							2893		
			ИТОГО:					192404819	5816551	175368584	14268222	223206883	
								11011636	1928716		16533842		
			Итого прямые затраты					192 404 819,00					
			Накладные расходы 1 уровня					14 268 222,00					
			Итого с накладными расходами					206 673 041,00					
			Сметная прибыль					16 533 842,00					
			Всего по смете:					**223 206 883**					
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%					**2 232 068,83**					
			Всего					**225 438 951,83**					
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,34%					5 275 271,47					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (, емонтно-строительных) работ в зимнее время 0,27% (2,34%-2,07%)	1 350 127,50				176 100,07					
			Всего					**230 890 323,37**					
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					4 617 806,47					
			Всего					**235 508 129,84**					
			в том числе в текущих ценах на 2020г.-100% К=1,049901					247 260 221,02					
			Всего без НДС					**247 260 221,02**					
			пониж. коэффициент Подрядчика К=0,9					**222 534 198,92**					
			НДС -12%					26 704 103,87					
			Всего к оплате с учетом НДС					**249 238 302,79**					

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о. руководителя ГУ "Городской отдел строительства"
М.П. _____ **Мусакаев Б.А.**

Технический надзор
Эксперт ТОО «БКА-Групп»
М.П. _____ **Тлегенов Е. М.**

Авторский надзор
Директор ТОО "Версио Софт"
М.П. _____ **Нурлыбаев С.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Зам.директора ТОО "Көлсай Строй"
М.П. _____ **Еркебаев Б.Ж.**

Нач. участка ТОО "Көлсай Строй"
_____ **Айзаков Ж.О.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Городской отдел строительства", Атырауская область, г.Атырау, Махамбет Утемисов, 72. Тел: 8 7122 35-40-25**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик : **ТОО "Көлсай Строй", г.Талдыкорган, мкр. Самал, д.13 А, кв.53, Тел. 8(727) 385-59-05 ;**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства в с.Талгайран г.Атырау. Наружные сети теплоснабжения**
наименование, адрес

Объект : **Наружные сети теплоснабжения. Тепловые сети**
наименование

Договор подряда (контракт) № 56 от 04.08.2020 г.

Акт выполненных работ №4

за ноябрь 2020 год, 2-1-2 Тепловые сети

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-240101-0211 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка	км трубопровода	0,30915	3393021,3	1525303,24	1048953	471547	51587	639788	1823839	
						1700850	389559,98	525818	120432		135099		
2	2	Е11-240101-0209 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0,2223	2569998,22	1161829,04	571311	258275	21407	354455	999827	
						1311873	298722,05	291629	66406		74061		
3	3	С123-010402-0113	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	309,15	58368		18044467		18044467		19488025	
											1443557		
4	4	С123-010402-0112	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	222,3	42519		9451974		9451974		10208132	
											756158		
5	5	С123-010402-0111	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	335,025	35197		11791875		11791875		12735225	
											943350		
6	6	С123-010402-0110	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	196,875	23417		4610222		4610222		4979040	
											368818		
			ИТОГО:					45518802	729822	43971532	994243	50234088	
								817447	186838		3721043		
			Итого прямые затраты					45 518 802,00					
			Накладные расходы 1 уровнл					994 243,00					
			Итого с накладными расходами					46 513 045,00					
			Сметная прибыль					3 721 043,00					
			Всего по смете:					**50 234 088**					
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%					**502 340,88**					
			Всего					**50 736 428,88**					
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,34%					1 187 232,44					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,27% (2,34%-2,07%)	1 350 127,50				377 112,97					
			Всего					**52 300 774,29**					
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					1 046 015,49					
			Всего					**53 346 789,77**					
			в том числе в текущих ценах на 2020г.-100% К=1,049901					56 008 847,93					
			Всего без НДС					**56 008 847,93**					
			пониж. коэффициент Подрядчика К=0,9					**50 407 963,14**					
			НДС -12%					6 048 955,58					
			Всего к оплате с учетом НДС					**56 456 918,71**					

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о. руководителя ГУ "Городской отдел строительства"
М.П._____ Мусакаев Б.А.

Технический надзор
Эксперт ТОО «БКА-Групп»
М.П._____ Тлегенов Е. М.

Авторский надзор
Директор ТОО "Версия Софт"
М.П._____ Нурлыбаев С.С.

ПОДРЯДЧИК:
Зам.директора ТОО "Көлсай Строй"
М.П._____ Еркебаев Б.Ж.

Нач. участка ТОО "Көлсай Строй"
_____ Айзаков Ж.О.