ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Наименование стройки: Водоснабжение села Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области
ДОГОВОР № 43 от 24.09.2021 г.

Р Е Е С Т Р № 16
актов выполненных работ за октябрь 2023 года

№	Наименование	Итого в ценах 2020-2021 г.г., тенге	Итого по акту в текущих ценах, тенге	В том числе НДС, тенге
1	Акт №16	43 373 137,0	43 373 137,0	4 647 122,0
	ИТОГО к оплате за август	43 373 137,0	43 373 137,0	4 647 122,0

Сдал:
Директор ТОО «Байсын-А» _____ Ж.Калмагамбетова

Принял:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района" _____ В.Н.Шерстюков

Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР № 43 от 24.09.2021 г.
Наименование стройки: Водоснабжение села Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области

С П Р А В К А № 16
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		43	24.09.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	642 405 601,93			-	-	-	-	-		
в том числе в отчетном месяце:		38 726 015		-	-	-	-	-	4 647 122	43 373 137

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
БИН 060140006627
_____ Шерстюков В.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757
_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:

Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"
БИН 090140007195
№ KZ89VJE00053885 от 20.03.2020 г.
_____ Нариков М.Д.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР № 43 от 24.09.2021 г.
Наименование стройки: Водоснабжение села Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области

Акт выполненных работ №16
за октябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 Водовод												
РАЗДЕЛ 2. Трубопровод												
16	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песча ное. Устройство**	**м3 основания**		**1947**	**2880,76**	**159,50**	**5608830**	**310537**	**3246817**	**2121767**	**8349045**
		НР - 99%; СП - 8%				**1053,66**	**47,11**	**2051476**	**91723**		**618448**	
17	**1123-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Основание щебеночное. Устройство**	**м3 основания**		**67**	**4934,82**	**232,41**	**330633**	**15571**	**244467**	**74443**	**437481**
		НР - 99%; СП - 8%				**1053,66**	**68,65**	**70595**	**4599**		**32406**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**8786526**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2122071**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**326108**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**96322**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**3491284**		
		- Накладные расходы	Тенге								**2196210**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**650854**	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Водопроводная сеть-1												
9	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**		**385,9835**	**2880,76**	**159,50**	**1111924**	**61562**	**643667**	**420630**	**1655158**
		НР - 99%; СП - 8%				**1053,66**	**47,11**	**406695**	**18184**		**122604**	
83	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укл адка**	**км трубопровода**		**0,42**	**297621,40**	**75052,24**	**125001**	**31522**	**402**	**100996**	**244076**
		НР - 99%; СП - 8%				**221613,00**	**21281,72**	**93077**	**8938**		**18080**	
100	**Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны под вентиляционное об орудование. Установка (пожарная подставка под гидр ант)**	**кг изделия**		**600**	**731,49**	**3,14**	**438892**	**1885**	**397190**	**39353**	**516504**
150	**Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**		**8**	**1250,35**	**27,43**	**10003**	**219**	**1385**	**8421**	**19898**
		НР - 99%; СП - 8%				**1049,84**	**13,46**	**8399**	**108**		**1474**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стал ьным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	24	570,60	34,92	13694	838	507	12226	27994
		НР - 99%; СП - 8%			514,56	--	12349	--		2074	
157	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварн ых фасонных частей диам.100-250 мм	т	0,004032	1378486,66	516757,12	5558	2084	1447	2610	8822
		НР - 99%; СП - 8%			502821,60	151060,62	2027	609		653	
158	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм	т	0,0248	1038295,66	516757,12	25750	12816	464	16054	45148
		НР - 99%; СП - 8%			502821,60	151060,62	12470	3746		3344	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2517600**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				574835				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					110926			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31924			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1045062		
		- Накладные расходы	Тенге							600290	
		- Сметная прибыль	Тенге							186489	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2 Водопроводная сеть-2											
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка буль дозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м. /СНЯТИЕ ППС/	м3 грунта	20	43,18	43,18	864	864	--	228	1179
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,82	--	316		87	
2	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка буль дозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. 6 /ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/	м3 грунта	200	43,18	43,18	8636	8636	--	2278	11787
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,82	--	3165		873	
3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработк а в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопа та" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 гру нта	136	155,05	146,68	21087	19948	--	4452	27583
		НР - 72%; СП - 8%			8,37	37,09	1139	5045		2043	
4	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в от вал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4	122,91	116,28	492	465	--	104	643
		НР - 72%; СП - 8%			6,63	29,41	27	118		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	32	2010,62	--	64340	--	--	46325	119518
		НР - 72%; СП - 8%			2010,62	--	64340	--		8853	
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	2	2178,18	--	4356	--	--	3137	8092
		НР - 72%; СП - 8%			2178,18	--	4356	--		599	
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчан ое. Устройство	м3 основания	548,856	2880,76	159,50	1581120	87540	915272	598123	2353582
		НР - 99%; СП - 8%			1053,66	47,11	578308	25857		174339	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	58	795,62	--	46146	--	--	33225	85720
		НР - 72%; СП - 8%			795,62	--	46146	--		6350	
9	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бу льдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен ии грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	99,192	30,32	30,32	3008	3008	--	794	4105
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,11	--	1102		304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1730047	120460	915272	688666	2612209
							694315	35602	--	193496	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1730047				
	Материалы		Тенге				915272				
	Всего заработная плата		Тенге					729917			
		Накладные расходы	Тенге				688665				
		Сметная прибыль	Тенге				193497				
		РАЗДЕЛ 3. Трубопровод (том. 6.2)									
39	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходн ые на трубопроводах из стальных труб диаметром до25 мм. Установка	шт.	66	2211,60	95,33	145966	6292	19660	118484	285606
		НР - 98%; СП - 8%			1818,39	13,46	120014	888		21156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				145966	6292	19660	118484	285606
							120014	888	--	21156	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				145966				
	Материалы		Тенге				19660				
	Всего заработная плата		Тенге					120902			
		Накладные расходы	Тенге				118484				
		Сметная прибыль	Тенге				21156				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2897815
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				814329				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					126752			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36491			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						934932		
		- Накладные расходы	Тенге							807150	
		- Сметная прибыль	Тенге							214652	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 Водопроводная сеть-3											
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бул ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м. /СНЯТИЕ ППС/	м3 грунта	204	43,18	43,18	8808	8808	--	2324	12023
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,82	--	3228		891	
2	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бул ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м. 6 /ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/	м3 грунта	204	43,18	43,18	8808	8808	--	2324	12023
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,82	--	3228		891	
3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработ ка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лоп ата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 гр унта	203	155,05	146,68	31476	29776	--	6646	41171
		НР - 72%; СП - 8%			8,37	37,09	1700	7530		3050	
4	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в от вал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	50,3	122,91	116,28	6182	5849	--	1305	8086
		НР - 72%; СП - 8%			6,63	29,41	333	1479		599	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17,653	2010,62	--	35494	--	--	25555	65933
		НР - 72%; СП - 8%			2010,62	--	35494	--		4884	
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	2,1	2178,18	--	4574	--	--	3293	8497
		НР - 72%; СП - 8%			2178,18	--	4574	--		629	
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчан ое. Устройство	м3 основания	442,15	2880,76	159,50	1273726	70521	737329	481838	1896009
		НР - 99%; СП - 8%			1053,66	47,11	465876	20830		140445	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,9633	795,62	--	3949	--	--	2843	7335
		НР - 72%; СП - 8%			795,62	--	3949	--		543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	307,945	30,32	30,32	9337	9337	--	2464	12745
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,11	--	3422		944	
10	Е11-010106-3401 1101-0106-3401 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	188,425	1,33	1,33	250	250	--	26	298
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,19	--	36		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1382605	133350	737329	528618	2064120
							511926	39753	--	152898	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1382605				
	Материалы		Тенге				737329				
	Всего заработная плата		Тенге					551678			
		Накладные расходы	Тенге				528619				
		Сметная прибыль	Тенге				152898				
		РАЗДЕЛ 3. Трубопровод (том. 6.3)									
33	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,251	297621,40	75052,24	74703	18838	240	60357	145865
		НР - 99%; СП - 8%			221613,00	21281,72	55625	5342		10805	
46	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубоп роводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	570,60	34,92	2282	140	84	2038	4666
		НР - 99%; СП - 8%			514,56	--	2058	--		346	
47	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоск ие из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1434,00	--	4302	--	4302	--	4646
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
48	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	570,60	34,92	1141	70	42	1019	2333
		НР - 99%; СП - 8%			514,56	--	1029	--		173	
49	С123-020103-0205 2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоски е из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	959,00	--	3836	--	3836	--	4143
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
53	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1250,35	27,43	5001	110	692	4211	9949
		НР - 99%; СП - 8%			1049,84	13,46	4199	54		737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С123-040102-2001 2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обре зиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтр альные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа Si gmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	29844,00	--	119376	--	119376	--	128926
		СП - 8%			--	--	--	--		9550	
77	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудова ние. Установка (пожарная подставка под гидрант)	кгизделия	30	731,49	3,14	21945	94	19860	1968	25825
		НР - 98%; СП - 8%			66,36	0,57	1991	17		1913	
79	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная. Устройство	м3	0,16	20398,55	1106,37	3264	177	2883	221	3763
		НР - 91%; СП - 8%			1273,05	244,03	204	39		279	
87	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные н а трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 м м. Установка	шт.	50	2211,60	95,33	110580	4767	14893	89761	216368
		НР - 98%; СП - 8%			1818,39	13,46	90920	673		16027	
89	С123-040501-0209 2304-0501-0209 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч1 8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	50	1436,00	--	71800	--	71800	--	77544
		СП - 8%			--	--	--	--		5744	
107	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасон ных частей диам.100-250 мм	т	0,0103	1038295,66	516757,12	10694	5323	192	6668	18751
		НР - 99%; СП - 8%			502821,60	151060,62	5179	1556		1389	
108	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварн ые из углеродистой и низколегированной стали, нару жными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм -32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	390,00	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
109	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 2 5 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	487,00	--	487	--	487	--	526
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
110	С123-020101-1033 2302-0101-1033 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические прива рные из углеродистой и низколегированной стали, на ружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 м м - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	1390,00	--	6950	--	6950	--	7506
		СП - 8%			--	--	--	--		556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	С123-020101-1061 2302-0101-1061 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм- 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2**	**2597,00**	**--**	**5194**	**--**	**5194**	**--**	**5610**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**416**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**442336**	**29518**	**251611**	**166243**	**657263**
							161205	**7680**	**--**	**48687**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**97086**				
		Материалы	Тенге				**4135**				
		Всего заработная плата	Тенге					**75285**			
		Накладные расходы	Тенге				**74513**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13728**				
		РАЗДЕЛ 4. Колодцы									
112	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из с борного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**45,177**	**22246,30**	**9322,21**	**1005021**	**421150**	**115557**	**633221**	**1769302**
		НР - 99%; СП - 8%			**10366,20**	**3791,83**	**468314**	**171303**		**131059**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1005021**	**421150**	**115557**	**633221**	**1769302**
							468314	**171303**	**--**	**131059**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1005021**				
		Материалы	Тенге				**115558**				
		Всего заработная плата	Тенге					**639617**			
		Накладные расходы	Тенге				**633221**				
		Сметная прибыль	Тенге				**131059**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4490685**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1141444**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**584017**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**218736**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1104497**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1328082**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**332644**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 Насосная станция второго подъема. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
67	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (КР-1)**	**т стальных элементов**	**0,03773**	**764101,43**	**6947,79**	**28830**	**262**	**26232**	**2818**	**34180**
		НР - 118%; СП - 8%			**61915,00**	**1386,38**	**2336**	**52**		**2532**	
68	**Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой б олее 600 мм с одним фартуком**	**м**	**21,26**	**2649,16**	**52,72**	**56321**	**1121**	**43958**	**10497**	**72163**
		НР - 92%; СП - 8%			**528,78**	**7,88**	**11242**	**168**		**5345**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесо в и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	24,416	3088,65	14,09	75413	344	48346	24666	108085
		НР - 92%; СП - 8%			1094,47	3,63	26723	89		8006	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**160563**	**1727**	**118536**	**37981**	**214428**
							40301	**309**	**--**	**15883**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**160563**				
	Материалы		Тенге				**118536**				
	Всего заработная плата		Тенге					**40609**			
		Накладные расходы	Тенге				**37981**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15884**				
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
78	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов мно гоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 пок рытия	33,32	3323,31	74,89	110733	2495	66915	39925	162710
		НР - 94%; СП - 8%			1240,20	34,51	41323	1150		12053	
79	Е11-110101-3904	Плинтусаиз плиток керамических. Устройство	м плинтусов	35,6524	636,27	1,65	22685	59	11477	10507	35847
		НР - 94%; СП - 8%			312,70	0,81	11149	29		2655	
		ТД 733 - 8,61 м2									
82	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	8,61	1044,92	96,81	8997	834	5120	3155	13124
		НР - 94%; СП - 8%			353,42	36,40	3043	313		972	
83	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. иск лючать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	8,61	-211,50	-8,65	-1821	-75	-1571	-199	-2182
		НР - 94%; СП - 8%			-20,36	-4,28	-175	-37		-162	
84	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройс тво	м плинтусов	9,2127	170,40	1,10	1570	10	270	1217	3010
		НР - 94%; СП - 8%			139,98	0,54	1290	5		223	
		ТД 845 - 7,92 м2									
88	Е11-110101-2001 1111-0101-2001 РСНБ РК 2015	Покрытия ксилолитовые толщиной 15 мм. Устройство	м2 покрытия	7,92	5219,55	44,19	41339	350	34456	6362	51517
		НР - 94%; СП - 8%			824,85	29,76	6533	236		3816	
89	Е11-110101-2002 1111-0101-2002 РСНБ РК 2015	Покрытия ксилолитовые. Устройств о. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к но рме 11-110101-2001	м2 покрытия	7,92	969,60	15,35	7679	122	7030	573	8912
		НР - 94%; СП - 8%			66,57	10,37	527	82		660	
90	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройс тво	м плинтусов	0,5544	170,40	1,10	94	1	15	73	181
		НР - 94%; СП - 8%			139,98	0,54	78	--		13	
		ТД 130 - 7,87 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столб икам	м2 пола	7,87	1612,13	19,60	12687	154	8572	3785	17790
		НР - 94%; СП - 8%			503,32	8,35	3961	66		1318	
92	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	м2 покрытия	7,87	4991,32	48,35	39282	380	33576	5179	48018
		НР - 94%; СП - 8%			676,73	23,36	5326	184		3557	
93	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устрой ство	м плинтусов	8,4209	387,26	2,19	3261	18	2518	690	4268
		НР - 94%; СП - 8%			86,14	1,08	725	9		316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				246506	4349	168378	71267	343195
							73779	2037	--	25421	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				246506				
	Материалы		Тенге				168378				
	Всего заработная плата		Тенге					75816			
		Накладные расходы	Тенге				71267				
		Сметная прибыль	Тенге				25422				
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка									
		Потолки									
108	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2оштукатуриваемой поверхности	57,72	672,12	6,63	38795	383	7425	24946	68840
		НР - 80%; СП - 8%			536,85	3,38	30987	195		5099	
109	Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными состава ми клеевая простая /потолки/	м2 окрашиваемой повер хности	49,85	88,14	1,04	4394	52	1018	2680	7640
		НР - 80%; СП - 8%			66,69	0,52	3324	26		566	
110	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известко вая по штукатурке /потолки/	м2 окрашиваемой поверх ности	7,87	104,78	0,77	825	6	71	601	1539
		НР - 80%; СП - 8%			95,04	0,38	748	3		114	
		Стены									
111	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхн остей цементно-известковым или цементным растворомпо камню и бетону стен	м2	161,299	1182,56	75,55	190746	12186	48868	111484	326409
		НР - 80%; СП - 8%			804,05	59,90	129692	9662		24178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	36,54	483,88	1,59	17681	58	9415	6590	26212
		НР - 80%; СП - 8%			224,64	0,79	8208	29		1942	
113	Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами к леевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	93,38	88,14	1,04	8231	97	1906	5021	14311
		НР - 80%; СП - 8%			66,69	0,52	6228	48		1060	
114	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхностивнутри помещений. Окраска водными составами извест ковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	29,716	104,78	0,77	3114	23	267	2268	5813
		НР - 80%; СП - 8%			95,04	0,38	2824	11		431	
		Откосы									
115	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	16,088	3208,36	45,51	51616	732	13994	29810	87940
		НР - 80%; СП - 8%			2292,99	23,20	36890	373		6514	
116	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водн ыми составами известковая по штукатурке	м2 окрашив аемой поверхности	16,088	104,78	0,77	1686	12	145	1228	3147
		НР - 80%; СП - 8%			95,04	0,38	1529	6		233	
		Полы									
117	Е11-150403-0103 1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска простая масляными составами по д ереву /АС.7(прим.)/	м2 окрашиваемой поверхности	7,87	412,70	1,32	3248	10	1231	1610	5247
		НР - 80%; СП - 8%			255,06	0,65	2007	5		389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				320335	13560	84340	186238	547098
							222438	10359	--	40526	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				320335				
	Материалы		Тенге				84338				
	Всего заработная плата		Тенге					232796			
		Накладные расходы	Тенге				186237				
		Сметная прибыль	Тенге				40526				
				РАЗДЕЛ 9.Металлоконструкции							
		Металлическая лестница МЛ-1 (лист АС.15)									
118	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и к руглой стали. Монтаж	т конструкций	0,47748	78272,83	24381,76	37374	11642	4151	17657	59433
		НР - 69%; СП - 8%			45198,10	8395,74	21581	4009		4402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-8 3	т	0,47748	581949,00	--	277869	--	277869	--	300099
		СП - 8%			--	--	--	--		22230	
120	С121-130201-0508 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками ишайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0017	188481,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
121	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,256	4112,21	1106,37	1053	283	444	353	1519
		НР - 91%; СП - 8%			1273,05	244,03	326	62		112	
122	С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,256	16179,00	--	4142	--	4142	--	4473
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
123	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014 /анкер/	т	0,00306	232893,00	--	713	--	713	--	770
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
124	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	15,742179	157,51	3,44	2480	54	1596	578	3302
		НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	830	8		245	
125	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019,техн.ч.,табл.6. п.2	Доплата на применение марки стали С245	т	0,47748	5772,00	--	2756	--	2756	--	2976
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
		Пути тали МР-1(АС.16)									
126	Е11-090301-0601 1109-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж прямолинейных и одвесных путей и монорельсов для тельферов из бало к 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	м	6,54	4041,58	2605,72	26432	17041	745	10542	39932
		НР - 69%; СП - 8%			1321,95	1014,17	8646	6633		2958	
127	С121-060408-1301 2106-0408-1301 РСНБ РК 2015	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные	т	0,3395	493584,00	--	167572	--	167572	--	180978
		СП - 8%			--	--	--	--		13406	
128	С121-130201-1104 2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М 12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	33,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. У становка	м3 древесины в конструкции	0,0018	91809,75	1045,48	165	2	119	40	222
		НР - 90%; СП - 8%			24480,00	484,56	44	1		16	
130	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические о грунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	7,32109	157,51	3,44	1153	25	742	269	1536
		НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	386	4		114	
131	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019,техн.ч.,табл.6. п.2	Доплата на применение марки стали С245	т	0,3395	5772,00	--	1960	--	1960	--	2116
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
		Металлическая крышка КР-1 (лист АС.17)									
132	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воро нки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,03332	359422,27	139698,10	11976	4655	331	5289	18646
		НР - 69%; СП - 8%			209783,00	20279,20	6990	676		1381	
133	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горя чекатаный равнополочный из углеродистой стали обык новенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00882	262504,00	--	2315	--	2315	--	2501
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
134	С121-050110-0202 2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый гор ячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0245	286332,00	--	7015	--	7015	--	7576
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
135	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтов анные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	0,972	157,51	3,44	153	3	99	36	204
		НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	51	1		15	
136	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019,техн.ч.,табл.6. п.2	Доплата на применение марки стал и С245	т	0,03332	5772,00	--	192	--	192	--	208
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**545903**	**33706**	**473345**	**34764**	**627122**
							38853	**11393**	**--**	**46452**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24681**				
	Материалы		Тенге				**2999**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1713**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**15535**				
	Местные материалы		Тенге				**4142**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1277				
		Сметная прибыль	Тенге				2077				
РАЗДЕЛ 10.Разные работы											
Крыльцо											
137	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 п лощади уплотнения	2,88	247,71	31,99	713	92	408	233	1022
		НР - 94%; СП - 8%			74,09	11,84	213	34		76	
138	Е11-061601-0604 1106-1601-0604 РСНБ РК 2015	**Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг**	т	0,00288	23846,49	3808,70	69	11	2	54	132
		НР - 91%; СП - 8%			19589,79	1011,54	56	3		10	
139	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные свар ные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00288	306489,00	--	883	--	883	--	953
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
140	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением тра мбовками**	м3 подстилающего слоя	0,432	24321,12	7,68	10507	3	8871	1535	13005
		НР - 94%; СП - 8%			3780,78	--	1633	--		963	
Отмостка											
141	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	64,7	234,81	31,99	15192	2070	8328	5227	22052
		НР - 94%; СП - 8%			74,09	11,84	4794	766		1633	
142	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	9,705	19224,65	1195,48	186575	11602	164373	12066	214533
		НР - 91%; СП - 8%			1092,22	274,04	10600	2660		15891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				213939	13778	182865	19115	251697
							17297	3463	--	18644	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				213939				
	Материалы		Тенге				181981				
	Всего заработная плата		Тенге					20760			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				883				
		Накладные расходы	Тенге				19115				
		Сметная прибыль	Тенге				18644				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1983540
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				392668				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67119			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27561			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1027464		
		- Накладные расходы	Тенге							349365	
		- Сметная прибыль	Тенге							146926	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2. Насосная станция второго подъема. Водопровод. Канализация											
РАЗДЕЛ 1. Водопровод											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	1	2211,60	95,33	2212	95	299	1795	4327
		НР - 98%; СП - 8%			1818,39	13,46	1818	13		321	
2	С123-040902-6701 2304-0902-6701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные стандартноп роходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа S V, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 1 5 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8071,00	--	8071	--	8071	--	8717
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
3	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из сталь ных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр д о 15 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1729,71	20,83	12108	146	8787	3169	16499
		НР - 98%; СП - 8%			453,60	8,34	3175	58		1222	
4	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	87,23	1,25	611	9	5	585	1292
		НР - 98%; СП - 8%			85,32	--	597	--		96	
5	С123-080305-0105 2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	7708,00	--	15416	--	15416	--	16649
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**38417**	**250**	**32578**	**5549**	**47484**
							5591	**72**	**--**	**3518**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**15416**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**15416**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1233**				
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
6	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка машин электрических со щ итовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоеди нение к электрической сети машины переменного токас короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	2	2700,02	20,32	5400	41	2563	2013	8006
		НР - 72%; СП - 8%			1398,00	--	2796	--		593	
7	СПрайс стр.	Насос дренажный погружной Wiio Drain TMW 32/11	шт.	2	57250,29	--	114501	--		--	114501
					--	--	--	--	114501	--	
8	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	Установка раковин	комплект	1	1474,27	54,15	1474	54	330	1095	2774
		НР - 98%; СП - 8%			1090,26	26,73	1090	27		206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С123-030102-1801 2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалирован ные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБ ПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм	шт.	1	7142,00	--	7142	--	7142	--	7713
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
10	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2	2514,57	--	5029	--	4395	621	6102
		НР - 98%; СП - 8%			316,79	--	634	--		452	
11	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1250,35	27,43	2501	55	346	2105	4975
		НР - 99%; СП - 8%			1049,84	13,46	2100	27		368	
12	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обре зиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	29844,00	--	59688	--	59688	--	64463
		СП - 8%			--	--	--	--		4775	
13	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижкаили клапан	1	2079,81	82,29	2080	82	328	1693	4075
		НР - 99%; СП - 8%			1670,20	40,38	1670	40		302	
14	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обре зиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типаSigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54520,00	--	54520	--	54520	--	58882
		СП - 8%			--	--	--	--		4362	
15	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1250,35	27,43	2501	55	346	2105	4975
		НР - 99%; СП - 8%			1049,84	13,46	2100	27		368	
16	С123-041001-4802 2304-1001-4802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый с дво йным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для во ды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным г рафитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	34567,00	--	69134	--	69134	--	74665
		СП - 8%			--	--	--	--		5531	
17	Ц13-120901-0202 1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	шт	2	1433,23	83,65	2866	167	7	1642	4870
		НР - 61%; СП - 8%			1346,00	0,19	2692	--		361	
18	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные св арные, d до 800 мм	т	0,00122	340191,00	--	415	--	415	--	448
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
19	Е11-160801-0104 1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	Установка воронок сливных диам. 150 мм	1воронка	1	1929,51	27,43	1930	27	281	1603	3815
		НР - 98%; СП - 8%			1622,48	13,46	1622	13		283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием то лстолистовой стали с отверстиями /Воронка 150х150х 200(h)/**	т	0,0314	588218,00	--	18470	--	18470	--	19948
		СП - 8%			--	--	--	--		1478	
21	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	т фасонных частей	0,033	81898,44	2880,15	2703	95	1044	1595	4641
		НР - 99%; СП - 8%			47404,60	1413,30	1564	47		344	
22	С123-020802-1401 2302-0802-1401 РСНБ РК 2015	**Заглушки чугунные DN 50 ГОСТ 6942- 98**	шт.	2	909,00	--	1818	--	1818	--	1963
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
23	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0024	1038295,66	516757,12	2492	1240	45	1554	4369
		НР - 99%; СП - 8%			502821,60	151060,62	1207	363		324	
24	С123-020101-0156 2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	3	715,00	--	2145	--	2145	--	2317
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
25	С123-020802-0212 2302-0802-0212 РСНБ РК 2015	**Отводы чугунные под углом 90° DN 5 0 ГОСТ 6942-98**	шт.	1	1227,00	--	1227	--	1227	--	1325
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
26	С123-020802-0205 2302-0802-0205 РСНБ РК 2015	**Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98**	шт.	6	975,00	--	5850	--	5850	--	6318
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
27	С123-020802-0206 2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	**Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98**	шт.	2	2008,00	--	4016	--	4016	--	4337
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
28	С123-020802-1001 2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	**Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98**	шт.	1	1832,00	--	1832	--	1832	--	1979
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
29	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,001	1038295,66	516757,12	1038	517	18	647	1820
		НР - 99%; СП - 8%			502821,60	151060,62	503	151		135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С123-020101-0610 2302-0101-0610 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равно проходные из углеродистой и низколегированной стал и, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1276,00	--	1276	--	1276	--	1378
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
31	С123-020802-0101 2302-0802-0101 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 60° DN 50х50 ГОСТ 6942-98	шт.	2	540,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
32	С123-020802-0108 2302-0802-0108 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100х50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	2578,00	--	2578	--	2578	--	2784
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
33	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1434,00	--	11472	--	11472	--	12390
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
34	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2630,00	--	5260	--	5260	--	5681
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
35	Е11-160601-0304 1116-0601-0304 РСНБ РК 2015	Установка клапанов предох ранительных однорычажных диам. 100 мм /Клапан-захл опка/	1шт	1	7507,54	203,27	7508	203	3539	3744	12151
		НР - 98%; СП - 8%			3766,14	53,84	3766	54		900	
36	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толс толистовой стали без отверстий и сборосварочных оп ераций /Клапан-захлопка/	т	0,00146	542170,00	--	792	--	792	--	855
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
37	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованн ых труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровод а	8	2280,34	33,49	18243	268	13969	4034	24059
		НР - 98%; СП - 8%			500,71	13,86	4006	111		1782	
38	Е11-160201-0201 1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр д о 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	11	10954,64	33,25	120501	366	109771	10290	141255
		НР - 98%; СП - 8%			942,20	12,38	10364	136		10463	
39	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	6	14713,35	49,33	88280	296	81765	6202	102040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			**1036,42**	**18,31**	**6219**	**110**		**7559**	
		Колодец канализационный Д-2000									
40	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**28,809**	**170,78**	**163,96**	**4920**	**4723**	**--**	**1192**	**6601**
		НР - 72%; СП - 8%			**6,83**	**50,65**	**197**	**1459**		**489**	
41	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тра ншеях, разработанных механизированным способом, пр именен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,891**	**2010,62**	**--**	**1791**	**--**	**--**	**1290**	**3328**
		НР - 72%; СП - 8%			**2010,62**	**--**	**1791**	**--**		**247**	
42	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,955**	**873,83**	**--**	**835**	**--**	**--**	**601**	**1550**
		НР - 72%; СП - 8%			**873,83**	**--**	**835**	**--**		**115**	
43	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпк а бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перем ещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**18,145**	**35,37**	**35,37**	**642**	**642**	**--**	**169**	**876**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,96**	**--**	**235**		**65**	
44	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнен ие пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного гру нта**	**18,145**	**161,94**	**76,73**	**2938**	**1392**	**--**	**1575**	**4874**
		НР - 72%; СП - 8%			**85,21**	**35,33**	**1546**	**641**		**361**	
45	**Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные желез обетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**3,18**	**30562,07**	**7160,17**	**97187**	**22769**	**42705**	**40595**	**148804**
		НР - 99%; СП - 8%			**9972,69**	**2921,83**	**31713**	**9291**		**11023**	
46	**ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019,техн.ч.,табл.4. прим.**	**Надбавка на бетон на сульфатостойком цементе**	**т**	**2,96**	**270,00**	**--**	**799**	**--**	**799**	**--**	**863**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**64**	
47	**С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для коло дцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1**	**30833,00**	**--**	**30833**	**--**	**30833**	**--**	**33300**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2467**	
48	**С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1**	**27105,00**	**--**	**27105**	**--**	**27105**	**--**	**29273**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2168**	
49	**С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1**	**9413,00**	**--**	**9413**	**--**	**9413**	**--**	**10166**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		753	
50	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**3**	**30049,00**	**--**	**90147**	**--**	**90147**	**--**	**97359**
		СП - 8%			--	--	--	--		7212	
51	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**2322,00**	**--**	**2322**	**--**	**2322**	**--**	**2508**
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
52	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляци я боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнен ной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2поверхности**	**19,45**	**876,19**	**19,96**	**17042**	**388**	**11190**	**5130**	**23945**
		НР - 93%; СП - 8%			**280,90**	**2,69**	**5464**	**52**		**1774**	
53	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-8 3**	**т**	**0,0227**	**581949,00**	**--**	**13210**	**--**	**13210**	**--**	**14267**
		СП - 8%			--	--	--	--		1057	
54	С123-030101-0501 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1**	**5690,00**	**--**	**5690**	**--**	**5690**	**--**	**6145**
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
		Отмостка									
55	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**1,89**	**234,81**	**31,99**	**444**	**60**	**244**	**153**	**644**
		НР - 94%; СП - 8%			**74,09**	**11,84**	**140**	**22**		**48**	
56	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной с лоя 20 см /толщ. 15 см./ Устройство**	**м2 покрытия**	**1,89**	**2559,40**	**60,43**	**4837**	**114**	**4665**	**88**	**5319**
		НР - 108%; СП - 8%			**30,75**	**12,29**	**58**	**23**		**394**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**937916**	**33556**	**705785**	**91736**	**1102862**
							84076	**12831**	**114501**	**73215**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**114501**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**114501**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**8266**				
		Материалы	Тенге				**2571**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5488**			
		Накладные расходы	Тенге				**3655**				
		Сметная прибыль	Тенге				**954**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1150346**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**89667**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**33806**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12903**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**738363**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**114501**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							97285	
		- Сметная прибыль	Тенге							76733	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3. Насосная станция второго подъема. Отопление. Вентиляция											
РАЗДЕЛ 1. Отопление											
1	**Ц13-080305-1201 1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.**	**Электрополотенце. Монтаж об орудования /Электропечь ПЭТ 4а/**	**шт.**	**7**	**1501,49**	**85,04**	**10510**	**595**	**129**	**7211**	**19139**
		НР - 72%; СП - 8%			**1398,00**	**32,68**	**9786**	**229**		**1418**	
2	**С123-051002-0103 2305-1002-0103 РСНБ РК 2015**	**Конвекторы настенные стальные с кожухом марок КН-20-II; КН-20-К (Печь ПЭТ-4, N=1 кВт)**	**кВт**	**4**	**7804,00**	**--**	**31216**	**--**	**31216**	**--**	**33713**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2497**	
3	**С123-051002-0103 2305-1002-0103 РСНБ РК 2015**	**Конвекторы настенные стальные с кожухом марок КН-20-II; КН-20-К (Печь ПЭТ-4а, N=1,5 кВт)**	**кВт**	**4,5**	**7804,00**	**--**	**35118**	**--**	**35118**	**--**	**37927**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2809**	
4	**Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Конвекторы. Установка**	**кВт**	**3**	**1173,70**	**76,21**	**3521**	**229**	**26**	**3311**	**7378**
		НР - 98%; СП - 8%			**1088,76**	**37,29**	**3266**	**112**		**547**	
5	**С123-051002-0202 2305-1002-0202 РСНБ РК 2015**	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	**шт.**	**3**	**17122,00**	**--**	**51366**	**--**	**51366**	**--**	**55475**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4109**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**153632**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**13052**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**824**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**341**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**117855**		
		- Накладные расходы	Тенге							**10522**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**11380**	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-4. Насосная станция второго подъема. Электроосвещение и силовое оборудование											
РАЗДЕЛ 1. Силовое оборудование											
		ЩС-1									
1	**Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка**	**шт.**	**1**	**4237,53**	**1358,30**	**4238**	**1358**	**84**	**2391**	**7159**
		НР - 72%; СП - 8%			**2796,00**	**524,88**	**2796**	**525**		**530**	
2	**С123-070201-0103 2307-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные мо дели ЩРи-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**16724,00**	**--**	**16724**	**--**	**16724**	**--**	**18062**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1338**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсны й, устанавливаемый на конструкции, на стене или ко лонне, на ток до 100 А	шт	2	4890,29	112,38	9781	225	4256	3863	14735
		НР - 72%; СП - 8%			2650,00	32,68	5300	65		1091	
4	С123-070204-0933 2307-0204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	1	7372,00	--	7372	--	7372	--	7962
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
5	С123-070204-0751 2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1943,00	--	1943	--	1943	--	2098
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
6	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюс ный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9	2687,39	25,78	24187	232	12030	8586	35394
		НР - 72%; СП - 8%			1325,00	--	11925	--		2622	
7	С123-070204-0640 2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1632,00	--	4896	--	4896	--	5288
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
8	С123-070204-0741 2307-0204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1510,00	--	9060	--	9060	--	9785
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
9	С123-070204-0606 2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	546,00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
10	С124-040207-3986 2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Устройство заземляющее низковоль тное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977,00	--	1954	--	1954	--	2110
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
		ШУз									
11	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Устано вка	шт.	1	5391,76	2479,26	5392	2479	117	2714	8754
		НР - 72%; СП - 8%			2796,00	972,82	2796	973		648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	51-080401-0141 5108-0401-0141 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2674УХЛ4 (5410-2874) с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	110044,00	--	110044	--		--	110044
					--	--	--	--	110044	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				196681	4294	59528	17554	222570
							22817	1563	110044	8334	
		Стоимость оборудования	Тенге				110044				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				110044				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				84683				
		Материалы	Тенге				16485				
		Всего заработная плата	Тенге					24380			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				41087				
		Накладные расходы	Тенге				17554				
		Сметная прибыль	Тенге				8179				
		РАЗДЕЛ 2. Светотехническое оборудование									
13	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминесцентными лампам и, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампамив светильнике	шт	6	2463,18	876,20	14779	5257	1218	8420	25055
		НР - 72%; СП - 8%			1384,02	565,01	8304	3390		1856	
14	С123-070102-0134 2307-0102-0134 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных лам п, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	15739,00	--	94434	--	94434	--	101989
		СП - 8%			--	--	--	--		7555	
15	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений снормальными условиями среды	шт	2	1956,05	772,34	3912	1545	270	2261	6667
		НР - 72%; СП - 8%			1048,50	521,87	2097	1044		494	
16	С123-070106-1202 2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеива тель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мо щность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	2	24174,00	--	48348	--	48348	--	52216
		СП - 8%			--	--	--	--		3868	
17	С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГО СТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	12	331,00	--	3972	--	3972	--	4290
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
18	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	471,41	3,34	943	7	13	666	1737
		НР - 72%; СП - 8%			461,34	0,98	923	2		129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открыто й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОС Т Р 51324.1-2012	шт.	2	235,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
20	Ц13-080305-0104 1308-0305-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	527,43	4,15	1582	12	18	1120	2919
		НР - 72%; СП - 8%			517,26	1,31	1552	4		216	
21	С123-070218-1603 2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открыто й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОС Т Р 51324.1-2012	шт.	3	248,00	--	744	--	744	--	804
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
22	С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными коло дками для разводки проводов при скрытой проводке м одели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica /КМ-208/	шт.	4	479,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
23	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	1	1582,44	166,44	1582	166	18	1054	2847
		НР - 72%; СП - 8%			1398,00	65,36	1398	65		211	
24	С123-070203-0607 2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12838,00	--	12838	--	12838	--	13865
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
25	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетки штепсельные неуто пленного типа при открытой проводке	шт	1	514,17	4,15	514	4	7	363	948
		НР - 72%; СП - 8%			503,28	1,31	503	1		70	
26	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная дл я открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	296,00	--	296	--	296	--	320
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
27	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещен ия рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длинакабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476,00	--	4476	--	4476	--	4834
		СП - 8%			--	--	--	--		358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**С123-070104-0300 2307-0104-0300 РСНБ РК 2015**	**Лампы накаливания ГОСТ 1182-77**	**ш т.**	**1**	**48,00**	**--**	**48**	**--**	**48**	**--**	**52**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4**	
29	**Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**3035,99**	**--**	**6072**	**--**	**688**	**3876**	**10744**
		НР - 72%; СП - 8%			**2692,00**	**--**	**5384**	**--**		**796**	
30	**С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015**	**Источник питания резервированный Р ИП-12, исполнение 01**	**шт.**	**2**	**19116,00**	**--**	**38232**	**--**	**38232**	**--**	**41291**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3059**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**235159**	**6992**	**208006**	**17760**	**273155**
							20161	**4506**	**--**	**20236**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**235159**				
	Материалы		Тенге				**2232**				
	Всего заработная плата		Тенге					**24667**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**205774**				
		Накладные расходы	Тенге				**17760**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20234**				
				РАЗДЕЛ 3. Провода и кабели							
31	**Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабелис креплением накладными скобами, полосками с устан овкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2**	**м**	**92**	**846,09**	**26,23**	**77840**	**2413**	**22682**	**38518**	**125667**
		НР - 72%; СП - 8%			**573,32**	**8,17**	**52745**	**752**		**9309**	
32	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**166**	**328,50**	**148,51**	**54531**	**24652**	**7535**	**21648**	**82274**
		НР - 72%; СП - 8%			**134,60**	**46,53**	**22344**	**7723**		**6094**	
33	**С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не расп ространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16 442-80**	**км**	**0,06324**	**177804,00**	**--**	**11244**	**--**	**11244**	**--**	**12144**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**900**	
34	**С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16 442-80**	**км**	**0,04692**	**276382,00**	**--**	**12968**	**--**	**12968**	**--**	**14005**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1037**	
35	**С123-060144-0901 2306-0144-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не расп ространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16 442-80**	**км**	**0,03264**	**296176,00**	**--**	**9667**	**--**	**9667**	**--**	**10441**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**773**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не расп ространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16 442-80	км	0,0918	461855,00	--	42398	--	42398	--	45790
		СП - 8%			--	--	--	--		3392	
37	С123-060144-0905 2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не расп ространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 164 42-80	км	0,0102	1712065,00	--	17463	--	17463	--	18860
		СП - 8%			--	--	--	--		1397	
38	С123-060144-0906 2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не расп ространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 164 42-80	км	0,01836	2760576,00	--	50684	--	50684	--	54739
		СП - 8%			--	--	--	--		4055	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**276797**	**27065**	**174641**	**60166**	**363920**
							75089	**8475**	**--**	**26957**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**276797**				
	Материалы		Тенге				**30218**				
	Всего заработная плата		Тенге					**83564**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**144425**				
		Накладные расходы	Тенге				**60166**				
		Сметная прибыль	Тенге				**26957**				
				РАЗДЕЛ 4. Трубы							
39	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диа метром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	30	211,88	9,10	6357	273	611	4018	11204
		НР - 72%; СП - 8%			182,42	3,59	5473	108		830	
40	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	30	29,00	--	870	--	870	--	940
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
41	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стен ам с креплением скобами	м	120	488,75	51,83	58650	6219	11777	30598	96387
		НР - 72%; СП - 8%			338,78	15,36	40654	1843		7140	
42	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стена м с креплением скобами	м	16	633,40	79,10	10134	1266	1571	5555	16944
		НР - 72%; СП - 8%			456,05	26,14	7297	418		1255	
43	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водо газопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	123,6	476,00	--	58834	--	58834	--	63540
		СП - 8%			--	--	--	--		4707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водог азопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, т олщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	16,48	835,00	--	13761	--	13761	--	14862
		СП - 8%			--	--	--	--		1101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**148605**	**7758**	**87424**	**40171**	**203877**
							53423	**2369**	**--**	**15103**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**75141**				
	Материалы		Тенге				**13960**				
	Всего заработная плата		Тенге					**55792**			
		Накладные расходы	Тенге				**40170**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9225**				
		РАЗДЕЛ 5. Заземление									
45	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработк а вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленийс откосами	м3 грунта	2,16	1675,52	--	3619	--	--	2606	6723
		НР - 72%; СП - 8%			1675,52	--	3619	--		498	
46	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,16	795,62	--	1719	--	--	1237	3192
		НР - 72%; СП - 8%			795,62	--	1719	--		236	
47	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в транш ее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	18	650,77	23,98	11714	432	7998	2457	15305
		НР - 72%; СП - 8%			182,42	7,19	3284	129		1134	
48	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	6	3343,69	163,24	20062	979	13610	4138	26136
		НР - 72%; СП - 8%			912,10	45,75	5473	275		1936	
49	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из к руглой стали диаметром 12 мм (10 мм). Монтаж по ст роительным основаниям	м	56	498,79	21,98	27932	1231	13567	9707	40651
		НР - 72%; СП - 8%			234,54	6,21	13134	348		3011	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**65046**	**2642**	**35175**	**20145**	**92007**
							27228	**752**	**--**	**6815**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**59708**				
	Материалы		Тенге				**35176**				
	Всего заработная плата		Тенге					**22642**			
		Накладные расходы	Тенге				**16302**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6081**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1155529**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**198718**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**48751**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**17665**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**564774**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						110044		
		- Накладные расходы	Тенге							155796	
		- Сметная прибыль	Тенге							77445	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-6. Насосная станция второго подъема. Технологические решения											
РАЗДЕЛ 1. Подача исходной воды от водозабора											
4	**Ц13-121101-0306 1312-1101-0306 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр ус ловного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**15257,19**	**6750,70**	**15257**	**6751**	**430**	**6415**	**23406**
		НР - 61%; СП - 8%			**8076,00**	**2441,00**	**8076**	**2441**		**1734**	
5	**51-010102-0301 5101-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным кл ином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочно го чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 300 (Д-100 мм), типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1**	**300102,00**	**--**	**300102**	**--**		**--**	**300102**
					--	**--**	**--**	**--**	**300102**	**--**	
6	**Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводо м или без привода водопроводная на условное давлен ие до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Мон таж оборудования**	**шт.**	**1**	**9983,48**	**3536,37**	**9983**	**3536**	**430**	**4445**	**15583**
		НР - 61%; СП - 8%			**6016,62**	**1270,46**	**6017**	**1270**		**1154**	
7	**С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015**	**Задвижка чугунная фланцевая с обре зиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтр альные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа S igmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1**	**54520,00**	**--**	**54520**	**--**	**54520**	**--**	**58882**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4362**	
8	**Ц13-121101-0904 1312-1101-0904 РСНБ РК 2015**	**Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давлени е до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**6849,06**	**108,64**	**6849**	**109**	**279**	**3941**	**11653**
		НР - 61%; СП - 8%			**6460,80**	**--**	**6461**	**--**		**863**	
9	**С123-040902-6703 2304-0902-6703 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные стандартноп роходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа S V, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 2 5 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**11294,00**	**--**	**11294**	**--**	**11294**	**--**	**12198**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**904**	
10	**Ц13-120901-0202 1312-0901-0202 РСНБ РК 2015**	**Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе**	**шт**	**1**	**1433,23**	**83,65**	**1433**	**84**	**3**	**821**	**2435**
		НР - 61%; СП - 8%			**1346,00**	**0,19**	**1346**	**--**		**180**	
11	**С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /отборное устройство/**	**т**	**0,00061**	**340191,00**	**--**	**208**	**--**	**208**	**--**	**224**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17**	
12	**С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /отводы,переходы/**	**т**	**0,0146**	**340191,00**	**--**	**4967**	**--**	**4967**	**--**	**5364**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
13	Ц13-121203-0203 1312-1203-0203 РСНБ РК 2015	**Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного проход а 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	9559,16	317,91	9559	318	120	5582	16352
		НР - 61%; СП - 8%			9121,00	29,54	9121	30		1211	
14	С123-041013-0501 2304-1013-0501 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 50, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	31329,00	--	31329	--	31329	--	33835
		СП - 8%			--	--	--	--		2506	
15	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	2	570,60	34,92	1141	70	42	1019	2333
		НР - 99%; СП - 8%			514,56	--	1029	--		173	
16	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1434,00	--	2868	--	2868	--	3097
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
17	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	4	1095,88	69,84	4384	279	246	3821	8860
		НР - 99%; СП - 8%			964,80	--	3859	--		656	
18	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	2630,00	--	5260	--	5260	--	5681
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
19	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 125 мм. Приварка**	фланец	2	1293,20	77,60	2586	155	148	2261	5235
		НР - 99%; СП - 8%			1141,68	--	2283	--		388	
20	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 125 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	3482,00	--	6964	--	6964	--	7521
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
21	Ц13-120101-0304 1312-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давлени е не более 10 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Мо нтаж из готовых узлов в помещениях или на открытыхплощадках в пределах цехов**	м трубопровода	0,2	2321,23	1131,16	464	226	4	181	697
		НР - 61%; СП - 8%			1168,33	314,38	234	63		52	
22	С123-010103-0204 2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогаз опроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщи на стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,2	1229,00	--	246	--	246	--	265
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
23	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0002	60318,73	--	12	--	--	11	25
		НР - 99%; СП - 8%			57989,00	--	12	--		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Ц13-120101-0307 1312-0101-0307 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление неболее 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1	2563,91	1225,82	2564	1226	39	1004	3853
		НР - 61%; СП - 8%			1298,89	346,19	1299	346		285	
25	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопро водные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина с тенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1	1940,00	--	1940	--	1940	--	2095
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
26	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 м м. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,001	60318,73	--	60	--	2	57	127
		НР - 99%; СП - 8%			57989,00	--	58	--		9	
27	Ц13-120101-0310 1312-0101-0310 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монта ж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	9	3157,41	1515,86	28417	13643	116	11286	42879
		НР - 61%; СП - 8%			1628,66	427,08	14658	3844		3176	
28	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 1070 5-80	м	9	2761,00	--	24849	--	24849	--	26837
		СП - 8%			--	--	--	--		1988	
29	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,009	67268,43	--	605	--	83	517	1212
		НР - 99%; СП - 8%			57989,00	--	522	--		90	
30	Ц13-120101-0312 1312-0101-0312 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монта ж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2	4108,22	1880,31	8216	3761	67	3311	12449
		НР - 61%; СП - 8%			2193,98	519,78	4388	1040		922	
31	С123-010201-0213 2301-0201-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 1070 5-80	м	2	4124,00	--	8248	--	8248	--	8908
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**544326**	**30157**	**154702**	**44672**	**612108**
							59362	**9034**	**300102**	**23111**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**300102**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**300102**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**82743**				
	Материалы		Тенге				**1492**				
	Всего заработная плата		Тенге					**60632**			
		Накладные расходы	Тенге				**36986**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9578**				
РАЗДЕЛ 2. Хозяйственно-питьевые насосы с водомерным узлом											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Прайс-лист	Установка ультрафиолетового обеззараживания воды УУФОВ-1 00 в корпусе из нержавеющей стали	компл.	2	3888293,75	--	7776588	--		--	7776588
					--	--	--	--	7776588	--	
43	Ц13-121101-0308 1312-1101-0308 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр ус ловного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	21261,66	9747,37	42523	19495	1304	17545	64874
		НР - 61%; СП - 8%			10862,22	3519,26	21724	7039		4805	
44	51-010102-0301 5101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным кл ином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочно го чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 300 (Д-150 мм), типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	300102,00	--	300102	--		--	300102
					--	--	--	--	300102	--	
45	51-040206-0205 5104-0206-0205 РСНБ РК 2015	Электропривод, модель МС160/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI	шт.	2	259695,00	--	519390	--		--	519390
					--	--	--	--	519390	--	
46	Ц13-121101-0207 1312-1101-0207 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводо м или без привода водопроводная на условное давлен ие до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Мон таж оборудования	шт.	2	16391,25	7124,93	32783	14250	631	14025	50552
		НР - 61%; СП - 8%			8950,90	2544,74	17902	5089		3745	
47	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обре зиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтр альные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Si gmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	29844,00	--	59688	--	59688	--	64463
		СП - 8%			--	--	--	--		4775	
48	Ц13-121101-0210 1312-1101-0210 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводо м или без привода водопроводная на условное давлен ие до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Мо нтаж оборудования	шт.	1	25073,24	11336,37	25073	11336	1125	10170	38062
		НР - 61%; СП - 8%			12612,02	4059,30	12612	4059		2819	
49	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обре зиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типаSigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54520,00	--	54520	--	54520	--	58882
		СП - 8%			--	--	--	--		4362	
50	Ц13-121101-0212 1312-1101-0212 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным привод ом или без привода водопроводная на условное давле ние до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. М онтаж оборудования	шт.	12	33838,84	15062,97	406066	180756	23410	162750	614321
		НР - 61%; СП - 8%			16825,00	5408,58	201900	64903		45505	
51	С123-040102-1905 2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обр езиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, тип а Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	12	90680,00	--	1088160	--	1088160	--	1175213
		СП - 8%			--	--	--	--		87053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Ц13-121305-0403 1312-1305-0403 РСНБ РК 2015	Клапан чугунный переключающий с пневмоприводом, диаметр усл овного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	15231,63	2527,14	30463	5054	1181	15996	50176
		НР - 61%; СП - 8%			12114,00	997,39	24228	1995		3717	
53	С123-041001-4807 2304-1001-4807 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для во ды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным г рафитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 150, типаBelgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	91465,00	--	182930	--	182930	--	197564
		СП - 8%			--	--	--	--		14634	
54	Ц13-121203-0404 1312-1203-0404 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая, гуммир ованная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	21794,94	526,72	43590	1053	597	25655	74785
		НР - 61%; СП - 8%			20970,00	59,08	41940	118		5540	
55	С123-041013-0502 2304-1013-0502 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 65, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	45321,00	--	90642	--	90642	--	97893
		СП - 8%			--	--	--	--		7251	
56	Ц13-121101-0906 1312-1101-0906 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давлени е до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	7911,18	135,80	47467	815	3042	26602	79995
		НР - 61%; СП - 8%			7268,40	--	43610	--		5926	
57	С123-040902-6705 2304-0902-6705 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные стандартноп роходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа S V, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 4 0 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	16228,00	--	97368	--	97368	--	105157
		СП - 8%			--	--	--	--		7789	
58	Ц13-120901-0202 1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	шт	2	1433,23	83,65	2866	167	7	1642	4870
		НР - 61%; СП - 8%			1346,00	0,19	2692	--		361	
59	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальны е сварные, d до 800 мм /отборное устройство/	т	0,00122	340191,00	--	415	--	415	--	448
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
60	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварн ые диаметром 100-250 мм. Установка /отводы,переход ы,тройники,патрубки/	т фасонных частей	0,15162	1378486,66	516757,12	209006	78351	54417	98150	331729
		НР - 99%; СП - 8%			502821,60	151060,62	76238	22904		24573	
61	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубо проводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1095,88	69,84	4384	279	246	3821	8860
		НР - 99%; СП - 8%			964,80	--	3859	--		656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С123-020103-0510 2302-0103-0510 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1**	**2991,00**	**--**	**2991**	**--**	**2991**	**--**	**3230**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**239**	
63	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 100 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**3**	**2630,00**	**--**	**7890**	**--**	**7890**	**--**	**8521**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**631**	
64	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным труб опроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**34**	**1666,49**	**126,37**	**56661**	**4297**	**3159**	**49166**	**114293**
		НР - 99%; СП - 8%			**1447,20**	**13,46**	**49205**	**458**		**8466**	
65	С123-020103-0512 2302-0103-0512 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1**	**6607,00**	**--**	**6607**	**--**	**6607**	**--**	**7136**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**529**	
66	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 150 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**33**	**4464,00**	**--**	**147312**	**--**	**147312**	**--**	**159097**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11785**	
67	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**4**	**570,60**	**34,92**	**2282**	**140**	**84**	**2038**	**4666**
		НР - 99%; СП - 8%			**514,56**	**--**	**2058**	**--**		**346**	
68	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**4**	**1434,00**	**--**	**5736**	**--**	**5736**	**--**	**6195**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**459**	
69	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 80 мм. Приварка**	**фланец**	**8**	**838,52**	**52,38**	**6708**	**419**	**372**	**5858**	**13572**
		НР - 99%; СП - 8%			**739,68**	**--**	**5917**	**--**		**1005**	
70	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 65 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**8**	**1855,00**	**--**	**14840**	**--**	**14840**	**--**	**16027**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1187**	
71	Ц13-120101-0306 1312-0101-0306 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давлени е не более 10 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Мо нтаж из готовых узлов в помещениях или на открытыхплощадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,4**	**2508,06**	**1223,83**	**1003**	**490**	**11**	**390**	**1505**
		НР - 61%; СП - 8%			**1254,47**	**345,87**	**502**	**138**		**111**	
72	Ц13-120101-0308 1312-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**2**	**2974,38**	**1445,66**	**5949**	**2891**	**16**	**2350**	**8963**
		НР - 61%; СП - 8%			**1520,98**	**405,16**	**3042**	**810**		**664**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Ц13-120101-0307 1312-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	2	2563,91	1225,82	5128	2452	78	2007	7706
		НР - 61%; СП - 8%			1298,89	346,19	2598	692		571	
74	Ц13-120101-0310 1312-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монта ж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	7	3157,41	1515,86	22102	10611	90	8778	33350
		НР - 61%; СП - 8%			1628,66	427,08	11401	2990		2470	
75	Ц13-120101-0312 1312-0101-0312 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление н е более 10 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монт аж из готовых узлов в помещениях или на открытых п лощадках в пределах цехов**	м трубопровода	29	4108,22	1880,31	119138	54529	984	48006	180516
		НР - 61%; СП - 8%			2193,98	519,78	63625	15074		13372	
76	С123-010103-0205 2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогаз опроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщи на стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,4	1527,00	--	611	--	611	--	660
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
77	С123-010103-0207 2301-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопро водные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина с тенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	2	2788,00	--	5576	--	5576	--	6022
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
78	С123-010103-0213 2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопро водные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина с тенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	2	1827,00	--	3654	--	3654	--	3946
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
79	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 1070 5-80**	м	7	2761,00	--	19327	--	19327	--	20873
		СП - 8%			--	--	--	--		1546	
80	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные пря мошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 107 05-80**	м	29	4630,00	--	134270	--	134270	--	145012
		СП - 8%			--	--	--	--		10742	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**11581809**	**387384**	**2013291**	**494949**	**12355214**
							585054	**126269**	**8596080**	**278454**	
Стоимость оборудования			Тенге				**8596080**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**8596080**				
Стоимость монтажных работ			Тенге				**784152**				
Материалы			Тенге				**32477**				
Всего заработная плата			Тенге					**550684**			
		Накладные расходы	Тенге				**335917**				
		Сметная прибыль	Тенге				**89606**				
РАЗДЕЛ 3. Пожарные насосы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	**Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка**	**фланец**	**2**	**1293,20**	**77,60**	**2586**	**155**	**148**	**2261**	**5235**
		НР - 99%; СП - 8%			**1141,68**	**--**	**2283**	**--**		**388**	
90	**Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**2**	**1666,49**	**126,37**	**3333**	**253**	**186**	**2892**	**6723**
		НР - 99%; СП - 8%			**1447,20**	**13,46**	**2894**	**27**		**498**	
91	**С123-020103-0511 2302-0103-0511 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN125 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**1**	**5089,00**	**--**	**5089**	**--**	**5089**	**--**	**5496**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**407**	
92	**С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 125 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**1**	**3482,00**	**--**	**3482**	**--**	**3482**	**--**	**3761**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**279**	
93	**С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 150 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**2**	**4464,00**	**--**	**8928**	**--**	**8928**	**--**	**9642**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**714**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**23418**	**408**	**17833**	**5153**	**30857**
							5178	**27**	**--**	**2286**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5919**				
	Материалы		Тенге				**334**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5205**			
		Накладные расходы	Тенге				**5153**				
		Сметная прибыль	Тенге				**886**				
				РАЗДЕЛ 4. Технологический раздел							
95	**Прайс стр.**	**Таль электрическа я г/п 1т, высота подъема 6 м**	**шт.**	**1**	**320767,86**	**--**	**320768**	**--**		**--**	**320768**
					--	**--**	**--**	**--**	**320768**	**--**	
96	**Прайс стр.**	**Верстак однотумбов ый "Пакс" ВП-2 (h)860x1200x685**	**шт.**	**1**	**76532,50**	**--**	**76533**	**--**		**--**	**76533**
					--	**--**	**--**	**--**	**76533**	**--**	
97	**Прайс стр.**	**Стул кожзам цветно й металлический каркас**	**шт.**	**1**	**12378,93**	**--**	**12379**	**--**		**--**	**12379**
					--	**--**	**--**	**--**	**12379**	**--**	
98	**Прайс стр.**	**Шкаф для одежды 83 0(L)x500(B)x1820**	**шт.**	**1**	**55117,86**	**--**	**55118**	**--**		**--**	**55118**
					--	**--**	**--**	**--**	**55118**	**--**	
99	**Прайс стр.**	**Шкаф для инвентар я 500(L)x450(B)x1820**	**шт.**	**1**	**48792,86**	**--**	**48793**	**--**		**--**	**48793**
					--	**--**	**--**	**--**	**48793**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**513589**	**--**	**--**	**--**	**513590**
							--	**--**	**513590**	**--**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**513590**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**513590**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**513590**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13511769**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**649594**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**417949**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**135330**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2185826**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**9409772**		
		- Накладные расходы	Тенге							**544774**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**303851**	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1. Контрольно-пропускной пункт. Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 5.Кровля											
58	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство мелкихпокрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**17,9384**	**3088,65**	**14,09**	**55405**	**253**	**35519**	**18122**	**79410**
		НР - 92%; СП - 8%			**1094,47**	**3,63**	**19633**	**65**		**5882**	
59	**С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой сталь ной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /К-1/**	**т**	**0,0085**	**288483,00**	**--**	**2452**	**--**	**2452**	**--**	**2648**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**196**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**57858**	**253**	**37971**	**18122**	**82058**
							19633	**65**	**--**	**6078**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**57858**				
	Материалы		Тенге				**35520**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19698**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2452**				
		Накладные расходы	Тенге				**18122**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6078**				
РАЗДЕЛ 6.Полы											
Тип Д 109. Площ. - 11,61 м2											
60	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночн ые. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подсти лающего слоя**	**0,9288**	**9091,79**	**1740,15**	**8444**	**1616**	**3719**	**3568**	**12974**
		НР - 94%; СП - 8%			**3346,92**	**740,30**	**3109**	**688**		**961**	
61	**Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукои золяции засыпной керамзитовой**	**м3**	**2,9025**	**18235,05**	**1628,01**	**52927**	**4725**	**36959**	**12113**	**70243**
		НР - 94%; СП - 8%			**3873,44**	**566,10**	**11243**	**1643**		**5203**	
62	**Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лаги. Укладка по кирпичным стол бикам**	**м2 пола**	**11,61**	**1612,13**	**19,60**	**18717**	**228**	**12645**	**5584**	**26245**
		НР - 94%; СП - 8%			**503,32**	**8,35**	**5844**	**97**		**1944**	
63	**Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,61**	**4991,32**	**48,35**	**57949**	**561**	**49531**	**7640**	**70837**
		НР - 94%; СП - 8%			**676,73**	**23,36**	**7857**	**271**		**5247**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-110101-3901	Устройство плинтусов дерев янных	м	11,7261	387,26	2,19	4541	26	3505	961	5943
		НР - 94%; СП - 8%			86,14	1,08	1010	13		440	
65	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраскаулучшенная масляными составами по дереву	м2 окраш иваемой поверхности	11,61	819,64	3,46	9516	40	2769	5381	16089
		НР - 80%; СП - 8%			577,68	1,71	6707	20		1192	
		Тип К 388. Площ. - 5,88 м2									
70	Е11-110101-2803 1111-0101-2803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красител ем на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	5,88	3976,39	44,12	23381	259	13587	9009	34982
		НР - 94%; СП - 8%			1621,68	8,29	9535	49		2591	
71	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтусаиз плиток керамических. Устройство	м плинтусов	5,9388	636,27	1,65	3779	10	1912	1750	5971
		НР - 94%; СП - 8%			312,70	0,81	1857	5		442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				179255	7466	124627	46006	243284
							47161	2785	--	18020	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				179255				
	Материалы		Тенге				124628				
	Всего заработная плата		Тенге					49946			
		Накладные расходы	Тенге				46007				
		Сметная прибыль	Тенге				18021				
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка									
88	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по ка мню и бетону стен	м2	41,38	1412,95	80,41	58468	3327	15242	33985	99849
		НР - 80%; СП - 8%			964,22	62,38	39899	2581		7396	
89	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенно е	м2 оштукатурива емой поверхности	4,52	2569,44	35,10	11614	159	4911	5295	18262
		НР - 80%; СП - 8%			1447,85	16,52	6544	75		1353	
90	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных от косов по бетону и камню	м2	11,514	3208,36	45,51	36941	524	10016	21335	62938
		НР - 80%; СП - 8%			2292,99	23,20	26401	267		4662	
91	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	45,9	104,78	0,77	4809	35	412	3504	8978
		НР - 80%; СП - 8%			95,04	0,38	4362	18		665	
92	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов па нелей перекрытий раствором	м	12	409,85	2,74	4918	33	72	5699	11466
		НР - 118%; СП - 8%			401,11	1,35	4813	16		849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами из вестковая по штукатурке /потолок/**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**16,47**	**104,78**	**0,77**	**1726**	**13**	**148**	**1257**	**3222**
		НР - 80%; СП - 8%			**95,04**	**0,38**	**1565**	**6**		**239**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		**Тенге**				**118476**	**4091**	**30801**	**71075**	**204715**
							83586	**2963**	**--**	**15164**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**118476**				
	Материалы		Тенге				**30799**				
	Всего заработная плата		Тенге					**86549**			
		Накладные расходы	Тенге				**71074**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15164**				
	РАЗДЕЛ 9.Разные работы										
	Отмостка(АС.12)										
94	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**уплотнения**	**21,42**	**234,81**	**31,99**	**5030**	**685**	**2758**	**1730**	**7301**
		НР - 94%; СП - 8%			**74,09**	**11,84**	**1587**	**254**		**541**	
95	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,213**	**19759,13**	**1195,48**	**63486**	**3841**	**56136**	**3995**	**72879**
		НР - 91%; СП - 8%			**1092,22**	**274,04**	**3509**	**880**		**5398**	
	Крыльца(АС.12)										
96	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**3,6**	**247,71**	**31,99**	**892**	**115**	**510**	**291**	**1277**
		НР - 94%; СП - 8%			**74,09**	**11,84**	**267**	**43**		**95**	
97	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плитыфундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,54**	**21504,35**	**1195,48**	**11612**	**646**	**10376**	**671**	**13266**
		НР - 91%; СП - 8%			**1092,22**	**274,04**	**590**	**148**		**983**	
98	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные и з арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01108**	**306489,00**	**--**	**3396**	**--**	**3396**	**--**	**3668**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**272**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		**Тенге**				**84416**	**5287**	**73176**	**6687**	**98391**
							5953	**1325**	**--**	**7289**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**84416**				
	Материалы		Тенге				**69780**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7278**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3396**				
		Накладные расходы	Тенге				**6687**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7288**				
	РАЗДЕЛ 10.Решетка(АС-13)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,13743	59158,94	2661,57	8130	366	553	5022	14204
		НР - 69%; СП - 8%			52471,60	486,38	7211	67		1052	
100	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помо щью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,13743	168502,61	40839,94	23157	5613	711	12880	38920
		НР - 69%; СП - 8%			122486,00	13335,64	16833	1833		2883	
101	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горя чекатаный равнополочный из углеродистой стали обык новенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0532512	262504,00	--	13979	--	13979	--	15097
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
102	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокатстальной горячекатаный круглый из углеродистой обы кновенной и низколегированной стали диаметром 11-3 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0826632	232924,00	--	19254	--	19254	--	20795
		СП - 8%			--	--	--	--		1540	
103	С121-050103-0111 2105-0103-0111 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистово й горячекатаный с обрезными кромками из коррозионн о-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщ иной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,014613	1410776,00	--	20616	--	20616	--	22265
		СП - 8%			--	--	--	--		1649	
104	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,9494	102,14	2,44	199	5	106	61	281
		НР - 69%; СП - 8%			45,08	0,27	88	1		21	
105	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	1,9494	157,51	3,44	307	7	197	72	409
		НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	103	1		30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**85642**	**5990**	**55416**	**18035**	**111971**
							24235	**1901**	**--**	**8293**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**54355**				
		Материалы	Тенге				**304**				
		Всего заработная плата	Тенге					**192**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**53849**				
		Накладные расходы	Тенге				**133**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4359**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**740419**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**180568**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**23086**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9039**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**321991**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							159925	
		- Сметная прибыль	Тенге							54844	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-2. Контрольно-пропускной пункт. Сантехнические работы ОВ											
2	С123-051002-0202 2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	17122,00	--	17122	--	17122	--	18492
		СП - 8%			--	--	--	--		1370	
3	С123-051002-0203 2305-1002-0203 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	2	20184,00	--	40368	--	40368	--	43597
		СП - 8%			--	--	--	--		3229	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**62089**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						57490		
		- Сметная прибыль	Тенге							4599	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-3. Контрольно-пропускной пункт. Электрооборудование. Электроосвещение											
РАЗДЕЛ 1. Силовое оборудование											
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка	шт.	1	4237,53	1358,30	4238	1358	84	2391	7159
		НР - 72%; СП - 8%			2796,00	524,88	2796	525		530	
2	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные мо дели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (КМпн 2/9)	шт.	1	9019,00	--	9019	--	9019	--	9741
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструк ции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	2687,39	25,78	10750	103	5347	3816	15731
		НР - 72%; СП - 8%			1325,00	--	5300	--		1165	
4	С123-070204-1025 2307-0204-1025 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	1	7488,00	--	7488	--	7488	--	8087
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
5	С123-070204-0709 2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	479,00	--	479	--	479	--	517
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
6	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический диффере нциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2 010	шт.	2	3856,00	--	7712	--	7712	--	8329
		СП - 8%			--	--	--	--		617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С124-040207-3986 2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	**Устройство заземляющее низковоль тное ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	**977,00**	**--**	**1954**	**--**	**1954**	**--**	**2110**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**156**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**41639**	**1461**	**32083**	**6207**	**51674**
							8096	**525**	**--**	**3827**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**39685**				
	Материалы		Тенге				**5430**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8621**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**24698**				
		Накладные расходы	Тенге				**6207**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3671**				
		РАЗДЕЛ 3. Провода и кабели									
20	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели с креплением накладными ск обами, полосками с установкой ответвительных короб ок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2**	**м**	**73**	**846,09**	**26,23**	**61765**	**1915**	**17998**	**30563**	**99714**
		НР - 72%; СП - 8%			**573,32**	**8,17**	**41852**	**596**		**7386**	
21	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не расп ространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16 442-80**	**км**	**0,0306**	**177804,00**	**--**	**5441**	**--**	**5441**	**--**	**5876**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**435**	
22	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распр остраняющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 164 42-80**	**км**	**0,00816**	**120296,00**	**--**	**982**	**--**	**982**	**--**	**1060**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**79**	
23	С123-060137-0401 2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 (5х1,5) ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0357**	**314061,00**	**--**	**11212**	**--**	**11212**	**--**	**12109**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**897**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**79399**	**1915**	**35633**	**30563**	**118759**
							41852	**596**	**--**	**8797**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**79399**				
	Материалы		Тенге				**17998**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42449**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17634**				
		Накладные расходы	Тенге				**30563**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8797**				
		РАЗДЕЛ 4. Заземление									
24	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработк а вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплениф откосами**	**м3 грунта**	**1,2**	**1675,52**	**--**	**2011**	**--**	**--**	**1448**	**3735**
		НР - 72%; СП - 8%			**1675,52**	**--**	**2011**	**--**		**277**	
25	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,2**	**795,62**	**--**	**955**	**--**	**--**	**687**	**1774**
		НР - 72%; СП - 8%			**795,62**	**--**	**955**	**--**		**131**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10	650,77	23,98	6508	240	4444	1365	8503
		НР - 72%; СП - 8%			182,42	7,19	1824	72		630	
27	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3	3343,69	163,24	10031	490	6805	2069	13068
		НР - 72%; СП - 8%			912,10	45,75	2736	137		968	
28	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали ди аметром 12 мм (10 мм). Монтаж по строительным осно ваниям	м	4	498,79	21,98	1995	88	969	693	2904
		НР - 72%; СП - 8%			234,54	6,21	938	25		215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				21499	817	12218	6262	29984
							8464	234	--	2221	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				18534				
		Материалы	Тенге				12218				
		Всего заработная плата	Тенге					5733			
		Накладные расходы	Тенге				4128				
		Сметная прибыль	Тенге				1813				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								200417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				58412				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4193			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1355			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						79934		
		- Накладные расходы	Тенге							43032	
		- Сметная прибыль	Тенге							14845	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1. Наружное электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 1. Строительство ВЛ-10кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
1	Е11-330204-0205 1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в на селенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 к м линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,025	146443,26	81139,39	3661	2028	69	1788	5885
		НР - 80%; СП - 8%			62544,00	26866,16	1564	672		436	
4	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехпо люсный) с приводом	шт.	1	89830,00	--	89830	--		--	89830
					--	--	--	--	89830	--	
6	СПрайс стр.	Пункт секцио нирования (реклоузер) ПСС-10-1-20/630-50/5-0,5	шт.	1	1490892,86	--	1490893	--		--	1490893
					--	--	--	--	1490893	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1584384	2028	69	1788	1586608
							1564	672	1580723	436	
		Стоимость оборудования	Тенге				1580723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1580723				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3661				
	Материалы		Тенге				69				
	Всего заработная плата		Тенге					2235			
		Накладные расходы	Тенге				1788				
		Сметная прибыль	Тенге				436				
		РАЗДЕЛ 3. Строительство ВЛИ-0,4 кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
47	**Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолирован ные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвес ка с помощью механизмов**	**км линии**	**0,162**	**36072,48**	**14568,87**	**5844**	**2360**	**200**	**3401**	**9985**
		НР - 80%; СП - 8%			**20269,90**	**5976,24**	**3284**	**968**		**740**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5844**	**2360**	**200**	**3401**	**9985**
							3284	**968**	**--**	**740**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5844				
	Материалы		Тенге				200				
	Всего заработная плата		Тенге					4252			
		Накладные расходы	Тенге				3401				
		Сметная прибыль	Тенге				740				
		РАЗДЕЛ 4. Строительство КЛ-0,4 кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
72	**Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**54**	**351,86**	**157,07**	**19000**	**8482**	**2523**	**7662**	**28795**
		НР - 72%; СП - 8%			**148,06**	**49,00**	**7995**	**2646**		**2133**	
73	**Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях б ез покрытий**	**м кабеля**	**46**	**379,16**	**170,91**	**17441**	**7862**	**2149**	**7157**	**26566**
		НР - 72%; СП - 8%			**161,52**	**54,56**	**7430**	**2510**		**1968**	
74	**Ц13-080201-0810**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по**	**м кабеля**	**16**	**455,15**	**183,04**	**7282**	**2929**	**1123**	**2962**	**11064**
		НР - 72%; СП - 8%			**201,90**	**55,24**	**3230**	**884**		**820**	
75	**Ц13-080201-0811 1308-0201-0811 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 к г. Прокладка по установленным конструкциям и лотка м с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**8**	**544,82**	**232,33**	**4359**	**1859**	**562**	**1805**	**6657**
		НР - 72%; СП - 8%			**242,28**	**71,14**	**1938**	**569**		**493**	
		Муфты									
80	**Ц13-080201-2502**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жил ьного кабеля**	**шт.**	**2**	**26180,97**	**19395,09**	**52362**	**38790**	**112**	**19625**	**77746**
		НР - 72%; СП - 8%			**6730,00**	**6898,32**	**13460**	**13797**		**5759**	
81	**С123-061703-1701 2306-1703-1701 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажн ой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соеди нителями, со срывными головками типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**2**	**18709,00**	**--**	**37418**	**--**	**37418**	**--**	**40411**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2993**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Траншеи									
82	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вруч ную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами**	**м3**	**17,76**	**1675,52**	**--**	**29757**	**--**	**--**	**21425**	**55277**
		НР - 72%; СП - 8%			**1675,52**	**--**	**29757**	**--**		**4095**	
83	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Уст ройство постели**	**м кабеля**	**100**	**486,95**	**406,19**	**48695**	**40619**	**--**	**17556**	**71551**
		НР - 72%; СП - 8%			**80,76**	**163,07**	**8076**	**16307**		**5300**	
84	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный**	**м3**	**9,84**	**1516,00**	**--**	**14917**	**--**	**14917**	**--**	**16111**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1193**	
85	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух к отлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**4,92**	**795,62**	**--**	**3914**	**--**	**--**	**2818**	**7271**
		НР - 72%; СП - 8%			**795,62**	**--**	**3914**	**--**		**539**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**235146**	**100539**	**58804**	**81010**	**341449**
							75801	**36713**	**--**	**25293**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**186557**				
	Материалы		Тенге				**6470**				
	Всего заработная плата		Тенге					**78842**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**37418**				
		Накладные расходы	Тенге				**56767**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19466**				
		РАЗДЕЛ 5. Демонтажные работы									
86	**Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 к-0,6**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка (демонтаж)**	**опора**	**3**	**4020,20**	**1872,08**	**12061**	**5616**	**--**	**7406**	**21024**
		НР - 80%; СП - 8%			**2148,12**	**937,62**	**6444**	**2813**		**1557**	
87	**Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015 к-0,6**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолир ованные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). По двеска с помощью механизмов (демонтаж)**	**км линии**	**0,46**	**20903,26**	**8741,32**	**9616**	**4021**	**--**	**5795**	**16644**
		НР - 80%; СП - 8%			**12161,94**	**3585,74**	**5594**	**1649**		**1233**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**21676**	**9637**	**--**	**13201**	**37668**
							12039	**4462**	**--**	**2790**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21676**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16501**			
		Накладные расходы	Тенге				**13201**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2790**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1975710**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**92688**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**114565**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**42815**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**59073**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1580723**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							99400	
		- Сметная прибыль	Тенге							29259	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-4. Вертикальная планировка									
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработк а бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перем ещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1764,28	50,46 --	50,46 18,49	89029 --	89029 32625	--	23490 9002	121521
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1764,28	172,71 --	172,71 63,29	304712 --	304712 111663	--	80397 30809	415918
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								537439
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					393741			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					144288			
		- Накладные расходы	Тенге							103887	
		- Сметная прибыль	Тенге							39811	

		ИТОГО ПО АКТУ:										40 163 516
		в т.ч.оборудование										11 215 040
		Временные здания и сооружения 2,9%										839 506
		Итого:										41 003 022
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%										983 003
		Итого:										41 986 025
		Непредвиденные работы и затраты (2%)										615 420
		ИТОГО										42 601 445
		В т.ч. В текущих ценах на 2020 год - 80% К=1,0										34 081 156
		В т.ч. В текущих ценах на 2021 год - 20% К=1,0501698										8 947 750
		ИТОГО										43 028 906
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9000								38 726 015
		Налог на добавленную стоимость-12%										4 647 122
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**43 373 137**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
БИН 060140000627

_____ **Шерстоков В.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Технический надзор:
Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"
БИН 090140007195
№ KZ89VJE00053885 от 20.03.2020 г.

_____ **Нариков М.Д.**