Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмешит-Мелиоратор", Договор №102 от 05.04.2021г. Сумма 229 707 060,91 (двести двадцать девять миллионов семьсот семь тысяч шестьдесят тенге девяносто один тиын)

ИНЖЕНЕР: ТОО "Шаңырақ ордасы", Договор №103 от 05.04.2021г. Сумма 7 380 000,00 (семь миллионов триста восемьдесят тысяч тенге ноль тиын)

Авторский надзор: ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур", Договор № 104 от 14.04.2021г. Сумма 2 858 577,12 (два миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят семь тенге двенадцать тиын)

Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей в н/п Керегетас с/о Каскасу Толебийского района, Туркестанской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	58778	№102 от 05.04.2021г.		Бюджет	12	ТОО "Акмешит-Мелиоратор"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	39 027 305,14	34 845 808,16	39 027 305,14	39 027 305,14					4 181 496,98	39 027 305,14
Удержание аванса 30%	11 708 191,54	10 453 742,45							1 254 449,09	11 708 191,54
Затраты инжиниринговых услуг (через заказчика)	1 170 819,15	1 045 374,24							125 444,91	1 170 819,15
Затраты авторского надзора (через заказчика)	437 105,82	390 273,05							46 832,77	437 105,82
Всего по стройке	**28 927 038,57**	**25 827 713,01**	**39 027 305,14**	**39 027 305,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 099 325,56**	**28 927 038,57**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
_____ **Шарипов Н.И.**

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"
_____ **Жанбирбаев Е.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ **Албай А.С.**

АКТ № 1

выполненных работ за май месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутрипоселковые водопроводные сети									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	19319,07169	199,92	189,83	3862307	3667243	--	763255	4995607
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	195065	865011		370045	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	597,4970625	1872,02	--	1118529	--	--	805341	2077779
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	1118529	--		153910	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ**	м3	2505	151,99	72,61	380729	181882	--	202540	629930
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	198847	82458		46661	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2153,205765	814,54	--	1753864	--	--	1262782	3257977
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	1753864	--		241332	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	16337,50055	34,02	34,02	555822	555822	--	142025	753675
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	197257		55828	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	16337,50055	151,99	72,61	2483096	1186225	--	1320956	4108376
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	1296871	537790		304324	
7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА**	м3	382,7374393	48,54	48,54	18579	18579	--	4747	25192
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,23	--	6593		1866	
8	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	382,7374393	41,53	41,53	15897	15897	--	4062	21556
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,74	--	5642		1597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15870092				
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	7,1625	340537,60	103361,72	2439101	740328	41070	1844492	4626280
		НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	1657703	205420		342687	

	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7499,25	1500,00	--	11248875	--	11248875	--	12148785
		СП - 8%			--	--	--	--		899910	
11	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,925	297739,09	81638,15	275409	75515	2363	216045	530770
		НР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	197531	20696		39316	
12	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	934,25	498,00	--	465257	--	465257	--	502477
		СП - 8%			--	--	--	--		37221	
13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,981	280189,43	72199,11	274886	70833	1570	219714	534169
		НР - 99%; СП - 8%			206389,00	19826,44	202483	19451		39568	
14	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1000,134	98,00	--	98013	--	98013	--	105854
		СП - 8%			--	--	--	--		7841	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18448334				
		РАЗДЕЛ 4. Разборка и восстановление покрытий									
		2ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=2850м2									
440	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	570	352,40	249,67	200867	142313	--	95259	319816
		НР - 108%; СП - 8%			102,73	52,02	58554	29649		23690	
444	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	456	94,00	--	42864	--		--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
445	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	456	272,00	--	124032	--		--	133955
		СП - 8%			--	--	--	--		9923	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				500064				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								34818490

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1/1 Внутрипоселковые водопроводные сети	Тенге	34 818 490	
ИТОГО	**Тенге**	**34 818 490**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**34 818 490**	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	1 009 736	
Итого	**Тенге**	**35 828 226**	
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	326 037	
Итого	**Тенге**	**36 154 263**	
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**723 085**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**36 877 348**	
в т.ч. В ценах 2020г 100% К=1,049901	Тенге	38 717 565	
С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге	34 845 808	
НДС 12%	Тенге	4 181 496,98	
Всего	**Тенге**	**39 027 305,14**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Шарипов Н.Н.

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Шаңырақ ордасы"
Утенов Н.Р.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
Албай А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шалахов Е.Ы.