Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмешит-Мелиоратор", Доп.соглашение №102/2 от 15.06.2022 г. к договору №102 от 05.04.2021г. Сумма 229 707 060,91 (двести двадцать девять миллионов семьсот семь тысяч шестьдесят тенге девяносто один тиын)

ИНЖЕНЕР: ТОО "Шаңырақ ордасы", Доп.соглашение №103/2 от 31.01.2022 г. к договору №103 от 05.04.2021г. Сумма 7 380 000,00 (семь миллионов триста восемьдесят тысяч тенге ноль тиын)

Авторский надзор: ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур", Доп.соглашение №104/1 от 31.01.2022 г. к договору № 104 от 14.04.2021г. Сумма 2 858 577,12 (два миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят семь тенге двенадцать тиын)

Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей в н/п Керегетас с/о Каскасу Толебийского района, Туркестанской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	58778	Доп.соглашение №102/2 от 15.06.2022г. к договору №102 от 05.04.2021г.		Бюджет	12	ТОО "Акмешит-Мелиоратор"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	206 758 242,91	48 159 908,85	53 939 098	53 939 098					5 779 189	53 939 097,91
Удержание	68 912 118,87	20 594 977,56							1 733 757	23 066 374,87
Итого к оплате подрядчику:	**137 846 124,04**	**27 564 931,29**							**4 045 432**	**30 872 723,04**
Затраты инжиниринговых услуг (через заказчика)	6 602 561,36	1 801 774,43							216 213	2 017 987,36
Затраты авторского надзора (через заказчика)	2 595 832,69	789 516,69							94 742	884 258,69
Всего по стройке	**147 044 518,09**	**30 156 222,40**	**53 939 098**	**53 939 098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 356 387**	**33 774 969**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

_____ **Джумабаев М. Б.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____ **Жанбирбаев Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ **Шамахов Б.Ы.**

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей населенного пункта Керегетас с/о Каскасу Толебийского района, Туркестанской области

Форма 2

АКТ № 5
выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети									
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
48	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,327	12343,00	--	65745	--	65745	--	71005
		СП - 8%			--	--	--	--		5260	
59	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	10,175	57921,94	--	589356	--	39667	544192	1224232
		НР - 90% СП - 8%			54023,50	--	549689	--		90684	
60	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,307	69551,17	--	90909	--	20296	69907	173682
		НР - 90% СП - 8%			54023,50	--	70613	--		12865	
105	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	48,861	18706,19	8,16	914003	399	741389	161882	1161956
		НР - 94% СП - 8%			3524,58	--	172215	--		86071	
106	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-2,МС-3,МС-6,МС-7. Установка	т стальных элементов	1,41816	711967,70	6916,40	1009684	9809	918065	98698	1197052
		НР - 90% СП - 8%			57687,70	1291,62	81810	1832		88671	
107	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство=УПОР БЕТОННЫЙ	м3	1,8	19339,46	978,22	34811	1761	25745	7206	45378
		НР - 90% СП - 8%			4058,20	340,98	7305	614		3361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3873305				
		РАЗДЕЛ 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ									
133	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	13	4341,00	--	56433	--	56433	--	60948
		СП - 8%			--	--	--	--		4515	
134	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	т	0,22204	544347,00	--	120867	--	120867	--	130536
		СП - 8%			--	--	--	--		9669	
135	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,413	18706,19	8,16	194788	85	158002	34499	247630
		НР - 94% СП - 8%			3524,58	--	36701	--		18343	
136	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,28392	711967,70	6916,40	202142	1964	183799	19760	239654
		НР - 90% СП - 8%			57687,70	1291,62	16379	367		17752	
153	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	15	542,29	26,30	8134	395	273	7501	16886
		НР - 90% СП - 8%			497,74	12,54	7466	188		1251	
154	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	15	3194,00	--	47910	--	47910	--	51743
		СП - 8%			--	--	--	--		3833	

155	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN [illegible] DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2211,00	--	11055	--	11055	--	11939
		СП - 8%			--	--	--	--		884	
162	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	5	4341,00	--	21705	--	21705	--	23441
		СП - 8%			--	--	--	--		1736	
163	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	т	0,0854	544347,00	--	46487	--	46487	--	50206
		СП - 8%			--	--	--	--		3719	
164	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,005	18706,19	8,16	74918	33	60769	13269	95242
		НР - 24% СП - 8%			3524,58	--	14116	--		7055	
165	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,1092	711967,70	6916,40	77747	755	70693	7600	92174
		НР - 18% СП - 8%			57687,70	1291,62	6299	141		6828	
182	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	32	542,29	26,30	17353	842	583	16002	36024
		НР - 18% СП - 8%			497,74	12,54	15928	401		2668	
183	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	32	3194,00	--	102208	--	102208	--	110385
		СП - 8%			--	--	--	--		8177	
184	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2211,00	--	17688	--	17688	--	19103
		СП - 8%			--	--	--	--		1415	
191	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	8	4341,00	--	34728	--	34728	--	37506
		СП - 8%			--	--	--	--		2778	
192	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	т	0,13664	544347,00	--	74380	--	74380	--	80330
		СП - 8%			--	--	--	--		5950	
193	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,408	18706,19	8,16	119869	52	97231	21230	152388
		НР - 24% СП - 8%			3524,58	--	22586	--		11288	
194	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,17472	711967,70	6916,40	124395	1208	113108	12160	147479
		НР - 18% СП - 8%			57687,70	1291,62	10079	226		10924	
211	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5	542,29	26,30	2711	132	90	2500	5629
		НР - 18% СП - 8%			497,74	12,54	2489	63		417	
212	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	5	3194,00	--	15970	--	15970	--	17248
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
213	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2211,00	--	2211	--	2211	--	2388
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
220	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4341,00	--	4341	--	4341	--	4688
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
221	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	т	0,01708	544347,00	--	9297	--	9297	--	10041
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
222	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	18706,19	8,16	14984	7	12154	2654	19048
		НР - 24% СП - 8%			3524,58	--	2823	--		1411	

223	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Уст[illegible]а НР-[illegible],СП-[illegible]	т стальных элементов	0,02184	711967,70 57687,70	[illegible]40 1291,62	15549 1260	151 28	14138	1520 1366	18435
240	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР-[illegible],СП-[illegible]	счетчик (водомер)	12	542,29 497,74	26,30 12,54	6507 5973	316 150	218	6001 1001	13509
241	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 СП-[illegible]	шт.	12	3194,00 --	-- --	38328 --	-- --	38328	-- 3066	41394
242	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 СП-[illegible]	шт.	2	2211,00 --	-- --	4422 --	-- --	4422	-- 354	4776
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
243	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР-[illegible],СП-[illegible]	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	19534,79 9666,26	8932,99 3533,17	26763 13243	12238 4840	1282	17902 3573	48238
244	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры СП-[illegible]	м3	0,12	12752,00 --	-- --	1530 --	-- --	1530	-- 122	1653
245	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 СП-[illegible]	шт.	1	14992,00 --	-- --	14992 --	-- --	14992	-- 1199	16191
246	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП-[illegible]	шт.	1	13793,00 --	-- --	13793 --	-- --	13793	-- 1103	14896
247	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 СП-[illegible]	шт.	2	14058,00 --	-- --	28116 --	-- --	28116	-- 2249	30365
248	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП-[illegible]	шт.	1	2169,00 --	-- --	2169 --	-- --	2169	-- 174	2343
249	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 СП-[illegible]	комплект	2	4341,00 --	-- --	8682 --	-- --	8682	-- 695	9377
250	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2 СП-[illegible]	т	0,03416	544347,00 --	-- --	18595 --	-- --	18595	-- 1488	20082
251	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками НР-[illegible],СП-[illegible]	м3 подстилающего слоя	1,602	18706,19 3524,58	8,16 --	29967 5646	13 --	24308	5308 2822	38097
252	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка НР-[illegible],СП-[illegible]	т стальных элементов	0,04368	711967,70 57687,70	6916,40 1291,62	31099 2520	302 56	28277	3040 2731	36870
269	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР-[illegible],СП-[illegible]	счетчик (водомер)	2	542,29 497,74	26,30 12,54	1085 995	53 25	37	1000 167	2252
270	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 СП-[illegible]	шт.	2	3194,00 --	-- --	6388 --	-- --	6388	-- 511	6899
271	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 СП-[illegible]	шт.	1	2211,00 --	-- --	2211 --	-- --	2211	-- 177	2388

278	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013										
		СП - 8%	комплект	1	4341,00	--	4341	--	4341	--	4688	
					--	--	--	--		347		
279	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2										
		СП - 8%	т	0,01708	544347,00	--	9297	--	9297	--	10041	
					--	--	--	--		744		
280	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	18706,19	8,16	14984	7	12154	2654	19048	
		НР - 24%, СП - 8%			3524,58	--	2823	--		1411		
281	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,02184	711967,70	6916,40	15549	151	14138	1520	18435	
		НР - 19%, СП - 8%			57687,70	1291,62	1260	28		1366		
298	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	542,29	26,30	1627	79	55	1500	3377	
		НР - 9%, СП - 8%			497,74	12,54	1493	38		250		
299	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15										
		СП - 8%	шт.	3	3194,00	--	9582	--	9582	--	10349	
					--	--	--	--		767		
300	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005										
		СП - 8%	шт.	1	2211,00	--	2211	--	2211	--	2388	
					--	--	--	--		177		
307	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013										
		СП - 8%	комплект	1	4341,00	--	4341	--	4341	--	4688	
					--	--	--	--		347		
308	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2										
		СП - 8%	т	0,01708	544347,00	--	9297	--	9297	--	10041	
					--	--	--	--		744		
309	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	18706,19	8,16	14984	7	12154	2654	19048	
		НР - 24%, СП - 8%			3524,58	--	2823	--		1411		
310	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,02184	711967,70	6916,40	15549	151	14138	1520	18435	
		НР - 19%, СП - 8%			57687,70	1291,62	1260	28		1366		
327	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5	542,29	26,30	2711	132	90	2500	5629	
		НР - 9%, СП - 8%			497,74	12,54	2489	63		417		
328	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15										
		СП - 8%	шт.	5	3194,00	--	15970	--	15970	--	17248	
					--	--	--	--		1278		
329	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005										
		СП - 8%	шт.	1	2211,00	--	2211	--	2211	--	2388	
					--	--	--	--		177		
336	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013										
		СП - 8%	комплект	1	4341,00	--	4341	--	4341	--	4688	
					--	--	--	--		347		
337	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2										
		СП - 8%	т	0,01708	544347,00	--	9297	--	9297	--	10041	
					--	--	--	--		744		
338	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	18706,19	8,16	14984	7	12154	2654	19048	
		НР - 24%, СП - 8%			3524,58	--	2823	--		1411		
339	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,02184	711967,70	6916,40	15549	151	14138	1520	18435	
		НР - 19%, СП - 8%			57687,70	1291,62	1260	28		1366		
352	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	14	542,29	26,30	7592	368	256	7001	15761	

		НР - 99%; СП - 8%										
353	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВС[illegible]N 15			497,74		54	6968	176		1167	
		СП - 8%	шт.	14	3194,00	--		44716	--	44716	--	48293
					--	--		--	--		3577	
354	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005										
		СП - 8%	шт.	7	2211,00	--		15477	--	15477	--	16715
					--	--		--	--		1238	
361	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013										
		СП - 8%	комплект	7	4341,00	--		30387	--	30387	--	32818
					--	--		--	--		2431	
362	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2										
		СП - 8%	т	0,11956	544347,00	--		65082	--	65082	--	70289
					--	--		--	--		5207	
363	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками										
		НР - [illegible]; СП - [illegible]	м3 подстилающего слоя	5,607	18706,19	8,16		104886	46	85078	18577	133339
					3524,58	--		19762	--		9877	
364	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка										
		НР - [illegible]; СП - [illegible]	т стальных элементов	0,15288	711967,70	6916,40		108846	1057	98970	10640	129044
					57687,70	1291,62		8819	197		9559	
377	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка										
		НР - [illegible]; СП - 8%	счетчик (водомер)	21	542,29	26,30		11388	552	383	10502	23641
					497,74	12,54		10453	263		1751	
378	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15										
		СП - 8%	шт.	21	3194,00	--		67074	--	67074	--	72440
					--	--		--	--		5366	
379	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005										
		СП - 8%	шт.	7	2211,00	--		15477	--	15477	--	16715
					--	--		--	--		1238	
386	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013										
		СП - 8%	комплект	7	4341,00	--		30387	--	30387	--	32818
					--	--		--	--		2431	
387	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2										
		СП - 8%	т	0,11956	544347,00	--		65082	--	65082	--	70289
					--	--		--	--		5207	
388	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками										
		НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	5,607	18706,19	8,16		104886	46	85078	18577	133339
					3524,58	--		19762	--		9877	
389	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка										
		НР - 114%; СП - [illegible]	т стальных элементов	0,15288	711967,70	6916,40		108846	1057	98970	10640	129044
					57687,70	1291,62		8819	197		9559	
402	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка										
		НР - [illegible]; СП - 8%	счетчик (водомер)	12	542,29	26,30		6507	316	218	6001	13509
					497,74	12,54		5973	150		1001	
403	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 15										
		СП - 8%	шт.	12	3194,00	--		38328	--	38328	--	41394
					--	--		--	--		3066	
404	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005										
		СП - 8%	шт.	3	2211,00	--		6633	--	6633	--	7164
					--	--		--	--		531	
411	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013										
		СП - 8%	комплект	3	4341,00	--		13023	--	13023	--	14065
					--	--		--	--		1042	
412	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2										
		СП - 8%	т	0,05124	544347,00	--		27892	--	27892	--	30124
					--	--		--	--		2231	

413	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонныеОТМОСТКА. Устройст уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя	2,403	18706,19	8,16	44951	20	36461	7961	57145
		НР - 44%, СП - 8%			3524,58	--	8470	--		4233	
414	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,06552	711967,70	6916,40	46648	453	42415	4560	55305
		НР - 14%, СП - 8%			57687,70	1291,62	3780	85		4097	
427	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5	542,29	26,30	2711	132	90	2500	5629
		НР - 20%, СП - 8%			497,74	12,54	2489	63		417	
428	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	5	3194,00	--	15970	--	15970	--	17248
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
429	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2211,00	--	2211	--	2211	--	2388
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
436	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4341,00	--	4341	--	4341	--	4688
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
437	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	т	0,01708	544347,00	--	9297	--	9297	--	10041
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
438	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонныеОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя	0,801	18706,19	8,16	14984	7	12154	2654	19048
		НР - 44%, СП - 8%			3524,58	--	2823	--		1411	
439	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,02184	711967,70	6916,40	15549	151	14138	1520	18435
		НР - 14%, СП - 8%			57687,70	1291,62	1260	28		1366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3389165				

РАЗДЕЛ 4. Разборка и восстановление покрытий

441	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	2850	120,87	97,64	344486	278262	868	159114	543888
		НР - 19%, СП - 8%			22,93	28,76	65356	81971		40288	
442	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	2850	123,27	87,25	351324	248655	661	185723	580011
		НР - 19%, СП - 8%			35,79	24,55	102008	69958		42964	
443	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	570	1097,00	--	625290	--	625290	--	675313
		СП - 8%			--	--	--	--		50023	
447	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	93,930	2737,15	1191,80	257101	111946	--	206943	501167
		НР - 19%, СП - 8%			1545,35	494,61	145155	46459		37123	
448	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	2850	120,87	97,64	344486	278262	868	159114	543888
		НР - 19%, СП - 8%			22,93	28,76	65356	81971		40288	
449	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	2850	123,27	87,25	351324	248655	661	185723	580011
		НР - 19%, СП - 8%			35,79	24,55	102008	69958		42964	
450	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	627	1097,00	--	687819	--	687819	--	742845
		СП - 8%			--	--	--	--		55026	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4167123				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									11429592
		2-2 Внутриплощадочные водопроводные сети										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1086,29136	199,92 10,10	189,83 44,78	217171 10972	206211 48644	--	42923 20808	280902
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	33,59664	1872,02 1872,02	-- --	62894 62894	-- --	--	45283 8654	116831
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	м3	161,28	151,99 79,38	72,61 32,92	24513 12802	11711 5309	--	13040 3004	40558
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	218,2012372	814,54 814,54	-- --	177734 177734	-- --	--	127968 24456	330158
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	872,8049488	34,02 --	34,02 12,07	29693 --	29693 10535	--	7585 2982	40260
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	872,8049488	151,99 79,38	72,61 32,92	132658 69283	63374 28733	--	70572 16258	219487
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1028197				
		РАЗДЕЛ 2. Трубопровод									
7	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0772	497057,66 371250,00	107866,88 38965,28	38373 28661	8327 3008	1385	31352 5578	75303
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,4536	340537,60 231442,00	103361,72 28679,90	154468 104982	46885 13009	2601	116811 21702	292982
11	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	297739,09 213547,00	81638,15 22374,30	595 427	163 45	5	467 85	1148
13	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	57921,94 54023,50	-- --	290 270	-- --	20	267 45	602
14	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,339	69551,17 54023,50	-- --	93129 72337	-- --	20792	71614 13179	177923
		Гильзы									
15	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	598640,23 358938,00	238923,62 68482,38	3592 2154	1434 411	4	2539 490	6621
17	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	11	1961,62 1555,40	78,90 37,62	21578 17109	868 414	3601	17348 3114	42040
19	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1177,06	26,30	1177	26	173	980	2330

		НР - 99% СП - 8%			977,68	54	978	13		173	
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250. Установка МОНТАЖНЫХ ВСТАВОК	т фасонных частей	0,008208	985136,99	497995,54	8086	4088	153	4950	14079
		НР - 99% СП - 8%			468424,60	140727,04	3845	1155		1043	
23	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	48	1031,32	71,28	49504	3421	2941	42711	99592
		НР - 99% СП - 8%			898,80	--	43142	--		7377	
25	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	536,12	35,64	1072	71	42	949	2183
		НР - 99% СП - 8%			479,36	--	959	--		162	
31	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99% СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
33	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0801	985136,99	497995,54	78909	39889	1499	48305	137392
		НР - 99% СП - 8%			468424,60	140727,04	37521	11272		10177	
36	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т=ХОМУТ ИЗ СТАЛИ. Монтаж	т конструкций	0,0325	99828,36	7324,64	3244	238	250	1910	5567
		НР - 99% СП - 8%			84787,20	397,65	2756	13		412	
38	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0005	274635,83	2110,26	137	1	117	18	167
		НР - 99% СП - 8%			38131,20	665,93	19	--		12	
39	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	РЕЗЕРВУАРНЫЙ КЛАПАН диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2831,09	131,50	5662	263	637	4839	11341
		НР - 99% СП - 8%			2381,19	62,70	4762	125		840	
41	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	1,146	26975,92	18615,82	30914	21334	--	10289	44500
		НР - 99% СП - 8%			8360,10	4109,69	9581	4710		3296	
43	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СИГНАЛЬНЫЙ СТОЛБИК. Установка	шт.	5	4543,32	784,23	22717	3921	2012	19474	45565
		НР - 108% СП - 8%			3356,80	249,44	16784	1247		3375	
44	2401-0202-0707 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	СИГНАЛЬНЫЙ СТОЛБИК СОС 2,2	шт.	5	4277,00	--	21385	--	21385	--	23096
		СП - 8%			--	--	--	--		1711	
45	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СТОЛБИК ВОДОПРОВОДНОЙ С ТАБЛИЧКОЙ. Установка	шт.	5	4543,32	784,23	22717	3921	2012	19474	45565
		НР - 108% СП - 8%			3356,80	249,44	16784	1247		3375	
46	2401-0202-0706 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	СТОЛБИК ВОДОПРОВОДНОЙ С ТАБЛИЧКОЙ СКТ 1600	шт.	5	8042,00	--	40210	--	40210	--	43427
		СП - 8%			--	--	--	--		3217	
47	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство=УПОР БЕТОННЫЙ	м3	0,45	19339,46	978,22	8703	440	6437	1801	11345
		НР - 99% СП - 8%			4058,20	340,98	1826	153		840	
	ФУТЛЯР										
48	1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,012	5805034,28	126613,88	69660	1519	62539	5974	81685
		НР - 99% СП - 8%			466854,00	36029,22	5602	432		6051	
49	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1220,36	7,34	14644	88	1855	12599	29423
		НР - 99% СП - 8%			1058,38	2,13	12701	26		2179	

		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-7шт									
50	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройст грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,29	19534,79	8932,99	201013	91920	9627	134464	362315
		НР - 0% СП - 8%			9666,26	3533,17	99466	36356		26838	
51	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,35	12752,00	--	4463	--	4463	--	4820
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
57	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,05	19534,79	8932,99	137720	62978	6595	92125	248233
		НР - 0% СП - 8%			9666,26	3533,17	68147	24909		18388	
58	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,15	12752,00	--	1913	--	1913	--	2066
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
64	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,82	19534,79	8932,99	16019	7325	768	10715	28873
		НР - 0% СП - 8%			9666,26	3533,17	7926	2897		2139	
65	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,05	12752,00	--	638	--	638	--	689
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
71	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	11	4341,00	--	47751	--	47751	--	51571
		СП - 8%			--	--	--	--		3820	
72	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2,С-4	т	0,19448	544347,00	--	105865	--	105865	--	114334
		СП - 8%			--	--	--	--		8469	
73	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,63992	853,30	1,00	4813	6	759	3240	8697
		НР - 50% СП - 8%			717,71	0,48	4048	3		644	
74	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,811	18706,19	8,16	164820	72	133693	29192	209533
		НР - 40% СП - 8%			3524,58	--	31055	--		15521	
75	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-2,МС-3,МС-6,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,29752	711967,70	6916,40	211825	2058	192604	20706	251133
		НР - 110% СП - 8%			57687,70	1291,62	17163	384		18602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2478384				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3506581

2-3-1 Бактерицидная станция

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	83,42	150,33	142,53	12540	11890	--	2544	16291
		НР - 72% СП - 8%			7,80	34,57	650	2884		1207	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,58	1872,02	--	4830	--	--	3477	8972
		НР - 72% СП - 8%			1872,02	--	4830	--		665	
		Грунтовая подушка									

3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устрой[illegible] етодом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	10,58	445,56	444,01	4714	4698	1	1047	6222
		НР-[illegible] СП-[illegible]			1,43	136,07	15	1440		461	
		Обратная засыпка с обваловкой									
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	49,365	34,02	34,02	1679	1679	--	429	2277
		НР-[illegible] СП-[illegible]			--	12,07	--	596		169	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49,365	151,99	72,61	7503	3584	--	3991	12414
		НР-[illegible] СП-[illegible]			79,38	32,92	3919	1625		920	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,485	814,54	--	4468	--	--	3217	8299
		НР-[illegible] СП-[illegible]			814,54	--	4468	--		615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				54476				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	16450,33	1089,24	19740	1307	17011	1543	22986
		НР-[illegible] СП-[illegible]			1185,30	227,35	1422	273		1703	
8	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	8,16	19354,75	1330,45	157935	10856	122457	24527	197059
		НР-[illegible] СП-[illegible]			3017,40	285,62	24622	2331		14597	
9	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07416	18972,38	977,26	1407	72	22	1216	2832
		НР-[illegible] СП-[illegible]			17707,12	304,47	1313	23		210	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0534	214266,00	--	11442	--	11442	--	12357
		СП-[illegible]			--	--	--	--		915	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02076	221225,00	--	4593	--	4593	--	4960
		СП-[illegible]			--	--	--	--		367	
		Арматурные выпуски									
12	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,13473	40663,83	2110,26	5479	284	58	4757	11054
		НР-[illegible] СП-[illegible]			38131,20	665,93	5137	90		819	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13473	214266,00	--	28868	--	28868	--	31178
		СП-[illegible]			--	--	--	--		2309	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				282425				
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
14	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /из бетона кл.В20/	м3	7,551	42496,69	6904,28	320893	52134	153425	114039	469726
		НР-[illegible] СП-[illegible]			15274,00	1322,09	115334	9983		34794	
15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,48307	237762,00	--	114856	--	114856	--	124044
		СП-[illegible]			--	--	--	--		9188	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0323	221225,00	--	7146	--	7146	--	7717
		СП-[illegible]			--	--	--	--		572	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ									

17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015504	214266,00	--	3322	--	3322	--	3588
		(П-8)			--	--	--	--		266	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01363	221225,00	--	3015	--	3015	--	3257
		(П-8)			--	--	--	--		241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				608331				
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ									
19	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	5380,18	959,34	16141	2878	6005	9311	27487
		(П-8)			2419,20	210,92	7258	633		2036	
20	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	8,49	5301,00	--	45005	--	45005	--	48606
		(П-8)			--	--	--	--		3600	
		Антисейсмический пояс									
21	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	0,8	29763,44	4707,81	23811	3766	12574	7462	33775
		(П-8)			9339,00	911,28	7471	729		2502	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	34,3	221225,00	--	7588018	--	7588018	--	8195059
		(П-8)			--	--	--	--		607041	
		Участок монолитный									
23	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,3	28797,82	2643,74	8639	793	5211	2543	12077
		(П-8)			8784,70	529,42	2635	159		895	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02406	214266,00	--	5155	--	5155	--	5568
		(П-8)			--	--	--	--		412	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00495	221225,00	--	1095	--	1095	--	1183
		(П-8)			--	--	--	--		88	
26	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00432	40663,83	2110,26	176	9	2	153	354
		(П-8)			38131,20	665,93	165	3		26	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00432	214266,00	--	926	--	926	--	1000
		(П-8)			--	--	--	--		74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8325108				
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ									
28	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	1,8	30692,78	1439,64	55247	2591	46919	5880	66017
		(П-8)			3187,14	363,66	5737	655		4890	
29	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	9,6	608,15	100,51	5838	965	2825	2099	8572
		(П-8)			213,35	24,33	2048	234		635	
30	1112-0101-0102 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех(четырех) слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	9,6	2206,39	143,59	21181	1378	17064	2684	25775
		(П-8)			285,29	18,65	2739	179		1909	

31	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стена[illegible] парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком									
		НР - 92% СП - 8%	м примыканий	9,2	2500,54	54,63	23005	503	17970	4232	29416
					492,66	7,34	4532	68		2179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				129781				
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ									
		Окна									
32	1110-0106-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)									
		НР - 90% СП - 8%	м2 проемов	0,61	5171,71	560,32	3155	342	1220	1508	5036
					2610,85	135,82	1593	83		373	
33	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92									
		СП - 8%	м2	0,61	14017,00	--	8550	--	8550	--	9234
					--	--	--	--		684	
34	1115-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм									
		НР - 92% СП - 8%	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,61	2021,18	31,86	1233	19	925	236	1587
					474,15	9,91	289	6		118	
35	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005									
		СП - 8%	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--		78	
36	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86									
		СП - 8%	шт.	1	486,00	--	486	--	486	--	525
					--	--	--	--		39	
		Двери									
37	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков									
		НР - 90% СП - 8%	м2 проемов	1,62	2580,73	538,51	4181	872	1601	1731	6385
					1054,53	133,04	1708	216		473	
38	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей									
		НР - 90% СП - 8%	м2 проемов	1,62	516,92	0,26	837	--	229	548	1496
					375,54	0,13	608	--		111	
39	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92									
		СП - 8%	м2	1,62	15124,00	--	24501	--	24501	--	26461
					--	--	--	--		1960	
40	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80									
		СП - 8%	пара	1	4209,00	--	4209	--	4209	--	4546
					--	--	--	--		337	
41	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011									
		СП - 8%	шт.	1	3081,00	--	3081	--	3081	--	3327
					--	--	--	--		246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				59655				
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ									
42	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием									
		НР - 94% СП - 8%	м2 площади уплотнения	7,8	256,58	30,35	2001	237	1226	587	2795
					68,99	11,04	538	86		207	
43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94% СП - 8%	м2 стяжки	7,8	654,94	28,05	5109	219	2358	2478	8194
					324,67	13,32	2532	104		607	
44	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях									
		НР - 92% СП - 8%	м2 покрытия	7,8	4232,29	127,62	33012	995	24232	7731	44002
					998,12	56,30	7785	439		3259	

45	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство										
		НР - 94%, СП - 85%	м плинтусов	8,19	157,54	5	1290	9	213	1008	2482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			130,42	0,50	1068	4		184		
			Тенге				57473					
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
		Потолок										
46	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное										
		НР - 90%, СП - 85%	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,8	1378,01	75,90	10748	592	3054	6044	18136	
47	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке			910,50	58,11	7102	453		1343		
		НР - 90%, СП - 85%	м2 окрашиваемой поверхности	7,8	96,41	0,73	752	6	55	555	1412	
		Стены			88,60	0,36	691	3		105		
48	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное										
		НР - 90%, СП - 85%	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,2	1358,68	75,90	42391	2368	11994	23874	71566	
49	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке			898,36	58,11	28029	1813		5301		
		НР - 90%, СП - 85%	м2 окрашиваемой поверхности	33,42	96,41	0,73	3222	25	236	2378	6048	
		Откосы внутренние			88,60	0,36	2961	12		448		
50	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню										
		НР - 90%, СП - 85%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,546	2916,48	42,99	4509	66	1142	2668	7751	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			2135,47	21,61	3301	33		574		
			Тенге				104912					
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
		Стены										
51	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню										
		НР - 90%, СП - 85%	м2 оштукатуриваемой поверхности	32	1118,64	30,27	35797	969	10310	20259	60540	
52	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая			766,19	25,18	24518	806		4484		
		НР - 90%, СП - 85%	м2 фасада	34,68	49,56	0,57	1719	20	163	1236	3191	
		Цоколь			44,29	0,25	1536	9		236		
53	1115-0402-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, цементная										
		НР - 90%, СП - 85%	м2 фасада	2,04	72,81	2,43	149	5	--	117	286	
		Откосы наружные			70,37	1,13	144	2		21		
54	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню										
		НР - 90%, СП - 85%	м откосов	7,73	516,24	0,77	3991	6	883	2482	6990	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			401,28	--	3102	--		518		
			Тенге				71007					
		РАЗДЕЛ 10. КРЫЛЬЦО /Кр-1/										
55	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I										
		НР - 72%, СП - 85%	м3 грунта	1,86	741,63	--	1379	--	--	993	2562	
					741,63	--	1379	--		190		

56	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом д Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	0,7	20210,54	978,22	14147	685	10621	2802	18306
					4058,20	340,98	2841	239		1356	
57	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01075	14268,44	1349,48	153	15	1	132	308
					12887,60	562,44	139	6		23	
58	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01075	287262,00	--	3088	--	3088	--	3335
					--	--	--	--		247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				24511				
		РАЗДЕЛ 11. Ограждение									
59	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	8,85	14270,32	77,54	126292	686	121147	5592	142435
					503,81	31,70	4459	281		10551	
60	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00588	838411,00	1275,00	4930	7	3582	1223	6645
					228096,00	531,99	1341	3		492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				149081				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9866761
		2-4 Резервуар емкостью 150м3 (2шт)									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	279,334575	110,97	105,84	30998	29565	--	5606	39532
					5,13	22,75	1432	6354		2928	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,9043475	1872,02	--	9181	--	--	6610	17055
					1872,02	--	9181	--		1263	
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	189,54	445,56	444,01	84451	84158	22	18764	111473
					1,43	136,07	271	25790		8257	
		Обратная засыпка с обваловкой									
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,257	34,02	34,02	1370	1370	--	350	1857
					--	12,07	--	486		138	
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,257	16,80	16,80	676	676	--	173	917
					--	5,96	--	240		68	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40,257	151,99	72,61	6119	2923	--	3255	10123
					79,38	32,92	3196	1325		750	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,473	814,54	--	3643	--	--	2623	6768
					814,54	--	3643	--		501	
		Устройство въезда									
8	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	11,25	150,33	142,53	1691	1603	--	343	2197

		НР - 72% СП - 8%				7,80	57	88	389		163	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощно[illegible] 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,25	34,02	34,02	383	383	--	98	519
		НР - 72% СП - 8%			--	12,07	--	136		38	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	11,25	79,82	67,95	898	764	33	197	1182
		НР - 72% СП - 8%			8,97	15,30	101	172		88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				191623				
		РАЗДЕЛ 2. Стены и днище монолитное									
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12,74	17014,39	1089,24	216763	13877	187785	16377	251792
		НР - 7% СП - 8%			1185,30	227,35	15101	2896		18651	
12	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	108,6	29608,93	3073,48	3215530	333780	2023469	883688	4427155
		НР - 7% СП - 8%			7903,14	1038,72	858281	112804		327937	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,0272	214266,00	--	1719956	--	1719956	--	1857553
		СП - 8%			--	--	--	--		137596	
14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5518	202102,00	--	111520	--	111520	--	120441
		СП - 8%			--	--	--	--		8922	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2636	221225,00	--	58315	--	58315	--	62980
		СП - 8%			--	--	--	--		4665	
16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1268	838411,00	1275,00	106311	162	77226	26381	143307
		НР - 7% СП - 8%			228096,00	531,99	28923	67		10615	
		Монолитный пояс ПМ-1									
17	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,72	33072,34	4707,81	56884	8097	32724	16044	78762
		НР - 7% СП - 8%			9339,00	911,28	16063	1567		5834	
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,231776	214266,00	--	49662	--	49662	--	53635
		СП - 8%			--	--	--	--		3973	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	221225,00	--	21238	--	21238	--	22937
		СП - 8%			--	--	--	--		1699	
		Каркас Кр-1,Кп-1,связка плит									
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34212	214266,00	--	73305	--	73305	--	79169
		СП - 8%			--	--	--	--		5864	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7097731				
		РАЗДЕЛ 3. Покрытие									
21	1107-0504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	12	2967,17	1419,66	35606	17036	1428	24484	64897
		НР - 7% СП - 8%			1428,48	300,58	17142	3607		4807	
22	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	11,4	45768,00	--	521755	--	521755	--	563496
		СП - 8%			--	--	--	--		41740	

23	1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху НР - 84%, СП - 8%	м3	1,2	57621,09 25823,85	1[illegible] 6658,14	69145 30989	17837 7990	20319	32742 8151	110038
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,12728	214266,00 --	-- --	27272 --	-- --	27272	-- 2182	29454
25	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР - 118%, СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	2,24	8048,48 3453,70	4251,96 1536,83	18029 7736	9524 3443	769	13191 2498	33717
26	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4	9094,00 --	-- --	36376 --	-- --	36376	-- 2910	39286
27	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	3392,00 --	-- --	6784 --	-- --	6784	-- 543	7327
28	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	13793,00 --	-- --	27586 --	-- --	27586	-- 2207	29793
29	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 18%, СП - 8%	т стальных элементов	0,0792	711967,70 57687,70	6916,40 1291,62	56388 4569	548 102	51271	5512 4952	66852
30	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 42%, СП - 8%	т конструкций	0,161	70999,04 35084,60	25916,30 7889,68	11431 5649	4173 1270	1609	4774 1296	17501
31	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями СП - 8%	т	0,161	573623,00 --	-- --	92353 --	-- --	92353	-- 7388	99742
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 62%, СП - 8%	м2	3,703	86,99 24,54	1,65 0,25	322 91	6 1	225	63 31	416
33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 62%, СП - 8%	м2	3,703	87,56 42,01	2,33 0,25	324 156	9 1	159	108 35	467
34	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%, СП - 8%	т стальных элементов	0,2136	711967,70 57687,70	6916,40 1291,62	152076 12322	1477 276	138277	14866 13355	180297
35	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 97%, СП - 8%	т фасонных частей	0,5642	1326135,99 468424,60	497995,54 140727,04	748206 264285	280969 79398	202952	340247 87076	1175529
		Изоляционные работы									
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 24%, СП - 8%	м2 стяжки	198,14	654,94 324,67	28,05 13,32	129770 64331	5557 2640	59882	62952 15418	208139
37	2113-0704-1301 РСНБ РК 2015	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77 СП - 8%	т	0,09907	210208,00 --	-- --	20825 --	-- --	20825	-- 1666	22491
38	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементное с добавлением азотно-кислого калия по камню и бетону НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	327,84	1382,95 870,89	64,30 48,88	453388 285513	21080 16026	146795	241231 55569	750188
39	2113-0704-1301 РСНБ РК 2015	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77 СП - 8%	т	0,16392	210208,00 --	-- --	34457 --	-- --	34457	-- 2757	37214

40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазоч[illegible]тумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, [illegible]ичу, бетону	м2 поверхности	163,68	854,37	21,09	139843	3453	93535	40237	194486
		НР - [illegible] СП - [illegible]			261,82	2,51	42855	411		14406	
41	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(10) мм. Устройство	м2 стяжки	153,872208	593,52	100,51	91326	15466	43031	33647	134971
		НР - [illegible] СП - [illegible]			213,35	24,33	32829	3743		9998	
42	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	153,872208	-81,80	-7,42	-12586	-1142	-10836	-826	-14485
		НР - [illegible] СП - [illegible]			-3,95	-1,88	-608	-289		-1073	
43	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	153,872208	686,67	27,29	105659	4198	72507	27188	143475
		НР - [illegible] СП - [illegible]			188,17	3,89	28954	598		10628	
44	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	153,872208	559,77	23,76	86133	3655	63611	17822	112271
		НР - [illegible] СП - [illegible]			122,61	3,28	18867	504		8316	
		Испытание системы									
45	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	300	192,16	2,37	57649	710	34604	20633	84544
		НР - [illegible] СП - [illegible]			74,45	1,13	22335	339		6263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4092105				

РАЗДЕЛ 4. Отводящий/подводящий/переливной трубопровод

46	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,2504672	71868,07	17094,76	18001	4282	370	13613	34143
		НР - [illegible] СП - [illegible]			53295,00	6432,27	13349	1611		2529	
47	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,412	2554,00	--	62348	--	62348	--	67336
		СП - [illegible]			--	--	--	--		4988	
48	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,2768	71868,07	17094,76	19893	4732	409	15045	37733
		НР - [illegible] СП - [illegible]			53295,00	6432,27	14752	1780		2795	
49	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1384	251727,00	--	34839	--	34839	--	37626
		СП - [illegible]			--	--	--	--		2787	
50	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1384	223137,00	--	30882	--	30882	--	33353
		СП - [illegible]			--	--	--	--		2471	
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,3664	86,99	1,65	554	11	387	109	716
		НР - [illegible] СП - [illegible]			24,54	0,25	156	2		53	
52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,3664	87,56	2,33	557	15	275	186	803
		НР - [illegible] СП - [illegible]			42,01	0,25	267	2		59	
53	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Отбетонирование вокруг вентиляционной трубы из бетона кл.В 7,5	м3	1,6	24045,62	4056,68	38473	6491	24466	7969	50157
		НР - [illegible] СП - [illegible]			4697,80	775,08	7516	1240		3715	
54	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0234	985136,99	497995,54	23052	11653	438	14112	40137
		НР - [illegible] СП - [illegible]			468424,60	140727,04	10961	3293		2973	

55	2302-0101-1108 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродист низколегированной стали, наружными диаметрами и т. инами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2709,00	--	5418	--	5418	--	5851
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
56	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	1652,00	--	13216	--	13216	--	14273
		СП - 8%			--	--	--	--		1057	
57	2301-0501-1120 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,4	7966,00	--	58948	--	58948	--	63664
		СП - 8%			--	--	--	--		4716	
58	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2	2566,35	505,72	5133	1011	116	4159	10035
		НР - 20%, СП - 8%			2002,93	119,00	4006	238		743	
59	2304-1013-0504 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 100, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	73293,00	--	146586	--	146586	--	158313
		СП - 8%			--	--	--	--		11727	
60	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	6	78537,86	2761,50	471227	16569	189681	270149	800686
		НР - 20%, СП - 8%			44162,90	1316,70	264977	7900		59310	
61	2304-1001-4805 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	6	54730,00	--	328380	--	328380	--	354650
		СП - 8%			--	--	--	--		26270	
62	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2132,86	52,60	4266	105	429	3745	8651
		НР - 20%, СП - 8%			1866,24	25,08	3732	50		641	
63	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	193150,00	--	386300	--	386300	--	417204
		СП - 8%			--	--	--	--		30904	
64	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2490,28	--	4981	--	4391	578	6004
		НР - 20%, СП - 8%			295,03	--	590	--		445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2141335				
		РАЗДЕЛ 5. Вентиляция									
65	1120-2601-0201 РСНБ РК 2015	Фильтры панельный. Установка	фильтр	2	41834,11	1197,49	83668	2395	53359	28211	120830
		НР - 20%, СП - 8%			13957,02	436,34	27914	873		8950	
66	2304-1013-1611 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛЬНЫЙ ФИЛЬР, DN 200, типа Danfoss	шт.	2	54721,00	--	109442	--	109442	--	118197
		СП - 8%			--	--	--	--		8755	
67	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	11	11413,96	145,56	125554	1601	101402	22419	159810
		НР - 20%, СП - 8%			2050,10	29,59	22551	326		11838	
68	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 630 мм. Прокладка	м трубопровода	3	43776,21	433,76	131329	1301	119246	10888	153594
		НР - 20%, СП - 8%			3593,85	109,53	10782	329		11377	
69	1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	2	12553,95	65,36	25108	131	22831	2129	29416

		НР - 98% СП - 8%			1073,23	7	2146	26		2179	
70	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопр ных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1649,70	20,10	3299	40	2414	844	4474
		НР - 4[illegible]% СП - 8%			422,60	7,77	845	16		331	
71	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	10406,00	--	20812	--	20812	--	22477
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	
72	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	8	6355,00	--	50840	--	50840	--	54907
		СП - 8%			--	--	--	--		4067	
73	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	976,00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
74	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-813	м2	4	296,84	1,65	1187	7	1118	44	1329
		НР - 6[illegible]% СП - 8%			15,55	0,25	62	1		98	
75	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,128	73476,84	1092,12	9405	140	6442	2194	12527
		НР - 7[illegible]% СП - 8%			22052,40	501,60	2823	64		928	
76	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	4	995,83	25,19	3983	101	1862	1553	5979
		НР - 7[illegible]% СП - 8%			505,04	5,89	2020	24		443	
77	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0046	438576,00	--	2017	--	2017	--	2179
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				687829				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14210622

2-5 Водосборная камера (каптаж)

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	82,39245	110,97	105,84	9143	8721	--	1654	11660
		НР - 7[illegible]% СП - 8%			5,13	22,75	422	1874		864	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,446585	1872,02	--	2708	--	--	1950	5030
		НР - 7[illegible]% СП - 8%			1872,02	--	2708	--		373	
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	20,49	445,56	444,01	9130	9098	3	2028	12051
		НР - 7[illegible]% СП - 8%			1,43	136,07	29	2788		893	
		Обратная засыпка с обваловкой									
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,126	34,02	34,02	1841	1841	--	471	2497
		НР - 7[illegible]% СП - 8%			--	12,07	--	654		185	
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,126	16,80	16,80	909	909	--	232	1233

		НР - 72% СП - 8%										
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	54,126	--	6	--	323		91		
		НР - 72% СП - 8%			151,99	72,61	8226	3930	--	4376	13611	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,014	79,38	32,92	4297	1782		1008		
		НР - 72% СП - 8%			814,54	--	4899	--	--	3527	9100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		814,54	--	4899	--		674		
							55182					
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты										
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,635	16450,33	1089,24	10446	692	9001	816	12163	
		НР - 42% СП - 8%			1185,30	227,35	753	144		901		
9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,225	22362,51	2007,28	49757	4466	36392	8890	63338	
		НР - 42% СП - 8%			3999,60	390,94	8899	870		4692		
10	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06497	237762,00	--	15447	--	15447	--	16683	
		СП - 8%			--	--	--	--		1236		
		Детали										
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02779	214266,00	--	5954	--	5954	--	6431	
		СП - 8%			--	--	--	--		476		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				98615					
		РАЗДЕЛ 3. Стены монолитное										
12	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	4,8	27531,23	3073,48	132150	14753	79462	39058	184905	
		НР - 42% СП - 8%			7903,14	1038,72	37935	4986		13697		
13	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16264	287262,00	--	46720	--	46720	--	50458	
		СП - 8%			--	--	--	--		3738		
14	1106-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,255	65971,60	11435,17	16823	2916	6479	7303	26056	
		НР - 42% СП - 8%			29129,70	2342,93	7428	597		1930		
15	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0199	287262,00	--	5717	--	5717	--	6174	
		СП - 8%			--	--	--	--		457		
		Детали										
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0512	221225,00	--	11327	--	11327	--	12233	
		СП - 8%			--	--	--	--		906		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				279825					
		РАЗДЕЛ 4. Монолитная плита ПМ-1										
17	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,6	32808,26	1812,10	19685	1087	13423	4925	26579	
		НР - 42% СП - 8%			8624,20	395,92	5175	238		1969		
18	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01559	256962,00	--	4006	--	4006	--	4327	
		СП - 8%			--	--	--	--		320		

19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовлени построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм.	т	0,04458	18837,36	1338,48	840	60	13	713	1677
		НР - [illegible], СП - [illegible]			17210,88	358,20	767	16		124	
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03748	202102,00	--	7575	--	7575	--	8181
		СП - [illegible]			--	--	--	--		606	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0071	221225,00	--	1571	--	1571	--	1696
		СП - [illegible]			--	--	--	--		126	
22	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	552641,74	3430,72	1105	7	266	826	2086
		НР - [illegible], СП - [illegible]			415872,00	1438,35	832	3		155	
23	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	1011,00	--	2022	--	2022	--	2184
		СП - [illegible]			--	--	--	--		162	
24	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,07	13213,88	7229,86	925	506	28	667	1719
		НР - [illegible], СП - [illegible]			5584,16	2487,17	391	174		127	
25	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3392,00	--	3392	--	3392	--	3663
		СТ - [illegible]			--	--	--	--		271	
26	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2169,00	--	2169	--	2169	--	2343
		СТ - [illegible]			--	--	--	--		174	
27	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1696,27	184,10	1696	184	110	1475	3425
		НР - [illegible], СП - [illegible]			1401,70	87,78	1402	88		254	
28	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20107,00	--	20107	--	20107	--	21716
		СП - [illegible]			--	--	--	--		1609	
29	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2502,57	43,02	2503	43	2017	447	3186
		НР - [illegible], СП - [illegible]			443,39	13,17	443	13		236	
30	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	561548,77	213562,16	2246	854	3	1616	4171
		НР - [illegible], СП - [illegible]			347208,00	60844,20	1389	243		309	
31	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4	7786,00	--	31144	--	31144	--	33636
		СП - [illegible]			--	--	--	--		2492	
32	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05702	70999,04	25916,30	4048	1478	569	1691	6198
		НР - [illegible], СП - [illegible]			35084,60	7889,68	2001	450		459	
33	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,05702	573623,00	--	32708	--	32708	--	35325
		СП - [illegible]			--	--	--	--		2617	
34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,31146	86,99	1,65	114	2	80	22	147
		НР - [illegible], СП - [illegible]			24,54	0,25	32	--		11	
35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,31146	87,56	2,33	115	3	57	38	165

		НР - 69%, СП - 8%			42,01	25	55	--		12	
		Горловина									
36	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,07	13213,88	7229,86	925	506	28	667	1719
		НР - [illegible], СП - [illegible]			5584,16	2487,17	391	174		127	
37	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3392,00	--	3392	--	3392	--	3663
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
38	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2169,00	--	2169	--	2169	--	2343
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
39	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1696,27	184,10	1696	184	110	1475	3425
		НР - [illegible], СП - [illegible]			1401,70	87,78	1402	88		254	
40	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	28254,00	--	28254	--	28254	--	30514
		СП - 8%			--	--	--	--		2260	
41	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Отбетонирование вокруг вентиляционной трубы из бетона кл.В7,5	м3	0,085	23092,54	4056,68	1963	345	1219	423	2577
		НР - [illegible], СП - [illegible]			4697,80	775,08	399	66		191	
		Дыхательное устройство /Ду-1/									
42	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	552641,74	3430,72	1105	7	266	826	2086
		НР - [illegible], СП - [illegible]			415872,00	1438,35	832	3		155	
43	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	1011,00	--	2022	--	2022	--	2184
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
44	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03977	99828,36	7324,64	3970	291	307	2338	6812
		НР - [illegible], СП - [illegible]			84787,20	397,65	3372	16		505	
45	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголокстальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02298	251727,00	--	5785	--	5785	--	6247
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
46	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00141	223137,00	--	315	--	315	--	340
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
47	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2502,57	43,02	2503	43	2017	447	3186
		НР - [illegible], СП - [illegible]			443,39	13,17	443	13		236	
48	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Отбетонирование вокруг вентиляционной трубы из бетона кл.В7,5	м3	0,6	22225,73	4056,68	13335	2434	8082	2988	17630
		НР - [illegible], СП - [illegible]			4697,80	775,08	2819	465		1306	
		Изоляционные работы									
49	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2оштукатуриваемой поверхности	18,84	1419,87	64,30	26750	1211	9131	13863	43862
		НР - 50%, СП - 8%			870,89	48,88	16408	921		3249	
50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,84	854,37	21,09	16096	397	10766	4631	22386

		НР - 25%; СП - 8%			261,82	[illegible]	4933	47		1658	
51	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 25(10) мм. Устройство	м2 стяжки	4	593,52	100,51	2374	402	1119	875	3509
		НР - 25%; СП - 8%			213,35	24,33	853	97		260	
52	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	4	-81,80	-7,42	-327	-30	-281	-21	-377
		НР - 25%; СП - 8%			-3,95	-1,88	-16	-8		-28	
53	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	4	686,67	27,29	2747	109	1885	707	3730
		НР - 25%; СП - 8%			188,17	3,89	753	16		276	
54	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	4	559,77	23,76	2239	95	1654	463	2919
		НР - 25%; СП - 8%			122,61	3,28	490	13		216	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				321176				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								754802

3-1-1 Сторожка

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	23,6560534	150,33	142,53	3556	3372	--	722	4620
		НР - 25%; СП - 8%			7,80	34,57	184	818		342	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,4213546	1872,02	--	789	--	--	568	1465
		НР - 25%; СП - 8%			1872,02	--	789	--		109	
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	14,4	445,56	444,01	6416	6394	1	1426	8469
		НР - 25%; СП - 8%			1,43	136,07	21	1959		627	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,0939264	34,02	34,02	139	139	--	36	189
		НР - 25%; СП - 8%			--	12,07	--	49		14	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,0939264	151,99	72,61	622	297	--	331	1029
		НР - 25%; СП - 8%			79,38	32,92	325	135		76	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4,0939264	79,82	67,95	327	278	12	72	430
		НР - 25%; СП - 8%			8,97	15,30	37	63		32	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,0234816	814,54	--	834	--	--	600	1549
		НР - 25%; СП - 8%			814,54	--	834	--		115	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	м3 грунта	1,8819	34,02	34,02	64	64	--	16	87
		НР - 25%; СП - 8%			--	12,07	--	23		6	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,8819	151,99	72,61	286	137	--	152	473
		НР - 25%; СП - 8%			79,38	32,92	149	62		35	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1,8819	79,82	67,95	150	128	5	33	198
		НР - 25%; СП - 8%			8,97	15,30	17	29		15	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18509				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ(АС-8)										
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,72	16450,33	1089,24	11844	784	10207	926	13791
		НР - 22% СП - 8%			1185,30	227,35	853	164		1022	
12	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /из бетона кл.В15,сульфатостойкий/	м3	3,84	20576,81	1330,45	79015	5109	62319	11542	97802
		НР - 22% СП - 8%			3017,40	285,62	11587	1097		7245	
13	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,042	14268,44	1349,48	599	57	1	514	1202
		НР - 22% СП - 8%			12887,60	562,44	541	24		89	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03204	214266,00	--	6865	--	6865	--	7414
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00996	221225,00	--	2203	--	2203	--	2380
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
16	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,01163	274635,83	2110,26	3194	25	2726	411	3893
		НР - 22% СП - 8%			38131,20	665,93	443	8		288	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00963	214266,00	--	2063	--	2063	--	2228
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	221225,00	--	442	--	442	--	478
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
19	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	4,56	797,47	10,52	3636	48	1761	1721	5786
		НР - 22% СП - 8%			400,72	5,02	1827	23		429	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,72	854,37	21,09	15994	395	10698	4602	22243
		НР - 22% СП - 8%			261,82	2,51	4901	47		1648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				157218				
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
21	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	13,5394	20316,25	2394,80	275070	32424	181362	63311	365451
		НР - 22% СП - 8%			4526,38	501,60	61284	6791		27070	
22	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	35,63	-274,63	--	-9785	--	--	-9100	-20396
		НР - 22% СП - 8%			-274,63	--	-9785	--		-1511	
23	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03165	352114,71	2192,31	11144	69	9092	1864	14049
		НР - 22% СП - 8%			62660,40	677,16	1983	21		1041	
24	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка кирпичного фронтона	м3 кладки	0,816	20316,25	2394,80	16578	1954	10930	3816	22025
		НР - 22% СП - 8%			4526,38	501,60	3694	409		1631	
25	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	6,8	-274,63	--	-1867	--	--	-1737	-3893
		НР - 22% СП - 8%			-274,63	--	-1867	--		-288	

		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1 /АС-6/									
26	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высо[illegible] до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - [illegible] СП - [illegible]	м3	0,9	34720,23 11346,40	6121,58 1277,78	31248 10212	5509 1150	15527	10339 3327	44914
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - [illegible]	т	0,0222	214266,00 --	-- --	4757 --	-- --	4757	-- 381	5137
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - [illegible]	т	0,00684	221225,00 --	-- --	1513 --	-- --	1513	-- 121	1634
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ /АС-9/									
29	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство НР - [illegible] СП - [illegible]	м3	0,3	39812,49 14017,00	4347,68 846,50	11944 4205	1304 254	6435	4058 1280	17282
30	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - [illegible] СП - [illegible]	т	0,01506	18972,38 17707,12	977,26 304,47	286 267	15 5	4	247 43	575
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - [illegible]	т	0,0105	214266,00 --	-- --	2250 --	-- --	2250	-- 180	2430
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - [illegible]	т	0,00456	221225,00 --	-- --	1009 --	-- --	1009	-- 81	1089
		АНТИСЕЙМИЧЕСКИЙ ПОЯС									
33	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В15/ НР - [illegible] СП - [illegible]	м3	0,78	30716,53 9339,00	4707,81 911,28	23959 7284	3672 711	13003	7276 2499	33733
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - [illegible]	т	0,016785	214266,00 --	-- --	3596 --	-- --	3596	-- 288	3884
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - [illegible]	т	0,00528	221225,00 --	-- --	1168 --	-- --	1168	-- 93	1262
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				489178				
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ (АС-11)									
36	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР - [illegible] СП - [illegible]	м2 перекрытия	8,41	2701,33 1166,20	130,46 52,14	22718 9808	1097 438	11813	9222 2555	34495
37	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - [illegible]	м3	0,15	53169,00 --	-- --	7975 --	-- --	7975	-- 638	8613
38	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - [illegible]	м3	0,3	52851,00 --	-- --	15855 --	-- --	15855	-- 1268	17124
39	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 СП - [illegible]	м3	0,841	20848,00 --	-- --	17533 --	-- --	17533	-- 1403	18936

40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического пр класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0027	214266,00 --	-- --	579 --	-- --	579	-- 46	625
41	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92% СП - 8%	м2 стяжки	8,41	593,52 213,35	100,51 24,33	4992 1794	845 205	2353	1839 546	7377
42	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР - 92% СП - 8%	м2 стяжки	8,41	81,80 3,95	7,42 1,88	688 33	62 16	593	45 59	792
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				87961				
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ (АС-15)									
43	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 20% СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,049	93719,74 22792,50	1003,38 451,44	4592 1117	49 22	3426	1025 449	6067
44	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 20% СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,049	8188,68 2051,08	40,31 17,20	401 101	2 1	298	91 39	532
45	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка НР - 20% СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,104	94421,21 22033,70	1372,14 544,53	9820 2292	143 57	7385	2113 955	12888
46	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 20% СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,104	8782,00 834,60	55,65 24,00	913 87	6 2	820	80 79	1073
47	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 20% СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,026	82566,24 17305,20	1276,96 531,99	2147 450	33 14	1664	417 205	2769
48	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 20% СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,026	8782,00 834,60	55,65 24,00	228 22	1 1	205	20 20	268
49	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка деревянных конструкций кровли-маурлат, лежень, накладки, подкосы НР - 20% СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,1862	94421,21 22033,70	1372,14 544,53	17581 4103	255 101	13223	3784 1709	23074
50	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 20% СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,1862	8782,00 834,60	55,65 24,00	1635 155	10 4	1470	144 142	1921
51	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Покрытие паронепроницаемой пленкой НР - 20% СП - 8%	м2	16	232,68 118,45	0,26 0,13	3723 1895	4 2	1824	1878 448	6049
52	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 20% СП - 8%	м2	16	5176,79 1829,70	98,25 26,01	82829 29275	1572 416	51982	27316 8812	118956
53	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА СП - 8%	м3	0,2	21616,00 --	-- --	4323 --	-- --	4323	-- 346	4669

54	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и наст о фермам НР - 0% СП - 8%	м2	16	305,65 31,64	2,58 1,11	4890 506	41 18	4343	472 429	5791
55	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	3,8	1147,00 --	-- --	4359 --	-- --	4359	-- 349	4707
56	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов НР - 0% СП - 8%	м2	4,56	1535,17 1500,07	23,87 11,29	7000 6840	109 51	51	6203 1056	14259
57	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,29мм II сорта СП - 8%	м3	0,116	49344,00 --	-- --	5724 --	-- --	5724	-- 458	6182
58	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,036	52851,00 --	-- --	1903 --	-- --	1903	-- 152	2055
59	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву КАРНИЗ НР - 0% СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	4,56	818,00 612,86	2,31 1,11	3730 2795	11 5	924	2240 478	6447
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				217709				

РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ

		ОКНА									
60	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР - 0% СП - 8%	м2 проемов	2,16	3674,38 1856,48	468,55 120,93	7937 4010	1012 261	2915	3844 942	12723
61	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 СП - 8%	м2	2,16	9699,00 --	-- --	20950 --	-- --	20950	-- 1676	22626
62	1115-0501-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм НР - 0% СП - 8%	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	2,16	3261,67 1237,82	42,39 13,17	7045 2674	92 28	4279	2162 737	9943
63	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	4	490,00 --	-- --	1960 --	-- --	1960	-- 157	2117
64	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м НР - 0% СП - 8%	м2 проемов	2,16	1023,82 627,02	27,20 5,89	2211 1354	59 13	798	1230 275	3717
65	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	2	1132,00 --	-- --	2264 --	-- --	2264	-- 181	2445
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
66	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР - 0% СП - 8%	м2 проемов	1,84	2580,73 1054,53	538,51 133,04	4749 1940	991 245	1818	1967 537	7252
67	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей НР - 0% СП - 8%	м2 проемов	1,84	516,92 375,54	0,26 0,13	951 691	-- --	260	622 126	1699

68	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими поло[illegible] ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,84	15124,00	--	27828	--	27828	--	30054
					--	--	--	--		2226	
69	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4209,00	--	4209	--	4209	--	4546
					--	--	--	--		337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				97123				
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 ВЫП.6 (АС-10)									
		Дет.225 Покрытие-линолеум S=6,97 м2									
70	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	6,97	256,58	30,35	1788	212	1095	524	2498
					68,99	11,04	481	77		185	
71	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,394	14986,84	1570,68	20892	2190	13672	5420	28416
					3608,56	527,40	5030	735		2105	
72	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5576	18706,19	8,16	10431	5	8461	1847	13260
					3524,58	--	1965	--		982	
73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,97	654,94	28,05	4565	195	2107	2214	7322
					324,67	13,32	2263	93		542	
74	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	6,97	3803,82	20,45	26513	143	23715	2560	31399
					380,85	9,94	2655	69		2326	
75	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	7,3185	358,46	0,79	2623	6	1776	793	3690
					114,89	0,38	841	3		273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				86584				
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-3)									
		ПОТОЛОК									
76	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	6,97	1114,30	14,30	7767	100	2663	4546	13298
					717,97	6,77	5004	47		985	
77	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6,97	985,43	3,10	6868	22	1595	4209	11964
					753,41	1,48	5251	10		886	
		СТЕНЫ									
78	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,6	1111,00	71,31	28442	1826	7447	16478	48514
					748,80	55,81	19169	1429		3594	
79	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,34	2916,48	42,99	6825	101	1727	4038	11732
					2135,47	21,61	4997	51		869	
80	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	25,6	48,90	0,73	1252	19	148	875	2297
					42,37	0,36	1085	9		170	
81	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону ЭКРАН	м2 поверхности облицовки	0,36	4865,84	19,12	1752	7	900	678	2624

		НР - 80% СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		2346,00	12	845	3		194		
							90429					
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-5)										
82	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЬ	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,6	1118,64	30,27	9620	260	2771	5445	16270
		НР - 90% СП - 8%			766,19	25,18	6589	217		1205	
83	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,9	1912,35	33,33	59092	1030	16379	33727	100244
		НР - 90% СП - 8%			1348,95	15,39	41683	476		7425	
84	2105-0308-0132 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,9	1001,00	--	30931	--	30931	--	33405
		СП - 8%			--	--	--	--		2474	
85	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0206412	323256,60	2177,60	6672	45	--	6048	13738
		НР - 91% СП - 8%			321079,00	911,73	6627	19		1018	
86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0206412	214266,00	--	4423	--	4423	--	4777
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
87	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	2,163	2449,20	3,27	5298	7	4745	438	6195
		НР - 90% СП - 8%			252,20	0,97	546	2		459	
88	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	11,7	516,24	0,77	6040	9	1336	3756	10580
		НР - 90% СП - 8%			401,28	--	4695	--		784	
89	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	30,9	50,71	0,57	1567	18	180	1101	2882
		НР - 90% СП - 8%			44,29	0,25	1369	8		213	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				188090				
		РАЗДЕЛ 10. КРЫЛЬЦО КР-1 (АС-16)									
90	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,44	741,63	--	326	--	--	235	606
		НР - 72% СП - 8%			741,63	--	326	--		45	
91	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,53	19339,46	978,22	10250	518	7581	2122	13361
		НР - 71% СП - 8%			4058,20	340,98	2151	181		990	
92	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0163	14268,44	1349,48	233	22	1	200	467
		НР - 71% СП - 8%			12887,60	562,44	210	9		35	
93	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0163	287262,00	--	4682	--	4682	--	5057
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				19491				
		РАЗДЕЛ 11. КОЗЫРЕК К-1 /1шт/ (АС-13)									
94	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,05818	85054,95	21072,21	4948	1226	136	2693	8253
		НР - 69% СП - 8%			61641,50	5450,08	3586	317		611	

95	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,05818	7053,55	,76	410	63	54	203	662
		НР-67%, СП-8%			5043,84	2,51	293	--		49	
96	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0587618	251727,00	--	14792	--	14792	--	15975
		СП-8%			--	--	--	--		1183	
97	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,33814	853,30	1,00	1142	1	181	769	2064
		НР-50%, СП-8%			717,71	0,48	960	1		153	
98	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	3,25	5176,79	98,25	16825	319	10559	5549	24163
		НР-32%, СП-8%			1829,70	26,01	5947	85		1790	
99	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	0,015	21616,00	--	324	--	324	--	350
		СП-8%			--	--	--	--		26	
100	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	3,25	305,65	2,58	993	8	882	96	1176
		НР-40%, СП-8%			31,64	1,11	103	4		87	
101	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	2,2	2942,26	13,82	6473	30	4200	2071	9227
		НР-35%, СП-8%			1019,63	3,39	2243	7		683	
102	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00096	323256,60	2177,60	310	2	--	281	639
		НР-15%, СП-8%			321079,00	911,73	308	1		47	
103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00096	221225,00	--	212	--	212	--	229
		СП-8%			--	--	--	--		17	
104	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного вкладыша /из бетона кл.В7,5/	м3	0,04	28896,63	4707,81	1156	188	594	373	1651
		НР-40%, СП-8%			9339,00	911,28	374	36		122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				64390				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1516678
		3-1-2 Электроосвещение									
1	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3846,23	109,00	3846	109	927	2053	6371
		НР-72%, СП-8%			2810,05	41,41	2810	41		472	
2	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506,00	--	5506	--	5506	--	5946
		СП-8%			--	--	--	--		440	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2314,52	26,34	11573	132	5266	4446	17300
		НР-72%, СП-8%			1235,00	--	6175	--		1281	
4	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
		СП-8%			--	--	--	--		732	
5	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	637,00	--	1274	--	1274	--	1376

		СП - 8%										
6	2307-0204-1603 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010			--	--	--	--		102		
		СП - 8%	шт.	2	3251,00	--	6502	--	6502	--		7022
		Сетильники, выключатели, розетки			--	--	--	--		520		
7	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды										
		НР - 72% СП - 8%	шт.	2	523,12	3,72	1046	7	133	655		1837
8	2307-0102-1310 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS-2x36-712 ГОСТ 17677-82			453,13	1,52	906	3		136		
		СП - 8%	шт.	1	5816,00	--	5816	--	5816	--		6281
9	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82			--	--	--	--		465		
		СП - 8%	шт.	1	1481,00	--	1481	--	1481	--		1599
10	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт=Mini Full Spiral			--	--	--	--		118		
		СП - 8%	шт.	1	1285,00	--	1285	--	1285	--		1388
11	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 /ЛБ-18,ЛБ-36/			--	--	--	--		103		
		СП - 8%	шт.	2	315,00	--	630	--	630	--		680
12	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка			--	--	--	--		50		
		НР - 72% СП - 8%	шт.	3	213,18	0,18	640	1	98	389		1111
13	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка			180,22	0,09	541	--		82		
		НР - 72% СП - 8%	шт.	1	171,72	0,18	172	--	10	117		311
14	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместнаядля скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011			161,86	0,08	162	--		23		
		СП - 8%	шт.	2	419,00	--	838	--	838	--		905
15	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012			--	--	--	--		67		
		СП - 8%	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--		327
16	2307-0218-1507 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р51324.1-2012 /С16-184/			--	--	--	--		24		
		СП - 8%	шт.	1	326,00	--	326	--	326	--		352
17	2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенныес кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм=У195			--	--	--	--		26		
		СП - 8%	шт.	2	1298,00	--	2596	--	2596	--		2804
18	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК=Л48			--	--	--	--		208		
		СП - 8%	шт.	3	28,00	--	84	--	84	--		91
		Кабели			--	--	--	--		7		
19	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами										
		НР - 72% СП - 8%	м	30	352,69	2,59	10581	78	1259	6661		18621
					308,15	0,23	9244	7		1379		

11	Прайс-лист	Печь ПЭТ-4 1,0 кВт	шт	2	12650,00	--	25300	--		--	25300
	ВСЕГО, Стоимость оборудования				--	--	--	--	25300	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25300				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				25300				
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						25300		167222

РАЗДЕЛ 2. Отопление

4-1 Наружные сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ

12	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3	м3 грунта	10,395	158,34	150,34	1646	1563	--	325	2129
		НР - 79% СП - 8%			8,00	35,46	83	369		158	
13	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,455	1266,25	--	5641	--	--	4062	10479
		НР - 79% СП - 8%			1266,25	--	5641	--		776	
14	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,98	29,17	29,17	233	233	--	59	316
		НР - 79% СП - 8%			--	10,35	--	83		23	
15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,42	741,63	--	2536	--	--	1826	4712
		НР - 79% СП - 8%			741,63	--	2536	--		349	
16	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	74	512,11	436,87	37896	32329	--	12104	54001
		НР - 79% СП - 8%			75,24	151,95	5568	11244		4000	
17	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	17	150,28	125,20	2555	2128	--	840	3666
		НР - 79% СП - 8%			25,08	43,54	426	740		272	
		Кабели									
18	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	51	337,62	155,44	17219	7928	2256	6742	25877
		НР - 79% СП - 8%			137,94	45,65	7035	2328		1917	
19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25	317,77	147,15	7944	3679	1130	3037	11860
		НР - 79% СП - 8%			125,40	43,35	3135	1084		879	
20	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,068	575355,00	--	39124	--	39124	--	42254
		СП - 8%			--	--	--	--		3130	
21	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,018	322482,00	--	5805	--	5805	--	6269
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
22	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,439	115562,07	23332,71	50732	10243	22961	17298	73472
		НР - 90% СП - 8%			39926,46	9327,09	17528	4095		5442	
23	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,439	314790,00	--	138193	--	138193	--	149248
		СП - 8%			--	--	--	--		11055	
		Трубы									
24	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	470,81	35,56	4708	356	831	2607	7901

20	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабели сечением до 10 мм 2. Прокладка с креплением зми									
		НР-72% СП-85%	м	20	385,24	3,23	7705	65	839	4904	13617
					340,05	0,48	6801	10		1009	
21	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП-85%	км	0,03	171879,00	–	5156	–	5156	–	5569
					–	–	–	–		413	
22	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП-85%	км	0,02	269000,00	–	5380	–	5380	–	5810
					–	–	–	–		430	
		Трубы									
23	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением									
		НР-72% СП-85%	м	40	274,10	2,56	10964	102	563	7418	19853
					257,47	0,10	10299	4		1471	
24	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм									
		СП-85%	м	40	32,00	–	1280	–	1280	–	1382
					–	–	–	–		102	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								130434
				3-1-3 Пожарная сигнализация							
1	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования									
		НР-72% СП-85%	шт.	2	4455,74	1,95	8911	4	314	5242	15286
					4296,60	–	8593	–		1132	
2	2308-0303-0301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2									
		СП-85%	шт.	1	21103,00	–	21103	–	21103	–	22791
					–	–	–	–		1688	
3	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12В, 7 А/ч									
		СП-85%	шт.	1	2113,00	–	2113	–	2113	–	2282
					–	–	–	–		169	
4	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования									
		НР-61% СП-85%	шт.	1	16995,71	1947,44	16996	1947	1567	8561	27601
					13482,00	551,76	13482	552		2045	
5	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01									
		СП-85%	шт.	1	23485,00	–	23485	–	23485	–	25364
					–	–	–	–		1879	
6	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования									
		НР-61% СП-85%	шт.	2	1306,80	0,90	2614	2	104	1530	4475
					1254,00	–	2508	–		331	
7	2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1									
		СП-85%	шт.	2	867,00	–	1734	–	1734	–	1873
					–	–	–	–		139	
8	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования									
		НР-61% СП-85%	шт.	1	2609,68	2,40	2610	2	100	1530	4471
					2508,00	–	2508	–		331	
9	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10									
		СП-85%	шт.	1	1008,00	–	1008	–	1008	–	1089
					–	–	–	–		81	
10	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковаяколонка. Монтаж в помещении									
		НР-61% СП-85%	шт.	1	2502,35	–	2502	–	198	1405	4220
					2304,00	–	2304	–		313	
11	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010									
		СП-85%	шт.	1	1991,00	–	1991	–	1991	–	2150
					–	–	–	–		159	

12	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч таж оборудования	шт.	2	4455,74 4296,60	1,95 --	8911 8593	4 --	314	5242 1132	15286
13	2308-0303-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-1	шт.	2	9610,00 --	-- --	19220 --	-- --	19220	-- 1538	20758
14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	317,77 125,40	147,15 43,35	12711 5016	5886 1734	1809	4860 1406	18976
15	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,04	38386,00 --	-- --	1535 --	-- --	1535	-- 123	1658
16	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	40	224,59 201,18	2,28 0,10	8984 8047	91 4	846	5797 1182	15963
17	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	40	43,00 --	-- --	1720 --	-- --	1720	-- 138	1858
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								186101

3-1-4 Отопление, вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Вентиляция ВЕ1-ВЕ-2

1	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	1	3169,62 2918,84	64,34 13,17	3170 2919	64 13	187	2873 483	6526
2	2305-0301-2206 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 200 мм	шт.	1	7815,00 --	-- --	7815 --	-- --	7815	-- 625	8440
3	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,88	4922,87 1764,15	51,82 20,05	9255 3317	97 38	5841	3287 1003	13546
4	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,035	869,00 --	-- --	30 --	-- --	30	-- 2	33
5	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	3,2	1857,75 781,20	113,09 53,92	5945 2500	362 173	3083	2031 638	8614
6	2111-0403-3307 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука	м2	3,2	14245,00 --	-- --	45584 --	-- --	45584	-- 3647	49231
7	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытиянизоляции	3,8	519,53 342,19	27,06 5,89	1974 1300	103 22	571	1005 238	3218
8	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00437	438576,00 --	-- --	1917 --	-- --	1917	-- 153	2070
9	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	3025,24 2841,74	7,76 2,63	3025 2842	8 3	175	2787 465	6278
10	2305-0310-0201 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2 диаметром 200 мм	шт.	1	40709,00 --	-- --	40709 --	-- --	40709	-- 3257	43966
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				141921				

		НР - 72% СП - 8%										
25	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 м.	м	10	352,06	[illegible],05	3521	100		585		
		СП - 8%			91,00	--	910	--	910	--		983
26	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,015	--	--	--	--		73		
		НР - 72% СП - 8%			138494,40	--	2077	--	22	1562		3930
27	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	15	136990,00	--	2055	--		291		
		СП - 8%			771,00	--	11565	--	11565	--		12490
28	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	--	--	--	--		925		
		НР - 72% СП - 8%			890,23	139,66	2671	419	176	1590		4602
29	2301-0201-0155 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	691,98	44,15	2076	132		341		
		СП - 8%			940,00	--	2820	--	2820	--		3046
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ			--	--	--	--		226		
30	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	70	441,58	18,45	30911	1292	16022	10005		44188
		НР - 72% СП - 8%			194,24	4,26	13597	298		3273		
31	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	3020,42	172,86	36245	2074	23973	7711		47472
		НР - 72% СП - 8%			849,80	42,63	10198	512		3516		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				508895					
		РАЗДЕЛ 2. Сети 10кВ										
127	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	19,5728818	32637,00	--	638800	--	638800	--		689904
		СП - 8%			--	--	--	--		51104		
128	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	21	2384,32	1336,00	50071	28056	--	26187		82359
		НР - 40% СП - 8%			1048,32	510,45	22015	10719		6101		
129	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	21	3109,00	--	65289	--	65289	--		70512
		СП - 8%			--	--	--	--		5223		
130	Прайс-лист	Стяжка Г1	шт	21	4931,52	--	103562	--	103562	--		111847
		СП - 8%			--	--	--	--		8285		
		Стальные конструкции										
131	Прайс-лист	Траверса ТМ73	шт	7	15640,61	--	109484	--	109484	--		118243
		СП - 8%			--	--	--	--		8759		
132	Прайс-лист	Траверса ТМs60а	шт	7	3858,70	--	27011	--	27011	--		29172
		СП - 8%			--	--	--	--		2161		
133	Прайс-лист	Накладка ОГ52	шт	7	1243,13	--	8702	--	8702	--		9398
		СП - 8%			--	--	--	--		696		
134	Прайс-лист	Хомут Х51	шт	14	928,93	--	13005	--	13005	--		14045
		СП - 8%			--	--	--	--		1040		
135	Прайс-лист	Крепление подкоса У52	шт	14	5464,29	--	76500	--	76500	--		82620

		СП - 8%			--	--	--	--		6120	
136	Прайс-лист	Крепление изолятора КИs1	шт	7	2434,34	--	17040	--	17040	--	18404
		СП - 8%			--	--	--	--		1363	
137	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	28	1202,14	--	33660	--	33660	--	36353
		СП - 8%			--	--	--	--		2693	
138	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные сгайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,004382	517577,00	--	2268	--	2268	--	2449
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
				Изоляторы. Линейная арматура							
139	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	42	799,00	--	33558	--	33558	--	36243
		СП - 8%			--	--	--	--		2685	
140	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	412,00	--	17304	--	17304	--	18688
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
141	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	21	12306,00	--	258426	--	258426	--	279100
		СП - 8%			--	--	--	--		20674	
142	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	7	19739,00	--	138173	--	138173	--	149227
		СП - 8%			--	--	--	--		11054	
143	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	702,00	--	29484	--	29484	--	31843
		СП - 8%			--	--	--	--		2359	
144	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	42	14677,00	--	616434	--	616434	--	665749
		СП - 8%			--	--	--	--		49315	
145	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	13138,00	--	551796	--	551796	--	595940
		СП - 8%			--	--	--	--		44144	
146	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	3787,00	--	79527	--	79527	--	85889
		СП - 8%			--	--	--	--		6362	
				Грозазащита							
147	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI27.1	шт.	21	12306,00	--	258426	--	258426	--	279100
		СП - 8%			--	--	--	--		20674	
		Опора ж/б угловая промежуточная УП10-1.2с -3шт									
148	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3	14068,87	6876,00	42207	20628	2006	23739	71222
		НР - 80%, СП - 8%			6524,18	3367,20	19573	10102		5276	
149	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-5	шт	6	32637,00	--	195822	--	195822	--	211488
		СП - 8%			--	--	--	--		15666	
150	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	6	2384,32	1336,00	14306	8016	--	7482	23531
		НР - 80%, СП - 8%			1048,32	510,45	6290	3063		1743	
151	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	6	3109,00	--	18654	--	18654	--	20146
		СП - 8%			--	--	--	--		1492	
152	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г1	шт	6	4931,52	--	29589	--	29589	--	31956
		СП - 8%			--	--	--	--		2367	
				Стальные конструкции							
153	Прайс-лист	Оголовок ОГs58	шт	3	15805,45	--	47416	--	47416	--	51210
		СП - 8%			--	--	--	--		3793	

154	Прайс-лист	Крепление подкоса У52	шт	3	5464,29	--	16393	--	16393	--	17704
					--	--	--	--		1311	
155	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	6	1202,14	--	7213	--	7213	--	7790
					--	--	--	--		577	
156	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные сгайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001878	517577,00	--	972	--	972	--	1050
					--	--	--	--		78	
		Изоляторы. Линейная арматура									
157	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	9	799,00	--	7191	--	7191	--	7766
					--	--	--	--		575	
158	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	412,00	--	3708	--	3708	--	4005
					--	--	--	--		297	
159	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	9	12306,00	--	110754	--	110754	--	119614
					--	--	--	--		8860	
160	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	3	19739,00	--	59217	--	59217	--	63954
					--	--	--	--		4737	
		Грозазащита									
161	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI27.1	шт.	9	12306,00	--	110754	--	110754	--	119614
					--	--	--	--		8860	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР									
162	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	25	1252,77	120,33	31319	3008	7066	15735	50818
					849,80	24,36	21245	609		3764	
163	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,333	221225,00	--	73668	--	73668	--	79561
					--	--	--	--		5893	
		Демонтаж									
164	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	5585,64	2379,92	5586	2380	535	3069	9347
					2670,77	1164,91	2671	1165		692	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4297861				

РАЗДЕЛ 3. Светильник наружного освещение-8шт

		Тип1 (1шт)									
165	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	1	4464,86	3348,80	4465	3349	--	2211	7210
					1116,06	1647,72	1116	1648		534	
166	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	м3	0,45	16934,00	26,40	7620	12	6909	559	8834
					1552,52	--	699	--		654	
167	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка опоры освещения из стальных труб	т	0,19914	24323,02	11215,90	4844	2234	426	1923	7307
					10967,55	3023,90	2184	602		541	
168	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19914	514897,00	--	102537	--	102537	--	110740
					--	--	--	--		8203	
169	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,19914	12728,58	8737,04	2535	1740	261	724	3520
					2683,56	1862,64	534	371		261	

170	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оп[illegible], суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в п[illegible]женные трубы и металлические рукава	м	10	93,91	1,75	939	18	193	529	1585
		НР - 25% СП - 8%			72,84	0,61	728	6		117	
171	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	50138,00	--	501	--	501	--	541
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
172	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	7,5	441,58	18,45	3312	138	1717	1072	4734
		НР - 25% СП - 8%			194,24	4,26	1457	32		351	
173	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0067	221225,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
174	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	1	4994,61	1564,26	4995	1564	202	3095	8736
		НР - 25% СП - 8%			3228,96	1069,16	3229	1069		647	
175	2307-0103-0420 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	1	19401,00	--	19401	--	19401	--	20953
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
176	ТПРАЙСЛИСТ	Лампа ДНАТ-70	ШТ	1	1617,43	--	1617	--	1617	--	1747
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
		МАТЕРИАЛЫ									
177	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10	шт.	1	1845,00	--	1845	--	1845	--	1993
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
178	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	153,00	--	459	--	459	--	496
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
179	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	410,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
180	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1254,00	--	1254	--	1254	--	1354
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
181	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2630,00	--	2630	--	2630	--	2840
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
182	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2182,00	--	2182	--	2182	--	2357
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
183	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РКК553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	395,00	--	1580	--	1580	--	1706
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
184	2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,000034	1239724,00	--	42	--	42	--	46
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
185	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	1	1928,00	--	1928	--	1928	--	2082
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
186	ТПРАЙСЛИСТ Стр.	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт	1	2788,61	--	2789	--	2789	--	3012
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
187	ТПРАЙСЛИСТ Стр.	Плавкая вставка SVV 10.10	шт	1	425,30	--	425	--	425	--	459
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
		Тип2 (6шт)									

188	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м групп[illegible]нтов 2	котлован	6	4464,86	3348,80	26789	20093	--	13266	43260
		НР - 90% СП - 85%			1116,06	1647,72	6696	9886		3204	
189	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	м3	2,7	16934,00	26,40	45722	71	41459	3353	53001
		НР - 90% СП - 85%			1552,52	--	4192	--		3926	
190	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка опоры освещения из стальных труб	т	1,19484	24323,02	11215,90	29062	13401	2557	11535	43845
		НР - 90% СП - 85%			10967,55	3023,90	13104	3613		3248	
191	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,19484	514897,00	--	615220	--	615220	--	664437
		СП - 85%			--	--	--	--		49218	
192	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	1,19484	12728,58	8737,04	15209	10439	1564	4346	21119
		НР - 90% СП - 85%			2683,56	1862,64	3206	2226		1564	
193	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	93,91	1,75	5634	105	1159	3173	9512
		НР - 75% СП - 85%			72,84	0,61	4370	37		705	
194	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,06	50138,00	--	3008	--	3008	--	3249
		СП - 85%			--	--	--	--		241	
195	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	45	441,58	18,45	19871	830	10300	6431	28407
		НР - 75% СП - 85%			194,24	4,26	8741	192		2104	
196	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0402	221225,00	--	8893	--	8893	--	9605
		СП - 85%			--	--	--	--		711	
197	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	6	4994,61	1564,26	29968	9386	1208	18568	52418
		НР - 75% СП - 85%			3228,96	1069,16	19374	6415		3883	
198	2307-0103-0420 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	6	19401,00	--	116406	--	116406	--	125718
		СП - 85%			--	--	--	--		9312	
199	ТПРАЙСЛИСТ	Лампа ДНАТ-70	ШТ	6	1617,43	--	9705	--	9705	--	10481
		СП - 85%			--	--	--	--		776	
		МАТЕРИАЛЫ									
200	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10	шт.	6	1845,00	--	11070	--	11070	--	11956
		СП - 85%			--	--	--	--		886	
201	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	153,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 85%			--	--	--	--		73	
202	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6	410,00	--	6396	--	6396	--	6908
		СП - 85%			--	--	--	--		512	
203	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2815,00	--	16890	--	16890	--	18241
		СП - 85%			--	--	--	--		1351	
204	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	6	1928,00	--	11568	--	11568	--	12493
		СП - 85%			--	--	--	--		925	

205	ТПРАЙСЛИСТ Стр.	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт	6	2788,61	--	16732	--	16732	--	18070
		СП - 8%			--	--	--	--		1339	
206	ТПРАЙСЛИСТ Стр.	Плавкая вставкаSVV 10.10	шт	6	425,30	--	2552	--	2552	--	2756
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
		Тип3(1шт)									
207	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	1	4464,86	3348,80	4465	3349	--	2211	7210
		НР - 90% СП - 8%			1116,06	1647,72	1116	1648		534	
208	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	м3	0,45	16934,00	26,40	7620	12	6909	559	8834
		НР - 90% СП - 8%			1552,52	--	699	--		654	
209	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка опоры освещения из стальных труб	т	0,19914	24323,02	11215,90	4844	2234	426	1923	7307
		НР - 90% СП - 8%			10967,55	3023,90	2184	602		541	
210	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19914	514897,00	--	102537	--	102537	--	110740
		СП - 8%			--	--	--	--		8203	
211	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраскамасляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,19914	12728,58	8737,04	2535	1740	261	724	3520
		НР - 90% СП - 8%			2683,56	1862,64	534	371		261	
212	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	93,91	1,75	939	18	193	529	1585
		НР - 72% СП - 8%			72,84	0,61	728	6		117	
213	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	50138,00	--	501	--	501	--	541
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
214	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	7,5	441,58	18,45	3312	138	1717	1072	4734
		НР - 72% СП - 8%			194,24	4,26	1457	32		351	
215	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0067	221225,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
216	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	1	4994,61	1564,26	4995	1564	202	3095	8736
		НР - 72% СП - 8%			3228,96	1069,16	3229	1069		647	
217	2307-0103-0420 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	1	19401,00	--	19401	--	19401	--	20953
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
218	ТПРАЙСЛИСТ	Лампа ДНАТ-70	ШТ	1	1617,43	--	1617	--	1617	--	1747
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
		МАТЕРИАЛЫ									
219	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10	шт.	1	1845,00	--	1845	--	1845	--	1993
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
220	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	153,00	--	459	--	459	--	496
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
221	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	410,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%			--	--	--	--		98	

222	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1254,00	--	1254	--	1254	--	1354	
					--	--	--	--		100		
223	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912,00	--	7648	--	7648	--	8260	
					--	--	--	--		612		
224	2404-0207-5029 РСНБ РК 2015	Зажимы переходные прокалывающие SM6.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	4595,00	--	18380	--	18380	--	19850	
					--	--	--	--		1470		
225	2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированныедля воздушных линий электропередачи алюминиевые Асечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,000034	1239724,00	--	42	--	42	--	46	
					--	--	--	--		3		
226	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	1	1928,00	--	1928	--	1928	--	2082	
					--	--	--	--		154		
227	ТПРАЙСЛИСТ Стр.	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт	1	2788,61	--	2789	--	2789	--	3012	
					--	--	--	--		223		
228	ТПРАЙСЛИСТ Стр.	Плавкая вставка SVV 10.10	шт	1	425,30	--	425	--	425	--	459	
					--	--	--	--		34		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1548038					6354794
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**48 123 565**	**25 300**				
		ИТОГО	**Тенге**				25 300					
		Стоимость оборудования	Тенге				**48 098 265**					
		Итого без стоимости оборудования	**Тенге**				1 394 850					
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				**49 493 115**					
		Итого	**Тенге**				450 387					
		Зимнее удорожание 0,91%	Тенге				**49 943 502**					
		Итого	**Тенге**				**998 870**					
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				25 300					
		Стоимость оборудования	**Тенге**				**50 967 672**					
		Итого со стоимостью оборудования	Тенге				53 511 010					
		в т.ч. В ценах 2020г 100% К=1,049901	Тенге				48 159 908,85					
		С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге				5 779 189,06					
		НДС 12%	**Тенге**				**53 939 097,91**					
		Всего										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Джумабаев М. Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Инженер-эксперт ТОО "Шанырак ордасы"

Утенов Н.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Шамахов Б.Ы.