Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмешит-Мелиоратор", Доп.соглашение №102/3 от 26.03.2023 г. к договору №102 от 05.04.2021г. Сумма 229 707 060,91 (двести двадцать девять миллионов семьсот семь тысяч шестьдесят тенге девяносто один тиын)

ИНЖЕНЕР: ТОО "Шаңырақ ордасы", Доп.соглашение №103/3 от 26.03.2023 г. к договору №103 от 05.04.2021г. Сумма 7 380 000,00 (семь миллионов триста восемьдесят тысяч тенге ноль тиын)

Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей в н/п Керегетас с/о Каскасу Толебийского района, Туркестанской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	58778	Доп.соглашение №102/3 от 26.03.2023г. к договору №102 от 05.04.2021г.		Бюджет	12	ТОО "Акмешит-Мелиоратор"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	229 707 060,91	20 490 016,07	22 948 818	22 948 818					2 458 802	22 948 818,00
Удержание	68 912 118,87									
Итого к оплате подрядчику:	**160 794 942,04**	**20 490 016,07**							**2 458 802**	**22 948 818,00**
Затраты инжиниринговых услуг (через заказчика)	7 380 000,00	694 141,64							83 297	777 438,64
Затраты авторского надзора (через заказчика)	2 858 577,12	234 593,24							28 151	262 744,43
Всего по стройке	**171 033 519,16**	**21 418 750,96**	**22 948 818**	**22 948 818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 570 250**	**23 989 001,07**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Калдыбаев С. Д.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"

Кистауов А.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Шамахов Б.Ы.

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей населенного пункта Керегетас с/о Каскасу Толебийского района, Туркестанской области

АКТ № 6

выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Внутрипоселковые водопроводные сети											
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
		Промывка трубопроводов									
60	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	13,54	69551,17	--	941926	--	210290	724319	1799544
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	731636	--		133300	
		Вантузы									
72	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0013	933987,09	36055,82	1214	47	847	318	1655
		НР - 99%; СП - 8%			246442,00	662,52	320	1		123	
73	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0183	1524922,53	38045,10	27906	696	22656	4523	35023
		НР - 99%; СП - 8%			248870,00	788,04	4554	14		2594	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ (МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ) Д-1000мм-3шт									
104	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	32,27468	853,30	1,00	27540	32	4344	18543	49770
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	23164	16		3687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1885992
		РАЗДЕЛ 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ									
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 13ШТ									
123	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0273	57921,94	--	1581	--	106	1460	3285
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	1475	--		243	
124	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	26	542,29	26,30	14100	684	475	13002	29270
		НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	12941	326		2168	
125	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	26	3194,00	--	83044	--	83044	--	89688
		СП - 8%			--	--	--	--		6644	
126	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	2211,00	--	28743	--	28743	--	31042
		СП - 8%			--	--	--	--		2299	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 5ШТ									
152	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	57921,94	--	695	--	47	642	1444
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	648	--		107	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 8ШТ									
181	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0216	57921,94	--	1251	--	84	1155	2599
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	1167	--		193	

		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 1ШТ									
210	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	57921,94	--	174	--	12	160	361
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	162	--		27	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА - 2ШТ									
239	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0066	57921,94	--	382	--	25	353	794
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	357	--		59	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 1ШТ									
268	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0021	57921,94	--	122	--	9	112	253
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	113	--		19	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 1ШТ									
326	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	57921,94	--	174	--	12	160	361
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	162	--		27	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 7ШТ									
351	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0147	57921,94	--	851	--	57	786	1769
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	794	--		131	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 7ШТ									
376	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0168	57921,94	--	973	--	65	899	2021
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	908	--		150	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 3ШТ									
401	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0081	57921,94	--	469	--	31	433	975
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	438	--		72	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 1ШТ									
426	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	57921,94	--	174	--	12	160	361
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	162	--		27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								164223
		РАЗДЕЛ 4. Разборка и восстановление покрытий									
		2ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=2850м2									
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ S=2850м2									
451	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2850	1321,94	96,94	3767522	276285	3371154	218628	4305043
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	120083	82350		318892	
452	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2850	1297,19	96,72	3697003	275648	3301272	218347	4228578
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,80	120083	82090		313228	
453	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	783,75	94,00	--	73673	--		--	79566
		СП - 8%			--	--	--	--		5894	
454	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	783,75	272,00	--	213180	--		--	230234
		СП - 8%			--	--	--	--		17054	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								8843422
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10893637
Электроосвещение											
1	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	3846,23	109,00	3846	109	927	2053	6371

		НР - 72%; СП - 8%			2810,05	41,41	2810	41		472	
2	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879,00	--	5879	--	5879	--	6349
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2314,52	26,34	13887	158	6319	5335	20760
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	7410	--		1538	
4	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4393,25	118,89	4393	119	1804	1800	6689
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	2470	30		495	
5	2307-0204-0939 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
6	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	637,00	--	2548	--	2548	--	2752
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
7	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
8	2307-0204-1603 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3251,00	--	3251	--	3251	--	3511
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
9	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12138,04	1027,96	12138	1028	8506	2094	15371
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	304,50	2604	305		1139	
10	5108-0401-0241 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3574 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	84354,00	--	84354	--		--	84354
					--	--	--	--	84354	--	
11	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т /Монтаж датчика-реле температуры/. Монтаж на стене	шт.	1	14557,11	3478,57	14557	3479	341	9072	25520
		НР - 75%; СП - 8%			10737,00	1359,51	10737	1360		1890	
12	2305-1501-1404 РСНБ РК 2015 прим.	Датчик температуры типа ДТКБ-53 камерный 0°С до +30°С	шт.	1	18493,00	--	18493	--	18493	--	19972
		СП - 8%			--	--	--	--		1479	
		Сетильники, выключатели, розетки									
13	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	5	523,12	3,72	2616	19	331	1637	4593
		НР - 72%; СП - 8%			453,13	1,52	2266	8		340	
14	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	5	1481,00	--	7405	--	7405	--	7997
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
15	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт=Mini Full Spiral	шт.	1	1285,00	--	1285	--	1285	--	1388
		СП - 8%			--	--	--	--		103	

16	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21/24W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	4	646,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
17	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1499,00	179,00	1499	179	18	981	2679
		НР - 72%; СП - 8%			1302,00	60,90	1302	61		198	
18	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11673,00	--	11673	--	11673	--	12607
		СП - 8%			--	--	--	--		934	
19	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4031,00	--	4031	--	4031	--	4353
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
20	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40=КЛ-SP-15	10 шт.	0,1	795,00	--	80	--	80	--	86
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
21	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	3	171,72	0,18	515	1	28	350	934
		НР - 72%; СП - 8%			161,86	0,08	486	--		69	
22	2307-0218-1507 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р51324.1-2012 /С16-184/	шт.	3	326,00	--	978	--	978	--	1056
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
23	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2=У409	шт.	3	3558,00	--	10674	--	10674	--	11528
		СП - 8%			--	--	--	--		854	
		Кабели									
24	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	56	352,69	2,59	19751	145	2350	12434	34759
		НР - 72%; СП - 8%			308,15	0,23	17256	13		2575	
25	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	40	385,24	3,23	15409	129	1678	9807	27234
		НР - 72%; СП - 8%			340,05	0,48	13602	19		2017	
26	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	179790,00	--	9888	--	9888	--	10680
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
27	2306-0145-1527 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	312440,00	--	9373	--	9373	--	10123
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
28	2306-0145-1902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	466518,00	--	4665	--	4665	--	5038
		СП - 8%			--	--	--	--		373	

29	2306-0206-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,001	301672,00	--	302	--	302	--	326
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		Трубы									
30	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	96	274,10	2,56	26314	246	1351	17803	47647
		НР - 72%; СП - 8%			257,47	0,10	24717	9		3529	
31	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	96	32,00	--	3072	--	3072	--	3318
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
		Заземление									
32	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	15	458,36	62,39	6875	936	3572	1885	9462
		НР - 72%; СП - 8%			157,82	16,75	2367	251		701	
33	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	10шт	2,5	439,00	--	1098	--	1098	--	1185
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								402988
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						84354		
Технологическое оборудование											
1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	0,072	29750,61	15292,04	2142	1101	138	1107	3509
		НР - 91%; СП - 8%			12540,00	4354,55	903	314		260	
2	Прайслист ТОО "IDea Trade"	Установка обеззараживания воды УОВ-10 10м3/час	комплект	2	1366071,43	--	2732143	--		--	2732143
					--	--	--	--	2732143	--	
3	1312-1203-0205 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	12150,62	681,16	24301	1362	709	13676	41016
		НР - 61%; СП - 8%			11115,00	95,10	22230	190		3038	
4	2304-1001-4805 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	2	54730,00	--	109460	--	109460	--	118217
		СП - 8%			--	--	--	--		8757	
5	1312-1305-0402 РСНБ РК 2015	Клапан чугунный переключающий с пневмоприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	8708,77	940,00	52253	5640	1469	28837	87577
		НР - 61%; СП - 8%			7524,00	355,05	45144	2130		6487	
6	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6	87599,00	--	525594	--	525594	--	567642
		СП - 8%			--	--	--	--		42048	
7	1312-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	5	1949,60	1151,17	9748	5756	17	3378	14176
		НР - 61%; СП - 8%			795,04	312,42	3975	1562		1050	
8	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	2554,00	--	12770	--	12770	--	13792
		СП - 8%			--	--	--	--		1022	

9	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1115207,26	29435,75	5576	147	4452	970	7070
		НР - 99%; СП - 8%			195454,00	598,62	977	3		524	
10	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1652,00	--	6608	--	6608	--	7137
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
11	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1624,00	--	6496	--	6496	--	7016
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
12	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	917,00	--	3668	--	3668	--	3961
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
13	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	20	1031,32	71,28	20626	1426	1224	17796	41497
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	17976	--		3074	
14	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20	3083,00	--	61660	--	61660	--	66593
		СП - 8%			--	--	--	--		4933	
15	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	69551,17	--	348	--	78	267	664
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	270	--		49	
16	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	82,27	1,25	411	6	7	390	865
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	398	--		64	
		Канализация К3									
17	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторныйна общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	35043,91	994,25	35044	994	1272	20050	59502
		НР - 61%; СП - 8%			32778,00	91,35	32778	91		4408	
18	Прайс-лист	Насос погружной Grundfos Unilift AP 12.40.04.A1	шт	1	132463,57	--	132464	--		--	132464
					--	--	--	--	132464	--	
19	1312-0201-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	4	1800,41	1014,18	7202	4057	55	2571	10554
		НР - 61%; СП - 8%			772,46	281,05	3090	1124		782	
20	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1002,00	--	4008	--	4008	--	4329
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
21	1312-1203-0203 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	8937,66	319,91	8938	320	120	5201	15269
		НР - 61%; СП - 8%			8498,00	27,52	8498	28		1131	

22	2304-1001-4802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	1	34566,00	--	34566	--	34566	--	37331
		СП - 8%			--	--	--	--		2765	
23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	81,46	1,25	326	5	3	312	689
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	318	--		51	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3973013
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2864606		
Вертикальная планировка											
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ВЫЕМКА/	м3 грунта	764	48,54	48,54	37086	37086	--	9476	50287
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,23	--	13161		3725	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	764	83,07	83,07	63465	63465	--	16217	86056
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,48	--	22523		6375	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/НАСЫПЬ/	м3 грунта	693,5	17,79	17,79	12336	12336	--	3398	16993
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	4720		1259	
4	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	693,5	7,86	7,86	5454	5454	--	1502	7513
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,01	--	2087		556	
5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	м3 грунта	390	267,78	258,12	104433	100668	39	21593	136108
		НР - 72%; СП - 8%			9,56	67,34	3726	26263		10082	
6	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	624	77,00	--	48048	--		--	51892
		СП - 8%			--	--	--	--		3844	
7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/НЕДОСТАТОК ГРУНТА/	м3 грунта	392	219,31	211,44	85968	82885	29	17768	112035
		НР - 72%; СП - 8%			7,79	55,16	3054	21624		8299	
8	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	470,4	77,00	--	36221	--		--	39118
		СП - 8%			--	--	--	--		2898	
9	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЕТЕРРИТОРИИ/	м3 грунта	186	48,54	48,54	9029	9029	--	2307	12243
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,23	--	3204		907	
		Грунтовый лоток									
10	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	44,75	127,97	123,05	5727	5506	--	1336	7628

		НР - 72%; СП - 8%			4,93	36,55	220	1636		565	
11	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,009	11650840,60	679549,09	104858	6116	92505	8082	121975
		НР - 99%; СП - 8%			693000,00	214123,41	6237	1927		9035	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								641848
Покрытие											
		Асфальтобетонное покрытие Тип-1 S=285,5м2									
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/23 см. Устройство.	м2 основания или покрытия	285,5	421,52	126,77	120345	36192	72122	24478	156408
		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	12031	10633		11586	
2	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	285,5	1160,93	96,94	331444	27677	291738	21901	381613
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	12029	8249		28268	
3	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	285,5	509,96	0,08	145594	23	145442	139	157392
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	129	--		11659	
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	285,5	1321,94	96,94	377413	27677	337707	21901	431260
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	12029	8249		31945	
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	134	1586,45	30,44	212585	4079	112168	105699	343746
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	96338	1531		25463	
6	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	5,762	37747,00	--	217498	--	217498	--	234898
		СП - 8%			--	--	--	--		17400	
		Мощение тротуарной плиткой Тип-2 S=9,5м2									
7	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см ТОЛЩ.10СМ. Устройство	м2 основания или покрытия	9,5	169,21	126,77	1608	1204	4	814	2616
		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	400	354		194	
8	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,95	1097,00	--	1042	--	1042	--	1126
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
9	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	9,5	404,55	36,67	3843	348	9	3913	8377
		НР - 108%; СП - 8%			366,90	14,49	3486	138		621	
10	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	9,5	2163,00	--	20549	--	20549	--	22192
		СП - 8%			--	--	--	--		1644	
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при другихвидах покрытий	м бортового камня	15	1251,92	30,44	18779	457	7538	11832	33060
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	10784	171		2449	
12	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,24	37747,00	--	9059	--	9059	--	9784
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
		Грунтовое покрытие Тип-3 S=193м2									
13	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см ТОЛЩ.20СМ. Устройство	м2 основания или покрытия	193	169,21	126,77	32658	24466	59	16547	53142

		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	8133	7188		3936	
14	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	38,6	1097,00	--	42344	--	42344	--	45732
		СП - 8%			--	--	--	--		3388	
		Отмостка вокруг здании									
15	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,3	18706,19	8,16	117849	51	95593	20873	149819
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	22205	--		11098	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2031165
Ограждение											
2	86-010605-0101	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,2 с металлическими стойками	шт.	1	100525,00	937,00	100525	937	82605	15701	125524
					16983,00	271,00	16983	271		9298	
		НР - 91%; СП - 8%			16983,00	271,00	16983	271		9298	
3	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	216,5	2965,49	1568,15	642028	339504	25913	476378	1207879
		НР - 118%; СП - 8%			1277,65	587,06	276611	127099		89473	
7	1211-0103-0404 РСНБ РК 2015 прим.	Основание под штукатурку обертывание балок металлической сеткой. Устройство	м2	108,25	232,15	2,12	25131	229	--	18007	46589
		НР - 72%; СП - 8%			230,04	1,00	24901	109		3451	
9	86-010605-0201	Ворота распашные, из сетчатых панелей3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	1	127125,00	4809,00	127125	4809	99421	22424	161513
					22895,00	1747,00	22895	1747		11964	
		НР - 91%; СП - 8%			22895,00	1747,00	22895	1747		11964	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1541505
МАФ											
1	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	1	75448,00	193,00	75448	193	69879	4936	86815
					5376,00	48,00	5376	48		6431	
		НР - 91%; СП - 8%			5376,00	48,00	5376	48		6431	
2	86-010303-0207	Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	1	30863,00	--	30863	--	30863	--	33332
					--	--	--	--		2469	
		СП - 8%			--	--	--	--		2469	
3	86-010307-0103	Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	223820,00	8097,00	223820	8097	200642	15858	258852
					15081,00	2345,00	15081	2345		19174	
		НР - 91%; СП - 8%			15081,00	2345,00	15081	2345		19174	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								378999
Озеленение											
1	1147-0106-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	23	228,86	54,14	5264	1245	--	3917	9915
		НР - 88%; СП - 8%			174,72	18,81	4019	433		734	
2	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	23	250,23	61,27	5755	1409	24	4083	10625
		НР - 88%; СП - 8%			187,91	13,79	4322	317		787	
3	2501-0203-0703 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	23	3660,00	--	84180	--	84180	--	90914
		СП - 8%			--	--	--	--		6734	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								111454
Уборная на 1 очко											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	17	165,21	158,85	2809	2701	--	655	3741
		НР - 72%; СП - 8%			6,36	47,19	108	802		277	

2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	1	2360,29	--	2360	--	--	1699	4384
		НР - 72%; СП - 8%			2360,29	--	2360	--		325	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,4	34,02	34,02	218	218	--	56	295
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	77		22	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,4	151,99	72,61	973	465	--	517	1609
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	508	211		119	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,6	814,54	--	1303	--	--	938	2421
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	1303	--		179	
		ВЫГРЕБ									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,63	16450,33	1089,24	10364	686	8931	810	12067
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	747	143		894	
7	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /из бетона кл.В15(+1%),W4,F50, сульфатостойкий/	м3	6,12	27431,67	3073,48	167882	18810	100705	49799	235095
		НР - 91%; СП - 8%			7903,14	1038,72	48367	6357		17414	
8	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0076	228396,00	--	1736	--	1736	--	1875
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,7	654,94	28,05	1768	76	815	858	2836
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	877	36		210	
10	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	2,7	381,26	0,79	1029	2	49	891	2074
		НР - 91%; СП - 8%			362,41	0,38	978	1		154	
11	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом=ШТУКАТУРКА ИЗНУТРИ	м2 поверхности	12,88	1567,10	10,52	20184	135	6633	12537	35339
		НР - 93%; СП - 8%			1041,62	5,02	13416	65		2618	
12	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	12,88	381,26	0,79	4911	10	233	4252	9896
		НР - 91%; СП - 8%			362,41	0,38	4668	5		733	
13	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом=ШТУКАТУРКА СНАРУЖИ	м2 поверхности	19,8	1567,10	10,52	31029	208	10197	19273	54326
		НР - 93%; СП - 8%			1041,62	5,02	20624	99		4024	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,8	854,37	21,09	16917	418	11315	4867	23527
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	5184	50		1743	
15	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	2,3	981,36	10,52	2257	24	1311	868	3375
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	922	12		250	
16	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство лотка для отвода сточных вод	м3	0,2	39950,30	6861,77	7990	1372	3630	3155	12037
		НР - 91%; СП - 8%			14942,40	2392,59	2988	479		892	
17	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,66	32808,26	1812,10	21653	1196	14765	5417	29237

		НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	5692	261		2166		
18	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07444	18972,38	977,26	1412	73	21	1220	2843
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	1318	23		211	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07444	214266,00	--	15950	--	15950	--	17226
		СП - 8%			--	--	--	--		1276	
		СТЕНЫ									
20	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	3,63	20316,25	2394,80	73748	8693	48624	16974	97980
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	16431	1821		7258	
		КРОВЛЯ									
21	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,082	94421,21	1372,14	7743	113	5823	1666	10162
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	1807	45		753	
22	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,082	8782,00	55,65	720	5	647	63	846
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	68	2		63	
23	1112-0101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,32	2386,24	74,83	10309	323	8026	1893	13178
		НР - 92%; СП - 8%			453,68	22,66	1960	98		976	
24	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	21616,00	--	886	--	886	--	957
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
25	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	5,2	305,65	2,58	1589	13	1411	153	1882
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	165	6		139	
		ПРОЕМЫ									
26	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	1,59	2580,73	538,51	4103	856	1570	1699	6267
		НР - 90%; СП - 8%			1054,53	133,04	1677	212		464	
27	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,59	5239,00	--	8330	--	8330	--	8996
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
28	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	0,24	3674,38	468,55	882	112	324	427	1414
		НР - 90%; СП - 8%			1856,48	120,93	446	29		105	
29	2107-0602-0106 РСНБ РК 2015	Деревянная фрамуга	м2	0,24	5129,00	--	1231	--	1231	--	1329
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
30	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	980,05	55,72	9800	557	2723	5580	16610
		НР - 80%; СП - 8%			652,03	45,42	6520	454		1230	
31	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,73	2916,48	42,99	2129	31	539	1260	3660

		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	1559	16		271	
32	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	11,6	97,05	0,73	1126	9	89	825	2107
		НР - 80%; СП - 8%			88,60	0,36	1028	4		156	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
33	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,1	1118,64	30,27	16892	457	4865	9560	28567
		НР - 80%; СП - 8%			766,19	25,18	11570	380		2116	
34	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	5,5	97,05	0,73	534	4	43	391	999
		НР - 80%; СП - 8%			88,60	0,36	487	2		74	
35	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	м2 фасада	16,8	77,58	0,58	1303	10	271	821	2294
		НР - 80%; СП - 8%			60,84	0,25	1022	4		170	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
36	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,074	93719,74	1003,38	6935	74	5174	1548	9162
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	1687	33		679	
37	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,074	8188,68	40,31	606	3	451	138	803
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	152	1		59	
38	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка деревянной крышки люка**	м2	0,9	316,18	120,93	285	109	--	199	522
		НР - 90%; СП - 8%			195,25	50,67	176	46		39	
39	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Щиты из досок, толщина 40 мм**	м2	0,9	1254,00	--	1129	--	1129	--	1219
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0022	221225,00	--	487	--	487	--	526
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								663683
		ИТОГО	**Тенге**				**20 638 292,07**	**2 948 960,00**			
		Стоимость оборудования	Тенге				2 948 960,00				
		Итого без стоимости оборудования	**Тенге**				**17 689 332,07**				
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				512 990,63				
		Итого	**Тенге**				**18 202 322,70**				
		Зимнее удорожание 0,91%	Тенге				165 641,14				
		Итого	**Тенге**				**18 367 963,84**				
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				**367 359,28**				
		Стоимость оборудования	Тенге				2 948 960,00				
		Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**				**21 684 283,11**				
		в т.ч. В ценах 2020г 100% К=1,049901	Тенге				22 766 350,52				
		С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге				20 489 715,44				
		НДС 12%	Тенге				2 458 765,85				
		Всего	**Тенге**				**22 948 818,00**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

_____ **Калдыбаев С. Д.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Инженер-эксперт ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____ **Жанбирбаев Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Акмешіт-Мелиоратор"

_____ **Шамахов Б.Ы.**