Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение Жанаозенский городской отдел строительства,Мангистауская область, г.Жанаозен, Сатпаева,здание акимата города. — 021040003288

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.нп 5 — 060440002060

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): дог №25-ГЗ от 18.05.2022г

Номер документа	Дата составления
00000000071	18.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство спортивного зала в селе Тенге городе Жанаозен."Корректировка"			м-ц	1	64 791 357,89	64 791 357,89
				Итого	1	x	64 791 357,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.11.2022

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство спортивного зала в селе Тенге города Жанаозен. Корректировка**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№25-ГЗ	18.05.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного зала в селе Тенге города Жанаозен. Корректировка	**437 949 252,62**	**57 849 426,69**								
За отчетный месяц		**57 849 426,69**							**6 941 931,20**	**64 791 357,89**
Удержание 5 %		2 892 471,33							347 096,56	3 239 567,89
Всего к оплате		**54 956 955,35**							**6 594 834,64**	**61 551 790,00**

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288

Руководитель _____ **Гафаров К.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Подрядчик: ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288 Мангистауская область, г. Жанаозен, САТПАЕВА, здание акимата города, 87074501230**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 13,17, тел.87292204702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство спортивного зала в селе Тенге города Жанаозен. «Корректировка»**

(наименование, адрес)

Объект: **«Строительство спортивного зала в селе Тенге города Жанаозен. «Корректировка»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №25-ГЗ от 18.05.2022г.

Акт № 5 от 18.11.2022г.
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2022 год
на работы общестроительные работы, отопление и вентиляция, котельная, электроснабжение, наружная телефонизация, благоустройство

составлена в ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ									
		ДВЕРИ									
116	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	8,19	3416,11	58,23	27978	477	3497	16726	48280
		НР - 69%; СП - 85%			2930,93	28,84	24004	236		3576	
117	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,67	3739,68	55,09	21204	312	3029	12432	36326
		НР - 69%; СП - 85%			3150,48	27,07	17863	153		2691	
120	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	70,56	2083,09	88,94	146983	6276	32939	99944	266681
		НР - 90%; СП - 85%			1527,32	46,50	107768	3281		19754	
		ВИТРАЖИ									
126	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	14,64	3478,80	2,63	50930	39	30316	18518	75004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1405,43	--	20575	--		5556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				247095	7104	69781	147620	426291
							170210	3670	--	31577	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				197913				
		Накладные расходы	Тенге				118462				
		Сметная прибыль	Тенге				25310				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				341685				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				49182				
		Накладные расходы	Тенге				29158				
		Сметная прибыль	Тенге				6267				
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ		Тенге				84607				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				426292				
		РАЗДЕЛ 8. ОБШИВКА РАДИАТОРОВ									
130	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3	4,61	104865,64	1208,16	483431	5569	326942	138516	671703
		НР - 90%; СП - 8%			32737,50	648,00	150920	2987		49756	
131	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 10 мм	м2	166	2386,62	15,76	396179	2616	197816	177490	619563
		НР - 90%; СП - 8%			1179,20	8,82	195747	1464		45894	
		НР - 80%; СП - 8%			880,46	1,59	146156	264		23830	
133	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,61	8952,60	48,19	41271	222	27477	12317	57876
		НР - 90%; СП - 8%			2944,08	24,69	13572	114		4287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1101622	8875	586352	445459	1670849
							506395	4829	--	123767	
		Накладные расходы	Тенге				445459				
		Сметная прибыль	Тенге				123767				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				1670848				
		РАЗДЕЛ 9. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ									
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1 (8шт)									
134	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Решетки металлические сетчатые. Монтаж	т конструкций	0,2832	76716,18	2689,50	21726	761	1077	13850	38422
		НР - 69%; СП - 8%			70226,20	650,64	19888	184		2846	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-2 (16шт)									
		НР - 69%; СП - 8%			70226,20	650,64	67810	628		9704	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-3 (16шт)									
152	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Решетки металлические сетчатые. Монтаж	т конструкций	0,50016	76716,18	2689,50	38370	1345	1901	24460	67857
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				134173	4703	6648	85533	237283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							122822	1137	--	17576	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				134173				
		Сметная прибыль	Тенге				17576				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				237282				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				237282				
					РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
		ПОТОЛОК									
162	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	922	998,05	5,63	920202	5191	180869	589660	1630651
		НР - 80%; СП - 8%			796,25	3,18	734142	2932		120789	
		СТЕНЫ									
164	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1555,94	819,01	5,31	1274330	8262	279991	792596	2232280
		НР - 80%; СП - 8%			633,75	3,00	986077	4668		165354	
165	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1023,06	832,20	0,90	851391	921	515050	268754	1209756
		НР - 80%; СП - 8%			327,86	0,51	335420	522		89612	
167	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	368,37	4096,94	40,12	1509190	14779	763966	590998	2268203
		НР - 80%; СП - 8%			1982,91	22,54	730445	8303		168015	
		ФАСАД									
171	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,36	3829,89	40,48	311600	3294	150744	127489	474216
		НР - 80%; СП - 8%			1936,60	22,11	157562	1799		35127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4866713	32447	1890620	2369497	7815106
							2943646	18224	--	578897	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4866713				
		Накладные расходы	Тенге				2369497				
		Сметная прибыль	Тенге				578897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7815107				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7815107				
					РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ						
		ПОЛЫ 1-ЭТАЖА									
		ТИП-1									
176	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	172,2	5552,41	152,97	956125	26341	682875	245177	1297406
		НР - 94%; СП - 8%			1433,85	80,82	246909	13917		96104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ТИП-2						
		НР - 94%; СП - 85%			546,64	14,27	71856	1876		38858	
186	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	99,16	3937,51	86,20	390443	8547	217294	159030	593431
		НР - 94%; СП - 85%			1659,96	46,18	164602	4579		43958	
187	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2	894,81	1616,94	22,42	1446854	20062	824021	575992	2184673
		НР - 94%; СП - 85%			673,63	11,16	602771	9986		161828	
188	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	75,6	8333,00	--	629975	--	629975	--	680373
		СП - 85%			--	--	--	--		50398	
189	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	894,81	6740,32	73,33	6031306	65616	5126940	823054	7402709
190	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	894,81	1009,90	4,03	903669	3606	208482	554897	1575251
		НР - 80%; СП - 85%			772,88	2,28	691581	2040		116685	
		ПОЛЫ 2-ЭТАЖА									
		ТИП-1									
196	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	115,55	5552,41	152,97	641581	17676	458224	164519	870588
		НР - 94%; СП - 85%			1433,85	80,82	165681	9339		64488	
		ТИП-2									
199	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2	213,53	3167,85	25,00	676431	5338	554369	112585	852137
		НР - 94%; СП - 85%			546,64	14,27	116724	3047		63121	
		ТИП-3									
205	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	90,66	3937,51	86,20	356975	7815	198668	145398	542563
		НР - 94%; СП - 85%			1659,96	46,18	150492	4187		40190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПЛИНТУСЫ 1-ГО И 2-ГО ЭТАЖЕЙ									
206	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	470,86	371,28	0,96	174821	452	96691	73256	267923
		НР - 94%; СП - 85%			164,97	0,54	77678	254		19846	
207	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м	440,93	442,56	1,92	195138	846	9794	173876	398535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			418,43	1,08	184498	476		29521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
208	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	44,093	1873,00	--	82586	--	82586	--	89193
		СП - 8%			--	--	--	--		6607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				12902318	159585	9431191	3097092	17279361
							3311542	86540	--	1279953	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12902318				
		Накладные расходы	Тенге				3097092				
		Сметная прибыль	Тенге				1279953				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				17279363				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				17279363				
		РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕГОРОДКА САН-УЗЛА									
		ПЕРЕГОРОДКА ТУАЛЕТНАЯ ПР-1 (16шт)									
234	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки в санузлах. Устройство с обшивкой фанерой	м2 перегородок	34,56	1952,79	123,42	67488	4265	15110	45441	121963
		НР - 90%; СП - 8%			1392,17	68,76	48113	2376		9034	
235	2107-0508-0104 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,3456	140033,00	--	48395	--	48395	--	52267
		СП - 8%			--	--	--	--		3872	
236	2105-0107-0202 РСНБ РК 2015	Лента стальная 3х40 БСт2пс	т	0,00672	270849,00	--	1820	--	1820	--	1966
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
237	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбель-гвоздь ДГПШ 4,5х40	шт	64	2,00	--	128	--	128	--	138
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
238	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные 30х2,5т	т	0,00992	290623,00	--	2883	--	2883	--	3114
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
239	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп TN25	шт	192	2,00	--	384	--	384	--	415
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
240	2107-0510-1101 РСНБ РК 2015	Штапик /раскладка/, размер 10х10 мм	м	96	45,00	--	4320	--	4320	--	4666
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
241	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной 32х32х3	т	0,0032	260786,00	--	835	--	835	--	902
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
242	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной 40х40х4	т	0,00576	259543,00	--	1495	--	1495	--	1615
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
		ПЕРЕГОРОДКА ТУАЛЕТНАЯ ПР-2 (8шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки в санузлах. Устройство с обшивкой фанерой	м2 перегородок	14,4	1952,79	123,42	28120	1777	6296	18934	50818
		НР - 90%; СП - 85%			1392,17	68,76	20047	990		3764	
244	2107-0508-0104 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,144	140033,00	--	20165	--	20165	--	21778
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
245	2105-0107-0202 РСНБ РК 2015	Лента стальная 3х40 БСт2пс	т	0,00336	270849,00	--	910	--	910	--	983
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
246	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбель-гвоздь ДГПШ 4,5х40	шт	32	2,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
247	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные 30х2,5т	т	0,00496	290623,00	--	1441	--	1441	--	1556
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
248	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп TN25	шт	96	2,00	--	192	--	192	--	207
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
249	2107-0510-1101 РСНБ РК 2015	Штапик /раскладка/, размер 10х10 мм	м	44,8	45,00	--	2016	--	2016	--	2177
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
250	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной 32х32х3	т	0,0016	260786,00	--	417	--	417	--	450
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
251	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной 40х40х4	т	0,00288	259543,00	--	747	--	747	--	807
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
		ПЕРЕГОРОДКА ТУАЛЕТНАЯ ПР-3 (2шт)									
252	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки в санузлах. Устройство с обшивкой фанерой	м2 перегородок	1,48	1952,79	123,42	2890	183	647	1946	5223
		НР - 90%; СП - 85%			1392,17	68,76	2060	102		387	
253	2107-0508-0104 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,0148	140033,00	--	2072	--	2072	--	2238
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
254	2105-0107-0202 РСНБ РК 2015	Лента стальная 3х40 БСт2пс	т	0,00084	270849,00	--	228	--	228	--	246
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
255	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбель-гвоздь ДГПШ 4,5х40	шт	8	2,00	--	16	--	16	--	17
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
256	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные 30х2,5т	т	0,00124	290623,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп TN25	шт	24	2,00	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
258	2107-0510-1101 РСНБ РК 2015	Штапик /раскладка/, размер 10х10 мм	м	8,84	45,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
259	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной 32х32х3	т	0,0004	260786,00	--	104	--	104	--	112
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
260	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной 40х40х4	т	0,00072	259543,00	--	187	--	187	--	202
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
		ДВЕРЬ КАБИНЫ Д-1 (14шт)									
261	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка дверей кабины	м2	23,1	2684,14	124,72	62004	2881	15955	40311	110500
		НР - 90%, СП - 8%			1868,75	70,20	43168	1622		8185	
262	2107-0508-0104 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,231	140033,00	--	32348	--	32348	--	34936
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	
263	2107-0510-1101 РСНБ РК 2015	Штапик /раскладка/, размер 10х10 мм	м	76,16	45,00	--	3427	--	3427	--	3701
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
264	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	28	295,00	--	8260	--	8260	--	8921
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
265	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки дверные	пара	14	3985,00	--	55790	--	55790	--	60253
		СП - 8%			--	--	--	--		4463	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				349952	9106	227458	106632	493111
							113388	5090	--	36527	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				294162				
		Накладные расходы	Тенге				106632				
		Сметная прибыль	Тенге				32064				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				432858				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				55790				
		Сметная прибыль	Тенге				4463				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				60253				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				493111				
		РАЗДЕЛ 20. БАРЬЕР БР-1									
308	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камня-ракушечника. Кладка обычная	м3 кладки	0,79	8772,55	2403,89	6930	1899	1792	3502	11266
		НР - 93%, СП - 8%			4100,30	666,00	3239	526		835	
309	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	0,79	8333,00	--	6583	--	6583	--	7110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
310	1110-0103-0302 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Барьеры в гардеробных. Устройство	м2 барьеров	5,388	1278,85	148,75	6890	801	633	5311	13177
		НР - 90%, СП - 8%			1012,68	82,62	5456	445		976	
311	2107-0508-0104 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1	100 м2	0,05388	140033,00	--	7545	--	7545	--	8149
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
312	Прайс-лист	Уголок кронштейн STAYER 250x300x30 мм	шт	14	823,95	--	11535	--	11535	--	12458
		СП - 8%			--	--	--	--		923	
313	Прайс-лист	Уголок кронштейн STAYER 125x150x20 мм	шт	14	693,85	--	9714	--	9714	--	10491
		СП - 8%			--	--	--	--		777	
314	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	1	557,00	--	557	--	557	--	602
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
315	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной L50x4(0), L-190 мм	т	0,00058	259543,00	--	151	--	151	--	163
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				49905	2700	38510	8813	63416
							8695	971	--	4699	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28099				
		Накладные расходы	Тенге				8813				
		Сметная прибыль	Тенге				2954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39866				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21806				
		Сметная прибыль	Тенге				1745				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23551				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				63417				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								27985420
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7176698				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					224520			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					120461			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12250555		
		- Накладные расходы	Тенге							6260646	
		- Сметная прибыль	Тенге							2072996	

Локальная смета № 2-1-2 Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

1	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	14	2622,11	--	36710	--	30778	5814	45926
		НР - 98%, СП - 8%			423,74	--	5932	--		3402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	4	1557,00	--	6228	--	6228	--	6726
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
3	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	621,25	--	4970	--	518	4363	10080
		НР - 98%; СП - 8%			556,54	--	4452	--		747	
4	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт	8	1715,00	--	13720	--	13720	--	14818
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
5	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт	22	1812,36	95,04	39872	2091	14813	14013	58196
		НР - 61%; СП - 8%			1044,00	0,18	22968	4		4311	
6	2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	Переход стальной Dy 114-76 мм	шт	2	1031,00	--	2062	--	2062	--	2227
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
7	2302-0103-3418 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические Dy 100	шт	2	828,00	--	1656	--	1656	--	1788
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
8	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4,4	1468,19	77,39	6460	341	265	5877	13324
		НР - 98%; СП - 8%			1330,38	32,63	5854	144		987	
9	2301-0201-0191 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,4	2508,00	--	11035	--	11035	--	11918
		СП - 8%			--	--	--	--		883	
10	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1291,51	53,30	10332	427	275	9617	21545
		НР - 98%; СП - 8%			1203,76	22,94	9630	184		1596	
11	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1867,00	--	14936	--	14936	--	16131
		СП - 8%			--	--	--	--		1195	
12	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1084,01	44,55	3252	134	74	3041	6797
		НР - 98%; СП - 8%			1014,76	19,62	3044	59		503	
13	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	724,00	--	1086	--	1086	--	1173
		СП - 8%			--	--	--	--		87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	1215,00	--	1822	--	1822	--	1968
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
15	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6,5	1081,97	44,55	7033	290	147	6589	14712
		НР - 98%, СП - 8%			1014,76	19,62	6596	128		1090	
16	2301-0201-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 45 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	800,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
17	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 18 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	230,00	--	1150	--	1150	--	1242
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
18	2302-1104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры для шланга	шт.	14	573,00	--	8022	--	8022	--	8664
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
19	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,5	537,00	--	12082	--	12082	--	13049
		СП - 8%			--	--	--	--		967	
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	5,2	215,27	5,01	1119	26	466	435	1679
		НР - 69%, СП - 8%			120,60	0,72	627	4		124	
21	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,2	1161,06	1,22	6038	7	670	4292	11156
		НР - 80%, СП - 8%			1031,02	0,69	5361	4		826	
22	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	16,9	740,54	79,95	12515	1351	4496	5646	19614
		НР - 76%, СП - 8%			394,57	45,00	6668	760		1453	
23	2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, 13x114	м	4,4	1589,00	--	6992	--	6992	--	7551
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
24	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, 13x76	м	8	798,00	--	6384	--	6384	--	6895
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
25	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, 13x57	м	1,5	629,00	--	944	--	944	--	1019
		СП - 8%			--	--	--	--		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, 13х45	м	3	475,00	--	1425	--	1425	--	1539
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
27	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	5119,29	294,43	20477	1178	2087	17180	40670
		НР - 98%; СП - 8%			4303,00	79,72	17212	319		3013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	2855,38	124,51	34265	1494	3577	29034	68363
		НР - 98%; СП - 8%			2432,85	36,00	29194	432		5064	
33	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	2823,40	92,53	39528	1295	4173	33626	79006
		НР - 98%; СП - 8%			2432,85	18,00	34060	252		5852	
39	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	73141,73	431,76	146283	863	132780	12564	171555
		НР - 98%; СП - 8%			6320,20	90,06	12640	180		12708	
40	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2	2908,35	432,89	5817	866	78	5082	11771
		НР - 98%; СП - 8%			2436,28	156,54	4873	313		872	
41	2304-1013-0422 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый PN 16, DN 80, типа Danfoss	шт.	2	41415,00	--	82830	--	82830	--	89456
		СП - 8%			--	--	--	--		6626	
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1									
42	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	14,7	1375,05	18,19	20213	268	6420	13363	36262
		НР - 98%; СП - 8%			920,06	7,54	13525	111		2686	
44	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны Маевского. Установка	комплект	23	258,15	--	5938	--	423	5405	12250
		НР - 98%; СП - 8%			239,78	--	5515	--		907	
47	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	23	794,52	2,45	18274	56	1610	16293	37333
		НР - 98%; СП - 8%			722,07	0,79	16608	18		2765	
49	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	48,5	1081,97	44,55	52476	2161	1099	49164	109771
		НР - 98%; СП - 8%			1014,76	19,62	49216	952		8131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2301-0201-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	31,5	800,00	--	25200	--	25200	--	27216
		СП - 8%			--	--	--	--		2016	
51	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	17	725,00	--	12325	--	12325	--	13311
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
52	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	89,5	1565,94	12,63	140152	1130	1137	135143	297318
		НР - 98%; СП - 8%			1540,62	0,17	137885	15		22024	
53	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-16x2,7 PN 20 армированные	м	88,605	150,00	--	13291	--	13291	--	14354
		СП - 8%			--	--	--	--		1063	
54	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	23	1974,27	20,45	45408	470	363	43696	96232
		НР - 98%; СП - 8%			1938,06	0,52	44575	12		7128	
55	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные	м	22,77	359,00	--	8174	--	8174	--	8828
		СП - 8%			--	--	--	--		654	
56	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	31	2108,08	23,01	65350	713	696	62686	138279
		НР - 98%; СП - 8%			2062,62	0,79	63941	24		10243	
57	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные	м	30,69	607,00	--	18629	--	18629	--	20119
		СП - 8%			--	--	--	--		1490	
58	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40	шт	2	104,00	--	208	--	208	--	225
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
59	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, Ду 40 мм	шт	8	383,00	--	3064	--	3064	--	3309
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
60	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт	14	15,00	--	210	--	210	--	227
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
61	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт	2	111,00	--	222	--	222	--	240
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
62	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт	2	188,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт	16	26,00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	15,9	215,27	5,01	3423	79	1426	1331	5134
		НР - 69%; СП - 8%			120,60	0,72	1918	11		380	
65	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,9	1161,06	1,22	18461	19	2049	13123	34111
		НР - 80%; СП - 8%			1031,02	0,69	16393	11		2527	
66	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8	537,00	--	4296	--	4296	--	4640
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
67	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	19	740,54	79,95	14070	1519	5054	6347	22051
		НР - 76%; СП - 8%			394,57	45,00	7497	855		1633	
68	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, 13x40	м	19	421,00	--	7999	--	7999	--	8639
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
69	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	192	117,72	1,12	22602	215	474	21475	47603
		НР - 98%; СП - 8%			114,13	--	21913	--		3526	
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2									
70	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	26,6	1375,05	18,19	36576	484	11618	24181	65617
		НР - 98%; СП - 8%			920,06	7,54	24474	201		4861	
72	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны Маевского. Установка	комплект	33	258,15	--	8519	--	606	7755	17576
		НР - 98%; СП - 8%			239,78	--	7913	--		1302	
75	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	33	794,52	2,45	26219	81	2310	23377	53564
		НР - 98%; СП - 8%			722,07	0,79	23828	26		3968	
77	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1291,51	53,30	12915	533	344	12022	26932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1203,76	22,94	12038	229		1995	
78	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1867,00	--	18670	--	18670	--	20164
		СП - 8%			--	--	--	--		1494	
79	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	38,5	1565,94	12,63	60289	487	488	58134	127897
		НР - 98%; СП - 8%			1540,62	0,17	59314	7		9474	
80	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-16x2,7 PN 20 армированные	м	38,115	150,00	--	5717	--	5717	--	6174
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
81	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1797,75	17,40	12584	121	83	12134	26696
		НР - 98%; СП - 8%			1768,50	0,35	12380	2		1977	
82	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	6,93	220,00	--	1525	--	1525	--	1647
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
83	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	1974,27	20,45	27640	286	221	26597	58576
		НР - 98%; СП - 8%			1938,06	0,52	27133	7		4339	
84	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные	м	13,86	359,00	--	4976	--	4976	--	5374
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
85	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17	2108,08	23,01	35837	391	381	34376	75831
		НР - 98%; СП - 8%			2062,62	0,79	35065	13		5617	
86	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные	м	16,83	607,00	--	10216	--	10216	--	11033
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
87	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	14	2798,46	613,61	39178	8591	304	32554	77471
		НР - 98%; СП - 8%			2163,06	209,70	30283	2936		5739	
88	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные	м	13,244	972,00	--	12873	--	12873	--	13903
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20	3278,94	772,30	65579	15446	489	53820	128951
		НР - 98%; СП - 8%			2482,20	263,74	49644	5275		9552	
90	2301-0602-0207 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные	м	19,48	1541,00	--	30019	--	30019	--	32420
		СП - 8%			--	--	--	--		2401	
91	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	36	2907,39	662,35	104666	23845	1036	86202	206137
		НР - 98%; СП - 8%			2216,25	227,11	79785	8176		15269	
92	2301-0602-0208 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 армированные	м	35,064	2163,00	--	75843	--	75843	--	81910
		СП - 8%			--	--	--	--		6067	
93	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт	2	60,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
94	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40	шт	2	104,00	--	208	--	208	--	225
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
95	2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50	шт	2	173,00	--	346	--	346	--	374
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
96	2302-0401-1117 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x63	шт	2	456,00	--	912	--	912	--	985
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
97	2302-0401-1119 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90x75	шт	2	796,00	--	1592	--	1592	--	1719
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
98	2302-0101-0142 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, Dy 40 мм	шт	2	463,00	--	926	--	926	--	1000
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
99	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, Dy 75 мм	шт	4	774,00	--	3096	--	3096	--	3344
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
100	2302-0401-1208 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 90	шт	4	1126,00	--	4504	--	4504	--	4864
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
101	2302-0101-0167 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, Dy 76 мм	шт	4	1102,00	--	4408	--	4408	--	4761
		СП - 8%			--	--	--	--		353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	12,9	215,27	5,01	2777	64	1157	1080	4165
		НР - 69%; СП - 8%			120,60	0,72	1556	9		309	
103	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,9	718,96	1,22	9275	16	1662	6085	16589
		НР - 80%; СП - 8%			588,92	0,69	7597	9		1229	
104	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	537,00	--	9666	--	9666	--	10439
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
105	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2	740,54	79,95	1481	160	532	668	2321
		НР - 76%; СП - 8%			394,57	45,00	789	90		172	
106	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, 13x76	м	2	798,00	--	1596	--	1596	--	1724
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
107	2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-0,5	шт	1	17122,00	--	17122	--	17122	--	18492
		СП - 8%			--	--	--	--		1370	
108	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	123,49	1,12	1235	11	83	1118	2542
		НР - 98%; СП - 8%			114,13	--	1141	--		188	
109	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	76,5	117,72	1,12	9006	86	189	8556	18967
		НР - 98%; СП - 8%			114,13	--	8731	--		1405	
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 3									
110	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	5,48	1375,05	18,19	7535	99	2394	4982	13518
		НР - 98%; СП - 8%			920,06	7,54	5042	41		1001	
112	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны Маевского. Установка	комплект	16	258,15	--	4130	--	293	3760	8521
		НР - 98%; СП - 8%			239,78	--	3837	--		631	
115	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	16	794,52	2,45	12712	40	1119	11334	25970
		НР - 98%; СП - 8%			722,07	0,79	11553	13		1924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
117	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	68	1081,97	44,55	73574	3029	1541	68931	153905
		НР - 98%, СП - 85%			1014,76	19,62	69004	1334		11400	
118	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	292,00	--	5840	--	5840	--	6307
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
119	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	48	369,00	--	17712	--	17712	--	19129
		СП - 8%			--	--	--	--		1417	
120	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	1565,94	12,63	50110	404	406	48319	106304
		НР - 98%, СП - 85%			1540,62	0,17	49300	5		7874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
121	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-16x2,7 PN 20 армированные	м	9,9	150,00	--	1485	--	1485	--	1604
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
122	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные	м	21,78	150,00	--	3267	--	3267	--	3528
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
123	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переход стальной Dy 32x25 мм	шт.	2	230,00	--	460	--	460	--	497
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
124	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	22	15,00	--	330	--	330	--	356
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
125	2302-0101-0112 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, Dy 25 мм	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
126	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, Dy 32 мм	шт.	8	226,00	--	1808	--	1808	--	1953
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
127	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приваркой под углом 90° DN 20	шт.	4	26,00	--	104	--	104	--	112
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
128	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	12,6	215,27	5,01	2712	63	1129	1055	4068
		НР - 69%, СП - 8%			120,60	0,72	1520	9		301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,6	1161,06	1,22	14629	16	1622	10400	27031
		НР - 80%; СП - 8%			1031,02	0,69	12991	9		2002	
130	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	537,00	--	3759	--	3759	--	4060
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
131	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	53,9	740,54	79,95	39915	4310	14338	18007	62555
		НР - 76%; СП - 8%			394,57	45,00	21267	2426		4634	
132	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, 13х25	м	16,4	314,00	--	5150	--	5150	--	5562
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
133	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, 13х32	м	37,5	370,00	--	13875	--	13875	--	14985
		СП - 8%			--	--	--	--		1110	
134	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	100	117,72	1,12	11772	112	247	11185	24793
		НР - 98%; СП - 8%			114,13	--	11413	--		1837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 4									
135	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	10,4	1375,05	18,19	14300	189	4542	9454	25654
		НР - 98%; СП - 8%			920,06	7,54	9569	78		1900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
137	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны Маевского. Установка	комплект	18	258,15	--	4647	--	331	4230	9587
		НР - 98%; СП - 8%			239,78	--	4316	--		710	
140	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	18	794,52	2,45	14301	44	1260	12751	29216
		НР - 98%; СП - 8%			722,07	0,79	12997	14		2164	
142	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1081,97	44,55	21639	891	453	20274	45266
		НР - 98%; СП - 8%			1014,76	19,62	20295	392		3353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	369,00	--	7380	--	7380	--	7970
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
144	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	82	1084,01	44,55	88889	3653	2026	83123	185773
		НР - 98%; СП - 8%			1014,76	19,62	83210	1609		13761	
145	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	82	1215,00	--	99630	--	99630	--	107600
		СП - 8%			--	--	--	--		7970	
146	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	1565,94	12,63	56374	455	457	54359	119592
		НР - 98%; СП - 8%			1540,62	0,17	55462	6		8859	
147	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-16x2,7 PN 20 армированные	м	14,85	150,00	--	2228	--	2228	--	2406
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
148	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные	м	20,79	150,00	--	3118	--	3118	--	3367
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
149	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	1797,75	17,40	25168	244	165	24269	53392
		НР - 98%; СП - 8%			1768,50	0,35	24759	5		3955	
150	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	13,86	220,00	--	3049	--	3049	--	3293
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
151	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переход стальной Dy 57x32 мм	шт	2	392,00	--	784	--	784	--	847
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
152	2302-0401-1102 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20	шт	2	33,00	--	66	--	66	--	71
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
153	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, Dy 32 мм	шт	4	226,00	--	904	--	904	--	976
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
154	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, Dy 50 мм	шт	4	593,00	--	2372	--	2372	--	2562
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
155	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт	6	15,00	--	90	--	90	--	97
		СП - 8%			--	--	--	--		7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт	14	26,00	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
157	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	20,6	215,27	5,01	4435	103	1848	1724	6652
		НР - 69%; СП - 8%			120,60	0,72	2484	15		493	
158	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20,6	1161,06	1,22	23918	25	2654	17003	44194
		НР - 80%; СП - 8%			1031,02	0,69	21239	14		3274	
159	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8	537,00	--	4296	--	4296	--	4640
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
160	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	65,4	740,54	79,95	48431	5229	17397	21848	75902
		НР - 76%; СП - 8%			394,57	45,00	25805	2943		5622	
161	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, 13x32	м	9,4	370,00	--	3478	--	3478	--	3756
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
162	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, 13x57	м	56	629,00	--	35224	--	35224	--	38042
		СП - 8%			--	--	--	--		2818	
163	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	152	117,72	1,12	17893	170	375	17001	37685
		НР - 98%; СП - 8%			114,13	--	17348	--		2792	
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 5									
164	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	26,6	1375,05	18,19	36576	484	11618	24181	65617
		НР - 98%; СП - 8%			920,06	7,54	24474	201		4861	
166	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Краны Маевского. Установка	комплект	34	258,15	--	8777	--	624	7990	18108
		НР - 98%; СП - 8%			239,78	--	8153	--		1341	
169	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	34	794,52	2,45	27014	83	2381	24086	55188
		НР - 98%; СП - 8%			722,07	0,79	24550	27		4088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1291.51	53.30	12915	533	344	12022	26932
		НР - 98%; СП - 85%			1203.76	22.94	12038	229		1995	
172	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1867.00	--	18670	--	18670	--	20164
		СП - 85%			--	--	--	--		1494	
173	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	38,5	1565.94	12.63	60289	487	488	58134	127897
		НР - 98%; СП - 85%			1540.62	0.17	59314	7		9474	
174	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-16x2,7 PN 20 армированные	м	38,115	150.00	--	5717	--	5717	--	6174
		СП - 85%			--	--	--	--		457	
175	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1797.75	17.40	12584	121	83	12134	26696
		НР - 98%; СП - 85%			1768.50	0.35	12380	2		1977	
176	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	6,93	220.00	--	1525	--	1525	--	1647
		СП - 85%			--	--	--	--		122	
177	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	1974.27	20.45	27640	286	221	26597	58576
		НР - 98%; СП - 85%			1938.06	0.52	27133	7		4339	
178	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные	м	13,86	359.00	--	4976	--	4976	--	5374
		СП - 85%			--	--	--	--		398	
179	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17	2108.08	23.01	35837	391	381	34376	75831
		НР - 98%; СП - 85%			2062.62	0.79	35065	13		5617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
180	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные	м	16,83	607.00	--	10216	--	10216	--	11033
		СП - 85%			--	--	--	--		817	
181	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	14	2798.46	613.61	39178	8591	304	32554	77471
		НР - 98%; СП - 85%			2163.06	209.70	30283	2936		5739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10.5 PN 20 армированные	м	13,244	972,00	--	12873	--	12873	--	13903
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	
183	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20	3278,94	772,30	65579	15446	489	53820	128951
		НР - 98%; СП - 8%			2482,20	263,74	49644	5275		9552	
184	2301-0602-0207 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12.5 PN 20 армированные	м	19,48	1541,00	--	30019	--	30019	--	32420
		СП - 8%			--	--	--	--		2401	
185	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	36	2907,39	662,35	104666	23845	1036	86202	206137
		НР - 98%; СП - 8%			2216,25	227,11	79785	8176		15269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
186	2301-0602-0208 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15.0 PN 20 армированные	м	35,064	2163,00	--	75843	--	75843	--	81910
		СП - 8%			--	--	--	--		6067	
187	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт	2	60,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
188	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40	шт	2	104,00	--	208	--	208	--	225
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
189	2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50	шт	2	173,00	--	346	--	346	--	374
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
190	2302-0401-1117 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x63	шт	2	456,00	--	912	--	912	--	985
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
191	2302-0401-1119 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90x75	шт	2	796,00	--	1592	--	1592	--	1719
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
192	2302-0101-0142 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, Dy 40 мм	шт	2	463,00	--	926	--	926	--	1000
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
193	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, Dy 75 мм	шт	4	774,00	--	3096	--	3096	--	3344
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
194	2302-0401-1208 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 90	шт	4	1126,00	--	4504	--	4504	--	4864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
195	2302-0101-0167 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, Dy 76 мм	шт	4	1102,00	--	4408	--	4408	--	4761
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
196	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	12,9	215,27	5,01	2777	64	1157	1080	4165
		НР - 69%, СП - 8%			120,60	0,72	1556	9		309	
197	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,9	718,96	1,22	9275	16	1662	6085	16589
		НР - 80%, СП - 8%			588,92	0,69	7597	9		1229	
198	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	537,00	--	9666	--	9666	--	10439
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
199	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2	740,54	79,95	1481	160	532	668	2321
		НР - 76%, СП - 8%			394,57	45,00	789	90		172	
200	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, 13x76	м	2	798,00	--	1596	--	1596	--	1724
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
201	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	123,49	1,12	1235	11	83	1118	2542
		НР - 98%, СП - 8%			114,13	--	1141	--		188	
202	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	76,5	117,72	1,12	9006	86	189	8556	18967
		НР - 98%, СП - 8%			114,13	--	8731	--		1405	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3103280	137275	1190193	1747470	5238812
							1775812	47666	--	388059	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				39872				
		Накладные расходы	Тенге				14013				
		Сметная прибыль	Тенге				4311				
	ВСЕГО: Стоимость монтажных работ		Тенге				58196				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				301395				
		Накладные расходы	Тенге				116877				
		Сметная прибыль	Тенге				33462				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				451734				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2762013				
		Накладные расходы	Тенге				1616580				
		Сметная прибыль	Тенге				350286				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				4728879				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5238809				
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		П1 и П2									
203	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	2	12534,37	1288,80	25069	2578	3478	19845	48507
		НР - 98%; СП - 85%			9506,70	618,37	19013	1237		3593	
209	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	16	2181,07	36,98	34897	591	5095	28923	68926
		НР - 98%; СП - 85%			1825,69	18,90	29211	302		5106	
		П3									
210	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10412,74	181,11	10413	181	738	9349	21343
		НР - 98%; СП - 85%			9494,10	45,91	9494	46		1581	
212	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,76	9650,78	33,58	7335	25	124	7056	15542
		НР - 98%; СП - 85%			9454,73	18,90	7186	14		1151	
214	1120-2001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры кассетные. Установка	м2 поверхности в свету	0,21	10565,90	194,88	2219	41	587	1575	4097
		НР - 98%; СП - 85%			7576,82	75,60	1591	16		303	
216	1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа GHP 60-35. Установка	глушитель шума	1	3419,06	94,21	3419	94	275	3026	6961
		НР - 98%; СП - 85%			3049,96	37,80	3050	38		516	
218	1120-2601-0401 РСНБ РК 2015	Воздухонагреватели водяные. Установка	воздухонагреватель	1	17497,49	590,36	17497	590	4301	12608	32514
		НР - 98%; СП - 85%			12606,30	259,22	12606	259		2408	
220	1120-0701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром до 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	16870,57	186,29	16871	186	13786	2905	21358
		НР - 98%; СП - 85%			2899,13	64,81	2899	65		1582	
223	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	7	2013,21	58,78	14092	411	901	12654	28886
		НР - 98%; СП - 85%			1825,69	18,90	12780	132		2140	
224	2305-0306-1877 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные АВР1К 250х250	шт	7	3291,00	--	23037	--	23037	--	24880
		СП - 8%			--	--	--	--		1843	
225	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	1,5	29183,46	1637,78	43775	2457	3267	29965	79639
		НР - 76%; СП - 8%			25367,20	918,00	38051	1377		5899	
226	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA M-25	м3	1,5	13871,00	--	20806	--	20806	--	22471
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	23,4	666,51	29,54	15596	691	3403	8892	26447
		НР - 76%; СП - 8%			491,53	8,46	11502	198		1959	
228	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0234	542460,00	--	12694	--	12694	--	13709
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
229	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	31,5	655,00	--	20632	--	20632	--	22283
		СП - 8%			--	--	--	--		1651	
		ВОДЯНОЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ П3									
230	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	2	2855,38	124,51	5711	249	596	4839	11394
		НР - 98%; СП - 8%			2432,85	36,00	4866	72		844	
233	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	32	1597,36	20,66	51116	661	33348	17064	73635
		НР - 98%; СП - 8%			534,60	9,54	17107	305		5454	
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
235	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	4,8	215,27	5,01	1033	24	430	402	1550
		НР - 69%; СП - 8%			120,60	0,72	579	3		115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
236	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,8	1161,06	1,22	5573	6	618	3962	10298
		НР - 80%; СП - 8%			1031,02	0,69	4949	3		763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
237	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1,5	740,54	79,95	1111	120	399	501	1741
		НР - 76%; СП - 8%			394,57	45,00	592	68		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
238	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, 13x40	м	1,5	421,00	--	632	--	632	--	683
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
239	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	537,00	--	1611	--	1611	--	1740
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
		В1									
240	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	7194,02	247,16	14388	494	97	13722	30359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			6898,50	102,61	13797	205		2249	
245	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2011,46	48,87	2011	49	236	1710	4019
		НР - 98%; СП - 8%			1726,07	18,90	1726	19		298	
246	Прайс-лист	Клапаны обратные ВЕНТС КОМ 160	шт	1	3469,27	--	3469	--	3469	--	3747
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
		В2 и В4 (2шт)									
247	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	10412,74	181,11	20825	362	1475	18698	42685
		НР - 98%; СП - 8%			9494,10	45,91	18988	92		3162	
251	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	20	2013,21	58,78	40264	1176	2574	36154	82531
		НР - 98%; СП - 8%			1825,69	18,90	36514	378		6113	
252	2305-0306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт	20	1843,00	--	36860	--	36860	--	39809
		СП - 8%			--	--	--	--		2949	
253	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	100 шт	0,2	5800,00	--	1160	--	1160	--	1253
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
254	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	2011,46	48,87	4023	98	473	3420	8039
		НР - 98%; СП - 8%			1726,07	18,90	3452	38		595	
		В3									
256	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10412,74	181,11	10413	181	738	9349	21343
		НР - 98%; СП - 8%			9494,10	45,91	9494	46		1581	
258	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	7	2181,07	36,98	15267	259	2228	12654	30155
		НР - 98%; СП - 8%			1825,69	18,90	12780	132		2234	
260	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	100 шт	0,08	5800,00	--	464	--	464	--	501
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
261	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2011,46	48,87	2011	49	236	1710	4019
		НР - 98%; СП - 8%			1726,07	18,90	1726	19		298	
262	Прайс-лист	Клапаны обратные ВЕНТС КОМ 200	шт	1	3989,66	--	3990	--	3990	--	4309
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
		В5									
263	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10412,74	181,11	10413	181	738	9349	21343
		НР - 98%; СП - 8%			9494,10	45,91	9494	46		1581	
265	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	8	2181,07	36,98	17449	296	2547	14462	34463
		НР - 98%; СП - 8%			1825,69	18,90	14606	151		2553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	100 шт.	0,1	5800,00	--	580	--	580	--	626
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
268	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2011,46	48,87	2011	49	236	1710	4019
		НР - 98%; СП - 8%			1726,07	18,90	1726	19		298	
		В6									
270	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10412,74	181,11	10413	181	738	9349	21343
		НР - 98%; СП - 8%			9494,10	45,91	9494	46		1581	
272	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5	2013,21	58,78	10066	293	645	9038	20633
		НР - 98%; СП - 8%			1825,69	18,90	9128	94		1528	
273	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные АВР1 100х100	шт.	5	2303,00	--	11515	--	11515	--	12436
		СП - 8%			--	--	--	--		921	
276	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	100 шт.	0,08	5800,00	--	464	--	464	--	501
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
277	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2011,46	48,87	2011	49	236	1710	4019
		НР - 98%; СП - 8%			1726,07	18,90	1726	19		298	
		В7 и В8 (2шт)									
279	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	10412,74	181,11	20825	362	1475	18698	42685
		НР - 98%; СП - 8%			9494,10	45,91	18988	92		3162	
284	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	12	2013,21	58,78	24158	706	1544	21692	49518
		НР - 98%; СП - 8%			1825,69	18,90	21908	227		3668	
285	2305-0306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	12	1843,00	--	22116	--	22116	--	23885
		СП - 8%			--	--	--	--		1769	
286	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	100 шт.	0,14	5800,00	--	812	--	812	--	877
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
287	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	2011,46	48,87	4023	98	473	3420	8039
		НР - 98%; СП - 8%			1726,07	18,90	3452	38		595	
		В9									
289	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10412,74	181,11	10413	181	738	9349	21343
		НР - 98%; СП - 8%			9494,10	45,91	9494	46		1581	
291	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,76	9650,78	33,58	7335	25	124	7056	15542
		НР - 98%; СП - 8%			9454,73	18,90	7186	14		1151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	2305-0307-0105 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка MV 60-35	шт	2	13775,00	--	27550	--	27550	--	29754
		СП - 8%			--	--	--	--		2204	
293	1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа GHP 60-35. Установка	глушитель шума	1	3419,06	94,21	3419	94	275	3026	6961
		НР - 98%; СП - 8%			3049,96	37,80	3050	38		516	
295	1120-0701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром до 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	16870,57	186,29	16871	186	13786	2905	21358
		НР - 98%; СП - 8%			2899,13	64,81	2899	65		1582	
298	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	7	2013,21	58,78	14092	411	901	12654	28886
		НР - 98%; СП - 8%			1825,69	18,90	12780	132		2140	
299	2305-0306-1877 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные АВР2 250х250	шт	7	3291,00	--	23037	--	23037	--	24880
		СП - 8%			--	--	--	--		1843	
300	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	1,5	29183,46	1637,78	43775	2457	3267	29965	79639
		НР - 76%; СП - 8%			25367,20	918,00	38051	1377		5899	
301	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA M-25	м3	1,5	13871,00	--	20806	--	20806	--	22471
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	
302	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	23,4	666,51	29,54	15596	691	3403	8892	26447
		НР - 76%; СП - 8%			491,53	8,46	11502	198		1959	
303	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0234	542460,00	--	12694	--	12694	--	13709
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
304	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	31,5	655,00	--	20632	--	20632	--	22283
		СП - 8%			--	--	--	--		1651	
305	1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	3848,99	121,14	3849	121	527	3182	7593
		НР - 98%; СП - 8%			3200,78	45,91	3201	46		562	
		ВЕ1									
309	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	2013,21	58,78	4026	118	257	3615	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1825,69	18,90	3651	38		611	
310	2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные АВР1 200х100	шт	1	2343,00	--	2343	--	2343	--	2530
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
311	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные АВР1 100х100	шт	1	2303,00	--	2303	--	2303	--	2487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
312	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	100 шт	0,03	5800,00	--	174	--	174	--	188
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
313	1120-0501-0104 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные, периметр до 800 мм. Установка	заслонка	1	4536,35	157,66	4536	158	727	3642	8832
		НР - 98%; СП - 8%			3651,38	64,81	3651	65		654	
314	Прайс-лист	Заслонка прямоугольная 200х150 АЗД-192-РП	шт	1	4683,51	--	4684	--	4684	--	5059
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
		ВЕ2									
317	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	2013,21	58,78	4026	118	257	3615	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1825,69	18,90	3651	38		611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
318	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные АВР1 150х100	шт	2	2400,00	--	4800	--	4800	--	5184
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
319	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	100 шт	0,03	5800,00	--	174	--	174	--	188
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
320	1120-0501-0104 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные, периметр до 800 мм. Установка	заслонка	1	4536,35	157,66	4536	158	727	3642	8832
		НР - 98%; СП - 8%			3651,38	64,81	3651	65		654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
321	Прайс-лист	Заслонка прямоугольная 200х150 АЗД-192-РП	шт	1	4683,51	--	4684	--	4684	--	5059
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
		ВЕ3									
324	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	2013,21	58,78	4026	118	257	3615	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1825,69	18,90	3651	38		611	
325	2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные АВР1 200х100	шт	2	2343,00	--	4686	--	4686	--	5061
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
326	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	100 шт	0,03	5800,00	--	174	--	174	--	188
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
327	1120-0501-0104 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные, периметр до 800 мм. Установка	заслонка	1	4536,35	157,66	4536	158	727	3642	8832
		НР - 98%; СП - 8%			3651,38	64,81	3651	65		654	
328	Прайс-лист	Заслонка прямоугольная 200х200 АЗД 192.000	шт	1	5464,10	--	5464	--	5464	--	5901
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
		ВЕ4,5 (2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	2013,21	58,78	4026	118	257	3615	8253
		НР - 98%; СП - 8%			1825,69	18,90	3651	38		611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
331	2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные АВР1 200х100	шт	2	2343,00	--	4686	--	4686	--	5061
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
332	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	100 шт	0,02	5800,00	--	116	--	116	--	125
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
333	1120-0501-0104 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные, периметр до 800 мм. Установка	заслонка	2	4536,35	157,66	9073	316	1454	7284	17665
		НР - 98%; СП - 8%			3651,38	64,81	7303	130		1309	
334	Прайс-лист	Заслонка прямоугольная 200х200 АЗД 192.000	шт	2	5464,10	--	10928	--	10928	--	11802
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
		ВЕ6									
336	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	2181,07	36,98	2181	37	318	1808	4308
		НР - 98%; СП - 8%			1825,69	18,90	1826	19		319	
337	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2013,21	58,78	2013	59	128	1808	4126
		НР - 98%; СП - 8%			1825,69	18,90	1826	19		306	
338	Прайс-лист	Наружная вентиляционная решетка 150х150, VILPE 150х150	шт	1	3954,97	--	3955	--	3955	--	4271
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
339	1120-2601-1001 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	клапан	1	9287,71	480,09	9288	480	152	8692	19419
		НР - 98%; СП - 8%			8656,20	213,32	8656	213		1438	
		ВЕ7									
342	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	2013,21	58,78	12079	352	773	10846	24759
		НР - 98%; СП - 8%			1825,69	18,90	10954	113		1834	
343	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные АВР1 100х100	шт	5	2303,00	--	11515	--	11515	--	12436
		СП - 8%			--	--	--	--		921	
344	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Переточные алюминиевые вентиляционные решетки АП 150х150	шт	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
345	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	100 шт	0,07	5800,00	--	406	--	406	--	438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
346	1120-2601-1001 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные, производительность до 20 тыс м3/час Установка									
			клапан	1	9287,71	480,09	9288	480	152	8692	19419
		НР - 98%, СП - 8%			8656,20	213,32	8656	213		1438	
347	Прайс-лист	Воздушный клапан КВК 200М									
			шт	1	5377,37	--	5377	--	5377	--	5807
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				991304	20624	453264	491956	1601927
							517416	8766	--	118659	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				194091				
		Накладные расходы	Тенге				82579				
		Сметная прибыль	Тенге				22134				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				298804				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				797213				
		Накладные расходы	Тенге				409377				
		Сметная прибыль	Тенге				96525				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				1303115				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1601919				
		РАЗДЕЛ 3. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ									
348	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт Установка на стене									
			1 сплит-система	13	8419,04	10,68	109448	139	1881	105279	231905
		НР - 98%, СП - 8%			8263,68	--	107428	--		17178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				109448	139	1881	105279	231905
							107428	--	--	17178	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				109448				
		Накладные расходы	Тенге				105279				
		Сметная прибыль	Тенге				17178				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				231905				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				231905				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								7072633
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2400656				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					158038			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56432			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1645347		
		- Накладные расходы	Тенге							2344705	
		- Сметная прибыль	Тенге							523896	
		Локальная смета № 2-1-3 Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1 (В2)									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка									
			кран	4	25400,29	131,33	101601	525	94596	6562	116816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 85%			1620.00	54.00	6480	216		8653	
2	2303-0103-0303 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов муфтовый, d 50 мм	шт	4	129.00	--	516	--	516	--	557
		СП - 85%			--	--	--	--		41	
3	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт	4	1277.70	18.35	5111	74	74	4895	10806
		НР - 98%; СП - 85%			1240.74	7.92	4963	32		800	
4	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт	4	21131.00	--	84524	--	84524	--	91286
		СП - 85%			--	--	--	--		6762	
5	2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт	4	7709.00	--	30836	--	30836	--	33303
		СП - 85%			--	--	--	--		2467	
		АРМАТУРА									
6	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	8	2280.00	--	18240	--	18240	--	19699
		СП - 85%			--	--	--	--		1459	
7	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	6	1259.00	--	7554	--	7554	--	8158
		СП - 85%			--	--	--	--		604	
8	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	25	818.00	--	20450	--	20450	--	22086
		СП - 85%			--	--	--	--		1636	
		ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ									
9	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	100	2136.01	44.55	213601	4455	107670	101369	340168
		НР - 98%; СП - 85%			1014.76	19.62	101476	1962		25198	
10	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	100	117.72	1.12	11772	112	247	11185	24793
		НР - 98%; СП - 85%			114.13	--	11413	--		1837	
		ТРУБОПРОВОДЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ									
11	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7	2798.46	613.61	19589	4295	153	16277	38735
		НР - 98%; СП - 85%			2163.06	209.70	15141	1468		2869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6.622	558.00	--	3695	--	3695	--	3991
		СП - 85%			--	--	--	--		296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	39	2250,73	21,28	87778	830	462	84770	186352
		НР - 98%; СП - 8%			2217,60	0,35	86486	14		13804	
14	2301-0501-1505 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	38,61	201,00	--	7761	--	7761	--	8382
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
15	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	2061,26	18,00	123676	1080	653	119517	262648
		НР - 98%; СП - 8%			2032,38	0,22	121943	13		19455	
16	2301-0501-1503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	59,4	148,00	--	8791	--	8791	--	9494
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
17	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	110	1909,49	14,97	210044	1646	1290	202980	446066
		НР - 98%; СП - 8%			1882,80	0,13	207108	14		33042	
18	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	108,9	93,00	--	10128	--	10128	--	10938
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
19	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	123,49	1,12	864	8	57	783	1779
		НР - 98%; СП - 8%			114,13	--	799	--		132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	209	117,72	1,12	24603	234	516	23376	51817
		НР - 98%; СП - 8%			114,13	--	23853	--		3838	
		ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫЕ									
21	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отвод стальной приварной 90°, D 57x3,0 мм	шт	13	465,00	--	6045	--	6045	--	6529
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
22	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройник стальной приварной, D 57x3,0 мм	шт	4	727,00	--	2908	--	2908	--	3141
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
		ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ									
23	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт	2	846,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%			--	--	--	--		135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2302-0302-2604 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт	3	527,00	--	1581	--	1581	--	1707
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
25	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт	5	498,00	--	2490	--	2490	--	2689
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
26	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16	шт	25	438,00	--	10950	--	10950	--	11826
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
27	2302-0302-3304 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16	шт	6	956,00	--	5736	--	5736	--	6195
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
28	2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16	шт	10	773,00	--	7730	--	7730	--	8348
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
29	2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16	шт	20	673,00	--	13460	--	13460	--	14537
		СП - 8%			--	--	--	--		1077	
30	2302-0302-3304 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25x32, PN 16	шт	8	956,00	--	7648	--	7648	--	8260
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
31	2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20x25, PN 16	шт	8	773,00	--	6184	--	6184	--	6679
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
32	2302-0302-6103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт	4	540,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
		АНТИКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ СТАЛЬНЫХ									
33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18	107,63	2,50	1937	45	807	753	2906
		НР - 69%, СП - 8%			60,30	0,36	1085	6		215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
34	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	18	718,96	1,22	12941	22	2318	8490	23146
		НР - 80%, СП - 8%			588,92	0,69	10601	12		1715	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	84,8	740,54	79,95	62798	6780	22558	28329	98418
		НР - 76%, СП - 8%			394,57	45,00	33460	3816		7290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
36	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, 9x28	м	24,5	242,00	--	5929	--	5929	--	6403
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
37	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, 9x35	м	23,2	286,00	--	6635	--	6635	--	7166
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
38	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, 9x60	м	37,1	486,00	--	18031	--	18031	--	19473
		СП - 8%			--	--	--	--		1442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1167989	20106	523075	609286	1919457
							624808	7553	--	142181	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				115360				
		Сметная прибыль	Тенге				9229				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				124589				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				108271				
		Накладные расходы	Тенге				37572				
		Сметная прибыль	Тенге				11667				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				157510				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				944358				
		Накладные расходы	Тенге				571714				
		Сметная прибыль	Тенге				121285				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				1637357				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1919456				
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3,Т4									
		АРМАТУРА									
39	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	10	8346,85	32,22	83468	322	72166	10937	101957
		НР - 98%, СП - 8%			1098,00	18,00	10980	180		7552	
40	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	19	1292,87	0,12	24565	2	623	23461	51868
		НР - 98%, СП - 8%			1260,00	--	23940	--		3842	
41	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом настольный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	2774,00	--	2774	--	2774	--	2996
		СП - 8%			--	--	--	--		222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукоятчный/двухрукоятчный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт	18	8703,00	--	156654	--	156654	--	169186
		СП - 8%			--	--	--	--		12532	
43	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	1	3994,00	--	3994	--	3994	--	4314
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
44	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	30	2280,00	--	68400	--	68400	--	73872
		СП - 8%			--	--	--	--		5472	
45	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	6	1259,00	--	7554	--	7554	--	8158
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
46	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	12	818,00	--	9816	--	9816	--	10601
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
		ТРУБОПРОВОДЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ									
47	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	2250,73	21,28	123790	1170	652	119548	262805
		НР - 98%; СП - 8%			2217,60	0,35	121968	19		19467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
48	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	54,45	737,00	--	40130	--	40130	--	43340
		СП - 8%			--	--	--	--		3210	
49	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	95	2061,26	18,00	195820	1710	1034	189235	415859
		НР - 98%; СП - 8%			2032,38	0,22	193076	21		30804	
50	2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	94,05	635,00	--	59722	--	59722	--	64500
		СП - 8%			--	--	--	--		4778	
51	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	135	1909,49	14,97	257781	2021	1582	249112	547444
		НР - 98%; СП - 8%			1882,80	0,13	254178	18		40551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	133,65	437,00	--	58405	--	58405	--	63077
		СП - 8%			--	--	--	--		4672	
53	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	285	117,72	1,12	33550	319	704	31877	70661
		НР - 98%, СП - 8%			114,13	--	32527	--		5234	
		ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ									
54	2302-0302-2604 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт	3	527,00	--	1581	--	1581	--	1707
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
55	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт	5	498,00	--	2490	--	2490	--	2689
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
56	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16	шт	25	438,00	--	10950	--	10950	--	11826
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
57	2302-0302-3304 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16	шт	6	956,00	--	5736	--	5736	--	6195
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
58	2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16	шт	5	773,00	--	3865	--	3865	--	4174
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
59	2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16	шт	20	673,00	--	13460	--	13460	--	14537
		СП - 8%			--	--	--	--		1077	
60	2302-0302-3304 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25x32, PN 16	шт	8	956,00	--	7648	--	7648	--	8260
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
61	2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20x25, PN 16	шт	8	773,00	--	6184	--	6184	--	6679
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
62	2302-0302-6103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт	4	540,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
63	2302-0302-6101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16	шт	8	570,00	--	4560	--	4560	--	4925
		СП - 8%			--	--	--	--		365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2302-0302-6102 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16	шт	20	491,00	--	9820	--	9820	--	10606
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
65	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	124,2	740,54	79,95	91975	9930	33039	41492	144144
		НР - 76%, СП - 8%			394,57	45,00	49006	5589		10677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
66	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, 9x28	м	81	242,00	--	19602	--	19602	--	21170
		СП - 8%			--	--	--	--		1568	
67	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, 9x35	м	43,2	286,00	--	12355	--	12355	--	13343
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1318809	15474	617660	665662	2143226
							685675	5827	--	158755	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				123932				
		Накладные расходы	Тенге				41492				
		Сметная прибыль	Тенге				13233				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				178657				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1194877				
		Накладные расходы	Тенге				624170				
		Сметная прибыль	Тенге				145522				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				1964569				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2143226				
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
		САН-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									
68	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	13	4677,07	207,33	60802	2695	6938	51654	121453
		НР - 98%, СП - 8%			3936,06	118,42	51169	1539		8996	
69	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	13	19066,00	--	247858	--	247858	--	267687
		СП - 8%			--	--	--	--		19829	
70	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	13	3832,30	104,06	49820	1352	2838	45471	102915
		НР - 98%, СП - 8%			3510,00	59,19	45630	769		7623	
71	2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт	13	7392,00	--	96096	--	96096	--	103784
		СП - 8%			--	--	--	--		7688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	4	1926,11	73,95	7704	296	924	6519	15361
		НР - 98%; СП - 8%			1620,99	42,07	6484	168		1138	
73	2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт	4	10918,00	--	43672	--	43672	--	47166
		СП - 8%			--	--	--	--		3494	
74	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	21	2303,28	257,48	48369	5407	5540	39684	95097
		НР - 98%; СП - 8%			1782,00	146,26	37422	3071		7044	
75	2303-0102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт	21	9281,00	--	194901	--	194901	--	210493
		СП - 8%			--	--	--	--		15592	
76	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	6	8908,29	39,70	53450	238	48244	5001	63127
		НР - 98%; СП - 8%			828,00	22,52	4968	135		4676	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
77	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	103	1059,17	3,72	109095	383	850	105847	232137
		НР - 98%; СП - 8%			1047,20	1,41	107862	145		17195	
78	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	103	921,00	--	94863	--	94863	--	102452
		СП - 8%			--	--	--	--		7589	
79	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1096,68	1,53	49351	69	138	48188	105342
		НР - 98%; СП - 8%			1092,08	0,62	49144	28		7803	
80	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	45	307,00	--	13815	--	13815	--	14920
		СП - 8%			--	--	--	--		1105	
		ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ									
81	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод ПВХ 90° DN 100	шт	8	300,00	--	2400	--	2400	--	2592
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
82	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод ПВХ 90° DN 50	шт	4	84,00	--	336	--	336	--	363
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
83	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник ПВХ 90° DN 100	шт	13	467,00	--	6071	--	6071	--	6557
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
84	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник ПВХ 90° DN 50	шт	36	131,00	--	4716	--	4716	--	5093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 85%			--	--	--	--		377	
85	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник ПВХ 90° DN 100x50	шт	5	278,00	--	1390	--	1390	--	1501
		СП - 85%			--	--	--	--		111	
86	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина ПВХ 45° DN 100x100	шт	5	714,00	--	3570	--	3570	--	3856
		СП - 85%			--	--	--	--		286	
87	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия ПВХ DN 100	шт	5	553,00	--	2765	--	2765	--	2986
		СП - 85%			--	--	--	--		221	
88	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка ПВХ DN 100	шт	4	553,00	--	2212	--	2212	--	2389
		СП - 85%			--	--	--	--		177	
89	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка ПВХ DN 50	шт	11	212,00	--	2332	--	2332	--	2519
		СП - 85%			--	--	--	--		187	
90	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход ПВХ DN 100x50	шт	13	176,00	--	2288	--	2288	--	2471
		СП - 85%			--	--	--	--		183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1097876	10440	784757	302364	1512261
							302679	5855	--	112019	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1097876				
		Накладные расходы	Тенге				302364				
		Сметная прибыль	Тенге				112019				
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ		Тенге				1512259				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1512259				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								5574944
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1613162				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46020			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19235			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1925492		
		- Накладные расходы	Тенге							1577312	
		- Сметная прибыль	Тенге							412955	

Локальная смета № 2-1-4 Электроосвещение и электрооборудование

		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ									
1	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу	шт	1	23604,98	2901,47	23605	2902	15093	4984	30876
		НР - 72%, СП - 85%			5610,00	1311,60	5610	1312		2287	
3	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт	2	23644,84	2871,59	47290	5743	30327	9904	61770
		НР - 72%, СП - 85%			5610,00	1267,88	11220	2536		4576	
6	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	3	4832,29	96,30	14497	289	2988	8173	24483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3740,00	43,72	11220	131		1814	
9	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт	269	2374,96	750,80	638864	201965	54596	380324	1100723
		НР - 72%; СП - 8%			1421,20	542,47	382303	145924		81535	
16	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт	35	1448,46	59,03	50696	2066	2160	33634	91077
		НР - 72%; СП - 8%			1327,70	7,00	46470	245		6746	
19	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	45	664,71	3,69	29912	166	1135	20657	54614
		НР - 72%; СП - 8%			635,80	1,75	28611	79		4045	
21	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	37	558,96	3,69	20682	137	480	14493	37989
		НР - 72%; СП - 8%			542,30	1,75	20065	65		2814	
23	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	6	558,96	3,69	3354	22	78	2350	6161
		НР - 72%; СП - 8%			542,30	1,75	3254	10		456	
28	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	400	307,66	2,27	123064	908	6628	83223	222790
		НР - 72%; СП - 8%			288,82	0,15	115528	60		16503	
29	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм	м	400	149,00	--	59600	--	59600	--	64368
		СП - 8%			--	--	--	--		4768	
35	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	585,57	63,13	11711	1263	5916	3609	16546
		НР - 72%; СП - 8%			226,59	24,05	4532	481		1226	
36	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	20	445,87	55,75	8917	1115	2573	4061	14016
		НР - 72%; СП - 8%			261,45	20,55	5229	411		1038	
37	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт	1	2075,48	187,44	2075	187	18	1409	3763
		НР - 72%; СП - 8%			1870,00	87,44	1870	87		279	
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1729176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				635912				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					216763			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					151413			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						181592		
		- Накладные расходы	Тенге							566821	
		- Сметная прибыль	Тенге							128087	
		Локальная смета № 2-1-5 Автоматическая пожарная сигнализация									
		ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ									
1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт	1	72952,36	1,92	72952	2	560	44158	126479
		НР - 61%; СП - 8%			72390,00	--	72390	--		9369	
2	2308-0303-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16	шт	1	25628,00	--	25628	--	25628	--	27678
		СП - 8%			--	--	--	--		2050	
3	1310-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт	1	16213,64	1,56	16214	2	140	9804	28099
		НР - 61%; СП - 8%			16072,00	--	16072	--		2081	
4	Прайс-лист	Устройство системы передачи извещений по каналам связи GSM, УО-4С исп.02	шт	1	33696,43	--	33696	--	33696	--	36392
		СП - 8%			--	--	--	--		2696	
5	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт	2	6283,09	1,56	12566	3	221	7529	21702
		НР - 61%; СП - 8%			6171,00	--	12342	--		1608	
6	Прайс-лист	Прибор стационарный однозонный передатчик RR-701TSL	шт	1	30434,16	--	30434	--	30434	--	32869
		СП - 8%			--	--	--	--		2435	
7	Прайс-лист	Прибор стационарный однозонный передатчик RR-701R	шт	1	37381,37	--	37381	--	37381	--	40372
		СП - 8%			--	--	--	--		2991	
8	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт	1	22955,81	2205,72	22956	2206	1382	12298	38074
		НР - 61%; СП - 8%			19368,00	792,00	19368	792		2820	
9	Прайс-лист	Блок питания 12В, 30 А/ч, БП-11.00	шт	1	44285,71	--	44286	--	44286	--	47829
		СП - 8%			--	--	--	--		3543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	66	3669,65	1,92	242197	127	4470	144936	418104
		НР - 61%; СП - 8%			3600,00	--	237600	--		30971	
11	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	66	1887,00	--	124542	--	124542	--	134505
		СП - 8%			--	--	--	--		9963	
12	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	12	1839,52	0,72	22074	9	465	13176	38070
		НР - 61%; СП - 8%			1800,00	--	21600	--		2820	
13	2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-3-А2-1М	шт.	2	613,00	--	1226	--	1226	--	1324
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
14	2308-0302-0703 РСНБ РК 2015	Извещатели дымовые оптико-электронные линейные	шт.	3	11041,00	--	33123	--	33123	--	35773
		СП - 8%			--	--	--	--		2650	
15	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	7	1349,00	--	9443	--	9443	--	10198
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
16	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	4	1022,66	4,74	4091	19	42	2462	7078
		НР - 61%; СП - 8%			1007,40	1,80	4030	7		524	
17	Прайс-лист	Оповещатель звуковой ООПЗ-12(АС10)	шт.	4	3750,00	--	15000	--		--	15000
					--	--	--	--	15000	--	
18	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	8	1751,51	147,51	14012	1180	565	9114	24977
		НР - 72%; СП - 8%			1533,40	48,97	12267	392		1850	
19	2308-0304-0110 РСНБ РК 2015	Указатель световой "Выход" Блик С-12	шт.	8	958,00	--	7664	--	7664	--	8277
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
20	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	890	360,89	135,76	321192	120827	40165	147781	506491
		НР - 72%; СП - 8%			180,00	50,62	160200	45052		37518	
21	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	148,05	3,69	2221	55	336	1337	3842
		НР - 72%; СП - 8%			122,01	1,75	1830	26		285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,735	16717,00	--	12287	--	12287	--	13270
		СП - 8%			--	--	--	--		983	
23	2306-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,12	144931,00	--	17392	--	17392	--	18783
		СП - 8%			--	--	--	--		1391	
24	2306-0201-0403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,03	607971,00	--	18239	--	18239	--	19698
		СП - 8%			--	--	--	--		1459	
25	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	272109,00	--	5442	--	5442	--	5877
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
		МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
26	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт	13	6200,86	--	80611	--	2247	47802	138686
		НР - 61%; СП - 8%			6028,00	--	78364	--		10273	
27	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт	12	154,00	--	1848	--	1848	--	1996
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
28	Прайс-лист	Коробка распределительная КРТ-10	шт	1	2142,86	--	2143	--	2143	--	2314
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
29	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	15	794,21	86,36	11913	1296	1466	6966	20390
		НР - 72%; СП - 8%			610,05	34,98	9151	525		1510	
30	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	15	721,00	--	10815	--	10815	--	11680
		СП - 8%			--	--	--	--		865	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								1835827
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				645214				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					125726			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46794			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						467648		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						15000		
		- Накладные расходы	Тенге							447363	
		- Сметная прибыль	Тенге							134875	
		Локальная смета № 2-1-6 Внутренняя телефонная связь									
1	1310-0102-0101 РСНБ РК 2015	Оптический кросс укомплектованный на 8 портов. Монтаж оборудования	стрейф	1	30169,78	16392,51	30170	16393	1177	11276	44762
		НР - 61%; СП - 8%			12600,00	5886,00	12600	5886		3316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Прайс-лист	Оптический кросс укомплектованный на 8 SC портов. ШКОС-8SC									
			шт	1	5196,43	--	5196	--	5196	--	5612
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
3	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише									
			шт	1	9797,30	--	9797	--	797	5490	16510
		НР - 61%, СП - 8%			9000,00	--	9000	--		1223	
4	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U, 600x450x500									
			шт	1	57536,00	--	57536	--	57536	--	62139
		СП - 8%			--	--	--	--		4603	
5	Прайс-лист	Медиаконвертер многомодовый D-Link DMC-300SC									
			шт	1	22044,64	--	22045	--	22045	--	23809
		СП - 8%			--	--	--	--		1764	
6	Прайс-лист	Оптический патчкорд SC/APC-SC/UPC Simplex SM									
			шт	1	1205,36	--	1205	--	1205	--	1301
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
7	Прайс-лист	Патчкорд rj-45 2м									
			шт	1	758,93	--	759	--	759	--	820
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
8	1308-0305-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж блока розеток									
			шт	1	1191,07	6,45	1191	6	26	837	2190
		НР - 72%, СП - 8%			1159,40	3,06	1159	3		162	
9	Прайс-лист	Блок розеток									
			шт	1	8035,71	--	8036	--	8036	--	8679
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
10	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования									
			шт	1	22955,81	2205,72	22956	2206	1382	12298	38074
		НР - 61%, СП - 8%			19368,00	792,00	19368	792		2820	
11	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA									
			шт	1	85258,00	--	85258	--	85258	--	92079
		СП - 8%			--	--	--	--		6821	
12	1310-0101-0210 РСНБ РК 2015	Монтаж голосового шлюза									
			шт	1	40888,00	--	40888	--	--	24942	71096
		НР - 61%, СП - 8%			40888,00	--	40888	--		5266	
13	2308-0102-0305 РСНБ РК 2015	Голосовой шлюз GXW4216, 16xFXS									
			шт	1	239247,00	--	239247	--	239247	--	258387
		СП - 8%			--	--	--	--		19140	
14	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования									
			шт	8	1444,06	--	11552	--	1184	6324	19307
		НР - 61%, СП - 8%			1296,00	--	10368	--		1430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Прайс-лист	Телефонный аппарат Panasonic KX-TS2382	шт	8	9821,43	--	78571	--	78571	--	84857
		СП - 8%			--	--	--	--		6286	
16	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка телефонная. Монтаж оборудования	шт	8	1522,13	--	12177	--	121	7354	21094
		НР - 61%, СП - 8%			1507,00	--	12056	--		1562	
17	2307-0220-0705 РСНБ РК 2015	Телефонная розетка двухпортовая RJ 45	шт	8	467,00	--	3736	--	3736	--	4035
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
18	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	155	588,39	0,69	91200	107	15447	46144	148332
		НР - 61%, СП - 8%			488,04	--	75646	--		10988	
19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80	388,23	162,93	31058	13035	3623	13954	48613
		НР - 72%, СП - 8%			180,00	62,26	14400	4981		3601	
20	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель 4х2х0,52, UTP 6E CAT	км	0,235	88021,00	--	20685	--	20685	--	22340
		СП - 8%			--	--	--	--		1655	
21	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	80	307,66	2,27	24613	182	1325	16645	44558
		НР - 72%, СП - 8%			288,82	0,15	23106	12		3301	
22	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Мини-плинтус 20х12,5	м	80	62,00	--	4960	--	4960	--	5357
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
23	2306-1710-2704 РСНБ РК 2015	Внешний угол 20х12,5	шт	5	43,00	--	215	--	215	--	232
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
24	2306-1710-2719 РСНБ РК 2015	Внутренний угол 20х12,5	шт	5	48,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
25	2306-1710-2734 РСНБ РК 2015	Плоский угол 20х12,5	шт	20	48,00	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
26	2306-1710-2779 РСНБ РК 2015	Заглушка торцевая 20х12,5	шт	8	44,00	--	352	--	352	--	380
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
27	2306-1710-2749 РСНБ РК 2015	Т-образное ответвление 20х12,5	шт	11	48,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1026429
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				218591				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31929			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11674			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						554611		
		- Накладные расходы	Тенге							145264	
		- Сметная прибыль	Тенге							76033	
			Локальная смета № 2-1-8 Видеонаблюдения								
1	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт	1	4354,13	50,13	4354	50	--	2636	7550
		НР - 61%; СП - 85%			4304,00	18,00	4304	18		559	
2	Прайс-лист	Цифровой видеорегистратор (16 каналов), ds-7108ni-q1/16p/m, типа Hikvision	шт	1	49269,64	--	49270	--	49270	--	53212
		СП - 8%			--	--	--	--		3942	
3	Прайс-лист	Монитор 19", FH-7519	шт	1	27321,43	--	27321	--	27321	--	29507
		СП - 8%			--	--	--	--		2186	
4	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	11	5650,04	5,66	62150	62	--	37874	108026
		НР - 61%; СП - 85%			5644,38	--	62088	--		8002	
5	Прайс-лист	Камера видеонаблюдения DS-2CE56C2T-IRM	шт	4	11201,79	--	44807	--	44807	--	48392
		СП - 8%			--	--	--	--		3585	
6	Прайс-лист	Уличная камера видеонаблюдения DS-2CE16C2T-IR	шт	7	10382,14	--	72675	--	72675	--	78489
		СП - 8%			--	--	--	--		5814	
7	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт	2	22955,81	2205,72	45912	4411	2765	24595	76148
		НР - 61%; СП - 85%			19368,00	792,00	38736	1584		5641	
8	Прайс-лист	Источник питания, 32 выхода по 0.5 А, SKAT-V 32	шт	1	21769,66	--	21770	--	21770	--	23512
		СП - 8%			--	--	--	--		1742	
9	Прайс-лист	Источник бесперебойного питания 2000 ВА, snr-ups-onrt-2-mpl	шт	1	47962,64	--	47963	--	47963	--	51800
		СП - 8%			--	--	--	--		3837	
10	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт	2	3924,35	--	7849	--	649	5184	14076
		НР - 72%; СП - 85%			3600,00	--	7200	--		1043	
11	Прайс-лист	Аккумулятор 40 А/ч	шт	2	19427,91	--	38856	--	38856	--	41964
		СП - 8%			--	--	--	--		3108	
12	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	400	274,13	10,28	109652	4112	7932	71663	195820
		НР - 72%; СП - 85%			244,02	4,81	97608	1924		14505	
13	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	380	24,00	--	9120	--	9120	--	9850
		СП - 8%			--	--	--	--		730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	20	29.00	--	580	--	580	--	626
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
15	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	36	848.38	52.04	30542	1873	10472	13351	47405
		НР - 72% СП - 8%			505.47	9.62	18197	346		3511	
16	2306-1705-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦП-16	м	36	129.00	--	4644	--	4644	--	5016
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
17	Прайс-лист	Разъем под пайку BN C	шт	11	659.16	--	7251	--	7251	--	7831
		СП - 8%			--	--	--	--		580	
18	Прайс-лист	Кабель HDMI-HDMI, 3м SH6031-3P	шт	1	954.05	--	954	--	954	--	1030
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	460	388.23	162.93	178586	74948	20838	80237	279528
		НР - 72% СП - 8%			180.00	62.26	82800	28640		20706	
20	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2x0.52 CAT5E	км	0.4692	88021.00	--	41299	--	41299	--	44603
		СП - 8%			--	--	--	--		3304	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								1124385
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				310933				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					85456			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32512			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						409166		
		- Накладные расходы	Тенге							235540	
		- Сметная прибыль	Тенге							83289	

Локальная смета № 3-1-2 Монтаж блочно-модульной котельной

1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	10	37149.01	17345.15	371490	173452	18038	220717	639583
		НР - 91% СП - 8%			18000.00	6254.57	180000	62546		47377	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								639583
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				180000				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					173452			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					62546			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18038		
		- Накладные расходы	Тенге							220717	
		- Сметная прибыль	Тенге							47377	

Локальная смета № 4-1-1 Электроснабжение

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	100780,55	47019,90	100781	47020	5161	49705	162524
		НР - 72%; СП - 8%			48600,00	20434,08	48600	20434		12039	
4	1308-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дизельная электростанция. Монтаж оборудования	подстанция	1	59995,84	23085,60	59996	23085	911	33333	100795
		НР - 72%; СП - 8%			36000,00	10295,32	36000	10295		7466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				160777	70105	6072	83038	263319
							84600	30729	--	19505	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				160777				
		Накладные расходы	Тенге				83038				
		Сметная прибыль	Тенге				19505				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				263320				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				263320				
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
7	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	32853,90	7372,80	32854	7373	2081	19366	56398
		НР - 72%; СП - 8%			23400,00	3497,60	23400	3498		4178	
8	Прайс-лист	Ящик управления освещением на ток 6А, ЯУО-9602-2674 IP54	шт	1	60191,81	--	60192	--	60192	--	65007
		СП - 8%			--	--	--	--		4815	
9	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	1	4832,29	96,30	4832	97	995	2724	8161
		НР - 72%; СП - 8%			3740,00	43,72	3740	44		605	
10	2307-0201-1013 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-10 модулей встраиваемый IP41	шт	1	2638,00	--	2638	--	2638	--	2849
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
11	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	5847,67	120,13	5848	120	2182	2585	9107
		НР - 72%; СП - 8%			3546,00	43,72	3546	44		675	
12	2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт	1	1943,00	--	1943	--	1943	--	2098
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	6	3142,23	22,97	18853	138	8077	7659	28633
		НР - 72%; СП - 8%			1773,00	--	10638	--		2121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт	5	1509,00	--	7545	--	7545	--	8149
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
15	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
16	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	23	32928,40	10511,74	757353	241770	50799	460157	1314911
		НР - 80%; СП - 8%			20208,00	4800,52	464784	110412		97401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
20	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	33	6176,48	2949,48	203824	97333	628	123181	353166
		НР - 80%; СП - 8%			3207,96	1458,00	105863	48114		26160	
22	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Ксм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,83	32941,55	20940,05	27341	17381	--	9064	39317
		НР - 61%; СП - 8%			12001,50	5900,64	9961	4898		2912	
23	2113-0809-1614 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная "Электра" 100х0,45	м	830	136,00	--	112880	--	112880	--	121910
		СП - 8%			--	--	--	--		9030	
24	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,035	198545,44	--	6949	--	60	5236	13160
		НР - 76%; СП - 8%			196840,00	--	6889	--		975	
25	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	35	140,00	--	4900	--	4900	--	5292
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1249492	364212	256460	629972	2029821
							628821	167010	--	150357	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				163586				
		Накладные расходы	Тенге				41398				
		Сметная прибыль	Тенге				16399				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				221383				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1081006				
		Накладные расходы	Тенге				588574				
		Сметная прибыль	Тенге				133566				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1803146				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4900				
		Сметная прибыль	Тенге				392				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				5292				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2029821				

РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет									
			м3 грунта	183,222	192,24	181,58	35223	33270	--	12393	51425
		НР - 72%; СП - 8%			10,66	83,28	1953	15259		3809	
27	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную									
			м3 грунта	20,358	2688,84	--	54739	--	--	39412	101684
		НР - 72%; СП - 8%			2688,84	--	54739	--		7532	
28	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	183,222	39,53	39,53	7243	7243	--	2289	10294
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,35	--	3179		763	
29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	20,358	1169,32	--	23805	--	--	17140	44220
		НР - 72%; СП - 8%			1169,32	--	23805	--		3276	
30	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
			м кабеля	25	732,33	362,02	18308	9050	1158	8476	28927
		НР - 72%; СП - 8%			324,00	146,89	8100	3672		2143	
31	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
			м кабеля	61	506,44	244,13	30893	14891	2826	13865	48338
		НР - 72%; СП - 8%			216,00	99,68	13176	6080		3581	
32	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах									
			м кабеля	9	720,25	332,95	6482	2997	407	3066	10312
		НР - 72%; СП - 8%			342,00	131,19	3078	1181		764	
33	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
			м кабеля	1001	416,55	172,24	416967	172413	46356	189967	655489
		НР - 72%; СП - 8%			198,00	65,58	198198	65646		48555	
34	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
			м кабеля	35	720,25	332,95	25209	11654	1585	11924	40104
		НР - 72%; СП - 8%			342,00	131,19	11970	4592		2971	
35	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трасс									
			м кабеля	330	360,89	135,76	119094	44801	14893	54795	187800
		НР - 72%; СП - 8%			180,00	50,62	59400	16705		13911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт	3	27340,31	16057,98	82021	48174	1447	38118	129751
		НР - 72%; СП - 8%			10800,00	6847,44	32400	20542		9611	
42	1308-0201-2402 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт	3	30660,41	17578,08	91981	52734	1447	43401	146213
		НР - 72%; СП - 8%			12600,00	7493,04	37800	22479		10831	
43	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые 3КНТп10-50/120	шт	1	13415,00	--	13415	--	13415	--	14488
		СП - 8%			--	--	--	--		1073	
44	Прайс-лист	Концевые термоусаживаемые кабельные муфты 4КВТп-1-4/16	шт	2	2650,18	--	5300	--	5300	--	5724
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
45	2306-1703-1105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые 3КВТп10-50/120	шт	3	11703,00	--	35109	--	35109	--	37918
		СП - 8%			--	--	--	--		2809	
46	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,2	32941,55	20940,05	6588	4188	--	2184	9474
		НР - 61%; СП - 8%			12001,50	5900,64	2400	1180		702	
47	2113-0809-1614 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная "Электра" 100х0,45	м	200	136,00	--	27200	--	27200	--	29376
		СП - 8%			--	--	--	--		2176	
48	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,009	198545,44	--	1787	--	15	1346	3384
		НР - 76%; СП - 8%			196840,00	--	1772	--		251	
49	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	9	350,00	--	3150	--	3150	--	3402
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
50	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич строительный	1000 шт	0,75	70285,00	--	52714	--	52714	--	56931
		СП - 8%			--	--	--	--		4217	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
51	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	288	703,89	25,69	202720	7399	125043	52595	275740
		НР - 72%; СП - 8%			244,02	9,62	70278	2771		20425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж	м	20	585.57	63.13	11711	1263	5916	3609	16546
		НР - 72%, СП - 8%			226.59	24.05	4532	481		1226	
53	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	76	3589.68	172.97	272816	13146	166942	70113	370364
		НР - 72%, СП - 8%			1220.10	61.21	92728	4652		27434	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1544475	423223	504923	564693	2277904
							616329	168419	--	168736	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1338614				
		Накладные расходы	Тенге				492113				
		Сметная прибыль	Тенге				146460				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				1977187				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				202711				
		Накладные расходы	Тенге				72580				
		Сметная прибыль	Тенге				22024				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				297315				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3150				
		Сметная прибыль	Тенге				252				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				3402				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2277904				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								4571044
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1329750				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					857540			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					366158			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						767455		
		- Накладные расходы	Тенге							1277703	
		- Сметная прибыль	Тенге							338598	

Локальная смета № 5-1 Наружная телефонизация

1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Группы 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	231.84	178.17	166.68	41307	38643	--	10419	55865
		НР - 72%, СП - 8%			11.49	50.93	2664	11808		4138	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Группы 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	25.76	2688.84	--	69265	--	--	49870	128666
		НР - 72%, СП - 8%			2688.84	--	69265	--		9531	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	231.84	39.53	39.53	9165	9164	--	2896	13026
		НР - 72%, СП - 8%			--	17.35	--	4022		965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	25,76	1064,65	--	27425	--	--	19746	50945
		НР - 72%; СП - 8%			1064,65	--	27425	--		3774	
5	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	1,99	109805,16	69800,16	218512	138902	--	72438	314226
		НР - 61%; СП - 8%			40005,00	19668,80	79610	39141		23276	
6	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	460	380,51	103,22	175035	47481	428	92446	288880
		НР - 61%; СП - 8%			276,36	53,10	127126	24426		21398	
7	Прайс-лист	Оптико-волоконный кабель ИКСЛ-Т-А4-2,5	м	436,472	162,11	--	70756	--	70756	--	76417
		СП - 8%			--	--	--	--		5661	
8	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,46	198545,44	--	91331	--	785	68815	172958
		НР - 76%; СП - 8%			196840,00	--	90546	--		12812	
		КАБЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ ККС1-10 (4шт)									
9	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1,8	178,17	166,68	321	300	--	81	434
		НР - 72%; СП - 8%			11,49	50,93	21	92		32	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п 3 179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	0,2	2688,84	--	538	--	--	387	999
		НР - 72%; СП - 8%			2688,84	--	538	--		74	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,32	1169,32	--	374	--	--	269	695
		НР - 72%; СП - 8%			1169,32	--	374	--		51	
12	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	4	15977,34	3334,09	63909	13336	4027	39988	112209
		НР - 76%; СП - 8%			11636,44	1517,48	46546	6070		8312	
13	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные телефонные ККС1-10	м3	1,84	62403,00	--	114822	--	114822	--	124008
		СП - 8%			--	--	--	--		9186	
14	2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев двумя ершами	шт	16	1021,00	--	16336	--	16336	--	17643
		СП - 8%			--	--	--	--		1307	
15	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	4	4543,00	--	18172	--	18172	--	19626
		СП - 8%			--	--	--	--		1454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,68	972,88	20,65	17201	365	10190	6240	25316
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	6646	64		1875	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								1401910
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				450761				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					248191			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					85623			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						235516		
		- Накладные расходы	Тенге							363595	
		- Сметная прибыль	Тенге							103846	

Локальная смета № 7-1-2 Благоустройство

РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК И ТРОТУАРОВ

12	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	149,715	1842,61	35,75	275866	5352	115853	169688	481198
		НР - 108%; СП - 8%			1033,04	16,41	154662	2457		35644	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				275866	5352	115853	169688	481198
							154662	2457	--	35644	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				275866				
		Накладные расходы	Тенге				169688				
		Сметная прибыль	Тенге				35644				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				481198				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				481198				

РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ СТОЯНКИ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ

15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,28022	91019,26	2115,84	25505	593	24912	378	27954
		НР - 108%; СП - 8%			--	1248,16	--	350		2071	
16	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	391	1279,90	136,59	500441	53406	423387	43064	586985
		НР - 108%; СП - 8%			60,48	41,50	23648	16226		43480	
17	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	391	540,72	0,08	211422	31	211141	270	228627
		НР - 108%; СП - 8%			0,64	--	250	--		16935	
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	391	1311,98	136,59	512984	53406	435930	43064	600532
		НР - 108%; СП - 8%			60,48	41,50	23648	16226		44484	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1250352	107436	1095370	86776	1444098
							47546	32802	--	106970	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1250352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				86776				
		Сметная прибыль	Тенге				106970				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				1444098				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1444098				
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЯ ИЗ ТАКТИЛЬНЫХ ПЛИТ									
21	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство	м2 покрытия	23	1203,89	6,51	27689	150	6925	19407	50863
		НР - 94%, СП - 82%			896,28	1,35	20614	31		3768	
22	2406-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида	м2	23	10736,00	--	246928	--	246928	--	266682
		СП - 82%			--	--	--	--		19754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				274617	150	253853	19407	317545
							20614	31	--	23522	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				274617				
		Накладные расходы	Тенге				19407				
		Сметная прибыль	Тенге				23522				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				317546				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				317546				
		РАЗДЕЛ 6. УРНА ДЛЯ МУСОРА (4шт)									
26	8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам. Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт	4	10658,00	--	42632	--	42632	--	46044
		СП - 853 Тенге			--	--	--	--		3412	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				42632	--	42632	--	46044
							--	--	--	3412	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42632				
		Сметная прибыль	Тенге				3412				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				46044				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				46044				
		РАЗДЕЛ 7. СКАМЕЙКИ (8шт)									
27	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам). Скамья прямолинейная без спинки	шт	8	47987,00	215,00	383896	1720	321280	53432	472312
		НР - 6679 Тенге, СП - 4373 Тенге			7612,00	70,00	60896	560		34984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				383896	1720	321280	53432	472312
							60896	560	--	34984	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				383896				
		Накладные расходы	Тенге				53432				
		Сметная прибыль	Тенге				34984				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				472312				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				472312				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2761197
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				283718				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					114658			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35850			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1828985		
		- Накладные расходы	Тенге							329303	
		- Сметная прибыль	Тенге							204532	
		Итого по АКТУ									55722548
		в т.ч. Оборудование									
		в т.ч. СМР									55722548
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								835838
		Итого									56558387
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,525%	0,525%								296932
		Итого									56855318
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1137106
		Итого									57992424
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	1,050036								60894133
		ИТОГО понижающим коэффициентом 0,95	0,95								57849426,69
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								6941931,20
		Итого с НДС									64791357,89
		Удержание 5 %	5%								3239567,89
		Итого к оплате									61551790,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ **Гафаров К.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ **ТОО «MSK Engineering» Сарсенбаев М.О. БИН 070440006322**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)