Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы",Акмолинская область, г.Косшы ,ГАРИФУЛЛЫ АМАНСУГУРОВА, 21** — **210840029664**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл №32/3 к дог.№32 от 05.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
292	**27.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)			работа	1	788 702 857,14	788 702 857,14	84 503 877,55
				Итого	1	x	788 702 857,14	84 503 877,55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование объекта: "Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)". Корректировка проектно-сметной документации (4 очередь).

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

		код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
				№	дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
				№32	05.07.2022г						
				№32/2	19.07.2023г						
				№32/3	.11.2023г						
Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь 2023г		Стоимость выполненных работ , тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)". Корректировка проектно-сметной документации (4 очередь).	тенге	2 297 554 623,00	689 266 386,90	236 610 857,14	452 655 529,76	1 459 650 000	788 702 857,14		552 092 000,00	788 702 857,14

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"
_____ Четибаев Ж.М.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Бестау-С"
_____ Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ Нарбаев Е.Е.

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименвание, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименвание, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)". Корректировка проектно-сметной документации (4 очередь)*
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 32/3 от .11.2023г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2023 года
Наружные сети водоснабжения. ул.Qobylandy batyr(остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-05

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль,листы131-134)									
1	1	6101-0104-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	2 545,05	550	550	1399778	1399777	–	–	1399778
						–	142	–	361397		–	
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	2 545,05	164	164	417388	417388	–	–	417388
						–	42	–	106892		–	
3	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.Устройство траншей прямоугольного сечения/сухой/	$м^3$ грунта	2 660,32	570	570	1516382	1516383	–	–	1516382
						–	124	–	329880		–	
4	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Устройство траншей прямоугольного сечения/сухой/	$м^3$ грунта	4 679,92	606	606	2836032	2836031	–	–	2836032
						–	132	–	617749		–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Устройство траншей прямоугольного сечения .	м^3 грунта	450,62	606	606	273076	273076	--	--	273076
						--	132	--	59482		--	
6	6	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/									
				м^3	144,58	11 066	--	1599922	--	--	--	1599922
						11 066	--	1599922	--		--	
7	7	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м^3	254,34	14 905	--	3790938	--	--	--	3790938
						14 905	--	3790938	--		--	
8	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м^3	24,48	14 905	--	364874	--	--	--	364874
						14 905	--	364874	--		--	
9	9	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	86,75	13 279	--	1151953	--	--	--	1151953
						13 279	--	1151953	--		--	
10	10	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	152,6	17 886	--	2729404	--	--	--	2729404
						17 886	--	2729404	--		--	
11	11	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 мпосле разработки механизированным способом/	м^3	14,69	17 886	--	262745	--	--	--	262745
						17 886	--	262745	--		--	
12	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	638,27	456	456	291051	291051	--	--	291051
						--	99	--	63189		--	
13	13	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	39,17	456	456	17862	17862	--	--	17862
						--	99	--	3878		--	
14	14	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	198 158,22	39	--	7728171	--		--	7728171
						--	--	--	--		--	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	6 752,9	456 –	456 99	3079322 –	3079322 668537	–	– –	3079322
16	16	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	158 017,86	39 –	– –	6162697 –	– –		– –	6162697
17	17	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	6 584,08	113 –	113 29	744001 –	744001 190938	–	– –	744001
18	18	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	168,82	4 539 4 539	– –	766274 766274	– –	–	– –	766274
19	19	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	1 068,56	100 –	100 26	106856 –	106856 27783	–	– –	106856
20	20	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ,в т.ч на пересечках 138,85$м^3$)	$м^3$	166,25	4 132 4 132	– –	686945 686945	– –	–	– –	686945
21	21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95/в т.ч на пересечках 138,85$м^3$/	$м^3$	1 300,25493	4 180 –	– –	5435066 –	– –	5435066	– –	5435066
22	22	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	7 652,64	710 442	268 88	5433374 3382467	2050907 673432	–	– –	5433374
23	23	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	492,34	5 013 –	5 013 2 021	2468100 –	2468100 995019	–	– –	2468100
24	24	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	$м^2$ креплений	11 530,574	2 609 1 181	88 28	30083268 13617608	1014690 322856	15450970	– –	30083268
25	25	6121-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м короба	63	18 954 6 766	3 482 1 034	1194102 426258	219366 65142	548478	– –	1194102

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества/ 2 шт на 1 захватку/ ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,07731	478 446	–	36989	–	36989	–	36989
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				80576570	16434810	21471503	–	80576570
								28779388	4486174	–	–	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				80576570				
		Материалы		тенге				15999447				
		Всего заработная плата		тенге					33265562			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				5472055				
		Транспортные расходы		тенге				13890867				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				80576570				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7304
			Сметная заработная плата	тенге					33265562			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				80576570				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7304
			Сметная заработная плата	тенге					33265562			
			РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
27	27	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	259,04	10 500	489	2719920	126671	1191065	–	2719920
						5 413	118	1402184	30567		–	
28	28	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /325х8мм/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,128	6 203 923	2 000 342	794102	256044	49264	–	794102
						3 818 707	574 640	488794	73554		–	
29	29	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	м	128,512	34 475	–	4430451	–	4430451	–	4430451
						–	–	–	–		–	
30	30	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	1,86003	1 609 624	529 479	2993949	984847	–	–	2993949
						1 080 145	138 828	2009102	258224		–	
31	31	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	128	6 412	22	820736	2816	71552	–	820736
						5 831	6	746368	768		–	
32	32	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2 007,9103	2 466	–	4951507	–	4951507	–	4951507
						–	–	–	–		–	
33	33	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	10	31 382	2 867	313820	28670	82650	–	313820
						20 250	68	202500	680		–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	36	6121-0201-0827 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/2 слоя/ обертка полимерной лентой/ на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,128	6 003 377	1 881 802	768432	240871	465982	–	768432
						481 083	567 716	61579	72668		–	
35	37	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки ,спускники обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	18	6 455	100	116190	1800	17406	–	116190
						5 388	34	96984	612		–	
36	38	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25	шт.	18	98 546	–	1773828	–	1773828	–	1773828
						–	–	–	–		–	
37	40	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6 455	100	6455	100	967	–	6455
						5 388	34	5388	34		–	
38	41	242-101-1102 РСНБ РК 2022	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, / AVK /	шт.	1	115 878	–	115878	–	115878	–	115878
						–	–	–	–		–	
39	42	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	12	10 699	301	128388	3612	21912	–	128388
						8 572	101	102864	1212		–	
40	43	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/	шт.	12	194 318	–	2331816	–	2331816	–	2331816
						–	–	–	–		–	
41	48	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка вантуза	задвижка или клапан	1	6 455	100	6455	100	967	–	6455
						5 388	34	5388	34		–	
42	50	242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	1	130 665	–	130665	–	130665	–	130665
						–	–	–	–		–	
43	54	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3	14 294	611	42882	1833	9477	–	42882
						10 524	197	31572	591		–	
44	55	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3	84 711	–	254133	–	254133	–	254133
						–	–	–	–		–	
45	63	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,6855	264 209	10 542	181115	7227	7006	–	181115
						243 446	3 533	166882	2422		–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	64	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	15	151 884	–	2278260	–	2278260	–	2278260
						–	–	–	–		–	
47	67	241-509-0210 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 200x150(100X100) ГОСТ 5525-88	шт.	3	204 015	–	612045	–	612045	–	612045
						–	–	–	–		–	
48	68	241-503-0101 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 63 - 25	шт.	18	62 211	–	1119798	–	1119798	–	1119798
						–	–	–	–		–	
49	70	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	37	4 366	–	161542	–	161542	–	161542
						–	–	–	–		–	
50	73	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	37	1 578	–	58386	–	58386	–	58386
						–	–	–	–		–	
51	76	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные DN 100	шт.	37	529	–	19573	–	19573	–	19573
						–	–	–	–		–	
52	79	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек и вентилей от DN 25 до DN 50	шт.	19	9 170	–	174230	–	174230	–	174230
						–	–	–	–		–	
53	80	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	12	15 244	–	182928	–	182928	–	182928
						–	–	–	–		–	
54	84	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,09962	1 234 313	4 432	122962	441	–	–	122962
						1 229 881	1 428	122521	142		–	
55	85	241-211-0605 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая, DN 50, PN 16	шт.	18	1 428	–	25704	–	25704	–	25704
						–	–	–	–		–	
56	86	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая , DN 140, PN 16	шт.	98	5 976	–	585648	–	585648	–	585648
						–	–	–	–		–	
			Колодцы водопроводные Д=1500мм/40шт/									
57	91	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	77,36	140 161	30 228	10842855	2338438	1430154	–	10842855
						91 446	9 523	7074263	736699		–	
58	92	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	43 426	–	1737040	–	1737040	–	1737040
						–	–	–	–		–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	93	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	30 057	–	1202280	–	1202280	–	1202280
						–	–	–	–		–	
60	94	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	96	7 087	–	680352	–	680352	–	680352
						–	–	–	–		–	
61	95	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	40	13 070	–	522800	–	522800	–	522800
						–	–	–	–		–	
62	96	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	40	18 066	–	722640	–	722640	–	722640
						–	–	–	–		–	
63	97	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	96	34 112	–	3274752	–	3274752	–	3274752
						–	–	–	–		–	
64	98	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	30 815	–	739560	–	739560	–	739560
						–	–	–	–		–	
65	99	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	3	31 145	–	93435	–	93435	–	93435
						–	–	–	–		–	
					Колодцы водопроводные Д=2000мм/10шт/							
66	101	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,83	140 161	30 228	3620359	780789	477520	–	3620359
						91 446	9 523	2362050	245979		–	
67	102	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	68 415	–	615735	–	615735	–	615735
						–	–	–	–		–	
68	103	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	55 789	–	502101	–	502101	–	502101
						–	–	–	–		–	
69	104	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	7 087	–	184262	–	184262	–	184262
						–	–	–	–		–	
70	105	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	18 066	–	162594	–	162594	–	162594
						–	–	–	–		–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	106	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	18 923	–	170307	–	170307	–	170307
						–	–	–	–		–	
72	107	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	52 390	–	995410	–	995410	–	995410
						–	–	–	–		–	
73	108	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	42 397	–	339176	–	339176	–	339176
						–	–	–	–		–	
74	109	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	8	31 145	–	249160	–	249160	–	249160
						–	–	–	–		–	
75	112	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента, 50 мм	м	1 794,23	64	–	114831	–	114831	–	114831
						–	–	–	–		–	
76	113	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты-столбы бетонные В12,5,упоры на углах поворота . Устройство	$м^3$	0,71	56 321	3 167	39988	2249	18062	–	39988
						27 714	673	19677	478		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				55031435	4776508	35356811	–	55031435
								14898116	1424664	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				55031435				
			Материалы	тенге				3829626				
			Всего заработная плата	тенге					16322780			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				31512827				
			Местные материалы	тенге				14359				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				55031435				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3006
			Сметная заработная плата	тенге					16322780			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				55031435				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3006
			Сметная заработная плата	тенге					16322780			

РАЗДЕЛ 4. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

77	124	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	5 503,74	485	485	2669314	2669313	–	–	2669314
						–	106	–	583396		–	
78	125	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. . Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов.	$м^3$ грунта	1 122,82	533	533	598463	598463	–	–	598463
						–	116	–	130247		–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	126	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	$м^3$ грунта	299,15	8 695	–	2601109	–	–	–	2601109
						8 695	–	2601109	–		–	
80	127	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	61,07	8 695	–	531004	–	–	–	531004
						8 695	–	531004	–		–	
81	128	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	$м^3$ грунта	299,15	10 434	–	3121331	–	–	–	3121331
						10 434	–	3121331	–		–	
82	129	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/после разработки механизированным способом/	$м^3$ грунта	61,07	10 434	–	637204	–	–	–	637204
						10 434	–	637204	–		–	
83	130	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/сухой, разработанный вручную грунт 2гр/.	$м^3$	598,3	456	456	272825	272825	–	–	272825
						–	99	–	59232		–	
84	131	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$, разработанный вручную грунт 2гр/.	$м^3$	122,14	456	456	55696	55696	–	–	55696
						–	99	–	12092		–	
85	132	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	171 919,8	39	–	6704872	–		–	6704872
						–	–	–	–		–	
86	133	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	5 906,12	456	456	2693191	2693191	–	–	2693191
						–	99	–	584706		–	
87	134	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	138 203,208	39	–	5389925	–		–	5389925
						–	–	–	–		–	
88	135	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	5 758,56	113	113	650717	650717	–	–	650717
						–	29	–	166998		–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	136	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	147,56	4 539	–	669775	–	–	–	669775
						4 539	–	669775	–		–	
90	137	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	774,07	100	100	77407	77407	–	–	77407
						–	26	–	20126		–	
91	138	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	19,84	4 132	–	81979	–	–	–	81979
						4 132	–	81979	–		–	
92	139	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	835,98723	4 180	–	3494427	–	3494427	–	3494427
						–	–	–	–		–	
93	140	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	6 532,63	710	268	4638167	1750744	–	–	4638167
						442	88	2887422	574871		–	
94	141	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	1 220,47	5 013	5 013	6118216	6118216	–	–	6118216
						–	2 021	–	2466570		–	
95	142	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	239,32	10 500	489	2512860	117028	1100393	–	2512860
						5 413	118	1295439	28240		–	
96	143	6121-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм./114мм/ Укладка	км трубопровода	0,048	3 045 715	405 553	146194	19467	7438	–	146194
						2 485 190	124 014	119289	5953		–	
97	144	241-102-0185 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	48,192	5 623	–	270984	–	270984	–	270984
						–	–	–	–		–	
98	145	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,509	1 527 051	496 691	777269	252815	–	–	777269
						1 030 360	135 991	524453	69219		–	
99	146	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм./32мм/ Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	48	6 412	22	307776	1056	26832	–	307776
						5 831	6	279888	288		–	
100	147	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 114 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	11 009	1 007	66054	6042	17394	–	66054
						7 103	24	42618	144		–	
101	148	6121-0201-0122 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм/114мм/. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,048	4 671 015	56 348	224209	2705	166925	–	224209
						1 137 069	538	54579	26		–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	149	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	562,57	228	–	128266	–	128266	–	128266
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				45439234	15285685	5212659	–	45439234
								12846090	4702108	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				45439234				
			Материалы	тенге				1318983				
			Всего заработная плата	тенге					17548198			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				3893677				
			Транспортные расходы	тенге				12094797				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				45439234				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4550
			Сметная заработная плата	тенге					17548198			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				45439234				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4550
			Сметная заработная плата	тенге					17548198			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								181047238,68
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				56523594				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					36497003			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					10612946			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						62040974		
			- Перевозка грузов	тенге				25985665				

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	13 578 542,90
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	583 877,34
Итого	195 209 658,93
Сметная прибыль 5%	9 760 482,95
Непредвиденные работы и затраты 5%	9 760 482,95
Итого по сметная стоимость	214 730 624,82
ИТОГО в ценах 2023г 100%	214 730 624,82
Итого с понижающим коэффициентом 5%	203 994 093,58
НДС-12%	24 479 291,23
Итого по акту выполненных работ с НДС	**228 473 384,81**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косши"

_____ **Чегибаев Ж.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Нарбаев Е.Е.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши, Целиноградского района, Акмолинской области (4очередь)". Корректировка проектно-сметной документации(4 очередь)*
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 32/3 от .11.2023г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2023 года
Наружные сети водоснабжения. ул. Сакена Сейфуллина (остаточные работы, 1 пуск). Локальная смета №06-01-16

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль,листы 159)									
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1 588,07	164	164	260443	260444	--	--	260443
						--	42	--	66699		--	
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	1 588,07	164	164	260443	260444	--	--	260443
						--	42	--	66699		--	
3	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /сухой/	$м^3$ грунта	3 475,85	456	456	1584988	1584987	--	--	1584988
						--	99	--	344109		--	
4	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	2 774,59	485	485	1345676	1345677	--	--	1345676

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	106	--	294107		--	
5	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³.	м³ грунта	750,12	485	485	363808	363808	--	--	363808
						--	106	--	79513		--	
6	6	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м³	188,9	11 066	--	2090367	--	--	--	2090367
						11 066	--	2090367	--		--	
7	7	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м³	150,79	14 905	--	2247525	--	--	--	2247525
						14 905	--	2247525	--		--	
8	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м³	40,77	14 905	--	607677	--	--	--	607677
						14 905	--	607677	--		--	
9	9	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м³	113,34	13 279	--	1505042	--	--	--	1505042
						13 279	--	1505042	--		--	
10	10	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м³	90,48	17 886	--	1618325	--	--	--	1618325
						17 886	--	1618325	--		--	
11	11	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 мпосле разработки механизированным способом/	м³	24,46	17 886	--	437492	--	--	--	437492
						17 886	--	437492	--		--	
12	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м³	543,51	456	456	247841	247840	--	--	247841
						--	99	--	53807		--	
13	13	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м³	65,23	456	456	29745	29745	--	--	29745
						--	99	--	6458		--	
14	14	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	178 057,62	39	--	6944247	--		--	6944247

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
15	15	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/грунт для обратной засыпки/	м³	6 050,49	456	456	2759023	2759024	--	--	2759023
						--	99	--	598999		--	
16	16	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	141 581,466	39	--	5521677	--		--	5521677
						--	--	--	--		--	
17	17	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м³	5 899,23	100	100	589923	589923	--	--	589923
						--	26	--	153380		--	
18	18	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	151,26	4 539	--	686569	--	--	--	686569
						4 539	--	686569	--		--	
19	19	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	м³	1 224,33	100	100	122433	122433	--	--	122433
						--	26	--	31833		--	
20	20	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ,в т.ч на пересечках 7м³)	м³	38,39	4 132	--	158627	--	--	--	158627
						4 132	--	158627	--		--	
21	21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95/в т.ч на пересечках 7м³/	м³	1 329,64416	4 180	--	5557913	--	5557913	--	5557913
						--	--	--	--		--	
22	22	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	7 123,56	710	268	5057728	1909114	--	--	5057728
						442	88	3148614	626873		--	
23	23	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	м³ мокрого грунта	815,35	5 013	5 013	4087350	4087349	--	--	4087350
						--	2 021	--	1647822		--	
24	24	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м² креплений	1 950,48	2 609	88	5088802	171642	2613643	--	5088802
						1 181	28	2303517	54613		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				49173664	13732430	8171556	--	49173664
								14803755	4024912	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				49173664				
		Материалы		тенге				2613643				
		Всего заработная плата		тенге					18828667			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				5557913				
		Транспортные расходы		тенге				12465924				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				49173664				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4595
			Сметная заработная плата	тенге					18828667			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				49173664				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4595
			Сметная заработная плата	тенге					18828667			
			РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
25	25	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	268,06	10 500	489	2814630	131081	1232540	--	2814630
						5 413	118	1451009	31631		--	
26	26	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /325х8мм/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,1135	6 203 923	2 000 342	704145	227039	43683	--	704145
						3 818 707	574 640	433423	65222		--	
27	27	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 /325х8мм/ФУТЛЯР/	м	113,954	34 475	--	3928564	--	3928564	--	3928564
						--	--	--	--		--	
28	28	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,75708	1 542 373	502 660	1167700	380554	--	--	1167700
						1 039 713	136 619	787146	103432		--	
29	29	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	113,5	6 412	22	727762	2497	63447	--	727762
						5 831	6	661818	681		--	
30	30	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	879,2858	2 466	--	2168319	--	2168319	--	2168319
						--	--	--	--		--	
31	31	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8	31 382	2 867	251056	22936	66120	--	251056
						20 250	68	162000	544		--	
32	34	6121-0201-0827 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/2 слоя/ обертка полимерной лентой/ на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,1135	6 003 377	1 881 802	681383	213585	413195	--	681383
						481 083	567 716	54603	64436		--	
33	37	6121-0402-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	2	57 146	18 770	114292	37540	8344	--	114292
						34 204	5 344	68408	10688		--	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	38	519-101-0901 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300/AVK/	шт.	2	513 715	--	1027430	--		--	1027430
						--	--	--	--	1027430	--	
35	39	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	14 294	611	14294	611	3159	--	14294
						10 524	197	10524	197		--	
36	40	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	84 711	--	84711	--	84711	--	84711
						--	--	--	--		--	
37	47	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,1119	264 209	10 542	29565	1179	1144	--	29565
						243 446	3 533	27242	395		--	
38	48	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	151 884	--	151884	--	151884	--	151884
						--	--	--	--		--	
39	50	241-509-0218 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 300x200/300x100/ мм	шт.	1	304 159	--	304159	--	304159	--	304159
						--	--	--	--		--	
40	52	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /110мм/	шт.	4	4 366	--	17464	--	17464	--	17464
						--	--	--	--		--	
41	54	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	1 578	--	6312	--	6312	--	6312
						--	--	--	--		--	
42	56	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /110/	шт.	4	529	--	2116	--	2116	--	2116
						--	--	--	--		--	
43	60	242-108-0104 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300/300мм/	шт.	2	53 632	--	107264	--	107264	--	107264
						--	--	--	--		--	
44	63	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,00388	1 234 313	4 432	4789	18	--	--	4789
						1 229 881	1 428	4772	6		--	
45	64	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	4	5 976	--	23904	--	23904	--	23904
						--	--	--	--		--	
			Колодцы водопроводные Д=1500мм/1шт/									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	66	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,895	140 161	30 228	265605	57282	35033	--	265605
						91 446	9 523	173290	18046		--	
47	67	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	43 426	--	43426	--	43426	--	43426
						--	--	--	--		--	
48	68	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30 057	--	30057	--	30057	--	30057
						--	--	--	--		--	
49	69	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7 087	--	21261	--	21261	--	21261
						--	--	--	--		--	
50	70	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	13 070	--	13070	--	13070	--	13070
						--	--	--	--		--	
51	71	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18 066	--	18066	--	18066	--	18066
						--	--	--	--		--	
52	72	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	34 112	--	68224	--	68224	--	68224
						--	--	--	--		--	
53	73	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30 815	--	30815	--	30815	--	30815
						--	--	--	--		--	
54	74	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31 145	--	31145	--	31145	--	31145
						--	--	--	--		--	
					Колодцы водопроводные Д=2000мм/1шт/							
55	76	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,01	140 161	30 228	421885	90986	55647	--	421885
						91 446	9 523	275252	28664		--	
56	77	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	68 415	--	68415	--	68415	--	68415
						--	--	--	--		--	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	78	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	55 789	--	55789	--	55789	--	55789
						--	--	--	--		--	
58	79	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7 087	--	7087	--	7087	--	7087
						--	--	--	--		--	
59	80	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18 066	--	18066	--	18066	--	18066
						--	--	--	--		--	
60	81	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18 923	--	18923	--	18923	--	18923
						--	--	--	--		--	
61	82	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	52 390	--	157170	--	157170	--	157170
						--	--	--	--		--	
62	83	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711	--	36711	--	36711	--	36711
						--	--	--	--		--	
63	86	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента, 50 мм	м	870,58	64	--	55717	--	55717	--	55717
						--	--	--	--		--	
64	87	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты-столбы бетонные В12,5,упоры/1шт/ на углах поворота . Устройство	$м^3$	0,232	56 321	3 167	13066	735	5901	--	13066
						27 714	673	6430	156		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				15706241	1166043	9396852	--	15706241
								4115917	324098	1027430	--	
			Стоимость оборудования	тенге				1027430				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				1027430				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				14678811				
			Материалы	тенге				1923521				
			Всего заработная плата	тенге					4440015			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				7468639				
			Местные материалы	тенге				4692				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				14678811				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								855
			Сметная заработная плата	тенге					4440015			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				15706241				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								855
			Сметная заработная плата	тенге					4440015			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								64879905
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				18919672				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					14898473			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					4349010			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						17568408		
			- Перевозка грузов	тенге				12465924				
			- Оборудование, инвентарь	тенге						1027430		

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	4 788 935,63
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	205 924,23
Итого	69 874 764,86
Сметная прибыль 5%	3 442 366,74
Непредвиденные работы и затраты 5%	3 493 738,24
Итого по сметная стоимость	76 810 869,84
ИТОГО в ценах 2023г 100%	76 810 869,84
Итого с договорной скидкой 5%	72 970 326,35
НДС-12%	8 756 439,16
Итого по акту выполненных работ с НДС	**81 726 765,51**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косши"

Челибаев Ж.М.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

Нарбаев Е.Е.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

Жунисбеков А.Е.

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименвание, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименвание, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши, Целиноградского района, Акмолинской области (4очередь)". Корректировка проектно-сметной документации(4 очередь)*
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 32/3 от .11.2023г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2023 года
Наружные сети водоснабжения.ул. Arqalyq (остаточные работы, 1 пуск). Локальная смета №06-01-29

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль, листы 100-103)									
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	2 194,32	164	164	359868	359868	--	–	359868
						--	42	–	92161		–	
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	2 194,32	164	164	359868	359868	--	–	359868
						--	42	–	92161		–	
3	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /сухой/	$м^3$ грунта	251,82	456	456	114830	114830	--	–	114830
						--	99	–	24930		–	
4	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	5 915,15	485	485	2868848	2868848	--	–	2868848
						--	106	–	627006		–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3.	м^3 грунта	3 176,44	485	485	1540573	1540574	–	–	1540573
						–	106	–	336703		–	
6	6	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м^3	13,69	11 066	–	151494	–	–	–	151494
						11 066	–	151494	–		–	
7	7	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м^3	321,48	14 905	–	4791659	–	–	–	4791659
						14 905	–	4791659	–		–	
8	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м^3	176,63	14 905	–	2632670	–	–	–	2632670
						14 905	–	2632670	–		–	
9	9	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	8,21	13 279	–	109021	–	–	–	109021
						13 279	–	109021	–		–	
10	10	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	192,89	17 886	–	3450031	–	–	–	3450031
						17 886	–	3450031	–		–	
11	11	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м после разработки механизированным способом/	м^3	103,58	17 886	–	1852632	–	–	–	1852632
						17 886	–	1852632	–		–	
12	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	536,27	456	456	244539	244539	–	–	244539
						–	99	–	53091		–	
13	13	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	280,21	456	456	127776	127776	–	–	127776
						–	99	–	27741		–	
14	14	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т*км	237 741,426	39	–	9271916	–		–	9271916
						–	–	–	–		–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	8 181,29	456	456	3730668	3730669	–	–	3730668
						–	99	–	809948		–	
16	16	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.									
			Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	191 442,186	39	–	7466245	–		–	7466245
						–	–	–	–		–	
17	17	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	7 976,76	113	113	901374	901374	–	–	901374
						–	29	–	231326		–	
18	18	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	204,53	4 539	–	928362	–	–	–	928362
						4 539	–	928362	–		–	
19	19	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	1 325,63	100	100	132563	132563	–	–	132563
						–	26	–	34466		–	
20	20	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ,в т.ч на пересечках 15,6$м^3$)	$м^3$	49,59	4 132	–	204906	–	–	–	204906
						4 132	–	204906	–		–	
21	21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95/в т.ч на пересечках 15,6$м^3$/	$м^3$	1 448,10666	4 180	–	6053086	–	6053086	–	6053086
						–	–	–	–		–	
22	22	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	9 302,39	710	268	6604697	2493040	–	–	6604697
						442	88	4111656	818610		–	
23	23	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	3 452,65	5 013	5 013	17308134	17308135	–	–	17308134
						–	2 021	–	6977806		–	
24	24	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	$м^2$ креплений	7 610,6602	2 609	88	19856212	669738	10198284	–	19856212
						1 181	28	8988190	213098		–	
25	25	6121-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м короба	9	18 954	3 482	170586	31338	78354	–	170586
						6 766	1 034	60894	9306		–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества/ 2 шт на 1 захватку/ ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,07731	478 446	–	36989	–	36989	–	36989
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				91269547	30883160	16366713	–	91269547
								27281515	10348353	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				91269547				
			Материалы	тенге				10276639				
			Всего заработная плата	тенге					37629868			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				6090075				
			Транспортные расходы	тенге				16738161				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				91269547				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9906
			Сметная заработная плата	тенге					37629868			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				91269547				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9906
			Сметная заработная плата	тенге					37629868			
			РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
27	27	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	329,41	10 500	489	3458805	161081	1514628	–	3458805
						5 413	118	1783096	38870		–	
28	28	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0458	1 542 373	502 660	70641	23022	–	–	70641
						1 039 713	136 619	47619	6257		–	
29	29	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	46,258	829	–	38348	–	38348	–	38348
						–	–	–	–		–	
30	30	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /325x8мм/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,0655	6 203 923	2 000 342	406357	131022	25210	–	406357
						3 818 707	574 640	250125	37639		–	
31	31	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 /325x8мм/ФУТЛЯР/	м	65,762	34 475	–	2267145	–	2267145	–	2267145
						–	–	–	–		–	
32	32	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	1,28871	1 609 624	529 479	2074339	682345	–	–	2074339
						1 080 145	138 828	1391994	178909		–	
33	33	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	65,5	6 412	22	419986	1441	36615	–	419986
						5 831	6	381930	393		–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	34	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1 367,7521	2 466	–	3372877	–	3372877	–	3372877
						–	–	–	–		–	
35	35	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	31 382	2 867	188292	17202	49590	–	188292
						20 250	68	121500	408		–	
36	40	6121-0201-0827 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/2 слоя/ обертка полимерной лентой/ на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,0655	6 003 377	1 881 802	393221	123258	238452	–	393221
						481 083	567 716	31511	37185		–	
37	41	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки ,спускники обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	57	6 455	100	367935	5700	55119	–	367935
						5 388	34	307116	1938		–	
38	42	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25	шт.	51	98 546	–	5025846	–	5025846	–	5025846
						–	–	–	–		–	
39	43	242-206-0504 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 32 /Спускник/	шт.	6	112 436	–	674616	–	674616	–	674616
						–	–	–	–		–	
40	44	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6 455	100	12910	200	1934	–	12910
						5 388	34	10776	68		–	
41	45	242-101-1102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50/AVK/	шт.	2	115 878	–	231756	–	231756	–	231756
						–	–	–	–		–	
42	46	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	10 699	301	53495	1505	9130	–	53495
						8 572	101	42860	505		–	
43	47	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/	шт.	5	194 318	–	971590	–	971590	–	971590
						–	–	–	–		–	
44	48	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные. Установка	шт.	10	14 294	611	142940	6110	31590	–	142940
						10 524	197	105240	1970		–	
45	49	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	7	84 711	–	592977	–	592977	–	592977
						–	–	–	–		–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	50	244-404-0110 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3	93 365	–	280095	–	280095	–	280095
						–	–	–	–		–	
47	57	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки ,спускники обратные чугунные диаметром до 50 мм./Вантуз/ Установка	задвижка или клапан	1	6 455	100	6455	100	967	–	6455
						5 388	34	5388	34		–	
48	58	242-402-0302 РСНБ РК 2022	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды PN 16, DN 50	шт.	1	419 142	–	419142	–	419142	–	419142
						–	–	–	–		–	
49	63	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,465	264 209	10 542	122857	4902	4753	–	122857
						243 446	3 533	113202	1643		–	
50	64	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	10	151 884	–	1518840	–	1518840	–	1518840
						–	–	–	–		–	
51	65	241-505-0303 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100(100x100) ГОСТ 5525-88	шт.	3	153 768	–	461304	–	461304	–	461304
						–	–	–	–		–	
52	69	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.	1	2 100	–	2100	–	2100	–	2100
						–	–	–	–		–	
53	71	241-503-0105 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110 - 25	шт.	50	65 166	–	3258300	–	3258300	–	3258300
						–	–	–	–		–	
54	72	241-503-0102 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 63-32/спускник/	шт.	1	62 212	–	62212	–	62212	–	62212
						–	–	–	–		–	
55	73	241-503-0106 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110 -32/спускник/	шт.	6	65 166	–	390996	–	390996	–	390996
						–	–	–	–		–	
56	74	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 /63мм/	шт.	2	2 907	–	5814	–	5814	–	5814
						–	–	–	–		–	
57	75	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /110мм/	шт.	24	4 366	–	104784	–	104784	–	104784
						–	–	–	–		–	
58	78	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	2	797	–	1594	–	1594	–	1594
						–	–	–	–		–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	79	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	24	1 578 –	– –	37872 –	– –	37872	– –	37872
60	82	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /63/	шт.	2	529 –	– –	1058 –	– –	1058	– –	1058
61	83	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /110/	шт.	24	529 –	– –	12696 –	– –	12696	– –	12696
62	86	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	59	9 170 –	– –	541030 –	– –	541030	– –	541030
63	87	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	5	15 244 –	– –	76220 –	– –	76220	– –	76220
64	91	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,079062	1 234 313 1 229 881	4 432 1 428	97587 97237	351 113	–	– –	97587
65	92	241-211-0605 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая, DN 50, PN 16	шт.	50	1 428 –	– –	71400 –	– –	71400	– –	71400
66	93	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	2	2 674 –	– –	5348 –	– –	5348	– –	5348
67	94	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	76	5 976 –	– –	454176 –	– –	454176	– –	454176
					Колодцы водопроводные Д=1500мм/37шт/							
68	97	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	72,29	140 161 91 446	30 228 9 523	10132239 6610631	2185182 688418	1336426	– –	10132239
69	98	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	43 426 –	– –	1606762 –	– –	1606762	– –	1606762
70	99	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	30 057 –	– –	1112109 –	– –	1112109	– –	1112109
71	100	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	92	7 087 –	– –	652004 –	– –	652004	– –	652004

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	101	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	37	13 070	–	483590	–	483590	–	483590
						–	–	–	–		–	
73	102	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	37	18 066	–	668442	–	668442	–	668442
						–	–	–	–		–	
74	103	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	83	34 112	–	2831296	–	2831296	–	2831296
						–	–	–	–		–	
75	104	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	30 815	–	862820	–	862820	–	862820
						–	–	–	–		–	
76	105	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	37	31 145	–	1152365	–	1152365	–	1152365
						–	–	–	–		–	
					Колодцы водопроводные Д=2000мм/1шт/							
77	107	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,01	140 161	30 228	421885	90986	55647	–	421885
						91 446	9 523	275252	28664		–	
78	108	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	68 415	–	68415	–	68415	–	68415
						–	–	–	–		–	
79	109	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	55 789	–	55789	–	55789	–	55789
						–	–	–	–		–	
80	110	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7 087	–	7087	–	7087	–	7087
						–	–	–	–		–	
81	111	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18 066	–	18066	–	18066	–	18066
						–	–	–	–		–	
82	112	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18 066	–	18066	–	18066	–	18066
						–	–	–	–		–	
83	113	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	52 390	–	157170	–	157170	–	157170

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		–	
84	115	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31 145	–	31145	–	31145	–	31145
						–	–	–	–		–	
85	119	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента, 50 мм	м	1 354,21	64	–	86669	–	86669	–	86669
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				49061875	3434407	34051992	–	49061875
								11575477	1023014	–	–	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				49061875				
		Материалы		тенге				3360056				
		Всего заработная плата		тенге					12598491			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				30691931				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				49061875				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2349
			Сметная заработная плата	тенге					12598491			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				49061875				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2349
			Сметная заработная плата	тенге					12598491			
			РАЗДЕЛ 4. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
86	130	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. /сухой/	м³ грунта	3 472,6	485	485	1684211	1684211	–	–	1684211
						–	106	–	368096		–	
87	131	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³.	м³ грунта	868,15	485	485	421053	421053	–	–	421053
						–	106	–	92024		–	
88	132	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м³ грунта	189,15	8 695	–	1644659	–	–	–	1644659
						8 695	–	1644659	–		–	
89	133	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	47,53	8 695	–	413273	–	–	–	413273
						8 695	–	413273	–		–	
90	134	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	м³ грунта	113,49	10 434	–	1184155	–	–	–	1184155
						10 434	–	1184155	–		–	
91	135	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после разработки механизированным способом/	м³ грунта	28,13	10 434	–	293508	–	–	–	293508
						10 434	–	293508	–		–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	136	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/сухой, разработанный вручную грунт 2гр/.	м³	378,3	456	456	172505	172505	--	--	172505
						--	99	--	37452		--	
93	137	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	110 425,77	39	--	4306605	--		--	4306605
						--	--	--	--		--	
94	138	6101-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Работа на отвале 1 группы грунтов	м³	4 719,05	69	56	325614	264267	--	--	325614
						13	14	61348	66067		--	
95	139	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/грунт для обратной засыпки/	м³	3 903,28	456	456	1779896	1779896	--	--	1779896
						--	99	--	386425		--	
96	140	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	91 336,752	39	--	3562133	--		--	3562133
						--	--	--	--		--	
97	141	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м³	3 805,31	113	113	430000	430000	--	--	430000
						--	29	--	110354		--	
98	142	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	97,97	4 539	--	444686	--	--	--	444686
						4 539	--	444686	--		--	
99	143	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	м³	610,13	100	100	61013	61013	--	--	61013
						--	26	--	15863		--	
100	144	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	м³	15,52	4 132	--	64129	--	--	--	64129
						4 132	--	64129	--		--	
101	145	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	м³	659,83086	4 180	--	2758093	--	2758093	--	2758093
						--	--	--	--		--	
102	146	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	4 415,44	710	268	3134962	1183338	--	--	3134962
						442	88	1951624	388559		--	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	147	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	943,81	5 013	5 013	4731320	4731320	–	–	4731320
						–	2 021	–	1907440		–	
104	148	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	189,15	10 500	489	1986075	92495	869711	–	1986075
						5 413	118	1023869	22320		–	
105	149	6121-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм./114мм/ Укладка	км трубопровода	0,042	3 045 715	405 553	127920	17034	6508	–	127920
						2 485 190	124 014	104378	5209		–	
106	150	241-102-0185 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	42,168	5 623	–	237111	–	237111	–	237111
						–	–	–	–		–	
107	151	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,4565	1 527 051	496 691	697099	226740	–	–	697099
						1 030 360	135 991	470359	62080		–	
108	152	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм./32мм/ Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	42	6 412	22	269304	924	23478	–	269304
						5 831	6	244902	252		–	
109	153	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 114 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	11 009	1 007	44036	4028	11596	–	44036
						7 103	24	28412	96		–	
110	154	6121-0201-0122 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм/114мм/. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,042	4 671 015	56 348	196183	2367	146059	–	196183
						1 137 069	538	47757	23		–	
111	155	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	503,485	228	–	114795	–	114795	–	114795
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				31084338	11071191	4167351	–	31084338
								7977059	3462260	–	–	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				31084338				
		Материалы		тенге				1057354				
		Всего заработная плата		тенге					11439319			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3109999				
		Транспортные расходы		тенге				7868738				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				31084338				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3060
			Сметная заработная плата	тенге					11439319			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				31084338				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3060
			Сметная заработная плата	тенге					11439319			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								171415760

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				46834051				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					45388758			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					14833627			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						54586054		
			- Перевозка грузов	тенге				24606899				

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	12 856 182,00
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	552 815,83
Итого	184 824 757,83
Сметная прибыль 5%	9 241 237,89
Непредвиденные работы и затраты 5%	9 241 237,89
Итого по сметная стоимость	203 307 233,61
ИТОГО в ценах 2023г 100%	203 307 233,61
Итого с договорной скидкой 5%	193 141 871,93
НДС-12%	23 177 024,63
Итого по акту выполненных работ с НДС	**216 318 896,56**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

Нурбаев Ж.М.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

Нарбаев Е.Е.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

Жунисбеков А.Е.

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши, Целиноградского района, Акмолинской области (4очередь)". Корректировка проектно-сметной документации(4 очередь)*
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 32/3 от .11.2023г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2023 года
Наружные сети водоснабжения. ул.Баян Сулу (остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-48

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль, листы 224)									
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1 879	164	164	308156	308156	–	–	308156
						–	42	–	78918		–	
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	1 879	164	164	308156	308156	–	–	308156
						–	42	–	78918		–	
3	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	8 338	456	456	3802128	3802128	–	–	3802128
						–	99	–	825462		–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	$м^3$	453	6 662	–	3017886	–	–	–	3017886
						6 662	–	3017886	–		–	
5	5	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	271	7 994	–	2166374	–	–	–	2166374
						7 994	–	2166374	–		–	
6	6	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$	724	456	456	330144	330144	–	–	330144
						–	99	–	71676		–	
7	7	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	16 941,6	39	–	660722	–		–	660722
						–	–	–	–		–	
8	8	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	7 462	456	456	3402672	3402672	–	–	3402672
						–	99	–	738738		–	
9	9	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	174 610,8	39	–	6809821	–		–	6809821
						–	–	–	–		–	
10	10	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	7 275	113	113	822075	822075	–	–	822075
						–	29	–	210975		–	
11	11	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	187	4 539	–	848793	–	–	–	848793
						4 539	–	848793	–		–	
12	12	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	1 188	100	100	118800	118800	–	–	118800
						–	26	–	30888		–	
13	13	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	37,8	4 132	–	156190	–	–	–	156190
						4 132	–	156190	–		–	
14	14	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	1 291,8204	4 180	–	5399809	–	5399809	–	5399809

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		–	
15	15	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	8 463	710	268	6008730	2268084	–	–	6008730
						442	88	3740646	744744		–	
16	16	6121-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м короба	4,5	18 954	3 482	85293	15669	39177	–	85293
						6 766	1 034	30447	4653		–	
17	17	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества/ 2 шт на 1 захватку/ ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,07731	478 446	–	36989	–	36989	–	36989
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				34282738	11375884	5475975	–	34282738
								9960336	2784972	–	–	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				34282738				
		Материалы		тенге				39177				
		Всего заработная плата		тенге					12745308			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				5436798				
		Транспортные расходы		тенге				7470544				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				34282738				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3022
			Сметная заработная плата	тенге					12745308			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				34282738				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3022
			Сметная заработная плата	тенге					12745308			
			РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
18	18	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	300	10 500	489	3150000	146700	1379400	–	3150000
						5 413	118	1623900	35400		–	
19	19	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /325х8мм/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,0763	6 203 923	2 000 342	473359	152626	29366	–	473359
						3 818 707	574 640	291367	43845		–	
20	20	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	м	76,6052	34 475	–	2640964	–	2640964	–	2640964
						–	–	–	–		–	
21	21	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	1,0127	1 609 624	529 479	1630066	536203	–	–	1630066
						1 080 145	138 828	1093863	140591		–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	76,3	6 412	22	489236	1679	42652	–	489236
						5 831	6	444905	458		–	
23	23	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1 099,89	2 466	–	2712329	–	2712329	–	2712329
						–	–	–	–		–	
24	24	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8	31 382	2 867	251056	22936	66120	–	251056
						20 250	68	162000	544		–	
25	27	6121-0201-0827 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/2 слоя/ обертка полимерной лентой/ на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,0763	6 003 377	1 881 802	458058	143582	277769	–	458058
						481 083	567 716	36707	43317		–	
26	28	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки ,спускники обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	42	6 455	100	271110	4200	40614	–	271110
						5 388	34	226296	1428		–	
27	29	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25	шт.	42	98 546	–	4138932	–	4138932	–	4138932
						–	–	–	–		–	
28	31	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные. Установка	шт.	5	14 294	611	71470	3055	15795	–	71470
						10 524	197	52620	985		–	
29	32	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	4	84 711	–	338844	–	338844	–	338844
						–	–	–	–		–	
30	33	244-404-0110 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	93 365	–	93365	–	93365	–	93365
						–	–	–	–		–	
31	40	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,1995	264 209	10 542	52710	2103	2040	–	52710
						243 446	3 533	48567	705		–	
32	41	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	5	151 884	–	759420	–	759420	–	759420
						–	–	–	–		–	
33	42	241-503-0105 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110	шт.	42	65 166	–	2736972	–	2736972	–	2736972
						–	–	–	–		–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	43	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /110мм/	шт.	10	4 366	–	43660	–	43660	–	43660
						–	–	–	–		–	
35	44	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	10	1 578	–	15780	–	15780	–	15780
						–	–	–	–		–	
36	45	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /110/	шт.	10	529	–	5290	–	5290	–	5290
						–	–	–	–		–	
37	46	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	42	9 170	–	385140	–	385140	–	385140
						–	–	–	–		–	
38	47	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	5 576	319	16728	957	–	–	16728
						5 257	2	15771	6		–	
39	48	241-208-0901 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2 666	–	2666	–	2666	–	2666
						–	–	–	–		–	
40	49	241-208-1206 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм/45°/	шт.	2	2 486	–	4972	–	4972	–	4972
						–	–	–	–		–	
41	50	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,0387	1 234 313	4 432	47768	171	–	–	47768
						1 229 881	1 428	47596	55		–	
42	51	241-211-0605 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая, DN 50, PN 16	шт.	42	1 428	–	59976	–	59976	–	59976
						–	–	–	–		–	
43	52	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	36	5 976	–	215136	–	215136	–	215136
						–	–	–	–		–	
				Колодцы водопроводные Д=1500мм/17шт/								
44	53	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	32,83	140 161	30 228	4601486	992385	606929	–	4601486
						91 446	9 523	3002172	312640		–	
45	54	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	43 426	–	738242	–	738242	–	738242
						–	–	–	–		–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	55	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	30 057	–	510969	–	510969	–	510969
						–	–	–	–		–	
47	56	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	45	7 087	–	318915	–	318915	–	318915
						–	–	–	–		–	
48	57	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	17	13 070	–	222190	–	222190	–	222190
						–	–	–	–		–	
49	58	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	17	18 066	–	307122	–	307122	–	307122
						–	–	–	–		–	
50	59	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	34 112	–	1262144	–	1262144	–	1262144
						–	–	–	–		–	
51	60	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	30 815	–	431410	–	431410	–	431410
						–	–	–	–		–	
52	61	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	16	31 145	–	498320	–	498320	–	498320
						–	–	–	–		–	
53	62	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	36 711	–	36711	–	36711	–	36711
						–	–	–	–		–	
					Колодцы водопроводные Д=2000мм/1шт/							
54	64	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,85	140 161	30 228	399459	86150	52688	–	399459
						91 446	9 523	260621	27141		–	
55	65	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	68 415	–	68415	–	68415	–	68415
						–	–	–	–		–	
56	66	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	55 789	–	55789	–	55789	–	55789
						–	–	–	–		–	
57	67	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7 087	–	7087	–	7087	–	7087
						–	–	–	–		–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	68	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18 066	–	18066	–	18066	–	18066
						–	–	–	–		–	
59	69	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18 923	–	18923	–	18923	–	18923
						–	–	–	–		–	
60	70	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	52 390	–	104780	–	104780	–	104780
						–	–	–	–		–	
61	71	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	42 397	–	42397	–	42397	–	42397
						–	–	–	–		–	
62	72	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	36 711	–	36711	–	36711	–	36711
						–	–	–	–		–	
63	75	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента, 50 мм	м	1 089	64	–	69696	–	69696	–	69696
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				30813839	2092747	21414706	–	30813839
								7306385	607115	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				30813839				
			Материалы	тенге				2513372				
			Всего заработная плата	тенге					7913500			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				18901333				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				30813839				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1492
			Сметная заработная плата	тенге					7913500			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				30813839				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1492
			Сметная заработная плата	тенге					7913500			
			РАЗДЕЛ 3. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
64	76	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 7 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. /сухой/	м^3 грунта	2 838	456	456	1294128	1294128	–	–	1294128
						–	99	–	280962		–	
65	77	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м^3 грунта	154	8 695	–	1339030	–	–	–	1339030
						8 695	–	1339030	–		–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	78	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	$м^3$ грунта	93	10 434	–	970362	–	–	–	970362
						10 434	–	970362	–		–	
67	79	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/сухой, разработанный вручную грунт 2гр/.	$м^3$	247	456	456	112632	112632	–	–	112632
						–	99	–	24453		–	
68	80	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	72 189	39	–	2815371	–		–	2815371
						–	–	–	–		–	
69	81	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	2 637	456	456	1202472	1202472	–	–	1202472
						–	99	–	261063		–	
70	82	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	61 705,8	39	–	2406526	–		–	2406526
						–	–	–	–		–	
71	83	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	2 571	113	113	290523	290523	–	–	290523
						–	29	–	74559		–	
72	84	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	66	4 539	–	299574	–	–	–	299574
						4 539	–	299574	–		–	
73	85	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	335	100	100	33500	33500	–	–	33500
						–	26	–	8710		–	
74	86	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	9	4 132	–	37188	–	–	–	37188
						4 132	–	37188	–		–	
75	87	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	362,232	4 180	–	1514130	–	1514130	–	1514130
						–	–	–	–		–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	88	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	2 906	710	268	2063260	778808	–	–	2063260
						442	88	1284452	255728		–	
77	89	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	106	10 500	489	1113000	51834	487388	–	1113000
						5 413	118	573778	12508		–	
78	90	6121-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм./114мм/ Укладка	км трубопровода	0,077	3 045 715	405 553	234520	31228	11932	–	234520
						2 485 190	124 014	191360	9549		–	
79	91	241-102-0185 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	77,308	5 623	–	434703	–	434703	–	434703
						–	–	–	–		–	
80	92	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,295	1 527 051	496 691	450480	146523	–	–	450480
						1 030 360	135 991	303956	40117		–	
81	93	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм./32мм/ Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	77	6 412	22	493724	1694	43043	–	493724
						5 831	6	448987	462		–	
82	94	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 114 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	14	11 009	1 007	154126	14098	40586	–	154126
						7 103	24	99442	336		–	
83	95	6121-0201-0122 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм/114мм/. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,077	4 671 015	56 348	359668	4338	267776	–	359668
						1 137 069	538	87554	41		–	
84	96	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	375,72	228	–	85664	–	85664	–	85664
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				17704581	3961778	2885222	–	17704581
								5635683	968488	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				17704581				
			Материалы	тенге				850725				
			Всего заработная плата	тенге					6604171			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				2034497				
			Транспортные расходы	тенге				5221897				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				17704581				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1458
			Сметная заработная плата	тенге					6604171			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				17704581				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1458

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге					6604171			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**82801158**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				22902404				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					17430409			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					4360575			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						29775902		
			- Перевозка грузов	тенге				12692440				

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	6 210 086,85
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	267 033,73
Итого	89 278 278,58
Сметная прибыль 5%	4 463 913,93
Непредвиденные работы и затраты 5%	4 463 913,93
Итого по сметная стоимость	98 206 106,44
ИТОГО в ценах 2023г 100%	98 206 106,44
Итого с понижающим коэффициентом 5%	93 295 801,12
НДС-12%	11 195 496,13
Итого по акту выполненных работ с НДС	**104 491 297,26**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косши"

_____ Шелибаев Ж.М.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ Нарбаев Е.Е.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ Жунисбеков А.Е.

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4очередь)". Корректировка проектно-сметной документации(4 очередь)*
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 32/3 от .11.2023г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2023 года
Наружные сети водоснабжения. ул.№20 (остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-86

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль, листы 159-161)									
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	770,74	164	164	126401	126401	--	--	126401
						--	42	--	32371		--	
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	770,74	164	164	126401	126401	--	--	126401
						--	42	--	32371		--	
3	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	4 884,42	456	456	2227296	2227296	--	--	2227296
						--	99	--	483558		--	
4	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	2 114,31	485	485	1025440	1025440	--	--	1025440

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	106	--	224117		--	
5	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³.	м³ грунта	29,9	485	485	14502	14501	--	--	14502
						--	106	--	3169		--	
6	6	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м³	265,46	11 066	--	2937580	--	--	--	2937580
						11 066	--	2937580	--		--	
7	7	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м³	114,91	14 905	--	1712734	--	--	--	1712734
						14 905	--	1712734	--		--	
8	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м³	1,63	14 905	--	24295	--	--	--	24295
						14 905	--	24295	--		--	
9	9	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м³	159,27	13 279	--	2114946	--	--	--	2114946
						13 279	--	2114946	--		--	
10	10	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м³	68,94	17 886	--	1233061	--	--	--	1233061
						17 886	--	1233061	--		--	
11	11	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 мпосле разработки механизированным способом/	м³	0,97	17 886	--	17349	--	--	--	17349
						17 886	--	17349	--		--	
12	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м³	608,58	456	456	277512	277512	--	--	277512
						--	99	--	60249		--	
13	13	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м³	2,6	456	456	1186	1185	--	--	1186
						--	99	--	257		--	
14	14	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	178 771,554	39	--	6972091	--		--	6972091

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
15	15	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/грунт для обратной засыпки/	м³	2 896,73	456	456	1320909	1320909	--	--	1320909
						--	99	--	286776		--	
16	16	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	67 783,482	39	--	2643556	--		--	2643556
						--	--	--	--		--	
17	17	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м³	2 824,31	113	113	319147	319147	--	--	319147
						--	29	--	81905		--	
18	18	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	72,42	4 539	--	328714	--	--	--	328714
						4 539	--	328714	--		--	
19	19	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	м³	4 255,4	100	100	425540	425540	--	--	425540
						--	26	--	110640		--	
20	20	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	м³	109,11	4 132	--	450843	--	--	--	450843
						4 132	--	450843	--		--	
21	21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	м³	4 595,82903	4 180	--	19210565	--	19210565	--	19210565
						--	--	--	--		--	
22	22	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	7 079,71	710	268	5026594	1897362	--	--	5026594
						442	88	3129232	623014		--	
23	23	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	м³ мокрого грунта	32,5	5 013	5 013	162922	162922	--	--	162922
						--	2 021	--	65682		--	
24	24	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м² креплений	7 745,7856	2 609	88	20208755	681629	10379353	--	20208755
						1 181	28	9147773	216882		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				68908339	8606245	29589918	--	68908339
								21096527	2220991	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				68908339				
			Материалы	тенге				10379353				
			Всего заработная плата	тенге					23317518			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				19210565				
			Транспортные расходы	тенге				9615646				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				тенге				68908339				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4997
			Сметная заработная плата	тенге					23317518			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				тенге				68908339				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4997
			Сметная заработная плата	тенге					23317518			
РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1												
25	25	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	233,5	10 500	489	2451750	114181	1073633	--	2451750
						5 413	118	1263936	27553		--	
26	26	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /325х8мм/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,043	6 203 923	2 000 342	266769	86015	16550	--	266769
						3 818 707	574 640	164204	24710		--	
27	27	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	м	43,172	34 475	--	1488355	--	1488355	--	1488355
						--	--	--	--		--	
28	28	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	1,30644	1 609 624	529 479	2102877	691732	--	--	2102877
						1 080 145	138 828	1411145	181370		--	
29	29	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	43	6 412	22	275716	946	24037	--	275716
						5 831	6	250733	258		--	
30	30	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1 362,9344	2 466	--	3360996	--	3360996	--	3360996
						--	--	--	--		--	
31	31	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	31 382	2 867	125528	11468	33060	--	125528
						20 250	68	81000	272		--	
32	34	6121-0201-0827 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/2 слоя/ обертка полимерной лентой/ на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,043	6 003 377	1 881 802	258145	80918	156540	--	258145
						481 083	567 716	20687	24412		--	
33	35	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки ,спускники обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	40	6 455	100	258200	4000	38680	--	258200
						5 388	34	215520	1360		--	
34	36	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25/Спускник-4шт/	шт.	36	98 546	--	3547656	--	3547656	--	3547656
						--	--	--	--		--	
35	37	242-206-0504 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 32 /Спускник/	шт.	2	112 436	--	224872	--	224872	--	224872

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
36	38	242-206-0505 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 40 /Спускник/	шт.	2	131 552	--	263104	--	263104	--	263104
						--	--	--	--		--	
37	39	241-503-0105 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110	шт.	40	65 166	--	2606640	--	2606640	--	2606640
						--	--	--	--		--	
38	40	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	10 699	301	42796	1204	7304	--	42796
						8 572	101	34288	404		--	
39	41	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/	шт.	4	194 318	--	777272	--	777272	--	777272
						--	--	--	--		--	
40	44	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные. Установка	шт.	10	14 294	611	142940	6110	31590	--	142940
						10 524	197	105240	1970		--	
41	45	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	7	84 711	--	592977	--	592977	--	592977
						--	--	--	--		--	
42	46	244-404-0108 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3	81 552	--	244656	--	244656	--	244656
						--	--	--	--		--	
43	59	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,421	264 209	10 542	111232	4438	4303	--	111232
						243 446	3 533	102491	1487		--	
44	60	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	10	151 884	--	1518840	--	1518840	--	1518840
						--	--	--	--		--	
45	61	241-505-0303 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100 /100x100/	шт.	1	153 768	--	153768	--	153768	--	153768
						--	--	--	--		--	
46	63	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	40	9 170	--	366800	--	366800	--	366800
						--	--	--	--		--	
47	64	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	2	15 244	--	30488	--	30488	--	30488
						--	--	--	--		--	
48	65	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	5 576	319	16728	957	--	--	16728

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						5 257	2	15771	6		--	
49	66	241-208-1506 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	4 143	--	4143	--	4143	--	4143
						--	--	--	--		--	
50	67	241-208-0901 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм/22°/	шт.	2	2 666	--	5332	--	5332	--	5332
						--	--	--	--		--	
51	68	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /110мм/	шт.	24	4 366	--	104784	--	104784	--	104784
						--	--	--	--		--	
52	69	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	24	1 578	--	37872	--	37872	--	37872
						--	--	--	--		--	
53	70	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /110/	шт.	24	529	--	12696	--	12696	--	12696
						--	--	--	--		--	
54	74	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,03684	1 234 313	4 432	45472	164	--	--	45472
						1 229 881	1 428	45309	53		--	
55	75	241-211-0605 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая, DN 50, PN 16	шт.	36	1 428	--	51408	--	51408	--	51408
						--	--	--	--		--	
56	77	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	56	5 976	--	334656	--	334656	--	334656
						--	--	--	--		--	
					Колодцы водопроводные Д=1500мм/27шт/							
57	78	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	53,055	140 161	30 228	7436242	1603747	980827	--	7436242
						91 446	9 523	4851668	505243		--	
58	79	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	43 426	--	1172502	--	1172502	--	1172502
						--	--	--	--		--	
59	80	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	30 057	--	811539	--	811539	--	811539
						--	--	--	--		--	
60	81	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	54	7 087	--	382698	--	382698	--	382698
						--	--	--	--		--	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	82	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	27	13 070	--	352890	--	352890	--	352890
						--	--	--	--		--	
62	83	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	27	18 066	--	487782	--	487782	--	487782
						--	--	--	--		--	
63	84	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	62	34 112	--	2114944	--	2114944	--	2114944
						--	--	--	--		--	
64	85	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	30 815	--	585485	--	585485	--	585485
						--	--	--	--		--	
65	86	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	27	31 145	--	840915	--	840915	--	840915
						--	--	--	--		--	
66	89	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента, 50 мм	м	1 349,44	64	--	86364	--	86364	--	86364
						--	--	--	--		--	
					Колодцы водопроводные Д=2000мм/1шт/							
67	90	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,232	140 161	30 228	453000	97697	59750	--	453000
						91 446	9 523	295553	30778		--	
68	91	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	68 415	--	68415	--	68415	--	68415
						--	--	--	--		--	
69	92	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	55 789	--	55789	--	55789	--	55789
						--	--	--	--		--	
70	93	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7 087	--	7087	--	7087	--	7087
						--	--	--	--		--	
71	94	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18 066	--	18066	--	18066	--	18066
						--	--	--	--		--	
72	95	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18 923	--	18923	--	18923	--	18923

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
73	96	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	52 390	--	104780	--	104780	--	104780
						--	--	--	--		--	
74	98	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	36 711	--	36711	--	36711	--	36711
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				36859600	2703577	25298479	--	36859600
								8857545	799876	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				36859600				
			Материалы	тенге				2426276				
			Всего заработная плата	тенге					9657421			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				22872205				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				36859600				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1805
			Сметная заработная плата	тенге					9657421			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				36859600				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1805
			Сметная заработная плата	тенге					9657421			
			РАЗДЕЛ 4. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
75	110	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. /сухой/	м³ грунта	3 500,08	456	456	1596036	1596037	--	--	1596036
						--	99	--	346508		--	
76	111	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м³ грунта	190,28	6 662	--	1267645	--	--	--	1267645
						6 662	--	1267645	--		--	
77	112	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	м³ грунта	113,9	7 994	--	910517	--	--	--	910517
						7 994	--	910517	--		--	
78	113	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/сухой, разработанный вручную грунт 2гр/.	м³	304,18	456	456	138706	138706	--	--	138706
						--	99	--	30114		--	
79	114	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	89 019,684	39	--	3471768	--		--	3471768
						--	--	--	--		--	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					9							
80	115	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/грунт для обратной засыпки/	м³	3 398,24	456 --	456 99	1549597 --	1549598 336426	--	-- --	1549597
81	116	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	79 518,816	39 --	-- --	3101234 --	-- --		-- --	3101234
82	117	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м³	3 313,15	113 --	113 29	374386 --	374386 96081	--	-- --	374386
83	118	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	85,09	4 539 4 539	-- --	386224 386224	-- --	--	-- --	386224
84	119	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	м³	383,91	100 --	100 26	38391 --	38391 9982	--	-- --	38391
85	120	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	м³	10,05	4 132 4 132	-- --	41527 41527	-- --	--	-- --	41527
86	121	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	м³	414,83988	4 180 --	-- --	1734031 --	-- --	1734031	-- --	1734031
87	122	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	3 697,06	710 442	268 88	2624913 1634101	990812 325341	--	-- --	2624913
88	123	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	118,59	10 500 5 413	489 118	1245195 641928	57991 13994	545276	-- --	1245195
89	124	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,4045	1 527 051 1 030 360	496 691 135 991	617692 416781	200911 55008	--	-- --	617692
90	125	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	408,545	228 --	-- --	93148 --	-- --	93148	-- --	93148
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				19191010 5298723	4946832 1213454	2372455 --	-- --	19191010

Программный комплекс АВС (редакция 2023.10)

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10							
			Стоимость общестроительных работ	тенге				19191010				
			Материалы	тенге				545277				
			Всего заработная плата	тенге					6512177			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				1827179				
			Транспортные расходы	тенге				6573002				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				19191010				1516
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6512177			
			Сметная заработная плата	тенге				19191010				1516
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6512177			
			Сметная заработная плата	тенге								124958949
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					35252795				
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					16256654			
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4234321			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						57260855		
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге				16188649				
			- Перевозка грузов	тенге								

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	9 371 921,18
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	402 992,61
Итого	134 733 862,79
Сметная прибыль 5%	6 736 693,14
Непредвиденные работы и затраты 5%	6 736 693,14
Итого по сметная стоимость	148 207 249,06
ИТОГО в ценах 2023г 100%	148 207 249,06
Итого с понижающим коэффициентом 5%	140 796 886,61
НДС-12%	16 895 626,39
Итого по акту выполненных работ с НДС	**157 692 513,00**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

Четибаев Ж.М.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

Нарбаев Е.Е.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

Жунисбеков А.Е.