Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Жанаозенский городской отдел строительства,Мангистауская область, г.Жанаозен, Сатпаева,здание акимата города.** **021040003288**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.нп 5** **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) дог №25-ГЗ от 18.05.2022г

Номер документа	Дата составления
00000000056	28.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство спортивного зала в селе Тенге городе Жанаозен."Корректировка"			м-ц	1	76 315 789,47	76 315 789,47
				Итого	1	x	76 315 789,47

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2022

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство спортивного зала в селе Тенге города Жанаозен. Корректировка**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№25-ГЗ	18.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного зала в селе Тенге города Жанаозен. Корректировка	**305 263 157,89**	**68 139 097,74**								
За отчетный месяц		**68 139 097,74**							**8 176 691,73**	**76 315 789,47**
Удержание 5 %		3 406 954,88							408 834,59	3 815 789,47
Всего к оплате		**64 732 142,86**							**7 767 857,14**	**72 500 000,00**

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288

Руководитель _____ **Гафаров К.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Подрядчик: ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288 Мангистауская область, г. Жанаозен, САТПАЕВА, здание акимата города, 87074501230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 13,17, тел.87292204702

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство спортивного зала в селе Тенге города Жанаозен. «Корректировка»**

(наименование, адрес)

Объект: **«Строительство спортивного зала в селе Тенге города Жанаозен. «Корректировка»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №25-ГЗ от 18.05.2022г.

Акт № 3 от 28.09.2022г.
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2022 год

на работы общестроительные работы, отопление и вентиляция, технологическое оборудование, котельная общестроительные работы, электроснабжение, наружная телефонизация, септик

составлена в ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 9. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ									
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1 (8шт)									
135	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу									
			т конструкций	0,2832	213881,36	44589,34	60571	12627	1556	35495	103751
		НР - 69%; СП - 8%			163800,00	17844,00	46388	5053		7685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
136	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,15616	259543,00	--	40530	--	40530	--	43772
		СП - 8%			--	--	--	--		3242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07472	260786,00	--	19486	--	19486	--	21045
		СП - 8%			--	--	--	--		1559	
138	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	19,2	1061,00	--	20371	--	20371	--	22001
		СП - 8%			--	--	--	--		1630	
139	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0048	231719,00	--	1112	--	1112	--	1201
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
140	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,001008	237237,00	--	239	--	239	--	258
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
141	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,68	107,63	2,50	827	19	345	321	1240
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	463	3		92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
142	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,68	165,09	3,60	1268	28	699	377	1777
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	541	6		132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-2 (16шт)									
144	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,9656	213881,36	44589,34	206524	43055	5304	121023	353751
		НР - 69%; СП - 8%			163800,00	17844,00	158165	17230		26204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
145	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,488	259543,00	--	126657	--	126657	--	136790
		СП - 8%			--	--	--	--		10133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2336	260786,00	--	60920	--	60920	--	65794
		СП - 8%			--	--	--	--		4874	
147	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	96	1061,00	--	101856	--	101856	--	110004
		СП - 8%			--	--	--	--		8148	
148	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0096	231719,00	--	2225	--	2225	--	2403
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
149	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,002016	237237,00	--	478	--	478	--	516
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
150	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,08	107,63	2,50	2807	65	1169	1092	4210
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	1573	9		312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,08	165,09	3,60	4306	94	2373	1282	6035
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	1839	19		447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-3 (16шт)									
153	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,50016	213881,36	44589,34	106975	22302	2747	62687	183235
		НР - 69%; СП - 8%			163800,00	17844,00	81926	8925		13573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2832	259543,00	--	73503	--	73503	--	79383
		СП - 8%			--	--	--	--		5880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13552	260786,00	--	35342	--	35342	--	38169
		СП - 8%			--	--	--	--		2827	
156	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	28,8	1061,00	--	30557	--	30557	--	33002
		СП - 8%			--	--	--	--		2445	
157	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0096	231719,00	--	2225	--	2225	--	2403
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
158	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,002016	237237,00	--	478	--	478	--	516
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
159	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,44	107,63	2,50	1447	34	603	563	2170
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	810	5		161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
160	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,44	165,09	3,60	2219	49	1222	660	3110
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	948	10		230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				902923	78273	531997	223500	1216536
							292653	31260	--	90114	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				528853				
		Накладные расходы	Тенге				4295				
		Сметная прибыль	Тенге				42652				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				575800				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				374070				
		Накладные расходы	Тенге				219205				
		Сметная прибыль	Тенге				47462				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				640737				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1216537				

РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПОТОЛОК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 ИЗм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	922	848,55	7,72	782363	7117	113066	533078	1420677
		НР - 80%; СП - 8%			718,20	4,52	662180	4167		105235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТЕНЫ									
163	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 ИЗм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2579	1767,17	100,21	4557531	258442	972643	2833413	7982220
		НР - 80%; СП - 8%			1289,82	83,49	3326446	215321		591276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 ИЗм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	368,37	1460,32	94,54	537938	34825	106839	340645	948870
		НР - 80%; СП - 8%			1075,75	80,17	396274	29532		70287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФАСАД									
168	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 ИЗм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	1270,5	4640,79	26,77	5896124	34011	1676629	3357271	9993666
		НР - 80%; СП - 8%			3294,36	8,74	4185484	11104		740272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	14,111172	35836,00	--	505688	--	505688	--	546143
		СП - 8%			--	--	--	--		40455	
170	1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 ИЗм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	1270,5	1430,52	5,42	1817476	6886	537613	1021350	3065932
		НР - 80%; СП - 8%			1001,95	2,92	1272977	3710		227106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 ИЗм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1351,86	194,21	1,64	262545	2217	117125	115535	408327
		НР - 80%; СП - 8%			105,93	0,90	143203	1217		30246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 ИЗм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1270,5	997,23	47,33	1266981	60133	357392	821471	2255528
		НР - 93%; СП - 8%			668,60	26,64	849456	33846		167076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				15626646	403631	4386995	9022763	26621363
							10836020	298897	--	1971953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15626646				
		Накладные расходы	Тенге				9022763				
		Сметная прибыль	Тенге				1971953				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				26621362				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				26621362				
		РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ									
		ПОЛЫ 1-ЭТАЖА									
		ТИП-1									
174	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2	172,2	1190,93	34,10	205078	5872	95834	100268	329773
		НР - 94%; СП - 8%			600,30	19,14	103372	3296		24428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=20	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м2	172,2	3000,75	115,07	516729	19816	476697	29248	589655
		НР - 94%; СП - 8%			117,40	63,29	20216	10899		43678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				ТИП-2							
177	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2	131,45	1190,93	34,10	156548	4482	73157	76540	251735
		НР - 94%; СП - 8%			600,30	19,14	78909	2516		18647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=20	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м2	131,45	3000,75	115,07	394449	15125	363892	22327	450118
		НР - 94%; СП - 8%			117,40	63,29	15432	8319		33342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2	131,45	805,20	34,05	105844	4476	40065	59990	179101
		НР - 94%; СП - 8%			466,36	19,14	61303	2516		13267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП-3									
181	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	2,9748	24054,21	1816,83	71556	5405	50729	16614	95223
		НР - 94%; СП - 8%			5184,08	757,26	15422	2253		7054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2	99,16	805,20	34,05	79844	3376	30224	45254	135105
		НР - 94%; СП - 8%			466,36	19,14	46244	1898		10008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	99,16	1837,91	89,31	182247	8856	82888	86611	290367
		НР - 94%; СП - 8%			912,70	16,50	90503	1636		21509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	99,16	1121,82	44,54	111240	4416	52218	52207	176523
		НР - 94%; СП - 8%			550,69	9,41	54606	933		13076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
185	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	99,16	805,20	34,05	79844	3376	30224	45254	135105
		НР - 94%; СП - 8%			466,36	19,14	46244	1898		10008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ТИП-5									
191	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3	17,0504	24811,65	7,20	423049	123	336683	81068	544447
		НР - 94%; СП - 8%			5058,12	--	86243	--		40329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
192	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2	213,13	1234,24	108,76	263054	23180	139083	104498	396957
		НР - 94%; СП - 8%			472,91	48,69	100791	10377		29404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
193	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	213,13	-229,26	-10,02	-48862	-2135	-40921	-6605	-59905
		НР - 94%; СП - 8%			-27,24	-5,73	-5806	-1221		-4437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ПОЛЫ 2-ЭТАЖА									
		ТИП-1									
194	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3	2,311	24054,21	1816,83	55589	4199	39410	12907	73975
		НР - 94%; СП - 8%			5184,08	757,26	11980	1750		5480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
195	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	115,55	805,20	34,05	93041	3935	35218	52734	157437
		НР - 94%; СП - 8%			466,36	19,14	53888	2212		11662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ТИП-2									
197	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3	17,0824	24054,21	1816,83	410904	31036	291311	95403	546811
		НР - 94%; СП - 8%			5184,08	757,26	88557	12936		40505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
198	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	213,53	805,20	34,05	171934	7271	65081	97449	290933
		НР - 94%; СП - 8%			466,36	19,14	99582	4087		21551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ТИП-3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,8132	24054,21	1816,83	43615	3294	30921	10126	58041
		НР - 94%; СП - 8%			5184,08	757,26	9400	1373		4299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	90,66	805,20	34,05	72999	3087	27632	41375	123523
		НР - 94%; СП - 8%			466,36	19,14	42280	1735		9150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	90,66	1837,91	89,31	166625	8097	75783	79187	265477
		НР - 94%; СП - 8%			912,70	16,50	82745	1496		19665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	90,66	1121,82	44,54	101704	4038	47740	47732	161391
		НР - 94%; СП - 8%			550,69	9,41	49926	853		11955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	90,66	805,20	34,05	72999	3087	27632	41375	123523
		НР - 94%; СП - 8%			466,36	19,14	42280	1735		9150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3730030	164412	2371501	1191562	5315315
							1194117	73497	--	393730	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3730030				
		Накладные расходы	Тенге				1191562				
		Сметная прибыль	Тенге				393730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5315322				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5315322				
		РАЗДЕЛ 12. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ВР-1									
209	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	20	1911,32	58,78	38226	1176	536	36154	80330
		НР - 98%; СП - 8%			1825,69	18,90	36514	378		5950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,2592	763068,00	--	197787	--	197787	--	213610
		СП - 8%			--	--	--	--		15823	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				236013	1176	198323	36154	293940
							36514	378	--	21773	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				197787				
		Сметная прибыль	Тенге				15823				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				213610				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				38226				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				36154				
		Сметная прибыль	Тенге				5950				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				80330				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				293940				
		РАЗДЕЛ 13. ЛЕСТНИЦА Л-1									
211	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт	2	8923,56	3980,73	17847	7962	395	13813	34193
		НР - 118%; СП - 8%			4745,00	1107,90	9490	2216		2533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
212	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт	1	5468,63	2501,34	5469	2501	124	4173	10414
		НР - 118%; СП - 8%			2843,75	693,00	2844	693		771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
213	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-2015**	м2	12,4	8244,00	--	102226	--	102226	--	110404
		СП - 8%			--	--	--	--		8178	
214	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-2015**	м2	2,31	8201,00	--	18944	--	18944	--	20460
		СП - 8%			--	--	--	--		1516	
215	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Устройство опорной подушки ОПМ-1**	м3	0,6	44019,81	16651,93	26412	9991	11522	6833	35905
		НР - 91%; СП - 8%			8165,77	4349,16	4899	2609		2660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
216	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0095	298216,00	--	2833	--	2833	--	3060
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
217	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00952	984042,23	1519,23	9368	14	6234	2845	13191
		НР - 91%; СП - 8%			327690,00	763,80	3120	7		977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
218	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство бетона**	м3	0,09	30698,58	4320,18	2763	389	1767	643	3679
		НР - 91%; СП - 8%			6743,75	1112,56	607	100		273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
219	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,1103	666081,08	19825,85	73469	2187	62844	8605	88640
		НР - 91%; СП - 8%			76500,00	9235,00	8438	1019		6566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
220	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	8,6	888,80	90,49	7644	778	645	7802	16682
		НР - 118%; СП - 8%			723,34	45,51	6221	391		1236	
221	2106-0208-0703 РСНБ РК 2015	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки	м	8,6	12426,00	--	106864	--	106864	--	115413
		СП - 8%			--	--	--	--		8549	
222	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	0,83	5531,63	337,40	4591	280	3697	685	5698
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	614	114		422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
223	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,27	29484,93	1245,38	7961	336	5631	1903	10653
		НР - 91%; СП - 8%			7384,30	360,31	1994	97		789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
224	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00476	984042,23	1519,23	4684	8	3116	1423	6595
		НР - 91%; СП - 8%			327690,00	763,80	1560	4		489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				391075	24446	326842	48725	474987
							39787	7250	--	35186	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				284211				
		Накладные расходы	Тенге				48725				
		Сметная прибыль	Тенге				26637				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				359573				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				106864				
		Сметная прибыль	Тенге				8549				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				115413				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				474986				

РАЗДЕЛ 14. КОЗЫРЕК К-1 (3шт)

225	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж м/к козырька	т конструкций	0,24594	68665,03	27430,67	16887	6746	949	7988	26865
		НР - 69%; СП - 8%			37375,00	9699,09	9192	2385		1990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
226	2106-0601-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость м/к	т	0,24594	499680,00	--	122891	--	122891	--	132722
		СП - 8%			--	--	--	--		9831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
			т	0,09864	752342,23	1519,23	74211	150	64593	8685	89528
		НР - 91%; СП - 8%			95990,00	763,80	9468	75		6632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством									
			м2 кровли	12,6	7063,53	109,39	89000	1378	54506	30900	129492
		НР - 92%; СП - 8%			2628,27	37,34	33116	470		9592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,0504	259543,00	--	13081	--	13081	--	14127
		СП - 8%			--	--	--	--		1046	
230	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка									
			м3	0,0045	137431,96	1526,68	618	7	289	293	984
		НР - 90%; СП - 8%			71565,00	738,08	322	3		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Облицовка металлическим сайдингом по дереву									
			м2 потолков	9,6	358,40	3,52	3441	34	103	2990	6946
		НР - 90%; СП - 8%			344,12	1,98	3304	19		514	
232	2105-0109-0119 РСНБ РК 2015	Стоимость металлосайдинга									
			м2	9,6	2270,00	--	21792	--	21792	--	23535
		СП - 8%			--	--	--	--		1743	
233	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки. Устройство									
			м3	1,47	39501,65	5025,71	58067	7388	30972	19683	83970
		НР - 91%; СП - 8%			13406,25	1308,06	19707	1923		6220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				399988	15703	309176	70539	508169
							75109	4875	--	37641	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				260210				
		Накладные расходы	Тенге				62551				
		Сметная прибыль	Тенге				25820				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				348581				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				139778				
		Накладные расходы	Тенге				7988				
		Сметная прибыль	Тенге				11821				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				159587				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				508168				

РАЗДЕЛ 16. КРЫЛЬЦО КР-1,2,3 И ПАНДУС

КРЫЛЬЦО КР-1,2,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	46,8	5531,63	337,40	258880	15791	208453	38613	321292
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	34636	6442		23799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо из бетона кл. В-15. Устройство	м3	7	30167,15	2240,75	211170	15685	151812	43725	275286
		НР - 91%; СП - 8%			6238,96	625,20	43673	4376		20392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,54045	256999,00	--	138895	--	138895	--	150007
		СП - 8%			--	--	--	--		11112	
269	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,45	972,88	20,65	6275	133	3718	2276	9235
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	2424	23		684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПАНДУС									
270	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	20	5531,63	337,40	110633	6748	89083	16501	137305
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	14802	2753		10171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пандус из бетона кл. В-15. Устройство	м3	3,55	30167,15	2240,75	107093	7954	76991	22175	139609
		НР - 91%; СП - 8%			6238,96	625,20	22148	2219		10341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17625	256999,00	--	45296	--	45296	--	48920
		СП - 8%			--	--	--	--		3624	
273	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,38	972,88	20,65	13017	276	7712	4722	19158
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	5029	48		1419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	24,3	888,80	90,49	21598	2199	1822	22046	47136
		НР - 118%; СП - 8%			723,34	45,51	17577	1106		3492	
275	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали, высотой до 1200 мм	м	24,3	11369,00	--	276267	--	276267	--	298368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		22101	
276	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Чашечка 80х80х8	т	0,0092	263941,00	--	2428	--	2428	--	2622
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
277	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01886	984042,23	1519,23	18559	28	12351	5637	26132
		НР - 91%; СП - 8%			327690,00	763,80	6180	14		1936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1210111	48814	1014828	155695	1475070
							146469	16981	--	109265	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				933844				
		Накладные расходы	Тенге				155695				
		Сметная прибыль	Тенге				87164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1176703				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				276267				
		Сметная прибыль	Тенге				22101				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				298368				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1475071				
		РАЗДЕЛ 17. ГЛАВНЫЙ ВХОД									
278	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж м/к главного входа	т конструкций	0,60294	64703,59	18809,75	39012	11342	5964	17630	61173
		НР - 69%; СП - 8%			36000,00	6376,44	21706	3845		4531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
279	2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Стоимость м/к	т	0,60294	465607,00	--	280733	--	280733	--	303192
		СП - 8%			--	--	--	--		22459	
280	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00552	984042,23	1519,23	5432	8	3615	1650	7648
		НР - 91%; СП - 8%			327690,00	763,80	1809	4		567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
281	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,179	137431,96	1526,68	24600	273	11517	11648	39148
		НР - 90%; СП - 8%			71565,00	738,08	12810	132		2900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
282	1112-0101-0712 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство с настенными желобами	м2 кровли	20,6	2722,71	38,48	56088	793	25546	27611	90395
		НР - 92%; СП - 8%			1444,15	12,75	29749	263		6696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
283	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,041448	330395,00	--	13694	--	13694	--	14790
		СП - 8%			--	--	--	--		1096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,07693	339000,00	--	26079	--	26079	--	28165
		СП - 8%			--	--	--	--		2086	
285	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка из пластика	м2 потолков	42,45	1068,24	17,35	45347	737	830	39773	91930
		НР - 90%; СП - 8%			1031,33	9,72	43780	413		6810	
286	2113-0502-0502 РСНБ РК 2015	Стоимость пластика	м2	42,45	2042,00	--	86683	--	86683	--	93618
		СП - 8%			--	--	--	--		6935	
287	2113-0502-0807 РСНБ РК 2015	Профиль угловой для поликарбонатных листов	м	10,6	627,00	--	6646	--	6646	--	7178
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				584314	13153	461307	98312	737237
							109854	4657	--	54612	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				264569				
		Накладные расходы	Тенге				80682				
		Сметная прибыль	Тенге				27622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				372873				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				319745				
		Накладные расходы	Тенге				17630				
		Сметная прибыль	Тенге				26990				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				364365				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				737238				

РАЗДЕЛ 18. ЛЕСТНИЦА ЛМ-1

288	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	7	5531,63	337,40	38721	2361	31179	5775	48056
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	5181	963		3560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
289	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитной лестницы	м3 бетона	5,46	39984,70	8605,72	218316	46987	109619	67344	308513
		НР - 91%; СП - 8%			11302,12	2251,80	61710	12295		22853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
290	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,35	972,88	20,65	13961	297	8270	5064	20547
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	5394	52		1522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
291	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,65473	36877,29	11254,33	24145	7369	2319	11786	38805
		НР - 69%; СП - 8%			22080,60	4007,46	14457	2624		2874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	2106-0801-0203 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т	т	0,65473	487688,00	--	319304	--	319304	--	344848
		СП - 8%			--	--	--	--		25544	
293	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00218	984042,23	1519,23	2145	4	1427	652	3020
		НР - 91%; СП - 8%			327690,00	763,80	714	2		224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
294	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	8,45	760,61	183,89	6427	1553	679	3282	10485
		НР - 69%; СП - 8%			496,42	66,44	4195	561		777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
295	2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,45	2878,00	--	24319	--	24319	--	26265
		СП - 8%			--	--	--	--		1946	
296	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,6	3438,85	15,23	8941	40	5093	3515	13453
		НР - 92%; СП - 8%			1464,80	4,86	3808	13		997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
297	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,68	107,63	2,50	1903	44	793	740	2854
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	1066	6		211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
298	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,68	165,09	3,60	2919	64	1609	869	4091
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	1246	13		303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				661101	58719	504611	99027	820937
							97771	16529	--	60811	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				311225				
		Накладные расходы	Тенге				83959				
		Сметная прибыль	Тенге				31616				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				426800				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				349876				
		Накладные расходы	Тенге				15068				
		Сметная прибыль	Тенге				29195				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				394139				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				820939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 19. ЛЕСТНИЦА ЛМ-2								
299	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	0,4	2765,82	168,70	1106	68	890	165	1373
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	148	28		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
300	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,05	29484,93	1245,38	1474	62	1043	352	1973
		НР - 91%; СП - 8%			7384,30	360,31	369	18		146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
301	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00224	227607,00	--	510	--	510	--	551
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
302	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00108	236952,00	--	256	--	256	--	276
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
303	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0046	984042,23	1519,23	4527	7	3013	1375	6374
		НР - 91%; СП - 8%			327690,00	763,80	1507	4		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
304	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,59948	90532,14	28900,49	54272	17325	6750	25524	86180
		НР - 69%; СП - 8%			50372,70	11333,70	30197	6794		6384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
305	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,59948	582024,00	--	348912	--	348912	--	376825
		СП - 8%			--	--	--	--		27913	
306	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,19	107,63	2,50	1743	41	726	678	2614
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	976	6		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
307	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,19	165,09	3,60	2673	59	1473	796	3746
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	1141	12		277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				415473	17562	363573	28890	479912
							34338	6862	--	35549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12289				
		Накладные расходы	Тенге				3366				
		Сметная прибыль	Тенге				1252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16907				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				403184				
		Накладные расходы	Тенге				25524				
		Сметная прибыль	Тенге				34297				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				463005				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				479912				
		РАЗДЕЛ 21. ОТМОСТКА									
316	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	232,3	5531,63	337,40	1284998	78378	1034699	191661	1594791
		НР = 94%; СП = 8%			740,08	137,64	171921	31974		118133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
317	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Отмостки из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	232,3	1179,57	3,27	274014	760	215918	62277	363194
		НР = 108%; СП = 8%			246,82	1,41	57336	328		26903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
318	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Отмостки из асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	232,3	714,62	--	166006	--	129061	39901	222379
		НР = 108%; СП = 8%			159,04	--	36945	--		16473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1725018	79138	1379678	293839	2180364
							266202	32302	--	161509	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1725018				
		Накладные расходы	Тенге				293839				
		Сметная прибыль	Тенге				161509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2180366				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				2180366				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								40123841
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13128834				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					905027			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					493488			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11848828		
		- Накладные расходы	Тенге							11269006	
		- Сметная прибыль	Тенге							2972143	
		Локальная смета № 2-1-2 Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2									
73	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	33	287,00	--	9471	--	9471	--	10229
		СП = 8%			--	--	--	--		758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные типа Naval, D 20	шт.	33	10149,00	--	334917	--	334917	--	361710
		СП - 8%			--	--	--	--		26793	
76	2305-1314-0302 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	шт.	33	5829,00	--	192357	--	192357	--	207746
		СП - 8%			--	--	--	--		15389	
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 3									
111	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500	секция	37	1780,00	--	65860	--	65860	--	71129
		СП - 8%			--	--	--	--		5269	
113	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	287,00	--	4592	--	4592	--	4959
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
114	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные типа Naval, D 20	шт.	16	10149,00	--	162384	--	162384	--	175375
		СП - 8%			--	--	--	--		12991	
116	2305-1314-0302 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	шт.	16	5829,00	--	93264	--	93264	--	100725
		СП - 8%			--	--	--	--		7461	
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 4									
136	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500	секция	71	1780,00	--	126380	--	126380	--	136490
		СП - 8%			--	--	--	--		10110	
138	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	287,00	--	5166	--	5166	--	5579
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
139	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные типа Naval, D 20	шт.	18	10149,00	--	182682	--	182682	--	197297
		СП - 8%			--	--	--	--		14615	
141	2305-1314-0302 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	шт.	18	5829,00	--	104922	--	104922	--	113316
		СП - 8%			--	--	--	--		8394	
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 5									
165	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500	секция	181	1780,00	--	322180	--	322180	--	347954
		СП - 8%			--	--	--	--		25774	
167	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	34	287,00	--	9758	--	9758	--	10539
		СП - 8%			--	--	--	--		781	
168	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные типа Naval, D 20	шт.	34	10149,00	--	345066	--	345066	--	372671
		СП - 8%			--	--	--	--		27605	
170	2305-1314-0302 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	шт.	34	5829,00	--	198186	--	198186	--	214041
		СП - 8%			--	--	--	--		15855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2157185	--	2157185	--	2329760
							--	--	--	172575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2157185				
		Сметная прибыль	Тенге				172575				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2329760				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2329760				
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		П1 и П2									
204	Прайс-лист	**Крышный вентилятор L-1100 м3/ч, P-250 Па, N-0,170 кВт, n-2400 об/мин, Soler Palau TH 1300**	шт	2	67650,74	--	135301	--	135301	--	146125
		СП - 8%			--	--	--	--		10824	
205	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,2	5800,23	48,00	146166	1210	86531	57815	220300
		НР - 98%; СП - 8%			2318,46	22,61	58425	570		16318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	6026,60	60,53	43392	436	24724	18070	66379
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,78	18232	207		4917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали 300х200-250х150. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,72	5800,23	48,00	4176	34	2473	1652	6294
		НР - 98%; СП - 8%			2318,46	22,61	1669	16		466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали 250х150-150х150. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,04	5800,23	48,00	6032	50	3571	2386	9091
		НР - 98%; СП - 8%			2318,46	22,61	2411	24		673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		П3									
211	2305-0402-0313 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки VP 60-35/31-6D, 400/3, P 0,94 кВт, n 930 об/мин, Qmax 3680 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	209186,00	--	209186	--	209186	--	225921
		СП - 8%			--	--	--	--		16735	
213	2305-0307-0105	Гибкая вставка MV 60-35	шт.	2	13775,00	--	27550	--	27550	--	29754
		СП - 8%			--	--	--	--		2204	
215	Прайс-лист	Фильтр кассетный KPF 60-35	шт	1	28258,13	--	28258	--	28258	--	30519
		СП - 8%			--	--	--	--		2261	
217	2305-0202-0206 РСНБ РК 2015	Шумоглушители для прямоугольных каналов GHP 60-35	шт.	1	35918,00	--	35918	--	35918	--	38791
		СП - 8%			--	--	--	--		2873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	Прайс-лист	Воздухонагреватель водяной NPW 60-35/2	шт	1	92178,91	--	92179	--		--	92179
					--	--	--	--	92179	--	
221	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,7	5528,33	44,72	175248	1418	125980	47547	240618
		НР - 98%; СП - 8%			1509,47	21,03	47850	667		17824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,72	6038,69	48,00	94928	754	62639	31253	136275
		НР - 98%; СП - 8%			2006,05	22,61	31535	355		10094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВОДЯНОЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ П3									
231	2304-1001-0403 РСНБ РК 2015	Клапан обратный DN 25	шт.	1	2977,00	--	2977	--	2977	--	3215
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
232	2304-1005-1905 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой DN 40	шт.	1	96127,00	--	96127	--	96127	--	103817
		СП - 8%			--	--	--	--		7690	
		В1									
241	Прайс-лист	Центробежный вентилятор L-85 м3/ч, P-5,5 Па, N-0,045 кВт, Compact 100	шт	2	163922,95	--	327846	--	327846	--	354074
		СП - 8%			--	--	--	--		26228	
242	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Быстросъемные хомуты MX 100	шт.	2	860,00	--	1720	--	1720	--	1858
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
243	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,11	5832,60	60,53	12307	128	6836	5296	19011
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,78	5343	61		1408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	100 шт.	0,03	5800,00	--	174	--	174	--	188
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		В2 и В4 (2шт)									
248	Прайс-лист	Крышной радиальный вентилятор N-0,12 кВт, "DOSPEL" WD-200	шт	2	75456,60	--	150913	--	150913	--	162986
		СП - 8%			--	--	--	--		12073	
249	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,34	6074,28	61,20	81031	816	46435	33485	123678
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	29,16	33780	389		9161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,98	5832,60	60,53	128201	1331	71212	55165	198035
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,78	55658	633		14669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255	Прайс-лист	Клапаны обратные ВЕНТС КОМ 250	шт	2	4943,71	--	9887	--	9887	--	10678
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
		В3									
257	Прайс-лист	Крышной радиальный вентилятор N-0,12 кВт, "DOSPEL" WD-200	шт	1	75456,60	--	75457	--	75457	--	81494
		СП - 8%			--	--	--	--		6037	
259	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,93	5832,60	60,53	69583	722	38652	29942	107487
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,78	30209	343		7962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		В5									
264	Прайс-лист	Крышной радиальный вентилятор N-0,12 кВт, "DOSPEL" WD-200	шт	1	75456,60	--	75457	--	75457	--	81494
		СП - 8%			--	--	--	--		6037	
266	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,78	5832,60	60,53	74541	774	41405	32075	115145
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,78	32362	368		8529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269	Прайс-лист	Клапаны обратные ВЕНТС КОМ 250	шт	1	4943,71	--	4944	--	4944	--	5339
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
		В6									
271	2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки V K 160/1, P 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	21064,00	--	21064	--	21064	--	22749
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
274	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,1	6026,60	60,53	12656	127	7211	5271	19361
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,78	5318	60		1434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	5800,23	48,00	64963	537	38459	25696	97911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2318,46	22,61	25967	253		7253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278	Прайс-лист	Клапаны обратные ВЕНТС КОМ 200	шт	1	3989,66	--	3990	--	3990	--	4309
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
		В7 и В8 (2шт)									
280	2305-0401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки VK 250/1, P 0,21 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	22798,00	--	45596	--	45596	--	49244
		СП - 8%			--	--	--	--		3648	
281	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,58	5146,21	49,60	8131	78	5668	2367	11337
		НР - 98%; СП - 8%			1509,47	18,98	2385	30		840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,02	6074,28	61,20	30493	307	17474	12601	46541
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	29,16	12712	146		3448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,02	5832,60	60,53	29280	303	16265	12599	45229
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,78	12712	144		3350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288	Прайс-лист	Клапаны обратные ВЕНТС КОМ 200	шт	2	3989,66	--	7979	--	7979	--	8617
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
		В9									
290	2305-0402-0313 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки VP 60-35/31-6D, 400/3, P 0,94 кВт, n 930 об/мин, Qmax 3680 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	209186,00	--	209186	--	209186	--	225921
		СП - 8%			--	--	--	--		16735	
294	2305-0202-0206 РСНБ РК 2015	Шумоглушители для прямоугольных каналов GHP 60-35	шт.	1	35918,00	--	35918	--	35918	--	38791
		СП - 8%			--	--	--	--		2873	
296	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,7	5528,33	44,72	175248	1418	125980	47547	240618
		НР - 98%; СП - 8%			1509,47	21,03	47850	667		17824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,72	6038,69	48,00	94928	754	62639	31253	136275
		НР - 98%; СП - 8%			2006,05	22,61	31535	355		10094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306	Прайс-лист	Клапаны обратные ВЕНТС КОМ1 600х350	шт	1	15611,71	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
		ВЕ1									
307	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,56	5800,23	48,00	3248	27	1923	1285	4895
		НР - 98%; СП - 8%			2318,46	22,61	1298	13		363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	6026,60	60,53	9643	97	5494	4016	14751
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,78	4052	46		1093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВЕ2									
315	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,56	5800,23	48,00	3248	27	1923	1285	4895
		НР - 98%; СП - 8%			2318,46	22,61	1298	13		363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	6026,60	60,53	9643	97	5494	4016	14751
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,78	4052	46		1093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВЕ3									
322	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,64	5800,23	48,00	3712	30	2198	1468	5595
		НР - 98%; СП - 8%			2318,46	22,61	1484	14		414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,92	6026,60	60,53	11571	116	6593	4819	17701
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,78	4862	55		1311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВЕ4,5 (2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,28	5800,23	48,00	7424	61	4395	2937	11190
		НР - 98%; СП - 8%			2318,46	22,61	2968	29		829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ВЕ6									
335	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,24	5832,60	60,53	1400	15	777	602	2163
		НР - 98%; СП - 8%			2532,22	28,78	608	7		160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
340	Прайс-лист	Воздушный клапан КВК 125М	шт	1	4709,53	--	4710	--	4710	--	5087
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
		ВЕ7									
341	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	5800,23	48,00	69603	576	41205	27531	104905
		НР - 98%; СП - 8%			2318,46	22,61	27822	271		7771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2988745	12243	2379926	499979	3760442
							504397	5782	92179	271723	
	Стоимость оборудования		Тенге				91086				
	Заготов складские расходы		Тенге				1093				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				92179				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1720				
		Сметная прибыль	Тенге				138				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1858				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2894846				
		Накладные расходы	Тенге				499979				
		Сметная прибыль	Тенге				271585				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3666410				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3760447				
		РАЗДЕЛ 3. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ									
349	Прайс-лист	Настенный кондиционер LG, S09LHP	шт.	2	80313,57	--	160627	--	160627	--	173477
		СП - 8%			--	--	--	--		12850	
350	Прайс-лист	Настенный кондиционер LG, S07LHP	шт.	11	77538,16	--	852920	--	852920	--	921154
		СП - 8%			--	--	--	--		68234	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1013547	--	1013547	--	1094631
							--	--	--	81084	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1013547				
		Сметная прибыль	Тенге				81084				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1094631				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1094631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7184838
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				504397				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12243			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5782			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5550655		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						92179		
		- Накладные расходы	Тенге							499979	
		- Сметная прибыль	Тенге							525382	
		Локальная смета № 2-1-7 Технологическое оборудование									
1	Прайс-лист	Этажерка 6 полок 830x350x1710	шт	16	22373,39	--	357974	--		--	357974
					--	--	--	--	357974	--	
2	Прайс-лист	Стеллаж 800x350x2000	шт.	10	55072,94	--	550729	--		--	550729
					--	--	--	--	550729	--	
3	Прайс-лист	Стол однотумбовый с ящиками 1200x600x750	шт.	7	31666,94	--	221669	--		--	221669
					--	--	--	--	221669	--	
4	Прайс-лист	Стул гобелен, цветной металлический каркас 475x360x830	шт.	32	11100,64	--	355220	--		--	355220
					--	--	--	--	355220	--	
5	Прайс-лист	Вешалка "Кактус"	шт.	7	9723,81	--	68067	--		--	68067
					--	--	--	--	68067	--	
6	Прайс-лист	Скамья для раздевалок с вешалкой, односторонняя 1,5 м	шт	17	32269,30	--	548578	--		--	548578
					--	--	--	--	548578	--	
7	Прайс-лист	Шкаф 800x350x2000	шт.	12	36657,93	--	439895	--		--	439895
					--	--	--	--	439895	--	
8	Прайс-лист	Двухярусный закрытый шкаф для одежды	шт.	40	19619,74	--	784789	--		--	784789
					--	--	--	--	784789	--	
9	Прайс-лист	Стол приставка 900x600x750	шт.	17	24868,88	--	422771	--		--	422771
					--	--	--	--	422771	--	
10	Прайс-лист	Вешалка гардеробная металлическая (с крючком) 1800x1770h	шт.	4	18931,32	--	75725	--		--	75725
					--	--	--	--	75725	--	
11	Прайс-лист	Шведская стенка гимнастическая 3м x 0,8м	шт.	8	18931,32	--	151451	--		--	151451
					--	--	--	--	151451	--	
12	Прайс-лист	Скамья гимнастическая на металлическая ножках 3 м	шт.	12	13768,24	--	165219	--		--	165219
					--	--	--	--	165219	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Прайс-лист	Баскетбольная стойка мобильная складная, вынос 1,6 м	шт.	2	213407,65	--	426815	--		--	426815
					--	--	--	--	426815	--	
14	Прайс-лист	Ферма для баскетбольного щита вынос 0,5 м, разборная	шт.	6	20652,35	--	123914	--		--	123914
					--	--	--	--	123914	--	
15	Прайс-лист	Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм	шт.	6	23233,90	--	139403	--		--	139403
					--	--	--	--	139403	--	
16	Прайс-лист	Кольцо баскетбольное антивандальное с металлической сеткой	шт.	6	7744,63	--	46468	--		--	46468
					--	--	--	--	46468	--	
17	Прайс-лист	Судейская вышка волейбольная	шт.	1	28396,98	--	28397	--		--	28397
					--	--	--	--	28397	--	
18	Прайс-лист	Стойки волейбольные	шт.	1	27536,47	--	27536	--		--	27536
					--	--	--	--	27536	--	
19	Прайс-лист	Судейская вышка для бадминтона	шт.	1	32699,56	--	32700	--		--	32700
					--	--	--	--	32700	--	
20	Прайс-лист	Стойка для бадминтона	шт.	1	24094,41	--	24094	--		--	24094
					--	--	--	--	24094	--	
21	Прайс-лист	Обеденные стулья. Каркас-цветной металлическая, обивка-гобелен уплотненный 420х430х990	шт.	11	6884,12	--	75725	--		--	75725
					--	--	--	--	75725	--	
22	Прайс-лист	Шкаф для одежды 700х500х2000	шт.	6	33043,76	--	198263	--		--	198263
					--	--	--	--	198263	--	
23	Прайс-лист	Однокамерный холодильник 605х480х865h	шт.	1	87104,29	--	87104	--		--	87104
					--	--	--	--	87104	--	
24	Прайс-лист	Печь микроволновая V - 20л; 0,7кВт; 220В; 450х340х260h	шт.	1	41338,39	--	41338	--		--	41338
					--	--	--	--	41338	--	
25	Прайс-лист	Термопот с объемом 3,0л; 0,7кВт; 430х550х545	шт.	1	11385,00	--	11385	--		--	11385
					--	--	--	--	11385	--	
26	Прайс-лист	Стол обеденный 1200х800х770	шт.	4	24094,41	--	96378	--		--	96378
					--	--	--	--	96378	--	
27	Прайс-лист	Диван-книжка Гера с подлокотниками 2100х870х850	шт.	3	46984,10	--	140952	--		--	140952
					--	--	--	--	140952	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Прайс-лист	Весы медицинские с ростомером	шт	1	163004,29	--	163004	--		--	163004
					--	--	--	--	163004	--	
29	Прайс-лист	Кушетка медицинская 1600х600х600	шт	1	11186,69	--	11187	--		--	11187
					--	--	--	--	11187	--	
30	Прайс-лист	Лестничный гусеничный подъемник БК С100	шт	1	1265045,18	--	1265045	--		--	1265045
					--	--	--	--	1265045	--	
31	Прайс-лист	Стол компьтерный 1000х600х750	шт.	6	18931,32	--	113588	--		--	113588
					--	--	--	--	113588	--	
32	Прайс-лист	Кресла для персонала Торино Н	шт.	5	15489,27	--	77446	--		--	77446
					--	--	--	--	77446	--	
33	Прайс-лист	Компьютер: Монитор Ж/К 18.5, УПС бесперебойное устройство. Системный блок S-775 CPU S-775 Dual Core 22/S-775/ОЗУ DDR2 1024 МБ/HDD/160gb/DVD RW/корпус/клавиатура (рус, каз)/мышь оптическая. ПО Windows offis/	шт	6	219947,56	--	1319685	--		--	1319685
					--	--	--	--	1319685	--	
34	Прайс-лист	Зеркало 600х2100	шт.	5	12907,72	--	64539	--		--	64539
					--	--	--	--	64539	--	
35	Прайс-лист	Мат гимнастический 2000х1000х50	шт.	8	7744,63	--	61957	--		--	61957
					--	--	--	--	61957	--	
36	Прайс-лист	Велотренажер 1090х560х1300	шт.	1	109285,36	--	109285	--		--	109285
					--	--	--	--	109285	--	
37	Прайс-лист	Беговая дорожка механическая складная HT-9109HP	шт.	1	268480,59	--	268481	--		--	268481
					--	--	--	--	268481	--	
38	Прайс-лист	Силовой тренажер Сгибание разгибание 1240х1070х940	шт.	1	303761,70	--	303762	--		--	303762
					--	--	--	--	303762	--	
39	Прайс-лист	Маятниковый тренажер для мышц живота и спины 1520х1170х1090	шт.	1	176405,52	--	176406	--		--	176406
					--	--	--	--	176406	--	
40	Прайс-лист	Гребной тренажер ATEMI AR 302	шт.	1	114448,46	--	114448	--		--	114448
					--	--	--	--	114448	--	
41	Прайс-лист	Силовой тренажер скамья для пресса 1370х610х1320	шт.	1	56793,97	--	56794	--		--	56794
					--	--	--	--	56794	--	
42	Прайс-лист	Эллиптический тренажер 1150х550х1430	шт.	1	97238,16	--	97238	--		--	97238
					--	--	--	--	97238	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Прайс-лист	Тренажер для развития икроножных мышц 1700x990x2110									
			шт.	1	73143,75	--	73144	--		--	73144
					--	--	--	--	73144	--	
44	Прайс-лист	Силовой тренажер для сгибания ног лежа GLCE-65									
			шт.	1	309785,29	--	309785	--		--	309785
					--	--	--	--	309785	--	
45	Прайс-лист	Тренажер для развития мышц бедра 1960x1100x2100									
			шт.	1	185010,66	--	185011	--		--	185011
					--	--	--	--	185011	--	
46	Прайс-лист	Силовой тренажер баттерфляй на свободных весах 810x710x1650									
			шт.	1	309785,29	--	309785	--		--	309785
					--	--	--	--	309785	--	
47	Прайс-лист	Силовой тренажер скамья горизонтальная									
			шт.	1	76585,81	--	76586	--		--	76586
					--	--	--	--	76586	--	
48	Прайс-лист	Силовой комплекс 1560x1230x1160									
			шт.	1	129077,21	--	129077	--		--	129077
					--	--	--	--	129077	--	
49	Прайс-лист	Силовой тренажер верхняя тяга 1520x810x2080									
			шт.	1	297738,09	--	297738	--		--	297738
					--	--	--	--	297738	--	
50	Прайс-лист	Силовой комплекс 1790x1150x1980									
			шт.	1	159195,22	--	159195	--		--	159195
					--	--	--	--	159195	--	
51	Прайс-лист	Силовой тренажер парта скотта									
			шт.	1	51630,88	--	51631	--		--	51631
					--	--	--	--	51631	--	
52	Прайс-лист	Силовой тренажер гиперэкстензия наклонная 1270x660x910									
			шт.	1	61957,06	--	61957	--		--	61957
					--	--	--	--	61957	--	
53	Прайс-лист	Силовой тренажер Бицепс-трицепс машина 1140x1090x1020									
			шт.	1	219431,25	--	219431	--		--	219431
					--	--	--	--	219431	--	
54	Прайс-лист	Силовой тренажер турник брусья 1450x1090x2080									
			шт.	1	74004,26	--	74004	--		--	74004
					--	--	--	--	74004	--	
55	Прайс-лист	Доска маркерная на колесах 1800x900									
			шт.	1	17210,29	--	17210	--		--	17210
					--	--	--	--	17210	--	
56	Прайс-лист	Мяч баскетбольный									
			шт.	10	2925,75	--	29258	--		--	29258
					--	--	--	--	29258	--	
57	Прайс-лист	Сетка волейбольная									
			шт.	1	4130,47	--	4130	--		--	4130
					--	--	--	--	4130	--	
58	Прайс-лист	Мяч волейбольный									
			шт.	10	3528,12	--	35281	--		--	35281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	35281	--	
59	Прайс-лист	Сетка для бадминтона									
			шт.	1	4732,83	--	4733	--		--	4733
					--	--	--	--	4733	--	
60	Прайс-лист	Ракетка для бадминтона									
			шт.	10	4044,42	--	40444	--		--	40444
					--	--	--	--	40444	--	
61	Прайс-лист	Воланы для бадминтона									
			шт.	20	232,33	--	4647	--		--	4647
					--	--	--	--	4647	--	
62	Прайс-лист	Штанга олимпийская 140кг									
			шт.	2	38723,16	--	77446	--		--	77446
					--	--	--	--	77446	--	
63	Прайс-лист	Набор (штанга+гантели) 50 кг									
			шт.	2	29257,50	--	58515	--		--	58515
					--	--	--	--	58515	--	
64	Прайс-лист	Гантели 20 кг									
			шт.	2	21512,86	--	43026	--		--	43026
					--	--	--	--	43026	--	
65	Прайс-лист	Вертикальные пластиковые жалюзи									
			м2	330,5	3571,43	--	1180358	--	1180358	--	1274787
		СП - 8%			--	--	--	--		94429	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13382248
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1180358		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						12107461		
		- Сметная прибыль	Тенге							94429	
		Локальная смета № 3-1-1 Котельная Общестроительные работы									
		ФУНДАМЕНТЫ									
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3									
			м3 грунта	24,9775	134,55	125,69	3361	3140	--	867	4566
		НР - 72%; СП - 8%			8,86	39,35	221	983		338	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка грунта вручную									
			м3 грунта	0,7725	2688,84	--	2077	--	--	1496	3858
		НР - 72%; СП - 8%			2688,84	--	2077	--		286	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	12,375	39,53	39,53	489	489	--	155	695
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,35	--	215		52	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	1,375	1169,32	--	1608	--	--	1158	2987
		НР - 72%; СП - 8%			1169,32	--	1608	--		221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство									
			м2 покрытия	46,35	5531,63	337,40	256391	15639	206449	38241	318203
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	34303	6380		23571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство (ФМ1-1, ФМ-2)									
			м3	18,84	25337,18	570,51	477352	10749	386299	77295	599019
		НР - 91%; СП - 8%			4262,40	246,06	80304	4636		44372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
			т	0,02548	752342,23	1519,23	19170	38	16686	2243	23126
		НР - 91%; СП - 8%			95990,00	763,80	2446	19		1713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м									
			т	0,02352	697923,01	2596,01	16415	61	5506	9900	28420
		НР - 91%; СП - 8%			461244,00	1309,00	10848	31		2105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	1,9	555,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
10	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка									
			т	0,0867	689452,23	1519,23	59776	131	56775	2672	67444
		НР - 91%; СП - 8%			33100,00	763,80	2870	66		4996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,06	972,88	20,65	20489	435	12138	7432	30155
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	7916	76		2234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПРИЯМОК ПРм-1									
12	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство									
			м2 покрытия	0,72	5531,63	337,40	3983	243	3207	594	4943
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	533	99		366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приямок ПРм1. Устройство									
			м3	0,28	49953,85	6217,15	13987	1740	6151	6228	21832
		НР - 91%; СП - 8%			21770,07	2673,02	6096	748		1617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,00968	609477,27	10239,33	5900	99	5147	648	7072
		НР - 93%; СП - 8%			67510,80	4482,00	654	43		524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,1	972,88	20,65	2043	44	1210	741	3007
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	789	8		223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,26	107,63	2,50	28	1	11	11	42
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	16	--		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,26	82,54	1,80	21	--	12	6	30
		НР - 69%; СП - 8%			35,25	0,36	9	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КРЫЛЬЦО									
18	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,44	2765,82	168,70	3983	243	3207	594	4943
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	533	99		366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо из бетона кл. В12,5. Устройство	м3	0,36	21495,60	1279,84	7738	461	6751	599	9004
		НР - 91%; СП - 8%			1461,79	366,48	526	132		667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТМОСТКА									
20	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	27,4	5531,63	337,40	151567	9244	122045	22607	188107
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	20278	3771		13934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Отмостка из асфальтобетона толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	27,4	1179,57	3,27	32320	90	25467	7346	42839
		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	6763	39		3173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Отмостка из асфальтобетона. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	27,4	714,62	--	19581	--	15223	4706	26230
		НР - 108%; СП - 8%			159,04	--	4358	--		1943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1387660
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				183148				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42847			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17345			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						873338		
		- Накладные расходы	Тенге							185539	
		- Сметная прибыль	Тенге							102790	
		Локальная смета № 4-1-1 Электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
36	2306-0109-1005 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АСБ 3х70-10 ГОСТ 18410-73**	км	0,025	4160456,00	--	104011	--	104011	--	112332
		СП - 8%			--	--	--	--		8321	
37	2306-0137-0710 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,07	2362414,00	--	165369	--	165369	--	178599
		СП - 8%			--	--	--	--		13230	
38	2306-0137-0704 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,205	456657,00	--	93615	--	93615	--	101104
		СП - 8%			--	--	--	--		7489	
39	2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,831	433311,00	--	360081	--	360081	--	388888
		СП - 8%			--	--	--	--		28807	
40	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,33	61770,00	--	20384	--	20384	--	22015
		СП - 8%			--	--	--	--		1631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				743460	--	743460	--	802938
							--	--	--	59478	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				743460				
		Сметная прибыль	Тенге				59478				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				802938				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				802938				
		РАЗДЕЛ 4. ВЛ-6 кВ									
		ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
55	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	**Изолятор ШФ 20-В**	шт.	9	2031,00	--	18279	--	18279	--	19741
		СП - 8%			--	--	--	--		1462	
56	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Колпачок К-6**	шт.	9	47,00	--	423	--	423	--	457
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
57	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы петлевые ПА**	шт.	7	180,00	--	1260	--	1260	--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
58	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы плашечные ПС-2**	шт.	5	417,00	--	2085	--	2085	--	2252
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
59	2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные А2А-50**	шт.	6	573,00	--	3438	--	3438	--	3713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
60	2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные ПСД70Е	шт.	12	5912,00	--	70944	--	70944	--	76620
		СП - 8%			--	--	--	--		5676	
62	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10/400 с приводом	шт.	1	89830,00	--	89830	--		--	89830
					--	--	--	--	89830	--	
63	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А	шт.	1	651,00	--	651	--	651	--	703
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
64	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-17	шт.	1	635,00	--	635	--	635	--	686
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
65	2306-1003-0108 РСНБ РК 2015	Оцинковка (проводов ВЛ) ГОСТ 839-80	т	0,009072	1217959,00	--	11049	--	11049	--	11933
		СП - 8%			--	--	--	--		884	
66	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники РВО-10кВ	шт.	3	10623,00	--	31869	--		--	31869
					--	--	--	--	31869	--	
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
67	2404-0207-1939 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	19642,00	--	58926	--	58926	--	63640
		СП - 8%			--	--	--	--		4714	
68	2404-0207-1942 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	25044,00	--	50088	--	50088	--	54095
		СП - 8%			--	--	--	--		4007	
69	2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	8962,00	--	44810	--	44810	--	48395
		СП - 8%			--	--	--	--		3585	
70	2404-0207-4604 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2341,00	--	4682	--	4682	--	5057
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
71	2404-0207-5941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3745,00	--	14980	--	14980	--	16178
		СП - 8%			--	--	--	--		1198	
72	2404-0207-5942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2442,00	--	4884	--	4884	--	5275
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
73	2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	7658,00	--	30632	--	30632	--	33083
		СП - 8%			--	--	--	--		2451	
74	2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	2843,00	--	14215	--	14215	--	15352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1137	
75	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2442,00	--	9768	--	9768	--	10549
		СП - 8%			--	--	--	--		781	
76	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00096	634001,00	--	609	--	609	--	658
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
78	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,09945	1023873,00	--	101824	--	101824	--	109970
		СП - 8%			--	--	--	--		8146	
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
81	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	7	34037,00	--	238259	--	238259	--	257320
		СП - 8%			--	--	--	--		19061	
84	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор ШФ 20-Г	шт.	6	2031,00	--	12186	--	12186	--	13161
		СП - 8%			--	--	--	--		975	
85	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Колпачок К-6	шт.	6	47,00	--	282	--	282	--	305
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
86	Прайс-лист	Крепление провода	шт	4	260,20	--	1041	--	1041	--	1124
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
87	2404-0204-1303 РСНБ РК 2015	Зажимы петлевые ПА-2-2А	шт.	12	282,00	--	3384	--	3384	--	3655
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
88	2404-0207-1938 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10796,00	--	21592	--	21592	--	23319
		СП - 8%			--	--	--	--		1727	
89	2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2843,00	--	5686	--	5686	--	6141
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
90	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,2	2442,00	--	2930	--	2930	--	3164
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				851241	--	729542	--	909606
							--	--	121699	58365	
	Стоимость оборудования		Тенге				121699				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				121699				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				214987				
		Сметная прибыль	Тенге				17200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				232187				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				514555				
		Сметная прибыль	Тенге				41165				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				555720				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				909606				
		РАЗДЕЛ 5. ДЕМОНТАЖ ВЛ-6 кВ									
91	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж ж/б опор**	опора	1	6754,07	2920,50	6754	2921	--	4405	12052
		НР - 80%; СП - 8%			3833,57	1672,77	3834	1673		893	
92	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж проводов**	км линии	0,061	21819,92	8263,72	1331	504	--	857	2363
		НР - 80%; СП - 8%			13556,20	3996,00	827	244		175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8085	3425	--	5262	14415
							4661	1917	--	1068	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8085				
		Накладные расходы	Тенге				5262				
		Сметная прибыль	Тенге				1068				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14415				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14415				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1726959
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4661				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3425			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1917			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1473002		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						121699		
		- Накладные расходы	Тенге							5262	
		- Сметная прибыль	Тенге							118911	
		Локальная смета № 5-1-1 Наружная телефонизация									
7	Прайс-лист	**Оптико-волоконный кабель ПКСЛ-Т-А4-2,5**	м	2093,128	162,11	--	339317	--	339317	--	366462
		СП - 8%			--	--	--	--		27145	
9	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диам. 110х6,6 мм**	м	460	1646,00	--	757160	--	757160	--	817733
		СП - 8%			--	--	--	--		60573	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1184195
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1096477		
		- Сметная прибыль	Тенге							87718	
		Локальная смета № 6-1-2 Септик 13,5 м3									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	41,76	134,55	125,69	5619	5249	--	1450	7634
		НР - 72%; СП - 8%			8,86	39,35	370	1643		565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	6,0528	280,47	262,06	1698	1587	--	438	2307
		НР - 72%; СП - 8%			18,41	82,05	111	497		171	
3	1101-0205-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4р группы. Доработка вручную	м3 грунта	0,1872	9656,86	--	1808	--	--	1302	3358
		НР - 72%; СП - 8%			9656,86	--	1808	--		249	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	18,9	33,89	33,89	641	640	--	202	911
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,87	--	281		67	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,9	201,96	88,02	3817	1664	--	2193	6491
		НР - 72%; СП - 8%			113,94	47,25	2153	893		481	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,1	1169,32	--	2456	--	--	1768	4562
		НР - 72%; СП - 8%			1169,32	--	2456	--		338	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ									
7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,24	2765,82	168,70	28322	1728	22805	4224	35150
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	3789	705		2604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
8	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	9,32	36485,59	3526,52	340046	32868	201425	108891	484852
		НР - 91%; СП - 8%			11346,93	1492,13	105753	13907		35915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7527	256999,00	--	193443	--	193443	--	208918
		СП - 8%			--	--	--	--		15475	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0682	227607,00	--	15523	--	15523	--	16765
		СП - 8%			--	--	--	--		1242	
11	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2783	215273,00	--	59910	--	59910	--	64703
		СП - 8%			--	--	--	--		4793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672	236952,00	--	1592	--	1592	--	1719
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
13	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	14,2	347,00	--	4927	--	4927	--	5321
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
14	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Гильза металлическая ГМ-1	т	0,01902	553145,00	--	10521	--	10521	--	11363
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36	972,88	20,65	35024	744	20748	12705	51547
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	13532	130		3818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ									
16	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,8	54926,08	1974,16	98867	3554	52154	40206	150198
		НР - 91%; СП - 8%			23977,20	568,32	43159	1023		11126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16766	256999,00	--	43088	--	43088	--	46535
		СП - 8%			--	--	--	--		3447	
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0192	227607,00	--	4370	--	4370	--	4720
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00168	236952,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
20	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01712	229042,00	--	3921	--	3921	--	4235
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
21	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Гильза металлическая ГМ-1	т	0,01175	553145,00	--	6499	--	6499	--	7019
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
22	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7131,00	--	7131	--	7131	--	7701
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1126439
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				173131				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					48034			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19079			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						648455		
		- Накладные расходы	Тенге							173379	
		- Сметная прибыль	Тенге							83440	
		Итого по АКТУ									66116180
		в т.ч. Оборудование									12321339
		в т.ч. СМР									53794841
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								806923
		Итого									54601764
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,525%	0,525%								286659
		Итого									54888423
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1097768
		Итого									68307531
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	1,050036								71725366
		ИТОГО понижающим коэффициентом 0,95	0,95								68139097,74
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								8176691,73
		Итого с НДС									76315789,47
		Удержание 5 %	5%								3815789,47
		Итого к оплате									72500000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288

Руководитель _____ **Гафаров К.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ **ТОО «MSK Engineering» Сарсенбаев М.О. БИН 070440006322**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)