Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)",Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. Абая, дом № 132 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	220840006092
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Астана, район Байқоңыр, улица Александра Пушкина, здание 71/4 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060940004614

Договор (контракт) Договор №1 от 30.09.22г

Номер документа	Дата составления
60	28.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка			Работа	1	6 695 274,87	6 695 274,87	717 350,88
				Итого	1	x	6 695 274,87	717 350,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2023

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**

Генподрядчик: **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь №15 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 1	от 30.09.2022				
		доп соглашение №2	от 18.05.2023				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период ноябрь 2023 г без НДС	из графы 4: СМР по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные Расходы	НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.	847 714 220,02	5 977 923,99							717 350,88	6 695 274,87
Итого:	847 714 220,02	5 977 923,99							717 350,88	6 695 274,87
перечисленный аванс	178 846 977,06	260 987 379,91							31 318 485,59	292 305 865,50
удержание аванса	254 314 266,01	1 793 377,20							215 205,26	2 008 582,46
удержание резерва 5%	42 385 711,00	298 896,20							35 867,54	334 763,74
Итого:	551 014 243,01	550 547 964,94							466 278,07	4 351 928,67

Заказчик:

РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)" **Кудайбергенов Б.Е.** **БИН 220840006092**

Генподрядчик:

ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана **Мурзатаев С.С.** **БИН 060940004614**

Технический надзор:

ТОО "Нуралем-Құрылыс" **Дакенов Д.С.** **БИН 061240011957**

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Қазбайлық Астана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.**
(наименование, адрес)

Объект **02-01 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 30.09.2022, доп. соглашение №2 от 18.05.2023**

за **Ноябрь 2023** (месяц, год)

Акт выполненных работ №15

Составлен (в) в текущих ценах на 1 квартал 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-04 Архитектурные решения										
1	247	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	2,057	11045,13 1647,91	3001,17 1402,64	22720,00 3390,00	6173,00 2885,00	13157,00	5836,00 2284,00	30840,00	
2	248	1106-0101-0118 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	$м^3$	5,35	51820,52 8748,81	3737,89 876,82	277240,00 46806,00	19998,00 4691,00	210436,00	46862,00 25928,00	350030,00	
3	249	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0343149	405165,00		13903,00		13903,00	1112,00	15015,00	
4	263	1106-0101-0118 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	$м^3$	2,8	50097,05 8748,81	3737,89 876,82	140272,00 24497,00	10466,00 2455,00	105309,00	24526,00 13184,00	177982,00	
5	264	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01798	405165,00		7285,00		7285,00	583,00	7868,00	
6	339	1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	50	1392,05 937,37	76,71 37,36	69603,00 46869,00	3836,00 1868,00	18899,00	45325,00 9194,00	124122,00	
			02-01-05 Отопление и вентиляция										
7	3	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные. Установка	шт	10	343,23 318,24	0,00 0,00	3432,00 3182,00	0,00 0,00	250,00	3119,00 524,00	7075,00	
8	4	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	10	320,00		3200,00		3200,00	256,00	3456,00	
9	17	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	123	1145,05 553,22	129,58 63,11	140841,00 68046,00	15939,00 7763,00	56857,00	57614,00 15877,00	214332,00	
10	18	234-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	66	229,00		15114,00		15114,00	1209,00	16323,00	
11	19	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	55	247,00		13585,00		13585,00	1087,00	14672,00	
12	23	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	708,00		35400,00		35400,00	2832,00	38232,00	
13	462	245-707-0105 *РСНБ РК 2022*	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, расход Gном 2,5 $м^3$/ч, DN 20	шт	1	61944,00		61944,00		61944,00	4956,00	66900,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	463	245-706-0103 РСНБ РК 2022	Расходомер ультразвуковой с наружной резьбой, расход Gном 2,5 м³/ч, расход Gмакс 5 м³/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G 1В, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20	шт.	2	153036,00		306072,00		306072,00	24486,00	330558,00	
15	464	245-601-0705 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	2	40889,00		81778,00		81778,00	6542,00	88320,00	
			02-01-07 Электрооборудование и электроосвещение										
16	2	515-301-0305 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ 1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	1603932,00		1603932,00		1603932,00		1603932,00	
17	3	Прайс-лист ТОО "АЛТА БАСУ LTD"	Устройство автоматического ввода резерва АВР-100 А	шт.	1	399107,50		399108,00		399108,00		399108,00	
			02-02-05 Электрооборудование и электроосвещение										
18	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542,00		1626,00		1626,00	130,00	1756,00	
19	13	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3880,00		3880,00		3880,00	310,00	4190,00	
20	20	247-204-2517 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А	шт.	6	1682,00		10092,00		10092,00	807,00	10899,00	
21	21	247-204-2827 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2р 40А 300 мА	шт.	6	4519,00		27114,00		27114,00	2169,00	29283,00	
22	22	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	6	22913,47 5103,38	1541,37 596,67	137481,00 30620,00	9248,00 3580,00	97612,00	24624,00 12968,00	175073,00	
23	23	247-201-0136 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	6	2013,00		12078,00		12078,00	966,00	13044,00	
24	24	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	5248,49 2419,80	40,42 0,00	94473,00 43556,00	728,00 0,00	50189,00	31361,00 10067,00	135901,00	
25	25	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	9490,23 4839,60	202,66 59,67	170824,00 87113,00	3648,00 1074,00	80063,00	63494,00 18746,00	253064,00	
26	26	247-204-2517 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А	шт.	6	1682,00		10092,00		10092,00	807,00	10899,00	
27	27	247-204-2414 РСНБ РК 2022	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 40А 30 мА	шт.	6	4785,00		28710,00		28710,00	2297,00	31007,00	
28	28	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	542,00		3252,00		3252,00	260,00	3512,00	
29	29	247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	12	589,00		7068,00		7068,00	565,00	7633,00	
30	30	247-204-0716 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	6	647,00		3882,00		3882,00	311,00	4193,00	
31	32	247-203-0107 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	16050,00		32100,00		32100,00	2568,00	34668,00	
32	38	1308-0305-0201 РСНБ РК 2022	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	15	1276,74 1250,33	17,44 7,16	19151,00 18755,00	261,00 107,00	135,00	13581,00 2619,00	35351,00	
33	39	247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	15	248,00		3720,00		3720,00	298,00	4018,00	
34	40	1308-0305-0202 РСНБ РК 2022	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	12	2542,86 1250,33	18,27 7,76	30514,00 15004,00	219,00 93,00	15291,00	10870,00 3311,00	44695,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
35	41	247-213-0103 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	12	174,00		2088,00		2088,00		167,00	2255,00	
36	42	247-106-0107 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF, E14/E27, G45, 4W /люминесцентные/	шт.	26	723,00		18798,00		18798,00		1504,00	20302,00	
37	43	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	4	435,00		1740,00		1740,00		139,00	1879,00	
38	47	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20	383,00		7660,00		7660,00		613,00	8273,00	
39	48	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	24	490,00		11760,00		11760,00		941,00	12701,00	
40	49	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	24	677,00		16248,00		16248,00		1300,00	17548,00	
41	50	247-214-0108 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	597,00		1194,00		1194,00		96,00	1290,00	
42	51	247-214-0110 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	1004,00		6024,00		6024,00		482,00	6506,00	
43	52	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	326,00		1304,00		1304,00		104,00	1408,00	
			ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ											
			Смета №3											
			2-01-05 Отопление и вентиляция.											
44	15	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	20	4025,55 1221,33	24,82 10,00	80511,00 24427,00	496,00 200,00	55588,00	24134,00 8372,00		113017,00	
45	17	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	200	1794,55 1776,40	3,33 0,35	358910,00 355280,00	666,00 70,00	2964,00	348242,00 56572,00		763724,00	
46	23	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	80	1145,05 553,22	129,58 63,11	91604,00 44258,00	10367,00 5049,00	36980,00	37473,00 10326,00		139403,00	
			02-01-06 Водопровод и канализация.											
47	29	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 100х4,2 мм	м	100	1934,00		193400,00		193400,00		15472,00	208872,00	
48	30	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	65	339,00		22035,00		22035,00		1763,00	23798,00	
49	31	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	22	428,00		9416,00		9416,00		753,00	10169,00	
50	32	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	124,00		1240,00		1240,00		99,00	1339,00	
51	33	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	596,00		5364,00		5364,00		429,00	5793,00	
52	34	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	483,00		966,00		966,00		77,00	1043,00	

№ п/п	по смете	Шифр нормы код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге					Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	35	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	166,00		332,00		332,00	27,00	359,00	
54	36	241-212-0405 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х100 мм	шт.	2	3002,00		6004,00		6004,00	480,00	6484,00	
55	37	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	164,00		656,00		656,00	52,00	708,00	
56	38	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	64,00		320,00		320,00	26,00	346,00	
57	39	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	812,00		1624,00		1624,00	130,00	1754,00	
58	40	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	397,00		1588,00		1588,00	127,00	1715,00	
59	41	241-219-0104 РСНБ РК 2022	Колено полипропиленовое PP-R	шт.	1	509,00		509,00		509,00	41,00	550,00	
60	44	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 100х4,2 мм	м	58	1934,00		112172,00		112172,00	8974,00	121146,00	
61	46	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	12	339,00		4068,00		4068,00	325,00	4393,00	
62	47	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	428,00		5136,00		5136,00	411,00	5547,00	
63	48	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	124,00		868,00		868,00	69,00	937,00	
64	49	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	166,00		996,00		996,00	80,00	1076,00	
65	50	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	483,00		1449,00		1449,00	116,00	1565,00	
66	51	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	166,00		332,00		332,00	27,00	359,00	
67	52	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	483,00		483,00		483,00	39,00	522,00	
68	53	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	164,00		820,00		820,00	66,00	886,00	
69	54	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	64,00		320,00		320,00	26,00	346,00	
70	55	241-219-0104 РСНБ РК 2022	Колено полипропиленовое PP-R	шт.	2	509,00		1018,00		1018,00	81,00	1099,00	
71	56	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	812,00		812,00		812,00	65,00	877,00	
72	58	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	5	339,00		1695,00		1695,00	136,00	1831,00	
			Итого по разделу 1 Тепловой пункт					4020355,00	25633,00	1372669,00	553779,00	4779824,00	
								619013,00	10173,00	2003040,00	205690,00		

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					4762950,00	82045,00	1866064,00	737061,00	5779771,00	
			В том числе:					811803,00	29835,00	2003040,00	279760,00		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2003040,00			
			Временные здания и сооружения 2,4%									3776731,00	
			монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с										
			Непредвиденные работы и затраты-2%									90641,54	
			ИТОГО									1140087,49	
			ИТОГО в ценах на 2023-24 г.									79629,20	
			СКИДКА (3,895295233617%)									6064129,23	
			ИТОГО с учетом скидки									6220219,92	
			НДС 12%									242295,93	
			ИТОГО с учетом скидки									5977923,99	
												717350,88	
												6695274,87	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казбайлык Астана", БИН 080940004614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзатаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)", БИН 220840006092
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник Кудайбергенов Б.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұралем-Құрылыс", БИН 061240011957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Дакенов Д.С., приказ №225-ТН-22 от 17.11.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Диалог-АР", БИН 101040012561
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Саяпин Г.А., приказ №1 от 11.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.