Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)",Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. Абая, дом № 132 — 220840006092

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Астана, район Байқоңыр, улица Александра Пушкина, здание 71/4 — 060940004614

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №2 от 30.09.22г

Номер документа	Дата составления
59	28.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Сметная документация. Корректировка			Работа	1	26 543 414,84	26 543 414,84	2 843 937,30
				Итого	1	x	26 543 414,84	2 843 937,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2023

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Улытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"

Генподрядчик: ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана

Наименование строительства и его адрес: Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Сметная документация. Корректировка.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь №13 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 2	от 30.09.2022				
		доп. соглашение №3	от 15.05.2023				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период ноябрь 2023 г без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Сметная документация. Корректировка.	757 878 243,63	23 699 477,54							2 843 937,30	26 543 414,84
Итого:	757 878 243,63	23 699 477,54							2 843 937,30	26 543 414,84
перечисленный аванс	257 114 023,42	229 566 092,34							27 547 931,08	257 114 023,42
удержание аванса	227 363 473,09	7 109 843,26							853 181,19	7 963 024,45
удержание резерва 5%	37 893 912,18	1 184 973,88							142 196,87	1 327 170,74
Итого:	492 620 858,36	490 772 299,11							1 848 559,25	17 253 219,65

Заказчик:

РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)" Кудайбергенов Б.Е. БИН 220840006092

Генподрядчик:

ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана Мурзатаев С.С. БИН 060940004614

Технический надзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" Дакенов Д.С. БИН 061240011957

Форма по приложению 4-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Қазбайлық Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект **02-01 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2 от 30.09.2022 г., доп.согл. №03 от 15.05.2023 г.**

Акт выполненных работ №13

за **Ноябрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02-01-01 Конструкции железобетонные ниже отм.0,000													
1	101	1106-1301-0301 *РСНБ РК 2022*	Лотки в сооружениях. Устройство	$м^3$	5	137618,51 68757,25	11863,69 5064,32	688093,00 343786,00	59319,00 25322,00	284988,00	335888,00 81918,00	1105899,00	
2	121	1106-1301-0301 *РСНБ РК 2022*	Лотки в сооружениях. Устройство	$м^3$	9	137618,51 68757,25	11863,69 5064,32	1238567,00 618815,00	106773,00 45579,00	512978,00	604599,00 147453,00	1990619,00	
02-01-04 Архитектурные решения													
3	291	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	3,292	43879,53 6715,59	13,74 0,00	144451,00 22108,00	45,00 0,00	122298,00	20781,00 13219,00	178451,00	
4	296	222-512-0501 *РСНБ РК 2022*	Стойки фахверка	т	4,847892	1048076,00		5080959,00		5080959,00	406477,00	5487436,00	
02-01-06 Отопление и вентиляция													
5	10	245-510-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	80	6921,00		553680,00		553680,00	44294,00	597974,00	
6	11	242-303-0602 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	80	5789,00		463120,00		463120,00	37050,00	500170,00	
7	462	245-707-0105 *РСНБ РК 2022*	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°C, PN 16, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, расход Gном 2,5 $м^3$/ч, DN 20	шт.	1	61944,00		61944,00		61944,00	4956,00	66900,00	
8	463	245-706-0103 *РСНБ РК 2022*	Расходомер ультразвуковой с наружной резьбой, расход Gном 2,5 $м^3$/ч, расход Gмакс 5 $м^3$/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G 1B, Тмакс 150°C, PN 25, DN 20	шт.	2	153036,00		306072,00		306072,00	24486,00	330558,00	
9	464	245-601-0705 *РСНБ РК 2022*	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	2	40889,00		81778,00		81778,00	6542,00	88320,00	
10	466	242-312-0906 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	148093,00		148093,00		148093,00	11847,00	159940,00	
02-01-07 Электрооборудование и электроосвещение													
11	2	515-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	1603932,00		1603932,00		1603932,00		1603932,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	3	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСЗ LTD"	Устройство автоматического ввода резерва АВР 100 А										
13	159	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	шт.	1	399107,56		399108,00		399108,00		399108,00	
14	160	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	500	529,77 245,69	235,90 84,97	264885,00 122845,00	117950,00 42485,00	24090,00	119040,00 30715,00	414640,00	
15	161	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м кабели	300	1071,50 343,96	601,29 258,77	321450,00 103188,00	180387,00 77631,00	37875,00	130191,00 36132,00	487773,00	
16	162	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2	309939,00		61988,00		61988,00	4959,00	66947,00	
17	178	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	км	0,6	480684,00		288410,00		288410,00	23073,00	311483,00	
18	180	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	500	604,34 583,02	4,99 0,16	302170,00 291510,00	2495,00 80,00	8165,00	299945,00 40970,00	553085,00	
				м	500	55,00		27500,00		27500,00	2200,00	29700,00	
			02-02-05 Электрооборудование и электроосвещение										
19	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542,00		1626,00		1626,00	130,00	1756,00	
20	13	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3880,00		3880,00		3880,00	310,00	4190,00	
21	20	247-204-2517 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А	шт.	6	1682,00		10092,00		10092,00	807,00	10899,00	
22	21	247-204-2827 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2р 40А 300 мА	шт.	6	4519,00		27114,00		27114,00	2169,00	29283,00	
23	23	247-201-0136 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	6	2013,00		12078,00		12078,00	966,00	13044,00	
24	26	247-204-2517 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А	шт.	6	1682,00		10092,00		10092,00	807,00	10899,00	
25	27	247-204-2414 РСНБ РК 2022	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 40А 30 мА	шт.	6	4785,00		28710,00		28710,00	2297,00	31007,00	
26	28	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	542,00		3252,00		3252,00	260,00	3512,00	
27	29	247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	12	589,00		7068,00		7068,00	565,00	7633,00	
28	30	247-204-0716 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	6	647,00		3882,00		3882,00	311,00	4193,00	
29	32	247-203-0107 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	16050,00		32100,00		32100,00	2568,00	34668,00	
30	38	1308-0305-0201 РСНБ РК 2022	Патрон стеновой или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	15	1276,74 1250,33	17,44 7,16	19151,00 18755,00	261,00 107,00	135,00	13581,00 2619,00	35351,00	
31	39	247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	15	248,00		3720,00		3720,00	298,00	4018,00	
32	40	1308-0305-0202 РСНБ РК 2022	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	12	2542,86 1250,33	18,27 7,76	30514,00 15004,00	219,00 93,00	15291,00	10870,00 3311,00	44695,00	
33	41	247-213-0103 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	12	174,00		2088,00		2088,00	167,00	2255,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	42	247-106-0107 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF, E14/E27, G45, 4W /люминесцентные/	шт.	26	723,00		18798,00		18798,00	1504,00	20302,00	
35	43	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	4	435,00		1740,00		1740,00	139,00	1879,00	
36	53	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	162	5685,06 4973,09	711,97 325,18	920980,00 805641,00	115339,00 52679,00		617990,00 123117,00	1662087,00	
37	57	247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм x 35 мм, IP44	шт.	7	847,00		5929,00		5929,00	474,00	6403,00	
			ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ **Смета № 3** **02-01-06 Отопление и вентиляция.**										
38	53	245-103-0107 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей до 158 Вт	секции	808	5358,00		4329264,00		4329264,00	346341,00	4675605,00	
			ИТОГО по акту					17508278,00 2341652,00	582788,00 243976,00	12580797,00 2003040,00	2062885,00 1405451,00	20976614,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2003040,00		18973574,00	
			Временные здания и сооружения 2,4%									455365,78	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,95%									573153,72	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									400041,87	
			ИТОГО									22405175,37	
			ИТОГО в ценах на 2023-24 г.									24946818,46	
			СКИДКА (5%)									1247340,92	
			ИТОГО с учетом скидки									23699477,54	
			НДС 12%									2843937,30	
			ИТОГО с учетом скидки									26543414,84	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060940004614

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзатаев С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)", БИН 220840006092

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник Кулайбергенов Б.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нурлем-Курылыс", БИН 061240014037

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Данияров Д.С., приказ №225-ТН-22 от 17.11.2022 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Диалог-АР", БИН 010440012461

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Саяпин Г.А. приказ №1 от [illegible] г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.