ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района
ДОГОВОР: №24 от 20.05.2021 г.

Р Е Е С Т Р № 16
актов выполненных работ за октябрь 2023 года

№	Наименование	Итого в ценах 2020-2021 г.г., тенге	Итого по акту в текущих ценах, тенге	В том числе НДС, тенге
1	Акт № 16	31 744 739,32	31 744 739,32	3 401 222,07
	ИТОГО к оплате за октябрь	31 744 739,32	31 744 739,32	3 401 222,07

Сдал:
Директор ТОО «Байсын-А» _____ Ж.Калмагамбетова

Принял:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"

_____ В.Н.Шерстюков

Форма № КС-3
Утверждена
приказом и о министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №24 от 25.05.2021 г.
Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района

С П Р А В К А № 16
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименов	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		24	20.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское)	778 592 544,31	28 343 517,25		-	-	-	-	-	3 401 222,07	31 744 739,32
Погашение аванса 30%		0,00							0,00	0,00
Всего к оплате:	778 592 544,31	28 343 517,25							3 401 222,07	31 744 739,32

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
БИН 060140006627

_____ Шерстюков В.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757

_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355
КАЗАХСТАН СКО г. ПЕТРОПАВЛОВСК
Кв.№ 1100054080 от 27.03.2020 г.

_____ Мадиев Ж.И.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №24 от 25.05.2021 г.
Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района

Акт выполненных работ №16
за октябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-1. Наружные сети водоснабжения от 1 до 14												
РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы												
37	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,03**		**60318,73**	**--**	**1809,56**	**--**	**69,89**	**1722,27**	**3814,38**
		НР - 99%; СП - 8%				**57989,00**	**--**	**1739,67**	**--**		**282,55**	
38	**Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**9,618**		**67268,43**	**--**	**646987,77**	**--**	**89249,57**	**552160,82**	**1295080,48**
		НР - 99%; СП - 8%				**57989,00**	**--**	**557738,20**	**--**		**95931,89**	
42	**Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2015**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	**м2 креплений**	**276**		**653,71**	**26,38**	**180424,11**	**7281,40**	**92340,94**	**60435,04**	**260127,88**
		НР - 72%; СП - 8%				**292,76**	**11,36**	**80801,76**	**3135,80**		**19268,73**	
46	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**60**		**18,57**	**18,57**	**1114,01**	**1114,01**	**--**	**315,52**	**1543,89**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**7,30**	**--**	**438,22**		**114,36**	
47	**Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**60**		**8,21**	**8,21**	**492,51**	**492,51**	**--**	**139,49**	**682,56**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**3,23**	**--**	**193,74**		**50,56**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**					**830827,95**	**8887,92**	**181660,40**	**614773,14**	**1561249,19**
								640279,63	**3767,76**	**--**	**115648,09**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**830827,95**				
Материалы			Тенге					**181660,40**				
Всего заработная плата			Тенге						**644047,39**			
		Накладные расходы	Тенге					**614773,14**				
		Сметная прибыль	Тенге					**115648,09**				
РАЗДЕЛ 4.Колодцы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодцы (1-10)									
54	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,28**	**1914,16**	**126,53**	**12020,92**	**794,58**	**10942,32**	**517,06**	**13541,01**
		НР - 108%; СП - 8%			**45,23**	**31,01**	**284,02**	**194,74**		**1003,04**	
55	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6**	**Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**6,28**	**-1306,57**	**-0,13**	**-8205,27**	**-0,81**	**-8199,89**	**-4,93**	**-8867,01**
		НР - 108%; СП - 8%			**-0,73**	**--**	**-4,56**	**--**		**-656,82**	
66	**С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**10**	**7900,00**	**--**	**79000,00**	**--**	**79000,00**	**--**	**85320,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6320,00**	
68	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,13996**	**68,89**	**3,44**	**354,11**	**17,69**	**65,56**	**188,80**	**586,34**
		НР - 69%; СП - 8%			**52,70**	**0,54**	**270,86**	**2,77**		**43,43**	
		Колодцы (11-14) диаметром 1500мм									
84	**С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**4**	**7900,00**	**--**	**31600,00**	**--**	**31600,00**	**--**	**34128,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2528,00**	
86	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,98128**	**68,89**	**3,44**	**136,50**	**6,82**	**25,27**	**72,78**	**226,01**
		НР - 69%; СП - 8%			**52,70**	**0,54**	**104,41**	**1,07**		**16,74**	
		Колодцы (МК1-МК6) диаметром 1000мм									
91	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,72**	**1914,16**	**126,53**	**9034,83**	**597,20**	**8224,16**	**388,62**	**10177,32**
		НР - 108%; СП - 8%			**45,23**	**31,01**	**213,46**	**146,37**		**753,88**	
92	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6**	**Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**4,72**	**-1306,57**	**-0,13**	**-6167,02**	**-0,61**	**-6162,97**	**-3,71**	**-6664,38**
		НР - 108%; СП - 8%			**-0,73**	**--**	**-3,43**	**--**		**-493,66**	
101	**С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**6**	**7900,00**	**--**	**47400,00**	**--**	**47400,00**	**--**	**51192,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3792,00**	
103	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**6,61374**	**68,89**	**3,44**	**455,64**	**22,76**	**84,36**	**242,94**	**754,46**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	348,52	3,56		55,89	
		Отмостка (общая)									
109	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**4,8**	**22141,73**	**1106,37**	**106280,32**	**5310,56**	**94859,13**	**6626,60**	**121939,48**
		НР - 91%; СП - 8%			**1273,05**	**244,03**	**6110,64**	**1171,34**		**9032,55**	
		Упоры бетонные									
110	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,504**	**21307,37**	**1106,37**	**32046,29**	**1663,97**	**28467,65**	**2076,34**	**36852,44**
		НР - 91%; СП - 8%			**1273,05**	**244,03**	**1914,67**	**367,02**		**2729,81**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**303956,32**	**8412,16**	**286305,59**	**10104,50**	**339185,68**
							9238,57	**1886,87**	**--**	**25124,87**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**145956,32**				
		Материалы	Тенге				**128305,59**				
		Всего заработная плата	Тенге					**11125,44**			
		Накладные расходы	Тенге				**10104,50**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12484,87**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1 900 434,87**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**649518,21**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**17300,08**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5654,62**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**467965,99**		
		- Накладные расходы	Тенге							**624877,64**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**140772,95**	
		Локальная смета 2-1-2. Наружные сети водоснабжения от НС до ПК170									
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы									
43	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,035**	**314403,34**	**84862,62**	**11004,12**	**2970,19**	**8,46**	**8777,39**	**21364,02**
		НР - 99%; СП - 8%			**229299,00**	**24016,60**	**8025,47**	**840,58**		**1582,52**	
44	**С123-010501-1007 2301-0501-1007 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**35,35**	**381,00**	**--**	**13468,35**	**--**	**13468,35**	**--**	**14545,82**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1077,47**	
45	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,035**	**60318,73**	**--**	**2111,16**	**--**	**81,54**	**2009,32**	**4450,11**
		НР - 99%; СП - 8%			**57989,00**	**--**	**2029,62**	**--**		**329,64**	
46	**Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,005**	**90909,75**	**--**	**454,55**	**--**	**106,61**	**344,45**	**862,92**
		НР - 99%; СП - 8%			**69586,80**	**--**	**347,93**	**--**		**63,92**	
47	**Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,704**	**106783,50**	**--**	**75175,58**	**--**	**26186,48**	**48499,22**	**133568,78**
		НР - 99%; СП - 8%			**69586,80**	**--**	**48989,11**	**--**		**9893,98**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	**Е11-220701-0107 1122-0701-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**16,296**	**139725,33**	**--**	**2276964,00**	**--**	**953979,77**	**1309754,40**	**3873655,88**
		НР - 99%; СП - 8%			**81184,60**	**--**	**1322984,24**	**--**		**286937,47**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2379177,76**	**2970,19**	**993831,21**	**1369384,77**	**4048447,54**
							1382376,36	**840,58**	**--**	**299885,00**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2365709,41**				
	Материалы		Тенге				**980362,86**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1383216,94**			
		Накладные расходы	Тенге				**1369384,77**				
		Сметная прибыль	Тенге				**298807,54**				
		РАЗДЕЛ 4.Колодцы									
		Отмостка (общая)									
109	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**6**	**22141,73**	**1106,37**	**132850,40**	**6638,20**	**118573,91**	**8283,26**	**152424,35**
		НР - 91%; СП - 8%			**1273,05**	**244,03**	**7638,30**	**1464,18**		**11290,69**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**132850,40**	**6638,20**	**118573,91**	**8283,26**	**152424,35**
							7638,30	**1464,18**	**--**	**11290,69**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**132850,40**				
	Материалы		Тенге				**118573,91**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9102,48**			
		Накладные расходы	Тенге				**8283,26**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11290,69**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4 200 871,89**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1390014,66**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9608,39**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2304,76**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1112405,12**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1377668,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**311175,70**	
		Локальная смета 2-1-3. Наружные сети водоснабжения от ПК170 до 56									
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы									
39	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,055**	**60318,73**	**--**	**3317,53**	**--**	**128,14**	**3157,50**	**6993,03**
		НР - 99%; СП - 8%			**57989,00**	**--**	**3189,39**	**--**		**518,00**	
40	**Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**17,86**	**106783,50**	**--**	**1907153,26**	**--**	**664333,02**	**1230392,00**	**3388548,94**
		НР - 99%; СП - 8%			**69586,80**	**--**	**1242820,25**	**--**		**251003,62**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1910470,80**	**--**	**664461,15**	**1233549,55**	**3395542,00**
							1246009,64	**--**	**--**	**251521,63**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1910470,80**				
	Материалы		Тенге				**664461,15**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1246009,64**			
		Накладные расходы	Тенге				**1233549,55**				
		Сметная прибыль	Тенге				**251521,63**				
		РАЗДЕЛ 4.Колодцы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодцы (32-50)									
58	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**18,84**	**1914,16**	**126,53**	**36062,75**	**2383,74**	**32826,96**	**1551,18**	**40623,04**
		НР - 108%; СП - 8%			**45,23**	**31,01**	**852,05**	**584,23**		**3009,11**	
59	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6**	**Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**18,84**	**-1306,57**	**-0,13**	**-24615,81**	**-2,44**	**-24599,67**	**-14,79**	**-26601,04**
		НР - 108%; СП - 8%			**-0,73**	**--**	**-13,69**	**--**		**-1970,45**	
		Отмостка (общая)									
110	**Е11-060101-0101 1106-0101-0100 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,6**	**22141,73**	**1106,37**	**79710,24**	**3982,92**	**71144,34**	**4969,95**	**91454,61**
		НР - 91%; СП - 8%			**1273,05**	**244,03**	**4582,98**	**878,51**		**6774,42**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**91157,18**	**6364,22**	**79371,63**	**6506,35**	**105476,61**
							5421,34	**1462,74**	**--**	**7813,08**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**91157,18**				
	Материалы		Тенге				**79371,63**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6884,07**			
		Накладные расходы	Тенге				**6506,35**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7813,08**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3 501 018,58**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1251431,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6364,22**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1462,74**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**743832,78**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1240055,89**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**259334,71**	
		Локальная смета 2-1-4. Наружные сети водоснабжения от 31 до 67									
		РАЗДЕЛ 1.Снятие почвенно-растительного слоя									
1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ППС/**	**м3 грунта**	**528**	**26,87**	**26,87**	**14188,94**	**14188,94**	**--**	**4018,67**	**19664,22**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,57**	**--**	**5581,49**		**1456,61**	
2	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /рекультивация ППС/**	**м3 грунта**	**628**	**46,51**	**46,51**	**29211,24**	**29211,24**	**--**	**8273,37**	**40483,38**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**18,30**	**--**	**11490,79**		**2998,77**	
3	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ППС/**	**м3 грунта**	**528**	**26,87**	**26,87**	**14188,94**	**14188,94**	**--**	**4018,67**	**19664,22**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,57**	**--**	**5581,49**		**1456,61**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /рекультивация ППС/**	**м3 грунта**	**628**	**46,51**	**46,51**	**29211,24**	**29211,24**	**--**	**8273,37**	**40483,38**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**18,30**	**--**	**11490,79**		**2998,77**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**86800,38**	**86800,38**	**--**	**24584,08**	**120295,22**
							--	**34144,56**	**--**	**8910,76**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**86800,38**				
	Всего заработная плата		Тенге					**34144,56**			
		Накладные расходы	Тенге				**24584,08**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8910,76**				
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
5	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**703**	**155,05**	**146,68**	**109002,85**	**103116,04**	**--**	**23014,31**	**142578,53**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,37**	**37,09**	**5886,81**	**26077,50**		**10561,37**	
6	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**124**	**196,76**	**186,20**	**24398,44**	**23088,80**	**--**	**5147,05**	**31909,12**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,56**	**47,09**	**1309,64**	**5839,04**		**2363,64**	
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**18**	**2010,62**	**--**	**36191,23**	**--**	**--**	**26057,69**	**67228,83**
		НР - 72%; СП - 8%			**2010,62**	**--**	**36191,23**	**--**		**4979,91**	
8	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**6**	**3237,89**	**--**	**19427,33**	**--**	**--**	**13987,68**	**36088,20**
		НР - 72%; СП - 8%			**3237,89**	**--**	**19427,33**	**--**		**2673,20**	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**59**	**873,83**	**--**	**51555,85**	**--**	**--**	**37120,21**	**95770,15**
		НР - 72%; СП - 8%			**873,83**	**--**	**51555,85**	**--**		**7094,09**	
10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**587**	**18,57**	**18,57**	**10898,71**	**10898,71**	**--**	**3086,79**	**15104,35**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**7,30**	**--**	**4287,21**		**1118,84**	
11	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**587**	**8,21**	**8,21**	**4818,38**	**4818,38**	**--**	**1364,69**	**6677,71**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**3,23**	**--**	**1895,40**		**494,65**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1653**	**1,12**	**1,12**	**1857,61**	**1857,61**	**--**	**526,12**	**2574,43**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**0,44**	**--**	**730,73**		**190,70**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**258150,40**	**143779,54**	**--**	**110304,53**	**397931,32**
							114370,86	**38829,88**	**--**	**29476,39**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**258150,40**				
	Всего заработная плата		Тенге					**153200,74**			
		Накладные расходы	Тенге				**110304,53**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29476,39**				
				РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы							
13	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /из естественного рыхленного грунта/**	**м3 основания**	**11**	**2880,76**	**159,50**	**31688,31**	**1754,44**	**18343,60**	**11987,39**	**47169,75**
		НР - 99%; СП - 8%			**1053,66**	**47,11**	**11590,26**	**518,21**		**3494,06**	
35	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,02**	**314403,34**	**84862,62**	**6288,07**	**1697,25**	**4,83**	**5015,65**	**12208,01**
		НР - 99%; СП - 8%			**229299,00**	**24016,60**	**4585,98**	**480,33**		**904,30**	
36	С123-010501-1007 2301-0501-1007 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**20,2**	**381,00**	**--**	**7696,20**	**--**	**7696,20**	**--**	**8311,90**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**615,70**	
37	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,02**	**60318,73**	**--**	**1206,37**	**--**	**46,59**	**1148,18**	**2542,92**
		НР - 99%; СП - 8%			**57989,00**	**--**	**1159,78**	**--**		**188,36**	
38	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**4,276**	**90909,75**	**--**	**388730,08**	**--**	**91176,92**	**294577,63**	**737972,32**
		НР - 99%; СП - 8%			**69586,80**	**--**	**297553,16**	**--**		**54664,62**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**435609,03**	**3451,70**	**117268,15**	**312728,84**	**808204,90**
							314889,18	**998,54**	**--**	**59867,03**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**427912,83**				
	Материалы		Тенге				**109571,95**				
	Всего заработная плата		Тенге					**315887,72**			
		Накладные расходы	Тенге				**312728,84**				
		Сметная прибыль	Тенге				**59251,33**				
				РАЗДЕЛ 4.Колодцы							
		Колодцы (МК57-МК67) диаметром 1000мм									
61	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,814**	**-20722,72**	**-9322,21**	**-37591,02**	**-16910,49**	**-1876,24**	**-25425,84**	**-68058,20**
		НР - 99%; СП - 8%			**-10366,20**	**-3791,83**	**-18804,29**	**-6878,38**		**-5041,35**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 тб.5	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	-17755,42	--	-17755,42	--	-17755,42	--	-19175,86
		СП - 8%			--	--	--	--		-1420,43	
65	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 тб.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	-18267,75	--	-54803,25	--	-54803,25	--	-59187,51
		СП - 8%			--	--	--	--		-4384,26	
66	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015 тб.5	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,21	-71245,26	--	-14961,50	--	-14961,50	--	-16158,42
		СП - 8%			--	--	--	--		-1196,92	
68	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 тб.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	-13019,26	--	-13019,26	--	-13019,26	--	-14060,81
		СП - 8%			--	--	--	--		-1041,54	
69	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 тб.5	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	-9742,45	--	-9742,45	--	-9742,45	--	-10521,85
		СП - 8%			--	--	--	--		-779,40	
70	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 тб.5	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	-2403,27	--	-2403,27	--	-2403,27	--	-2595,53
		СП - 8%			--	--	--	--		-192,26	
72	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	-7900,00	--	-7900,00	--	-7900,00	--	-8532,00
		СП - 8%			--	--	--	--		-632,00	
73	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	-581949,00	--	-9939,69	--	-9939,69	--	-10734,86
		СП - 8%			--	--	--	--		-795,18	
74	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49532	-157,51	-3,44	-78,02	-1,70	-50,21	-18,19	-103,91
		НР - 69%; СП - 8%			-52,70	-0,54	-26,10	-0,27		-7,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,27	-876,19	-19,95	-15131,88	-344,62	-9936,12	-4554,80	-21261,62
		НР - 93%; СП - 8%			-280,90	-2,69	-4851,14	-46,49		-1574,93	
76	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	3	-595,00	--	-1785,00	--	-1785,00	--	-1927,80
		СП - 8%			--	--	--	--		-142,80	
77	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	14,3	-53,21	-2,00	-760,86	-28,53	--	-509,29	-1371,76
		НР - 69%; СП - 8%			-51,21	-0,40	-732,33	-5,77		-101,61	
78	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонныхконструкций ГОСТ 31384-2008	кг	14,3	-1222,00	--	-17474,60	--	-17474,60	--	-18872,57
		СП - 8%			--	--	--	--		-1397,97	
79	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 тб.4	Добавка на сульфатостойкость	м3	1,76	-270,00	--	-475,20	--	-475,20	--	-513,22
		СП - 8%			--	--	--	--		-38,02	
		Колодцы (МК57-МК67) диаметром 1000мм									
81	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	1,365	-20722,72	-9322,21	-28286,51	-12724,82	-1411,83	-19132,45	-51212,48
		НР - 99%; СП - 8%			-10366,20	-3791,83	-14149,86	-5175,85		-3793,52	
82	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	-11342,00	--	-11342,00	--	-11342,00	--	-12249,36
		СП - 8%			--	--	--	--		-907,36	
83	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	-12579,00	--	-37737,00	--	-37737,00	--	-40755,96
		СП - 8%			--	--	--	--		-3018,96	
84	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	-9738,00	--	-9738,00	--	-9738,00	--	-10517,04
		СП - 8%			--	--	--	--		-779,04	
85	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	-9413,00	--	-9413,00	--	-9413,00	--	-10166,04
		СП - 8%			--	--	--	--		-753,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	-2322,00	--	-4644,00	--	-4644,00	--	-5015,52
		СП - 8%			--	--	--	--		-371,52	
88	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0424	-581949,00	--	-24674,64	--	-24674,64	--	-26648,61
		СП - 8%			--	--	--	--		-1973,97	
89	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,15	-157,51	-3,44	-181,14	-3,96	-116,58	-42,24	-241,25
		НР - 69%; СП - 8%			-52,70	-0,54	-60,60	-0,62		-17,87	
92	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	13,5	-1222,00	--	-16497,00	--	-16497,00	--	-17816,76
		СП - 8%			--	--	--	--		-1319,76	
93	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 тб.4	Добавка на сульфатостойкость	м3	1,365	-270,00	--	-368,55	--	-368,55	--	-398,03
		СП - 8%			--	--	--	--		-29,48	
		Отмостка									
94	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,064	22141,73	1106,37	178550,94	8921,73	159363,33	11132,70	204858,33
		НР - 91%; СП - 8%			1273,05	244,03	10265,88	1967,86		15174,69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				-168152,34	-21092,39	-118701,49	-38550,12	-223238,65
							-28358,45	-10139,52	--	-16536,20	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-125638,00				
		Материалы	Тенге				145972,35				
		Всего заработная плата	Тенге					-38497,96			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-36600,35				
		Местные материалы	Тенге				-185559,17				
		Накладные расходы	Тенге				-38550,12				
		Сметная прибыль	Тенге				-13135,05				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1103192,79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				400901,59				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					212939,22			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					63833,46			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-1433,34		
		- Накладные расходы	Тенге							409067,34	
		- Сметная прибыль	Тенге							81717,98	
		Локальная смета 2-2-1. Наружные сети водоснабжения с. Карла Маркса									
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,005	314403,34	84862,62	1572,02	424,31	1,21	1253,91	3052,00
		НР - 99%; СП - 8%			229299,00	24016,60	1146,49	120,08		226,07	
27	С123-010501-1007 2301-0501-1007 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	5,05	381,00	--	1924,05	--	1924,05	--	2077,97
		СП - 8%			--	--	--	--		153,92	
32	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,005	60318,73	--	301,59	--	11,65	287,05	635,73
		НР - 99%; СП - 8%			57989,00	--	289,94	--		47,09	
33	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,005	106783,50	--	533,92	--	185,98	344,45	948,64
		НР - 99%; СП - 8%			69586,80	--	347,93	--		70,27	
34	Е11-220701-0108 1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,025	165291,78	--	4132,29	--	2102,68	2009,32	6632,94
		НР - 99%; СП - 8%			81184,60	--	2029,62	--		491,33	
35	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/гильзы**	т фасонных частей	0,061566	1378486,66	516757,12	84867,91	31814,67	22096,53	39854,34	134700,03
		НР - 99%; СП - 8%			502821,60	151060,62	30956,71	9300,20		9977,78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				93331,78	32238,98	26322,10	43749,07	148047,33
							34770,70	9420,28	--	10966,47	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91407,73				
	Материалы		Тенге				24398,05				
	Всего заработная плата		Тенге					44190,98			
		Накладные расходы	Тенге				43749,07				
		Сметная прибыль	Тенге				10812,54				
		РАЗДЕЛ 4.Колодцы									
		Колодец диаметром 1000мм									
56	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,28	795,62	--	222,77	--	--	160,40	413,82
		НР - 72%; СП - 8%			795,62	--	222,77	--		30,65	
57	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,34	20722,72	9322,21	27768,45	12491,76	1385,97	18782,04	50274,53
		НР - 99%; СП - 8%			10366,20	3791,83	13890,71	5081,05		3724,04	
58	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	11342,00	--	11342,00	--	11342,00	--	12249,36
		СП - 8%			--	--	--	--		907,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	12579,00	--	37737,00	--	37737,00	--	40755,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3018,96	
60	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9738,00	--	19476,00	--	19476,00	--	21034,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1558,08	
61	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9413,00	--	9413,00	--	9413,00	--	10166,04
		СП - 8%			--	--	--	--		753,04	
62	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/КО6	м3	0,02	49384,00	--	987,68	--	987,68	--	1066,69
		СП - 8%			--	--	--	--		79,01	
63	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7900,00	--	7900,00	--	7900,00	--	8532,00
		СП - 8%			--	--	--	--		632,00	
64	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03962	581949,00	--	23056,82	--	23056,82	--	24901,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1844,55	
65	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,14898	157,51	3,44	180,98	3,95	116,48	42,20	241,04
		НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	60,55	0,62		17,85	
66	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,97	876,19	19,95	13116,64	298,73	8612,84	3948,20	18430,02
		НР - 93%; СП - 8%			280,90	2,69	4205,07	40,30		1365,19	
67	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	14,97	53,21	2,00	796,51	29,87	--	533,15	1436,03
		НР - 69%; СП - 8%			51,21	0,40	766,64	6,04		106,37	
68	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	14,97	1222,00	--	18293,34	--	18293,34	--	19756,81
		СП - 8%			--	--	--	--		1463,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	15,76	53,21 51,21	2,00 0,40	838,54 807,10	31,44 6,36	--	561,29 111,99	1511,82
83	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008** *СП - 8%*	кг	15,76	1222,00 --	-- --	19258,72 --	-- --	19258,72	-- 1540,70	20799,42
		Отмостка									
84	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,8505	22141,73 1273,05	1106,37 244,03	18831,54 1082,73	940,96 207,55	16807,85	1174,15 1600,46	21606,15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				209219,98 21035,57	13796,72 5341,92	174387,70 --	25201,43 18753,71	253175,13
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				178263,17				
		Материалы	Тенге				26923,14				
		Всего заработная плата	Тенге					26377,49			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				37552,06				
		Местные материалы	Тенге				78955,68				
		Накладные расходы	Тенге				25201,43				
		Сметная прибыль	Тенге				16277,17				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								401222,45
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				55806,27				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46035,70			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14762,20			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						200709,80		
		- Накладные расходы	Тенге							68950,50	
		- Сметная прибыль	Тенге							29720,18	
		Локальная смета 2-3-1. Наружные сети водоснабжения с. Сокол									
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы									
28	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,019	60318,73 57989,00	-- --	1146,06 1101,79	-- --	44,26	1090,77 178,95	2415,78
29	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0507	67268,43 57989,00	-- --	3410,51 2940,04	-- --	470,47	2910,64 505,69	6826,84
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								9242,62
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4041,83				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						514,73		
		- Накладные расходы	Тенге							4001,41	
		- Сметная прибыль	Тенге							684,64	
		Локальная смета 2-5-1. Наружные сети водоснабжения с. Троебратное									
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0238	60318,73 57989,00	--	1435,59 1380,14	-- --	55,45	1366,34 224,15	3026,08
31	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0541	67268,43 57989,00	--	3639,22 3137,20	-- --	502,02	3105,83 539,60	7284,66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5074,81 4517,34	--	557,46 --	4472,17 763,76	10310,74
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5074,81				
	Материалы		Тенге				557,46				
	Всего заработная плата		Тенге					4517,34			
		Накладные расходы	Тенге				4472,17				
		Сметная прибыль	Тенге				763,76				
		РАЗДЕЛ 4.Колодцы									
		Отмостка									
71	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,134	22141,73 1273,05	1106,37 244,03	25108,73 1443,64	1254,62 276,73	22410,47	1565,54 2133,94	28808,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				25108,73 1443,64	1254,62 276,73	22410,47 --	1565,54 2133,94	28808,20
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25108,73				
	Материалы		Тенге				22410,47				
	Всего заработная плата		Тенге					1720,37			
		Накладные расходы	Тенге				1565,54				
		Сметная прибыль	Тенге				2133,94				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								39118,94
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5960,98				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1254,62			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					276,73			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22967,93		
		- Накладные расходы	Тенге							6037,70	
		- Сметная прибыль	Тенге							2897,70	
		Локальная смета 2-6-1. Технологическое решения РЧВ									
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	36	1675,52 1675,52	--	60318,72 60318,72	-- --	--	43429,48 8299,86	112048,05
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,52	2010,62 2010,62	--	19141,14 19141,14	-- --	--	13781,62 2633,82	35556,58
3	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Разборка**	м3	4	18298,07	8431,96	73192,28	33727,84	--	45994,20	128721,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			9866,11	3822,64	39464,44	15290,56		9534,92	
4	Е12-160101-0801 1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	4	2181,47	--	8725,88	--	--	6282,63	16209,19
		НР - 72%; СП - 8%			2181,47	--	8725,88	--		1200,68	
5	Е11-460401-0201 1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	0,968	24278,61	13390,19	23501,69	12961,70	--	13789,60	40274,60
		НР - 84%; СП - 8%			10888,42	6070,46	10539,99	5876,21		2983,30	
6	Е11-460302-0403 1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	2	2171,41	907,62	4342,82	1815,25	--	2814,43	7729,83
		НР - 84%; СП - 8%			1263,79	411,47	2527,57	822,94		572,58	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,52	873,83	--	39776,65	--	--	28639,19	73889,11
		НР - 72%; СП - 8%			873,83	--	39776,65	--		5473,27	
		Монтаж люков лазов									
8	Е11-061301-0304 1106-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Участки стен угловые в емкостных сооружениях. Устройство	м3	25,28	47684,00	4657,73	1205451,44	117747,29	681903,27	407256,83	1741724,93
		НР - 91%; СП - 8%			16052,25	1650,87	405800,88	41734,09		129016,66	
9	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,149	497899,00	--	74186,95	--	74186,95	--	80121,91
		СП - 8%			--	--	--	--		5934,96	
10	С123-020103-0321 2302-0103-0321 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 600 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	70939,00	--	141878,00	--	141878,00	--	153228,24
		СП - 8%			--	--	--	--		11350,24	
11	С123-020103-3450 2302-0103-3450 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	9910,00	--	19820,00	--	19820,00	--	21405,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1585,60	
		Монтаж вент устройств									
12	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,27592	99129,45	4761,41	27351,80	1313,77	530,72	17966,42	48943,67
		НР - 69%; СП - 8%			92444,60	1924,36	25507,31	530,97		3625,46	
13	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,27592	497899,00	--	137380,29	--	137380,29	--	148370,72
		СП - 8%			--	--	--	--		10990,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0122	1378486,66	516757,12	16817,54	6304,44	4378,68	7897,59	26692,34
		НР - 99%; СП - 8%			502821,60	151060,62	6134,42	1842,94		1977,21	
15	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	6225,00	--	24900,00	--	24900,00	--	26892,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1992,00	
16	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2211,60	95,33	2211,60	95,33	297,88	1795,21	4327,36
		НР - 98%; СП - 8%			1818,39	13,46	1818,39	13,46		320,55	
17	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	835,00	--	835,00	--	835,00	--	901,80
		СП - 8%			--	--	--	--		66,80	
18	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	1	1603,00	--	1603,00	--	1603,00	--	1731,24
		СП - 8%			--	--	--	--		128,24	
19	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	2	629,58	68,58	1259,16	137,15	532,05	499,51	1899,36
		НР - 76%; СП - 8%			294,98	33,65	589,96	67,30		140,69	
20	С121-110403-0625 2111-0403-0625 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77**	м	2	11378,00	--	22756,00	--	22756,00	--	24576,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1820,48	
21	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	2,56	187,00	--	478,72	--	478,72	--	517,02
		СП - 8%			--	--	--	--		38,30	
		Ремонтные работы									
22	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	57,84	382,84	--	22143,47	--	--	15278,99	40416,25
		НР - 69%; СП - 8%			382,84	--	22143,47	--		2993,80	
23	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	м2	55,67	67,59	2,00	3762,47	111,07	800,44	1982,67	6204,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			51,21	0,40	2850,96	22,48		459,61	
24	С122-050105-0108 2205-0105-0108 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	кг	66,8	1631,00	--	108950,80	--	108950,80	--	117666,86
		СП - 8%			--	--	--	--		8716,06	
25	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,67	881,21	75,55	49056,75	4205,75	89,54	38477,02	94536,47
		НР - 80%; СП - 8%			804,05	59,90	44761,46	3334,81		7002,70	
26	С121-020402-0104 2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98**	м3	1,11	19802,00	--	21980,22	--	21980,22	--	23738,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1758,42	
27	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	кг	4,44	1222,00	--	5425,68	--	5425,68	--	5859,73
		СП - 8%			--	--	--	--		434,05	
28	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	9,6	382,84	--	3675,26	--	--	2535,93	6708,09
		НР - 69%; СП - 8%			382,84	--	3675,26	--		496,90	
29	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=3	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76**	м2	9,6	291,31	5,16	2796,62	49,56	1988,23	528,94	3591,60
		НР - 69%; СП - 8%			79,04	0,81	758,83	7,75		266,04	
30	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	3,19	2021,04	--	6447,11	--	--	4641,92	11976,15
		НР - 72%; СП - 8%			2021,04	--	6447,11	--		887,12	
31	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	12,79	590,00	--	7546,10	--		--	8149,79
		СП - 8%			--	--	--	--		603,69	
32	С341-020103-1025 4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	т	12,79	426,00	--	5448,54	--		--	5884,42
		СП - 8%			--	--	--	--		435,88	
33	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости	800	187,66	2,47	150129,92	1974,96	84250,56	59034,90	225898,01
		НР - 91%; СП - 8%			79,88	1,21	63904,40	969,12		16733,19	
34	Е11-061401-0502 1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	м3 емкости	800	330,98	0,82	264780,88	658,32	130142,56	122215,77	417956,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			167,47	0,40	133980,00	323,04		30959,73	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3664348,58**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				898866,84				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					181102,42			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					70835,68			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1465108,59		
		- Перевозка грузов	Тенге				12994,64				
		- Накладные расходы	Тенге							834842,86	
		- Сметная прибыль	Тенге							271433,23	
Локальная смета 2-7-1. Автоматизация систем водоснабжения и канализации											
РАЗДЕЛ 1. Оборудование, датчики											
1	**Ц13-110201-0102 1311-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**32**	**2248,37**	**--**	**71947,97**	**--**	**2159,81**	**52341,12**	**134232,21**
		НР - 75%; СП - 8%			**2180,88**	**--**	**69788,16**	**--**		**9943,13**	
2	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Датчик для измерения уровня Sitrans P MPS**	**шт**	**7**	**157314,05**	**--**	**1101198,38**	**--**	**1101198,38**	**--**	**1189294,25**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**88095,87**	
3	**С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015**	**Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA**	**шт.**	**4**	**85256,00**	**--**	**341024,00**	**--**	**341024,00**	**--**	**368305,92**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27281,92**	
4	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Устройство грозозащиты для оборудования IP-систем видеонаблюдения CROSS 1/kV**	**шт**	**15**	**11147,14**	**--**	**167207,14**	**--**	**167207,14**	**--**	**180583,71**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13376,57**	
5	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Разрядник для комбинированной защиты 2-жильных систем FRD 24 HF 5098575**	**шт**	**10**	**55119,16**	**--**	**551191,61**	**--**	**551191,61**	**--**	**595286,94**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44095,33**	
6	**Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	**кг изделия**	**8**	**729,65**	**3,14**	**5837,19**	**25,13**	**5281,16**	**524,71**	**6870,85**
		НР - 98%; СП - 8%			**66,36**	**0,57**	**530,90**	**4,52**		**508,95**	
7	**Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015**	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**55**	**1141,20**	**--**	**62766,26**	**--**	**836,26**	**37777,30**	**108587,04**
		НР - 61%; СП - 8%			**1126,00**	**--**	**61930,00**	**--**		**8043,48**	
8	**С123-070220-0707 2307-0220-0707 РСНБ РК 2015**	**Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20**	**шт.**	**55**	**611,00**	**--**	**33605,00**	**--**	**33605,00**	**--**	**36293,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2688,40**	
9	**Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**40**	**239,20**	**2,23**	**9568,08**	**89,28**	**845,10**	**6219,51**	**17050,60**
		НР - 72%; СП - 8%			**215,84**	**0,11**	**8633,70**	**4,50**		**1263,01**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С123-061710-0110 2306-1710-0110 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ размерами 60 мм х 40 мм**	**м**	**20**	**280,00**	**--**	**5600,00**	**--**	**5600,00**	**--**	**6048,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**448,00**	
11	С123-061705-0107 2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 32**	**м**	**20**	**342,00**	**--**	**6840,00**	**--**	**6840,00**	**--**	**7387,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**547,20**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2356785,62**	**114,41**	**2215788,45**	**96862,64**	**2649940,12**
							140882,76	**9,03**	**--**	**196291,86**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2350948,43**				
	Материалы		Тенге				**3841,16**				
	Всего заработная плата		Тенге					**140356,36**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2206666,13**				
		Накладные расходы	Тенге				**96337,93**				
		Сметная прибыль	Тенге				**195782,91**				
		РАЗДЕЛ 2. Щит управления насосом второго подъема ЩУН-2-15 (2-й подъем с. Карла Маркса)									
29	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**53748,27**	**8242,85**	**53748,27**	**8242,85**	**1087,42**	**34097,05**	**94872,95**
		НР - 72%; СП - 8%			**44418,00**	**2939,02**	**44418,00**	**2939,02**		**7027,63**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**53748,27**	**8242,85**	**1087,42**	**34097,05**	**94872,95**
							44418,00	**2939,02**	**--**	**7027,63**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**53748,27**				
	Материалы		Тенге				**1087,42**				
	Всего заработная плата		Тенге					**47357,02**			
		Накладные расходы	Тенге				**34097,05**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7027,63**				
		РАЗДЕЛ 3. Щит управления задвижкой ЩУЗ-1/3-0,3 (3-й подъем с. Сокол)									
31	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**53748,27**	**8242,85**	**53748,27**	**8242,85**	**1087,42**	**34097,05**	**94872,95**
		НР - 72%; СП - 8%			**44418,00**	**2939,02**	**44418,00**	**2939,02**		**7027,63**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**53748,27**	**8242,85**	**1087,42**	**34097,05**	**94872,95**
							44418,00	**2939,02**	**--**	**7027,63**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**53748,27**				
	Материалы		Тенге				**1087,42**				
	Всего заработная плата		Тенге					**47357,02**			
		Накладные расходы	Тенге				**34097,05**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7027,63**				
		РАЗДЕЛ 4. Щит управления задвижкой ЩУЗ-2/3-0,3 (3-й подъем с. Сатай)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	**Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**53748,27**	**8242,85**	**53748,27**	**8242,85**	**1087,42**	**34097,05**	**94872,95**
		НР - 72%; СП - 8%			**44418,00**	**2939,02**	**44418,00**	**2939,02**		**7027,63**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**53748,27**	**8242,85**	**1087,42**	**34097,05**	**94872,95**
							44418,00	**2939,02**	**--**	**7027,63**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**53748,27**				
	Материалы		Тенге				**1087,42**				
	Всего заработная плата		Тенге					**47357,02**			
		Накладные расходы	Тенге				**34097,05**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7027,63**				
		РАЗДЕЛ 5. Щит управления задвижкой ЩУЗ-3/3-0,3 (3-й подъем с. Троебратное)									
35	**Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**53748,27**	**8242,85**	**53748,27**	**8242,85**	**1087,42**	**34097,05**	**94872,95**
		НР - 72%; СП - 8%			**44418,00**	**2939,02**	**44418,00**	**2939,02**		**7027,63**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**53748,27**	**8242,85**	**1087,42**	**34097,05**	**94872,95**
							44418,00	**2939,02**	**--**	**7027,63**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**53748,27**				
	Материалы		Тенге				**1087,42**				
	Всего заработная плата		Тенге					**47357,02**			
		Накладные расходы	Тенге				**34097,05**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7027,63**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3029431,91**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**318554,76**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**33085,81**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**11765,11**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2220138,13**		
		- Накладные расходы	Тенге							**233250,85**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**224402,36**	
		Локальная смета 4-5-1. Освещение площадки насосной									
1	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**65,5**	**1675,52**	**--**	**109746,56**	**--**	**--**	**79017,52**	**203865,21**
		НР - 72%; СП - 8%			**1675,52**	**--**	**109746,56**	**--**		**15101,13**	
2	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**65,5**	**873,83**	**--**	**57235,73**	**--**	**--**	**41209,73**	**106321,10**
		НР - 72%; СП - 8%			**873,83**	**--**	**57235,73**	**--**		**7875,64**	
3	**Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,364**	**148792,24**	**--**	**54160,38**	**--**	**616,70**	**40693,19**	**102441,85**
		НР - 76%; СП - 8%			**147098,00**	**--**	**53543,67**	**--**		**7588,29**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С123-011305-0106 2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	м	367,64	269,00	--	98895,16	--	98895,16	--	106806,77
		СП - 8%			--	--	--	--		7911,61	
5	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	364	328,50	148,51	119574,98	54056,18	16524,40	47469,29	180407,81
		НР - 72%; СП - 8%			134,60	46,53	48994,40	16935,17		13363,54	
6	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	121	305,07	124,12	36913,47	15019,00	5607,87	15021,91	56090,21
		НР - 72%; СП - 8%			134,60	37,83	16286,60	4577,16		4154,83	
10	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	10	26529,21	9324,99	265292,08	93249,90	20962,18	149565,60	448046,29
		НР - 80%; СП - 8%			15108,00	3587,70	151080,00	35877,00		33188,61	
14	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	3	17891,00	--	53673,00	--	53673,00	--	57966,84
		СП - 8%			--	--	--	--		4293,84	
15	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	10	4994,75	2580,93	49947,45	25809,30	158,85	27905,52	84081,21
		НР - 80%; СП - 8%			2397,93	1090,26	23979,30	10902,60		6228,24	
16	С123-070103-0414 2307-0103-0414 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип ЖКУ 16-150-001 ГОСТ 8045-82**	шт.	10	25826,00	--	258260,00	--	258260,00	--	278920,80
		СП - 8%			--	--	--	--		20660,80	
17	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	шт.	10	1374,00	--	13740,00	--	13740,00	--	14839,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1099,20	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1639787,31**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**460866,27**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**188134,39**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**68291,94**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**468438,16**		
		- Накладные расходы	Тенге							**400882,76**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**121465,73**	
		Локальная смета 7-1-2. Покрытия с. Карла Маркса									
		Щебеночное покрытие									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	1257	826,55	223,80	1038968,70	281318,23	714800,59	134768,97	1267636,69
		НР - 108%; СП - 8%			34,09	65,18	42849,87	81936,21		93899,01	
2	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	1257	243,86	68,46	306526,93	86059,19	220467,74	27667,75	360930,26
		НР - 108%; СП - 8%			--	20,38	--	25618,29		26735,57	
		Покрытие площадки под мусороконтейнер									
3	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	4,5	826,55	223,80	3719,46	1007,11	2558,95	482,47	4538,08
		НР - 108%; СП - 8%			34,09	65,18	153,40	293,33		336,15	
4	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	4,5	-243,86	-68,46	-1097,35	-308,09	-789,26	-99,05	-1292,11
		НР - 108%; СП - 8%			--	-20,38	--	-91,71		-95,71	
5	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,675	21247,31	1195,48	14341,93	806,95	12797,73	839,23	16395,65
		НР - 91%; СП - 8%			1092,22	274,04	737,25	184,98		1214,49	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1648208,56**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				43740,52				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					368883,39			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					107941,09			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						949835,76		
		- Накладные расходы	Тенге							163659,37	
		- Сметная прибыль	Тенге							122089,52	
		Локальная смета 7-1-3. Озеленение с. Карла Маркса									
1	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	1723	272,06	9,89	468765,93	17036,33	--	401399,67	939778,85
		НР - 88%; СП - 8%			262,18	2,56	451729,59	4406,40		69613,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=3	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	м2	1723	161,10	0,45	277573,75	767,08	--	243589,87	562856,71
		НР - 88%; СП - 8%			160,65	--	276806,67	--		41693,09	
3	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	га	0,1723	282057,18	4663,04	48598,45	803,44	47658,18	391,84	52909,52
		НР - 88%; СП - 8%			794,14	1790,18	136,83	308,45		3919,22	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1 555 545,08**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**728673,09**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**18606,86**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4714,85**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**47658,18**		
		- Накладные расходы	Тенге							**645381,39**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**115225,56**	
		Локальная смета 7-1-4. МАФ с. Карла Маркса									
1	86-010307-0101	**Навес для двух мусорных контейнеров**	**шт.**	**1**	**169163,00**	**322,00**	**169163,00**	**322,00**	**164682,00**	**3854,76**	**186859,18**
					4159,00	**77,00**	**4159,00**	**77,00**		**13841,42**	
2	С121-060106-0301 2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	**Металлический мусоросборник с тележкой**	**комплект**	**1**	**82126,00**	--	**82126,00**	--	**82126,00**	--	**88696,08**
		СП - 8%			--	--	--	--		**6570,08**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**275 555,26**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4159,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**322,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**77,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**246808,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3854,76**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**20411,50**	
		Локальная смета 7-4-2. Покрытия с. Троебратное									
		Щебеночное покрытие									
1	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**653**	**825,83**	**223,80**	**539264,57**	**146142,25**	**370862,21**	**70011,25**	**658017,89**
		НР - 108%; СП - 8%			**34,09**	**65,18**	**22260,12**	**42565,11**		**48742,07**	
2	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	**м2 основания**	**653**	**243,86**	**68,46**	**159237,94**	**44706,96**	**114530,98**	**14373,14**	**187499,97**
		НР - 108%; СП - 8%			--	**20,38**	--	**13308,47**		**13888,89**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**845517,85**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**22260,12**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					190849,21			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55873,58			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						485393,18		
		- Накладные расходы	Тенге							84384,39	
		- Сметная прибыль	Тенге							62630,95	
Локальная смета 7-4-3. Озеленение с. Троебратное											
1	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	676,3	272,06	9,89	183996,75	6686,98	--	157554,61	368875,47
		НР - 88%; СП - 8%			262,18	2,56	177309,76	1729,57		27324,11	
2	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=5	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	м2	676,3	268,50	0,74	181585,54	501,81	--	159353,67	368214,35
		НР - 88%; СП - 8%			267,76	--	181083,72	--		27275,14	
3	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	га	0,49972	282057,18	4663,04	140949,61	2330,21	138222,55	1136,46	153452,96
		НР - 88%; СП - 8%			794,14	1790,18	396,85	894,59		11366,89	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**890542,78**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				358790,33				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9519,01			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2624,16			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						138222,55		
		- Накладные расходы	Тенге							318044,75	
		- Сметная прибыль	Тенге							65966,13	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-4-1 ВЛИ-0,4 кВ											
2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	-14850,74	-7212,40	-14850,74	-7212,40	-641,74	-8488,16	-25206,01
		НР - 80%; СП - 8%			-6996,60	-3613,60	-6996,60	-3613,60		-1867,11	
3	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	-31388,00	--	-62776,00	--	-62776,00	--	-67798,08
		СП - 8%			--	--	--	--		-5022,08	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-93004,09**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-6996,60				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-7212,40			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-3613,60			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-63417,74		
		- Накладные расходы	Тенге							-8488,16	
		- Сметная прибыль	Тенге							-6889,19	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Наружные сети водоснабжения от 31 до 67 (ПО ПРОТОКОЛУ)											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**167**	**155,05**	**146,68**	**25893,99**	**24495,56**	**--**	**5467,13**	**33870,01**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,37**	**37,09**	**1398,43**	**6194,80**		**2508,89**	
2	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**36,73**	**196,76**	**186,20**	**7227,05**	**6839,13**	**--**	**1524,60**	**9451,79**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,56**	**47,09**	**387,93**	**1729,58**		**700,13**	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4,11**	**2010,62**	**--**	**8263,66**	**--**	**--**	**5949,84**	**15350,58**
		НР - 72%; СП - 8%			**2010,62**	**--**	**8263,66**	**--**		**1137,08**	
4	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,13**	**3237,89**	**--**	**3658,81**	**--**	**--**	**2634,35**	**6796,61**
		НР - 72%; СП - 8%			**3237,89**	**--**	**3658,81**	**--**		**503,45**	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12,75**	**873,83**	**--**	**11141,31**	**--**	**--**	**8021,74**	**20696,09**
		НР - 72%; СП - 8%			**873,83**	**--**	**11141,31**	**--**		**1533,04**	
6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**140,18**	**18,57**	**18,57**	**2602,69**	**2602,69**	**--**	**737,15**	**3607,03**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**7,30**	**--**	**1023,82**		**267,19**	
7	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлятьна каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**140,18**	**8,21**	**8,21**	**1150,66**	**1150,66**	**--**	**325,90**	**1594,69**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**3,23**	**--**	**452,64**		**118,13**	
8	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерамимощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2**	**140**	**1,12**	**1,12**	**157,33**	**157,33**	**--**	**44,56**	**218,04**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**0,44**	**--**	**61,89**		**16,15**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**60095,52**	**35245,37**	**--**	**24705,26**	**91584,84**
							24850,14	**9462,72**	**--**	**6784,06**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**60095,52**				
	Всего заработная плата		Тенге					**34312,86**			
		Накладные расходы	Тенге				**24705,26**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6784,06**				
				РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы							
		Трубопроводы полиэтиленовые									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм.Укладка	км трубопровода	0,037	560184,29	197559,11	20726,82	7309,69	94,39	15294,46	38902,98
		НР - 99%; СП - 8%			360074,00	57465,16	13322,74	2126,21		2881,70	
10	С123-010501-1015 2301-0501-1015 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	37,37	3594,00	--	134307,78	--	134307,78	--	145052,40
		СП - 8%			--	--	--	--		10744,62	
11	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,037	90909,75	--	3363,66	--	788,95	2548,96	6385,64
		НР - 99%; СП - 8%			69586,80	--	2574,71	--		473,01	
		Горизонтально-направленное бурение									
12	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 /рабочего иприемного	м3 грунта	78,4	155,05	146,68	12156,22	11499,71	--	2566,60	15900,65
		НР - 72%; СП - 8%			8,37	37,09	656,51	2908,22		1177,83	
13	Е11-250204-0102 1125-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кожухи стальные диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	12,2	34386,21	21600,02	419511,72	263520,19	24558,37	180655,07	648180,14
		НР - 91%; СП - 8%			10773,21	5499,09	131433,16	67088,90		48013,34	
14	Е11-250205-0102 1125-0205-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	12,2	3531,06	2380,27	43078,96	29039,35	2519,76	17476,71	65400,12
		НР - 91%; СП - 8%			944,25	629,94	11519,85	7685,32		4844,45	
15	С123-010501-1021 2301-0501-1021 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 400х15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,322	14271,00	--	175847,26	--	175847,26	--	189915,04
		СП - 8%			--	--	--	--		14067,78	
16	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	73,2	18,57	18,57	1359,09	1359,09	--	384,93	1883,54
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,30	--	534,62		139,52	
17	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	73,2	8,21	8,21	600,86	600,86	--	170,18	832,72
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,23	--	236,36		61,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**810952,38**	**313328,89**	**338116,52**	**219096,92**	**1112453,23**
							159506,97	**80579,63**	**--**	**82403,94**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**500797,33**				
	Материалы		Тенге				**27961,48**				
	Всего заработная плата		Тенге					**240086,60**			
		Накладные расходы	Тенге				**219096,92**				
		Сметная прибыль	Тенге				**57591,54**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1204039,08**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**184357,11**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**348574,26**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**90042,35**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**338116,52**		
		- Накладные расходы	Тенге							**243802,18**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**89188,01**	
		Локальная смета 2-1-3. Наружные сети водоснабжения от ПК170 до 56 (акт №13 ошибка в итоге раздела №2)									
		РАЗДЕЛ 1.Снятие почвенно-растительного слоя									
1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ППС/**	**м3 грунта**	**5687,91**	**-26,87**	**-26,87**	**-152851,21**	**-152851,21**	**--**	**-43291,37**	**-211833,98**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**-10,57**	**--**	**-60126,90**		**-15691,41**	
3	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ППС/**	**м3 грунта**	**5687,91**	**-26,87**	**-26,87**	**-152851,21**	**-152851,21**	**--**	**-43291,37**	**-211833,98**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**-10,57**	**--**	**-60126,90**		**-15691,41**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**-305702,41**	**-305702,41**	**--**	**-86582,73**	**-423667,95**
							--	**-120253,79**	**--**	**-31382,81**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-305702,41**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-120253,79**			
		Накладные расходы	Тенге				**-86582,73**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-31382,81**				
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
5	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**7985,19**	**-155,05**	**-146,68**	**-1238134,37**	**-1171267,67**	**--**	**-261413,38**	**-1619511,57**
		НР - 72%; СП - 8%			**-8,37**	**-37,09**	**-66866,70**	**-296207,43**		**-119963,82**	
6	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**3473,51**	**-170,56**	**-161,35**	**-592439,17**	**-560443,89**	**--**	**-125084,58**	**-774925,65**
		НР - 72%; СП - 8%			**-9,21**	**-40,80**	**-31995,28**	**-141733,31**		**-57401,90**	
7	**Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1281,95**	**-196,76**	**-186,20**	**-252238,53**	**-238699,09**	**--**	**-53211,73**	**-329886,29**
		НР - 72%; СП - 8%			**-10,56**	**-47,09**	**-13539,44**	**-60365,74**		**-24436,02**	
8	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**338,68**	**-2010,62**	**--**	**-680958,14**	**--**	**--**	**-490289,86**	**-1264947,83**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			-2010,62	--	-680958,14	--		-93699,84	
9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	285,3	-2010,62	--	-573631,03	--	--	-413014,34	-1065577,00
		НР - 72%; СП - 8%			-2010,62	--	-573631,03	--		-78931,63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-2763770,21	-1970410,65	--	-929999,55	-3989271,35
							-793359,56	-498306,48	--	-295501,58	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2763770,21				
	Всего заработная плата		Тенге					-1291666,00			
		Накладные расходы	Тенге				-929999,55				
		Сметная прибыль	Тенге				-295501,58				
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы									
35	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	2,5951	-560184,29	-197559,11	-1453734,25	-512685,65	-6620,57	-1072720,32	-2728570,93
		НР - 99%; СП - 8%			-360074,00	-57465,16	-934428,04	-149127,84		-202116,37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-1453734,25	-512685,65	-6620,57	-1072720,32	-2728570,93
							-934428,04	-149127,84	--	-202116,37	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1453734,25				
	Материалы		Тенге				-6620,57				
	Всего заработная плата		Тенге					-1083555,87			
		Накладные расходы	Тенге				-1072720,32				
		Сметная прибыль	Тенге				-202116,37				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-7141510,23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-1727787,60				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-2788798,71			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-767688,11			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-6620,57		
		- Накладные расходы	Тенге							-2089302,60	
		- Сметная прибыль	Тенге							-529000,76	
		Локальная смета 2-1-3. Наружные сети водоснабжения от ПК170 до 56 (акт №13)									
		РАЗДЕЛ 1.Снятие почвенно-растительного слоя									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ППС/**	м3 грунта	5687,91	26,87	26,87	152851,21	152851,21	--	43291,37	211833,98
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,57	--	60126,90		15691,41	
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ППС/**	м3 грунта	5687,91	26,87	26,87	152851,21	152851,21	--	43291,37	211833,98
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,57	--	60126,90		15691,41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				305702,41	305702,41	--	86582,73	423667,95
							--	120253,79	--	31382,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**305702,41**				
	Всего заработная плата		Тенге					**120253,79**			
		Накладные расходы	Тенге				**86582,73**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31382,81**				
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
5	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**7985,19**	**155,05**	**146,68**	**1238134,37**	**1171267,67**	**--**	**261413,38**	**1619511,57**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,37**	**37,09**	**66866,70**	**296207,43**		**119963,82**	
6	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**3473,51**	**170,56**	**161,35**	**592439,17**	**560443,89**	**--**	**125084,58**	**774925,65**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,21**	**40,80**	**31995,28**	**141733,31**		**57401,90**	
7	**Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1281,95**	**196,76**	**186,20**	**252238,53**	**238699,09**	**--**	**53211,73**	**329886,29**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,56**	**47,09**	**13539,44**	**60365,74**		**24436,02**	
8	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**338,68**	**2010,62**	**--**	**680958,14**	**--**	**--**	**490289,86**	**1264947,83**
		НР - 72%; СП - 8%			**2010,62**	**--**	**680958,14**	**--**		**93699,84**	
9	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**285,3**	**2010,62**	**--**	**573631,03**	**--**	**--**	**413014,34**	**1065577,00**
		НР - 72%; СП - 8%			**2010,62**	**--**	**573631,03**	**--**		**78931,63**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3337401,24**	**1970410,65**	**--**	**1343013,89**	**5054848,34**
							1366990,59	**498306,48**	**--**	**374433,21**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3337401,24**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1865297,07**			
		Накладные расходы	Тенге				**1343013,89**				
		Сметная прибыль	Тенге				**374433,21**				
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы									
35	**Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,5951**	**560184,29**	**197559,11**	**1453734,25**	**512685,65**	**6620,57**	**1072720,32**	**2728570,93**
		НР - 99%; СП - 8%			**360074,00**	**57465,16**	**934428,04**	**149127,84**		**202116,37**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1453734,25**	**512685,65**	**6620,57**	**1072720,32**	**2728570,93**
							934428,04	**149127,84**	**--**	**202116,37**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1453734,25**				
	Материалы		Тенге				**6620,57**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1083555,87**			
		Накладные расходы	Тенге				**1072720,32**				
		Сметная прибыль	Тенге				**202116,37**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8207087,23**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2301418,63**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2788798,71**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**767688,11**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6620,57**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2502316,94**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**607932,39**	
Локальная смета 2-1-2. Наружные сети водоснабжения от НС до ПК170 (в акте №8 в концовке включено ошибочно оборудование)											
РАЗДЕЛ 2.Земляные работы											
5	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**15959**	**-155,05**	**-146,68**	**-2474504,23**	**-2340866,12**	**--**	**-522454,20**	**-3236715,11**
		НР - 72%; СП - 8%			**-8,37**	**-37,09**	**-133638,11**	**-591992,72**		**-239756,67**	
6	**Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**716**	**-196,76**	**-186,20**	**-140881,31**	**-133319,20**	**--**	**-29720,04**	**-184249,45**
		НР - 72%; СП - 8%			**-10,56**	**-47,09**	**-7562,11**	**-33715,72**		**-13648,11**	
8	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**32,8**	**-3237,89**	**--**	**-106202,73**	**--**	**--**	**-76465,96**	**-197282,18**
		НР - 72%; СП - 8%			**-3237,89**	**--**	**-106202,73**	**--**		**-14613,50**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**-2721588,26**	**-2474185,32**	**--**	**-628640,20**	**-3618246,74**
							-247402,94	**-625708,45**	**--**	**-268018,28**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-2721588,26**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-873111,39**			
		Накладные расходы	Тенге				**-628640,20**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-268018,28**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-3618246,74**				
РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы											
		Трубопроводы полиэтиленовые									
37	**Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**3**	**-560184,29**	**-197559,11**	**-1680552,87**	**-592677,33**	**-7653,54**	**-1240091,31**	**-3154295,71**
		НР - 99%; СП - 8%			**-360074,00**	**-57465,16**	**-1080222,00**	**-172395,48**		**-233651,53**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	**С123-010501-1118 2301-0501-1118 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 225х10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3030**	**5678,00**	**--**	**-17204340,00**	**--**	**-17204340,00**	**--**	**-18580687,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-1376347,20**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**-18884892,87**	**-592677,33**	**-17211993,54**	**-1240091,31**	**-21734982,91**
							-1080222,00	**-172395,48**	**--**	**-1609998,73**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-1680552,87**				
		Материалы	Тенге				**-7653,54**				
		Всего заработная плата	Тенге					**-1252617,48**			
		Накладные расходы	Тенге				**-1240091,31**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-233651,53**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-25353229,65**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**-1327624,94**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**-3066862,65**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**-798103,93**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**-17211993,54**		
		- Накладные расходы	Тенге							**-1868731,51**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**-1878017,00**	

		ИТОГО ПО АКТУ:									-25 353 229,65
		в т.ч.оборудование									-25 221 425,43
		Временные здания и сооружения 2,9%									-3 822,32
		Итого:									-25 357 051,97
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%									-4 475,68
		Итого:									-25 361 527,65
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									-2 802,04
		ИТОГО									-25 364 329,69
		В т.ч. В текущих ценах на 2020 год - 88% К=1,0									-22 320 610,13
		В т.ч. В текущих ценах на 2021 год - 12% К=1,0501698									-3 196 422,36
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9							-22 965 329,25
		Налог на добавленную стоимость-12%									-2 755 839,51
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**-25 721 168,75**

Локальная смета 2-1-2. Наружные сети водоснабжения от НС до ПК170

РАЗДЕЛ 2.Земляные работы

5	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**15959**	**155,05**	**146,68**	**2474504,23**	**2340866,12**	**--**	**522454,20**	**3236715,11**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,37**	**37,09**	**133638,11**	**591992,72**		**239756,67**	
6	**Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**716**	**196,76**	**186,20**	**140881,31**	**133319,20**	**--**	**29720,04**	**184249,45**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,56**	**47,09**	**7562,11**	**33715,72**		**13648,11**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**32,8**	**3237,89**	**--**	**106202,73**	**--**	**--**	**76465,96**	**197282,18**
		НР - 72%; СП - 8%			**3237,89**	**--**	**106202,73**	**--**		**14613,50**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2721588,26**	**2474185,32**	**--**	**628640,20**	**3618246,74**
							247402,94	**625708,45**	**--**	**268018,28**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2721588,26**				
	Всего заработная плата		Тенге					**873111,39**			
		Накладные расходы	Тенге				**628640,20**				
		Сметная прибыль	Тенге				**268018,28**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3618246,74**				
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы									
		Трубопроводы полиэтиленовые									
37	**Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**3**	**560184,29**	**197559,11**	**1680552,87**	**592677,33**	**7653,54**	**1240091,31**	**3154295,71**
		НР - 99%; СП - 8%			**360074,00**	**57465,16**	**1080222,00**	**172395,48**		**233651,53**	
38	**С123-010501-1118 2301-0501-1118 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3030**	**5678,00**	**--**	**17204340,00**	**--**	**17204340,00**	**--**	**18580687,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1376347,20**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**18884892,87**	**592677,33**	**17211993,54**	**1240091,31**	**21734982,91**
							1080222,00	**172395,48**	**--**	**1609998,73**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1680552,87**				
	Материалы		Тенге				**7653,54**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1252617,48**			
		Накладные расходы	Тенге				**1240091,31**				
		Сметная прибыль	Тенге				**233651,53**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25353229,65**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1327624,94**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3066862,65**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**798103,93**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**17211993,54**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1868731,51**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1878017,00**	

		ВСЕГО ПО АКТУ:									26 605 096,38

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в т.ч. прочие									0.00
	в т.ч.оборудование									-25 221 425.43
	Временные здания и сооружения 2.9%									1 502 969.13
	Итого:									28 108 065.51
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3.3%									1 759 873.20
	Итого:									29 867 938.71
	Непредвиденные работы и затраты (2%)									1 101 787.28
	ИТОГО									30 969 726.00
	В т.ч. В текущих ценах на 2020 год - 88% К=1.0									27 253 358.88
	В т.ч. В текущих ценах на 2021 год - 12% К=1.0501698									3 902 816.51
	Итого с понижающим коэффициентом									28 343 517.25
	Налог на добавленную стоимость-12%									3 401 222.07
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**31 744 739.32**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уральского района"
БИН 060140006627
_____ Шерстюков В.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757
_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Авторский надзор:
ТОО «Есиль-Строй экспертиза»
БИН 040140001355
КГСЗ ЧЕ00054089 от 27.03.2020 г.
_____ Мадиев Ж.И.

Авторский надзор:
ТОО «Промстройпроект»
БИН 041040002273
Договор №20 от 04.05.2021 г.
_____ Левчук Ю.М.