Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«24» июня 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЖАҢА АРНА 2002», г. Арысь, ул. Н. Исмаилова, д №4А**

(*наименование организации, юридический адрес)*

в лице **директора Жорабеков Тулеген Бексултанович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство амфитеатра ретро-фестивалей в г. Тараз» (без наружных инженерных сетей)». Жамбылская область, г.Тараз, по ул. Толе б/и.**

(*наименование, местонахождения объекта)*

заказчиком которого является **руководитель КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза», Бибосынов Тулеген Асканбекович**

(*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) субподрядными организациями **ТОО «АЗАТ Строй Сервис», №17010705 от 13.06.2017г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Лесбаева Е.М.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «City Engineering», ТОО «City Engineering», Заключение № 19-0484/19 от 26.12.2019 г. б/н.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз» №129-ө от 17.04.2019 года;**

(*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений		$м^2$				
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: Однокомнатных Двухкомнатных Трехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Амфитеатр ретро-фестивалей состоит из аркады и сцены. За условную отметку 0.000 принята отметка пола аркады амфитеатра, что соответствует абсолютной отметке 622,40 по генплану.

Сооружение аркады амфитеатра радиальной формы в плане состоит из трех одноэтажных отсеков, разделенных антисейсмическими швами и имеющей размеры в крайних осях 42,7х1,0 м. Высота яруса переменная и равна 8,0 м, 10,0 м, и 12,0 м.

Сцена открытого типа, радиальной формы в плане с радиусом 10,0 м. Крыша - совмещенная. Кровля рулонная, три слоя наплавляемого битумно-полимерного материала по ГОСТ 30547-97 (один слой стеклоткань марка СКП-4,0 (ТКП) с крупнозернистой посыпкой и два слоя СПП-4,0 (ТПП) с полимерной пленкой). Парапет из травертина.

Наружная отделка стен – самаркандский кирпич, фасадная мозаичная керамическая глазурованная плитка. Отделка колонны – фасадная мозаичная керамическая глазурованная плитка. База колонны из фибробетона. Капитель из фибробетона. Цоколь из гранита. Пол эстрады – гранит с шероховатой поверхностью. Водосток наружный организованный. Вокруг здания предусмотрена водонепроницаемая отмостка из бетона класса В 7,5 шириной 1,5, толщиной от 100 до 150 мм с уклоном 0,03 от здания. Отметка бровки отмостки должна быть выше планировочной отметки прилегающей территории не менее чем на 50 мм. Пандус – гранит с шероховатой поверхностью.

Конструктивная схема аркады амфитеатра –каркасно-связевая система. Прочность и устойчивость аркады амфитеатра обеспечивается совместной работой жестко связанных монолитных фундаментов, стен, и плит перекрытий.

Фундаменты - монолитные железобетонные плиты толщиной 450 мм из бетона класса В20 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013 с маркой по водонепроницаемости W6, армирована сеткой диаметром 12AIII по ГОСТ 5781-82. Под фундаменты предусмотрена подбетонка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм.

Стены - из монолитного железобетона класса В25 толщиной 300 мм, армированный каркасом из стержней диаметром 6AI, 8AI, 12AIII, 18AIII по ГОСТ 5781-82.

Плиты перекрытия -из монолитного железобетона класса В25 толщиной 200 мм, армированный сеткой из стержней диаметром 10AI, 12AIII по ГОСТ 5781-82.

Колонны - из монолитного железобетона класса В25 сечением 400х400 мм, армированный стержнями диаметром 8AI, 20AIII по ГОСТ 5781-82.

Сцена - монолитные железобетонные из бетона класса В12,5 на портландцементе по ГОСТ 10178-85 выполненные по уплотненному грунту.

Пандус – из бетона класса В12,5, армированный сеткой 5Вр-1 по ГОСТ 6727-80.

Для приема, учета и распределения электроэнергии в здании предусмотрен щит учета и распределения электроэнергии ЩС (ЩУРв-1/15зо) с прибором учета и автоматическими выключателями. Перед ЩС устанавливается щит АВР (аварийного включения резерва).

Электроприемниками амфитеатра являются переносное оборудование звуковой аппаратуры (розетки), освещение сцены, комнаты и архитектурная подсветка.

В качестве источников света приняты лампы светодиодные и люминесцентные. Выбор типов светильников произведен в соответствии с назначением помещений и характеристикой окружающей среды. Освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами и светодиодными светильниками. Групповые сети освещения выполнены кабелем марки ВВГнг-0,66 кВ расчетного сечения, проложенного в ПВХ трубах скрыто под штукатуркой. Силовые распределительные сети выполнены кабелями марки ВВГнг- 1 кВ скрыто, прокладываемыми по стенам, под слоем штукатурки в ПВХ трубах, в полу –в ПВХ трубах. Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусмотрено заземление всех нормально нетоковедущих элементов электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции, путем присоединения к нулевому защитному проводнику питающей сети. На вводе в здание выполнена система уравнивания потенциалов и повторное заземление нулевого провода.

(*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2019г.;**

месяц, год

окончание работ **май 2020г.;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 9;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство амфитеатра ретро-фестивалей в г. Тараз» (без наружных инженерных сетей)».**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Жорабеков Тулеген Бексултанович

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись