Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

Наменование строительства и его адрес: **Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1 (благоустройство)**

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ИЮНЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		82/20	27.04.2020г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ИЮНЬ месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору	26127145,30	23327808,30							2799337,00	
в т.ч.за ИЮНЬ месяц	26127145,30	23327808,30							2799337,00	26127145,30
Удержание 5%										1306357,27
Аванс 30%										7838143,59
К оплате										16982644,45
К оплате:	Шестнадцать миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот сорок четыре тенге 45 тиын									

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Садыков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

ТОО "Бестау-С"

Эксперт технического надзора Шакимов Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Культуманов И.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора

ТОО "Гидроэнергосервис"

Эксперт Марилов И.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"____" _____ 2020год

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"** Форма 4

БИН 060140013382
Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко,25 тел.87182200510

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

БИН 030240008552
Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Шахтерская, 77/11 тел.87187775957

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №24/1 (благоустройство).**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство (локальная смета №7-1-1)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №82/20 от 27.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 16.06.2020г.
за ИЮНЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Покрытие территории											
1.1 Сечение 1-1. Проезд											
1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	169,65	3063,85	1014,38	519782	172089	325804	61914	628232
					129,02	208,89	21889	35439	–	46536	

2 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1131	752,64	222,9	851231	252095	564463	123068	1052243
				30,66	70,1	34673	79279	–	77944	
3 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,6786	128586,8	1700,56	87259	1154	86105	615	94903
				0	838,49	0	569	–	7030	
4 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1131	1565,22	96,04	1770268	108616	1615670	83609	2002187
				40,66	27,79	45982	31434	–	148310	
5 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	4524	179,11	0,02	810297	92	809712	532	875696
				0,11	0	493	0	–	64866	
6 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,3393	128585,32	1700,56	43629	577	43052	308	47452
				0	839,96	0	285	–	3515	
7 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1131	1802,01	96,26	2038075	108866	1883227	83717	2291536
				40,66	27,88	45982	31534	–	169743	
8 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	321	1854,27	30,2	595221	9694	362813	244350	906737
				693,81	11,02	222713	3537	–	67166	

9 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	13,803	37608	0	519103	0	519103	0	560631
				0	0	0	0	–	41528	
1.2 Сечение 1-1. Тротуар										
10 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	53	3063,87	1014,4	162385	53763	101784	19343	196266
				129,02	208,91	6838	11072	–	14538	
12 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,318	128588,05	1701,26	40891	541	40350	288	44474
				0	839,62	0	267	–	3294	
13 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	530	1879,77	96,26	996280	51016	923716	39230	1118351
				40,66	27,88	21548	14776	–	82841	
14 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	466	1854,28	30,2	864094	14073	526706	354727	1316327
				693,81	11,02	323315	5135	–	97506	
15 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	7,456	34265	0	255480	0	255480	0	275918
				0	0	0	0	–	20438	
Раздел 2 Малые архитектурные формы										
16 8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 91 %	шт.	3	45911	168	137733	504	131733	5102	154262
				1832	37	5496	111	–	11427	
17 8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м) НР = 0	шт.	4	16665	0	66660	0	66660	0	71993
				0	0	0	0	–	5333	

18	8601-0109-0304	Игровой модуль "Песочница с крышкой" НР = 91 %	комплект	1	118122	274	118122	274	107034	9910	138275
					10814	76	10814	76	–	10243	
19	8601-0402-0201	Грибок для песочницы, тип ГДП-003 НР = 91 %	шт.	1	66203	102	66203	102	64386	1581	73207
					1715	22	1715	22	–	5423	
20	8601-0104-0203	Качели одинарные, металлические НР = 91 %	комплект	1	112833	260	112833	260	104742	7179	129613
					7831	58	7831	58	–	9601	
21	8601-0302-0302	Скамья прямолинейная с навесом НР = 91 %	шт.	1	62811	189	62811	189	57433	4764	72981
					5189	46	5189	46	–	5406	
22	8601-0301-0104	Столик (1,260 х 1,180 х 0,545) НР = 0	шт.	1	90824	0	90824	0	90824	0	98090
					0	0	0	0	–	7266	
23	8601-0101-0109	Карусель (без сидений), малая НР = 69 %	комплект	1	212162	2625	212162	2625	202531	5356	234920
					7006	757	7006	757	–	17401	
24	8601-0113-0104	Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м) НР = 91 %	комплект	1	329333	873	329333	873	305266	21323	378709
					23194	238	23194	238	–	28052	
25	8601-0106-0105	Домик-беседка "Коралл" НР = 91 %	комплект	1	234807	443	234807	443	222579	10847	265307
					11785	135	11785	135	–	19652	
26	8601-0104-0113	Качалка-балансир "Малая" НР = 91 %	комплект	1	84915	207	84915	207	78089	6072	98265
					6619	53	6619	53	–	7279	
27	8601-0307-0104	Навес над мусорными баками на 3 шт. НР = 91 %	шт.	1	257061	11577	257061	11577	225089	21627	300983
					20395	3371	20395	3371	–	22295	

Раздел 3 Озеленение

29 1147-0102-0405	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %									
		яма	14	4557,86	0	63810	0	9394	47886	120632
				3886,89	0	54416	0	–	8936	
30 1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР = 88 %	шт.	14	2473,92	839,03	34635	11746	1646	21911	61069
				1517,33	261,14	21243	3656	–	4524	
33 1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР = 88 %									
		м изгороди	36	537,31	94,31	19343	3395	66	14628	36689
				441,17	20,58	15882	741	–	2718	
34 2501-0204-1303	Карагач, без кома, высотой от 1 м до 1,5 м	шт.	108	938	0	101304	0	101304	0	109408
				0	0	0	0	–	8104	
35 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %									
		м2	2458	245,24	9,58	602806	23544	0	514723	1206932
				235,66	2,3	579262	5651	–	89402	
36 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 %									
		м2	2458	48,28	0,15	118683	365	0	104120	240627
				48,14	0	118318	0	–	17824	
37 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	2458	234,73	151,99	576973	373586	75116	184592	822491
				52,19	33,15	128271	81493	–	60925	
38 1147-0119-0101	Газоны. Прополка НР = 88 %	м2	2458	18,3	0	44970	0	0	39574	91307

					18,3	0	44970	0	–	6763	

Локальная смета №1 к смете №7-1-1 на Благоустройство

Раздел ДОБАВИТЬ

Раздел 1 Покрытие территории

1.1 Сечение 1-1. Проезд

1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	4,2	3063,85	1014,38	12868	4260	8066	1533	15553
2	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	28	129,02	208,89	542	877	–	1152	26051
					752,64	222,9	21074	6241	13974	3047	
3	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0168	30,66	70,1	858	1963	–	1930	2350
					128586,8	1700,56	2160	29	2132	15	
4	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	28	0	838,49	0	14	–	174	49568
					1565,22	96,04	43826	2689	39999	2070	
5	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	112	40,66	27,79	1138	778	–	3672	21680
					179,11	0,02	20060	2	20046	13	
6	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0084	0,11	0	12	0	–	1606	1175
					128588,32	1700,56	1080	14	1066	8	

				0	839,96	0	7	–	87	
7 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	28	1802,01	96,26	50456	2695	46623	2073	56731
				40,66	27,88	1138	781	–	4202	

1.2 Сечение 1-1. Тротуар

8 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,1	м3 материала основания в плотном теле	2,6	3063,87	1014,4	7966	2637	4993	949	9628
				129,02	208,91	335	543	–	713	
9 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	556	602,63	222,89	335062	123927	194088	60498	427205
				30,66	70,09	17047	38970	–	31645	
10 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0156	128588,05	1701,26	2006	27	1979	14	2182
				0	839,62	0	13	–	162	
11 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	26	1879,77	96,26	48874	2503	45314	1925	54863
				40,66	27,88	1057	725	–	4064	

1.3. Детская площадка

12 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	270,8	602,63	222,89	163192	60359	94531	29466	208071
				30,66	70,09	8303	18980	–	15413	
13 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,16248	128588,05	1701,26	20893	276	20617	147	22724
				0	839,62	0	136	–	1683	
14 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	270,8	1879,77	96,26	509042	26067	471964	20045	571414
				40,66	27,88	11011	7550	–	42327	
15 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	136,4	19144,8	22,35	2611351	3049	2527225	88651	2915885
				594,41	7,38	81078	1007	–	215883	
15 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,1	м3 материала основания в плотном теле	3,102	3063,87	1014,4	9504	3147	5957	1132	11487
				129,02	208,91	400	648	–	851	
16 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	31,02	1168,5	124,34	36247	3857	278	31184	72825
				1035,2	34,24	32112	1062	–	5394	
17 2104-0509-0403	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	31,02	1954	0	60613	0	60613	0	65462
				0	0	0	0	–	4849	

Раздел 2 Малые архитектурные формы

18	2910-3000-2001 (пл)	Тренажер Брусья (стандартный)	шт	1	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	–	0	
20	2910-3000-2002 (пл)	Тренажер Гребля (стандартный)	шт	1	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	–	0	
21	2910-3000-2003 (пл)	Тренажер Жим ногами (стандартный)	шт	1	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	–	0	
22	2910-3000-2004 (пл)	Тренажер эллиптический (стандартный)	шт	1	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	–	0	
23	2910-3000-2005 (пл)	Тренажер Жим к груди (стандартный)	шт	1	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	–	0	
24	2910-3000-2006 (пл)	Оборудование спортивное	шт	1	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	–	0	
25	2910-3000-2007 (пл)	Баскетбольный щит	шт	1	0,00	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	–	0	

Раздел 3 Озеленение

26	2501-0103-1003	Сосна обыкновенная, с комом, высотой свыше 1,5 до 2 м	шт.	14	25448	0	356272	0	356272	0	384774
					0	0	0	0	–	28502	

Всего	**21 036 338**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 940 872
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 444 046
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	383 791
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 817 612
Накладные расходы, тенге	2 275 668

Сметная прибыль (8 %), тенге	1 558 140
Всего	**21 036 338**
Временные здания и сооружения (1 %)	210 363
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	675 433
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**438 443**
Итого по акту в текущих ценах с 05.07.19г.	**22 360 577**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кинф=1,049)	**23 456 246**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кпониж=0,98)	**22 987 121,00**
НДС (12 %)	2 758 454,52
Итого	**25 745 575,52**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Культуманов И.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист Асылханов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау С"

(аттестат №KZ52VJJ:00023899 от 13.08.2014)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора Шакимов Е.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО "Гидроэнергосервис"

Эксперт Марилов И.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

"____" _____ 2020год

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"**

БИН 060140013382
Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко,25 тел.87182200510

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

БИН 030240008552
Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Шахтерская, 77/11 тел.87187775957

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №24/1 (благоустройство).**

(наименование, адрес)

Объект : **Вертикальная планировка (локальная смета №7-1-3)**

(наименование)

Форма 4

Договор о государственных закупках работ №82/20 от 27.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 16.06.2020г.
за ИЮНЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-недостаток НР = 72 %	м3 грунта	579	218,05	210,46	126253	121859	43	25320	163699
					7,52	53,22	4351	30816	–	12126	
2	4102-0103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км К=1,600;	т	926,4	148	0	137107	0	0	0	148076
					0	0	0	0	–	10969	

Итого по смете **311 775**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 351
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 121 859
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 30 816

- материалы, изделия и конструкции, тенге	43
- перевозка грузов, тенге	137 107
Накладные расходы, тенге	25 320
Сметная прибыль (8 %), тенге	23 094
Всего	**311 775**
Временные здания и сооружения (1 %)	3 118
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	10 010
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 498**
Итого по акту в текущих ценах с 05.07.19г.	**331 401**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кинф=1,049)	**347 640**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кпониж=0,98)	**340 687,30**
НДС (12 %)	40 882,48
Итого	**381 569,78**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Культуманов И.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

ТОО "Бестау С"

(аттестат №KZ52VJI00023899 от 13.03.2017)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора Шакимов Е.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист Асылханов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора

ТОО "Гидроэнергосервис"

Эксперт Марилов И.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

"____" _____ 2020год

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ