Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

Наменование строительства и его адрес: **Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №20 (благоустройство)**

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за МАЙ месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		80/20	27.04.2020г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за МАЙ месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору	11899927,87	10624935,60							1274992,27	
в т.ч.за МАЙ месяц	11899927,87	10624935,60							1274992,27	11899927,87
К оплате:										11899927,87
К оплате:	Одиннадцать миллионов восемьсот девяносто девять девятьсот двадцать семь тенге 87 тиын									

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Садыков А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО"Бестау С"

(аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора **Шакимов Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО"Гидроэнергосервис"

Эксперт **Марилов И.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

"____" _____ 2020год

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" Форма 4

БИН 060140013382
Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко,25 тел.87182200510
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552
Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Шахтерская, 77/11 тел.87187775957
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №20 (благоустройство).
(наименование, адрес)

Объект : Вертикальная планировка (локальная смета №7-1-1)
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №80/20 от 27.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 22.05.2020г.

за МАЙ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1420	1,47	1,47	2084	2084	–	518	2810
					–	0,51	–	719	–	208	
2	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-насыпь НР = 72 %	м3 грунта	874	41,27	41,27	36069	36069	–	8954	48625

				–	14,23	–	12436	–	3602	
3 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-выемка НР = 72 %	м3 грунта	1923	41,27	41,27	79360	79360	–	19701	106986
				–	14,23	–	27362	–	7925	
4 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-избыток НР = 72 %	м3 грунта	1049	218,05	210,46	228738	220776	78	45875	296582
				7,52	53,22	7884	55831	–	21969	
5 4102-0103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км К=1,600;	т	1678,4	148		248403		–	–	268275
				–		–		–	19872	

Итого по смете	**723 278**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 884
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	338 289
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96 348
- материалы, изделия и конструкции, тенге	78
- перевозка грузов, тенге	248 403
Накладные расходы, тенге	75 048
Сметная прибыль (8 %), тенге	53 576
Всего	**723 278**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	9 403
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	23 292
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 119**
Итого по акту в текущих ценах с 05.04.19г.	**771 092**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кинф=1,049)	**808 875**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кпониж=0,98)	**792 698**

НДС (12 %)	95 123,76
Итого	**887 821,76**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Культуманов И.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО"Бестау С"

(аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора_____ Шакимов Е.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Садыбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО"Гидроэнергосервис"

Эксперт_____ Марилов И.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

"____"_____ 2020год

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382
Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко,25 тел.87182200510

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552
Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Шахтерская, 77/11 тел.87187775957

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №20 (благоустройство).

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство (локальная смета №7-1-2)

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №80/20 от 27.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 22.05.2020г.
за МАЙ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Покрытие территории									
		1.1 Сечение 1-1. Проезд									
1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	114,15	3063,85	1014,38	349740	115792	219220	41658	422710
					129,02	208,9	14728	23845	–	31312	

2 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	761	752,64	222,89	572756	169623	379803	82806	708007
				30,66	70,09	23330	53342	–	52445	
3 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,4566	128587,39	1701,71	58713	777	57936	414	63857
				–	838,81	–	383	–	4730	
4 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	761	1565,22	96,04	1191135	73083	1087113	56256	1347182
				40,66	27,79	30939	21150	–	99791	
5 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	3044	179,11	0,02	545213	62	544820	357	589216
				0,11	–	331	–	–	43646	
6 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,2283	128585,19	1699,52	29356	388	28968	206	31927
				–	836,62	–	191	–	2365	
7 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	761	1802,01	96,26	1371329	73251	1267139	56328	1541870
				40,66	27,88	30939	21217	–	114213	
8 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	199	1854,24	30,2	368994	6010	224916	151484	562116
				693,81	11,03	138068	2195	–	41638	
9 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	8,557	37608		321812		321812	–	347557

				–		–		–	25745	
1.2 Сечение 1-1. Тротуар										
10 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	21,9	3063,88	1014,38	67099	22215	42058	7993	81099
				129,04	208,9	2826	4575	–	6007	
12 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,1314	128592,09	1704,72	16897	224	16673	119	18377
				–	837,14	–	110	–	1361	
13 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	219	1879,78	96,26	411672	21081	381686	16211	462114
				40,66	27,88	8905	6106	–	34231	
14 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	136,3	1854,23	30,2	252732	4116	154049	103755	385006
				693,81	11,03	94566	1503	–	28519	
15 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	2,1808	34265		74725		74725	–	80703
				–		–		–	5978	
Раздел 2 Малые архитектурные формы										
16 8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 91 %	шт.	2	45911	168	91822	336	87822	3402	102842
				1832	37	3664	74	–	7618	
17 8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м) НР = 0	шт.	2	16665	–	33330		33330	–	35996
				–	–	–		–	2666	
18 8601-0307-0104	Навес над мусорными баками на 3 шт. НР = 91 %	шт.	1	257061	11577	257061	11577	225089	21627	300983
				20395	3371	20395	3371	–	22295	

Раздел 3 Озеленение

19	1147-0102-0405	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %								
			яма	6	4557,87	–	27347	–	4026	20523	51699
					3886,87	–	23321	–	–	3830	
20	1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР = 88 %	шт.	6	2473,93	839,07	14844	5034	705	9390	26173
					1517,33	261,13	9104	1567	–	1939	
23	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	1043	245,24	9,58	255789	9991	0	218412	512138
					235,66	2,3	245798	2398	–	37936	
24	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 %	м2	1043	48,28	0,15	50361	155	0	44181	102105
					48,14	–	50206	–	–	7563	
25	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	1043	234,73	151,99	244826	158523	31874	78328	349006
					52,19	33,15	54429	34580	–	25852	
26	1147-0119-0101	Газоны. Прополка НР = 88 %	м2	1043	18,3	–	19082	–	–	16792	38744
					18,3	–	19082	–	–	2870	

Локальная смета №7-1-1 (нулевая)

Раздел ДОБАВИТЬ

Раздел 1 Покрытие территории

1.1 Сечение 1-1. Проезд

1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	9,15	3063,85	1014,38	28034	9282	17572	3339	33883
					129,02	208,9	1181	1911	–	2510	

2	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	61	752,63	222,9	45910	13597	30443	6637	56752
					30,66	70,09	1870	4275	–	4204	
3	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0366	128587,54	1701,52	4706	62	4644	33	5119
					0	838,46	0	31	–	379	
4	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	61	1565,22	96,04	95478	5858	87140	4509	107987
					40,66	27,79	2480	1695	–	7999	
5	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	244	179,11	0,02	43703	5	43671	29	47230
					0,11	0	27	0	–	3499	
6	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0183	128585,49	1701,52	2353	31	2322	17	2559
					0	840,51	0	15	–	190	
7	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	61	1802,01	96,26	109923	5872	101570	4515	123593
					40,66	27,88	2480	1701	–	9155	
8	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	17	1854,28	30,2	31523	513	19215	12941	48021
					693,81	11,03	11795	188	–	3557	
9	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	0,731	37608	0	27491	0	27491	0	29691

				0	0	0	0	–	2199	
1.2 Сечение 1-1. Тротуар										
10	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	1	3063,88	1014,38	3064	1014	1920	365	3703
					129,04	208,9	129	209	–	274	
11	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	229	602,63	222,89	138002	51042	79939	24917	175953
					30,66	70,09	7021	16051	–	13034	
12	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,006	128587,39	1701,71	772	10	761	5	839
					–	838,81	–	5	–	62	
13	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	10	1802,01	96,26	18020	963	16651	740	20261
					40,66	27,88	407	279	–	1501	
Раздел 3 Озеленение											
14	2501-0103-1003	Сосна обыкновенная, с комом, высотой свыше 1,5 до 2 м	шт.	6	25448		131717		131717	–	142254
					–		–		–	10537	
15	2501-0203-0204	Береза белая обыкновенная, с комом, высотой свыше 2 до 3 м	шт.	2	5515		11030		11030	–	11912
					–		–		–	882	

Всего	**8 971 186**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	798 021
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	760 488
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	202 966
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 759 852

Накладные расходы, тенге	988 293
Сметная прибыль (8 %), тенге	664 532
Всего	**8 971 186**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	116 625
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	288 902
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**187 534**
Итого по акту в текущих ценах с 05.04.19г.	**9 564 247**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кинф=1,049)	**10 032 896**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кпониж=0,98)	**9 832 237,60**
НДС (12 %)	1 179 868,51
Итого	**11 012 106,11**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Культуманов И.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Садыбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО"Бестау С"

(аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора **Шакимов Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО"Гидроэнергосервис"

Эксперт **Марилов И.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

"____" _____ 2020год