Заказчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Объект: ЖК "Алтын шар/Многоквартирный жилой комплекс со встроенными,пристроенными помещениями и паркингом в районе пересечение пр.Туран и ул Керей,Жанибекхандар г.Астане, 2 очередь,1,2 пятно

Акт приемки выполненных работ
за Ноябрь месяц 2017 года
согласно к договора подряда № 263 от 10.07.2017г

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
1	Огрунтовка стен по бетонному основанию (материал Подрядчика)	м2	145	407,8	59 131,0	407,8	59 131,0
2	Выравнивание стен гипсовой смесью (материал Подрядчика)	м2	650	329,0	213 850,0	329,0	213 850,0
3	Выравнивание стен финишной смесью (материал Подрядчика)	м2	600	329,0	197 400,0	329,0	197 400,0
4	Огрунтовка стен по финишному основанию (материал Подрядчика)	м2	145	329,0	47 705,0	329,0	47 705,0
5	Окраска стен водоэмульсионной краской на 2 раза (материал Подрядчика)	м2	525	329,0	172 725,0	329,0	172 725,0
6	Выравнивание стен ШВС (материал Подрядчика)	м2	1 600	78,8	126 080,0	78,8	126 080,0
7	Облицовка стен облицовочной плиткой, (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов Подрядчика)	м2	2 500	29,8	74 500,0	29,8	74 500,0
8	Облицовка пола облицовочной плиткой, (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов Подрядчика)	м2	2 650	6,8	18 020,0	6,8	18 020,0
9	Устройство пола из неглазурованной плитки, (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов Подрядчика)	м2	2 600	10,1	26 260,0	10,1	26 260,0
10	Устройство пола из линолеума (материал Подрядчика)	м2	1 700	101,8	173 060,0	101,8	173 060,0
11	Окраска стен фасадной краской " Текуррила" на 2 раза (материал Подрядчика)	м2	1 600	49,0	78 400,0	49,0	78 400,0
12	Устройство стяжки из пескобетонна М 100 толщ. До 50мм с армированием, утеплением, пароизоляцией (материал Подрядчика)	м2	3 020	118,0	356 360,0	118,0	356 360,0
13	Штукатурка оконных, дверных откосов(материал Подрядчика)	м.п	1 500	73,6	110 400,0	73,6	110 400,0
14	Установка дверей со врезкой замка, обналичники без доборки (материал Подрядчика)	шт	49 000	7,0	343 000,0	7,0	343 000,0
15	Кладка перегородки из керамического кирпича толщ. 120мм (раствор Подрядчика)	м2	2 500	6,1	15 250,0	6,1	15 250,0
16	Заролнение примыканий стыкрв сэндвич панелей (материал Подрядчика)	м.п	310	33,6	10 416,0	33,6	10 416,0
17	Устройство наливного пола	м2	920	101,8	93 656,0	101,8	93 656,0

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
18	Устройство плинтуса ПВХ	м.п.	1 200	98,4	118 080,0	98,4	118 080,0
	ИТОГО				**2 234 293,0**		**2 234 293,0**

Принял

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"

Управляющий директор — Ковалев А.А.

Исполнительный директор — Титенок А.В.

Начальника ПТО — Пилипок Д.О.

Ведущий Инженер ПТО — Кенесарина А.А.

Инженер ПТО — Ермуканова Д.К.

Начальник СМУ — Самович А.Г.

Начальник участка — Ковалев И.А.

Инженер БиОТ — Бердибеков Д.

Зав.склад. — Туакбаева Ш.Б.

акт № 1 20.11.17

Выполнил

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

Директор — Шегебаев К.Т.

Производитель работ — Сулпиханов Ж.Н

/п	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
18	Устройство плинтуса ПВХ	м.п.	1 200	98,4	118 080,0	98,4	118 080,0
	ИТОГО				**2 234 293,0**		**2 234 293,0**

Принял

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Курылыс"

Управляющий директор — Ковалев А.А.

Исполнительный директор — Титенок А.В.

Начальника ПТО — Пилипок Д.О.

Ведущий Инженер ПТО — Кенесарина А.А.

Инженер ПТО — Ерикенова Д.Ж.

Начальник СМУ — Самович А.Г.

Начальник участка — Ковалев И.А.

Инженер БиОТ — Бердибеков Д.

Зав.склад. — Туакбаева Ш.Б.

акт № 1 20.11.19

Выполнил

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

Директор — Шегебаев К.Т.

Производитель работ — Зулпиханов Ж.Н

Заказчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Объект: ЖК "Алтын шар/Многоквартирный жилой комплекс со встроенными,пристроенными помещениями и паркингом в районе пересечение пр.Туран и ул Керей,Жанибекхандар г.Астане, 2 очередь,1,2 пятно

Акт приемки выполненных работ
за Ноябрь месяц 2017 года
согласно к договора подряда № 263 от 10.07.2017г

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
1	Огрунтовка стен по бетонному основанию (материал Подрядчика)	м2	145	407,8	59 131,0	407,8	59 131,0
2	Выравнивание стен гипсовой смесью (материал Подрядчика)	м2	650	329,0	213 850,0	329,0	213 850,0
3	Выравнивание стен финишной смесью (материал Подрядчика)	м2	600	329,0	197 400,0	329,0	197 400,0
4	Огрунтовка стен по финишному основанию (материал Подрядчика)	м2	145	329,0	47 705,0	329,0	47 705,0
5	Окраска стен водоэмульсионной краской на 2 раза (материал Подрядчика)	м2	525	329,0	172 725,0	329,0	172 725,0
6	Выравнивание стен ШВС (материал Подрядчика)	м2	1 600	78,8	126 080,0	78,8	126 080,0
7	Облицовка стен облицовочной плиткой, (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов Подрядчика)	м2	2 500	29,8	74 500,0	29,8	74 500,0
8	Облицовка пола облицовочной плиткой, (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов Подрядчика)	м2	2 650	6,8	18 020,0	6,8	18 020,0
9	Устройство пола из неглазурованной плитки, (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов Подрядчика)	м2	2 600	10,1	26 260,0	10,1	26 260,0
10	Устройство пола из линолеума (материал Подрядчика)	м2	1 700	101,8	173 060,0	101,8	173 060,0
11	Окраска стен фасадной краской " Текуррила" на 2 раза (материал Подрядчика)	м2	1 600	49,0	78 400,0	49,0	78 400,0
12	Устройство стяжки из пескобетонна М 100 толщ. До 50мм с армированием, утеплением, пароизоляцией (материал Подрядчика)	м2	3 020	118,0	356 360,0	118,0	356 360,0
13	Штукатурка оконных, дверных откосов(материал Подрядчика)	м.п	1 500	73,6	110 400,0	73,6	110 400,0
14	Установка дверей со врезкой замка, обналичники без доборки (материал Подрядчика)	шт	49 000	7,0	343 000,0	7,0	343 000,0
15	Кладка перегородки из керамического кирпича толщ. 120мм (раствор Подрядчика)	м2	2 500	6,1	15 250,0	6,1	15 250,0
16	Заролнение примыканий стыкрв сэндвич панелей (материал Подрядчика)	м.п	310	33,6	10 416,0	33,6	10 416,0
17	Устройство наливного пола	м2	920	101,8	93 656,0	101,8	93 656,0

Акт
приемки выполненных работ
за Сентябрь месяц 2017 года

Объект: ЖК "Алтын шар/Многоквартирный жилой комплекс со встроенными,пристроенными помещениями и паркингом
Заказчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Договор подряда № 29 от 05.01.2016г

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
	Кровля Блок 2,1						
1	Устройство покрытия керамзитом толщ.50-300мм (материал Генподрядчика)	м2	300	392,0	117 600,0	392,0	117 600,0
2	Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщ.30мм с армированием (материал Генподрядчика)	м2	700	392,0	274 400,0	392,0	274 400,0
3	Гидроизоляция пола праймером битумный Технониколь №1 концентрат в 1 слой (материал Генподрядчика)	м2	100	536,0	53 600,0	536,0	53 600,0
4	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных и материалов в 2 слоя (материал Генподрядчика)	м2	650	392,0	254 800,0	392,0	254 800,0
5	Устройство премыканий к стенам и парапетам из рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков (материал Генподрядчика)	м2	850	144,0	122 400,0	144,0	122 400,0
	Открытие балконы Блок 2-1					-	-
6	Устройство покрытия керамзитом толщ.50-300мм (материал Генподрядчика)	м2	300	3,4	1 020,0	3,4	1 020,0
7	Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщ.30мм с армированием (материал Генподрядчика)	м2	700	3,4	2 380,0	3,4	2 380,0
8	Гидроизоляция пола праймером битумный Технониколь №1 концентрат в 1 слой (материал Генподрядчика)	м2	100	5,0	500,0	5,0	500,0
9	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных и материалов в 2 слоя (материал Генподрядчика)	м2	650	3,4	2 210,0	3,4	2 210,0
10	Устройство премыканий к стенам и парапетам из рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков (материал Генподрядчика)	м2	850	2,0	1 700,0	2,0	1 700,0
	Кровля Блок 2-2						
1	Устройство покрытия керамзитом толщ.50-300мм (материал Генподрядчика)	м2	300	392,0	117 600,0	392,0	117 600,0
2	Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщ.30мм с армированием (материал Генподрядчика)	м2	700	392,0	274 400,0	392,0	274 400,0
3	Гидроизоляция пола праймером битумный Технониколь №1 концентрат в 1 слой (материал Генподрядчика)	м2	100	536,0	53 600,0	536,0	53 600,0
4	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных и материалов в 2 слоя (материал Генподрядчика)	м2	650	392,0	254 800,0	392,0	254 800,0
5	Устройство премыканий к стенам и парапетам из рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков (материал Генподрядчика)	м2	850	144,0	122 400,0	144,0	122 400,0
	Открытие балконы Блок 2-2						

	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
7	Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщ.30мм с армированием (материал Генподрядчика)	м2	700	3,4	2 380,0	3,4	2 380,0
8	Гидроизоляция пола праймером битумный Технониколь №1 концентрат в 1 слой (материал Генподрядчика)	м2	100	5,0	500,0	5,0	500,0
9	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных и материалов в 2 слоя (материал Генподрядчика)	м2	650	3,4	2 210,0	3,4	2 210,0
10	Устройство премыканий к стенам и парапетам из рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков (материал Генподрядчика)	м2	850	2,0	1 700,0	2,0	1 700,0
	Кровля Блок 2-3						
1	Устройство покрытия керамзитом толщ.50-300мм (материал Генподрядчика)	м2	300	392,0	117 600,0	392,0	117 600,0
2	Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщ.30мм с армированием (материал Генподрядчика)	м2	700	392,0	274 400,0	392,0	274 400,0
3	Гидроизоляция пола праймером битумный Технониколь №1 концентрат в 1 слой (материал Генподрядчика)	м2	100	536,0	53 600,0	536,0	53 600,0
4	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных и материалов в 2 слоя (материал Генподрядчика)	м2	650	392,0	254 800,0	392,0	254 800,0
5	Устройство премыканий к стенам и парапетам из рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков (материал Генподрядчика)	м2	850	144,0	122 400,0	144,0	122 400,0
	Открытие балконы Блок 2-3					-	-
6	Устройство покрытия керамзитом толщ.50-300мм (материал Генподрядчика)	м2	300	3,4	1 020,0	3,4	1 020,0
7	Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщ.30мм с армированием (материал Генподрядчика)	м2	700	3,4	2 380,0	3,4	2 380,0
8	Гидроизоляция пола праймером битумный Технониколь №1 концентрат в 1 слой (материал Генподрядчика)	м2	100	5,0	500,0	5,0	500,0
9	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных и материалов в 2 слоя (материал Генподрядчика)	м2	650	3,4	2 210,0	3,4	2 210,0
10	Устройство премыканий к стенам и парапетам из рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков (материал Генподрядчика)	м2	850	2,0	1 700,0	2,0	1 700,0
	Кровля Блок 2-4						
1	Устройство покрытия керамзитом толщ.50-300мм (материал Генподрядчика)	м2	300	392,0	117 600,0	392,0	117 600,0
2	Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщ.30мм с армированием (материал Генподрядчика)	м2	700	392,0	274 400,0	392,0	274 400,0
3	Гидроизоляция пола праймером битумный Технониколь №1 концентрат в 1 слой (материал Генподрядчика)	м2	100	536,0	53 600,0	536,0	53 600,0
4	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных и материалов в 2 слоя (материал Генподрядчика)	м2	650	392,0	254 800,0	392,0	254 800,0
5	Устройство премыканий к стенам и парапетам из рулонных и мастичных кровель высотой до	м2	850	144,0	122 400,0	144,0	122 400,0

	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
6	Устройство покрытия керамзитом толщ.50-300мм (материал Генподрядчика)	м2	300	3,4	1 020,0	3,4	1 020,0
7	Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщ.30мм с армированием (материал Генподрядчика)	м2	700	3,4	2 380,0	3,4	2 380,0
8	Гидроизоляция пола праймером битумный Технониколь №1 концентрат в 1 слой (материал Генподрядчика)	м2	100	5,0	500,0	5,0	500,0
9	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных и материалов в 2 слоя (материал Генподрядчика)	м2	650	3,4	2 210,0	3,4	2 210,0
10	Устройство премыканий к стенам и парапетам из рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков (материал Генподрядчика)	м2	850	2,0	1 700,0	2,0	1 700,0
	Кровля Блок 2-5						
1	Устройство покрытия керамзитом толщ.50-300мм (материал Генподрядчика)	м2	300	392,0	117 600,0	392,0	117 600,0
2	Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщ.30мм с армированием (материал Генподрядчика)	м2	700	392,0	274 400,0	392,0	274 400,0
3	Гидроизоляция пола праймером битумный Технониколь №1 концентрат в 1 слой (материал Генподрядчика)	м2	100	536,0	53 600,0	536,0	53 600,0
4	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных и материалов в 2 слоя (материал Генподрядчика)	м2	650	392,0	254 800,0	392,0	254 800,0
5	Устройство премыканий к стенам и парапетам из рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков (материал Генподрядчика)	м2	850	144,0	122 400,0	144,0	122 400,0
	Открытие балконы Блок 2-5					-	-
6	Устройство покрытия керамзитом толщ.50-300мм (материал Генподрядчика)	м2	300	3,4	1 020,0	3,4	1 020,0
7	Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщ.30мм с армированием (материал Генподрядчика)	м2	700	3,4	2 380,0	3,4	2 380,0
8	Гидроизоляция пола праймером битумный Технониколь №1 концентрат в 1 слой (материал Генподрядчика)	м2	100	5,0	500,0	5,0	500,0
9	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных и материалов в 2 слоя (материал Генподрядчика)	м2	650	3,4	2 210,0	3,4	2 210,0
10	Устройство премыканий к стенам и парапетам из рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков (материал Генподрядчика)	м2	850	2,0	1 700,0	2,0	1 700,0
	Кровля Блок 2-6						
1	Устройство покрытия керамзитом толщ.50-300мм (материал Генподрядчика)	м2	300	392,0	117 600,0	392,0	117 600,0
2	Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщ.30мм с армированием (материал Генподрядчика)	м2	700	392,0	274 400,0	392,0	274 400,0
3	Гидроизоляция пола праймером битумный Технониколь №1 концентрат в 1 слой (материал Генподрядчика)	м2	100	536,0	53 600,0	536,0	53 600,0
4	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных и материалов в 2 слоя (материал Генподрядчика)	м2	650	392,0	254 800,0	392,0	254 800,0

	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
5	Устройство премыканий к стенам и парапетам из рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков (материал Генподрядчика)	м2	850	144,0	122 400,0	144,0	122 400,0
	Открытие балконы Блок 2-6					-	-
6	Устройство покрытия керамзитом толщ.50-300мм (материал Генподрядчика)	м2	300	3,4	1 020,0	3,4	1 020,0
7	Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщ.30мм с армированием (материал Генподрядчика)	м2	700	3,4	2 380,0	3,4	2 380,0
8	Гидроизоляция пола праймером битумный Технониколь №1 концентрат в 1 слой (материал Генподрядчика)	м2	100	5,0	500,0	5,0	500,0
9	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных и материалов в 2 слоя (материал Генподрядчика)	м2	650	3,4	2 210,0	3,4	2 210,0
10	Устройство премыканий к стенам и парапетам из рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков (материал Генподрядчика)	м2	850	2,0	1 700,0	2,0	1 700,0
	Итого стоимость						**4 983 660,0**

Принял

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"

Выполнил

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

Управляющий директор — Ковалев А.А.

Исполнительный директор — Титенок А.В.

Начальника ПТО — Пилипюк Д.О.

Зам.начальника ПТО — Кенгербаев Р.Т.

Ведущий Инженер ПТО — Кенесарина А.А.

Инженер ПТО — Оспанкулов С

Начальник участка — Солтангазинов А.З. 22.09.2017

Производитель работ — Садвакасов Р

Инженер БиОТ — Абдраева С.

Зав.склад. — Сутемгенов Т

Директор — Шегебаев К.Т.

Производитель работ — Зулпиханов Ж.Н

ТОО, вполне согласно
п.п. № 1. от 22.09.17г.

17.10.

Акт
приемки выполненных работ
за Апрель месяц 2018 года

Объект: ЖК "Алтын шар/Многоквартирный жилой комплекс со встроенными,пристроенными помещениями и паркингом в районе пересечение пр.Туран и ул Керей,Жанибекхандар г.Астане, Секция 2-1, 2-2, 2-3,2-4,2-5,2-6

Заказчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Договор подряда № 29 от 05.01.2016г доп.соглашение №6

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
	Лоджии , открытые балконы и Технический этажи						
		1 этаж Блок 2-1, 2-2					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	32,58	48 870,0	32,58	48 870,0
		2 этаж Блок 2-1, 2-2					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	32,58	48 870,0	32,58	48 870,0
		3 этаж Блок 2-1, 2-2					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	44,38	66 570,0	44,38	66 570,0
		4 этаж Блок 2-1, 2-2					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	44,38	66 570,0	44,38	66 570,0
		5 этаж Блок 2-1, 2-2					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
		6 этаж Блок 2-1, 2-2					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
		7 этаж Блок 2-1, 2-2					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
		8 этаж Блок 2-1, 2-2					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
		9 этаж Блок 2-1, 2-2					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
		Тех этаж Блок 2-1, 2-2					
	Устройство обмазочной гидроизоляции праимером	м2	100	717,60	71 760,0	717,60	71 760,0
	Устройство оклеечной гидроизоляции Унифлекс ЭПП в 1 слой	м2	300	717,60	215 280,0	717,60	215 280,0
	Утепление из минеральной плиты толщ до 200мм	м2	800	717,60	574 080,0	717,60	574 080,0
	Стяжка из полусухой смеси толщ до 60мм с армированием (песок, цемент. материал подрядчика)	м2	1 550	717,60	1 112 280,0	717,60	1 112 280,0
		1 этаж Блок 2-3, 2-4					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	32,58	48 870,0	32,58	48 870,0
		2 этаж Блок 2-3, 2-4					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	32,58	48 870,0	32,58	48 870,0
		3 этаж Блок 2-3, 2-4					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	44,38	66 570,0	44,38	66 570,0
		4 этаж Блок 2-3, 2-4					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	44,38	66 570,0	44,38	66 570,0
		5 этаж Блок 2-3, 2-4					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
		6 этаж Блок 2-3, 2-4					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
		7 этаж Блок 2-3, 2-4					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
		8 этаж Блок 2-2, 2-4					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
		9 этаж Блок 2-3, 2-4					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
		Тех этаж Блок 2-3, 2-4					
	Устройство обмазочной гидроизоляции праимером	м2	100	717,60	71 760,0	717,60	71 760,0
	Устройство оклеечной гидроизоляции Унифлекс ЭПП в 1 слой	м2	300	717,60	215 280,0	717,60	215 280,0
	Утепление из минеральной плиты толщ до 200мм	м2	800	717,60	574 080,0	717,60	574 080,0

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
	Стяжка из полусухой смеси толщ до 60мм с армированием (песок, цемент. материал подрядчика)	м2	1 550	717,60	1 112 280,0	717,60	1 112 280,0
		1 этаж Блок 2-5, 2-6					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	32,58	48 870,0	32,58	48 870,0
		2 этаж Блок 2-5, 2-6					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	32,58	48 870,0	32,58	48 870,0
		3 этаж Блок 2-5, 2-6					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	44,38	66 570,0	44,38	66 570,0
		4 этаж Блок 2-5, 2-6					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	44,38	66 570,0	44,38	66 570,0
		5 этаж Блок 2-5, 2-6					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
		6 этаж Блок 2-5, 2-6					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
1		**7 этаж Блок 2-5, 2-6**					
2	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
3		**8 этаж Блок 2-5, 2-6**					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
		9 этаж Блок 2-5, 2-6					
4	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
	Итого стоимость						**5 912 490,00**

Принял

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"

Выполнил

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

Управляющий директор — Ковалев А.А.

Исполнительный директор — Титенок А.В.

Начальника ПТО — Пилипюк Д.О.

Ведущий Инженер ПТО — Кенесарина А.А.

Инженер ПТО — Гуляева А.

Начальник СМУ — Самович А.Г.

Начальник участка — Солтангазинов А.З. 20.02.2018г.

Производитель работ — Садвакасов Р.

Инженер БиОТ — Бикенов Р.

Зав.склад. — Сутемгенов Т

Директор — Шегебаев К.Т.

Производитель работ — Зулпиханов Ж.Н

ГСМ верно согласно акта. № 1 от 20.02.18г

Акт
приемки выполненных работ
за Апрель месяц 2018 года

Объект: ЖК "Алтын шар/Многоквартирный жилой комплекс со встроенными,пристроенными помещениями и паркингом в районе пересечение пр.Туран и ул Керей,Жанибекхандар г.Астане, Секция 2-1,2-2,2-3,2-4,

Заказчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Договор подряда № 29 от 05.01.2016г, Доп.соглашение №6

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
	Жилые помещения Блок 2-1, 2-2						
	1 этаж Блок 2-1, 2-2						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	2 этаж Блок 2-1, 2-2						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	3 этаж Блок 2-1, 2-2						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	4 этаж Блок 2-1, 2-2						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	5 этаж Блок 2-1, 2-2						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	6 этаж Блок 2-1, 2-2						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	7 этаж Блок 2-1, 2-2						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	8 этаж Блок 2-1, 2-2						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	9 этаж Блок 2-1, 2-2						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	Жилые помещения Блок 2-3, 2-4						
	2 этаж Блок 2-3, 2-4						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	3 этаж Блок 2-3, 2-4						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	4 этаж Блок 2-3, 2-4						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	5 этаж Блок 2-3, 2-4						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	6 этаж Блок 2-3, 2-4						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0

		7 этаж Блок 2-3, 2-4					
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
		8 этаж Блок 2-3, 2-4					
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
		9 этаж Блок 2-3, 2-4					
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	Итого стоимость						**15 708 000,00**

Принял

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"

Управляющий директор — Ковалев А.А.

Исполнительный директор — Титенок А.В.

Начальника ПТО — Нисипюк Д.О.

Ведущий Инженер ПТО — Кенесарина А.А.

Инженер ПТО — Гуляева А.

Начальник СМУ — Самович А.Г.

Начальник участка — Солтангазинов А.З. 20.04.2018г.

Производитель работ — Садвакасов Р. 19.04.2018г

Инженер БиОТ — Бикенов Р.

Зав.склад. — Сутемгенов Т

ТМЦ выдано согласно акта N: 2 от 19.04.18г

Выполнил

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

Директор — Шегебаев К.Т.

Производитель работ — Зупиханов Ж.Н

Акт
приемки выполненных работ
за Июнь месяц 2018 года

Объект: ЖК "Алтын шар/Многоквартирный жилой комплекс со встроенными,пристроенными помещениями и паркингом в районе пересечение пр.Туран и ул Керей,Жанибекхандар г.Астане, Секция 2-1,2-2,2-3,2-4,2-6
Заказчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Договор подряда № 29 от 05.01.2016г, Приложение № 1, Доп.соглашение №6

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало		Выполнено в текущем месяце	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
	Блок 2-1, 9-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-1, 8-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-1, 7-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м3	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-1, 6-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-1, 5-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-1, 4-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-1, 3-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-1, 2-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-1, 1-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-2, 9-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-2, 8-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-2, 7-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-2, 6-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-2, 5-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-2, 4-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-2, 3-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-2, 2-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-2, 1-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
3	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	693,50	1 040 250,0	693,50	1 040 250,0
4	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
	Блок 2-3, 9-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-3, 8-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало		Выполнено в текущем месяце	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
	Блок 2-3, 7-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-3, 6-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-3, 5-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-3, 4-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-3, 3-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-3, 2-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-3, 1-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	693,50	1 040 250,0	693,50	1 040 250,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-4, 9-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-3, 8-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-4, 7-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-3, 6-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-4, 5-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-3, 4-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-3, 3-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало		Выполнено в текущем месяце	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-6, 7-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-6, 6-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	788,68	1 183 020,0	788,68	1 183 020,0
	Итого стоимость						**40 648 677,48**

Принял
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Курылыс"

Управляющий директор — Ковалев А.А.

Исполнительный директор — Титенок А.В.

Начальника ПТО — Пилипюк Д.О.

Ведущий Инженер ПТО — Кенесарина А.А.

Инженер ПТО — Гуляева А.

Начальник СМУ — Самович А.Г.

Начальник участка — Солтангазинов А.З. 13.06.2018

Производитель работ — Беккулова.Л

Инженер БиОТ — Бекенов Р.

Зав.склад. — Сутемгенов Т

ТОО "Шар-Курылыс" 12.06.18г

Выполнил
Товарищество с ограниченной

Директор — Шегедаев К.Т.

Производитель работ — Зулпыханов Ж.Н

Акт
приемки выполненных работ
за Июнь месяц 2018 года

Объект: ЖК "Алтын шар/Многоквартирный жилой комплекс со встроенными,пристроенными помещениями и паркингом в районе пересечение пр.Туран и ул Керей,Жанибекхандар г.Астане, Секция 2.1-2.2, 2.5-2.6, 3.4

Заказчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Договор подряда № 29 от 05.01.2016г, Приложение № 9

№	Наименование работ	Ед. Изм	По договору			Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
			Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
	Секция 2.1-2.2								
1	Поставка алюминиевых подконструкций с крепежным элементом -система AL PROF (Казахстан)	м2	2997	7 300	21 878 100	2 925,10	21 353 230,0	2 925,10	21 353 230,0
2	Устройство каркаса стен под облицовку фасада	м2	2997	2 200	6 593 400	2 925,10	6 435 220,0	2 925,10	6 435 220,0
3	Устройство теплоизоляционного слоя по фасаду здания	м2	2997	1 400	4 195 800	2 925,10	4 095 140,0	2 925,10	4 095 140,0
4	Монтаж керамогранитной плитки Frontek (Isberg) 2396,7м2 и Frontek (Urban) 576м2	м2	2997	2 400	7 192 800				
	Секция 2.5-2.6								
1	Поставка алюминиевых подконструкций с крепежным элементом -система AL PROF (Казахстан)	м2	2997	7 300	21 878 100	2 717,10	19 834 830,0	2 717,10	19 834 830,0
2	Устройство каркаса стен под облицовку фасада	м2	2997	2 200	6 593 400	2 717,10	5 977 620,0	2 717,10	5 977 620,0
3	Устройство теплоизоляционного слоя по фасаду здания	м2	2997	1 400	4 195 800	2 925,10	4 095 140,0	2 925,10	4 095 140,0
4	Монтаж керамогранитной плитки Frontek (Isberg) 2396,7м2 и Frontek (Urban) 576м2	м2	2997	2 400	7 192 800				
	Секция 3.4								
1	Поставка алюминиевых подконструкций с крепежным элементом -система AL PROF (Казахстан)	м2	2528	7 300	18 454 400	2 405,35	17 559 055,0	2 405,35	17 559 055,0
2	Устройство каркаса стен под облицовку фасада	м2	2528	2 200	5 561 600	1 202,68	2 645 885,0	1 202,68	2 645 885,0
3	Устройство теплоизоляционного слоя по фасаду здания	м2	2528	1 400	3 539 200	2 528,00	3 539 200,0	2 528,00	3 539 200,0
4	Монтаж керамогранитной плитки Frontek (Isberg) 2396,7м2 и Frontek (Urban) 576м2	м2	2528	2 400	6 067 200				
	Итого стоимость				**113 342 600**		**85 535 320,00**		**85 535 320,00**

Принял
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"

Управляющий директор

Исполнительный директор

Начальника ПТО

Ведущий Инженер ПТО

Инженер ПТО

Начальник СМУ

Начальник участка

Производитель работ

Инженер БиОТ

Зав.склад.

Выполнил
Товарищество с ограниченной ответственностью

Директор Шегебаев К.Т.

Производитель работ Зулпыханов Ж.Н

Акт
приемки выполненных работ
за Июль месяц 2018 года

Объект: ЖК "Алтын шар/Многоквартирный жилой комплекс со встроенными,пристроенными помещениями и паркингом в районе пересечение пр.Туран и ул Керей,Жанибекхандар г.Астане, Секция 2-1,2-2,2-3,2-4,2-6,3.1-3.2
Заказчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Договор подряда № 29 от 05.01.2016г доп соглашение №7, приложение №1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость материалов за ед.	Стоимость работ за ед.	По договору		Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
					Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
	Секция 2.1-2.2									
1	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	3 187,33	4 780 995,00	2 575,97	3 863 955,00	1 473,84	2 210 760,00
2	Улучшенная штукатурка стен гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	14 548,40	21 822 600,00	14 548,37	21 822 555,00	0	0
3	Оштукатуривание (выравнивание) потолков (материал подрядчика)	м2	600,00	900,00	6 298,25	9 447 375,00	6 298,32	9 447 480,00	583,50	875 250,00
4	Огрунтовка стен	м2	49,00	134,00	17 735,73	3 245 638,59	17 145,53	3 137 631,99	15805,61	2 892 426,63
5	Огрунтовка потолка	м2	49,00	134,00	6 310,42	1 154 806,86	6310,42	1 154 806,86	595,60	108 994,80
6	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей (материал подрядчика)	м2	170,00	457,00	3 268,20	2 049 161,40	412,20	258 449,40	412,20	258 449,40
7	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием (материал подрядчика)	м2	170,00	480,00	6 310,42	4 101 773,00	5 414,04	3 519 126,00	5 414,04	3 519 126,00
8	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. до 200 мм с установкой перфоуголка (материал подрядчика)	п.м.	800,00	700,00	1 492,00	2 238 000,00	1 491,70	2 237 550,00	1 491,70	2 237 550,00
9	Улучшенная маслянная окраска стен на 2 раза (материал подрядчика)	м2	200,00	483,00	217,00	148 211,00	0	-	0	-
10	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса (материал Заказчика)	м2		1 830,00	696,13	1 273 917,90	502,46	919 501,80	502,46	919 501,80
11	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза (материал Заказчика)	м2		300,00	16 967,36	5 090 208,00	412,20	123 660,00	412,20	123 660,00
12	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза(материал Заказчика)	м2		330,00	7 630,43	2 518 041,90	5 414,04	1 786 633,20	5 414,04	1 786 633,20
13	Облицовка стен керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	2 372,70	5 457 210,00	159,84	367 632,00	159,84	367 632,00
14	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой(материал Заказчика), (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		3 000,00	192,97	578 910,00	192,97	578 910,00	192,97	578 910,00
15	Облицовка пола керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	1 557,10	3 581 330,00	727,27	1 672 721,00	727,27	1 672 721,00
16	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,00	70,00	560 000,00	70	560 000	70	560 000
17	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка (материал Заказчика)	шт		7 000,00	392,00	2 744 0[illegible]	0	-	0	0

18	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки (материал Заказчика)	м2		1 000,00	4 872,00	4 872 000,00	0	-	0	0
19	Устройство плинтусов из плиток керамических (материал Заказчика)	м.п.		274,00	1 286,00	352 364,00	0	-	0	0
20	Устройство галтелей (материал Заказчика)	м.п.		300,00	5 979,23	1 793 769,00	5 979,23	1 793 769,60	5 979,23	1 793 769,60
21	Оклейка моющимися или виниловыми обоями (материал Заказчика)	м2		700,00	12 680,00	8 876 000,00	0,00	-	0	0
22	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-9)	м2	800,00	700,00	7 213,85	10 820 775,00	7 213,85	10 820 775,00	515,40	773 100,00
	Секция 2.3-2.4					**97 507 086,65**	0	**64 029 321,79**		**20 642 649,37**
1	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	3 187,33	4 780 995,00	3 187,33	4 780 995,00	2 085,20	3 127 800,00
2	Улучшенная штукатурка стен гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	14 548,40	21 822 600,00	14 548,40	21 822 600,00	0	-
3	Оштукатуривание (выравнивание) потолков (материал подрядчика)	м2	600,00	900,00	6 298,25	9 447 375,00	6 298,30	9 447 450,00	942,30	1 413 450,00
4	Огрунтовка стен	м2	49,00	134,00	17 735,73	3 245 638,59	17 735,73	3 245 638,59	16 395,81	3 000 433,23
5	Огрунтовка потолка	м2	49,00	134,00	6 310,42	1 154 806,86	6310,42	1 154 806,86	954,40	174 655,20
6	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей (материал подрядчика)	м2	170,00	457,00	3 268,20	2 049 161,40	412,20	258 449,40	412,20	258 449,40
7	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием (материал подрядчика)	м2	170,00	480,00	6 310,42	4 101 773,00	5 414,04	3 519 126,00	5 414,04	3 519 126,00
8	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. до 200 мм с установкой перфоуголка (материал подрядчика)	п.м.	800,00	700,00	1 492,00	2 238 000,00	1 491,70	2 237 550,00	1 491,70	2 237 550,00
9	Улучшенная маслянная окраска стен на 2 раза (материал подрядчика)	м2	200,00	483,00	217,00	148 211,00	0	0	0	-
10	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса (материал Заказчика)	м2		1 830,00	696,13	1 273 917,90	502,46	919 501,80	502,46	919 501,80
11	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза (материал Заказчика)	м2		300,00	16 967,36	5 090 208,00	412,20	123 660,00	412,20	123 660,00
12	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза(материал Заказчика)	м2		330,00	7 630,43	2 518 041,90	5 414,04	1 786 633,20	5 414,04	1 786 633,20
13	Облицовка стен керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	2 372,70	5 457 210,00	159,84	367 632,00	159,84	367 632,00
14	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой(материал Заказчика), (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		3 000,00	192,97	578 910,00	192,97	578 910,00	192,97	578 910,00
15	Облицовка пола керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	1 557,10	3 581 330,00	727,27	1 672 721,00	727,27	1 672 721,00
16	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,00	70,00	560 000,00	70,00	560 000,00	70,00	560 000,00
17	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка (материал Заказчика)	шт		7 000,00	392,00	2 744 000,00	0	-	0	-
18	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки (материал Заказчика)	м2		1 000,00	4 872,00	4 872 000,00	0	-	0	-

19	Устройство плинтусов из плиток керамических (материал Заказчика)	м.п.	
20	Устройство галтелей (материал Заказчика)	м.п.	
21	Оклейка моющимися или виниловыми обоями (материал Заказчика)	м2	
22	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-9)	м2	800,00
	Секция 2.5-2.6		
1	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00
2	Улучшенная штукатурка стен гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00
3	Оштукатуривание (выравнивание) потолков (материал подрядчика)	м2	600,00
4	Огрунтовка стен	м2	49,00
5	Огрунтовка потолка	м2	49,00
6	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей (материал подрядчика)	м2	170,00
7	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием (материал подрядчика)	м2	170,00
8	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. до 200 мм с установкой перфоуголка (материал подрядчика)	п.м.	800,00
9	Улучшенная маслянная окраска стен на 2 раза (материал подрядчика)	м2	200,00
10	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса (материал Заказчика)	м2	
11	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза (материал Заказчика)	м2	
12	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза(материал Заказчика)	м2	
13	Облицовка стен керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2	
14	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой(материал Заказчика), (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2	
15	Облицовка пола керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2	
16	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт	
17	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка (материал Заказчика)	шт	
18	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки (материал Заказчика)	м2	
19	Устройство плинтусов из плиток керамических (материал Заказчика)	м.п.	

274,00	1 286,00	352 364,00	0	-	0	-
300,00	5 979,23	1 793 769,00	5979,23	1 793 769,00	5 979,23	1 793 769,60
700,00	12 680,00	8 876 000,00	0	-	0	-
700,00	7 213,85	10 820 775,00	7 213,85	10 820 775,00	515,40	773 100,00
		97 507 086,65	0	**65 090 217,85**		**22 307 391,43**
950,00	3 187,33	4 780 995,00	3 187,33	4 780 995,00	2 259,90	3 389 850,00
950,00	14 548,40	21 822 600,00	14 102,44	21 153 660,00	7 023,92	10 535 880,00
900,00	6 298,25	9 447 375,00	6 163,04	9 244 560,00	4 659,14	6 988 710,00
134,00	17 735,73	3 245 638,59	12 454,04	2 279 089,32	12 081,84	2 210 975,99
134,00	6 310,42	1 154 806,86	6163,04	1 127 836,32	4 659,14	852 622,62
457,00	3 268,20	2 049 161,40	412,20	258 449,40	412,20	258 449,40
480,00	6 310,42	4 101 773,00	5 414,04	3 519 126,00	5 414,04	3 519 126,00
700,00	1 492,00	2 238 000,00	1 491,70	2 237 550,00	1 491,70	2 237 550,00
483,00	217,00	148 211,00	0	0	0	-
1 830,00	696,13	1 273 917,90	502,46	919 501,80	502,46	919 501,80
300,00	16 967,36	5 090 208,00	412,20	123 660,00	412,20	123 660,00
330,00	7 630,43	2 518 041,90	5 414,04	1 786 633,20	5 414,04	1 786 633,20
2 300,00	2 372,70	5 457 210,00	159,84	367 632,00	159,84	367 632,00
3 000,00	192,97	578 910,00	192,97	578 910,00	192,97	578 910,00
2 300,00	1 557,10	3 581 330,00	727,27	1 672 721,00	727,27	1 672 721,00
8 000,00	70,00	560 000,00	70	560 000	70	560 000
7 000,00	392,00	2 744 000,00	0	-	0	-
1 000,00	4 872,00	4 872 000,00	0	-	0	-
274,00	1 286,00	352 364,00	0	-	0	-

20	Устройство галтелей (материал Заказчика)	м.п.		300,00	5 979,23	1 793 769,00	5979,23	1 793 769,00	5 979,23	1 793 769,60
21	Оклейка моющимися или виниловыми обоями (материал Заказчика)	м2		700,00	12 680,00	8 876 000,00	0	0	0	-
22	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-9)	м2	800,00	700,00	7 213,85	10 820 775,00	7 213,85	10 820 775,00	6 059,40	9 089 100,00
	Итого стоимость по секции 2-1-2-6					**97 507 086,7**		**63 224 868,0**		**46 885 091.6**
						292 521 262,0		**192 344 407,7**		**89 835 132,4**
			Секция 3,1 (этажи 4-12)							
1	Простая штукатурка стен цементным раствором или гипсовой штукатурной смесью	м2	550,0	950,0	1 688,5	2 532 807,7	0		0	
2	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	600,0	900,0	11 682,3	17 523 519,2	10 848,2	16 272 360,0	10 848,2	16 272 360,0
3	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. до 200 мм с установкой перфоуголка	м.п.	800,0	700,0	397,8	596 700,0	397,8	596 700,0	397,8	596 700,0
4	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей	м2	170,0	457,0	2 987,5	1 873 172,1	0		0	
5	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза	м2		300,0	12 080,1	3 624 043,8	0		0	
6	Шпатлевка и грунтовка стен	м2		134,0	13 370,9	1 791 698,5	0		0	
7	Огрунтовка пола грунтовкой	м2		134,0	926,9	124 208,7	0		0	
8	Устройство покрытия из керамических плиток	м2		2 300,0	281,6	647 591,5	0		0	
9	Устройство покрытия из керамогранитных плит (лоджии, балконы)	м2		2 300,0	330,9	761 123,1	0		0	
10	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой	м2		3 000,0	82,9	248 580,0	0		0	
11	Облицовка стен керамической плиткой	м2		2 300,0	1 688,5	3 883 638,5	0		0	
12	Оклейка моющимися или виниловыми обоями	м2		700,0	9 092,6	6 364 841,5	0		0	
13	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием	м2	170,0	480,0	3 805,2	2 473 380,0	0		0	
14	Шпатлевка и грунтовка потолков	м2		134,0	3 805,2	509 896,8	3 761,1	503 987,4	3 761,1	503 987,4
15	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2	600,0	900,0	3 805,2	5 707 800,0	3 761,1	5 641 650,0	3 761,1	5 641 650,0
16	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза	м2		330,0	3 805,2	1 255 716,0	0		0	
17	Устройство галтелей	м		300,0	3 945,6	1 183 680,0	0		0	
18	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса	м2		1 830,0	472,2	864 041,5	0		0	
19	Устройство покрытия из керамических плиток МОП	м2		2 300,0	645,4	1 484 349,2	0		0	
20	Устройство плинтусов из керамогранитных плиток	м.п.		274,0	1 659,4	454 673,5	0		0	
21	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки	м2		1 000,0	2 637,0	2 637 000,0	0		0	
22	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,0	75,0	600 000,0	72	576 000	72	576 000
23	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка	шт		7 000,0	217,0	1 519 000,0	0		0	
24	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-14)	м2	800,0	700,0	6 374,3	9 561 450,0	5 662,3	8 493 420,0	5 662,3	8 493 420,0
						68 222 911,9		**32 084 117,4**		**32 084 117,4**
					Тех этаж секций 3,1					
25	Простая штукатурка стен цементным раствором или гипсовой штукатурной смесью	м2	550,0	950,0	358,4	537 600,0	257,70		257,7	386 550,0

26	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. более 200 мм с установкой перфоуголка	м.п.	800,0	700,0	28,8	43 200,0	0		0	
27	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей	м2	170,0	457,0	358,4	224 716,8	0		0	
28	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза	м2		300,0	358,4	107 520,0	0		0	
29	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2		134,0	358,4	48 025,6	0		0	
30	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием	м2	170,0	480,0	497,0	323 050,0	0		0	
31	Шпатлевка и грунтовка потолков	м2		134,0	497,0	66 598,0	0		0	
32	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2	600,0	900,0	497,0	745 500,0	0		0	
33	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза	м2		330,0	497,0	164 010,0	0		0	
						2 260 220,4	**257,7**	**-**	**257,7**	**386 550,0**
			Секция 3,2 (этажи 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13)							
34	Простая штукатурка стен цементным раствором или гипсовой штукатурной смесью	м2	550,0	950,0	1 888,0	2 832 000,0	0		0	
35	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ПВС с установкой перфоуголка	м2	600,0	900,0	13 326	19 989 345,0	10 741,1	16 111 710,0	10 741,1	16 111 710,0
36	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. более 200 мм с установкой перфоуголка	м.п.	800,0	700,0	442,0	663 000,0	442,0	663 000,0	442,0	663 000,0
37	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей	м2	170,0	457,0	3 319,5	2 081 301,4	0		0	
38	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза	м2		300,0	13 768	4 130 469,0	0		0	
39	Шпатлевка и грунтовка стен	м2		134,0	15 214	2 038 706,8	0		0	
40	Огрунтовка пола грунтовкой	м2		134,0	1 034,1	138 566,7	0		0	
41	Устройство покрытия из керамических плиток	м2		2 300,0	317,0	729 100,0	0		0	
42	Устройство покрытия из керамогранитных плит (лоджии, балконы)	м2		2 300,0	367,7	845 687,0	0		0	
43	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой	м2		3 000,0	92,1	276 240,0	0		0	
44	Облицовка стен керамической плиткой	м2		2 300,0	1 888,0	4 342 400,0	0		0	
45	Оклейка моющимися или виниловыми обоями	м2		700,0	10 449	7 314 139,0	0		0	
46	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием	м2	170,0	480,0	4 232,0	2 750 800,0	0		0	
47	Шпатлевка и грунтовка потолков	м2		134,0	4 232,0	567 088,0	3 544,3	474 934,9	3 544,3	474 934,9
48	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2	600,0	900,0	4 232,0	6 348 000,0	3 544,3	5 316 435,0	3 544,3	5 316 435,0
49	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза	м2		330,0	4 232,0	1 396 560,0	0		0	
50	Устройство галтелей	м		300,0	4 384,5	1 315 356,0	0		0	
51	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса	м2		1 830,0	488,6	894 174,6	0		0	
52	Устройство покрытия из керамических плиток МОП	м2		2 300,0	717,1	1 649 284,0	0		0	
53	Устройство плинтусов из керамогранитных плиток	м.п.		274,0	1 860,0	509 640,0	0		0	
54	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки	м2		1 000,0	2 954,0	2 954 000,0	0		0	
55	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,0	81,0	648 000,0	80	640 000	80	640 000
56	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка	шт		7 000,0	243,0	1 701 000,0	0		0	
57	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-14)	м2	800,0	700,0	6 374,3	9 561 450,0	5 662,3	8 493 420,0	5 662,3	8 493 420,0
						75 676 30[illegible]		**31 699 499,9**		**31 699 499,9**

				Тех этаж секций 3,2						
58	Простая штукатурка стен цементным раствором или гипсовой штукатурной смесью	м2	550,0	950,0	362,9	544 350,0	362,90		362,9	544 350,0
59	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. более 200 мм с установкой перфоуголка	м.п.	800,0	700,0	28,8	43 200,0	0		0	
60	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей	м2	170,0	457,0	362,9	227 538,3	0		0	
61	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза	м2		300,0	362,9	108 870,0	0		0	
62	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2		134,0	362,9	48 628,6	0		0	
63	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием	м2	170,0	480,0	498,2	323 830,0	0		0	
64	Шпатлевка и грунтовка потолков	м2		134,0	498,2	66 758,8	0		0	
65	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2	600,0	900,0	498,2	747 300,0	0		0	
66	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза	м2		330,0	498,2	164 406,0	0		0	
						2 274 881,7		**-**		
				Секция 3,3 (этажи 1-14)						
67	Стяжка (этажи 1-14)		800,0	700,0	6 374,3	9 561 450,0	5662,30	8 493 450,0	5 662,3	8 493 420,0
	Итого стоимость по секции 3.1-3.3					**9 561 450,0**		**8 493 450,0**		**8 493 420,0**
						157 995 773,5		**72 277 067,3**		**72 663 587,3**
			Кровельные работы секции 2-1,2-2							
1	Устройство обмазочной гидроизоляции праймером	м2		100,0	717,6	71 760,0	717,6	71 760,0	0	
2	Устройство обмазочной гидроизоляции унифлекс ЭПП в 1 слой	м2		300,0	717,6	215 280,0	717,6	215 280,0	0	
3	Утепление из минеральной плиты толщ. До 200 мм	м2		800,0	717,6	574 080,0	717,6	574 080,0	0	
4	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием	м2		1 550,0	717,6	1 112 280,0		-	0	
						1 973 400,0		**861 120,0**		**-**
			Кровельные работы секции 2-3,2-4							
1	Устройство обмазочной гидроизоляции праймером	м2		100,0	717,6	71 760,0	717,6	71 760,0	0	
2	Устройство обмазочной гидроизоляции унифлекс ЭПП в 1 слой	м2		300,0	717,6	215 280,0	717,6	215 280,0	0	
3	Утепление из минеральной плиты толщ. До 200 мм	м2		800,0	717,6	574 080,0	717,6	574 080,0	0	
4	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием	м2		1 550,0	717,6	1 112 280,0		-	0	
						1 973 400,0		**861 120,0**		**-**
			Кровельные работы секции 2-5,2-6							
1	Устройство обмазочной гидроизоляции праймером	м2		100,0	717,6	71 760,0	717,6	71 760,0	717,6	71 760,0
2	Устройство обмазочной гидроизоляции унифлекс ЭПП в 1 слой	м2		300,0	717,6	215 280,0	717,6	215 280,0	717,6	215 280,0
3	Утепление из минеральной плиты толщ. До 200 мм	м2		800,0	717,6	574 080,0	717,6	574 080,0	717,6	574 080,0

4	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием	м2		1 560,0	717,6	1 112 280,0				
	Итого стоимость по кровельным работам					**1 973 400,0**		861720		861720
						5 920 200,0		583360		861720
	Всего по договору					**456 437 215,5**		267210650		164 472 099,7

Принял
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"

Директор Шегебаев К.Т.
~~Производитель работ~~ Зулпиханов Ж.Н

Управляющий директор Ковалев А.А.

Исполнительный директор Титенок А.В.

Начальника ПТО Пилипюк Д.О.

Ведущий Инженер ПТО Кенесарина А.А.

Инженер ПТО Гуляева А.

Начальник СМУ Самович А.Г.

Инженер технического надзора Сидоренко Ю.А.

Начальник участка Солтангазинов А.З. 28.07.2018

Производитель работ Беккулова.Л

Производитель работ

Инженер БиОТ Бекенов Р.

Зав.склад. Сутемгенов Т

Тепло, воздано согласно
акт. №: 1,2,3 от 25.07.18

Акт
приемки выполненных работ
за Август месяц 2018 года

Объект: ЖК "Алтын шар/Многоквартирный жилой комплекс со встроенными,пристроенными помещениями и паркингом в районе пересечение пр.Туран и ул Керей,Жанибекхандар г.Астане.
Секция 2-1,2-2,2-3,2-4,2-6,3.1-3.2
Заказчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Договор подряда № 29 от 05.01.2016г доп соглашение №7, приложение №1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость материалов за ед.	Стоимость работ за ед.	По договору		Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
					Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
	Секция 2.1-2.2									
1	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	3 187,33	4 780 995,00	2 575,97	3 863 955,00	0	0
2	Улучшенная штукатурка стен гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	14 548,40	21 822 600,00	14 548,37	21 822 555,00	0	0
3	Оштукатуривание (выравнивание) потолков (материал подрядчика)	м2	600,00	900,00	6 298,25	9 447 375,00	6 298,25	9 447 375,00	0	0
4	Огрунтовка стен	м2	49,00	134,00	17 735,73	3 245 638,59	17 145,53	3 137 631,99	0	0
5	Огрунтовка потолка	м2	49,00	134,00	6 310,42	1 154 806,86	6310,42	1 154 806,86	0	0
6	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей (материал подрядчика)	м2	170,00	457,00	3 268,20	2 049 161,40	2 535,48	1 589 745,96	2 123,28	1 331 296,56
7	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием (материал подрядчика)	м2	170,00	480,00	6 310,42	4 101 773,00	6 186,60	4 021 290,00	772,56	502 164,00
8	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. до 200 мм с установкой перфоуголка (материал подрядчика)	п.м.	800,00	700,00	1 492,00	2 238 000,00	1 491,70	2 237 550,00	0	0
9	Улучшенная маслянная окраска стен на 2 раза (материал подрядчика)	м2	200,00	483,00	217,00	148 211,00	0	0	0	0
10	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса (материал Заказчика)	м2		1 830,00	696,13	1 273 917,90	502,46	919 501,80	0	0
11	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза (материал Заказчика)	м2		300,00	16 967,36	5 090 208,00	14 056,32	4 216 896,00	13 644,12	4 093 236,00
12	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза(материал Заказчика)	м2		330,00	7 630,43	2 518 041,90	6 186,60	2 041 578,00	772,56	254 944,80
13	Облицовка стен керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	2 372,70	5 457 210,00	2 372,70	5 457 210,00	2 212,86	5 089 578,00
14	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой(материал Заказчика), (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		3 000,00	192,97	578 910,00	192,97	578 910,00	0	0
15	Облицовка пола керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	1 557,10	3 581 330,00	1 557,10	3 581 330,00	829,83	1 908 609,00
16	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,00	70,00	560 000,00	70	560 000	0	0
17	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка (материал Заказчика)	шт		7 000,00	392,00	2 7[illegible]000,00	390,00	2 730 000,00	390	2 730 000,00

инженер ПТО Тесмаров Н.Р

18	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки (материал Заказчика)	м2		1 000,00	4 872,00	4 872 000,00	4 872,00	4 872 000,00	4872	4 872 000,00
19	Устройство плинтусов из плиток керамических (материал Заказчика)	м.п.		274,00	1 286,00	352 364,00	0	0	0	0
20	Устройство галтелей (материал Заказчика)	м.п.		300,00	5 979,23	1 793 769,00	5 979,23	1 793 769,60	0	0
21	Оклейка моющимися или виниловыми обоями (материал Заказчика)	м2		700,00	12 680,00	8 876 000,00	11 520,84	8 064 588,00	11 520,84	8 064 588,00
22	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-9)	м2	800,00	700,00	7 213,85	10 820 775,00	7 213,85	10 820 775,00	0	0
	Секция 2.3-2.4					**97 507 086,65**	0	**92 911 468,21**		**28 846 416,36**
1	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	3 187,33	4 780 995,00	3 187,33	4 780 995,00	0	0
2	Улучшенная штукатурка стен гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	14 548,40	21 822 600,00	14 548,40	21 822 600,00	0	0
3	Оштукатуривание (выравнивание) потолков (материал подрядчика)	м2	600,00	900,00	6 298,25	9 447 375,00	6 298,30	9 447 450,00	0	0
4	Огрунтовка стен	м2	49,00	134,00	17 735,73	3 245 638,59	17 735,73	3 245 638,59	0	0
5	Огрунтовка потолка	м2	49,00	134,00	6 310,42	1 154 806,86	6310,42	1 154 806,86	0	0
6	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей (материал подрядчика)	м2	170,00	457,00	3 268,20	2 049 161,40	2 535,48	1 589 745,96	2 123,28	1331296,56
7	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием (материал подрядчика)	м2	170,00	480,00	6 310,42	4 101 773,00	6 186,60	4 021 290,00	772,56	502164
8	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. до 200 мм с установкой перфоуголка (материал подрядчика)	п.м.	800,00	700,00	1 492,00	2 238 000,00	1 491,70	2 237 550,00	0	0
9	Улучшенная маслянная окраска стен на 2 раза (материал подрядчика)	м2	200,00	483,00	217,00	148 211,00	0	0	0	0
10	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса (материал Заказчика)	м2		1 830,00	696,13	1 273 917,90	502,46	919 501,80	0	0
11	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза (материал Заказчика)	м2		300,00	16 967,36	5 090 208,00	14 056,32	4 216 896,00	13 644,12	4093236
12	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза(материал Заказчика)	м2		330,00	7 630,43	2 518 041,90	6 186,60	2 041 578,00	772,56	254944,8
13	Облицовка стен керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	2 372,70	5 457 210,00	2 372,70	5 457 210,00	2 212,86	5089578
14	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой(материал Заказчика), (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		3 000,00	192,97	578 910,00	192,97	578 910,00	0	0
15	Облицовка пола керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	1 557,10	3 581 330,00	1 557,10	3 581 330,00	829,83	1908609
16	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,00	70,00	560 000,00	70,00	560 000,00	0	0
17	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка (материал Заказчика)	шт		7 000,00	392,00	2 744 000,00	390	2 730 000,00	390	2730000
18	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки (материал Заказчика)	м2		1 000,00	4 872,00	4 872 000,00	4872	4 872 000,00	4872	4872000

инженер ПТО Шамаров Н.Р

19	Устройство плинтусов из плиток керамических (материал Заказчика)	м.п.		274,00	1 286,00	352 364,00	0	0	0	0
20	Устройство галтелей (материал Заказчика)	м.п.		300,00	5 979,23	1 793 769,00	5979,23	1 793 769,00	0	0
21	Оклейка моющимися или виниловыми обоями (материал Заказчика)	м2		700,00	12 680,00	8 876 000,00	11521	8 064 588,00	11 520,84	8064588
22	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-9)	м2	800,00	700,00	7 213,85	10 820 775,00	7 213,85	10 820 775,00	0	0
	Секция 2.5-2.6					**97 507 086,65**	0	**93 936 634,21**		**28 846 416,36**
1	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	3 187,33	4 780 995,00	3 187,33	4 780 995,00	0	0
2	Улучшенная штукатурка стен гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	14 548,40	21 822 600,00	14 102,44	21 153 660,00	0	0
3	Оштукатуривание (выравнивание) потолков (материал подрядчика)	м2	600,00	900,00	6 298,25	9 447 375,00	6 163,04	9 244 560,00	0	0
4	Огрунтовка стен	м2	49,00	134,00	17 735,73	3 245 638,59	12 454,04	2 279 089,32	0	0
5	Огрунтовка потолка	м2	49,00	134,00	6 310,42	1 154 806,86	6163,04	1 127 836,32	0	0
6	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей (материал подрядчика)	м2	170,00	457,00	3 268,20	2 049 161,40	2 535,48	1 589 745,96	2 123,28	1331296,56
7	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием (материал подрядчика)	м2	170,00	480,00	6 310,42	4 101 773,00	6 186,60	4 021 290,00	772,56	502164
8	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. до 200 мм с установкой перфоуголка (материал подрядчика)	п.м.	800,00	700,00	1 492,00	2 238 000,00	1 491,70	2 237 550,00	0	0
9	Улучшенная маслянная окраска стен на 2 раза (материал подрядчика)	м2	200,00	483,00	217,00	148 211,00	0	0	0	0
10	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса (материал Заказчика)	м2		1 830,00	696,13	1 273 917,90	502,46	919 501,80	0	0
11	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза (материал Заказчика)	м2		300,00	16 967,36	5 090 208,00	14 056,32	4 216 896,00	13 644,12	4093236
12	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза(материал Заказчика)	м2		330,00	7 630,43	2 518 041,90	6 186,60	2 041 578,00	772,56	254944,8
13	Облицовка стен керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	2 372,70	5 457 210,00	2 372,70	5 457 210,00	2 212,86	5089578
14	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой(материал Заказчика), (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		3 000,00	192,97	578 910,00	192,97	578 910,00	0	0
15	Облицовка пола керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	1 557,10	3 581 330,00	1 557,10	3 581 330,00	829,83	1908609
16	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,00	70,00	560 000,00	70	560 000	0	0
17	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка (материал Заказчика)	шт		7 000,00	392,00	2 744 000,00	390	2 730 000,00	390	2730000
18	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки (материал Заказчика)	м2		1 000,00	4 872,00	4 872 000,00	4872	4 872 000,00	4872	4872000
19	Устройство плинтусов из плиток керамических (материал Заказчика)	м.п.		274,00	1 286,00	352 364,00	0	0	0	0

инженер ПТО [illegible] [illegible] И.Р

20	Устройство галтелей (материал Заказчика)	м.п.		300,00	5 979,23	1 793 769,00	5979,23	1 793 769,00	0	0
21	Оклейка моющимися или виниловыми обоями (материал Заказчика)	м2		700,00	12 680,00	8 876 000,00	0	0	11 520,84	8064588
22	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-9)	м2	800,00	700,00	7 213,85	10 820 775,00	7 213,85	10 820 775,00	0	0
	Итого стоимость по секции 2-1-2-6					**97 507 086,7**		**84 006 696,4**		**28 846 416,4**
						292 521 262,0		270 854 798,8		86 539 249,1
			Секция 3,1 (этажи 4-12)							
1	Простая штукатурка стен цементным раствором или гипсовой штукатурной смесью	м2	550,0	950,0	1 688,5	2 532 807,7	0	0	0	0
2	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	600,0	900,0	11 682,3	17 523 519,2	10 848,2	16 272 360,0	0	0
3	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. до 200 мм с установкой перфоуголка	м.п.	800,0	700,0	397,8	596 700,0	397,8	596 700,0	0	0
4	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей	м2	170,0	457,0	2 987,5	1 873 172,1	0	0	0	0
5	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза	м2		300,0	12 080,1	3 624 043,8	0	0	0	0
6	Шпатлевка и грунтовка стен	м2		134,0	13 370,9	1 791 698,5	0	0	0	0
7	Огрунтовка пола грунтовкой	м2		134,0	926,9	124 208,7	0	0	0	0
8	Устройство покрытия из керамических плиток	м2		2 300,0	281,6	647 591,5	0	0	0	0
9	Устройство покрытия из керамогранитных плит (лоджии, балконы)	м2		2 300,0	330,9	761 123,1	0	0	0	0
10	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой	м2		3 000,0	82,9	248 580,0	0	0	0	0
11	Облицовка стен керамической плиткой	м2		2 300,0	1 688,5	3 883 638,5	0	0	0	0
12	Оклейка моющимися или виниловыми обоями	м2		700,0	9 092,6	6 364 841,5	0	0	0	0
13	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием	м2	170,0	480,0	3 805,2	2 473 380,0	3 761,1	2 444 715,0	3 761,1	2 444 715,0
14	Шпатлевка и грунтовка потолков	м2		134,0	3 805,2	509 896,8	3 761,1	503 987,4	0	0
15	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2	600,0	900,0	3 805,2	5 707 800,0	3 761,1	5 641 650,0	0	0
16	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза	м2		330,0	3 805,2	1 255 716,0	3 761,1	1 241 163,0	3 761,1	1 241 163,0
17	Устройство галтелей	м		300,0	3 945,6	1 183 680,0	3 384,0	1 015 200,0	3384	1 015 200,0
18	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса	м2		1 830,0	472,2	864 041,5	472,2	864 126,0	472,2	864 126,0
19	Устройство покрытия из керамических плиток МОП	м2		2 300,0	645,4	1 484 349,2	0	0	0	0
20	Устройство плинтусов из керамогранитных плиток	м.п.		274,0	1 659,4	454 673,5	0	0	0	0
21	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки	м2		1 000,0	2 637,0	2 637 000,0	0	0	0	0
22	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,0	75,0	600 000,0	72	576 000	0	0
23	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка	шт		7 000,0	217,0	1 519 000,0	0	0	0	0
24	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-14)	м2	800,0	700,0	6 374,3	9 561 450,0	5 662,3	8 493 420,0	0	0
						68 222 911,9		**37 649 321,4**		**5 565 204,0**
					Тех этаж секций 3,1					
25	Простая штукатурка стен цементным раствором или гипсовой штукатурной смесью	м2	550,0	950,0	358,4	537 600,0	257,70	386 550,0	0	0

в. инжер ПТО Панфёров И.Р

26	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. более 200 мм с установкой перфоуголка	м.п.	800,0	700,0	28,8	43 200,0	0	0	0	0
27	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей	м2	170,0	457,0	358,4	224 716,8	0	0	0	0
28	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза	м2		300,0	358.4	107 520,0	0	0	0	0
29	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2		134,0	358,4	48 025,6	0	0	0	0
30	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием	м2	170,0	480,0	497,0	323 050,0	0	0	0	0
31	Шпатлевка и грунтовка потолков	м2		134,0	497,0	66 598,0	0	0	0	0
32	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2	600,0	900,0	497,0	745 500,0	0	0	0	0
33	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза	м2		330,0	497,0	164 010,0	0	0	0	0
						2 260 220,4	**257,7**	**386 550,0**	-	-
			Секция 3,2 (этажи 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 12, 13)							
34	Простая штукатурка стен цементным раствором или гипсовой штукатурной смесью	м2	550,0	950,0	1 888,0	2 832 000,0	0	0	0	0
35	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	600,0	900,0	13 326	19 989 345,0	10 741,1	16 111 710,0	0	0
36	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. более 200 мм с установкой перфоуголка	м.п.	800,0	700,0	442,0	663 000,0	442,0	663 000,0	0	0
37	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей	м2	170,0	457,0	3 319,5	2 081 301,4	0	0	0	0
38	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза	м2		300,0	13 768	4 130 469,0	0	0	0	0
39	Шпатлевка и грунтовка стен	м2		134,0	15 214	2 038 706,8	0	0	0	0
40	Огрунтовка пола грунтовкой	м2		134,0	1 034,1	138 566,7	0	0	0	0
41	Устройство покрытия из керамических плиток	м2		2 300,0	317,0	729 100,0	0	0	0	0
42	Устройство покрытия из керамогранитных плит (лоджии, балконы)	м2		2 300,0	367,7	845 687,0	0	0	0	0
43	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой	м2		3 000,0	92,1	276 240,0	0	0	0	0
44	Облицовка стен керамической плиткой	м2		2 300,0	1 888,0	4 342 400,0	0	0	0	0
45	Оклейка моющимися или виниловыми обоями	м2		700,0	10 449	7 314 139,0	0	0	0	0
46	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием	м2	170,0	480,0	4 232,0	2 750 800,0	3938,1	2 559 765,0	3938,1	2 559 765,0
47	Шпатлевка и грунтовка потолков	м2		134,0	4 232,0	567 088,0	3 544,3	474 934,9	0	0
48	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2	600,0	900,0	4 232,0	6 348 000,0	3 544,3	5 316 435,0	0	0
49	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза	м2		330,0	4 232,0	1 396 560,0	3938,1	1 299 573,0	3938,1	1 299 573,0
50	Устройство галтелей	м		300,0	4 384,5	1 315 356,0	3760,0	1 128 000,0	3760	1 128 000,0
51	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса	м2		1 830,0	488,62	894 174,6	488,62	894 174,6	488,62	894 174,6
52	Устройство покрытия из керамических плиток МОП	м2		2 300,0	717,1	1 649 284,0	0	0	0	0
53	Устройство плинтусов из керамогранитных плиток	м.п.		274,0	1 860,0	509 640,0	0	0	0	0
54	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки	м2		1 000,0	2 954,0	2 954 000,0	0	0	0	0
55	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,0	81,0	648 000,0	80	640 000	0	0
56	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка	шт		7 000,0	243,0	1 701 000,0	0	0	0	0
57	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-14)	м2	800,0	700,0	6 374,3	9 561 450,0	5 662,3	8 493 420,0	0	0
						75 6[illegible]09,6		**37 581 012,5**		**5 881 512,6**

инженер ПТО [illegible] Шамаров И.Р

				Тех этаж секций 3,2						
58	Простая штукатурка стен цементным раствором или гипсовой штукатурной смесью	м2	550,0	950,0	362,9	544 350,0	362,90	544 350,0	0	0
59	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. более 200 мм с установкой перфоуголка	м.п.	800,0	700,0	28,8	43 200,0	0	0	0	0
60	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей	м2	170,0	457,0	362,9	227 538,3	0	0	0	0
61	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза	м2		300,0	362,9	108 870,0	0	0	0	0
62	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2		134,0	362,9	48 628,6	0	0	0	0
63	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием	м2	170,0	480,0	498,2	323 830,0	0	0	0	0
64	Шпатлевка и грунтовка потолков	м2		134,0	498,2	66 758,8	0	0	0	0
65	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2	600,0	900,0	498,2	747 300,0	0	0	0	0
66	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза	м2		330,0	498,2	164 406,0	0	0	0	0
						2 274 881,7		**544 350,0**		
				Секция 3,3 (этажи 1-14)						
67	Стяжка (этажи 1-14)		800,0	700,0	6 374,3	9 561 450,0	5662,30	8 493 450,0	0	0
	Итого стоимость по секции 3.1-3.3					**9 561 450,0**		**8 493 450,0**		-
						157 995 773,5		**84 654 683,9**		**11 446 716,6**
			Кровельные работы секции 2-1,2-2							
1	Устройство обмазочной гидроизоляции праймером	м2		100,0	717,6	71 760,0	717,6	71 760,0	0	0
2	Устройство обмазочной гидроизоляции унифлекс ЭПП в 1 слой	м2		300,0	717,6	215 280,0	717,6	215 280,0	0	0
3	Утепление из минеральной плиты толщ. До 200 мм	м2		800,0	717,6	574 080,0	717,6	574 080,0	0	0
4	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием	м2		1 550,0	717,6	1 112 280,0		-	0	0
						1 973 400,0		**861 120,0**		**-**
			Кровельные работы секции 2-3,2-4							
1	Устройство обмазочной гидроизоляции праймером	м2		100,0	717,6	71 760,0	717,6	71 760,0	0	0
2	Устройство обмазочной гидроизоляции унифлекс ЭПП в 1 слой	м2		300,0	717,6	215 280,0	717,6	215 280,0	0	0
3	Утепление из минеральной плиты толщ. До 200 мм	м2		800,0	717,6	574 080,0	717,6	574 080,0	0	0
4	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием	м2		1 550,0	717,6	1 112 280,0		-	0	0
						1 973 400,0		**861 120,0**		**-**
			Кровельные работы секции 2-5,2-6							
1	Устройство обмазочной гидроизоляции праймером	м2		100,0	717,6	71 760,0	717,6	71 760,0	0	0
2	Устройство обмазочной гидроизоляции унифлекс ЭПП в 1 слой	м2		300,0	717,6	215 280,0	717,6	215 280,0	0	0
3	Утепление из минеральной плиты толщ. До 200 мм	м2		800,0	717,6	574 080,0	717,6	574 080,0	0	0

инженер ПТО Шанаров К.Р

4	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием	м2		1 550,0	717,6	1 112 280,0		-		-
	Итого стоимость по кровельным работам					**1 973 400,0**		**861 120,0**		-
						5 920 200,0		**2 583 360,0**		-
	Всего по договору					456 437 215,5		358 092 822,7		97 985 945,7

Принял
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Курылыс"

Директор Шекербаев К.Т.
Производитель работ Зулпиханов Ж.Н

Управляющий директор Ковалев А.А.

Исполнительный директор Титенок А.В.

Начальника ПТО Пилипюк Д.О.

Ведущий Инженер ПТО Кенесарина А.А.

Инженер ПТО ~~Гуляева А.~~ Тлеужанов И.Р

Начальник СМУ Самович А.Г.

Инженер технического надзора Сидоренко Ю.А. 20.08.18

Начальник участка Солтангазинов А.З. 20.08.2018г.

Производитель работ Беккулова.Л

Производитель работ

Инженер БиОТ Бекенов Р.

Зав.склад. Сутемгенов Т

ТОИК выдано согласно акте. № 18 от 20.08.18г

Акт
приемки выполненных работ
за Сентябрь месяц 2018 года

Объект: ЖК "Алтын шар/Многоквартирный жилой комплекс со встроенными,пристроенными помещениями и паркингом в районе пересечение пр.Туран и ул Керей,Жанибекхандар г.Астане,1 очередь, 2-3 подочередь

Заказчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Договор подряда № 29 от 05.01.2016г, Приложение № 25

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Цена за материал	Цена за работу	Всего по договору		Выполнено в текущем		Выполнено с начала строительства	
					Кол-во	Стоимость	Кол-во	Стоимость	Кол-во	Стоимость
	Секция 3.4									
1	Декоративная штукатурка балконов(пирог согласно проекту) в том числе	м2	4 200	3 100	1 468,63	10 720 999	1 468,63	10 720 999	1 468,63	10 720 999
1.1	Грунтовка Ceresit CT 17	кг			440,39		440,39		440,39	
1.2	Клей Ceresit CT 180 для 1-го слоя	кг			14 686,30		14 686,30		14 686,30	
1.3	Утеплитель минплита Технофас Y=140кг/м3 50мм	м3			74,90		74,90		74,90	
1.4	Фингеры для крепления минплиты (парашюты) 10*160 с композитной сердцевиной	шт.			16 154,93		16 154,93		16 154,93	
1.5	Штукатурка фасадная Ceresit CT 190	кг			8 811,78		8 811,78		8 811,78	
1.6	Армированная стеклотканевая сетка	м2			1 688,92		1 688,92		1 688,92	
1.7	Штукатурка фасадная Ceresit CT 190	кг			8 811,78		8 811,78		8 811,78	
1.8	Грунтовка Ceresit CT 17	кг			440,59		440,59		440,59	
1.9	Минеральная декоратив-ная штукатурка Ceresit CT 35, зерно 2,5мм	кг			6 608,84		6 608,84		6 608,84	
1.10	Грунтовка Ceresit CT 17	кг			440,59		440,59		440,59	
.11	Краска колерованная	л			441,59		441,59		441,59	
2	Армированный ПВХ уголок с сеткой	м.п.		150	630,24	94 536	630,24	94 536	630,24	94 536
	Итого за материал и работы декоративной штукатурки балконов					**10 815 535**		**10 815 535**		**10 815 535**
	Секция 2-1,2-2,2-5,2-6									
3	Подшивка балконов профлистом (секция 2.1-2.2,2.5-2.6) с утеплением и подконструкцией	м2	6 908	5 800	678,96	8 628 223,68	678,96	8 628 224	678,96	8 628 224
4	Подшивка балконов профлистом (секция 3-4) с утеплением и подконструкцией	м2	6 908	5 800	402,40	5 113 699,20				
	Итого за материал и работы подшивки потолков					**13 741 923**		**8 628 224**		**8 628 224**
	Итого стоимость материалов и работ					**24 557 458**	-	**19 443 759**	-	**19 443 759**

Согласовано (на объекте)ТОО "Шар - Құрылыс"):

Начальник СМУ _____ подпись, ФИО

Начальник участка _____ 12.10.2018 подпись, ФИО

Прораб участка Баманаев ж.е. 12.10.18. подпись, ФИО

Зав. Складом _____ подпись, ФИО
нак. № 6

Инженер БиОТ _____ подпись, ФИО

Согласовано (в офисе) ТОО "Шар - Құрылыс"):

Исполнительный директор _____ подпись, ФИО

Начальник ПТО _____ подпись, ФИО

Зам. Начальника ПТО _____ подпись, ФИО

Инженер сметчик _____ подпись, ФИО

Вед. Инженер ПТО _____ подпись, ФИО

Подрядчик:

ТОО "Stroy Opt"

Директор _____ Шегебаев К.Т.

Заказчик:

ТОО "Шар - Құрылыс"

Директор _____ ФИО _____

М.П.

Акт
приемки выполненных работ
за Сентябрь месяц 2018 года

Объект: ЖК "Алтын шар/Многоквартирный жилой комплекс со встроенными,пристроенными помещениями и паркингом в районе пересечение пр.Туран и ул Керей,Жанибекхандар г.Астане,
Секция 2-1,2-2,2-3,2-4,2-6,3.1-3.2
Заказчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Договор подряда № 29 от 05.01.2016г доп соглашение №7, приложение №1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость материалов за ед.	Стоимость работ за ед.	По договору		Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
					Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
	Секция 2.1-2.2									
1	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	3 187,33	4 780 995,00	2 575,97	3 863 955,00	0	0
2	Улучшенная штукатурка стен гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	14 548,40	21 822 600,00	14 548,37	21 822 555,00	0	0
3	Оштукатуривание (выравнивание) потолков (материал подрядчика)	м2	600,00	900,00	6 298,25	9 447 375,00	6 298,25	9 447 375,00	0	0
4	Огрунтовка стен	м2	49,00	134,00	17 735,73	3 245 638,59	17 145,53	3 137 631,99	0	0
5	Огрунтовка потолка	м2	49,00	134,00	6 310,42	1 154 806,86	6310,42	1 154 806,86	0	0
6	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей (материал подрядчика)	м2	170,00	457,00	3 268,20	2 049 161,40	2 535,48	1 589 745,96	0	0
7	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием (материал подрядчика)	м2	170,00	480,00	6 310,42	4 101 773,00	6 186,60	4 021 290,00	0	0
8	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. до 200 мм с установкой перфоуголка (материал подрядчика)	п.м.	800,00	700,00	1 492,00	2 238 000,00	1 491,70	2 237 550,00	0	0
9	Улучшенная маслянная окраска стен на 2 раза (материал подрядчика)	м2	200,00	483,00	217,00	148 211,00	0	0	0	0
10	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса (материал Заказчика)	м2		1 830,00	696,13	1 273 917,90	502,46	919 501,80	0	0
11	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза (материал Заказчика)	м2		300,00	16 967,36	5 090 208,00	14 056,32	4 216 896,00	0	0
12	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза(материал Заказчика)	м2		330,00	7 630,43	2 518 041,90	6 186,60	2 041 578,00	0	0
13	Облицовка стен керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	2 372,70	5 457 210,00	2 372,70	5 457 210,00	0	0
14	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой(материал Заказчика), (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		3 000,00	192,97	578 910,00	192,97	578 910,00	0	0
15	Облицовка пола керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	1 557,10	3 581 330,00	1 557,10	3 581 330,00	0	0
16	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,00	70,00	560 000,00	70	560 000	0	0

17	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка (материал Заказчика)	шт		7 000,00	392,00	2 744 000,00	390,00	2 730 000,00	0	0
18	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки (материал Заказчика)	м2		1 000,00	4 872,00	4 872 000,00	4 872,00	4 872 000,00	0	0
19	Устройство плинтусов из плиток керамических (материал Заказчика)	м.п.		274,00	1 286,00	352 364,00	0	0	0	0
20	Устройство галтелей (материал Заказчика)	м.п.		300,00	5 979,23	1 793 769,00	5 979,23	1 793 769,60	0	0
21	Оклейка моющимися или виниловыми обоями (материал Заказчика)	м2		700,00	12 680,00	8 876 000,00	11 520,84	8 064 588,00	0	0
22	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-9)	м2	800,00	700,00	7 213,85	10 820 775,00	7 213,85	10 820 775,00	0	0
	Секция 2.3-2.4					**97 507 086,65**	0	**92 911 468,21**		-
1	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	3 187,33	4 780 995,00	3 187,33	4 780 995,00	0	0
2	Улучшенная штукатурка стен гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	14 548,40	21 822 600,00	14 548,40	21 822 600,00	0	0
3	Оштукатуривание (выравнивание) потолков (материал подрядчика)	м2	600,00	900,00	6 298,25	9 447 375,00	6 298,30	9 447 450,00	0	0
4	Огрунтовка стен	м2	49,00	134,00	17 735,73	3 245 638,59	17 735,73	3 245 638,59	0	0
5	Огрунтовка потолка	м2	49,00	134,00	6 310,42	1 154 806,86	6310,42	1 154 806,86	0	0
6	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей (материал подрядчика)	м2	170,00	457,00	3 268,20	2 049 161,40	2 535,48	1 589 745,96	0	0
7	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием (материал подрядчика)	м2	170,00	480,00	6 310,42	4 101 773,00	6 186,60	4 021 290,00	0	0
8	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. до 200 мм с установкой перфоуголка (материал подрядчика)	п.м.	800,00	700,00	1 492,00	2 238 000,00	1 491,70	2 237 550,00	0	0
9	Улучшенная масляная окраска стен на 2 раза (материал подрядчика)	м2	200,00	483,00	217,00	148 211,00	0	0	0	0
10	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса (материал Заказчика)	м2		1 830,00	696,13	1 273 917,90	502,46	919 501,80	0	0
11	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза (материал Заказчика)	м2		300,00	16 967,36	5 090 208,00	14 056,32	4 216 896,00	0	0
12	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза(материал Заказчика)	м2		330,00	7 630,43	2 518 041,90	6 186,60	2 041 578,00	0	0
13	Облицовка стен керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	2 372,70	5 457 210,00	2 372,70	5 457 210,00	0	0
14	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой(материал Заказчика), (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		3 000,00	192,97	578 910,00	192,97	578 910,00	0	0
15	Облицовка пола керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	1 557,10	3 581 330,00	1 557,10	3 581 330,00	0	0
16	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,00	70,00	560 000,00	70,00	560 000,00	0	0
17	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка (материал Заказчика)	шт		7 000,00	392,00	2 744 000,00	390	2 730 000,00	0	0

18	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки (материал Заказчика)	м2		1 000,00	4 872,00	4 872 000,00	4872	4 872 000,00	0	0
19	Устройство плинтусов из плиток керамических (материал Заказчика)	м.п.		274,00	1 286,00	352 364,00	0	0	0	0
20	Устройство галтелей (материал Заказчика)	м.п.		300,00	5 979,23	1 793 769,00	5979,23	1 793 769,00	0	0
21	Оклейка моющимися или виниловыми обоями (материал Заказчика)	м2		700,00	12 680,00	8 876 000,00	11521	8 064 588,00	0	0
22	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-9)	м2	800,00	700,00	7 213,85	10 820 775,00	7 213,85	10 820 775,00	0	0
	Секция 2.5-2.6					**97 507 086,65**	0	**93 936 634,21**		-
1	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	3 187,33	4 780 995,00	3 187,33	4 780 995,00	0	0
2	Улучшенная штукатурка стен гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	14 548,40	21 822 600,00	14 102,44	21 153 660,00	0	0
3	Оштукатуривание (выравнивание) потолков (материал подрядчика)	м2	600,00	900,00	6 298,25	9 447 375,00	6 163,04	9 244 560,00	0	0
4	Огрунтовка стен	м2	49,00	134,00	17 735,73	3 245 638,59	12 454,04	2 279 089,32	0	0
5	Огрунтовка потолка	м2	49,00	134,00	6 310,42	1 154 806,86	6163,04	1 127 836,32	0	0
6	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей (материал подрядчика)	м2	170,00	457,00	3 268,20	2 049 161,40	2 535,48	1 589 745,96	0	0
7	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием (материал подрядчика)	м2	170,00	480,00	6 310,42	4 101 773,00	6 186,60	4 021 290,00	0	0
8	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. до 200 мм с установкой перфоуголка (материал подрядчика)	п.м.	800,00	700,00	1 492,00	2 238 000,00	1 491,70	2 237 550,00	0	0
9	Улучшенная маслянная окраска стен на 2 раза (материал подрядчика)	м2	200,00	483,00	217,00	148 211,00	0	0	0	0
10	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса (материал Заказчика)	м2		1 830,00	696,13	1 273 917,90	502,46	919 501,80	0	0
11	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза (материал Заказчика)	м2		300,00	16 967,36	5 090 208,00	14 056,32	4 216 896,00	0	0
12	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза(материал Заказчика)	м2		330,00	7 630,43	2 518 041,90	6 186,60	2 041 578,00	0	0
13	Облицовка стен керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	2 372,70	5 457 210,00	2 372,70	5 457 210,00	0	0
14	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой(материал Заказчика), (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		3 000,00	192,97	578 910,00	192,97	578 910,00	0	0
15	Облицовка пола керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	1 557,10	3 581 330,00	1 557,10	3 581 330,00	0	0
16	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,00	70,00	560 000,00	70	560 000	0	0
17	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка (материал Заказчика)	шт		7 000,00	392,00	2 744 000,00	390	2 730 000,00	0	0
18	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки (материал Заказчика)	м2		1 000,00	4 872,00	4 872 000,00	4872	4 872 000,00	0	0

19	Устройство плинтусов из плиток керамических (материал Заказчика)	м.п.		274,00	1 286,00	[illegible] 364,00	0	0	0	0
20	Устройство галтелей (материал Заказчика)	м.п.		300,00	5 979,23	1 793 769,00	5979,23	1 793 769,00	0	0
21	Оклейка моющимися или виниловыми обоями (материал Заказчика)	м2		700,00	12 680,00	8 876 000,00	0	0	0	0
22	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-9)	м2	800,00	700,00	7 213,85	10 820 775,00	7 213,85	10 820 775,00	0	0
	Итого стоимость по секции 2-1-2-6					**97 507 086,7**		**84 006 696,4**		-
						292 521 262,0		**270 854 798,8**		-
			Секция 3,1 (этажи 4-12)		9эт.					
1	Простая штукатурка стен цементным раствором или гипсовой штукатурной смесью	м2	550,0	950,0	1 688,5	2 532 807,7	0	0	0	0
2	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	600,0	900,0	11 682,3	17 523 519,2	11 452,2	17 178 360,0	604	906 000,00
3	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. до 200 мм с установкой перфоуголка	м.п.	800,0	700,0	397,8	596 700,0	397,8	596 700,0	0	0
4	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей	м2	170,0	457,0	2 987,5	1 873 172,1	1531,8	960439	1531,8	960 438,60
5	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза	м2		300,0	12 080,1	3 624 043,8	8776,8	2633040	8776,8	2 633 040,00
6	Шпатлевка и грунтовка стен	м2		134,0	13 370,9	1 791 698,5	8776,8	1176091	8776,8	1 176 091,20
7	Огрунтовка пола грунтовкой	м2		134,0	926,9	124 208,7	0	0	0	0
8	Устройство покрытия из керамических плиток	м2		2 300,0	281,6	647 591,5	281,6	647680	281,6	647 680,00
9	Устройство покрытия из керамогранитных плит (лоджии, балконы)	м2		2 300,0	330,9	761 123,1	330,9	761070	330,9	761 070,00
10	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой	м2		3 000,0	82,9	248 580,0	0	0	0	0
11	Облицовка стен керамической плиткой	м2		2 300,0	1 688,5	3 883 638,5	1371,6	3154680	1371,6	3 154 680,00
12	Оклейка моющимися или виниловыми обоями	м2		700,0	9 092,6	6 364 841,5	7245,0	5071500	7245	5 071 500,00
13	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием	м2	170,0	480,0	3 805,2	2 473 380,0	3 761,1	2 444 715,0	0	0
14	Шпатлевка и грунтовка потолков	м2		134,0	3 805,2	509 896,8	3 761,1	503 987,4	0	0
15	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2	600,0	900,0	3 805,2	5 707 800,0	3 761,1	5 641 650,0	0	0
16	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза	м2		330,0	3 805,2	1 255 716,0	3 761,1	1 241 163,0	0	0
17	Устройство галтелей	м		300,0	3 945,6	1 183 680,0	3 384,0	1 015 200,0	0	0
18	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса	м2		1 830,0	472,2	864 041,5	472,2	864 126,0	0	0
19	Устройство покрытия из керамических плиток МОП	м2		2 300,0	645,4	1 484 349,2	485,14	1115822	485,14	1 115 822,00
20	Устройство плинтусов из керамогранитных плиток	м.п.		274,0	1 659,4	454 673,5	1659,40	454676	1659,4	454 675,60
21	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки	м2		1 000,0	2 637,0	2 637 000,0	2637,00	2637000	2637	2 637 000,00
22	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,0	75,0	600 000,0	72	576 000	0	0
23	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка	шт		7 000,0	217,0	1 519 000,0	217	1519000	217	1 519 000,00
24	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-14)	м2	800,0	700,0	6 374,3	9 561 450,0	5 662,3	8 493 420,0	0	0
						68 222 911,9		**58 686 318,8**		**21 036 997,4**
					Тех этаж секций 3,1					

25	Простая штукатурка стен цементным раствором или гипсовой штукатурной смесью	м2	550,0	950,0	358,4	537 600,0	257,70	386 550,0	0	0
26	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. более 200 мм с установкой перфоуголка	м.п.	800,0	700,0	28,8	43 200,0	0	0	0	0
27	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей	м2	170,0	457,0	358,4	224 716,8	0	0	0	0
28	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза	м2		300,0	358,4	107 520,0	0	0	0	0
29	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2		134,0	358,4	48 025,6	.0	0	0	0
30	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием	м2	170,0	480,0	497,0	323 050,0	0	0	0	0
31	Шпатлевка и грунтовка потолков	м2		134,0	497,0	66 598,0	0	0	0	0
32	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2	600,0	900,0	497,0	745 500,0	0	0	0	0
33	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза	м2		330,0	497,0	164 010,0	0	0	0	0
						2 260 220,4	**257,7**	**386 550,0**	-	-
			Секция 3,2 (этажи 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 12, 13)				1025			
34	Простая штукатурка стен цементным раствором или гипсовой штукатурной смесью 12-ыи эс. + лрекс.	м2	550,0	950,0	1 888,0	2 832 000,0	0	0	0	0
35	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	600,0	900,0	13 326	19 989 345,0	12 538,60	18 807 900,0	1797,46	2 696 190,00
36	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. более 200 мм с установкой перфоуголка	м.п.	800,0	700,0	442,0	663 000,0	442,0	663 000,0	0	0
37	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей	м2	170,0	457,0	3 319,5	2 081 301,4	2306	1445862	2306	1 445 862,00
38	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза	м2		300,0	13 768	4 130 469,0	8050	2415000	8050	2 415 000,00
39	Шпатлевка и грунтовка стен	м2		134,0	15 214	2 038 706,8	9340	1251560	9340	1 251 560,00
40	Огрунтовка пола грунтовкой	м2		134,0	1 034,1	138 566,7	0	0	0	0
41	Устройство покрытия из керамических плиток	м2		2 300,0	317,0	729 100,0	317	729100	317	729 100,00
42	Устройство покрытия из керамогранитных плит (лоджии, балконы)	м2		2 300,0	367,7	845 687,0	367,7	845710	367,7	845 710,00
43	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой	м2		3 000,0	92,1	276 240,0	0	0	0	0
44	Облицовка стен керамической плиткой	м2		2 300,0	1 888,0	4 342 400,0	1524,0	3505200	1524	3 505 200,00
45	Оклейка моющимися или виниловыми обоями	м2		700,0	10 449	7 314 139,0	8050,0	5635000	8050	5 635 000,00
46	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием	м2	170,0	480,0	4 232,0	2 750 800,0	4232,0	2 750 800,0	293,9	191 035,00
47	Шпатлевка и грунтовка потолков	м2		134,0	4 232,0	567 088,0	3 838,2	514 317,5	293,9	39 382,60
48	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2	600,0	900,0	4 232,0	6 348 000,0	4 172,1	6 258 150,0	627,81	941 715,00
49	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза	м2		330,0	4 232,0	1 396 560,0	3938,1	1 299 573,0	293,9	96 987,00
50	Устройство галтелей	м		300,0	4 384,5	1 315 356,0	3760,0	1 128 000,0	0	0
51	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса	м2		1 830,0	488,62	894 174,6	488,62	894 174,6	0	0
52	Устройство покрытия из керамических плиток МОП	м2		2 300,0	717,1	1 649 284,0	534	1227970	533,9	1 227 970,00
53	Устройство плинтусов из керамогранитных плиток	м.п.		274,0	1 860,0	509 640,0	1860	509640	1860	509 640,00
54	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки	м2		1 000,0	2 954,0	2 954 000,0	2712	2711700	2711,7	2 711 700,00
55	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,0	81,0	648 000,0	80	640 000	0	0
56	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка	шт		7 000,0	243,0	1 701 000,0	234	1638000	234	1 638 000,00

57	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-14)	м2	800,0	700,0	6 374,3	9 561 450,0	5 662,3	8 493 420,0	0	0
						75 676 309,6		**63 364 077,1**		**25 880 051,6**
				Тех этаж секций 3,2						
58	Простая штукатурка стен цементным раствором или гипсовой штукатурной смесью	м2	550,0	950,0	362,9	544 350,0	362,90	544 350,0	0	0
59	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. более 200 мм с установкой перфоуголка	м.п.	800,0	700,0	28,8	43 200,0	0	0	0	0
60	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей	м2	170,0	457,0	362,9	227 538,3	0	0	0	0
61	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза	м2		300,0	362,9	108 870,0	0	0	0	0
62	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2		134,0	362,9	48 628,6	0	0	0	0
63	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием	м2	170,0	480,0	498,2	323 830,0	0	0	0	0
64	Шпатлевка и грунтовка потолков	м2		134,0	498,2	66 758,8	0	0	0	0
65	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2	600,0	900,0	498,2	747 300,0	0	0	0	0
66	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза	м2		330,0	498,2	164 406,0	0	0	0	0
						2 274 881,7		**544 350,0**		
				Секция 3,3 (этажи 1-14)						
67	Стяжка (этажи 1-14)		800,0	700,0	6 374,3	9 561 450,0	5662,30	8 493 450,0	0	0
	Итого стоимость по секции 3.1-3.3					**9 561 450,0**		**8 493 450,0**		-
						157 995 773,5		**131 474 745,9**		**46 917 049,0**
			Кровельные работы секции 2-1,2-2							
1	Устройство обмазочной гидроизоляции праймером	м2		100,0	717,6	71 760,0	717,6	71 760,0	0	0
2	Устройство обмазочной гидроизоляции унифлекс ЭПП в 1 слой	м2		300,0	717,6	215 280,0	717,6	215 280,0	0	0
3	Утепление из минеральной плиты толщ. До 200 мм	м2		800,0	717,6	574 080,0	717,6	574 080,0	0	0
4	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием	м2		1 550,0	717,6	1 112 280,0		-	0	0
						1 973 400,0		**861 120,0**		-
			Кровельные работы секции 2-3,2-4							
1	Устройство обмазочной гидроизоляции праймером	м2		100,0	717,6	71 760,0	717,6	71 760,0	0	0
2	Устройство обмазочной гидроизоляции унифлекс ЭПП в 1 слой	м2		300,0	717,6	215 280,0	717,6	215 280,0	0	0
3	Утепление из минеральной плиты толщ. До 200 мм	м2		800,0	717,6	574 080,0	717,6	574 080,0	0	0
4	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием	м2		1 550,0	717,6	1 112 280,0		-	0	0
						1 973 400,0		**861 120,0**		-
			Кровельные работы секции 2-5,2-6							
1	Устройство обмазочной гидроизоляции праймером	м2		100,0	717,6	71 760,0	717,6	71 760,0	0	0
2	Устройство обмазочной гидроизоляции унифлекс ЭПП в 1 слой	м2		300,0	717,6	215 280,0	717,6	215 280,0	0	0
3	Утепление из минеральной плиты толщ. До 200 мм	м2		800,0	717,6	574 080,0	717,6	574 080,0	0	0

4	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием	м2	
	Итого стоимость по кровельным работам		
	Всего по договору		

Согласовано (на объекте)ТОО "Шар - Құрылыс"):

Начальник СМУ

Начальник участка

Прораб участка Шамбетова К.Г.

Зав. Складом Ертаев Т.Н. ТОО "Шар-Құрылыс" на № 80 от 20.07.18г.

Инженер БиОТ

Подрядчик:

ТОО "Stroy Opt"

Директор **Шегебаев К.Т.**

М.П.

	1 550,0	717,6	1 112 280,0		-		
			1 973 400,0		**861 120,0**		
			5 920 200,0		**2 583 360,0**		
			456 437 215,5		410 912 261,94		46 917 049

Согласовано (в офисе) ТОО "Шар - Құрылыс"):

_____ **подпись, ФИО**	**Исполнительный директор**	_____	**подпись, ФИО**
_____ **подпись, ФИО**	**Начальник ПТО**	_____	**подпись, ФИО**
_____ **подпись, ФИО**	**Зам. Начальника ПТО**	_____	**подпись, ФИО**
_____ **подпись, ФИО**	**Инженер сметчик**	_____	**подпись, ФИО**
_____ **подпись, ФИО**	**Вед. Инженер ПТО**	_____	**подпись, ФИО** Мамыров И.Р.

Заказчик

ТОО "Шар - Құрылыс"

Директор _____ **ФИО** _____

М.П.

Акт
приемки выполненных работ
за Октябрь месяц 2018 года

Объект: ЖК "Алтын шар/Многоквартирный жилой комплекс со встроенными,пристроенными помещениями и паркингом в районе пересечение пр.Туран и ул Керей,Жанибекхандар г.Астане, Секция 2.1 2.2, 2.5-2.6, 3.4

Заказчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Договор подряда № 29 от 05.01.2016г, Приложение № 9

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Цена за работу	Всего по договору		Выполнено с начало		Выполнено в текущем месяце	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
	Секция 2.1-2.2								
1	Поставка алюминиевых подконструкций с крепежным элементом - система AL PROF (Казахстан)	м2	7 300	2 997	21 878 100	2 925,10	21 353 230,0		-
2	Монтаж алюминиевых подконструкций	м2	2 200	2 997	6 593 400	2 925,10	6 435 220,0		-
3	Монтаж керамогранитной плитки Frontek(Isberg) и Frontek(Urban)	м2	2 400	2 997	7 192 800	2 852,40	6 845 760,0	2 852,40	6 845 760
4	Монтаж теплоизоляции	м2	1 400	2 997	4 195 800	2 925,10	4 095 140,0		-
5	Разработка КМД	усл.	1	В стоимости работ					
	Итого по секции 2.1-2.2				39 860 100		38 729 350		6 845 76
	Секция 2.5-2.6								
1	Поставка алюминиевых подконструкций с крепежным элементом - система AL PROF (Казахстан)	м2	7 300	2 997	21 878 100	2 717,10	19 834 830,0		-
2	Монтаж алюминиевых подконструкций	м2	2 200	2 997	6 593 400	2 717,10	5 977 620,0		-
3	Монтаж керамогранитной плитки Frontek(Isberg) и Frontek(Urban)	м2	2 400	2 997	7 192 800	2 710,94	6 506 256,0	2 710,94	6 506 256
4	Монтаж теплоизоляции	м2	1 400	2 997	4 195 800	2 925,10	4 095 140,0		-
5	Разработка КМД	усл.	1	В стоимости работ					
	Итого по секции 2.5-2.6				39 860 100		36 413 846		6 506 25
	Секция 3,4								
1	Поставка алюминиевых подконструкций с крепежным элементом - система AL PROF (Казахстан)	м2	7 300	2 528	18 454 400	2 405,35	17 559 055,0 4876146		-
	Монтаж алюминиевых подконструкций	м2	2 200	2 528	5 561 600	2216,43	~~2 645 865,0~~	1 013,76	2 230 272,0
3	Монтаж керамогранитной плитки Frontek(Isberg) и Frontek(Urban)	м2	2 400	2 528	6 067 200	2216,43	5319432	2 216,43	5 319 432
4	Монтаж теплоизоляции	м2	1 400	2 528	3 539 200	2 528,00	3 539 200,0		-
5	Разработка КМД	усл.	1	В стоимости работ					
	Итого по секции 3,4				33 622 400		31 293 833,0		7 549 70
	Всего по ВДЦ с учетом НДС:				113 342 600,00		106 437 029,00		20 901 720,00

Согласовано (на объекте)ТОО "Шар - Құрылыс"):

Начальник СМУ _____ подпись, ФИО

Начальник участка _____ подпись, ФИО

Прораб участка 02.11.2018 Балгаскаров Ж.С. _____ подпись, ФИО

Зав. Складом акт №1 от 30.10.18г _____ подпись, ФИО

Инженер БиОТ Бекенов Р.С. _____ подпись, ФИО

Согласовано (в офисе ТОО "Шар - Құрылыс"):

Исполнительный директор _____ подпись, ФИО

Начальник ПТО _____ подпись, ФИО

Зам. Начальника ПТО _____ подпись, ФИО

Инженер сметчик _____ подпись, ФИО

Инженер ПТО _____ подпись, ФИО

Подрядчик:
ТОО "Stroy Opt"

Директор _____ Шегебаев К.Т.

М.П.

Заказчик
ТОО "Шар - Құрылыс"

Директор _____ ФИО _____

М.П.

Приложения: 1) дефектный акт №31 от 29.10.2018г
2) дефектный акт №32 от 29.10.2018г
3) гарантийное письмо об устранении дефектов исх.№22 от 1.11.2018
Начальник участка А.Рахимжанов
01.11.2018г

Акт
приемки выполненных работ
за Октябрь месяц 2018 года

Объект: ЖК "Алтын шар/Многоквартирный жилой комплекс со встроенными,пристроенными помещениями и паркингом в районе пересечение пр.Туран и ул Керей,Жанибекхандар г.Астане, Секция 2.1 2.2, 2.5-2.6, 3.4

Заказчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Договор подряда № 29 от 05.01.2016г, Приложение № 27

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Цена за работу	Всего по договору		Выполнено с начало		Выполнено в текущем месяце	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
	Секция 2.1-2.2, 2.5-2.6, 3.4								
1	Поставка алюминиевых подконструкций с крепежным элементом - система AL PROF (Казахстан)	м2	2 300	8 522	19 600 600	7 779,77	17 893 471,0	7 779,77	17 893 471,0
3	Монтаж керамогранитной плитки Frontek(Isberg) и Frontek(Urban)	м2	1 000	8 522	8 522 000	7 779,77	7 779 770,0	7 779,77	7 779 770
	Всего по ВДП с учетом НДС:				**28 122 600,00**		**25 673 241,00**		**25 673 241,00**

Согласовано (на объекте)ТОО "Шар - Құрылыс"):

Начальник СМУ _____ подпись, ФИО

Начальник участка _____ подпись, ФИО

Прораб участка _____ подпись, ФИО

Зав. Складом _____ подпись, ФИО

Инженер БиОТ _____ подпись, ФИО

Согласовано (в офисе) ТОО "Шар - Құрылыс"):

Исполнительный директор _____ подпись, ФИО

Начальник ПТО _____ подпись, ФИО

Зам. Начальника ПТО _____ подпись, ФИО

Инженер сметчик _____ подпись, ФИО

Инженер ПТО _____ подпись, ФИО

Подрядчик:
ТОО "Stroy Opt"

Директор _____ **Шегебаев К.Т.**

М.П.

Заказчик
ТОО "Шар - Құрылыс"

Директор _____ **ФИО** _____

М.П.