Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф-3

Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная, 16/4. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

**Справка о стоимости выполненных работ за ноябрь 2023 год**

**Дополнительное соглашение № 1 от 07.07.2022 года, №2 от 22.12.2022 года, №79/3 от 02.02.2023 года,№79/4 от 17.04.2023 года, №79/5 от 2.11.2023 года**

**к договору № 79 от 20.06.2022 года**

**Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432/268 002 032 432/268 002 011 432**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору по годам | Всего по договору общая сумма по годам | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма оплаченная ранее | Сумма полученного аванса | Сумма удержанного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма удержанного аванса | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | «Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области» | Тенге | **268 002 015 432** | | | | | | | | | |
| | | | **2022 год** | 96 827 611,20 | 96 827 611,20 | | | | | | | |
| | | | **268 002 032 432** | | | | | | | | | |
| | | | **2022 год** | 290 482 833,59 | 290 482 833,59 | | | | | | | |
| | | | **2023 год** | 1 281 324 161,45 | 1 281 324 161,45 | 1 058 469 791,23 | 390 134 325,61 | 286 429 485,27 | 954 764 950,89 | 326 559 210,56 | 103 704 840,34 | 222 854 370,22 |
| | | | **2024 год** | 7 788 642 070,53 | | | | | | | | |
| | | | **268 002 011 432** | | | | | | | | | |
| | | | **2023 год** | 969 251 000,00 | 969 251 000,00 | 875 475 363,00 | 243 112 333,67 | 243 112 333,67 | 875 475 363,00 | 93 775 637,00 | - | 93 775 637,00 |
| | Всего | Тенге | | **10 426 527 676,77** | **2 637 885 606,24** | **1 933 945 154,23** | **633 246 659,28** | **529 541 818,94** | **1 830 240 313,89** | **420 334 847,56** | **103 704 840,34** | **316 630 007,22** |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
и.о. Заместителя руководителя
**Карибеков Н.Т.**

**Представитель заказчика**
**Алипбаев М.С.**

**Представитель авторского надзора**
ТОО "Алматыдорпроект"
**Кан В.А.**

**Представитель технического надзора**
ТОО "RTA Proffi"
**Рязиев Р.М.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"
**Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**
Подрядчик: АО "Дорожно-строительное управление №13"

**Наименование объекта:** «Строительство автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области»

А К Т выполненных работ
**за НОЯБРЬ 2023 года**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 1-1-2 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Расчистка площадей от деревьев /пп.1.4/** | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1101-0207-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня | дерево | 125 | | 128,25 | 3,94 | 16031 | 493 | -- | 11188 | 29396 |
| | | | | | | | 124,31 | -- | 15539 | -- | | 2178 | |
| 2 | 6 | 1101-0207-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня | дерево | 207 | | 209,38 | 6,15 | 43342 | 1273 | -- | 30290 | 79524 |
| | | | | | | | 203,23 | -- | 42069 | -- | | 5891 | |
| 3 | 7 | 1101-0207-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Древесина, диаметр стволов до 20 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с) | хвост | 125 | | 327,60 | 235,37 | 40950 | 29422 | -- | 16393 | 61930 |
| | | | | | | | 92,23 | 89,91 | 11529 | 11239 | | 4588 | |
| 4 | 8 | 1101-0207-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Древесина, диаметр стволов до 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с) | хвост | 207 | | 572,11 | 410,77 | 118427 | 85029 | -- | 47432 | 179128 |
| | | | | | | | 161,34 | 156,91 | 33397 | 32480 | | 13269 | |
| 5 | 9 | 1101-0207-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 12 см | дерево | 120 | | 125,09 | 4,37 | 15011 | 524 | -- | 10430 | 27477 |
| | | | | | | | 120,72 | -- | 14486 | -- | | 2035 | |
| 6 | 10 | 1101-0207-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см | дерево | 5 | | 433,53 | 15,19 | 2168 | 76 | -- | 1506 | 3968 |
| | | | | | | | 418,34 | -- | 2092 | -- | | 294 | |
| 7 | 11 | 1101-0207-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см | дерево | 207 | | 585,42 | 20,49 | 121182 | 4241 | -- | 84197 | 221809 |
| | | | | | | | 564,93 | -- | 116941 | -- | | 16430 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 1101-0207-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м | пень | 332 | 141,19 | 141,19 | 46875 | 46875 | -- | 12928 | 64587 |
| | | | | | | -- | 54,09 | -- | 17958 | | 4784 | |
| 9 | 13 | 1101-0207-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2,5 | Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м | пень | 332 | 46,11 | 46,11 | 15309 | 15308 | -- | 4223 | 21096 |
| | | | | | | -- | 17,66 | -- | 5863 | | 1564 | |
| 10 | 14 | 414-102-0201 РСНБ РК 2022 | Шпалы, брусья, дрова, стойки рудничные, балансы пропсы. Погрузка | т | 34,706 | 1061,00 | -- | 36823 | -- | | -- | 39769 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2946 | |
| 11 | 15 | 414-102-0202 РСНБ РК 2022 | Шпалы, брусья, дрова, стойки рудничные, балансы пропсы. Разгрузка | т | 34,706 | 890,00 | -- | 30888 | -- | | -- | 33359 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2471 | |
| 12 | 16 | 412-102-0218 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км | т·км | 1596,476 | 21,00 | -- | 33526 | -- | | -- | 36208 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2682 | |
| 13 | 17 | 1101-0207-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) | га | 1,088 | 42803,61 | 42803,61 | 46570 | 46570 | -- | 12845 | 64168 |
| | | | | | | -- | 16397,51 | -- | 17840 | | 4753 | |
| 14 | 18 | 1101-0207-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м | га | 1,088 | 39051,14 | 39051,14 | 42488 | 42487 | -- | 11719 | 58544 |
| | | | | | | -- | 14959,99 | -- | 16276 | | 4337 | |
| 15 | 19 | 1101-0207-1805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения | га | 1,088 | 7377,74 | 7377,74 | 8027 | 8027 | -- | 2214 | 11060 |
| | | | | | | -- | 2826,32 | -- | 3075 | | 819 | |
| 16 | 20 | 414-102-0201 РСНБ РК 2022 | Шпалы, брусья, дрова, стойки рудничные, балансы пропсы. Погрузка | т | 28 | 1061,00 | -- | 29708 | -- | | -- | 32085 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2377 | |
| 17 | 21 | 414-102-0202 РСНБ РК 2022 | Шпалы, брусья, дрова, стойки рудничные, балансы пропсы. Разгрузка | т | 28 | 890,00 | -- | 24920 | -- | | -- | 26914 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1994 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 22 | 412-102-0218 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км | т·км | 1288 | 21,00 | -- | 27048 | -- | | -- | 29212 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2164 | |
| | | | Устройство стройплощадок, площадки для временного хранения ДСМ, временных дорожных знаков учтены в титульных временных зданиях и сооружениях | | | | | | | | | |
| | | | Разборка существующей дорожной одежды /пп.1.6/ | | | | | | | | | |
| 19 | 23 | 1127-0302-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм | $м^2$ покрытия | 9372 | 296,64 | 284,15 | 2780110 | 2663054 | 468 | 418085 | 3454051 |
| | | | | | | 12,44 | 28,87 | 116588 | 270570 | | 255856 | |
| 20 | 24 | 412-102-0201 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов (фрезерованного материала) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 2371,116 | 212,00 | -- | 502677 | -- | | -- | 542891 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 40214 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3982080 | 2943379 | 468 | 663450 | 5017176 |
| | | | | | | | | 352641 | 375301 | -- | 371646 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3982080 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 469 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 727942 | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 685590 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 663450 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 371646 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5017176 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 361 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 727942 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 5017176 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 361 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 727942 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.СМЕТА 1-1-4 на Переустройство линий связи** | | | | | | | | | |
| | | | Футляры TNS+ | | | | | | | | | |
| 21 | 589 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 216 | -1945,24 | -11,64 | -420172 | -2514 | -46129 | -368554 | -851824 |
| | | | | | | -1720,04 | -3,46 | -371529 | -747 | | -63098 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | -420172 | -2514 | -46129 | -368554 | -851824 |
| | | | | | | | | -371529 | -747 | -- | -63098 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -420172 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | -46129 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | -372276 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | -368554 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -63098 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -851824 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -197 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -372276 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | -851824 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -197 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -372276 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.СМЕТА 1-1-5 НА Переустройство водопровода и канализации** | | | | | | | | | |
| | | | **ДОБАВИТЬ** | | | | | | | | | |
| | | | **Защита сетей канализаций** | | | | | | | | | |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 22 | 16 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта) | $м^3$ грунта | 347,76 | 2536,38 | -- | 882052 | -- | -- | 635076 | 1638500 |
| | | | | | | 2536,38 | -- | 882052 | -- | | 121372 | |
| | | | **Тело трубы** | | | | | | | | | |
| 23 | 17 | 1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство | $м^3$ подушки | 4,8 | 8782,37 | 358,38 | 42155 | 1720 | 25487 | 13219 | 59804 |
| | | | | | | 3114,19 | 164,26 | 14948 | 788 | | 4430 | |
| 24 | 18 | 1107-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м | шт. сборных конструкций | 160 | 3243,01 | 1752,37 | 518882 | 280380 | -- | 413208 | 1006656 |
| | | | | | | 1490,64 | 697,96 | 238502 | 111674 | | 74566 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 24.1 | 18 | 261-101-0361 | Сборные железобетонные изделия и конструкции | шт. | 1 160 | -- | | | | -- | | |
| 25 | | 221-102-0101 РСНБ РК 2022 | Блок класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | $м^3$ | 46,08 | 32762,00 | -- | 1509673 | -- | 1509673 | -- | 1630447 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 120774 | |
| 26 | 19 | 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство | $м^2$ изолируемой поверхности | 864,43 | 4975,30 | 212,24 | 4300799 | 183467 | 3119866 | 889421 | 5605440 |
| | | | | | | 1153,90 | 70,99 | 997466 | 61366 | | 415220 | |
| 27 | 20 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 232,56 | 1205,26 | -- | 280295 | -- | -- | 201813 | 520676 |
| | | | | | | 1205,26 | -- | 280295 | -- | | 38568 | |
| 28 | | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 267,44 | 2375,00 | -- | 635170 | -- | 635170 | -- | 685984 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 50814 | |
| 29 | 22 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 232,56 | 115,51 | 97,84 | 26863 | 22753 | 722 | 6602 | 36142 |
| | | | | | | 14,57 | 24,86 | 3388 | 5781 | | 2677 | |
| 30 | 23 | 222-203-0303 РСНБ РК 2022 | Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | $м^2$ | 288 | 12939,00 | -- | 3726432 | -- | 3726432 | -- | 4024547 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 298115 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 11922321 | 488320 | 9017350 | 2159339 | 15208196 |
| | | | | | | | | 2416651 | 179609 | -- | 1126536 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 11922321 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы | | Тенге | | | | 3146074 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2596260 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5871275 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2159339 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1126536 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 15208196 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1607 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2596260 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 15208196 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1607 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2596260 | | | |
| **РАЗДЕЛ 4. СМЕТА 1-1-6 НА Переустройство ВЛ-10кВ, ВЛ-35кВ** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Переустройство ВЛ-10кВ ПК 24+00** | | | | | | | | | |
| **31** | **666** | **1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 0,1833335 | -209679,24 | -104268,63 | -38441 | -19116 | -677 | -20349 | -63493 |
| | | | | | | -101716,82 | -37025,66 | -18648 | -6788 | | -4703 | |
| **32** | **667** | **243-604-0106 РСНБ РК 2022** | **Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2** | км | 0,55 | -411216,00 | -- | -226169 | -- | -226169 | -- | -244263 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -18094 | |
| | | | **Переустройство ВЛ-10кВ ПК 31+68** | | | | | | | | | |
| **33** | **772** | **252-204-0805 РСНБ РК 2022** | **Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2** | шт. | 3 | -699,00 | -- | -2097 | -- | -2097 | -- | -2265 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -168 | |
| | | | **Переустройство ВЛ-10кВ ПК 21+84 до ПК32+36** | | | | | | | | | |
| | | | | | **Угловая анкерная железобетонная опора УА 10-2** | | | | | | | |
| **34** | **967** | **1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Разъединители. Установка с помощью механизмов** | комплект | 1 | -22202,58 | -6041,46 | -22203 | -6042 | -158 | -14892 | -40062 |
| | | | | | | -16003,16 | -2611,69 | -16003 | -2612 | | -2968 | |
| | | | | | **Ответвительная анкерная железобетонная опора ОА10-2** | | | | | | | |
| **35** | **988** | **1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Разъединители. Установка с помощью механизмов** | комплект | 3 | -22202,58 | -6041,46 | -66608 | -18124 | -475 | -44676 | -120186 |
| | | | | | | -16003,16 | -2611,69 | -48009 | -7835 | | -8903 | |
| | | | | | **Анкерная железобетонная опора А10-2** | | | | | | | |
| **36** | **992** | **1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Разъединители. Установка с помощью механизмов** | комплект | 1 | -22202,58 | -6041,46 | -22203 | -6042 | -158 | -14892 | -40062 |
| | | | | | | -16003,16 | -2611,69 | -16003 | -2612 | | -2968 | |
| | | | | | **Переходная железобетонная опора П10-4 /2 шт./** | | | | | | | |
| **37** | **1004** | **1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Разъединители. Установка с помощью механизмов** | комплект | 2 | -22202,58 | -6041,46 | -44405 | -12083 | -316 | -29784 | -80124 |
| | | | | | | -16003,16 | -2611,69 | -32006 | -5223 | | -5935 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Переустройство ВЛ-10кВ ПК 66+31** | | | | | | | | | |
| | | | | | **Переходная анкерная железобетонная опора ПУА10-2 /2 шт./** | | | | | | | |
| 38 | 1122 | 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Разъединители. Установка с помощью механизмов | комплект | 1 | -22202,58 | -6041,46 | -22203 | -6042 | -158 | -14892 | -40062 |
| | | | | | | -16003,16 | -2611,69 | -16003 | -2612 | | -2968 | |
| | | | **Переустройство ВЛ-10кВ ПК 74+00** | | | | | | | | | |
| 39 | 1266 | 1308-0103-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Привод к разъединителям . Монтаж оборудования | шт. | 1 | -10789,43 | -730,70 | -10789 | -731 | -2057 | -5973 | -18103 |
| | | | | | | -8000,88 | -294,81 | -8001 | -295 | | -1341 | |
| | | | **ДОБАВИТЬ** | | | | | | | | | |
| | | | **Переустройство ВЛ-10кВ ПК 21+84 до ПК32+36** | | | | | | | | | |
| | | | | | **Угловая анкерная железобетонная опора УА 10-2** | | | | | | | |
| 40 | 436 | 1133-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Разрядники. Установка с помощью механизмов | комплект | 1 | 14265,50 | 7150,18 | 14266 | 7151 | 321 | 7179 | 23161 |
| | | | | | | 6793,72 | 2180,62 | 6794 | 2181 | | 1716 | |
| | | | | | **Ответвительная анкерная железобетонная опора ОА10-2** | | | | | | | |
| 41 | 457 | 1133-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Разрядники. Установка с помощью механизмов | комплект | 3 | 14265,50 | 7150,18 | 42797 | 21451 | 965 | 21538 | 69482 |
| | | | | | | 6793,72 | 2180,62 | 20381 | 6542 | | 5147 | |
| 42 | 822 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 3 | 28699,35 | 14541,66 | 86098 | 43625 | 2705 | 48236 | 145080 |
| | | | | | | 13255,87 | 6842,34 | 39768 | 20527 | | 10747 | |
| 43 | 440 | 225-204-0311 РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 | шт. | 6 | 78530,00 | -- | 471180 | -- | 471180 | -- | 508874 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 37694 | |
| 44 | 441 | 252-207-0528 РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 23936,00 | -- | 71808 | -- | 71808 | -- | 77553 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5745 | |
| 45 | 442 | 252-207-0531 РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 29980,00 | -- | 89940 | -- | 89940 | -- | 97135 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7195 | |
| 46 | 443 | 252-207-0222 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 6 | 2096,00 | -- | 12576 | -- | 12576 | -- | 13582 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1006 | |
| 47 | 444 | 252-207-0207 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 9 | 1682,00 | -- | 15138 | -- | 15138 | -- | 16349 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1211 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 445 | 252-207-0208 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 | 1728,00 | -- | 5184 | -- | 5184 | -- | 5599 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 415 | |
| 49 | 446 | 252-207-3927 РСНБ РК 2022 | Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 10620,00 | -- | 31860 | -- | 31860 | -- | 34409 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2549 | |
| 50 | 447 | 252-207-0268 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт. | 6 | 10431,00 | -- | 62586 | -- | 62586 | -- | 67593 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5007 | |
| 51 | 448 | 252-207-3920 РСНБ РК 2022 | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 18015,00 | -- | 54045 | -- | 54045 | -- | 58369 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4324 | |
| 52 | 449 | 252-207-3921 РСНБ РК 2022 | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 3417,00 | -- | 10251 | -- | 10251 | -- | 11071 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 820 | |
| 53 | 450 | 252-207-3923 РСНБ РК 2022 | Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 2309,00 | -- | 6927 | -- | 6927 | -- | 7481 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 554 | |
| 54 | 451 | 252-207-3924 РСНБ РК 2022 | Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 2585,00 | -- | 7755 | -- | 7755 | -- | 8375 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 620 | |
| 55 | 452 | 252-207-3910 РСНБ РК 2022 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 15 | 1477,00 | -- | 22155 | -- | 22155 | -- | 23927 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1772 | |
| 56 | 453 | 252-102-0224 РСНБ РК 2022 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г | шт. | 9 | 2839,00 | -- | 25551 | -- | 25551 | -- | 27595 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2044 | |
| 57 | 454 | 252-108-0702 РСНБ РК 2022 | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) | шт. | 9 | 55,00 | -- | 495 | -- | 495 | -- | 535 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 40 | |
| 58 | 455 | 252-204-0802 РСНБ РК 2022 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 | шт. | 3 | 544,00 | -- | 1632 | -- | 1632 | -- | 1763 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 131 | |
| 59 | 456 | 252-204-0805 РСНБ РК 2022 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 | шт. | 12 | 699,00 | -- | 8388 | -- | 8388 | -- | 9059 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 671 | |
| **Анкерная железобетонная опора А10-2** | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 461 | 1133-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Разрядники. Установка с помощью механизмов | комплект | 1 | 14265,50 | 7150,18 | 14266 | 7151 | 321 | 7179 | 23161 |
| | | | | | | 6793,72 | 2180,62 | 6794 | 2181 | | 1716 | |
| **Переходная железобетонная опора П10-4 /2 шт./** | | | | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 473 | 1133-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Разрядники. Установка с помощью механизмов | комплект | 2 | 14265,50 | 7150,18 | 28531 | 14300 | 644 | 14359 | 46321 |
| | | | | | | 6793,72 | 2180,62 | 13587 | 4361 | | 3431 | |
| | | | Переустройство ВЛ-10кВ ПК 66+31 | | | | | | | | | |
| | | | | | Переходная анкерная железобетонная опора ПУА10-2 /2 шт./ | | | | | | | |
| 62 | 591 | 1133-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Разрядники. Установка с помощью механизмов | комплект | 1 | 14265,50 | 7150,18 | 14266 | 7151 | 321 | 7179 | 23161 |
| | | | | | | 6793,72 | 2180,62 | 6794 | 2181 | | 1716 | |
| 63 | 1085 | 252-102-0224 РСНБ РК 2022 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г | шт. | 6 | 2839,00 | -- | 17034 | -- | 17034 | -- | 18397 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1363 | |
| 64 | 1086 | 252-108-0702 РСНБ РК 2022 | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) | шт. | 6 | 55,00 | -- | 330 | -- | 330 | -- | 356 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 26 | |
| 65 | 1087 | 214-209-0211 РСНБ РК 2022 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм | кг | 3 | 721,00 | -- | 2163 | -- | 2163 | -- | 2336 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 173 | |
| 66 | 1089 | 252-204-0805 РСНБ РК 2022 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 | шт. | 6 | 699,00 | -- | 4194 | -- | 4194 | -- | 4530 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 336 | |
| | | | Подвеска натяжная изолирующая /6 шт/ | | | | | | | | | |
| 67 | 1090 | 252-106-0106 РСНБ РК 2022 | Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W | шт. | 24 | 3934,00 | -- | 94416 | -- | 94416 | -- | 101969 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7553 | |
| 68 | 1091 | 252-201-0203 РСНБ РК 2022 | Ушко типа У1-7-16 однолапчатое | шт. | 12 | 1648,00 | -- | 19776 | -- | 19776 | -- | 21358 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1582 | |
| 69 | 1092 | 252-203-0101 РСНБ РК 2022 | Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б | шт. | 12 | 2472,00 | -- | 29664 | -- | 29664 | -- | 32037 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2373 | |
| | | | Переходная железобетонная опора П10-4 | | | | | | | | | |
| 70 | 1124 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 1 | 13974,12 | 6289,20 | 13974 | 6289 | 902 | 7794 | 23509 |
| | | | | | | 6783,10 | 2958,94 | 6783 | 2959 | | 1741 | |
| 71 | 1125 | 225-204-0311 РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 | шт. | 1 | 78530,00 | -- | 78530 | -- | 78530 | -- | 84812 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6282 | |
| 72 | 1126 | 252-207-0535 РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 13665,00 | -- | 13665 | -- | 13665 | -- | 14758 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1093 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 1127 | 252-207-3946 РСНБ РК 2022 | Накладка ОГ 9, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 3325,00 | -- | 6650 | -- | 6650 | -- | 7182 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 532 | |
| 74 | 1130 | 252-207-3910 РСНБ РК 2022 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2,2222222 | 1477,00 | -- | 3282 | -- | 3282 | -- | 3545 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 263 | |
| 75 | 1131 | 252-102-0224 РСНБ РК 2022 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г | шт. | 6 | 2839,00 | -- | 17034 | -- | 17034 | -- | 18397 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1363 | |
| 76 | 1132 | 252-108-0702 РСНБ РК 2022 | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) | шт. | 6 | 55,00 | -- | 330 | -- | 330 | -- | 356 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 26 | |
| 77 | 1133 | 214-209-0211 РСНБ РК 2022 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм | кг | 3 | 721,00 | -- | 2163 | -- | 2163 | -- | 2336 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 173 | |
| 78 | 1134 | 252-204-0802 РСНБ РК 2022 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 | шт. | 1 | 544,00 | -- | 544 | -- | 544 | -- | 588 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 44 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 946326 | 38938 | 961160 | -31994 | 987481 |
| | | | | | | | | -53772 | 12955 | -- | 73146 | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | -10789 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | -2058 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | -8296 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | -5973 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -1341 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | -18103 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -4 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -8296 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 957115 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 4240 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | -32521 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 958980 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | -26021 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 74487 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1005581 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -9 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -32521 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 987478 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -13 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -40817 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5. СМЕТА 2-1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 79 | 1 | 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 27172 | 86,57 | 86,57 | 2352280 | 2352280 | -- | 501323 | 3081848 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | 25,62 | -- | 696147 | | 228245 | |
| 80 | 2 | 1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м$^3$ грунта | 27172 | 61,88 | 61,88 | 1681403 | 1681403 | -- | 358127 | 2202562 |
| | | | | | | -- | 18,31 | -- | 497519 | | 163032 | |
| 81 | 5 | 1101-0203-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м | м$^3$ грунта | 1162 | 12,96 | 12,96 | 15060 | 15060 | -- | 2312 | 18767 |
| | | | | | | -- | 2,77 | -- | 3219 | | 1394 | |
| 82 | 6 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м$^3$ уплотненного грунта | 25843 | 134,44 | 134,44 | 3474333 | 3474333 | -- | 746863 | 4558964 |
| | | | | | | -- | 40,14 | -- | 1037338 | | 337768 | |
| 83 | 7 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м$^3$ уплотненного грунта | 25843 | 63,75 | 63,75 | 1647491 | 1647491 | -- | 396690 | 2207767 |
| | | | | | | -- | 21,32 | -- | 550973 | | 163586 | |
| 84 | 8 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м$^3$ уплотненного грунта | 25843 | 115,51 | 97,84 | 2985125 | 2528479 | 80113 | 733683 | 4016261 |
| | | | | | | 14,57 | 24,86 | 376533 | 642457 | | 297453 | |
| 85 | 12 | 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м$^3$ грунта | 12167 | 98,38 | 98,38 | 1196989 | 1196989 | -- | 255142 | 1568326 |
| | | | | | | -- | 29,12 | -- | 354303 | | 116195 | |
| 86 | 13 | 1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м$^3$ грунта | 12167 | 280,97 | 280,97 | 3418562 | 3418562 | -- | 728560 | 4478916 |
| | | | | | | -- | 83,16 | -- | 1011808 | | 331794 | |
| 87 | 14 | 1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта недобора | 1372 | 1289,15 | 532,52 | 1768714 | 730618 | 5350 | 878986 | 2859509 |
| | | | | | | 752,73 | 137,08 | 1032746 | 188074 | | 211809 | |
| 88 | 15 | 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м$^3$ грунта | 10889 | 98,38 | 98,38 | 1071260 | 1071260 | -- | 228342 | 1403592 |
| | | | | | | -- | 29,12 | -- | 317088 | | 103990 | |
| 89 | 16 | 1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м$^3$ грунта | 10889 | 632,17 | 632,17 | 6883699 | 6883699 | -- | 1466857 | 9018596 |
| | | | | | | -- | 187,10 | -- | 2037332 | | 668040 | |
| 90 | 17 | 1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта недобора | 1218 | 1289,15 | 532,52 | 1570185 | 648609 | 4751 | 780324 | 2538544 |
| | | | | | | 752,73 | 137,08 | 916825 | 166963 | | 188035 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 21 | 1101-0102-0322 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ | м³ грунта | 32432,56 | 296,60 | 281,90 | 9619497 | 9142739 | 24648 | 1895359 | 12435941 |
| | | | | | | 13,94 | 67,23 | 452110 | 2180441 | | 921085 | |
| 92 | 22 | 412-102-0217 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 1800007,08 | 24,00 | -- | 43200170 | -- | | -- | 46656184 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3456014 | |
| 93 | 23 | 1101-0102-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 4 | м³ грунта | 32432,56 | 17,37 | 16,61 | 563354 | 538705 | 24649 | 82054 | 696976 |
| | | | | | | -- | 3,52 | -- | 114163 | | 51568 | |
| 94 | 24 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м³ уплотненного грунта | 57611 | 134,44 | 134,44 | 7745223 | 7745223 | -- | 1664958 | 10163157 |
| | | | | | | -- | 40,14 | -- | 2312506 | | 752976 | |
| 95 | 25 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м³ уплотненного грунта | 57611 | 63,75 | 63,75 | 3672701 | 3672702 | -- | 884329 | 4921707 |
| | | | | | | -- | 21,32 | -- | 1228267 | | 364678 | |
| 96 | 26 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м³ уплотненного грунта | 57611 | 115,51 | 97,84 | 6654647 | 5636660 | 178595 | 1635576 | 8953326 |
| | | | | | | 14,57 | 24,86 | 839392 | 1432209 | | 663103 | |
| 97 | 27 | 1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м² спланированной площади | 247610,7 | 70,17 | 31,51 | 17374843 | 7802213 | -- | 8190962 | 27611069 |
| | | | | | | 38,66 | 7,28 | 9572630 | 1802606 | | 2045264 | |
| 98 | 28 | 1101-0203-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м² спланированной площади | 62232,3 | 131,86 | 31,54 | 8205951 | 1962806 | -- | 4838561 | 14088148 |
| | | | | | | 100,32 | 7,66 | 6243144 | 476699 | | 1043636 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 125101487 | 62149831 | 318106 | 26269008 | 163480160 |
| | | | | | | | | 19433380 | 17050112 | -- | 12109665 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 125101487 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 318106 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 36483492 | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 43200170 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 26269008 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12109665 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 163480160 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 21847 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 36483492 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 163480160 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 21847 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 36483492 | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 6. 2-2 на Дорожная одежда** | | | | | | | | | |
| | | | **Дорожная одежда** | | | | | | | | | |
| | | | **Тип1** | | | | | | | | | |
| 99 | 1 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 2250 | 1674,77 | 1455,19 | 3768233 | 3274178 | 4882 | 1419705 | 5602973 |
| | | | | | | 217,41 | 366,83 | 489173 | 825368 | | 415035 | |
| 100 | 2 | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 2529 | 1869,00 | -- | 4726701 | -- | 4726701 | -- | 5104837 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 378136 | |
| 101 | 3 | 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ основания или покрытия | 7500 | 266,04 | 197,19 | 1995300 | 1478925 | 2475 | 1045500 | 3284100 |
| | | | | | | 68,52 | 60,55 | 513900 | 454125 | | 243300 | |
| 102 | 4 | калькуляция на приготовление ЩПС | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83 | $м^3$ | 1932 | 6697,00 | -- | 12938604 | -- | 12938604 | -- | 13973692 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1035088 | |
| 103 | 5 | 1127-0602-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство | $м^2$ покрытия | 16800 | 269,38 | 232,90 | 4525584 | 3912720 | 36120 | 1295112 | 6286392 |
| | | | | | | 34,33 | 37,05 | 576744 | 622440 | | 465696 | |
| 104 | 6 | 1127-0602-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=12 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310 | $м^2$ покрытия | 16800 | 39,53 | 0,26 | 664104 | 4368 | 50064 | 658392 | 1428336 |
| | | | | | | 36,29 | -- | 609672 | -- | | 105840 | |
| 105 | 7 | 212-501-0601 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые СТ РК 1225-2019 щебеночные марки I | т | 3850,56 | 15862,00 | -- | 61077583 | -- | 61077583 | -- | 65963790 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4886207 | |
| 106 | 8 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 14,78 | 3059,34 | 3059,34 | 45217 | 45218 | -- | 22557 | 73196 |
| | | | | | | -- | 1413,16 | -- | 20887 | | 5422 | |
| 107 | 9 | 216-201-0801 РСНБ РК 2022 | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 14,78 | 177354,00 | -- | 2621292 | -- | 2621292 | -- | 2830995 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 209703 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 10 | 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство | м² покрытия | 16800 | 269,18 | 232,90 | 4522224 | 3912720 | 32760 | 1295112 | 6282696 |
| | | | | | | 34,33 | 37,05 | 576744 | 622440 | | 465360 | |
| 109 | 11 | 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=6 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 | м² покрытия | 16800 | 19,76 | 0,13 | 331968 | 2184 | 25032 | 329112 | 714000 |
| | | | | | | 18,14 | -- | 304752 | -- | | 52920 | |
| 110 | 12 | 212-501-0103 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I | т | 2835,84 | 18287,00 | -- | 51859006 | -- | 51859006 | -- | 56007726 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4148720 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 149075816 | 12630313 | 133374519 | 6065490 | 167552733 |
| | | | | | | | | 3070985 | 2545260 | -- | 12411427 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 149075816 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 151334 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5616245 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 120284582 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 12938604 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6065490 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12411427 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 167552733 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2842 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5616245 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 167552733 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2842 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5616245 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7. СМЕТА 2-4-1 Остановки** | | | | | | | | | |
| | | | **Подготовка основания земляного полотна** | | | | | | | | | |
| 111 | 1 | 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м³ грунта | 30,294 | 86,57 | 86,57 | 2623 | 2622 | -- | 559 | 3436 |
| | | | | | | -- | 25,62 | -- | 776 | | 254 | |
| 112 | 2 | 1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м³ грунта | 30,294 | 61,88 | 61,88 | 1875 | 1875 | -- | 399 | 2456 |
| | | | | | | -- | 18,31 | -- | 555 | | 182 | |
| 113 | 3 | 1101-0203-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м | м³ грунта | 49,929 | 12,96 | 12,96 | 647 | 647 | -- | 99 | 806 |
| | | | | | | -- | 2,77 | -- | 138 | | 60 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 4 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | $м^3$ уплотненного грунта | 45,441 | 134,44 | 134,44 | 6109 | 6109 | -- | 1313 | 8016 |
| | | | | | | -- | 40,14 | -- | 1824 | | 594 | |
| 115 | 5 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | $м^3$ уплотненного грунта | 45,441 | 63,75 | 63,75 | 2897 | 2897 | -- | 698 | 3882 |
| | | | | | | -- | 21,32 | -- | 969 | | 288 | |
| 116 | 6 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 45,441 | 115,51 | 97,84 | 5249 | 4446 | 141 | 1290 | 7062 |
| | | | | | | 14,57 | 24,86 | 662 | 1130 | | 523 | |
| | | | **Устройство земляного полотна** | | | | | | | | | |
| 117 | 7 | 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 139,689 | 98,38 | 98,38 | 13743 | 13743 | -- | 2929 | 18006 |
| | | | | | | -- | 29,12 | -- | 4068 | | 1334 | |
| 118 | 8 | 1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | $м^3$ грунта | 139,689 | 280,97 | 280,97 | 39248 | 39249 | -- | 8365 | 51422 |
| | | | | | | -- | 83,16 | -- | 11617 | | 3809 | |
| 119 | 9 | 1101-0102-0322 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ | $м^3$ грунта | 78,166 | 296,60 | 281,90 | 23184 | 22035 | 59 | 4568 | 29972 |
| | | | | | | 13,94 | 67,23 | 1090 | 5255 | | 2220 | |
| 120 | 10 | 412-102-0201 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 144,6071 | 212,00 | -- | 30657 | -- | | -- | 33110 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2453 | |
| 121 | 11 | 1101-0102-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 4 | $м^3$ грунта | 78,166 | 17,37 | 16,61 | 1358 | 1298 | 60 | 198 | 1680 |
| | | | | | | -- | 3,52 | -- | 275 | | 124 | |
| 122 | 12 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | $м^3$ уплотненного грунта | 329,12 | 134,44 | 134,44 | 44247 | 44247 | -- | 9512 | 58060 |
| | | | | | | -- | 40,14 | -- | 13211 | | 4302 | |
| 123 | 13 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | $м^3$ уплотненного грунта | 329,12 | 63,75 | 63,75 | 20981 | 20982 | -- | 5052 | 28116 |
| | | | | | | -- | 21,32 | -- | 7017 | | 2083 | |
| 124 | 14 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 329,12 | 115,51 | 97,84 | 38017 | 32201 | 1021 | 9344 | 51149 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 14,57 | 24,86 | 4795 | 8182 | | 3788 | |
| 125 | 15 | 1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | $м^2$ спланированной площади | 382,228 | 70,17 | 31,51 | 26821 | 12044 | -- | 12644 | 42622 |
| | | | | | | 38,66 | 7,28 | 14777 | 2783 | | 3157 | |
| 126 | 16 | 1101-0203-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | $м^2$ спланированной площади | 209,44 | 131,86 | 31,54 | 27617 | 6605 | -- | 16284 | 47413 |
| | | | | | | 100,32 | 7,66 | 21011 | 1604 | | 3512 | |
| | | | Тип1 | | | | | | | | | |
| 127 | 17 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 172,788 | 3954,95 | 1455,19 | 683368 | 251440 | 394362 | 109026 | 855785 |
| | | | | | | 217,41 | 366,83 | 37566 | 63384 | | 63391 | |
| 128 | 18 | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 232,441 | 1869,00 | -- | 434432 | -- | 434432 | -- | 469187 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 34755 | |
| 129 | 19 | 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | $м^2$ основания или покрытия | 575,96 | 266,04 | 197,19 | 153228 | 113573 | 190 | 80289 | 252201 |
| | | | | | | 68,52 | 60,55 | 39465 | 34874 | | 18684 | |
| 130 | 20 | калькуляция на приготовление ЩПС | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83 | $м^3$ | 154,275 | 6697,00 | -- | 1033180 | -- | 1033180 | -- | 1115834 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 82654 | |
| 131 | 21 | 1127-0602-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство | $м^2$ покрытия | 575,96 | 269,38 | 232,90 | 155152 | 134141 | 1238 | 44401 | 215518 |
| | | | | | | 34,33 | 37,05 | 19773 | 21339 | | 15966 | |
| 132 | 22 | 1127-0602-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=12 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310 | $м^2$ покрытия | 575,96 | 39,53 | 0,26 | 22768 | 150 | 1716 | 22572 | 48968 |
| | | | | | | 36,29 | -- | 20902 | -- | | 3629 | |
| 133 | 23 | 212-501-0601 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые СТ РК 1225-2019 щебеночные марки I | т | 132,010032 | 15862,00 | -- | 2093943 | -- | 2093943 | -- | 2261458 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 167515 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 24 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,50677 | 3059,34 | 3059,34 | 1550 | 1550 | -- | 773 | 2509 |
| | | | | | | -- | 1413,16 | -- | 716 | | 186 | |
| 135 | 25 | 216-201-0801 РСНБ РК 2022 | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 0,50677 | 177354,00 | -- | 89878 | -- | 89878 | -- | 97068 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7190 | |
| 136 | 26 | 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство | м$^2$ покрытия | 575,96 | 269,18 | 232,90 | 155037 | 134141 | 1123 | 44401 | 215392 |
| | | | | | | 34,33 | 37,05 | 19773 | 21339 | | 15954 | |
| 137 | 27 | 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=6 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 | м$^2$ покрытия | 575,96 | 19,76 | 0,13 | 11381 | 75 | 858 | 11283 | 24478 |
| | | | | | | 18,14 | -- | 10448 | -- | | 1814 | |
| 138 | 28 | 212-501-0103 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I | т | 97,222048 | 18287,00 | -- | 1777900 | -- | 1777900 | -- | 1920132 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 142232 | |
| | | | Устройство посадочной площадки | | | | | | | | | |
| 139 | 37 | 1101-0102-0322 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м$^3$ | м$^3$ грунта | 114,444 | 296,60 | 281,90 | 33944 | 32262 | 87 | 6688 | 43882 |
| | | | | | | 13,94 | 67,23 | 1595 | 7694 | | 3250 | |
| 140 | 38 | 412-102-0202 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км | т·км | 457,776 | 114,00 | -- | 52186 | -- | | -- | 56361 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4175 | |
| 141 | 39 | 1101-0102-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 4 | м$^3$ грунта | 114,444 | 17,37 | 16,61 | 1988 | 1901 | 87 | 290 | 2460 |
| | | | | | | -- | 3,52 | -- | 403 | | 182 | |
| 142 | 40 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м$^3$ уплотненного грунта | 104,159 | 150,66 | 150,66 | 15693 | 15693 | -- | 3374 | 20592 |
| | | | | | | -- | 44,98 | -- | 4685 | | 1525 | |
| 143 | 41 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м$^3$ уплотненного грунта | 104,159 | 49,91 | 49,91 | 5199 | 5198 | -- | 1252 | 6967 |
| | | | | | | -- | 16,69 | -- | 1738 | | 516 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 42 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 104,159 | 115,51 | 97,84 | 12031 | 10191 | 322 | 2957 | 16187 |
| | | | | | | 14,57 | 24,86 | 1518 | 2589 | | 1199 | |
| 145 | 43 | 1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | $м^2$ спланированной площади | 520,608 | 70,17 | 31,51 | 36531 | 16404 | -- | 17222 | 58053 |
| | | | | | | 38,66 | 7,28 | 20127 | 3790 | | 4300 | |
| 146 | 50 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 240 | 1367,40 | 44,28 | 328176 | 10627 | 36939 | 307874 | 686935 |
| | | | | | | 1169,21 | 18,58 | 280610 | 4459 | | 50885 | |
| 147 | 51 | 255-101-0101 РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | $м^3$ | 10,8 | 61085,00 | -- | 659718 | -- | 659718 | -- | 712495 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 52777 | |
| 148 | 52 | 8601-0501-0108 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 08 | комплект | 3 | 1783977,00 | 1315,00 | 5351931 | 3945 | 5217024 | 90974 | 5878338 |
| | | | | | | 43654,00 | 295,00 | 130962 | 885 | | 435432 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 13394487 | 942291 | 11744278 | 816630 | 15348008 |
| | | | | | | | | 625074 | 227299 | -- | 1136894 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13394487 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 5655226 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 852373 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5055871 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 1033180 | | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 82843 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 816630 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1136894 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 15348011 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 492 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 852373 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 15348011 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 492 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 852373 | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 366741928 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 25473430 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 79190558 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 20389789 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 155369754 | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 43968603 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 35573369 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 27166216 | |
| | | | Итого по СМР | Тенге | | | | 366 741 928,32 | | | | |
| | | | Итого по оборудованию | | | | | - | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,3% | Тенге | | | | 4 767 645,07 | | | | |
| | | | Итого по главам 1-8 | Тенге | | | | 371 509 573,39 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02% | Тенге | | | | | 3 789 397,65 | | | | |
| | | | **Итого по главам 1-9** | Тенге | | | | | **375 298 971,04** | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | Тенге | | | | | **-** | | | | |
| | | | **ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года** | Тенге | | | | | **375 298 971,04** | | | | |
| | | | **ИТОГО сметная стоимость в ценах 2022 года К=1** | | | | | | **375 298 971,04** | | | | |
| | | | НДС 12%: | Тенге | | | | | **45 035 876,52** | | | | |
| | | | **Всего по сметному расчету.** | Тенге | | | | | **420 334 847,56** | | | | |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
И.о. Заместителя Руководителя

_____ **Карибеков Н.Т.**

**Представитель заказчика**

_____ **Алипбаев М.С.**

**Эксперт авторского надзора**
ТОО "Алматыдорпроект"

_____ **Кан В.А.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

**Эксперт технического надзора**
ТОО "RTA Proffi"

_____ **Розиев Р.М.**