Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Тайыншинского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт наружных ограждающих конструкций и внутренней отделки здания КГУ «Кировская средняя школа» по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Кирова

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
с 10 мая 2023г. по 16 июня 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		109	17.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце с 10 мая 2023г. по 16 июня без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт наружных ограждающих конструкций и внутренней отделки здания КГУ «Кировская средняя школа» по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Кирова	**59 273 062**	**52 922 377**							**6 350 685**	**59 273 062**

Заказчик:
КГУ «Отдел образования Тайыншинского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Руководитель _____ Игибаева Г. С.
БИН 101140016835

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ Ахметжанов К. А.
ИИН 960223350961
аттестат № KZ50VJE00067294 от 21.07.2021г.

Подрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Директор _____ Жуман М. Б.
БИН 111040019283

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Тайыншинского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования
БИН 101140016835, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Астана, 165; тел 87153642176
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283, Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86, тел 8-777-080-0060
Наименование объекта: Капитальный ремонт наружных ограждающих конструкций и внутренней отделки здания КГУ «Кировская средняя школа» по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Кирова

Договор подряда №109 от 17.03.2023г.

Акт выполненных работ №1-1
с 10 мая 2023г. по 16 июня 2023г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-1 - Демонтажные работы												
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы									
1	3	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	305	823,91	31,58	251 293	9 632	0	177 582	463 185
			НР - 72%; СП - 8%			792,33	16,33	241 661	4 981		34 310	
2	4	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	1256,7	110,94	2,85	139418	3581	--	99133	257635
			НР - 72%; СП - 8%			108,09	1,47	135837	1847		19084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	5	1146-0401-1012 РСНБ РК 2015	Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка	м2 покрытия	81,2	450,55	166,17	36585	13493	--	21043	62238
			НР - 72%; СП - 8%			284,38	75,55	23092	6135		4610	
4	6	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Очистка от масляной краски	м2 окрашиваемой поверхности	259,2	309,82	1,06	80305	275	--	57719	149066
			НР - 72%; СП - 8%			308,76	0,52	80031	135		11042	
5	7	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	58,1	774,99	56,51	45027	3283	--	31150	82271
			НР - 72%; СП - 8%			718,48	26,17	41744	1520		6094	
6	8	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Расчистка от старой краски водоэмульсионной	м2 окрашиваемой поверхности	2705	228,20	2,38	617 281	6 438	0	442 086	1 144 116
			НР - 72%; СП - 8%			225,82	1,17	610 843	3 165		84 749	
7	9	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Расчистка от старой краски водоэмульсионной	м2 окрашиваемой поверхности	637	256,56	2,38	163 429	1 516	0	117 114	302 986
			НР - 72%; СП - 8%			254,18	1,17	161 913	745		22 443	
8	10	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	195,2	1101,29	169,74	214972	33134	--	143259	386890
			НР - 72%; СП - 8%			931,55	87,77	181839	17133		28658	
9	11	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	551,7	1860,03	169,74	1026179	93646	--	706288	1871064
			НР - 72%; СП - 8%			1690,29	87,77	932533	48423		138597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.Электромонтажные работы									
10	15	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Снятие**	шкаф	5	1061,53	33,68	5308	168	--	3749	9781
			НР - 72%; СП - 8%			1027,85	13,42	5139	67		724	
11	16	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	419	181,19	1,75	75919	733	--	54408	140753
			НР - 72%; СП - 8%			179,44	0,91	75185	381		10426	
12	17	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	215	55,42	--	11915	--	--	8579	22134
			НР - 72%; СП - 8%			55,42	--	11915	--		1640	
13	18	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	3339	24,10	--	80470	--	--	57938	149481
			НР - 72%; СП - 8%			24,10	--	80470	--		11073	
			РАЗДЕЛ 3.Пожарная сигнализация									
14	19	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы контроля и управления. Демонтаж**	шт.	3	6878,98	0,58	20637	2	--	14857	38334
			НР - 72%; СП - 8%			6878,40	--	20635	--		2840	
15	20	1310-0408-0301 РСНБ РК 2015	**Прибор управления оповещением. Демонтаж**	шт.	1	1020,60	--	1021	--	--	735	1896
			НР - 72%; СП - 8%			1020,60	--	1021	--		140	
16	21	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор пожарный ручной. Демонтаж**	шт.	10	812,98	0,58	8130	6	--	5849	15098
			НР - 72%; СП - 8%			812,40	--	8124	--		1118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	22	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор пожарный дымовой. Демонтаж	шт.	120	812,98	0,58	97558	70	--	70191	181169
			НР - 72%; СП - 8%			812,40	--	97488	--		13420	
18	23	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	2500	24,10	--	60250	--	--	43380	111920
			НР - 72%; СП - 8%			24,10	--	60250	--		8290	
19	24	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	45,7552	107,00	--	4896	--		--	5288
			СП - 8%			--	--	--	--		392	
20	25	4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	686,328	29,00	--	19904	--		--	21496
			СП - 8%			--	--	--	--		1592	

ИТОГО:	**Тенге**									**5 416 801**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2 769 720**					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**165 977**				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**84 532**				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**0**			
- Перевозка	Тенге				**24 800**					
- Накладные расходы	Тенге							**2 055 060**		
- Сметная прибыль	Тенге							**401 242**		

Всего	**5 416 801**
Временные здания и сооружения (1,2%)	65 002
Итого	**5 481 803**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**109 636**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого в текущих ценах 2020г.	**5 591 439**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021г. К = 1,050036	**5 871 212**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-293 561
Итого в текущих ценах	**5 577 651**
НДС (12 %)	669 318
Итого	**6 246 969**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман М. Б.**

Принял (Заказчик)
КГУ «Отдел образования Тайыншинского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
БИН 101140016835

Руководитель _____ **Игибаева Г. С.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ **Ахметжанов К. А.**
ИИН 960223350961
аттестат № KZ50VJE00067294 от 21.07.2021г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПГС Компания", БИН 040840005383

Эксперт _____ **Авхадов Х. А.**
Приказ №10 от 26.04.2023 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Тайыншинского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования
БИН 101140016835, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Астана, 165; тел 87153642176
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283, Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86, тел 8-777-080-0060
Наименование объекта: Капитальный ремонт наружных ограждающих конструкций и внутренней отделки здания КГУ «Кировская средняя школа» по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Кирова

Договор подряда №109 от 17.03.2023г.

Акт выполненных работ №1-2
с 10 мая 2023г. по 16 июня 2023г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета 2-1-2 - Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2.Полы

Тип 2

1	12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	872,9	836,19 403,26	36,51 18,00	729912 352005	31872 15712	346035	264756 79573	1074242
2	13	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	872,9	770,02 34,86	43,34 20,84	672154 30426	37829 18189	603899	35003 56573	763730
			Тип 4									
3	22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	18,3	836,19 403,26	36,51 18,00	15302 7380	668 329	7254	5551 1668	22521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	23	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	18,3	770,02	43,34	14091	793	12660	734	16011
			НР - 72%; СП - 8%			34,86	20,84	638	381		1186	
5	24	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	18,3	1716,08	107,70	31404	1971	14988	10605	45370
			НР - 72%; СП - 8%			789,36	15,51	14445	284		3361	
6	25	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	18,3	1073,23	53,29	19640	975	9949	6392	28115
			НР - 72%; СП - 8%			476,27	8,85	8716	162		2083	
			РАЗДЕЛ 3.Проемы									
			Окна									
7	34	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	234,65	2761,43	217,73	647970	51089	271561	252126	972104
			НР - 72%; СП - 8%			1386,41	105,93	325320	24855		72008	
8	35	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	234,65	21923,00	--	5144232	--	5144232	--	5555771
			СП - 8%			--	--	--	--		411539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	36	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	268	2761,43	217,73	740063	58350	310156	287960	1110265
			НР - 72%; СП - 8%			1386,41	105,93	371557	28388		82242	
10	37	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	268	21923,00	--	5875364	--	5875364	--	6345393
			СП - 8%			--	--	--	--		470029	
11	38	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	3,3	3840,99	217,63	12675	719	6131	4439	18483
			НР - 72%; СП - 8%			1765,17	103,23	5825	341		1369	
12	39	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,3	24589,00	--	81144	--	81144	--	87635
			СП - 8%			--	--	--	--		6491	
13	40	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3,78	2761,43	217,73	10438	823	4374	4062	15660
			НР - 72%; СП - 8%			1386,41	105,93	5241	400		1160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	41	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	3,78	21923,00	--	82869	--	82869	--	89499
			СП - 8%			--	--	--	--		6630	
15	42	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,08	2445,68	214,86	24652	2166	11336	8787	36114
			НР - 72%; СП - 8%			1106,12	104,65	11150	1055		2675	
16	43	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,08	24589,00	--	247857	--	247857	--	267686
			СП - 8%			--	--	--	--		19829	
17	44	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	31,85	2761,43	217,73	87952	6935	36860	34222	131948
			НР - 72%; СП - 8%			1386,41	105,93	44157	3374		9774	
18	45	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	31,85	21923,00	--	698248	--	698248	--	754108
			СП - 8%			--	--	--	--		55860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	46	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	296,85	1245,16	6,25	369627	1855	285742	59724	463699
			НР - 72%; СП - 8%			276,33	3,10	82030	920		34348	
			РАЗДЕЛ 5.Фасад									
20	96	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	590	3687,02	13,92	2 175 342	8 213	964 674	866 885	3 285 605
			НР - 72%; СП - 8%			2038,06	2,63	1 202 455	1 552		243 378	
21	97	2105-0109-0710 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012/Металлосайдинг	м2	2310	1785	--	4 123 350	--	4 123 350	--	4 453 218
			СП - 8%			--	--	--	--		329 868	
22	98	2111-0103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР Вент Фасад Верх	м3	180	24541	--	4 417 380	--	4 417 380	--	4 770 770
			СП - 8%			--	--	--	--		353 390	
23	99	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	590	824,85	40,71	486 662	24 019	165 956	222 128	765 493
			НР - 72%; СП - 8%			502,86	20,04	296 687	11 824		56 703	

ИТОГО:	**Тенге**								**31 073 440**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 758 032				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					228 277			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					107 766			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23 722 019		
- Накладные расходы	Тенге							2 063 374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Сметная прибыль	Тенге							2 301 737	

Всего	**31 073 440**
Временные здания и сооружения (1,2%)	372 881
Итого	**31 446 321**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**628 926**
Итого в текущих ценах 2020г.	**32 075 247**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021г. К = 1,050036	**33 680 164**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-1 684 008
Итого в текущих ценах	**31 996 156**
НДС (12 %)	3 839 539
Итого	**35 835 695**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор_____ Жұман М. Б.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Стройсервис КНС"

Эксперт_____ Ахметжанов К. А.
ИИН 960223350961
аттестат № KZ50VJE00067294 от 21.07.2021г.

Принял (Заказчик)
КГУ «Отдел образования Тайыншинского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
БИН 101140016835

Руководитель_____ Игибаева Г. С.

Разработчик проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПГС Компания" БИН 040840005383

Эксперт_____ Авхадов Х. А.
Приказ №10 от 26.04.2023 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Тайыншинского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования
БИН 101140016835, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Астана, 165; тел 87153642176
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283, Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86, тел 8-777-080-0060
Наименование объекта: Капитальный ремонт наружных ограждающих конструкций и внутренней отделки здания КГУ «Кировская средняя школа» по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Кирова

Договор подряда №109 от 17.03.2023г.

Акт выполненных работ №1-3
с 10 мая 2023г. по 16 июня 2023г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-3 - Электромонтажные работы												
			РАЗДЕЛ 1.Низковольтное комплектное оборудование									
1	1	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	2	5332,87	112,27	10666	224	3590	4998	16917
			НР - 72%; СП - 8%			3426,17	44,73	6852	89		1253	
2	2	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	2	8314,00	--	16628	--	16628	--	17958
			СП - 8%			--	--	--	--		1330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	34	1419,68	--	48269	--	431	34443	89329
			НР - 72%; СП - 8%			1407,00	--	47838	--		6617	
4	4	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1632,00	--	3264	--	3264	--	3525
			СП - 8%			--	--	--	--		261	
5	5	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	16	546,00	--	8736	--	8736	--	9435
			СП - 8%			--	--	--	--		699	
6	6	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	16	3856,00	--	61696	--	61696	--	66632
			СП - 8%			--	--	--	--		4936	
7	7	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	2	5332,87	112,27	10666	224	3590	4998	16917
			НР - 72%; СП - 8%			3426,17	44,73	6852	89		1253	
8	8	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	2	5893,00	--	11786	--	11786	--	12729
			СП - 8%			--	--	--	--		943	
9	9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	20	1419,68	--	28394	--	254	20261	52547
			НР - 72%; СП - 8%			1407,00	--	28140	--		3892	
10	10	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	12	546,00	--	6552	--	6552	--	7076
			СП - 8%			--	--	--	--		524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3856,00	--	30848	--	30848	--	33316
			СП - 8%			--	--	--	--		2468	
12	12	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж	шкаф	1	4666,64	112,27	4667	113	1519	2217	7435
			НР - 72%; СП - 8%			3034,57	44,73	3035	45		551	
13	13	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00	--	4952	--	4952	--	5348
			СП - 8%			--	--	--	--		396	
14	14	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	1419,68	--	14197	--	127	10130	26274
			НР - 72%; СП - 8%			1407,00	--	14070	--		1946	
15	15	2307-0204-0636 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2044,00	--	2044	--	2044	--	2208
			СП - 8%			--	--	--	--		164	
16	16	2307-0204-0603 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	685,00	--	6165	--	6165	--	6658
			СП - 8%			--	--	--	--		493	
			РАЗДЕЛ 4.Кабельно-проводниковая продукция									
17	44	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,1016	180023,00	--	198313	--	198313	--	214178
			СП - 8%			--	--	--	--		15865	
18	45	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,9329	272083,00	--	525909	--	525909	--	567982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		42073	
19	46	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6171	234421,00	--	144661	--	144661	--	156234
			СП - 8%			--	--	--	--		11573	
20	47	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	292033,00	--	17872	--	17872	--	19302
			СП - 8%			--	--	--	--		1430	
21	48	2306-0128-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	2736731,00	--	195403	--	195403	--	211035
			СП - 8%			--	--	--	--		15632	
22	50	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	70	397,74	3,19	27842	223	2101	18392	49933
			НР - 72%; СП - 8%			364,54	0,39	25518	27		3699	
23	52	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	70,7	132,00	--	9332	--	9332	--	10079
			СП - 8%			--	--	--	--		747	
									1034	1255773	214184	
		ИТОГО:		**Тенге**								**1 603 047**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				132 305				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					784			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					250			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1 255 773		
		- Накладные расходы		Тенге							95 439	
		- Сметная прибыль		Тенге							118 745	

Всего	**1 603 047**
Временные здания и сооружения (1,2%)	19 237
Итого	**1 622 284**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**32 446**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого в текущих ценах 2020г.	**1 654 730**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021г. К = 1,050036	**1 737 526**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-86 876
Итого в текущих ценах	**1 650 650**
НДС (12 %)	198 078
Итого	**1 848 728**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман М. Б.**

Принял (Заказчик)
КГУ «Отдел образования Тайыншинского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
БИН 101140016835

Руководитель _____ **Игибаева Г. С.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ **Ахметжанов К. А.**
ИИН 960223350961
аттестат № KZ50VJE00067294 от 21.07.2021г.

Разработчик(и) проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПГС Компания", БИН 040840005383

Эксперт _____ **Авхадов Х. А.**
Приказ № 16-Пр от 26.04.2023 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Тайыншинского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования
БИН 101140016835, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Астана, 165; тел 87153642176
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283, Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86, тел 8-777-080-0060
Наименование объекта: Капитальный ремонт наружных ограждающих конструкций и внутренней отделки здания КГУ «Кировская средняя школа» по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Кирова

Договор подряда №109 от 17.03.2023г.

Акт выполненных работ №1-4
с 10 мая 2023г. по 16 июня 2023г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ									
			Локальная смета 2-1-2 - Общестроительные работы									
1	3	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (первый выравнивающий слой) НР = 72 %	м2 отделываем.	637	922,48 629,56	5,89 1,95	587620 401030	3752 1242	182838	289636 70180	947436
2	4	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм (первый слой) НР = 72 %	м2 оштукатур. поверхн.	1891	1616,15 1096,64	24,09 7,89	3056140 2073746	45554 14920	936840	1503840 364798	4924778
			РАЗДЕЛ 2.Полы									
			Тип 2									
3	5	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	150	1940,2 1239,79	166 76	291030 185969	24900 11400	80161	142106 34651	467787
4	6	2206-0301-	Плитки керамогранитные матовые	м2	153,000	3518		538 254	--	538 254	--	581 314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0131	толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 К=1,020;			–		--	--		43 060	
			РАЗДЕЛ 3.Проемы									
		Окна										
5	7	2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	296,85	2958 –		878082 –		878082 –	– 70247	948329
6	8	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	282,8	1553,51 531,73	6,89 1,45	439333 150373	1948 410	287011 –	108564 43832	591729
7	9	1110-0405-0102	Откосы оконных проемов. Обшивка сендвич-панелью (прим.) НР = 72 %	м откоса	810	490,58 433,82	6,63 2,79	397370 351394	5370 2260	40605 –	254631 52160	704161
8	10	2113-0816-3505	Сендвич-панель	1000 м2	0,405	2819622 –		1141947 –		1141947 –	– 91356	1233303
9	11	1110-0111-0401	Наличники оконные. Установка и крепление НР = 72 %	м коробок	810	474,66 93,53	1,38 0,68	384475 75759	1118 551	307598 –	54943 35153	474571
10	12	2113-0502-0805	Профиль пристенный для поликарбонатных листов - стартовый	м	810	558 –		451980 –		451980 –	– 36158	488138
			Локальная смета 2-1-3 - Электромонтажные работы									
			РАЗДЕЛ 4.Кабельно-проводниковая продукция									
11	19	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 72 %	м борозд	1855	291,7 170,79	120,91 54,97	541104 316815	224288 101969	– –	301524 67410	910038
12	20	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР	м	1855	363,04 209,76	2,45 0,99	673439 389105	4545 1836	279790 –	281478 76393	1031310
			ИТОГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								13 302 894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3 944 191				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					311 475			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					134 588			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5 125 106		
			- Накладные расходы	Тенге							2 936 722	
			- Сметная прибыль	Тенге							985 398	

Всего	**13 302 894**
Временные здания и сооружения (1,2%)	159 635
Итого	**13 462 529**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**269 251**
Итого в текущих ценах 2020г.	**13 731 780**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021г. К = 1,050036	**14 418 863**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-720 943
Итого в текущих ценах	**13 697 920**
НДС (12 %)	1 643 750
Итого	**15 341 670**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор_____ Жуман М. Б.

Принял (Заказчик)
КГУ «Отдел образования Тайыншинского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
БИН 101140016835

Руководитель_____ Игибаева Г. С.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт_____ Ахметжанов К. А.
ИИН 960223350961
аттестат № KZ50VJE00067294 от 21.07.2021г.

Разработчик проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПСС Компания", БИН 040840005383

Эксперт_____ Авхадов Х. А.
Приказ №10 от 26.04.2023 г.