Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Тайыншинского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт наружных ограждающих конструкций и внутренней отделки здания КГУ «Кировская средняя школа» по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Кирова

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка КС-3

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

с 25 июля 2023г. по 25 августа 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		109	17.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце с 25 июля 2023г. по 25 августа без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт наружных ограждающих конструкций и внутренней отделки здания КГУ «Кировская средняя школа» по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Кирова	**146 906 514**	**31 725 662**							**3 807 080**	**35 532 742**

Заказчик:
КГУ «Отдел образования Тайыншинского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Руководитель _____ Игибаева Г. С.
БИН 101140016835

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ Ахметжанов К. А.
ИИН 960223350901
аттестат № KZ50VHE00067294 от 21.07.2021г.

Подрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Директор _____ Жұман М. Б.
БИН 111040019283

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Тайыншинского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования
БИН 101140016835, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Астана, 165; тел 87153642176

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283, Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86, тел 8-777-080-0060

Наименование объекта: Капитальный ремонт наружных ограждающих конструкций и внутренней отделки здания КГУ «Кировская средняя школа» по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Кирова

Договор подряда №109 от 17.03.2023г.

Акт выполненных работ №3-1
с 25 июля 2023г. по 25 августа 2023г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-2 - Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 1.Отделка помещений									
1	1	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	1043	1573,77	30,30	1 641 442	31 603	243 926	1 001 683	2 854 575
			НР - 72%; СП - 8%			1309,60	24,27	1 365 913	25 314		211 450	
2	2	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	1043	485,38	3,71	506 251	3 870	121 290	275 767	844 579
			НР - 72%; СП - 8%			365,38	1,84	381 091	1 919		62 561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	2050	1248,21	27,41	2 558 831	56 191	414 838	1 535 026	4 421 366
			НР - 72%; СП - 8%			1018,44	21,55	2 087 802	44 178		327 509	
4	4	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	2970	434,63	3,71	1 290 851	11 019	315 711	698 102	2 148 069
			НР - 72%; СП - 8%			324,62	1,84	964 121	5 465		159 116	
5	7	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	94,1	3658,93	43,00	344306	4046	178815	117677	498941
			НР - 72%; СП - 8%			1715,67	21,20	161445	1995		36959	
			РАЗДЕЛ 2.Полы									
			Тип 2									
6	15	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	214,2	395,12	2,06	84 635	441	6 645	55 991	151 876
			НР - 72%; СП - 8%			362,04	1,01	77 549	216		11 250	
			Тип 3									
7	21	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	600	283,81	2,80	170 286	1 680	108 360	43 852	231 269
			НР - 72%; СП - 8%			100,41	1,10	60 246	660		17 131	
			Тип 4									
8	26	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18,3	4162,32	93,23	76170	1706	48186	19493	103316
			НР - 72%; СП - 8%			1435,98	43,44	26278	795		7653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3.Проемы									
			Двери									
9	53	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,67	3319,98	60,53	18824	343	3028	11230	32458
			НР - 72%; СП - 8%			2725,39	25,46	15453	144		2404	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	54	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,67	40518,00	--	229737	--	229737	--	248116
			СП - 8%			--	--	--	--		18379	
11	55	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	10,5	3026,27	63,91	31776	671	4483	19373	55241
			НР - 72%; СП - 8%			2535,45	27,11	26622	285		4092	
12	56	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	10,5	44249,00	--	464614	--	464614	--	501783
			СП - 8%			--	--	--	--		37169	
13	60	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	15,12	1884,68	96,70	28496	1462	7057	14860	46824
			НР - 72%; СП - 8%			1321,24	43,73	19977	661		3468	
14	61	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	15,12	5643,00	--	85322	--	85322	--	92148
			СП - 8%			--	--	--	--		6826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	62	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	17,01	1884,68	96,70	32058	1645	7939	16717	52677
			НР - 72%; СП - 8%			1321,24	43,73	22474	744		3902	
16	63	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	17,01	4458,00	--	75831	--	75831	--	81897
			СП - 8%			--	--	--	--		6066	
17	64	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	19	1884,68	96,70	35 809	1 837	8 868	18 673	58 841
			НР - 72%; СП - 8%			1321,24	43,73	25 104	831		4 359	
18	65	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-11П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	19	4157,00	--	78 983	--	78 983	--	85 302
			СП - 8%			--	--	--	--		6 319	
19	68	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	27,6	3026,27	63,91	83525	1764	11783	50923	145204
			НР - 72%; СП - 8%			2535,45	27,11	69978	748		10756	
20	69	2109-0402-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	27,6	55987,00	--	1545241	--	1545241	--	1668860
			СП - 8%			--	--	--	--		123619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	70	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,62	3319,98	60,53	15338	280	2467	9150	26448
			НР - 72%; СП - 8%			2725,39	25,46	12591	118		1959	
22	71	2109-0402-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	4,62	53639,00	--	247812	--	247812	--	267637
			СП - 8%			--	--	--	--		19825	
23	74	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	36,96	1884,68	96,70	69658	3574	17251	36323	114460
			НР - 72%; СП - 8%			1321,24	43,73	48833	1616		8478	
24	75	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	36,96	5643,00	--	208565	--	208565	--	225250
			СП - 8%			--	--	--	--		16685	
25	78	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	152	295,00	--	44840	--	44840	--	48427
			СП - 8%			--	--	--	--		3587	
26	80	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	249	474,65	1,38	118 188	344	94 555	16 890	145 884
			НР - 72%; СП - 8%			93,53	0,68	23 289	169		10 806	
27	81	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,5	3635,74	56,48	114 526	1 779	29 165	60 841	189 396
			НР - 72%; СП - 8%			2653,41	29,20	83 582	920		14 029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	82	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	31,5	700,56	5,71	22 068	180	4 624	12 494	37 327
			НР - 72%; СП - 8%			548,07	2,83	17 264	89		2 765	
			РАЗДЕЛ 5.Фасад									
29	96	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	130	3687,02	13,92	479 313	1 810	212 555	191 009	723 947
			НР - 72%; СП - 8%			2038,06	2,63	264 948	342		53 626	
30	98	2111-0103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР Вент Фасад Верх	м3	40,50	24541	--	993 911	--	993 911	--	1 073 423
			СП - 8%			--	--	--	--		79 513	
31	99	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	130	824,85	40,71	107 231	5 292	36 567	48 943	168 667
			НР - 72%; СП - 8%			502,86	20,04	65 372	2 605		12 494	
			РАЗДЕЛ 6.Отмостка									
32	100	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/бетон В7,5 F50, W4	м3	16,8	26941,82	1096,18	452 623	18 416	412 684	18 466	508 775
			НР - 72%; СП - 8%			1281,15	245,48	21 523	4 124		37 687	
			ИТОГО:	Тенге								17 852 983
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5 841 455				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					149 953			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					93 938			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6 265 653		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Накладные расходы	Тенге							4 273 483	
			- Сметная прибыль	Тенге							1 322 442	

Всего	**17 852 983**
Временные здания и сооружения (1,2%)	214 236
Итого	**18 067 219**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**361 344**
Итого в текущих ценах 2020г.	**18 428 563**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021г. К = 1,050036	**19 350 655**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-967 533
Итого в текущих ценах	**18 383 122**
НДС (12 %)	2 205 975
Итого	**20 589 097**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор _____ **Жұман М. Б.**

Принял (Заказчик)
КГУ «Отдел образования Тайыншинского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
БИН 101140016835

Руководитель _____ **Игибаева Г. С.**

25 АВГ 2023

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ **Ахметжанов К. А.**
ИИН 900223350961
аттестат № KZ50VJE00067294 от 21.07.2021г.

Разработчик проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПГС Компания", БИН 040840005383

Эксперт _____ **Авхадов Х. А.**
Приказ №10 от 26.04.2023 г. ИИН 610912300868

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4) Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Тайыншинского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования
БИН 101140016835, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Астана, 165; тел 87153642176

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283, Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86, тел 8-777-080-0060

Наименование объекта: Капитальный ремонт наружных ограждающих конструкций и внутренней отделки здания КГУ «Кировская средняя школа» по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Кирова

Договор подряда №109 от 17.03.2023г.

Акт выполненных работ №3-2
с 25 июля 2023г. по 25 августа 2023г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-3 - Электромонтажные работы									
			РАЗДЕЛ 2.Светотехническое оборудование									
1	17	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	358	514,85	3,90	184 316	1 396	7 700	126 581	335 768
			НР - 72%; СП - 8%			489,44	1,64	175 220	587		24 872	
2	28	2307-0101-0324 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	15	2133,00	--	31995	--	31995	--	34555
			СП - 8%			--	--	--	--		2560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	30	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	11	702,33	16,31	7726	179	73	5434	14212
			НР - 72%; СП - 8%			679,47	6,58	7474	72		1053	
4	31	2308-0304-0111 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	11	1757,00	--	19327	--	19327	--	20873
			СП - 8%			--	--	--	--		1546	
			РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия									
5	32	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	5	184,84	0,19	924	1	48	630	1679
			НР - 72%; СП - 8%			174,98	0,08	875	--		124	
6	33	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	248,00	--	1240	--	1240	--	1339
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
7	34	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	121	196,19	0,19	23739	23	143	16981	43977
			НР - 72%; СП - 8%			194,82	0,09	23573	11		3258	
8	35	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	121	285,00	--	34485	--	34485	--	37244
			СП - 8%			--	--	--	--		2759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	36	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	6	196,19	0,19	1177	2	6	842	2181
			НР - 72%; СП - 8%			194,82	0,09	1169	1		162	
10	37	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	330,00	--	1980	--	1980	--	2138
			СП - 8%			--	--	--	--		158	
11	38	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	89	196,19	0,19	17461	17	105	12490	32347
			НР - 72%; СП - 8%			194,82	0,09	17339	8		2396	
12	39	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	89	393,00	--	34977	--	34977	--	37775
			СП - 8%			--	--	--	--		2798	
13	40	2307-0202-0712 РСНБ РК 2015	Кольцо монтажное типа КМ-2, диаметром 70 мм, глубиной 37 мм	шт.	216	15,00	--	3240	--	3240	--	3499
			СП - 8%			--	--	--	--		259	
14	41	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов У192, степень защиты IP44	шт.	474	183,00	--	86742	--	86742	--	93681
			СП - 8%			--	--	--	--		6939	
			Пробивка гнезд									
15	42	1146-0302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130x130 мм	шт.	684	797,38	338,60	545408	231603	--	301757	914938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			458,78	153,95	313806	105302		67773	
			РАЗДЕЛ 4.Кабельно-проводниковая продукция									
16	43	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1855	327,66	147,06	607 809	272 796	83 846	243 413	919 321
			НР - 72%; СП - 8%			135,40	46,85	251 167	86 907		68 098	
17	49	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	1785	293,51	2,25	523 915	4 016	23 205	357 749	952 196
			НР - 72%; СП - 8%			278,26	0,10	496 694	179		70 533	
18	51	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	1802,85	29,00	--	52 283	--	52 283	--	56 465
			СП - 8%			--	--	--	--		4 183	
			ИТОГО:	**Тенге**								**3 504 188**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1 287 317**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**510 033**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**193 067**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**381 395**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1 065 877**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**259 570**	

Всего	**3 504 188**
Временные здания и сооружения (1,2%)	42 050
Итого	**3 546 238**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**70 925**
Итого в текущих ценах 2020г.	**3 617 163**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021г. К = 1,050036	**3 798 151**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-189 908
Итого в текущих ценах	**3 608 243**
НДС (12 %)	432 989
Итого	**4 041 232**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман М. Б.**

Принял (Заказчик)
КГУ «Отдел образования Тайыншинского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
БИН 101140016835

Руководитель _____ **Игибаева Г. С.**

25 АВГ 2023

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ **Ахметжанов К. А.**
ИИН 960223350961
аттестат № KZ50VII00067294 от 21.07.2021г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПГС Компания", БИН 040840005383

Эксперт _____ **Авхадов Х. А.**
Приказ №10 от 26.04.2023 г. ИИН 610912300868

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4) Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Тайыншинского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования
БИН 101140016835, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Астана, 165; тел 87153642176

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283, Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86, тел 8-777-080-0060

Наименование объекта: Капитальный ремонт наружных ограждающих конструкций и внутренней отделки здания КГУ «Кировская средняя школа» по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Кирова

Договор подряда №109 от 17.03.2023г.

Акт выполненных работ №3-3
с 25 июля 2023г. по 25 августа 2023г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №1									
			Локальная смета 2-1-3 - Электромонтажные работы									
			РАЗДЕЛ 2.Светотехническое оборудование									
1	16	1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	50	1379,21 1328,21	16,32 6,58	68961 66411	816 329	1734 –	48053 9361	126375
2	17	2307-0106-0112	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x18 LED СТ РК 2595-2014	шт.	343	6536 –		2 241 848 --	-- --	2 241 848	-- 179 348	2 421 196
3	18	2307-0106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	50	8856 –		442800 –		442800 –	– 35424	478224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 4.Кабельно-проводниковая продукция									
4	21	1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72 %	м3 заделки	0,742	138102,33 77242,76	1189,14 582,22	102 472 57 314	882 432	44 276	41 577 11 524	155 573

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №2

Локальная смета 2-1-2 - Общестроительные работы

	Тип 3											
5	5	1111-0101-3504	Покрытия из плит OSB. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1257,6	634,75 572,97	44,5 22,27	798262 720567	55963 28007	21731 –	538973 106979	1444214
6	7	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (гетерогенный 33 кл) НР = 72 %	м2 покрытия	1257,6	3204,68 472,69	26,78 13,42	4030206 594455	33679 16877	3402072 –	440159 357629	4827994
		ИТОГО:		**Тенге**								9 453 576
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1 438 747				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					91 340			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					45 645			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						6 154 461		
		- Накладные расходы		Тенге							1 068 762	
		- Сметная прибыль		Тенге							700 265	

Всего	**9 453 576**
Временные здания и сооружения (1,2%)	113 443
Итого	**9 567 019**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**191 340**
Итого в текущих ценах 2020г.	**9 758 359**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021г. К = 1,050036	**10 246 628**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-512 331
Итого в текущих ценах	**9 734 297**
НДС (12 %)	1 168 116
Итого	**10 902 413**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман М. Б.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ **Ахметжанов К. А.**
ИИН 960223350961
аттестат № KZ50VJK00067294 от 21.07.2021г.

Принял (Заказчик)
КГУ «Отдел образования Тайыншинского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
БИН 101140016835

25 АВГ 2023

Руководитель _____ **Игибаева Г. С.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПГС Компания" БИН 040840005383

Эксперт _____ **Авхадов Х. А.**
Приказ №10 от 26.04.2023 г. ИИН 610912300868