Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Тайыншинского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт наружных ограждающих конструкций и внутренней отделки здания КГУ «Кировская средняя школа» по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Кирова

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка КС-3

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

с 26 августа 2023г. по 7 сентября 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		109	17.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце с 26 августа 2023г. по 7 без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт наружных ограждающих конструкций и внутренней отделки здания КГУ «Кировская средняя школа» по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Кирова	160 296 129,45	11 955 013,79							1 434 601,66	13 389 615,45

Заказчик:
КГУ «Отдел образования Тайыншинского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Руководитель _____ Итибаева Г. С.
БИН 101140016835

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ Ахметжанов К. А.
ИИН 960223350401
аттестат № KZ50VJE00067294 от 21.07.2021г.

Подрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Директор _____ Жуман М. Б.
БИН 111040019283

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Тайыншинского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования
БИН 101140016835, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Астана, 165; тел 87153642176
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283, Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86, тел 8-777-080-0060
Наименование объекта: Капитальный ремонт наружных ограждающих конструкций и внутренней отделки здания КГУ «Кировская средняя школа» по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Кирова

Договор подряда №109 от 17.03.2023г.

Акт выполненных работ №4-1
с 26 августа 2023г. по 7 сентября 2023г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-2 - Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 1.Отделка помещений												
1	1	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	224,00	1573,77	30,30	352 524	6 787	52 387	215 126	613 064
			НР - 72%; СП - 8%			1309,60	24,27	293 350	5 436		45 412	
2	2	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	224,00	485,38	3,71	108 725	831	26 049	59 225	181 382
			НР - 72%; СП - 8%			365,38	1,84	81 845	412		13 436	
3	3	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	761,8	1248,21	27,41	950 886	20 881	154 157	570 431	1 643 020
			НР - 72%; СП - 8%			1018,44	21,55	775 848	16 417		121 705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	759,80	434,63	3,71	330 232	2 819	80 767	178 592	549 556
			НР - 72%; СП - 8%			324,62	1,84	246 646	1 398		40 706	
			РАЗДЕЛ 2.Полы									
			Тип 1									
5	8	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	147,5	932,97	13,93	137 613	2 055	73 620	45 333	197 583
			НР - 72%; СП - 8%			419,92	6,95	61 938	1 025		14 636	
6	9	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 40 мм. Устройство	м2 покрытия	147,5	5572,00	60,04	821 870	8 856	697 409	86 357	980 884
			НР - 72%; СП - 8%			783,76	29,39	115 605	4 335		72 658	
7	10	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	73,7	401,44	2,75	29 586	203	22 031	5 365	37 747
			НР - 72%; СП - 8%			99,76	1,35	7 352	99		2 796	
8	11	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	147,5	894,95	4,33	132 005	639	32 743	71 237	219 501
			НР - 72%; СП - 8%			668,63	2,15	98 623	317		16 259	
			Тип 3									
9	21	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	599,20	283,81	2,80	170 059	1 678	108 215	43 794	230 954
			НР - 72%; СП - 8%			100,41	1,10	60 166	659		17 108	
			РАЗДЕЛ 3.Проемы									
			Окна									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	48	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	288	111,00	--	31968	--	31968	--	34525
			СП - 8%			--	--	--	--		2557	
11	49	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка москитная	м2	144	1737,00	--	250128	--	250128	--	270138
			СП - 8%			--	--	--	--		20010	
			Двери									
12	57	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	6	1481,91	2,55	8891	15	--	6391	16504
			НР - 72%; СП - 8%			1479,36	--	8876	--		1223	
13	58	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	7179,00	--	21537	--	21537	--	23260
			СП - 8%			--	--	--	--		1723	
14	59	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	9566,00	--	28698	--	28698	--	30994
			СП - 8%			--	--	--	--		2296	
15	64	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	22,58	1884,68	96,70	42 556	2 183	10 539	22 191	69 926
			НР - 72%; СП - 8%			1321,24	43,73	29 834	987		5 180	
16	65	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-11П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	22,58	4157,00	--	93 865	--	93 865	--	101 374
			СП - 8%			--	--	--	--		7 509	
17	66	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,73	1884,68	96,70	5145	264	1274	2683	8454
			НР - 72%; СП - 8%			1321,24	43,73	3607	119		626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	67	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-13 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,73	4157,00	--	11349	--	11349	--	12257
			СП - 8%			--	--	--	--		908	
19	72	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	15,12	1884,68	96,70	28496	1462	7057	14860	46824
			НР - 72%; СП - 8%			1321,24	43,73	19977	661		3468	
20	73	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	15,12	4458,00	--	67405	--	67405	--	72797
			СП - 8%			--	--	--	--		5392	
21	74	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	-10,08	1884,68	96,70	-18 998	-975	-4 705	-9 906	-31 216
			НР - 72%; СП - 8%			1321,24	43,73	-13 318	-441		-2 312	
22	75	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	-10,08	5643,00	--	-56 881	--	-56 881	--	-61 431
			СП - 8%			--	--	--	--		-4 550	
23	76	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	11,76	1884,68	96,70	22164	1137	5489	11557	36419
			НР - 72%; СП - 8%			1321,24	43,73	15538	514		2698	
24	77	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	11,76	5377,00	--	63234	--	63234	--	68293
			СП - 8%			--	--	--	--		5059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	78	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	-10	295,00	--	-2 950	--	-2 950	--	-3 186
			СП - 8%			--	--	--	--		-236	
25	80	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	106	474,65	1,38	50 313	146	40 253	7 190	62 104
			НР - 72%; СП - 8%			93,53	0,68	9 914	72		4 600	
26	81	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	73,5	3635,74	56,48	267 227	4 151	68 050	141 964	441 929
			НР - 72%; СП - 8%			2653,41	29,20	195 026	2 146		32 735	
27	82	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	73,5	700,56	5,71	51 491	420	10 788	29 154	87 100
			НР - 72%; СП - 8%			548,07	2,83	40 283	208		6 452	
			ИТОГО:	**Тенге**								**5 940 756**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2 051 110**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**53 552**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**34 364**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1 894 476**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1 501 544**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**440 054**	

Всего	**5 940 756**
Временные здания и сооружения (1,2%)	71 289
Итого	**6 012 045**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**120 241**
Итого в текущих ценах 2020г.	**6 132 286**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021г. К = 1,050036	**6 439 121**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95					-321 956,31				
			Итого в текущих ценах					**6 117 164,69**				
			НДС (12 %)					734 059,76				
			Итого					**6 851 224,45**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман М. Б.**

Принял (Заказчик)
КГУ «Отдел образования Тайыншинского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
БИН 101140016835

07 СЕН 2023

Руководитель _____ **Игибаева Г. С.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ **Ахметжанов К. А.**
ИИН 960223350961
аттестат № KZ50VAE00067294 от 21.07.2021г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПГС Компания", БИН 040840005383

Эксперт _____ **Авхадов Х. А.**
Приказ №10 от 26.04.2023г. ИИН 610912300868

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4) Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Тайыншинского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования

БИН 101140016835, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Астана, 165; тел 87153642176

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019283, Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86, тел 8-777-080-0060

Наименование объекта: Капитальный ремонт наружных ограждающих конструкций и внутренней отделки здания КГУ «Кировская средняя школа» по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Кирова

Договор подряда №109 от 17.03.2023г.

Акт выполненных работ №4-2
с 26 августа 2023г. по 7 сентября 2023г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-3 - Электромонтажные работы									
			РАЗДЕЛ 2.Светотехническое оборудование									
1	17	1121-0401-0101	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**		-152	514,85	3,90	-78 257	-593	-3 269	-53 744	-142 561
						489,44	1,64	-74 395	-249		-10 560	
			НР - 72%; СП - 8%									
				шт.								
			ИТОГО:	**Тенге**								**-142 561**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-74 395				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-593			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-249			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-3 269		
			- Накладные расходы	Тенге							-53 744	
			- Сметная прибыль	Тенге							-10 560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего					**-142 561**				
			Временные здания и сооружения (1,2%)					-1 711				
			Итого					**-144 272**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**-2 885**				
			Итого в текущих ценах 2020г.					**-147 157**				
			Итого в текущих и прогнозных ценах 2021г. К = 1,050036					**-154 520**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95					7 726				
			Итого в текущих ценах					**-146 794**				
			НДС (12 %)					-17 615				
			Итого					**-164 409**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор_____ Жуман М. Б.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт_____ Ахметжанов К. А.
ИИН 960223350961
аттестат № KZ50VIE00067294 от 21.07.2021г.

Принял (Заказчик)
КГУ «Отдел образования Тайыншинского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
БИН 101140016835

07 СЕН 2023

Руководитель _____ Игибаева Г. С.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПТС Компания", БИН 040840005383

Эксперт _____ Авхадов Х. А.
Приказ №10 от 26.04.2023 г. ИИН 810912300868

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Тайыншинского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования

БИН 101140016835, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Астана, 165; тел 87153642176

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019283, Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86, тел 8-777-080-0060

Наименование объекта: Капитальный ремонт наружных ограждающих конструкций и внутренней отделки здания КГУ «Кировская средняя школа» по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Кирова

Договор подряда №109 от 17.03.2023г.

Акт выполненных работ №4-3
с 26 августа 2023г. по 7 сентября 2023г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-4 - Пожарную сигнализацию												
РАЗДЕЛ 1.Оборудование												
1	1	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	3	23145,62	1,92	69437	6	647	49524	128478
			НР - 72%; СП - 8%			22928,00	--	68784	--		9517	
2	2	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	6	1845,61	0,19	11074	1	98	7902	20494
			НР - 72%; СП - 8%			1829,10	--	10975	--		1518	
3	3	2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	шт.	3	26984,00	--	80952	--	80952	--	87428
			СП - 8%			--	--	--	--		6476	
4	4	1310-0408-0301 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования	шт.	2	3488,53	--	6977	--	173	4899	12826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			3402,00	--	6804	--		950	
5	5	2308-0303-0908 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот-5 ПУО исполнение 2	шт.	1	205488,00	--	205488	--	205488	--	221927
			СП - 8%			--	--	--	--		16439	
6	6	2308-0303-0910 РСНБ РК 2015	Усилители мощности модели Рокот-5 УМ исполнение 1	шт.	1	97728,00	--	97728	--	97728	--	105546
			СП - 8%			--	--	--	--		7818	
7	7	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	7426,78	1,56	14854	3	261	10505	27387
			НР - 72%; СП - 8%			7295,00	--	14590	--		2029	
8	8	2308-0505-0509 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания ББП-20	шт.	2	9878,00	--	19756	--	19756	--	21336
			СП - 8%			--	--	--	--		1580	
9	9	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	8	3029,30	--	24234	--	2570	15598	43019
			НР - 72%; СП - 8%			2708,00	--	21664	--		3187	
10	10	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	4	2218,00	--	8872	--	8872	--	9582
			СП - 8%			--	--	--	--		710	
11	11	2308-0306-0209 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	4	4437,00	--	17748	--	17748	--	19168
			СП - 8%			--	--	--	--		1420	
12	12	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	12	4755,18	1,56	57062	19	1326	40116	104953
			НР - 72%; СП - 8%			4643,10	--	55717	--		7774	
13	13	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	14	1349,00	--	18886	--	18886	--	20397
			СП - 8%			--	--	--	--		1511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	128	2777,65	1,92	355539	246	8669	249569	653517
			НР - 72%; СП - 8%			2708,00	--	346624	--		48409	
15	15	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	141	1887,00	--	266067	--	266067	--	287352
			СП - 8%			--	--	--	--		21285	
16	16	1310-0408-0301 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования	шт.	70	3488,53	--	244197	--	6057	171461	448910
			НР - 72%; СП - 8%			3402,00	--	238140	--		33253	
17	17	2308-0301-0402 РСНБ РК 2015	Извещатели акустические модели АС-4-2	шт.	77	4581,00	--	352737	--	352737	--	380956
			СП - 8%			--	--	--	--		28219	
18	18	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	32	702,33	16,31	22475	522	210	15807	41344
			НР - 72%; СП - 8%			679,47	6,58	21743	211		3062	
19	19	2308-0304-0110 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	32	958,00	--	30656	--	30656	--	33108
			СП - 8%			--	--	--	--		2452	
			РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция									
20	20	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	3	4686,05	--	14058	--	450	9798	25764
			НР - 72%; СП - 8%			4536,00	--	13608	--		1908	
21	21	2306-1707-0102 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТП-10-2	шт.	3	4439,00	--	13317	--	13317	--	14382
			СП - 8%			--	--	--	--		1065	
22	22	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	845	263,88	3,32	222979	2806	12303	149691	402483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			246,00	0,04	207870	34		29814	
23	23	1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	445	289,67	4,03	128903	1793	6479	86941	233111
			НР - 72%; СП - 8%			271,08	0,27	120631	120		17267	
24	24	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	283,25	148,00	--	41921	--	41921	--	45275
			СП - 8%			--	--	--	--		3354	
25	25	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	175,1	74,00	--	12957	--	12957	--	13994
			СП - 8%			--	--	--	--		1037	
26	26	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	870,35	46,00	--	40036	--	40036	--	43239
			СП - 8%			--	--	--	--		3203	
27	27	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	50	293,51	2,25	14676	112	651	10021	26673
			НР - 72%; СП - 8%			278,26	0,10	13913	5		1976	
28	28	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	50,5	53,00	--	2676	--	2676	--	2890
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
29	29	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	1340	93,52	1,13	125317	1514	14124	78979	220639
			НР - 72%; СП - 8%			81,85	0,01	109679	13		16344	
30	30	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1570	227,18	2,00	356673	3140	75580	200194	601416
			НР - 72%; СП - 8%			177,04	0,06	277953	94		44549	
31	31	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	32	154,00	--	4928	--	4928	--	5322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		394	
32	32	2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	**Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,102	283764,00	--	28944	--	28944	--	31260
			СП - 8%			--	--	--	--		2316	
33	33	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80**	км	2,754	91750,00	--	252680	--	252680	--	272894
			СП - 8%			--	--	--	--		20214	
34	34	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	0,0102	88013,00	--	898	--	898	--	970
			СП - 8%			--	--	--	--		72	
35	35	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,102	276382,00	--	28191	--	28191	--	30446
			СП - 8%			--	--	--	--		2255	
			ИТОГО ПО АКТУ 2-1-4:	**Тенге**								**4 638 489**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1 528 695**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**10 162**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**477**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1 655 034**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1 101 005**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**343 591**	

Всего	**4 638 489**
Временные здания и сооружения (1,2%)	55 662
Итого	**4 694 151**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**93 883**
Итого в текущих ценах 2020г.	**4 788 034**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021г. К = 1,050036	**5 027 608**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-251 380
Итого в текущих ценах	**4 776 228**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС (12 %)					573 147				
			Итого					**5 349 375**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор_____ Жуман М. Б.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт_____ Ахметжанов К. А.
ИИН 960223350261
аттестат № KZ50VJE00067294 от 21.07.2021г.

Принял (Заказчик):
КГУ «Отдел образования Тайыншинского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
БИН 171140016835

07 СЕН 2023

Руководитель_____ Игибаева Г. С.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПГС Компания", БИН 040840005383

Эксперт _____ Авхадов Х. А.
Приказ №10 от 26.04.2023 г. ИИН 610912300868

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Тайыншинского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования
БИН 101140016835, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Астана, 165; тел 87153642176
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283, Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86, тел 8-777-080-0060
Наименование объекта: Капитальный ремонт наружных ограждающих конструкций и внутренней отделки здания КГУ «Кировская средняя школа» по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Кирова

Договор подряда №109 от 17.03.2023г.

Акт выполненных работ №4-4
с 26 августа 2023г. по 7 сентября 2023г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №2									
			Локальная смета 2-1-2 - Общестроительные работы									
1	2	1115-0203-0601	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм (первый слой) НР = 72 %**	м2 оштукатур. поверхн.	135,8	1616,15 1096,64	24,09 7,89	219 473 148 924	3 271 1 071	67 278	107 996 26 198	353 667
			СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №3									
			Локальная смета 2-1-2 - Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 2.Полы									
		Тип 2										
2	1	2206-0301-0659	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-**	м2	51,4292	1706 –		87738 –		87738 –	– 7019	94757
			РАЗДЕЛ 3.Проемы									
		Двери										
3	2	2109-0404-0305	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	66	5196 –		342 936 --	-- --	342 936	-- 27 435	370 371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	3	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 % К=4,000;	м2 проемов	10,08	1845,67 1151,2	221,77 105,92	18 604 11 604	2 235 1 068	4 765	9 124 2 218	29 946
5	4	2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна	м2	10,08	32261 –		325191 –		325191 –	– 26015	351206
6	5	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 % (ВСЕГО=43м2)	м2	30,177	2723,38 1216,2	3,25 0	82 183 36 701	98 0	45 384	26 425 8 689	117 298
7	6	2109-0202-0403	Витражи внутренние из ПВХ профилей глухие с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	30,177	24669 –		744 436 --	-- --	744 436	-- 59 555	803 991
			Локальная смета 2-1-3 - Электромонтажные работы									
			РАЗДЕЛ 2.Светотехническое оборудование									
			Учтено актом замены №1. Исключить 202 светильника. ФАКТ = 141 шт									
8	7	2307-0106-0112	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x18 LED	шт.	-202	6536 –		-1 320 272 --	-- --	-1 320 272	-- -105 622	-1 425 894
9	8	2307-0106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014 (ВСЕГО=100шт, учтено актом замены №1=50шт)	шт.	50	8856 –		442 800 --	-- --	442 800	-- 35 424	478 224

ИТОГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								1 173 566
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				197 229				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5 604			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2 139			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						740 256		
			- Накладные расходы	Тенге							143 545	
			- Сметная прибыль	Тенге							86 931	

Всего	**1 173 566**
Временные здания и сооружения (1,2%)	14 083
Итого	**1 187 649**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 753**
Итого в текущих ценах 2020г.	**1 211 402**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2021г. К = 1,050036	**1 272 016**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-63 601
Итого в текущих ценах	**1 208 415**
НДС (12 %)	145 010
Итого	**1 353 425**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор_____ Жуман М. Б.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт_____ Ахметжанов К. А.
ИИН 860223350061
аттестат № KZ50VTE00067294 от 21.07.2021г.

Принял (Заказчик)
КГУ «Отдел образования Тайыншинского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
БИН 101140001683

07 СЕН 2023

Руководитель_____ Игибаева Г. С.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПГС Компания", БИН 040840005383

Эксперт _____ Авхадов Х. А.
Приказ №10 от 26.04.2023 г. ИИН 610912300868