Акт
приемки выполненных работ
за Сентябрь месяц 2017 года

Объект: ЖК "Алтын шар/Многоквартирный жилой комплекс со встроенными,пристроенными помещениями и паркингом
Заказчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Договор подряда № 29 от 05.01.2016г

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
	Кровля Блок 2,1						
1	Устройство покрытия керамзитом толщ.50-300мм (материал Генподрядчика)	м2	300	392,0	117 600,0	392,0	117 600,0
2	Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщ.30мм с армированием (материал Генподрядчика)	м2	700	392,0	274 400,0	392,0	274 400,0
3	Гидроизоляция пола праймером битумный Технониколь №1 концентрат в 1 слой (материал Генподрядчика)	м2	100	536,0	53 600,0	536,0	53 600,0
4	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных и материалов в 2 слоя (материал Генподрядчика)	м2	650	392,0	254 800,0	392,0	254 800,0
5	Устройство премыканий к стенам и парапетам из рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков (материал Генподрядчика)	м2	850	144,0	122 400,0	144,0	122 400,0
	Открытие балконы Блок 2-1					-	-
6	Устройство покрытия керамзитом толщ.50-300мм (материал Генподрядчика)	м2	300	3,4	1 020,0	3,4	1 020,0
7	Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщ.30мм с армированием (материал Генподрядчика)	м2	700	3,4	2 380,0	3,4	2 380,0
8	Гидроизоляция пола праймером битумный Технониколь №1 концентрат в 1 слой (материал Генподрядчика)	м2	100	5,0	500,0	5,0	500,0
9	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных и материалов в 2 слоя (материал Генподрядчика)	м2	650	3,4	2 210,0	3,4	2 210,0
10	Устройство премыканий к стенам и парапетам из рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков (материал Генподрядчика)	м2	850	2,0	1 700,0	2,0	1 700,0
	Кровля Блок 2-2						
1	Устройство покрытия керамзитом толщ.50-300мм (материал Генподрядчика)	м2	300	392,0	117 600,0	392,0	117 600,0
2	Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщ.30мм с армированием (материал Генподрядчика)	м2	700	392,0	274 400,0	392,0	274 400,0
3	Гидроизоляция пола праймером битумный Технониколь №1 концентрат в 1 слой (материал Генподрядчика)	м2	100	536,0	53 600,0	536,0	53 600,0
4	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных и материалов в 2 слоя (материал Генподрядчика)	м2	650	392,0	254 800,0	392,0	254 800,0
5	Устройство премыканий к стенам и парапетам из рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков (материал Генподрядчика)	м2	850	144,0	122 400,0	144,0	122 400,0
	Открытие балконы Блок 2-2						

	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
7	Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщ.30мм с армированием (материал Генподрядчика)	м2	700	3,4	2 380,0	3,4	2 380,0
8	Гидроизоляция пола праймером битумный Технониколь №1 концентрат в 1 слой (материал Генподрядчика)	м2	100	5,0	500,0	5,0	500,0
9	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных и материалов в 2 слоя (материал Генподрядчика)	м2	650	3,4	2 210,0	3,4	2 210,0
10	Устройство премыканий к стенам и парапетам из рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков (материал Генподрядчика)	м2	850	2,0	1 700,0	2,0	1 700,0
	Кровля Блок 2-3						
1	Устройство покрытия керамзитом толщ.50-300мм (материал Генподрядчика)	м2	300	392,0	117 600,0	392,0	117 600,0
2	Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщ.30мм с армированием (материал Генподрядчика)	м2	700	392,0	274 400,0	392,0	274 400,0
3	Гидроизоляция пола праймером битумный Технониколь №1 концентрат в 1 слой (материал Генподрядчика)	м2	100	536,0	53 600,0	536,0	53 600,0
4	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных и материалов в 2 слоя (материал Генподрядчика)	м2	650	392,0	254 800,0	392,0	254 800,0
5	Устройство премыканий к стенам и парапетам из рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков (материал Генподрядчика)	м2	850	144,0	122 400,0	144,0	122 400,0
	Открытие балконы Блок 2-3					-	-
6	Устройство покрытия керамзитом толщ.50-300мм (материал Генподрядчика)	м2	300	3,4	1 020,0	3,4	1 020,0
7	Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщ.30мм с армированием (материал Генподрядчика)	м2	700	3,4	2 380,0	3,4	2 380,0
8	Гидроизоляция пола праймером битумный Технониколь №1 концентрат в 1 слой (материал Генподрядчика)	м2	100	5,0	500,0	5,0	500,0
9	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных и материалов в 2 слоя (материал Генподрядчика)	м2	650	3,4	2 210,0	3,4	2 210,0
10	Устройство премыканий к стенам и парапетам из рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков (материал Генподрядчика)	м2	850	2,0	1 700,0	2,0	1 700,0
	Кровля Блок 2-4						
1	Устройство покрытия керамзитом толщ.50-300мм (материал Генподрядчика)	м2	300	392,0	117 600,0	392,0	117 600,0
2	Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщ.30мм с армированием (материал Генподрядчика)	м2	700	392,0	274 400,0	392,0	274 400,0
3	Гидроизоляция пола праймером битумный Технониколь №1 концентрат в 1 слой (материал Генподрядчика)	м2	100	536,0	53 600,0	536,0	53 600,0
4	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных и материалов в 2 слоя (материал Генподрядчика)	м2	650	392,0	254 800,0	392,0	254 800,0
5	Устройство премыканий к стенам и парапетам из рулонных и мастичных кровель высотой до	м2	850	144,0	122 400,0	144,0	122 400,0

	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
6	Устройство покрытия керамзитом толщ.50-300мм (материал Генподрядчика)	м2	300	3,4	1 020,0	3,4	1 020,0
7	Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщ.30мм с армированием (материал Генподрядчика)	м2	700	3,4	2 380,0	3,4	2 380,0
8	Гидроизоляция пола праймером битумный Технониколь №1 концентрат в 1 слой (материал Генподрядчика)	м2	100	5,0	500,0	5,0	500,0
9	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных и материалов в 2 слоя (материал Генподрядчика)	м2	650	3,4	2 210,0	3,4	2 210,0
10	Устройство премыканий к стенам и парапетам из рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков (материал Генподрядчика)	м2	850	2,0	1 700,0	2,0	1 700,0
	Кровля Блок 2-5						
1	Устройство покрытия керамзитом толщ.50-300мм (материал Генподрядчика)	м2	300	392,0	117 600,0	392,0	117 600,0
2	Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщ.30мм с армированием (материал Генподрядчика)	м2	700	392,0	274 400,0	392,0	274 400,0
3	Гидроизоляция пола праймером битумный Технониколь №1 концентрат в 1 слой (материал Генподрядчика)	м2	100	536,0	53 600,0	536,0	53 600,0
4	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных и материалов в 2 слоя (материал Генподрядчика)	м2	650	392,0	254 800,0	392,0	254 800,0
5	Устройство премыканий к стенам и парапетам из рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков (материал Генподрядчика)	м2	850	144,0	122 400,0	144,0	122 400,0
	Открытие балконы Блок 2-5					-	-
6	Устройство покрытия керамзитом толщ.50-300мм (материал Генподрядчика)	м2	300	3,4	1 020,0	3,4	1 020,0
7	Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщ.30мм с армированием (материал Генподрядчика)	м2	700	3,4	2 380,0	3,4	2 380,0
8	Гидроизоляция пола праймером битумный Технониколь №1 концентрат в 1 слой (материал Генподрядчика)	м2	100	5,0	500,0	5,0	500,0
9	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных и материалов в 2 слоя (материал Генподрядчика)	м2	650	3,4	2 210,0	3,4	2 210,0
10	Устройство премыканий к стенам и парапетам из рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков (материал Генподрядчика)	м2	850	2,0	1 700,0	2,0	1 700,0
	Кровля Блок 2-6						
1	Устройство покрытия керамзитом толщ.50-300мм (материал Генподрядчика)	м2	300	392,0	117 600,0	392,0	117 600,0
2	Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщ.30мм с армированием (материал Генподрядчика)	м2	700	392,0	274 400,0	392,0	274 400,0
3	Гидроизоляция пола праймером битумный Технониколь №1 концентрат в 1 слой (материал Генподрядчика)	м2	100	536,0	53 600,0	536,0	53 600,0
4	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных и материалов в 2 слоя (материал Генподрядчика)	м2	650	392,0	254 800,0	392,0	254 800,0

	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
5	Устройство премыканий к стенам и парапетам из рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков (материал Генподрядчика)	м2	850	144,0	122 400,0	144,0	122 400,0
	Открытие балконы Блок 2-6					-	-
6	Устройство покрытия керамзитом толщ.50-300мм (материал Генподрядчика)	м2	300	3,4	1 020,0	3,4	1 020,0
7	Устройство выравнивающих стяжек из пескобетона М100 толщ.30мм с армированием (материал Генподрядчика)	м2	700	3,4	2 380,0	3,4	2 380,0
8	Гидроизоляция пола праймером битумный Технониколь №1 концентрат в 1 слой (материал Генподрядчика)	м2	100	5,0	500,0	5,0	500,0
9	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных и материалов в 2 слоя (материал Генподрядчика)	м2	650	3,4	2 210,0	3,4	2 210,0
10	Устройство премыканий к стенам и парапетам из рулонных и мастичных кровель высотой до 600мм без фартуков (материал Генподрядчика)	м2	850	2,0	1 700,0	2,0	1 700,0
	Итого стоимость						**4 983 660,0**

Принял

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"

Выполнил

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

Управляющий директор — Ковалев А.А.

Исполнительный директор — Титенок А.В.

Начальника ПТО — Пилипюк Д.О.

Зам.начальника ПТО — Кенгербаев Р.Т.

Ведущий Инженер ПТО — Кенесарина А.А.

Инженер ПТО — Оспанкулов С

Начальник участка — Солтангазинов А.З. 22.09.2017

Производитель работ — Садвакасов Р

Инженер БиОТ — Абдраева С.

Зав.склад. — Сутемгенов Т

Директор — Шегебаев К.Т.

Производитель работ — Зулпиханов Ж.Н

ТОО, вполне согласно
п.п. № 1. от 22.09.17г.

17.10.

Акт
приемки выполненных работ
за Апрель месяц 2018 года

Объект: ЖК "Алтын шар/Многоквартирный жилой комплекс со встроенными,пристроенными помещениями и паркингом в районе пересечение пр.Туран и ул Керей,Жанибекхандар г.Астане, Секция 2-1, 2-2, 2-3,2-4,2-5,2-6

Заказчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Договор подряда № 29 от 05.01.2016г доп.соглашение №6

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
	Лоджии , открытые балконы и Технический этажи						
		1 этаж Блок 2-1, 2-2					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	32,58	48 870,0	32,58	48 870,0
		2 этаж Блок 2-1, 2-2					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	32,58	48 870,0	32,58	48 870,0
		3 этаж Блок 2-1, 2-2					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	44,38	66 570,0	44,38	66 570,0
		4 этаж Блок 2-1, 2-2					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	44,38	66 570,0	44,38	66 570,0
		5 этаж Блок 2-1, 2-2					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
		6 этаж Блок 2-1, 2-2					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
		7 этаж Блок 2-1, 2-2					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
		8 этаж Блок 2-1, 2-2					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
		9 этаж Блок 2-1, 2-2					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
		Тех этаж Блок 2-1, 2-2					
	Устройство обмазочной гидроизоляции праимером	м2	100	717,60	71 760,0	717,60	71 760,0
	Устройство оклеечной гидроизоляции Унифлекс ЭПП в 1 слой	м2	300	717,60	215 280,0	717,60	215 280,0
	Утепление из минеральной плиты толщ до 200мм	м2	800	717,60	574 080,0	717,60	574 080,0
	Стяжка из полусухой смеси толщ до 60мм с армированием (песок, цемент. материал подрядчика)	м2	1 550	717,60	1 112 280,0	717,60	1 112 280,0
		1 этаж Блок 2-3, 2-4					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	32,58	48 870,0	32,58	48 870,0
		2 этаж Блок 2-3, 2-4					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	32,58	48 870,0	32,58	48 870,0
		3 этаж Блок 2-3, 2-4					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	44,38	66 570,0	44,38	66 570,0
		4 этаж Блок 2-3, 2-4					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	44,38	66 570,0	44,38	66 570,0
		5 этаж Блок 2-3, 2-4					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
		6 этаж Блок 2-3, 2-4					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
		7 этаж Блок 2-3, 2-4					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
		8 этаж Блок 2-2, 2-4					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
		9 этаж Блок 2-3, 2-4					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
		Тех этаж Блок 2-3, 2-4					
	Устройство обмазочной гидроизоляции праимером	м2	100	717,60	71 760,0	717,60	71 760,0
	Устройство оклеечной гидроизоляции Унифлекс ЭПП в 1 слой	м2	300	717,60	215 280,0	717,60	215 280,0
	Утепление из минеральной плиты толщ до 200мм	м2	800	717,60	574 080,0	717,60	574 080,0

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
	Стяжка из полусухой смеси толщ до 60мм с армированием (песок, цемент. материал подрядчика)	м2	1 550	717,60	1 112 280,0	717,60	1 112 280,0
		1 этаж Блок 2-5, 2-6					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	32,58	48 870,0	32,58	48 870,0
		2 этаж Блок 2-5, 2-6					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	32,58	48 870,0	32,58	48 870,0
		3 этаж Блок 2-5, 2-6					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	44,38	66 570,0	44,38	66 570,0
		4 этаж Блок 2-5, 2-6					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	44,38	66 570,0	44,38	66 570,0
		5 этаж Блок 2-5, 2-6					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
		6 этаж Блок 2-5, 2-6					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
1		**7 этаж Блок 2-5, 2-6**					
2	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
3		**8 этаж Блок 2-5, 2-6**					
	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
		9 этаж Блок 2-5, 2-6					
4	Устройство стяжки из пескобетона М100	м2	1 500	56,58	84 870,0	56,58	84 870,0
	Итого стоимость						**5 912 490,00**

Принял

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"

Выполнил

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

Управляющий директор — Ковалев А.А.

Исполнительный директор — Титенок А.В.

Начальника ПТО — Пилипюк Д.О.

Ведущий Инженер ПТО — Кенесарина А.А.

Инженер ПТО — Гуляева А.

Начальник СМУ — Самович А.Г.

Начальник участка — Солтангазинов А.З. 20.02.2018г.

Производитель работ — Садвакасов Р.

Инженер БиОТ — Бикенов Р.

Зав.склад. — Сутемгенов Т

Директор — Шегебаев К.Т.

Производитель работ — Зулпиханов Ж.Н

ГСМ верно согласно акта. № 1 от 20.02.18г

Акт
приемки выполненных работ
за Апрель месяц 2018 года

Объект: ЖК "Алтын шар/Многоквартирный жилой комплекс со встроенными,пристроенными помещениями и паркингом в районе пересечение пр.Туран и ул Керей,Жанибекхандар г.Астане, Секция 2-6, 2-5, 2-4

Заказчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Договор подряда № 29 от 05.01.2016г, ДС№5 от 30.12.2016г. Доп.соглашение №6

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
	Блок 2-6, 9-этаж						
1	Оштукатуривание поверхностей стен гипсовой смесью (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м3	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-5, 9-этаж						
1	Оштукатуривание поверхностей стен гипсовой смесью (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м3	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-6, 8-этаж						
1	Оштукатуривание поверхностей стен гипсовой смесью (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м3	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-5, 8-этаж						
1	Оштукатуривание поверхностей стен гипсовой смесью (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м3	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-4, 2-этаж						
1	Оштукатуривание поверхностей стен гипсовой смесью (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м3	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-4, 1-этаж						
1	Оштукатуривание поверхностей стен гипсовой смесью (материал Подрядчика)	м2	1 500	693,50	1 040 250,0	693,50	1 040 250,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	242,79	364 185,0	242,79	364 185,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м3	134	242,79	32 533,9	242,79	32 533,9
	Блок 2-1, 9-этаж						
1	Оштукатуривание поверхностей стен гипсовой смесью (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
	Блок 2-1, 8-этаж						
1	Оштукатуривание поверхностей стен гипсовой смесью (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
	Блок 2-1, 7-этаж						
1	Оштукатуривание поверхностей стен гипсовой смесью (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
	Блок 2-1, 6-этаж						
1	Оштукатуривание поверхностей стен гипсовой смесью (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
	Блок 2-1, 5-этаж						
1	Оштукатуривание поверхностей стен гипсовой смесью (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
	Блок 2-1, 4-этаж						
1	Оштукатуривание поверхностей стен гипсовой смесью (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
	Блок 2-1, 3-этаж						
1	Оштукатуривание поверхностей стен гипсовой смесью (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м3	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-1, 2-этаж						
1	Оштукатуривание поверхностей стен гипсовой смесью (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
	Блок 2-1, 1-этаж						
1	Оштукатуривание поверхностей стен гипсовой смесью (материал Подрядчика)	м2	1 500	693,50	1 040 250,0	693,50	1 040 250,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
	Блок 2-2, 9-этаж						
1	Оштукатуривание поверхностей стен гипсовой смесью (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
	Блок 2-2, 8-этаж						
1	Оштукатуривание поверхностей стен гипсовой смесью (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
	Блок 2-2, 7-этаж						
1	Оштукатуривание поверхностей стен гипсовой смесью (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
	Блок 2-2, 6-этаж						
1	Оштукатуривание поверхностей стен гипсовой смесью (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
	Блок 2-2, 5-этаж						
1	Оштукатуривание поверхностей стен гипсовой смесью (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
	Блок 2-2, 4-этаж						
1	Оштукатуривание поверхностей стен гипсовой смесью (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
	Блок 2-2, 3-этаж						
1	Оштукатуривание поверхностей стен гипсовой смесью (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
	Блок 2-2, 2-этаж						
1	Оштукатуривание поверхностей стен гипсовой смесью (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
	Итого стоимость						**31 909 240,06**

Принял

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Курылыс"

Управляющий директор — Ковалев А.А.

Исполнительный директор — Титенок А.В.

Начальника ПТО — Пилипюк Д.О.

Ведущий Инженер ПТО — Кенесарина А.А.

Инженер ПТО — Гуляева А.

Начальник СМУ — Самович А.Г.

Начальник участка — Солтангазинов А.З. 20.04.2018г.

Производитель работ — Садвакасов Р.

Инженер БиОТ — Бикенов Р.

Зав.склад. — Сутемгенов Т

ТШО не брала.

Беимурзаева Л.П.

Выполнил

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

Директор — Шегебаев К.Т.

Производитель работ — Сулиханов Ж.Н

Акт
приемки выполненных работ
за Апрель месяц 2018 года

Объект: ЖК "Алтын шар/Многоквартирный жилой комплекс со встроенными,пристроенными помещениями и паркингом в районе пересечение пр.Туран и ул Керей,Жанибекхандар г.Астане, Секция 2-1,2-2,2-3,2-4,

Заказчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Договор подряда № 29 от 05.01.2016г, Доп.соглашение №6

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
	Жилые помещения Блок 2-1, 2-2						
	1 этаж Блок 2-1, 2-2						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	2 этаж Блок 2-1, 2-2						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	3 этаж Блок 2-1, 2-2						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	4 этаж Блок 2-1, 2-2						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	5 этаж Блок 2-1, 2-2						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	6 этаж Блок 2-1, 2-2						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	7 этаж Блок 2-1, 2-2						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	8 этаж Блок 2-1, 2-2						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	9 этаж Блок 2-1, 2-2						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	Жилые помещения Блок 2-3, 2-4						
	2 этаж Блок 2-3, 2-4						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	3 этаж Блок 2-3, 2-4						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	4 этаж Блок 2-3, 2-4						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	5 этаж Блок 2-3, 2-4						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	6 этаж Блок 2-3, 2-4						
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0

		7 этаж Блок 2-3, 2-4					
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
		8 этаж Блок 2-3, 2-4					
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
		9 этаж Блок 2-3, 2-4					
	Устройство стяжки из пескобетона М100(материал Подрядчика	м2	1 500	616,00	924 000,0	616,00	924 000,0
	Итого стоимость						**15 708 000,00**

Принял

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"

Управляющий директор — Ковалев А.А.

Исполнительный директор — Титенок А.В.

Начальника ПТО — Нисипюк Д.О.

Ведущий Инженер ПТО — Кенесарина А.А.

Инженер ПТО — Гуляева А.

Начальник СМУ — Самович А.Г.

Начальник участка — Солтангазинов А.З. 20.04.2018г.

Производитель работ — Садвакасов Р. 19.04.2018г

Инженер БиОТ — Бикенов Р.

Зав.склад. — Сутемгенов Т

ТМЦ выдано согласно акта N: 2 от 19.04.18г

Выполнил

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

Директор — Шегебаев К.Т.

Производитель работ — Зупиханов Ж.Н

Акт
приемки выполненных работ
за Июнь месяц 2018 года

Объект: ЖК "Алтын шар/Многоквартирный жилой комплекс со встроенными,пристроенными помещениями и паркингом в районе пересечение пр.Туран и ул Керей,Жанибекхандар г.Астане, Секция 2-1,2-2,2-3,2-4,2-6
Заказчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Договор подряда № 29 от 05.01.2016г, Приложение № 1, Доп.соглашение №6

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало		Выполнено в текущем месяце	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
	Блок 2-1, 9-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-1, 8-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-1, 7-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м3	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-1, 6-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-1, 5-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-1, 4-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-1, 3-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-1, 2-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-1, 1-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-2, 9-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-2, 8-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-2, 7-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-2, 6-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-2, 5-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-2, 4-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-2, 3-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-2, 2-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-2, 1-этаж						
1	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
2	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
3	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	693,50	1 040 250,0	693,50	1 040 250,0
4	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
	Блок 2-3, 9-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-3, 8-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало		Выполнено в текущем месяце	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
	Блок 2-3, 7-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-3, 6-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-3, 5-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-3, 4-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-3, 3-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-3, 2-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	834,50	1 251 750,0	834,50	1 251 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-3, 1-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	693,50	1 040 250,0	693,50	1 040 250,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-4, 9-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-3, 8-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-4, 7-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-3, 6-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-4, 5-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-3, 4-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-3, 3-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Тариф по договору	Выполнено с начало		Выполнено в текущем месяце	
				Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-6, 7-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	832,50	1 248 750,0	832,50	1 248 750,0
2	Грунтовка стен (материал Подрядчика)	м2	134	74,44	9 975,0	74,44	9 975,0
3	Гипсовая штукатурка потолков (материал Подрядчика)	м2	1 500	300,78	451 170,0	300,78	451 170,0
4	Грунтовка потолков(материал Подрядчика)	м2	134	300,78	40 304,5	300,78	40 304,5
	Блок 2-6, 6-этаж						
1	Гипсовая штукатурка стен (материал Подрядчика)	м2	1 500	788,68	1 183 020,0	788,68	1 183 020,0
	Итого стоимость						**40 648 677,48**

Принял
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Курылыс"

Управляющий директор — Ковалев А.А.

Исполнительный директор — Титенок А.В.

Начальника ПТО — Пилипюк Д.О.

Ведущий Инженер ПТО — Кенесарина А.А.

Инженер ПТО — Гуляева А.

Начальник СМУ — Самович А.Г.

Начальник участка — Солтангазинов А.З. 13.06.2018

Производитель работ — Беккулова.Л

Инженер БиОТ — Бекенов Р.

Зав.склад. — Сутемгенов Т

ТОО "Шар-Курылыс" 12.06.18г

Выполнил
Товарищество с ограниченной

Директор — Шегедаев К.Т.

Производитель работ — Зулпыханов Ж.Н

Акт
приемки выполненных работ
за Июль месяц 2018 года

Объект: ЖК "Алтын шар/Многоквартирный жилой комплекс со встроенными,пристроенными помещениями и паркингом в районе пересечение пр.Туран и ул Керей,Жанибекхандар г.Астане, Секция 2-1,2-2,2-3,2-4,2-6,3.1-3.2
Заказчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Договор подряда № 29 от 05.01.2016г доп соглашение №7, приложение №1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость материалов за ед.	Стоимость работ за ед.	По договору		Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
					Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
	Секция 2.1-2.2									
1	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	3 187,33	4 780 995,00	2 575,97	3 863 955,00	1 473,84	2 210 760,00
2	Улучшенная штукатурка стен гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	14 548,40	21 822 600,00	14 548,37	21 822 555,00	0	0
3	Оштукатуривание (выравнивание) потолков (материал подрядчика)	м2	600,00	900,00	6 298,25	9 447 375,00	6 298,32	9 447 480,00	583,50	875 250,00
4	Огрунтовка стен	м2	49,00	134,00	17 735,73	3 245 638,59	17 145,53	3 137 631,99	15805,61	2 892 426,63
5	Огрунтовка потолка	м2	49,00	134,00	6 310,42	1 154 806,86	6310,42	1 154 806,86	595,60	108 994,80
6	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей (материал подрядчика)	м2	170,00	457,00	3 268,20	2 049 161,40	412,20	258 449,40	412,20	258 449,40
7	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием (материал подрядчика)	м2	170,00	480,00	6 310,42	4 101 773,00	5 414,04	3 519 126,00	5 414,04	3 519 126,00
8	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. до 200 мм с установкой перфоуголка (материал подрядчика)	п.м.	800,00	700,00	1 492,00	2 238 000,00	1 491,70	2 237 550,00	1 491,70	2 237 550,00
9	Улучшенная маслянная окраска стен на 2 раза (материал подрядчика)	м2	200,00	483,00	217,00	148 211,00	0	-	0	-
10	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса (материал Заказчика)	м2		1 830,00	696,13	1 273 917,90	502,46	919 501,80	502,46	919 501,80
11	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза (материал Заказчика)	м2		300,00	16 967,36	5 090 208,00	412,20	123 660,00	412,20	123 660,00
12	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза(материал Заказчика)	м2		330,00	7 630,43	2 518 041,90	5 414,04	1 786 633,20	5 414,04	1 786 633,20
13	Облицовка стен керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	2 372,70	5 457 210,00	159,84	367 632,00	159,84	367 632,00
14	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой(материал Заказчика), (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		3 000,00	192,97	578 910,00	192,97	578 910,00	192,97	578 910,00
15	Облицовка пола керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	1 557,10	3 581 330,00	727,27	1 672 721,00	727,27	1 672 721,00
16	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,00	70,00	560 000,00	70	560 000	70	560 000
17	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка (материал Заказчика)	шт		7 000,00	392,00	2 744 0[illegible]	0	-	0	0

18	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки (материал Заказчика)	м2		1 000,00	4 872,00	4 872 000,00	0	-	0	0
19	Устройство плинтусов из плиток керамических (материал Заказчика)	м.п.		274,00	1 286,00	352 364,00	0	-	0	0
20	Устройство галтелей (материал Заказчика)	м.п.		300,00	5 979,23	1 793 769,00	5 979,23	1 793 769,60	5 979,23	1 793 769,60
21	Оклейка моющимися или виниловыми обоями (материал Заказчика)	м2		700,00	12 680,00	8 876 000,00	0,00	-	0	0
22	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-9)	м2	800,00	700,00	7 213,85	10 820 775,00	7 213,85	10 820 775,00	515,40	773 100,00
	Секция 2.3-2.4					**97 507 086,65**	0	**64 029 321,79**		**20 642 649,37**
1	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	3 187,33	4 780 995,00	3 187,33	4 780 995,00	2 085,20	3 127 800,00
2	Улучшенная штукатурка стен гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	14 548,40	21 822 600,00	14 548,40	21 822 600,00	0	-
3	Оштукатуривание (выравнивание) потолков (материал подрядчика)	м2	600,00	900,00	6 298,25	9 447 375,00	6 298,30	9 447 450,00	942,30	1 413 450,00
4	Огрунтовка стен	м2	49,00	134,00	17 735,73	3 245 638,59	17 735,73	3 245 638,59	16 395,81	3 000 433,23
5	Огрунтовка потолка	м2	49,00	134,00	6 310,42	1 154 806,86	6310,42	1 154 806,86	954,40	174 655,20
6	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей (материал подрядчика)	м2	170,00	457,00	3 268,20	2 049 161,40	412,20	258 449,40	412,20	258 449,40
7	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием (материал подрядчика)	м2	170,00	480,00	6 310,42	4 101 773,00	5 414,04	3 519 126,00	5 414,04	3 519 126,00
8	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. до 200 мм с установкой перфоуголка (материал подрядчика)	п.м.	800,00	700,00	1 492,00	2 238 000,00	1 491,70	2 237 550,00	1 491,70	2 237 550,00
9	Улучшенная маслянная окраска стен на 2 раза (материал подрядчика)	м2	200,00	483,00	217,00	148 211,00	0	0	0	-
10	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса (материал Заказчика)	м2		1 830,00	696,13	1 273 917,90	502,46	919 501,80	502,46	919 501,80
11	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза (материал Заказчика)	м2		300,00	16 967,36	5 090 208,00	412,20	123 660,00	412,20	123 660,00
12	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза(материал Заказчика)	м2		330,00	7 630,43	2 518 041,90	5 414,04	1 786 633,20	5 414,04	1 786 633,20
13	Облицовка стен керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	2 372,70	5 457 210,00	159,84	367 632,00	159,84	367 632,00
14	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой(материал Заказчика), (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		3 000,00	192,97	578 910,00	192,97	578 910,00	192,97	578 910,00
15	Облицовка пола керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	1 557,10	3 581 330,00	727,27	1 672 721,00	727,27	1 672 721,00
16	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,00	70,00	560 000,00	70,00	560 000,00	70,00	560 000,00
17	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка (материал Заказчика)	шт		7 000,00	392,00	2 744 000,00	0	-	0	-
18	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки (материал Заказчика)	м2		1 000,00	4 872,00	4 872 000,00	0	-	0	-

19	Устройство плинтусов из плиток керамических (материал Заказчика)	м.п.	
20	Устройство галтелей (материал Заказчика)	м.п.	
21	Оклейка моющимися или виниловыми обоями (материал Заказчика)	м2	
22	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-9)	м2	800,00
	Секция 2.5-2.6		
1	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00
2	Улучшенная штукатурка стен гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00
3	Оштукатуривание (выравнивание) потолков (материал подрядчика)	м2	600,00
4	Огрунтовка стен	м2	49,00
5	Огрунтовка потолка	м2	49,00
6	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей (материал подрядчика)	м2	170,00
7	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием (материал подрядчика)	м2	170,00
8	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. до 200 мм с установкой перфоуголка (материал подрядчика)	п.м.	800,00
9	Улучшенная маслянная окраска стен на 2 раза (материал подрядчика)	м2	200,00
10	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса (материал Заказчика)	м2	
11	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза (материал Заказчика)	м2	
12	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза(материал Заказчика)	м2	
13	Облицовка стен керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2	
14	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой(материал Заказчика), (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2	
15	Облицовка пола керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2	
16	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт	
17	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка (материал Заказчика)	шт	
18	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки (материал Заказчика)	м2	
19	Устройство плинтусов из плиток керамических (материал Заказчика)	м.п.	

274,00	1 286,00	352 364,00	0	-	0	-
300,00	5 979,23	1 793 769,00	5979,23	1 793 769,00	5 979,23	1 793 769,60
700,00	12 680,00	8 876 000,00	0	-	0	-
700,00	7 213,85	10 820 775,00	7 213,85	10 820 775,00	515,40	773 100,00
		97 507 086,65	0	**65 090 217,85**		**22 307 391,43**
950,00	3 187,33	4 780 995,00	3 187,33	4 780 995,00	2 259,90	3 389 850,00
950,00	14 548,40	21 822 600,00	14 102,44	21 153 660,00	7 023,92	10 535 880,00
900,00	6 298,25	9 447 375,00	6 163,04	9 244 560,00	4 659,14	6 988 710,00
134,00	17 735,73	3 245 638,59	12 454,04	2 279 089,32	12 081,84	2 210 975,99
134,00	6 310,42	1 154 806,86	6163,04	1 127 836,32	4 659,14	852 622,62
457,00	3 268,20	2 049 161,40	412,20	258 449,40	412,20	258 449,40
480,00	6 310,42	4 101 773,00	5 414,04	3 519 126,00	5 414,04	3 519 126,00
700,00	1 492,00	2 238 000,00	1 491,70	2 237 550,00	1 491,70	2 237 550,00
483,00	217,00	148 211,00	0	0	0	-
1 830,00	696,13	1 273 917,90	502,46	919 501,80	502,46	919 501,80
300,00	16 967,36	5 090 208,00	412,20	123 660,00	412,20	123 660,00
330,00	7 630,43	2 518 041,90	5 414,04	1 786 633,20	5 414,04	1 786 633,20
2 300,00	2 372,70	5 457 210,00	159,84	367 632,00	159,84	367 632,00
3 000,00	192,97	578 910,00	192,97	578 910,00	192,97	578 910,00
2 300,00	1 557,10	3 581 330,00	727,27	1 672 721,00	727,27	1 672 721,00
8 000,00	70,00	560 000,00	70	560 000	70	560 000
7 000,00	392,00	2 744 000,00	0	-	0	-
1 000,00	4 872,00	4 872 000,00	0	-	0	-
274,00	1 286,00	352 364,00	0	-	0	-

20	Устройство галтелей (материал Заказчика)	м.п.		300,00	5 979,23	1 793 769,00	5979,23	1 793 769,00	5 979,23	1 793 769,60
21	Оклейка моющимися или виниловыми обоями (материал Заказчика)	м2		700,00	12 680,00	8 876 000,00	0	0	0	-
22	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-9)	м2	800,00	700,00	7 213,85	10 820 775,00	7 213,85	10 820 775,00	6 059,40	9 089 100,00
	Итого стоимость по секции 2-1-2-6					**97 507 086,7**		**63 224 868,0**		**46 885 091.6**
						292 521 262,0		**192 344 407,7**		**89 835 132,4**
			Секция 3,1 (этажи 4-12)							
1	Простая штукатурка стен цементным раствором или гипсовой штукатурной смесью	м2	550,0	950,0	1 688,5	2 532 807,7	0		0	
2	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	600,0	900,0	11 682,3	17 523 519,2	10 848,2	16 272 360,0	10 848,2	16 272 360,0
3	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. до 200 мм с установкой перфоуголка	м.п.	800,0	700,0	397,8	596 700,0	397,8	596 700,0	397,8	596 700,0
4	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей	м2	170,0	457,0	2 987,5	1 873 172,1	0		0	
5	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза	м2		300,0	12 080,1	3 624 043,8	0		0	
6	Шпатлевка и грунтовка стен	м2		134,0	13 370,9	1 791 698,5	0		0	
7	Огрунтовка пола грунтовкой	м2		134,0	926,9	124 208,7	0		0	
8	Устройство покрытия из керамических плиток	м2		2 300,0	281,6	647 591,5	0		0	
9	Устройство покрытия из керамогранитных плит (лоджии, балконы)	м2		2 300,0	330,9	761 123,1	0		0	
10	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой	м2		3 000,0	82,9	248 580,0	0		0	
11	Облицовка стен керамической плиткой	м2		2 300,0	1 688,5	3 883 638,5	0		0	
12	Оклейка моющимися или виниловыми обоями	м2		700,0	9 092,6	6 364 841,5	0		0	
13	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием	м2	170,0	480,0	3 805,2	2 473 380,0	0		0	
14	Шпатлевка и грунтовка потолков	м2		134,0	3 805,2	509 896,8	3 761,1	503 987,4	3 761,1	503 987,4
15	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2	600,0	900,0	3 805,2	5 707 800,0	3 761,1	5 641 650,0	3 761,1	5 641 650,0
16	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза	м2		330,0	3 805,2	1 255 716,0	0		0	
17	Устройство галтелей	м		300,0	3 945,6	1 183 680,0	0		0	
18	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса	м2		1 830,0	472,2	864 041,5	0		0	
19	Устройство покрытия из керамических плиток МОП	м2		2 300,0	645,4	1 484 349,2	0		0	
20	Устройство плинтусов из керамогранитных плиток	м.п.		274,0	1 659,4	454 673,5	0		0	
21	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки	м2		1 000,0	2 637,0	2 637 000,0	0		0	
22	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,0	75,0	600 000,0	72	576 000	72	576 000
23	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка	шт		7 000,0	217,0	1 519 000,0	0		0	
24	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-14)	м2	800,0	700,0	6 374,3	9 561 450,0	5 662,3	8 493 420,0	5 662,3	8 493 420,0
						68 222 911,9		**32 084 117,4**		**32 084 117,4**
					Тех этаж секций 3,1					
25	Простая штукатурка стен цементным раствором или гипсовой штукатурной смесью	м2	550,0	950,0	358,4	537 600,0	257,70		257,7	386 550,0

26	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. более 200 мм с установкой перфоуголка	м.п.	800,0	700,0	28,8	43 200,0	0		0	
27	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей	м2	170,0	457,0	358,4	224 716,8	0		0	
28	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза	м2		300,0	358,4	107 520,0	0		0	
29	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2		134,0	358,4	48 025,6	0		0	
30	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием	м2	170,0	480,0	497,0	323 050,0	0		0	
31	Шпатлевка и грунтовка потолков	м2		134,0	497,0	66 598,0	0		0	
32	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2	600,0	900,0	497,0	745 500,0	0		0	
33	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза	м2		330,0	497,0	164 010,0	0		0	
						2 260 220,4	**257,7**	**-**	**257,7**	**386 550,0**
			Секция 3,2 (этажи 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13)							
34	Простая штукатурка стен цементным раствором или гипсовой штукатурной смесью	м2	550,0	950,0	1 888,0	2 832 000,0	0		0	
35	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ПВС с установкой перфоуголка	м2	600,0	900,0	13 326	19 989 345,0	10 741,1	16 111 710,0	10 741,1	16 111 710,0
36	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. более 200 мм с установкой перфоуголка	м.п.	800,0	700,0	442,0	663 000,0	442,0	663 000,0	442,0	663 000,0
37	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей	м2	170,0	457,0	3 319,5	2 081 301,4	0		0	
38	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза	м2		300,0	13 768	4 130 469,0	0		0	
39	Шпатлевка и грунтовка стен	м2		134,0	15 214	2 038 706,8	0		0	
40	Огрунтовка пола грунтовкой	м2		134,0	1 034,1	138 566,7	0		0	
41	Устройство покрытия из керамических плиток	м2		2 300,0	317,0	729 100,0	0		0	
42	Устройство покрытия из керамогранитных плит (лоджии, балконы)	м2		2 300,0	367,7	845 687,0	0		0	
43	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой	м2		3 000,0	92,1	276 240,0	0		0	
44	Облицовка стен керамической плиткой	м2		2 300,0	1 888,0	4 342 400,0	0		0	
45	Оклейка моющимися или виниловыми обоями	м2		700,0	10 449	7 314 139,0	0		0	
46	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием	м2	170,0	480,0	4 232,0	2 750 800,0	0		0	
47	Шпатлевка и грунтовка потолков	м2		134,0	4 232,0	567 088,0	3 544,3	474 934,9	3 544,3	474 934,9
48	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2	600,0	900,0	4 232,0	6 348 000,0	3 544,3	5 316 435,0	3 544,3	5 316 435,0
49	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза	м2		330,0	4 232,0	1 396 560,0	0		0	
50	Устройство галтелей	м		300,0	4 384,5	1 315 356,0	0		0	
51	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса	м2		1 830,0	488,6	894 174,6	0		0	
52	Устройство покрытия из керамических плиток МОП	м2		2 300,0	717,1	1 649 284,0	0		0	
53	Устройство плинтусов из керамогранитных плиток	м.п.		274,0	1 860,0	509 640,0	0		0	
54	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки	м2		1 000,0	2 954,0	2 954 000,0	0		0	
55	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,0	81,0	648 000,0	80	640 000	80	640 000
56	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка	шт		7 000,0	243,0	1 701 000,0	0		0	
57	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-14)	м2	800,0	700,0	6 374,3	9 561 450,0	5 662,3	8 493 420,0	5 662,3	8 493 420,0
						75 676 30[illegible]		**31 699 499,9**		**31 699 499,9**

				Тех этаж секций 3,2						
58	Простая штукатурка стен цементным раствором или гипсовой штукатурной смесью	м2	550,0	950,0	362,9	544 350,0	362,90		362,9	544 350,0
59	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. более 200 мм с установкой перфоуголка	м.п.	800,0	700,0	28,8	43 200,0	0		0	
60	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей	м2	170,0	457,0	362,9	227 538,3	0		0	
61	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза	м2		300,0	362,9	108 870,0	0		0	
62	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2		134,0	362,9	48 628,6	0		0	
63	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием	м2	170,0	480,0	498,2	323 830,0	0		0	
64	Шпатлевка и грунтовка потолков	м2		134,0	498,2	66 758,8	0		0	
65	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2	600,0	900,0	498,2	747 300,0	0		0	
66	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза	м2		330,0	498,2	164 406,0	0		0	
						2 274 881,7		**-**		
				Секция 3,3 (этажи 1-14)						
67	Стяжка (этажи 1-14)		800,0	700,0	6 374,3	9 561 450,0	5662,30	8 493 450,0	5 662,3	8 493 420,0
	Итого стоимость по секции 3.1-3.3					**9 561 450,0**		**8 493 450,0**		**8 493 420,0**
						157 995 773,5		**72 277 067,3**		**72 663 587,3**
			Кровельные работы секции 2-1,2-2							
1	Устройство обмазочной гидроизоляции праймером	м2		100,0	717,6	71 760,0	717,6	71 760,0	0	
2	Устройство обмазочной гидроизоляции унифлекс ЭПП в 1 слой	м2		300,0	717,6	215 280,0	717,6	215 280,0	0	
3	Утепление из минеральной плиты толщ. До 200 мм	м2		800,0	717,6	574 080,0	717,6	574 080,0	0	
4	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием	м2		1 550,0	717,6	1 112 280,0		-	0	
						1 973 400,0		**861 120,0**		**-**
			Кровельные работы секции 2-3,2-4							
1	Устройство обмазочной гидроизоляции праймером	м2		100,0	717,6	71 760,0	717,6	71 760,0	0	
2	Устройство обмазочной гидроизоляции унифлекс ЭПП в 1 слой	м2		300,0	717,6	215 280,0	717,6	215 280,0	0	
3	Утепление из минеральной плиты толщ. До 200 мм	м2		800,0	717,6	574 080,0	717,6	574 080,0	0	
4	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием	м2		1 550,0	717,6	1 112 280,0		-	0	
						1 973 400,0		**861 120,0**		**-**
			Кровельные работы секции 2-5,2-6							
1	Устройство обмазочной гидроизоляции праймером	м2		100,0	717,6	71 760,0	717,6	71 760,0	717,6	71 760,0
2	Устройство обмазочной гидроизоляции унифлекс ЭПП в 1 слой	м2		300,0	717,6	215 280,0	717,6	215 280,0	717,6	215 280,0
3	Утепление из минеральной плиты толщ. До 200 мм	м2		800,0	717,6	574 080,0	717,6	574 080,0	717,6	574 080,0

4	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием	м2		1 560,0	717,6	1 112 280,0				
	Итого стоимость по кровельным работам					**1 973 400,0**		861720		861720
						5 920 200,0		583360		861720
	Всего по договору					**456 437 215,5**		267210650		164 472 099,7

Принял
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"

Директор Шегебаев К.Т.
~~Производитель работ~~ Зулпиханов Ж.Н

Управляющий директор Ковалев А.А.

Исполнительный директор Титенок А.В.

Начальника ПТО Пилипюк Д.О.

Ведущий Инженер ПТО Кенесарина А.А.

Инженер ПТО Гуляева А.

Начальник СМУ Самович А.Г.

Инженер технического надзора Сидоренко Ю.А.

Начальник участка Солтангазинов А.З. 28.07.2018

Производитель работ Беккулова.Л

Производитель работ

Инженер БиОТ Бекенов Р.

Зав.склад. Сутемгенов Т

Тепло, воздано согласно
акт. №: 1,2,3 от 25.07.18

Акт
приемки выполненных работ
за Август месяц 2018 года

Объект: ЖК "Алтын шар/Многоквартирный жилой комплекс со встроенными,пристроенными помещениями и паркингом в районе пересечение пр.Туран и ул Керей,Жанибекхандар г.Астане.
Секция 2-1,2-2,2-3,2-4,2-6,3.1-3.2
Заказчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Договор подряда № 29 от 05.01.2016г доп соглашение №7, приложение №1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость материалов за ед.	Стоимость работ за ед.	По договору		Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
					Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
	Секция 2.1-2.2									
1	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	3 187,33	4 780 995,00	2 575,97	3 863 955,00	0	0
2	Улучшенная штукатурка стен гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	14 548,40	21 822 600,00	14 548,37	21 822 555,00	0	0
3	Оштукатуривание (выравнивание) потолков (материал подрядчика)	м2	600,00	900,00	6 298,25	9 447 375,00	6 298,25	9 447 375,00	0	0
4	Огрунтовка стен	м2	49,00	134,00	17 735,73	3 245 638,59	17 145,53	3 137 631,99	0	0
5	Огрунтовка потолка	м2	49,00	134,00	6 310,42	1 154 806,86	6310,42	1 154 806,86	0	0
6	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей (материал подрядчика)	м2	170,00	457,00	3 268,20	2 049 161,40	2 535,48	1 589 745,96	2 123,28	1 331 296,56
7	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием (материал подрядчика)	м2	170,00	480,00	6 310,42	4 101 773,00	6 186,60	4 021 290,00	772,56	502 164,00
8	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. до 200 мм с установкой перфоуголка (материал подрядчика)	п.м.	800,00	700,00	1 492,00	2 238 000,00	1 491,70	2 237 550,00	0	0
9	Улучшенная маслянная окраска стен на 2 раза (материал подрядчика)	м2	200,00	483,00	217,00	148 211,00	0	0	0	0
10	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса (материал Заказчика)	м2		1 830,00	696,13	1 273 917,90	502,46	919 501,80	0	0
11	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза (материал Заказчика)	м2		300,00	16 967,36	5 090 208,00	14 056,32	4 216 896,00	13 644,12	4 093 236,00
12	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза(материал Заказчика)	м2		330,00	7 630,43	2 518 041,90	6 186,60	2 041 578,00	772,56	254 944,80
13	Облицовка стен керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	2 372,70	5 457 210,00	2 372,70	5 457 210,00	2 212,86	5 089 578,00
14	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой(материал Заказчика), (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		3 000,00	192,97	578 910,00	192,97	578 910,00	0	0
15	Облицовка пола керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	1 557,10	3 581 330,00	1 557,10	3 581 330,00	829,83	1 908 609,00
16	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,00	70,00	560 000,00	70	560 000	0	0
17	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка (материал Заказчика)	шт		7 000,00	392,00	2 7[illegible]000,00	390,00	2 730 000,00	390	2 730 000,00

инженер ПТО Тесмаров Н.Р

18	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки (материал Заказчика)	м2		1 000,00	4 872,00	4 872 000,00	4 872,00	4 872 000,00	4872	4 872 000,00
19	Устройство плинтусов из плиток керамических (материал Заказчика)	м.п.		274,00	1 286,00	352 364,00	0	0	0	0
20	Устройство галтелей (материал Заказчика)	м.п.		300,00	5 979,23	1 793 769,00	5 979,23	1 793 769,60	0	0
21	Оклейка моющимися или виниловыми обоями (материал Заказчика)	м2		700,00	12 680,00	8 876 000,00	11 520,84	8 064 588,00	11 520,84	8 064 588,00
22	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-9)	м2	800,00	700,00	7 213,85	10 820 775,00	7 213,85	10 820 775,00	0	0
	Секция 2.3-2.4					**97 507 086,65**	0	**92 911 468,21**		**28 846 416,36**
1	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	3 187,33	4 780 995,00	3 187,33	4 780 995,00	0	0
2	Улучшенная штукатурка стен гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	14 548,40	21 822 600,00	14 548,40	21 822 600,00	0	0
3	Оштукатуривание (выравнивание) потолков (материал подрядчика)	м2	600,00	900,00	6 298,25	9 447 375,00	6 298,30	9 447 450,00	0	0
4	Огрунтовка стен	м2	49,00	134,00	17 735,73	3 245 638,59	17 735,73	3 245 638,59	0	0
5	Огрунтовка потолка	м2	49,00	134,00	6 310,42	1 154 806,86	6310,42	1 154 806,86	0	0
6	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей (материал подрядчика)	м2	170,00	457,00	3 268,20	2 049 161,40	2 535,48	1 589 745,96	2 123,28	1331296,56
7	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием (материал подрядчика)	м2	170,00	480,00	6 310,42	4 101 773,00	6 186,60	4 021 290,00	772,56	502164
8	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. до 200 мм с установкой перфоуголка (материал подрядчика)	п.м.	800,00	700,00	1 492,00	2 238 000,00	1 491,70	2 237 550,00	0	0
9	Улучшенная маслянная окраска стен на 2 раза (материал подрядчика)	м2	200,00	483,00	217,00	148 211,00	0	0	0	0
10	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса (материал Заказчика)	м2		1 830,00	696,13	1 273 917,90	502,46	919 501,80	0	0
11	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза (материал Заказчика)	м2		300,00	16 967,36	5 090 208,00	14 056,32	4 216 896,00	13 644,12	4093236
12	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза(материал Заказчика)	м2		330,00	7 630,43	2 518 041,90	6 186,60	2 041 578,00	772,56	254944,8
13	Облицовка стен керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	2 372,70	5 457 210,00	2 372,70	5 457 210,00	2 212,86	5089578
14	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой(материал Заказчика), (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		3 000,00	192,97	578 910,00	192,97	578 910,00	0	0
15	Облицовка пола керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	1 557,10	3 581 330,00	1 557,10	3 581 330,00	829,83	1908609
16	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,00	70,00	560 000,00	70,00	560 000,00	0	0
17	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка (материал Заказчика)	шт		7 000,00	392,00	2 744 000,00	390	2 730 000,00	390	2730000
18	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки (материал Заказчика)	м2		1 000,00	4 872,00	4 872 000,00	4872	4 872 000,00	4872	4872000

инженер ПТО Шамаров Н.Р

19	Устройство плинтусов из плиток керамических (материал Заказчика)	м.п.		274,00	1 286,00	352 364,00	0	0	0	0
20	Устройство галтелей (материал Заказчика)	м.п.		300,00	5 979,23	1 793 769,00	5979,23	1 793 769,00	0	0
21	Оклейка моющимися или виниловыми обоями (материал Заказчика)	м2		700,00	12 680,00	8 876 000,00	11521	8 064 588,00	11 520,84	8064588
22	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-9)	м2	800,00	700,00	7 213,85	10 820 775,00	7 213,85	10 820 775,00	0	0
	Секция 2.5-2.6					**97 507 086,65**	0	**93 936 634,21**		**28 846 416,36**
1	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	3 187,33	4 780 995,00	3 187,33	4 780 995,00	0	0
2	Улучшенная штукатурка стен гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	14 548,40	21 822 600,00	14 102,44	21 153 660,00	0	0
3	Оштукатуривание (выравнивание) потолков (материал подрядчика)	м2	600,00	900,00	6 298,25	9 447 375,00	6 163,04	9 244 560,00	0	0
4	Огрунтовка стен	м2	49,00	134,00	17 735,73	3 245 638,59	12 454,04	2 279 089,32	0	0
5	Огрунтовка потолка	м2	49,00	134,00	6 310,42	1 154 806,86	6163,04	1 127 836,32	0	0
6	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей (материал подрядчика)	м2	170,00	457,00	3 268,20	2 049 161,40	2 535,48	1 589 745,96	2 123,28	1331296,56
7	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием (материал подрядчика)	м2	170,00	480,00	6 310,42	4 101 773,00	6 186,60	4 021 290,00	772,56	502164
8	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. до 200 мм с установкой перфоуголка (материал подрядчика)	п.м.	800,00	700,00	1 492,00	2 238 000,00	1 491,70	2 237 550,00	0	0
9	Улучшенная маслянная окраска стен на 2 раза (материал подрядчика)	м2	200,00	483,00	217,00	148 211,00	0	0	0	0
10	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса (материал Заказчика)	м2		1 830,00	696,13	1 273 917,90	502,46	919 501,80	0	0
11	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза (материал Заказчика)	м2		300,00	16 967,36	5 090 208,00	14 056,32	4 216 896,00	13 644,12	4093236
12	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза(материал Заказчика)	м2		330,00	7 630,43	2 518 041,90	6 186,60	2 041 578,00	772,56	254944,8
13	Облицовка стен керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	2 372,70	5 457 210,00	2 372,70	5 457 210,00	2 212,86	5089578
14	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой(материал Заказчика), (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		3 000,00	192,97	578 910,00	192,97	578 910,00	0	0
15	Облицовка пола керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	1 557,10	3 581 330,00	1 557,10	3 581 330,00	829,83	1908609
16	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,00	70,00	560 000,00	70	560 000	0	0
17	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка (материал Заказчика)	шт		7 000,00	392,00	2 744 000,00	390	2 730 000,00	390	2730000
18	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки (материал Заказчика)	м2		1 000,00	4 872,00	4 872 000,00	4872	4 872 000,00	4872	4872000
19	Устройство плинтусов из плиток керамических (материал Заказчика)	м.п.		274,00	1 286,00	352 364,00	0	0	0	0

инженер ПТО [illegible] [illegible] И.Р

20	Устройство галтелей (материал Заказчика)	м.п.		300,00	5 979,23	1 793 769,00	5979,23	1 793 769,00	0	0
21	Оклейка моющимися или виниловыми обоями (материал Заказчика)	м2		700,00	12 680,00	8 876 000,00	0	0	11 520,84	8064588
22	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-9)	м2	800,00	700,00	7 213,85	10 820 775,00	7 213,85	10 820 775,00	0	0
	Итого стоимость по секции 2-1-2-6					**97 507 086,7**		**84 006 696,4**		**28 846 416,4**
						292 521 262,0		270 854 798,8		86 539 249,1
			Секция 3,1 (этажи 4-12)							
1	Простая штукатурка стен цементным раствором или гипсовой штукатурной смесью	м2	550,0	950,0	1 688,5	2 532 807,7	0	0	0	0
2	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	600,0	900,0	11 682,3	17 523 519,2	10 848,2	16 272 360,0	0	0
3	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. до 200 мм с установкой перфоуголка	м.п.	800,0	700,0	397,8	596 700,0	397,8	596 700,0	0	0
4	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей	м2	170,0	457,0	2 987,5	1 873 172,1	0	0	0	0
5	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза	м2		300,0	12 080,1	3 624 043,8	0	0	0	0
6	Шпатлевка и грунтовка стен	м2		134,0	13 370,9	1 791 698,5	0	0	0	0
7	Огрунтовка пола грунтовкой	м2		134,0	926,9	124 208,7	0	0	0	0
8	Устройство покрытия из керамических плиток	м2		2 300,0	281,6	647 591,5	0	0	0	0
9	Устройство покрытия из керамогранитных плит (лоджии, балконы)	м2		2 300,0	330,9	761 123,1	0	0	0	0
10	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой	м2		3 000,0	82,9	248 580,0	0	0	0	0
11	Облицовка стен керамической плиткой	м2		2 300,0	1 688,5	3 883 638,5	0	0	0	0
12	Оклейка моющимися или виниловыми обоями	м2		700,0	9 092,6	6 364 841,5	0	0	0	0
13	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием	м2	170,0	480,0	3 805,2	2 473 380,0	3 761,1	2 444 715,0	3 761,1	2 444 715,0
14	Шпатлевка и грунтовка потолков	м2		134,0	3 805,2	509 896,8	3 761,1	503 987,4	0	0
15	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2	600,0	900,0	3 805,2	5 707 800,0	3 761,1	5 641 650,0	0	0
16	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза	м2		330,0	3 805,2	1 255 716,0	3 761,1	1 241 163,0	3 761,1	1 241 163,0
17	Устройство галтелей	м		300,0	3 945,6	1 183 680,0	3 384,0	1 015 200,0	3384	1 015 200,0
18	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса	м2		1 830,0	472,2	864 041,5	472,2	864 126,0	472,2	864 126,0
19	Устройство покрытия из керамических плиток МОП	м2		2 300,0	645,4	1 484 349,2	0	0	0	0
20	Устройство плинтусов из керамогранитных плиток	м.п.		274,0	1 659,4	454 673,5	0	0	0	0
21	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки	м2		1 000,0	2 637,0	2 637 000,0	0	0	0	0
22	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,0	75,0	600 000,0	72	576 000	0	0
23	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка	шт		7 000,0	217,0	1 519 000,0	0	0	0	0
24	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-14)	м2	800,0	700,0	6 374,3	9 561 450,0	5 662,3	8 493 420,0	0	0
						68 222 911,9		**37 649 321,4**		**5 565 204,0**
					Тех этаж секций 3,1					
25	Простая штукатурка стен цементным раствором или гипсовой штукатурной смесью	м2	550,0	950,0	358,4	537 600,0	257,70	386 550,0	0	0

в. инжер ПТО Панфёров И.Р

26	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. более 200 мм с установкой перфоуголка	м.п.	800,0	700,0	28,8	43 200,0	0	0	0	0
27	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей	м2	170,0	457,0	358,4	224 716,8	0	0	0	0
28	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза	м2		300,0	358.4	107 520,0	0	0	0	0
29	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2		134,0	358,4	48 025,6	0	0	0	0
30	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием	м2	170,0	480,0	497,0	323 050,0	0	0	0	0
31	Шпатлевка и грунтовка потолков	м2		134,0	497,0	66 598,0	0	0	0	0
32	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2	600,0	900,0	497,0	745 500,0	0	0	0	0
33	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза	м2		330,0	497,0	164 010,0	0	0	0	0
						2 260 220,4	**257,7**	**386 550,0**	-	-
			Секция 3,2 (этажи 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 12, 13)							
34	Простая штукатурка стен цементным раствором или гипсовой штукатурной смесью	м2	550,0	950,0	1 888,0	2 832 000,0	0	0	0	0
35	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	600,0	900,0	13 326	19 989 345,0	10 741,1	16 111 710,0	0	0
36	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. более 200 мм с установкой перфоуголка	м.п.	800,0	700,0	442,0	663 000,0	442,0	663 000,0	0	0
37	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей	м2	170,0	457,0	3 319,5	2 081 301,4	0	0	0	0
38	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза	м2		300,0	13 768	4 130 469,0	0	0	0	0
39	Шпатлевка и грунтовка стен	м2		134,0	15 214	2 038 706,8	0	0	0	0
40	Огрунтовка пола грунтовкой	м2		134,0	1 034,1	138 566,7	0	0	0	0
41	Устройство покрытия из керамических плиток	м2		2 300,0	317,0	729 100,0	0	0	0	0
42	Устройство покрытия из керамогранитных плит (лоджии, балконы)	м2		2 300,0	367,7	845 687,0	0	0	0	0
43	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой	м2		3 000,0	92,1	276 240,0	0	0	0	0
44	Облицовка стен керамической плиткой	м2		2 300,0	1 888,0	4 342 400,0	0	0	0	0
45	Оклейка моющимися или виниловыми обоями	м2		700,0	10 449	7 314 139,0	0	0	0	0
46	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием	м2	170,0	480,0	4 232,0	2 750 800,0	3938,1	2 559 765,0	3938,1	2 559 765,0
47	Шпатлевка и грунтовка потолков	м2		134,0	4 232,0	567 088,0	3 544,3	474 934,9	0	0
48	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2	600,0	900,0	4 232,0	6 348 000,0	3 544,3	5 316 435,0	0	0
49	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза	м2		330,0	4 232,0	1 396 560,0	3938,1	1 299 573,0	3938,1	1 299 573,0
50	Устройство галтелей	м		300,0	4 384,5	1 315 356,0	3760,0	1 128 000,0	3760	1 128 000,0
51	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса	м2		1 830,0	488,62	894 174,6	488,62	894 174,6	488,62	894 174,6
52	Устройство покрытия из керамических плиток МОП	м2		2 300,0	717,1	1 649 284,0	0	0	0	0
53	Устройство плинтусов из керамогранитных плиток	м.п.		274,0	1 860,0	509 640,0	0	0	0	0
54	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки	м2		1 000,0	2 954,0	2 954 000,0	0	0	0	0
55	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,0	81,0	648 000,0	80	640 000	0	0
56	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка	шт		7 000,0	243,0	1 701 000,0	0	0	0	0
57	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-14)	м2	800,0	700,0	6 374,3	9 561 450,0	5 662,3	8 493 420,0	0	0
						75 6[illegible]09,6		**37 581 012,5**		**5 881 512,6**

инженер ПТО [illegible] Шамаров И.Р

				Тех этаж секций 3,2						
58	Простая штукатурка стен цементным раствором или гипсовой штукатурной смесью	м2	550,0	950,0	362,9	544 350,0	362,90	544 350,0	0	0
59	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. более 200 мм с установкой перфоуголка	м.п.	800,0	700,0	28,8	43 200,0	0	0	0	0
60	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей	м2	170,0	457,0	362,9	227 538,3	0	0	0	0
61	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза	м2		300,0	362,9	108 870,0	0	0	0	0
62	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2		134,0	362,9	48 628,6	0	0	0	0
63	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием	м2	170,0	480,0	498,2	323 830,0	0	0	0	0
64	Шпатлевка и грунтовка потолков	м2		134,0	498,2	66 758,8	0	0	0	0
65	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2	600,0	900,0	498,2	747 300,0	0	0	0	0
66	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза	м2		330,0	498,2	164 406,0	0	0	0	0
						2 274 881,7		**544 350,0**		
				Секция 3,3 (этажи 1-14)						
67	Стяжка (этажи 1-14)		800,0	700,0	6 374,3	9 561 450,0	5662,30	8 493 450,0	0	0
	Итого стоимость по секции 3.1-3.3					**9 561 450,0**		**8 493 450,0**		-
						157 995 773,5		**84 654 683,9**		**11 446 716,6**
			Кровельные работы секции 2-1,2-2							
1	Устройство обмазочной гидроизоляции праймером	м2		100,0	717,6	71 760,0	717,6	71 760,0	0	0
2	Устройство обмазочной гидроизоляции унифлекс ЭПП в 1 слой	м2		300,0	717,6	215 280,0	717,6	215 280,0	0	0
3	Утепление из минеральной плиты толщ. До 200 мм	м2		800,0	717,6	574 080,0	717,6	574 080,0	0	0
4	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием	м2		1 550,0	717,6	1 112 280,0		-	0	0
						1 973 400,0		**861 120,0**		**-**
			Кровельные работы секции 2-3,2-4							
1	Устройство обмазочной гидроизоляции праймером	м2		100,0	717,6	71 760,0	717,6	71 760,0	0	0
2	Устройство обмазочной гидроизоляции унифлекс ЭПП в 1 слой	м2		300,0	717,6	215 280,0	717,6	215 280,0	0	0
3	Утепление из минеральной плиты толщ. До 200 мм	м2		800,0	717,6	574 080,0	717,6	574 080,0	0	0
4	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием	м2		1 550,0	717,6	1 112 280,0		-	0	0
						1 973 400,0		**861 120,0**		**-**
			Кровельные работы секции 2-5,2-6							
1	Устройство обмазочной гидроизоляции праймером	м2		100,0	717,6	71 760,0	717,6	71 760,0	0	0
2	Устройство обмазочной гидроизоляции унифлекс ЭПП в 1 слой	м2		300,0	717,6	215 280,0	717,6	215 280,0	0	0
3	Утепление из минеральной плиты толщ. До 200 мм	м2		800,0	717,6	574 080,0	717,6	574 080,0	0	0

инженер ПТО Шанаров К.Р

4	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием	м2		1 550,0	717,6	1 112 280,0		-		-
	Итого стоимость по кровельным работам					**1 973 400,0**		**861 120,0**		-
						5 920 200,0		**2 583 360,0**		-
	Всего по договору					456 437 215,5		358 092 822,7		97 985 945,7

Принял
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Курылыс"

Директор Шекербаев К.Т.
Производитель работ Зулпиханов Ж.Н

Управляющий директор Ковалев А.А.

Исполнительный директор Титенок А.В.

Начальника ПТО Пилипюк Д.О.

Ведущий Инженер ПТО Кенесарина А.А.

Инженер ПТО ~~Гуляева А.~~ Тлеужанов И.Р

Начальник СМУ Самович А.Г.

Инженер технического надзора Сидоренко Ю.А. 20.08.18

Начальник участка Солтангазинов А.З. 20.08.2018г.

Производитель работ Беккулова.Л

Производитель работ

Инженер БиОТ Бекенов Р.

Зав.склад. Сутемгенов Т

ТОИК выдано согласно акте. № 18 от 20.08.18г

Акт
приемки выполненных работ
за Май месяц 2019 года

Объект: ЖК "Алтын шар/Многоквартирный жилой комплекс со встроенными,пристроенными помещениями и паркингом в районе пересечение пр.Туран и ул Керей,Жанибекхандар г.Астане, 1 очередь, 2-3 подочередь

Заказчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Договор подряда № 29 от 05.01.2016г. приложение №28 от 28.03.2018г

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость работ за ед.	По договору		Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
	Секция 2.1-2.2								
1	Штукатурка стен, колонн и вентшахт чердаков ПВС с устройством утеплителя	м2	2 150	237,00	509 550,00		-	-	-
2	Штукатурка стен и колонн чердаков и подвалов ПВС без устройства утеплителя	м2	1 500,00	374,36	561 540,00		-	-	-
3	Известковая побелка стен чердаков и подвалов	м2	260	2 950,33	767 085,80	2 950,33	767 085,80	2 950,33	767 085,80
4	Известковая побелка потолков чердаков и подвалов	м2	260	1 361,00	353 860,00	1 361,00	353 860,00	1 361,00	353 860,00
5	Устройство коробов с/узлов, кухонь, МОП, ПУИ из ГКЛВ	м2	1 830,00	503,54	921 478,20	503,54	921 478,20	503,54	921 478,20
6	Облицовка стен с/узлов, кухонь, ПУИ керамической плиткой	м2	2 300,0	60,30	138 690,00	60,30	138 690,00	60,30	138 690,00
7	Облицовка пола с/узлов, балконов, МОП, ПУИ керамической плиткой	м2	2 300,00	42,23	97 129,00	42,23	97 129,00	42,23	97 129,00
8	Устройство плинтусов балконов и МОП керамической плиткой	м.п.	274,0	1 375,10	376 777,40	1 246,71	341 598,54	1 246,71	341 598,54
9	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями с в/эмульсионной покраской	м.п.	1 500,0	588,60	882 900,00	588,60	882 900,00	588,60	882 900,00
10	Устройство галтелей в квартирах	м.п.	300,00	791,17	237 351,00	791,17	237 351,00	791,17	237 351,00
11	Обшивка стен лифтовых порталов из ГКЛВ	м2	1 830	40,00	73 200,00	40,00	73 200,00	40,00	73 200,00
12	Устройство подвесных потолков "Армстронг" с утеплением в 2 слоя в тамбурах	м2	1 830,00	13,76	25 180,80	13,76	25 180,80	13,76	25 180,80
13	Устройство кровли на козырьках входных групп	м2	3 250,0	33,60	109 200,00	33,60	109 200,00	33,60	109 200,00
14	Устройство оклеечной г/изоляции парапетов на козырьках входных групп	м2	1 300,00 3'000	32,64	42 432,00 108'000	32,64	42 432,00 108'000	32,64	42 432,00 108'000
15	Устройство тротуарной плитки на крыльцах	м2	~~3 200~~	36,00	~~115 200,00~~	36,00	~~115 200,00~~	36,00	~~115 200,00~~
16	Облицовка крылец керамогранитом	м2	~~3 200,0~~	43,90	~~140 480,00~~ 105'560	33,14	~~106 048,00~~ 79'536	33,14	~~106 048,00~~ 79'536
17	Обшивка парапетов полимерной жестью с подконструкцией	м2	2'900 18 454,0	64,80	1 195 819,20	64,80	1 195 819,20	64,80	1 195 819,20

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость работ за ед.	По договору		Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
18	Обшивка откосов окон, дверей, витражей, балконных плит, козырьков и поясов полимерной жестью	м.п.	7 166,0	1 147,92	8 225 994,72	1 147,92	8 225 994,72	1 147,92	8 225 994,72
	Итого:				~~14 773 868~~	-	~~13 633 167,26~~	-	~~13 633 167,26~~
	Секция 2.3-2.4				141 731 '548,12	-	13'599'455,26	-	13'599'455,26
1	Подшивка потолков балконов профлистом с утеплением и подконструкцией	м2	12708	224,64	2 854 725,12	224,64	2 854 725,12	224,64	2 854 725,12
2	Утепление стен, колонн и вентшахт тех. этажей минплитой	м2	650	237,00	154 050,00	237,00	154 050,00	237,00	154 050,00
3	Известковая побелка стен чердаков и подвалов	м2	260	2 950,33	767 085,80	2 950,33	767 085,80	2 950,33	767 085,80
4	Известковая побелка потолков чердаков и подвалов	м2	260	1 361,00	353 860,00	1 361,00	353 860,00	1 361,00	353 860,00
5	Устройство коробов с/узлов, кухонь, МОП, ПУИ из ГКЛВ	м2	1 830,00	503,54	921 478,20	503,54	921 478,20	503,54	921 478,20
6	Облицовка стен с/узлов, кухонь, ПУИ керамической плиткой	м2	2 300,0	60,30	138 690,00	60,30	138 690,00	60,30	138 690,00
7	Облицовка пола с/узлов, балконов, МОП, ПУИ керамической плиткой	м2	2 300,00	42,23	97 129,00	42,23	97 129,00	42,23	97 129,00
8	Устройство плинтусов балконов и МОП керамической плиткой	м.п.	274,0	1 375,10	376 777,40	1 246,71	341 598,54	1 246,71	341 598,54
9	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями с в/эмульсионной покраской	м.п.	1 500,0	588,60	882 900,00	588,60	882 900,00	588,60	882 900,00
10	Устройство гаргелей в квартирах	м.п.	300,00	791,17	237 351,00	791,17	237 351,00	791,17	237 351,00
11	Обшивка стен лифтовых порталов из ГКЛВ	м2	1 830	40,00	73 200,00	40,00	73 200,00	40,00	73 200,00
12	Устройство подвесных потолков "Армстронг" с утеплением в 2 слоя в тамбурах	м2	1 830,00	13,76	25 180,80	13,76	25 180,80	13,76	25 180,80
13	Устройство кровли на козырьках входных групп	м2	3 250,0	33,60	109 200,00	33,60	109 200,00	33,60	109 200,00
14	Устройство оклеечной г/изоляции парапетов на козырьках входных групп	м2	1 300,00 8'000	32,64	42 432,00 10P'000	32,64	42 432,00 10P'000	32,64	42 432,00 10P'000
15	Устройство тротуарной плитки на крыльцах	м2	~~3 200~~	36,00	~~115 200,00~~	36,00	~~115 200,00~~	36,00	~~115 200,00~~
16	Облицовка крылец керамогранитом	м2	~~3 200,0~~	43,90	~~140 480,00~~	105'360 33,14	~~106 048,00~~	79'536 33,14	~~106 048,00~~ 28'536
	Итого:		2'400		~~7 289 739~~	-	~~7 220 128,46~~	-	~~7 220 128,46~~
	Секция 2.5-2.6				7'247'419,32	-	7'186'416,46	-	7'186'416,46
1	Подшивка потолков балконов профлистом с утеплением и подконструкцией	м2	12708	577,86	7 343 444,88	476,76	6 058 666,08	476,76	6 058 666,08
2	Утепление стен, колонн и вентшахт тех. этажей минплитой	м2	650	237,00	154 050,00	237,00	154 050,00	237,00	154 050,00
3	Известковая побелка стен чердаков и подвалов	м2	260	2 950,33	767 085,80	2 950,33	767 085,80	2 950,33	767 085,80
4	Известковая побелка потолков чердаков и подвалов	м2	260	1 361,00	353 860,00	1 361,00	353 860,00	1 361,00	353 860,00
5	Устройство коробов с/узлов, кухонь, МОП, ПУИ из ГКЛВ	м2	1 830,00	503,54	921 478,20	503,54	921 478,20	503,54	921 478,20
6	Облицовка стен с/узлов, кухонь, ПУИ керамической плиткой	м2	2 300,0	60,30	138 690,00	60,30	138 690,00	60,30	138 690,00

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость работ за ед.	По договору		Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
7	Облицовка пола с/узлов, балконов, МОП ПУИ керамической плиткой	м2	2 300,00	42,23	97 129,00	42,23	97 129,00	42,23	97 129,00
8	Устройство плинтусов балконов и МОП керамической плиткой	м.п.	274,0	1 375,10	376 777,40	1 246,71	341 598,54	1 246,71	341 598,54
9	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями с в/эмульсионной покраской	м.п.	1 500,0	588,60	882 900,00	588,60	882 900,00	588,60	882 900,00
10	Устройство галтелей в квартирах	м.п.	300,00	791,17	237 351,00	791,17	237 351,00	791,17	237 351,00
11	Обшивка стен лифтовых порталов из ГКЛВ	м2	1 830	40,00	73 200,00	40,00	73 200,00	40,00	73 200,00
12	Устройство подвесных потолков "Армстрон" с утеплением в 2 слоя в тамбурах	м2	1 830,00	13,76	25 180,80	13,76	25 180,80	13,76	25 180,80
13	Устройство кровли на козырьках входных групп	м2	3 250,0	33,60	109 200,00	33,60	109 200,00	33,60	109 200,00
14	Устройство оклеечной г/изоляции парапетов на козырьках входных групп	м2	1 300,00 3'000	32,64	42 432,00 108'000	32,64	42 432,00 108'000	32,64	42 432,00 108'000
15	Устройство тротуарной плитки на крыльцах	м2	~~3 200~~	36,00	~~115 200,00~~	36,00	~~115 200,00~~	36,00	~~115 200,00~~
16	Облицовка крылец керамогранитом	м2	~~3 200,0~~	43,90	~~140 480,00~~	33,14	~~106 048,00~~	33,14	~~106 048,00~~ 79'536.
17	Обшивка парапетов полимерной жестью с подконструкцией	м2	2'400 18 454,0	64,80	105'360 1 195 819,20	64,80	79'536 1 195 819,20	64,80	1 195 819,20
18	Обшивка откосов окон, дверей, витражей, балконных плит, козырьков, поясов и примыканий к паркингу 7-3 полимерной жестью	м.п.	7 166,0	1 197,76	8 583 148,00		-	-	-
19	Декоративная штукатурка стен сек.2-5 без покраски с утеплением (примыкание к парк. 7-3)	м2	3'850 ~~3 200~~	150,00	577'500 ~~480 000,00~~	150,00	577'500 ~~480 000,00~~	150,00	577'500 ~~480 000,00~~
	Итого:				~~22 037 426~~	-	~~12 099 888,62~~	-	~~12 099 888,62~~
	Секция 3.1				22'092'606,28	-	12'165'676,62	-	12'165'676,62.
1	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями с в/эмульсионной покраской	м.п.	1 500,0	1 034,80	1 552 200,00	1 034,80	1 552 200,00	1 034,80	1 552 200,00
2	Устройство коробов с/узлов и МОП из ГКЛВ	м2	~~1 830,0~~	471,10	862 076,00	468,71	857 739,30	468,71	857 739,30
3	Монтаж межкомнатных дверных блоков	шт.	7 000	17,00	119 000,00	17,00	119 000,00	17,00	119 000,00
4	Устройство стяжки пола тех. этажей с утеплителем t=200мм	м2	2 150	496,00	1 066 400,00	496,00	1 066 400,00	496,00	1 066 400,00
5	Устройство стяжки пола 1-го этажа с утеплителем t=100мм	м2	1 825	343,00	625 975,00	343,00	625 975,00	343,00	625 975,00
6	Обшивка стен лифтовых порталов из ГКЛВ	м2	1 830,00	89,32	163 455,60	43,68	79 934,40	43,68	79 934,40
7	Утепление стен, колонн и вентшахт тех. этажей минплитой	м2	650,0	149,90	97 435,00	149,90	97 435,00	149,90	97 435,00
8	Известковая побелка стен, тех этажей	м2	260,0	362,90	94 354,00	-	-	-	-
9	Известковая побелка потолков стен, тех этажей	м2	260,0	478,00	124 280,00	-	-	-	-
10	Облицовка пола машинного помещения керамической плиткой	м2	2 300	23,00	52 900,00	23,00	52 900,00	23,00	52 900,00
11	Декоративная штукатурка стен без покраски с утеплением (примыкание к парк. 7-1)	м2	3'850 ~~3200~~	154,00	592'900 ~~492 800,00~~	154,00	592'900 ~~492 800,00~~	154,00	592'900 ~~492 800,00~~
12	Подшивка потолков двух проездов профлистом с подконструкцией и утеплителем t=200мм	м2	12 708,0	144,20	1 832 493,60	144,20	1 832 493,60	144,20	1 832 493,60

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость работ за ед.	Н
				Объем
13	Декоративная штукатурка стен проезда с утеплением	м2	4'700 ~~2 708,0~~	144,30
14	Штукатурка стен проезда ПВС с утеплением (въезд в парк.4)	м2	2 150,0	127,70
15	Штукатурка стен 1-го этажа сухими смесями	м2	1 500,0	1 131,50
16	Штукатурка потолков МОП, диспетческой 1-го этажа	м2	1 500,0	48,40
17	Финишная шпатлевка стен МОП, диспетческой, тех.помещений 1-го этажа	м2	480,00	186,42
18	Финишная шпатлевка потолков МОП, диспетческой 1-го этажа	м2	480,0	48,40
19	Водоэмульсионная окраска стен МОП, диспетческой, тех.помещений 1-го этажа	м2	300,00	186,42
20	Водоэмульсионная окраска потолков МОП, диспетческой, тех.помещений 1-го этажа	м2	330,0	100,60
21	Облицовка пола МОП, диспетческой и тех.помещений 1-го этажа керамической плиткой	м2	2 300,0	100,60
22	Устройство плинтуса МОП, диспетческой и тех.помещений 1-го этажа керамической плиткой	м.п.	274,00	95,66
23	Обшивка усиленных колонн 1-го этажа ГКЛВ	м2	1 830,0	50,70
24	Устройство тратуарной плитки на крыльцах	м2	~~320,0~~ 3'000	14,00
25	Облицовка крылец керамогранитом	м2	~~3 200,0~~ 2'600	4,00
26	Устройство керамогранитной плитки на перехадном балконе 2-го этажа	м2	3'000	14,00
	Итого:			
	Секция 3.2			
1	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями с в/эмульсионной покраской	м2	1 500	1 114,00
2	Устройство коробов с/узлов и МОП из ГКЛВ	м2	1 830	559,00
3	Устройство покрытия пола из ламината	м2	1 000	56,00
4	Установка межкомнатных дверных блоков	шт	7 000	17,00
5	Устройство стяжки пола тех. этажей с утеплителем t=200мм	м2	2 150,0	498,20
6	Обшивка стен лифтовых порталов из ГКЛВ	м2	1 830,0	89,30
7	Устройство стяжки пола 1-го этажа с утеплителем t=100мм	м2	1 825	428,00
8	Утепление стен, колонн и вентшахт тех. этажей минплитой	м2	650,0	149,90
9	Известковая побелка стен тех. этажей	м2	260,0	362,90
10	Известковая побелка потолков тех. этажей	м2	260	478,00
11	Облицовка пола машинного помещения керамической плиткой	м2	2 300	23,00
12	Штукатурка стен 1-го этажа сухими смесями	м2	1 500,0	1 131,50
13	Штукатурка потолков МОП 1-го этажа	м2	1 500,0	36,30
14	Финишная шпатлевка стен МОП 1-го этажа	м2	627,00	175,06
15	Финишная шпатлевка потолков МОП 1-го этажа	м2	480,0	36,30

о договору	Выполнено с начала строительства		Выполнено в текущем месяце		
Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	
~~1 833 764,40~~ 678 240	53,36	~~678 098,88~~ 250'792	53,36	6~~78 098,88~~	250'792
274 555,00	127,70	274 555,00	127,70	274 555,00	
1 697 250,00	970,04	1 455 060,00	970,04	1 455 060,00	
72 600,00	48,40	72 600,00	48,40	72 600,00	
89 481,60	186,42	89 481,60	186,42	89 481,60	
23 232,00	48,40	23 232,00	48,40	23 232,00	
55 926,00	186,42	55 926,00	186,42	55 926,00	
33 198,00	48,40	15 972,00	48,40	15 972,00	
231 380,00	48,40	111 320,00	48,40	111 320,00	
26 210,84	52,00	14 248,00	52,00	14 248,00	
92 781,00	50,70	92 781,00	50,70	92 781,00	
~~1 480,00~~	42'000				
~~12 800,00~~	9'600				
42'000					
~~11 531 028~~	-	~~9 660 151,78~~	-	~~9 660 151,78~~	
10'551'330,64	-	9'332'944,90	-	9'332'944,9	
1 670 550,00	1 113,70	1 670 550,00	1 113,70	1 670 550,00	
1 023 848,00	449,93	823 371,90	449,93	823 371,90	
56 000,00	56,00	56 000,00	56,00	56 000,00	
119 000,00	17,00	119 000,00	17,00	119 000,00	
1 071 130,00	498,20	1 071 130,00	498,20	1 071 130,00	
163 419,00	43,68	79 934,40	43,68	79 934,40	
781 100,00	428,00	781 100,00	428,00	781 100,00	
97 435,00	149,90	97 435,00	149,90	97 435,00	
94 354,00	-	-		-	
124 280,00	-	-		-	
52 900,00	23,00	52 900,00	23,00	52 900,00	
1 697 250,00	1 116,57	1 674 855,00	1 116,57	1 674 855,00	
54 450,00	36,30	54 450,00	36,30	54 450,00	
109 763	175,06	109 762,62	175,06	109 762,62	
17 424,00	36,30	17 424,00	36,30	17 424,00	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость работ за ед.	По договору		Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
16	Облицовка пола МОП 1-го этажа керамической плиткой	м2	2 300,0	36,30	83 490,00	36,30	83 490,00	36,30	83 490,00
17	Устройство плинтуса МОП 1-го этажа керамической плиткой	м.п.	274,0	35,70	9 782	35,70	9 781,80	35,70	9 781,80
18	Обшивка усиленных колонн 1-го этажа ГКЛВ	м2	1 830	119,00	217 770,00	119,00	217 770,00	119,00	217 770,00
19	Водоэмульсионная окраска стен МОП, КСК и тех.помещений 1-го этажа	м2	300,00	175,06	52 518,00				
20	Водоэмульсионная окраска потолков МОП, КСК и тех.помещения 1-го этажа	м2	330,0 3'000	36,30	~~11 979,00~~	11'979			
21	Устройство тратуарной плитки на крылцах	м2	~~3 200,0~~	23,00	~~73 600,00~~	69'000			
22	Облицовка крылец керамогранитом	м2	~~3 200,0~~ 2'600	8,40	~~26 880,00~~	20'160			
23	Устройство керамогранитной плитки на перехадном балконе 2-го этажа	м2	~~3200~~ 3'000	14,00	~~44 800,00~~	42'000			
	Итого:				~~7 653 722~~	-	6 918 954,72	-	6 918 954,72
	Секция 3.3				7'639'173,42	-	-	-	-
1	Устройство стяжки пола тех. этажей с утеплителем t=200мм	м2	2 150	497,00	1 068 550,00	497,00	1 068 550,00	497,00	1 068 550,00
2	Устройство стяжки пола 1-го этажа с утеплителем t=100мм	м2	1 825	428,00	781 100,00	428,00 1'131,5	781 100,00 1'697'250	428,00 1'131,5	781 100,00 1'697'250
3	Штукатурка стен 1-го этажа сухими смесями	м2	1 500,0	1 131,50	1 697 250,00	~~1 187,89~~	~~1 781 835,00~~	~~1 187,89~~	~~1 781 835,00~~
4	Штукатурка потолков МОП и КСК 1-го этажа	м2	1 500,0	57,70	86 550,00	57,70	86 550,00	57,70	86 550,00
5	Финишная шпатлевка стен МОП и КСК 1-го этажа	м2	627,00	276,36	173 278	276,36	173 277,72	276,36	173 277,72
6	Финишная шпатлевка потолков МОП и КСК 1-го этажа	м2	480,0	57,70	27 696,00	57,70	27 696,00	57,70	27 696,00
7	Водоэмульсионная окраска стен МОП, КСК и тех.помещений 1-го этажа	м2	300,00	276,36	82 908,00				
8	Водоэмульсионная окраска потолков МОП, КСК и тех.помещения 1-го этажа	м2	330,0	57,70	19 041,00				
9	Облицовка пола МОП и КСК 1-го этажа керамической плиткой	м2	2 300,0	57,70	132 710,00	57,70	132 710,00	57,70	132 710,00
10	Устройство плинтуса МОП и КСК 1-го этажа керамической плиткой	м	274,0	56,70	15 536	56,70	15 535,80	56,70	15 535,80
11	Обшивка усиленных колонн 1-го этажа ГКЛВ	м2	1 830 3'000	62,00	113 460,00	62,00	113 460,00	62,00	113 460,00
12	Устройство тратуарной плитки на крылцах	м2	~~3 200,0~~	36,00	~~115 200,00~~	108'000			
13	Облицовка крылец керамогранитом	м2	~~3 200,0~~ 2'600	12,60	~~40 320,00~~	32'280			
14	Устройство керамогранитной плитки на перехадном балконе 2-го этажа	м2	~~3200~~ 3'000	14,00	~~44 800,00~~	42'000	4'096'129,52		4'096'129,52
	Итого:				4 398 399	-	~~4 180 714,52~~	-	~~4 180 714,52~~
	Секция 3.4				-	-	-	-	-
1	Устройство стяжки пола тех. этажей с утеплителем t=200мм	м2	2 150	498,20	1 071 130,00	498,20	1 071 130,00	498,20	1 071 130,00
2	Устройство стяжки пола 1-го этажа с утеплителем t=100мм	м2	1 825	343,00	625 975,00	343,00	625 975,00	343,00	625 975,00
3	Штукатурка стен 1-го этажа сухими смесями	м2	1 500,00	1 303,68	1 955 520,00	941,73	1 412 595,00	941,73	1 412 595,00
4	Штукатурка потолков МОП, КСК и тех.помещения 1-го этажа	м2	1 500,0	121,80	182 700,00	121,80	182 700,00	121,80	182 700,00

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость работ за ед.	П
				Объем
5	Финишная шпатлевка стен МОП, КСК и тех.помещений 1-го этажа	м2	627,00	496,27
6	Финишная шпатлевка потолков МОП, КСК и тех.помещения 1-го этажа	м2	480,0	121,80
7	Водоэмульсионная окраска стен МОП, КСК и тех.помещений 1-го этажа	м2	300,00	496,27
8	Водоэмульсионная окраска потолков МОП, КСК и тех.помещения 1-го этажа	м2	330,0	139,10
9	Облицовка пола МОП, КСК и тех.помещения 1-го этажа керамической плиткой	м2	2 300,0	139,10
10	Устройство плинтуса МОП, КСК и тех.помещений 1-го этажа керамической плиткой	м.п.	274,0	122,60
11	Обшивка усиленных колонн 1-го этажа ГКЛВ	м2	1 830,0	108,40
12	Декоративная штукатурка стен переходных балконов с утеплением	м2	4 250,00	89,02
13	Декоративная штукатурка наружных стен переходных балконов без утепления	м2	3 250	136,00
14	Декоративная штукатурка наружных стен выхода на кровлю с утеплением	м2	4 250	45,00
15	Декоративная штукатурка наружных стен выхода на кровлю без утепления	м2	3 250	35,00
16	Декоративная штукатурка стен без покраски с утеплением (примыкание к парк. 7-3)	м2	3250 ~~3250~~	154,00
17	Подшивка потолков проездов профлистом с подконструкцией и утеплителем t=200мм	м2	12708 4500	144,20
18	Декоративная штукатурка стен проезда с утеплением	м2	~~12708~~	144,30
19	Штукатурка стен проезда ПВС с утеплением (въезд в парк.4)	м2	2150	127,70
20	Подшивка потолков лоджий, переходных балконов и козырька профлистом с утеплением и подконструкцией	м2	12 708,0	624,20
21	Обшивка парапета полимерной жестью с подконструкцией	м2	18454	48,32
22	Обшивка откосов окон, дверей, витражей, балконных плит, козырьков и поясов полимерной жестью	м.п.	7166 3000	988,70
23	Устройство тратуарной плитки на крыльцах	м2	~~3 200,0~~	24,00
24	Облицовка крылец керамогранитом	м2	~~3 200,0~~ 2000	8,40
25	Обшивка перепадов профлиста на лоджиях из полимерной жестью	мп	7166	358,80
26	Устройство отливов на примыканиях к кровле парк 4 из полимерной жестью	мп	7166	17,80
27	Устройство керамогранитной плитки на переходном балконе 2-го этажа	м2	5000 ~~3200~~	14,00
	Итого:			
	Паркинг 4			

договору	Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце		
Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	
311 161,29	496,27	311 161,29	496,27	311 161,29	
58 464,00	121,80	58 464,00	121,80	58 464,00	
148 881,00					
45 903,00					
319 930,00	121,80	280 140,00	121,80	280 140,00	
33 592,40	122,60	33 592,40	122,60	33 592,40	
198 372,00	108,40	198 372,00	108,40	198 372,00	
378 335,00	58,59	249 007,50	58,59	249 007,50	
442 000,00	136,00	442 000,00	136,00	442 000,00	
191 250,00	45,00	191 250,00	45,00	191 250,00	
113 750,00	19,00	61 750,00	19,00	61 750,00	
592'900 ~~500 500,00~~	154,00	592'900 ~~500 500,00~~	154,00	~~500 500,00~~	592'900
1 832 493,60	144,20	1 832 493,60	144,20	1 832 493,60	
678'240 ~~1 833 764,40~~	53,36	250'792 ~~678 098,88~~	53,36	~~678 098,88~~	250'792
274 555,00	127,70	274 555,00	127,70	274 555,00	
7 932 333,60	529,40	6 727 615,20	529,40	6 727 615,20	
891 697,28	48,32	891 697,28	48,32	891 697,28	
7 085 024,20	838,00	6 005 108,00	838,00	6 005 108,00	
72'000 ~~76 800,00~~					
~~26 880,00~~	20'160				
2 571 160,80					
127 554,80					
~~11 800,00~~	42'000				
~~29 274 527,~~	-	~~22 028 205,15~~	-	~~22 028 205,15~~	
28'197'052,97	-	21'693'298,27	-	21'693'298,27	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость работ за ед.	П
				Объем
1	Декоративная штукатурка стен, парапетов, вентшахт без утепления (на кровле)	м2	3700	550,00
2	Декоративная штукатурка стен с утеплением без покраски (примыкания к парк.7-1, 7-3)	м2	4 300 ~~4700~~	220,00
3	Штукатурка стен сухими смесями с устройством утеплителя	м2	2150	762,85
4	Штукатурка стен и колонн сухими смесями без утеплителя	м2	1500	1 494,00
5	Известковая покраска стен и колонн	м2	260	4 040,20
6	Известковая покраска потолков	м2	260	4 860,60
7	Устройство стяжки пола из ц/п раствора	м2	1500	287,70
8	Обшивка парапетов полимерной жестью с подконструкцией	м2	18 454,0 3'000	292,40
9	Устройство тротуарной плитки на крыльцах	м2	~~3200~~	14,2
10	Облицовка крылец керамогранитом	м2	~~3200~~ 2'400	15
11	Устройство тротуарной плитки в насосных и тепловых пунктах	м2	3'000 ~~3200~~	145,00
	Итого:			
	РП-20кВ			
1	Декоративная штукатурка стен с утеплением (с устройством лесов)	м2	4700	51,00
2	Декоративная штукатурка стен с утеплением (без лесов)	м2	4250	30,70
3	Декоративная штукатурка стен без утеплением (с устройством лесов)	м2	3700	99,00
4	Декоративная штукатурка стен без утеплением (без лесов)	м2	3250	84,70
5	Устройство стяжки по перекрытию с утеплением, оклеечной изоляцией и огрунтовкой праймером	м2	2150	146,00
6	Облицовка панлусов керамогранитом	м2	~~3200~~ 2'400	3,00
	Итого:			
	Паркинг 7-1			
1	Штукатурка стен сухими смесями с устройством утеплителя	м2	2150	418,00
2	Штукатурка стен и колонн сухими смесями без утеплителя	м2	1500	6 700,00
3	Штукатурка потолков лестничных клеток	м2	1500	265,00
4	Известковая покраска стен и колонн	м2	260	6 700,00
5	Известковая покраска потолков	м2	260	8 400,00
6	Финишная отделка стен лестничных клеток	м2	627	851
7	Финишная отделка потолков лестничных клеток	м2	480	265
8	Водоэмульсионная покраска стен лестничных клеток	м2	300	851
9	Водоэмульсионная покраска потолков лестничных клеток	м2	330	265
10	Устройство подвесных потолков "Армстронг" с утеплением в 2 слоя в комнате охраны и с/узле	м2	1830	13,14

о договору	Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
2 035 000,00 946'000	550,00	2 035 000,00 946'000	550,00	2 035 000,00 946'000
~~1 034 000,00~~	220,00	~~1 034 000,00~~	220,00	~~1 034 000,00~~
1 640 128	762,85	1 640 127,50	762,85	1 640 127,50
2 241 000,00	1 494,00	2 241 000,00	1 494,00	2 241 000,00
1 050 452,00	4 040,20	1 050 452,00	4 040,20	1 050 452,00
1 263 756,00	4 860,60	1 263 756,00	4 860,60	1 263 756,00
431 550,00	287,70	431 550,00	287,70	431 550,00
5 395 950	292,40	5 395 949,60	292,40	5 395 949,60
~~45 440,00~~	42'600			
~~47 632,00~~	36'000			
~~465 280,00~~	435'000			
~~15 650 187~~	-	~~15 091 835,10~~	-	~~15 091 835,10~~
15'574'635,1	-	15'003'835,1	-	18'003'835,1
239 700,00	51,00	239 700,00	51,00	239 700,00
130 475,00	30,70	130 475,00	30,70	130 475,00
366 300,00	99,00	366 300,00	99,00	366 300,00
275 275,00	84,70	275 275,00	84,70	275 275,00
313 900,00	146,00	313 900,00	146,00	313 900,00
~~9 600,00~~	2'200			
~~1 335 250,00~~	-	~~1 325 650,00~~	-	~~1 325 650,00~~
1'332'850	-	1'325'650	-	1'325'650
898 700,00		-	-	-
10 050 000,00		-	-	-
397 500,00		-	-	-
1 742 000,00		-	-	-
2 184 000,00		-	-	-
533 577,00				
127 200,00				
255 300,00				
87 450,00				
24 046,20				

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость работ за ед.	По договору		Выполнено с начала строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
11	Подшивка потолков эл/щитовой, дизельной и насосной профлистом с утеплением и подконструкцией (материал Генподрядчика)	м2	3200	178,36	570 752,00				
12	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями	м.п.	1500	328,6	492 900,00				
13	Облицовка стен с/узла керамической плиткой	м2	2300	7,2	16 560,00				
14	Устройство стяжки пола в эл/щитовой, дизельной, насосной, комнате охраны, с/узле и лест.площадках из ц/п раствора	м2	1500	526,6	789 900,00				
15	Облицовка пола керамической плиткой в комнате охраны, с/узле, лифт.холлах и лестн.площадках	м2	2300	197,1	453 330,00				
16	Облицовка ступеней и подступенок лестничных маршей керамической плиткой	м2	3'000. ~~3200~~	121	~~387 200,00~~	363'000.			
17	Устройство плинтуса в комнате охраны, лифт.холлах и лестн.площадках из керамической плитки	м.п.	274	436,1	119 491,40				
18	Устройство огрунтовки и оклеечной г/изоляции в два слоя кровли, парапетов, вентшахт, вертикальных стен	м2	1300	2'009,1 ~~2198,1~~	~~2 857 530,00~~	2'611'230.			
19	Устройство тротуарной плитки на крыльцах	м2	~~3200~~ 3'000	24,5	~~78 400,00~~	73'500			
20	Облицовка крылец керамогранитом	м2	~~3200~~ 2'400	10,4	~~33 280,00~~	24'960			
	Итого:				~~22 099 117~~	-	-	-	-
	Паркинг 7-2				21'815'996,6	-	-	-	-
1	Штукатурка стен сухими смесями с устройством утеплителя	м2	2150	418,00	898 700,00		-	-	-
2	Штукатурка стен и колонн сухими смесями без утеплителя	м2	1500	6 700,00	10 050 000,00		-	-	-
3	Штукатурка потолков лестничных клеток	м2	1500	265,00	397 500,00		-	-	-
4	Финишная отделка стен лестничных клеток	м2	627	851,00	533 577,00		-	-	-
5	Финишная отделка потолков лестничных клеток	м2	480	265,00	127 200,00		-	-	-
6	Известковая покраска стен и колонн	м2	260	6 700,00	1 742 000,00		-	-	-
7	Известковая покраска потолков	м2	260	8 400,00	2 184 000,00		-	-	-
8	Декоративная штукатурка стен без утепления (с устройством лесов)	м2	3700	592,85. ~~600,00~~	~~2 220 000,00~~	2'193'545.	-	-	-
9	Устройство кровли	м2	3250	952,30	3 094 975,00		-	-	-
10	Устройство огрунтовки и оклеечной г/изоляции парапетов, вентшахт, вертикальных стен кровли	м2	1300	189,00	245 700,00		-	-	-
11	Водоэмульсионная покраска стен лестничных клеток	м2	300	851	255 300,00				
12	Водоэмульсионная покраска потолков лестничных клеток	м2	330	265	87 450,00				
13	Устройство подвесных потолков "Армстронг" с утеплением в 2 слоя в комнате охраны и с/узле	м2	1830	13,14	24 046,20				
14	Подшивка потолков эл/щитовой, дизельной и насосной профлистом с утеплением и подконструкцией (материал Генподрядчика)	м2	3200	178,36	570 752,00				

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость работ за ед.	Н
				Объем
15	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями	м.п.	1500	328,6
16	Облицовка стен с/узла керамической плиткой	м2	2300	7,2
17	Устройство стяжки пола в эл/щитовой, дизельной, насосной, комнате охраны, с/узле и лест.площадках из ц/п раствора	м2	1500	526,6
18	Облицовка пола керамической плиткой в комнате охраны, с/узле, лифт.холлах и лестн.площадках	м2	2300	197,1
19	Облицовка ступеней и подступенок лестничных маршей керамической плиткой	м2	3000 ~~3200~~	121
20	Устройство плинтуса в комнате охраны, лифт.холлах и лестн.площадках из керамической плитки	м.п.	274	436,1
21	Устройство тротуарной плитки на крыльцах	м2	~~3200~~ 3000	23,5
22	Облицовка крылец керамогранитом	м2	~~3200~~ 2600	10,2
23	Обшивка парапетов полимерной жестью с подконструкцией (два уровня)	м2	18454	372,7
	Итого:			
	Паркинг 7-3			
1	Штукатурка стен и колонн сухими смесями без утеплителя	м2	1500	1 070,00
2	Штукатурка потолков лестничных клеток	м2	1500	265,00
3	Финишная отделка стен лестничных клеток	м2	627	851,00
4	Финишная отделка потолков лестничных клеток	м2	480	265,00
5	Известковая покраска стен и колонн	м2	260	1 759,00
6	Известковая покраска потолков	м2	260	5 250,00
7	Подшивка потолков эл/щитовой, дизельной и насосной профлистом с утеплением и подконструкцией (материал Генподрядчика)	м2	3200	178,36
8	Облицовка стен с/узла керамической плиткой	м2	2300	7,20
9	Устройство стяжки пола в эл/щитовой, дизельной, насосной, комнате охраны, с/узле и лест.площадках из ц/п раствора	м2	1500	526,60
10	Облицовка пола керамической плиткой в комнате охраны, с/узле, лифт.холлах и лестн.площадках	м2	2300	197,10
11	Облицовка ступеней и подступенок лестничных маршей керамической плиткой	м2	3000 ~~3200~~	121,00
12	Устройство плинтуса в комнате охраны, лифт.холлах и лестн.площадках из керамической плитки	м.п.	274	436,10
13	Декоративная штуатурка стен без утепления (с устройством лесов)	м2	3700	600,00
14	Устройство кровли	м2	3250	952,30
15	Устройство огрунтовки и оклеечной г/изоляции парапетов, вентшахт, вертикальных стен кровли	м2	1300	189,00
16	Водоэмульсионная покраска стен лестничных клеток	м2	300	851

договору	Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
492 900,00				
16 560,00				
789 900,00				
453 330,00				
~~387 200,00~~	363'000			
119 491,40				
~~75 200,00~~	70'500			
~~32 640,00~~	24'480			
6 877 805,80				
~~31~~ 676 227	31'612'712,4	-	-	-
-	-	-	-	-
1 605 000,00		-	-	-
397 500,00		-	-	-
533 577,00		-	-	-
127 200,00		-	-	-
457 340,00		-	-	-
1 365 000,00		-	-	-
570 752,00		-	-	-
16 560,00		-	-	-
789 900,00		-	-	-
453 330,00		-	-	-
~~387 200,00~~	363'000	-	-	-
119 491,40		-	-	-
2 220 000,00		-	-	-
3 094 975,00		-	-	-
245 700,00		-	-	-
255 300,00				

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость работ за ед.	По договору		Выполнено с начала строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
17	Водоэмульсионная покраска потолков лестничных клеток	м2	330	265	87 450,00				
18	Устройство подвесных потолков "Армстронг" с утеплением в 2 слоя в комнате охраны и с/узле	м2	1830	13,14	24 046,20				
19	Устройство тротуарной плитки на крыльцах	м2	~~3200~~ 3'000	22,9	~~73 280,00~~	68'700			
20	Облицовка крылец керамогранитом	м2	~~3200~~ 2'600	11,2	~~35 840,00~~	26'780.			
21	Обшивка парапетов полимерной жестью с подконструкцией (два уровня)	м2	18454	353,9	6 530 870,60				
22	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями	м.п.	1500	328,6	492 900,00				
	Итого:				19 883 212	-	-	-	-
	Общая сумма				~~187 602 703~~ 184'962'065,57		~~92 158 695,61~~ 91'320'360,85		~~92 158 695,6~~ 91'320'360,85

Согласовано (на объекте)ТОО "Шар - Курылыс"):

Начальник СМУ _____ подпись, ФИО

Начальник участка А.Сатжигазиев 06.05.2022 подпись, ФИО

Прораб участка Мамбетова Л.С. подпись, ФИО

Зав. Складом Сутюшпенко В.М. подпись, ФИО

№ 3, 4, 6.

Инженер БиОТ Шонтаев подпись, ФИО

Согласовано (в офисе) ТОО "Шар - Курылыс"):

Исполнительный директор _____ подпись, ФИО

Начальник ПТО _____ подпись, ФИО

Зам. Начальника ПТО _____ подпись, ФИО

Инженер сметчик _____ подпись, ФИО

Вед. Инженер ПТО _____ подпись, ФИО Мухтаров М.М.

Заказчик
ТОО "Шар - Курылыс"

Директор _____ ФИО Аманов Б.И.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Stroy Opt"

Директор _____ Шегебаев К.Т.

М.П.

Акт
приемки выполненных работ
за Май месяц 2019 года

Объект: ЖК "Алтын шар/Многоквартирный жилой комплекс со встроенными,пристроенными помещениями и паркингом в районе пересечение пр.Туран и ул Керей,Жанибекхандар г.Астане. 1 очередь. 2-3 подочередь

Заказчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Курылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Договор подряда № 29 от 05.01.2016г приложение №28 от 28.03.2018г

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость работ за ед.	По договору		Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
	Секция 2.1-2.2								
1	Штукатурка стен, колонн и вентшахт чердаков ШВС с устройством утеплителя	м2	2 150	237,00	509 550,00	237,00	509 550,00	237,00	509 550,00
2	Штукатурка стен и колонн чердаков и подвалов ШВС без устройства утеплителя	м2	1 500,00	374,36	561 540,00	374,36	561 540,00	374,36	561 540,00
3	Известковая побелка стен чердаков и подвалов	м2	260	2 950,33	767 085,80	2 950,33	767 085,80		-
4	Известковая побелка потолков чердаков и подвалов	м2	260	1 361,00	353 860,00	1 361,00	353 860,00		-
5	Устройство коробов с/узлов, кухонь, МОП, ПУИ из ГКЛВ	м2	1 830,00	503,54	921 478,20	503,54	921 478,20		-
6	Облицовка стен с/узлов, кухонь, ПУИ керамической плиткой	м2	2 300,0	60,30	138 690,00	60,30	138 690,00		-
7	Облицовка пола с/узлов, балконов, МОП, ПУИ керамической плиткой	м2	2 300,00	42,23	97 129,00	42,23	97 129,00		-
8	Устройство плинтусов балконов и МОП керамической плиткой	м.п.	274,0	1 375,10	376 777,40	1 246,71	341 598,54		-
9	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями с в/эмульсионной покраской	м.п.	1 500,0	588,60	882 900,00	588,60	882 900,00		-
10	Устройство галтелей в квартирах	м.п.	300,00	791,17	237 351,00	791,17	237 351,00		-
11	Обшивка стен лифтовых порталов из ГКЛВ	м2	1 830	40,00	73 200,00	40,00	73 200,00		-
12	Устройство подвесных потолков "Армстронг" с утеплением в 2 слоя в тамбурах	м2	1 830,00	13,76	25 180,80	13,76	25 180,80		-
13	Устройство кровли на козырьках входных групп	м2	3 250,0	33,60	109 200,00	33,60	109 200,00		-
14	Устройство оклеечной г/изоляции парапетов на козырьках входных групп	м2	1 300,00 3'000	32,64	42 432,00 108'000	32,64	42 432,00 108'000		-
15	Устройство тротуарной плитки на крыльцах	м2	~~3 200~~	36,00	~~115 200,00~~	36,00	~~115 200,00~~		-
16	Облицовка крылец керамогранитом	м2	~~3 200,00~~ 2'400	43,90	~~140 480,00~~ 105'360	33,14	~~106 048,00~~ 79'536.		-
17	Обшивка парапетов полимерной жестью с подконструкцией	м2	18 454,0	64,80	1 195 819,20	64,80	1 195 819,20		-

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость работ за ед.	П
				Объем
18	Обшивка откосов окон, дверей, витражей, балконных плит, козырьков и поясов полимерной жестью	м.п.	7 166,0	1 147,92
	Итого:			
	Секция 2.3-2.4			
1	Подшивка потолков балконов профлистом с утеплением и подконструкцией	м2	12708	224,64
2	Утепление стен, колонн и вентшахт тех. этажей минплитой	м2	650	237,00
3	Известковая побелка стен чердаков и подвалов	м2	260	2 950,33
4	Известковая побелка потолков чердаков и подвалов	м2	260	1 361,00
5	Устройство коробов с/узлов, кухонь, МОП, ПУИ из ГКЛВ	м2	1 830,00	503,54
6	Облицовка стен с/узлов, кухонь, ПУИ керамической плиткой	м2	2 300,0	60,30
7	Облицовка пола с/узлов, балконов, МОП, ПУИ керамической плиткой	м2	2 300,00	42,23
8	Устройство плинтусов балконов и МОП керамической плиткой	м.п.	274,0	1 375,10
9	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями с в/эмульсионной покраской	м.п.	1 500,0	588,60
10	Устройство галтелей в квартирах	м.п.	300,00	791,17
11	Обшивка стен лифтовых порталов из ГКЛВ	м2	1 830	40,00
12	Устройство подвесных потолков "Армстронг" с утеплением в 2 слоя в тамбурах	м2	1 830,00	13,76
13	Устройство кровли на козырьках входных групп	м2	3 250,0	33,60
14	Устройство оклеечной г/изоляции парапетов на козырьках входных групп	м2	1 300,00 3000	32,64
15	Устройство тротуарной плитки на крыльцах	м2	~~3 200~~	36,00
16	Облицовка крылец керамогранитом	м2	~~3 200,0~~ 2 800	43,90
	Итого:			
	Секция 2.5-2.6			
1	Подшивка потолков балконов профлистом с утеплением и подконструкцией	м2	12708	577,86
2	Утепление стен, колонн и вентшахт тех. этажей минплитой	м2	650	237,00
3	Известковая побелка стен чердаков и подвалов	м2	260	2 950,33
4	Известковая побелка потолков чердаков и подвалов	м2	260	1 361,00
5	Устройство коробов с/узлов, кухонь, МОП, ПУИ из ГКЛВ	м2	1 830,00	503,54
6	Облицовка стен с/узлов, кухонь, ПУИ керамической плиткой	м2	2 300,0	60,30

договору	Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
8 225 994,72	1 147,92	8 225 994,72		-
~~14 773 868~~	-	~~14 704 257,26~~		1 071 090,00
14'731'548,72	-	14'670'595,26		-
2 854 725,12	224,64	2 854 725,12		-
154 050,00	237,00	154 050,00		-
767 085,80	2 950,33	767 085,80		-
353 860,00	1 361,00	353 860,00		-
921 478,20	503,54	921 478,20		-
138 690,00	60,30	138 690,00		-
97 129,00	42,23	97 129,00		-
376 777,40	1 246,71	341 598,54		-
882 900,00	588,60	882 900,00		-
237 351,00	791,17	237 351,00		-
73 200,00	40,00	73 200,00		-
25 180,80	13,76	25 180,80		-
109 200,00	33,60	109 200,00		-
42 432,00 108'000	32,64	42 432,00 108'000		-
~~115 200,00~~	36,00	~~115 200,00~~		-
~~140 180,00~~	~~105360~~33,14	~~106 048,00~~	89'536	-
~~7 289 739~~	-	~~7 220 128,46~~	-	-
7'247'419,32	-	7'186'416,46	-	-
7 343 444,88	476,76	6 058 666,08		-
154 050,00	237,00	154 050,00		-
767 085,80	2 950,33	767 085,80		-
353 860,00	1 361,00	353 860,00		-
921 478,20	503,54	921 478,20		-
138 690,00	60,30	138 690,00		-

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость работ за ед.	По договору		Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
7	Облицовка пола с/узлов, балконов, МОП, ПУИ керамической плиткой	м2	2 300,00	42,23	97 129,00	42,23	97 129,00		-
8	Устройство плинтусов балконов и МОП керамической плиткой	м.п.	274,0	1 375,10	376 777,40	1 246,71	341 598,54		-
9	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями с в/эмульсионной покраской	м.п.	1 500,0	588,60	882 900,00	588,60	882 900,00		-
10	Устройство гадтелей в квартирах	м.п.	300,00	791,17	237 351,00	791,17	237 351,00		-
11	Обшивка стен лифтовых порталов из ГКЛВ	м2	1 830	40,00	73 200,00	40,00	73 200,00		-
12	Устройство подвесных потолков "Арметрон" с утеплением в 2 слоя в тамбурах	м2	1 830,00	13,76	25 180,80	13,76	25 180,80		-
13	Устройство кровли на козырьках входных групп	м2	3 250,0	33,60	109 200,00	33,60	109 200,00		-
14	Устройство оклеечной г/изоляции парапетов на козырьках входных групп	м2	1 300,00 3'000	32,64	42 432,00 108'000	32,64	42 432,00 108'000		-
15	Устройство тротуарной плитки на крыльцах	м2	~~3 200~~	36,00	~~115 200,00~~	36,00	~~115 200,00~~		-
16	Облицовка крылец керамогранитом	м2	~~3 200,0~~	43,90	~~140 480,00~~	33,14	~~106 048,00~~		-
17	Обшивка парапетов полимерной жестью с подконструкцией	м2	1'400 18 454,0	64,80	100'360 1 195 819,20	64,80	29 336 1 195 819,20		-
18	Обшивка откосов окон, дверей, витражей, балконных плит, козырьков, поясов и примыканий к паркингу 7-3 полимерной жестью	м.п.	7 166,0	1 197,76	8 583 148,00	1 160,76	8 318 006,16	1 160,76	8 318 006,16
19	Декоративная штукатурка стен сек.2-5 без покраски с утеплением (примыкание к парк. 7-3)	м2	3'250 ~~3 200~~	150,00	488'500 ~~180 000,00~~	150,00	488'500 ~~180 000,00~~		-
	Итого:				**22 037 426**	-	~~20 417 894,78~~	-	**8 318 006,16**
	Секция 3.1				22'092'606,28	-	20'448'682,28	-	-
1	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями с в/эмульсионной покраской	м.п.	1 500,0	1 034,80	1 552 200,00	1 034,80	1 552 200,00		-
2	Устройство коробов с/узлов и МОП из ГКЛВ	м2	1 830,0	471,10	862 076,00	468,71	857 739,30		-
3	Монтаж межкомнатных дверных блоков	шт.	7 000	17,00	119 000,00	17,00	119 000,00		-
4	Устройство стяжки пола тех. этажей с утеплителем t=200мм	м2	2 150	496,00	1 066 400,00	496,00	1 066 400,00		-
5	Устройство стяжки пола 1-го этажа с утеплителем t=100мм	м2	1 825	343,00	625 975,00	343,00	625 975,00		-
6	Обшивка стен лифтовых порталов из ГКЛВ	м2	1 830,00	89,32	163 455,60	43,68	79 934,40		-
7	Утепление стен, колонн и вентшахт тех. этажей минплитой	м2	650,0	149,90	97 435,00	149,90	97 435,00		-
8	Известковая побелка стен, тех этажей	м2	260,0	362,90	94 354,00	-	-		-
9	Известковая побелка потолков стен, тех этажей	м2	260,0	478,00	124 280,00	-	-		-
10	Облицовка пола машинного помещения керамической плиткой	м2	2 300	23,00	52 900,00	23,00	52 900,00		-
11	Декоративная штукатурка стен без покраски с утеплением (примыкание к парк. 7-1)	м2	3'250 ~~3200~~	154,00	592'900 ~~492 800,00~~	154,00	592'900 ~~492 800,00~~		-
12	Подшивка потолков двух проездов профлистом с подконструкцией и утеплителем t=200мм	м2	12 708,0	144,20	1 832 493,60	144,20	1 832 493,60		-

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость работ за ед.	По договору		Выполнено с начала строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
13	Декоративная штукатурка стен проезда с утеплением	м2	~~12 708,0~~ 4'200	144,30	~~1 833 704,40~~ 606'240	53,36	~~678 098,88~~ 250'792		-
14	Штукатурка стен проезда ПВС с утеплением (въезд в парк.4)	м2	2 150,0	127,70	274 555,00	127,70	274 555,00		-
15	Штукатурка стен 1-го этажа сухими смесями	м2	1 500,0	1 131,50	1 697 250,00	970,04	1 455 060,00		-
16	Штукатурка потолков МОП, диспетческой 1-го этажа	м2	1 500,0	48,40	72 600,00	48,40	72 600,00		-
17	Финишная шпатлевка стен МОП, диспетческой, тех.помещений 1-го этажа	м2	480,00	186,42	89 481,60	186,42	89 481,60		-
18	Финишная шпатлевка потолков МОП, диспетческой 1-го этажа	м2	480,0	48,40	23 232,00	48,40	23 232,00		-
19	Водоэмульсионная окраска стен МОП, диспетческой, тех.помещений 1-го этажа	м2	300,00	186,42	55 926,00	186,42	55 926,00		-
20	Водоэмульсионная окраска потолков МОП, диспетческой, тех.помещений 1-го этажа	м2	330,0	100,60	33 198,00	48,40	15 972,00		-
21	Облицовка пола МОП, диспетческой и тех.помещений 1-го этажа керамической плиткой	м2	2 300,0	100,60	231 380,00	48,40	111 320,00		-
22	Устройство плинтуса МОП, диспетческой и тех.помещений 1-го этажа керамической плиткой	м.п.	274,00	95,66	26 210,84	52,00	14 248,00		-
23	Обшивка усиленных колонн 1-го этажа ГКЛВ	м2	1 830,0	50,70	92 781,00	50,70	92 781,00		-
24	Устройство тратуарной плитки на крыльцах	м2	~~320,0~~ 3'000	14,00	~~4 480,00~~	42'000			
25	Облицовка крылец керамогранитом	м2	~~3 200,0~~ 2'400	4,00	~~12 800,00~~	9'600			
26	Устройство керамогранитной плитки на перехадном балконе 2-го этажа	м2	3'000	14,00	42'000				
	Итого:				~~11 531 028~~	-	~~9 660 151~~,78	-	-
	Секция 3.2				10'551'330,64	-	9'332'966,9	-	-
1	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями с в/эмульсионной покраской	м2	1 500	1 114,00	1 670 550,00	1 113,70	1 670 550,00		-
2	Устройство коробов с/узлов и МОП из ГКЛВ	м2	1 830	559,00	1 023 848,00	449,93	823 371,90		-
3	Устройство покрытия пола из ламината	м2	1 000	56,00	56 000,00	56,00	56 000,00		-
4	Установка межкомнатных дверных блоков	шт	7 000	17,00	119 000,00	17,00	119 000,00		-
5	Устройство стяжки пола тех. этажей с утеплителем t=200мм	м2	2 150,0	498,20	1 071 130,00	498,20	1 071 130,00		-
6	Обшивка стен лифтовых порталов из ГКЛВ	м2	1 830,0	89,30	163 419,00	43,68	79 934,40		-
7	Устройство стяжки пола 1-го этажа с утеплителем t=100мм	м2	1 825	428,00	781 100,00	428,00	781 100,00		-
8	Утепление стен, колонн и вентшахт тех. этажей минплитой	м2	650,0	149,90	97 435,00	149,90	97 435,00		-
9	Известковая побелка стен тех. этажей	м2	260,0	362,90	94 354,00				
10	Известковая побелка потолков тех. этажей	м2	260	478,00	124 280,00				
11	Облицовка пола машинного помещения керамической плиткой	м2	2 300	23,00	52 900,00	23,00	52 900,00		-
12	Штукатурка стен 1-го этажа сухими смесями	м2	1 500,0	1 131,50	1 697 250,00	1 116,57	1 674 855,00		-
13	Штукатурка потолков МОП 1-го этажа	м2	1 500,0	36,30	54 450,00	36,30	54 450,00		-
14	Финишная шпатлевка стен МОП 1-го этажа	м2	627,00	175,06	109 763	175,06	109 762,62		-
15	Финишная шпатлевка потолков МОП 1-го этажа	м2	480,0	36,30	17 424,00	36,30	17 424,00		-

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость работ за ед	По договору		Выполн. с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
16	Облицовка пола МОП 1-го этажа керамической плиткой	м2	2 300,0	36,30	83 490,00	36,30	83 490,00		-
17	Устройство плинтуса МОП 1-го этажа керамической плиткой	м.п.	274,0	35,70	9 782	35,70	9 781,80		-
18	Обшивка усиленных колонн 1-го этажа ГКЛВ	м2	1 830	119,00	217 770,00	119,00	217 770,00		-
19	Водоэмульсионная окраска стен МОП, КСК и тех.помещений 1-го этажа	м2	300,00	175,06	52 518,00				
20	Водоэмульсионная окраска потолков МОП, КСК и тех.помещения 1-го этажа	м2	330,0 3'000	36,30	11 979,00				
21	Устройство тратуарной плитки на крыльцах	м2	~~2 200,0~~	23,00	~~73 600,00~~	69'000			
22	Облицовка крылец керамогранитом	м2	~~3 200,0~~ 2'400	8,40	~~26 880,00~~	20'160			
23	Устройство керамогранитной плитки на перехадном балконе 2-го этажа	м2	~~3200~~ 3'000	14,00	~~44 800,00~~	42'000			
	Итого:				~~7 653 722~~	-	**6 918 954,72**	-	-
	Секция 3.3				7'639'173,42	-	-	-	-
1	Устройство стяжки пола тех. этажей с утеплителем t=200мм	м2	2 150	497,00	1 068 550,00	497,00	1 068 550,00		-
2	Устройство стяжки пола 1-го этажа с утеплителем t=100мм	м2	1 825	428,00	781 100,00	428,00 1'131,5	781 100,00		-
3	Штукатурка стен 1-го этажа сухими смесями	м2	1 500,0	1 131,50	1 697 250,00	~~1 187,89~~	~~1 781 835,00~~	1'697'250.	-
4	Штукатурка потолков МОП и КСК 1-го этажа	м2	1 500,0	57,70	86 550,00	57,70	86 550,00		-
5	Финишная шпатлевка стен МОП и КСК 1-го этажа	м2	627,00	276,36	173 278	276,36	173 277,72		-
6	Финишная шпатлевка потолков МОП и КСК 1-го этажа	м2	480,0	57,70	27 696,00	57,70	27 696,00		-
7	Водоэмульсионная окраска стен МОП, КСК и тех.помещений 1-го этажа	м2	300,00	276,36	82 908,00				
8	Водоэмульсионная окраска потолков МОП, КСК и тех.помещения 1-го этажа	м2	330,0	57,70	19 041,00				
9	Облицовка пола МОП и КСК 1-го этажа керамической плиткой	м2	2 300,0	57,70	132 710,00	57,70	132 710,00		-
10	Устройство плинтуса МОП и КСК 1-го этажа керамической плиткой	м	274,0	56,70	15 536	56,70	15 535,80		-
11	Обшивка усиленных колонн 1-го этажа ГКЛВ	м2	1 830	62,00	113 460,00	62,00	113 460,00		-
12	Устройство тратуарной плитки на крыльцах	м2	~~2 200,0~~ 3'000	36,00	~~115 200,00~~	108'000			
13	Облицовка крылец керамогранитом	м2	~~3 200,0~~ 2'400	12,60	~~40 320,00~~	30'240			
14	Устройство керамогранитной плитки на перехадном балконе 2-го этажа	м2	~~3200~~ 3'000	14,00	~~44 800,00~~	42'000	4'096'129,52.		
	Итого:				~~4 398 399~~	-	**4 180 714,52**	-	-
	Секция 3.4				4'378'318,52	-	-	-	-
1	Устройство стяжки пола тех. этажей с утеплителем t=200мм	м2	2 150	498,20	1 071 130,00	498,20	1 071 130,00		-
2	Устройство стяжки пола 1-го этажа с утеплителем t=100мм	м2	1 825	343,00	625 975,00	343,00	625 975,00		-
3	Штукатурка стен 1-го этажа сухими смесями	м2	1 500,00	1 303,68	1 955 520,00	941,73	1 412 595,00		-
4	Штукатурка потолков МОП, КСК и тех.помещения 1-го этажа	м2	1 500,0	121,80	182 700,00	121,80	182 700,00		-

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость работ за ед	По договору		Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
5	Финишная шпаклевка стен МОП, КСК и тех.помещений 1-го этажа	м2	627,00	496,27	311 161,29	496,27	311 161,29		-
6	Финишная шпаклевка потолков МОП, КСК и тех.помещения 1-го этажа	м2	480,0	121,80	58 464,00	121,80	58 464,00		-
7	Водоэмульсионная окраска стен МОП, КСК и тех.помещений 1-го этажа	м2	300,00	496,27	148 881,00				
8	Водоэмульсионная окраска потолков МОП, КСК и тех.помещения 1-го этажа	м2	330,0	139,10	45 903,00				
9	Облицовка пола МОП, КСК и тех.помещения 1-го этажа керамической плиткой	м2	2 300,0	139,10	319 930,00	121,80	280 140,00		-
10	Устройство плинтуса МОП, КСК и тех.помещений 1-го этажа керамической плиткой	м.п.	274,0	122,60	33 592,40	122,60	33 592,40		-
11	Обшивка усиленных колонн 1-го этажа I КЛВ	м2	1 830,0	108,40	198 372,00	108,40	198 372,00		-
12	Декоративная штукатурка стен переходных балконов с утеплением	м2	4 250,00	89,02	378 335,00	58,59	249 007,50		-
13	Декоративная штукатурка наружных стен переходных балконов без утепления	м2	3 250	136,00	442 000,00	136,00	442 000,00		-
14	Декоративная штукатурка наружных стен выхода на кровлю с утеплением	м2	4 250	45,00	191 250,00	45,00	191 250,00		-
15	Декоративная штукатурка наружных стен выхода на кровлю без утепления	м2	3 250	35,00	113 750,00	19,00	61 750,00		-
16	Декоративная штукатурка стен без покраски с утеплением (примыкание к парк. 7-3)	м2	3850 ~~3250~~	154,00	532'900 ~~500 500,00~~	154,00	532'900 ~~500 500,00~~		-
17	Подшивка потолков проездов профлистом с подконструкцией и утеплителем t=200мм	м2	12708	144,20	1 832 493,60	144,20	1 832 493,60		-
18	Декоративная штукатурка стен проезда с утеплением	м2	4'700 ~~12708~~	144,30	678'210 ~~1 833 764,40~~	53,36	~~678 098,88~~	250'792	-
19	Штукатурка стен проезда ПВС с утеплением (въезд в парк.4)	м2	2150	127,70	274 555,00	127,70	274 555,00		-
20	Подшивка потолков лоджий, переходных балконов и козырька профлистом с утеплением и подконструкцией	м2	12 708,0	624,20	7 932 333,60	529,40	6 727 615,20		-
21	Обшивка парапета полимерной жестью с подконструкцией	м2	18454	48,32	891 697,28	48,32	891 697,28		-
22	Обшивка откосов окон, дверей, витражей, балконных плит, козырьков и поясов полимерной жестью	м.п.	7166 3'000	988,70	7 085 024,20 72'000	838,00	6 005 108,00		-
23	Устройство тратуарной плитки на крыльцах	м2	~~3 200,0~~	24,00	~~76 800,00~~				
24	Облицовка крылец керамогранитом	м2	~~3 200,0~~ 2'000	8,40	~~26 880,00~~	20'160			
25	Обшивка перепадов профлиста на лоджиях из полимерной жестью	мп	7166	358,80	2 571 160,80				
26	Устройство отливов на премыканиях к кровле парк 4 из полимерной жестью	мп	7166 2'000	17,80	127 554,80				
27	Устройство керамогранитной плитки на перехадном балконе 2-го этажа	м2	~~3200~~	14,00	~~44 800,00~~	42'000			
	Итого:				~~29 274 527~~	-	~~22 028 205,15~~	-	-
	Паркинг 4				28'197'052,94	-	21'893'288,27	-	-

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость работ за ед.
1	Декоративная штукатурка стен, парапетов, вентшахт без утепления (на кровле)	м2	3700 4300
2	Декоративная штукатурка стен с утеплением без покраски (примыкания к парк.7-1, 7-3)	м2	~~4700~~
3	Штукатурка стен сухими смесями с устройством утеплителя	м2	2150
4	Штукатурка стен и колонн сухими смесями без утеплителя	м2	1500
5	Известковая покраска стен и колонн	м2	260
6	Известковая покраска потолков	м2	260
7	Устройство стяжки пола из ц/п раствора	м2	1500
8	Обшивка парапетов полимерной жестью с подконструкцией	м2	18 454,0 21000
9	Устройство тротуарной плитки на крыльцах	м2	~~3200~~
10	Облицовка крылец керамогранитом	м2	~~3200~~ 28
11	Устройство тротуарной плитки в насосных и тепловых пунктах	м2	~~3200~~ 3'00
	Итого:		
	РП-20кВ		
1	Декоративная штукатурка стен с утеплением (с устройством лесов)	м2	4700
2	Декоративная штукатурка стен с утеплением (без лесов)	м2	4250
3	Декоративная штукатурка стен без утеплением (с устройством лесов)	м2	3700
4	Декоративная штукатурка стен без утеплением (без лесов)	м2	3250
5	Устройство стяжки по перекрытию с утеплением, оклеечной изоляцией и огрунтовкой праймером	м2	2150
6	Облицовка пандусов керамогранитом	м2	~~3200~~ 2'9
	Итого:		
	Паркинг 7-1		
1	Штукатурка стен сухими смесями с устройством утеплителя	м2	2150
2	Штукатурка стен и колонн сухими смесями без утеплителя	м2	1500
3	Штукатурка потолков лестничных клеток	м2	1500
4	Известковая покраска стен и колонн	м2	260
5	Известковая покраска потолков	м2	260
6	Финишная отделка стен лестничных клеток	м2	627
7	Финишная отделка потолков лестничных клеток	м2	480
8	Водоэмульсионная покраска стен лестничных клеток	м2	300
9	Водоэмульсионная покраска потолков лестничных клеток	м2	330
10	Устройство подвесных потолков "Армстронг" с утеплением в 2 слоя в комнате охраны и с/узле	м2	1830

По договору		Выполнено с начала строительства		Выполнено в текущем месяце	
Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
550,00	2 035 000,00 948'000	550,00	2 035 000,00 948'000		-
220,00	~~1 034 000,00~~	220,00	~~1 034 000,00~~		-
762,85	1 640 128	762,85	1 640 127,50		-
1 494,00	2 241 000,00	1 494,00	2 241 000,00		-
4 040,20	1 050 452,00	4 040,20	1 050 452,00		-
4 860,60	1 263 756,00	4 860,60	1 263 756,00		-
287,70	431 550,00	287,70	431 550,00		-
292,40	5 395 950	292,40	5 395 949,60		-
14,2	~~45 440,00~~	42'600			
00 15	~~47 632,00~~	36'000			
00 145,00	~~465 280,00~~	435'000			
	~~15 650 187~~	-	~~15 091 835,10~~	-	-
	15'571'435,1	-	15'091'835,1	-	-
51,00	239 700,00	51,00	239 700,00		-
30,70	130 475,00	30,70	130 475,00		-
99,00	366 300,00	99,00	366 300,00		-
84,70	275 275,00	84,70	275 275,00		-
146,00	313 900,00	146,00	313 900,00		-
00 3,00	~~9 600,00~~	7'200			
	~~1 335 250,00~~	-	1 325 650,00	-	-
	1'332'850	-	-	-	-
418,00	898 700,00	418,00	898 700,00	418,00	898 700,00
6 700,00	10 050 000,00	5 122,52	7 683 780,00	5 122,52	7 683 780,00
265,00	397 500,00	265,00	397 500,00	265,00	397 500,00
6 700,00	1 742 000,00	4 689,52	1 219 275,20	4 689,52	1 219 275,20
8 400,00	2 184 000,00	6 870,00	1 786 200,00	6 870,00	1 786 200,00
851	533 577,00				
265	127 200,00				
851	255 300,00				
265	87 450,00				
13,14	24 046,20				

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость работ за ед.	П
				Объем
11	Подшивка потолков эл/щитовой, дизельной и насосной профлистом с утеплением и подконструкцией (материал Генподрядчика)	м2	3200	178,36
12	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями	м.п.	1500	328,6
13	Облицовка стен с/узла керамической плиткой	м2	2300	7,2
14	Устройство стяжки пола в эл/щитовой, дизельной, насосной, комнате охраны, с/узле и лест.площадках из ц/п раствора	м2	1500	526,6
15	Облицовка пола керамической плиткой в комнате охраны, с/узле, лифт.холлах и лестн.площадках	м2	2300	197,1
16	Облицовка ступеней и подступенок лестничных маршей керамической плиткой	м2	3'000 ~~3200~~	121
17	Устройство плинтуса в комнате охраны, лифт.холлах и лестн.площадках из керамической плитки	м.п.	274	436,1
18	Устройство огрунтовки и оклеечной г/изоляции в два слоя кровли, парапетов, вентшахт, вертикальных стен	м2	1300	2'009,1 ~~2198,1~~
19	Устройство тротуарной плитки на крыльцах	м2	~~3200~~ 3'000	24,5
20	Облицовка крылец керамогранитом	м2	~~3200~~ 2'400	10,4
	Итого:			
	Паркинг 7-2			
1	Штукатурка стен сухими смесями с устройством утеплителя	м2	2150	418,00
2	Штукатурка стен и колонн сухими смесями без утеплителя	м2	1500	6 700,00
3	Штукатурка потолков лестничных клеток	м2	1500	265,00
4	Финишная отделка стен лестничных клеток	м2	627	851,00
5	Финишная отделка потолков лестничных клеток	м2	480	265,00
6	Известковая покраска стен и колонн	м2	260	6 700,00
7	Известковая покраска потолков	м2	260	8 400,00
8	Декоративная штукатурка стен без утепления (с устройством лесов)	м2	3700	~~600,00~~ 55
9	Устройство кровли	м2	3250	952,30
10	Устройство огрунтовки и оклеечной г/изоляции парапетов, вентшахт, вертикальных стен кровли	м2	1300	189,00
11	Водоэмульсионная покраска стен лестничных клеток	м2	300	851
12	Водоэмульсионная покраска потолков лестничных клеток	м2	330	265
13	Устройство подвесных потолков "Армстронг" с утеплением в 2 слоя в комнате охраны и с/узле	м2	1830	13,14
14	Подшивка потолков эл/щитовой, дизельной и насосной профлистом с утеплением и подконструкцией (материал Генподрядчика)	м2	3200	178,36

по договору	Выполнено с начала строительства		Выполнено в текущем месяце	
Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
570 752.00				
492 900.00				
16 560.00				
789 900.00				
453 330.00				
~~387 200.00~~	363'000			
119 491.40				
2 857 530.00				
78 ~~400.00~~	93'500			
~~33 280.00~~	29'960.			
22 099 117	-	-	-	11 985 455,20
21'815'998,2	-	-	-	-
898 700,00	418,00	898 700,00	418,00	898 700,00
10 050 000,00	4 422,52	6 633 780,00	4 422,52	6 633 780,00
397 500,00	265,00	397 500,00	265,00	397 500,00
533 577,00	851,00	533 577,00	851,00	533 577,00
127 200,00	265,00	127 200,00	265,00	127 200,00
1 742 000,00	3 989,52	1 037 275,20	3 989,52	1 037 275,20
2 184 000,00	6 082,88	1 581 548,80	6 082,88	1 581 548,80
82,85 ~~2 220 000,00~~	2'193'503,00 545.	1 861 100,00	503,00	1 861 100,00
3 094 975,00	952,30	3 094 975,00	952,30	3 094 975,00
245 700,00	189,00	245 700,00	189,00	245 700,00
255 300,00				
87 450,00				
24 046,20				
570 752,00				

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость работ за ед	По договору		Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце		
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	
15	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями	м.п.	1500	328,6	492 900,00					
16	Облицовка стен с/узла керамической плиткой	м2	2300	7,2	16 560,00					
17	Устройство стяжки пола в эл/щитовой, дизельной, насосной, комнате охраны, с/узле и лест.площадках из ц/п раствора	м2	1500	526,6	789 900,00					
18	Облицовка пола керамической плиткой в комнате охраны, с/узле, лифт.холлах и лестн.площадках	м2	2300	197,1	453 330,00					
19	Облицовка ступеней и подступенок лестничных маршей керамической плиткой	м2	3'000 ~~3200~~	121	~~387 200,00~~ 363'000					
20	Устройство плинтуса в комнате охраны, лифт.холлах и лестн.площадках из керамической плитки	м.п.	274	436,1	119 491,40					
21	Устройство тротуарной плитки на крыльцах	м2	~~3200~~ 3'000	23,5	~~75 200,00~~ 70'500.					
22	Облицовка крылец керамогранитом	м2	~~3200~~ 2,400.	10,2	~~32 640,00~~ 24'480.					
23	Обшивка парапетов полимерной жестью с подконструкцией (два уровня)	м2	18454	372,7	6 877 805,80					
	Итого:				~~31 676 227~~	-	-	-		**16 411 356,00**
	Паркинг 7-3				31'612'712,4	-	-	-		-
1	Штукатурка стен и колонн сухими смесями без утеплителя	м2	1500	1 070,00	1 605 000,00	1 070,00	1 605 000,00	1 070,00	1 605 000,00	
2	Штукатурка потолков лестничных клеток	м2	1500	265,00	397 500,00	265,00	397 500,00	265,00	397 500,00	
3	Финишная отделка стен лестничных клеток	м2	627	851,00	533 577,00	851,00	533 577,00	851,00	533 577,00	
4	Финишная отделка потолков лестничных клеток	м2	480	265,00	127 200,00	265,00	127 200,00	265,00	127 200,00	
5	Известковая покраска стен и колонн	м2	260	1 759,00	457 340,00	1 759,00	457 340,00	1 759,00	457 340,00	
6	Известковая покраска потолков	м2	260	5 250,00	1 365 000,00	3 590,45	933 517,00	3 590,45	933 517,00	
7	Подшивка потолков эл/щитовой, дизельной и насосной профлистом с утеплением и подконструкцией (материал Генподрядчика)	м2	3200	178,36	570 752,00	92,05	294 560,00	92,05	294 560,00	
8	Облицовка стен с/узла керамической плиткой	м2	2300	7,20	16 560,00	7,20	16 560,00	7,20	16 560,00	
9	Устройство стяжки пола в эл/щитовой, дизельной, насосной, комнате охраны, с/узле и лест.площадках из ц/п раствора	м2	1500	526,60	789 900,00	440,60	660 900,00	440,60	660 900,00	
10	Облицовка пола керамической плиткой в комнате охраны, с/узле, лифт.холлах и лестн.площадках	м2	2300	197,10	453 330,00	197,10	453 330,00	197,10	453 330,00	
11	Облицовка ступеней и подступенок лестничных маршей керамической плиткой	м2	3'000. ~~3200~~	121,00	363'000. ~~387 200,00~~	121,00	363'000 ~~387 200,00~~	121,00	~~387 200,00~~	363'000
12	Устройство плинтуса в комнате охраны, лифт.холлах и лестн.площадках из керамической плитки	м.п.	274	436,10	119 491,40	436,10	119 491,40	436,10	119 491,40	
13	Декоративная штукатурка стен без утепления (с устройством лесов)	м2	3700	600,00	2 220 000,00	513,00	1 898 100,00	513,00	1 898 100,00	
14	Устройство кровли	м2	3250	952,30	3 094 975,00	952,30	3 094 975,00	952,30	3 094 975,00	
15	Устройство огрунтовки и оклеечной гидроизоляции парапетов, вентшахт, вертикальных стен кровли	м2	1300	189,00	245 700,00	189,00	245 700,00	189,00	245 700,00	
16	Водоэмульсионная покраска стен лестничных клеток	м2	300	851	255 300,00					

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость работ за ед.	По договору		Выполнено с начала строительства		Выполнено в текущем месяце		
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	
17	Водоэмульсионная покраска потолков лестничных клеток	м2	330	265	87 450,00					
18	Устройство подвесных потолков "Армстронг" с утеплением в 2 слоя в комнате охраны и с/узле	м2	1830	13,14	24 046,20					
19	Устройство тротуарной плитки на крыльцах	м2	~~3200~~ 5'000	22,9	~~73 280,00~~	87'700				
20	Облицовка крылец керамогранитом	м2	~~3200~~ 2'400	11,2	~~35 840,00~~	26'880.				
21	Обшивка парапетов полимерной жестью с подконструкцией (два уровня)	м2	18454	353,9	6 530 870,60					
22	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями	м.п.	1500	328,6	492 900,00					
	Итого:				~~19 883 212~~	19'845'422,2	-		~~11 224 950,40~~	11'220'758
	Общая сумма				~~187 602 703~~ 184'962'063,57.		~~101 547 791,77~~ 101'307'018,61.		~~49 010 857,8~~ 48'986'657,76	

Согласовано (на объекте)ТОО "Шар - Курылыс"):

Начальник СМУ _____ подпись, ФИО

Начальник участка _____ подпись, ФИО 17.05.2019

Прораб участка _____ подпись, ФИО

Зав. Складом _____ подпись, ФИО

акт. N. 5 от 6.05.19г

Инженер БиОТ _____ подпись, ФИО

Согласовано (в офисе) ТОО "Шар - Курылыс"):

Исполнительный директор _____ подпись, ФИО

Начальник ПТО _____ подпись, ФИО

Зам. Начальника ПТО _____ подпись, ФИО

Инженер сметчик _____ подпись, ФИО

Вед. Инженер ПТО _____ подпись, ФИО

Заказчик
ТОО "Шар- Курылыс"

Директор _____ ФИО Ананов Б.Ш.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Stroy Opt"

Директор _____ Шегебаев К.Т.

М.П.

Акт
приемки выполненных работ
за Декабрь месяц 2018 года

Объект: ЖК "Алтын шар/МЖК со встроенными,пристроенными помещениями и паркингом в районе пересечение пр.Туран и ул Керей,Жанибекхандар г.Астане,1 очередь, 2-3 подочередь
Заказчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Договор № 29 от 5.01.2016г. Приложение № 20

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Цена за работу	норма на м2	Всего по договору		Выполнено в текущем месяце		Выполнено с начала строительства	
					Кол-во	Стоимость	Кол-во	Стоимость	Кол-во	Стоимость
	Монтаж фасадной плитки с поставкой и монтажом алюминиевой подсистемы цокольного этажа									
	Секция 2.1-2.2									
1	Поставка алюминиевой подконструкции с крепежным элементом системы AL PROF (Казахстан)	м2	7 300,00		387,00	2 825 100	387,00	2 825 100	387,00	2 825 100
2	Монтаж алюминиевой подконструкции	м2	2 200,00		387,00	851 400	387,00	851 400	387,00	851 400
3	Монтаж керамогранитной плитки	м2	2 400,00		387,00	928 800	387,00	928 800	387,00	928 800
4	Монтаж теплоизоляции согласно проекта	м2	1 400,00		387,00	541 800	387,00	541 800	387,00	541 800
	Итого по секции 2.1-2.2					**5 147 100**		**5 147 100**		**5 147 100**
	Секция 2.5-2.6									-
1	Поставка алюминиевой подконструкции с крепежным элементом системы AL PROF (Казахстан)	м2	7 300,00		443,00	3 233 900	356,00	2 598 800	356,00	2 598 800
2	Монтаж алюминиевой подконструкции	м2	2 200,00		443,00	974 600	356,00	783 200	356,00	783 200
3	Монтаж керамогранитной плитки	м2	2 400,00		443,00	1 063 200	356,00	854 400	356,00	854 400
4	Монтаж теплоизоляции согласно проекта	м2	1 400,00		443,00	620 200	356,00	498 400	356,00	498 400
	Итого по секции 2.5-2.6					**5 891 900**		**4 734 800**		**4 734 800**
	Секция 3.4									-
1	Поставка алюминиевой подконструкции с крепежным элементом системы AL PROF (Казахстан)	м2	7 300,00		825,50	6 026 150	432,95	3 160 535	432,95	3 160 535
2	Монтаж алюминиевой подконструкции	м2	2 200,00		825,50	1 816 100	432,95	952 490	432,95	952 490
3	Монтаж керамогранитной плитки	м2	2 400,00		825,50	1 981 200	432,95	1 039 080	432,95	1 039 080
4	Монтаж теплоизоляции согласно проекта	м2	1 400,00		825,50	1 155 700	432,95	606 130	432,95	606 130
	Итого по секции 3.4					**10 979 150**		**5 758 235**		**5 758 235**
	Всего с учетом НДС					**22 018 150**		**15 640 135**		**15 640 135**
	Устройство оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием на объекте ЖК Алтын шар 2,3 подочередь, секции 2.1-2-2; 2.5-2.6; 3.4.									
	Секция 2.1-2.2									
1	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием (h-50мм) RaLL1015(ширина откоса 40 мм)	м.п.	3 166,00		826,70	2 617 332	826,70	2 617 332	826,70	2 617 332
2	Монтаж оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием (h-50мм), включая расходные материалы	м.п.	4 000,00		826,70	3 306 800	826,70	3 306 800	826,70	3 306 800
	Итого по секции 2.1-2.2					**5 924 132**		**5 924 132**		**5 924 132**
	Секция 2.5-2.6									-
1	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием (h-50мм) RaLL1015(ширина откоса 40 мм)	м.п.	3 166,00		826,70	2 617 332	826,70	2 617 332	826,70	2 617 332

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Цена за работу	норма на м2	Всего по договору		Выполнено в текущем месяце		Выполнено с начала строительства	
					Кол-во	Стоимость	Кол-во	Стоимость	Кол-во	Стоимость
2	Монтаж оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием (h-50мм), включая расходные материалы	м.п.	4 000,00		826,70	3 306 800	826,70	3 306 800	826,70	3 306 800
	Итого по секции 2.5-2.6					**5 924 132**		**5 924 132**		**5 924 132**
	Секция 3.4									-
1	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием (h-50мм) RaLL1015(ширина откоса 40 мм)	м.п.	3 166,00		719,90	2 279 203	719,90	2 279 203	719,90	2 279 203
2	Монтаж оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием (h-50мм), включая расходные материалы	м.п.	4 000,00		719,90	2 879 600	719,90	2 879 600	719,90	2 879 600
	Итого по секции 3.4					**5 158 803**		**5 158 803**		**5 158 803**
	Всего с учетом НДС					**17 007 068**		**17 007 068**		**17 007 068**
	Устройство балконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием на объекте ЖК Алтын шар 2,3 подочередь, секции 2.1-2-2; 2.5-2.6									
	Секция 2.1-2.2									-
1	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием (h-50мм) RaLL1015(ширина откоса 40 мм)	м.п.	3 166,00		241,80	765 539	241,80	765 539	241,80	765 539
2	Монтаж оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием (h-50мм), включая расходные материалы	м.п.	4 000,00		241,80	967 200	241,80	967 200	241,80	967 200
	Итого по секции 2.1-2.2					**1 732 739**		**1 732 739**	**484**	**1 732 739**
	Секция 2.5-2.6									-
1	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием (h-50мм) RaLL1015(ширина откоса 40 мм)	м.п.	3 166,00		241,80	765 539	241,80	765 539	241,80	765 539
2	Монтаж оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием (h-50мм), включая расходные материалы	м.п.	4 000,00		241,80	967 200	241,80	967 200	241,80	967 200
	Итого по секции 2.5-2.6					**1 732 739**	**484**	**1 732 739**	**484**	**1 732 739**
	Всего с учетом НДС					**3 465 478**	**484**	**3 465 478**	**967**	**3 465 478**
	Изготовление и монтаж парапетов из стали с полимерным покрытием на объекте ЖК Алтын шар 2,3 подочередь, секции 2.1-2-2; 2.5-2.6; 3.4.									-
	Секция 2.1-2.2									-
1	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием толщина 0.7 ширина парапета 700 мм Rall 7012 порошковая краска, покраска, ширина 100 мм (с материалом)	м2	12 954	1,1	149,10	1 931 441	149,10	1 931 441	149,10	1 931 441
2	СМР-Изготовление и монтаж парапетов из стали с полимерным покрытием (вт.ч. Расходные материалы)	м2	5 500		149,10	820 050	149,10	820 050	149,10	820 050
3	Изготовление и монтаж накрывочного элемента из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной 0.7 мм, порошковая краска, покраска, шириной 100 мм (с материалом)	м2	18 454		7,90	145 787	7,90	145 787	7,90	145 787
	Итого по секции 2.1-2.2					**2 897 278**		**2 897 278**		**2 897 278**
	Секция 2.5-2.6									-
1	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием толщина 0.7 ширина парапета 700 мм Rall 7012 порошковая краска, покраска, ширина 100 мм (с материалом)	м2	12 954	1,1	149,10	1 931 441	149,10	1 931 441	149,10	1 931 441

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Цена за работу	норма на м2	Всего по договору		Выполнено в текущем месяце		Выполнено с начала строительства	
					Кол-во	Стоимость	Кол-во	Стоимость	Кол-во	Стоимость
2	СМР-Изготовление и монтаж парапетов из стали с полимерным покрытием (вт.ч. Расходные материалы)	м2	5 500		149,10	820 050	149,10	820 050	149,10	820 050
3	Изготовление и монтаж накрывочного элемента из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной 0.7 мм, порошковая краска, покраска, шириной 100 мм (с материалом)	м2	18 454		7,90	145 787	7,90	145 787	7,90	145 787
	Итого по секции 2.5-2.6					**2 897 278**		**2 897 278**		**2 897 278**
	Секция 3.4								-	-
1	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием толщина 0.7 ширина парапета 700 мм Rall 7012 порошковая краска, покраска, ширина 100 мм (с материалом)	м2	12 954	1,1	102,90	1 332 967	102,90	1 332 967	102,90	1 332 967
2	СМР-Изготовление и монтаж парапетов из стали с полимерным покрытием (вт.ч. Расходные материалы)	м2	5 500		102,90	565 950	102,90	565 950	102,90	565 950
3	Изготовление и монтаж накрывочного элемента из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной 0.7 мм, порошковая краска, покраска, шириной 100 мм (с материалом)	м2	18 454		9,40	173 468	9,40	173 468	9,40	173 468
	Итого по секции 3.4					**2 072 384**		**2 072 384**		**2 072 384**
	Всего с учетом НДС					**7 866 940**		**7 866 940**		**7 866 940**
	Итого					**50 357 636**		**43 979 621**		**43 979 621**

Согласовано (на объекте)ТОО "Шар - Құрылыс"):

Начальник СМУ _____

Начальник участка _____

Прораб участка _____

Зав. Складом _____

Инженер БиОТ _____

Согласовано (в офисе) ТОО "Шар - Құрылыс"):

Исполнительный директор _____

Начальник ПТО _____

Зам. Начальника ПТО _____

Инженер сметчик _____

Вед. Инженер ПТО _____ Ержаканова А.С.

Подрядчик:

ТОО "Stroy Opt"

Директор _____ **Шегебаев К.Т.**

М.П.

Заказчик

ТОО "Шар - Құрылыс"

Директор _____ **ФИО** _____

М.П.

Акт
приемки выполненных работ
за Сентябрь месяц 2018 года

Объект: ЖК "Алтын шар/Многоквартирный жилой комплекс со встроенными,пристроенными помещениями и паркингом в районе пересечение пр.Туран и ул Керей,Жанибекхандар г.Астане,
Секция 2-1,2-2,2-3,2-4,2-6,3.1-3.2
Заказчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Шар-Құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Договор подряда № 29 от 05.01.2016г доп соглашение №7, приложение №1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость материалов за ед.	Стоимость работ за ед.	По договору		Выполнено с начало строительства		Выполнено в текущем месяце	
					Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
	Секция 2.1-2.2									
1	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	3 187,33	4 780 995,00	2 575,97	3 863 955,00	0	0
2	Улучшенная штукатурка стен гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	14 548,40	21 822 600,00	14 548,37	21 822 555,00	0	0
3	Оштукатуривание (выравнивание) потолков (материал подрядчика)	м2	600,00	900,00	6 298,25	9 447 375,00	6 298,25	9 447 375,00	0	0
4	Огрунтовка стен	м2	49,00	134,00	17 735,73	3 245 638,59	17 145,53	3 137 631,99	0	0
5	Огрунтовка потолка	м2	49,00	134,00	6 310,42	1 154 806,86	6310,42	1 154 806,86	0	0
6	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей (материал подрядчика)	м2	170,00	457,00	3 268,20	2 049 161,40	2 535,48	1 589 745,96	0	0
7	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием (материал подрядчика)	м2	170,00	480,00	6 310,42	4 101 773,00	6 186,60	4 021 290,00	0	0
8	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. до 200 мм с установкой перфоуголка (материал подрядчика)	п.м.	800,00	700,00	1 492,00	2 238 000,00	1 491,70	2 237 550,00	0	0
9	Улучшенная маслянная окраска стен на 2 раза (материал подрядчика)	м2	200,00	483,00	217,00	148 211,00	0	0	0	0
10	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса (материал Заказчика)	м2		1 830,00	696,13	1 273 917,90	502,46	919 501,80	0	0
11	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза (материал Заказчика)	м2		300,00	16 967,36	5 090 208,00	14 056,32	4 216 896,00	0	0
12	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза(материал Заказчика)	м2		330,00	7 630,43	2 518 041,90	6 186,60	2 041 578,00	0	0
13	Облицовка стен керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	2 372,70	5 457 210,00	2 372,70	5 457 210,00	0	0
14	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой(материал Заказчика), (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		3 000,00	192,97	578 910,00	192,97	578 910,00	0	0
15	Облицовка пола керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	1 557,10	3 581 330,00	1 557,10	3 581 330,00	0	0
16	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,00	70,00	560 000,00	70	560 000	0	0

17	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка (материал Заказчика)	шт		7 000,00	392,00	2 744 000,00	390,00	2 730 000,00	0	0
18	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки (материал Заказчика)	м2		1 000,00	4 872,00	4 872 000,00	4 872,00	4 872 000,00	0	0
19	Устройство плинтусов из плиток керамических (материал Заказчика)	м.п.		274,00	1 286,00	352 364,00	0	0	0	0
20	Устройство галтелей (материал Заказчика)	м.п.		300,00	5 979,23	1 793 769,00	5 979,23	1 793 769,60	0	0
21	Оклейка моющимися или виниловыми обоями (материал Заказчика)	м2		700,00	12 680,00	8 876 000,00	11 520,84	8 064 588,00	0	0
22	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-9)	м2	800,00	700,00	7 213,85	10 820 775,00	7 213,85	10 820 775,00	0	0
	Секция 2.3-2.4					**97 507 086,65**	0	**92 911 468,21**		-
1	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	3 187,33	4 780 995,00	3 187,33	4 780 995,00	0	0
2	Улучшенная штукатурка стен гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	14 548,40	21 822 600,00	14 548,40	21 822 600,00	0	0
3	Оштукатуривание (выравнивание) потолков (материал подрядчика)	м2	600,00	900,00	6 298,25	9 447 375,00	6 298,30	9 447 450,00	0	0
4	Огрунтовка стен	м2	49,00	134,00	17 735,73	3 245 638,59	17 735,73	3 245 638,59	0	0
5	Огрунтовка потолка	м2	49,00	134,00	6 310,42	1 154 806,86	6310,42	1 154 806,86	0	0
6	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей (материал подрядчика)	м2	170,00	457,00	3 268,20	2 049 161,40	2 535,48	1 589 745,96	0	0
7	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием (материал подрядчика)	м2	170,00	480,00	6 310,42	4 101 773,00	6 186,60	4 021 290,00	0	0
8	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. до 200 мм с установкой перфоуголка (материал подрядчика)	п.м.	800,00	700,00	1 492,00	2 238 000,00	1 491,70	2 237 550,00	0	0
9	Улучшенная масляная окраска стен на 2 раза (материал подрядчика)	м2	200,00	483,00	217,00	148 211,00	0	0	0	0
10	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса (материал Заказчика)	м2		1 830,00	696,13	1 273 917,90	502,46	919 501,80	0	0
11	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза (материал Заказчика)	м2		300,00	16 967,36	5 090 208,00	14 056,32	4 216 896,00	0	0
12	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза(материал Заказчика)	м2		330,00	7 630,43	2 518 041,90	6 186,60	2 041 578,00	0	0
13	Облицовка стен керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	2 372,70	5 457 210,00	2 372,70	5 457 210,00	0	0
14	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой(материал Заказчика), (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		3 000,00	192,97	578 910,00	192,97	578 910,00	0	0
15	Облицовка пола керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	1 557,10	3 581 330,00	1 557,10	3 581 330,00	0	0
16	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,00	70,00	560 000,00	70,00	560 000,00	0	0
17	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка (материал Заказчика)	шт		7 000,00	392,00	2 744 000,00	390	2 730 000,00	0	0

18	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки (материал Заказчика)	м2		1 000,00	4 872,00	4 872 000,00	4872	4 872 000,00	0	0
19	Устройство плинтусов из плиток керамических (материал Заказчика)	м.п.		274,00	1 286,00	352 364,00	0	0	0	0
20	Устройство галтелей (материал Заказчика)	м.п.		300,00	5 979,23	1 793 769,00	5979,23	1 793 769,00	0	0
21	Оклейка моющимися или виниловыми обоями (материал Заказчика)	м2		700,00	12 680,00	8 876 000,00	11521	8 064 588,00	0	0
22	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-9)	м2	800,00	700,00	7 213,85	10 820 775,00	7 213,85	10 820 775,00	0	0
	Секция 2.5-2.6					**97 507 086,65**	0	**93 936 634,21**		-
1	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	3 187,33	4 780 995,00	3 187,33	4 780 995,00	0	0
2	Улучшенная штукатурка стен гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	550,00	950,00	14 548,40	21 822 600,00	14 102,44	21 153 660,00	0	0
3	Оштукатуривание (выравнивание) потолков (материал подрядчика)	м2	600,00	900,00	6 298,25	9 447 375,00	6 163,04	9 244 560,00	0	0
4	Огрунтовка стен	м2	49,00	134,00	17 735,73	3 245 638,59	12 454,04	2 279 089,32	0	0
5	Огрунтовка потолка	м2	49,00	134,00	6 310,42	1 154 806,86	6163,04	1 127 836,32	0	0
6	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей (материал подрядчика)	м2	170,00	457,00	3 268,20	2 049 161,40	2 535,48	1 589 745,96	0	0
7	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием (материал подрядчика)	м2	170,00	480,00	6 310,42	4 101 773,00	6 186,60	4 021 290,00	0	0
8	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. до 200 мм с установкой перфоуголка (материал подрядчика)	п.м.	800,00	700,00	1 492,00	2 238 000,00	1 491,70	2 237 550,00	0	0
9	Улучшенная маслянная окраска стен на 2 раза (материал подрядчика)	м2	200,00	483,00	217,00	148 211,00	0	0	0	0
10	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса (материал Заказчика)	м2		1 830,00	696,13	1 273 917,90	502,46	919 501,80	0	0
11	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза (материал Заказчика)	м2		300,00	16 967,36	5 090 208,00	14 056,32	4 216 896,00	0	0
12	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза(материал Заказчика)	м2		330,00	7 630,43	2 518 041,90	6 186,60	2 041 578,00	0	0
13	Облицовка стен керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	2 372,70	5 457 210,00	2 372,70	5 457 210,00	0	0
14	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой(материал Заказчика), (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		3 000,00	192,97	578 910,00	192,97	578 910,00	0	0
15	Облицовка пола керамической плиткой (материал Заказчика) (клей, крестики, затирка для швов материал Заказчика)	м2		2 300,00	1 557,10	3 581 330,00	1 557,10	3 581 330,00	0	0
16	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,00	70,00	560 000,00	70	560 000	0	0
17	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка (материал Заказчика)	шт		7 000,00	392,00	2 744 000,00	390	2 730 000,00	0	0
18	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки (материал Заказчика)	м2		1 000,00	4 872,00	4 872 000,00	4872	4 872 000,00	0	0

19	Устройство плинтусов из плиток керамических (материал Заказчика)	м.п.		274,00	1 286,00	[illegible] 364,00	0	0	0	0
20	Устройство галтелей (материал Заказчика)	м.п.		300,00	5 979,23	1 793 769,00	5979,23	1 793 769,00	0	0
21	Оклейка моющимися или виниловыми обоями (материал Заказчика)	м2		700,00	12 680,00	8 876 000,00	0	0	0	0
22	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-9)	м2	800,00	700,00	7 213,85	10 820 775,00	7 213,85	10 820 775,00	0	0
	Итого стоимость по секции 2-1-2-6					**97 507 086,7**		**84 006 696,4**		-
						292 521 262,0		**270 854 798,8**		-
			Секция 3,1 (этажи 4-12)		9эт.					
1	Простая штукатурка стен цементным раствором или гипсовой штукатурной смесью	м2	550,0	950,0	1 688,5	2 532 807,7	0	0	0	0
2	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	600,0	900,0	11 682,3	17 523 519,2	11 452,2	17 178 360,0	604	906 000,00
3	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. до 200 мм с установкой перфоуголка	м.п.	800,0	700,0	397,8	596 700,0	397,8	596 700,0	0	0
4	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей	м2	170,0	457,0	2 987,5	1 873 172,1	1531,8	960439	1531,8	960 438,60
5	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза	м2		300,0	12 080,1	3 624 043,8	8776,8	2633040	8776,8	2 633 040,00
6	Шпатлевка и грунтовка стен	м2		134,0	13 370,9	1 791 698,5	8776,8	1176091	8776,8	1 176 091,20
7	Огрунтовка пола грунтовкой	м2		134,0	926,9	124 208,7	0	0	0	0
8	Устройство покрытия из керамических плиток	м2		2 300,0	281,6	647 591,5	281,6	647680	281,6	647 680,00
9	Устройство покрытия из керамогранитных плит (лоджии, балконы)	м2		2 300,0	330,9	761 123,1	330,9	761070	330,9	761 070,00
10	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой	м2		3 000,0	82,9	248 580,0	0	0	0	0
11	Облицовка стен керамической плиткой	м2		2 300,0	1 688,5	3 883 638,5	1371,6	3154680	1371,6	3 154 680,00
12	Оклейка моющимися или виниловыми обоями	м2		700,0	9 092,6	6 364 841,5	7245,0	5071500	7245	5 071 500,00
13	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием	м2	170,0	480,0	3 805,2	2 473 380,0	3 761,1	2 444 715,0	0	0
14	Шпатлевка и грунтовка потолков	м2		134,0	3 805,2	509 896,8	3 761,1	503 987,4	0	0
15	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2	600,0	900,0	3 805,2	5 707 800,0	3 761,1	5 641 650,0	0	0
16	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза	м2		330,0	3 805,2	1 255 716,0	3 761,1	1 241 163,0	0	0
17	Устройство галтелей	м		300,0	3 945,6	1 183 680,0	3 384,0	1 015 200,0	0	0
18	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса	м2		1 830,0	472,2	864 041,5	472,2	864 126,0	0	0
19	Устройство покрытия из керамических плиток МОП	м2		2 300,0	645,4	1 484 349,2	485,14	1115822	485,14	1 115 822,00
20	Устройство плинтусов из керамогранитных плиток	м.п.		274,0	1 659,4	454 673,5	1659,40	454676	1659,4	454 675,60
21	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки	м2		1 000,0	2 637,0	2 637 000,0	2637,00	2637000	2637	2 637 000,00
22	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,0	75,0	600 000,0	72	576 000	0	0
23	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка	шт		7 000,0	217,0	1 519 000,0	217	1519000	217	1 519 000,00
24	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-14)	м2	800,0	700,0	6 374,3	9 561 450,0	5 662,3	8 493 420,0	0	0
						68 222 911,9		**58 686 318,8**		**21 036 997,4**
					Тех этаж секций 3,1					

25	Простая штукатурка стен цементным раствором или гипсовой штукатурной смесью	м2	550,0	950,0	358,4	537 600,0	257,70	386 550,0	0	0
26	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. более 200 мм с установкой перфоуголка	м.п.	800,0	700,0	28,8	43 200,0	0	0	0	0
27	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей	м2	170,0	457,0	358,4	224 716,8	0	0	0	0
28	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза	м2		300,0	358,4	107 520,0	0	0	0	0
29	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2		134,0	358,4	48 025,6	.0	0	0	0
30	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием	м2	170,0	480,0	497,0	323 050,0	0	0	0	0
31	Шпатлевка и грунтовка потолков	м2		134,0	497,0	66 598,0	0	0	0	0
32	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2	600,0	900,0	497,0	745 500,0	0	0	0	0
33	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза	м2		330,0	497,0	164 010,0	0	0	0	0
						2 260 220,4	**257,7**	**386 550,0**	-	-
			Секция 3,2 (этажи 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 12, 13)				1025			
34	Простая штукатурка стен цементным раствором или гипсовой штукатурной смесью 12-ыи эс. + лрекс.	м2	550,0	950,0	1 888,0	2 832 000,0	0	0	0	0
35	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором, гипсовой штукатурной смесью или ШВС с установкой перфоуголка	м2	600,0	900,0	13 326	19 989 345,0	12 538,60	18 807 900,0	1797,46	2 696 190,00
36	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. более 200 мм с установкой перфоуголка	м.п.	800,0	700,0	442,0	663 000,0	442,0	663 000,0	0	0
37	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей	м2	170,0	457,0	3 319,5	2 081 301,4	2306	1445862	2306	1 445 862,00
38	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза	м2		300,0	13 768	4 130 469,0	8050	2415000	8050	2 415 000,00
39	Шпатлевка и грунтовка стен	м2		134,0	15 214	2 038 706,8	9340	1251560	9340	1 251 560,00
40	Огрунтовка пола грунтовкой	м2		134,0	1 034,1	138 566,7	0	0	0	0
41	Устройство покрытия из керамических плиток	м2		2 300,0	317,0	729 100,0	317	729100	317	729 100,00
42	Устройство покрытия из керамогранитных плит (лоджии, балконы)	м2		2 300,0	367,7	845 687,0	367,7	845710	367,7	845 710,00
43	Облицовка лестничных маршей (ступеней и подступенков) керамической плиткой	м2		3 000,0	92,1	276 240,0	0	0	0	0
44	Облицовка стен керамической плиткой	м2		2 300,0	1 888,0	4 342 400,0	1524,0	3505200	1524	3 505 200,00
45	Оклейка моющимися или виниловыми обоями	м2		700,0	10 449	7 314 139,0	8050,0	5635000	8050	5 635 000,00
46	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием	м2	170,0	480,0	4 232,0	2 750 800,0	4232,0	2 750 800,0	293,9	191 035,00
47	Шпатлевка и грунтовка потолков	м2		134,0	4 232,0	567 088,0	3 838,2	514 317,5	293,9	39 382,60
48	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2	600,0	900,0	4 232,0	6 348 000,0	4 172,1	6 258 150,0	627,81	941 715,00
49	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза	м2		330,0	4 232,0	1 396 560,0	3938,1	1 299 573,0	293,9	96 987,00
50	Устройство галтелей	м		300,0	4 384,5	1 315 356,0	3760,0	1 128 000,0	0	0
51	Обшивка стен в один слой ГКЛ с устройством металлического каркаса	м2		1 830,0	488,62	894 174,6	488,62	894 174,6	0	0
52	Устройство покрытия из керамических плиток МОП	м2		2 300,0	717,1	1 649 284,0	534	1227970	533,9	1 227 970,00
53	Устройство плинтусов из керамогранитных плиток	м.п.		274,0	1 860,0	509 640,0	1860	509640	1860	509 640,00
54	Устройство покрытия из ламината с устройством подложки	м2		1 000,0	2 954,0	2 954 000,0	2712	2711700	2711,7	2 711 700,00
55	Установка одностворчатых металлических дверей (входные)	шт		8 000,0	81,0	648 000,0	80	640 000	0	0
56	Установка дверных блоков деревянных с установкой обналички и врезкой замка	шт		7 000,0	243,0	1 701 000,0	234	1638000	234	1 638 000,00

57	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием (этажи 1-14)	м2	800,0	700,0	6 374,3	9 561 450,0	5 662,3	8 493 420,0	0	0
						75 676 309,6		**63 364 077,1**		**25 880 051,6**
				Тех этаж секций 3,2						
58	Простая штукатурка стен цементным раствором или гипсовой штукатурной смесью	м2	550,0	950,0	362,9	544 350,0	362,90	544 350,0	0	0
59	Выравнивание оконных и дверных откосов сухими смесями шир. более 200 мм с установкой перфоуголка	м.п.	800,0	700,0	28,8	43 200,0	0	0	0	0
60	Финишное выравнивание стен раствором из сухих смесей	м2	170,0	457,0	362,9	227 538,3	0	0	0	0
61	Водоэмульсионная окраска стен на 2 раза	м2		300,0	362,9	108 870,0	0	0	0	0
62	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2		134,0	362,9	48 628,6	0	0	0	0
63	Финишное шпаклевка потолков раствором из сухих смесей с ошкуриванием	м2	170,0	480,0	498,2	323 830,0	0	0	0	0
64	Шпатлевка и грунтовка потолков	м2		134,0	498,2	66 758,8	0	0	0	0
65	Оштукатуривание (выравнивание) потолков	м2	600,0	900,0	498,2	747 300,0	0	0	0	0
66	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза	м2		330,0	498,2	164 406,0	0	0	0	0
						2 274 881,7		**544 350,0**		
				Секция 3,3 (этажи 1-14)						
67	Стяжка (этажи 1-14)		800,0	700,0	6 374,3	9 561 450,0	5662,30	8 493 450,0	0	0
	Итого стоимость по секции 3.1-3.3					**9 561 450,0**		**8 493 450,0**		-
						157 995 773,5		**131 474 745,9**		**46 917 049,0**
			Кровельные работы секции 2-1,2-2							
1	Устройство обмазочной гидроизоляции праймером	м2		100,0	717,6	71 760,0	717,6	71 760,0	0	0
2	Устройство обмазочной гидроизоляции унифлекс ЭПП в 1 слой	м2		300,0	717,6	215 280,0	717,6	215 280,0	0	0
3	Утепление из минеральной плиты толщ. До 200 мм	м2		800,0	717,6	574 080,0	717,6	574 080,0	0	0
4	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием	м2		1 550,0	717,6	1 112 280,0		-	0	0
						1 973 400,0		**861 120,0**		-
			Кровельные работы секции 2-3,2-4							
1	Устройство обмазочной гидроизоляции праймером	м2		100,0	717,6	71 760,0	717,6	71 760,0	0	0
2	Устройство обмазочной гидроизоляции унифлекс ЭПП в 1 слой	м2		300,0	717,6	215 280,0	717,6	215 280,0	0	0
3	Утепление из минеральной плиты толщ. До 200 мм	м2		800,0	717,6	574 080,0	717,6	574 080,0	0	0
4	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием	м2		1 550,0	717,6	1 112 280,0		-	0	0
						1 973 400,0		**861 120,0**		-
			Кровельные работы секции 2-5,2-6							
1	Устройство обмазочной гидроизоляции праймером	м2		100,0	717,6	71 760,0	717,6	71 760,0	0	0
2	Устройство обмазочной гидроизоляции унифлекс ЭПП в 1 слой	м2		300,0	717,6	215 280,0	717,6	215 280,0	0	0
3	Утепление из минеральной плиты толщ. До 200 мм	м2		800,0	717,6	574 080,0	717,6	574 080,0	0	0

4	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм с армированием	м2	
	Итого стоимость по кровельным работам		
	Всего по договору		

Согласовано (на объекте)ТОО "Шар - Құрылыс"):

Начальник СМУ

Начальник участка

Прораб участка Шамбетова К.Г.

Зав. Складом Ертаев Т.Н. ТОО "Шар-Құрылыс" на № 80 от 20.07.18г.

Инженер БиОТ

Подрядчик:

ТОО "Stroy Opt"

Директор **Шегебаев К.Т.**

М.П.

	1 550,0	717,6	1 112 280,0		-		
			1 973 400,0		**861 120,0**		
			5 920 200,0		**2 583 360,0**		
			456 437 215,5		410 912 261,94		46 917 049

Согласовано (в офисе) ТОО "Шар - Құрылыс"):

_____ **подпись, ФИО**	**Исполнительный директор**	_____	**подпись, ФИО**
_____ **подпись, ФИО**	**Начальник ПТО**	_____	**подпись, ФИО**
_____ **подпись, ФИО**	**Зам. Начальника ПТО**	_____	**подпись, ФИО**
_____ **подпись, ФИО**	**Инженер сметчик**	_____	**подпись, ФИО**
_____ **подпись, ФИО**	**Вед. Инженер ПТО**	_____	**подпись, ФИО** Мамыров И.Р.

Заказчик

ТОО "Шар - Құрылыс"

Директор _____ **ФИО** _____

М.П.