Заказчик : ТОО «Аманат-Регион»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt" форма В

Объект:- многоквартирный жилой комплекс «Crocus City», 1-я очередь, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана, район «Есиль», район пересечения пр. Ұлы Дала и пр. Кабанбай Батыра.

ДОГОВОР ПОДРЯДА №АМГ/Под/CS-1/117 «14» августа 2018 года

Акт
приемки выполненных строительно- монтажных работ
за Ноябрь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимость
1	**Блок С-1, 2-этаж**				
2	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	456,95	1 116,07	509 988,19
3	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	264,90	1 116,07	295 646,94
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (КВАРТИРА)	м2	237,00	502,68	119 135,16
5	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п.	84,00	449,11	37 725,24
6	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной 5 мм ручного нанесения без маяков (Сан. узел)	м2	162,70	785,71	127 835,02
7	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (Сан. узел)	м2	25,50	502,68	12 818,34
8	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)	м2	48,50	860,71	41 744,44
9	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	48,50	428,57	20 785,65
10	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)	м2	25,50	502,68	12 818,34
11	**Блок С-1, 3-этаж**				
12	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	459,95	1 116,07	513 336,40

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимость
13	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	269,40	1 116,07	300 669,26
14	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (КВАРТИРА)	м2	237,00	502,68	119 135,16
15	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п.	84,00	449,11	37 725,24
16	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной 5 мм ручного нанесения без маяков (Сан. узел)	м2	162,70	785,71	127 835,02
17	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (Сан. узел)	м2	25,50	502,68	12 818,34
18	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)	м2	48,50	860,71	41 744,44
19	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	48,50	428,57	20 785,65
20	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)	м2	25,50	502,68	12 818,34
21	**Блок С-1, 4-этаж**				
22	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	459,95	1 116,07	513 336,40
23	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	269,40	1 116,07	300 669,26
24	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (КВАРТИРА)	м2	237,00	502,68	119 135,16
25	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п.	84,00	449,11	37 725,24
26	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной 5 мм ручного нанесения без маяков (Сан. узел)	м2	162,70	785,71	127 835,02

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимость
27	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (Сан. узел)	м2	25,50	502,68	12 818,34
28	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)	м2	48,50	860,71	41 744,44
29	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	48,50	428,57	20 785,65
31	**Блок С-1, 5-этаж**				
32	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	459,95	1 116,07	513 336,40
33	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	269,40	1 116,07	300 669,26
34	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (КВАРТИРА)	м2	237,00	502,68	119 135,16
35	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п.	84,00	449,11	37 725,24
36	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной 5 мм ручного нанесения без маяков (Сан. узел)	м2	162,70	785,71	127 835,02
37	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (Сан. узел)	м2	25,50	502,68	12 818,34
38	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)	м2	48,50	860,71	41 744,44
39	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	48,50	428,57	20 785,65
41	**Блок С-1, 6-этаж**				
42	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	459,95	1 116,07	513 336,40

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимость
43	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	269,40	1 116,07	300 669,26
44	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (КВАРТИРА)	м2	237,00	502,68	119 135,16
45	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п.	84,00	449,11	37 725,24
46	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной 5 мм ручного нанесения без маяков (Сан. узел)	м2	162,70	785,71	127 835,02
47	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (Сан. узел)	м2	25,50	502,68	12 818,34
48	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)	м2	48,50	860,71	41 744,44
49	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	48,50	428,57	20 785,65
51	**Блок С-1, 7-этаж**				
52	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	459,95	1 116,07	513 336,40
53	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	269,40	1 116,07	300 669,26
54	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (КВАРТИРА)	м2	237,00	502,68	119 135,16
55	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п.	84,00	449,11	37 725,24
56	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной 5 мм ручного нанесения без маяков (Сан. узел)	м2	162,70	785,71	127 835,02
57	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (Сан. узел)	м2	25,50	502,68	12 818,34

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимость
58	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)	м2	48,50	860,71	41 744,44
59	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	48,50	428,57	20 785,65
61	**Блок С-1, 8-этаж**				
62	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	459,95	1 116,07	513 336,40
63	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	269,40	1 116,07	300 669,26
64	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (КВАРТИРА)	м2	237,00	502,68	119 135,16
65	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п.	84,00	449,11	37 725,24
66	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной 5 мм ручного нанесения без маяков (Сан. узел)	м2	162,70	785,71	127 835,02
67	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (Сан. узел)	м2	25,50	502,68	12 818,34
68	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)	м2	48,50	860,71	41 744,44
69	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	48,50	428,57	20 785,65
71	**Блок С-1, 9-этаж**				
72	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	457,95	1 116,07	511 104,26
73	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	265,90	1 116,07	296 763,01

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимость
74	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (КВАРТИРА)	м2	237,00	502,68	119 135,16
75	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п.	84,00	449,11	37 725,24
76	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной 5 мм ручного нанесения без маяков (Сан. узел)	м2	162,70	785,71	127 835,02
77	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (Сан. узел)	м2	25,50	502,68	12 818,34
78	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)	м2	48,50	860,71	41 744,44
79	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	48,50	428,57	20 785,65
81	**Блок С-1, ОФИС**				
82	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	442,70	1 116,07	494 084,19
83	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п.	37,60	449,11	16 886,54
84	**Блок С-1, ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ**				
85	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	519,90	1 116,07	580 244,79
86	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	167,92	502,68	84 410,03
	Всего				**10 579 149,25**
	С учетом НДС 12%				**1 269 497,91**
	Итого				**11 848 647,16**

Принял:
Заказчик : ТОО «Аманат-Регион»

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

ОО «Аманат-Регион»
к: ТОО «Stroy Opt»
Наименование объекта и его адрес: многоквартирный жилой комплекс «Crocus City», 1-я очередь, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана, район «Есиль», район пересечения пр. Ұлы Дала и пр. Кабанбай Батыра.

Справка об объемах выполненных работ
за Ноябрь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во
1	**Блок С-1, 2-этаж**		
2	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	456,95
3	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	264,90
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (КВАРТИРА)	м2	237 ~~252,00~~
5	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п.	84 ~~96,50~~
6	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной 5 мм ручного нанесения без маяков (Сан. узел)	м2	162,70
7	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (Сан. узел)	м2	25,50
8	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)	м2	48,50
9	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	48,50
10	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)	м2	25,50
11	**Блок С-1, 3-этаж**		
12	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	459,95
13	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	269,40
14	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (КВАРТИРА)	м2	237 ~~252,00~~
15	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п.	84 ~~96,50~~
16	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной 5 мм ручного нанесения без маяков (Сан. узел)	м2	162,70
17	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (Сан. узел)	м2	25,50
18	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)	м2	48,50
19	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	48,50
20	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)	м2	25,50
21	**Блок С-1, 4-этаж**		

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во
22	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	459,95
23	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	269,40
24	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (КВАРТИРА)	м2	237 ~~252,00~~
25	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п.	84 ~~96,50~~
26	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной 5 мм ручного нанесения без маяков (Сан. узел)	м2	162,70
27	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (Сан. узел)	м2	25,50
28	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)	м2	48,50
29	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	48,50
30	~~Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)~~	м2	~~25,50~~
31	**Блок С-1, 5-этаж**		
32	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	459,95
33	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	269,40
34	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (КВАРТИРА)	м2	237 ~~252,00~~
35	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п.	84 ~~96,50~~
36	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной 5 мм ручного нанесения без маяков (Сан. узел)	м2	162,70
37	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (Сан. узел)	м2	25,50
38	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)	м2	48,50
39	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	48,50
40	~~Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)~~	м2	~~25,50~~
41	**Блок С-1, 6-этаж**		
42	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	459,95
43	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	269,40
44	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (КВАРТИРА)	м2	237 252,00
45	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п.	84 96,50
46	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной 5 мм ручного нанесения без маяков (Сан. узел)	м2	162,70

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во
47	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (Сан. узел)	м2	25,50
48	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)	м2	48,50
49	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	48,50
50	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)	м2	~~25,50~~
51	**Блок С-1, 7-этаж**		
52	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	459,95
53	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	269,40
54	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (КВАРТИРА)	м2	237 ~~252,00~~
55	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п.	84 ~~96,50~~
56	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной 5 мм ручного нанесения без маяков (Сан. узел)	м2	162,70
57	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (Сан. узел)	м2	25,50
58	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)	м2	48,50
59	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	48,50
60	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)	м2	~~25,50~~
61	**Блок С-1, 8-этаж**		
62	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	459,95
63	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	269,40
64	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (КВАРТИРА)	м2	237 ~~252,00~~
65	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п.	84 ~~96,50~~
66	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной 5 мм ручного нанесения без маяков (Сан. узел)	м2	162,70
67	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (Сан. узел)	м2	25,50
68	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)	м2	48,50
69	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	48,50
70	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)	м2	~~25,50~~
71	**Блок С-1, 9-этаж**		

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во
72	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	457,95
73	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (КВАРТИРА)	м2	265,90
74	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (КВАРТИРА)	м2	237 252,00
75	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п.	84 96,50
76	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной 5 мм ручного нанесения без маяков (Сан. узел)	м2	162,70
77	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (Сан. узел)	м2	25,50
78	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)	м2	48,50
79	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	48,50
80	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм (ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОП)	м2	~~25,50~~
81	**Блок С-1, ОФИС**		
82	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	442,7 ~~460,70~~
83	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п.	37,6 67,00
84	**Блок С-1, ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ**		
85	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	519,9 ~~688,20~~
86	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	167,92 ~~189,92~~
87	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п.	~~111,60~~

Принял Бурмаев 12.11.2018. Сдал

Начальник участка

Прораб Шабаев 12.11.18

Инженер ПТО Бакенбаева 15.11.2018

Технический надзор

ТОО "Engineering Services" № 30

ТОО «Аманат-Регион»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt" форма

Объект:- многоквартирный жилой комплекс «Crocus City», 1-я очередь, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана, район «Есиль», район пересечения пр. Ұлы Дала и пр. Кабанбай Батыра.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № АР/Под/CS-1/3336 от «13» ноября 2018 года

Акт
приемки выполненных строительно- монтажных работ
за Декабрь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимость
1	**Блок С-3, 5-этаж**				
2	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного полнотелого кирпича (250х120х65мм)	м3	21,5	8 446,43	181 598,25
3	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	7	6 859,82	48 018,74
4	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	216	1 312,50	283 500,00
5	Кладка внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича	м2	35	1 312,50	45 937,50
6	**Блок С-3, 6-этаж**		-		
7	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного полнотелого кирпича (250х120х65мм)	м3	21,5	8 446,43	181 598,25
8	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	38,24	6 859,82	262 319,52
9	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	216	1 312,50	283 500,00
10	Кладка внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича	м2	35	1 312,50	45 937,50
11	**Блок С-3, 7-этаж**		-		
12	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного полнотелого кирпича (250х120х65мм)	м3	21,5	8 446,43	181 598,25
13	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	38,24	6 859,82	262 319,52
14	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	216	1 312,50	283 500,00
15	Кладка внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича	м2	35	1 312,50	45 937,50
11	**Блок С-3, 8-этаж**		-		
12	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного полнотелого кирпича (250х120х65мм)	м3	21,5	8 446,43	181 598,25
13	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	38,4	6 859,82	263 417,09
14	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	216	1 312,50	283 500,00
15	Кладка внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича	м2	35	1 312,50	45 937,50
	Итого				**2 880 217,84**
	НДС				**345 626,14**
	Итого с НДС				**3 225 843,98**

Принял:
Заказчик : ТОО «Аманат-Регион»

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Заказчик: ТОО "Аманат-Регион"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование объекта и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс "Crocus City", 1-очередь, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана, район "Есиль", ройон пересечения пр. Улы Дала и пр. Кабанбай Батыра.

Справка об объемах выполненных работ

за Ноябрь месяц 2018года

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм.	Кол-во
1	**Блок С-3, 5-этаж**		
2	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного кирпича (250х120х85мм)	м3	~~22~~ ~~24~~
3	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	~~39,7~~ ~~41,7~~
4	Кладка неармированных внутренних стен толщиной 100мм из газоблока	м2	216 ~~225~~
5	Кладка внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича	м2	35 ~~37~~
6	**Блок С-3, 6-этаж**		
7	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного кирпича (250х120х85мм)	м3	~~22~~ ~~24~~
8	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	~~39,7~~ ~~41,7~~
9	Кладка неармированных внутренних стен толщиной 100мм из газоблока	м2	216 ~~225~~
10	Кладка внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича	м2	35 ~~37~~
11	**Блок С-3, 7-этаж**		
12	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного кирпича (250х120х85мм)	м3	~~22~~ ~~24~~
13	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	~~39,7~~ ~~41,7~~
14	Кладка неармированных внутренних стен толщиной 100мм из газоблока	м2	216 ~~225~~
15	Кладка внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича	м2	35 ~~37~~
16	**Блок С-3, 8-этаж**		
17	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного кирпича (250х120х85мм)	м3	22 ~~24~~
18	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	~~39,7~~ ~~41,7~~
19	Кладка неармированных внутренних стен толщиной 100мм из газоблока	м2	216 ~~225~~
20	Кладка внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича	м2	35 ~~37~~

Принял

Начальник участка

Прораб

Инженер ПТО

Технический надзор

Сдал

Начальник участка ЖК «Crocus City» подпись _____ «__» _____ 20__ г.

Годобаев И.И.

ЖК "Primavera" 1-оч. ПТО Асильбаев А.М. «__» _____ 20__ г.

06.12.18 г.

ТЕХНАДЗОР ТОО "Engineering Services"

06.12.2018

ТОО «Аманат-Регион»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt" форма

Объект:- многоквартирный жилой комплекс «Crocus City», 1-я очередь, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана,

ДОГОВОР ПОДРЯДА № АМГ/Под/CS-1/117 от «14» августа 2018 года

Акт
приемки выполненных строительно- монтажных работ
за Декабрь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимость
1	**Блок С-1, 2-этаж**				
2	**Квартира**				
4	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	240,6	1 040,18	250 267,31
5	**МОП и лестничный марш**				
6	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	27,4	709,82	19 449,07
7	**Сан.узел**				
8	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	22,5	178,57	4 017,83
9	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	22,5	839,29	18 884,03
10	**Балкон**				
11	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.30мм	м2	19,8	383,93	7 601,81
12	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8	178,57	3 535,69
13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	19,8	709,82	14 054,44
14	**Блок С-1, 3-этаж**				
15	**Квартира**				
17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	243,6	1 040,18	253 387,85
18	**МОП и лестничный марш**				
19	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	27,4	709,82	19 449,07
20	**Сан.узел**				
21	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	22,5	178,57	4 017,83
22	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	22,5	839,29	18 884,03
23	**Балкон**				
24	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.30мм	м2	19,8	383,93	7 601,81
25	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8	178,57	3 535,69
26	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	19,8	709,82	14 054,44
27	**Блок С-1, 4-этаж**				
28	**Квартира**				
30	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	243,6	1 040,18	253 387,85
31	**МОП и лестничный марш**				
32	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	27,4	709,82	19 449,07
33	**Сан.узел**				
34	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	22,5	178,57	4 017,83
35	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	22,5	839,29	18 884,03
36	**Балкон**				
37	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.30мм	м2	19,8	383,93	7 601,81
38	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8	178,57	3 535,69
39	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	19,8	709,82	14 054,44
40	**Блок С-1, 5-этаж**				
41	**Квартира**				
43	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	243,6	1 040,18	253 387,85
44	**МОП и лестничный марш**				
45	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	27,4	709,82	19 449,07
46	**Сан.узел**				
47	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	22,5	178,57	4 017,83
48	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	22,5	839,29	18 884,03
49	**Балкон**				
50	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.30мм	м2	19,8	383,93	7 601,81
51	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8	178,57	3 535,69
52	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	19,8	709,82	14 054,44
53	**Блок С-1, 6-этаж**				
54	**Квартира**				
56	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	243,6	1 040,18	253 387,85
57	**МОП и лестничный марш**				
58	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	27,4	709,82	19 449,07
59	**Сан.узел**				
60	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	22,5	178,57	4 017,83
61	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	22,5	839,29	18 884,03
62	**Балкон**				

	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимость
	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.30мм	м2	19,8	383,93	7 601,8
4	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8	178,57	3 535,69
65	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	19,8	709,82	14 054,44
66	**Блок С-1, 7-этаж**				
67	**Квартира**				
69	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	243,6	1 040,18	253 387,85
70	**МОП и лестничный марш**				
71	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	27,4	709,82	19 449,07
72	**Сан.узел**				
73	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	22,5	178,57	4 017,83
74	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	22,5	839,29	18 884,03
75	**Балкон**				
76	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.30мм	м2	19,8	383,93	7 601,81
77	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8	178,57	3 535,69
78	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	19,8	709,82	14 054,44
79	**Блок С-1, 8-этаж**				
80	**Квартира**				
82	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	240,6	1 040,18	250 267,31
83	**МОП и лестничный марш**				
84	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	27,4	709,82	19 449,07
85	**Сан.узел**				
86	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	22,5	178,57	4 017,83
87	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	22,5	839,29	18 884,03
88	**Балкон**				
89	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.30мм	м2	19,8	383,93	7 601,81
90	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8	178,57	3 535,69
91	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	19,8	709,82	14 054,44
92	**Блок С-1, 9-этаж**				
93	**Квартира**				
95	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	240,6	1 040,18	250 267,31
96	**МОП и лестничный марш**				
97	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	27,4	709,82	19 449,07
98	**Сан.узел**				
99	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	22,5	178,57	4 017,83
100	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	22,5	839,29	18 884,03
101	**Балкон**				
102	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.30мм	м2	19,8	383,93	7 601,81
103	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8	178,57	3 535,69
104	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	19,8	709,82	14 054,44
105	**Блок С-1, 9-этаж**				
106	**Технический этаж**				
107	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	316,0	178,57	56 428,12
108	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	316,0	178,57	56 428,12
109	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	316,0	1 040,18	328 696,88
	Итого				**2 999 637,12**
	НДС 12%				**359 956,45**
	Итого с учетом НДС				**3 359 593,57**

Принял:
Заказчик : ТОО «Аманат-Регион»

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

ик: ТОО «Аманат-Регион»
ядчик: ТОО «Stroy Opt»
менование объекта и его адрес: многоквартирный жилой комплекс «Crocus City», 1-я очередь, со встроенными ещениями и паркингом, расположенный в г. Астана, район «Есиль», район пересечения пр. Ұлы Дала и пр. банбай Батыра.

Справка об объемах выполненных работ
за Ноябрь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во
1	**Блок С-1, 2-этаж**		
2	**Квартира и МОП**		
3	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной ~~85~~мм 86	м2	268 ~~275~~
4	**Сан.узел**		
5	Устройство праймеров пола	м2	22,5
6	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 1 слой	м2	22,5
7	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной ~~85~~мм 65	м2	22,5
8	**Балкон**		
9	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.40мм	м2	19,8 ~~21,3~~
10	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8 ~~21,3~~
11	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной ~~55~~мм 40	м2	19,8 ~~21,3~~
12	**Блок С-1, 3-этаж**		
13	**Квартира и МОП**		
14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной ~~85~~мм 86	м2	271 ~~275~~
15	**Сан.узел**		
16	Устройство праймеров пола	м2	22,5
17	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 1 слой	м2	22,5
18	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной ~~85~~мм 65	м2	22,5
19	**Балкон**		
20	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.40мм	м2	19,8 ~~21,3~~
21	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8 ~~21,3~~
22	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной ~~55~~мм 40	м2	19,8 ~~21,3~~
23	**Блок С-1, 4-этаж**		
24	**Квартира и МОП**		
25	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной ~~85~~мм 86	м2	271 ~~275~~
26	**Сан.узел**		
27	Устройство праймеров пола	м2	22,5
28	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 1 слой	м2	22,5
29	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной ~~85~~мм 65	м2	22,5
30	**Балкон**		
31	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.40мм	м2	19,8 21,3
32	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8 21,3
33	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной ~~55~~мм 40	м2	19,8 21,3
34	**Блок С-1, 5-этаж**		
35	**Квартира и МОП**		
36	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной ~~85~~мм 86	м2	271 ~~275~~
37	**Сан.узел**		
38	Устройство праймеров пола	м2	22,5
39	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 1 слой	м2	22,5
40	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной ~~85~~мм 65	м2	22,5
41	**Балкон**		
42	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.40мм	м2	19,8 21,3
43	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8 21,3
44	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной ~~55~~мм 40	м2	19,8 21,3
45	**Блок С-1, 6-этаж**		
46	**Квартира и МОП**		

/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во
47	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной ~~85~~мм 86	м2	271 ~~275~~
48	**Сан.узел**		
49	Устройство праймеров пола	м2	22,5
50	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 1 слой	м2	22,5
51	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной ~~85~~мм 65	м2	22,5
52	**Балкон**		
53	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.40мм	м2	19,8 ~~21,3~~
54	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8 ~~21,3~~
55	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной ~~55~~мм 40	м2	19,8 ~~21,3~~
56	**Блок С-1, 7-этаж**		
57	**Квартира и МОП**		
58	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной ~~85~~мм 86	м2	271 ~~275~~
59	**Сан.узел**		
60	Устройство праймеров пола	м2	22,5
61	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 1 слой	м2	22,5
62	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной ~~85~~мм 65	м2	22,5
63	**Балкон**		
64	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.40мм	м2	19,8 ~~21,3~~
65	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8 ~~21,3~~
66	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной ~~55~~мм 40	м2	19,8 ~~21,3~~
67	**Блок С-1, 8-этаж**		
68	**Квартира и МОП**		
69	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной ~~85~~мм 86	м2	268 ~~275~~
70	**Сан.узел**		
71	Устройство праймеров пола	м2	22,5
72	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 1 слой	м2	22,5
73	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной ~~85~~мм 65	м2	22,5
74	**Балкон**		
75	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.40мм	м2	19,8 ~~21,3~~
76	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8 ~~21,3~~
77	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной ~~55~~мм 40	м2	19,8 ~~21,3~~
78	**Блок С-1, 9-этаж**		
79	**Квартира и МОП**		
80	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной ~~85~~мм 86	м2	268 ~~275~~
81	**Сан.узел**		
82	Устройство праймеров пола	м2	22,5
83	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 1 слой	м2	22,5
84	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной ~~85~~мм 65	м2	22,5
85	**Балкон**		
86	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.40мм	м2	19,8 ~~21,3~~
87	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8 ~~21,3~~
88	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной ~~55~~мм 40	м2	19,8 ~~21,3~~
89	**Блок С-1, 9-этаж**		
90	**Технический этаж**		
91	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	316 ~~321,0~~
92	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами (пенополистиролом) насухо в 1 слой толщиной 100мм (1 слой)	м2	316 ~~321,0~~
93	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами (пенополистиролом) насухо в 1 слой толщиной 100мм (2 слой)	м2	316 ~~321,0~~
94	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	316 ~~321,0~~
95	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной ~~85~~мм 50	м2	316 ~~321,0~~

27,4 м.кв
243,6 кв

27,4 м.кв
240,6 кв

27,4 м.кв
240,6 кв

в армированной сеткой ВР-1 ячейка 100х100

Принял Гурмаев В. 16.11.2018 Сдал

Начальник участка 20.11.18

Прораб 20.11.18

Инженер ПТО 26.11.18

Технический надзор

ЖК "Новый Ногинск" ПТО

ТОО «Аманат-Регион»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt" форма В2

Объект:- многоквартирный жилой комплекс «Crocus City», 1-я очередь, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана, район «Есиль», район пересечения пр. Ұлы Дала и пр. Кабанбай Батыра.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № АР/Под/CS-1/3336 от 13» ноября 2018 года

Акт
приемки выполненных строительно- монтажных работ
за Декабрь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимость
	Блок С-1. Кровля				
1	Утепление покрытий керамзитом	м3	70,11	1 741,07	122 066,42
2	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	313,00	178,57	55 892,41
3	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм с армированием сеткой	м2	313,00	669,64	209 597,32
	Блок С-1. Выход на кровлю				
4	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой [пленка Н110 Ютафол]	м2	12,00	178,57	2 142,84
5	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо толщиной 100мм [1 слой]	м2	12,00	133,93	1 607,16
6	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо толщиной 100мм [2 слой]	м2	12,00	133,93	1 607,16
7	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	12,00	178,57	2 142,84
8	Утепление покрытий керамзитом	м3	1,62	1 741,07	2 820,53
9	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм с армированием сеткой	м2	12,00	669,64	8 035,68
	Блок С-1. Тех.этаж		-		
1	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	316,00	133,93	42 321,88
2	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм [до толщины 200мм]	м2	316,00	133,93	42 321,88
	Итого по блоку С-1				490 556,12
	Блок С-2. Кровля				
1	Утепление покрытий керамзитом	м3	70,11	1 741,07	122 066,42
2	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	313,00	178,57	55 892,41
3	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм с армированием сеткой	м2	313,00	669,64	209 597,32
	Блок С-2. Выход на кровлю				
4	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой [пленка Н110 Ютафол]	м2	12,00	178,57	2 142,84
5	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо толщиной 100мм [1 слой]	м2	12,00	133,93	1 607,16
6	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо толщиной 100мм [2 слой]	м2	12,00	133,93	1 607,16
7	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	12,00	178,57	2 142,84
8	Утепление покрытий керамзитом	м3	1,62	1 741,07	2 820,53
9	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм с армированием сеткой	м2	12,00	669,64	8 035,68
	Блок С-2. Тех.этаж				
1	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	316,00	133,93	42 321,88
2	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм [до толщины 200мм]	м2	316,00	133,93	42 321,88
	Итого по блоку С-2				490 556,12
	Итого				**981 112,24**
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %				**117 733,47**
	Итого с НДС				**1 098 845,71**

Принял:
Заказчик : ТОО «Аманат-Регион»

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Заказчик: ТОО «Аманат-Регион»
Подрядчик: ТОО «Stroy Opt»
Наименование объекта и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс «Crocus City» 1 очередь со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана, район Есиль, пересечение пр.Улы Дала и Кабанбай батыр

Справка об объемах выполненных работ
за Ноябрь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во
	Блок С-1. Кровля		
1	Утепление покрытий керамзитом	м3	70,11
2	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	313,00
3	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 100мм с армированием сеткой	м2	313,00
	Блок С-1. Выход на кровлю		
4	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой [пленка Н110 Ютафол]	м2	12,00
5	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо толщиной 100мм [1 слой]	м2	12,00
6	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо толщиной 100мм [2 слой]	м2	12,00
7	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	12,00
8	Утепление покрытий керамзитом	м3	1,62
9	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 100мм с армированием сеткой	м2	12,00
	Блок С-1. Тех.этаж		
1	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	316,00
2	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм [до толщины 200мм]	м2	316,00

Принял **Сдал**

ЖК "Primavera" 1-оч. НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА Свистунов Н.И.

Начальник участка 01.12.18г

Прораб Исабаев А.С. 30.11.18г.

Инженер ПТО

ЖК "Primavera" 1-оч. ПТО «» 2018 г.

Технический надзор

Заказчик: ТОО «Аманат-Регион»
Подрядчик: ТОО «Stroy Opt»
Наименование объекта и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс «Crocus City» 1 очередь со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана, район Есиль, пересечение пр.Улы Дала и Кабанбай батыр

Справка об объемах выполненных работ
за Ноябрь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во
	Блок С-2. Кровля		
1	Утепление покрытий керамзитом	м3	70,11
2	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	313,00
3	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 100мм с армированием сеткой	м2	313,00
	Блок С-2. Выход на кровлю		
4	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой [пленка Н110 Ютафол]	м2	12,00
5	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо толщиной 100мм [1 слой]	м2	12,00
6	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо толщиной 100мм [2 слой]	м2	12,00
7	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	12,00
8	Утепление покрытий керамзитом	м3	1,62
9	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 100мм с армированием сеткой	м2	12,00
	Блок С-2. Тех.этаж		
1	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	316,00
2	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм [до толщины 200мм]	м2	316,00

Принял **Сдал**

Начальник участка
Прораб
Инженер ПТО
Технический надзор
мастер

Начальник участка ЖК «Crocus City» подпись _____ 20__ г. «__» __

30.11.22 Турбеков М.М.

ЖК "Primavera" ПТО «15» 12 2018

/Винченко Е.А/

Бектенов А.С

ТОО «Аманат-Регион»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt" форма В2

Объект:- многоквартирный жилой комплекс «Crocus City», 1-я очередь, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана, район «Есиль», район пересечения пр. Ұлы Дала и пр. Кабанбай Батыра.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № АМГ/Под/CS-1/117 от «14» августа 2018 года

Акт
приемки выполненных строительно- монтажных работ
за Декабрь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимость
1	**Блок С-2, 2-этаж**				
2	**Квартира**				
3	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	240,6	1 040,18	250 267,31
4	**МОП**				
5	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	22,8	709,82	16 183,90
6	**Сан.узел**				
8	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	22,5	178,57	4 017,83
9	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	22,5	839,29	18 884,03
10	**Балкон**				
11	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.40мм	м2	19,8	133,93	2 651,81
12	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8	178,57	3 535,69
13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 30мм	м2	19,8	383,93	7 601,81
14	**Блок С-2, 3-этаж**				
15	**Квартира**				
16	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	243,6	1 040,18	253 387,85
17	**МОП**				
18	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	22,8	709,82	16 183,90
19	**Сан.узел**				
21	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 1 слой	м2	22,5	178,57	4 017,83
22	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	22,5	839,29	18 884,03
23	**Балкон**				
24	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.40мм	м2	15,0	133,93	2 008,95
25	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	15,0	178,57	2 678,55
26	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 30мм	м2	15,0	383,93	5 758,95
27	**Блок С-2, 4-этаж**				
28	**Квартира**				
29	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	243,6	1 040,18	253 387,85
30	**МОП**				

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимость
31	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	22,8	709,82	16 183,90
32	**Сан.узел**				
34	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	22,5	178,57	4 017,83
35	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	22,5	839,29	18 884,03
36	**Балкон**				
37	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.40мм	м2	19,8	133,93	2 651,81
38	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8	178,57	3 535,69
39	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 30мм	м2	19,8	383,93	7 601,81
40	**Блок С-2, 5-этаж**				
41	**Квартира**				
42	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	243,6	1 040,18	253 387,85
43	**МОП**				
44	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	22,8	709,82	16 183,90
45	**Сан.узел**				
47	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	22,5	178,57	4 017,83
48	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	22,5	839,29	18 884,03
49	**Балкон**				
50	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.40мм	м2	19,8	133,93	2 651,81
51	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8	178,57	3 535,69
52	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 30мм	м2	19,8	383,93	7 601,81
53	**Блок С-2, 6-этаж**				
54	**Квартира**				
55	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	243,6	1 040,18	253 387,85
56	**МОП**				
57	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	22,8	709,82	16 183,90
58	**Сан.узел**				
60	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	22,5	178,57	4 017,83
61	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	22,5	839,29	18 884,03
62	**Балкон**				
63	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.40мм	м2	19,8	133,93	2 651,81
64	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8	178,57	3 535,69
65	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 30мм	м2	19,8	383,93	7 601,81
66	**Блок С-2, 7-этаж**				
67	**Квартира**				

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимость
68	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	243,6	1 040,18	253 387,85
69	**МОП**				
70	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	22,8	709,82	16 183,90
71	**Сан.узел**				
73	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	22,5	178,57	4 017,83
74	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	22,5	839,29	18 884,03
75	**Балкон**				
76	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.40мм	м2	19,8	133,93	2 651,81
77	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8	178,57	3 535,69
78	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 30мм	м2	19,8	383,93	7 601,81
66	**Блок С-2, 8-этаж**				
67	**Квартира**				
68	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	157,5	1 040,18	163 828,35
69	**МОП**				-
70	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	22,8	709,82	16 183,90
71	**Сан.узел**				
73	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	15,15	178,57	2 705,34
74	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	15,15	839,29	12 715,24
75	**Балкон**				
76	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.40мм	м2	15,0	133,93	2 008,95
77	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	15,0	178,57	2 678,55
78	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 30мм	м2	15,0	383,93	5 758,95
79	**Блок С-2, тех/этаж**				
81	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	316,0	178,57	56 428,12
84	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	316,0	178,57	56 428,12
85	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	316,0	709,82	224 303,12
	Итого				**2 374 152,68**
	НДС				**284 898,32**
	Итого с НДС				**2 659 051,00**

Принял:
Заказчик : ТОО «Аманат-Регион»

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

азчик: ТОО "Аманат-Регион"

дрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование объекта и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс "Crocus City", 1-очередь, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана, район "Есиль", ройон пересечения пр. Улы Дала и пр. Кабанбай Батыра.

Справка об объемах выполненных работ
за Ноябрь месяц 2018года

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм.	Кол-во
1	**Блок С-2, 2-этаж**		
2	**Квартира**		
3	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 86мм	м2	240
4	**МОП**		
5	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 86мм	м2	22,8 ~~27,4~~
	Сан. Узел		
7	Устройство праймеров пола	м2	22,5
8	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 1 слой	м2	22,5
9	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 86мм	м2	22,5
10	**Балкон**		
11	Устройство прокладной теплоизоляции KARBON толщиной 50мм	м2	19,8
12	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8
13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	19,8
	Блок С-2, 3-этаж		
	Квартира		
	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 86мм	м2	243,6
	МОП		
	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 86мм	м2	22,8 ~~27,4~~
	Сан. Узел		
	Устройство праймеров пола	м2	22,5
	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 1 слой	м2	22,5
	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 86мм	м2	22,5
	Балкон		
	Устройство прокладной теплоизоляции KARBON толщиной 50мм	м2	15 ~~19,8~~
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	15 ~~19,8~~
	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	15 ~~19,8~~
	Блок С-2, 4-этаж		
	Квартира		
	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 86мм	м2	243,6
	МОП		
	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 86мм	м2	22,8 ~~27,4~~
	Сан. Узел		
	Устройство праймеров пола	м2	22,5
	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 1 слой	м2	22,5
	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 86мм	м2	22,5
	Балкон		

	Устройство прокладной теплоизоляции KARBON толщиной 50мм	м2	19,8
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8
	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	19,8
	Блок С-2, 5-этаж		
	Квартира		
	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 86мм	м2	243,6
	МОП		
	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 86мм	м2	22,8 ~~27,4~~
	Сан. Узел		
	Устройство праймеров пола	м2	22,5
	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 1 слой	м2	22,5
	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 86мм	м2	22,5
	Балкон		
	Устройство прокладной теплоизоляции KARBON толщиной 50мм	м2	19,8
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8
	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	19,8
	Блок С-2, 6-этаж		
	Квартира		
	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 86мм	м2	243,6
	МОП		
	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 86мм	м2	22,4 ~~27,4~~
	Сан. Узел		
	Устройство праймеров пола	м2	22,5
	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 1 слой	м2	22,5
	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 86мм	м2	22,5
	Балкон		
	Устройство прокладной теплоизоляции KARBON толщиной 50мм	м2	19,8
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8
	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	19,8
	Блок С-2, 7-этаж		
	Квартира		
	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 86мм	м2	243,6
	МОП		
	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 86мм	м2	22,8 ~~27,4~~
	Сан. Узел		
	Устройство праймеров пола	м2	22,5
	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 1 слой	м2	22,5
	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 86мм	м2	22,5
	Балкон		
	Устройство прокладной теплоизоляции KARBON толщиной 50мм	м2	19,8
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	19,8
	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	19,8
	Блок С-2, 8-этаж		
	Квартира		
	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 86мм	м2	157,5 ~~240~~
	МОП		
	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 86мм	м2	22,8 ~~27,4~~
	Сан. Узел		

	Устройство праймеров пола	м2	15,15 ~~22,5~~
	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 1 слой	м2	15,15 ~~22,5~~
	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 86мм	м2	15,15 ~~22,5~~
	Балкон		
	Устройство прокладной теплоизоляции KARBON толщиной 50мм	м2	15 ~~19,8~~
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	15 ~~19,8~~
	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	15 ~~19,8~~
	Блок С-2, тех/этаж		
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	316
	Утепление покрытии теплоизоляционными плитами минплита насухо в 1 слой толщиной 100мм (1-ый слой)	м2	316
	Утепление покрытии теплоизоляционными плитами минплита насухо в 1 слой толщиной 100мм (2-ой слой)	м2	316
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	316
	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	316

Принял

Сдал

Начальник участка ЖК «Crocus City» подпись _____ «___» _____ 20___ г.

Начальник участка

Прораб 30.11.18г. Тозабеков И.И.

Инженер ПТО ЖК "Primavera" 1-ой ПТО «___» _____ 20___ г. 12.12.2018

Технический надзор ТЕХНАДЗОР ТОО "Engineering Services" № 5 13.12.2018г. Бектенов А.С

мастер Жумашова А.Б. (ОДК)

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-Регион»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

форма В2

Объект: Многоквартирный жилой комплекс «Crocus City», 1-я очередь, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана, район «Есиль», район пересечения пр. Ұлы Дала и пр. Кабанбай Батыра.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № АР/Под/СС-1/77 от 24 апреля 2019 года

Акт
приемки выполненных строительно- монтажных работ
за Август месяц 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимость
	Блок С1, в осях 1-9/А-С (9-1/С-А) с отм. +6,700 по +33,150				
	Обшивка парапета				
1	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием	м2	138,35	4 017,86	555 870,93
2	Устройство сплошного настила из OSB-плиты [для парапета]	м2	138,35	625,00	86 468,75
	Монтаж отделочного материала				
1	Облицовка стен фасадов зданий жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе с утеплением [кассеты из стали оцинкованной]	м2	446,00	4 017,86	1 791 965,56
2	Изготовление алюминиевых кассет из алюминиевого листа [из стали оцинкованной]	м2	446,00	2 678,57	1 194 642,22
3	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	345,00	625,00	215 625,00
	Блок С2, в осях 1-9/А-С (9-1/С-А) с отм. +6,700 по +33,150				-
	Обшивка парапета				
1	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием	м2	138,35	4 017,86	555 870,93
2	Устройство сплошного настила из OSB-плиты [для парапета]	м2	138,35	625,00	86 468,75
	Монтаж отделочного материала				
1	Облицовка стен фасадов зданий жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе с утеплением [кассеты из стали оцинкованной]	м2	446,00	4 017,86	1 791 965,56
2	Изготовление алюминиевых кассет из алюминиевого листа [из стали оцинкованной]	м2	446,00	2 678,57	1 194 642,22
3	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	345,00	625,00	215 625,00
	Блок С3, в осях 1-9/А-С (9-1/С-А) с отм. +6,700 по +33,150				-
	Обшивка парапета				
1	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием	м2	138,35	4 017,86	555 870,93
2	Устройство сплошного настила из OSB-плиты [для парапета]	м2	138,35	625,00	86 468,75
	Монтаж отделочного материала				
1	Облицовка стен фасадов зданий жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе с утеплением [кассеты из стали оцинкованной]	м2	446,00	4 017,86	1 791 965,56
2	Изготовление алюминиевых кассет из алюминиевого листа [из стали оцинкованной]	м2	446,00	2 678,57	1 194 642,22
3	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	345,00	625,00	215 625,00
	Блок Офис - 3 в осях 6-17/А-Б с отм. -5,120 до +5,950				
	Обшивка парапета				
1	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием	м2	172,99	4 017,86	695 049,60
2	Устройство сплошного настила из OSB-плиты [для парапета]	м2	172,99	625,00	108 118,75
	Монтаж отделочного материала				
1	Облицовка стен фасадов зданий жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе с утеплением [кассеты из стали оцинкованной]	м2	31,46	4 017,86	126 401,88
2	Изготовление алюминиевых кассет из алюминиевого листа [из стали оцинкованной]	м2	31,46	2 678,57	84 267,81
3	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	31,46	625,00	19 662,50
	Итого				**12 567 217,92**
	НДС -12%				**1 508 066,15**
	Итого с НДС				**14 075 284,07**

Принял:
Заказчик : ТОО «Аманат-Регион»

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-Регион»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt" форма

Объект:- многоквартирный жилой комплекс «Crocus City», 1-я очередь, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана, район «Есиль», район пересечения пр. Ұлы Дала и пр. Кабанбай Батыра.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № АР/Под/CS-1/3336 от «13» ноября 2018 года

Акт
приемки выполненных строительно- монтажных работ
за Апрель месяц 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимо
Блок С1, в осях 1-9/А-С (9-1/С-А) с отм. +6,700 по +33,150					
1	Устройство наружной теплоизоляции зданий [послойно]	м2	434,53	357,14	155 188,0
2	Резка панелей, подгонка кромок, изготовление кассет на с	м2	2 112,00	1339,28	2 828 559,3
Блок С2, в осях 1-9/А-С (9-1/С-А) с отм. +6,700 по +33,150					
1	Устройство наружной теплоизоляции зданий [послойно]	м2	434,53	357,14	155 188,0
2	Резка панелей, подгонка кромок, изготовление кассет на с	м2	2 112,00	1339,28	2 828 559,3
Блок С3, в осях 1-9/А-С (9-1/С-А) с отм. +6,700 по +33,150					
1	Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями Metawell на металлическом каркасе с утеплением	м2	2 112,00	5 803,58	12 257 160,9
2	Устройство наружной теплоизоляции зданий [послойно]	м2	434,53	357,14	155 188,0
3	Резка панелей, подгонка кромок, изготовление кассет на с	м2	2 112,00	1339,28	2 828 559,3
	Итого				**21 208 403,1**
	НДС -12%				**2 545 008,3**
	Итого с НДС				**23 753 411,5**

Принял:
Заказчик : ТОО «Аманат-Регион»

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-Регион»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt" форма В2

Объект: Многоквартирный жилой комплекс «Crocus City», 1-я очередь, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана, район «Есиль», район пересечения пр. Ұлы Дала и пр. Кабанбай Батыра.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № АР/Под/CS-1/3336 от «13» ноября 2018 года

Акт

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за Апрель месяц 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимость
	Блок С1, в осях 1-9/А-С (9-1/С-А) с отм. +6,700 по +33,150				
1	Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием [алюминиевые]	м2	553,00	4 017,86	2 221 876,58
	Блок С2, в осях 1-9/А-С (9-1/С-А) с отм. +6,700 по +33,150				
1	Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием [алюминиевые]	м2	553,00	4 017,86	2 221 876,58
	Блок С3, в осях 1-9/А-С (9-1/С-А) с отм. +6,700 по +33,150				
1	Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием [алюминиевые]	м2	553,00	4 017,86	2 221 876,58
	Итого				**6 665 629,74**
	НДС -12%				**799 875,57**
	Итого с НДС				**7 465 505,31**

Принял:

Заказчик : ТОО «Аманат-Регион»

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-Регион»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

форма В

Объект:- Многоквартирный жилой комплекс «Crocus City», 1-я очередь, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана, район «Есиль», район пересечения пр. Ұлы Дала и пр. Кабанбай Батыра.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № АМГ/Под/CS-1/117 от «14» августа 2018 года

Акт
приемки выполненных строительно- монтажных работ
за Май месяц 2019года

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимость
	Блок А, 12-этаж				
	Квартира				
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	553,00	1 116,07	617 186,71
2	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	338,00	1 116,07	377 231,66
3	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	198,50	785,71	155 963,44
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	351,70	502,68	176 792,56
	МОП				
5	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	136,11	860,71	117 151,24
	Блок А, 13-этаж				
	Квартира				
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	553,00	1 116,07	617 186,71
2	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	338,00	1 116,07	377 231,66
3	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	198,50	785,71	155 963,44
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	351,70	502,68	176 792,56
	МОП				
5	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	136,11	860,71	117 151,24
	Блок А, 14-этаж				
	Квартира				
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	553,00	1 116,07	617 186,71
2	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	338,00	1 116,07	377 231,66
3	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	198,50	785,71	155 963,44
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	351,70	502,68	176 792,56
	МОП				
5	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	136,11	860,71	117 151,24
	Блок А, 15-этаж				
	Квартира				

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимость
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	553,00	1 116,07	617 186,71
2	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	338,00	1 116,07	377 231,66
3	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	198,50	785,71	155 963,44
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	351,70	502,68	176 792,56
	МОП				
5	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	136,11	860,71	117 151,24
	Блок В, 16-этаж				
	Квартира				
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	545,65	1 116,07	608 983,60
2	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	363,87	1 116,07	406 104,39
3	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	198,55	785,71	156 002,72
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	350,00	502,68	175 938,00
	МОП				
5	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	122,04	860,71	105 041,05
	Блок В, 18-этаж				
	Квартира				
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	545,65	1 116,07	608 983,60
2	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	363,87	1 116,07	406 104,39
3	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	198,55	785,71	156 002,72
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	350,00	502,68	175 938,00
	МОП				
5	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	122,04	860,71	105 041,05
	Итого				**8 681 441,91**
	НДС 12%				**1 041 773,03**
	Итого с учетом НДС				**9 723 214,94**

Принял:
Заказчик: ТОО «Аманат-Регион»

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-Регион»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt" форма В2

Объект:- многоквартирный жилой комплекс «Crocus City», 1-я очередь, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана, район «Есиль», район пересечения пр. Ұлы Дала и пр. Кабанбай Батыра.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № АМГ/Под/CS-1/117 от «14» августа 2018 года

Акт
приемки выполненных строительно- монтажных работ
за Май месяц 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимость
1	**Блок А, 6-этаж**				
2	**Квартира**				
4	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	324,83	1 040,18	337 881,67
5	**МОП и лестничный марш**				
6	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	61,82	709,82	43 881,07
7	**Сан.узел**				
8	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	35,56	178,57	6 349,95
9	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	35,56	839,29	29 845,15
10	**Балкон**				
11	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.30мм	м2	22,25	89,29	1 986,70
12	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	22,25	178,57	3 973,18
13	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	22,25	709,82	15 793,50
14	**Блок А, 7-этаж**				
15	**Квартира**				
17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	324,83	1 040,18	337 881,67
18	**МОП и лестничный марш**				
19	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	61,82	709,82	43 881,07
20	**Сан.узел**				
21	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	35,56	178,57	6 349,95
22	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	35,56	839,29	29 845,15
23	**Балкон**				
24	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.30мм	м2	22,25	89,29	1 986,70
25	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	22,25	178,57	3 973,18
26	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	22,25	709,82	15 793,50
27	**Блок А, 8-этаж**				
28	**Квартира**				
30	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	324,83	1 040,18	337 881,6
31	**МОП и лестничный марш**				

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимость
32	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	61,82	709,82	43 881,07
33	**Сан.узел**				
34	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	35,56	178,57	6 349,95
35	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	35,56	839,29	29 845,15
36	**Балкон**				
37	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.30мм	м2	22,25	89,29	1 986,70
38	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	22,25	178,57	3 973,18
39	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	22,25	709,82	15 793,50
40	**Блок А, 9-этаж**				
41	**Квартира**				
43	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	324,83	1 040,18	337 881,67
44	**МОП и лестничный марш**				
45	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	61,82	709,82	43 881,07
46	**Сан.узел**				
47	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	35,56	178,57	6 349,95
48	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	35,56	839,29	29 845,15
49	**Балкон**				
50	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.30мм	м2	22,25	89,29	1 986,70
51	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	22,25	178,57	3 973,18
52	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	22,25	709,82	15 793,50
53	**Блок А, 10-этаж**				
54	**Квартира**				
56	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	324,83	1 040,18	337 881,67
57	**МОП и лестничный марш**				
58	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	61,82	709,82	43 881,07
59	**Сан.узел**				
60	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	35,56	178,57	6 349,95
61	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	35,56	839,29	29 845,15
62	**Балкон**				
63	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.30мм	м2	22,25	89,29	1 986,70
64	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	22,25	178,57	3 973,18
65	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	22,25	709,82	15 793,50
66	**Блок А, 11-этаж**				
67	**Квартира**				

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимость
69	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	324,83	1 040,18	337 881,67
70	**МОП и лестничный марш**				
71	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	61,82	709,82	43 881,07
72	**Сан.узел**				
73	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	35,56	178,57	6 349,95
74	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	35,56	839,29	29 845,15
75	**Балкон**				
76	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.30мм	м2	22,25	89,29	1 986,70
77	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	22,25	178,57	3 973,18
78	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	22,25	709,82	15 793,50
79	**Блок А, 12-этаж**				
80	**Квартира**				
82	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	324,83	1 040,18	337 881,67
83	**МОП и лестничный марш**				
84	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	61,82	709,82	43 881,07
85	**Сан.узел**				
86	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	35,56	178,57	6 349,95
87	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	35,56	839,29	29 845,15
88	**Балкон**				
89	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.30мм	м2	22,25	89,29	1 986,70
90	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	22,25	178,57	3 973,18
91	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	22,25	709,82	15 793,50
92	**Блок А, 13-этаж**				
93	**Квартира**				
95	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	324,83	1 040,18	337 881,67
96	**МОП и лестничный марш**				
97	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	61,82	709,82	43 881,07
98	**Сан.узел**				
99	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	35,56	178,57	6 349,95
100	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	35,56	839,29	29 845,15
101	**Балкон**				
102	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.30мм	м2	22,25	89,29	1 986,70
103	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	22,25	178,57	3 973,18
104	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	22,25	709,82	15 793,50

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимость
105	**Блок А, 14-этаж**				
106	**Квартира**				
108	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	324,83	1 040,18	337 881,67
109	**МОП и лестничный марш**				
110	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	61,82	709,82	43 881,07
111	**Сан.узел**				
112	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	35,56	178,57	6 349,95
113	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	35,56	839,29	29 845,15
114	**Балкон**				
115	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.30мм	м2	22,25	89,29	1 986,70
116	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	22,25	178,57	3 973,18
117	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	22,25	709,82	15 793,50
105	**Блок А, 15-этаж**				
106	**Квартира**				
108	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	324,83	1 040,18	337 881,67
109	**МОП и лестничный марш**				
110	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	61,82	709,82	43 881,07
111	**Сан.узел**				
112	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	35,56	178,57	6 349,95
113	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 65мм	м2	35,56	839,29	29 845,15
114	**Балкон**				
115	Устройство прокладной звукоизоляции толщ.30мм	м2	22,25	89,29	1 986,70
116	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	22,25	178,57	3 973,18
117	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 55мм	м2	22,25	709,82	15 793,50
	Итого				**4 397 112,23**
	НДС 12%				**527 653,47**
	Итого с учетом НДС				**4 924 765,70**

Принял:
Заказчик : ТОО «Аманат-Регион»

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-Регион»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt" форма

Объект:- многоквартирный жилой комплекс «Crocus City», 1-я очередь, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана, район «Есиль», район пересечения пр. Ұлы Дала и пр. Кабанбай Батыра.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № АР/Под/CS-1/3336 от «13» ноября 2018 года

Акт
приемки выполненных строительно- монтажных работ
за Май месяц 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимост
	Блок Д-4, 8таж		-		
1	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного полнотелого кирпича (250х120х65мм) на отм.+23.000 в осях Б-Е/2-8	м3	33,20	8 446,43	280 421,48
2	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока на отм. +23.000 в осях А-Ж/1-9	м3	41,26	6 859,82	283 036,17
3	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока на отм. +23.000 в осях А-Е/1-9	м2	361,00	1 312,50	473 812,50
4	Кладка внутренних перегородок толщиной 120мм из керамического кирпича на отм. +23.000 в осях А-Ж/3-7	м2	41,00	1 312,50	53 812,50
5	Укладка перемычек на отм +23.000 в осях А-С/1-9	шт	42,00	357,14	14 999,88
6	Монтаж закладных деталей до 20кг на отм +23.000 в осях А-С/1-9	тн	0,104	61 607,14	6 407,14
	Блок Д-1, 9таж		-		
1	Монтаж закладных деталей до 20кг на отм +26.300 в осях А-С/1-9	тн	0,104	61 607,14	6 407,14
	Блок Д-1, 9таж		-		
1	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного полнотелого кирпича (250х120х65мм) на отм.+29.600 в осях Б-Е/2-8	м3	34,60	8 446,43	292 246,48
2	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока на отм. +29.600 в осях А-Ж/1-9	м3	41,96	6 859,82	287 838,05
3	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока на отм. +29.600 в осях А-Е/1-9	м2	298,00	1 312,50	391 125,00
4	Кладка внутренних перегородок толщиной 120мм из керамического кирпича на отм. +29.600 в осях А-Ж/3-7	м2	33,20	1 312,50	43 575,00
5	Укладка перемычек на отм +29.600 в осях А-С/1-9	шт	42,00	357,14	14 999,88
6	Монтаж закладных деталей до 20кг на отм +29.600 в осях А-С/1-9	тн	0,104	61 607,14	6 407,14
	Блок Д-1, Кровля, веншахты		-		
1	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного полнотелого кирпича (250х120х65мм) на отм.+41.800 в осях Б-Е/2-8	м3	16,60	8 446,43	140 210,74
	Блок Д-2, 9таж		-		
1	Монтаж закладных деталей до 20кг на отм +26.300 в осях А-С/1-9	тн	0,104	61 607,14	6 407,14
	Блок Р-1 тепловой узел		-		
1	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного полнотелого кирпича (250х120х65мм) на отм.-5,050 в осяхМ-16/2-18	м3	7,60	8 446,43	64 192,87
2	Расшивка швов при кладке из одинарного кирпича (250х120х65мм) на отм.-5,050 в осяхМ-16/2-18	м2	30,40	491,07	14 928,53

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимост
3	Монтаж закладных деталей до 20кг на отм-5,050 в осяхМ-16/2-18	тн	0,009	61 607,14	554,46
	Блок Д-2, 10таж		-		-
1	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока на отм. +29.600 в осях А-Ж/1-9	м3	2,15	6 859,82	14 748,61
2	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока на отм. +29.600 в осях А-Ж/1-9	м2	7,34	1 312,50	9 633,75
3	Укладка перемычек на отм +29.600 в осях А-С/1-9	шт	1,00	357,14	357,14
4	Монтаж закладных деталей до 20кг на отм +29.600 в осях А-С/1-9	тн	0,008	61 607,14	492,86
	Итого				**2 406 614,46**
	НДС -12%				**288 793,74**
	Итого с НДС				**2 695 408,20**

Расшивка швов при кладке из одинарного кирпича (250х120х65мм)

Принял:
Заказчик : ТОО «Аманат-Регион»

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-Регион»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt" форм

Объект:- многоквартирный жилой комплекс «Crocus City», 1-я очередь, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана, район «Есиль», район пересечения пр. Ұлы Дала и пр. Кабанбай Батыра.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № АР/Под/CS-1/3336 от «13» ноября 2018 года

Акт
приемки выполненных строительно- монтажных работ
за Февраль месяц 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимс
Блок С1					
1	Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями Metawell на металлическом каркасе с утеплением	м2	2 112,00	5 803,58	12 257 160,9
Блок С2					
1	Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями Metawell на металлическом каркасе с утеплением	м2	2 112,00	5 803,58	12 257 160,9
	Итого				**24 514 321,9**
	НДС -12%				**2 941 718,6**
	Итого с НДС				**27 456 040,5**

Принял:
Заказчик : ТОО «Аманат-Регион»

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-Регион»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

форма Б

Объект:- Многоквартирный жилой комплекс «Crocus City», 1-я очередь, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана, район «Есиль», район пересечения пр. Ұлы Дала и пр. Кабанбай Батыра.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № АМГ/Под/CS-1/117 от «14» августа 2018 года

Акт
приемки выполненных строительно- монтажных работ
за Июль месяц 2019года

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимост
	Блок А, 12-этаж				
	Квартира				
1	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	129,00	449,11	57 935,19
	МОП				
1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	53,22	502,68	26 752,63
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (гребёнка, эл.щит.)	м2	17,01	424,11	7 214,11
	Балкон				
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	25,00	1 116,07	27 901,75
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	54,23	424,11	22 999,49
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	14,50	502,68	7 288,86
4	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	25,00	449,11	11 227,75
	Блок А, 13-этаж				
	Квартира				
1	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	129,00	449,11	57 935,19
	МОП				
1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	53,22	502,68	26 752,63
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (гребёнка, эл.щит.)	м2	17,01	424,11	7 214,11
	Балкон				
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	25,00	1 116,07	27 901,75
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	54,23	424,11	22 999,49
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	14,50	502,68	7 288,86
4	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	25,00	449,11	11 227,75
	Блок А, 14-этаж				
	Квартира				
1	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	129,00	449,11	57 935,19
	МОП				
1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	53,22	502,68	26 752,63
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (гребёнка, эл.щит.)	м2	17,01	424,11	7 214,11
	Балкон				
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	25,00	1 116,07	27 901,75
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	54,23	424,11	22 999,49
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	14,50	502,68	7 288,86
4	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	25,00	449,11	11 227,75
	Блок А, 15-этаж				
	Квартира				
1	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	129,00	449,11	57 935,19

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимост
	МОП				
1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	53,22	502,68	26 752,63
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (гребёнка, эл.щит.)	м2	17,01	424,11	7 214,11
	Балкон				
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	25,00	1 116,07	27 901,75
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	54,23	424,11	22 999,49
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	14,50	502,68	7 288,86
4	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	25,00	449,11	11 227,75
	Блок А, 16-этаж				
	Квартира				
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	553,00	1 116,07	617 186,71
2	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	338,00	1 116,07	377 231,66
3	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	198,50	785,71	155 963,44
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	351,70	502,68	176 792,56
5	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	129,00	449,11	57 935,19
	МОП				
1	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	136,11	860,71	117 151,24
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	53,22	502,68	26 752,63
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (гребёнка, эл.щит.)	м2	17,01	424,11	7 214,11
	Балкон				
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	25,00	1 116,07	27 901,75
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	54,23	424,11	22 999,49
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	14,50	502,68	7 288,86
4	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	25,00	449,11	11 227,75
	Итого				**2 250 924,4**
	НДС 12%				**270 110,9**
	Итого с учетом НДС				**2 521 035,4**

Принял:
Заказчик : ТОО «Аманат-Регион»

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-Регион»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

форма 1

Объект:- Многоквартирный жилой комплекс «Crocus City», 1-я очередь, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана, район «Есиль», район пересечения пр. Ұлы Дала и пр. Кабанбай Батыра.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № АМГ/Под/CS-1/117 от «14» августа 2018 года

Акт
приемки выполненных строительно- монтажных работ
за Июль месяц 2019года

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимость за ед.	Итого стоимост
	Блок В, 13-этаж				
	Квартира				
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	545,65	1 116,07	608 983,60
2	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	363,87	1 116,07	406 104,39
3	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	198,55	785,71	156 002,72
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	350,00	502,68	175 938,00
5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	7,30	424,11	3 096,00
6	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	135,00	449,11	60 629,85
	МОП				
1	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	122,04	860,71	105 041,05
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52,00	502,68	26 139,36
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (гребёнка, эл.щит.)	м2	15,91	424,11	6 747,59
	Балкон				
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	37,48	1 116,07	41 830,30
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	88,39	424,11	37 487,08
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	26,28	502,68	13 210,43
4	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	40,12	449,11	18 018,29
	Блок В, 16-этаж				
	Балкон				
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	37,48	1 116,07	41 830,30
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	88,39	424,11	37 487,08
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	26,28	502,68	13 210,43
4	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	40,12	449,11	18 018,29
	МОП				
1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52,00	502,68	26 139,36
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (гребёнка, эл.щит.)	м2	15,91	424,11	6 747,59
	Квартира				
1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	7,30	424,11	3 096,00
2	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	135,00	449,11	60 629,85
	Блок В, 17-этаж				
	Квартира				
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	545,65	1 116,07	608 983,60

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимост
2	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	363,87	1 116,07	406 104,39
3	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	198,55	785,71	156 002,72
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	350,00	502,68	175 938,00
5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	7,30	424,11	3 096,00
6	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	135,00	449,11	60 629,85
	МОП				
1	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	122,04	860,71	105 041,05
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52,00	502,68	26 139,36
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (гребёнка, эл.щит.)	м2	15,91	424,11	6 747,59
	Балкон				
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	37,48	1 116,07	41 830,30
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	88,39	424,11	37 487,08
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	26,28	502,68	13 210,43
4	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	40,12	449,11	18 018,29
	Блок В, 18-этаж				
	Балкон				
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	37,48	1 116,07	41 830,30
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	88,39	424,11	37 487,08
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	26,28	502,68	13 210,43
4	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	40,12	449,11	18 018,29
	МОП				
1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52,00	502,68	26 139,36
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (гребёнка, эл.щит.)	м2	15,91	424,11	6 747,59
	Квартира				
1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	7,30	424,11	3 096,00
2	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	135,00	449,11	60 629,85
	Итого				**3 732 775,1**
	НДС 12%				**447 933,0**
	Итого с учетом НДС				**4 180 708,1**

Принял:
Заказчик : ТОО «Аманат-Регион»

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-Регион»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt" форма В2

Объект:- Многоквартирный жилой комплекс «Crocus City», 1-я очередь, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана, район «Есиль», район пересечения пр. Ұлы Дала и пр. Кабанбай Батыра.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № АМГ/Под/CS-1/117 от «14» августа 2018 года

Акт
приемки выполненных строительно- монтажных работ
за Сентябрь месяц 2019года

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимость за ед	Итого стоимость
	Блок С-1, Подвал				
	Подраздел МОПы				
1	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	38,14	860,71	32 827,48
2	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	38,14	428,57	16 345,66
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	38,14	424,11	16 175,56
4	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	38,14	357,14	13 621,32
5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	8,99	502,68	4 519,09
6	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	8,99	502,68	4 519,09
7	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	8,99	364,29	3 274,97
8	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	6,10	449,11	2 739,57
	Холл 2				
1	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	65,46	860,71	56 342,08
2	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	65,46	428,57	28 054,19
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	65,46	424,11	27 762,24
4	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	65,46	357,14	23 378,38
5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	21,57	502,68	10 842,81
6	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	21,57	502,68	10 842,81
7	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	21,57	364,29	7 857,74
8	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	11,80	449,11	5 299,50
	Паркинг				
1	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	13,61	860,71	11 714,26
2	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	13,61	428,57	5 832,84

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимость за ед	Итого стоимость
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	13,61	424,11	5 772,14
4	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	13,61	357,14	4 860,68
	Блок С-1, 1-этаж				
	Тамбур				
1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	9,02	502,68	4 532,16
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	9,02	502,68	4 532,16
3	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	9,02	364,29	3 284,44
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	9,02	424,11	3 823,78
5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	15,89	424,11	6 739,11
6	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	15,89	357,14	5 674,95
7	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	13,14	449,11	5 901,31
	Холл 1 этажа				
1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	65,80	502,68	33 076,34
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	65,80	502,68	33 076,34
3	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	65,80	364,29	23 970,28
	Колясочная				
1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	7,17	502,68	3 604,22
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	7,17	502,68	3 604,22
3	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	7,17	364,29	2 611,96
	Офисное помещение				
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	28,56	1 116,07	31 874,96
2	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	19,40	449,11	8 712,73
	Блок С-1, 2-9-этаж				
	Отделка балконов				
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	196,00	1 116,07	218 749,72
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	396,32	424,11	168 083,28
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	132,00	502,68	66 353,76
4	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	308,64	449,11	138 613,31
	Отделка МОП (гребенка)				

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимость за ед	Итого стоимость
1	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	50,74	860,71	43 672,43
2	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	34,40	449,11	15 449,38
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	109,44	424,11	46 414,60
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	180,00	502,68	90 482,40
5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	388,00	424,11	164 554,68
6	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	388,00	357,14	138 570,32
7	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	180,00	502,68	90 482,40
8	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	180,00	364,29	65 572,20
	Отделка санузлов				
1	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	188,72	785,71	148 279,19
	Отделка квартир				
1	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	227,80	449,11	102 307,26
	Блок С-1, Лестничный марш				
1	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	134,20	449,11	60 270,56
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	519,90	424,11	220 494,79
3	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	519,90	357,14	185 677,09
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	167,92	502,68	84 410,03
5	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	167,92	364,29	61 171,58
	Раздел 1.Внутренная отделка 1 этажа. Кафель				
1	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	83,12	2 410,71	200 378,22
2	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	5,50	3 125,00	17 187,50
	Раздел 1.Внутренная отделка МОП. Кафель со 2 по 9 этаж				
1	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	173,36	2 410,71	417 920,69
2	Устройство плинтусов из керамогранита	м.п.	126,40	267,86	33 857,50
	Блок С-1, Лестничный марш				
1	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	79,12	2 410,71	190 735,38
2	Устройство плинтусов из керамогранита	м.п.	133,40	267,86	35 732,52
3	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	123,86	3 125,00	387 062,50
	Блок С-1, Цокольный этаж				
1	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	36,60	2 410,71	88 231,99
	Паркинг Лифтовый холл				
1	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	30,89	2 410,71	74 466,83
2	Устройство плинтусов из керамогранита	м.п.	29,00	267,86	7 767,94
	Блок В, 13, 16, 17, 18 - этаж				
	МОП				
1	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	488,16	428,57	209 210,73

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимость за ед	Итого стоимость
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	488,16	424,11	207 033,54
3	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	488,16	357,14	174 341,46
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	208,00	502,68	104 557,44
5	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	208,00	364,29	75 772,32
	1 этаж Офисные помещения				
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	1 050,00	1 116,07	1 171 873,50
2	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п.	94,70	449,11	42 530,72
	Офис-2. Этаж 1				
1	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	147,60	1 040,18	153 530,57
	Итого				**6 169 401,66**
	НДС 12%				**740 328,20**
	Итого с учетом НДС				**6 909 729,85**

Принял:
Заказчик : ТОО «Аманат-Регион»

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-Регион»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Объект: Многоквартирный жилой комплекс «Crocus City», 1-я очередь, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана, район
ДОГОВОР ПОДРЯДА № АР/Под/CS-1/3336 от «13» ноября 2018 года

форма В2

Акт
приемки выполненных строительно- монтажных работ
за Сентябрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимост
	Блок В				
1	Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями Metawell на металлическом каркасе с утеплением	м2	3 809,34	5 803,58	22 107 809,4
2	Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями Metawell на металлическом каркасе с утеплением (карниз верхние)	м2	313,50	5 803,58	1 819 422,3
3	Устройство наружной теплоизоляции зданий [послойно]	м2	803,81	357,14	287 072,7
4	Облицовка стен фасадов зданий гранитом на металлическом каркасе с утеплением	м2	656,00	8 169,64	5 359 283,8
5	Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием [алюминиевые]	м2	1 422,98	4 017,86	5 717 334,4
	Блок С-1				
1	Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями Metawell на металлическом каркасе с утеплением (карниз)	м2	125,82	5 803,58	730 206,4
2	Облицовка стен фасадов зданий гранитом на металлическом каркасе с утеплением	м2	521,00	8 169,64	4 256 382,44
3	Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием [алюминиевые]	м2	163,93	4 017,86	658 647,79
	Блок С-2				
1	Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями Metawell на металлическом каркасе с утеплением (карниз)	м2	125,82	5 803,58	730 206,44
2	Облицовка стен фасадов зданий гранитом на металлическом каркасе с утеплением	м2	521,00	8 169,64	4 256 382,44
3	Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием [алюминиевые]	м2	163,93	4 017,86	658 647,79
	Блок С-3				
1	Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями Metawell на металлическом каркасе с утеплением (карниз)	м2	125,82	5 803,58	730 206,44
2	Облицовка стен фасадов зданий гранитом на металлическом каркасе с утеплением	м2	618,12	8 169,64	5 049 817,88
3	Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием [алюминиевые]	м2	172,63	4 017,86	693 603,17
	Блок Офис - 3				
1	Облицовка стен фасадов зданий гранитом на металлическом каркасе с утеплением	м2	580,50	8 169,64	4 742 476,02
2	Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием [алюминиевые]	м2	84,80	4 017,86	340 714,53
	Итого				**58 138 214,10**
	НДС -12%				**6 976 585,69**
	Итого с НДС				**65 114 799,79**

Принял:
Заказчик : ТОО «Аманат-Регион»

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-Регион»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

форма В2

Объект: Многоквартирный жилой комплекс «Crocus City», 1-я очередь, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана, район «Есиль», район пересечения пр. Ұлы Дала и пр. Кабанбай Батыра.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № АР/Под/СС-1/152 от «04» сентября 2019 года

Акт
приемки выполненных строительно- монтажных работ
за Октябрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимость
	Блок С-1				
1	Демонтаж. Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями Metawell на металлическом каркасе с утеплением [Демонтаж/монтаж]	м2	182,990	1 428,57	261 414,02
2	Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями Metawell на металлическом каркасе с утеплением [Демонтаж/монтаж]	м2	182,990	7 142,86	1 307 071,95
	Блок С-2				
1	Демонтаж. Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями Metawell на металлическом каркасе с утеплением [Демонтаж/монтаж]	м2	182,990	1 428,57	261 414,02
2	Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями Metawell на металлическом каркасе с утеплением [Демонтаж/монтаж]	м2	182,990	7 142,86	1 307 071,95
	Блок С-3				
1	Демонтаж. Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями Metawell на металлическом каркасе с утеплением [Демонтаж/монтаж]	м2	182,680	1 428,57	260 971,17
2	Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями Metawell на металлическом каркасе с утеплением [Демонтаж/монтаж]	м2	182,680	7 142,86	1 304 857,66
	Итого				**4 702 800,78**
	НДС -12%				**564 336,09**
	Итого с НДС				**5 267 136,88**

Принял:
Заказчик : ТОО «Аманат-Регион»

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-Регион»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

форма В2

Объект:- Многоквартирный жилой комплекс «Crocus City», 1-я очередь, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана, район «Есиль», район пересечения пр. Ұлы Дала и пр. Кабанбай Батыра.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № АМГ/Под/CS-1/117 от «14» августа 2018 года

Акт
приемки выполненных строительно- монтажных работ
за Октябрь месяц 2019года

№ п/п	Код	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимость за ед	Итого стоимость
		Блок А				
		Подвал				
1	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	77,80	2 410,71	187 553,24
2	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м.п.	118,10	267,86	31 634,27
3	BI-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	16,70	3 125,00	52 187,50
4	BI-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм	м2	516,82	1 040,18	537 585,83
		МОП-12,13,14,15,16 этажи				-
1	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	680,55	428,57	291 663,31
2	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	680,55	424,11	288 628,06
3	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	680,55	357,14	243 051,63
4	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	266,10	502,68	133 763,15
5	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	266,10	364,29	96 937,57
6	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	182,10	2 410,71	438 990,29
7	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м.п.	193,40	267,86	51 804,12
		Балконы				-
1	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	31,40	2 410,71	75 696,29
		Лестничный марш (с 11 этажа до выхода на кровлю)				-
1	BI-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	397,75	860,71	342 347,40
2	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	397,75	428,57	170 463,72
3	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	397,75	424,11	168 689,75
4	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	508,00	357,14	181 427,12
5	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	132,53	502,68	66 620,18
6	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	132,53	502,68	66 620,18
7	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	132,53	364,29	48 279,35
8	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	70,90	2 410,71	170 919,34
9	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м.п.	349,90	267,86	93 724,21
10	BI-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	77,22	3 125,00	241 312,50
		Устройство кафеля на отм. -5,100				-
1	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,00	2 410,71	89 196,27
2	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м.п.	35,50	267,86	9 509,03
		Итого				**4 078 604,32**
		НДС 12%				**489 432,52**
		Итого с учетом НДС				**4 568 036,84**

Принял:

Заказчик : ТОО «Аманат-Регион»

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Киелі тылсым»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

форма В2

Объект: Многоквартирный жилой комплекс «Crocus City», 1-я очередь, со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана, район «Есиль», район пересечения пр. Ұлы Дала и пр. Кабанбай Батыра.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № KLT/Под/СС-1/630 от 09.09.2019 года

Акт
приемки выполненных строительно- монтажных работ
за Октябрь месяц 2019 года

№ п/п	Код	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Стоимсть за ед.	Итого стоимост
Блок А						
1	ВІ-15-03-01 -08	Заделка тех нических о тверстий площадью до 1м2 в железобетонных перекрытиях с устройством несъёмной опалубки из экструдированного пенополистирола	м3	24,51	22 321,43	547 098,2
Блок В						
1	ВІ-15-03-01 -08	Заделка тех нических о тверстий площадью до 1м2 в железобетонных перекрытиях с устройством несъёмной опалубки из экструдированного пенополистирола	м3	6,85	22 321,43	152 901,8
Блок С-1						
1	ВІ-15-03-01 -08	Заделка тех нических о тверстий площадью до 1м2 в железобетонных перекрытиях с устройством несъёмной опалубки из экструдированного пенополистирола	м3	7,82	22 321,43	174 553,58
Блок С-2						
1	ВІ-15-03-01 -08	Заделка тех нических о тверстий площадью до 1м2 в железобетонных перекрытиях с устройством несъёмной опалубки из экструдированного пенополистирола	м3	6,65	22 321,43	148 437,5
Блок D-1						
1	ВІ-15-03-01 -08	Заделка тех нических о тверстий площадью до 1м2 в железобетонных перекрытиях с устройством несъёмной опалубки из экструдированного пенополистирола	м3	16,44	22 321,43	366 964,31
Блок D-2						
1	ВІ-15-03-01 -08	Заделка тех нических о тверстий площадью до 1м2 в железобетонных перекрытиях с устройством несъёмной опалубки из экструдированного пенополистирола	м3	16,44	22 321,43	366 964,31
		Итого				**1 756 919,76**
		НДС -12%				**210 830,37**
		Итого с НДС				**1 967 750,13**

Принял:

Заказчик : ТОО «Киелі тылсым»

Сдал:

Подрядчик: ТОО:"Stroy Opt"