Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: «Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» (Привязка)

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за январь 2023 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		80	03.06.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (январь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» (Привязка)	951 813 734,90	46 655 617	41 656 801,00	789 377 005	38 851 018					4 998 816	46 655 617

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" _____
М.П (подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Е.С. Махиня
М.П (подпись).

Технический надзор:
Эксперт ТН ТОО "KZ Стройэксперт" _____
М.П (подпись).

МУХАМБЕТОВ
БАХЫТЖАН СЕЛИХАНОВИЧ
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
KZ65VJE00060719

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Ген. подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование объекта : «Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»(Привязка)

Акт приемки выполненных работ №10
за январь 2023 года

Составлен(а) 2021.4.1

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-2. Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Блоки А, Б, В										
			РАЗДЕЛ 4. =Плиты=										
			Монолитные участки										
1	37	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	2,52	31340,07	3250,92	78977	8192	24910	43391	132157	
			НР - 91%; СП - 8%			18204,40	717,18	45875	1807		9789		
2	38	212-101-0701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	2,5578	28488,00	–	72867	–	72867	–	78696	
			СП - 8%			–	–	–	–		5829		
3	39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01796	22329,80	1409,66	401	26	4	344	805	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	371	8		60		
4	40	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2096	346394,00	–	72604	–	72604	–	78412	
			СП - 8%			–	–	–	–		5808		
5	41	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,11518	335138,00	–	38601	–	38601	–	41689	
			СП - 8%			–	–	–	–		3088		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				263450	8218	208986	43735	331759	
								46246	1815	–	24574		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				263450					
		Материалы		Тенге				24915					
		Всего заработная плата		Тенге					48061				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111205					
		Местные материалы		Тенге				72867					
			Накладные расходы	Тенге				43735					
			Сметная прибыль	Тенге				24574					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				331759					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37	
			Сметная заработная плата	Тенге					48061				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				331759					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37	
			Сметная заработная плата	Тенге					48061				
			ИТОГО ПО ЛС 2-1-2	Тенге				263450	8218	208986	43735	331759	

								46246	1815	--	24574		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				263450					
		Материалы		Тенге				24915					
		Всего заработная плата		Тенге					48061				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111205					
		Местные материалы		Тенге				72867					
			Накладные расходы	Тенге				43735					
			Сметная прибыль	Тенге				24574					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				331759					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37	
			Сметная заработная плата	Тенге					48061				
			ИТОГО ПО ЛС 2-1-2	Тенге				331759					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37	
			Сметная заработная плата	Тенге					48061				
	Локальная смета 2-1-3. Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В												
	РАЗДЕЛ 1.=Диафрагмы жесткости=												
			3 этаж										
6	7	**1107-0509-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**7**	**25289,16**	**7371,87**	**177024**	**51603**	**9267**	**151755**	**355081**	
			НР - 118%; СП - 8%			**16593,43**	**1778,80**	**116154**	**12452**		**26302**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**177024**	**51603**	**9267**	**151755**	**355081**	
								116154	**12452**	**--**	**26302**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				177024					
		Материалы		Тенге				9267					
		Всего заработная плата		Тенге					128606				
			Накладные расходы	Тенге				151755					
			Сметная прибыль	Тенге				26302					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				355081					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83	
			Сметная заработная плата	Тенге					128606				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				355081					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83	
			Сметная заработная плата	Тенге					128606				
	РАЗДЕЛ 2.=Колонны=												
7	18	**1107-0502-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны**	**шт. сборных конструкций**	**6**	**21783,01**	**2551,09**	**130698**	**15307**	**37640**	**96136**	**244980**	
			НР - 118%; СП - 8%			**12958,50**	**619,99**	**77751**	**3720**		**18147**		
8	19	**1107-0502-0105 РСНБ РК 2015**	**Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны**	**шт. сборных конструкций**	**8**	**23108,13**	**3064,49**	**184865**	**24516**	**39763**	**149385**	**360990**	
			НР - 118%; СП - 8%			**15073,20**	**751,50**	**120586**	**6012**		**26740**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**315563**	**39823**	**77403**	**245521**	**605970**	
								198337	**9732**	**--**	**44887**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				315563					
		Материалы		Тенге				77405					
		Всего заработная плата		Тенге					208069				
			Накладные расходы	Тенге				245521					
			Сметная прибыль	Тенге				44887					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				605971					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131	
			Сметная заработная плата	Тенге					208069				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				605971					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131	
			Сметная заработная плата	Тенге					208069				
			РАЗДЕЛ 3.=Ригели=										
9	21	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	12	4052,61	1391,82	48631	16702	1583	40609	96380	
			НР - 118%; СП - 8%			2528,82	339,08	30346	4069		7139		
10	22	1107-0503-0106 РСНБ РК 2015	**Ригели, масса до 2 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	6	6061,17	2041,94	36367	12252	1262	30309	72010	
			НР - 118%; СП - 8%			3808,84	472,09	22853	2833		5334		
11	23	1107-0503-0107 РСНБ РК 2015	**Ригели, масса до 3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	51	25091,99	2937,78	1279691	149827	757285	480600	1901114	
			НР - 118%; СП - 8%			7305,48	680,56	372579	34709		140823		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1364689	178781	760130	551518	2069504	
								425778	41611	–	153296		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1364689					
		Материалы		Тенге				760131					
		Всего заработная плата		Тенге					467389				
			Накладные расходы	Тенге				551518					
			Сметная прибыль	Тенге				153296					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2069503					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300	
			Сметная заработная плата	Тенге					467389				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2069503					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300	
			Сметная заработная плата	Тенге					467389				
			РАЗДЕЛ 4.=Плиты=										
			Монолитные участки										
12	33	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	4,737	31340,07	3250,92	148458	15399	46825	81565	248424	
			НР - 91%; СП - 8%			18204,40	717,18	86234	3397		18402		
13	34	212-101-0702 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м3	4,808055	28741,00	–	138188	–	138188	–	149243	
			СП - 8%			–	–	–	–		11055		
14	35	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03444	419679,00	–	14454	–	14454	–	15610	
			СП - 8%			–	–	–	–		1156		
15	36	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,292782	346394,00	–	101418	–	101418	–	109531	
			СП - 8%			–	–	–	–		8113		
16	37	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,261276	335138,00	–	87564	–	87564	–	94569	
			СП - 8%			–	–	–	–		7005		
			плиты на отм.+6.300										
17	38	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	2	3263,55	786,93	6527	1573	3369	2303	9536	
			НР - 118%; СП - 8%			792,42	183,22	1585	366		706		

18	39	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	35	4421,62	929,67	154757	32538	88599	48430	219442	
			НР - 118%; СП - 8%			960,58	212,07	33620	7422		16255		
			Монолитные участки										
19	48	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	5,03	31340,07	3250,92	157641	16352	49721	86610	263791	
			НР - 91%; СП - 8%			18204,40	717,18	91568	3607		19540		
20	49	212-101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	5,10545	28741,00	–	146736	–	146736	–	158475	
			СП - 8%			–	–	–	–		11739		
21	50	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03696	419679,00	–	15511	–	15511	–	16752	
			СП - 8%			–	–	–	–		1241		
22	51	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4025	346394,00	–	139424	–	139424	–	150578	
			СП - 8%			–	–	–	–		11154		
23	52	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38231	335138,00	–	128127	–	128127	–	138377	
			СП - 8%			–	–	–	–		10250		
			плиты на отм.+9.600										
24	57	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	3263,55	786,93	6527	1573	3369	2303	9536	
			НР - 118%; СП - 8%			792,42	183,22	1585	366		706		
25	58	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8	4421,62	929,67	35373	7438	20250	11070	50158	
			НР - 118%; СП - 8%			960,58	212,07	7685	1697		3715		
26	59	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6,94794	9788,00	–	68006	–	68006	–	73447	
			СП - 8%			–	–	–	–		5441		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1348711	74873	1051561	232281	1707469	
								222277	16855	–	126478		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1348711					
		Материалы		Тенге				212129					
		Всего заработная плата		Тенге					239132				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				486498					
		Местные материалы		Тенге				352930					
			Накладные расходы	Тенге				232281					
			Сметная прибыль	Тенге				126478					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1707470					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181	
			Сметная заработная плата	Тенге					239132				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1707470					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181	
			Сметная заработная плата	Тенге					239132				
			РАЗДЕЛ 5.=Стаканы=										

27	72	1109-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	**Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м. Монтаж стаканов**	т конструкций	0,25065	78670,24	43004,42	19719	10779	840	7705	29618	
			НР - 69%; СП - 8%			32314,50	12235,05	8100	3067		2194		
28	73	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,25065	818975,00	--	205276	--	205276	--	221698	
			СП - 8%			--	--	--	--		16422		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				224995	10779	206116	7705	251316	
								8100	3067	--	18616		
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				224995					
		Материалы		Тенге				840					
		Всего заработная плата		Тенге					11167				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				205276					
			Накладные расходы	Тенге				7705					
			Сметная прибыль	Тенге				18616					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				251316					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					11167				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				251316					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					11167				
			РАЗДЕЛ 6.=Лестница=										
			в осях 7-8; Ж-И										
29	96	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	шт. сборных конструкций	2	6056,22	2897,60	12112	5795	241	8828	22616	
			НР - 118%; СП - 8%			3038,20	702,65	6076	1405		1675		
30	98	1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	1	4323,56	1957,15	4324	1957	160	3160	8083	
			НР - 118%; СП - 8%			2207,42	470,44	2207	470		599		
31	99	222-203-0202 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм**	м3	0,14	124580,00	--	17441	--	17441	--	18836	
			СП - 8%			--	--	--	--		1395		
			в осях 13-14; Ж-И										
32	107	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	шт. сборных конструкций	2	6056,22	2897,60	12112	5795	241	8828	22616	
			НР - 118%; СП - 8%			3038,20	702,65	6076	1405		1675		
33	109	1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	1	4323,56	1957,15	4324	1957	160	3160	8083	
			НР - 118%; СП - 8%			2207,42	470,44	2207	470		599		
34	110	222-203-0202 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм**	м3	0,14	124580,00	--	17441	--	17441	--	18836	
			СП - 8%			--	--	--	--		1395		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				67754	15504	35684	23976	99070	
								16566	3750	--	7338		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				67754					
		Материалы		Тенге				800					
		Всего заработная плата		Тенге					20316				
		Местные материалы		Тенге				34882					
			Накладные расходы	Тенге				23976					
			Сметная прибыль	Тенге				7338					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				99068					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14	
			Сметная заработная плата	Тенге					20316				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				99068					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14	
			Сметная заработная плата	Тенге					20316				
			РАЗДЕЛ 7.=Шахта лифта=										
35	118	1107-0514-0103 РСНБ РК 2015	**Шахты лифта массой до 2,5 т. Установка**	**шт.**	**4**	**5539,02**	**1973,57**	**22156**	**7895**	**1414**	**17370**	**42688**	
			НР - 118%; СП - 8%			**3211,80**	**468,18**	**12847**	**1873**		**3162**		
36	123	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**1**	**3544,32**	**1873,31**	**3544**	**1873**	**–**	**2843**	**6898**	
			НР - 118%; СП - 8%			**1671,01**	**738,49**	**1671**	**738**		**511**		
37	124	222-203-0202 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм**	**м3**	**1,2**	**124580,00**	**–**	**149496**	**–**	**149496**	**–**	**161456**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**11960**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**175196**	**9768**	**150910**	**20213**	**211042**	
								14518	**2611**	**–**	**15633**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**175196**					
		Материалы		Тенге				**1415**					
		Всего заработная плата		Тенге					**17129**				
		Местные материалы		Тенге				**149496**					
			Накладные расходы	Тенге				**20213**					
			Сметная прибыль	Тенге				**15633**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**211042**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**17129**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**211042**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**17129**				
			ИТОГО ПО ЛС 2-1-5	**Тенге**				**3673932**	**381131**	**2291071**	**1232969**	**5299452**	
								1001730	**90078**	**–**	**392550**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3448937**					
		Материалы		Тенге				**1061147**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1080641**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**486498**					
		Местные материалы		Тенге				**537308**					
			Накладные расходы	Тенге				**1225264**					
			Сметная прибыль	Тенге				**373934**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5048135**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**721**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1080641**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**224995**					
		Материалы		Тенге				**840**					
		Всего заработная плата		Тенге					**11167**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**205276**					
			Накладные расходы	Тенге				**7705**					
			Сметная прибыль	Тенге				**18616**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**251316**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**11167**				
			ИТОГО ПО ЛС 2-1-5	Тенге				**5299451**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**728**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1091808**				

			Локальная смета 2-1-6. Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок А										
			РАЗДЕЛ 2.=Окна для IB -35C -тип.А /Двукамерный стеклопакет/=										
			Доски подоконные										
38	16	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	223,2	1281,30	5,74	285986	1281	225207	54103	367296	
			НР - 90%; СП - 8%			266,57	2,76	59498	616		27207		
39	17	223-501-0104 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	м	223,2	1538,00	–	343282	–	343282	–	370745	
			СП - 8%			–	–	–	–		27463		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				629268	1281	568489	54103	738041	
								59498	616	–	54670		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				629268					
		Материалы		Тенге				225207					
		Всего заработная плата		Тенге					60114				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				343282					
			Накладные расходы	Тенге				54103					
			Сметная прибыль	Тенге				54670					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				738041					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48	
			Сметная заработная плата	Тенге					60114				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				738041					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48	
			Сметная заработная плата	Тенге					60114				
			РАЗДЕЛ 5.=Внутренняя отделка=										
			Потолок 1 этаж										
40	60	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	62,23	873,02	5,05	54328	314	16907	29771	90827	
			НР - 80%; СП - 8%			596,28	1,72	37107	107		6728		
41	61	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	462,272	514,44	3,42	237811	1581	73251	130986	398300	
			НР - 80%; СП - 8%			352,56	1,63	162979	754		29504		
			Стены и перегородки 1 этаж										
42	67	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1332,58	896,95	19,73	1195258	26291	157605	816168	2172340	
			НР - 80%; СП - 8%			758,95	6,64	1011362	8848		160914		
43	71	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	93,948	4167,03	17,45	391484	1639	196256	155454	590693	
			НР - 80%; СП - 8%			2060,60	7,75	193589	728		43755		
			Стены и перегородки 2 этаж										
44	77	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	283,926	896,95	19,73	254667	5602	33579	173897	462849	
			НР - 80%; СП - 8%			758,95	6,64	215486	1885		34285		
45	80	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	98,328	4167,03	17,45	409736	1716	205405	162701	618232	

			НР - 80%; СП - 8%			2060,60	7,75	202615	762		45795		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2543284	37143	683003	1468977	4333241	
								1823138	13084	–	320981		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2543284					
		Материалы		Тенге				683003					
		Всего заработная плата		Тенге					1836222				
			Накладные расходы	Тенге				1468977					
			Сметная прибыль	Тенге				320981					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4333242					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1357	
			Сметная заработная плата	Тенге					1836222				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4333242					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1357	
			Сметная заработная плата	Тенге					1836222				
	РАЗДЕЛ 6.=Полы=												
			по ТИПУ ТД 452 - 1 этаж										
46	133	**1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	16,64	4017,32	85,61	66848	1425	49613	15485	88920	
			НР - 94%; СП - 8%			950,13	39,89	15810	664		6587		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				66848	1425	49613	15485	88920	
								15810	664	–	6587		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				66848					
		Материалы		Тенге				49613					
		Всего заработная плата		Тенге					16474				
			Накладные расходы	Тенге				15485					
			Сметная прибыль	Тенге				6587					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88920					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14	
			Сметная заработная плата	Тенге					16474				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				88920					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14	
			Сметная заработная плата	Тенге					16474				
	РАЗДЕЛ 14.=Зенитный фонарь-2шт=												
47	276	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	0,54148	27771,16	11925,01	15038	6457	1463	6266	23008	
			НР - 69%; СП - 8%			13146,10	3625,05	7118	1963		1704		
48	277	**1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	0,65544	60553,91	28545,46	39689	18710	3693	14949	59009	
			НР - 69%; СП - 8%			26373,51	6680,43	17286	4379		4371		
49	278	**222-525-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	1,19692	856578,00	–	1025255	–	1025255	–	1107275	
			СП - 8%			–	–	–	–		82020		
50	279	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	64,63368	82,39	1,90	5325	122	3301	1325	7182	
			НР - 69%; СП - 8%			29,42	0,30	1902	19		532		
51	280	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	0,07392	974026,55	1454,55	72000	107	65972	5431	83625	
			НР - 91%; СП - 8%			80098,00	637,53	5921	47		6194		

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1157307	25396	1099684	27971	1280099	
								32227	6408	–	94821		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				77325					
		Материалы		Тенге				69273					
		Всего заработная плата		Тенге					7889				
			Накладные расходы	Тенге				6756					
			Сметная прибыль	Тенге				6726					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				90807					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					7889				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1079982					
		Материалы		Тенге				5155					
		Всего заработная плата		Тенге					30746				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1025255					
			Накладные расходы	Тенге				21215					
			Сметная прибыль	Тенге				88095					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1189292					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19	
			Сметная заработная плата	Тенге					30746				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1280099					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24	
			Сметная заработная плата	Тенге					38635				
			РАЗДЕЛ 15.=Прочие работы=										
			Каркас подиума Тип 1										
52	284	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5428	170536,02	1201,35	92567	652	77076	13619	114681	
			НР - 90%; СП - 8%			27337,50	541,08	14839	294		8495		
53	285	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	14,03	613,83	40,51	8612	568	292	7548	17453	
			НР - 94%; СП - 8%			552,54	19,77	7752	277		1293		
54	286	215-304-0112 РСНБ РК 2015	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22 мм	м2	14,40881	8734,00	–	125847	–	125847	–	135915	
			СП - 8%			–	–	–	–		10068		
			Каркас подиума Тип 2										
55	289	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,4772	170536,02	1201,35	81380	573	67762	11973	100822	
			НР - 90%; СП - 8%			27337,50	541,08	13045	258		7468		
56	290	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	12,19	613,83	40,51	7483	494	254	6558	15164	
			НР - 94%; СП - 8%			552,54	19,77	6735	241		1123		
57	291	215-304-0112 РСНБ РК 2015	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22 мм	м2	12,51913	8734,00	–	109342	–	109342	–	118089	
			СП - 8%			–	–	–	–		8747		
			Кладка вентшах.										
58	294	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	16,998	14579,62	2990,29	247824	50829	73810	127297	405131	
			НР - 93%; СП - 8%			7247,01	805,61	123185	13694		30010		

59	295	213-101-0501 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**4,9736148**	**97633,00**	**–**	**485589**	**–**	**485589**	**–**	**524436**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**38847**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**1158644**	**53116**	**939972**	**166995**	**1431691**	
								165556	**14764**	**–**	**106051**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1158644**					
		Материалы		Тенге				**219193**					
		Всего заработная плата		Тенге					**180320**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**235189**					
		Местные материалы		Тенге				**485589**					
			Накладные расходы	Тенге				**166995**					
			Сметная прибыль	Тенге				**106051**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1431690**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**137**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**180320**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**1431690**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**137**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**180320**				
	РАЗДЕЛ 17.Стремянка АР-30												
			Парапет										
60	**314**	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**0,5**	**14579,62**	**2990,29**	**7290**	**1495**	**2171**	**3744**	**11917**	
			НР - 93%; СП - 8%			**7247,01**	**805,61**	**3624**	**403**		**883**		
61	**315**	**213-101-0501 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,1463**	**97633,00**	**–**	**14284**	**–**	**14284**	**–**	**15427**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1143**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**21574**	**1495**	**16455**	**3744**	**27344**	
								3624	**403**	**–**	**2026**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21574**					
		Материалы		Тенге				**2171**					
		Всего заработная плата		Тенге					**4027**				
		Местные материалы		Тенге				**14284**					
			Накладные расходы	Тенге				**3744**					
			Сметная прибыль	Тенге				**2026**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27344**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**4027**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**27344**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**4027**				
			ИТОГО ПО ЛС 2-1-6	**Тенге**				**5576925**	**119856**	**3357216**	**1737275**	**7899336**	
								2099853	**35939**	**–**	**585136**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4496943**					
		Материалы		Тенге				**1248460**					
		Всего заработная плата		Тенге					**2105046**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**578471**					
		Местные материалы		Тенге				**499873**					
			Накладные расходы	Тенге				**1716060**					
			Сметная прибыль	Тенге				**497041**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6710044**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1564**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**2105046**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1079982**					

		Материалы		Тенге				5155					
		Всего заработная плата		Тенге					30746				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1025255					
			Накладные расходы	Тенге				21215					
			Сметная прибыль	Тенге				88095					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1189292					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19	
			Сметная заработная плата	Тенге					30746				
			ИТОГО ПО ЛС 2-1-6	Тенге				7899336					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1582	
			Сметная заработная плата	Тенге					2135792				
	Локальная смета 2-1-7. Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б												
	РАЗДЕЛ 1.=Стены=												
62	1	**1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**201,45**	**12695,25**	**2805,30**	**2557458**	**565128**	**760810**	**1272027**	**4135844**	
			НР - 93%; СП - 8%			**6113,28**	**676,35**	**1231520**	**136251**		**306359**		
63	5	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**61,73**	**8853,14**	**2742,96**	**546504**	**169323**	**82788**	**311751**	**926915**	
			НР - 93%; СП - 8%			**4769,04**	**661,32**	**294393**	**40823**		**68660**		
64	7	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,4745**	**519420,42**	**2419,62**	**246465**	**1148**	**209670**	**33510**	**302373**	
			НР - 93%; СП - 8%			**75124,80**	**811,62**	**35647**	**385**		**22398**		
65	8	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**62,37**	**3258,13**	**274,77**	**203210**	**17137**	**45571**	**134878**	**365134**	
			НР - 93%; СП - 8%			**2252,72**	**72,59**	**140502**	**4527**		**27047**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3553637**	**752736**	**1098839**	**1752166**	**5730266**	
								1702062	**181986**	**--**	**424464**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3553637					
		Материалы		Тенге				1098839					
		Всего заработная плата		Тенге					1884048				
			Накладные расходы	Тенге				1752166					
			Сметная прибыль	Тенге				424464					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5730267					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1513	
			Сметная заработная плата	Тенге					1884048				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5730267					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1513	
			Сметная заработная плата	Тенге					1884048				
	РАЗДЕЛ 14.Перемычки (АР33-АР35)												
66	369	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**56**	**666,96**	**248,74**	**37350**	**13929**	**12603**	**16727**	**58404**	
			НР - 118%; СП - 8%			**193,17**	**59,97**	**10818**	**3358**		**4326**		
67	370	**222-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,48**	**109830,00**	**--**	**52718**	**--**	**52718**	**--**	**56935**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4217**		

68	371	222-102-0103 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,042	105354,00	–	4425	–	4425	–	4779	
			СП - 8%			–	–	–	–		354		
69	372	222-102-0108 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,63	139826,00	–	88090	–	88090	–	95137	
			СП - 8%			–	–	–	–		7047		
70	373	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,04704	991820,88	7057,90	46655	332	43071	3923	54624	
			НР - 118%; СП - 8%			69131,30	1548,09	3252	73		4046		
71	374	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,3389888	164,77	3,80	1209	27	750	301	1631	
			НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	432	4		121		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				230447	14288	201657	20951	271510	
								14502	3435	–	20111		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				230447					
		Материалы		Тенге				56424					
		Всего заработная плата		Тенге					17937				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57143					
		Местные материалы		Тенге				88090					
			Накладные расходы	Тенге				20951					
			Сметная прибыль	Тенге				20111					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				271509					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13	
			Сметная заработная плата	Тенге					17937				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				271509					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13	
			Сметная заработная плата	Тенге					17937				
			ИТОГО ПО ЛС 2-1-7	Тенге				3784084	767024	1300496	1773117	6001776	
								1716564	185421	–	444575		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3784084					
		Материалы		Тенге				1155263					
		Всего заработная плата		Тенге					1901985				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57143					
		Местные материалы		Тенге				88090					
			Накладные расходы	Тенге				1773117					
			Сметная прибыль	Тенге				444575					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6001776					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1525	
			Сметная заработная плата	Тенге					1901985				
			ИТОГО ПО ЛС 2-1-7	Тенге				6001776					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1525	
			Сметная заработная плата	Тенге					1901985				
			Локальная смета 2-1-8. Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В										
			РАЗДЕЛ 5.=Внутренняя отделка=										
			Стены и перегородки тех.этаж										
72	95	234-101-0204 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	11,02793	33894,00	–	373781	–	373781	–	403683	
			СП - 8%			–	–	–	–		29902		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				373781	–	373781	–	403683	
								–	–	–	29902		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				373781					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				373781					
			Сметная прибыль	Тенге				29902					

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				403683					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				403683					
			РАЗДЕЛ 6.=Полы=										
			Тех. этаж										
73	**127**	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**426,25**	**990,32**	**13,11**	**422124**	**5588**	**377871**	**36937**	**495785**	
			НР - 92%; СП - 8%			**90,71**	**3,48**	**38665**	**1483**		**36725**		
74	**128**	**1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**426,25**	**520,07**	**142,67**	**221680**	**60814**	**--**	**166679**	**419428**	
			НР - 92%; СП - 8%			**377,40**	**47,64**	**160867**	**20307**		**31069**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**643804**	**66402**	**377871**	**203616**	**915213**	
								199532	**21790**	**--**	**67794**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**643804**					
		Материалы		Тенге				**377871**					
		Всего заработная плата		Тенге					**221322**				
			Накладные расходы	Тенге				**203616**					
			Сметная прибыль	Тенге				**67794**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**915214**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**171**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**221322**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**915214**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**171**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**221322**				
			РАЗДЕЛ 8.=Наружная отделка=										
75	**148**	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**128**	**655,27**	**3,50**	**83875**	**448**	**44749**	**31061**	**124131**	
			НР - 80%; СП - 8%			**302,17**	**1,16**	**38678**	**148**		**9195**		
76	**154**	**1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**304**	**914,65**	**47,06**	**278054**	**14306**	**94216**	**163952**	**477367**	
			НР - 93%; СП - 8%			**557,67**	**22,24**	**169532**	**6761**		**35360**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**361929**	**14754**	**138965**	**195013**	**601498**	
								208210	**6909**	**--**	**44555**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**361929**					
		Материалы		Тенге				**138965**					
		Всего заработная плата		Тенге					**215119**				
			Накладные расходы	Тенге				**195013**					
			Сметная прибыль	Тенге				**44555**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**601497**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**167**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**215119**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**601497**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**167**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**215119**				
			ИТОГО ПО ЛС 2-1-8	**Тенге**				**1379514**	**81156**	**890617**	**398629**	**1920394**	
								407742	**28699**	**--**	**142251**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1379514**					
		Материалы		Тенге				**516836**					
		Всего заработная плата		Тенге					**436441**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**373781**					
			Накладные расходы	Тенге				**398629**					

			Сметная прибыль	Тенге				142251					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1920394					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338	
			Сметная заработная плата	Тенге					436441				
			ИТОГО ПО ЛС 2-1-8	Тенге				1920394					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338	
			Сметная заработная плата	Тенге					436441				
	Локальная смета 2-1-10. Водопровод. Блоки А,Б,В												
	ОТДЕЛ 1.=ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1=												
	РАЗДЕЛ 1.Блок А												
77	**1**	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**32**	**1883,72**	**21,30**	**60279**	**681**	**344**	**58078**	**127826**	
			НР - 98%; СП - 8%			**1851,70**	**0,29**	**59254**	**9**		**9469**		
78	**2**	**241-205-1104 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	**м**	**43,56**	**379,00**	**–**	**16509**	**–**	**16509**	**–**	**17830**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1321**		
79	**3**	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**128**	**1726,06**	**18,04**	**220936**	**2309**	**1406**	**212899**	**468542**	
			НР - 98%; СП - 8%			**1697,04**	**0,18**	**217221**	**23**		**34707**		
80	**4**	**241-205-1103 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	**м**	**159,39**	**227,00**	**–**	**36182**	**–**	**36182**	**–**	**39077**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2895**		
81	**5**	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**54**	**1598,09**	**15,05**	**86297**	**813**	**588**	**83203**	**183060**	
			НР - 98%; СП - 8%			**1572,14**	**0,11**	**84896**	**6**		**13560**		
82	**6**	**241-205-1102 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	**м**	**125,73**	**143,00**	**–**	**17979**	**–**	**17979**	**–**	**19417**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1438**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**438182**	**3803**	**73008**	**354180**	**855752**	
								361371	**38**	**–**	**63390**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				438182					
		Материалы		Тенге				2337					
		Всего заработная плата		Тенге					361409				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70670					
			Накладные расходы	Тенге				354180					
			Сметная прибыль	Тенге				63390					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				855752					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240	
			Сметная заработная плата	Тенге					361409				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				855752					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240	
			Сметная заработная плата	Тенге					361409				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				438182	3803	73008	354180	855752	
								361371	38	–	63390		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				438182					
		Материалы		Тенге				2337					
		Всего заработная плата		Тенге					361409				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70670					

			Накладные расходы	Тенге				354180					
			Сметная прибыль	Тенге				63390					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				855752					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240	
			Сметная заработная плата	Тенге					361409				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				855752					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240	
			Сметная заработная плата	Тенге					361409				
			ИТОГО ПО ЛС 2-1-10	Тенге				855752					
	Локальная смета 2-1-11. Канализация. Блоки А,Б,В												
	ОТДЕЛ 1.=КАНАЛИЗАЦИЯ К1												
	РАЗДЕЛ 1.Блок А												
83	**3**	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**284**	**916,22**	**1,47**	**260206**	**418**	**888**	**253867**	**555199**	
			НР - 98%; СП - 8%			**911,62**	**0,52**	**258900**	**148**		**41126**		
84	**4**	**241-203-0101 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	**м**	**331,336**	**270,00**	**–**	**89461**	**–**	**89461**	**–**	**96618**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**7157**		
85	**9**	**241-220-0201 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**36**	**209,00**	**–**	**7524**	**–**	**7524**	**–**	**8126**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**602**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**357191**	**418**	**97873**	**253867**	**659943**	
								258900	**148**	**–**	**48885**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				357191					
		Материалы		Тенге				889					
		Всего заработная плата		Тенге					259048				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96985					
			Накладные расходы	Тенге				253867					
			Сметная прибыль	Тенге				48885					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				659943					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166	
			Сметная заработная плата	Тенге					259048				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				659943					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166	
			Сметная заработная плата	Тенге					259048				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				357191	418	97873	253867	659943	
								258900	148	–	48885		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				357191					
		Материалы		Тенге				889					
		Всего заработная плата		Тенге					259048				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96985					
			Накладные расходы	Тенге				253867					
			Сметная прибыль	Тенге				48885					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				659943					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166	
			Сметная заработная плата	Тенге					259048				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				659943					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166	
			Сметная заработная плата	Тенге					259048				
			ИТОГО ПО ЛС 2-1-11	Тенге				659943					
	Локальная смета 2-1-12. Отопление. БЛОКИ А, Б, В												
	Раздел 5. =БЛОК В=												

86	119	241-205-0208 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	315,81	941,00	–	297177	–	297177	–	320951	
			СП - 8%			–	–	–	–		23774		
87	121	241-205-0209 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	157,41	789,00	–	124196	–	124196	–	134132	
			СП - 8%			–	–	–	–		9936		
88	123	241-205-0210 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х3,5 мм	м	476,19	3068,00	–	1460951	–	1460951	–	1577827	
			СП - 8%			–	–	–	–		116876		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1882324**	–	**1882324**	–	**2032910**	
								–	–	–	**150586**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1882324**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1882324**					
			Сметная прибыль	Тенге				**150586**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2032910**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2032910**					
			ИТОГО ПО ЛС 2-1-12	**Тенге**				**1882324**	–	**1882324**	–	**2032910**	
								–	–	–	**150586**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1882324**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1882324**					
			Сметная прибыль	Тенге				**150586**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2032910**					
			ИТОГО ПО ЛС 2-1-12	Тенге				**2032910**					
	Локальная смета 6-2-1. Теплоснабжение												
	Раздел 4. Транзитная сеть												
89	144	245-710-0340 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 637 м3/ч, на два расходомера, DN 150	комплект	1	658307,00	–	658307	–	658307	–	710972	
			СП - 8%			–	–	–	–		52665		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**658307**	–	**658307**	–	**710972**	
								–	–	–	**52665**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**658307**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**658307**					
			Сметная прибыль	Тенге				**52665**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**710972**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**710972**					
			ИТОГО ПО ЛС 6-2-1	**Тенге**				**658307**	–	**658307**	–	**710972**	
								–	–	–	**52665**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**658307**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**658307**					
			Сметная прибыль	Тенге				**52665**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**710972**					
			ИТОГО ПО ЛС 6-2-1	Тенге				**710972**					
	ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1												
	Локальная смета 2-1-2. Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Блоки А, Б, В												
	РАЗДЕЛ 1.=Цокольные панели=												
90	12	1107-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных	шт. сборных конструкций	1	11529,99	4078,69	11530	4078	2778	7507	20560	
			НР - 118%; СП - 8%			4674,33	1687,37	4674	1687		1523		
91	13	222-101-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	0,44	73819,00	–	32480	–	32480	–	35078	
			СП - 8%			–	–	–	–		2598		

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**44010**	**4078**	**35258**	**7507**	**55638**	
								4674	**1687**	**–**	**4121**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**44010**					
		Материалы		Тенге				**2777**					
		Всего заработная плата		Тенге					**6361**				
		Местные материалы		Тенге				**32480**					
			Накладные расходы	Тенге				**7507**					
			Сметная прибыль	Тенге				**4121**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**55638**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**6361**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**55638**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**6361**				
			ИТОГО ПО ЛС 2-1-2	**Тенге**				**44010**	**4078**	**35258**	**7507**	**55638**	
								4674	**1687**	**–**	**4121**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**44010**					
		Материалы		Тенге				**2777**					
		Всего заработная плата		Тенге					**6361**				
		Местные материалы		Тенге				**32480**					
			Накладные расходы	Тенге				**7507**					
			Сметная прибыль	Тенге				**4121**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**55638**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**6361**				
			ИТОГО ПО ЛС 2-1-2	Тенге				**55638**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**6361**				
	Локальная смета 2-1-3. Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В												
	РАЗДЕЛ 2. =Колонны=												
92	**34**	**222-103-0301 РСНБ РК 2015**	**Колонна поперечного сечения 400х400 мм связевого каркаса 3,3 м; 3,6 и 4,2 м ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**8,87349**	**141825,00**	**–**	**1258483**	**–**	**1258483**	**–**	**1359162**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**100679**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1258483**	**–**	**1258483**	**–**	**1359162**	
								–	**–**	**–**	**100679**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1258483**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1258483**					
			Сметная прибыль	Тенге				**100679**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1359162**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1359162**					
			ИТОГО ПО ЛС 2-1-3	**Тенге**				**1258483**	**–**	**1258483**	**–**	**1359162**	
								–	**–**	**–**	**100679**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1258483**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1258483**					
			Сметная прибыль	Тенге				**100679**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1359162**					
			ИТОГО ПО ЛС 2-1-3	Тенге				**1359162**					
			ИТОГО ПО ПЗ№1	Тенге				**1414800**					
	ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2												
	Локальная смета 2-1-5. Архитектурные решения ниже отм. 0,000 Блок А,Б,В												
	ОТДЕЛ 1.=БЛОК А=												
	РАЗДЕЛ 2.=Внутренняя отделка технического подполья=												
			Потолок										

93	1	1126-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее**	м2 изолируемой поверхности	200	2671,38	27,41	534276	5482	135210	300540	901602	
			НР - 76%; СП - 8%			1967,92	9,32	393584	1864		66785		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				534276	5482	135210	300540	901602	
								393584	1864	--	66785		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				534276					
		Материалы		Тенге				135210					
		Всего заработная плата		Тенге					395448				
			Накладные расходы	Тенге				300540					
			Сметная прибыль	Тенге				66785					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				901601					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286	
			Сметная заработная плата	Тенге					395448				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				901601					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286	
			Сметная заработная плата	Тенге					395448				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				534276	5482	135210	300540	901602	
								393584	1864	--	66785		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				534276					
		Материалы		Тенге				135210					
		Всего заработная плата		Тенге					395448				
			Накладные расходы	Тенге				300540					
			Сметная прибыль	Тенге				66785					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				901601					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286	
			Сметная заработная плата	Тенге					395448				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				901601					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286	
			Сметная заработная плата	Тенге					395448				
			ОТДЕЛ 3.=БЛОК В=										
			РАЗДЕЛ 13.=Внутренняя отделка технического подполья=										
			Потолок										
94	11	1126-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее**	м2 изолируемой поверхности	789,91	2671,38	27,41	2110150	21651	534019	1187000	3560922	
			НР - 76%; СП - 8%			1967,92	9,32	1554480	7362		263772		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2110150	21651	534019	1187000	3560922	
								1554480	7362	--	263772		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2110150					
		Материалы		Тенге				534019					
		Всего заработная плата		Тенге					1561842				
			Накладные расходы	Тенге				1187000					
			Сметная прибыль	Тенге				263772					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3560922					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1131	
			Сметная заработная плата	Тенге					1561842				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3560922					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1131	
			Сметная заработная плата	Тенге					1561842				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				2110150	21651	534019	1187000	3560922	
								1554480	7362	--	263772		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2110150					
		Материалы		Тенге				534019					
		Всего заработная плата		Тенге					1561842				

			Накладные расходы	Тенге				1187000					
			Сметная прибыль	Тенге				263772					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3560922					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1131	
			Сметная заработная плата	Тенге					1561842				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				3560922					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1131	
			Сметная заработная плата	Тенге					1561842				
			ИТОГО ПО ЛС 2-1-5	Тенге				4462523					
	Локальная смета 2-1-6. Архитектурные решения выше отм. 0,000 Блок А												
	РАЗДЕЛ 2.=Окна для IB -35C -тип.А /Двукамерный стеклопакет/=												
			ОТКОСЫ										
95	17	**1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами**	**м откоса**	**535,68**	**687,73**	**5,79**	**368403**	**3101**	**141152**	**202931**	**617040**	
			НР - 90%; СП - 8%			**418,44**	**2,48**	**224150**	**1328**		**45707**		
96	18	**261-107-0846 РСНБ РК 2015**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0,107886**	**2819698,00**	**–**	**304206**	**–**	**304206**	**–**	**328542**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**24336**		
97	19	**1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**81,42336**	**483,44**	**7,00**	**39363**	**570**	**–**	**29688**	**74575**	
			НР - 76%; СП - 8%			**476,44**	**3,31**	**38793**	**270**		**5524**		
98	20	**234-102-0102 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	**м3**	**1,6284672**	**23261,00**	**–**	**37880**	**–**	**37880**	**–**	**40910**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3030**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**749852**	**3671**	**483238**	**232619**	**1061067**	
								262943	**1598**	**–**	**78597**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**749852**					
		Материалы		Тенге				**141152**					
		Всего заработная плата		Тенге					**264541**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**342086**					
			Накладные расходы	Тенге				**232619**					
			Сметная прибыль	Тенге				**78597**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1061068**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**191**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**264541**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1061068**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**191**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**264541**				
			ИТОГО ПО ЛС 2-1-6	**Тенге**				**749852**	**3671**	**483238**	**232619**	**1061067**	
								262943	**1598**	**–**	**78597**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**749852**					
		Материалы		Тенге				**141152**					
		Всего заработная плата		Тенге					**264541**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**342086**					
			Накладные расходы	Тенге				**232619**					
			Сметная прибыль	Тенге				**78597**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1061068**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**191**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**264541**				
			ИТОГО ПО ЛС 2-1-6	Тенге				**1061068**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**191**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**264541**				

Локальная смета 2-1-12. ОТОПЛЕНИЕ. Блок А, Б, В

Раздел 1. =БЛОК А=

99	143	242-404-0805 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 (применительно: фильтр сечатый, латунь, никелированный, STI)**	шт.	14	17908,00	–	250712	–	250712	–	270769
			СП - 8%			–	–	–	–		20057	
100	144	242-202-0702 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 (применительно: ALSO, Россия)**	шт.	6	6707,00	–	40242	–	40242	–	43461
			СП - 8%			–	–	–	–		3219	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				290954	–	290954	–	314230
								–	–	–	23276	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				290954				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				290954				
			Сметная прибыль	Тенге				23276				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				314230				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				314230				

Раздел 2. =Дренаж=

101	146	242-202-0701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 (применительно: ALSO, Россия)**	шт.	28	6207,00	–	173796	–	173796	–	187700
			СП - 8%			–	–	–	–		13904	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				173796	–	173796	–	187700
								–	–	–	13904	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				173796				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				173796				
			Сметная прибыль	Тенге				13904				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				187700				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				187700				

Раздел 3. =БЛОК Б=

102	152	242-202-0701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15(применительно: ALSO, Россия)**	шт.	20	6207,00	–	124140	–	124140	–	134071
			СП - 8%			–	–	–	–		9931	
103	153	242-202-0702 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20(применительно: ALSO, Россия)**	шт.	4	6707,00	–	26828	–	26828	–	28974
			СП - 8%			–	–	–	–		2146	
104	155	242-202-0705 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40(применительно: ALSO, Россия)**	шт.	5	10748,00	–	53740	–	53740	–	58039
			СП - 8%			–	–	–	–		4299	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				204708	–	204708	–	221084
								–	–	–	16376	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				204708				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				204708				
			Сметная прибыль	Тенге				16376				

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				221084					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				221084					
			Раздел 4. =ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА И ТЕХ.ПОМЕЩЕНИЯ=										
105	**156**	**242-202-0701 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15(применительно: ALSO, Россия)**	**шт.**	**20**	**6207,00**	**–**	**124140**	**–**	**124140**	**–**	**134071**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**9931**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**124140**	**–**	**124140**	**–**	**134071**	
								–	**–**	**–**	**9931**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				124140					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				124140					
			Сметная прибыль	Тенге				9931					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				134071					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				134071					
			Раздел 5. =БЛОК В=										
106	**163**	**242-404-0805 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 (применительно: фильтр сечатый, латунь, никелированный, STI)**	**шт.**	**8**	**17908,00**	**–**	**143264**	**–**	**143264**	**–**	**154725**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**11461**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**143264**	**–**	**143264**	**–**	**154725**	
								–	**–**	**–**	**11461**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				143264					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				143264					
			Сметная прибыль	Тенге				11461					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				154725					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				154725					
			Раздел 6. =Дренаж=										
107	**166**	**242-202-0701 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15(применительно: ALSO, Россия)**	**шт.**	**16**	**6207,00**	**–**	**99312**	**–**	**99312**	**–**	**107257**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**7945**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**99312**	**–**	**99312**	**–**	**107257**	
								–	**–**	**–**	**7945**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				99312					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99312					
			Сметная прибыль	Тенге				7945					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				107257					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				107257					
			Раздел 7. =Теплоснабжение установки Блок А=										
108	**168**	**242-404-0807 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 (применительно: фильтр латунный никелированный, STI, Италия)**	**шт.**	**1**	**37141,00**	**–**	**37141**	**–**	**37141**	**–**	**40112**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2971**		
109	**169**	**242-202-0701 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15(применительно: ALSO, Россия)**	**шт.**	**12**	**6207,00**	**–**	**74484**	**–**	**74484**	**–**	**80443**	

			СП - 8%			–	–	–	–		5959		
110	170	242-202-0705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40(применительно: ALSO, Россия)	шт.	7	10748,00	–	75236	–	75236	–	81255	
			СП - 8%			–	–	–	–		6019		
111	171	242-304-0802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50(применительно: STA)	шт.	2	41433,00	–	82866	–	82866	–	89495	
			СП - 8%			–	–	–	–		6629		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				269727	–	269727	–	291305	
								–	–	–	21578		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				269727					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				269727					
			Сметная прибыль	Тенге				21578					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				291305					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				291305					
	Раздел 8. =Теплоснабжение установки Блок Б=												
112	172	511-401-0112 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 30, PN 6/10, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт(применительно: насос Stratos MAXO 30/0,5-8-R7 Wilo)	шт.	3	248565,00	–	745695	–		–	745695	
						–	–	–	–	745695	–		
113	175	242-404-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32(применительно: фильтр латунный никелированный, STI, Италия)	шт.	1	5072,00	–	5072	–	5072	–	5478	
			СП - 8%			–	–	–	–		406		
114	176	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15(применительно: ALSO, Россия)	шт.	36	6207,00	–	223452	–	223452	–	241328	
			СП - 8%			–	–	–	–		17876		
115	177	242-202-0706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50(применительно: ALSO, Россия)	шт.	7	12296,00	–	86072	–	86072	–	92958	
			СП - 8%			–	–	–	–		6886		
116	178	242-202-0705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40(применительно: ALSO, Россия)	шт.	7	10748,00	–	75236	–	75236	–	81255	
			СП - 8%			–	–	–	–		6019		
117	180	242-304-0802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50(применительно: Yuanda)	шт.	2	41433,00	–	82866	–	82866	–	89495	
			СП - 8%			–	–	–	–		6629		
118	181	242-304-0801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 40(применительно: Yuanda)	шт.	2	42836,00	–	85672	–	85672	–	92526	
			СП - 8%			–	–	–	–		6854		

119	182	242-307-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 32 (применительно: Клапан обратный муфтовый DN32, STI, Италия)	шт.	2	32651,00	–	65302	–	65302	–	70526	
			СП - 8%			–	–	–	–		5224		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1369367	–	623672	–	1419261	
								–	–	745695	49894		
		Стоимость оборудования		Тенге				745695					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				745695					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				623672					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				623672					
			Сметная прибыль	Тенге				49894					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				673566					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1419261					
	Раздел 9. =Теплоснабжение установки Блок В=												
120	183	511-401-0112 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 30, PN 6/10, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт(применительно: насос Stratos MAXO 30/0,5-8-R7 Wilo)	шт.	1	248565,00	–	248565	–		–	248565	
						–	–	–	–	248565	–		
121	185	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15(применительно: ALSO, Россия)	шт.	12	6207,00	–	74484	–	74484	–	80443	
			СП - 8%			–	–	–	–		5959		
122	186	242-202-0705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40(применительно: ALSO, Россия)	шт.	6	10748,00	–	64488	–	64488	–	69647	
			СП - 8%			–	–	–	–		5159		
123	187	242-304-0801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 40(применительно: Yuanda)	шт.	1	42836,00	–	42836	–	42836	–	46263	
			СП - 8%			–	–	–	–		3427		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				430373	–	181808	–	444918	
								–	–	248565	14545		
		Стоимость оборудования		Тенге				248565					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				248565					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				181808					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181808					
			Сметная прибыль	Тенге				14545					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				196353					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				444918					
	Раздел 11. =Тепловой узел (закрытая система ГВС)-35.С (БЛОК Б)=												
124	188	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15(применительно: ALSO, Россия)	шт.	2	6207,00	–	12414	–	12414	–	13407	
			СП - 8%			–	–	–	–		993		
125	193	242-202-0706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50(применительно: ALSO, Россия)	шт.	8	12296,00	–	98368	–	98368	–	106237	

			СП - 8%			–	–	–	–		7869		
126	194	242-202-0405 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	шт.	4	14185,00	–	56740	–	56740	–	61279	
			СП - 8%			–	–	–	–		4539		
127	195	242-202-0406 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80**	шт.	10	17685,00	–	176850	–	176850	–	190998	
			СП - 8%			–	–	–	–		14148		
128	196	242-202-0407 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100**	шт.	5	34898,00	–	174490	–	174490	–	188449	
			СП - 8%			–	–	–	–		13959		
129	197	242-203-0403 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100(применительно: ALSO, Россия)**	шт.	2	33580,00	–	67160	–	67160	–	72533	
			СП - 8%			–	–	–	–		5373		
130	198	242-404-0107 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65**	шт.	2	32232,00	–	64464	–	64464	–	69621	
			СП - 8%			–	–	–	–		5157		
131	199	242-404-0108 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80**	шт.	2	42796,00	–	85592	–	85592	–	92439	
			СП - 8%			–	–	–	–		6847		
132	200	242-404-0109 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100**	шт.	3	48843,00	–	146529	–	146529	–	158251	
			СП - 8%			–	–	–	–		11722		
133	208	242-304-0803 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 65(применительно: Yuanda)**	шт.	1	48097,00	–	48097	–	48097	–	51945	
			СП - 8%			–	–	–	–		3848		
134	210	511-401-0135 РСНБ РК 2015	**Насос циркуляционный DN 40, PN 16, H 17,3 м вод. ст., двигатель мощностью 0,65 кВт, 3500 об/мин(применительно: насос MAXO 40/0,5-16 PN16 Stratos, Wilo)**	шт.	2	960312,00	–	1920624	–		–	1920624	
						–	–	–	–	1920624	–		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2851328	–	930704	–	2925783	
								–	–	1920624	74455		
		Стоимость оборудования		Тенге				1920624					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1920624					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				930704					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				930704					
			Сметная прибыль	Тенге				74455					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1005159					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2925783					
			ИТОГО ПО ЛС 2-1-12	Тенге				5956969	–	3042085	–	6200334	
								–	–	2914884	243365		
		Стоимость оборудования		Тенге				2914884					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2914884					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3042085					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3042085					
			Сметная прибыль	Тенге				243365					

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3285450					
			ИТОГО ПО ЛС 2-1-12	Тенге				6200334					
			ИТОГО ПО ПЗ№2	Тенге				11723925					
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								38851018	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8108087					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1396488				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					354649				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16248187			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2914884			
			- Накладные расходы	Тенге							7521438		
			- Сметная прибыль	Тенге							2661931		
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								38 851 018	
			Временные здания и сооружения, (1,5%)	**Тенге**								539 042	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								39 390 060	
			Зимние удорожания, (2,42%)	**Тенге**								882 699	
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								40 272 759	
			Непредвиденные работы и затраты, (2%)	**Тенге**								747 158	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								41 019 917	
			Итого в текущих ценах, К = 1,0689749600	**Тенге**								43 849 264	
			НДС 12%	**Тенге**								5 261 912	
			ИТОГО с НДС ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**								49 111 176	
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**Тенге**								41 656 801	
			НДС 12%	**Тенге**								4 998 816	
			ИТОГО ПО ДОГОВОРУ	**Тенге**								46 655 617	

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" _____
М.П (подпись)

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "Зертте[illegible]" _____ [illegible] Махиня
М.П (подпись)

Технический надзор:
Эксперт ТН ТОО "KZ Стройэксперт" _____
М.П (подпись)

МУХАМБЕТОВ
БАХЫТЖАН СЕЛИХАНОВИЧ
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
KZ65VJE00060719

Авторский надзор:
Эксперт АН ТОО "TD Project Company" _____ Д.Т. Уразаева
М.П (подпись)