Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

**ЗАКАЗЧИК :** КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "Зерттеу СК"
**НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС:** «Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» (Привязка)

**СПРАВКА №13**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**
**за апрель 2023 года.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 80 | 03.06.2022 г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (апрель) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» (Привязка) | 1 035 795 686,90 | 130 637 569 | 29 278 171,00 | 859 011 722 | 27 189 537 | | | | | 3 513 380 | 32 791 551 |

**Заказчик:**
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" _____
М.П (подпись).

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Е.С. Махиня
М.П (подпись)

**Технический надзор:**
Эксперт ТН ТОО "KZ Стройэксперт" _____
М.П (подпись)

МУХАМБЕТОВ
БАХЫТЖАН СЕЛИХАНОВИЧ
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
KZ26VJE00060354

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Ген. подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование объекта : «Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»(Привязка)

# Акт приемки выполненных работ №13
## за апрель 2023 года

Составлен(а) 2021.4.1

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Локальная смета 2-1-3. Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 8.=Узлы монтажные=** | | | | | | | | | | |
| | | | **Узел 4 - 3542 м/п** | | | | | | | | | | |
| 1 | 129 | 1107-0106-0401 РСНБ РК 2015 | **Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором** | м шва | 127 | 459,08 | 45,80 | 58303 | 5817 | 11672 | 48161 | 114981 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 321,37 | – | 40814 | – | | 8517 | | |
| | | | **Узел 14 - 4шт** | | | | | | | | | | |
| 2 | 153 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,0166 | 1167366,55 | 1454,55 | 19378 | 25 | 14814 | 4140 | 25400 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 273438,00 | 637,53 | 4539 | 11 | | 1881 | | |
| 3 | 154 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/** | м2 | 0,8964 | 82,39 | 1,90 | 74 | 1 | 47 | 18 | 100 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 29,42 | 0,30 | 26 | – | | 7 | | |
| 4 | 155 | 217-101-0105 РСНБ РК 2015 | **Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87** | т | 0,00248 | 165361,00 | – | 410 | – | 410 | – | 443 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 33 | | |
| | | | **Узел 15 - 34шт** | | | | | | | | | | |
| 5 | 156 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весомдо 20 кг. Установка** | т | 0,074 | 974026,55 | 1454,55 | 72078 | 107 | 66044 | 5437 | 83716 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 80098,00 | 637,53 | 5927 | 47 | | 6201 | | |
| 6 | 157 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/** | м2 | 6,487 | 82,39 | 1,90 | 534 | 12 | 331 | 133 | 720 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 29,42 | 0,30 | 191 | 2 | | 53 | | |
| | | | **Узел 16 - 1шт** | | | | | | | | | | |
| 7 | 158 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,00415 | 1167366,55 | 1454,55 | 4845 | 6 | 3704 | 1035 | 6350 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 273438,00 | 637,53 | 1135 | 3 | | 470 | | |
| 8 | 159 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/** | м2 | 0,2241 | 82,39 | 1,90 | 18 | – | 11 | 5 | 24 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 29,42 | 0,30 | 7 | – | | 2 | | |
| 9 | 160 | 217-101-0301 РСНБ РК 2015 | **Болты самоанкерующиеся распорные М10 х100 ГОСТ 28778-90** | шт. | 4 | 30,00 | – | 120 | – | 120 | – | 130 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | 155760 | 5968 | 97153 | 58929 | 231864 | |
| | | | | | | | | 52639 | 63 | -- | 17174 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 155760 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 96623 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 52702 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 530 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 58929 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17174 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 231863 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 39 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 52702 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 231863 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 39 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 52702 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС №2-1-3** | **Тенге** | | | | 155760 | 5968 | 97153 | 58929 | 231864 | |
| | | | | | | | | 52639 | 63 | -- | 17174 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 155760 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 96623 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 52702 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 530 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 58929 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17174 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 231863 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 39 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 52702 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС №2-1-3** | Тенге | | | | 231863 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 39 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 52702 | | | | |
| | **Локальная смета 2-1-4. Конструкции металлические Блоки А, Б, В** | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 1.=Покрытие в осях И-Т/9-12=** | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **1** | **1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,08, к времени использования машин - 1,08, к расходу материалов - 1,08** | **т конструкций** | **6,5135** | **67816,04** | **28057,48** | **441720** | **182752** | **39574** | **190674** | **682985** | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **33683,04** | **8742,49** | **219394** | **56944** | | **50591** | | |
| **11** | **2** | **1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м** | **т конструкций** | **1,1248** | **62792,63** | **25979,15** | **70629** | **29221** | **6328** | **30488** | **109206** | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **31188,00** | **8094,90** | **35080** | **9105** | | **8089** | | |
| **12** | **4** | **1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | **т конструкций** | **1,6565** | **82760,91** | **14597,64** | **137093** | **24181** | **4443** | **79811** | **234257** | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **65480,70** | **4346,35** | **108469** | **7200** | | **17352** | | |
| **13** | **6** | **1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,13, к времени использования машин - 1,13, к расходу материалов - 1,13** | **т конструкций** | **5,39304** | **36495,45** | **11508,80** | **196821** | **62067** | **27416** | **87502** | **307069** | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **19903,00** | **3611,53** | **107338** | **19477** | | **22746** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,09536 | 33792,08 | 10656,30 | 3222 | 1016 | 449 | 1433 | 5027 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 18428,70 | 3344,01 | 1757 | 319 | | 372 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **849485** | **299237** | **78210** | **389908** | **1338544** | |
| | | | | | | | | **472038** | **93045** | **–** | **99150** | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **849485** | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **78210** | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **565083** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **389908** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **99150** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **1338543** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **404** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **565083** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1338543** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **404** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **565083** | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС №2-1-4** | **Тенге** | | | | **849485** | **299237** | **78210** | **389908** | **1338544** | |
| | | | | | | | | **472038** | **93045** | **–** | **99150** | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **849485** | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **78210** | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **565083** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **389908** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **99150** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **1338543** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **404** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **565083** | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС №2-1-4** | Тенге | | | | **1338543** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **404** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **565083** | | | | |
| | **Локальная смета 2-1-5. Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В** | | | | | | | | | | | | |
| | **ОТДЕЛ 3. =БЛОК В=** | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 13.=Внутренняя отделка технического подполья=** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Потолок** | | | | | | | | | | |
| 15 | 160 | 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **350** | **3055,20** | **38,74** | **1069320** | **13559** | **425873** | **509079** | **1704671** | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **1799,68** | **18,46** | **629888** | **6461** | | **126272** | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | **Тенге** | | | | **1069320** | **13559** | **425873** | **509079** | **1704671** | |
| | | | | | | | | **629888** | **6461** | **–** | **126272** | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1069320** | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **425873** | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **636349** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **509079** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **126272** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1704671** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **453** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **636349** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | **1704671** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **453** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **636349** | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **1069320** | **13559** | **425873** | **509079** | **1704671** | |
| | | | | | | | | **629888** | **6461** | **–** | **126272** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1069320 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 425873 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 636349 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 509079 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 126272 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1704671 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 453 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 636349 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1704671 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 453 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 636349 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС №2-1-5** | Тенге | | | | 1704671 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **Локальная смета 2-1-6. Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок А** | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 4.=Двери=** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Внутренние двери** | | | | | | | | | | |
| **16** | **55** | **1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Наличники. Установка и крепление** | **м коробок** | **776,88** | **419,09** | **1,27** | **325583** | **987** | **254490** | **63515** | **420225** | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **90,24** | **0,60** | **70106** | **466** | | **31128** | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **325583** | **987** | **254490** | **63515** | **420225** | |
| | | | | | | | | **70106** | **466** | **–** | **31128** | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 325583 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 254490 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 70572 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 63515 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 31128 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 420226 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 61 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 70572 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 420226 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 61 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 70572 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 5.=Внутренняя отделка=** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Стены и перегородки 1 этаж** | | | | | | | | | | |
| **17** | **68** | **1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **99,47** | **355,10** | **0,88** | **35322** | **88** | **8010** | **21813** | **61706** | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **273,69** | **0,43** | **27224** | **43** | | **4571** | | |
| **18** | **69** | **1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **99,47** | **175,52** | **0,37** | **17459** | **37** | **3123** | **11453** | **31225** | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **143,75** | **0,18** | **14299** | **18** | | **2313** | | |
| **19** | **70** | **1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **854,21** | **461,47** | **3,42** | **394192** | **2921** | **123698** | **215172** | **658113** | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **313,24** | **1,63** | **267573** | **1392** | | **48749** | | |
| **20** | **71** | **1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22** | **Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** | **м2 поверхности облицовки** | **29,55** | **4167,03** | **17,45** | **123136** | **516** | **61729** | **48896** | **185794** | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **2060,60** | **7,75** | **60891** | **229** | | **13763** | | |
| | | | **Потолок 2 этаж** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 73 | 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 641,13 | 514,44 | 3,42 | 329823 | 2193 | 101593 | 181665 | 552408 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 352,56 | 1,63 | 226037 | 1045 | | 40919 | | |
| 22 | 74 | 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями | м2 отделываемой поверхности | 578,07 | 99,17 | 2,67 | 57327 | 1544 | 10451 | 36904 | 101769 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 78,42 | 1,38 | 45332 | 798 | | 7538 | | |
| | | | Стены и перегородки 2 этаж | | | | | | | | | | |
| 23 | 78 | 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 190,02 | 665,40 | 1,51 | 126439 | 287 | 44803 | 65191 | 206960 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 428,11 | 0,73 | 81349 | 139 | | 15330 | | |
| 24 | 79 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 749,2 | 461,47 | 3,42 | 345733 | 2562 | 108492 | 188720 | 577210 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 313,24 | 1,63 | 234679 | 1221 | | 42756 | | |
| 25 | 80 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 18 | 4167,03 | 17,45 | 75007 | 315 | 37601 | 29784 | 113175 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2060,60 | 7,75 | 37091 | 140 | | 8383 | | |
| | | | Потолок 3 этаж | | | | | | | | | | |
| 26 | 82 | 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 613,07 | 514,44 | 3,42 | 315388 | 2096 | 97148 | 173715 | 528231 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 352,56 | 1,63 | 216144 | 999 | | 39128 | | |
| 27 | 83 | 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями | м2 отделываемой поверхности | 881,87 | 99,17 | 2,67 | 87455 | 2355 | 15944 | 56299 | 155254 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 78,42 | 1,38 | 69156 | 1217 | | 11500 | | |
| | | | Стены и перегородки 3 этаж | | | | | | | | | | |
| 28 | 87 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 60 | 1618,20 | 87,53 | 97092 | 5251 | 27239 | 55027 | 164288 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1076,70 | 69,69 | 64602 | 4181 | | 12169 | | |
| 29 | 88 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 86 | 896,95 | 19,73 | 77138 | 1697 | 10171 | 52673 | 140195 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 758,95 | 6,64 | 65270 | 571 | | 10385 | | |
| 30 | 89 | 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 150,23 | 665,40 | 1,51 | 99963 | 227 | 35421 | 51540 | 163623 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 428,11 | 0,73 | 64315 | 110 | | 12120 | | |
| 31 | 90 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 627,63 | 461,47 | 3,42 | 289632 | 2146 | 90887 | 158097 | 483548 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 313,24 | 1,63 | 196599 | 1023 | | 35818 | | |
| 32 | 93 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 18,004 | 4167,03 | 17,45 | 75023 | 315 | 37609 | 29791 | 113199 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2060,60 | 7,75 | 37099 | 140 | | 8385 | | |
| | | | Стены и перегородки тех.этаж | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 103 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 229,83 | 896,95 | 19,73 | 206146 | 4534 | 27183 | 140764 | 374663 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 758,95 | 6,64 | 174429 | 1526 | | 27753 | | |
| | | | Примечание лист 1.4 п.10 | | | | | | | | | | |
| 34 | 113 | 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 110,7 | 3341,53 | 15,52 | 369907 | 1718 | 215984 | 137602 | 548110 | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1374,93 | 6,20 | 152205 | 686 | | 40601 | | |
| 35 | 114 | 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 110,7 | 743,65 | 1,97 | 82322 | 218 | 16979 | 52155 | 145235 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 588,30 | 0,62 | 65125 | 69 | | 10758 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 3204504 | 31020 | 1074065 | 1707261 | 5304706 | |
| | | | | | | | | 2099419 | 15547 | – | 392939 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3204504 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1074066 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2114966 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1707261 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 392939 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5304704 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1550 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2114966 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 5304704 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1550 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2114966 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.=Полы=** | | | | | | | | | | |
| | | | по ТИПУ ТД 340 - 1 этаж | | | | | | | | | | |
| 36 | 122 | 1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 17,1 | 3883,51 | 85,61 | 66408 | 1464 | 48697 | 15914 | 88907 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 950,13 | 39,89 | 16247 | 682 | | 6586 | | |
| | | | по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж | | | | | | | | | | |
| 37 | 127 | 1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 4 | 4017,32 | 85,61 | 16069 | 343 | 11925 | 3722 | 21375 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 950,13 | 39,89 | 3801 | 160 | | 1583 | | |
| | | | по ТИПУ ТД 452 - 1 этаж | | | | | | | | | | |
| 38 | 133 | 1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 13,56 | 4017,32 | 85,61 | 54475 | 1161 | 40430 | 12619 | 72462 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 950,13 | 39,89 | 12884 | 541 | | 5368 | | |
| | | | по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж | | | | | | | | | | |
| 39 | 140 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 60 | 842,31 | 32,16 | 50539 | 1930 | 25262 | 22847 | 79257 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 389,11 | 15,98 | 23347 | 959 | | 5871 | | |
| 40 | 141 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 60 | 230,48 | 10,88 | 13829 | 653 | 12599 | 840 | 15843 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 9,62 | 5,28 | 577 | 317 | | 1174 | | |
| | | | по ТИПУ ТД 340 - 3 этаж | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 152 | 1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 21,21 | 3883,51 | 85,61 | 82369 | 1816 | 60401 | 19738 | 110276 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 950,13 | 39,89 | 20152 | 846 | | 8169 | | |
| | | | Тех. этаж | | | | | | | | | | |
| 42 | 161 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 984,35 | 744,99 | 111,65 | 733331 | 109903 | 371789 | 257915 | 1070546 | |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 255,64 | 29,16 | 251639 | 28704 | | 79300 | | |
| 43 | 162 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 984,35 | 341,10 | 24,81 | 335762 | 24422 | 297313 | 19027 | 383172 | |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 14,25 | 6,76 | 14027 | 6654 | | 28383 | | |
| | | | Тех. этаж -ТИПУ ТД 340 | | | | | | | | | | |
| 44 | 166 | 1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 12,3 | 3883,51 | 85,61 | 47767 | 1053 | 35027 | 11447 | 63951 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 950,13 | 39,89 | 11687 | 491 | | 4737 | | |
| | | | Плинтус 1 этаж | | | | | | | | | | |
| 45 | 168 | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 88,98 | 382,78 | 1,91 | 34060 | 170 | 2811 | 29289 | 68417 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 349,28 | 0,90 | 31079 | 80 | | 5068 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 1434609 | 142915 | 906254 | 393358 | 1974206 | |
| | | | | | | | | 385440 | 39434 | – | 146239 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1434609 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 906256 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 424874 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 393358 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 146239 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1974206 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 375 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 424874 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 1974206 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 375 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 424874 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 9.=Кровля=** | | | | | | | | | | |
| 46 | 196 | 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 192,197 | 2473,60 | 15,63 | 475418 | 3004 | 441340 | 29605 | 545425 | |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 161,68 | 5,75 | 31074 | 1105 | | 40402 | | |
| | | | Над лестничной клеткой | | | | | | | | | | |
| 47 | 199 | 234-101-0204 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 | м3 | 4,605336 | 33894,00 | – | 156093 | – | 156093 | – | 168580 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12487 | | |
| 48 | 201 | 234-101-0207 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 | м3 | 1,27926 | 55748,00 | – | 71316 | – | 71316 | – | 77021 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5705 | | |
| 49 | 207 | 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя | 3,9744 | 16781,38 | 1881,52 | 66696 | 7478 | 47887 | 12293 | 85308 | |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 2850,92 | 511,02 | 11331 | 2031 | | 6319 | | |
| 50 | 208 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 24,84 | 757,92 | 111,65 | 18827 | 2773 | 9704 | 6508 | 27362 | |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 255,64 | 29,16 | 6350 | 724 | | 2027 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 209 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 24,84 | 354,03 | 24,81 | 8794 | 616 | 7824 | 480 | 10016 | |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 14,25 | 6,76 | 354 | 168 | | 742 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 797144 | 13871 | 734164 | 48886 | 913712 | |
| | | | | | | | | 49109 | 4028 | -- | 67682 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 797144 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 506754 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 53137 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 227409 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 48886 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 67682 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 913712 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 43 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 53137 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 913712 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 43 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 53137 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 15.=Прочие работы=** | | | | | | | | | | |
| | | | Кладка вентшах. | | | | | | | | | | |
| 52 | 296 | 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании | м2 оштукатуриваемой поверхности | 39,7 | 579,63 | 7,27 | 23011 | 289 | 10274 | 10048 | 35704 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 313,54 | 2,84 | 12448 | 113 | | 2645 | | |
| 53 | 297 | 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 39,7 | 3723,57 | 38,74 | 147826 | 1538 | 82097 | 51939 | 215746 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1616,90 | 18,46 | 64191 | 733 | | 15981 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 170837 | 1827 | 92371 | 61987 | 251450 | |
| | | | | | | | | 76639 | 846 | -- | 18626 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 170837 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 92372 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 77485 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 61987 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 18626 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 251450 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 55 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 77485 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 251450 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 55 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 77485 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО ЛС №2-1-6 | Тенге | | | | 5932677 | 190620 | 3061344 | 2275007 | 8864299 | |
| | | | | | | | | 2680713 | 60321 | -- | 656614 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5932677 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 2833938 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2741034 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 227409 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2275007 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 656614 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8864298 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2086 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2741034 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО ПО ЛС №2-1-6** | Тенге | | | | 8864298 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2086 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2741034 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **Локальная смета 2-1-7. Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б** | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 1.=Стены=** | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 1 | 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | **Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | м3 кладки | 26,741 | 12695,25 | 2805,30 | 339484 | 75016 | 100993 | 168852 | 549003 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 6113,28 | 676,35 | 163475 | 18086 | | 40667 | | |
| 55 | 7 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | т металлических изделий | 0,4125 | 519420,42 | 2419,62 | 214261 | 998 | 182274 | 29131 | 262863 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 75124,80 | 811,62 | 30989 | 335 | | 19471 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 553745 | 76014 | 283267 | 197983 | 811866 | |
| | | | | | | | | 194464 | 18421 | – | 60138 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 553745 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 283266 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 212885 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 197983 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 60138 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 811866 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 172 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 212885 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 811866 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 172 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 212885 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 13.=Прочие работы=** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Будка выхода на кровлю** | | | | | | | | | | |
| 56 | 355 | 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** | м3 кладки | 2,229 | 9719,25 | 2742,96 | 21664 | 6114 | 4920 | 11257 | 35555 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4769,04 | 661,32 | 10630 | 1474 | | 2634 | | |
| 57 | 356 | 213-301-0201 РСНБ РК 2015 | **Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0, D600** | м3 | 2,05068 | 15333,00 | – | 31443 | – | 31443 | – | 33958 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2515 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | Тенге | | | | 53107 | 6114 | 36363 | 11257 | 69513 | |
| | | | | | | | | 10630 | 1474 | – | 5149 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 53107 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 4920 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 12104 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 31443 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 11257 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5149 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 69513 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12104 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 69513 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12104 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС №2-1-7** | Тенге | | | | 606852 | 82128 | 319630 | 209240 | 881379 | |
| | | | | | | | | 205094 | 19895 | – | 65287 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 606852 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы | | Тенге | | | | 288186 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 224989 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 31443 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 209240 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 65287 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 881379 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 182 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 224989 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС №2-1-7** | Тенге | | | | 881379 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 182 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 224989 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **Локальная смета 2-1-12. Отопление. БЛОКИ А, Б, В** | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 5.=БЛОК В=** | | | | | | | | | | | | |
| **58** | **118** | **1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18** | **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | **м трубопровода** | **319** | **1397,63** | **15,01** | **445844** | **4788** | **3503** | **428858** | **944679** | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1371,64** | **0,18** | **437553** | **57** | | **69976** | | |
| **59** | **120** | **1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18** | **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | **м трубопровода** | **159** | **1504,84** | **17,42** | **239270** | **2770** | **1705** | **230145** | **506968** | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1476,70** | **0,29** | **234795** | **46** | | **37553** | | |
| **60** | **122** | **1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18** | **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | **м трубопровода** | **481** | **1655,59** | **20,44** | **796339** | **9832** | **8114** | **763032** | **1684121** | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1618,28** | **0,44** | **778393** | **212** | | **124750** | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **1481453** | **17390** | **13322** | **1422035** | **3135768** | |
| | | | | | | | | **1450741** | **315** | **–** | **232279** | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **1481453** | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **13321** | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1451056** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1422035** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **232279** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **3135767** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **965** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1451056** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **3135767** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **965** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1451056** | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС№2-1-12** | **Тенге** | | | | **1481453** | **17390** | **13322** | **1422035** | **3135768** | |
| | | | | | | | | **1450741** | **315** | **–** | **232279** | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **1481453** | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **13321** | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1451056** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1422035** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **232279** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **3135767** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **965** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1451056** | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС№2-1-12** | Тенге | | | | **3135767** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **965** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1451056** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **Локальная смета 2-1-13. Вентиляция. БЛОКИ А, Б, В** | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 1.=БЛОК А=** | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ВЕНТИЛЯТОРЫ=** | | | | | | | | | | |
| **61** | **5** | **1120-1201-0101 РСНБ РК 2015** | **Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка** | **м2** | **0,9** | **8089,60** | **33,39** | **7281** | **30** | **149** | **6974** | **15395** | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **7891,01** | **15,78** | **7102** | **14** | | **1140** | | |
| **62** | **6** | **246-305-0102 РСНБ РК 2015** | **Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 250 мм** | **шт.** | **2** | **7846,00** | **–** | **15692** | **–** | **15692** | **–** | **16947** | |
| | | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **1255** | | |
| | | | **Клапан огнезадерживающий** | | | | | | | | | | |
| **63** | **10** | **1120-0401-0115 РСНБ РК 2015** | **Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка** | **клапан** | **6** | **6727,06** | **98,08** | **40362** | **589** | **4798** | **34368** | **80709** | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **5829,20** | **15,78** | **34975** | **95** | | **5978** | | |
| **64** | **17** | **1120-0401-0116 РСНБ РК 2015** | **Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка** | **клапан** | **2** | **9475,72** | **242,35** | **18951** | **485** | **3480** | **14823** | **36476** | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **7493,03** | **69,88** | **14986** | **140** | | **2702** | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **82286** | **1104** | **24119** | **56165** | **149527** | |
| | | | | | | | | **57063** | **249** | **–** | **11075** | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **82286** | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **8429** | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **57312** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **15692** | | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | **2771** | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **56165** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **11075** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **149526** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **42** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **57312** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **149526** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **42** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **57312** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.=БЛОК В=** | | | | | | | | | | |
| | | | **ВОЗДУХОВОДЫ=** | | | | | | | | | | |
| **65** | **226** | **1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /100х150/** | **м2 поверхности воздуховодов** | **35,5** | **7013,28** | **58,26** | **248972** | **2069** | **171877** | **74362** | **349200** | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **2113,42** | **24,02** | **75026** | **853** | | **25867** | | |
| **66** | **227** | **1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /100х200/** | **м2 поверхности воздуховодов** | **47,4** | **7013,28** | **58,26** | **332430** | **2762** | **229492** | **99289** | **466256** | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **2113,42** | **24,02** | **100176** | **1139** | | **34537** | | |
| **67** | **228** | **1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /150х200/** | **м2 поверхности воздуховодов** | **2,8** | **6822,73** | **46,21** | **19104** | **130** | **13556** | **5361** | **26423** | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1935,01** | **18,87** | **5418** | **53** | | **1957** | | |
| **68** | **229** | **1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /150х250/** | **м2 поверхности воздуховодов** | **124,8** | **6822,73** | **46,21** | **851477** | **5767** | **604220** | **238968** | **1177680** | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1935,01** | **18,87** | **241490** | **2355** | | **87236** | | |
| **69** | **230** | **1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка /150х300/** | **м2 поверхности воздуховодов** | **3,6** | **7727,39** | **48,87** | **27819** | **176** | **20677** | **6883** | **37478** | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1935,01** | **15,84** | **6966** | **57** | | **2776** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 231 | 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /150х400/ | м2 поверхности воздуховодов | 55 | 7435,35 | 46,21 | 408944 | 2542 | 314317 | 91260 | 540220 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1674,27 | 18,87 | 92085 | 1038 | | 40016 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 1888746 | 13446 | 1354139 | 516123 | 2597257 | |
| | | | | | | | | 521161 | 5495 | – | 192389 | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1888746 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1354140 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 526656 | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 25457 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 516123 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 192389 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2597258 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 402 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 526656 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 2597258 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 402 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 526656 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС№2-1-13** | **Тенге** | | | | 1971032 | 14550 | 1378258 | 572288 | 2746784 | |
| | | | | | | | | 578224 | 5744 | – | 203464 | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1971032 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1362569 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 583968 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 15692 | | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 28228 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 572288 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 203464 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2746784 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 444 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 583968 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС№2-1-13** | Тенге | | | | 2746784 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 444 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 583968 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **Локальная смета 2-1-16. Силовое электрооборудование Блок В** | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 4.=КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=** | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 88 | 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 3437 | 102,98 | 1,30 | 353942 | 4468 | 36810 | 225266 | 625545 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 90,97 | 0,06 | 312664 | 206 | | 46337 | | |
| 72 | 89 | 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 170 | 120,35 | 1,39 | 20460 | 236 | 2488 | 12781 | 35900 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 104,33 | 0,09 | 17736 | 15 | | 2659 | | |
| 73 | 90 | 1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 | Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами | м | 180 | 441,68 | 3,43 | 79502 | 618 | 6771 | 52001 | 142023 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 400,63 | 0,61 | 72113 | 110 | | 10520 | | |
| 74 | 91 | 243-142-0107 РСНБ РК 2015 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2 | км | 2,83353 | 99903,00 | – | 283078 | – | 283078 | – | 305724 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 22646 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 92 | 243-142-0105 РСНБ РК 2015 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2 | км | 0,70658 | 61691,00 | – | 43590 | – | 43590 | – | 47077 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3487 | | |
| 76 | 93 | 243-142-0111 РСНБ РК 2015 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2 | км | 0,1751 | 235657,00 | – | 41264 | – | 41264 | – | 44565 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3301 | | |
| 77 | 94 | 243-201-3903 РСНБ РК 2015 | Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66 | км | 0,051 | 289894,00 | – | 14785 | – | 14785 | – | 15968 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1183 | | |
| 78 | 95 | 243-106-0501 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,1339 | 301095,00 | – | 40317 | – | 40317 | – | 43542 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3225 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 876938 | 5322 | 469103 | 290048 | 1260344 | |
| | | | | | | | | 402513 | 331 | – | 93358 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 423034 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 423034 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 33842 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 456876 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 453904 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 46069 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 402844 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 290048 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 59516 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 803468 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 287 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 402844 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 1260344 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 287 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 402844 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.=Трубы=** | | | | | | | | | | |
| 79 | 98 | 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 1014 | 363,43 | 3,46 | 368518 | 3508 | 13294 | 253301 | 671565 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 346,86 | 0,09 | 351716 | 91 | | 49746 | | |
| 80 | 99 | 241-207-0202 РСНБ РК 2015 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм | м | 780,73 | 72,00 | – | 56213 | – | 56213 | – | 60710 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4497 | | |
| 81 | 100 | 241-207-0201 РСНБ РК 2015 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм | м | 243,41 | 53,00 | – | 12901 | – | 12901 | – | 13933 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1032 | | |
| 82 | 101 | 1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 | Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 31 | 446,35 | 3,99 | 13837 | 124 | 913 | 9224 | 24906 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 412,90 | 0,38 | 12800 | 12 | | 1845 | | |
| 83 | 102 | 241-207-0204 РСНБ РК 2015 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм | м | 31 | 140,00 | – | 4340 | – | 4340 | – | 4687 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 347 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 455809 | 3632 | 87661 | 262525 | 775801 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 364516 | 103 | – | 57467 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 382355 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 14207 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 364619 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 262525 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 51591 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 696471 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 269 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 364619 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 73454 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 73454 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5876 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 79330 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 775801 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 269 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 364619 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС №2-1-16** | **Тенге** | | | | 1332747 | 8954 | 556764 | 552573 | 2036145 | |
| | | | | | | | | 767029 | 434 | – | 150825 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 423034 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 423034 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 33842 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 456876 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 836259 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 60276 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 767463 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 552573 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 111107 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1499939 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 556 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 767463 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 73454 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 73454 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5876 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 79330 | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС №2-1-16** | Тенге | | | | 2036145 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 556 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 767463 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **Локальная смета 2-1-19. Электроосвещение Блок В** | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 4.=КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=** | | | | | | | | | | | | |
| **84** | **50** | **1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23** | **Провода одножильные илимногожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | **м** | **4616** | **120,35** | **1,39** | **555536** | **6416** | **67533** | **347042** | **974784** | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **104,33** | **0,09** | **481587** | **415** | | **72206** | | |
| **85** | **51** | **1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23** | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах иметаллических рукавах** | **м** | **763** | **102,98** | **1,30** | **78574** | **992** | **8172** | **50008** | **138869** | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **90,97** | **0,06** | **69410** | **46** | | **10287** | | |
| **86** | **52** | **243-106-0701 РСНБ РК 2015** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,1734** | **400941,00** | **–** | **69523** | **–** | **69523** | **–** | **75085** | |
| | | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **5562** | | |
| **87** | **53** | **243-106-0502 РСНБ РК 2015** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,82722** | **468325,00** | **–** | **387408** | **–** | **387408** | **–** | **418401** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 30993 | | |
| 88 | 54 | 243-106-0501 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 3,7077 | 301095,00 | – | 1116370 | – | 1116370 | – | 1205680 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 89310 | | |
| 89 | 55 | 243-106-0301 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,77826 | 201696,00 | – | 156972 | – | 156972 | – | 169530 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12558 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 2364383 | 7408 | 1805978 | 397050 | 2982349 | |
| | | | | | | | | 550997 | 461 | – | 220916 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1730273 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1730273 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 138423 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1868696 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 634110 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 75704 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 551458 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 397050 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 82493 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1113653 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 392 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 551458 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 2982349 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 392 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 551458 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.=Трубы=** | | | | | | | | | | |
| 90 | 56 | 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 | **Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 4071 | 363,43 | 3,46 | 1479524 | 14085 | 53372 | 1016952 | 2696194 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 346,86 | 0,09 | 1412067 | 366 | | 199718 | | |
| 91 | 57 | 241-207-0302 РСНБ РК 2015 | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** | м | 156,55 | 32,00 | – | 5010 | – | 5010 | – | 5411 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 401 | | |
| 92 | 58 | 241-207-0301 РСНБ РК 2015 | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм** | м | 3955,16 | 27,00 | – | 106789 | – | 106789 | – | 115332 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8543 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 1591323 | 14085 | 165171 | 1016952 | 2816937 | |
| | | | | | | | | 1412067 | 366 | – | 208662 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1479524 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 53371 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1412433 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1016952 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 199718 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2696194 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1042 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1412433 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 111799 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 111799 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8944 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 120743 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 2816937 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1042 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1412433 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС №2-1-19** | Тенге | | | | 3955706 | 21493 | 1971149 | 1414002 | 5799286 | |
| | | | | | | | | 1963064 | 827 | – | 429578 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1730273 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1730273 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 138423 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1868696 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2113634 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 129075 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1963891 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1414002 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 282211 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3809847 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1434 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1963891 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 111799 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 111799 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8944 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 120743 | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС №2-1-19** | Тенге | | | | 5799286 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1434 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1963891 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2** | | | | | | | | | | | | |
| | **Локальная смета 2-1-5. Архитектурные решения ниже отм. 0,000 Блок А,Б,В** | | | | | | | | | | | | |
| | **ОТДЕЛ 3.=БЛОК В=** | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 13.=Внутренняя отделка технического подполья=** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Потолок** | | | | | | | | | | |
| **93** | **11** | **1126-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19** | **Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее** | **м2 изолируемой поверхности** | **100** | **2671,38** | **27,41** | **267138** | **2741** | **67605** | **150270** | **450801** | |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | **1967,92** | **9,32** | **196792** | **932** | | **33393** | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | **Тенге** | | | | **267138** | **2741** | **67605** | **150270** | **450801** | |
| | | | | | | | | **196792** | **932** | **--** | **33393** | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 267138 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 67605 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 197724 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 150270 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 33393 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 450801 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 143 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 197724 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 450801 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 143 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 197724 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС №2-1-5** | **Тенге** | | | | 267138 | 2741 | 67605 | 150270 | 450801 | |
| | | | | | | | | 196792 | 932 | -- | 33393 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 267138 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 67605 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 197724 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 150270 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 33393 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 450801 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 143 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 197724 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС №2-1-5** | Тенге | | | | 450801 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 143 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 197724 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО ПО ПЗ №2** | Тенге | | | | 450801 | | | | 27189537 | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 8996222 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 656640 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 188037 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 7969310 | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 7553331 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2014036 | | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | 27 189 537 | |
| | | | **Временные здания и сооружения, (1,5%)** | **Тенге** | | | | | | | | 407 843 | |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **Тенге** | | | | | | | | 27 597 380 | |
| | | | **Зимние удорожания, (2,42%)** | **Тенге** | | | | | | | | 667 857 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | **Тенге** | | | | | | | | 28 265 237 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты, (2%)** | **Тенге** | | | | | | | | 565 305 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | **Тенге** | | | | | | | | 28 830 542 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, К = 1,0689749600** | **Тенге** | 1,06897496 | | | | | | | 30 819 127 | |
| | | | **НДС 12%** | **Тенге** | | | | | | | | 3 698 295 | |
| | | | **ИТОГО с НДС ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **Тенге** | | | | | | | | 34 517 422 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%** | **Тенге** | | | | | | | | 29 278 171 | |
| | | | **НДС 12%** | **Тенге** | | | | | | | | 3 513 380 | |
| | | | **ИТОГО ПО ДОГОВОРУ** | **Тенге** | | | | | | | | 32 791 551 | |

**Заказчик:**
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" _____
М.П (подпись).

**Технический надзор:**
Эксперт ТН ТОО "KZ Стройэксперт" _____
М.П (подпись).

МУХАМБЕТОВ БАХЫТЖАН СЕЛИХАНОВИЧ
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
KZ26VJE00060354

**Ген.подрядчик:**
Директор ТОО "Зеттеу СК" _____ Е.С. Махиня
М.П (подпись).

**Авторский надзор:**
Эксперт АН ТОО "TD Project Company" _____ Д.Т. Уразаева
М.П (подпись).