Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: «Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» (Привязка)

СПРАВКА №15
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		80	03.06.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» (Привязка)	1 121 422 814,90	216 264 697	65 336 139,00	930 010 558	60 675 218					7 840 337	73 176 476

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
М.П (подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" К.С.Махиня
М.П (подпись)

Технический надзор:
Эксперт ТН ТОО "KZ Стройэксперт"
М.П (подпись)

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Ген. подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование объекта : «Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»(Привязка)

Акт приемки выполненных работ №15
за июнь 2023 года

Составлен(а) 2021.4.1

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-4. Конструкции металлические Блоки А, Б, В										
			РАЗДЕЛ 1.=Покрытие в осях И-Т/9-12=										
1	6	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,13, к времени использования машин - 1,13, к расходу материалов - 1,13**	т конструкций	1,34826	36495,45	11508,80	49205	15517	6854	21876	76767	
			НР - 69%; СП - 8%			19903,00	3611,53	26834	4869		5686		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49205	15517	6854	21876	76767	
								26834	4869	--	5686		
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				49205					
		Материалы		Тенге				6854					
		Всего заработная плата		Тенге					31703				
			Накладные расходы	Тенге				21876					
			Сметная прибыль	Тенге				5686					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				76767					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23	
			Сметная заработная плата	Тенге					31703				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				76767					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23	
			Сметная заработная плата	Тенге					31703				
			РАЗДЕЛ 2.=Покрытие в осях Е-И/9-12=КМ20										
2	24	222-525-0103 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0 ,5 до 1 т**	т	22,9288362	813350,00	--	18649169	--	18649169	--	20141103	
			СП - 8%			--	--	--	--		1491934		
3	25	ПСЦ РК 8.04-08-2020 Тех.часть Тб	**Надбавка на марку стали С-345**	т	22,5940676	21304,00	--	481344	--	481344	--	519852	
			СП - 8%			--	--	--	--		38508		
4	26	ПСЦ РК 8.04-08-2020 Тех.часть Тб	**Надбавка на марку стали С-255**	т	0,3347685	13503,00	--	4520	--	4520	--	4882	
			СП - 8%			--	--	--	--		362		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19135033	--	19135033	--	20665837	
								--	--	--	1530804		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				485864					

		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				485864					
			Сметная прибыль	Тенге				38870					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				524734					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18649169					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18649169					
			Сметная прибыль	Тенге				1491934					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20141103					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20665837					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-4	**Тенге**				19184238	15517	19141887	21876	20742604	
								26834	4869	--	1536490		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				485864					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				485864					
			Сметная прибыль	Тенге				38870					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				524734					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18698374					
		Материалы		Тенге				6854					
		Всего заработная плата		Тенге					31703				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18649169					
			Накладные расходы	Тенге				21876					
			Сметная прибыль	Тенге				1497620					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20217870					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23	
			Сметная заработная плата	Тенге					31703				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-4	Тенге				20742604					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23	
			Сметная заработная плата	Тенге					31703				
		Локальная смета №2-1-5. Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В											
		ОТДЕЛ 2.=БЛОК Б=											
		РАЗДЕЛ 10.=Вход №1= (АР-3, лист 2)											
5	115	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	1,98	7032,12	1827,22	13924	3617	8365	3344	18649	
			НР - 93%; СП - 8%			980,90	835,06	1942	1653		1381		
6	116	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	1,72	4324,89	1748,47	7439	3008	558	4211	12582	
			НР - 91%; СП - 8%			2251,82	438,86	3873	755		932		
7	117	212-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	1,7458	26918,00	--	46993	--	46993	--	50752	
			СП - 8%			--	--	--	--		3759		
8	118	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	7,65	19684,84	2618,80	150589	20034	40668	86264	255801	
			НР - 91%; СП - 8%			11749,93	641,60	89887	4908		18948		
9	119	212-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	7,76475	26918,00	--	209012	--	209012	--	225733	
			СП - 8%			--	--	--	--		16721		
10	120	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	0,029153	22562,33	1039,29	658	31	8	573	1329	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,04	364,82	619	11		98		
11	121	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,022515	349485,00	--	7869	--	7869	--	8498	
			СП - 8%			--	--	--	--		629		

12	122	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029153	346394,00	--	10098	--	10098	--	10906	
			СП - 8%			--	--	--	--		808		
13	123	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (АР1 лист 2 р-з 2-2)	м2 стяжки	6,95	842,31	32,16	5854	223	2927	2646	9180	
			НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	2704	111		680		
14	124	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101, до 30 мм	м2 стяжки	6,95	230,48	10,88	1602	76	1459	97	1835	
			НР - 94%; СП - 8%			9,62	5,28	67	37		136		
15	125	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,58	913,58	20,40	5098	114	3233	1644	7281	
			НР - 93%; СП - 8%			313,76	3,01	1751	17		539		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				459136	27103	331190	98779	602546	
								100843	7492	--	44631		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				459136					
		Материалы		Тенге				57216					
		Всего заработная плата		Тенге					108335				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17967					
		Местные материалы		Тенге				256005					
			Накладные расходы	Тенге				98779					
			Сметная прибыль	Тенге				44631					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				602546					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83	
			Сметная заработная плата	Тенге					108335				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				602546					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83	
			Сметная заработная плата	Тенге					108335				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				459136	27103	331190	98779	602546	
								100843	7492	--	44631		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				459136					
		Материалы		Тенге				57216					
		Всего заработная плата		Тенге					108335				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17967					
		Местные материалы		Тенге				256005					
			Накладные расходы	Тенге				98779					
			Сметная прибыль	Тенге				44631					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				602546					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83	
			Сметная заработная плата	Тенге					108335				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				602546					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83	
			Сметная заработная плата	Тенге					108335				
				ОТДЕЛ 3.=БЛОК В=									
				РАЗДЕЛ 16.=Вход №3=									
16	186	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,675	7032,12	1827,22	11779	3061	7075	2829	15776	
			НР - 93%; СП - 8%			980,90	835,06	1643	1399		1169		
17	187	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,54	4324,89	1748,47	6660	2693	499	3771	11265	

			НР - 91%; СП - 8%			2251,82	438,86	3468	676		834		
18	188	212-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,5631	26918,00	--	42076	--	42076	--	45442	
			СП - 8%			--	--	--	--		3366		
19	189	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	7,9	19684,84	2618,80	155510	20689	41997	89083	264160	
			НР - 91%; СП - 8%			11749,93	641,60	92824	5069		19567		
20	190	212-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	8,058	26918,00	--	216905	--	216905	--	234257	
			СП - 8%			--	--	--	--		17352		
21	191	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,28071	22562,33	1039,29	6333	291	81	5518	12799	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,04	364,82	5961	102		948		
22	192	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0191378	349485,00	--	6688	--	6688	--	7223	
			СП - 8%			--	--	--	--		535		
23	193	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,28071	346394,00	--	97236	--	97236	--	105015	
			СП - 8%			--	--	--	--		7779		
24	194	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (АР1 лист 2 р-з 3-3)**	м2 стяжки	6,95	842,31	32,16	5854	223	2927	2646	9180	
			НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	2704	111		680		
25	195	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101, до 30 мм**	м2 стяжки	6,95	230,48	10,88	1602	76	1459	97	1835	
			НР - 94%; СП - 8%			9,62	5,28	67	37		136		
26	196	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5,58	913,58	20,40	5098	114	3233	1644	7281	
			НР - 93%; СП - 8%			313,76	3,01	1751	17		539		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				555741	27147	420176	105588	714233	
								108418	7411	--	52905		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				555741					
		Материалы		Тенге				57271					
		Всего заработная плата		Тенге					115829				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103924					
		Местные материалы		Тенге				258981					
			Накладные расходы	Тенге				105588					
			Сметная прибыль	Тенге				52905					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				714234					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88	
			Сметная заработная плата	Тенге					115829				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				714234					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88	
			Сметная заработная плата	Тенге					115829				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				555741	27147	420176	105588	714233	
								108418	7411	--	52905		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				555741					
		Материалы		Тенге				57271					
		Всего заработная плата		Тенге					115829				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103924					

		Местные материалы		Тенге				258981					
			Накладные расходы	Тенге				105588					
			Сметная прибыль	Тенге				52905					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				714234					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
			Сметная заработная плата	Тенге					115829				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				714234					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
			Сметная заработная плата	Тенге					115829				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-5	Тенге				1316780					
		Локальная смета №2-1-6. Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок А											
		РАЗДЕЛ 9.=Кровля=											
27	28	**1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**529**	**2473,60**	**15,63**	**1308534**	**8269**	**1214736**	**81485**	**1501220**	
			НР - 92%; СП - 8%			**161,68**	**5,75**	**85529**	**3042**		**111202**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1308534**	**8269**	**1214736**	**81485**	**1501220**	
								85529	**3042**	**--**	**111202**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1308534					
		Материалы		Тенге				1214737					
		Всего заработная плата		Тенге					88571				
			Накладные расходы	Тенге				81485					
			Сметная прибыль	Тенге				111202					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1501221					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									67
			Сметная заработная плата	Тенге					88571				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1501221					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									67
			Сметная заработная плата	Тенге					88571				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-6	**Тенге**				1308534	8269	1214736	81485	1501220	
								85529	3042	--	111202		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1308534					
		Материалы		Тенге				1214737					
		Всего заработная плата		Тенге					88571				
			Накладные расходы	Тенге				81485					
			Сметная прибыль	Тенге				111202					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1501221					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									67
			Сметная заработная плата	Тенге					88571				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-6	Тенге				1501221					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									67
			Сметная заработная плата	Тенге					88571				
		Локальная смета №2-1-7. Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б											
		РАЗДЕЛ 7.=Наружная отделка=											
28	185	**234-101-0207 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м3**	**24,5088**	**55748,00**	**--**	**1366317**	**--**	**1366317**	**--**	**1475622**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**109305**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1366317**	**--**	**1366317**	**--**	**1475622**	
								--	**--**	**--**	**109305**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1366317					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1366317					
			Сметная прибыль	Тенге				109305					

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1475622					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1475622					
				РАЗДЕЛ 8.=Кровля=									
			В осях И-Е										
29	**203**	**234-101-0204 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м3**	**67,1099796**	**33894,00**	**--**	**2274626**	**--**	**2274626**	**--**	**2456596**	
			СП - 8%			--	--	--	--		181970		
30	**205**	**234-101-0207 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м3**	**18,641661**	**55748,00**	**--**	**1039235**	**--**	**1039235**	**--**	**1122374**	
			СП - 8%			--	--	--	--		83139		
31	**206**	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**144,974**	**757,92**	**111,65**	**109879**	**16186**	**56632**	**37986**	**159694**	
			НР - 92%; СП - 8%			255,64	29,16	37061	4227		11829		
32	**207**	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**144,974**	**354,03**	**24,81**	**51325**	**3597**	**45662**	**2802**	**58457**	
			НР - 92%; СП - 8%			14,25	6,76	2066	980		4330		
			Над лестничной клеткой										
33	**220**	**234-101-0204 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м3**	**4,605336**	**33894,00**	**--**	**156093**	**--**	**156093**	**--**	**168580**	
			СП - 8%			--	--	--	--		12487		
			Над переходами м/у блоками										
34	**237**	**234-101-0204 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м3**	**33,81696**	**33894,00**	**--**	**1146192**	**--**	**1146192**	**--**	**1237887**	
			СП - 8%			--	--	--	--		91695		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**4777350**	**19783**	**4718440**	**40788**	**5203588**	
								39127	5207	--	385450		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4777350					
		Материалы		Тенге				102293					
		Всего заработная плата		Тенге					44334				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4616146					
			Накладные расходы	Тенге				40788					
			Сметная прибыль	Тенге				385450					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5203588					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41	
			Сметная заработная плата	Тенге					44334				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5203588					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41	
			Сметная заработная плата	Тенге					44334				
				РАЗДЕЛ 11.=Крыльцо №1, 6, 6а,3,3а=									
35	321	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,81	2812,77	1827,22	19155	12444	31	11501	33108	
			НР - 93%; СП - 8%			980,90	835,06	6680	5687		2452		
36	322	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	6,05	31646,66	1748,47	191462	10578	167260	14814	222778	
			НР - 91%; СП - 8%			2251,82	438,86	13624	2655		16502		

37	323	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	4,8	47006,61	2618,80	225632	12571	156661	54126	302139	
			НР - 91%; СП - 8%			11749,93	641,60	56400	3080		22381		
38	324	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,38424	22562,33	1039,29	8669	399	111	7553	17519	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,04	364,82	8159	140		1298		
39	325	214-210-0601 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,38424	402152,00	–	154523	–	154523	–	166885	
			СП - 8%			–	–	–	–		12362		
40	326	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2785644	349485,00	–	97354	–	97354	–	105142	
			СП - 8%			–	–	–	–		7788		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				696795	35992	575940	87994	847571	
								84863	11562	–	62783		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				696795					
		Материалы		Тенге				324066					
		Всего заработная плата		Тенге					96425				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				251877					
			Накладные расходы	Тенге				87994					
			Сметная прибыль	Тенге				62783					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				847572					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74	
			Сметная заработная плата	Тенге					96425				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				847572					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74	
			Сметная заработная плата	Тенге					96425				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-7	**Тенге**				6840462	55775	6660697	128782	7526781	
								123990	16769	–	557538		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6840462					
		Материалы		Тенге				426359					
		Всего заработная плата		Тенге					140759				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6234340					
			Накладные расходы	Тенге				128782					
			Сметная прибыль	Тенге				557538					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7526782					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114	
			Сметная заработная плата	Тенге					140759				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-7	Тенге				7526782					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114	
			Сметная заработная плата	Тенге					140759				
		Локальная смета №2-1-8. Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В											
		РАЗДЕЛ 5.=Внутренняя отделка=											
			Стены и перегородки 1 этаж										
41	65	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1059,22	1646,45	87,53	1743953	92713	510778	971423	2932606	
			НР - 80%; СП - 8%			1076,70	69,69	1140462	73817		217230		

42	66	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1091,2	896,95	19,73	978752	21530	129056	668329	1778848	
			НР - 80%; СП - 8%			758,95	6,64	828166	7246		131767		
43	70	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	123,962	4167,03	17,45	516553	2163	258954	205117	779404	
			НР - 80%; СП - 8%			2060,60	7,75	255436	961		57734		
			Стены и перегородки 2 этаж										
44	77	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1067,59	1646,45	87,53	1757734	93446	514814	979100	2955780	
			НР - 80%; СП - 8%			1076,70	69,69	1149474	74400		218947		
45	78	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1067,66	896,95	19,73	957638	21065	126272	653912	1740474	
			НР - 80%; СП - 8%			758,95	6,64	810301	7089		128924		
46	83	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	194,49	4167,03	17,45	810446	3394	406286	321819	1222846	
			НР - 80%; СП - 8%			2060,60	7,75	400766	1507		90581		
			Стены и перегородки тех.этаж										
47	88	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	334,24	1354,23	82,20	452638	27475	125132	257921	767404	
			НР - 80%; СП - 8%			897,65	66,93	300031	22371		56845		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7217714	261786	2071292	4057621	12177362	
								4884636	187391	--	902028		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7217714					
		Материалы		Тенге				2071291					
		Всего заработная плата		Тенге					5072027				
			Накладные расходы	Тенге				4057621					
			Сметная прибыль	Тенге				902028					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12177363					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3638	
			Сметная заработная плата	Тенге					5072027				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12177363					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3638	
			Сметная заработная плата	Тенге					5072027				
			РАЗДЕЛ 6.=Полы=										
			по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж										
48	108	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	825,1	842,31	32,16	694990	26535	347400	314185	1089909	
			НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	321055	13185		80734		
49	109	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	825,1	230,48	10,88	190169	8978	173254	11556	217863	
			НР - 94%; СП - 8%			9,62	5,28	7937	4357		16138		
			по ТИПУ ТД 452 - 1 этаж										

50	117	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	53,3	1722,15	87,74	91791	4677	46515	38853	141095	
			НР - 94%; СП - 8%			761,70	13,77	40599	734		10451		
51	118	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	53,3	4472,99	83,23	238410	4436	160131	71344	334534	
			НР - 94%; СП - 8%			1385,42	38,55	73843	2055		24780		
			по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж										
52	119	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	713,32	842,31	32,16	600837	22941	300336	271621	942255	
			НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	277560	11399		69797		
53	120	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	713,32	230,48	10,88	164406	7761	149783	9991	188349	
			НР - 94%; СП - 8%			9,62	5,28	6862	3766		13952		
			по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж										
54	125	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	29,59	1722,15	87,74	50958	2596	25823	21569	78330	
			НР - 94%; СП - 8%			761,70	13,77	22539	407		5802		
55	126	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	29,59	4017,32	85,61	118872	2533	88225	27537	158122	
			НР - 94%; СП - 8%			950,13	39,89	28114	1180		11713		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2150433	80457	1291467	766656	3150457	
								778509	37083	--	233367		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2150433					
		Материалы		Тенге				1291467					
		Всего заработная плата		Тенге					815592				
			Накладные расходы	Тенге				766656					
			Сметная прибыль	Тенге				233367					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3150456					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705	
			Сметная заработная плата	Тенге					815592				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3150456					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705	
			Сметная заработная плата	Тенге					815592				
			РАЗДЕЛ 9.=Кровля=										
56	156	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	137,07152	16781,38	1881,52	2300249	257903	1651566	423960	2942146	
			НР - 92%; СП - 8%			2850,92	511,02	390780	70046		217937		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2300249	257903	1651566	423960	2942146	
								390780	70046	--	217937		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2300249					
		Материалы		Тенге				1651567					
		Всего заработная плата		Тенге					460826				
			Накладные расходы	Тенге				423960					
			Сметная прибыль	Тенге				217937					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2942146					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418	
			Сметная заработная плата	Тенге					460826				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2942146					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418	
			Сметная заработная плата	Тенге					460826				
			РАЗДЕЛ 15.=Прочие работы=										
			Кладка вентшах.										
57	240	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**39,7**	**908,73**	**3,53**	**36077**	**141**	**30838**	**4131**	**43424**	
			НР - 80%; СП - 8%			**128,41**	**1,65**	**5098**	**66**		**3217**		
58	241	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**56,72**	**3884,74**	**29,73**	**220342**	**1686**	**185876**	**30563**	**270977**	
			НР - 92%; СП - 8%			**577,93**	**7,76**	**32780**	**440**		**20072**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**256419**	**1827**	**216714**	**34694**	**314401**	
								37878	**506**	**--**	**23289**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**256419**					
		Материалы		Тенге				**216715**					
		Всего заработная плата		Тенге					**38384**				
			Накладные расходы	Тенге				**34694**					
			Сметная прибыль	Тенге				**23289**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**314402**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**38384**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**314402**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**38384**				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-8	**Тенге**				**11924815**	**601973**	**5231039**	**5282931**	**18584366**	
								6091803	**295026**	**--**	**1376621**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11924815**					
		Материалы		Тенге				**5231040**					
		Всего заработная плата		Тенге					**6386829**				
			Накладные расходы	Тенге				**5282931**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1376621**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18584367**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4790**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**6386829**				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-8	Тенге				**18584367**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4790**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**6386829**				
			Локальная смета №2-1-12. Отопление. БЛОКИ А, Б, В										
			РАЗДЕЛ 3.=БЛОК Б=										
59	62	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**161**	1397,63	15,01	225018	2417	1767	216446	476781	
			НР - 98%; СП - 8%			1371,64	0,18	220834	29		35317		
60	63	241-205-0208 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	228,69	941,00	--	215197	--	215197	--	232413	
			СП - 8%			--	--	--	--		17216		
61	64	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**231**	1504,84	17,42	347618	4024	2476	334361	736537	
			НР - 98%; СП - 8%			1476,70	0,29	341118	67		54558		

62	65	241-205-0209 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	327,69	789,00	--	258547	--	258547	--	279231	
			СП - 8%			--	--	--	--		20684		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1046380	6441	477987	550807	1724962	
								561952	96	--	127775		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1046380					
		Материалы		Тенге				4244					
		Всего заработная плата		Тенге					562048				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				473744					
			Накладные расходы	Тенге				550807					
			Сметная прибыль	Тенге				127775					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1724962					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374	
			Сметная заработная плата	Тенге					562048				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1724962					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374	
			Сметная заработная плата	Тенге					562048				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-12	**Тенге**				1046380	6441	477987	550807	1724962	
								561952	96	--	127775		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1046380					
		Материалы		Тенге				4244					
		Всего заработная плата		Тенге					562048				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				473744					
			Накладные расходы	Тенге				550807					
			Сметная прибыль	Тенге				127775					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1724962					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374	
			Сметная заработная плата	Тенге					562048				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-12	Тенге				1724962					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374	
			Сметная заработная плата	Тенге					562048				
		Локальная смета №2-1-15. Силовое электрооборудование Блок Б											
		РАЗДЕЛ 4.=КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=											
63	200	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	4758,77	102,98	1,30	490058	6187	50966	311897	866112	
			НР - 72%; СП - 8%			90,97	0,06	432905	286		64156		
64	201	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	825,7	120,35	1,39	99373	1147	12081	62078	174367	
			НР - 72%; СП - 8%			104,33	0,09	86145	74		12916		
65	202	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	1945,8	144,88	1,91	281908	3717	38819	172796	491081	
			НР - 72%; СП - 8%			123,02	0,32	239372	623		36376		
66	203	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Кабели сечением до 10 мм 2. Прокладка с креплением скобами**	м	277,66	441,68	3,43	122637	952	10446	80214	219079	
			НР - 72%; СП - 8%			400,63	0,61	111239	169		16228		

67	210	243-142-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм 2	км	0,34505	671907,00	–	231842	–	231842	–	250389	
			СП - 8%			–	–	–	–		18547		
68	211	243-142-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм 2	км	1,60075	397621,00	–	636492	–	636492	–	687411	
			СП - 8%			–	–	–	–		50919		
69	213	243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,8257	158098,00	–	130542	–	130542	–	140985	
			СП - 8%			–	–	–	–		10443		
70	214	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	2,91028	99903,00	–	290746	–	290746	–	314006	
			СП - 8%			–	–	–	–		23260		
71	215	243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	1,84849	61691,00	–	114035	–	114035	–	123158	
			СП - 8%			–	–	–	–		9123		
72	216	243-201-3903 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,11836	289894,00	–	34312	–	34312	–	37057	
			СП - 8%			–	–	–	–		2745		
73	217	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1593	301095,00	–	47964	–	47964	–	51801	
			СП - 8%			–	–	–	–		3837		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2479909	12003	1598245	626985	3355446	
								869661	1152	–	248550		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1485933					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1485933					
			Сметная прибыль	Тенге				118874					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1604807					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				993976					
		Материалы		Тенге				112311					
		Всего заработная плата		Тенге					870813				
			Накладные расходы	Тенге				626985					
			Сметная прибыль	Тенге				129676					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1750637					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								621	
			Сметная заработная плата	Тенге					870813				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3355444					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								621	
			Сметная заработная плата	Тенге					870813				
			РАЗДЕЛ 5.=Трубы=										
74	223	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2217	363,43	3,46	805724	7671	29064	553815	1468303	
			НР - 72%; СП - 8%			346,86	0,09	768989	200		108763		
75	228	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	473,69	90,00	–	42632	–	42632	–	46043	

			СП - 8%			--	--	--	--		3411		
76	229	241-207-0202 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	1243,31	72,00	--	89518	--	89518	--	96679	
			СП - 8%			--	--	--	--		7161		
77	230	241-207-0201 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм**	м	522,17	53,00	--	27675	--	27675	--	29889	
			СП - 8%			--	--	--	--		2214		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				965549	7671	188889	553815	1640914	
								768989	200	--	121549		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				805724					
		Материалы		Тенге				29065					
		Всего заработная плата		Тенге					769189				
			Накладные расходы	Тенге				553815					
			Сметная прибыль	Тенге				108763					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1468302					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								567	
			Сметная заработная плата	Тенге					769189				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				159825					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159825					
			Сметная прибыль	Тенге				12786					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				172611					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1640913					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								567	
			Сметная заработная плата	Тенге					769189				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-15	**Тенге**				3445458	19674	1787134	1180800	4996360	
								1638650	1352	--	370099		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1485933					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1485933					
			Сметная прибыль	Тенге				118874					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1604807					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1799700					
		Материалы		Тенге				141376					
		Всего заработная плата		Тенге					1640002				
			Накладные расходы	Тенге				1180800					
			Сметная прибыль	Тенге				238439					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3218939					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1188	
			Сметная заработная плата	Тенге					1640002				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				159825					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159825					
			Сметная прибыль	Тенге				12786					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				172611					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-15	Тенге				4996357					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1188	
			Сметная заработная плата	Тенге					1640002				
			Локальная смета №2-1-18. Электроосвещение Блок Б										
			РАЗДЕЛ 4.=КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=										
78	70	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	1270,9	120,35	1,39	152953	1766	18594	95549	268382	
			НР - 72%; СП - 8%			104,33	0,09	132593	114		19880		

79	71	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	334,44	102,98	1,30	34441	435	3582	21920	60870	
			НР - 72%; СП - 8%			90,97	0,06	30424	20		4509		
80	72	243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,0838	400941,00	--	33599	--	33599	--	36287	
			СП - 8%			--	--	--	--		2688		
81	73	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0524	468325,00	--	24540	--	24540	--	26503	
			СП - 8%			--	--	--	--		1963		
82	74	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,1347	301095,00	--	341652	--	341652	--	368984	
			СП - 8%			--	--	--	--		27332		
83	75	243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,33444	201696,00	--	67455	--	67455	--	72851	
			СП - 8%			--	--	--	--		5396		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				654640	2201	489422	117469	833877	
								163017	134	--	61768		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				467246					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				467246					
			Сметная прибыль	Тенге				37379					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				504625					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				187394					
		Материалы		Тенге				22175					
		Всего заработная плата		Тенге					163151				
			Накладные расходы	Тенге				117469					
			Сметная прибыль	Тенге				24389					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				329252					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116	
			Сметная заработная плата	Тенге					163151				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				833877					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116	
			Сметная заработная плата	Тенге					163151				
						РАЗДЕЛ 5.=Трубы=							
84	76	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1135	363,43	3,46	412493	3927	14880	283528	751702	
			НР - 72%; СП - 8%			346,86	0,09	393686	102		55682		
85	77	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	136,35	32,00	--	4363	--	4363	--	4712	
			СП - 8%			--	--	--	--		349		
86	78	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1000,62	27,00	--	27017	--	27017	--	29178	
			СП - 8%			--	--	--	--		2161		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				443873	3927	46260	283528	785592	
								393686	102	--	58192		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				412493					
		Материалы		Тенге				14880					

		Всего заработная плата		Тенге						393788				
			Накладные расходы	Тенге					283528					
			Сметная прибыль	Тенге					55682					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					751703					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									290	
			Сметная заработная плата	Тенге						393788				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					31380					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					31380					
			Сметная прибыль	Тенге					2510					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					33890					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					785593					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									290	
			Сметная заработная плата	Тенге						393788				
			ИТОГО ПО ЛСМ№2-1-18	**Тенге**					1098513	6128	535682	400997	1619469	
									556703	236	--	119960		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					467246					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					467246					
			Сметная прибыль	Тенге					37379					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					504625					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					599887					
		Материалы		Тенге					37055					
		Всего заработная плата		Тенге						556939				
			Накладные расходы	Тенге					400997					
			Сметная прибыль	Тенге					80071					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1080955					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									406	
			Сметная заработная плата	Тенге						556939				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					31380					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					31380					
			Сметная прибыль	Тенге					2510					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					33890					
			ИТОГО ПО ЛСМ№2-1-18	Тенге					1619470					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									406	
			Сметная заработная плата	Тенге						556939				
		Локальная смета №7-1. Благоустройство и озеленение территории												
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
87	1	**1101-0203-0103 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной площади**	2948	9,23	9,23	27210	27210	--	6113	35989	
			НР - 72%; СП - 8%			--	2,88	--	8490		2666		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				27210	27210	--	6113	35989	
								--	8490	--	2666		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27210					
		Всего заработная плата		Тенге					8490				
			Накладные расходы	Тенге				6113					
			Сметная прибыль	Тенге				2666					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35989					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					8490				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35989					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					8490				
		РАЗДЕЛ 2. Тип 1. Асфальтобетонное покрытие = 1704+93 м2											

88	**11**	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**264**	**2582,18**	**33,27**	**681696**	**8783**	**445337**	**249685**	**1005892**	
			НР - 108%; СП - 8%			**862,03**	**13,69**	**227576**	**3614**		**74510**		
89	**12**	**255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**11,04**	**38784,00**	**--**	**428175**	**--**	**428175**	**--**	**462429**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34254**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1109871**	**8783**	**873512**	**249685**	**1468321**	
								227576	**3614**	**--**	**108764**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1109871**					
		Материалы		Тенге				**445336**					
		Всего заработная плата		Тенге					**231190**				
		Местные материалы		Тенге				**428175**					
			Накладные расходы	Тенге				**249685**					
			Сметная прибыль	Тенге				**108764**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1468320**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**186**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**231190**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1468320**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**186**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**231190**				
		РАЗДЕЛ 3. Тип 2. Покрытие из брусчатки 1270+8 м2.											
90	**17**	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**148**	**2582,18**	**33,27**	**382163**	**4924**	**249659**	**139975**	**563909**	
			НР - 108%; СП - 8%			**862,03**	**13,69**	**127580**	**2026**		**41771**		
91	**18**	**255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**14,192**	**38784,00**	**--**	**550423**	**--**	**550423**	**--**	**594457**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44034**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**932586**	**4924**	**800082**	**139975**	**1158366**	
								127580	**2026**	**--**	**85805**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**932586**					
		Материалы		Тенге				**249658**					
		Всего заработная плата		Тенге					**129606**				
		Местные материалы		Тенге				**550423**					
			Накладные расходы	Тенге				**139975**					
			Сметная прибыль	Тенге				**85805**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1158366**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**104**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**129606**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1158366**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**104**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**129606**				
			ИТОГО ПО ЛС№7-1	**Тенге**				**2069667**	**40917**	**1673594**	**395773**	**2662676**	
								355156	**14130**	**--**	**197235**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2069667**					
		Материалы		Тенге				**694994**					
		Всего заработная плата		Тенге					**369286**				
		Местные материалы		Тенге				**978598**					
			Накладные расходы	Тенге				**395773**					
			Сметная прибыль	Тенге				**197235**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2662675**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**294**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**369286**				

			ИТОГО ПО ЛС№7-1	**Тенге**				**2662675**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**294**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**369286**				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**60675218**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**9649878**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**808944**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**350423**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**37474122**			
			- Накладные расходы	Тенге							**8247818**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**4494456**		
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**60675218**	
			Временные здания и сооружения, (1,5%)	**Тенге**								**910128**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**61585346**	
			Зимние удорожания, (2,42%)	**Тенге**								**1490365**	
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**63075712**	
			Непредвиденные работы и затраты, (2%)	**Тенге**								**1261514**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**64337226**	
			Итого в текущих ценах, К = 1,0689749600	**Тенге**	**1,06897496**							**68774883**	
			НДС 12%	**Тенге**								**8252986**	
			ИТОГО с НДС ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**								**77027869**	
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**Тенге**								**65336139**	
			НДС 12%	Тенге								7840337	
			ИТОГО ПО ДОГОВОРУ	**Тенге**								**73176476**	

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
_____
М.П (подпись)

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Е.С. Махния
М.П (подпись).

Технический надзор:
Эксперт ТН ТОО "KZ Стройэксперт" _____
М.П(подпись).

Авторский надзор:
Эксперт АН ТОО "TD Project Company" _____ Л.Т. Уразаева
М.П(подпись).