Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопроводный сети по ул.Г.Муратбаева, ул.Ш.Кундызбаев, ул.О.Абдулпаттаев, ул.Тоганас батыр, ул.Казак, ул.И.Токтыбаева пос.Теренозек, Сырдарьинского района Кызылординской области**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код		Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№31	2022-10-27						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	7 667 789,10	6 846 240,26							821 548,83	7 667 789,10
Удержание аванса 30%	2 300 336,73	2 053 872,08							246 464,65	2 300 336,73
К оплате:	**5 367 452,37**	**4 792 368,19**							**575 084,18**	**5 367 452,37**

Заказчик:
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Руководитель **Берікұлы А.**

Технадзор: **ТОО "Эсем-Курылыс Кызылорда"**
Технический надзор **Жаксылык А.Р.**

Авторский надзор: **ТОО "ПСК Сафует"**
Директор **Сисенбеков К.Ә.**

Подрядчик:
ТОО «Жанарту»
Директор **Ахмедов А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Инфраструктура (строительство водопроводной сети) по ул.Г.Муратбаева, ул.Ш.Кундызбаев, ул.О.Абдулпаттаев, ул.Тоганас батыр, ул.Казак, ул.И.Токтыбаева пос.Теренозек Сырдарьиснского района**

(наименование, адрес)

Объект : **6-4 Водопроводные сети пос.Теренозек по ул.Токтыбаева**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ №1

от 28 ноября 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах на 20.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		2021,019735	209,77	209,77	423949,00	423949,00		71221,00	534782,00	
				м³ грунта		0,00	48,95	0,00	98929,00		39612,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		62,505765	2860,04	0,00	178769,00	0,00		128714,00	332082,00	
				м³ грунта		2860,04	0,00	178769,00	0,00		24599,00		
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1637,314186	36,71	36,71	60106,00	60106,00		12247,00	78149,00	
				м³ грунта		0,00	10,39	0,00	17012,00		5796,00		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		409,328547	1242,92	0,00	508763,00	0,00		366308,00	945078,00	
				м³ грунта		1242,92	0,00	508763,00	0,00		70007,00		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1637,314186	235,38	114,19	385391,00	186965,00		202094,00	634476,00	
				м³ уплотненного грунта		121,19	50,24	198426,00	82259,00		46991,00		
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		33,852	7460,84	247,06	252564,00	8363,00	193447,00	52491,00	329460,00	
				м³ основания		1499,28	66,98	50754,00	2267,00		24405,00		
			Итого вне раздела					1809542,00	679383,00	193447,00	833075,00	2854027,00	
								936712,00	200467,00	0,00	211410,00		
			Раздел 1: Водопровод В1										
7	7	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,301	557562,77	258252,62	167826,00	77734,00		112725,00	302995,00	
				км трубопровода		299310,15	78972,75	90092,00	23771,00		22444,00		
8	8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		304,01	2542,00		772793,00		772793,00		834616,00	
				м							61823,00		
9	9	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		301	123,70	1,31	37234,00	394,00	1665,00	34471,00	77442,00	
				м трубопровода		116,86	0,00	35175,00	0,00		5737,00		
10	10	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,301	89724,69	0,00	27007,00	0,00	2179,00	24580,00	55714,00	
				км трубопровода		82484,46	0,00	24828,00	0,00		4127,00		
11	11	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею		0,35	521116,52	235651,52	182391,00	82478,00		125718,00	332758,00	
				км трубопровода		285465,00	77358,43	99913,00	27075,00		24649,00		
12	12	241-201-0502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм		353,5	187,00		66105,00		66105,00		71393,00	
				м							5288,00		
13	13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		350	119,95	1,31	41983,00	459,00	623,00	40082,00	88631,00	
				м трубопровода		116,86	0,00	40901,00	0,00		6566,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,35	84302,22	0,00	29506,00	0,00	636,00	28581,00	62734,00	
						82484,46	0,00	28870,00	0,00		4647,00		
15	15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2809,58	127,07	5619,00	254,00	614,00	4817,00	11271,00	
						2375,35	57,41	4751,00	115,00		835,00		
16	16	242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	25168,00		50336,00		50336,00		54363,00	
											4027,00		
17	17	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	20	4249,00		84980,00		84980,00		91778,00	
											6798,00		
18	18	242-204-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	15	10468,00		157020,00		157020,00		169582,00	
											12562,00		
19	19	242-204-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	18832,00		94160,00		94160,00		101693,00	
											7533,00		
20	20	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3676,74	263,00	3677,00	263,00	499,00	2997,00	7208,00	
						2914,98	112,10	2915,00	112,00		534,00		
21	21	244-404-0106 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	51761,00		51761,00		51761,00		55902,00	
											4141,00		
22	22	251-102-0409 РСНБ РК 2022	Указатель пожарного гидранта	шт.	1	1122,00		1122,00		1122,00		1212,00	
											90,00		
23	23	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	1433,00		14330,00		14330,00		15476,00	
											1146,00		
24	24	241-215-0216 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75х2"	шт.	5	975,00		4875,00		4875,00		5265,00	
											390,00		
25	25	241-215-0211 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1"	шт.	3	785,00		2355,00		2355,00		2543,00	
											188,00		
26	26	241-211-0409 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1"	шт.	15	152,00		2280,00		2280,00		2462,00	
											182,00		
27	27	241-208-0617 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х2"	шт.	5	1146,00		5730,00		5730,00		6188,00	
											458,00		
28	28	241-213-1006 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63	шт.	5	1158,00		5790,00		5790,00		6253,00	
											463,00		
29	29	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,2155	444465,02	4447,55	95782,00	958,00	80293,00	14814,00	119444,00	
						67429,04	2009,45	14531,00	433,00		8848,00		
30	30	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,576	34567,89	13032,08	192751,00	72667,00	37809,00	111227,00	328296,00	
						14755,09	5393,84	82274,00	30076,00		24318,00		
31	31	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	45322,00		181288,00		181288,00		195791,00	
											14503,00		
32	32	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	23621,00		94484,00		94484,00		102043,00	
											7559,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	32730,00		130920,00		130920,00	7559,00	141394,00	
34	34	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	44241,00		88482,00		88482,00	10474,00	95561,00	
35	35	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	38435,00		76870,00		76870,00	7079,00	83020,00	
36	36	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	6807,00		40842,00		40842,00	6150,00	44109,00	
37	37	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	8293,00		33172,00		33172,00	3267,00	35826,00	
38	38	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	4	12795,00		51180,00		51180,00	2654,00	55274,00	
39	39	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений /стремянка С-1/	т	0,09472	1139868,00		107968,00		107968,00	4094,00	116605,00	
40	40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	16,26	1184,12 399,54	27,97 3,83	19254,00 6497,00	455,00 62,00	12302,00	8637,00 2028,00	27382,00	
41	41	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	10639,68 4367,65	5726,03 1927,00	21279,00 8735,00	11452,00 3854,00	1092,00	12463,00 2699,00	36441,00	
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					2943152,00 439482,00	247114,00 85498,00	2256555,00 0,00	518575,00 276938,00	3738665,00	
			ИТОГО по акту					4752694,00 1376194,00	926497,00 285965,00	2450002,00 0,00	1351650,00 488348,00	6592692,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			85705,00				6678397,00	
			Итого с временными (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими	%	0,67			44745,26					
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								37526,67		
			Итого									6760668,93	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			135213,38					
			Итого с непредвиденными работами и затратами в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100% к=1,0450539									6895882,31	
			Договорная скидка подрядчика к=0,95	%							6 846 240,26	7206568,70	
			НДС	%	12,00			821548,83					
			Итого с НДС									7667789,10	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту" (890540000020)
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахмедов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "ПСК Qabylet"**

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Белікулы А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Жаксылык А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, дата отчета, подпись)

Сисенбеков Қ.Ә.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, дата акта или приказа, подпись)