Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда даму",г.Астана,шоссе Коргалжын оф.здание 25/3**	**120840011464**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Казстройподряд",г. Астана ул Кенесары 12 ,н.п 7**	**050540001531**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 220125 от 10.10.2022г.

Номер документа	Дата составления
Б0000000080	**16.06.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений			тенге	1	253 975 727,00	253 975 727,00
				Итого	1	x	253 975 727,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Аталай Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.06.2023

М.П.

Заказчик: ТОО "Елорда даму"
Подрядчик: ТОО " Казстройподряд"
Договор подряда: № 220125 от 10.10.2022г.

Наименование объекта: **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак (без наружных сетей и благоустройства). Корректировка**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2023г.

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак (без наружных сетей и благоустройства). Корректировка

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2022г

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования	прочие затраты	всего
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Блок 1	63511,517	--	--	63511,517
2	2-2	Блок 2	165118,609	997,363	--	166115,972
		Всего по главе	**228630,126**	**997,363**	--	**229627,489**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	2057,671	--	--	2057,671
		Всего по главе	**2057,671**	--	--	**2057,671**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**230687,797**	**997,363**	--	**231685,16**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	2353,016	--	--	2353,016
		Всего по главе	**2353,016**	--	--	**2353,016**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**233040,813**	**997,363**	--	**234038,176**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4660,816	--	--	4660,816
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**237701,629**	**997,363**	--	**238698,992**
6		в том числе на 2022 год - 100 %	237701,629	997,363	--	238698,992

1	2	3	4	5	6	7
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	28643,879	28643,879
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**237701,629**	**997,363**	**28643,879**	**267342,871**

договорная скидка 5% -13367,144

ВСЕГО ПО АКТУ **253975,727**

в том числе НДС 12% 27211,685

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма 2в

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Богенбай бытыра и улицы Сарыбулак" (без наружных сетей и благоустройства). Корректировка

Наименование объекта - Секция 2

АКТ № 11

выполненных работ за июнь 2023г.

на Отопление и вентиляция -Встроенные помещения

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление встроенных помещений									
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	16,2	3028,09	21,47	49055	348	30621	17870	72279
					1116,42	9,15	18086	148		5354	
2	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	108	3839,00	--	414612	--	414612	--	447781
					--	--	--	--		33169	
3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	18	3460,29	116,57	62285	2098	5466	54023	125613
					3040,05	22,50	54721	405		9305	
4	245-405-2101 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	18	5593,00	--	100674	--	100674	--	108728
					--	--	--	--		8054	
5	242-303-0702 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15	шт.	18	5879,00	--	105822	--	105822	--	114288
					--	--	--	--		8466	
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	3460,29	116,57	69206	2331	6074	60026	139571
					3040,05	22,50	60801	450		10339	
7	245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный ручной RLV-У с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	18	2527,00	--	45486	--	45486	--	49125
					--	--	--	--		3639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	245-506-0110 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, DN 15	шт.	2	10649,00	--	21298	--	21298	--	23002
					--	--	--	--		1704	
9	242-207-4102 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1722,00	--	3444	--	3444	--	3720
					--	--	--	--		276	
10	242-207-4103 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3338,00	--	13352	--	13352	--	14420
					--	--	--	--		1068	
11	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	3460,29	116,57	6921	233	608	6003	13957
					3040,05	22,50	6080	45		1034	
12	245-405-1501 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	2	3780,00	--	7560	--	7560	--	8165
					--	--	--	--		605	
13	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка/спускник/	шт.	40	430,41	--	17216	--	5580	11404	30909
					290,91	--	11636	--		2290	
14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	3460,29	116,57	6921	233	608	6003	13957
					3040,05	22,50	6080	45		1034	
15	242-312-0103 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	72458,00	--	72458	--	72458	--	78255
					--	--	--	--		5797	
16	245-501-0113 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	1	68965,00	--	68965	--	68965	--	74482
					--	--	--	--		5517	
17	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1876,25	223,46	1876	223	19	1681	3842
					1633,73	81,98	1634	82		285	
18	242-404-0603 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	3134,00	--	3134	--	3134	--	3385
					--	--	--	--		251	
19	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка/спускник/	шт.	6	430,41	--	2582	--	837	1711	4636
					290,91	--	1745	--		343	
20	242-207-4101 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005/спускник/	шт.	2	1100,00	--	2200	--	2200	--	2376
					--	--	--	--		176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	150	1687,77	2,93	253166	440	1752	246003	539102
					1673,16	0,33	250974	50		39933	
22	1116-0501-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	57	1685,69	2,54	96084	145	671	93389	204631
					1671,36	0,49	95268	28		15158	
23	241-205-0206 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	148,5	535,00	--	79448	--	79448	--	85804
					--	--	--	--		6356	
24	241-205-0207 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	56,43	811,00	--	45765	--	45765	--	49426
					--	--	--	--		3661	
25	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	312	879,08	120,74	274273	37671	74022	137654	444881
					521,09	59,44	162580	18545		32953	
26	234-303-0406 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	77	653,00	--	50281	--	50281	--	54303
					--	--	--	--		4022	
27	234-303-0408 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	15,4	765,00	--	11781	--	11781	--	12723
					--	--	--	--		942	
28	234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	165	237,00	--	39105	--	39105	--	42233
					--	--	--	--		3128	
29	234-303-0211 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019	м	62,7	331,00	--	20754	--	20754	--	22414
					--	--	--	--		1660	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1945724	43722	1232397	635767	2788008
							669605	19798	--	206519	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1380412				
	Материалы		Тенге				74022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					181125			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1106139				
		Накладные расходы	Тенге				137654				
		Сметная прибыль	Тенге				121444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1639510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					181125			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				565312				
	Материалы		Тенге				52234				
	Всего заработная плата		Тенге					508278			
		Накладные расходы	Тенге				498113				
		Сметная прибыль	Тенге				85075				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1148500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					508278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2788010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					689403			
		РАЗДЕЛ 2.Тепловой узел встроенных помещении									
30	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	2	2170,48	--	4341	--	317	3018	7948
					2012,14	--	4024	--		589	
31	245-706-0221 РСНБ РК 2022	**Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, DN 20, типа ПРЭМ**	шт.	2	156858,00	--	313716	--	313716	--	338813
					--	--	--	--		25097	
32	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	2	2525,57	--	5051	--	100	3713	9465
					2475,55	--	4951	--		701	
33	245-601-0105 РСНБ РК 2022	**Датчик температуры теплоносителя накладной, Pt500 Ом**	шт.	2	10973,00	--	21946	--	21946	--	23702
					--	--	--	--		1756	
34	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Тепловычислители, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	1	2250,99	--	2251	--	239	1509	4061
					2012,14	--	2012	--		301	
35	245-710-0304 РСНБ РК 2022	**Тепловычислители модели ВКТ-7-04 с дополнительным блоком питания**	комплект	1	241592,00	--	241592	--	241592	--	260919
					--	--	--	--		19327	
36	1310-0410-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Комплект приемно-передающего оборудования диспетчерской связи. Монтаж оборудования**	комплект	1	16702,69	--	16703	--	505	9881	28711
					16198,49	--	16198	--		2127	
37	247-301-0402 РСНБ РК 2022	**Устройство сбора и передача данных УСПД**	шт.	1	30434,00	--	30434	--	30434	--	32869
					--	--	--	--		2435	
38	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	3506,00	162,28	3506	162	304	3023	7052
					3040,05	45,01	3040	45		522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	245-501-0101 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	1	81070,00	--	81070	--	81070	--	87556
					--	--	--	--		6486	
40	242-401-2403 РСНБ РК 2022	Трубка импульсная AV при монтаже на подающем трубопроводе DN 40, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	25629,00	--	51258	--	51258	--	55359
					--	--	--	--		4101	
41	1312-1201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	45298,00	2136,90	135894	6411	21030	66670	218770
					36150,94	280,95	108453	843		16205	
42	245-505-0114 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 4,0 м3/ч, DN 15	шт.	1	60268,00	--	60268	--	60268	--	65089
					--	--	--	--		4821	
43	245-405-2523 РСНБ РК 2022	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	193216,00	--	193216	--	193216	--	208673
					--	--	--	--		15457	
44	245-505-0114 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 4,0 м3/ч, DN 15	шт.	1	60268,00	--	60268	--	60268	--	65089
					--	--	--	--		4821	
45	245-405-2524 РСНБ РК 2022	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	246542,00	--	246542	--	246542	--	266265
					--	--	--	--		19723	
46	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3460,29	116,57	3460	117	303	3001	6978
					3040,05	22,50	3040	23		517	
47	245-601-0202 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	138833,00	--	138833	--	138833	--	149940
					--	--	--	--		11107	
48	1310-0905-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	1	69770,90	--	69771	--	--	42560	121318
					69770,90	--	69771	--		8986	
49	245-601-0406 РСНБ РК 2022	Ключ программирования А 266, типа Danfoss	шт.	1	69053,00	--	69053	--	69053	--	74577
					--	--	--	--		5524	
50	245-601-0601 РСНБ РК 2022	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	18900,00	--	18900	--	18900	--	20412
					--	--	--	--		1512	
51	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	5	2525,57	--	12628	--	250	9283	23664
					2475,55	--	12378	--		1753	
52	245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	16951,00	--	16951	--	16951	--	18307
					--	--	--	--		1356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	245-601-0703 РСНБ РК 2022	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	4	16951,00	--	67804	--	67804	--	73228
					--	--	--	--		5424	
54	242-313-0303 СпрСЦ 05.2022	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м3/ч	шт.	1	48005,00	--	48005	--	48005	--	51845
					--	--	--	--		3840	
55	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2525,57	--	2526	--	50	1857	4733
					2475,55	--	2476	--		351	
56	245-601-0704 РСНБ РК 2022	Прессостат KPI 35 для воды	шт.	1	22470,00	--	22470	--	22470	--	24268
					--	--	--	--		1798	
57	242-309-0502 РСНБ РК 2022	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 20	шт.	1	6832,00	--	6832	--	6832	--	7379
					--	--	--	--		547	
58	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Краны шаровые под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	15	5996,00	--	89940	--	89940	--	97135
					--	--	--	--		7195	
59	242-202-0302 РСНБ РК 2022	Краны шаровые под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	12	5796,00	--	69552	--	69552	--	75116
					--	--	--	--		5564	
60	242-202-0301 РСНБ РК 2022	Краны шаровые под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5507,00	--	11014	--	11014	--	11895
					--	--	--	--		881	
61	242-202-0701 РСНБ РК 2022	Краны шаровые под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005/дренаж/	шт.	16	7881,00	--	126096	--	126096	--	136184
					--	--	--	--		10088	
62	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	6	1876,25	223,46	11258	1341	115	10088	23054
					1633,73	81,98	9802	492		1708	
63	242-404-0603 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	4	3134,00	--	12536	--	12536	--	13539
					--	--	--	--		1003	
64	242-404-0602 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2165,00	--	2165	--	2165	--	2338
					--	--	--	--		173	
65	242-404-0601 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1384,00	--	1384	--	1384	--	1495
					--	--	--	--		111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	242-306-0303 РСНБ РК 2022	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	31479,00	--	62958	--	62958	--	67995
					--	--	--	--		5037	
67	242-306-0302 РСНБ РК 2022	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	28684,00	--	28684	--	28684	--	30979
					--	--	--	--		2295	
68	242-306-0301 РСНБ РК 2022	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	21509,00	--	21509	--	21509	--	23230
					--	--	--	--		1721	
69	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	23	3903,59	--	89783	--	73428	16028	114276
					711,09	--	16355	--		8465	
70	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	770,91	--	6167	--	765	5294	12378
					675,27	--	5402	--		917	
71	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометры прямые в оправе	шт.	8	4432,00	--	35456	--	35456	--	38292
					--	--	--	--		2836	
72	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1880,36	29,62	45129	711	28377	16000	66020
					668,36	11,93	16041	286		4890	
73	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	44	2113,46	29,62	92992	1303	62281	29334	132112
					668,36	11,93	29408	525		9786	
74	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2113,46	29,62	25362	355	16987	8000	36031
					668,36	11,93	8020	143		2669	
75	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7	126,27	3,15	884	22	334	366	1350
					75,37	0,45	528	3		100	
76	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	7	327,87	8,24	2295	57	1775	326	2831
					66,19	1,35	463	9		210	
77	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200	708,00	--	141600	--	141600	--	152928
					--	--	--	--		11328	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2822053	10479	2499212	229951	3296168
							312362	2369	--	244161	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				249165				
	Материалы		Тенге				22490				
	Всего заработная плата		Тенге					221106			
		Накладные расходы	Тенге				138491				
		Сметная прибыль	Тенге				31013				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				418669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					221106			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2295231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2108				
	Всего заработная плата		Тенге					1003			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2292052				
		Накладные расходы	Тенге				692				
		Сметная прибыль	Тенге				183674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2479597				
		Сметная заработная плата	Тенге					1003			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				277657				
	Материалы		Тенге				182559				
	Всего заработная плата		Тенге					92622			
		Накладные расходы	Тенге				90768				
		Сметная прибыль	Тенге				29474				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				397899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					92622			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3296165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					314731			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								6084175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				981967				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					54201			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22167			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3731604		
		- Накладные расходы	Тенге							865718	
		- Сметная прибыль	Тенге							450680	

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер - Начальник отдела ПТО Оспанов С.А.

Эксперт ОТН Фалей М.А.

Ведущий специалист ПТО Миллер И.А.

Гл.специалист сметной группы Кустангельдинова А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ Шулимбаев Д.Ж.

Начальник ПТО Фаткулина Н.И.

Инженер-сметчик Ерсайын А.З.

Инженер по авторскому надзору ТОО " Orda Capital Ast"
БИН 110340016811 , Приказ № 51 от 22.10.2022г., **Балмышев О.Н.**

Форма 2в

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Богенбай бытыра и улицы Сарыбулак" (без наружных сетей и благоустройства). Корректировка

Наименование объекта - Секция 2

АКТ № 10
выполненных работ за июнь 2023г.

Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.5 от 16.05.2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабельные изделия									
1	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2306	158,82	1,53	366239	3529	30854	239086	653751
					143,91	0,09	331856	208		48426	
2	243-305-0301 СпрСЦ 05.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35	км	1,3493	105729,00	--	142660	--	142660	--	154073
					--	--	--	--		11413	
3	243-305-0504 СпрСЦ 05.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	км	1,02382	289729,00	--	296630	--	296630	--	320360
					--	--	--	--		23730	
4	243-305-0402 СпрСЦ 05.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,80	км	0,00206	355371,00	--	732	--	732	--	791
					--	--	--	--		59	
		Трубы									
5	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	2306	346,72	3,33	799536	7679	12475	561396	1469798
					337,98	0,15	779382	346		108866	
6	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2329,06	26,00	--	60556	--	60556	--	65400
					--	--	--	--		4844	
7	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	90	149,00	--	13410	--	13410	--	14483
					--	--	--	--		1073	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2678656
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1111238				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11208			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					554			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						557317		
		- Накладные расходы	Тенге							800482	
		- Сметная прибыль	Тенге							198411	

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер - Начальник отдела ПТО — Оспанов С.А.

Эксперт ОТН — Фалей М.А.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.А.

Гл.специалист сметной группы — Кустангельдинова А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Шулимбаев Д.Ж.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер-сметчик — Ерсайын А.З.

Инженер по авторскому надзору ТОО " Orda Capital Ast"
БИН 110340016811 , Приказ № 51 от 22.10.2022г., **Балмышев О.Н.**

Форма 2в

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Богенбай бытыра и улицы Сарыбулак" (без наружных сетей и благоустройства). Корректировка

Наименование объекта - Секция 2

АКТ № 09
выполненных работ за июнь 2023г.

Слаботочные сети

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.5 от 16.05.2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Телефонизация									
1	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	72	41,00	--	2952	--	2952	--	3188
					--	--	--	--		236	
2	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1200	346,72	3,33	416064	3996	6492	292140	764856
					337,98	0,15	405576	180		56652	
3	1121-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	75	374,71	3,58	28103	268	427	19751	51682
					365,44	0,31	27408	23		3828	
4	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1224	31,00	--	37944	--	37944	--	40980
					--	--	--	--		3036	
5	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	45,9	65,00	--	2984	--	2984	--	3223
					--	--	--	--		239	
6	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	30,6	172,00	--	5263	--	5263	--	5684
					--	--	--	--		421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				493310	4264	56062	311891	869613
							432984	203	--	64412	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				493310				
		Материалы	Тенге				6919				
		Всего заработная плата	Тенге					433187			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				49143				
		Накладные расходы	Тенге				311890				
		Сметная прибыль	Тенге				64412				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				869612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					433187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				869612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					433187			
		РАЗДЕЛ 2.Домофон									
7	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	1118	158,82	1,53	177561	1711	14959	115914	316953
					143,91	0,09	160891	101		23478	
8	243-305-0112 РСНБ РК 2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80**	км	0,07622	225105,00	--	17158	--	17158	--	18531
					--	--	--	--		1373	
9	243-305-0101 РСНБ РК 2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50**	км	1,07532	42441,00	--	45638	--	45638	--	49289
					--	--	--	--		3651	
10	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	1118	346,72	3,33	387633	3723	6048	272177	712591
					337,98	0,15	377862	168		52781	
11	241-207-0301 РСНБ РК 2022	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	1064,88	26,00	--	27687	--	27687	--	29902
					--	--	--	--		2215	
12	241-207-0202 РСНБ РК 2022	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	75,48	88,00	--	6642	--	6642	--	7173
					--	--	--	--		531	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				662319	5434	118132	388091	1134439
							538753	269	--	84029	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				662319				
	Материалы		Тенге				21007				
	Всего заработная плата		Тенге					539022			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97125				
		Накладные расходы	Тенге				388091				
		Сметная прибыль	Тенге				84029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1134439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
		Сметная заработная плата	Тенге					539022			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1134439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
		Сметная заработная плата	Тенге					539022			
		РАЗДЕЛ 3.Видеонаблюдение									
13	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	240	158,82	1,53	38117	368	3211	24883	68040
					143,91	0,09	34538	22		5040	
14	243-304-0102 РСНБ РК 2022	**Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	0,2472	139810,00	--	34561	--	34561	--	37326
					--	--	--	--		2765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	240	346,72	3,33	83213	799	1299	58428	152971
					337,98	0,15	81115	36		11330	
16	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	242,4	26,00	--	6302	--	6302	--	6806
					--	--	--	--		504	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				162193	1167	45373	83311	265143
							115653	58	--	19639	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				162193				
	Материалы		Тенге				4509				
	Всего заработная плата		Тенге					115711			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40863				
		Накладные расходы	Тенге				83311				
		Сметная прибыль	Тенге				19639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				265143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					115711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				265143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					115711			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2269194
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1087390				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10865			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					530			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						219566		
		- Накладные расходы	Тенге							783292	
		- Сметная прибыль	Тенге							168080	

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер - Начальник отдела ПТО — Оспанов С.А.

Эксперт ОТН — Фалей М.А.

Ведущий специалист ПТО — Миллер Н.А.

Гл.специалист сметной группы — Кустангельдинова А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Шулимбаев Д.Ж.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер-сметчик — Ерсайын А.З.

Инженер по авторскому надзору ТОО " Orda Capital Ast.
БИН 110340016811 , Приказ № 51 от 22.10.2022г., **Балмышев О.Н.**

Форма 2в

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Богенбай бытыра и улицы Сарыбулак" (без наружных сетей и благоустройства). Корректировка

Наименование объекта - Секция 2

АКТ № 08

выполненных работ за июнь 2023г.

Отопление и вентиляция - Жилая часть

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.5 от 16.05.2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление жилой части									
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	210,6	3028,09	21,47	637716	4522	398076	232304	939622
					1116,42	9,15	235118	1927		69601	
2	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	1404	3839,00	--	5389956	--	5389956	--	5821152
					--	--	--	--		431196	
3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	176	3460,29	116,57	609011	20516	53446	528229	1228219
					3040,05	22,50	535049	3960		90980	
4	245-405-2101 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	176	5593,00	--	984368	--	984368	--	1063117
					--	--	--	--		78749	
5	242-303-0702 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15	шт.	176	5879,00	--	1034704	--	1034704	--	1117480
					--	--	--	--		82776	
6	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.	176	430,41	--	75752	--	24552	50176	136002
					290,91	--	51200	--		10074	
7	242-207-4101 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005/воздушник/	шт.	16	1100,00	--	17600	--	17600	--	19008
					--	--	--	--		1408	
8	1116-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкафы металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	8	1589,72	24,97	12718	200	115	12232	26946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1550,35	9,90	12403	79		1996	
9	245-509-0312 РСНБ РК 2022	Шкаф коллекторный высота от 720 мм до 810 мм, длина 1030 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	8	57389,00	--	459112	--	459112	--	495841
					--	--	--	--		36729	
10	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1392	1687,77	2,93	2349376	4078	16259	2282908	5002862
					1673,16	0,33	2329039	459		370578	
11	241-205-0206 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20x2,25 мм	м	1378,08	535,00	--	737273	--	737273	--	796255
					--	--	--	--		58982	
12	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1512	879,08	120,74	1329169	182559	358722	667094	2155961
					521,09	59,44	787888	89873		159697	
13	234-303-0408 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	765,00	--	12623	--	12623	--	13633
					--	--	--	--		1010	
14	234-303-0412 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	1104,00	--	14573	--	14573	--	15739
					--	--	--	--		1166	
15	234-303-0415 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	1503,00	--	29759	--	29759	--	32140
					--	--	--	--		2381	
16	234-303-0419 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	82,5	1932,00	--	159390	--	159390	--	172141
					--	--	--	--		12751	
17	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	1531,2	225,00	--	344520	--	344520	--	372082
					--	--	--	--		27562	
		Отопление лестничных клеток и техпомещений									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1118-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	16	3890,04	49,05	62241	784	53549	8114	75983
					494,27	23,21	7908	371		5628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14259861	212659	10088597	3781057	19484183
							3958605	96669	--	1443264	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10513047				
	Материалы		Тенге				358722				
	Всего заработная плата		Тенге					877761			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9183878				
		Накладные расходы	Тенге				667094				
		Сметная прибыль	Тенге				894407				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12074548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								399
		Сметная заработная плата	Тенге					877761			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3746814				
	Материалы		Тенге				545996				
	Всего заработная плата		Тенге					3177513			
		Накладные расходы	Тенге				3113963				
		Сметная прибыль	Тенге				548857				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7409634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1530
		Сметная заработная плата	Тенге					3177513			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19484182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1929
		Сметная заработная плата	Тенге					4055274			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
		Вентиляция жилых помещений									
19	1120-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка до 400 мм. Установка	дефлектор	19	16059,74	106,00	305135	2015	190743	110548	448938
					5914,57	22,50	112377	428		33255	
		Вентиляция техпомещений									
20	1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка 160 мм. Установка	дефлектор	5	16493,96	96,08	82470	481	57031	24569	115602
					4991,59	22,50	24958	113		8563	
21	1120-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка до 400 мм. Установка	дефлектор	1	16059,74	106,00	16060	107	10038	5818	23629
					5914,57	22,50	5915	23		1750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				403665	2603	257812	140935	588169
							143250	564	--	43568	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				403665				
	Материалы		Тенге				257814				
	Всего заработная плата		Тенге					143814			
		Накладные расходы	Тенге				140935				
		Сметная прибыль	Тенге				43568				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				588168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					143814			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				588168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					143814			
		РАЗДЕЛ 3.Тепловой узел жилой части									
22	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	2170,48	--	4341	--	317	3018	7948
					2012,14	--	4024	--		589	
23	245-706-0221 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, DN 20, типа ПРЭМ	шт.	2	156858,00	--	313716	--	313716	--	338813
					--	--	--	--		25097	
24	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2525,57	--	5051	--	100	3713	9465
					2475,55	--	4951	--		701	
25	245-601-0105 РСНБ РК 2022	Датчик температуры теплоносителя накладной, Pt500 Ом	шт.	2	10973,00	--	21946	--	21946	--	23702
					--	--	--	--		1756	
26	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Тепловычислители, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	2250,99	--	2251	--	239	1509	4061
					2012,14	--	2012	--		301	
27	245-710-0304 РСНБ РК 2022	Тепловычислители модели ВКТ-7-04 с дополнительным блоком питания	комплект	1	241592,00	--	241592	--	241592	--	260919
					--	--	--	--		19327	
28	1310-0410-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Комплект приемно-передающего оборудования диспетчерской связи. Монтаж оборудования	комплект	1	16702,69	--	16703	--	505	9881	28711
					16198,49	--	16198	--		2127	
29	247-301-0402 РСНБ РК 2022	Устройство сбора и передача данных УСПД	шт.	1	30434,00	--	30434	--	30434	--	32869
					--	--	--	--		2435	
30	245-405-1901 РСНБ РК 2022	Шкаф управления	шт.	1	337553,00	--	337553	--	337553	--	364557
					--	--	--	--		27004	
		Арматуры теплового узла									
31	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3506,00	162,28	3506	162	304	3023	7052
					3040,05	45,01	3040	45		522	
32	245-501-0104 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 32	шт.	1	129101,00	--	129101	--	129101	--	139429
					--	--	--	--		10328	
33	242-401-2403 РСНБ РК 2022	Трубка импульсная AV при монтаже на подающем трубопроводе DN 40, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	1	25629,00	--	25629	--	25629	--	27679
					--	--	--	--		2050	
34	1312-1201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	45298,00	2136,90	135894	6411	21030	66670	218770
					36150,94	280,95	108453	843		16205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	245-505-0116 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой Rp 3/4", Kvs 6,3 м3/ч, DN 20	шт.	1	61865,00 --	-- --	61865 --	-- --	61865	-- 4949	66814
36	245-405-2523 РСНБ РК 2022	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	193216,00 --	-- --	193216 --	-- --	193216	-- 15457	208673
37	245-505-0116 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой Rp 3/4", Kvs 6,3 м3/ч, DN 20	шт.	1	61865,00 --	-- --	61865 --	-- --	61865	-- 4949	66814
38	245-405-2524 РСНБ РК 2022	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	246542,00 --	-- --	246542 --	-- --	246542	-- 19723	266265
39	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3460,29 3040,05	116,57 22,50	3460 3040	117 23	303	3001 517	6978
40	245-601-0202 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	138833,00 --	-- --	138833 --	-- --	138833	-- 11107	149940
41	1310-0905-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	1	69770,90 69770,90	-- --	69771 69771	-- --	--	42560 8986	121318
42	245-601-0406 РСНБ РК 2022	Ключ программирования A 266, типа Danfoss	шт.	1	69053,00 --	-- --	69053 --	-- --	69053	-- 5524	74577
43	245-601-0601 РСНБ РК 2022	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	18900,00 --	-- --	18900 --	-- --	18900	-- 1512	20412
44	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	5	2525,57 2475,55	-- --	12628 12378	-- --	250	9283 1753	23664
45	245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	16951,00 --	-- --	16951 --	-- --	16951	-- 1356	18307
46	245-601-0705 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	1	27805,00 --	-- --	27805 --	-- --	27805	-- 2224	30029
47	245-601-0801 РСНБ РК 2022	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	1	23394,00 --	-- --	23394 --	-- --	23394	-- 1872	25266
48	245-601-0703 РСНБ РК 2022	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	3	16951,00 --	-- --	50853 --	-- --	50853	-- 4068	54921
49	242-313-0304 СпрСЦ 05.2022	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 20, Kvs-8 м3/ч	шт.	1	74271,00	--	74271	--	74271	--	80213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5942	
50	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2525,57	--	5051	--	100	3713	9465
					2475,55	--	4951	--		701	
51	245-601-0704 РСНБ РК 2022	Прессостат KPI 35 для воды	шт.	1	22470,00	--	22470	--	22470	--	24268
					--	--	--	--		1798	
52	242-309-0504 РСНБ РК 2022	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.	1	18878,00	--	18878	--	18878	--	20388
					--	--	--	--		1510	
53	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Краны шаровые под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	17	13569,00	--	230673	--	230673	--	249127
					--	--	--	--		18454	
54	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Краны шаровые под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	11	8828,00	--	97108	--	97108	--	104877
					--	--	--	--		7769	
55	242-202-0704 РСНБ РК 2022	Краны шаровые под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10664,00	--	10664	--	10664	--	11517
					--	--	--	--		853	
56	242-202-0302 РСНБ РК 2022	Краны шаровые под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5796,00	--	11592	--	11592	--	12519
					--	--	--	--		927	
57	242-202-0701 РСНБ РК 2022	Краны шаровые под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005/дренаж/	шт.	18	7881,00	--	141858	--	141858	--	153207
					--	--	--	--		11349	
58	1118-1001-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	5	42088,59	442,73	210443	2214	196339	12487	240764
					2377,91	170,38	11890	852		17834	
59	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	32243,14	321,45	32243	321	29973	2025	37010
					1949,46	117,34	1949	117		2741	
60	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	23257,25	223,46	23257	223	21400	1681	26933
					1633,73	81,98	1634	82		1995	
61	242-306-0307 РСНБ РК 2022	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	79982,00	--	159964	--	159964	--	172761
					--	--	--	--		12797	
62	242-306-0306 РСНБ РК 2022	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	51485,00	--	51485	--	51485	--	55604
					--	--	--	--		4119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	242-306-0304 РСНБ РК 2022	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	38810,00	--	38810	--	38810	--	41915
					--	--	--	--		3105	
64	1118-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	88278,51	518,87	176557	1038	160180	15246	207147
					7669,29	109,29	15339	219		15344	
65	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	23	3903,59	--	89783	--	73428	16028	114276
					711,09	--	16355	--		8465	
66	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	770,91	--	6167	--	765	5294	12378
					675,27	--	5402	--		917	
67	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометры прямые в оправе	шт.	8	4432,00	--	35456	--	35456	--	38292
					--	--	--	--		2836	
68	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	36	4864,90	88,55	175136	3187	117778	54099	247574
					1504,75	28,68	54171	1032		18339	
69	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	36	4072,26	72,74	146601	2619	98316	45618	207596
					1268,49	24,53	45666	883		15377	
70	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2661,26	29,62	21290	237	15706	5333	28753
					668,36	11,93	5347	95		2130	
71	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1880,36	29,62	22564	355	14189	8000	33009
					668,36	11,93	8020	143		2445	
72	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18	126,27	3,15	2273	57	859	942	3472
					75,37	0,45	1357	8		257	
73	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	18	327,87	8,24	5902	148	4563	839	7280
					66,19	1,35	1191	24		539	
74	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	250	708,00	--	177000	--	177000	--	191160
					--	--	--	--		14160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4250349	17089	3836121	313963	4929458
							397139	4366	--	365142	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				251690				
	Материалы		Тенге				22540				
	Всего заработная плата		Тенге					223581			
		Накладные расходы	Тенге				140347				
		Сметная прибыль	Тенге				31363				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				423400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					223581			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3087652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				5422				
	Всего заработная плата		Тенге					2580			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3079477				
		Накладные расходы	Тенге				1781				
		Сметная прибыль	Тенге				247153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3336586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2580			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				911007				
	Материалы		Тенге				728684				
	Всего заработная плата		Тенге					175344			
		Накладные расходы	Тенге				171835				
		Сметная прибыль	Тенге				86626				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1169468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					175344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4929454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					401505			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**25001804**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4498994				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					232351			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					101599			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14182533		
		- Накладные расходы	Тенге							4235955	
		- Сметная прибыль	Тенге							1851974	

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер - Начальник отдела ПТО — Оспанов С.А.

Эксперт ОТН — Фалей М.А.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.А.

Гл.специалист сметной группы — Кустангельдинова А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Шулимбаев Д.Ж.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер-сметчик — Ерсайын А.З.

Инженер по авторскому надзору ТОО " Orda Capital Ast"
БИН 110340016811 , Приказ № 51 от 22.10.2022г., **Балмышев О.Н.**

Форма 2в

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Богенбай бытыра и улицы Сарыбулак" (без наружных сетей и благоустройства). Корректировка

Наименование объекта - Секция 2

АКТ № 07

выполненных работ за июнь 2023г.

Водопровод и канализация-Жилая часть

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.5 от 16.05.2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
1	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	15	5960,76	79,94	89411	1199	70687	17659	115635
					1168,36	32,92	17525	494		8566	
2	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4431,19	59,79	88624	1196	67940	19588	116869
					974,42	24,98	19488	500		8657	
3	1116-0501-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	1125	970,22	2,46	1091498	2768	13140	1054204	2317354
					956,08	0,11	1075590	124		171653	
4	241-205-0205 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1113,75	485,00	--	540169	--	540169	--	583383
					--	--	--	--		43214	
5	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изоляция труб из вспененного каучука K-Flex	м	1184	879,08	120,74	1040831	142956	280904	522381	1688266
					521,09	59,44	616971	70377		125054	
6	234-303-0220 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм СТ РК 3364-2019	м	16,5	775,00	--	12788	--	12788	--	13811
					--	--	--	--		1023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	22	557,00	--	12254	--	12254	--	13234
					--	--	--	--		980	
8	234-303-0219 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019	м	6,6	686,00	--	4528	--	4528	--	4890
					--	--	--	--		362	
9	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	19,8	557,00	--	11029	--	11029	--	11911
					--	--	--	--		882	
10	234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	1237,5	237,00	--	293288	--	293288	--	316751
					--	--	--	--		23463	
11	242-207-4106 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11987,00	--	11987	--	11987	--	12946
					--	--	--	--		959	
12	242-207-4105 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	8477,00	--	67816	--	67816	--	73241
					--	--	--	--		5425	
13	242-207-4101 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	128	1100,00	--	140800	--	140800	--	152064
					--	--	--	--		11264	
14	261-301-0220 РСНБ РК 2022	Хомутики для крепления труб	100 шт.	11,77	5399,00	--	63546	--	63546	--	68630
					--	--	--	--		5084	
15	245-509-0217 РСНБ РК 2022	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 448 мм, типа Giacomini	шт.	8	30604,00	--	244832	--	244832	--	264419
					--	--	--	--		19587	
16	1116-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкафы металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	8	1589,72	24,97	12718	200	115	12232	26946
					1550,35	9,90	12403	79		1996	
17	245-509-0312 РСНБ РК 2022	Шкаф коллекторный высота от 720 мм до 810 мм, длина 1030 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	8	57389,00	--	459112	--	459112	--	495841
					--	--	--	--		36729	
		Водомерный узел									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	72	1876,25	223,46	135090	16090	1371	121061	276643
					1633,73	81,98	117629	5903		20492	
19	242-404-1101 РСНБ РК 2022	Фильтр механической очистки латунный, косой, резьба В-В 1/2", для систем водоснабжения и отопления, Тмакс +150°С, PN 20, DN 15 типа VALTEC CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	72	820,00	--	59040	--	59040	--	63763
					--	--	--	--		4723	
20	241-602-0501 РСНБ РК 2022	Тройник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	72	1103,00	--	79416	--	79416	--	85769
					--	--	--	--		6353	
21	242-207-2201 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные полнопроходные с полусгоном, резьба В-Н 1/2", для воды Т до +120°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	72	1453,00	--	104616	--	104616	--	112985
					--	--	--	--		8369	
22	261-301-0244 РСНБ РК 2022	Ниппель	шт.	72	81,00	--	5832	--	5832	--	6299
					--	--	--	--		467	
23	261-301-0241 РСНБ РК 2022	Соединитель коллекторная	шт.	72	175,00	--	12600	--	12600	--	13608
					--	--	--	--		1008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4581825	164409	2557810	1747125	6835258
							1859606	77477	--	506310	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3164484				
	Материалы		Тенге				280904				
	Всего заработная плата		Тенге					687348			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2123653				
		Накладные расходы	Тенге				522381				
		Сметная прибыль	Тенге				294946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3981811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					687348			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1417341				
	Материалы		Тенге				153254				
	Всего заработная плата		Тенге					1249735			
		Накладные расходы	Тенге				1224744				
		Сметная прибыль	Тенге				211364				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2853449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
		Сметная заработная плата	Тенге					1249735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6835260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								895
		Сметная заработная плата	Тенге					1937083			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод ТЗ									
24	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	15	5960,76	79,94	89411	1199	70687	17659	115635
					1168,36	32,92	17525	494		8566	
25	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4431,19	59,79	88624	1196	67940	19588	116869
					974,42	24,98	19488	500		8657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1116-0501-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм.	м трубопровода	1125	970,22	2,46	1091498	2768	13140	1054204	2317354
					956,08	0,11	1075590	124		171653	
27	241-205-0205 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1113,75	485,00	--	540169	--	540169	--	583383
					--	--	--	--		43214	
28	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изоляция труб из вспененного каучука K-Flex	м	1184	879,08	120,74	1040831	142956	280904	522381	1688266
					521,09	59,44	616971	70377		125054	
29	234-303-0220 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм СТ РК 3364-2019	м	16,5	775,00	--	12788	--	12788	--	13811
					--	--	--	--		1023	
30	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	22	557,00	--	12254	--	12254	--	13234
					--	--	--	--		980	
31	234-303-0221 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	6,6	799,00	--	5273	--	5273	--	5695
					--	--	--	--		422	
32	234-303-0219 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019	м	19,8	686,00	--	13583	--	13583	--	14670
					--	--	--	--		1087	
33	234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	1237,5	237,00	--	293288	--	293288	--	316751
					--	--	--	--		23463	
34	242-207-4106 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11987,00	--	11987	--	11987	--	12946
					--	--	--	--		959	
35	242-207-4105 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	8477,00	--	67816	--	67816	--	73241
					--	--	--	--		5425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	242-207-4101 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	136	1100,00	--	149600	--	149600	--	161568
					--	--	--	--		11968	
37	261-301-0220 РСНБ РК 2022	Хомутики для крепления труб	100 шт.	11,48	5399,00	--	61981	--	61981	--	66939
					--	--	--	--		4958	
38	245-509-0217 РСНБ РК 2022	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 448 мм, типа Giacomini	шт.	8	30604,00	--	244832	--	244832	--	264419
					--	--	--	--		19587	
		Водомерный узел									
39	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	72	1876,25	223,46	135090	16090	1371	121061	276643
					1633,73	81,98	117629	5903		20492	
40	242-404-1101 РСНБ РК 2022	Фильтр механической очистки латунный, косой, резьба В-В 1/2", для систем водоснабжения и отопления, Тмакс +150°С, PN 20, DN 15 типа VALTEC CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	72	820,00	--	59040	--	59040	--	63763
					--	--	--	--		4723	
41	241-602-0501 РСНБ РК 2022	Тройник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	72	1103,00	--	79416	--	79416	--	85769
					--	--	--	--		6353	
42	242-207-2201 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные полнопроходные с полусгоном, резьба В-Н 1/2", для воды Т до +120°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	72	1453,00	--	104616	--	104616	--	112985
					--	--	--	--		8369	
43	261-301-0244 РСНБ РК 2022	Ниппель	шт.	72	81,00	--	5832	--	5832	--	6299
					--	--	--	--		467	
44	261-301-0241 РСНБ РК 2022	Соединитель коллекторная	шт.	72	175,00	--	12600	--	12600	--	13608
					--	--	--	--		1008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4120529	164209	2109117	1734893	6323848
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1847203	77398	--	468428	
	Материалы		Тенге				2715906				
	Всего заработная плата		Тенге				280904				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					687348			
		Накладные расходы	Тенге				1675075				
		Сметная прибыль	Тенге				522381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				259060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3497347				
		Сметная заработная плата	Тенге								313
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					687348			
	Материалы		Тенге				1404623				
	Всего заработная плата		Тенге				153139				
		Накладные расходы	Тенге					1237253			
		Сметная прибыль	Тенге				1212512				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				209368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2826503				
		Сметная заработная плата	Тенге								575
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1237253			
							6323850				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								888
		Сметная заработная плата	Тенге					1924601			
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод Т4									
45	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	17	4431,19	59,79	75330	1017	57748	16650	99338
					974,42	24,98	16565	425		7358	
46	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	35	3232,51	33,95	113138	1188	85407	26491	150799
					758,38	13,95	26543	488		11170	
47	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изоляция труб из вспененного каучука K-Flex	м	52	879,08	120,74	45712	6279	12336	22942	74147
					521,09	59,44	27097	3091		5492	
48	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	18,7	557,00	--	10416	--	10416	--	11249
					--	--	--	--		833	
49	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	38,5	343,00	--	13206	--	13206	--	14262
					--	--	--	--		1056	
50	242-207-4104 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5629,00	--	11258	--	11258	--	12159
					--	--	--	--		901	
51	242-207-4101 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1100,00	--	3300	--	3300	--	3564
					--	--	--	--		264	
52	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21	708,00	--	14868	--	14868	--	16057
					--	--	--	--		1189	
53	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3460,29	116,57	3460	117	303	3001	6978
					3040,05	22,50	3040	23		517	
54	245-405-1501 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	3780,00	--	3780	--	3780	--	4082
					--	--	--	--		302	
		Водомерный узел Т4-1 в тепловом пункте									
55	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	34974,10	602,43	69948	1204	13045	55032	134979
					27849,38	228,21	55699	456		9998	
56	511-401-0121 РСНБ РК 2022	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-12 CAN PN 16, типа WILO	шт.	2	397795,00	--	795590	--		--	795590
					--	--	--	--	795590	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1160006	9805	225667	124116	1323204
							128944	4483	795590	39080	
	Стоимость оборудования		Тенге				795590				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				795590				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				102540				
	Материалы		Тенге				12337				
	Всего заработная плата		Тенге					30188			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56828				
		Накладные расходы	Тенге				22942				
		Сметная прибыль	Тенге				10037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				135519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					30188			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				261876				
	Материалы		Тенге				156504				
	Всего заработная плата		Тенге					103239			
		Накладные расходы	Тенге				101174				
		Сметная прибыль	Тенге				29043				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				392093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					103239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1323202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					133427			
		РАЗДЕЛ 4. Канализация К1									
57	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	200	1369,21	2,12	273842	424	422	267688	584852
					1364,98	0,77	272996	154		43322	
58	241-206-0101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 50х1,4 мм, с уплотнительным кольцом	м	199,6	1286,00	--	256686	--	256686	--	277221
					--	--	--	--		20535	
59	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	200	549,00	--	109800	--	109800	--	118584
					--	--	--	--		8784	
60	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изоляция труб из вспененного каучука K-Flex	м	20	879,08	120,74	17582	2415	4745	8824	28518
					521,09	59,44	10422	1189		2112	
61	234-303-0228 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 133 мм СТ РК 3364-2019	м	22	2046,00	--	45012	--	45012	--	48613
					--	--	--	--		3601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				702922	2839	416665	276512	1057788
							283418	1343	--	78354	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				429080				
	Материалы		Тенге				4745				
	Всего заработная плата		Тенге					11611			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				411498				
		Накладные расходы	Тенге				8824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				35032				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				472936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					11611			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				273842				
	Материалы		Тенге				422				
	Всего заработная плата		Тенге					273150			
		Накладные расходы	Тенге				267688				
		Сметная прибыль	Тенге				43322				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				584852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					273150			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1057788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					284761			
		РАЗДЕЛ 5.Канализация КЗН									
62	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4072,26	72,74	81445	1455	54620	25343	115331
					1268,49	24,53	25370	491		8543	
63	242-207-3705 РСНБ РК 2022	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8477,00	--	8477	--	8477	--	9155
					--	--	--	--		678	
64	242-305-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	43253,00	--	43253	--	43253	--	46713
					--	--	--	--		3460	
65	1116-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воронка для разрыва струи. Установка	воронка	1	27659,70	463,97	27660	464	21278	5844	36184
					5918,11	45,01	5918	45		2680	
66	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	34974,10	602,43	34974	602	6523	27516	67489
					27849,38	228,21	27849	228		4999	
67	511-304-0102 РСНБ РК 2022	Погружной дренажный насос TS40/14A 1-230-50-2-10M KA с поплавком, Q=3,60 м3/ч, H=10 м, P1=1,0 кВт	шт.	1	201773,00	--	201773	--		--	201773
					--	--	--	--	201773	--	
68	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	708,00	--	4956	--	4956	--	5352
					--	--	--	--		396	
69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6	126,27	3,15	758	19	287	314	1158
					75,37	0,45	452	3		86	
70	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6	1433,28	1,66	8600	10	862	6187	15970
					1288,04	0,86	7728	5		1183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				411896	2550	140256	65204	499125
							67317	772	201773	22025	
	Стоимость оборудования		Тенге				201773				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				201773				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				66044				
	Материалы		Тенге				1148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					8188			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				56686				
		Накладные расходы	Тенге				6501				
		Сметная прибыль	Тенге				5803				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				78348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					8188			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				144079				
Материалы			Тенге				82421				
Всего заработная плата			Тенге					59901			
		Накладные расходы	Тенге				58703				
		Сметная прибыль	Тенге				16222				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				219004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					59901			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				499125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					68089			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**16039225**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4186488				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					343812			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					161473			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5449518		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						997363		
		- Накладные расходы	Тенге							3947850	
		- Сметная прибыль	Тенге							1114197	

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер - Начальник отдела ПТО — Оспанов С.А.

Эксперт ОТН — Фалей М.А.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.А.

Гл.специалист сметной группы — Кустангельдинова А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Шулимбаев Д.Ж.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер-сметчик — Ерсайын А.З.

Инженер по авторскому надзору ТОО " Orda Capital Ast"
БИН 110340016811 , Приказ № 51 от 22.10.2022г., **Балмышев О.Н.**

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Богенбай бытыра и улицы Сарыбулак" (без наружных сетей и благоустройства). Корректировка

Наименование объекта - Секция 2

АКТ № 06

выполненных работ за июнь 2023г.

Общестроительные работы выше 0

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.5 от 16.05.2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Лестница Л-1									
		Ограждения лестниц ОЛ-1 /19шт/, ОЛ-2, 3 /1шт//лист АС-95/									
1	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	77,03	1184,04	130,59	91207	10059	7572	92283	198169
					955,16	60,11	73576	4630		14679	
2	222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	77,03	22019,00	--	1696124	--	1696124	--	1831814
					--	--	--	--		135690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1787331	10059	1703696	92283	2029983
							73576	4630	--	150369	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1787331				
		Материалы	Тенге				7571				
		Всего заработная плата	Тенге					78206			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1696124				
		Накладные расходы	Тенге				92283				
		Сметная прибыль	Тенге				150369				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2029983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					78206			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2029983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					78206			
		РАЗДЕЛ 2.Разные работы (1)									
		Вентшахта ВШ-1,ВШ-3 и ВШ-5									
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,28994	122608,52	3789,51	35549	1098	--	32385	73369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					118819,01	1283,99	34450	372		5435	
4	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2710176	354275,00	--	96015	--	96015	--	103696
					--	--	--	--		7681	
5	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0189224	567060,00	--	10730	--	10730	--	11588
					--	--	--	--		858	
		Вентшахта ВШ-2, ВШ-4, ВШ-6 и ВШ-7									
6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,14949	122608,52	3789,51	18329	567	--	16697	37828
					118819,01	1283,99	17762	192		2802	
7	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1397268	354275,00	--	49502	--	49502	--	53462
					--	--	--	--		3960	
8	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0097557	567060,00	--	5532	--	5532	--	5975
					--	--	--	--		443	
		Вентшахта ВШ-8, ВШ-9, ВШ-10, ВШ-11 и ВШ-12									
9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,13927	122608,52	3789,51	17076	528	--	15556	35242
					118819,01	1283,99	16548	179		2611	
10	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1248528	354275,00	--	44232	--	44232	--	47771
					--	--	--	--		3539	
11	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0087172	567060,00	--	4943	--	4943	--	5338
					--	--	--	--		395	
12	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/прим.2/	т металлических изделий	0,529248	122608,52	3789,51	64890	2006	--	59115	133925
					118819,01	1283,99	62885	680		9920	
13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,529248	434300,00	--	229852	--	229852	--	248240
					--	--	--	--		18388	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/лист АС-19/	м2 поверхности	66,5	1283,29	30,28	85339	2014	50324	30985	125630
					496,25	4,76	33001	317		9306	
15	1126-0101-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	3,99	75035,11	3332,31	299390	13296	200974	69666	398581
					21333,31	1640,65	85120	6546		29525	
16	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании/лист АС-19/	м2 оштукатуриваемой поверхности	66,5	819,76	8,91	54514	593	22703	25201	86092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					469,45	4,25	31218	283		6377	
17	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	66,5	6170,83	46,18	410360	3071	246297	130264	583874
					2420,93	27,64	160992	1838		43250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1426253	23173	961104	379869	1950611
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				441976	10407	--	144490	
		Материалы	Тенге				1426253				
		Всего заработная плата	Тенге				520299				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					452383			
		Накладные расходы	Тенге				440806				
		Сметная прибыль	Тенге				379869				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				144490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1950612				
		Сметная заработная плата	Тенге								236
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					452383			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1950612				
		Сметная заработная плата	Тенге								236
								452383			
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки									
		Шахты для пропуска инженерных коммунмкации из гипсокартона									
18	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	78	2823,33	22,13	220220	1726	83932	121795	369376
					1725,15	9,82	134562	766		27361	
19	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	81,9	741,00	--	60688	--	60688	--	65543
					--	--	--	--		4855	
		Чердак и стены вентшахты и стен с внутренней стороны обшить минплитами									
20	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	32,6	79511,37	4122,41	2592071	134390	904281	1221233	4118368
					47650,31	1640,65	1553400	53485		305064	
21	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные жесткие из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки ПЖ 120	м3	31,622	43327,00	--	1370086	--	1370086	--	1479693
					--	--	--	--		109607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4243065	136116	2418987	1343028	6032980
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1687962	54251	--	446887	
		Материалы	Тенге				4243065				
		Всего заработная плата	Тенге				988212				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1742213			
		Накладные расходы	Тенге				1430774				
		Сметная прибыль	Тенге				1343028				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				446887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6032980				
		Сметная заработная плата	Тенге								826
								1742213			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6032980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								826
		Сметная заработная плата	Тенге					1742213			
		РАЗДЕЛ 4.Полы									
		Первый этаж									
		Тип 8									
22	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых ПСБ-С. Устройство	м2 изолируемой поверхности	323,35	573,92	49,93	185577	16145	--	166997	380780
					523,99	25,44	169432	8226		28206	
23	234-305-2106 РСНБ РК 2022	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м3 СТ РК 2257-2012 толщиной 10 мм	м2	339,5175	1044,00	--	354456	--	354456	--	382813
					--	--	--	--		28357	
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	323,35	1126,59	38,34	364283	12398	163488	184364	592539
					582,64	23,92	188397	7735		43892	
25	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 60мм/	м2 стяжки	323,35	1118,81	52,25	361767	16895	326254	27119	419996
					57,58	31,64	18618	10231		31110	
		Тип 9									
26	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых ПСБ-С. Устройство	м2 изолируемой поверхности	32,14	573,92	49,93	18446	1605	--	16599	37849
					523,99	25,44	16841	818		2804	
27	234-305-2106 РСНБ РК 2022	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м3 СТ РК 2257-2012 толщиной 10 мм	м2	33,747	1044,00	--	35232	--	35232	--	38051
					--	--	--	--		2819	
28	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	32,14	270,14	0,91	8682	29	6564	1977	11512
					64,99	0,45	2089	14		853	
29	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,14	1126,59	38,34	36209	1232	16251	18325	58897
					582,64	23,92	18726	769		4363	
30	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 60мм/	м2 стяжки	32,14	1118,81	52,25	35959	1679	32429	2696	41747
					57,58	31,64	1851	1017		3092	
		Тип 3									
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,23	1126,59	38,34	12652	431	5678	6403	20579
					582,64	23,92	6543	269		1524	
32	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50мм/	м2 стяжки	11,23	839,11	39,19	9423	440	8498	706	10940
					43,18	23,73	485	266		810	
		Тип 4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых ПСБ-С. Устройство	м2 изолируемой поверхности	33,26	573,92	49,93	19089	1661	--	17177	39168
					523,99	25,44	17428	846		2901	
34	234-305-2106 РСНБ РК 2022	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м3 СТ РК 2257-2012 толщиной 10 мм	м2	34,923	1044,00	--	36460	--	36460	--	39377
					--	--	--	--		2917	
35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,26	1126,59	38,34	37470	1276	16815	18964	60949
					582,64	23,92	19379	796		4515	
36	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 55мм/	м2 стяжки	33,26	978,96	45,72	32560	1521	29363	2441	37801
					50,38	27,69	1676	921		2800	
		Тип 5									
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,48	1126,59	38,34	20819	708	9344	10537	33864
					582,64	23,92	10767	442		2508	
38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50мм/	м2 стяжки	18,48	839,11	39,19	15507	725	13984	1162	18003
					43,18	23,73	798	439		1334	
		Типовые этажи									
		Тип 1									
39	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых ПСБ-С. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2275,66	573,92	49,93	1306047	113624	--	1175287	2679840
					523,99	25,44	1192423	57893		198506	
40	234-305-2106 РСНБ РК 2022	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м3 СТ РК 2257-2012 толщиной 10 мм	м2	2389,443	1044,00	--	2494578	--	2494578	--	2694144
					--	--	--	--		199566	
41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2275,66	1126,59	38,34	2563736	87249	1150596	1297513	4170147
					582,64	23,92	1325891	54434		308898	
42	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50мм/	м2 стяжки	2275,66	839,11	39,19	1909529	89183	1722083	143139	2216880
					43,18	23,73	98263	54001		164212	
43	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	832,5	4296,61	93,01	3576928	77431	3076803	432068	4329716
					507,74	44,39	422694	36955		320721	
		Тип 2									
44	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых ПСБ-С. Устройство	м2 изолируемой поверхности	331,6	573,92	49,93	190312	16557	--	171258	390496
					523,99	25,44	173755	8436		28925	
45	234-305-2106 РСНБ РК 2022	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м3 СТ РК 2257-2012 толщиной 10 мм	м2	348,18	1044,00	--	363500	--	363500	--	392580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		29080	
46	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	331,6	270,14	0,91	89578	302	67725	20397	118772
					64,99	0,45	21551	149		8797	
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	331,6	1126,59	38,34	373577	12714	167660	189068	607657
					582,64	23,92	193203	7932		45011	
48	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 55мм/	м2 стяжки	331,6	978,96	45,72	324623	15161	292756	24336	376877
					50,38	27,69	16706	9182		27917	
49	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	290	5047,87	28,91	1463882	8384	678646	733807	2373505
					2678,80	13,08	776852	3793		175815	
		Тип 3									
50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	311,09	1126,59	38,34	350471	11927	157291	177374	570073
					582,64	23,92	181253	7441		42227	
51	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50мм/	м2 стяжки	311,09	839,11	39,19	261039	12191	235415	19568	303055
					43,18	23,73	13433	7382		22448	
52	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	240	5047,87	28,91	1211489	6938	561639	607289	1964280
					2678,80	13,08	642912	3139		145502	
		Тип 4									
53	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых ПСБ-С. Устройство	м2 изолируемой поверхности	387,53	573,92	49,93	222411	19350	--	200144	456359
					523,99	25,44	203062	9859		33804	
54	234-305-2106 РСНБ РК 2022	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м3 СТ РК 2257-2012 толщиной 10 мм	м2	406,9065	1044,00	--	424810	--	424810	--	458795
					--	--	--	--		33985	
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	387,53	1126,59	38,34	436587	14858	195939	220958	710148
					582,64	23,92	225790	9270		52603	
56	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 55мм/	м2 стяжки	387,53	978,96	45,72	379376	17718	342134	28441	440443
					50,38	27,69	19524	10731		32626	
57	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	387,53	5047,87	28,91	1956201	11204	906882	980594	3171739
					2678,80	13,08	1038115	5069		234944	
		Тип 5									
58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	148,69	1126,59	38,34	167513	5701	75179	84779	272475
					582,64	23,92	86633	3557		20183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50мм/	м2 стяжки	148,69	839,11	39,19	124767	5827	112520	9353	144849
					43,18	23,73	6420	3528		10729	
		Чердачное пространство									
		Тип 14									
60	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7548893	26759,73	2279,78	20201	1721	32	17520	40739
					24437,95	1066,44	18448	805		3018	
61	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7548893	567060,00	--	428068	--	428068	--	462313
					--	--	--	--		34245	
62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	395,23	1126,59	38,34	445262	15153	199832	225348	724259
					582,64	23,92	230277	9454		53649	
63	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 40мм/	м2 стяжки	395,23	559,40	26,12	221092	10324	199389	16572	256679
					28,79	15,82	11379	6253		19015	
		Тип 5									
64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,85	1126,59	38,34	18983	646	8520	9607	30878
					582,64	23,92	9817	403		2287	
65	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50мм/	м2 стяжки	16,85	839,11	39,19	14139	661	12750	1060	16415
					43,18	23,73	728	400		1216	
		Тип 17									
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,99	1126,59	38,34	11255	383	5051	5696	18307
					582,64	23,92	5821	239		1356	
67	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50мм/	м2 стяжки	9,99	839,11	39,19	8383	391	7561	628	9732
					43,18	23,73	431	237		721	
		Выход на кровлю									
		Тип 5									
68	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,52	1126,59	38,34	24244	825	10881	12270	39435
					582,64	23,92	12538	515		2921	
69	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50мм/	м2 стяжки	21,52	839,11	39,19	18058	844	16285	1354	20964
					43,18	23,73	929	511		1553	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22985230	614012	14969341	7280895	32687416
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7401878	344357	--	2421285	
	Материалы		Тенге				22985230				
	Всего заработная плата		Тенге				10832241				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7746235			
			Тенге				4137104				
		Накладные расходы	Тенге				7280895				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2421285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32687410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4428
		Сметная заработная плата	Тенге					7746235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				32687410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4428
		Сметная заработная плата	Тенге					7746235			
		РАЗДЕЛ 5.Проемы									
		Дверные блоки стальные внутренние и служебные									
70	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	154,5024	4064,17	218,85	627924	33813	25589	525932	1246165
					3679,70	102,57	568522	15847		92309	
71	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	154,5024	55181,00	--	8525597	--	8525597	--	9207645
					--	--	--	--		682048	
72	223-502-0307 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	72	2110,00	--	151920	--	151920	--	164074
					--	--	--	--		12154	
73	223-502-1001 РСНБ РК 2022	Глазок дверной ГД	шт.	72	533,00	--	38376	--	38376	--	41446
					--	--	--	--		3070	
		Жалюзийная решетка ЖР-1									
74	1120-0301-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 300х400 мм. Установка	решетка	11	2498,85	73,44	27487	808	2775	23669	55248
					2173,13	22,50	23904	248		4093	
75	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные 11 шт - 280х380	м2	1,2441	4661,00	--	5799	--	5799	--	6263
					--	--	--	--		464	
		Витражи одинарное остекление									
76	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	46,75	2816,72	4,31	131682	201	35776	86134	235241
					2047,16	--	95705	--		17425	
77	223-102-0302 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	37,33	32457,00	--	1211620	--	1211620	--	1308550
					--	--	--	--		96930	
78	223-203-0209 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	9,42	40624,00	--	382678	--	382678	--	413292
					--	--	--	--		30614	
79	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	38,38137	-3261,00	--	-125162	--	-125162	--	-135175
					--	--	--	--		-10013	
80	261-107-0671 РСНБ РК 2022	Профиль монтажный	м	124,813	562,00	--	70145	--	70145	--	75757
					--	--	--	--		5612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11048066	34822	10325113	635735	12618506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							688131	16095	–	934706	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11020579				
	Материалы		Тенге				61364				
	Всего заработная плата		Тенге					680074			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10260973				
		Накладные расходы	Тенге				612066				
		Сметная прибыль	Тенге				930613				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12563258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата	Тенге					680074			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				27487				
	Материалы		Тенге				2775				
	Всего заработная плата		Тенге					24152			
		Накладные расходы	Тенге				23669				
		Сметная прибыль	Тенге				4093				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				55249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					24152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12618507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					704226			
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка									
		2-9 этажи									
81	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	116	1631,21	10,08	189220	1169	50655	110293	323474
					1184,45	4,05	137396	470		23961	
82	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	230	758,19	4,86	174384	1118	51815	97610	293754
					528,05	2,44	121451	561		21760	
83	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	908	5474,87	23,09	4971182	20966	2149490	2249016	7797813
					3084,50	11,61	2800726	10542		577615	
84	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 К=0,5	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм/примеч./	м2 оштукатуриваемой поверхности	2741	677,10	12,59	1855931	34509	263520	1257214	3362193
					568,37	4,97	1557902	13623		249047	
85	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	638	679,88	4,86	433763	3101	131338	240705	728423
					469,16	2,44	299324	1557		53956	
86	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 К=0,5	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	166,5	1312,58	14,48	218545	2411	74124	114369	359547
					852,91	5,71	142010	951		26633	
		Технический этаж и выход на кровлю									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	427,7	1124,18	6,43	480812	2750	96211	306362	850148
					892,80	2,58	381851	1103		62975	
88	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	388,5	1909,85	92,47	741977	35925	164440	458815	1296856
					1394,11	82,13	541612	31908		96064	
89	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	235,5	3558,56	46,18	838041	10875	257037	461312	1403300
					2420,93	27,64	570129	6509		103947	
90	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 К=0,5	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм/примеч./	м2 оштукатуриваемой поверхности	550	677,10	12,59	372405	6925	52876	252269	674647
					568,37	4,97	312604	2734		49973	
91	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,6	4917,25	58,76	61957	740	12900	39044	109082
					3834,65	38,80	48317	489		8080	
92	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 К=0,5	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,6	1312,58	14,48	16539	183	5609	8655	27209
					852,91	5,71	10747	72		2015	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10354756	120672	3310015	5595664	17226446
							6924069	70519	--	1276026	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10354756				
	Материалы		Тенге				3310015				
	Всего заработная плата		Тенге					6994588			
		Накладные расходы	Тенге				5595664				
		Сметная прибыль	Тенге				1276026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17226446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3632
		Сметная заработная плата	Тенге					6994588			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				17226446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3632
		Сметная заработная плата	Тенге					6994588			
		РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка									
		1-этаж, Гранитная плитка									
93	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	49	1027,94	4,52	50369	221	27965	17815	73639
					452,72	1,74	22183	85		5455	
94	234-101-0305 РСНБ РК 2022	Плита теплоизолиционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3	м3	2,5725	46445,00	--	119480	--	119480	--	129038
					--	--	--	--		9558	
95	234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 80 кг/м3	м3	2,5725	55733,00	--	143373	--	143373	--	154843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1115-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Стены. Облицовка гранитными плитами (полированными) толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 3	м2 поверхности облицовки	49	--	--	--	--		11470	
					17984,97	92,90	881264	4552	484	703060	1711070
					17882,20	53,00	876228	2597		126746	
97	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	49	14255,00	--	698495	--	698495	--	754375
					--	--	--	--		55880	
		Металлокаркас под гранитную плитку /лист АС-40/									
98	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,5777506	129883,89	9520,12	75040	5500	6349	76235	163377
					109373,49	2449,09	63191	1415		12102	
99	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0539448	521841,00	--	28151	--	28151	--	30403
					--	--	--	--		2252	
100	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3960082	431408,00	--	170841	--	170841	--	184508
					--	--	--	--		13667	
101	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1277976	409726,00	--	52362	--	52362	--	56551
					--	--	--	--		4189	
102	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,0657698	126,27	3,15	2407	60	910	998	3677
					75,37	0,45	1437	9		272	
103	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,0657698	204,56	4,59	3900	87	2133	1171	5477
					88,11	0,90	1680	17		406	
		Выше 1-го этажа									
104	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1092	1415,59	71,48	1545824	78056	503739	932284	2676361
					882,81	35,19	964029	38427		198253	
105	1108-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	880,425	240,44	0,97	211689	854	92911	110062	347495
					133,94	0,48	117924	423		25744	
106	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	1455,7	6103,86	34,16	8885389	49727	2840158	4809138	14790087
					4118,64	10,93	5995504	15911		1095560	
107	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные жесткие из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки ПЖ 120	м3	149,9371	43327,00	--	6496325	--	6496325	--	7016031
					--	--	--	--		519706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке с устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	340	3455,96	46,18	1175026	15702	336208	666012	1988323
					2420,93	27,64	823116	9398		147285	
109	1115-0213-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов	м	780	883,46	2,83	689099	2207	351445	269038	1034787
					430,06	1,09	335447	850		76651	
110	1115-0212-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	1495,7	1731,99	7,67	2590537	11472	705955	1502849	4420855
					1252,33	3,65	1873110	5459		327469	
111	1115-0402-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	2118	765,16	5,07	1620609	10739	1190633	339600	2117026
					197,94	2,48	419237	5253		156817	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				25440180	179177	13767917	9428262	37657923
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11493086	79844	--	2789482	
	Материалы		Тенге				25440180				
	Всего заработная плата		Тенге				6058893				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11572930			
		Накладные расходы	Тенге				7709027				
		Сметная прибыль	Тенге				9428262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2789482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				37657924				
		Сметная заработная плата	Тенге								5486
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					11572930			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				37657924				
		Сметная заработная плата	Тенге								5486
								11572930			
		РАЗДЕЛ 8.Кровля - Лист 16									
		Кровля основная									
		==Бортик, примыкания и ендовы /лист АР-15а/==									
112	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	81,792	1992,38	23,31	162961	1906	2828	146053	333735
					1934,51	6,42	158227	525		24721	
113	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,337801	630491,00	--	212980	--	212980	--	230018
					--	--	--	--		17038	
114	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Костыль. Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0942	1012800,00	--	95406	--	95406	--	103038
					--	--	--	--		7632	
		Кровля балконов и лоджий									
		==Примыкания и ендовы /лист АР-15а/==									
115	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,15	1992,38	23,31	32177	377	558	28838	65897
					1934,51	6,42	31242	104		4881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0666995	630491,00	--	42053	--	42053	--	45417
					--	--	--	--		3364	
		Кровля над лестницей и машиным отделением									
		==Бортик, примыкания и ендовы /лист АР-15а/==									
117	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	22	1992,38	23,31	43832	513	760	39285	89766
					1934,51	6,42	42559	141		6649	
118	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,09086	630491,00	--	57286	--	57286	--	61869
					--	--	--	--		4583	
119	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Костыль. Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0170188	1012800,00	--	17237	--	17237	--	18616
					--	--	--	--		1379	
		Отливы и откосы балконные									
120	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство	м	323	2322,05	5,90	750022	1905	500043	198958	1024898
					768,03	1,93	248074	623		75918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1413954	4701	929151	413134	1973254
							480102	1393	--	146165	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1413954				
	Материалы		Тенге				504188				
	Всего заработная плата		Тенге					481495			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				424962				
		Накладные расходы	Тенге				413134				
		Сметная прибыль	Тенге				146165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1973253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					481495			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1973253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					481495			
		РАЗДЕЛ 9.Разные работы									
		Ограждения лестниц ОЛ-1 /16шт/, ОЛ-2, 3 /2шт/ОЛ-4, ОЛ-5/лист АС-38/									
121	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	70,8	1184,04	130,59	83830	9246	6959	84820	182141
					955,16	60,11	67625	4256		13492	
122	222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	70,8	22019,00	--	1558945	--	1558945	--	1683661
					--	--	--	--		124716	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1642775	9246	1565904	84820	1865802
							67625	4256	--	138208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1642775				
	Материалы		Тенге				6959				
	Всего заработная плата		Тенге					71881			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1558945				
		Накладные расходы	Тенге				84820				
		Сметная прибыль	Тенге				138208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1865803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					71881			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				1865803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					71881			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**114042918**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				29258405				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1131978			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					585752			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						49951232		
		- Накладные расходы	Тенге							25253690	
		- Сметная прибыль	Тенге							8447618	

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер - Начальник отдела ПТО Оспанов С.А.

Эксперт ОТН Фалей М.А.

Ведущий специалист ПТО Миллер И.А.

Гл.специалист сметной группы Кустангельдинова А.А.

Инженер по авторскому надзору ТОО " Orda Capital Ast"
БИН 110340016811 , Приказ № 51 от 22.10.2022г., **Балмышев О.Н.**

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ Шулимбаев Д.Ж.

Начальник ПТО Фаткулина Н.И.

Инженер-сметчик Ерсайын А.З.

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Богенбай бытыра и улицы Сарыбулак" (без наружных сетей и благоустройства). Корректировка

Наименование объекта - Секция 1

АКТ № 05

выполненных работ за июнь 2023г.

Отопление и вентиляция -Встроенные помещения

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление встроенных помещении									
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	55,65	3028,09	21,47	168513	1195	105189	61385	248290
					1116,42	9,15	62129	509		18392	
2	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	371	3839,00	--	1424269	--	1424269	--	1538211
					--	--	--	--		113942	
3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	43	3460,29	116,57	148792	5013	13057	129056	300076
					3040,05	22,50	130722	968		22228	
4	245-405-2101 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	43	5593,00	--	240499	--	240499	--	259739
					--	--	--	--		19240	
5	242-303-0702 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15	шт.	43	5879,00	--	252797	--	252797	--	273021
					--	--	--	--		20224	
6	245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный ручной RLV-У с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	43	2527,00	--	108661	--	108661	--	117354
					--	--	--	--		8693	
7	245-506-0110 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, DN 15	шт.	2	10649,00	--	21298	--	21298	--	23002
					--	--	--	--		1704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	242-207-4102 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1722,00	--	6888	--	6888	--	7439
					--	--	--	--		551	
9	242-207-4103 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3338,00	--	6676	--	6676	--	7210
					--	--	--	--		534	
10	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3744,00	--	7488	--	7488	--	8087
					--	--	--	--		599	
11	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.	41	430,41	--	17647	--	5720	11689	31683
					290,91	--	11927	--		2347	
12	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3506,00	162,28	7012	325	607	6047	14103
					3040,05	45,01	6080	90		1045	
13	242-312-0103 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	72458,00	--	72458	--	72458	--	78255
					--	--	--	--		5797	
14	245-501-0113 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	1	68965,00	--	68965	--	68965	--	74482
					--	--	--	--		5517	
15	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1876,25	223,46	1876	223	19	1681	3842
					1633,73	81,98	1634	82		285	
16	242-404-0603 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	3134,00	--	3134	--	3134	--	3385
					--	--	--	--		251	
17	242-207-4101 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005/спускник/	шт.	6	1100,00	--	6600	--	6600	--	7128
					--	--	--	--		528	
18	242-207-4101 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005/воздушник/	шт.	2	1100,00	--	2200	--	2200	--	2376
					--	--	--	--		176	
19	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	73	2276,85	29,62	166210	2162	115258	48668	232068
					668,36	11,93	48790	871		17190	
20	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1880,36	29,62	33846	533	21283	12000	49514
					668,36	11,93	12030	215		3668	
21	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	176	1687,77	2,93	297048	516	2056	288644	632546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1116-0501-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	76	1673,16 1685,69	0,33 2,54	294476 128112	58 193	896	46855 124519	272842
23	241-205-0206 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	174,24	1671,36 535,00	0,49 --	127023 93218	37 --	93218	20211 --	100675
24	241-205-0207 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	75,24	-- 811,00	-- --	-- 61020	-- --	61020	7457 --	65902
25	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	343	-- 879,08	-- 120,74	-- 301524	-- 41414	81376	4882 151332	489083
26	234-303-0406 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	80,3	521,09 653,00	59,44 --	178734 52436	20388 --	52436	36228 --	56631
27	234-303-0408 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	-- 765,00	-- --	-- 15147	-- --	15147	4195 --	16359
28	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	193,6	-- 225,00	-- --	-- 43560	-- --	43560	1212 --	47045
29	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	83,6	-- 291,00	-- --	-- 24328	-- --	24328	3485 --	26274
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7	-- 126,27	-- 3,15	-- 884	-- 22	334	1946 366	1350
31	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска акриловая, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7	75,37 2787,02	0,45 1,66	528 19509	3 12	10481	100 7218	28865
32	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34	1288,04 708,00	0,86 --	9016 24072	6 --	24072	2138 --	25998
					-- 	-- 	-- 	-- 		1926 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3826687**	**51608**	**2891990**	**842605**	**5042835**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**883089**	**23227**	--	**373546**	
		Материалы	Тенге				**2857631**				
		Всего заработная плата	Тенге				**92192**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**208675**			
		Накладные расходы	Тенге				**2535714**				
		Сметная прибыль	Тенге				**158916**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**241325**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3257872**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**96**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**208675**			
		Материалы	Тенге				**969056**				
		Всего заработная плата	Тенге				**264087**				
		Накладные расходы	Тенге					**697641**			
		Сметная прибыль	Тенге				**683689**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**132221**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1784966**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**336**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5042838**	**697641**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**906316**			**432**
		РАЗДЕЛ 2.Тепловой узел встроенных помещении									
33	**1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**2**	**2170,48** **2012,14**	**--** **--**	**4341** **4024**	**--** **--**	**317**	**3018** **589**	**7948**
34	**245-706-0221 РСНБ РК 2022**	**Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, DN 20, типа ПРЭМ**	**шт.**	**2**	**156858,00** **--**	**--** **--**	**313716** **--**	**--** **--**	**313716**	**--** **25097**	**338813**
35	**1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**2**	**2525,57** **2475,55**	**--** **--**	**5051** **4951**	**--** **--**	**100**	**3713** **701**	**9465**
36	**245-601-0105 РСНБ РК 2022**	**Датчик температуры теплоносителя накладной, Pt500 Ом**	**шт.**	**2**	**10973,00** **--**	**--** **--**	**21946** **--**	**--** **--**	**21946**	**--** **1756**	**23702**
37	**1311-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Тепловычислители, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**1**	**2250,99** **2012,14**	**--** **--**	**2251** **2012**	**--** **--**	**239**	**1509** **301**	**4061**
38	**245-710-0304 РСНБ РК 2022**	**Тепловычислители модели ВКТ-7-04 с дополнительным блоком питания**	**комплект**	**1**	**241592,00** **--**	**--** **--**	**241592** **--**	**--** **--**	**241592**	**--** **19327**	**260919**
39	**1310-0410-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Комплект приемно-передающего оборудования диспетчерской связи. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1**	**16702,69** **16198,49**	**--** **--**	**16703** **16198**	**--** **--**	**505**	**9881** **2127**	**28711**
40	**247-301-0402 РСНБ РК 2022**	**Устройство сбора и передача данных УСПД**	**шт.**	**1**	**30434,00** **--**	**--** **--**	**30434** **--**	**--** **--**	**30434**	**--** **2435**	**32869**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3460,29 3040,05	116,57 22,50	3460 3040	117 23	303	3001 517	6978
42	245-601-0202 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	138833,00 --	-- --	138833 --	-- --	138833	-- 11107	149940
43	1310-0905-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	1	69770,90 69770,90	-- --	69771 69771	-- --	--	42560 8986	121318
44	245-601-0406 РСНБ РК 2022	Ключ программирования А 266, типа Danfoss	шт.	1	69053,00 --	-- --	69053 --	-- --	69053	-- 5524	74577
45	245-601-0601 РСНБ РК 2022	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	18900,00 --	-- --	18900 --	-- --	18900	-- 1512	20412
46	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	5	2525,57 2475,55	-- --	12628 12378	-- --	250	9283 1753	23664
47	245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	16951,00 --	-- --	16951 --	-- --	16951	-- 1356	18307
48	245-601-0703 РСНБ РК 2022	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	4	16951,00 --	-- --	67804 --	-- --	67804	-- 5424	73228
49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7	126,27 75,37	3,15 0,45	884 528	22 3	334	366 100	1350
50	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	7	327,87 66,19	8,24 1,35	2295 463	57 9	1775	326 210	2831
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1036613	196	923052	73657	1199093
		Стоимость монтажных работ	Тенге				113365	35	--	88822	
		Материалы	Тенге				110745				
		Всего заработная плата	Тенге				1410				
		Накладные расходы	Тенге					109334			
		Сметная прибыль	Тенге				69964				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				14457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				195166				
		Сметная заработная плата	Тенге								63
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					109334			
		Материалы	Тенге				922408				
		Всего заработная плата	Тенге				2108				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1003			
		Накладные расходы	Тенге				919229				
		Сметная прибыль	Тенге				692				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				73848				
		Сметная заработная плата	Тенге				996948				
								1003			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3460				
	Материалы		Тенге				304				
	Всего заработная плата		Тенге					3063			
		Накладные расходы	Тенге				3001				
		Сметная прибыль	Тенге				517				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1199092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					113400			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**6241930**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				996454				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					51804			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23262			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3815044		
		- Накладные расходы	Тенге							916262	
		- Сметная прибыль	Тенге							462368	

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер - Начальник отдела ПТО — Оспанов С.А.

Эксперт ОТН — Фалей М.А.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.А.

Гл.специалист сметной группы — Кустангельдинова А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Шулимбаев Д.Ж.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер-сметчик — Ерсайын А.З.

Инженер по авторскому надзору ТОО " Orda Capital Ast"
БИН 110340016811 , Приказ № 51 от 22.10.2022г., **Балмышев О.Н.**

6140170

Форма 2в

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Богенбай бытыра и улицы Сарыбулак" (без наружных сетей и благоустройства). Корректировка

Наименование объекта - Секция 1

АКТ № 04

выполненных работ за июнь 2023г.

Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.5 от 16.05.2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабельные изделия									
1	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2306	158,82	1,53	366239	3529	30854	239086	653751
					143,91	0,09	331856	208		48426	
2	243-305-0301 СпрСЦ 05.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35	км	1,3493	105729,00	--	142660	--	142660	--	154073
					--	--	--	--		11413	
3	243-305-0504 СпрСЦ 05.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	км	1,02382	289729,00	--	296630	--	296630	--	320360
					--	--	--	--		23730	
4	243-305-0402 СпрСЦ 05.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,80	км	0,00206	355371,00	--	732	--	732	--	791
					--	--	--	--		59	
		Трубы									
5	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	2306	346,72	3,33	799536	7679	12475	561396	1469798
					337,98	0,15	779382	346		108866	
6	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2329,06	26,00	--	60556	--	60556	--	65400
					--	--	--	--		4844	
7	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	90	149,00	--	13410	--	13410	--	14483
					--	--	--	--		1073	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2678656
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1111238				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11208			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					554			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						557317		
		- Накладные расходы	Тенге							800482	
		- Сметная прибыль	Тенге							198411	

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер - Начальник отдела ПТО — Оспанов С.А.

Эксперт ОТН — Фалей М.А.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.А.

Гл.специалист сметной группы — Кустангельдинова А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Шулимбаев Д.Ж.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер-сметчик — Ерсайын А.З.

Инженер по авторскому надзору ТОО " Orda Capital Ast"
БИН 110340016811 , Приказ № 51 от 22.10.2022г., **Балмышев О.Н.**

6140160

Форма 2в

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Богенбай бытыра и улицы Сарыбулак" (без наружных сетей и благоустройства). Корректировка

Наименование объекта - Секция 1

АКТ № 03

выполненных работ за июнь 2023г.

на Слаботочные сети

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.5 от 16.05.2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Телефонизация									
1	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	72	41,00	--	2952	--	2952	--	3188
					--	--	--	--		236	
2	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1200	346,72	3,33	416064	3996	6492	292140	764856
					337,98	0,15	405576	180		56652	
3	1121-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	75	374,71	3,58	28103	268	427	19751	51682
					365,44	0,31	27408	23		3828	
4	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1224	31,00	--	37944	--	37944	--	40980
					--	--	--	--		3036	
5	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	45,9	65,00	--	2984	--	2984	--	3223
					--	--	--	--		239	
6	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	30,6	172,00	--	5263	--	5263	--	5684
					--	--	--	--		421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				493310	4264	56062	311891	869613
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				432984	203	--	64412	
		Материалы	Тенге				493310				
		Всего заработная плата	Тенге				6919				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					433187			
		Накладные расходы	Тенге				49143				
		Сметная прибыль	Тенге				311890				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				64412				
			Тенге				869612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					433187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				869612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					433187			
		РАЗДЕЛ 2.Домофон									
7	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1108	158,82	1,53	175973	1696	14825	114877	314118
					143,91	0,09	159452	100		23268	
8	243-305-0112 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,06592	225105,00	--	14839	--	14839	--	16026
					--	--	--	--		1187	
9	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	1,07532	42441,00	--	45638	--	45638	--	49289
					--	--	--	--		3651	
10	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1108	346,72	3,33	384166	3689	5995	269743	706217
					337,98	0,15	374482	166		52309	
11	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1064,88	26,00	--	27687	--	27687	--	29902
					--	--	--	--		2215	
12	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	65,28	88,00	--	5745	--	5745	--	6205
					--	--	--	--		460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				654048	5385	114729	384620	1121757
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				533934	266	--	83090	
		Материалы	Тенге				654048				
		Всего заработная плата	Тенге				20819				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					534200			
		Накладные расходы	Тенге				93909				
		Сметная прибыль	Тенге				384620				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				83090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1121758				
		Сметная заработная плата	Тенге								275
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					534200			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1121758				
		Сметная заработная плата	Тенге								275
								534200			
		РАЗДЕЛ 3.Видеонаблюдение									
13	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	240	158,82	1,53	38117	368	3211	24883	68040
					143,91	0,09	34538	22		5040	
14	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,2472	139810,00	--	34561	--	34561	--	37326
					--	--	--	--		2765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	240	346,72	3,33	83213	799	1299	58428	152971
					337,98	0,15	81115	36		11330	
16	241-207-0301 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	242,4	26,00	--	6302	--	6302	--	6806
					--	--	--	--		504	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				162193	1167	45373	83311	265143
							115653	58	--	19639	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				162193				
	Материалы		Тенге				4509				
	Всего заработная плата		Тенге					115711			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40863				
		Накладные расходы	Тенге				83311				
		Сметная прибыль	Тенге				19639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				265143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					115711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				265143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					115711			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								2256513
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1082571				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10816			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					527			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						216162		
		- Накладные расходы	Тенге							779821	
		- Сметная прибыль	Тенге							167141	

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер - Начальник отдела ПТО — Оспанов С.А.

Эксперт ОТН — Фалей М.А.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.А.

Гл.специалист сметной группы — Кустангельдинова А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Шулимбаев Д.Ж.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер-сметчик — Ерсайын А.З.

Инженер по авторскому надзору ТОО " Orda Capital Ast"
БИН 110340016811 , Приказ № 51 от 22.10.2022г., **Балмышев О.Н.**

Форма 2в

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Богенбай бытыра и улицы Сарыбулак" (без наружных сетей и благоустройства). Корректировка

Наименование объекта - Секция 1

АКТ № 02

выполненных работ за июнь 2023г.

на Отопление и вентиляция -Жилая часть

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.5 от 16.05.2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление жилой части									
1	1116-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкафы металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	8	1589,72	24,97	12718	200	115	12232	26946
					1550,35	9,90	12403	79		1996	
2	245-509-0312 РСНБ РК 2022	Шкаф коллекторный высота от 720 мм до 810 мм, длина 1030 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	8	57389,00	--	459112	--	459112	--	495841
					--	--	--	--		36729	
		Отопление лестничных клеток и техпомещений									
3	1118-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	9	3890,04	49,05	35010	442	30120	4564	42740
					494,27	23,21	4448	209		3166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				506840	642	489347	16796	565527
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16851	288	--	41891	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				459112				
		Сметная прибыль	Тенге				459112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36729				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				495841				
	Материалы		Тенге				47728				
	Всего заработная плата		Тенге				30235				
		Накладные расходы	Тенге					17139			
		Сметная прибыль	Тенге				16796				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				69686				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17139			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				565527				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
								17139			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
		Вентиляция жилых помещений									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1120-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка до 400 мм. Установка	дефлектор	19	16059,74	106,00	305135	2015	190743	110548	448938
					5914,57	22,50	112377	428		33255	
		Вентиляция техпомещений									
5	1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка 160 мм. Установка	дефлектор	5	16493,96	96,08	82470	481	57031	24569	115602
					4991,59	22,50	24958	113		8563	
6	1120-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	16059,74	106,00	16060	107	10038	5818	23629
					5914,57	22,50	5915	23		1750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				403665	2603	257812	140935	588169
							143250	564	--	43568	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				403665				
	Материалы		Тенге				257814				
	Всего заработная плата		Тенге					143814			
		Накладные расходы	Тенге				140935				
		Сметная прибыль	Тенге				43568				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				588168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					143814			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				588168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					143814			
		РАЗДЕЛ 3.Тепловой узел жилой части									
		Арматуры теплового узла									
7	245-601-0202 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	138833,00	--	138833	--	138833	--	149940
					--	--	--	--		11107	
8	1310-0905-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	1	69770,90	--	69771	--	--	42560	121318
					69770,90	--	69771	--		8986	
9	245-601-0406 РСНБ РК 2022	Ключ программирования А 266, типа Danfoss	шт.	1	69053,00	--	69053	--	69053	--	74577
					--	--	--	--		5524	
10	245-601-0601 РСНБ РК 2022	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	18900,00	--	18900	--	18900	--	20412
					--	--	--	--		1512	
11	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	5	2525,57	--	12628	--	250	9283	23664
					2475,55	--	12378	--		1753	
12	245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	16951,00	--	16951	--	16951	--	18307
					--	--	--	--		1356	
13	245-601-0705 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	1	27805,00	--	27805	--	27805	--	30029
					--	--	--	--		2224	
14	245-601-0801 РСНБ РК 2022	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	1	23394,00	--	23394	--	23394	--	25266
					--	--	--	--		1872	
15	245-601-0703 РСНБ РК 2022	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	3	16951,00	--	50853	--	50853	--	54921
					--	--	--	--		4068	
16	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	18	327,87	8,24	5902	148	4563	839	7280
					66,19	1,35	1191	24		539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**434090**	**148**	**350602**	**52682**	**525714**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**83340**	**24**	**--**	**38941**	
	Материалы		Тенге				**82399**				
	Всего заработная плата		Тенге				**250**				
		Накладные расходы	Тенге					**82149**			
		Сметная прибыль	Тенге				**51843**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**10739**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**144981**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**50**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**82149**			
	Материалы		Тенге				**351691**				
	Всего заработная плата		Тенге				**4562**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1215**			
		Накладные расходы	Тенге				**345789**				
		Сметная прибыль	Тенге				**839**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**28202**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**380732**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**1215**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**525713**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**51**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**83364**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**1679408**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**243441**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3393**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**876**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1097762**		
		- Накладные расходы	Тенге							**210413**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**124400**	

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер - Начальник отдела ПТО — Оспанов С.А.

Эксперт ОТН — Фалей М.А.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.А.

Гл.специалист сметной группы — Кустанельдинова А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Шулимбаев Д.Ж.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер-сметчик — Ерсайын А.З.

Инженер по авторскому надзору ТОО " Orda Capital Ast"
БИН 110340016811 , Приказ № 51 от 22.10.2022г., **Балмышев О.Н.**

6140120

Форма 2в

Заказчик: ТОО «Елорда даму»

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Богенбай бытыра и улицы Сарыбулак" (без наружных сетей и благоустройства). Корректировка

Наименование объекта - Секция 1

АКТ № 01

выполненных работ за июнь 2023г.

на Общестроительные работы выше 0

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.5 от 16.05.2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Лестница Л-1									
		Ограждения лестниц ОЛ-1 /19шт/, ОЛ-2, 3 /1шт//лист АС-95/									
1	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	77,03	1184,04	130,59	91207	10059	7572	92283	198169
					955,16	60,11	73576	4630		14679	
2	222-503-0303 РСНБ РК 2022	**Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	77,03	22019,00	--	1696124	--	1696124	--	1831814
					--	--	--	--		135690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1787331	10059	1703696	92283	2029983
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				73576	4630	--	150369	
		Материалы	Тенге				1787331				
		Всего заработная плата	Тенге				7571				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					78206			
		Накладные расходы	Тенге				1696124				
		Сметная прибыль	Тенге				92283				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				150369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2029983				
		Сметная заработная плата	Тенге								38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					78206			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2029983				
		Сметная заработная плата	Тенге								38
								78206			
		РАЗДЕЛ 2.Разные работы (1)									
		Вентшахта ВШ-1,ВШ-3 и ВШ-5									
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,28994	122608,52	3789,51	35549	1098	--	32385	73369
					118819,01	1283,99	34450	372		5435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2710176	354275,00	--	96015	--	96015	--	103696
					--	--	--	--		7681	
5	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0189224	567060,00	--	10730	--	10730	--	11588
					--	--	--	--		858	
		Вентшахта ВШ-2, ВШ-4, ВШ-6 и ВШ-7									
6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,14949	122608,52	3789,51	18329	567	--	16697	37828
					118819,01	1283,99	17762	192		2802	
7	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1397268	354275,00	--	49502	--	49502	--	53462
					--	--	--	--		3960	
8	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0097557	567060,00	--	5532	--	5532	--	5975
					--	--	--	--		443	
		Вентшахта ВШ-8, ВШ-9, ВШ-10, ВШ-11 и ВШ-12									
9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,13927	122608,52	3789,51	17076	528	--	15556	35242
					118819,01	1283,99	16548	179		2611	
10	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1248528	354275,00	--	44232	--	44232	--	47771
					--	--	--	--		3539	
11	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0087172	567060,00	--	4943	--	4943	--	5338
					--	--	--	--		395	
12	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/прим.2/	т металлических изделий	0,529248	122608,52	3789,51	64890	2006	--	59115	133925
					118819,01	1283,99	62885	680		9920	
13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,529248	434300,00	--	229852	--	229852	--	248240
					--	--	--	--		18388	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/лист АС-19/	м2 поверхности	66,5	1283,29	30,28	85339	2014	50324	30985	125630
					496,25	4,76	33001	317		9306	
15	1126-0101-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	3,99	75035,11	3332,31	299390	13296	200974	69666	398581
					21333,31	1640,65	85120	6546		29525	
16	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании/лист АС-19/	м2 оштукатуриваемой поверхности	66,5	819,76	8,91	54514	593	22703	25201	86092
					469,45	4,25	31218	283		6377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	66,5	6170,83	46,18	410360	3071	246297	130264	583874
					2420,93	27,64	160992	1838		43250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1426253	23173	961104	379869	1950611
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				441976	10407	--	144490	
	Материалы		Тенге				1426253				
	Всего заработная плата		Тенге				520299				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					452383			
		Накладные расходы	Тенге				440806				
		Сметная прибыль	Тенге				379869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				144490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1950612				
		Сметная заработная плата	Тенге								236
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					452383			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1950612				
		Сметная заработная плата	Тенге								236
								452383			
		РАЗДЕЛ 3.Вход в подвал, крыльцо, козырек и пандус									
		Облицовка крылец и пандусов лист 8-АР									
18	1111-0101-3107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 штук	м2 покрытия	57	25964,79	456,43	1479993	26017	1196978	248837	1867137
					4508,73	135,49	256998	7723		138307	
		==Козырек крыльца Кр2...Кр-5==									
19	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,040192	943382,37	2155,41	37916	87	32735	4672	45995
					126736,96	1008,71	5094	41		3407	
20	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,040192	490575,00	--	19717	--	19717	--	21294
					--	--	--	--		1577	
21	217-103-0212 РСНБ РК 2022	Анкер химический HVU2 M30X270	шт.	8	11291,00	--	90328	--	90328	--	97554
					--	--	--	--		7226	
22	1115-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Витрины с металлическими переплетами. Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках (2 слоя)	м2 площади остекления	9,6	2405,62	80,56	23094	774	1722	16689	42966
					2145,62	27,45	20598	264		3183	
23	247-105-0924 РСНБ РК 2022	Консоль	шт.	4	54182,00	--	216728	--	216728	--	234066
					--	--	--	--		17338	
24	231-102-0205 РСНБ РК 2022	Стеклодержатель (рутель) для спайдерного остекления	шт.	8	4796,00	--	38368	--	38368	--	41437
					--	--	--	--		3069	
25	217-401-0204 РСНБ РК 2022	Стекло безопасное закаленное ГОСТ 30698-2014 толщиной 8 мм	м2	9,792	17097,00	--	167414	--	167414	--	180807
					--	--	--	--		13393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2073558	26878	1763990	270198	2531256
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				282690	8028	--	187500	
							2073558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1231438				
	Всего заработная плата		Тенге					290718			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				532555				
		Накладные расходы	Тенге				270198				
		Сметная прибыль	Тенге				187500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2531256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					290718			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2531256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					290718			
		РАЗДЕЛ 4.Стены и перегородки									
		Шахты для пропуска инженерных коммуникации из гипсокартона									
26	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	30	2823,33 1725,15	22,13 9,82	84700 51755	664 295	32281	46844 10523	142068
27	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	31,5	741,00 --	-- --	23342 --	-- --	23342	-- 1867	25209
		Чердак и стены вентшахты и стен с внутренней стороны обшить миниплитами									
28	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	32,6	79511,37 47650,31	4122,41 1640,65	2592071 1553400	134390 53485	904281	1221233 305064	4118368
29	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные жесткие из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки ПЖ 120	м3	31,622	43327,00 --	-- --	1370086 --	-- --	1370086	-- 109607	1479693
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4070199 1605155	135054 53780	2329990 --	1268077 427061	5765338
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4070199				
	Материалы		Тенге				936562				
	Всего заработная плата		Тенге					1658935			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1393428				
		Накладные расходы	Тенге				1268077				
		Сметная прибыль	Тенге				427061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5765337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								784
		Сметная заработная плата	Тенге					1658935			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5765337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								784
		Сметная заработная плата	Тенге					1658935			
		РАЗДЕЛ 5.Полы									
		Типовые этажи									
		Тип 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	1157,29	4296,61	93,01	4972424	107639	4277183	600634	6018903
					507,74	44,39	587602	51372		445846	
		Тип 3									
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39	1126,59	38,34	43937	1495	19719	22237	71467
					582,64	23,92	22723	933		5294	
32	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50мм/	м2 стяжки	39	839,11	39,19	32725	1528	29513	2453	37992
					43,18	23,73	1684	925		2814	
33	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	39	5047,87	28,91	196867	1127	91267	98684	319196
					2678,80	13,08	104473	510		23644	
		Тип 5									
34	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	148,69	5047,87	28,91	750568	4299	347958	376241	1216954
					2678,80	13,08	398311	1945		90145	
		Тип 6									
35	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	79,84	5047,87	28,91	403022	2308	186839	202025	653451
					2678,80	13,08	213875	1044		48404	
		Плинтус									
36	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	700	563,62	2,74	394534	1918	26635	344911	798602
					522,83	1,35	365981	945		59157	
37	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	49,49	1902,00	--	94130	--	94130	--	101660
					--	--	--	--		7530	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6888207	120314	5073244	1647185	9218225
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1694649	57674	--	682834	
	Материалы		Тенге				6888207				
	Всего заработная плата		Тенге				4979111				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1752323			
		Накладные расходы	Тенге				94130				
		Сметная прибыль	Тенге				1647185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				682834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9218226				
		Сметная заработная плата	Тенге								913
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1752323			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9218226				
		Сметная заработная плата	Тенге								913
								1752323			
		РАЗДЕЛ 6.Проемы									
		Дверные блоки внутренние									
38	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	239,8656	2785,34	131,82	668107	31620	152810	448568	1206008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2016,45	61,42	483677	14733		89333	
39	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	96,5952	7373,00	--	712196	--	712196	--	769172
					--	--	--	--		56976	
40	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	143,2704	9366,00	--	1341871	--	1341871	--	1449221
					--	--	--	--		107350	
41	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	304	527,00	--	160208	--	160208	--	173025
					--	--	--	--		12817	
42	223-502-0306 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9	шт.	202	2059,00	--	415918	--	415918	--	449191
					--	--	--	--		33273	
		Дверные блоки стальные внутренние и служебные									
43	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	10,7328	4064,17	218,85	43620	2349	1778	36535	86567
					3679,70	102,57	39493	1101		6412	
44	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	10,7328	55181,00	--	592247	--	592247	--	639627
					--	--	--	--		47380	
		Жалюзийная решетка ЖР-1									
45	1120-0301-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 300х400 мм. Установка	решетка	11	2498,85	73,44	27487	808	2775	23669	55248
					2173,13	22,50	23904	248		4093	
46	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные 11 шт - 280х380	м2	1,2441	4661,00	--	5799	--	5799	--	6263
					--	--	--	--		464	
		Витражи одинарное остекление									
47	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	46,75	2816,72	4,31	131682	201	35776	86134	235241
					2047,16	--	95705	--		17425	
48	223-102-0302 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	37,33	32457,00	--	1211620	--	1211620	--	1308550
					--	--	--	--		96930	
49	223-203-0209 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	9,42	40624,00	--	382678	--	382678	--	413292
					--	--	--	--		30614	
50	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	38,375	-3261,00	--	-125141	--	-125141	--	-135152
					--	--	--	--		-10011	
51	261-107-0671 РСНБ РК 2022	Профиль монтажный	м	124,813	562,00	--	70145	--	70145	--	75757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**5638437**	**34978**	**4960680**	**594906**	**6732010**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**642779**	**16082**	--	**498668**	
		Материалы	Тенге				**5610950**				
		Всего заработная плата	Тенге				**190364**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**634709**			
		Накладные расходы	Тенге				**4767541**				
		Сметная прибыль	Тенге				**571237**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**494575**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**6676762**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**341**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**634709**			
		Материалы	Тенге				**27487**				
		Всего заработная плата	Тенге				**2775**				
		Накладные расходы	Тенге					**24152**			
		Сметная прибыль	Тенге				**23669**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**4093**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**55249**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**6732011**	**24152**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**658861**			**353**
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка									
		2-9 этажи									
52	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**667,72**	**1631,21**	**10,08**	**1089192**	**6730**	**291581**	**634868**	**1861984**
					1184,45	**4,05**	**790881**	**2704**		**137924**	
53	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**201,18**	**758,19**	**4,86**	**152533**	**978**	**45322**	**85379**	**256945**
					528,05	**2,44**	**106233**	**491**		**19034**	
54	**1115-0406-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**	**1 м карниза (галтели)**	**884**	**643,25**	--	**568633**	--	**170276**	**318682**	**958300**
					450,63	--	**398357**	--		**70985**	
55	**1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**275**	**1909,85**	**92,47**	**525209**	**25430**	**116399**	**324772**	**917981**
					1394,11	**82,13**	**383380**	**22586**		**67999**	
56	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**511,4**	**5474,87**	**23,09**	**2799849**	**11808**	**1210628**	**1266682**	**4391853**
					3084,50	**11,61**	**1577413**	**5937**		**325322**	
57	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 К=0,5**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм/примеч./**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3693**	**677,10**	**12,59**	**2500530**	**46495**	**355045**	**1693868**	**4529944**
					568,37	**4,97**	**2098990**	**18354**		**335546**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	558,6	679,88	4,86	379781	2715	114993	210749	637770
					469,16	2,44	262073	1363		47241	
59	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 К=0,5	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	433,6	1312,58	14,48	569135	6279	193034	297840	936333
					852,91	5,71	369822	2476		69359	
		Технический этаж и выход на кровлю									
60	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	431,4	1124,18	6,43	484971	2774	97043	309012	857502
					892,80	2,58	385154	1113		63519	
61	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	362	1909,85	92,47	691366	33474	153224	427518	1208396
					1394,11	82,13	504668	29731		89512	
62	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	235,5	3558,56	46,18	838041	10875	257037	461312	1403300
					2420,93	27,64	570129	6509		103947	
63	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 К=0,5	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм/примеч./	м2 оштукатуриваемой поверхности	550	677,10	12,59	372405	6925	52876	252269	674647
					568,37	4,97	312604	2734		49973	
64	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,6	4917,25	58,76	61957	740	12900	39044	109082
					3834,65	38,80	48317	489		8080	
65	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 К=0,5	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,6	1312,58	14,48	16539	183	5609	8655	27209
					852,91	5,71	10747	72		2015	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				11050141	155406	3075967	6330650	18771246
							7818768	94559	--	1390456	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11050141				
	Материалы		Тенге				3075965				
	Всего заработная плата		Тенге					7913327			
		Накладные расходы	Тенге				6330650				
		Сметная прибыль	Тенге				1390456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18771247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4063
		Сметная заработная плата	Тенге					7913327			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				18771247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4063
		Сметная заработная плата	Тенге					7913327			

РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1115-0212-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	26	1731,99	7,67	45032	200	12271	26124	76849
					1252,33	3,65	32561	95		5692	
67	1115-0402-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	253	765,16	5,07	193585	1282	142224	40566	252883
					197,94	2,48	50079	627		18732	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				238617	1482	154495	66690	329732
							82640	722	--	24424	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				238617				
	Материалы		Тенге				154496				
	Всего заработная плата		Тенге					83362			
		Накладные расходы	Тенге				66690				
		Сметная прибыль	Тенге				24424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				329731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					83362			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				329731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					83362			
		РАЗДЕЛ 9.Кровля - Лист 16									
		Кровля основная									
		==Бортик, примыкания и ендовы /лист АР-15а/==									
68	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	81,792	1992,38	23,31	162961	1906	2828	146053	333735
					1934,51	6,42	158227	525		24721	
69	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,337801	630491,00	--	212980	--	212980	--	230018
					--	--	--	--		17038	
70	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Костыль. Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0942	1012800,00	--	95406	--	95406	--	103038
					--	--	--	--		7632	
		Кровля балконов и лоджий									
		==Примыкания и ендовы /лист АР-15а/==									
71	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,15	1992,38	23,31	32177	377	558	28838	65897
					1934,51	6,42	31242	104		4881	
72	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0666995	630491,00	--	42053	--	42053	--	45417
					--	--	--	--		3364	
		Кровля над лестницей и машинным отделением									
		==Бортик, примыкания и ендовы /лист АР-15а/==									
73	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	22	1992,38	23,31	43832	513	760	39285	89766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1934,51	6,42	42559	141		6649	
74	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,09086	630491,00	--	57286	--	57286	--	61869
					--	--	--	--		4583	
75	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Костыль. Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0170188	1012800,00	--	17237	--	17237	--	18616
					--	--	--	--		1379	
		Отливы и откосы балконные									
76	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство	м	161,5	2322,05	5,90	375011	953	250021	99479	512449
					768,03	1,93	124037	312		37959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1038943	3749	679129	313655	1460805
							356065	1082	--	108206	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1038943				
	Материалы		Тенге				254166				
	Всего заработная плата		Тенге					357147			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				424962				
		Накладные расходы	Тенге				313655				
		Сметная прибыль	Тенге				108206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1460804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					357147			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1460804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					357147			
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы									
		Ограждения лестниц ОЛ-1 /16шт/, ОЛ-2, 3 /2шт/ОЛ-4, ОЛ-5/лист АС-38/									
77	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	70,8	1184,04	130,59	83830	9246	6959	84820	182141
					955,16	60,11	67625	4256		13492	
78	222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	70,8	22019,00	--	1558945	--	1558945	--	1683661
					--	--	--	--		124716	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1642775	9246	1565904	84820	1865802
							67625	4256	--	138208	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1642775				
	Материалы		Тенге				6959				
	Всего заработная плата		Тенге					71881			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1558945				
		Накладные расходы	Тенге				84820				
		Сметная прибыль	Тенге				138208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1865803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					71881			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1865803				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					71881			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**50655010**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13065923				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					520339			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					251220			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22268197		
		- Накладные расходы	Тенге							11048333	
		- Сметная прибыль	Тенге							3752216	

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер - Начальник отдела ПТО — Оспанов С.А.

Эксперт ОТН — Фалей М.А.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.А.

Гл.специалист сметной группы — Кустангельдинова А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Шулимбаев Д.Ж.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер-сметчик — Ерсайын А.З.

Инженер по авторскому надзору ТОО " Orda Capital Ast"
БИН 110340016811 , Приказ № 51 от 22.10.2022г., **Балмышев О.Н.**