Товарищество с ограниченной ответственностью "Акпан"

Адрес: 030011, г.Актобе, 41 разъезд, 231
тел.:8 (7132) 40-28-59, 61, 62, факс:40-28-58
E-mail: akpan_monitoring@mail.ru
БИН 980240003441
ИИК KZ938560000004652767
БИК KCJBKZKX
АО «Банк ЦентрКредит»

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области

Адрес: 030010, г.Актобе, пр-т Абылкайыр хана, 40
тел.: 8 (7132) 54-43-61
E-mail: 544361@mail.ru
БИН 061240003738
ИИК KZ11070102KSN0601000
БИК KKMFKZ2A
Кбе 13
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Договор № 111
от « 09 » ноября 2022г.
Доп. Согл. № 05 от 25.03.2023г.

Акт №4

о выполненных работах (оказанных услугах)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что по объекту:

"Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 7 сел Актюбинской области, в т.ч.: Ясный-2, Энергетик, Акжар, Акжар-2, Акжар плюс, К.Нокина, Белогорский карьер"

по бюджетной программе 081 «Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов»,

по подпрограмме 015 выполнены следующие работы за **ноябрь 2023 года**.

« » **ноября 2023года**

г.Актобе

№ строк	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2023год		Стоимость ед. работ	Выполнено						Сумма требуемая к перечислению за нооябрь 2023г.	Финансирование	
								за ноябрь		с начала года		с начала работ				
			Объем работ	Полная сметная стоимость	Объем	Стоимость		Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма		с начала года	с начала работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Собственно-геологоразведочные работы**	**тенге**		**193584450**		**92520384**			**24898425**		**82138929**		**88284166**	**24898425**	**82138929**	**88284166**
	Буровые работы															
1	**Роторное бурение скважин станком БА-15В (с обратной промывкой)**															
1.1	Монтаж, демонтаж станка 1БА-15В	м/д	10	1591700	10	1591700	159170	2	318340	9	1274952	9	1274952	318340	1274952	1274952
1.2.	Роторное бурение ст. БА-15В при Ø скважин 151мм, 1 группа, интервал глубин 0-25м	п.м.	148	1878228	148	1878228	12690,73	14	178529	125	1606765	125	1606765	178529	1606765	1606765
		ст.см.	7,68		7,68		244560,938	0,73		6,57		6,57				
1.3.	Роторное бурение ст. БА-15В при Ø скважин 151мм, 2 группа, интервал глубин 0-100м	п.м.	50	557888	50	557888	11157,76	31	346861	31	346861	31	346861	346861	346861	346861
		ст.см.	2,30		2,30		242560	1,43		1,43		1,43				
1.4.	Вспомогательные работы (без расширения)	ст.см.	53,859	9737426	53,859	9737426	180794,78	11,24	2032133	49,08	8873408	49,08	8873408	2032133	8873408	8873408
1.5.	Расширение в скважинах 1 группы															
1.5.1.	с Ø 151мм до Ø 243мм	п.м.	114	1061695	114	1061695	9313,11	14	130383	91	847492	91	847492	130383	847492	847492
1.5.2.	с Ø 243мм до Ø 320мм	п.м.	114	3008963	114	3008963	26394,412	14	369522	91	2401892	91	2401892	369522	2401892	2401892
1.5.3.	с Ø 320мм до Ø 445мм	п.м.	114	6051823	114	6051823	53086,167	14	743206	91	4830841	91	4830841	743206	4830841	4830841
1.6.	Расширение в скважинах 2 группы															
1.6.1.	с Ø 151мм до Ø 243мм	п.м.	50	414435	50	414435	8288,7	31	256950	31	256950	31	256950	256950	256950	256950
1.6.2.	с Ø 243мм до Ø 320мм	п.м.	50	1171710	50	1171710	23434,2	31	726460	31	726460	31	726460	726460	726460	726460
1.6.3.	с Ø 320мм до Ø 445мм	п.м.	50	2268238	50	2268238	45364,76	31	1406308	31	1406308	31	1406308	1406308	1406308	1406308
	Итого роторное бурение станком БА-15В			**27742106**		**27742106**			**6508692**		**22571929**		**22571929**	**6508692**	**22571929**	**22571929**
2	**Комбинированное бурение станком ЛБУ-50-04**															
2.1.	Монтаж-демонтаж станка ЛБУ-50-04	м/д	5,0	769230	5	769230	153846			5	769230	5	769230		769230	769230
2.2.	Комбинированное бурение, интервал глубин 0-55 м (диам. 130-215 мм):	п.м.	210	6844188	210	6844188	32591,37			210	6844188	210	6844188		6844188	6844188
		ст.см.	10,28		10,28		665777,043			30,84		10,28				
2.3.	Вспомогательные работы при комбинированном бурении	ст.см.	1,585	170567	1,585	170567	107613,21			1,585	170567	1,585	170567		170567	170567
	Итого комбинированное бурение ЛБУ-50-04			**7783985**		**7783985**					**7783985**		**7783985**		**7783985**	**7783985**
	ИТОГО буровые работы			**35526091**		**35526091**			**6508692**		**30355914**		**30355914**	**6508692**	**30355914**	**30355914**
3	**Трубы, оставляемые в скважинах**															
	d-219мм	тонна	2,80	1600000			571428,57					2,80	1600000			1600000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	d-168мм	тонна	4,67	2718607			582142,86					4,67	2718607			2718607
	Итого			**4318607**									**4318607**			**4318607**
4	**Установка фильтров в скважинах роторного бурения станком БА-15В**	**ст.см.**	**6,72**	**1214941**	**6,72**	**1214941**	**180794,78**	**1,344**	**242988**	**6,048**	**1093446**	**6,048**	**1093446**	**242988**	**1093446**	**1093446**
		устан.	**10**		**10**		**121494,1**	**2**		**9**		**9**				
5	**Изготовление сетчатых фильтров**															
	сетчатый Ø 114мм	п.м.	10	183651			18365,06					10	183651			183651
	сетчатый Ø 168мм	п.м.	35	1074288			30693,94					35	1074288			1074288
	сетчатый Ø 219мм	п.м.	15	604436	6	241775	40295,71	6	241775	6	241775	15	604436	241775	241775	604436
	Итого изготовление фильтров			1862375		241775							1620600			1620600
6	**Гравий для обсыпки фильтров**	**тн**	**50,336**	**125840**			**2500**									
7	**Геофизические исследования в скважинах**															
7.1.	ГИС	отр.см.	0,65934	68490	0,6593	68490	103876,43	0,1319	13698	0,593434	61641	0,593434	61641	13698	61641	61641
		скв.	10		10		6849	2		9		9				
7.2.	Переезды	отр.см.	1,56	159891	1,56	159891	102494,06	0,936	95935	1,486	153087	1,486	153087	95935	153087	153087
		100км	4,7		4,7		34019,3617	2,82		4,5		4,5				
7.3.	Расходометрия, в т.ч.:	отр.см.	5,06044	525660			103876,43									
		п.м.	434				1211,19816									
7.4.	Сверхнормативные затраты (с Кн)	отр.см.	3,12	247317			79268,36									
7.5.	Производственный транспорт	маш/см	0,65934	32875			49860,34									
	Итого ГИС			**1034233**		**228381**			**109633**		**214728**		**214728**	**109633**	**214728**	**214728**
8	**Топогеодезические работы**	**скв.**	**15**	**10859**			**723,92**									
9	**Оборудование скважин оголовками**															
9.1.	Оборудование скважин оголовками	оголовок	13	196764			15135,72									
9.2.	Цемент для оборудования скважин оголовками	тн	3,25	159598			49107									
9.3	Изготовление крышек	шт.	13	204749			15749,92					13	204749			204749
	Итого оборудование скважин оголовками			**561111**												
10	**Опытно-фильтрационные работы**															
10.1.	**Пробные откачки эрлифтом бригадой ст.БА-15Н**															
10.1.1	Подготовка/ликвидация опыта (компрессор)	опыт	10	629330	10	629330	62933	2	125885	9	550104	9	550104	125885	550104	550104
		бр/см	6,744		6,744		93317,02	1,349		5,895		5,895				
10.1.2	Пробные откачки эрлифтом бригадой ст.БА-15Н	опыт	10	12571916	10	12571916	1257191,6	2	2514383	9	11314725	9	11314725	2514383	11314725	11314725
		бр/см	60,00		60,00		209531,94	12		54		54				
10.1.3	Восстановление уровня бригадой ст.БА-15Н	опыт	60	883644	60	883644	14727,4	12	176729	54	795279	54	795279	176729	795279	795279
		бр/см	18,00		18,00		49091,33	3,6		16,2		16,2				
	Итого пробные откачки в (ст.БА-15Н)	**тенге**		**14084890**		**14084890**			**2816997**		**12660108**		**12660108**	**2816997**	**12660108**	**12660108**
10.2.	**Пробные откачки эрлифтом бригадой ст.ЛБУ-50-04**															
10.2.1	Подготовка/ликвидация опыта (компрессор)	опыт	5,00	418420	5,00	418420	83684	1	86068	4	344351	4	344351	86068	344351	344351
		бр/см	5,231		5,231		79988,53	1,076		4,305		4,305				
10.2.2.	Пробные откачки эрлифтом бригадой ст.ЛБУ-50-04	опыт	5	14955062	5	14955062	2991012,4	1	2991012	4	11964049	4	11964049	2991012	11964049	11964049
		бр/см	75,00		75,00		199400,82	15		60		60				
10.2.3	Восстановление уровня бригадой ст.ЛБУ- 50-04	опыт	75	1331948	75	1331948	17759,3067	15	266390	60	1065559	60	1065559	266390	1065559	1065559
		бр/см	22,50		22,50		59197,7	4,5		18		18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого пробные откачки (ст.ЛБУ-50-04)			**16705430**		**16705430**			**3343470**		**10030489**		**10030489**	**3343470**	**10030489**	**10030489**
10.3.	**Опытные откачки спецбригадой насосом**															
	ЭЦВ-4, -6, -8															
10.3.1.	Проведение опытных откачек	опыт	13	73149727	2	21875045	5626902,08	1	10937523	2	21875046	2	21875046	10937523	21875046	21875046
		бр/см	688,86		206		106189,54	103		206		206				
10.3.2.	Подготовка и ликвидация опытных откачек спецбригадой	п/л	13	1366377	2	215658	105105,923	1	92409	2	215658	2	215658	92409	215658	215658
		бр/см	12,583		1,986		108589,16	0,851		1,986		1,986				
10.3.3.	Восстановление уровня после провед. опытных откачек силами спецбригады ЭЦВ-8	опыт	13,00	1052003			80923,3077									
		бр/см	206,658				5090,55									
	Итого опытно-кустовые откачки			**75568107**		**22090703**			**11029932**		**22090704**		**22090704**	**11029932**	**22090704**	**22090704**
11	**Прокладка и разборка водоотвода силами спецбригады**	**100м**	**18,20**	**887565**			**48767,33**									
12	**Режимные наблюдения**															
12.1	Совместный замер уровня и температуры	замер	208,00	109111			524,57									
12.2	Переезды наблюдателя при совместном замере уровня и температуры	100км	18,72	191926			10252,46									
12.3	Подготовка и ликвидация посезонных прокачек насосом Грундфос	п/л	39,00	240644			6170,35									
12.4	Проведение посезонных прокачек насосом Грундфос	бр/см	19,50	338436			17355,71									
		прокачка	39,00				8677,84615									
	Итого режимные наблюдения			**880117**												
13	**Ликвидация скважин ст.БА-15Н**															
13.1	Монтаж-демонтаж станка БА-15Н	м/д	2,00	318340			159170									
13.2.	Извлечение труб станком БА-15В гл.0-17м	ст.см.	0,49	88589			180794,78									
		извл.	2,00				44294,5									
13.4.	Заливка скважин глинистым раствором	ст.см.	0,60	108477			180794,78									
		заливка	2,00				54238,5									
13.5.	Песок	тн	0,21	186			893									
13.6.	Глина	тн	0,67	34272			51000									
	Итого ликвидация скважин			**549864**												
	ИТОГО полевых работ			**153330030**		**90092211**			**24293487**		**80030631**		**86174587**	**24293487**	**80030631**	**86174587**
	стоимость полевых работ без переездов до основной базы			153170139		89932320			24197552		79877544		79877544	24197552	79877544	79877544
14	**Организация работ (1,5% от стоимости полевых работ без переездов)**	**тенге**	**1,5**	**2297552**		**1348985**			**362963**		**1198163**		**1199444**	**362963**	**1198163**	**1199444**
15	**Ликвидация работ (1,2% от стоимости полевых работ без переездов)**	**тенге**	**1,2**	**1838042**		**1079188**			**241975**		**910135**		**910135**	**241975**	**910135**	**910135**
16	**Камеральные работы**	**тенге**														
16.1.	Камеральная обработка полевых материалов	чел/мес	24	6836788			284866,17									
16.2.	Оцифровка графических материалов	чел/мес	90,6	26360091			290950,23									
16.3.	Размножение карт в графическом виде	чел/мес	14,06	2421947			172257,97									
	Итого камеральные работы	**тенге**		**35618826**												
17	**Рецензия**	**тенге**	**1**	**500000**												
18	**Итого собственно геологоразведочные работы, выполняемые собственными силами**	**тенге**		**193584450**		**92520384**			**24898425**		**82138924**		**88284166**	**24898425**	**82138924**	**88284166**
II	**Сопутствующие работы и затраты**	**тенге**		**27644693**		**16426111**			**4405912**		**15092091**		**15092091**	**4405912**	**15092091**	**15092091**
19	Временное строительство (% от стоимости полевых работ)	%	5	7666502		4504611			1214674		4001537		4001537	1214674	4001537	4001537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	Транспортировка грузов и персонала (от суммы полевых работ и временного строительства, без работ, где учтены переезды с основной базы: обследование, ГИС, режим)	%	6	9650198		5666216			1524733		5032743		5032743	1524733	5032743	5032743
21	Рекультивация почвы	1000м^3	2,190	378055			172627,85									
22	Полевое довольствие (1МРП)	тенге		9949938		6255284			1666505		6057811		6057811	1666505	6057811	6057811
III	**Подрядные работы**	**тенге**		**3619268**												
23	Лабораторные работы															
	Анализы воды:															
1)	Сокращенный химический анализ воды	анализ	74	682548			9223,62									
2)	Химический анализ на соответствие санитарных правил,утвержденных приказом МНЭ РК от 16.03.2015г. за №209	анализ	52	2393820			46035									
3)	Бактериологический анализ	анализ	13	42900			3300									
4)	Радиологический анализ	анализ	1	500000			500000									
	Итого лабораторные работы	**тенге**		**3619268**												
27	**Итого по смете**	**тенге**		**224848411**		**108946495**			**29304337**		**97231020**		**103376257**	**29304337**	**97231020**	**103376257**
28	**НДС**	**тенге**	**%**	**26981809**		**13073579**	**12**		**3516520**		**11667722**		**12405150**	**3516520**	**11667722**	**12405150**
29	**Всего с НДС**	**тенге**		**251830220**		**122020074**			**32820857**		**108898742**		**115781407**	**32820857**	**108898742**	**115781407**
30	**Коэффицент по ведомости договорной цены**	тенге	0,998450464	**251440000**		**121831000**			**32770000**		**108730000**		**115602000**	**32770000**	**108730000**	**115602000**

От Поставщика:

Генеральный директор
ТОО "Акпан" — А.Б.Душекенов

Главный бухгалтер — Г.А.Демесинова

Ответственный исполнитель — Н.О.Әлімхан

От Заказчика:

Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" — Е.М. Мұздыбаев

И.о. руководителя отдела энергетики и жилищно-коммунального хозяйства — А. Өтемұратов