Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: «Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» (Привязка)

СПРАВКА №16а
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		80	03.06.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» (Привязка)	1 460 221 581,90	555 063 464	213 170 302,00	1 213 111 715	200 145 045					25 580 436	238 750 738

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" _____
М.П (подпись).

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Е.С. Махиня
М.П. (подпись).

Технический надзор:
Эксперт ТН ТОО "KZ Стройэксперт" _____
М.П. (подпись).

МУХАМБЕТОВ
БАХЫТЖАН СЕЛИХАНОВИЧ
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
KZ53VJE00060353

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Ген. подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование объекта : «Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»(Привязка)

Акт приемки выполненных работ №16а
за июль 2023 года

Составлен(а) 2021.4.1

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-6. Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок А										
			РАЗДЕЛ 3.=Витражи=										
			Витражи фрамуги ВФ-1, ВФ-2, ВФ-3.										
1	25	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	42,56	8303,32	523,06	353389	22262	275	235866	636395	
			НР - 69%; СП - 8%			7773,78	258,05	330852	10983		47140		
2	26	223-103-0125 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	м2	42,56	55488,00	--	2361569	--	2361569	--	2550495	
			СП - 8%			--	--	--	--		188926		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2714958	22262	2361844	235866	3186890	
								330852	10983	--	236066		
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2714958					
		Материалы		Тенге				276					
		Всего заработная плата		Тенге					341835				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2361569					
			Накладные расходы	Тенге				235866					
			Сметная прибыль	Тенге				236066					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3186890					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220	
			Сметная заработная плата	Тенге					341835				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3186890					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220	
			Сметная заработная плата	Тенге					341835				
			РАЗДЕЛ 4.=Двери=										
			Тамбурные двери										
3	41	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	3,15	2428,68	442,10	7650	1393	2586	3667	12223	
			НР - 90%; СП - 8%			1165,46	128,19	3671	404		905		
4	42	261-104-0205 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92**	м2	3,15	15157,00	--	47745	--	47745	--	51565	
			СП - 8%			--	--	--	--		3820		
5	43	223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	4	520,00	--	2080	--	2080	--	2246	
			СП - 8%			--	--	--	--		166		
			Внутренние двери										
6	45	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	10,8	1645,46	122,29	17771	1321	4721	11100	31181	
			НР - 90%; СП - 8%			1085,98	56,01	11729	605		2310		

7	47	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	520,00	--	3120	--	3120	--	3370	
			СП - 8%			--	--	--	--		250		
8	48	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ 7	шт.	3	5262,00	--	15786	--	15786	--	17049	
			СП - 8%			--	--	--	--		1263		
9	49	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	37,8	419,09	1,27	15842	48	12383	3090	20447	
			НР - 90%; СП - 8%			90,24	0,60	3411	23		1515		
10	50	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	18,81	1922,03	87,56	36153	1647	10529	22237	63061	
			НР - 90%; СП - 8%			1274,72	38,82	23977	730		4671		
11	53	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	166	520,00	--	86320	--	86320	--	93226	
			СП - 8%			--	--	--	--		6906		
12	54	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	83	5262,00	--	436746	--	436746	--	471686	
			СП - 8%			--	--	--	--		34940		
13	55	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	86,32	419,09	1,27	36176	110	28276	7057	46692	
			НР - 90%; СП - 8%			90,24	0,60	7790	52		3459		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				705389	4519	650292	47151	812746	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				50578	1814	--	60205		
		Материалы		Тенге				161337					
		Всего заработная плата		Тенге				58498					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					52392				
			Накладные расходы	Тенге				47745					
			Сметная прибыль	Тенге				47151					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16680					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				225168					
			Сметная заработная плата	Тенге								41	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					52392				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				544052					
			Сметная прибыль	Тенге				544052					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				43525					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				587577					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				812745					
			Сметная заработная плата	Тенге								41	
									52392				
			РАЗДЕЛ 5.=Внутренняя отделка=										
			Потолок 1 этаж										
14	62	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	349,5	99,17	2,67	34660	933	6319	22312	61530	
			НР - 80%; СП - 8%			78,42	1,38	27408	482		4558		
15	63	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	349,5	1656,09	164,72	578803	57570	--	438908	1099128	
			НР - 80%; СП - 8%			1491,37	78,40	521234	27401		81417		
			Стены и перегородки 1 этаж										
16	68	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	302,9	355,10	0,88	107560	266	24393	66425	187904	
			НР - 80%; СП - 8%			273,69	0,43	82901	130		13919		
17	69	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	302,9	175,52	0,37	53165	113	9510	34877	95085	
			НР - 80%; СП - 8%			143,75	0,18	43542	55		7043		

18	70	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	76	461,47	3,42	35072	260	11006	19144	58553	
			НР - 90%; СП - 8%			313,24	1,63	23806	124		4337		
			Стены и перегородки 3 этаж										
19	90	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	120	461,47	3,42	55376	411	17376	30228	92452	
			НР - 90%; СП - 8%			313,24	1,63	37589	196		6848		
20	91	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	348,88	355,10	0,88	123887	307	28095	76508	216427	
			НР - 80%; СП - 8%			273,69	0,43	95485	150		16032		
21	92	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	348,88	175,52	0,37	61235	129	10954	40171	109519	
			НР - 80%; СП - 8%			143,75	0,18	50152	63		8113		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1049758	59989	107653	728573	1920598	
								882117	28601	--	142267		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1049758					
		Материалы		Тенге				107656					
		Всего заработная плата		Тенге					910718				
			Накладные расходы	Тенге				728573					
			Сметная прибыль	Тенге				142267					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1920598					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								631	
			Сметная заработная плата	Тенге					910718				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1920598					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								631	
			Сметная заработная плата	Тенге					910718				
			РАЗДЕЛ 6.=Полы=										
			по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж										
22	127	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,03	4017,32	85,61	12172	260	9033	2820	16191	
			НР - 94%; СП - 8%			950,13	39,89	2879	121		1199		
			Плинтус 1 этаж										
23	167	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	80	352,11	0,95	28169	76	17075	10391	41645	
			НР - 94%; СП - 8%			137,73	0,45	11018	36		3085		
24	169	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,60655	1797,00	--	2887	--	2887	--	3118	
			СП - 8%			--	--	--	--		231		
			Плинтус 2 этаж										
25	170	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	229,1	352,11	0,95	80668	218	48896	29758	119260	
			НР - 94%; СП - 8%			137,73	0,45	31554	103		8834		
			Плинтус 3 этаж										
26	173	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	305,82	352,11	0,95	107682	291	65270	39723	159197	
			НР - 94%; СП - 8%			137,73	0,45	42121	138		11792		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				231578	845	143161	82692	339411	
								87572	398	--	25141		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				231578					
		Материалы		Тенге				140276					
		Всего заработная плата		Тенге					87970				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2887					
			Накладные расходы	Тенге				82692					
			Сметная прибыль	Тенге				25141					

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				339411					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58	
			Сметная заработная плата	Тенге					87970				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				339411					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58	
			Сметная заработная плата	Тенге					87970				
			РАЗДЕЛ 8.=Наружная отделка=										
27	180	1115-0106-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке**	м2 поверхности облицовки	99,04	7712,72	77,39	763868	7665	115652	514583	1380727	
			НР - 90%; СП - 8%			6467,60	27,04	640551	2678		102276		
28	181	213-306-0101 РСНБ РК 2015	**Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая**	м2	151,2756	1682,00	--	254446	--	254446	--	274802	
			СП - 8%			--	--	--	--		20356		
29	188	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	88,32248	914,65	47,06	80784	4156	27373	47634	138691	
			НР - 93%; СП - 8%			557,67	22,24	49255	1964		10273		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1099098	11821	397471	562217	1794220	
								689806	4642	--	132905		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1099098					
		Материалы		Тенге				143025					
		Всего заработная плата		Тенге					694448				
		Местные материалы		Тенге				254446					
			Накладные расходы	Тенге				562217					
			Сметная прибыль	Тенге				132905					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1794220					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								497	
			Сметная заработная плата	Тенге					694448				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1794220					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								497	
			Сметная заработная плата	Тенге					694448				
			РАЗДЕЛ 9.=Кровля=										
			Примыкание к парапетам										
30	214	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	210,4	3884,74	29,73	817349	6255	689498	113371	1005177	
			НР - 92%; СП - 8%			577,93	7,76	121596	1633		74458		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				817349	6255	689498	113371	1005177	
								121596	1633	--	74458		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				817349					
		Материалы		Тенге				689498					
		Всего заработная плата		Тенге					123229				
			Накладные расходы	Тенге				113371					
			Сметная прибыль	Тенге				74458					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1005178					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96	
			Сметная заработная плата	Тенге					123229				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1005178					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96	
			Сметная заработная плата	Тенге					123229				
			РАЗДЕЛ 11.=Козырьки=										
			Козырек №5										
31	233	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,28622	27771,16	11925,01	7949	3414	772	3312	12162	
			НР - 62%; СП - 8%			13146,10	3625,05	3763	1038		901		
32	234	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,25981	60553,91	28545,46	15733	7417	1464	5926	23391	
			НР - 69%; СП - 8%			26373,51	6680,43	6852	1736		1733		

33	235	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4389	856578,00	--	375952	--	375952	--	406028	
			СП - 8%			--	--	--	--		30076		
34	236	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10713	818975,00	--	87737	--	87737	--	94756	
			СП - 8%			--	--	--	--		7019		
35	237	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,48562	82,39	1,90	2429	56	1506	605	3276	
			ПР - 60%; СП - 8%			29,42	0,30	867	9		243		
36	238	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,057	153206,37	1456,23	8733	83	7468	1097	10616	
			ПР - 90%; СП - 8%			20741,40	637,53	1182	36		786		
37	239	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,057	8958,44	64,38	511	4	450	53	609	
			ПР - 90%; СП - 8%			999,96	28,77	57	2		45		
38	242	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0038	1167366,55	1454,55	4436	5	3392	948	5814	
			ПР - 91%; СП - 8%			273438,00	637,53	1039	2		431		
39	243	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,3	5259,04	14,69	12096	33	9251	2596	15867	
			ПР - 92%; СП - 8%			1222,78	4,06	2812	9		1175		
40	244	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,056	170536,02	1201,35	9550	67	7952	1405	11831	
			ПР - 90%; СП - 8%			27337,50	541,08	1531	30		876		
41	247	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0012	349485,00	--	419	--	419	--	453	
			СП - 8%			--	--	--	--		34		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				525545	11079	496363	15942	584803	
								18103	2862	--	43319		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				38174					
		Материалы		Тенге				30016					
		Всего заработная плата		Тенге					7576				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				419					
			Накладные расходы	Тенге				6704					
			Сметная прибыль	Тенге				3590					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48468					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					7576				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				487371					
		Материалы		Тенге				2237					
		Всего заработная плата		Тенге					13389				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				463689					
			Накладные расходы	Тенге				9238					
			Сметная прибыль	Тенге				39729					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				536338					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8	
			Сметная заработная плата	Тенге					13389				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				584806					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14	
			Сметная заработная плата	Тенге					20965				
			РАЗДЕЛ 12.=Крыльцо №4=										
42	248	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,26	7032,12	1827,22	22925	5956	13771	5506	30705	
			ПР - 92%; СП - 8%			980,90	835,06	3198	2722		2274		
43	249	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,82	31646,66	1748,47	120890	6679	105609	9353	140663	

			НР - 91%; СП - 8%			2251,82	438,86	8602	1676		10419		
44	250	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,75	47006,61	2618,80	317295	17677	220306	76115	424883	
			НР - 91%; СП - 8%			11749,93	641,60	79312	4331		31473		
45	251	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,11225	22562,33	1039,29	2533	117	32	2206	5118	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,04	364,82	2384	41		379		
46	252	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,11225	402152,00	--	45142	--	45142	--	48753	
			СП - 8%			--	--	--	--		3611		
47	253	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0178935	349485,00	--	6254	--	6254	--	6754	
			СП - 8%			--	--	--	--		500		
48	254	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,035746	84508,88	7057,90	3021	252	298	2981	6482	
			НР - 118%; СП - 8%			69131,30	1548,09	2471	55		480		
49	255	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,035746	424901,00	--	15189	--	15189	--	16404	
			СП - 8%			--	--	--	--		1215		
50	256	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,32349	96,91	2,67	225	7	101	81	331	
			НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	117	1		25		
51	257	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,32349	164,77	3,80	383	8	238	95	517	
			НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	137	1		38		
52	258	1115-0106-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	м2 поверхности облицовки	8,45	7712,72	77,39	65172	653	9868	43904	117802	
			НР - 80%; СП - 8%			6467,60	27,04	54651	228		8726		
53	259	213-306-0101 РСНБ РК 2015	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	8,45	1682,00	--	14213	--	14213	--	15350	
			СП - 8%			--	--	--	--		1137		
54	260	1115-0106-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	11	642,77	8,23	7070	91	33	5566	13647	
			НР - 80%; СП - 8%			631,47	1,07	6946	12		1011		
55	261	213-307-0101 РСНБ РК 2015	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	м3	0,312	40199,00	--	12542	--	12542	--	13545	
			СП - 8%			--	--	--	--		1003		
56	262	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,72	1340,10	82,20	2305	141	620	1327	3923	
			НР - 80%; СП - 8%			897,65	66,93	1544	115		291		
57	263	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное декоративным раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,72	3276,10	45,04	5635	77	1887	2967	9290	
			НР - 80%; СП - 8%			2134,26	21,73	3671	37		688		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				640794	31658	446103	150101	854167	
								163033	9219	--	63270		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				640794					
		Материалы		Тенге				352760					
		Всего заработная плата		Тенге					172252				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66585					
		Местные материалы		Тенге				26755					
			Накладные расходы	Тенге				150101					
			Сметная прибыль	Тенге				63270					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				854165					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127	

			Сметная заработная плата	Тенге					172252				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				854165					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127	
			Сметная заработная плата	Тенге					172252				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-6	**Тенге**				7784469	148428	5292385	1935913	10498012	
								2343657	60152	--	777631		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4038088					
		Материалы		Тенге				1521729					
		Всего заработная плата		Тенге					2048585				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117636					
		Местные материалы		Тенге				281201					
			Накладные расходы	Тенге				1690809					
			Сметная прибыль	Тенге				458311					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6187208					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1455	
			Сметная заработная плата	Тенге					2048585				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3746381					
		Материалы		Тенге				2513					
		Всего заработная плата		Тенге					355224				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3369310					
			Накладные расходы	Тенге				245104					
			Сметная прибыль	Тенге				319320					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4310805					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229	
			Сметная заработная плата	Тенге					355224				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				10498013					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1684	
			Сметная заработная плата	Тенге					2403809				
	Локальная смета №2-1-7. Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б												
	РАЗДЕЛ 1.=Стены=												
			Деформационный шов (АР-37)										
58	15	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов**	м шва	75,98	770,81	2,86	58566	218	3899	64371	132772	
			НР - 118%; СП - 8%			716,62	1,35	54449	103		9835		
59	16	261-105-0615 РСНБ РК 2015	**Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм**	м	159,558	244,00	--	38932	--	38932	--	42047	
			СП - 8%			--	--	--	--		3115		
60	17	261-107-0742 РСНБ РК 2015	**Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81**	100 м	0,7598	23655,00	--	17973	--	17973	--	19411	
			СП - 8%			--	--	--	--		1438		
61	18	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд**	м шва	123,12	164,16	3,18	20211	392	9056	12918	35780	
			НР - 118%; СП - 8%			87,42	1,50	10763	185		2650		
62	19	261-105-0615 РСНБ РК 2015	**Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм**	м	129,276	244,00	--	31543	--	31543	--	34066	
			СП - 8%			--	--	--	--		2523		
63	20	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	30,78	5215,50	14,69	160533	452	122444	34741	210896	
			НР - 92%; СП - 8%			1222,78	4,06	37637	125		15622		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				327758	1062	223847	112030	474972	
								102849	413	--	35183		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				327758					
		Материалы		Тенге				135401					
		Всего заработная плата		Тенге					103262				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88448					
			Накладные расходы	Тенге				112030					
			Сметная прибыль	Тенге				35183					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				474971					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79	
			Сметная заработная плата	Тенге					103262				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				474971					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79	
			Сметная заработная плата	Тенге					103262				

			РАЗДЕЛ 3.=Витражи=										
			Наружные витражи										
64	**34**	**1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**м2**	**50**	**2760,79**	**2,66**	**138040**	**133**	**79247**	**52794**	**206101**	
			НР - 90%; СП - 5%			**1173,21**	**--**	**58660**	**--**		**15267**		
65	**35**	**223-102-0609 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	**м2**	**150,994**	**34681,00**	**--**	**5236623**	**--**	**5236623**	**--**	**5655553**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**418930**		
			Витражи фрамуги										
66	**40**	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**70,77**	**8303,32**	**523,06**	**587626**	**37017**	**459**	**392205**	**1058217**	
			НР - 69%; СП - 5%			**7773,78**	**258,05**	**550150**	**18262**		**78386**		
67	**41**	**223-103-0125 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**м2**	**70,77**	**55488,00**	**--**	**3926886**	**--**	**3926886**	**--**	**4241037**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**314151**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**9889175**	**37150**	**9243215**	**444999**	**11160908**	
								608810	**18262**	**--**	**826734**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5374663**					
		Материалы		Тенге				**79246**					
		Всего заработная плата		Тенге					**58660**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5236623**					
			Накладные расходы	Тенге				**52794**					
			Сметная прибыль	Тенге				**434197**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5861654**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**58660**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**4514512**					
		Материалы		Тенге				**459**					
		Всего заработная плата		Тенге					**568412**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3926886**					
			Накладные расходы	Тенге				**392205**					
			Сметная прибыль	Тенге				**392537**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5299254**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**366**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**568412**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**11160908**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**413**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**627072**				
			РАЗДЕЛ 5.=Внутренняя отделка=										
			Потолок 1 этаж										
68	**78**	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**388,1**	**873,02**	**5,05**	**338819**	**1960**	**105443**	**185667**	**566445**	
			НР - 80%; СП - 5%			**596,28**	**1,72**	**231416**	**668**		**41959**		
69	**79**	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**388,1**	**872,03**	**5,57**	**338435**	**2161**	**78405**	**207121**	**589201**	
			НР - 80%; СП - 8%			**664,44**	**2,66**	**257869**	**1032**		**43644**		
			Стены и перегородки 1 этаж										
70	**84**	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1243**	**896,95**	**19,73**	**1114909**	**24525**	**147009**	**761303**	**2026309**	

			НР - 80%; СП - 8%			758,95	6,64	943375	8254		150097		
71	89	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	462,71	4167,03	17,45	1928126	8074	966592	765637	2909264	
			НР - 80%; СП - 8%			2060,60	7,75	953460	3586		215501		
			Потолок 2 этаж										
72	96	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	109,65	873,02	5,05	95727	554	29791	52457	160038	
			НР - 80%; СП - 8%			596,28	1,72	65382	189		11855		
			Стены и перегородки 2 этаж										
73	103	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	538	896,95	19,73	482559	10614	63630	329510	877034	
			НР - 80%; СП - 8%			758,95	6,64	408315	3572		64966		
74	106	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	92,18	4167,03	17,45	384117	1608	192563	152528	579577	
			НР - 80%; СП - 8%			2060,60	7,75	189946	714		42932		
75	107	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	128	1251,31	5,72	160168	732	44241	107454	289032	
			НР - 93%; СП - 8%			899,96	2,71	115195	347		21410		
			Потолок 3 этаж										
76	108	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	98,15	3341,53	15,52	327971	1524	191498	122002	485971	
			НР - 90%; СП - 8%			1374,93	6,20	134949	609		35998		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5170831	51752	1819172	2683679	8482871	
								3299907	18971	--	628362		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5170831					
		Материалы		Тенге				1819171					
		Всего заработная плата		Тенге					3318878				
			Накладные расходы	Тенге				2683679					
			Сметная прибыль	Тенге				628362					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8482872					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2454	
			Сметная заработная плата	Тенге					3318878				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8482872					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2454	
			Сметная заработная плата	Тенге					3318878				
						РАЗДЕЛ 6.=Полы=							
			по ТИПУ ТД 340 - 1 этаж										
77	140	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	37,42	3883,51	85,61	145321	3204	106563	34824	194556	
			НР - 94%; СП - 8%			950,13	39,89	35554	1493		14412		
			по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж										
78	144	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	427	4017,32	85,61	1715396	36555	1273135	397374	2281792	
			НР - 94%; СП - 8%			950,13	39,89	405706	17033		169022		
			по ТИПУ ТД 288 - 1 этаж										
79	147	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	83,1	1722,15	87,74	143111	7291	72523	60575	219981	
			НР - 94%; СП - 8%			761,70	13,77	63297	1144		16295		
80	148	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	43,1	4017,32	85,61	173146	3690	128505	40110	230316	
			НР - 94%; СП - 8%			950,13	39,89	40951	1719		17060		

			по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж										
81	149	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	753,79	842,31	32,16	634925	24242	317376	287032	995713	
			ПР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	293307	12046		73757		
82	150	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	753,79	230,48	10,88	173734	8201	158282	10558	199035	
			ПР - 94%; СП - 8%			9,62	5,28	7251	3980		14743		
			по ТИПУ ТД 340 - 2 этаж										
83	152	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	25,3	3883,51	85,61	98253	2166	72049	23545	131541	
			ПР - 94%; СП - 8%			950,13	39,89	24038	1009		9744		
			по ТИПУ ТД 346 - 3 этаж										
84	163	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,58	1722,15	87,74	18220	929	9232	7712	28007	
			ПР - 94%; СП - 8%			761,70	13,77	8059	146		2075		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3102106	86278	2137665	861730	4280941	
								878163	38570	--	317108		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3102106					
		Материалы		Тенге				2137666					
		Всего заработная плата		Тенге					916733				
			Накладные расходы	Тенге				861730					
			Сметная прибыль	Тенге				317108					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4280944					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								761	
			Сметная заработная плата	Тенге					916733				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4280944					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								761	
			Сметная заработная плата	Тенге					916733				
			РАЗДЕЛ 7.=Наружная отделка=										
85	176	213-306-0101 РСНБ РК 2015	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	55,6423	1682,00	--	93590	--	93590	--	101077	
			СП - 8%			--	--	--	--		7487		
86	177	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	180	655,27	3,50	117949	630	62928	43680	174559	
			ПР - 86%; СП - 8%			302,17	1,16	54391	209		12930		
87	183	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	600,59	914,65	47,06	549330	28264	186135	323908	943097	
			ПР - 93%; СП - 8%			557,67	22,24	334931	13357		69859		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				760869	28894	342653	367588	1218733	
								389322	13566	--	90276		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				760869					
		Материалы		Тенге				249063					
		Всего заработная плата		Тенге					402888				
		Местные материалы		Тенге				93590					
			Накладные расходы	Тенге				367588					
			Сметная прибыль	Тенге				90276					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1218733					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313	
			Сметная заработная плата	Тенге					402888				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1218733					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313	
			Сметная заработная плата	Тенге					402888				
			РАЗДЕЛ 8.=Кровля=										
			По металлическим конструкциям										
88	190	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	572,634	793,53	26,74	454402	15312	309950	121264	621719	
			ПР - 92%; СП - 8%			225,52	4,66	129140	2668		46053		

89	191	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	572,634	520,07	142,67	297810	81697	--	223921	563469	
			НР - 92%; СП - 8%			377,40	47,64	216112	27280		41738		
90	192	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	106,1663436	33894,00	--	3598402	--	3598402	--	3886274	
			СП - 8%			--	--	--	--		287872		
91	193	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	572,634	520,07	142,67	297810	81697	--	223921	563469	
			НР - 92%; СП - 8%			377,40	47,64	216112	27280		41738		
92	194	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	29,490651	55748,00	--	1644045	--	1644045	--	1775569	
			СП - 8%			--	--	--	--		131524		
93	195	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	572,634	757,92	111,65	434011	63935	223688	150039	630774	
			НР - 92%; СП - 8%			255,64	29,16	146388	16698		46724		
94	196	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	572,634	354,03	24,81	202730	14207	180363	11069	230902	
			НР - 92%; СП - 8%			14,25	6,76	8160	3871		17104		
95	197	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5669077	17021,36	1538,80	9650	872	19	8319	19406	
			НР - 91%; СП - 8%			15451,20	674,02	8759	382		1437		
96	198	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5669077	22562,33	1039,29	12791	589	164	11143	25849	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,04	364,82	12038	207		1915		
97	199	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5669077	402152,00	--	227983	--	227983	--	246222	
			СП - 8%			--	--	--	--		18239		
98	200	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	572,634	2473,60	15,63	1416467	8951	1314933	88206	1625047	
			НР - 92%; СП - 8%			161,68	5,75	92583	3293		120374		
			Над переходами м/у блоками										
99	240	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	182,4	757,92	111,65	138245	20365	71251	47792	200920	
			НР - 92%; СП - 8%			255,64	29,16	46629	5319		14883		
100	241	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	182,4	354,03	24,81	64575	4525	57451	3526	73549	
			НР - 92%; СП - 8%			14,25	6,76	2599	1233		5448		
101	242	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,180576	17021,36	1538,80	3074	278	6	2650	6182	
			НР - 91%; СП - 8%			15451,20	674,02	2790	122		458		
102	243	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,180576	22562,33	1039,29	4074	188	51	3549	8233	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,04	364,82	3835	66		610		
103	244	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,180576	402152,00	--	72619	--	72619	--	78429	
			СП - 8%			--	--	--	--		5810		
104	245	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	29,184	16781,38	1881,52	489748	54911	351636	90266	626415	
			НР - 92%; СП - 8%			2850,92	511,02	83201	14914		46401		
105	246	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	182,4	757,92	111,65	138245	20365	71251	47792	200920	
			НР - 92%; СП - 8%			255,64	29,16	46629	5319		14883		

106	247	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	182,4	354,03	24,81	64575	4525	57451	3526	73549	
			НР - 92%; СП - 8%			14,25	6,76	2599	1233		5448		
107	248	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,180576	17021,36	1538,80	3074	278	6	2650	6182	
			НР - 91%; СП - 8%			15451,20	674,02	2790	122		458		
108	249	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,180576	22562,33	1039,29	4074	188	51	3549	8233	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,04	364,82	3835	66		610		
109	250	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,180576	402152,00	--	72619	--	72619	--	78429	
			СП - 8%			--	--	--	--		5810		
110	251	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	161,974	2473,60	15,63	400659	2531	371940	24950	459657	
			НР - 92%; СП - 8%			161,68	5,75	26188	931		34049		
			Примыкание к парапетам										
111	252	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	131,64	3884,74	29,73	511387	3914	431394	70932	628905	
			НР - 92%; СП - 8%			577,93	7,76	76079	1022		46586		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				10563069	379328	9057273	1139064	12638303	
								1126466	112026	--	936172		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10563069					
		Материалы		Тенге				3441606					
		Всего заработная плата		Тенге					1238492				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5615668					
			Накладные расходы	Тенге				1139064					
			Сметная прибыль	Тенге				936172					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12638305					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								999	
			Сметная заработная плата	Тенге					1238492				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				12638305					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								999	
			Сметная заработная плата	Тенге					1238492				
			РАЗДЕЛ 12.=Зенитный фонарь - 3шт=										
112	341	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,44539	27771,16	11925,01	12369	5312	1202	5154	18925	
			НР - 69%; СП - 8%			13146,10	3625,05	5855	1615		1402		
113	342	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,53916	60553,91	28545,46	32648	15391	3037	12297	48540	
			НР - 69%; СП - 8%			26373,51	6680,43	14220	3602		3596		
114	343	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,98455	856578,00	--	843344	--	843344	--	910812	
			СП - 8%			--	--	--	--		67468		
115	344	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	96,95052	82,39	1,90	7988	184	4952	1988	10774	
			НР - 69%; СП - 8%			29,42	0,30	2852	29		798		
116	345	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,11088	974026,55	1454,55	108000	162	98957	8146	125438	
			НР - 91%; СП - 8%			80098,00	637,53	8881	71		9292		
117	346	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	33	721,08	173,90	23796	5739	4384	10696	37252	
			НР - 69%; СП - 8%			414,32	55,44	13673	1830		2759		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1028145	26788	955876	38281	1151741	
								45481	7147	--	85315		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				115988					

		Материалы		Тенге				103909					
		Всего заработная плата		Тенге					11833				
			Накладные расходы	Тенге				10134					
			Сметная прибыль	Тенге				10090					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				136212					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					11833				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				912157					
		Материалы		Тенге				8625					
		Всего заработная плата		Тенге					40795				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				843344					
			Накладные расходы	Тенге				28147					
			Сметная прибыль	Тенге				75225					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1015529					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27	
			Сметная заработная плата	Тенге					40795				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1151741					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35	
			Сметная заработная плата	Тенге					52628				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-7	**Тенге**				**30841953**	**611252**	**23779701**	**5647371**	**39408469**	
								6450998	**208955**	**--**	**2919150**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				25415284					
		Материалы		Тенге				7966062					
		Всего заработная плата		Тенге					6050746				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10940739					
		Местные материалы		Тенге				93590					
			Накладные расходы	Тенге				5227019					
			Сметная прибыль	Тенге				2451388					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33093691					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4660	
			Сметная заработная плата	Тенге					6050746				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5426669					
		Материалы		Тенге				9084					
		Всего заработная плата		Тенге					609207				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4770230					
			Накладные расходы	Тенге				420352					
			Сметная прибыль	Тенге				467762					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6314783					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								393	
			Сметная заработная плата	Тенге					609207				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-7	Тенге				39408474					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5053	
			Сметная заработная плата	Тенге					6659953				
	Локальная смета №2-1-8. Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В												
	РАЗДЕЛ 2.=Окна для IB -35C -тип.А /Двукамерный стеклопакет/=												
			Доски подоконные										
118	**18**	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**132**	**1281,30**	**5,74**	**169132**	**757**	**133188**	**31996**	**217219**	
			НР - 98%; СП - 82%			**266,57**	**2,76**	**35187**	**364**		**16090**		
119	**19**	**223-501-0104 РСНБ РК 2015**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	**м**	**132**	**1538,00**	**--**	**203016**	**--**	**203016**	**--**	**219257**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16241**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**372148**	**757**	**336204**	**31996**	**436476**	
								35187	**364**	**--**	**32331**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				372148					
		Материалы		Тенге				133187					
		Всего заработная плата		Тенге					35551				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				203016					
			Накладные расходы	Тенге				31996					
			Сметная прибыль	Тенге				32331					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				436475					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28	
			Сметная заработная плата	Тенге					35551				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				436475					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28	
			Сметная заработная плата	Тенге					35551				
			РАЗДЕЛ 3.=Витражи=										
			Наружные витражи										
120	23	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	5,75	8303,32	523,06	47744	3008	37	31866	85979	
			НР - 62%; СП - 8%			7773,78	258,05	44699	1484		6369		
			Витражи фрамуги										
121	25	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	47,18	8303,32	523,06	391751	24678	306	261470	705478	
			НР - 69%; СП - 8%			7773,78	258,05	366767	12175		52258		
122	26	223-103-0125 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	м2	47,18	55488,00	--	2617924	--	2617924	--	2827358	
			СП - 8%			--	--	--	--		209434		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3057419	27686	2618267	293336	3618815	
								411466	13659	--	268061		
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3057419					
		Материалы		Тенге				343					
		Всего заработная плата		Тенге					425125				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2617924					
			Накладные расходы	Тенге				293336					
			Сметная прибыль	Тенге				268061					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3618816					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274	
			Сметная заработная плата	Тенге					425125				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3618816					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274	
			Сметная заработная плата	Тенге					425125				
			РАЗДЕЛ 4.=Двери=										
			Тамбурные двери										
123	41	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	6,3	2428,68	442,10	15301	2786	5173	7335	24447	
			НР - 90%; СП - 8%			1165,46	128,19	7342	808		1811		
124	42	261-104-0205 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92**	м2	6,3	15157,00	--	95489	--	95489	--	103128	
			СП - 8%			--	--	--	--		7639		
125	43	223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	8	520,00	--	4160	--	4160	--	4493	
			СП - 8%			--	--	--	--		333		
			Внутренние двери										
126	45	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	7,2	1645,46	122,29	11847	880	3148	7400	20787	
			НР - 90%; СП - 8%			1085,98	56,01	7819	403		1540		
127	46	223-201-0118 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-15П**	м2	7,2	9391,00	--	67615	--	67615	--	73024	
			СП - 8%			--	--	--	--		5409		
128	47	223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	8	520,00	--	4160	--	4160	--	4493	
			СП - 8%			--	--	--	--		333		
129	49	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	60,81	1922,03	87,56	116879	5325	34038	71889	203869	
			НР - 90%; СП - 8%			1274,72	38,82	77516	2361		15101		

130	50	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	42,33	5812,00	--	246022	--	246022	--	265704	
			СП - 8%			--	--	--	--		19682		
131	51	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	18,48	7622,00	--	140855	--	140855	--	152123	
			СП - 8%			--	--	--	--		11268		
132	52	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	68	520,00	--	35360	--	35360	--	38189	
			СП - 8%			--	--	--	--		2829		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				737688	8991	636020	86624	890257	
								92677	3572	--	65945		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				694008					
		Материалы		Тенге				42359					
		Всего заработная плата		Тенге					96249				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				549981					
			Накладные расходы	Тенге				86624					
			Сметная прибыль	Тенге				62450					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				843082					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73	
			Сметная заработная плата	Тенге					96249				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				43680					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43680					
			Сметная прибыль	Тенге				3495					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47175					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				890257					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73	
			Сметная заработная плата	Тенге					96249				
			РАЗДЕЛ 5.=Внутренняя отделка=										
			Потолок 1 этаж										
133	61	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	520,2	514,44	3,42	267612	1779	82431	147400	448213	
			НР - 80%; СП - 8%			352,56	1,63	183402	848		33201		
134	62	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	20,3	408,05	0,88	8283	18	1634	5312	14682	
			НР - 80%; СП - 8%			326,64	0,43	6631	9		1088		
135	63	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	20,3	211,15	0,37	4286	8	637	2916	7778	
			НР - 80%; СП - 8%			179,38	0,18	3641	4		576		
			Стены и перегородки 1 этаж										
136	69	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	603,89	461,47	3,42	278677	2065	87449	152117	465258	
			НР - 80%; СП - 8%			313,24	1,63	189163	984		34464		
137	70	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	23	4167,03	17,45	95842	401	48047	38058	144612	
			НР - 80%; СП - 8%			2060,60	7,75	47394	178		10712		
			Потолок 2 этаж										
138	71	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	43	873,02	5,05	37540	217	11683	20571	62760	
			НР - 80%; СП - 8%			596,28	1,72	25640	74		4649		

139	72	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	385,06	509,60	3,42	196227	1317	59153	109108	329761	
			НР - 80%; СП - 8%			352,56	1,63	135757	628		24427		
			Стены и перегородки 2 этаж										
140	82	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	363,56	461,47	3,42	167772	1244	52646	91579	280099	
			НР - 80%; СП - 8%			313,24	1,63	113882	593		20748		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1056239	7049	343680	567061	1753163	
								705510	3318	--	129865		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1056239					
		Материалы		Тенге				343682					
		Всего заработная плата		Тенге					708828				
			Накладные расходы	Тенге				567061					
			Сметная прибыль	Тенге				129865					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1753165					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522	
			Сметная заработная плата	Тенге					708828				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1753165					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522	
			Сметная заработная плата	Тенге					708828				
			РАЗДЕЛ 6.=Полы=										
			по ТИПУ ТД 340 - 1 этаж										
141	111	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7	3883,51	85,61	27185	599	19935	6514	36395	
			НР - 94%; СП - 8%			950,13	39,89	6651	279		2696		
			по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж										
142	114	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	2,1	4017,32	85,61	8436	180	6261	1954	11222	
			НР - 94%; СП - 8%			950,13	39,89	1995	84		831		
			по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж										
143	125	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	7	1722,15	87,74	12055	614	6109	5103	18530	
			НР - 94%; СП - 8%			761,70	13,77	5332	96		1373		
144	126	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7	4017,32	85,61	28121	599	20871	6514	37406	
			НР - 94%; СП - 8%			950,13	39,89	6651	279		2771		
			Тех. этаж -ТИПУ ТД 340										
145	135	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12,3	4339,18	83,23	53372	1024	35307	16464	75423	
			НР - 94%; СП - 8%			1385,42	38,55	17041	474		5587		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				129169	3016	88483	36549	178976	
								37670	1212	--	13258		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				129169					
		Материалы		Тенге				88483					
		Всего заработная плата		Тенге					38882				
			Накладные расходы	Тенге				36549					
			Сметная прибыль	Тенге				13258					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				178976					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29	
			Сметная заработная плата	Тенге					38882				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				178976					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29	
			Сметная заработная плата	Тенге					38882				
			РАЗДЕЛ 8.=Наружная отделка=										

146	146	1115-0106-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	м2 поверхности облицовки	59,3031	7712,72	77,39	457388	4590	69249	308122	826751	
			НР - 90%; СП - 8%			6467,60	27,04	383549	1604		61241		
147	147	213-306-0101 РСНБ РК 2015	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	59,3031	1682,00	--	99748	--	99748	--	107728	
			СП - 8%			--	--	--	--		7980		
148	154	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	349	914,65	47,06	319213	16424	108162	188221	548029	
			НР - 93%; СП - 8%			557,67	22,24	194627	7762		40595		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				876349	21014	277159	496343	1482508	
								578176	9366	--	109816		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				876349					
		Материалы		Тенге				177412					
		Всего заработная плата		Тенге					587542				
		Местные материалы		Тенге				99748					
			Накладные расходы	Тенге				496343					
			Сметная прибыль	Тенге				109816					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1482508					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								431	
			Сметная заработная плата	Тенге					587542				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1482508					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								431	
			Сметная заработная плата	Тенге					587542				
				РАЗДЕЛ 9.=Кровля=									
			Над лестничной клеткой										
149	170	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0245916	17021,36	1538,80	419	38	1	361	842	
			НР - 91%; СП - 8%			15451,20	674,02	380	17		62		
150	171	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0245916	22562,33	1039,29	555	26	7	483	1121	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,04	364,82	522	9		83		
151	172	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0245916	402152,00	--	9890	--	9890	--	10681	
			СП - 8%			--	--	--	--		791		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				10864	64	9898	844	12644	
								902	26	--	936		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10864					
		Материалы		Тенге				8					
		Всего заработная плата		Тенге					928				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9890					
			Накладные расходы	Тенге				844					
			Сметная прибыль	Тенге				936					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12644					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					928				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				12644					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					928				
				РАЗДЕЛ 11.=Козырьки=									
			Козырек №5										
152	184	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,2862	27771,16	11925,01	7948	3412	774	3312	12161	
			НР - 69%; СП - 8%			13146,10	3625,05	3762	1037		901		
153	185	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,25981	60553,91	28545,46	15733	7417	1464	5926	23391	
			НР - 69%; СП - 8%			26373,51	6680,43	6852	1736		1733		

154	186	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4389	856578,00	--	375952	--	375952	--	406028	
			СП - 8%			--	--	--	--		30076		
155	187	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10711	818975,00	--	87720	--	87720	--	94738	
			СП - 8%			--	--	--	--		7018		
156	188	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,48454	82,39	1,90	2429	56	1506	605	3276	
			НР - 69%; СП - 8%			29,42	0,30	867	9		243		
157	189	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,057	153206,37	1456,23	8733	83	7468	1097	10616	
			НР - 90%; СП - 8%			20741,40	637,53	1182	36		786		
158	190	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,057	8958,44	64,38	511	4	450	53	609	
			НР - 90%; СП - 8%			999,96	28,77	57	2		45		
159	193	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0038	1167366,55	1454,55	4436	5	3392	948	5814	
			НР - 91%; СП - 8%			273438,00	637,53	1039	2		431		
160	194	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,3	5259,04	14,69	12096	33	9251	2596	15867	
			НР - 92%; СП - 8%			1222,78	4,06	2812	9		1175		
161	195	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,056	170536,02	1201,35	9550	67	7952	1405	11831	
			НР - 90%; СП - 8%			27337,50	541,08	1531	30		876		
162	198	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0012	349485,00	--	419	--	419	--	453	
			СП - 8%			--	--	--	--		34		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				525527	11077	496348	15942	584784	
								18102	2861	--	43318		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				38174					
		Материалы		Тенге				30016					
		Всего заработная плата		Тенге					7576				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				419					
			Накладные расходы	Тенге				6704					
			Сметная прибыль	Тенге				3590					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48468					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					7576				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				487353					
		Материалы		Тенге				2237					
		Всего заработная плата		Тенге					13387				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				463672					
			Накладные расходы	Тенге				9238					
			Сметная прибыль	Тенге				39728					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				536319					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8	
			Сметная заработная плата	Тенге					13387				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				584787					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14	
			Сметная заработная плата	Тенге					20963				
			РАЗДЕЛ 12.=Крыльцо №5=										
163	205	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01092	84508,88	7057,90	923	77	91	911	1980	
			НР - 118%; СП - 8%			69131,30	1548,09	755	17		147		

164	206	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01092	424901,00	--	4640	--	4640	--	5011	
			СП - 8%			--	--	--	--		371		
165	207	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7098	96,91	2,67	69	2	31	25	101	
			НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	36	--		7		
166	208	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7098	164,77	3,80	117	2	73	29	158	
			НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	42	--		12		
167	209	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2	2,1	7118,31	96,46	14948	203	1795	10408	27384	
			НР - 80%; СП - 8%			6166,58	28,54	12950	60		2029		
168	210	213-306-0101 РСНБ РК 2015	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м2	2,1	1682,00	--	3532	--	3532	--	3815	
			СП - 8%			--	--	--	--		283		
169	211	1115-0106-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	4	642,77	8,23	2571	33	12	2024	4963	
			НР - 80%; СП - 8%			631,47	1,07	2526	4		368		
170	212	213-307-0101 РСНБ РК 2015	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	м3	0,0936	40199,00	--	3763	--	3763	--	4064	
			СП - 8%			--	--	--	--		301		
171	213	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,536	1354,23	82,20	726	44	201	414	1231	
			НР - 80%; СП - 8%			897,65	66,93	481	36		91		
172	214	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное декоративным раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,536	3360,34	45,04	1801	24	633	924	2944	
			НР - 80%; СП - 8%			2134,26	21,73	1144	12		218		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				33090	385	14771	14735	51651	
								17934	129	--	3827		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				33090					
		Материалы		Тенге				2836					
		Всего заработная плата		Тенге					18063				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4640					
		Местные материалы		Тенге				7295					
			Накладные расходы	Тенге				14735					
			Сметная прибыль	Тенге				3827					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51652					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12	
			Сметная заработная плата	Тенге					18063				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				51652					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12	
			Сметная заработная плата	Тенге					18063				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-8	Тенге				6798493	80039	4820830	1543430	9009274	
								1897624	34507	--	667357		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3210041					
		Материалы		Тенге				817983					
		Всего заработная плата		Тенге					1493619				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				767946					
		Местные материалы		Тенге				107043					
			Накладные расходы	Тенге				1240856					
			Сметная прибыль	Тенге				356073					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4806970					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1102	
			Сметная заработная плата	Тенге					1493619				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3588452					
		Материалы		Тенге				2580					

		Всего заработная плата		Тенге					438512				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3125276					
			Накладные расходы	Тенге				302574					
			Сметная прибыль	Тенге				311284					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4202310					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282	
			Сметная заработная плата	Тенге					438512				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-8	Тенге				9009280					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1384	
			Сметная заработная плата	Тенге					1932131				
	Локальная смета №2-1-10. Водопровод. Блоки А,Б,В												
	ОТДЕЛ 1.=ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1=												
	РАЗДЕЛ 1. Блок А												
173	**5**	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**32**	**1598,09**	**15,05**	**51139**	**482**	**349**	**49306**	**108480**	
			НР - 98%; СП - 8%			**1572,14**	**0,11**	**50308**	**4**		**8036**		
174	**7**	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5**	**2892,55**	**23,04**	**14463**	**116**	**11814**	**2528**	**18350**	
			НР - 98%; СП - 8%			**506,51**	**9,32**	**2533**	**47**		**1359**		
175	**17**	**261-301-1725 РСНБ РК 2015**	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м**	**шт.**	**30**	**264,00**	**--**	**7920**	**--**	**7920**	**--**	**8554**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**634**		
			Кран поливочный наружный										
176	**25**	**261-301-0219 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**44**	**537,00**	**--**	**23628**	**--**	**23628**	**--**	**25518**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1890**		
			Кран противопожарный										
177	**30**	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30**	**3274,24**	**40,62**	**98227**	**1218**	**77485**	**19624**	**127279**	
			НР - 98%; СП - 8%			**650,80**	**16,68**	**19524**	**500**		**9428**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**195377**	**1816**	**121196**	**71458**	**288181**	
								72365	**551**	**--**	**21347**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				195377					
		Материалы		Тенге				89649					
		Всего заработная плата		Тенге					72916				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31548					
			Накладные расходы	Тенге				71458					
			Сметная прибыль	Тенге				21347					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				288182					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49	
			Сметная заработная плата	Тенге					72916				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				288182					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49	
			Сметная заработная плата	Тенге					72916				
	РАЗДЕЛ 2. Блок Б												
178	**40**	**1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**10**	**2334,50**	**554,42**	**23345**	**5545**	**928**	**18201**	**44870**	
			НР - 98%; СП - 8%			**1687,20**	**170,06**	**16872**	**1701**		**3324**		
179	**41**	**241-201-0616 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	**м**	**9,92**	**3280,00**	**--**	**32538**	**--**	**32538**	**--**	**35141**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2603**		
180	**42**	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**11**	**1883,72**	**21,30**	**20721**	**234**	**118**	**19964**	**43940**	
			НР - 98%; СП - 8%			**1851,70**	**0,29**	**20369**	**3**		**3255**		
181	**43**	**241-205-1104 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	**м**	**10,89**	**379,00**	**--**	**4127**	**--**	**4127**	**--**	**4457**	

			СП - 8%			--	--	--	--		330		
182	44	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1726,06	18,04	12082	126	77	11643	25623	
			НР - 98%; СП - 8%			1697,04	0,18	11879	1		1898		
183	45	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	6,93	227,00	--	1573	--	1573	--	1699	
			СП - 8%			--	--	--	--		126		
184	46	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1598,09	15,05	23971	226	163	23112	50850	
			НР - 98%; СП - 8%			1572,14	0,11	23582	2		3767		
185	47	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	14,85	143,00	--	2124	--	2124	--	2294	
			СП - 8%			--	--	--	--		170		
186	48	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	7244,98	84,84	72450	849	61900	9835	88868	
			НР - 98%; СП - 8%			970,14	33,47	9701	335		6583		
187	49	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	7	5055,40	53,86	35388	377	29549	5504	44163	
			НР - 98%; СП - 8%			780,33	21,99	5462	154		3271		
188	50	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4417,40	53,86	88348	1077	71664	15725	112399	
			НР - 98%; СП - 8%			780,33	21,99	15607	440		8326		
189	51	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2892,55	23,04	11570	92	9452	2022	14679	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	2026	37		1087		
190	52	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2384,70	23,04	28616	277	22261	6066	37457	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	6078	112		2775		
191	53	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2122,41	23,04	6367	69	4778	1517	8514	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	1520	28		631		
192	54	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1763,12	23,04	10579	138	7402	3033	14701	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	3039	56		1089		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				373799	9010	248654	116622	529655	
								116135	2869	--	39235		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				373799					
		Материалы		Тенге				208294					
		Всего заработная плата		Тенге					119004				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40362					
			Накладные расходы	Тенге				116622					
			Сметная прибыль	Тенге				39235					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				529656					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81	
			Сметная заработная плата	Тенге					119004				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				529656					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81	
			Сметная заработная плата	Тенге					119004				
			РАЗДЕЛ 3. Блок В										
193	102	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2384,70	23,04	7154	69	5565	1517	9364	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	1520	28		694		
194	103	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	17	2122,41	23,04	36081	391	27079	8594	48249	

			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	8611	158		3574		
195	104	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18,5	1837,68	23,04	33997	426	24201	9352	46817	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	9370	172		3468		
			Кран противопожарный										
196	124	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3274,24	40,62	65485	813	51656	13083	84853	
			НР - 98%; СП - 8%			650,80	16,68	13016	334		6285		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				142717	1699	108501	32546	189283	
								32517	692	--	14021		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				142717					
		Материалы		Тенге				108500					
		Всего заработная плата		Тенге					33209				
			Накладные расходы	Тенге				32546					
			Сметная прибыль	Тенге				14021					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				189284					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22	
			Сметная заработная плата	Тенге					33209				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				189284					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22	
			Сметная заработная плата	Тенге					33209				
	ОТДЕЛ 2.=ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3,Т4=												
	РАЗДЕЛ 4. Блок А												
197	135	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	219	1726,06	18,04	378007	3950	2405	364257	801646	
			НР - 98%; СП - 8%			1697,04	0,18	371652	39		59381		
198	136	241-205-2202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	216,81	261,00	--	56587	--	56587	--	61114	
			СП - 8%			--	--	--	--		4527		
199	137	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	98	1598,09	15,05	156613	1475	1068	150999	332221	
			НР - 98%; СП - 8%			1572,14	0,11	154070	11		24609		
200	138	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	97,02	143,00	--	13874	--	13874	--	14984	
			СП - 8%			--	--	--	--		1110		
201	139	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	21	2384,70	23,04	50079	484	38958	10616	65550	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	10637	196		4856		
202	140	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	101	2122,41	23,04	214363	2327	160878	51057	286653	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	51158	941		21234		
203	141	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	141	1837,68	23,04	259113	3249	184446	71277	356822	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	71418	1314		26431		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1128636	11485	458216	648206	1918990	
								658935	2501	--	142148		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1128636					
		Материалы		Тенге				387756					
		Всего заработная плата		Тенге					661436				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70461					
			Накладные расходы	Тенге				648206					
			Сметная прибыль	Тенге				142148					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1918990					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440	
			Сметная заработная плата	Тенге					661436				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1918990					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440	
			Сметная заработная плата	Тенге					661436				
	РАЗДЕЛ 5. Блок Б												

204	160	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28	1883,72	21,30	52744	596	300	50819	111848	
			НР - 98%; СП - 8%			1851,70	0,29	51848	8		8285		
205	161	241-205-2203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	27,72	333,00	--	9231	--	9231	--	9969	
			СП - 8%			--	--	--	--		738		
206	162	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	1726,06	18,04	55234	578	351	53225	117136	
			НР - 98%; СП - 8%			1697,04	0,18	54305	6		8677		
207	163	241-205-2202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	31,68	261,00	--	8268	--	8268	--	8929	
			СП - 8%			--	--	--	--		661		
208	164	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	1598,09	15,05	38354	362	261	36979	81360	
			НР - 98%; СП - 8%			1572,14	0,11	37731	3		6027		
209	165	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	23,76	143,00	--	3398	--	3398	--	3670	
			СП - 8%			--	--	--	--		272		
210	166	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	13	3274,24	40,62	42565	528	33577	8504	55154	
			НР - 98%; СП - 8%			650,80	16,68	8460	217		4086		
211	167	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2892,55	23,04	46281	369	37808	8088	58719	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	8104	149		4350		
212	168	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	62	2384,70	23,04	147851	1429	115018	31342	193528	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	31404	578		14335		
213	169	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2122,41	23,04	33959	369	25486	8088	45411	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	8104	149		3364		
214	170	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1837,68	23,04	29403	369	20930	8088	40491	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	8104	149		2999		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				467288	4600	254628	205133	726215	
								208060	1259	--	53794		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				467288					
		Материалы		Тенге				233733					
		Всего заработная плата		Тенге					209319				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20897					
			Накладные расходы	Тенге				205133					
			Сметная прибыль	Тенге				53794					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				726215					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139	
			Сметная заработная плата	Тенге					209319				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				726215					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139	
			Сметная заработная плата	Тенге					209319				
			РАЗДЕЛ 6. Блок В										
215	196	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	27	1883,72	21,30	50860	575	289	49004	107853	
			НР - 98%; СП - 8%			1851,70	0,29	49996	8		7989		
216	197	241-205-2203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	26,73	333,00	--	8901	--	8901	--	9613	
			СП - 8%			--	--	--	--		712		

217	198	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	95	1726,06	18,04	163976	1714	1043	158011	347746	
			НР - 98%; СП - 8%			1697,04	0,18	161219	17		25759		
218	199	241-205-2202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	94,05	261,00	--	24547	--	24547	--	26511	
			СП - 8%			--	--	--	--		1964		
219	200	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	61	1598,09	15,05	97483	918	664	93989	206790	
			НР - 98%; СП - 8%			1572,14	0,11	95901	7		15318		
220	201	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	60,39	143,00	--	8636	--	8636	--	9327	
			СП - 8%			--	--	--	--		691		
221	202	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2384,70	23,04	16693	161	12986	3539	21850	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	3546	65		1619		
222	203	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	57	2122,41	23,04	120977	1313	90793	28814	161775	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	28871	531		11983		
223	204	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	123	1837,68	23,04	226035	2834	160900	62178	311270	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	62301	1146		23057		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				718108	7515	308759	395535	1202735	
								401834	1774	--	89092		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				718108					
		Материалы		Тенге				266676					
		Всего заработная плата		Тенге					403608				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42084					
			Накладные расходы	Тенге				395535					
			Сметная прибыль	Тенге				89092					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1202735					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268	
			Сметная заработная плата	Тенге					403608				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1202735					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268	
			Сметная заработная плата	Тенге					403608				
				ОТДЕЛ 3.=СТОЛОВАЯ.БЛОК Б=									
				РАЗДЕЛ 7. Водопровод В1									
224	221	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	2088,41	25,21	8354	101	68	8023	17687	
			НР - 98%; СП - 8%			2046,33	0,44	8185	2		1310		
225	222	241-205-1105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	3,96	640,00	--	2534	--	2534	--	2737	
			СП - 8%			--	--	--	--		203		
226	223	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1883,72	21,30	3767	43	21	3630	7989	
			НР - 98%; СП - 8%			1851,70	0,29	3703	1		592		
227	224	241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	1,98	379,00	--	750	--	750	--	810	
			СП - 8%			--	--	--	--		60		
228	225	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1726,06	18,04	34521	361	219	33266	73209	
			НР - 98%; СП - 8%			1697,04	0,18	33941	4		5423		
229	226	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	19,8	227,00	--	4495	--	4495	--	4855	
			СП - 8%			--	--	--	--		360		