Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ Зангарской СОШ Павлодарского района Павлодарской области
Договор: №408/2 от 05.06.2023 г.

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июнь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	400 340,00	357 446,00						42 894,00	**400 340,00**
Итоге к оплате									**400 340,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Директор_____ **Байжобаев Ж. К.**

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Форма 2

Субподрядчик: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ Зангарской СОШ Павлодарского района Павлодарской области

Договор: № 408/2 от 05.06.2023 года

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Кладка перегородки лист 4										
1	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высотэтажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	31,1		4635,48	412,94	144163	12843	37345	69841	231124
		НР - 72%; СП - 8%				3021,70	97,32	93975	3027		17120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,064		671354,16	3604,37	42967	231	36292	4690	51469
		НР - 72%; СП - 8%				100689,79	1088,04	6444	70		3813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	3		3583,42	2084,62	10750	6254	221	4018	15950
		НР - 72%; СП - 8%				1425,02	435,21	4275	1306		1181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	222-102-0103 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,078		107278,00	--	8368	--	8368	--	9037
		СП - 8%				--	--	--	--		669	
		Металлоконструкций										
		Козырек1										
5	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,32		65901,56	12362,06	21088	3956	6331	8516	31972
		НР - 72%; СП - 8%				33752,99	3208,34	10801	1027		2368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,32	488405,00	--	156290	--	156290	--	168793
		СП - 8%			--	--	--	--		12503	
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	15,2	114,71	3,11	1744	47	726	703	2643
		НР - 72%; СП - 8%			63,85	0,38	971	6		196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	15,2	190,99	4,48	2903	69	1699	825	4027
		НР - 72%; СП - 8%			74,65	0,76	1135	12		298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1112-0101-0718 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из мембраны полимерной двухслойной. Устройство по готовым металлическим конструкциям**	м2 кровли	28,3	316,52	125,27	8958	3545	27	4586	14627
		НР - 72%; СП - 8%			190,31	34,74	5386	983		1083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	261-107-0999 РСНБ РК 2022	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	шт.	230	3,00	--	690	--	690	--	745
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
11	261-107-0988 РСНБ РК 2022	**Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78**	1000 шт.	0,00022	5088,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
12	261-107-0989 РСНБ РК 2022	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90**	шт.	111	122,00	--	13542	--	13542	--	14625
		СП - 8%			--	--	--	--		1083	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								545012,00
		Временныи здания - 0,9%	Тенге								4905,00
		ИТОГО:	Тенге								549917,00
		Понижающий коэффициент - 0,65	Тенге								357446,00
		НДС-12%	Тенге								42894,00
		ИТОГО к оплате:	Тенге								400340,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Директор_____ **Байысбаев Ж. К.**