Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Маншук Маметова, 81, БИН 980840002502, тел.: 8-777-934-68-76
Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44, БИН 991240001834, тел.: 8(7182) 55-89-79

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт системы отопления здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования акимата города Экибастуза по ул М.Маметова 81, г.Экибастуз.

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №49 от 07.03.2023 г.

СПРАВКА № 1 от 20.06.2023 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2023 г.

			код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
			заказчика	подрядчика	№49	07.03.2023			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____ без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт системы отопления здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования акимата города Экибастуза по ул М.Маметова 81, г.Экибастуз.	62 580 094,19	55 875 084,10							6 705 010,09	62 580 094,19
за июнь месяц	19 982 629,23	17 841 633,24							2 140 995,99	19 982 629,23
удержание аванса 30%	5 994 788,77	5 352 489,97							642 298,80	5 994 788,77
удержание по договору 5 %	999 131,46	892 081,66							107 049,80	999 131,46
К оплате:	12 988 709,00	11 597 061,61							**1 391 647,39**	**12 988 709,00**

Заказчик
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 980840002502

Руководитель _____ **Зәкен Е.Қ.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834

Директор _____ **Любушкин Г.С.**
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Бестау-С", БИН 061240009707

ИИН 580401300762, аттестат KZ35VJE00079786 от 28.03.2023 г.

Эксперт _____ **Бощаев Н.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

231

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Маншук Маметова, 81 БИН 980840002502, тел. 8-777-934-68-76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44, БИН 991240001834, тел.: 8(7182) 55-89-79

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт системы отопления здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования акимата города Экибастуза по ул М.Маметова 81 г.Экибастуз.

(наименование, адрес)

Объект : КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №49 от 07.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1
от "20" июня 2023 г.

на **Капитальный ремонт системы отопления здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования акимата города Экибастуза по ул М.Маметова 81 г.Экибастуз.**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Трубы											
1	5	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	200	2257,58	32,87	451 516	6 574	348 593	71 291	564 632
						481,74	13,34	96 348	2 668	–	41 825		

2	6 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	250	2179,45	17,97	544 863	4 493	444 216	70 466	664 555
					384,62	6,86	96 155	1 715	–	49 226	
3	7 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	198	2005,68	17,97	397 125	3 558	317 413	55 809	489 169
					384,62	6,86	76 155	1 358	–	36 235	
4	8 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	51,59768	1268,13	17,96	65 433	927	44 660	14 544	86 374
					384,62	6,86	19 845	354	–	6 398	
		Итого по разделу 1					**1 804 730**				
		Раздел 2 Обвязка радиаторов									
5	14 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	120,4	1094,81	15,41	131 815	1 855	52 591	56 162	203 015
					642,6	5,26	77 369	633	–	15 038	
6	15 2305-1001-0304	Радиаторы отопления биметаллические	секция	860	2857		2 457 020		2 457 020		2 653 582
					–		–		–	196 562	
7	16 1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 72 %	шт.	87	2285,12	287,22	198 805	24 988	5 211	129 392	354 452
					1938	127,65	168 606	11 106	–	26 256	
8	17 1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	87	271,19	0,54	23 593	47	701	16 465	43 263
					262,59	0,26	22 845	23	–	3 205	

9	18 2305-1314-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	87	10703		931 161		931 161		1 005 654
					–		–		–	74 493	
		Итого по разделу 2					**4 259 966**				
	Раздел 6 Демонтажные работы										
5	36 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	2040	390,76	3,03	797 156	6 190	63 397	525 442	1 428 406
					356,65	1,08	727 569	2 211	–	105 808	
6	37 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	250	672,19	5,18	168 048	1 295	13 379	110 760	301 112
					613,49	1,84	153 373	460	–	22 305	
7	38 1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	70	854,69	7,33	59 828	513	4 298	39 754	107 549
					785,96	2,81	55 017	197	–	7 967	
8	39 1215-0102-0305	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	10	1315,8	4,9	13 158	49	339	9 194	24 140

					1277		12 770	0	–	1 788	
9	40 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	399	1064,4	48	424 696	19 152	–	298 967	781 557
					1016,4	24,28	405 544	9 688	–	57 893	
10	41 1118-0801-0101	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	узел	4	5319,5	398,5	21 278	1 594	–	14 639	38 790
					4921	162	19 684	648	–	2 873	
		Итого по разделу 6					**2 681 554**				
	Раздел 7 Тепловой узел										
11	42 1118-0801-0103	Узлы тепловые. Установка НР = 72 %	узел	1	121778	1925	121 778	1 925	102 629	12 922	145 476
					17224	723	17 224	723	–	10 776	
12	43 5104-0201-0513 (об)	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-250/500_3к2-150/250, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт. типа ЭнКо	шт.	1	8707954		8 707 954		–		8 707 954
					–		–		8 707 954		
		Итого по разделу 7					**8 853 430**				
		Итого по смете					**17 599 680**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)					**106 701**				
		Итого по главам 1-8					**17 706 381**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**179 969**				
		Итого по смете:									

в текущих ценах с 07.07.20 г. в т.ч. с разбивкой по годам	17 886 349
2021 г. -100% (Иинф=1,050 тенге)	18 780 666,57
Понижающий коэффициент К=0,95 (скидка на тендере)	17 841 633,24
2021 г. НДС (12%)	2 140 995,99
Всего по сметному расчету	19 982 629,23

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Бестау-С", БИН 061240009707

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

аттестат KZ35VJE00079786 от 28.03.2023 г.

Эксперт _____ **Бошаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 980840002502

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Зәкен Е.Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ИП АСПК, ИИН 700619450232

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП _____ **Галета И.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)