Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Маншук Маметова, 81, БИН 980840002502, тел.: 8-777-934-68-76

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44, БИН 991240001834, тел.: 8(7182) 55-89-79

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт системы отопления здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования акимата города Экибастуза по ул М.Маметова 81, г.Экибастуз.

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №49 от 07.03.2023 г.

СПРАВКА № 2 от 21.07.2023 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2023 г.

			код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
			заказчика	подрядчика	№49	07.03.2023			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____ без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт системы отопления здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования акимата города Экибастуза по ул М.Маметова 81, г.Экибастуз.	62 580 094,19	55 875 084,10							6 705 010,09	62 580 094,19
Всего	37 982 629,23	33 913 061,81								
за июль месяц	18 000 000,00	16 071 428,57							1 928 571,43	18 000 000,00
удержание аванса 30%	5 400 000,00	4 821 428,57							578 571,43	5 400 000,00
удержание по договору 5 %	900 000,00	803 571,43							96 428,57	900 000,00
К оплате:	11 700 000,00	10 446 428,57							**1 253 571,43**	**11 700 000,00**

Заказчик

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 980840002502

Руководитель _____ **Зэкен Е.Қ.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик

ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Бестау-С", БИН 061240009707

ИИН 580401300762, аттестат KZ35VJE00079786 от 28.03.2023 г.

Эксперт _____ **Бощаев Н.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 980840002502, Павлодарская область, г.Экибастуз, маншук маметова, 81, Тел.:87779346876

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44, БИН 991240001834, тел.: 8(7182) 55-89-79

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт системы отопления здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования акимата города Экибастуза по ул М.Маметова 81 г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования акимата города Экибастуза по ул М.Маметова 81 г.Экибастуз Павлодарской области

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №49 от 07.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2
от "21" июля 2023 г.

на **Капитальный ремонт системы отопления здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования акимата города Экибастуза по ул М.Маметова 81 г.Экибастуз**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Трубы										
3	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	20	4186,85	68,2	83 737	1 364	63 233	14 119	105 684
					957	23,5	19 140	470	–	7 828	

5 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	37,6	2257,58	32,87	84 885	1 236	65 536	13 403	106 151
				481,74	13,34	18 113	502	–	7 863	
6 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	44,8	2179,45	17,97	97 639	805	79 604	12 628	119 088
				384,62	6,86	17 231	307	–	8 821	
9 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	92,641434	1634,83	17,97	151 453	1 664	114 157	26 112	191 770
				384,62	6,86	35 631	636	–	14 205	
10 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	20	1523,55	17,95	30 471	359	22 420	5 638	38 998
				384,6	6,9	7 692	138	–	2 889	
	Итого по разделу 1					**561 692**				
Раздел 2 Обвязка радиаторов										
14 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	108	1094,81	15,41	118 239	1 664	47 174	50 378	182 107
				642,6	5,26	69 401	568	–	13 489	

15 2305-1001-0304	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	720	2857		2 057 040		2 057 040		2 221 603
				–		–		–	164 563	
16 1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 72 %	шт.	130	2285,12	287,22	297 066	37 339	7 787	193 345	529 642
				1938	127,65	251 940	16 595	–	39 233	
17 1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	130	271,19	0,54	35 254	70	1 048	24 602	64 645
				262,59	0,26	34 136	34	–	4 789	
18 2305-1314-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	130	10703		1 391 390		1 391 390		1 502 701
				–		–		–	111 311	
	Итого по разделу 2					**4 500 698**				

Раздел 3 Подключение стояков

19 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	655	2158,06	110,89	1 413 530	72 633	195 105	837 185	2 430 772
				1749,3	25,9	1 145 792	16 965	–	180 057	

20 2304-0904-2701	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 15, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	262	6589		1 726 318		1 726 318		1 864 423
				–		–		–	138 105	
21 2304-0904-2702	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 20, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	262	7230		1 894 260		1 894 260		2 045 801
				–		–		–	151 541	
22 2304-1009-0701	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	131	14456		1 893 736		1 893 736		2 045 235
				–		–		–	151 499	
23 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	524	1539,66	39,02	806 780	20 448	403 833	280 725	1 174 506
				729,96	14,12	382 499	7 397	–	87 000	
26 1146-0302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 72 %	отверстие	1048	393,61	168,32	412 502	176 395	–	226 672	690 308
				225,29	75,11	236 104	78 715	–	51 134	
27 1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР = 72 %	шт.	66	768,45	329,95	50 718	21 777	–	27 834	84 836

				438,5	147,24	28 941	9 718	–	6 284	
	Итого по разделу 3					**10 335 881**				
Раздел 4 Материал для крепления трубопроводов										
32 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,242	259316		62 754		62 754		67 774
				–		–		–	5 020	
33 2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0222	228161		5 065		5 065		5 470
				–		–		–	405	
34 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,471	264336		124 502		124 502		134 462
				–		–		–	9 960	
35 2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00956	211178		2 019		2 019		2 180
				–		–		–	162	
	Итого по разделу 4					**209 887**				
	Итого по смете					**15 608 490**				
	Временные здания и сооружения (1,5%)					**187 302**				
	Итого по главам 1-8					**15 795 792**				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**315 916**				

Итого по смете:	
в текущих ценах с 07.07.20 г. в т.ч. с разбивкой по годам	**16 111 708**
2021 г. -100% (Иинф=1,050 тенге)	**16 917 293,24**
Понижающий коэффициент К=0,95 (скидка на тендере)	**16 071 428,57**
2021 г. НДС (12%)	**1 928 571,43**
Всего по сметному расчету	**18 000 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Бестау-С", БИН 061240009707

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

аттестат KZ35VJE00079786 от 28.03.2023 г.

Эксперт _____ **Бощаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 980840002502

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Зэкен Е.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ИП АСПК, ИИН 700619450232

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Галета И.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)