Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области
Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Маншук Маметова, 81, БИН 980840002502, тел.: 8-777-934-68-76 Форма
Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44, БИН 991240001834, тел.: 8(7182) 55-89-79

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт системы отопления здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования акимата города Экибастуза по ул М.Маметова 81, г.Экибастуз.

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №49 от 07.03.2023 г.

СПРАВКА №4 от 29.09.2023 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 г.

	код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	заказчика	подрядчика	№49	07.03.2023			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____ без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт системы отопления здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования акимата города Экибастуза по ул М.Маметова 81, г.Экибастуз.	62 580 094,19	55 875 084,10							6 705 010,09	62 580 094,19
Всего	62 580 094,19	55 875 084,10								
за сентябрь месяц	7 757 024,13	6 925 914,40							831 109,73	7 757 024,13
удержание аванса 30%	2 327 107,24	2 077 774,32							249 332,92	2 327 107,24
удержание по договору 5 %	387 851,21	346 295,72							41 555,49	387 851,21
К оплате:	5 042 065,68	4 501 844,36							**540 221,32**	**5 042 065,68**

Заказчик
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 980840002502

Руководитель _____ **Зэкен Е.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834

Директор _____ **Любушкин Г.С.**
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Бестау-С", БИН 061240009707

ИИН 580401300762, аттестат KZ35VJE00079786 от 28.03.2023 г.

Эксперт _____ **Бощаев Н.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
231

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Маншук Маметова, 81, БИН 980840002502, тел. 8-777-934-68-76
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44, БИН 991240001834, тел.: 8(7182) 55-89-79
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт системы отопления здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования акимата города Экибастуза по ул М.Маметова 81 г.Экибастуз.
(наименование, адрес)

Объект : КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №49 от 07.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №4
от "29" сентября 2023 г.

на **Капитальный ремонт системы отопления здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11" отдела образования акимата города Экибастуза по ул М.Маметова 81 г.Экибастуз.**

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Трубы										
4	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	15	3352,8	46,8	50 292	702	36 601	9 530	64 608
					865,93	16,47	12 989	247	–	4 786	

8 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	320,20232	1268,13	17,96	406 058	5 751	277 152	90 253	536 017
				384,62	6,86	123 156	2 197	–	39 705	
9 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	717,558566	1634,83	17,97	1 173 084	12 892	884 208	201 948	1 485 035
				384,62	6,86	275 984	4 925	–	110 003	
11 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	5912,4	83,55	1,07	493 964	6 297	2 177	349 553	910 999
				82,11		485 490	0	–	67 481	
12 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	135	83,55	1,07	11 279	144	50	7 981	20 801
				82,11		11 085	0	–	1 541	
13 1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	10	83,6	1,1	836	11	4	591	1 541
				82,1		821	0	–	114	
	Итого по разделу 1					**3 019 000**				
Раздел 2 Обвязка радиаторов										
14 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	53	1094,81	15,41	58 025	817	23 150	24 722	89 367

					642,6	5,26	34 058	279	–	6 620	
15	2305-1001-0304	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	500	2857		1 428 500		1 428 500		1 542 780
					–		–		–	114 280	
16	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 72 %	шт.	68	2285,12	287,22	155 388	19 531	4 073	101 134	277 043
					1938	127,65	131 784	8 680	–	20 522	
17	1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	68	271,19	0,54	18 441	37	548	12 869	33 814
					262,59	0,26	17 856	18	–	2 505	
18	2305-1314-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	68	10703		727 804		727 804		786 028
					–		–		–	58 224	
		Итого по разделу 2					**2 729 033**				
		Раздел 3 Подключение стояков									
24	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	15	941,07	46,8	14 116	702	425	9 530	25 538
					865,93	16,47	12 989	247	–	1 892	

25 2301-0101-0126	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	15	1402		21 030		21 030		22 712
				–		–		–	1 682	
28 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	562,5	83,03	2,39	46 703	1 345	20 965	17 668	69 521
				43,37	0,26	24 393	146	–	5 150	
29 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	562,5	148,01	3,38	83 258	1 903	52 840	20 741	112 319
				50,69	0,52	28 515	292	–	8 320	
30 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	562,5	438,59	1,02	246 709	575	7 852	171 765	451 951
				423,61	0,5	238 282	280	–	33 478	
31 2111-0601-0103	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными добавками, температура поверхности при нанесении от +5 °С до +150 °С, температура эксплуатации от -60 °С до +150 °С	л	112,5	2439		274 388		274 388		296 339
				–		–		–	21 951	
	Итого по разделу 3					**978 380**				
	Итого по смете					**6 726 413**				
	Временные здания и сооружения (1,5%)					**80 717**				
	Итого по главам 1-8					**6 807 130**				

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**136 143**
Итого по смете:	
в текущих ценах с 07.07.20 г. в т.ч. с разбивкой по годам	**6 943 273**
2021 г. -100% (Иинф=1,050 тенге)	**7 290 436,22**
Понижающий коэффициент К=0,95 (скидка на тендере)	**6 925 914,40**
2021 г. НДС (12%)	**831 109,73**
Всего по сметному расчету	**7 757 024,13**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Бестау-С", БИН 061240009707

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

аттестат KZ35VJE00079786 от 28.03.2023 г.

Эксперт _____ **Бощаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 980840002502

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Зэкен Е.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ИП АСПК, ИИН 700619450232

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Галета И.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)