# Счет-фактура № 475 от 22 ноября 2019г.

**Поставщик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 131240018048, Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11, корпус ВП-10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1000826, от 01.09.2015

ИИК поставщика: KZ36914012203KZ0076L, ДБ АО Сбербанк г. Астана , БИК: БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №SKC/Под/NE-3/94 от 14.08.2019 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика г.Астана, 23-15 дом № 11,корпус ВП 10

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ.услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt", Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11 ВП-10

*(РНН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН 020740002679, ТОО «Строительная Компания «Целиноград», Республика Казахстан, г. Астана, р-н Есиль, ул. Е 10, дом №17 М

*(РНН, наименование и адрес)*

**Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Целиноград»,**

БИН и адрес получателя: БИН 020740002679, Республика Казахстан, г. Астана, р-н Есиль, ул. Е 10, дом №17 М

Расчетный счет получателя: № ИИК KZ46914012203KZ0048M ДБ АО «Сбербанк» г. Астана,БИК SABRKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед.изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (без НДС) | НДС | | Всего стоимость | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительномонтажные работы | м2 | 1,00 | 6 482 599,62 | 6 482 599,62 | 12% | 777 911,95 | 7 260 511,57 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **6 482 599,62** | | | **7 260 511,57** | **X** | **X** |

**Руководитель: Шегебаев К.Т.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

М.П.

**ВЫДАЛ (ответственное лицо)**

*(Ф.И.О., подпись)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Утверждена

приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 179

Заказчик: ТОО «Строительная Компания «Целиноград»
Подрядчик: ТОО «Stroy Opt»

Наименование объекта и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс «Нура Есиль-3», со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район «Есиль», пересечение пр. Ұлы дала и ул. № 28, 29 и 38

**СПРАВКА**

о стоимости выполненных работ и затрат
за Ноябрь месяц 2019 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| Генподрядчик | Субподрядчика | №SKC/Под/NE-3/94 | от 14.08.2019 года | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов. | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стр.-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего с начала года | 13 280 311,92 | | | | | | | | 1 422 890,56 | 13 280 311,92 |
| За текущий месяц | | 6 482 599,62 | | | | | | | 777 911,95 | 7 260 511,57 |

**Заказчик**

**Подрядчик**

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Строительная компания Целиноград"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Nura Esil (3 очередь)
Объект:

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 1 | 21.11.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.11.2019 | 30.11.2019 |

**Акт № 1 приемки выполненных работ**
по смете 2-6-1-10 Внутренняя отделка. Подъезд 10 за 05.07.2019.

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1.Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.3.Отделка лифтового холла** | | | | | | | | | |
| 9 | BI-12-01-03-14 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 13,47 | | 864,29 | 11 641,99 | 11 641,99 | | | |
| 11 | BI-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 13,47 | | 428,57 | 5 772,84 | 5 772,84 | | | |
| 13 | BI-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 2,53 | | 424,11 | 1 073 | 1 073 | | | |
| | Итог по разделу | | | | | | 18 487,83 | 18 487,83 | | | |
| | | **Раздел 2.Второй этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 2.1.Отделка балконов** | | | | | | | | | |
| 23 | BI-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 60,55 | | 424,11 | 25 679,86 | 25 679,86 | | | |
| 24 | BI-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 18,3 | | 1 205,36 | 22 058,09 | 22 058,09 | | | |
| 25 | BI-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 25,7 | | 583,93 | 15 007 | 15 007 | | | |
| | | **Подраздел 2.2.Отделка технических и служебных помещений** | | | | | | | | | |
| 28 | BI-12-01-03-28 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 15,228 | | 789,29 | 12 019,31 | 12 019,31 | | | |
| 30 | BI-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 5 | | 583,93 | 2 919,65 | 2 919,65 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (пер[illegible]тия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до[illegible]м | м2 | 1,81 | 1 205,[illegible] | 2 181,7 | 2 181,7 |

**Подраздел 2.3.Отделка санузлов**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ВІ-12-01-05-07 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 119,59 | 785,71 | 93 963,06 | 93 963,06 |
| 33 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 20,74 | 1 205,36 | 24 999,17 | 24 999,17 |

**Подраздел 2.4.Отделка жилых комнат**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 247,54 | 1 119,64 | 277 155,69 | 277 155,69 |
| 36 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 275,8 | 1 119,64 | 308 796,71 | 308 796,71 |
| 37 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 167,18 | 1 205,36 | 201 512,08 | 201 512,08 |
| 39 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 85,19 | 583,93 | 49 745 | 49 745 |
| 41 | ВІ-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 1,8 | 424,11 | 763,4 | 763,4 |

**Подраздел 2.5.Отделка лифтового холла**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ВІ-12-01-03-09 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 50,29 | 864,29 | 43 465,14 | 43 465,14 |
| 44 | ВІ-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 50,29 | 428,57 | 21 552,79 | 21 552,79 |
| 45 | ВІ-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 26,3 | 424,11 | 11 154,09 | 11 154,09 |
| 48 | ВІ-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 26,3 | 502,68 | 13 220,48 | 13 220,48 |
| | Итог по разделу | | | | | 1 126 193,22 | 1 126 193,22 |

**Раздел 3.Третий этаж**

**Подраздел 3.1.Отделка балконов**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ВІ-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 60,55 | 424,11 | 25 679,86 | 25 679,86 |
| 61 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 18,3 | 1 205,36 | 22 058,09 | 22 058,09 |
| 62 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 25,7 | 583,93 | 15 007 | 15 007 |

**Подраздел 3.2.Отделка санузлов**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | ВІ-12-01-05-07 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на ц[illegible]тной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 138,6 | 785,[illegible] | 108 899,41 | 108 899,41 |
| 50 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 23,25 | 1 205,36 | 28 024,62 | 28 024,62 |

**Подраздел 3.3.Отделка лифтового холла**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | ВІ-12-01-03-09 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 34,14 | 864,29 | 29 506,86 | 29 506,86 |
| 54 | ВІ-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 34,14 | 428,57 | 14 631,38 | 14 631,38 |
| 55 | ВІ-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 11,9 | 502,68 | 5 981,89 | 5 981,89 |

**Подраздел 3.4.Отделка технических и служебных помещений**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | ВІ-12-01-03-28 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 15,23 | 789,29 | 12 020,89 | 12 020,89 |
| 58 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 5,61 | 583,93 | 3 275,85 | 3 275,85 |
| 59 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 1,81 | 1 205,36 | 2 181,7 | 2 181,7 |

**Подраздел 3.5.Отделка жилых комнат**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 271,23 | 1 119,64 | 303 679,96 | 303 679,96 |
| 61 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 292,81 | 1 119,64 | 327 841,79 | 327 841,79 |
| 62 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 185,93 | 1 205,36 | 224 112,58 | 224 112,58 |
| 64 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 91,86 | 583,93 | 53 639,81 | 53 639,81 |
| 66 | ВІ-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 5,41 | 424,11 | 2 294,44 | 2 294,44 |
| | Итог по разделу | | | | | 1 178 836,13 | 1 178 836,13 |

**Раздел 4.Четвертый этаж**

**Подраздел 4.1.Отделка балконов**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | ВІ-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 60,55 | 424,11 | 25 679,86 | 25 679,86 |
| 93 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 18,3 | 1 205,36 | 22 058,09 | 22 058,09 |
| 94 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 25,7 | 583,93 | 15 007 | 15 007 |

**Подраздел 4.2.Отделка жилых комнат**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | ВI-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 271,23 | 1 119,64 | 303 679,96 | 303 679,96 |
| 68 | ВI-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 292,81 | 1 119,64 | 327 841,79 | 327 841,79 |
| 69 | ВI-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 185,93 | 1 205,36 | 224 112,58 | 224 112,58 |
| 71 | ВI-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 91,86 | 583,93 | 53 639,81 | 53 639,81 |
| 73 | ВI-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 5,41 | 424,11 | 2 294,44 | 2 294,44 |

**Подраздел 4.3.Отделка технических и служебных помещений**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | ВI-12-01-03-28 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 15,23 | 789,29 | 12 020,89 | 12 020,89 |
| 76 | ВI-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 5,61 | 583,93 | 3 275,85 | 3 275,85 |
| 77 | ВI-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 1,81 | 1 205,36 | 2 181,7 | 2 181,7 |

**Подраздел 4.4.Отделка лифтового холла**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | ВI-12-01-03-09 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 34,14 | 864,29 | 29 506,86 | 29 506,86 |
| 79 | ВI-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 34,14 | 428,57 | 14 631,38 | 14 631,38 |
| 80 | ВI-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 11,9 | 502,68 | 5 981,89 | 5 981,89 |

**Подраздел 4.5.Отделка санузлов**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | ВI-12-01-05-07 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 138,6 | 785,71 | 108 899,41 | 108 899,41 |
| 83 | ВI-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 23,25 | 1 205,36 | 28 024,62 | 28 024,62 |
| | Итог по разделу | | | | | 1 178 836,13 | 1 178 836,13 |

**Раздел 5.Пятый этаж**

**Подраздел 5.1.Отделка балконов**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | ВI-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 60,55 | 424,11 | 25 679,86 | 25 679,86 |
| 124 | ВI-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 18,3 | 1 205,36 | 22 058,09 | 22 058,09 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 25 гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 25,7 | 583,[illegible] | 15 007 | 15 007 |

**Подраздел 5.2.Отделка жилых комнат**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 271,23 | 1 119,64 | 303 679,96 | 303 679,96 |
| 86 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 292,81 | 1 119,64 | 327 841,79 | 327 841,79 |
| 87 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 185,93 | 1 205,36 | 224 112,58 | 224 112,58 |
| 89 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 91,86 | 583,93 | 53 639,81 | 53 639,81 |
| 91 | ВІ-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 5,41 | 424,11 | 2 294,44 | 2 294,44 |

**Подраздел 5.3.Отделка технических и служебных помещений**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | ВІ-12-01-03-28 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 15,23 | 789,29 | 12 020,89 | 12 020,89 |
| 94 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 5,61 | 583,93 | 3 275,85 | 3 275,85 |
| 95 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 1,81 | 1 205,36 | 2 181,7 | 2 181,7 |

**Подраздел 5.4.Отделка лифтового холла**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | ВІ-12-01-03-09 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 34,14 | 864,29 | 29 506,86 | 29 506,86 |
| 97 | ВІ-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 34,14 | 428,57 | 14 631,38 | 14 631,38 |
| 98 | ВІ-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 11,9 | 502,68 | 5 981,89 | 5 981,89 |

**Подраздел 5.5.Отделка санузлов**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ВІ-12-01-05-07 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 138,6 | 785,71 | 108 899,41 | 108 899,41 |
| 101 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 23,25 | 1 205,36 | 28 024,62 | 28 024,62 |

Итог по разделу 1 178 836,13 1 178 836,13

**Раздел 6.Шестой этаж**

**Подраздел 6.1.Отделка балконов**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | ВІ-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 60,55 | 424,11 | 25 679,86 | 25 679,86 |
| 155 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия | м2 | 18,3 | 1 205,36 | 22 058,09 | 22 058,09 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной [illegible]м | | | | | |
| 156 | ВI-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 25,7 | 583,93 | 15 007 | 15 007 |

**Подраздел 6.2.Отделка жилых комнат**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | ВI-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 271,23 | 1 119,64 | 303 679,96 | 303 679,96 |
| 104 | ВI-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 292,81 | 1 119,64 | 327 841,79 | 327 841,79 |
| 105 | ВI-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 185,93 | 1 205,36 | 224 112,58 | 224 112,58 |
| 107 | ВI-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 91,86 | 583,93 | 53 639,81 | 53 639,81 |
| 109 | ВI-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 5,41 | 424,11 | 2 294,44 | 2 294,44 |

**Подраздел 6.3.Отделка технических и служебных помещений**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | ВI-12-01-03-28 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 15,23 | 789,29 | 12 020,89 | 12 020,89 |
| 112 | ВI-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 5,61 | 583,93 | 3 275,85 | 3 275,85 |
| 113 | ВI-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 1,81 | 1 205,36 | 2 181,7 | 2 181,7 |

**Подраздел 6.4.Отделка лифтового холла**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | ВI-12-01-03-09 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 34,14 | 864,29 | 29 506,86 | 29 506,86 |
| 115 | ВI-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 34,14 | 428,57 | 14 631,38 | 14 631,38 |
| 117 | ВI-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 11,9 | 502,68 | 5 981,89 | 5 981,89 |

**Подраздел 6.5.Отделка санузлов**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | ВI-12-01-05-07 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 138,6 | 785,71 | 108 899,41 | 108 899,41 |
| 120 | ВI-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 23,25 | 1 205,36 | 28 024,62 | 28 024,62 |
| | Итог по разделу | | | | | 1 178 836,13 | 1 178 836,13 |

**Раздел 7.Лестничная клетка**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | ВI-12-01-03-14 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 407,8 | 860,71 | 350 997,54 | 350 997,54 |
| 123 | ВI-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси | м2 | 407,8 | 428,57 | 174 770,85 | 174 770,85 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукату | | | | | |
| 124 | BI-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 60,11 | 1 205,36 | 72 454,19 | 72 454,19 |
| 125 | BI-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 9 | 424,11 | 3 816,99 | 3 816,99 |
| 185 | BI-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 40,85 | 502,68 | 20 534,48 | 20 534,48 |
| | Итог по разделу | | | | | 622 574,05 | 622 574,05 |
| | Итого по смете | | | | | 6 482 599,62 | 6 482 599,62 |
| | НДС (от всего по смете без материалов), 12% | | | | | 777 911,95 | |
| | Всего с НДС | | | | | 7 260 511,57 | |

Заказчик: ТОО "Строительная компания Целиноград"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Заказчик: ТОО «Строительная Компания «Целиноград»
Подрядчик: ТОО «Stroy Opt»

Наименование объекта и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс «Nura Esil», со встроенными помещениями и паркингом, 2-я очередь строительства, расположенный в г. Астана, район «Есиль», пересечение пр. Ұлы дала и ул. № 28, 29 и 38.

**Справка об объемах выполненных работ**
**за Ноябрь месяц 2019 года**

| № п/п | Наименование работ | Един. Изм | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | **Подъезд 10** | | | |
| | **Раздел 1.Первый этаж** | | | |
| | **Подраздел 1.3.Отделка лифтового холла** | | | |
| 9 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | ~~38,50~~ | 13,47 |
| 11 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | ~~38,50~~ | 13,47 |
| 13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | ~~12,50~~ | 2,53 |
| | **Раздел 2.Второй этаж** | | | |
| | **Подраздел 2.1.Отделка технических и служебных помещений** | | | |
| 18 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 15,228 | |
| 20 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 5,00 | |
| 21 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | ~~3,20~~ | 1,81 |
| | **Подраздел 2.2.Отделка санузлов** | | | |
| 22 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 119,90 | 119,59 |
| 23 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 28,00 | |
| 24 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | ~~20,91~~ | 20,74 |
| | **Подраздел 2.3.Отделка жилых комнат** | | | |
| 26 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | ~~252,33~~ | 247,54. |
| 27 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 275,80 | |
| 28 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | ~~169,22~~ | 167,18 |

| № п/п | Наименование работ | Един. Изм | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 85,19 | |
| | **Подраздел 2.4.Отделка лифтового холла** | | | |
| 33 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из ~~газоблока~~ кирпича высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до ~~10~~ 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | ~~16,38~~ | 50,29 |
| 34 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | ~~66,31~~ | 50,29 |
| 35 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | ~~51,20~~ | 26,3 |
| 38 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | ~~30,00~~ | 26,3 |
| | **Раздел 3.Третий этаж** | | | |
| | **Подраздел 3.1.Отделка санузлов** | | | |
| 39 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 138,60 | |
| 40 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 23,25 | |
| 42 | ~~Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм~~ | м2 | 2,50 | |
| | **Подраздел 3.2.Отделка лифтового холла** | | | |
| 43 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 34,14 | |
| 45 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 34,14 | |
| 46 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | ~~14,12~~ | 11,9 |
| 47 | ~~Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм~~ | м2 | ~~51,20~~ | |
| | **Подраздел 3.3.Отделка технических и служебных помещений** | | | |
| 48 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 15,23 | |
| 50 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 5,61 | |
| 51 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм + 4,5 в этажи | м2 | ~~2,50~~ | 7,24. |
| | **Подраздел 3.4.Отделка жилых комнат** | | | |
| 52 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | ~~276,20~~ | 271,23 |

| № п/п | Наименование работ | Един. Изм | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | ~~293,03~~ | 292,81 |
| 54 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | ~~188,07~~ | 185,93 |
| 56 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 91,86 | |
| | **Раздел 4.Четвертый этаж** | | | |
| | **Подраздел 4.1.Отделка жилых комнат** | | | |
| 58 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | ~~276,20~~ | 271,23 |
| 59 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | ~~293,03~~ | 292,81 |
| 60 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | ~~188,07~~ | 185,93 |
| 62 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 91,86 | |
| | **Подраздел 4.2.Отделка технических и служебных помещений** | | | |
| 64 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 15,23 | |
| 66 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 5,61 | |
| | **Подраздел 4.3.Отделка лифтового холла** | | | |
| 67 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 34,14 | |
| 68 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 34,14 | |
| 69 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | ~~14,12~~ | 11,9 |
| 70 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | ~~51,20~~ | |
| | **Подраздел 4.4.Отделка санузлов** | | | |
| 72 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 138,60 | |
| 73 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 23,25 | |
| | **Раздел 5.Пятый этаж** | | | |
| | **Подраздел 5.1.Отделка жилых комнат** | | | |
| 75 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | ~~276,20~~ | 271,23 |

| № п/п | Наименование работ | Един. Изм | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | ~~293,03~~ | 292,81 |
| 77 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | ~~188,07~~ | 185,93 |
| 79 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 91,86 | |
| | **Подраздел 5.2.Отделка технических и служебных помещений** | | | |
| 81 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 15,23 | |
| 83 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 5,61 | |
| | **Подраздел 5.3.Отделка лифтового холла** | | | |
| 84 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 34,14 | |
| 85 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 34,14 | |
| 86 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | ~~14,12~~ | 11,9 |
| 87 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | ~~51,20~~ | |
| | **Подраздел 5.4.Отделка санузлов** | | | |
| 89 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 138,60 | |
| 90 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 23,25 | |
| | **Раздел 6.Шестой этаж** | | | |
| | **Подраздел 6.1.Отделка жилых комнат** | | | |
| 92 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | ~~276,20~~ | 271,23 |
| 93 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | ~~293,03~~ | 292,81 |
| 94 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | ~~188,07~~ | 185,93 |
| 96 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 91,86 | |
| | **Подраздел 6.2.Отделка технических и служебных помещений** | | | |
| 98 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 15,23 | |

| № п/п | Наименование работ | Един. Изм | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 5,61 | |
| | **Подраздел 6.3.Отделка лифтового холла** | | | |
| 101 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 34,14 | |
| 102 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 34,14 | |
| 103 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | ~~51,20~~ | |
| 104 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | ~~14,12~~ | 11,9 |
| | **Подраздел 6.4.Отделка санузлов** | | | |
| 106 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 138,60 | |
| 107 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 23,25 | |
| | **Раздел 7.Лестничная клетка** | | | |
| 109 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 78,47 | |
| 110 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 78,47 | |
| 111 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 43,20 | |

ЖК «Nura Esil» - 3
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
Бойко С
«___» _____ 20__ г.

Начальник участка:

Прораб участка: Мастер Прозмин Т.Г.

Инженер ПТО:

Заказчик: ТОО «Строительная Компания «Целиноград»
Подрядчик: ТОО «Stroy Opt»
Наименование объекта и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс «Nura Esil», со встроенными помещениями и

**Справка об объемах выполненных работ**
**за Ноябрь месяц 2019 года**

| № п/п | Наименование работ | Един. Изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| | **Подъезд 10** | | |
| | **2 этаж** | | |
| | **Отделка жилых комнат** | | |
| 1 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм (кухня) | м2 | 1,80 |
| | **Отделка лоджии** | | |
| 1 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 60,55 |
| 2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 18,30 |
| 3 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 25,70 |
| | **3 этаж** | | |
| | **Отделка жилых комнат** | | |
| 1 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм (кухня) | м2 | 5,41 |
| | **Отделка лоджии** | | |
| 1 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 60,55 |
| 2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 18,30 |
| 3 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения +4эт. лоджия | мп | 31,4 ~~25,70~~ |
| | **4 этаж** | | |
| | **Отделка жилых комнат** | | |
| 1 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм (кухня) | м2 | 5,41 ~~5,70~~ |
| 2 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 27,50 |
| | **Отделка лоджии** | | |
| 1 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 60,55 ~~72,53~~ |
| 2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 18,30 |
| | **5 этаж** | | |
| | **Отделка жилых комнат** | | |
| 1 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм (кухня) | м2 | 5,41 ~~5,70~~ |
| 2 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 27,50 |
| | **Отделка лоджии** | | |
| 1 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 60,55 ~~72,53~~ |

| № п/п | Наименование работ | Един. Изм | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 18,30 |
| 3 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 25,70 |
| | **6 этаж** | | |
| | **Отделка жилых комнат** | | |
| 1 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм (кухня) | м2 | 5,41 ~~5,70~~ |
| 2 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 27,50 |
| | **Отделка лоджии** | | |
| 1 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 60,55 ~~72,53~~ |
| 2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 18,30 |
| 3 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 25,70 |
| | **Лестничная клетка** | | |
| 1 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 407,80 |
| 2 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 407,80 |
| 3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 60,11 |
| 4 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм (поверх коробов) | м2 | 9,00 |
| 5 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 40,85 |

ЖК «Nura Esil» - 3
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
«___» _____ 20__ г.

Начальник участка: _____

Прораб участка: мастер _____

Инженер ПТО: _____

ЖК "Nura Esil"
ИНЖЕНЕР ПТО
Подпись

# Счет-фактура № 475 от 22 ноября 2019г.

**Поставщик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 131240018048, Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11, корпус ВП-10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1000826, от 01.09.2015

ИИК поставщика: KZ36914012203KZ0076L, ДБ АО Сбербанк г. Астана , БИК: БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №SKC/Под/NE-3/94 от 14.08.2019 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика г.Астана, 23-15 дом № 11,корпус ВП 10

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt", Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11 ВП-10

*(РНН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН 020740002679, ТОО «Строительная Компания «Целиноград», Республика Казахстан, г. Астана, р-н Есиль, ул. Е 10, дом №17 М

*(РНН, наименование и адрес)*

**Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Целиноград»,**

БИН и адрес получателя: БИН 020740002679, Республика Казахстан, г. Астана, р-н Есиль, ул. Е 10, дом №17 М

Расчетный счет получателя: № ИИК KZ46914012203KZ0048M ДБ АО «Сбербанк» г. Астана,БИК SABRKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед.изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (без НДС) | НДС | | Всего стоимость | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительномонтажные работы | м2 | 1,00 | 6 482 599,62 | 6 482 599,62 | 12% | 777 911,95 | 7 260 511,57 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **6 482 599,62** | | | **7 260 511,57** | **X** | **X** |

**Руководитель: Шегебаев К.Т.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо)**

*(Ф.И.О., подпись)*

М.П.

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Заказчик: ТОО «Строительная Компания «Целиноград»
Подрядчик: ТОО «Stroy Opt»

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Наименование объекта и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс «Нура Есиль-3», со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район «Есиль», пересечение пр. Ұлы дала и ул. № 28, 29 и 38

**СПРАВКА**
о стоимости выполненных работ и затрат
за Ноябрь месяц 2019 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| Генподрядчик | Субподрядчика | №SKC/Под/NE-3/94 | от 14.08.2019 года | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов. | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стр.-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего с начала года | 13 280 311,92 | | | | | | | | 1 422 890,56 | 13 280 311,92 |
| За текущий месяц | | 6 482 599,62 | | | | | | | 777 911,95 | 7 260 511,57 |

**Заказчик**

**Подрядчик**

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Строительная компания Целиноград"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Nura Esil (3 очередь)
Объект:

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 1 | 21.11.2019 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.11.2019 | 30.11.2019 |

**Акт № 1 приемки выполненных работ**

по смете 2-6-1-10 Внутренняя отделка. Подъезд 10 за 05.07.2019.

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1.Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.3.Отделка лифтового холла** | | | | | | | | | |
| 9 | BI-12-01-03-14 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 13,47 | | 864,29 | 11 641,99 | 11 641,99 | | | |
| 11 | BI-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 13,47 | | 428,57 | 5 772,84 | 5 772,84 | | | |
| 13 | BI-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 2,53 | | 424,11 | 1 073 | 1 073 | | | |
| | Итог по разделу | | | | | | 18 487,83 | 18 487,83 | | | |
| | | **Раздел 2.Второй этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 2.1.Отделка балконов** | | | | | | | | | |
| 23 | BI-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 60,55 | | 424,11 | 25 679,86 | 25 679,86 | | | |
| 24 | BI-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 18,3 | | 1 205,36 | 22 058,09 | 22 058,09 | | | |
| 25 | BI-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 25,7 | | 583,93 | 15 007 | 15 007 | | | |
| | | **Подраздел 2.2.Отделка технических и служебных помещений** | | | | | | | | | |
| 28 | BI-12-01-03-28 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 15,228 | | 789,29 | 12 019,31 | 12 019,31 | | | |
| 30 | BI-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 5 | | 583,93 | 2 919,65 | 2 919,65 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (пер ия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до м | м2 | 1,81 | 1 205 | 2 181,7 | 2 181,7 |

**Подраздел 2.3.Отделка санузлов**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ВІ-12-01-05-07 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 119,59 | 785,71 | 93 963,06 | 93 963,06 |
| 33 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 20,74 | 1 205,36 | 24 999,17 | 24 999,17 |

**Подраздел 2.4.Отделка жилых комнат**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 247,54 | 1 119,64 | 277 155,69 | 277 155,69 |
| 36 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 275,8 | 1 119,64 | 308 796,71 | 308 796,71 |
| 37 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 167,18 | 1 205,36 | 201 512,08 | 201 512,08 |
| 39 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 85,19 | 583,93 | 49 745 | 49 745 |
| 41 | ВІ-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 1,8 | 424,11 | 763,4 | 763,4 |

**Подраздел 2.5.Отделка лифтового холла**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ВІ-12-01-03-09 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 50,29 | 864,29 | 43 465,14 | 43 465,14 |
| 44 | ВІ-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 50,29 | 428,57 | 21 552,79 | 21 552,79 |
| 45 | ВІ-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 26,3 | 424,11 | 11 154,09 | 11 154,09 |
| 48 | ВІ-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 26,3 | 502,68 | 13 220,48 | 13 220,48 |
| | Итог по разделу | | | | | 1 126 193,22 | 1 126 193,22 |

**Раздел 3.Третий этаж**

**Подраздел 3.1.Отделка балконов**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ВІ-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 60,55 | 424,11 | 25 679,86 | 25 679,86 |
| 61 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 18,3 | 1 205,36 | 22 058,09 | 22 058,09 |
| 62 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 25,7 | 583,93 | 15 007 | 15 007 |

**Подраздел 3.2.Отделка санузлов**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | ВІ-12-01-05-07 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на [illegible]тной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 138,6 | 785 | 108 899,41 | 108 899,41 |
| 50 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 23,25 | 1 205,36 | 28 024,62 | 28 024,62 |

**Подраздел 3.3.Отделка лифтового холла**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | ВІ-12-01-03-09 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 34,14 | 864,29 | 29 506,86 | 29 506,86 |
| 54 | ВІ-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 34,14 | 428,57 | 14 631,38 | 14 631,38 |
| 55 | ВІ-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 11,9 | 502,68 | 5 981,89 | 5 981,89 |

**Подраздел 3.4.Отделка технических и служебных помещений**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | ВІ-12-01-03-28 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 15,23 | 789,29 | 12 020,89 | 12 020,89 |
| 58 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 5,61 | 583,93 | 3 275,85 | 3 275,85 |
| 59 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 1,81 | 1 205,36 | 2 181,7 | 2 181,7 |

**Подраздел 3.5.Отделка жилых комнат**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 271,23 | 1 119,64 | 303 679,96 | 303 679,96 |
| 61 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 292,81 | 1 119,64 | 327 841,79 | 327 841,79 |
| 62 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 185,93 | 1 205,36 | 224 112,58 | 224 112,58 |
| 64 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 91,86 | 583,93 | 53 639,81 | 53 639,81 |
| 66 | ВІ-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 5,41 | 424,11 | 2 294,44 | 2 294,44 |
| | Итог по разделу | | | | | 1 178 836,13 | 1 178 836,13 |

**Раздел 4.Четвертый этаж**

**Подраздел 4.1.Отделка балконов**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | ВІ-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 60,55 | 424,11 | 25 679,86 | 25 679,86 |
| 93 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 18,3 | 1 205,36 | 22 058,09 | 22 058,09 |
| 94 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 25,7 | 583,93 | 15 007 | 15 007 |

**Подраздел 4.2.Отделка жилых комнат**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | BI-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 271,23 | 1 119,64 | 303 679,96 | 303 679,96 |
| 68 | BI-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 292,81 | 1 119,64 | 327 841,79 | 327 841,79 |
| 69 | BI-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 185,93 | 1 205,36 | 224 112,58 | 224 112,58 |
| 71 | BI-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 91,86 | 583,93 | 53 639,81 | 53 639,81 |
| 73 | BI-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 5,41 | 424,11 | 2 294,44 | 2 294,44 |

**Подраздел 4.3.Отделка технических и служебных помещений**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | BI-12-01-03-28 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 15,23 | 789,29 | 12 020,89 | 12 020,89 |
| 76 | BI-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 5,61 | 583,93 | 3 275,85 | 3 275,85 |
| 77 | BI-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 1,81 | 1 205,36 | 2 181,7 | 2 181,7 |

**Подраздел 4.4.Отделка лифтового холла**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | BI-12-01-03-09 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 34,14 | 864,29 | 29 506,86 | 29 506,86 |
| 79 | BI-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 34,14 | 428,57 | 14 631,38 | 14 631,38 |
| 80 | BI-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 11,9 | 502,68 | 5 981,89 | 5 981,89 |

**Подраздел 4.5.Отделка санузлов**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | BI-12-01-05-07 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 138,6 | 785,71 | 108 899,41 | 108 899,41 |
| 83 | BI-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 23,25 | 1 205,36 | 28 024,62 | 28 024,62 |
| | Итог по разделу | | | | | 1 178 836,13 | 1 178 836,13 |

**Раздел 5.Пятый этаж**

**Подраздел 5.1.Отделка балконов**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | BI-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 60,55 | 424,11 | 25 679,86 | 25 679,86 |
| 124 | BI-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 18,3 | 1 205,36 | 22 058,09 | 22 058,09 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 25 гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 25,7 | 583 | 15 007 | 15 007 |

**Подраздел 5.2.Отделка жилых комнат**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 271,23 | 1 119,64 | 303 679,96 | 303 679,96 |
| 86 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 292,81 | 1 119,64 | 327 841,79 | 327 841,79 |
| 87 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 185,93 | 1 205,36 | 224 112,58 | 224 112,58 |
| 89 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 91,86 | 583,93 | 53 639,81 | 53 639,81 |
| 91 | ВІ-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 5,41 | 424,11 | 2 294,44 | 2 294,44 |

**Подраздел 5.3.Отделка технических и служебных помещений**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | ВІ-12-01-03-28 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 15,23 | 789,29 | 12 020,89 | 12 020,89 |
| 94 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 5,61 | 583,93 | 3 275,85 | 3 275,85 |
| 95 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 1,81 | 1 205,36 | 2 181,7 | 2 181,7 |

**Подраздел 5.4.Отделка лифтового холла**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | ВІ-12-01-03-09 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 34,14 | 864,29 | 29 506,86 | 29 506,86 |
| 97 | ВІ-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 34,14 | 428,57 | 14 631,38 | 14 631,38 |
| 98 | ВІ-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 11,9 | 502,68 | 5 981,89 | 5 981,89 |

**Подраздел 5.5.Отделка санузлов**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ВІ-12-01-05-07 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 138,6 | 785,71 | 108 899,41 | 108 899,41 |
| 101 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 23,25 | 1 205,36 | 28 024,62 | 28 024,62 |
| | Итог по разделу | | | | | 1 178 836,13 | 1 178 836,13 |

**Раздел 6.Шестой этаж**

**Подраздел 6.1.Отделка балконов**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | ВІ-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 60,55 | 424,11 | 25 679,86 | 25 679,86 |
| 155 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия | м2 | 18,3 | 1 205,36 | 22 058,09 | 22 058,09 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной [illegible] м | | | | | |
| 156 | BI-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 25,7 | 583,93 | 15 007 | 15 007 |

**Подраздел 6.2.Отделка жилых комнат**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | BI-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 271,23 | 1 119,64 | 303 679,96 | 303 679,96 |
| 104 | BI-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 292,81 | 1 119,64 | 327 841,79 | 327 841,79 |
| 105 | BI-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 185,93 | 1 205,36 | 224 112,58 | 224 112,58 |
| 107 | BI-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 91,86 | 583,93 | 53 639,81 | 53 639,81 |
| 109 | BI-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 5,41 | 424,11 | 2 294,44 | 2 294,44 |

**Подраздел 6.3.Отделка технических и служебных помещений**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | BI-12-01-03-28 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 15,23 | 789,29 | 12 020,89 | 12 020,89 |
| 112 | BI-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 5,61 | 583,93 | 3 275,85 | 3 275,85 |
| 113 | BI-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 1,81 | 1 205,36 | 2 181,7 | 2 181,7 |

**Подраздел 6.4.Отделка лифтового холла**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | BI-12-01-03-09 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 34,14 | 864,29 | 29 506,86 | 29 506,86 |
| 115 | BI-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 34,14 | 428,57 | 14 631,38 | 14 631,38 |
| 117 | BI-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 11,9 | 502,68 | 5 981,89 | 5 981,89 |

**Подраздел 6.5.Отделка санузлов**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | BI-12-01-05-07 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 138,6 | 785,71 | 108 899,41 | 108 899,41 |
| 120 | BI-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 23,25 | 1 205,36 | 28 024,62 | 28 024,62 |
| | Итог по разделу | | | | | 1 178 836,13 | 1 178 836,13 |

**Раздел 7.Лестничная клетка**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | BI-12-01-03-14 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 407,8 | 860,71 | 350 997,54 | 350 997,54 |
| 123 | BI-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси | м2 | 407,8 | 428,57 | 174 770,85 | 174 770,85 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатур | | | | | |
| 124 | BI-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 60,11 | 1 205,36 | 72 454,19 | 72 454,19 |
| 125 | BI-12-01-02-13 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 9 | 424,11 | 3 816,99 | 3 816,99 |
| 185 | BI-12-01-02-14 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартонных листов гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 40,85 | 502,68 | 20 534,48 | 20 534,48 |
| | Итог по разделу | | | | | 622 574,05 | 622 574,05 |
| | Итого по смете | | | | | 6 482 599,62 | 6 482 599,62 |
| | НДС (от всего по смете без материалов), 12% | | | | | 777 911,95 | |
| | Всего с НДС | | | | | 7 260 511,57 | |

Заказчик: ТОО "Строительная компания Целиноград"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"