Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 9" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Энергетиков, 73А, БИН 981040002348, тел.: 8 (718)7-76-44-81, 76-44-80

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44, БИН 991240001834, тел.: 8(7182) 55-89-79

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт системы отопления в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №9 отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №25 от 14.03.2023 г.

СПРАВКА № 1 от 20.06.2023 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2023 г.

			код заказчика	код подрядчика	Договор №25	Договор 14.03.2023	Источник финансирования		Организационно правовая форма ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____ без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт системы отопления в здании КГУ «Средняя общеобразовательная школа №9» отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области по ул. Энергетиков 73А в г. Экибастуз Павлодарской области	53 070 918,71	47 384 748,85							5 686 169,86	53 070 918,71
за июнь месяц	16 153 846,16	14 423 076,93							1 730 769,23	16 153 846,16
удержание аванса 30%	4 846 153,85	4 326 923,08							519 230,77	4 846 153,85
удержание по договору 5 %	807 692,31	721 153,85							86 538,46	807 692,31
К оплате:	10 500 000,00	9 375 000,00							**1 125 000,00**	**10 500 000,00**

Заказчик

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №9" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 981040002348

Директор _____ **Тлеміс Б.Қ.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик

ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "КазСтройИнжинирингПВ", БИН 160440014729

ИИН 660728300778, аттестат №KZ87VJE00031223, №KZ17VJE00031222 от 10.10.2017 г.

Эксперт _____ **Мухутдинов И.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

231

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 9" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Энергетиков, 73А, БИН 981040002348, тел.: 8 (718)7-76-44-81, 76-44-80

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44, БИН 991240001834, тел.: 8(7182) 55-89-79

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт системы отопления в здании КГУ «Средняя общеобразовательная школа №9» отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области по ул. Энергетиков 73А в г. Экибастуз Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 9" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Энергетиков, 73А

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №25 от 14.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1
от "20" июня 2023 г.

на **Капитальный ремонт системы отопления в здании КГУ «Средняя общеобразовательная школа №9» отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области по ул. Энергетиков 73А в г. Экибастуз Павлодарской области**

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление.Монтаж										
1	8	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	9,85296	1520,62	19,69	14 983	194	10 598	3 071	19 498	
						425,3	7,59	4 190	75	–	1 444		

2	9	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %	кВт	97,72	1174,26	16,85	114 749	1 647	43 700	50 379	178 338
						710,21	5,82	69 402	569	–	13 210	
3	10	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический	секция	698	2281		1 592 138		1 592 138		1 719 509
						–		–		–	127 371	
4	13	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	30	294,58	–	8 837	–	3 286	3 997	13 861
						185,04	–	5 551	–	–	1 027	
5	22	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	30	2300,25	91,55	69 008	2 747	8 225	42 095	119 991
						1934,52	14,32	58 036	430	–	8 888	
6	23	245-510-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	30	6568		197 040		197 040		212 803
						–		–		–	15 763	
7	24	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	30	953		28 590		28 590		30 877
						–		–		–	2 287	
			Итого по разделу 1					**2 294 880**				
			Раздел 2 Тепловой узел №1(распределительный коллектор)									
8	59	1118-0801-0102	Узлы тепловые. Установка НР=72 %	узел	1	84505,75	1368,77	84 506	1 369	66 256	12 312	104 563
						16611,2	488,84	16 611	489	–	7 745	

9	60 581-000-0000 (пл) (об)	Блочный тепловой узел БТП ЭнКо№380-1-21	шт	1	7031885,71		7 031 886		–		7 031 886
					–		–		7 031 886		
		Итого по разделу 2					**7 136 452**				
		Раздел 3 Отопление Демонтаж									
10	65 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	414	1177,09	52,89	487 315	21 896	–	343 102	896 850
					1124,2	26,84	465 419	11 112	–	66 433	
11	66 1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	128	940,21	7,96	120 347	1 019	8 070	80 392	216 798
					869,2	3,11	111 258	398	–	16 059	
12	67 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	641	739,05	5,61	473 731	3 596	35 229	314 074	850 829
					678,48	2,04	434 906	1 308	–	63 024	
13	68 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	2523	429,63	3,28	1 083 956	8 275	80 534	718 686	1 946 853
					394,43	1,2	995 147	3 028	–	144 211	
14	69 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	510	891		454 410		–		490 763
					–		–		–	36 353	
15	70 412-101-0113	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	6630	55		364 650		–		393 822

	–	–	–	29 172

Итого по разделу 3	**4 795 915**
Итого по смете	**14 227 246**
Временные здания и сооружения (1,5%)	**86 344**
Итого по главам 1-9	**14 313 591**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**145 634**
Итого по смете:	
- в текущих ценах с 05.04.21 г. в т.ч. с разбивкой по годам	**14 459 225**
- в текущих и прогнозных ценах	**15 182 186**
Понижающий коэффициент К=0,95 (скидка на тендере)	**14 423 076,93**
2022 г. - НДС (12%)	**1 730 769,23**
Всего по смете	**16 153 846,16**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ", БИН 160440014729

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

аттестат №KZ87VJE00031223, №KZ17VJE00031222 от 10.10.2017 г.

Эксперт _____ **Мухутдинов И.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 9" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 981040002348

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Тлеміс Б.Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ИП АСПК, ИИН 700619450232

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП _____ **Галета И.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)