Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №9" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области,

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44, БИН 991240001834, тел.: 8(7182) 55-89-79

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт системы отопления в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №9 отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №25 от 14.03.2023 г.

СПРАВКА № 2 от 21.07.2023 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2023 г.

			код заказчика	код подрядчика	Договор №25	Договор 14.03.2023	Источник финансирования		Организационно правовая форма ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____ без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт системы отопления в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №9 отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области", г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 73А	53 070 918,71	47 384 748,85							5 686 169,86	53 070 918,71
Всего	29 230 770,16	26 098 901,93								
за июль месяц	13 076 924,00	11 675 825,00							1 401 099,00	13 076 924,00
удержание аванса 30%	3 923 077,20	3 502 747,50							420 329,70	3 923 077,20
удержание по договору 5 %	653 846,20	583 791,25							70 054,95	653 846,20
К оплате:	8 500 000,60	7 589 286,25							**910 714,35**	**8 500 000,60**

Заказчик

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №9" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 981040002348

Директор _____ **Тлеміс Б.Қ.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик

ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "КазСтройИнжинирингПВ", БИН 160440014729

ИИН 660728300778, аттестат №KZ87VJE00031223, №KZ17VJE00031222 от 10.10.2017 г.

Эксперт _____ **Мухутдинов И.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
231

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 9" отдела образования города Экибастуза", управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 73А, БИН 981040002348, тел.: 8(718)7-764481
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44, БИН 991240001834, тел.: 8(7182) 55-89-79
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт системы отопления в здании КГУ «Средняя общеобразовательная школа №9» отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области» по ул. Энергетиков 73А в г. Экибастуз Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : КГУ «Средняя общеобразовательная школа №9» отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области»
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №25 от 14.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2
от "21" июля 2023 г.

на **Капитальный ремонт системы отопления в здании КГУ «Средняя общеобразовательная школа №9» отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области» по ул. Энергетиков 73А в г. Экибастуз Павлодарской области**

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление.Монтаж										
7	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	613,349	1644,85	19,69	1 008 867	12 077	735 933	191 169	1 296 039
					425,3	7,59	260 857	4 655	–	96 003	
8	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	540	1520,62	19,69	821 135	10 633	580 840	168 308	1 068 598

				425,3	7,59	229 662	4 099	–	79 155	
13 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	184	294,58	–	54 203	–	20 156	24 514	85 014
				185,04	–	34 047	–	–	6 297	
22 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	368	2300,25	91,55	846 492	33 690	100 898	516 365	1 471 885
				1934,52	14,32	711 903	5 270	–	109 029	
23 245-510-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	184	6568		1 208 512		1 208 512		1 305 193
				–		–		–	96 681	
24 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	184	953		175 352		175 352		189 380
				–		–		–	14 028	
27 292-000-0000 (пл)	Соединитель прямой с резъбой к отопительному прибору д.15мм	шт	412	937,5		386 250		386 250		417 150
				–		–		–	30 900	
	Итого по разделу 1					**5 833 263**				
Раздел 2 ДОБАВИТЬ										
3 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98 %	кВт	324	1174,26	16,85	380 460	5 459	144 893	227 353	656 439
				710,21	5,82	230 108	1 886	–	48 625	

4 245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	2058	2182	4 490 556	4 490 556	0	4 849 800
				–	–	–	359 244	
	Итого по разделу 2 ДОБАВИТЬ				**5 506 239**			
	Итого по смете				**11 339 502**			
	Временные здания и сооружения (1,5%)				**136 074**			
	Итого по главам 1-9				**11 475 576**			
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**229 512**			
	Итого по смете:							
	- в текущих ценах с 05.04.21 г. в т.ч. с разбивкой по годам				**11 705 087**			
	- в текущих и прогнозных ценах				**12 290 342**			
	Понижающий коэффициент К=0,95 (скидка на тендере)				**11 675 825,00**			
	2022 г. - НДС (12%)				**1 401 099,00**			
	Всего по смете				**13 076 924,00**			

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "КазСтройИнжинирингПВ", БИН 160440014729

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

аттестат №KZ87VIE00031223, №KZ17VJE00031222 от 10.10.2017 г.

Эксперт _____ **Мухутдинов И.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 9" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 981040002348.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Тлеміс Б.Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ИП АСПК, ИИН 700619450232

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП _____ **Галета И.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)