Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
4	22.05.2019

Отчетный период	
с	по
01.05.2019	31.05.2019

Акт № 4 приемки выполненных работ
по смете 2-11-5 Фасад. Блок С5 за май 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.Блок С5											
Подраздел 2.Устройство теплоизоляции и пароизоляции											
36	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	20,97							
37	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoвент Стандарт, толщина 50мм	м3	32,82							
	Итого по подразделу										
Подраздел 3.Монтаж отделочного материала											
39	BI-14-05-14-01	Облицовка стен фасадов зданий панелями Fundermax на металлическом каркасе с утеплением	м2	727	5 542,86		4 029 659,22	4 029 659,22			
	Итого по подразделу						4 029 659,22	4 029 659,22			
	Итого						4 029 659,22	4 029 659,22			
	Всего						4 029 659,22	4 029 659,22			
	Сметная зарплата						4 029 659,22				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						4 029 659,22	4 029 659,22			
	Всего по смете						4 029 659,22	4 029 659,22			
	НДС (от всего по смете без материалов), 12%						483 559,11				
	Всего с НДС						4 513 218,33				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

ТОО "Stroy Opt" _____

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т. / Нуркасимова И. О.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)

Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2797 от «27» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Май месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Фасад						
		Секция 5						
1	BI-14-05-14-01	**Облицовка стен фасадов зданий панелями Fundermax на металлическом каркасе с утеплением**	м2		~~741,020~~ 727		Фасад	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2053	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм*	*шт*	*6,000*		*4 446,120*		
	1-1-2056	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм*	*шт*	*14,000*		*10 374,280*		
	1-1-9691	*Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D*	*м2*	*1,100*		*815,122*		
	1-3-9944	*Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 55кг/м3, толщиной 50мм* ***(первый слой)*** р 50	*м3*			~~*9,800*~~ 20,97		
	1-3-9944	*Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 55кг/м3, толщиной 50мм* ***(второй слой)***	*м3*			~~*32,100*~~		
	1-3-9750	*Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, плотность 80кг/м3, толщина 50мм* ***(третий слой)*** р 80	*м3*			*32,100* 32,85		

Принял:

Мастер: Айбулдинов

Начальник участка: Ундирбаев Н.О

Инженер ОТН: Шукашев Т.К.

Инженер ПТО: _____

Экономист: _____

ТЕХНАДЗОР ТОО Engineering Services № 16

Бекущий инженер ПТО Хайрулина А.С. 20__ г.

Сдал:

Конбек С.А.

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Stroy opt" 1 для материалов

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Кентау Строй Инвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га
Объект:

Номер документа	Дата составления
31	03.10.2019

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

Акт № 31 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-1 Внутренняя отделка. Блок С1 за 19.05.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 2.4.Отделка балконов(тамбур, лоджии)									
30	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	25,42		1 198,21	30 458,5	30 458,5			
	BI-197	Работы по облицовке стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический карка	чел.час	25,42	1	1 198,21		30 458,5			
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	26,691	1,05						
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	17,794	0,7						
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	50,84	2						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf К 6/35	шт	40,672	1,6						
	1-1-8929	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х35мм	шт	355,88	14						
	1-1-9180	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х13 мм	шт	30,504	1,2						
31	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	6		892,86	5 357,16	5 357,16			
	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	1,89	0,315						
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	84	14						
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	126	21						
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	4,5	0,75						
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	24	4						
	BI-638	Работы по устройству внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический кар	чел.час	6	1	892,86		5 357,16			
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	36	6						
	Итог по разделу						35 815,66	35 815,66			
	Итого по смете						35 815,66	35 815,66			
	НДС (от всего по смете без материалов), 12%						4 297,88				
	Всего с НДС						40 113,54				

ТОО "КентауСтройИнвест"

ТОО "Stroy Opt":

Начальник участка: Бекболат Н.

Прораб Мухаметханов Тимур объект BI City Tokyo

Старший Инженер ПТО: Хайрулина А.С

Инженер-сметчик: Омарова А.Т

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Кентау Строй Инвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га
Объект:

Номер документа	Дата составления
18	03.10.2019

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

Акт № 18 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-2 Внутренняя отделка. Блок С2 за 19.05.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 2.4.Отделка балконов(тамбур, лоджи)									
25	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	25,42			1 198,21	30 458,5	30 458,5		
	BI-197	Работы по облицовке стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический карка	чел.час	25,42	1		1 198,21		30 458,5		
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	26,691	1,05						
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	17,794	0,7						
	1-1-8929	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x35мм	шт	355,88	14						
	1-1-2126	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x32 мм	шт	30,504	1,2						
26	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	6			892,86	5 357,16	5 357,16		
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,89	0,315						
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5x25мм	шт	84	14						
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм	шт	126	21						
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	4,5	0,75						
	BI-638	Работы по устройству внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический кар	чел.час	6	1		892,86		5 357,16		
		Итог по разделу						35 815,66	35 815,66		
		Итого по смете						35 815,66	35 815,66		
		НДС (от всего по смете без материалов), 12%						4 297,88			
		Всего с НДС						40 113,54			

ТОО "КентауСтройИнвест"

ТОО "Stroy Opt":

Прораб
Мухаметханов Тимур
объект BI City Tokyo

Начальник участка: Бекболат Н.

Старший Инженер ПТО: Хайрулина А.С

Инженер-сметчик: Омарова А.Т

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Master construction"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га
Объект:

Номер документа	Дата составления
12	03.10.2019

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

Акт № 12 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Блок С3 за 19.05.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 2.3.Отделка балконов									
19	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	11,18		1 198,21	13 395,99	13 395,99			
	Итог по разделу						13 395,99	13 395,99			
	Итого по смете						13 395,99	13 395,99			
	НДС (от всего по смете без материалов), 12%						1 607,52				
	Всего с НДС						15 003,51				

ТОО "Master construction"

ТОО "Stroy Opt":

Начальник участка: Прораб Мухаметханов Тимур объект Bi City Tokyo — **Бекболат Н.**

Старший Инженер ПТО: **Хайрулина А.С**

Инженер-сметчик: **Омарова А.Т**

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Master construction"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га
Объект:

Номер документа	Дата составления
18	03.10.2019

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

Акт № 18 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-5 Внутренняя отделка. Блок С5 за 19.05.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 2.3.Отделка балконов									
36	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	14,7		1 198,21	17 613,69	17 613,69			
		Итог по разделу					17 613,69	17 613,69			
		Итого по смете					17 613,69	17 613,69			
		НДС (от всего по смете без материалов), 12%					2 113,64				
		Всего с НДС					19 727,33				

ТОО "Master construction"

ТОО "Stroy Opt":

Прораб
Мухаметханов Тимур
объект BI City Tokyo

Начальник участка: Бекболат Н.

Старший Инженер ПТО: Хайрулина А.С

Инженер-сметчик: Омарова А.Т

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Master construction"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га
Объект:

Номер документа	Дата составления
28	03.10.2019

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

Акт № 28 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-6 Внутренняя отделка. Блок С6 за 19.05.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 2.3.Отделка балконов									
26	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	14,7		1 198,21	17 613,69	17 613,69			
		Итог по разделу					17 613,69	17 613,69			
		Итого по смете					17 613,69	17 613,69			
		НДС (от всего по смете без материалов), 12%					2 113,64				
		Всего с НДС					19 727,33				

ТОО "Master construction"

ТОО "Stroy Opt":

Начальник участка: Прораб Мухаметханов Тимур объект Bi City Tokyo — Бекболат Н.

Старший Инженер ПТО: Хайрулина А.С

Инженер-сметчик: Омарова А.Т

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)

Договор: № КСИ/Под/ВС-D/3566 от «22» ноября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Сентябрь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 1						
		Тамбур на 1 этаже						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		25,420		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*26,691*		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	*мп*	*0,700*		*17,794*		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	*мп*	*2,000*		*50,840*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*153*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*534*		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*356*		
2	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		6,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*6,300*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*36*		
	1-1-8907	*Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*84*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*126*		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	*мп*	*0,700*		*4,200*		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	*мп*	*2,000*		*12,000*		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 2						
		Тамбур на 1 этаже						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		25,420		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*26,691*		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	*мп*	*0,700*		*17,794*		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	*мп*	*2,000*		*50,840*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*153*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*534*		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*356*		
2	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		6,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*6,300*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*36*		
	1-1-8907	*Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*84*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*126*		

	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		4,200		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		12,000		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 3						
		Тамбур на 1 этаже						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		11,180		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		11,739		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		7,826		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		22,360		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		67		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		235		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		157		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 5						
		Тамбур на 1 этаже						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		14,700		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		15,435		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		10,290		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		29,400		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		88		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		309		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		206		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 6						
		Тамбур на 1 этаже						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		14,700		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		15,435		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		10,290		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		29,400		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		88		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		309		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		206		

Принял:

Начальник участка: Андрей Андиртыев И.С.

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

ИНЖЕНЕР ПТО Хайрулина А.С.

_____ 20____ г.

Сдал:

Куандыков

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Stroy opt" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД НУР-СУЛТАН РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
17	28.09.2019

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

Акт № 17 приемки выполненных работ

по смете 2-6-1-5 Внутренняя отделка. Блок С5 за сентябрь 2019 г

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3.Второй этаж									
		Подраздел 3.1.Отделка жилых комнат									
54	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	23,5		502,68	11 812,98	11 812,98			
56	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм	м2	75		1 116,07	83 705,25	83 705,25			
		Итог по разделу					95 518,23	95 518,23			
		Раздел 4.Третий этаж									
		Подраздел 4.1.Отделка жилых комнат									
87	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	25,7		502,68	12 918,88	12 918,88			
90	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм	м2	77		1 116,07	85 937,39	85 937,39			
		Итог по разделу					98 856,27	98 856,27			
		Раздел 5.Четвертый этаж									
		Подраздел 5.1.Отделка жилых комнат									
120	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	24,9		502,68	12 516,73	12 516,73			
122	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм	м2	74		1 116,07	82 589,18	82 589,18			
		Итог по разделу					95 105,91	95 105,91			
		Раздел 6.Пятый этаж									
		Подраздел 6.1.Отделка жилых комнат									
150	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	23,8		502,68	11 963,78	11 963,78			
152	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщино 10мм	м2	78		1 116,07	87 053,46	87 053,46			
		Итог по разделу					99 017,24	99 017,24			

Раздел 8.Седьмой этаж

Подраздел 8.1.Отделка жилых комнат

207	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	24,5	502,68	12 315,66	12 315,66
209	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм	м2	76	1 116,07	84 821,32	84 821,32
	Итог по разделу					97 136,98	97 136,98
	Итого по смете					485 634,63	485 634,63
	НДС (от всего по смете без материалов), 12%					58 276,16	
	Всего с НДС					543 910,79	

ТОО "КентауСтройИнвест"

ТОО "Stroy Opt":

Начальник участка: Мухаметханов Тимур — Бекболат Н.

Старший Инженер ПТО: Хайрулина А.С

Инженер-сметчик: Омарова А.Т

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и

Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2440 от «05» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Сентябрь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 5						
		2 Этаж						
		Отделка квартир 44 кв						
1	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		75,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		7,500		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	мп	1,300		97,500		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	12,000		900,000		
2	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		23,500		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		2,350		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	4,800		112,800	-	
		3 Этаж 48 кв						
		Отделка квартир						
1	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		77,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		7,700		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	мп	1,300		100,100		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	12,000		924,000		
2	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		25,700		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		2,570		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	4,800		123,360		
		4 Этаж						
		Отделка квартир 52 кв						
1	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		74,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		7,400		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	мп	1,300		96,200		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	12,000		888,000		
2	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		24,900		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		2,490		

	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		119,520		
		5 Этаж						
		Отделка квартир 56 кв						
1	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		78,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		7,800		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		101,400		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		936,000		
2	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		23,800		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		2,380		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		114,240		
		7 Этаж						
		Отделка квартир 64 кв.						
1	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		76,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		7,600		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		98,800		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		912,000		
2	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		24,500		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		2,450		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		117,600		

Принял:

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Прораб Унд... Ерлан Нуржан... ...ович Тел...

ИНЖЕНЕР ПТО Хайрулина А.С. 20__ г.

Сдал: Кулендыков

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД НУР-СУЛТАН "Stroy opt" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
10	29.07.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	31.07.2019

Акт № 10 приемки выполненных работ
по смете 2-11-3 Фасад. Блок С3 за июль 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Блок С3									
		Подраздел 1.1.Монтаж отделочного материала									
35	BI-14-05-14-01	Облицовка стен фасадов зданий панелями Fundermax на металлическом каркасе с утеплением	м2	124,8		5 542,86	691 748,93	691 748,93			
		Итог по разделу					691 748,93	691 748,93			
		Итого по смете					691 748,93	691 748,93			
		НДС (от всего по смете без материалов) 12%					83 009,87				
		Всего с НДС					774 758,8				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц

Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2797 от «27» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Июль месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Фасад						
		Секция 3						
1	**BI-14-05-14-01**	**Облицовка стен фасадов зданий панелями Fundermax на металлическом каркасе с утеплением**	**м2**		**124,8**		**Фасад**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2053	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм*	*шт*	*6,00*		*749*		
	1-1-2056	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм*	*шт*	*14,00*		*1 747*		
	1-1-9691	*Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D*	*м2*	*1,10*		*137*		
	1-3-9944	*Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 55кг/м3, толщиной 30-200мм* ***(первый слой)***	*м3*			*6,240*		
	1-3-9750	*Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, плотность 80кг/м3, толщина 50мм* ***(второй слой)***	*м3*			*6,240*		

Принял:

ТОО "Master Construction"
ЖК "Bi City" блок A,B,D
начальник участка
Бекболат Нурсерик

Мастер: _____

Начальник участка: _____

Инженер ПТО: _____

Экономист: _____

Сдал:

"Stroy opt"
1
для материалов

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
25	09.07.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	31.07.2019

Акт № 25 приемки выполненных работ

по смете 2-6-1-6 Внутренняя отделка. Блок С6 за июль 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 3.Отделка балконов									
32	ВІ-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	33,76		860,71	29 057,57	29 057,57			
							29 057,57	29 057,57			
	Итого						29 057,57	29 057,57			
	Всего						29 057,57				
	Сметная зарплата						29 057,57	29 057,57			
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						29 057,57	29 057,57			
	Всего по смете						3 486,91				
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						32 544,48				
	Всего с НДС										

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

ТОО "Stroy Opt" _____ Жукасимова И.О.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
16	09.07.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	31.07.2019

Акт № 16 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-2 Внутренняя отделка. Блок С2 за июль 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 4.Отделка балконов(тамбур, лоджи)									
43	ВІ-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	64,44		860,71	55 464,15	55 464,15			
46	ВІ-12-01-03-31	Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов	шт	160		196,43	31 428,8	31 428,8			
47	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	28		133,93	3 750,04	3 750,04			
		Итого					90 642,99	90 642,99			
		Всего					90 642,99	90 642,99			
		Сметная зарплата					90 642,99				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					90 642,99	90 642,99			
		Всего по смете					90 642,99	90 642,99			
		НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					10 877,16				
		Всего с НДС					101 520,15				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.** / Нуркасимова Н.О

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
11	09.07.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	31.07.2019

Акт № 11 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Блок С3 за июль 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 3.Отделка балконов									
34	BI-12-01-03-31	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов	шт	261		196,43	51 268,23	51 268,23			
35	BI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	28		133,93	3 750,04	3 750,04			
		Итого					55 018,27	55 018,27			
		Всего					55 018,27	55 018,27			
		Сметная зарплата					55 018,27				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					55 018,27	55 018,27			
		Всего по смете					55 018,27	55 018,27			
		НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					6 602,19				
		Всего с НДС					61 620,46				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
12	09.07.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	31.07.2019

Акт № 12 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-4 Внутренняя отделка. Блок С4 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 3.Отделка балконов									
34	BI-12-01-03-31	Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов	шт	280		196,43	55 000,4	55 000,4			
35	BI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	29		133,93	3 883,97	3 883,97			
		Итого					58 884,37	58 884,37			
		Всего					58 884,37	58 884,37			
		Сметная зарплата					58 884,37				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					58 884,37	58 884,37			
		Всего по смете					58 884,37	58 884,37			
		НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					7 066,12				
		Всего с НДС					65 950,49				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
16	09.07.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	31.07.2019

Акт № 16 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-5 Внутренняя отделка. Блок С5 за июль 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 3.Отделка балконов									
40	BI-12-01-03-31	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов	шт	341		196,43	66 982,63	66 982,63			
41	BI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	27		133,93	3 616,11	3 616,11			
	Итого						70 598,74	70 598,74			
	Всего						70 598,74	70 598,74			
	Сметная зарплата						70 598,74				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						70 598,74	70 598,74			
	Всего по смете						70 598,74	70 598,74			
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						8 471,85				
	Всего с НДС						79 070,59				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
28	09.07.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	31.07.2019

Акт № 28 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-1 Внутренняя отделка. Блок С1 за июль 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 4.Отделка балконов(тамбур, лоджии)									
53	Bl-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	64,44		860,71	55 464,15	55 464,15			
		Итого					55 464,15	55 464,15			
		Всего					55 464,15	55 464,15			
		Сметная зарплата					55 464,15				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					55 464,15	55 464,15			
		Всего по смете					55 464,15	55 464,15			
		НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					6 655,7				
		Всего с НДС					62 119,85				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Master Construction" ЖК "Bi-City" блок A,B,D начальник участка Бекболат Нурсерик

ТОО "Stroy Opt" _____ Нуркасимова И.О.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га.

Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2440 от «05» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Июнь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 1						
1	~~BI-12-01-~~03-17	**Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		**64,440**		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*6,444*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*83,772*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*12,000*		*773,280*		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 2						
1	~~BI-12-01-03-17~~	**Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		**64,440**		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*6,444*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*83,772*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*12,000*		*773,280*		
2	**BI-12-01-02-02**	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов (вент.трубы в санузлах, кухнях)**	**шт**		**160,000**		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,030*		*4,800*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*1,0175*		*162,800*		
3	**BI-12-01-03-27**	**Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен**	**м**		**28,000**		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-9832	*Клей Point 96, прозрачный (жидкие гвозди), 280 мл*	*кг*	*0,450*		*12,600*		
	3-1-9919	*Уголок алюминиевый 20х20мм*	*кг*	*1,0100*		*28,280*		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 3						
1	**BI-12-01-02-02**	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов (вент.трубы в санузлах, кухнях)**	**шт**		**261,000**		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,030*		*7,830*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*1,0175*		*265,568*		
2	**BI-12-01-03-27**	**Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен**	**м**		**28,000**		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-9832	*Клей Point 96, прозрачный (жидкие гвозди), 280 мл*	*кг*	*0,450*		*12,600*		
	3-1-9919	*Уголок алюминиевый 20х20мм*	*кг*	*1,0100*		*28,280*		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 4						
1	**BI-12-01-02-02**	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов (вент.трубы в санузлах, кухнях)**	**шт**		**280,000**		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,030*		*8,400*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*1,0175*		*284,900*		
2	**BI-12-01-03-27**	**Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен**	**м**		**29,000**		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-9832	*Клей Point 96, прозрачный (жидкие гвозди), 280 мл*	*кг*	*0,450*		*13,050*		
	3-1-9919	*Уголок алюминиевый 20х20мм*	*кг*	*1,0100*		*29,290*		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 5						
1	**BI-12-01-02-02**	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов (вент.трубы в санузлах, кухнях)**	**шт**		**341,000**		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,030*		*10,230*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*1,0175*		*346,968*		
2	**BI-12-01-03-27**	**Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен**	**м**		**27,000**		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-9832	*Клей Point 96, прозрачный (жидкие гвозди), 280 мл*	*кг*	*0,450*		*12,150*		
	3-1-9919	*Уголок алюминиевый 20х20мм*	*кг*	*1,0100*		*27,270*		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 6						

1	BI-12-01-03-17	**Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		**33,760**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,376*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*43,888*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*12,000*		*405,120*		

Принял:

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

ТОО "Master Construction" ЖК "Bi City" блок A,B,D Начальник участка Лаборатория

Прораб Мухаметханов Тимур объект Bi City Tokyo

ТЕХНАДЗОР ТОО "Engineering Services" № 16

Ведущий инженер ПТО Хайрулина А.С. «___» _____ 20___ г.

Сдал:

Кузнецов А

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
9	26.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 9 приемки выполненных работ
по смете 2-11-5 Фасад. Блок С5 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Блок С5									
		Подраздел 5.Устройство декоративных элементов									
74	Bl-14-05-14-01	Облицовка стен фасадов зданий панелями Fundermax на металлическом каркасе с утеплением	м2	14	5 542,86		77 600,04	77 600,04			
		Итого					77 600,04	77 600,04			
		Всего					77 600,04	77 600,04			
		Сметная зарплата					77 600,04	77 600,04			
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					77 600,04	77 600,04			
		Всего по смете					9 312				
		НДС (от всего по смете без материалов), 12%					86 912,04				
		Всего с НДС									

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.** / Журкасимова Н.О.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
46	18.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 46 приемки выполненных работ

по смете 2-14-1 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6.Внутренняя отделка и полы									
		Подраздел 2.Отделка стен									
191	Bl-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	237		424,11	100 514,07	100 514,07			
195	Bl-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	140		271,43	38 000,2	38 000,2			
201	Bl-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	33		860,71	28 403,43	28 403,43			
202	Bl-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	27,6		583,04	16 091,9	16 091,9			
203	Bl-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	223,5		424,11	94 788,59	94 788,59			
[illegible]	Bl-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	940		424,11	398 663,4	398 663,4			
205	Bl-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	223,5		357,14	79 820,79	79 820,79			
206	Bl-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	235		1 071,43	251 786,05	251 786,05			
207	Bl-12-02-05-01	Окраска поверхностей лаком по бетону и кирпичу за 2 раза	м2	1 150		271,43	312 144,5	312 144,5			
		Итого					1 320 212,93	1 320 212,93			
		Всего					1 320 212,93	1 320 212,93			
		Сметная зарплата					1 320 212,93				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					1 320 212,93	1 320 212,93			
		Всего по смете					1 320 212,93	1 320 212,93			
		НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					158 425,55				
		Всего с НДС					1 478 638,48				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City"
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2440 от «05» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Июнь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1. Паркинг						
1	**BI-12-01-03-06**	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	**м.п**		**22,400**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*107,520*		
2	**BI-12-01-04-01**	**Декоративная штукатурка внутренних стен**	**м2**		**235,000**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-9760	*Грунтовка под декоративные штукатурки Ceresit CT 16*	*кг*	*0,200*		*47,000*		
	30-2-53	*Сухие смеси штукатурные декоративны*	*кг*	*2,600*		*611,000*		
3	**BI-12-02-05-01**	**Окраска поверхностей лаком по бетону и кирпичу за 2 раза**	**м2**		~~1 186,910~~ 1150		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-321	*Лак пентафталевый, ПФ-170, 171*	*кг*	*0,200*		*237,382*		
	1-1-8223	*Очиститель фасадов GOOD-HIM 600*	*л*	*0,070*		*83,084*		

Принял:

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

ТОО "Master Construction" ЖК "BI City" Блок А,Б,D начальник участка Бекболат Нурсерик

Ведущий инженер ПТО Хайрулина А.С. «___» _____ 20___ г.

ТЕХНАДЗОР ТОО "Engineering Services" № 16

Сдал: Каринбаев Б

"Stroy Opt"

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City"
Договор: № КСИ/Под/BC-D/2440 от «05» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Май месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1. Паркинг						
1	**BI-12-02-03-01**	**Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза**	м2		~~239,660~~ 140		~~Внутренная отделка~~	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-292	*Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25*	кг	*0,183*		*43,858*		
	1-1-452	*Олифа комбинированная "Оксоль"*	кг	*0,113*		*27,082*		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~286,800~~ 237		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	*0,100*		*28,680*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	*2,000*		*573,600*		
3	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм [по гипсокартону]**	м2		~~995,650~~ 940		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	*2,000*		*1 991,300*		
4	~~**BI-12-01-03-17**~~	~~**Улучшенная**~~ **штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~118,920~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	*0,100*		*11,892*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	мп	*1,300*		*154,596*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	*12,000*		*1 427,040*		
5	~~**BI-12-01-03-17**~~	~~**Улучшенная**~~ **штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~48,620~~ 33		~~Внутренная отделка~~	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-8898	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт*	кг	*0,270*		*13,127*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	мп	*1,300*		*63,206*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	*16,000*		*777,920*		
6	**BI-12-01-03-06**	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		~~45,600~~ 5,2		~~Внутренная отделка~~	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	*4,800*		*218,880*		
7	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~278,160~~ 223,5		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	*0,100*		*27,816*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	*2,000*		*556,320*		
8	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~278,160~~ 223,5		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	*0,100*		*27,816*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	*0,340*		*94,574*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	*0,510*		*141,862*		

Принял:

Начальник участка: _____

Прораб: Тобылбаев У.Т.

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

Ведущий инженер ПТО Хайрулина А.С.

ТЕХНАДЗОР ТОО "Engineering Services" № 16

Сдал:

Карибаев

Stroy Opt

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Кентау Строй Инвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (9-очередь) блок Н
Объект:

Номер документа	Дата составления
1	20.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 1 приемки выполненных работ

по смете 2-6-1 Внутренняя отделка. Секция 2 за июнь 2019.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Второй этаж											
Подраздел 1.Отделка жилых комнат											
1	BI-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	608,94		1 116,07	679 619,67	679 619,67			
2	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	100,53		1 116,07	112 198,52	112 198,52			
3	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	307,37		502,68	154 508,75	154 508,75			
4	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения [кухня фартук]	м2	23,85		860,71	20 527,93	20 527,93			
	Итого по подразделу						966 854,87	966 854,87			
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по подразделу						966 854,87	966 854,87			
	Нормативная трудоемкость						966 854,87				
	Сметная зарплата										

Подраздел 2.Отделка балконов

10	BI-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	70,37	1 358,93	95 627,9	95 627,9
15	BI-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас	м	44,4	669,64	29 732,02	29 732,02
	Итого по подразделу					125 359,92	125 359,92
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					125 359,92	125 359,92
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					125 359,92	
	Итого по разделу					1 092 214,79	1 092 214,79
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу					1 092 214,79	1 092 214,79
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					1 092 214,79	

Раздел 2 Отделка санузлов

18	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	165,4	785,71	129 956,43	129 956,43
	Итого по разделу					129 956,43	129 956,43
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу					129 956,43	129 956,43
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					129 956,43	

Раздел 3 Третий этаж

Подраздел 1.Отделка жилых комнат

19	BI-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	608,94	1 116,07	679 619,67	679 619,67

20	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	100,53	1 116,07	112 198,52	112 198,52
21	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	307,37	502,68	154 508,75	154 508,75
22	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения [кухня фартук]	м2	23,85	860,71	20 527,93	20 527,93
	Итого по подразделу					966 854,87	966 854,87
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					966 854,87	966 854,87
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					966 854,87	

Подраздел 2.Отделка санузлов

29	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	165,4	785,71	129 956,43	129 956,43
	Итого по подразделу					129 956,43	129 956,43
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					129 956,43	129 956,43
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					129 956,43	

Подраздел 3.Отделка балконов

30	BI-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	70,37	1 358,93	95 627,9	95 627,9
35	BI-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас	м	44,4	669,64	29 732,02	29 732,02
	Итого по подразделу					125 359,92	125 359,92
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					125 359,92	125 359,92

Нормативная трудоемкость						
Сметная зарплата					125 359,92	
Итого по разделу					1 222 171,22	1 222 171,22
Всего стоимость оборудования						
Всего по разделу					1 222 171,22	1 222 171,22
Нормативная трудоемкость						
Сметная зарплата					1 222 171,22	

Раздел 4 Четвертый этаж

Подраздел 1.Отделка жилых комнат

37	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	608,94	1 116,07	679 619,67	679 619,67
38	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	100,53	1 116,07	112 198,52	112 198,52
39	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	307,37	502,68	154 508,75	154 508,75
40	ВІ-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения [кухня фартук]	м2	23,85	860,71	20 527,93	20 527,93
Итого по подразделу						966 854,87	966 854,87
Всего стоимость оборудования							
Всего по подразделу						966 854,87	966 854,87
Нормативная трудоемкость							
Сметная зарплата						966 854,87	

Подраздел 2.Отделка санузлов

47	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	165,4	785,71	129 956,43	129 956,43
Итого по подразделу						129 956,43	129 956,43

	Всего стоимость оборудования					129 956,43	129 956,43
	Всего по подразделу						
	Нормативная трудоемкость					129 956,43	
	Сметная зарплата						
	Подраздел 3.Отделка балконов						
48	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	70,37	1 358,93	95 627,9	95 627,9
53	ВІ-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас	м	44,4	669,64	29 732,02	29 732,02
	Итого по подразделу					125 359,92	125 359,92
	Всего стоимость оборудования					125 359,92	125 359,92
	Всего по подразделу						
	Нормативная трудоемкость					125 359,92	
	Сметная зарплата						
	Итого по разделу					1 222 171,22	1 222 171,22
	Всего стоимость оборудования					1 222 171,22	1 222 171,22
	Всего по разделу						
	Нормативная трудоемкость					1 222 171,22	
	Сметная зарплата						
	Раздел 5.Пятый этаж						
	Подраздел 1.Отделка жилых комнат						
55	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	608,94	1 116,07	679 619,67	679 619,67
56	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	100,53	1 116,07	112 198,52	112 198,52
57	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты	м2	307,37	502,68	154 508,75	154 508,75

		перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм				
58	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения [кухня фартук]	м2	23,85	860,71	20 527,93	20 527,93
	Итого по подразделу					966 854,87	966 854,87
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					966 854,87	966 854,87
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					966 854,87	
	Подраздел 2.Отделка санузлов						
65	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	165,4	785,71	129 956,43	129 956,43
	Итого по подразделу					129 956,43	129 956,43
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					129 956,43	129 956,43
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					129 956,43	
	Подраздел 3.Отделка балконов						
66	BI-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	70,37	1 358,93	95 627,9	95 627,9
71	BI-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас	м	44,4	669,64	29 732,02	29 732,02
	Итого по подразделу					125 359,92	125 359,92
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					125 359,92	125 359,92
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					125 359,92	
	Итого по разделу					1 222 171,22	1 222 171,22
	Всего стоимость оборудования						

Всего по разделу	1 222 171,22	1 222 171,22
Нормативная трудоемкость		
Сметная зарплата	1 222 171,22	
Итого	4 888 684,89	4 888 684,89
Всего	4 888 684,89	4 888 684,89
Сметная зарплата	4 888 684,89	
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	4 888 684,89	4 888 684,89
Всего по смете	4 888 684,89	4 888 684,89
НДС (от всего по смете без материалов), 12 %	586 642,19	
Всего с НДС	5 475 327,08	

Заказчик: ТОО "Кентау Строй Инвест"

ТОО "КентауСтройИнвест"
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

ТОО "КентауСтройИнвест"
ИНЖЕНЕР ПТО

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Кентау Строй Инвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (9-очередь) блок Н
Объект:

Номер документа	Дата составления
1	20.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 1 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1 Внутренняя отделка№ Секция 3 за июнь 2019.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Второй этаж									
		Подраздел 1.Отделка жилых комнат									
1	BI-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	719,57		1 116,07	803 090,49	803 090,49			
2	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	122,66		1 116,07	136 897,15	136 897,15			
3	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	349,06		502,68	175 465,48	175 465,48			
4	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения [кухня фартук]	м2	27,66		860,71	23 807,24	23 807,24			
	Итого по подразделу						1 139 260,36	1 139 260,36			
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по подразделу						1 139 260,36	1 139 260,36			
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						1 139 260,36				

Подраздел 2.Отделка санузлов

11	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	191,04	785,71	150 102,04	150 102,04
	Итого по подразделу					150 102,04	150 102,04
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					150 102,04	150 102,04
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					150 102,04	

Подраздел 3.Отделка балконов

12	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на приставный металлический каркас с утеплением	м2	74,96	1 358,93	101 865,39	101 865,39
17	ВІ-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас	м	49,86	669,64	33 388,25	33 388,25
	Итого по подразделу					135 253,64	135 253,64
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					135 253,64	135 253,64
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					135 253,64	
	Итого по разделу					1 424 616,04	1 424 616,04
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу					1 424 616,04	1 424 616,04
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					1 424 616,04	

Раздел 2 Третий этаж

Подраздел 1.Отделка жилых комнат

19	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	719,57	1 116,07	803 090,49	803 090,49

20	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	122,66	1 116,07	6 897,15	136 897,15
21	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	349,06	502,68	175 465,48	175 465,48
22	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения [кухня фартук]	м2	27,66	860,71	23 807,24	23 807,24
	Итого по подразделу					1 139 260,36	1 139 260,36
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					1 139 260,36	1 139 260,36
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					1 139 260,36	

Подраздел 2.Отделка санузлов

29	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	191,04	785,71	150 102,04	150 102,04
	Итого по подразделу					150 102,04	150 102,04
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					150 102,04	150 102,04
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					150 102,04	

Подраздел 3.Отделка балконов

30	BI-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	74,96	1 358,93	101 865,39	101 865,39
35	BI-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас	м	49,86	669,64	33 388,25	33 388,25
	Итого по подразделу					135 253,64	135 253,64
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					135 253,64	135 253,64

	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					135 253,64	
	Итого по разделу					1 424 616,04	1 424 616,04
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу					1 424 616,04	1 424 616,04
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					1 424 616,04	

Раздел 3 Четвертый этаж

Подраздел 1.Отделка жилых комнат

37	BI-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	719,57	1 116,07	803 090,49	803 090,49
38	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	122,66	1 116,07	136 897,15	136 897,15
39	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	349,06	502,68	175 465,48	175 465,48
40	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения [кухня фартук]	м2	27,66	860,71	23 807,24	23 807,24
	Итого по подразделу					1 139 260,36	1 139 260,36
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					1 139 260,36	1 139 260,36
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					1 139 260,36	

Подраздел 2.Отделка санузлов

47	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	191,04	785,71	150 102,04	150 102,04
	Итого по подразделу					150 102,04	150 102,04

	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					150 102,04	150 102,04
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					150 102,04	
	Подраздел 3.Отделка балконов						
48	BI-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	74,96	1 358,93	101 865,39	101 865,39
53	BI-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас	м	49,86	669,64	33 388,25	33 388,25
	Итого по подразделу					135 253,64	135 253,64
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					135 253,64	135 253,64
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					135 253,64	
	Итого по разделу					1 424 616,04	1 424 616,04
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу					1 424 616,04	1 424 616,04
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					1 424 616,04	
	Раздел 4 Пятый этаж						
	Подраздел 1.Отделка жилых комнат						
55	BI-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	719,57	1 116,07	803 090,49	803 090,49
56	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	122,66	1 116,07	136 897,15	136 897,15
57	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты	м2	349,06	502,68	175 465,48	175 465,48

		перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм					
58	ВІ-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения [кухня фартук]	м2	27,66	860,71	23 807,24	23 807,24
		Итого по подразделу				1 139 260,36	1 139 260,36
		Всего стоимость оборудования					
		Всего по подразделу				1 139 260,36	1 139 260,36
		Нормативная трудоемкость					
		Сметная зарплата				1 139 260,36	
		Подраздел 2.Отделка санузлов					
65	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	191,04	785,71	150 102,04	150 102,04
		Итого по подразделу				150 102,04	150 102,04
		Всего стоимость оборудования					
		Всего по подразделу				150 102,04	150 102,04
		Нормативная трудоемкость					
		Сметная зарплата				150 102,04	
		Подраздел 3.Отделка балконов					
66	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	66,1	1 358,93	89 825,27	89 825,27
71	ВІ-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас	м	31,6	669,64	21 160,62	21 160,62
		Итого по подразделу				110 985,9	110 985,9
		Всего стоимость оборудования					
		Всего по подразделу				110 985,9	110 985,9
		Нормативная трудоемкость					
		Сметная зарплата				110 985,9	
		Итого по разделу				1 400 348,29	1 400 348,29
		Всего стоимость оборудования					

Всего по разделу	1 400 348,29	1 400 348,29
Нормативная трудоемкость		
Сметная зарплата	1 400 348,29	
Итого	5 674 196,4	5 674 196,4
Всего	5 674 196,4	5 674 196,4
Сметная зарплата	5 674 196,4	
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	5 674 196,4	5 674 196,4
Всего по смете	5 674 196,4	5 674 196,4
НДС (от всего по смете без материалов), 12 %	680 903,57	
Всего с НДС	6 355 099,97	

Заказчик: ТОО "Кентау Строй Инвест"

ТОО "КентауСтройИнвест"
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

ТОО "КентауСтройИнвест"
ИНЖЕНЕР ПТО

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Кентау Строй Инвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (9-очередь) блок Н
Объект:

Номер документа	Дата составления
2	21.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт выполненных работ

по смете 2-6-1 Внутренняя отделка. Секция 4 за июнь 2019.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Второй этаж											
Подраздел 1.Отделка жилых комнат											
4	BI-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	667,85		1 116,07	745 367,35	745 367,35			
5	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	95,75		1 116,07	106 863,7	106 863,7			
6	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	284,96		502,68	143 243,69	143 243,69			
7	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения [кухня фартук]	м2	21,9		860,71	18 849,55	18 849,55			
	Итого по подразделу						1 014 324,29	1 014 324,29			
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по подразделу						1 014 324,29	1 014 324,29			
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						1 014 324,29				

Подраздел 2.Отделка санузлов

14	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	155,77	785,71	122 390,05	122 390,05
	Итого по подразделу					122 390,05	122 390,05
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					122 390,05	122 390,05
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					122 390,05	

Подраздел 3.Отделка балконов

15	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	79,71	1 358,93	108 320,31	108 320,31
20	ВІ-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас	м	48	669,64	32 142,72	32 142,72
	Итого по подразделу					140 463,03	140 463,03
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					140 463,03	140 463,03
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					140 463,03	
	Итого по разделу					1 277 177,37	1 277 177,37
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу					1 277 177,37	1 277 177,37
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					1 277 177,37	

Раздел 3 Третий этаж

Подраздел 1.Отделка жилых комнат

22	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	667,85	1 116,07	745 367,35	745 367,35

23	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	95,75	1 116,07	106 863,7	106 863,7
24	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	284,96	502,68	143 243,69	143 243,69
25	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения [кухня фартук]	м2	21,9	860,71	18 849,55	18 849,55
	Итого по подразделу					1 014 324,29	1 014 324,29
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					1 014 324,29	1 014 324,29
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					1 014 324,29	
	Подраздел 2.Отделка санузлов						
32	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	155,77	785,71	122 390,05	122 390,05
	Итого по подразделу					122 390,05	122 390,05
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					122 390,05	122 390,05
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					122 390,05	
	Подраздел 3.Отделка балконов						
33	BI-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	74,15	1 358,93	100 764,66	100 764,66
38	BI-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас	м	38,7	669,64	25 915,07	25 915,07
	Итого по подразделу					126 679,73	126 679,73
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					126 679,73	126 679,73

	Нормативная трудоемкость					
	Сметная зарплата				126 679,73	
	Итого по разделу				1 263 394,07	1 263 394,07
	Всего стоимость оборудования					
	Всего по разделу				1 263 394,07	1 263 394,07
	Нормативная трудоемкость					
	Сметная зарплата				1 263 394,07	

Раздел 4 Четвертый этаж

Подраздел 1.Отделка жилых комнат

40	BI-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	667,85	1 116,07	745 367,35	745 367,35
41	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	95,75	1 116,07	106 863,7	106 863,7
42	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	284,96	502,68	143 243,69	143 243,69
43	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения [кухня фартук]	м2	21,9	860,71	18 849,55	18 849,55
	Итого по подразделу					1 014 324,29	1 014 324,29
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					1 014 324,29	1 014 324,29
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					1 014 324,29	

Подраздел 2.Отделка санузлов

50	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	155,77	785,71	122 390,05	122 390,05
	Итого по подразделу					122 390,05	122 390,05

	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					122 390,05	122 390,05
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					122 390,05	
	Подраздел 3.Отделка балконов						
51	BI-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	74,15	1 358,93	100 764,66	100 764,66
56	BI-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас	м	38,7	669,64	25 915,07	25 915,07
	Итого по подразделу					126 679,73	126 679,73
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					126 679,73	126 679,73
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					126 679,73	
	Итого по разделу					1 263 394,07	1 263 394,07
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу					1 263 394,07	1 263 394,07
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					1 263 394,07	
	Раздел 5.Пятый этаж						
	Подраздел 1.Отделка жилых комнат						
58	BI-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	667,85	1 116,07	745 367,35	745 367,35
59	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	95,75	1 116,07	106 863,7	106 863,7
60	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты	м2	284,96	502,68	143 243,69	143 243,69

		перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм					
61	ВІ-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения [кухня фартук]	м2	21,9	860,71	18 849,55	18 849,55
	Итого по подразделу					1 014 324,29	1 014 324,29
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					1 014 324,29	1 014 324,29
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					1 014 324,29	
	Подраздел 2.Отделка санузлов						
68	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	155,77	785,71	122 390,05	122 390,05
	Итого по подразделу					122 390,05	122 390,05
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					122 390,05	122 390,05
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					122 390,05	
	Подраздел 3.Отделка балконов						
69	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	76,27	1 358,93	103 645,59	103 645,59
74	ВІ-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас	м	37	669,64	24 776,68	24 776,68
	Итого по подразделу					128 422,27	128 422,27
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					128 422,27	128 422,27
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					128 422,27	
	Итого по разделу					1 265 136,61	1 265 136,61
	Всего стоимость оборудования						

Всего по разделу	1 265 136,61	1 265 136,61
Нормативная трудоемкость		
Сметная зарплата	1 265 136,61	
Итого	5 069 102,12	5 069 102,12
Всего	5 069 102,12	5 069 102,12
Сметная зарплата	5 069 102,12	
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	5 069 102,12	5 069 102,12
Всего по смете	5 069 102,12	5 069 102,12
НДС (от всего по смете без материалов), 12 %	608 292,25	
Всего с НДС	5 677 394,37	

Заказчик: ТОО "Кентау Строй Инвест"

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "КентауСтройИнвест" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТОО "КентауСтройИнвест" ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

ТОО "КентауСтройИнвест" ИНЖЕНЕР ПТО

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Stroy opt" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом (ЖК «BI City», блок Н), расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19).

Договор: № KSI/Под/ВС-Н/355 от 03 июня 2019 года

Справка об объемах выполненных работ
за Июнь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Объем работ	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	6	8	9
		2-СЕКЦИЯ				
		2-этаж				
1	BI-12-01 -03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	612,940	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	103,530	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
3	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	307,370	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
4	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения [кухня фартук]	м2	23,850	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
5	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	170,670	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
		Отделка балконов				
1	BI-12-04 -05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	70,370	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас	м	44,400	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
		3-этаж				
1	BI-12-01 -03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	612,940	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	103,530	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
3	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	307,370	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
4	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения [кухня фартук]	м2	23,850	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
5	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	170,670	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
		Отделка балконов				
1	BI-12-04 -05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	75,000	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас	м	44,100	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
		4-этаж				
1	BI-12-01 -03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	612,940	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	103,530	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"

3	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	307,370	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
4	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения [кухня фартук]	м2	23,850	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
5	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	165,4 170,670	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
		Отделка балконов				
1	BI-12-04 -05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	75,000	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас	м	44,100	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
		5-этаж				
1	BI-12-01 -03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	608,94 612,940	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	100,53 103,530	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
3	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	307,370	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
4	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения [кухня фартук]	м2	23,850	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
5	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	165,4 170,670	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
		Отделка балконов				
1	BI-12-04 -05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	68,800	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас	м	41,100	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"

Принял:

Начальник участка: _____

Прораб: Тусулов О.Т. 17.06.2019

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

ЖК "BI-CITY" SEOUL Блок Н
17.06.19
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
Жакиянов Б.Е.
ТОО "Кентаустрой Инвест"
ИНЖЕНЕР ПТО

Сдал:

Прораб: Куандыков Н

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * РЕСП. КАЗАХСТАН Г. АСТАНА ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * "Stroy Opt"

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом (ЖК «BI City», блок Н), расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19).

Договор: № KSI/Под/ВС-Н/355 от 03 июня 2019 года

Справка об объемах выполненных работ
за Июнь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Объем работ	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	6	8	9
		3-СЕКЦИЯ				
		2-этаж				
1	BI-12-01 -03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	719,570	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	122,660	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
3	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	349,060	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
4	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения [кухня фартук]	м2	27,660	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
5	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	191,040	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
		Отделка балконов				
1	BI-12-04 -05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	74,960	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас	м	49,860	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
		3-этаж				
1	BI-12-01 -03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	719,570	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	122,660	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
3	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	349,060	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
4	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения [кухня фартук]	м2	27,660	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
5	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	191,040	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
		Отделка балконов				
1	BI-12-04 -05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	70,560	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас	м	45,600	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
		4-этаж				
1	BI-12-01 -03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	719,570	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	122,660	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"

3	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	349,060	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
4	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения [кухня фартук]	м2	27,660	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
5	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	191,040	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
		Отделка балконов				
1	BI-12-04 -05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	70,560	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас	м	45,600	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
		5-этаж				
1	BI-12-01 -03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	719,570	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	122,660	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
3	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	349,060	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
4	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения [кухня фартук]	м2	27,660	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
5	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	191,040	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
		Отделка балконов				
1	BI-12-04 -05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	66,610	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас	м	31,600	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"

Принял:

Начальник участка: _____

Прораб: Бейсенов К.Е. _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

ЖК "BI CITY" SEOUL Блок Н
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
17.06.21г.

ТОО "КентауСтройИнвест"
ИНЖЕНЕР ПТО

Сдал:

Прораб: _____

"Stroy Opt"

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом (ЖК «BI City», блок Н), расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19).

Договор: № KSI/Под/ВС-Н/355 от 03 июня 2019 года

Справка об объемах выполненных работ
за Июнь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Объем работ	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	6	8	9
		4-СЕКЦИЯ				
		2-этаж				
1	BI-12-01 -03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	667,850	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	95,750	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
3	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	284,960	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
4	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения [кухня фартук]	м2	21,900	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
5	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	155,770	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
		Отделка балконов				
1	BI-12-04 -05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	79,710	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас	м	48,000	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
		3-этаж				
1	BI-12-01 -03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	667,850	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	95,750	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
3	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	284,960	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
4	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения [кухня фартук]	м2	21,900	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
5	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	155,770	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
		Отделка балконов				
1	BI-12-04 -05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	74,150	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас	м	38,700	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
		4-этаж				
1	BI-12-01 -03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	667,850	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	95,750	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"

3	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	284,960	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
4	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения [кухня фартук]	м2	21,900	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
5	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	155,770	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
		Отделка балконов				
1	BI-12-04 -05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	74,150	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас	м	38,700	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
		5-этаж				
1	BI-12-01 -03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	667,850	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	95,750	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
3	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	284,960	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
4	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения [кухня фартук]	м2	21,900	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
5	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	155,770	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
		Отделка балконов				
1	BI-12-04 -05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	76,270	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-12-05-04-07	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 150мм с креплением на металлический каркас	м	37,000	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"

Принял:

Начальник участка: _____

Прораб: Бейсенов К.Е. 17.06.2019

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

ЖК "[illegible]" 17.06.19
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА

ТОО "КентауСтройИнвест"
ИНЖЕНЕР ПТО

Сдал:

Прораб: Куандыков Н.

ТОО «Кентау Строй Инвест»
ЭКОНОМИСТ

Блок Н
внутр. отд. и полы

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
6	19.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 6 приемки выполненных работ

по смете 2-9-1-2 Чистовая отделка холлов. Блок С2 (Общестроительные работы) за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.Первый этаж											
Подраздел 1.Отделка стен											
1	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	184,45		424,11	78 227,09	78 227,09			
2	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	177,31		357,14	63 324,49	63 324,49			
3	BI-12-02-03-10	Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм	м	51,7		400,00	20 680	20 680			
Итого по подразделу							162 231,58	162 231,58			
Подраздел 2.Отделка потолков											
13	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	68,77		502,68	34 569,3	34 569,3			
14	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	68,77		364,29	25 052,22	25 052,22			
Итого по подразделу							59 621,53	59 621,53			
Раздел 2.Второй этаж											
Подраздел 1.Отделка стен											
25	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	69,66		424,11	29 543,5	29 543,5			
27	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	67,32		357,14	24 042,66	24 042,66			
Итого по подразделу							53 586,17	53 586,17			
Подраздел 2.Отделка потолков											
30	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	41		502,68	20 609,88	20 609,88			
31	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	41		364,29	14 935,89	14 935,89			
Итого по подразделу							35 545,77	35 545,77			
Раздел 3.Третий этаж											

Подраздел 1.Отделка стен

40	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	103,5	424,11	43 895,39	43 895,39
41	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	99	357,14	35 356,86	35 356,86
Итого по подразделу						79 252,25	79 252,25

Подраздел 2.Отделка потолков

45	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37	502,68	18 599,16	18 599,16
46	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37	364,29	13 478,73	13 478,73
Итого по подразделу						32 077,89	32 077,89

Раздел 4.Четвертый этаж

Подраздел 1.Отделка стен

53	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	103,5	424,11	43 895,39	43 895,39
54	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	99	357,14	35 356,86	35 356,86
Итого по подразделу						79 252,25	79 252,25

Подраздел 2.Отделка потолков

58	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37	502,68	18 599,16	18 599,16
59	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37	364,29	13 478,73	13 478,73
Итого по подразделу						32 077,89	32 077,89

Раздел 5.Пятый этаж

Подраздел 1.Отделка стен

67	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	103,5	424,11	43 895,39	43 895,39
68	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	99	357,14	35 356,86	35 356,86
Итого по подразделу						79 252,25	79 252,25

Подраздел 2.Отделка потолков

71	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37	502,68	18 599,16	18 599,16
72	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37	364,29	13 478,73	13 478,73
Итого по подразделу						32 077,89	32 077,89

Раздел 6.Шестой этаж

Подраздел 1.Отделка стен

79	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	103,5	424,11	43 895,39	43 895,39

80	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэму нными составами за 2 раза	м2	99	357,14	35 356,86	35 356,86
Итого по подразделу						79 252,25	79 252,25

Подраздел 2.О делка потолков

84	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37	502,68	18 599,16	18 599,16
85	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37	364,29	13 478,73	13 478,73
Итого по подразделу						32 077,89	32 077,89

Раздел 7.Седьмой этаж

Подраздел 1.О делка стен

93	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	103,5	424,11	43 895,39	43 895,39
94	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	99	357,14	35 356,86	35 356,86
Итого по подразделу						79 252,25	79 252,25

Подраздел 2.О делка потолков

97	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37	502,68	18 599,16	18 599,16
98	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37	364,29	13 478,73	13 478,73
Итого по подразделу						32 077,89	32 077,89

Раздел 8.Восьмой этаж

Подраздел 1.О делка стен

105	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	103,5	424,11	43 895,39	43 895,39
106	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	99	357,14	35 356,86	35 356,86
Итого по подразделу						79 252,25	79 252,25

Подраздел 2.О делка потолков

110	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37	502,68	18 599,16	18 599,16
111	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37	364,29	13 478,73	13 478,73
Итого по подразделу						32 077,89	32 077,89

Раздел 9.Девятый этаж

Подраздел 1.О делка стен

119	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	103,5	424,11	43 895,39	43 895,39
120	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	99	357,14	35 356,86	35 356,86
Итого по подразделу						79 252,25	79 252,25

Подраздел 2.Отделка потолков

123	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37	502,68	18 599,16	18 599,16
124	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37	364,29	13 478,73	13 478,73
Итого по подразделу						32 077,89	32 077,89

Раздел 10 Десятый этаж

Подраздел 1.Отделка стен

132	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	103,5	424,11	43 895,39	43 895,39
133	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	99	357,14	35 356,86	35 356,86
Итого по подразделу						79 252,25	79 252,25

Подраздел 2.Отделка потолков

136	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37	502,68	18 599,16	18 599,16
137	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37	364,29	13 478,73	13 478,73
Итого по подразделу						32 077,89	32 077,89

Раздел 11 Лестничная клетка

Подраздел 3.Отделка потолков

148	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	240	502,68	120 643,2	120 643,2
149	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	240	364,29	87 429,6	87 429,6
Итого по подразделу						208 072,8	208 072,8

Подраздел 4.Отделка стен

209	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	658,56	424,11	279 301,88	279 301,88
210	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	638,56	357,14	228 055,32	228 055,32

211	ВІ-12-02-03-10	Окрас а стен эмалевыми красками по контуру плинт а 2 раза ширин ой 100мм	м	200	400,0	80 000	80 000	

Итого по подразделу	587 357,2	587 357,2
Итого	1 997 056,13	1 997 056,13
Всего	1 997 056,13	1 997 056,13
Сметная зарплата	1 997 056,13	
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	1 997 056,13	1 997 056,13
Всего по смете	1 997 056,13	1 997 056,13
НДС (от всего по смете без материалов), 12 %	239 646,74	
Всего с НДС	2 236 702,87	

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

Заказчик: ТОО "КонтауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (C блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
6	19.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 6 приемки выполненных работ
по смете 2-9-1-3 Чистовая отделка холлов. Блок С3 (Общестроительные работы) за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Первый этаж									
		Подраздел 1.Отделка стен									
1	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	184,39		424,11	78 201,64	78 201,64			
2	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	176,11		357,14	62 895,93	62 895,93			
3	BI-12-02-03-10	Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм	м	54,42		400,00	21 768	21 768			
		Итого по подразделу					162 865,57	162 865,57			
		Подраздел 2.Отделка потолков									
12	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	65,97		502,68	33 161,8	33 161,8			
13	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	65,97		364,29	24 032,21	24 032,21			
		Итого по подразделу					57 194,01	57 194,01			
		Раздел 2.Второй этаж									
		Подраздел 1.Отделка потолков									
24	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	43,7		502,68	21 967,12	21 967,12			
25	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	43,7		364,29	15 919,47	15 919,47			
		Итого по подразделу					37 886,59	37 886,59			
		Подраздел 4.Отделка стен									
40	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	69,66		424,11	29 543,5	29 543,5			
41	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	67,32		357,14	24 042,66	24 042,66			
		Итого по подразделу					53 586,17	53 586,17			
		Раздел 3.Третий этаж									
		Подраздел 1.Отделка потолков									
50	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	33		364,29	12 021,57	12 021,57			
52	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	33		502,68	16 588,44	16 588,44			

	Итого по подразделу					28 610,01	28 610,01

Подраздел 2.Отделка стен

61	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	97,7	424,11	41 435,55	41 435,55
62	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	94,4	357,14	33 714,02	33 714,02
	Итого по подразделу					75 149,56	75 149,56

Раздел 4.Четвертый этаж

Подраздел 1.Отделка стен

75	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	97,7	424,11	41 435,55	41 435,55
76	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	94,4	357,14	33 714,02	33 714,02
	Итого по подразделу					75 149,56	75 149,56

Подраздел 4.Отделка потолков

81	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	33	364,29	12 021,57	12 021,57
83	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	33	502,68	16 588,44	16 588,44
	Итого по подразделу					28 610,01	28 610,01

Подраздел 1.Отделка потолков

87	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	33	502,68	16 588,44	16 588,44
89	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	33	364,29	12 021,57	12 021,57
	Итого по подразделу					28 610,01	28 610,01

Подраздел 3.Отделка стен

98	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	97,7	424,11	41 435,55	41 435,55
99	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	94,4	357,14	33 714,02	33 714,02
	Итого по подразделу					75 149,56	75 149,56

Раздел 6.Шестой этаж

Подраздел 3.Отделка стен

114	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	97,7	424,11	41 435,55	41 435,55
115	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	94,4	357,14	33 714,02	33 714,02
	Итого по подразделу					75 149,56	75 149,56

Подраздел 4.Отделка потолков

117	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	33	502,68	16 588,44	16 588,44
119	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	33	364,29	12 021,57	12 021,57
	Итого по подразделу					28 610,01	28 610,01

Раздел 7.Седьмой этаж

Подраздел 1.Отделка стен

129	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	97,7	424,11	41 435,55	41 435,55
130	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	94,4	357,14	33 714,02	33 714,02
	Итого по подразделу					75 149,56	75 149,56

Подраздел 3.Отделка потолков

134	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	33	502,68	16 588,44	16 588,44
136	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	33	364,29	12 021,57	12 021,57
	Итого по подразделу					28 610,01	28 610,01

Раздел 8.Восьмой этаж

Подраздел 3.Отделка стен

150	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	97,7	424,11	41 435,55	41 435,55
151	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	94,4	357,14	33 714,02	33 714,02
	Итого по подразделу					75 149,56	75 149,56

Подраздел 4.Отделка потолков

153	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	33	502,68	16 588,44	16 588,44
155	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	33	364,29	12 021,57	12 021,57
	Итого по подразделу					28 610,01	28 610,01

Раздел 9.Девятый этаж

Подраздел 2.Отделка стен

166	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	97,7	424,11	41 435,55	41 435,55
167	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	94,4	357,14	33 714,02	33 714,02
	Итого по подразделу					75 149,56	75 149,56

Подраздел 4.Отделка потолков

171	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	33	502,68	16 588,44	16 588,44
173	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	33	364,29	12 021,57	12 021,57
	Итого по подразделу					28 610,01	28 610,01

Раздел 10.Десятый этаж

Подраздел 1.Отделка стен

183	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	97,7	424,11	41 435,55	41 435,55
184	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	94,4	357,14	33 714,02	33 714,02

	Итого по подразделу					75 149,56	75 149,56
	Подраздел 2.Отделка потолков						
186	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	33	364,29	12 021,57	12 021,57
188	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	33	502,68	16 588,44	16 588,44
	Итого по подразделу					28 610,01	28 610,01
	Раздел 11.Лестничная клетка						
	Подраздел 3.Отделка потолков						
199	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	210	502,68	105 562,8	105 562,8
200	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	210	364,29	76 500,9	76 500,9
	Итого по подразделу					182 063,7	182 063,7
	Подраздел 4.Отделка стен						
208	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	658,35	424,11	279 212,82	279 212,82
209	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	638,35	357,14	227 980,32	227 980,32
210	ВІ-12-02-03-10	Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм	м	200	400,00	80 000	80 000
	Итого по подразделу					587 193,14	587 193,14
	Итого					1 910 865,76	1 910 865,76
	Всего					1 910 865,76	1 910 865,76
	Сметная зарплата					1 910 865,76	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					1 910 865,76	1 910 865,76
	Всего по смете					1 910 865,76	1 910 865,76
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					229 303,89	
	Всего с НДС					2 140 169,65	

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
5	21.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт выполненных работ

по смете 2-9-1-4 Чистовая отделка холлов. Блок С4 (Общестроительные работы) за июнь 2016 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Первый этаж									
		Подраздел 1.Отделка стен									
1	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	191,14		424,11	81 064,39	81 064,39			
2	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	181,33		357,14	64 760,2	64 760,2			
3	BI-12-02-03-10	Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм	м	98,53		400,00	39 412	39 412			
	Итого по подразделу						185 236,58	185 236,58			
		Подраздел 2.Отделка потолков									
13	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	73,71		502,68	37 052,54	37 052,54			
14	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	73,71		364,29	26 851,82	26 851,82			
	Итого по подразделу						63 904,36	63 904,36			
		Раздел 2.Второй этаж									
		Подраздел 2.Отделка потолков									
24	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	60		364,29	21 857,4	21 857,4			
25	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	60		502,68	30 160,8	30 160,8			
	Итого по подразделу						52 018,2	52 018,2			
		Подраздел 5.Отделка стен									
41	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой	м2	118		424,11	50 044,98	50 044,98			

		смесью толщиной до 2мм					
42	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	114	357,14	40 713,96	40 713,96
Итого по подразделу						90 758,94	90 758,94

Раздел 3.Третий этаж

Подраздел 1.Отделка потолков

50	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74
51	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	30,5	364,29	11 110,85	11 110,85
Итого по подразделу						26 442,59	26 442,59

Подраздел 2.Отделка стен

61	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	82,91	424,11	35 162,96	35 162,96
62	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	80,12	357,14	28 614,06	28 614,06
Итого по подразделу						63 777,02	63 777,02

Раздел 4.Четвертый этаж

Подраздел 1.Отделка стен

75	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	82,91	424,11	35 162,96	35 162,96
76	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	80,12	357,14	28 614,06	28 614,06
Итого по подразделу						63 777,02	63 777,02

Подраздел 4.Отделка потолков

81	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	30,5	364,29	11 110,85	11 110,85
82	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74
Итого по подразделу						26 442,59	26 442,59

Раздел 5.Пятый этаж

Подраздел 1.Отделка потолков

87	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74
88	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	30,5	364,29	11 110,85	11 110,85
Итого по подразделу						26 442,59	26 442,59

Подраздел 3.Отделка стен

98	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	82,91	424,11	35 162,96	35 162,96
99	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	80,12	357,14	28 614,06	28 614,06
Итого по подразделу						63 777,02	63 777,02

Раздел 6.Шестой этаж

Подраздел 3.Отделка стен

114	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	82,91	424,11	35 162,96	35 162,96
115	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	80,12	357,14	28 614,06	28 614,06
Итого по подразделу						63 777,02	63 777,02

Подраздел 4.Отделка потолков

117	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74
118	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	30,5	364,29	11 110,85	11 110,85
Итого по подразделу						26 442,59	26 442,59

Раздел 7.Седьмой этаж

Подраздел 1.Отделка стен

129	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	82,91	424,11	35 162,96	35 162,96
130	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	80,12	357,14	28 614,06	28 614,06
Итого по подразделу						63 777,02	63 777,02

Подраздел 3.Отделка потолков

134	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74
135	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	30,5	364,29	11 110,85	11 110,85
Итого по подразделу						26 442,59	26 442,59

Раздел 8.Восьмой этаж

Подраздел 3.Отделка стен

150	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	82,91	424,11	35 162,96	35 162,96
151	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	80,12	357,14	28 614,06	28 614,06
Итого по подразделу						63 777,02	63 777,02

Подраздел 4.Отделка потолков

153	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74
154	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	30,5	364,29	11 110,85	11 110,85
Итого по подразделу						26 442,59	26 442,59

Раздел 9.Девятый этаж

Подраздел 2.Отделка стен

166	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	82,91	424,11	35 162,96	35 162,96
167	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	80,12	357,14	28 614,06	28 614,06
Итого по подразделу						63 777,02	63 777,02

Подраздел 4.Отделка потолков

171	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74
172	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	30,5	364,29	11 110,85	11 110,85
Итого по подразделу						26 442,59	26 442,59

Раздел 10.Десятый этаж

Подраздел 1.Отделка стен

183	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	82,91	424,11	35 162,96	35 162,96
184	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	80,12	357,14	28 614,06	28 614,06
Итого по подразделу						63 777,02	63 777,02

Подраздел 2.Отделка потолков

186	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	30,5	364,29	11 110,85	11 110,85
187	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74
Итого по подразделу						26 442,59	26 442,59

Раздел 11.Одиннадцатый этаж

Подраздел 3.Отделка потолков

199	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	30,5	364,29	11 110,85	11 110,85
200	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74

	Итого по подразделу					26 442,59	26 442,59
	Подраздел 5.Отделка стен						
214	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	82,91	424,11	35 162,96	35 162,96
215	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	80,12	357,14	28 614,06	28 614,06
	Итого по подразделу					63 777,02	63 777,02
	Раздел 12.Лестничная клетка						
	Подраздел 3.Отделка потолков						
221	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	216,87	502,68	109 016,21	109 016,21
222	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	216,87	364,29	79 003,57	79 003,57
	Итого по подразделу					188 019,78	188 019,78
	Подраздел 4.Отделка стен						
226	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	711,34	424,11	301 686,41	301 686,41
227	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	685,58	357,14	244 848,04	244 848,04
228	ВІ-12-02-03-10	Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм	м	257,6	400,00	103 040	103 040
	Итого по подразделу					649 574,45	649 574,45
	Итого					2 041 488,73	2 041 488,73
	Всего					2 041 488,73	2 041 488,73
	Сметная зарплата					2 041 488,73	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					2 041 488,73	2 041 488,73
	Всего по смете					2 041 488,73	2 041 488,73
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					244 978,65	
	Всего с НДС					2 286 467,38	

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КенгауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Strcy Opt"
Стройка: Bi-City (D 5лок) 5 га

Номер документа	Дата составления
8	21.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 8 приемки выполненных работ
по смете 2-9-1-5 Чистовая отделка холлов. Блок С5 (Общестроительные работы) за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Первый этаж									
		Подраздел 1.Отделка стен									
2	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	150,14		424,11	63 675,88	63 675,88			
3	BI-12-02-04-02	Окраска штукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	141,82		357,14	50 649,59	50 649,59			
4	BI-12-02-03-10	Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм	м	83,2		400,00	33 280	33 280			
		Итого по подразделу					147 605,47	147 605,47			
		Подраздел 2.Отделка потолков									
12	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	51,19		502,68	25 732,19	25 732,19			
13	BI-12-02-04-04	Окраска штукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	51,19		364,29	18 648,01	18 648,01			
		Итого по подразделу					44 380,19	44 380,19			
		Раздел 2.Второй этаж									
		Подраздел 2.Отделка потолков									
24	BI-12-02-04-04	Окраска штукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37,5		364,29	13 660,88	13 660,88			
26	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,5		502,68	18 850,5	18 850,5			
		Итого по подразделу					32 511,38	32 511,38			
		Подраздел 5.Отделка стен									
42	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	65,8		424,11	27 906,44	27 906,44			
43	BI-12-02-04-02	Окраска штукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	63,6		357,14	22 714,1	22 714,1			
		Итого по подразделу					50 620,54	50 620,54			
		Раздел 3.Третий этаж									
		Подраздел 1.Отделка потолков									

51	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
52	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37,5	364,29	13 660,88	13 660,88
	Итого по подразделу					32 511,38	32 511,38

Подраздел 2.Отделка стен

61	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	93,75	424,11	39 760,31	39 760,31
62	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	90,32	357,14	32 256,88	32 256,88
	Итого по подразделу					72 017,2	72 017,2

Раздел 4.Четвертый этаж

Подраздел 1.Отделка стен

75	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	93,75	424,11	39 760,31	39 760,31
76	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	90,32	357,14	32 256,88	32 256,88
	Итого по подразделу					72 017,2	72 017,2

Подраздел 4.Отделка потолков

81	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37,5	364,29	13 660,88	13 660,88
83	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
	Итого по подразделу					32 511,38	32 511,38

Раздел 5.Пятый этаж

Подраздел 1.Отделка потолков

87	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
88	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37,5	364,29	13 660,88	13 660,88
	Итого по подразделу					32 511,38	32 511,38

Подраздел 3.Отделка стен

98	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	93,75	424,11	39 760,31	39 760,31
99	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	90,32	357,14	32 256,88	32 256,88
	Итого по подразделу					72 017,2	72 017,2

Раздел 6.Шестой этаж

Подраздел 3.Отделка стен

114	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	93,75	424,11	39 760,31	39 760,31
115	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	90,32	357,14	32 256,88	32 256,88
	Итого по подразделу					72 017,2	72 017,2

Подраздел 4.Отделка потолков

117	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
118	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37,5	364,29	13 660,88	13 660,88
	Итого по подразделу					32 511,38	32 511,38

Раздел 7.Седьмой этаж

Подраздел 1.Отделка стен

129	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	93,75	424,11	39 760,31	39 760,31
130	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	90,32	357,14	32 256,88	32 256,88
	Итого по подразделу					72 017,2	72 017,2

Подраздел 3.Отделка потолков

134	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
135	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37,5	364,29	13 660,88	13 660,88
	Итого по подразделу					32 511,38	32 511,38

Раздел 8.Восьмой этаж

Подраздел 3.Отделка стен

150	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	93,75	424,11	39 760,31	39 760,31
151	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	90,32	357,14	32 256,88	32 256,88
	Итого по подразделу					72 017,2	72 017,2

Подраздел 4.Отделка потолков

153	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
155	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37,5	364,29	13 660,88	13 660,88
	Итого по подразделу					32 511,38	32 511,38

Раздел 9.Девятый этаж

Подраздел 2.Отделка стен

166	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	93,75	424,11	39 760,31	39 760,31
167	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	90,32	357,14	32 256,88	32 256,88
	Итого по подразделу					72 017,2	72 017,2

Подраздел 4.Отделка потолков

171	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
172	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37,5	364,29	13 660,88	13 660,88
	Итого по подразделу					32 511,38	32 511,38

Раздел 10.Десятый этаж

Подраздел 1.Отделка стен

183	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	93,75	424,11	39 760,31	39 760,31
184	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	90,32	357,14	32 256,88	32 256,88
	Итого по подразделу					72 017,2	72 017,2

Подраздел 2.Отделка потолков

186	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37,5	364,29	13 660,88	13 660,88
188	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
	Итого по подразделу					32 511,38	32 511,38

Раздел 11.Одиннадцатый этаж

Подраздел 1.Отделка стен

201	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	93,75	424,11	39 760,31	39 760,31
202	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	90,32	357,14	32 256,88	32 256,88
	Итого по подразделу					72 017,2	72 017,2

Подраздел 2.Отделка потолков

204	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37,5	364,29	13 660,88	13 660,88
206	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
	Итого по подразделу					32 511,38	32 511,38

Раздел 12.Лестничная клетка

Подраздел 3.Отделка потолков

217	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	216,87	502,68	109 016,21	109 016,21
218	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	216,87	364,29	79 003,57	79 003,57
	Итого по подразделу					188 019,78	188 019,78

Подраздел 4.Отделка стен

226	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	12,5	424,11	5 301,38	5 301,38
227	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	663,5	357,14	236 962,39	236 962,39
228	BI-12-02-03-10	Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм	м	232,2	400,00	92 880	92 880
	Итого по подразделу					335 143,77	335 143,77
	Итого					1 739 038,28	1 739 038,28
	Всего					1 739 038,28	1 739 038,28
	Сметная зарплата					1 739 038,28	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					1 739 038,28	1 739 038,28
	Всего по смете					1 739 038,28	1 739 038,28
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					208 684,59	
	Всего с НДС					1 947 722,87	

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2440 «05» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
май 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 2						
		Тамбур (1-2 этаж) 1 эт					Чистовая отделка	
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~56,140~~ 46,21 факт		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*5,614*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*112,280*		
2	**BI-12-01-02-05**	**~~Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков~~ гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~16,060~~ 11,4 факт		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,606*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*32,120*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~52,800~~ 42,87 факт		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*5,280*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*17,952*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*26,928*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~18,250~~ 11,4 факт		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,825*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*6,205*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*10,038*		
5	**BI-12-02-03-10**	**Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм**	**м**		**16,500**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,650*		
	1-1-8212	*Эмаль пентафталевая ПФ-115*	*т*	*0,000036*		*0,000594*		
		Этаж 1						
		ПУИ						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**15,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**

	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,500*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*30,000*		
2	**ВІ-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**5,300**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*0,530*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*10,600*		
3	**ВІ-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**15,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,500*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*5,100*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*7,650*		
4	**ВІ-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**5,300**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*0,530*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*1,802*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*2,915*		
		Лифтовой холл						
1	**ВІ-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**123,240**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*12,324*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*246,480*		
2	**ВІ-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~55,070~~ 52,07		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*5,507*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*110,140*		
3	**ВІ-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**119,440**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*11,944*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*40,610*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*60,914*		
4	**ВІ-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~57,390~~ 52,07		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*5,739*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*19,513*		

	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		31,565		
5	BI-12-02-03-10	**Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм**	м		35,200		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,520		
	1-1-8212	Эмаль пентафталевая ПФ-115	т	0,000036		0,0012672		
		Этаж 2						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		69,660		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		6,966		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		139,320		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~43,000~~ 41		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		4,300		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		86,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		67,320		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		6,732		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		22,889		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		34,333		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~45,330~~ 41		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		4,533		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		15,412		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		24,932		
		Этаж 3						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		103,500		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		10,350		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		207,000		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~39,000~~ 37		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,900		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		78,000		

3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**99,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,900*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*33,660*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*50,490*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~**42,500**~~ 37		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,250*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*14,450*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*23,375*		
		Этаж 4						
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**103,500**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,350*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*207,000*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~**39,000**~~ 37		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,900*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*78,000*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**99,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,900*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*33,660*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*50,490*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~**42,500**~~ 37		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,250*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*14,450*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*23,375*		
		Этаж 5						
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**103,500**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,350*		

	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*207,000*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~39,000~~ 37		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,900*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*78,000*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**99,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,900*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*33,660*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*50,490*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~42,500~~ 37		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,250*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*14,450*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*23,375*		
		Этаж 6						
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**103,500**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,350*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*207,000*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~39,000~~ 37		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,900*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*78,000*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**99,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,900*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*33,660*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*50,490*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~42,500~~ 37		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,250*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*14,450*		

	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*23,375*		
		Этаж 7						
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**103,500**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,350*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*207,000*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~39,000~~ 37		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,900*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*78,000*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**99,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,900*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*33,660*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*50,490*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~42,500~~ 37		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,250*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*14,450*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*23,375*		
		Этаж 8						
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**103,500**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,350*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*207,000*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~39,000~~ 37		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,900*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*78,000*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**99,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,900*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*33,660*		

	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*50,490*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~42,500~~ 37		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,250*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*14,450*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*23,375*		
		Этаж 9						
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**103,500**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,350*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*207,000*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~39,000~~ 37		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,900*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*78,000*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**99,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,900*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*33,660*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*50,490*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~42,500~~		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,250*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*14,450*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*23,375*		
		Этаж 10						
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**103,500**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,350*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*207,000*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~39,000~~ 37		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,900*		

	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		78,000		
3	ВІ-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		99,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,900		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		33,660		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		50,490		
4	ВІ-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~42,500~~ 37		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		4,250		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		14,450		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		23,375		
		Лестничная клетка						
1	ВІ-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~658,560~~		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		65,856		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		1 317,120		
2	ВІ-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~242,000~~ 240		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		24,200		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		484,000		
3	ВІ-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~614,280~~ 638,56		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		61,428		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		208,855		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		313,283		
4	ВІ-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~264,640~~ 240		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		26,464		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		89,978		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		145,552		
5	ВІ-12-02-03-10	**Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм**	м		~~438,500~~ 200		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		43,850		
	1-1-8212	Эмаль пентафталевая ПФ-115	т	0,000036		0,015786		

Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 3

		Тамбур (1-2 этаж)						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**82,590**	59,5	Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*8,259*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*165,180*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**27,740**	18,6	Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*2,774*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*55,480*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**80,590**	57,3	Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*8,059*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*27,401*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*41,101*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**29,740**	18,6	Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*2,974*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*10,112*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*16,357*		
5	**BI-12-02-03-10**	**Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм**	**м**		**22,020**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*2,202*		
	1-1-8212	*Эмаль пентафталевая ПФ-115*	*т*	*0,000036*		*0,000793*		
		Этаж 1						
		ПУИ						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**11,930**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,193*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*23,860*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**5,760**	5,77	Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*0,576*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*11,520*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**11,930**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,193*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*4,056*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*6,084*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**5,760**	3,77	Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*0,576*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*1,958*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*3,168*		
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**112,960**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*11,296*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*225,920*		

2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		45,600	43,6	Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		4,560		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		91,200		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		106,880		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		10,688		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		36,339		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,510		54,509		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		48,650	43,6	Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		4,865		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		16,541		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,550		26,758		
5	BI-12-02-03-10	**Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм**	м		32,400		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		3,240		
	1-1-8212	*Эмаль пентафталевая ПФ-115*	т	0,000036		0,0011664		
		Этаж 2						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		69,660		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		6,966		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		139,320		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		45,700	43,7	Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		4,570		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		91,400		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		67,320		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		6,732		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		22,889		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,510		34,333		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		47,030	43,7	Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		4,703		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		15,990		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,550		25,867		
		Этаж 3						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		97,700		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		9,770		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		195,400		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		35,000	33	Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		3,500		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		70,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		94,400		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		9,440		

	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		32,096		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		48,144		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		38,300 33		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,830		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		13,022		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		21,065		
Этаж 4								
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		97,700		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,770		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		195,400		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		35,000 33		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,500		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		70,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		94,400		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,440		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		32,096		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		48,144		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		38,300 33		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,830		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		13,022		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		21,065		
Этаж 5								
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		97,700		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,770		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		195,400		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		35,000 33		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,500		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		70,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		94,400		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,440		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		32,096		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		48,144		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		38,300 33		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,830		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		13,022		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		21,065		
Этаж 6								
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		97,700		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"

	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,770*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*195,400*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~35,000~~ 33		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,500*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*70,000*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**94,400**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,440*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*32,096*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*48,144*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~38,300~~ 33		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,830*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*13,022*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*21,065*		
	Этаж 7							
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**97,700**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,770*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*195,400*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~35,000~~ 33		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,500*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*70,000*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**94,400**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,440*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*32,096*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*48,144*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~38,300~~ 33		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,830*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*13,022*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*21,065*		
	Этаж 8							
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**97,700**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,770*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*195,400*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~35,000~~ 33		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,500*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*70,000*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**94,400**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,440*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*32,096*		

	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		48,144		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		38,300		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,830		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		13,022		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		21,065		
		Этаж 9						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		97,700		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,770		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		195,400		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		35,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,500		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		70,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		94,400		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,440		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		32,096		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		48,144		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		38,300		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,830		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		13,022		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		21,065		
		Этаж 10						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		97,700		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,770		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		195,400		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		35,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,500		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		70,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		94,400		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,440		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		32,096		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		48,144		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		38,300		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,830		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		13,022		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		21,065		
		Лестничная клетка						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		658,350		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		65,835		

	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		1 316,700		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~212,000~~ 210		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		21,200		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		424,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~613,090~~ 638,35		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		61,509		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		208,451		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		312,676		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~234,630~~ 240		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		23,463		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		79,774		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		129,047		
5	BI-12-02-03-10	**Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм**	м		~~438,000~~ 200		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		43,800		
	1-1-8212	Эмаль пентафталевая ПФ-115	т	0,000036		0,015768		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 4						
		Тамбур (1-2 этаж)						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~60,530~~ 45,81		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		6,053		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		121,060		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		19,360 9,96		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,936		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		38,720		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~59,000~~ 38,6		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		5,900		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		20,060		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		30,090		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		21,340 9,96		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		2,134		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		7,256		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		11,737		
5	BI-12-02-03-10	**Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм**	м		62,530		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		6,253		
	1-1-8212	Эмаль пентафталевая ПФ-115	т	0,000036		0,002251		
		Этаж 1						
		ПУИ						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		11,930		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"

	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,193		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		23,860		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~5,760~~ 3,45		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		0,576		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		11,520		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		11,930		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,193		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		4,056		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		6,084		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~5,760~~ 3,45		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		0,576		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		1,958		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		3,168		
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		133,400		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		13,340		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		266,800		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~62,300~~ 60,3		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		6,230		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		124,600		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~126,200~~ 129,8		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		12,620		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		42,908		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		64,362		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~65,900~~ 60,3		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		6,590		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		22,406		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		36,245		
5	BI-12-02-03-10	**Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм**	м		36,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,600		
	1-1-8212	Эмаль пентафталевая ПФ-115	т	0,000036		0,0012960		
		Этаж 2						
		Лифтовой холл						

1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		118,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		11,800		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		236,000		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~62,000~~ 60		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		6,200		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		124,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		114,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		11,400		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		38,760		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,510		58,140		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~66,000~~ 60		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		6,600		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		22,440		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,550		36,300		
		Этаж 3						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		82,910		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		8,291		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		165,820		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~32,500~~ 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		3,250		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		65,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		80,120		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		8,012		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		27,241		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,510		40,861		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~35,290~~ 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		3,529		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		11,999		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,550		19,410		
		Этаж 4						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		82,910		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"

	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*8,291*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*165,820*		
2	**ВІ-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~32,500~~ 30,5		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,250*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*65,000*		
3	**ВІ-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**80,120**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*8,012*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*27,241*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*40,861*		
4	**ВІ-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~35,290~~ 30,5		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,529*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*11,999*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*19,410*		
	Этаж 5							
		Лифтовой холл						
1	**ВІ-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**82,910**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*8,291*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*165,820*		
2	**ВІ-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~32,500~~ 30,5		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,250*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*65,000*		
3	**ВІ-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**80,120**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*8,012*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*27,241*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*40,861*		
4	**ВІ-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~35,290~~ 30,5		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,529*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*11,999*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*19,410*		
	Этаж 6							
		Лифтовой холл						
1	**ВІ-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**82,910**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*8,291*		

	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		165,820		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~32,500~~ 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,250		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		65,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		80,120		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		8,012		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		27,241		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		40,861		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~35,290~~ 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,529		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		11,999		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		19,410		
		Этаж 7						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		82,910		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		8,291		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		165,820		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~32,500~~ 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,250		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		65,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		80,120		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		8,012		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		27,241		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		40,861		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~35,290~~ 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,529		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		11,999		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		19,410		
		Этаж 8						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		82,910		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		8,291		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		165,820		

2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		32,500 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		3,250		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		65,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		80,120		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		8,012		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		27,241		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,510		40,861		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		35,290 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		3,529		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		11,999		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,550		19,410		
		Этаж 9						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		82,910		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		8,291		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		165,820		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		32,500 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		3,250		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		65,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		80,120		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		8,012		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		27,241		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,510		40,861		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		35,290 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		3,529		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		11,999		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,550		19,410		
		Этаж 10						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		82,910		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		8,291		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		165,820		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		32,500 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"

	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,250		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		65,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		80,120		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		8,012		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		27,241		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		40,861		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		35,290 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,529		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		11,999		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		19,410		
		Этаж 11						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		82,910		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		8,291		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		165,820		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		32,500 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,250		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		65,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		80,120		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		8,012		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		27,241		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		40,861		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		35,290 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,529		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		11,999		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		19,410		
		Лестничная клетка						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		711,340		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		71,134		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		1 422,680		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		218,870 216,87		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		21,887		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		437,740		

3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~662,420~~ 658,58		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		66,242		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		225,223		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,510		337,834		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~243,280~~ 216,87		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		24,328		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		82,715		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,550		133,804		
5	BI-12-02-03-10	**Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм**	м		~~498,000~~ 257,6		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		49,800		
	1-1-8212	*Эмаль пентафталевая ПФ-115*	т	0,000036		0,017928		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 5						
		Тамбур (1-2 этаж)						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		19,250		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		1,925		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		38,500		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~18,560~~ 9,56		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		1,856		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		37,120		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~17,750~~ 14,13		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		1,775		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		6,035		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,510		9,053		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~20,060~~ 7,56		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		2,006		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		6,820		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,550		11,033		
5	BI-12-02-03-10	**Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм**	м		51,200		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		5,120		
	1-1-8212	*Эмаль пентафталевая ПФ-115*	т	0,000036		0,001843		
		Этаж 1						
		ПУИ						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		12,090		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		1,209		

	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*24,180*		
2	**ВІ-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**3,330**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*0,333*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*6,660*		
3	**ВІ-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**12,090**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,209*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*4,111*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*6,166*		
4	**ВІ-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**3,330**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*0,333*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*1,132*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*1,832*		
		Лифтовой холл						
1	**ВІ-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**118,800**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*11,880*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*237,600*		
2	**ВІ-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~42,300~~ 40,3		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,230*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*84,600*		
3	**ВІ-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~112,400~~ 118,6		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*11,240*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*38,216*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*57,324*		
4	**ВІ-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~45,500~~ 40,3		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,550*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*15,470*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*25,025*		
5	**ВІ-12-02-03-10**	**Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм**	**м**		**32,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,200*		
	1-1-8212	*Эмаль пентафталевая ПФ-115*	*т*	*0,000036*		*0,0011520*		
		Этаж 2						
		Лифтовой холл						
1	**ВІ-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**65,800**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**

	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		6,580		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		131,600		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~39,500~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,950		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		79,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		63,600		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		6,360		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		21,624		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		32,436		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~41,700~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		4,170		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		14,178		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		22,935		
Этаж 3								
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		93,750		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,375		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		187,500		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~39,500~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,950		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		79,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		90,320		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,032		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		30,709		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		46,063		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~42,650~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		4,265		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		14,501		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		23,458		
Этаж 4								
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		93,750		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,375		

	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		187,500		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~39,500~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,950		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		79,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		90,320		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,032		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		30,709		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		46,063		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~42,650~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		4,265		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		14,501		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		23,458		
		Этаж 5						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		93,750		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,375		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		187,500		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~39,500~~	37,5	Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,950		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		79,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		90,320		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,032		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		30,709		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		46,063		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~42,650~~	37,5	Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		4,265		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		14,501		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		23,458		
		Этаж 6						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		93,750		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,375		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		187,500		

2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		39,500 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		3,950		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		79,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		90,320		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		9,032		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		30,709		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,510		46,063		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		42,650 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		4,265		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		14,501		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,550		23,458		
Этаж 7								
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		93,750		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		9,375		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		187,500		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		39,500 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		3,950		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		79,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		90,320		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		9,032		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		30,709		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,510		46,063		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		42,650 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		4,265		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		14,501		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,550		23,458		
Этаж 8								
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		93,750		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		9,375		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		187,500		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		39,500 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"

	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,950*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*79,000*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**90,320**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,032*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*30,709*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*46,063*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~42,650~~ 37,5		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,265*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*14,501*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*23,458*		
		Этаж 9						
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**93,750**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,375*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*187,500*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~39,500~~ 37,5		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,950*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*79,000*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**90,320**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,032*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*30,709*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*46,063*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~42,650~~ 37,5		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,265*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*14,501*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*23,458*		
		Этаж 10						
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**93,750**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,375*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*187,500*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~39,500~~ 37,5		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,950*		

	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		79,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		90,320		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,032		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		30,709		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		46,063		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~42,650~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		4,265		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		14,501		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		23,458		
		Этаж 11						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		93,750		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,375		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		187,500		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~39,500~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,950		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		79,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		90,320		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,032		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		30,709		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		46,063		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~42,650~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		4,265		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		14,501		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		23,458		
		Лестничная клетка						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		12,500		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,250		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		25,000		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~218,870~~ 216,87		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		21,887		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		437,740		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		663,500		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"

	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*66,350*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*225,590*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*338,385*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~243,270~~ 216,87		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*24,327*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*82,712*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*133,799*		
5	**BI-12-02-03-10**	**Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм**	**м**		~~499,000~~ 232,2		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*49,900*		
	1-1-8212	*Эмаль пентафталевая ПФ-115*	*т*	*0,000036*		*0,017964*		

Принял:

ТОО "Master Construction"
ЖК "Bi City" блок A,B,D
начальник участка
Бекболат Турсерик

Сдал:

Каримбаев

Начальник участка:

Прораб: Сарбопасов С.А. С-2

Инженер ПТО:

Инженер ОТН:

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
№ 16

Ведущий инженер ПТО
Хайрулина А.С.
"___" _____ 20__ г.

Прораб
Мухаметханов Тимур
объект BI City Tokyo

"Stroy Opt"

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
7	19.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 7 приемки выполненных работ
по смете 2-9-1-2 Чистовая отделка холлов. Блок С2 (Общестроительные работы) за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 10 Десятый этаж									
		Подраздел 3.Устройство покрытия пола									
138	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	48,16		2 410,71	116 099,79	116 099,79			
139	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	41,58		267,86	11 137,62	11 137,62			
		Итого					127 237,41	127 237,41			
		Всего					127 237,41	127 237,41			
		Сметная зарплата					127 237,41				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					127 237,41	127 237,41			
		Всего по смете					127 237,41	127 237,41			
		НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					15 268,49				
		Всего с НДС					142 505,9				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КэнтауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
9	18.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 9 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Блок С3 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 11.Десятый этаж									
		Подраздел 2.Отделка санузлов									
251	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	3,77		2 410,71	9 088,38	9 088,38			
		Итого					9 088,38	9 088,38			
		Всего					9 088,38	9 088,38			
		Сметная зарплата					9 088,38				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					9 088,38	9 088,38			
		Всего по смете					9 088,38	9 088,38			
		НДС (от всего по смете без материалов) 12 %					1 090,61				
		Всего с НДС					10 178,99				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

ТОО "Stroy Opt" _____

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
5	19.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 5 приемки выполненных работ
по смете 2-9-1-3 Чистовая отделка холлов. Блок С3 (Общестроительные работы) за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 10. Десятый этаж									
		Подраздел 4. Устройство покрытия пола									
190	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	47,98		2 410,71	115 665,87	115 665,87			
191	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	38,8		267,86	10 392,97	10 392,97			
		Итого					126 058,83	126 058,83			
		Всего					126 058,83	126 058,83			
		Сметная зарплата					126 058,83				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					126 058,83	126 058,83			
		Всего по смете					126 058,83	126 058,83			
		НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					15 127,06				
		Всего с НДС					141 185,89				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
9	19.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 9 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-4 Внутренняя отделка. Блок С4 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 2.Отделка санузлов (ПУИ, С/У)									
19	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	3,45		2 410,71	8 316,95	8 316,95			
		Итого по подразделу					8 316,95	8 316,95			
		Раздел 3.Второй этаж									
		Подраздел 5.Отделка технических и служебных помещений									
87	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	20,73		2 410,71	49 974,02	49 974,02			
88	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	18,5		267,86	4 955,41	4 955,41			
		Итого по подразделу					54 929,43	54 929,43			
		Итого					63 246,38	63 246,38			
		Всего					63 246,38	63 246,38			
		Сметная зарплата					63 246,38				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					63 246,38	63 246,38			
		Всего по смете					63 246,38	63 246,38			
		НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					7 589,57				
		Всего с НДС					70 835,95				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
4	21.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 4 приемки выполненных работ
по смете 2-9-1-4 Чистовая отделка холлов. Блок С4 (Общестроительные работы) за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Первый этаж									
		Подраздел 3.Отделка полов									
15	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	10,29		2 410,71	24 806,21	24 806,21			
16	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	11,8		267,86	3 160,75	3 160,75			
	Итого по подразделу						27 966,95	27 966,95			
		Раздел 2.Второй этаж									
		Подраздел 3.Устройство покрытия пола									
27	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	5,35		2 410,71	12 897,3	12 897,3			
28	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	5,85		267,86	1 566,98	1 566,98			
	Итого по подразделу						14 464,28	14 464,28			
	Итого						42 431,23	42 431,23			
	Всего						42 431,23	42 431,23			
	Сметная зарплата						42 431,23				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						42 431,23	42 431,23			
	Всего по смете						42 431,23	42 431,23			
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						5 091,75				
	Всего с НДС						47 522,98				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/3567 от «22» ноября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Май месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 2						
		10 этаж						
1	**BI-10-06-02-02**	**Устройство покрытий из керамогранита на клее**	**м2**		**37,500**		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-59	*Сухие смеси для затирки швов плитки*	*кг*	*0,300*		*11,250*		
	30-2-9870	*Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт*	*кг*	*8,500*		*318,750*		
2	**BI-10-06-11-03**	**Устройство плинтусов из керамогранита**	**м**		**30,780**		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-59	*Сухие смеси для затирки швов плитки*	*кг*	*0,060*		*1,847*		
	30-2-9870	*Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт*	*кг*	*0,640*		*19,699*		
		Тамбур						
1	**BI-10-06-02-02**	**Устройство покрытий из керамогранита на клее**	**м2**		**11,800**		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-59	*Сухие смеси для затирки швов плитки*	*кг*	*0,300*		*3,540*		
	30-2-9870	*Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт*	*кг*	*8,500*		*100,300*		
2	**BI-10-06-11-03**	**Устройство плинтусов из керамогранита**	**м**		**10,800**		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-59	*Сухие смеси для затирки швов плитки*	*кг*	*0,060*		*0,648*		
	30-2-9870	*Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт*	*кг*	*0,640*		*6,912*		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 3						
		10 этаж						
1	**BI-10-06-02-02**	**Устройство покрытий из керамогранита на клее**	**м2**		**32,900**		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**

	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,300		9,870		
	30-2-9870	Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт	кг	8,500		279,650		
2	BI-10-06-11-03	**Устройство плинтусов из керамогранита**	м		27,800		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,060		1,668		
	30-2-9870	Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт	кг	0,640		17,792		
		Тамбур						
1	BI-10-06-02-02	**Устройство покрытий из керамогранита на клее**	м2		15,080		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,300		4,524		
	30-2-9870	Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт	кг	8,500		128,180		
2	BI-10-06-11-03	**Устройство плинтусов из керамогранита**	м		17,650		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,060		1,059		
	30-2-9870	Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт	кг	0,640		11,296		
		ПУИ						
1	BI-10-06-02-02	**Устройство покрытий из керамогранита на клее**	м2		14,110		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,300		4,233		
	30-2-9870	Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт	кг	8,500		119,935		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 4						
		Тамбур						
1	BI-10-06-02-02	**Устройство покрытий из керамогранита на клее**	м2		15,640		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,300		4,692		
	30-2-9870	Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт	кг	8,500		132,940		
2	BI-10-06-11-03	**Устройство плинтусов из керамогранита**	м		17,650		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,060		1,059		
	30-2-9870	Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт	кг	0,640		11,296		
		ПУИ						

1	**BI-10-06-02-02**	**Устройство покрытий из керамогранита на клее** кафельн. плитке	**м2**		~~14,110~~ 3,45		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-59	*Сухие смеси для затирки швов плитки*	*кг*	*0,300*		*4,233*		
	30-2-9870	*Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт*	*кг*	*8,500*		*119,935*		
		Служебное помещение						
1	**BI-10-06-02-02**	**Устройство покрытий из керамогранита на клее**	**м2**		~~40,700~~ 20,75		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-59	*Сухие смеси для затирки швов плитки*	*кг*	*0,300*		*12,210*		
	30-2-9870	*Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт*	*кг*	*8,500*		*345,950*		
2	**BI-10-06-11-03**	**Устройство плинтусов из керамогранита**	**м**		**18,500**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-59	*Сухие смеси для затирки швов плитки*	*кг*	*0,060*		*1,110*		
	30-2-9870	*Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт*	*кг*	*0,640*		*11,840*		

Принял: ТОО "Master Construction" ЖК "BI City" блок A,B,D начальник участка Бекболат Нурлерик

Сдал: Карибаев Б.

Начальник участка:

Прораб: Годвола со 66-6-3

Инженер ПТО: Ведущий инженер ПТО Хайрулина А.С. "___" _____ 20___ г.

Инженер ОТН: ТЕХНАДЗОР ТОО "Engineering Services" № 16

Прораб Мухаметханов Тимур объект BI City Tokyo

Казакстан Республикасы Астана Қаласы Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі Респ. Казахстан г. Астана Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
10	25.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 10 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Блок С3 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 12.Технический этаж									
		Подраздел 1.Отделка технических и служебных помещений									
346	BI-14-05-05-03	Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями "Металлсайдинг"	м2	144,87		4 017,86	582 067,38	582 067,38			
		Итого					582 067,38	582 067,38			
		Всего					582 067,38	582 067,38			
		Сметная зарплата					582 067,38				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					582 067,38	582 067,38			
		Всего по смете					582 067,38	582 067,38			
		НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					69 848,09				
		Всего с НДС					651 915,47				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
6	24.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 6 приемки выполненных работ
по смете 2-11-3 Фасад. Блок С3 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Блок С3									
		Подраздел 2.Устройство теплоизоляции и пароизоляции									
33	BI-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до 250мм	мп	704		232,14	163 426,56	163 426,56			
	Итого по подразделу						163 426,56	163 426,56			
		Подраздел 4.Устройство откосов и наружных сливов									
39	BI-14-08-03-05	Устройство отливов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с полимерным покрытием шириной 170мм между разными облицовочными материалами на фасаде [ral 7037, 400 мм]	мп	437,42		1 396,43	610 826,41	610 826,41			
40	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	192,465							
	Итого по подразделу						610 826,41	610 826,41			
		Подраздел 5.Устройство декоративных элементов									
77	BI-14-05-14-01	Облицовка стен фасадов зданий панелями Fundermax на металлическом каркасе с утеплением	м2	102		5 542,86	565 371,72	565 371,72			
79	BI-14-05-05-05	Монтаж подконструкции под алюминиевые кассеты	м2	330,1		2 551,79	842 345,88	842 345,88			
80	3-1-9997	Кронштейн проходной алюминиевый 180х75мм (П-образный)	шт	1 320,4							
81	1-1-9026	Трубы стальные электросварные профильные прямоугольные ГОСТ 8639-82 40х20х2мм	т	2,013							
82	BI-14-06-02-11	Устройство наружных декоративных поясов из алюминиевого листа [жесть]	м2	330,1		3 571,43	1 178 929,04	1 178 929,04			
83	BI-12-02-03-08	Окраска металлических поверхностей порошковой краской [жести]	м2	330,1		892,86	294 733,09	294 733,09			
84	1-1-7541	Краска порошковая RAL1012 [RAL1013]	кг	46,214							

	Итого по подразделу					2 881 379,73	2 881 379,73
	Подраздел 6.Обшивка парапета/накрывочный камень-жесть						
85	BI-14-05-05-03	Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями "Металлосайдинг"	м2	89,93	4 017,86	361 326,15	361 326,15
86	BI-14-05-09-01	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием	м2	172,48	4 017,86	693 000,49	693 000,49
	Итого по подразделу					1 054 326,64	1 054 326,64
	Итого					4 709 959,34	4 709 959,34
	Всего					4 709 959,34	4 709 959,34
	Сметная зарплата					4 709 959,34	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					4 709 959,34	4 709 959,34
	Всего по смете					4 709 959,34	4 709 959,34
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					565 195,12	
	Всего с НДС					5 275 154,46	

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
11	25.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 11 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-4 Внутренняя отделка. Блок С4 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 13.Технический этаж									
		Подраздел 1.Отделка технических и служебных помещений									
440	BI-14-05-05-03	Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями "Металлсайдинг"	м2	134,36	4 017,86		539 839,67	539 839,67			
	Итого						539 839,67	539 839,67			
	Всего						539 839,67	539 839,67			
	Сметная зарплата						539 839,67				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						539 839,67	539 839,67			
	Всего по смете						539 839,67	539 839,67			
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						64 780,76				
	Всего с НДС						604 620,43				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Strcy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
4	24.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 4 приемки выполненных работ
по смете 2-11-4 Фасад. Блок С4 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Блок С4									
		Подраздел 2.Устройство теплоизоляции и пароизоляции									
39	BI-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до 250мм	мп	777,6		232,14	180 512,06	180 512,06			
	Итого по подразделу						180 512,06	180 512,06			
		Подраздел 4.Устройство откосов и наружных сливов									
45	BI-14-08-03-05	Устройство отливов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с полимерным покрытием шириной 170мм между разными облицовочными материалами на фасаде [ral 7037, 400 мм]	мп	472,86		1 396,43	660 315,89	660 315,89			
46	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	208,058							
	Итого по подразделу						660 315,89	660 315,89			
		Подраздел 5.Устройство декоративных элементов									
68	BI-14-05-14-01	Облицовка стен фасадов зданий панелями Fundermax на металлическом каркасе с утеплением	м2	127,87		5 542,86	708 765,51	708 765,51			
70	BI-14-05-05-05	Монтаж подконструкции под алюминиевые кассеты	м2	455,75		2 551,79	1 162 978,29	1 162 978,29			
71	3-1-9997	Кронштейн проходной алюминиевый 180х75мм (П-образный)	шт	1 823							
72	1-1-9026	Трубы стальные электросварные профильные прямоугольные ГОСТ 8639-82 40х20х2мм	т	2,783							
73	BI-14-06-02-11	Устройство наружных декоративных поясов из алюминиевого листа [жесть]	м2	455,75		3 571,43	1 627 679,22	1 627 679,22			
74	BI-12-02-03-08	Окраска металлических поверхностей порошковой краской [жести]	м2	455,75		892,86	406 920,95	406 920,95			
75	1-1-7541	Краска порошковая RAL1012 [RAL1013]	кг	63,805							

	Итого по подразделу					3 906 343,97	3 906 343,97

Подраздел 6.Обшивка парапета/накрывочный камень-жесть

77	BI-14-05-05-03	Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями "Металлосайдинг"	м2	65,2	4 017,86	261 964,47	261 964,47
78	BI-14-05-09-01	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием	м2	212,62	4 017,86	854 277,39	854 277,39
	Итого по подразделу					1 116 241,87	1 116 241,87
	Итого					5 863 413,79	5 863 413,79
	Всего					5 863 413,79	5 863 413,79
	Сметная зарплата					5 863 413,79	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					5 863 413,79	5 863 413,79
	Всего по смете					5 863 413,79	5 863 413,79
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					703 609,65	
	Всего с НДС					6 567 023,44	

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) Е га

Номер документа	Дата составления
8	24.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 8 приемки выполненных работ
по смете 2-11-5 Фасад. Блок С5 за июнь 2019 г

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Блок С5									
		Подраздел 2.Устройство теплоизоляции и пароизоляции									
39	BI-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до 250мм	мп	184,8		232,14	42 899,47	42 899,47			
		Итого по подразделу					42 899,47	42 899,47			
		Подраздел 4.Устройство откосов и наружных сливов									
45	BI-14-08-03-05	Устройство отливов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с полимерным покрытием шириной 170мм между разными облицовочными материалами на фасаде [ral 7037, 400 мм]	мп	127,6		1 396,43	178 184,47	178 184,47			
46	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	56,144							
		Итого по подразделу					178 184,47	178 184,47			
		Итого					221 083,94	221 083,94			
		Всего					221 083,94	221 083,94			
		Сметная зарплата					221 083,94				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					221 083,94	221 083,94			
		Всего по смете					221 083,94	221 083,94			
		НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					26 530,07				
		Всего с НДС					247 614,01				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

Инженер-сметчик Омарова А.Т.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City"
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2797 от «27» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Июнь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Фасад						
		Секция 3						
1	**BI-08-03-02-01**	**Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до 250мм**	**мп**		~~4 290,860~~	704	**Фасад**	**ТОО "Stroy Opt"**
2	**BI-14-08-03-05**	**Устройство отливов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с полимерным покрытием шириной 170мм между разными облицовочными материалами на фасаде**	**мп**	437,42	~~860,650~~	375,58	**Фасад**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-9379	*Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм*	*м2*	0,86	644	*86*		
3	**BI-14-05-09-01**	**Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием**	**м2**		~~158,220~~	172,48	**Фасад**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2124	*Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х19 мм*	*шт*	*25,000*		*3 956*		
	1-1-2137	*Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х16 мм*	*шт*	*24,000*		*3 797*		
	1-1-2158	*Герметик силиконовый (картридж 310 мл)*	*шт*	*0,500*		*79*		
	1-1-9379	*Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм*	*м2*	*1,100*		*174,042*		
	1-1-9581	*Анкерный болт двухраспорный с гайкой 10х80мм*	*шт*	*6,000*		*949*		
	1-1-9660	*Анкер фасадный Hilti HRD-H 10х80мм*	*шт*	*10,000*		*1 582*		
	1-1-9663	*Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина*	*мп*	*4,000*		*632,880*		
	1-1-9986	*Кронштейн базовый*	*шт*	*6,000*		*949*		
		Кровля						
1	**BI-14-05-05-03**	**Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями "Металлосайдинг"**	**м2**		89,930		**Фасад**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2052	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм*	*шт*	*20,910*		*1 880*		
	1-1-2095	*Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х65 мм*	*шт*	*3,570*		*321*		
	1-1-2125	*Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х25 мм*	*шт*	*8,800*		*791*		
	1-1-9691	*Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D*	*м2*	*1,308*		*117,63*		
	1-1-9967	*Болт ГОСТ 7805-70*	*шт*	*6,885*		*619*		
	1-1-9973	*Панели композиционные из оцинкованной стали с полимерным покрытием "Металлосайдинг"*	*м2*	*1,200*		*107,92*		
	1-1-9979	*Регулировочная пластина*	*шт*	*0,804*		*72*		
	1-1-9986	*Кронштейн базовый*	*шт*	*1,051*		*95*		
	1-1-9987	*Кронштейн проходной*	*шт*	*1,683*		*151*		
	1-1-9988	*Профиль направляющий для керамогранита*	*м*	*1,680*		*151,08*		
	1-3-9944	*Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 80кг/м3, толщиной 30-200мм*	*м3*			*4,497*		
2	**BI-14-05-14-01**	**Облицовка стен фасадов зданий панелями Fundermax на металлическом каркасе с утеплением**	**м2**		~~116,340~~	102	**Фасад**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2053	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм*	*шт*	*6,000*		*698*		
	1-1-2056	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм*	*шт*	*14,000*		*1 629*		
	1-1-9691	*Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D*	*м2*	*1,100*		*128*		
	1-3-9944	*Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 55кг/м3, толщиной 30-200мм* ***(первый слой)***	*м3*			*5,817*		

	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, плотность 80кг/м3, толщина 50мм **(второй слой)**	м3			5,817		
3	**BI-14-05-05-05**	**Монтаж подконструкции под алюминиевые кассеты**	**м2**		~~364,260~~	330,1	Фасад	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	9,000		3 278		
	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	15,000		5 464		
	1-1-8287	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 5,5х25мм	шт	6,150		2 240		
	3-1-9997	Кронштейн проходной алюминиевый 180х75мм (П-образный)	шт			1 457		
	1-1-9026	Трубы стальные электросварные профильные прямоугольные ГОСТ 863982 40х20х2мм	т			2,22		
4	**BI-14-06-02-11**	**Устройство наружных декоративных поясов из алюминиевого листа [жесть]**	**м2**		~~364,260~~	330,1	Фасад	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-864а	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	м2	1,100		401		
5	**BI-12-02-03-08**	**Окраска металлических поверхностей порошковой краской [жести**	**м2**		~~364,260~~	330,1	Фасад	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-7541	Краска порошковая RAL1012 [RAL1013]	кг	0,140		51		
		Тех.этаж						
1	**BI-14-05-05-03**	**Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями "Металлосайдинг"**	**м2**		**144,870** +		~~Фасад~~	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2052	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт	20,910		3 029	внутр. отд.	
	1-1-2095	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х65 мм	шт	3,570		517		
	1-1-2125	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х25 мм	шт	8,800		1 275		
	1-1-9691	Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D	м2	1,308		189		
	1-1-9967	Болт ГОСТ 7805-70	шт	6,885		997		
	1-1-9973	Панели композиционные из оцинкованной стали с полимерным покрытием "Металлосайдинг"	м2	1,200		174		
	1-1-9979	Регулировочная пластина	шт	0,804		116		
	1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	1,051		152		
	1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	1,683		244		
	1-1-9988	Профиль направляющий для керамогранита	м	1,680		243		
	1-3-9944	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 80кг/м3, толщиной 30-200мм	м3			7,244		

ТОО "Master Construction"
ЖК "Bi City" блок А,В,Д
Начальник участка
Бейсбат Нурсерик

Принял:

Сдал:

Мастер: Айбульдинов

Начальник участка:

Инженер ОТН:

Инженер ПТО:

Экономист:

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
№ 16

Ведущий инженер ПТО
Хайрулина А.С.
"___" _____ 20___ г.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА КАЛАСЫ
"Stroy opt"
1
для материалов

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19)
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2797 от «27» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Июнь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Фасад						
		Секция 4						
1	**BI-08-03-02-01**	**Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до 250мм**	**мп**		~~4 700,800~~ 777,6		**Фасад**	**ТОО "Stroy Opt"**
2	**BI-14-08-03-05**	**Устройство отливов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с полимерным покрытием шириной ~~170мм~~ 400 мм между разными облицовочными материалами на фасаде**	**мп**		472,860		**Фасад**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-9379	*Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм*	*м2*	~~0,187~~ 0,44		*88*		
3	**BI-14-05-09-01**	**Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием**	**м2**		~~157,360~~ 212,62		**Фасад**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2124	*Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х19 мм*	*шт*	*25,000*		*3 934*		
	1-1-2137	*Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х16 мм*	*шт*	*24,000*		*3 777*		
	1-1-2158	*Герметик силиконовый (картридж 310 мл)*	*шт*	*0,500*		*79*		
	1-1-9379	*Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм*	*м2*	*1,100*		*173,096*		
	1-1-9581	*Анкерный болт двухраспорный с гайкой 10х80мм*	*шт*	*6,000*		*944*		
	1-1-9660	*Анкер фасадный Hilti HRD-H 10х80мм*	*шт*	*10,000*		*1 574*		
	1-1-9663	*Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина*	*мп*	*4,000*		*629,440*		
	1-1-9986	*Кронштейн базовый*	*шт*	*6,000*		*944*		
		Кровля						
1	**BI-14-05-05-03**	**Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями "Металлосайдинг"**	**м2**		65,200		**Фасад**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2052	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм*	*шт*	*20,910*		*1 363*		
	1-1-2095	*Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х65 мм*	*шт*	*3,570*		*233*		
	1-1-2125	*Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х25 мм*	*шт*	*8,800*		*574*		
	1-1-9691	*Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D*	*м2*	*1,308*		*85,28*		
	1-1-9967	*Болт ГОСТ 7805-70*	*шт*	*6,885*		*449*		
	1-1-9973	*Панели композиционные из оцинкованной стали с полимерным покрытием "Металлосайдинг"*	*м2*	*1,200*		*78,24*		
	1-1-9979	*Регулировочная пластина*	*шт*	*0,804*		*52*		
	1-1-9986	*Кронштейн базовый*	*шт*	*1,051*		*69*		
	1-1-9987	*Кронштейн проходной*	*шт*	*1,683*		*110*		
	1-1-9988	*Профиль направляющий для керамогранита*	*м*	*1,680*		*109,54*		
	1-3-9944	*~~Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы~~ ТехноНиколь Технофас Оптима, плотность 80кг/м3, толщиной 30-200мм*	*м3*			*~~4,497~~*		
2	**BI-14-05-14-01**	**Облицовка стен фасадов зданий панелями Fundermax на металлическом каркасе с утеплением**	**м2**		127,870		**Фасад**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2053	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм*	*шт*	*6,000*		*767*		
	1-1-2056	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм*	*шт*	*14,000*		*1 790*		
	1-1-9691	*Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D*	*м2*	*1,100*		*140,66*		

	1-3-9944	~~Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 55кг/м3, толщиной 30-200мм (первый слой)~~	м3			~~6,394~~		
	1-3-9750	~~Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, плотность 80кг/м3, толщина 50мм (второй слой)~~	м3			~~6,394~~		
3	BI-14-05-05-05	**Монтаж подконструкции под алюминиевые кассеты**	м2		~~519,190~~	455,75	~~Фасад~~	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	9,000		4 673		
	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	15,000		7 788		
	1-1-8287	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 5,5х25мм	шт	6,150		3 193		
	3-1-9997	Кронштейн проходной алюминиевый 180х75мм (П-образный)	шт			2 077		
	1-1-9026	Трубы стальные электросварные профильные прямоугольные ГОСТ 863982 40х20х2мм	т			3,17		
4	BI-14-06-02-11	**Устройство наружных декоративных поясов из алюминиевого листа [жесть]**	м2		~~519,190~~	455,75	~~Фасад~~	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-864а	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	м2	1,100		571		
5	BI-12-02-03-08	**Окраска металлических поверхностей порошковой краской [жести**	м2		~~519,190~~	455,75	~~Фасад~~	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-7541	Краска порошковая RAL1012 [RAL1013]	кг	0,140		73		
		Тех.этаж						
1	BI-14-05-05-03	**Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями "Металлосайдинг"**	м2		134,360	V	~~Фасад~~	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2052	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт	20,910		2 809	внутр. опир	
	1-1-2095	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х65 мм	шт	3,570		480		
	1-1-2125	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х25 мм	шт	8,800		1 182		
	1-1-9691	Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D	м2	1,308		175,74		
	1-1-9967	Болт ГОСТ 7805-70	шт	6,885		925		
	1-1-9973	Панели композиционные из оцинкованной стали с полимерным покрытием "Металлосайдинг"	м2	1,200		161,23		
	1-1-9979	Регулировочная пластина	шт	0,804		108		
	1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	1,051		141		
	1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	1,683		226		
	1-1-9988	Профиль направляющий для керамогранита	м	1,680		225,72		
	1-3-9944	~~Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 80кг/м3, толщиной 30-200мм~~	м3			6,720		

ТОО "Master Construction"
ЖК "Bi City" блок A,B,D
Начальник участка
Вердолат Нуркерик

Принял:

Сдал:

Мастер: Айдулдинов

Начальник участка:

Инженер ОТН:

Инженер ПТО:

Экономист:

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
№ 16
Ведущий инженер
Хайрулина А.С.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Stroy opt"
1
для материалов

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19)
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2797 от «27» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Июнь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Фасад						
		Секция 5						
1	BI-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до 250 мм	мп		~~1 482,040~~	184,8	Фасад	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-14-08-03-05	Устройство отливов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с полимерным покрытием шириной ~~170мм~~ 400 мм между разными облицовочными материалами на фасаде	мп		~~134,950~~	127,8	Фасад	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-9379	*Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм*	*м2*	~~0,187~~	67,44	25		

TOO "Master Construction"
ЖК "BI City" блок A,B,D
Начальник участка
Бекболатулы

Принял:

Мастер: _____

Начальник участка: _____

Инженер ОТП: _____

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
Ведущий инженер ПТО
Хайрулин А.С. № 16

Инженер ПТО: _____

Экономист: _____

Сдал:

_____

"Stroy opt" 1 для материалов

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
49	24.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 49 приемки выполненных работ
по смете 2-14-1 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6.Внутренняя отделка и полы									
		Подраздел 1.Отделка потолков									
155	BI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	3,24		1 767,86	5 727,87	5 727,87			
156	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	3,24		357,14	1 157,13	1 157,13			
157	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	32,4							
158	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	0,167							
159	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,167							
		Итого по подразделу					6 885	6 885			
		Подраздел 2.Отделка стен									
182	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [100мм]	м2	11,5		357,14	4 107,11	4 107,11			
183	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	115							
184	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	0,592							
185	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,592							
211	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	11,5		1 198,21	13 779,42	13 779,42			
		Итого по подразделу					17 886,53	17 886,53			
		Итого					24 771,53	24 771,53			
		Всего					24 771,53	24 771,53			
		Сметная зарплата					24 771,53				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные					24 771,53	24 771,53			
		Всего по смете					24 771,53	24 771,53			
		НДС (от всего по смете без материалов) 12 %					2 972,58				
		Всего с НДС					27 744,11				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

Инженер-сметчик Омарова А.Т. «___» _____ 20___ г.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)

Договор: № КСИ/Под/ВС-D/3566 от «22» ноября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Май месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Паркинг						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		11,500		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*12,075*		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	*мп*	*0,700*		*8,050*		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	*мп*	*2,000*		*23,000*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*69*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*242*		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*161*		
2	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	м2		11,500		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9753	*Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3*	*м3*	*0,0515*		*0,592*		
	1-3-9884	*Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3*	*м3*	*0,0515*		*0,592*		
	1-1-2056	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм*	*шт*	*10,000*		*115*		
	1-1-2053	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм*	*шт*	*10,000*		*115*		
3	BI-12-05-02-01	**Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления**	м2		~~9,050~~ 3,24		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2191	*Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм*	*м2*	*1,050*		*9,503*		
	1-1-8888	*Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм*	*мп*	*2,900*		*26,245*		
	1-1-8889	*Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм*	*мп*	*1,500*		*13,575*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*54*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*190*		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*127*		
4	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	м2		~~9,050~~ 3,24		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9753	*Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3*	*м3*	*0,0515*		*0,466*		

	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,466		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		91		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		91		

Принял:

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

Сдал:

_____