Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
14	19.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 14 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-2 Внутренняя отделка. Блок С2 за июнь 2019 г.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 1.Отделка офисных помещений									
8	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	525,6		1 116,07	586 606,39	586 606,39			
9	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	103,8		424,11	44 022,62	44 022,62			
10	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	36		583,04	20 989,44	20 989,44			
	Итого по подразделу						651 618,45	651 618,45			
		Подраздел 2.Отделка санузлов (ПУИ, С/У)									
15	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	15		435,71	6 535,65	6 535,65			
16	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	5,3		502,68	2 664,2	2 664,2			
	Итого по подразделу						9 199,85	9 199,85			
		Подраздел 3.Отделка лифтового холла									
23	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	46,21		502,68	23 228,84	23 228,84			

		гипсовой смесью толщиной до 2мм					
24	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	11,4	502,68	5 730,55	5 730,55
25	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	5,7	583,04	3 323,33	3 323,33
26	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52,85	502,68	26 566,64	26 566,64
27	BI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	68	102,68	6 982,24	6 982,24
28	BI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	65	223,21	14 508,65	14 508,65
29	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	30	62,50	1 875	1 875
	Итого по подразделу					82 215,25	82 215,25

Раздел 3.Второй этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

105	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	40,76	502,68	20 489,24	20 489,24
	Итого по подразделу					20 489,24	20 489,24

Раздел 4.Третий этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

159	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	118,7	583,04	69 206,85	69 206,85
160	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	9,8	1 116,07	10 937,49	10 937,49
161	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	37,2	785,71	29 228,41	29 228,41
162	BI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	67	102,68	6 879,56	6 879,56
163	BI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	65	223,21	14 508,65	14 508,65
164	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	89,9	62,50	5 618,75	5 618,75
165	BI-12-01-03-29	Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника	м	6,4	125,00	800	800

		смесями после установки подоконника					
	Итого по подразделу					137 179,71	137 179,71

Раздел 5.Четвертый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

219	ВI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	118,7	583,04	69 206,85	69 206,85
220	ВI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	9,8	1 116,07	10 937,49	10 937,49
221	ВI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	37,2	785,71	29 228,41	29 228,41
222	ВI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	67	102,68	6 879,56	6 879,56
223	ВI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	65	223,21	14 508,65	14 508,65
224	ВI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	89,9	62,50	5 618,75	5 618,75
225	ВI-12-01-03-29	Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника	м	6,4	125,00	800	800
	Итого по подразделу					137 179,71	137 179,71

Раздел 6.Пятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

279	ВI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	118,7	583,04	69 206,85	69 206,85
280	ВI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	9,8	1 116,07	10 937,49	10 937,49
281	ВI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	37,2	785,71	29 228,41	29 228,41
282	ВI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	67	102,68	6 879,56	6 879,56
283	ВI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	65	223,21	14 508,65	14 508,65
284	ВI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	89,9	62,50	5 618,75	5 618,75
	Итого по подразделу					136 379,71	136 379,71

Раздел 7.Шестой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

338	ВI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	118,7	583,04	69 206,85	69 206,85
339	ВI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	9,8	1 116,07	10 937,49	10 937,49
340	ВI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	37,2	785,71	29 228,41	29 228,41
341	ВI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	67	102,68	6 879,56	6 879,56
342	ВI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	65	223,21	14 508,65	14 508,65
343	ВI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	89,9	62,50	5 618,75	5 618,75
	Итого по подразделу					136 379,71	136 379,71

Раздел 8.Седьмой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

397	ВI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	118,7	583,04	69 206,85	69 206,85
398	ВI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	9,8	1 116,07	10 937,49	10 937,49
399	ВI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	37,2	785,71	29 228,41	29 228,41
400	ВI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	67	102,68	6 879,56	6 879,56
401	ВI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	65	223,21	14 508,65	14 508,65
402	ВI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	89,9	62,50	5 618,75	5 618,75
	Итого по подразделу					136 379,71	136 379,71

Раздел 9.Восьмой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

456	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	118,7	583,04	69 206,85	69 206,85
457	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	9,8	1 116,07	10 937,49	10 937,49
458	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	37,2	785,71	29 228,41	29 228,41
459	BI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	67	102,68	6 879,56	6 879,56
460	BI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	65	223,21	14 508,65	14 508,65
461	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	89,9	62,50	5 618,75	5 618,75
Итого по подразделу						136 379,71	136 379,71

Раздел 10.Девятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

515	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	118,7	583,04	69 206,85	69 206,85
516	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	9,8	1 116,07	10 937,49	10 937,49
517	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	37,2	785,71	29 228,41	29 228,41
518	BI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	67	102,68	6 879,56	6 879,56
519	BI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	65	223,21	14 508,65	14 508,65
520	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	89,9	62,50	5 618,75	5 618,75
Итого по подразделу						136 379,71	136 379,71

Раздел 11.Десятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

574	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	118,7	583,04	69 206,85	69 206,85

575	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	9,8	1 116,07	10 937,49	10 937,49
576	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	37,2	785,71	29 228,41	29 228,41
577	ВІ-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	67	102,68	6 879,56	6 879,56
578	ВІ-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	65	223,21	14 508,65	14 508,65
579	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	89,9	62,50	5 618,75	5 618,75
	Итого по подразделу					136 379,71	136 379,71

Раздел 13.Лестничная клетка

585	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	110,15	583,04	64 221,86	64 221,86
586	ВІ-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	72,1	102,68	7 403,23	7 403,23
587	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	32,4	62,50	2 025	2 025
	Итого по разделу					73 650,08	73 650,08

Всего	1 929 810,52	1 929 810,52
Сметная зарплата	1 929 810,52	
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	1 929 810,52	1 929 810,52
Всего по смете	1 929 810,52	1 929 810,52
НДС (от всего по смете без материалов), 12 %	231 577,26	
Всего с НДС	2 161 387,78	

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
23	18.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 23 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-1 Внутренняя отделка. Блок С1 за июнь 2019 г.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 1.Отделка офисных помещений									
19	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	9,12		424,11	3 867,88	3 867,88			
		Итого					3 867,88	3 867,88			
		Всего					3 867,88	3 867,88			
		Сметная зарплата					3 867,88				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					3 867,88	3 867,88			
		Всего по смете					3 867,88	3 867,88			
		НДС (от всего по смете без материалов) 12 %					464,15				
		Всего с НДС					4 332,03				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

ТОО "Stroy Opt" _____

Инвестор:
Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Org"
Стройка: Bi-City (D блок) 3 га
Объект:

Номер документа	Дата составления
8	19.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 8 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-4 Внутренняя отделка. Блок С4 за 19.05.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 1.Отделка офисных помещений									
13	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	678,6		1 116,07	757 365,1	757 365,1			
14	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	72,15		424,11	30 599,54	30 599,54			
15	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	36		583,04	20 989,44	20 989,44			
		Итого по подразделу					808 954,08	808 954,08			
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по подразделу					808 954,08	808 954,08			
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					808 954,08				
		Подраздел 2.Отделка санузлов (ПУИ, С/У)									
21	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	23,86		1 116,07	26 629,43	26 629,43			
22	BI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	3,45		1 767,86	6 099,12	6 099,12			
23	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	4		424,11	1 696,44	1 696,44			
24	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	5,4		583,04	3 148,42	3 148,42			
25	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	3,45		502,68	1 734,25	1 734,25			
		Итого по подразделу					39 307,65	39 307,65			
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по подразделу					39 307,65	39 307,65			
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					39 307,65				
		Подраздел 4.Отделка лифтового холла									
42	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	10,42		1 116,07	11 629,45	11 629,45			
43	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	11,9		583,04	6 938,18	6 938,18			
44	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	45,81		424,11	19 428,48	19 428,48			
45	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	9,96		502,68	5 006,69	5 006,69			
46	BI-12-01-03-07	Заделка электрошлитроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	60		102,68	6 160,8	6 160,8			

47	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	45	62,50	2 812,5	2 812,5
	Итого по подразделу					51 976,1	51 976,1
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					51 976,1	51 976,1
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					51 976,1	
	Итого по разделу					900 237,83	900 237,83
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу					900 237,83	900 237,83
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					900 237,83	

Раздел 3.Второй этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

80	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	136,86	583,04	79 794,85	79 794,85
81	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	17,6	1 116,07	19 642,83	19 642,83
82	ВІ-12-01-03-07	Заделка электрошлитроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	65	102,68	6 674,2	6 674,2
83	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	70,14	62,50	4 383,75	4 383,75
84	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	42,95	785,71	33 746,24	33 746,24
85	ВІ-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	56	223,21	12 499,76	12 499,76
86	ВІ-12-01-03-29	Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника	м	4,8	125,00	600	600
	Итого по подразделу					157 341,64	157 341,64
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					157 341,64	157 341,64
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					157 341,64	

Подраздел 5.Отделка технических и служебных помещений

89	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	75	424,11	31 808,25	31 808,25
90	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	25	502,68	12 567	12 567
91	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	75	357,14	26 785,5	26 785,5
92	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	25	364,29	9 107,25	9 107,25
94	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	4,5	424,11	1 908,5	1 908,5
	Итого по подразделу					82 176,5	82 176,5
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					82 176,5	82 176,5
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					82 176,5	
	Итого по разделу					239 518,14	239 518,14
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу					239 518,14	239 518,14

Нормативная трудоемкость

Сметная зарплата 239 518,14

Раздел 4.Третий этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

120	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	136,86	583,04	79 794,85	79 794,85
121	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	17,6	1 116,07	19 642,83	19 642,83
122	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	42,95	785,71	33 746,24	33 746,24
123	ВІ-12-01-03-07	Заделка электрорштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	65	102,68	6 674,2	6 674,2
124	ВІ-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	63	223,21	14 062,23	14 062,23
125	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	70,14	62,50	4 383,75	4 383,75
126	ВІ-12-01-03-29	Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника	м	6,4	125,00	800	800

Итого по подразделу 159 104,11 159 104,11

Всего стоимость оборудования

Всего по подразделу 159 104,11 159 104,11

Нормативная трудоемкость

Сметная зарплата 159 104,11

Итого по разделу 159 104,11 159 104,11

Всего стоимость оборудования

Всего по разделу 159 104,11 159 104,11

Нормативная трудоемкость

Сметная зарплата 159 104,11

Раздел 5.Четвертый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

152	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	136,86	583,04	79 794,85	79 794,85
153	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	17,6	1 116,07	19 642,83	19 642,83
154	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	42,95	785,71	33 746,24	33 746,24
155	ВІ-12-01-03-07	Заделка электрорштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	65	102,68	6 674,2	6 674,2
156	ВІ-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	63	223,21	14 062,23	14 062,23
157	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	70,14	62,50	4 383,75	4 383,75
158	ВІ-12-01-03-29	Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника	м	6,4	125,00	800	800

Итого по подразделу 159 104,11 159 104,11

Всего стоимость оборудования

Всего по подразделу 159 104,11 159 104,11

Нормативная трудоемкость

Сметная зарплата 159 104,11

Итого по разделу 159 104,11 159 104,11

Всего стоимость оборудования

Всего по разделу 159 104,11 159 104,11

Нормативная трудоемкость

Сметная зарплата 159 104,11

Раздел 6.Пятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

184	ВI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	136,86	583,04	79 794,85	79 794,85
185	ВI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	17,6	1 116,07	19 642,83	19 642,83
186	ВI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	42,95	785,71	33 746,24	33 746,24
187	ВI-12-01-03-07	Заделка электрощитроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	65	102,68	6 674,2	6 674,2
188	ВI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	63	223,21	14 062,23	14 062,23
189	ВI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	70,14	62,50	4 383,75	4 383,75

Итого по подразделу 158 304,11 158 304,11

Всего стоимость оборудования

Всего по подразделу 158 304,11 158 304,11

Нормативная трудоемкость

Сметная зарплата 158 304,11

Итого по разделу 158 304,11 158 304,11

Всего стоимость оборудования

Всего по разделу 158 304,11 158 304,11

Нормативная трудоемкость

Сметная зарплата 158 304,11

Раздел 7.Шестой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

215	ВI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	136,86	583,04	79 794,85	79 794,85
216	ВI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	17,6	1 116,07	19 642,83	19 642,83
217	ВI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	42,95	785,71	33 746,24	33 746,24
218	ВI-12-01-03-07	Заделка электрощитроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	65	102,68	6 674,2	6 674,2
219	ВI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	63	223,21	14 062,23	14 062,23
220	ВI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	70,14	62,50	4 383,75	4 383,75

Итого по подразделу 158 304,11 158 304,11

Всего стоимость оборудования

Всего по подразделу 158 304,11 158 304,11

Нормативная трудоемкость

Сметная зарплата 158 304,11

Итого по разделу 158 304,11 158 304,11

Всего стоимость оборудования

Всего по разделу 158 304,11 158 304,11

Нормативная трудоемкость

Сметная зарплата 158 304,11

Раздел 8.Седьмой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

246	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	136,86	583,04	79 794,85	79 794,85
247	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	17,6	1 116,07	19 642,83	19 642,83
248	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	42,95	785,71	33 746,24	33 746,24
249	ВІ-12-01-03-07	Заделка электрощтроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	65	102,68	6 674,2	6 674,2
250	ВІ-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	63	223,21	14 062,23	14 062,23
251	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	70,14	62,50	4 383,75	4 383,75
	Итого по подразделу					158 304,11	158 304,11
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					158 304,11	158 304,11
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					158 304,11	
	Итого по разделу					158 304,11	158 304,11
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу					158 304,11	158 304,11
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					158 304,11	

Раздел 9.Восьмой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

277	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	136,86	583,04	79 794,85	79 794,85
278	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	17,6	1 116,07	19 642,83	19 642,83
279	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	42,95	785,71	33 746,24	33 746,24
280	ВІ-12-01-03-07	Заделка электрощтроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	65	102,68	6 674,2	6 674,2
281	ВІ-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	63	223,21	14 062,23	14 062,23
282	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	70,14	62,50	4 383,75	4 383,75
	Итого по подразделу					158 304,11	158 304,11
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					158 304,11	158 304,11
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					158 304,11	
	Итого по разделу					158 304,11	158 304,11
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу					158 304,11	158 304,11
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					158 304,11	

Раздел 10.Девятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

308	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	136,86	583,04	79 794,85	79 794,85
309	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	17,6	1 116,07	19 642,83	19 642,83
310	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	42,95	785,71	33 746,24	33 746,24
311	ВІ-12-01-03-07	Заделка электрощтроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	65	102,68	6 674,2	6 674,2
312	ВІ-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	63	223,21	14 062,23	14 062,23
313	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	70,14	62,50	4 383,75	4 383,75
	Итого по подразделу					158 304,11	158 304,11
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					158 304,11	158 304,11
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					158 304,11	
	Итого по разделу					158 304,11	158 304,11
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу					158 304,11	158 304,11
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					158 304,11	

Раздел 11.Десятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

339	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	136,86	583,04	79 794,85	79 794,85
340	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	17,6	1 116,07	19 642,83	19 642,83
341	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	42,95	785,71	33 746,24	33 746,24
342	ВІ-12-01-03-07	Заделка электрощтроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	65	102,68	6 674,2	6 674,2
343	ВІ-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	63	223,21	14 062,23	14 062,23
344	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	70,14	62,50	4 383,75	4 383,75
	Итого по подразделу					158 304,11	158 304,11
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					158 304,11	158 304,11
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					158 304,11	
	Итого по разделу					158 304,11	158 304,11
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу					158 304,11	158 304,11
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					158 304,11	

Раздел 12.Одиннадцатый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

371	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	136,86	583,04	79 794,85	79 794,85

372	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	17,6	1 116,07	19 642,83	19 642,83
373	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	42,95	785,71	33 746,24	33 746,24
374	ВІ-12-01-03-07	Заделка электрошлиц в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	65	102,68	6 674,2	6 674,2
375	ВІ-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	63	223,21	14 062,23	14 062,23
376	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	70,14	62,50	4 383,75	4 383,75
	Итого по подразделу					158 304,11	158 304,11
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					158 304,11	158 304,11
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					158 304,11	
	Итого по разделу					158 304,11	158 304,11
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу					158 304,11	158 304,11
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					158 304,11	

Раздел 14.Лестничная клетка

443	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	129,7	583,04	75 620,29	75 620,29
444	ВІ-12-01-03-07	Заделка электрошлиц в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	89	102,68	9 138,52	9 138,52
445	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	66,3	62,50	4 143,75	4 143,75
	Итого по разделу					88 902,56	88 902,56
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу					88 902,56	88 902,56
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата					88 902,56	
	Итого					2 654 995,52	2 654 995,52
	Всего					2 654 995,52	2 654 995,52
	Сметная зарплата					2 654 995,52	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					2 654 995,52	2 654 995,52
	Всего по смете					2 654 995,52	2 654 995,52
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					318 599,46	
	Всего с НДС					2 973 594,98	

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Асметкалиева Г. Е.

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А.С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
7	18.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 7 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Блок С3 за июнь 2019 г.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Цокольный этаж									
		Подраздел 1.Отделка технических и служебных помещений									
2	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	11,86		502,68	5 961,78	5 961,78			
9	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	32		1 116,07	35 714,24	35 714,24			
10	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	4,7		583,04	2 740,29	2 740,29			
11	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	16,21		2 410,71	39 077,61	39 077,61			
		Итого по подразделу					83 493,92	83 493,92			
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 1.Отделка офисных помещений									
16	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	94,35		424,11	40 014,78	40 014,78			
17	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	540,2		1 116,07	602 901,01	602 901,01			
18	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	58,5		583,04	34 107,84	34 107,84			
		Итого по подразделу					677 023,63	677 023,63			

Подраздел 2.Отделка санузлов (ПУИ, С/У)

25	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	23,86	1 116,07	26 629,43	26 629,43
26	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	3,77	1 767,86	6 664,83	6 664,83
27	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	3,77	502,68	1 895,1	1 895,1
	Итого по подразделу					35 189,37	35 189,37

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

49	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	26,3	1 116,07	29 352,64	29 352,64
50	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	14,8	583,04	8 628,99	8 628,99
51	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	59,5	424,11	25 234,55	25 234,55
52	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	18,6	502,68	9 349,85	9 349,85
53	ВІ-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	50	102,68	5 134	5 134
	Итого по подразделу					77 700,03	77 700,03

Раздел 3.Второй этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

85	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	7,63	424,11	3 235,96	3 235,96
86	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	118,7	583,04	69 206,85	69 206,85
87	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	32,2	1 116,07	35 937,45	35 937,45
88	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	18,68	785,71	14 677,06	14 677,06
89	ВІ-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	60,4	102,68	6 201,87	6 201,87
90	ВІ-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	59	223,21	13 169,39	13 169,39

91	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн[illegible]ен	м	71,3	[illegible],50	4 456,25	4 456,25
92	ВІ-12-01-03-29	Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника	м	4,8	125,00	600	600
	Итого по подразделу					147 484,84	147 484,84

Раздел 4.Третий этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

117	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	10	424,11	4 241,1	4 241,1
118	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	118,7	583,04	69 206,85	69 206,85
119	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	32,2	1 116,07	35 937,45	35 937,45
120	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	18,68	785,71	14 677,06	14 677,06
121	ВІ-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	60,4	102,68	6 201,87	6 201,87
122	ВІ-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	58	223,21	12 946,18	12 946,18
123	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	71,3	62,50	4 456,25	4 456,25
124	ВІ-12-01-03-29	Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника	м	7	125,00	875	875
	Итого по подразделу					148 541,77	148 541,77

Раздел 5.Четвертый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

149	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	10	424,11	4 241,1	4 241,1
150	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	118,7	583,04	69 206,85	69 206,85
151	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	32,2	1 116,07	35 937,45	35 937,45
152	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	18,68	785,71	14 677,06	14 677,06
153	ВІ-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	60,4	102,68	6 201,87	6 201,87
154	ВІ-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	59	223,21	13 169,39	13 169,39

155	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	71,3	62,50	4 456,25	4 456,25
156	BI-12-01-03-29	Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника	м	7	125,00	875	875
	Итого по подразделу					148 764,98	148 764,98

Раздел 6.Пятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

181	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	10	424,11	4 241,1	4 241,1
182	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	118,7	583,04	69 206,85	69 206,85
183	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	32,2	1 116,07	35 937,45	35 937,45
184	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	18,68	785,71	14 677,06	14 677,06
185	BI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	60,4	102,68	6 201,87	6 201,87
186	BI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	59	223,21	13 169,39	13 169,39
187	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	71,3	62,50	4 456,25	4 456,25
	Итого по подразделу					147 889,98	147 889,98

Раздел 7.Шестой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

212	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	10	424,11	4 241,1	4 241,1
213	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	118,7	583,04	69 206,85	69 206,85
214	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	32,2	1 116,07	35 937,45	35 937,45
215	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	18,68	785,71	14 677,06	14 677,06
216	BI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	60,4	102,68	6 201,87	6 201,87
217	BI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	59	223,21	13 169,39	13 169,39
218	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	71,3	62,50	4 456,25	4 456,25

	Итого по подразделу					147 889,98	147 889,98

Раздел 8.Седьмой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

243	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	10	424,11	4 241,1	4 241,1
244	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	118,7	583,04	69 206,85	69 206,85
245	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	32,2	1 116,07	35 937,45	35 937,45
246	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	18,68	785,71	14 677,06	14 677,06
247	BI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	60,4	102,68	6 201,87	6 201,87
248	BI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	59	223,21	13 169,39	13 169,39
249	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	71,3	62,50	4 456,25	4 456,25
	Итого по подразделу					147 889,98	147 889,98

Раздел 9.Восьмой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

274	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	10	424,11	4 241,1	4 241,1
275	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	118,7	583,04	69 206,85	69 206,85
276	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	32,2	1 116,07	35 937,45	35 937,45
277	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	18,68	785,71	14 677,06	14 677,06
278	BI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	60,4	102,68	6 201,87	6 201,87
279	BI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	59	223,21	13 169,39	13 169,39
280	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	71,3	62,50	4 456,25	4 456,25
	Итого по подразделу					147 889,98	147 889,98

Раздел 10.Девятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

305	ВI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	10	424,11	4 241,1	4 241,1
306	ВI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	118,7	583,04	69 206,85	69 206,85
307	ВI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	32,2	1 116,07	35 937,45	35 937,45
308	ВI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	18,68	785,71	14 677,06	14 677,06
309	ВI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	60,4	102,68	6 201,87	6 201,87
310	ВI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	59	223,21	13 169,39	13 169,39
311	ВI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	71,3	62,50	4 456,25	4 456,25
	Итого по подразделу					147 889,98	147 889,98

Раздел 11.Десятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

337	ВI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	10	424,11	4 241,1	4 241,1
338	ВI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	118,7	583,04	69 206,85	69 206,85
339	ВI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	32,2	1 116,07	35 937,45	35 937,45
340	ВI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	18,68	785,71	14 677,06	14 677,06
341	ВI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	60,4	102,68	6 201,87	6 201,87
342	ВI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	59	223,21	13 169,39	13 169,39
343	ВI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	71,3	62,50	4 456,25	4 456,25
	Итого по подразделу					147 889,98	147 889,98

Раздел 13.Лестничная клетка

403	ВI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	110,15	583,04	64 221,86	64 221,86

404	ВІ-12-01-03-07 Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой сме	мп	82	38	8 419,76	8 419,76
405	ВІ-12-01-03-10 Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	31,5	62,50	1 968,75	1 968,75
	Итого по разделу				74 610,37	74 610,37
	Всего				2 280 148,75	2 280 148,75
	Сметная зарплата				2 280 148,75	2 280 148,75
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)				2 280 148,75	
	Всего по смете				2 280 148,75	2 280 148,75
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %				2 280 148,75	2 280 148,75
	Всего с НДС				273 617,85	
					2 553 766,6	

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
13	19.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 13 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-5 Внутренняя отделка. Блок С5 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 1.Отделка офисных помещений									
16	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	9,55		424,11	4 050,25	4 050,25			
17	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	318,4		1 116,07	355 356,69	355 356,69			
18	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		583,04	13 992,96	13 992,96			
		Итого по подразделу					373 399,9	373 399,9			
		Подраздел 2.Отделка санузлов (ПУИ, С/У)									
27	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	12,09		1 116,07	13 493,29	13 493,29			
28	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	3,33		502,68	1 673,92	1 673,92			
29	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	5,4		583,04	3 148,42	3 148,42			
		Итого по подразделу					18 315,63	18 315,63			
		Подраздел 4.Отделка лифтового холла									

46	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегород из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	19,75	1 1	22 042,38	22 042,38
47	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	17,7	583,04	10 319,81	10 319,81
48	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	7,56	502,68	3 800,26	3 800,26
49	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	19,25	424,11	8 164,12	8 164,12
50	ВІ-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	63	102,68	6 468,84	6 468,84
	Итого по подразделу					50 795,41	50 795,41

Раздел 3.Второй этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

79	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	149	583,04	86 872,96	86 872,96
80	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	23	1 116,07	25 669,61	25 669,61
81	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	32,72	785,71	25 708,43	25 708,43
82	ВІ-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	68,5	102,68	7 033,58	7 033,58
83	ВІ-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	69	223,21	15 401,49	15 401,49
84	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	102,3	62,50	6 393,75	6 393,75
85	ВІ-12-01-03-29	Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника	м	7	125,00	875	875
	Итого по подразделу					167 954,82	167 954,82

Раздел 4.Третий этаж

Подраздел 1.Отделка жилых комнат

90	ВІ-12-05-04-02	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм	м	129,26	368,75	47 664,63	47 664,63
	Итого по подразделу					47 664,63	47 664,63

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

114	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	149	583,04	86 872,96	86 872,96
115	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	23	1 116,07	25 669,61	25 669,61
116	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	32,72	785,71	25 708,43	25 708,43
117	ВІ-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	68,5	102,68	7 033,58	7 033,58
118	ВІ-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	69	223,21	15 401,49	15 401,49
119	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	102,3	62,50	6 393,75	6 393,75
120	ВІ-12-01-03-29	Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника	м	6,4	125,00	800	800
	Итого по подразделу					167 879,82	167 879,82

Раздел 5.Четвертый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

147	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	149	583,04	86 872,96	86 872,96
148	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	23	1 116,07	25 669,61	25 669,61
149	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	32,72	785,71	25 708,43	25 708,43
150	ВІ-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	68,5	102,68	7 033,58	7 033,58
151	ВІ-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	69	223,21	15 401,49	15 401,49
152	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	102,3	62,50	6 393,75	6 393,75
153	ВІ-12-01-03-29	Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника	м	6,4	125,00	800	800
	Итого по подразделу					167 879,82	167 879,82

Раздел 6.Пятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

180	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	149	5	86 872,96	86 872,96
181	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	23	1 116,07	25 669,61	25 669,61
182	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	32,72	785,71	25 708,43	25 708,43
183	ВІ-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	68,5	102,68	7 033,58	7 033,58
184	ВІ-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	69	223,21	15 401,49	15 401,49
185	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	102,3	62,50	6 393,75	6 393,75
	Итого по подразделу					167 079,82	167 079,82

Раздел 7.Шестой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

212	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	149	583,04	86 872,96	86 872,96
213	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	23	1 116,07	25 669,61	25 669,61
214	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	32,72	785,71	25 708,43	25 708,43
215	ВІ-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	68,5	102,68	7 033,58	7 033,58
216	ВІ-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	69	223,21	15 401,49	15 401,49
217	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	102,3	62,50	6 393,75	6 393,75
	Итого по подразделу					167 079,82	167 079,82
	Сметная зарплата					167 079,82	

Раздел 8.Седьмой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

244	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	149	583,04	86 872,96	86 872,96

311	ВІ-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	68,5	102,68	7 033,58	7 033,58
312	ВІ-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	69	223,21	15 401,49	15 401,49
313	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	102,3	62,50	6 393,75	6 393,75
	Итого по подразделу					167 079,82	167 079,82

Раздел 11.Десятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

340	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	149	583,04	86 872,96	86 872,96
341	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	23	1 116,07	25 669,61	25 669,61
342	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	32,72	785,71	25 708,43	25 708,43
343	ВІ-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	68,5	102,68	7 033,58	7 033,58
344	ВІ-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	69	223,21	15 401,49	15 401,49
345	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	102,3	62,50	6 393,75	6 393,75
	Итого по подразделу					167 079,82	167 079,82

Раздел 12.Одиннадцатый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

372	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	149	583,04	86 872,96	86 872,96
373	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	23	1 116,07	25 669,61	25 669,61
374	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	32,72	785,71	25 708,43	25 708,43
375	ВІ-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	68,5	102,68	7 033,58	7 033,58
376	ВІ-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт	69	223,21	15 401,49	15 401,49
377	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и	м	102,3	62,50	6 393,75	6 393,75

		стен					
	Итого по подразделу					167 079,82	167 079,82

Раздел 14.Лестничная клетка

383	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	129,7	583,04	75 620,29	75 620,29
384	BI-12-01-03-07	Заделка электрошлроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	93	102,68	9 549,24	9 549,24
385	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	73,3	62,50	4 581,25	4 581,25
	Итого по разделу					89 750,78	89 750,78
	Итого					2 253 199,55	2 253 199,55
	Всего					2 253 199,55	2 253 199,55
	Сметная зарплата					2 253 199,55	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					2 253 199,55	2 253 199,55
	Всего по смете					2 253 199,55	2 253 199,55
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					270 383,95	
	Всего с НДС					2 523 583,5	

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2440 от «05» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Май месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 2						
		Офис №3						
1	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		~~364,000~~ 231,6		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		36,400		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		473,200		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		4 368,000		
2	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2		63,800		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		306,240		
3	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		~~20,000~~ 18		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		96,000		
		Офис №4						
1	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		~~298,000~~ 234		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		29,800		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		387,400		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		3 576,000		
2	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2		~~47,490~~ 40		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		227,952		
3	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		~~15,000~~ 18		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		72,000		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 3						
		Офис №5						
1	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		~~268,000~~ 216		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		26,800		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		348,400		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		3 216,000		
2	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2		21,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		100,800		
3	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		~~25,000~~ 18		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		120,000		
		Офис №6						
1	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		~~433,000~~ 327,6		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		43,300		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		562,900		

	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		5 196,000			
2	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2		~~59,760~~ 55,35		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"	
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		266,448			
3	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		~~22,000~~ 40,5		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"	
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		105,600			
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 4							
		Офис №7							
1	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		~~458,690~~ 402,3		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"	
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		45,869			
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		596,297			
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		5 504,280			
2	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2		35,740		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"	
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		171,552			
3	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		18,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"	
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		86,400			
		Офис №8							
1	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		~~343,740~~ 276,3		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"	
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		34,374			
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		446,862			
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		4 124,880			
2	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2		36,410		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"	
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		174,768			
3	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		~~23,000~~ 18		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"	
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		110,400			
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 5							
		Офис №9							
1	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		~~388,040~~ 318,4		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"	
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		38,804			
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		504,452			
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		4 656,480			
2	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		24,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"	
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		115,200			

Принял:

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

Сдал:

_____

ТОО "Engineering Services" ЖК "BI City" Блок А,В,D
начальник участка
Бекболат Нурсерик

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
№ 16

Прораб
Мухаматханов Тимур
объект BI City Tokyo

Ведущий инженер ПТО
Хайруллина А.С.
"___" _____ 20___ г.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2440 от «05» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Май месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 2						
		ПУИ 1,35						
1	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		15,000 +		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		72,000		
2	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		5,300 +		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		0,530		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		25,440		
		Тамбур 1,35						
1	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм 90 2мм	м2		~~56,140~~ 46,22		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		269,472		
2	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		5,700 +		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		27,360		
3	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		~~16,060~~ 11,4		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,606		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		77,088		
		1 этаж						
1	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм 90 2мм	м2		~~58,940~~ 52,85		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		282,912		
2	BI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью 9/0	м2		~~40,000~~ 68		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		14,400		
3	BI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт		~~15,000~~ 65		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"

	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,010		
4	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	м.п		30,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		30,300		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		19,968		
		2 этаж						
1	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~45,560~~ 40,76		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		218,688		
		3 Этаж						
1	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		118,700		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		569,760		
2	BI-12-01-03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		9,800		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		0,980		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		12,740		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		117,600		
3	BI-12-01-05-07	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	м2		~~18,680~~ 37,2		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		4,670		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		112,080		
4	BI-12-01-03-07	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	мп		~~150,000~~ 67		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		54,000		
5	BI-12-01-03-30	**Установка подрозетников [Заделка]**	шт		~~60,000~~ 65		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,038		
6	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	мп		~~201,500~~ 89,9		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		203,515		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		134,118		
7	BI-12-01-02-02	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов**	шт		~~20,000~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,600		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		20,350		
8	BI-12-01-03-29	**Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника**	м		~~7,000~~ 6,4		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,0125		0,088		

	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,5000		10,500		
		4 Этаж						
1	**BI-12-01-03-06**	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	**м.п**		**118,700**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		569,760		
2	**BI-12-01- 03-17**	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		**9,800**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		0,980		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		12,740		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		117,600		
3	**BI-12-01-05-07**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	**м2**		~~18,680~~ 37,2		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		4,670		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		112,080		
4	**BI-12-01-03-07**	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	**мп**		~~150,000~~ 67		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		54,000		
5	**BI-12-01-03-30**	**Установка подрозетников [Заделка]**	**шт**		~~60,000~~ 63		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,038		
6	**BI-12-01-03-10**	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	**мп**		~~201,500~~ 89,9		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		203,515		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		134,118		
7	**BI-12-01-02-02**	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов**	**шт**		~~20,000~~		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,600		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		20,350		
8	**BI-12-01-03-29**	**Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника**	**м**		~~7,000~~ 6,4		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,0125		0,088		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,5000		10,500		
		5 Этаж						
1	**BI-12-01-03-06**	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	**м.п**		**118,700**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		569,760		
2	**BI-12-01- 03-17**	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		**9,800**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**

	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		0,980		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		12,740		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		117,600		
3	BI-12-01-05-07	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	м2		~~18,680~~ 37,2		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		4,670		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		112,080		
4	BI-12-01-03-07	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	мп		~~150,000~~ 67		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		54,000		
5	BI-12-01-03-30	**Установка подрозетников [Заделка]**	шт		~~60,000~~ 65		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,038		
6	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	мп		~~201,500~~ 89,9		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		203,515		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		134,118		
7	BI-12-01-02-02	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов**	шт		~~20,000~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,600		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		20,350		
		6 Этаж						
1	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		118,700		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		569,760		
2	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		9,800		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		0,980		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		12,740		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		117,600		
3	BI-12-01-05-07	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	м2		~~18,680~~ 37,2		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		4,670		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		112,080		
4	BI-12-01-03-07	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	мп		~~150,000~~ 67		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		54,000		
5	BI-12-01-03-30	**Установка подрозетников [Заделка]**	шт		~~60,000~~ 65		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,038		

6	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	мп		~~201,500~~ 89,3		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		203,515		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		134,118		
7	BI-12-01-02-02	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов	шт		~~20,000~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,600		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		20,350		
		7 Этаж						
1	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		118,700		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		569,760		
2	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		9,800		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		0,980		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		12,740		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		117,600		
3	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2		~~18,680~~ 37,2		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		4,670		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		112,080		
4	BI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп		~~150,000~~ 67		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		54,000		
5	BI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт		~~60,000~~ 65		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,038		
6	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	мп		~~201,500~~ 89,3		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		203,515		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		134,118		
7	BI-12-01-02-02	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов	шт		~~20,000~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,600		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		20,350		
		8 Этаж						
1	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		118,700		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		569,760		

2	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		9,800		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*0,980*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*12,740*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*12,000*		*117,600*		
3	BI-12-01-05-07	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	м2		~~18,680~~ 37,2		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-3176	*Гидрофобизатор Гидротекс-Ф*	*л*	*0,250*		*4,670*		
	30-2-9907	*Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)*	*кг*	*6,000*		*112,080*		
4	BI-12-01-03-07	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	мп		~~150,000~~ 67		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*0,360*		*54,000*		
5	BI-12-01-03-30	**Установка подрозетников [Заделка]**	шт		~~60,000~~ 65		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,00064*		*0,038*		
6	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	мп		~~201,500~~ 89,9		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-2166	*Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм*	*м*	*1,010*		*203,515*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*0,6656*		*134,118*		
7	BI-12-01-02-02	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов**	шт		~~20,000~~		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,030*		*0,600*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*1,0175*		*20,350*		
		9 Этаж						
1	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		118,700		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*569,760*		
2	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		9,800		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*0,980*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*12,740*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*12,000*		*117,600*		
3	BI-12-01-05-07	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	м2		~~18,680~~ 37,2		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-3176	*Гидрофобизатор Гидротекс-Ф*	*л*	*0,250*		*4,670*		
	30-2-9907	*Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)*	*кг*	*6,000*		*112,080*		
4	BI-12-01-03-07	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	мп		~~150,000~~ 67		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*0,360*		*54,000*		

5	BI-12-01-03-30	**Установка подрозетников [Заделка]**	шт		~~60,000~~ 65		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,00064*		*0,038*		
6	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	мп		~~201,500~~ 89,9		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	*Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм*	*м*	*1,010*		*203,515*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*0,6656*		*134,118*		
7	BI-12-01-02-02	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов**	шт		~~20,000~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,030*		*0,600*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*1,0175*		*20,350*		
		10 Этаж						
1	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		118,700		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*569,760*		
2	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		9,800		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*0,980*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22x6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*12,740*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*12,000*		*117,600*		
3	BI-12-01-05-07	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	м2		~~18,680~~ 37,2		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-3176	*Гидрофобизатор Гидротекс-Ф*	*л*	*0,250*		*4,670*		
	30-2-9907	*Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)*	*кг*	*6,000*		*112,080*		
4	BI-12-01-03-07	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	мп		~~150,000~~ 67		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*0,360*		*54,000*		
5	BI-12-01-03-30	**Установка подрозетников [Заделка]**	шт		~~60,000~~ 65		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,00064*		*0,038*		
6	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	мп		~~201,500~~ 89,9		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	*Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм*	*м*	*1,010*		*203,515*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*0,6656*		*134,118*		
7	BI-12-01-02-02	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов**	шт		~~20,000~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,030*		*0,600*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*1,0175*		*20,350*		
		Лестничная клетка						

88,49

1	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		110,150		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		11,015		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		528,720		
2	BI-12-01-03-07	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью** 8.9	мп		72,100		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		72,100		
3	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	мп		~~180,200~~ 32,4		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		182,002		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		119,941		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 3						
		1 Этаж						
		ПУИ						
1	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		23,860		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		2,386		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		31,018		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		286,320		
2	BI-12-05-02-01	**Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления**	м2		~~5,760~~ 3,77		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	1,050		6,048		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		8,640		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		16,704		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		35		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		121		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		81		
3	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~5,760~~ 3,77		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		0,576		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		27,648		
		Тамбур						
1	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~28,660~~ 28,3		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		2,866		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		37,258		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		343,920		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		14,800		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"

	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		71,040		
3	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм** 2 мм	м2		82,590	59,5	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		396,432		
4	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		27,740	18,6	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		2,774		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		133,152		
5	BI-12-01-03-07	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	мп		50,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		18,000		
		2 Этаж						
1	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм** до 2 мм	м2		12,870	7,63	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		61,776		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		118,700		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		569,760		
3	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		32,200		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,220		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		41,860		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		386,400		
4	BI-12-01-05-07	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	м2		18,680		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		4,670		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		112,080		
5	BI-12-01-03-07	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	мп		162,000	60,4	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		58,320		
6	BI-12-01-03-30	**Установка подрозетников [Заделка]**	шт		68,000	58	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,044		
7	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	мп		214,000	71,3	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		216,140		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		142,438		
8	BI-12-01-02-02	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов**	шт		29,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"

	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,870		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		29,508		
9	BI-12-01-03-29	**Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника**	м		7,000 4,8		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,0125		0,088		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,5000		10,500		
		3 Этаж						
1	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм** 80 2,444	м2		12,870 7,65		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		61,776		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		118,700		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		569,760		
3	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		32,200		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,220		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		41,860		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		386,400		
4	BI-12-01-05-07	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	м2		18,680		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		4,670		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		112,080		
5	BI-12-01-03-07	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	мп		162,000 60,4		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		58,320		
6	BI-12-01-03-30	**Установка подрозетников [Заделка]**	шт		68,000 58		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,044		
7	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	мп		214,000 71,3		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		216,140		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		142,438		
8	BI-12-01-02-02	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов**	шт		29,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,870		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		29,508		
9	BI-12-01-03-29	**Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника**	м		7,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,0125		0,088		

	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		61,776		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		118,700		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		569,760		
3	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		32,200		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,220		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		41,860		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		386,400		
4	BI-12-01-05-07	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	м2		18,680		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		4,670		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		112,080		
5	BI-12-01-03-07	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	мп		~~162,000~~ 60,2		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		58,320		
6	BI-12-01-03-30	**Установка подрозетников [Заделка]**	шт		~~68,000~~ 58		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,044		
7	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	мп		~~214,000~~ 71,3		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		216,140		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		142,438		
8	BI-12-01-02-02	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов**	шт		~~29,000~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,870		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		29,508		
		6 Этаж						
1	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~12,870~~ 7,65		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		61,776		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		118,700		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		569,760		
3	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		32,200		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,220		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		41,860		

	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		386,400		
4	BI-12-01-05-07	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	м2		18,680		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		4,670		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		112,080		
5	BI-12-01-03-07	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	мп		~~162,000~~ 60,4		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		58,320		
6	BI-12-01-03-30	**Установка подрозетников [Заделка]**	шт		~~68,000~~ 59		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,044		
7	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	мп		~~214,000~~ 71,3		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		216,140		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		142,438		
8	BI-12-01-02-02	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов**	шт		~~29,000~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,870		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		29,508		
		7 Этаж						
1	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм** 2 мм	м2		~~12,870~~ 7,65		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		61,776		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		118,700		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		569,760		
3	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		32,200		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,220		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		41,860		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		386,400		
4	BI-12-01-05-07	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	м2		18,680		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		4,670		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		112,080		
5	BI-12-01-03-07	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	мп		~~162,000~~ 60,4		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		58,320		

6	BI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт		68,000 58		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,044		
7	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	мп		214,000 71,3		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		216,140		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		142,438		
8	BI-12-01-02-02	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов	шт		29,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,870		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		29,508		
		8 Этаж						
1	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм 2см	м2		12,870 10 263		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		61,776		
2	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		118,700		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		569,760		
3	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		32,200		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,220		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		41,860		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		386,400		
4	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2		18,680		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		4,670		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		112,080		
5	BI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп		162,000 60,4		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		58,320		
6	BI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт		68,000 58		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,044		
7	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	мп		214,000 71,3		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		216,140		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		142,438		
8	BI-12-01-02-02	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов	шт		29,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,870		

	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		29,508		
		9 Этаж						
1	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм** 2мм	м2		12,870 10 7,63		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		61,776		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		118,700		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		569,760		
3	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		32,200		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,220		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		41,860		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		386,400		
4	BI-12-01-05-07	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	м2		18,680		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		4,670		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		112,080		
5	BI-12-01-03-07	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	мп		162,000 60,4		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		58,320		
6	BI-12-01-03-30	**Установка подрозетников [Заделка]**	шт		68,000 58		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,049		
7	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	мп		214,000 71,3		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		216,140		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		142,438		
8	BI-12-01-02-02	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов**	шт		29,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,870		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		29,508		
		10 Этаж						
1	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм** 2мм	м2		12,870 10 7,63		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		61,776		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		118,700		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		569,760		

3	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		32,200		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,220*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*41,860*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*12,000*		*386,400*		
4	BI-12-01-05-07	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	м2		18,680		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-3176	*Гидрофобизатор Гидротекс-Ф*	*л*	*0,250*		*4,670*		
	30-2-9907	*Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)*	*кг*	*6,000*		*112,080*		
5	BI-12-01-03-07	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	мп		162,000 60,4		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*0,360*		*58,320*		
6	BI-12-01-03-30	**Установка подрозетников [Заделка]**	шт		68,000 59		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,00064*		*0,044*		
7	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	мп		214,000 71,3		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	*Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм*	*м*	*1,010*		*216,140*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*0,6656*		*142,438*		
8	BI-12-01-02-02	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов**	шт		29,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,030*		*0,870*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*1,0175*		*29,508*		
		Лестничная клетка						
1	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		110,150 +		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*11,015*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*528,720*		
2	BI-12-01-03-07	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью** 8.а	мп		82,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*0,360*		*82,000*		
3	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	мп		180,200 34,5		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	*Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм*	*м*	*1,010*		*182,002*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*0,6656*		*119,941*		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 4						
		1 Этаж						
		ПУИ						

1	**BI-12-01- 03-17**	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		**23,860** +		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*2,386*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*31,018*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*12,000*		*286,320*		
2	**BI-12-05-02-01**	**Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления**	**м2**		~~5,760~~ 3,45		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2191	*Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм*	*м2*	*1,050*		*6,048*		
	1-1-8889	*Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм*	*мп*	*1,500*		*8,640*		
	1-1-8888	*Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм*	*мп*	*2,900*		*16,704*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*35*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*121*		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*81*		
3	**BI-12-01-02-02**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до ~~4мм~~ 80 2мм**	**м2**		~~5,760~~ 3,45		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*0,576*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*27,648*		
4	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**4,000** +		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,400*		*9,600*		
5	**BI-12-01-03-06**	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	**м.п**		**5,400** +		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*25,920*		
		Тамбур						
1	**BI-12-01- 03-17**	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		~~13,910~~ 10,42		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,391*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*18,083*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*12,000*		*166,920*		
2	**BI-12-01-03-06**	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	**м.п**		~~5,950~~ 11,9		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*28,560*		
3	**BI-12-01-02-01**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до ~~4мм~~ 2мм**	**м2**		~~60,530~~ 45,81		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*290,544*		
4	**BI-12-01-02-02**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до ~~4мм~~ 2мм**	**м2**		~~19,360~~ 9,96		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*92,928*		

5	BI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп		60,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		21,600		
7	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	мп		83,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		83,830		
		2 Этаж						
1	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		136,860		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		656,928		
2	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		17,600		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,760		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22хбмм, длиной 3м	мп	1,300		22,880		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		211,200		
3	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2		42,950		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		10,738		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		257,700		
4	BI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп		158,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		56,880		
6	BI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт		67,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,043		
5	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	мп		207,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		209,070		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		137,779		
6	BI-12-01-02-02	Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов	шт		28,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,840		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		28,490		
7	BI-12-01-03-29	Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника	м		7,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,0125		0,088		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,5000		10,500		
		Помещение сервисной службы						
1	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		4,500		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"

	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		21,600		
		3 Этаж						
1	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		136,860		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		656,928		
2	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		17,600		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,760		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22хбмм, длиной 3м	мп	1,300		22,880		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		211,200		
3	BI-12-01-05-07	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	м2		42,950		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		10,738		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		257,700		
4	BI-12-01-03-07	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	мп		~~158,000~~ 65		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		56,880		
6	BI-12-01-03-30	**Установка подрозетников [Заделка]**	шт		~~67,000~~ 63		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,043		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	мп		~~207,000~~ 70,14		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		209,070		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		137,779		
6	BI-12-01-02-02	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов**	шт		~~28,000~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,840		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		28,490		
7	BI-12-01-03-29	**Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника**	м		~~7,000~~ 6,4		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,0125		0,088		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,5000		10,500		
		4 Этаж						
1	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		136,860		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		656,928		
2	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		17,600		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"

	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,760		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		22,880		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		211,200		
3	BI-12-01-05-07	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	м2		42,950		Внутренняя отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		10,738		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		257,700		
4	BI-12-01-03-07	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	мп		~~158,000~~ 65		Внутренняя отделка	TOO "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		56,880		
6	BI-12-01-03-30	**Установка подрозетников [Заделка]**	шт		~~67,000~~ 63		Внутренняя отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,043		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	мп		~~207,000~~ 70,14		Внутренняя отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		209,070		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		137,779		
6	BI-12-01-02-02	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов**	шт		~~28,000~~		Внутренняя отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,840		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		28,490		
7	BI-12-01-03-29	**Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника**	м		~~7,000~~ 6,4		Внутренняя отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,0125		0,088		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,5000		10,500		
		5 Этаж						
1	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		136,860		Внутренняя отделка	TOO "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		656,928		
2	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		17,600		Внутренняя отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,760		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		22,880		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		211,200		
3	BI-12-01-05-07	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	м2		42,950		Внутренняя отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		10,738		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		257,700		
4	BI-12-01-03-07	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	мп		~~158,000~~ 65		Внутренняя отделка	TOO "Stroy Opt"

	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		56,880		
6	BI-12-01-03-30	**Установка подрозетников [Заделка]**	шт		~~67,000~~ 63		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,043		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	мп		~~207,000~~ 70,14		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		209,070		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		137,779		
6	BI-12-01-02-02	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов**	шт		~~28,000~~		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,840		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		28,490		
		6 Этаж						
1	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		136,860		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		656,928		
2	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		17,600		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,760		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		22,880		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		211,200		
3	BI-12-01-05-07	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	м2		42,950		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		10,738		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		257,700		
4	BI-12-01-03-07	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	мп		~~158,000~~ 65		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		56,880		
6	BI-12-01-03-30	**Установка подрозетников [Заделка]**	шт		~~67,000~~ 63		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,043		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	мп		~~207,000~~ 70,14		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		209,070		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		137,779		
6	BI-12-01-02-02	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов**	шт		~~28,000~~		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,840		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		28,490		

		7 Этаж						
1	**BI-12-01-03-06**	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	**м.п**		**136,860**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*656,928*		
2	**BI-12-01- 03-17**	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		**17,600**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,760*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*22,880*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*12,000*		*211,200*		
3	**BI-12-01-05-07**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	**м2**		**42,950**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-3176	*Гидрофобизатор Гидротекс-Ф*	*л*	*0,250*		*10,738*		
	30-2-9907	*Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)*	*кг*	*6,000*		*257,700*		
4	**BI-12-01-03-07**	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	**мп**		~~**158,000**~~ 65		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*0,360*		*56,880*		
6	**BI-12-01-03-30**	**Установка подрозетников [Заделка]**	**шт**		~~**67,000**~~ 63		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,00064*		*0,043*		
5	**BI-12-01-03-10**	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	**мп**		~~**207,000**~~ 70,14		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2166	*Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм*	*м*	*1,010*		*209,070*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*0,6656*		*137,779*		
6	**BI-12-01-02-02**	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов**	**шт**		~~**28,000**~~		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,030*		*0,840*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*1,0175*		*28,490*		
		8 Этаж						
1	**BI-12-01-03-06**	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	**м.п**		**136,860**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*656,928*		
2	**BI-12-01- 03-17**	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		**17,600**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,760*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*22,880*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*12,000*		*211,200*		
3	**BI-12-01-05-07**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	**м2**		**42,950**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-3176	*Гидрофобизатор Гидротекс-Ф*	*л*	*0,250*		*10,738*		

	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		257,700		
4	BI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп		~~158,000~~ 65		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		56,880		
6	BI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт		~~67,000~~ 63		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,043		
5	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	мп		~~207,000~~ 70,14		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		209,070		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		137,779		
6	BI-12-01-02-02	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов	шт		~~28,000~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,840		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		28,490		
		9 Этаж						
1	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		136,860		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		656,928		
2	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		17,600		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,760		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		22,880		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		211,200		
3	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2		42,950		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		10,738		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		257,700		
4	BI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп		~~158,000~~ 65		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		56,880		
6	BI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт		~~67,000~~ 63		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,043		
5	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	мп		~~207,000~~ 70,14		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		209,070		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		137,779		
6	BI-12-01-02-02	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов	шт		~~28,000~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"

	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,840		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		28,490		
		10 Этаж						
1	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		136,860		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		656,928		
2	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		17,600		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,760		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		22,880		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		211,200		
3	BI-12-01-05-07	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	м2		42,950		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		10,738		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		257,700		
4	BI-12-01-03-07	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	мп		~~158,000~~ 65		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		56,880		
6	BI-12-01-03-30	**Установка подрозетников [Заделка]**	шт		~~67,000~~ 62		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,043		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	мп		~~207,000~~ 70,14		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		209,070		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		137,779		
6	BI-12-01-02-02	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов**	шт		~~28,000~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,840		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		28,490		
		11 Этаж						
1	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		136,860		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		656,928		
2	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		17,600		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,760		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		22,880		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		211,200		

3	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2		42,950		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		10,738		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		257,700		
4	BI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп		~~158,000~~ 65		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		56,880		
6	BI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт		67,000 63		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,043		
5	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	мп		~~207,000~~ 70,14		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		209,070		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		137,779		
6	BI-12-01-02-02	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов	шт		~~28,000~~		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,840		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		28,490		
		Лестничная клетка						
1	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		129,700 +		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		12,970		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		622,560		
2	BI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп		89,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		89,000		
3	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	мп		~~196,000~~ 66,3		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		197,960		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		130,458		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 5						
		1 Этаж						
		ПУИ						
1	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		12,090 +		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,209		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		15,717		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		145,080		
2	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		3,330 +		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"

	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		0,333		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		15,984		
5	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		5,400		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		25,920		
		Тамбур						
1	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		19,750		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,975		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		25,675		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		237,000		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		~~6,000~~ 17,7		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		28,800		
3	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм** до 2мм	м2		19,250		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		92,400		
4	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм** до 2мм.	м2		~~18,560~~ 7,56		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		89,088		
5	BI-12-01-03-07	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	мп		63,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		22,680		
7	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	мп		~~87,000~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		87,870		
		2 Этаж						
1	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		~~172,280~~ 148		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		826,944		
2	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		23,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		2,300		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		29,900		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		276,000		
3	BI-12-01-05-07	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	м2		32,720		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		8,180		

	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		196,320		
4	BI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп		~~162,000~~ 68,5		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		58,320		
6	BI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт		69,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,044		
5	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	мп		~~209,000~~ 102,3		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		211,090		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		139,110		
6	BI-12-01-02-02	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов	шт		~~31,000~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,930		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		31,543		
7	BI-12-01-03-29	Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника	м		7,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,0125		0,088		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,5000		10,500		
		3 Этаж						
1	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		~~172,280~~ 149		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		826,944		
2	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		23,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		2,300		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		29,900		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		276,000		
3	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2		32,720		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		8,180		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		196,320		
4	BI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп		~~162,000~~ 68,5		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		58,320		
6	BI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт		69,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,044		
5	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	мп		~~209,000~~ 102,3		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"

	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		211,090		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		139,110		
6	BI-12-01-02-02	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов	шт		~~31,000~~		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,930		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		31,543		
7	BI-12-01-03-29	Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника	м		~~7,000~~ 6,4		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,0125		0,088		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,5000		10,500		
		4 Этаж						
1	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		~~172,280~~ 148		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		826,944		
2	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		23,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		2,300		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		29,900		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		276,000		
3	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2		32,720		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		8,180		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		196,320		
4	BI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп		~~162,000~~ 68,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		58,320		
6	BI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт		69,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,044		
5	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	мп		~~209,000~~ 102,3		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		211,090		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		139,110		
6	BI-12-01-02-02	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов	шт		~~31,000~~		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,930		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		31,543		
7	BI-12-01-03-29	Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки подоконника	м		~~7,000~~ 6,9		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"

	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,0125		0,088		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,5000		10,500		
		5 Этаж						
1	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		~~172,280~~ 148		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		826,944		
2	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		23,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		2,300		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		29,900		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		276,000		
3	BI-12-01-05-07	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	м2		32,720		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		8,180		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		196,320		
4	BI-12-01-03-07	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	мп		~~162,000~~ 68,5		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		58,320		
6	BI-12-01-03-30	**Установка подрозетников [Заделка]**	шт		~~69,000~~ 7		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,044		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	мп		~~209,000~~ 102,3		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		211,090		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		139,110		
6	BI-12-01-02-02	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов**	шт		~~31,000~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,930		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		31,543		
		6 Этаж						
1	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		~~172,280~~ 148		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		826,944		
2	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		23,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		2,300		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		29,900		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		276,000		

3	BI-12-01-05-07	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	м2		32,720		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-3176	*Гидрофобизатор Гидротекс-Ф*	л	0,250		8,180		
	30-2-9907	*Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)*	кг	6,000		196,320		
4	BI-12-01-03-07	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	мп		~~162,000~~ 68,5		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	0,360		58,320		
6	BI-12-01-03-30	**Установка подрозетников [Заделка]**	шт		69,000		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,00064		0,044		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	мп		~~209,000~~ 102,3		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-2166	*Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм*	м	1,010		211,090		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	0,6656		139,110		
6	BI-12-01-02-02	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов**	шт		~~31,000~~		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,030		0,930		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	1,0175		31,543		
		7 Этаж						
1	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		~~172,280~~ 149		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	4,800		826,944		
2	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		23,000		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		2,300		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	мп	1,300		29,900		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	12,000		276,000		
3	BI-12-01-05-07	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	м2		32,720		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-3176	*Гидрофобизатор Гидротекс-Ф*	л	0,250		8,180		
	30-2-9907	*Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)*	кг	6,000		196,320		
4	BI-12-01-03-07	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	мп		~~162,000~~ 68,5		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	0,360		58,320		
6	BI-12-01-03-30	**Установка подрозетников [Заделка]**	шт		69,000		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,00064		0,044		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	мп		~~209,000~~ 102,3		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-2166	*Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм*	м	1,010		211,090		

	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		139,110		
6	BI-12-01-02-02	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов	шт		~~31,000~~		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,930		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		31,543		
		8 Этаж						
1	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		~~172,280~~ 149		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		826,944		
2	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		23,000		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		2,300		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		29,900		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		276,000		
3	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2		32,720		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		8,180		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		196,320		
4	BI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп		~~162,000~~ 62,5		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		58,320		
6	BI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт		69,000		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,044		
5	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	мп		~~209,000~~ 102,3		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		211,090		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		139,110		
6	BI-12-01-02-02	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов	шт		~~31,000~~		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,930		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		31,543		
		9 Этаж						
1	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		~~172,280~~ 199		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		826,944		
2	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		23,000		Внутренная отделка	TOO "Stroy Opt"

	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		2,300		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		29,900		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		276,000		
3	**BI-12-01-05-07**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	**м2**		32,720		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		8,180		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		196,320		
4	**BI-12-01-03-07**	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	**мп**		~~162,000~~ 68,5		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		58,320		
6	**BI-12-01-03-30**	**Установка подрозетников [Заделка]**	**шт**		69,000		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,044		
5	**BI-12-01-03-10**	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	**мп**		~~209,000~~ 102,3		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		211,090		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		139,110		
6	**BI-12-01-02-02**	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов**	**шт**		~~31,000~~		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,930		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		31,543		
		10 Этаж						
1	**BI-12-01-03-06**	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	**м.п**		~~172,280~~ 149		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		826,944		
2	**BI-12-01- 03-17**	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		23,000		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		2,300		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		29,900		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		276,000		
3	**BI-12-01-05-07**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	**м2**		32,720		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		8,180		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		196,320		
4	**BI-12-01-03-07**	**Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью**	**мп**		~~162,000~~ 68,5		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		58,320		
6	**BI-12-01-03-30**	**Установка подрозетников [Заделка]**	**шт**		69,000		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,044		

5	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	мп		~~209,000~~ 102,3		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		211,090		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		139,110		
6	BI-12-01-02-02	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов	шт		~~31,000~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,930		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		31,543		
		11 Этаж						
1	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		~~172,280~~ 148		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		826,944		
2	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		23,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		2,300		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22x6мм, длиной 3м	мп	1,300		29,900		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		276,000		
3	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2		32,720		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		8,180		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		196,320		
4	BI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп		~~162,000~~ 68,5		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,360		58,320		
6	BI-12-01-03-30	Установка подрозетников [Заделка]	шт		69,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,00064		0,044		
5	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	мп		~~209,000~~ 102,3		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		211,090		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		139,110		
6	BI-12-01-02-02	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов	шт		~~31,000~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,030		0,930		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	1,0175		31,543		
		Лестничная клетка						
1	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		~~129,700~~ 128,7 ~~148~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		12,970		

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI
Договор: № КСИ/Под/BC-D/2440 от «05» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Июнь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 1						
		Офис №2						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		9,120		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	4,800		43,776		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 3						
		Цокольный этаж на отм. -2,300						
1	BI-12-01-03-17	**Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		32,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		3,200		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	мп	1,300		41,600		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	12,000		384,000		
2	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2	-	11,860		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		1,186		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	4,800		56,928		
3	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		4,700		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	4,800		22,560		
4	BI-10-06-02-02	**Устройство покрытий из керамогранита на клее**	м2		16,210		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-59	*Сухие смеси для затирки швов плитки*	кг	0,300		4,863		
	30-2-9870	*Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт*	кг	8,500		137,785		
		Офис №6						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		11,800		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	4,800		56,640		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 4						
		Служебное помещение						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		75,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		7,500		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		150,000		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		25,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		2,500		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		50,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		75,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		7,500		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		25,500		

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
10	03.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 10 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-5 Внутренняя отделка. Блок С5 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3.Второй этаж											
Подраздел 3.Отделка балконов											
45	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	82,66		435,71	36 015,79	36 015,79			
46	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	3,41		1 116,07	3 805,8	3 805,8			
47	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	15,55		502,68	7 816,67	7 816,67			
48	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	60,3		62,50	3 768,75	3 768,75			
Итого по подразделу							51 407,01	51 407,01			
Раздел 4.Третий этаж											
Подраздел 3.Отделка балконов											
72	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	82,66		435,71	36 015,79	36 015,79			
73	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	3,41		1 116,07	3 805,8	3 805,8			

74	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм		15,55	502,68	7 816,67	7 816,67
75	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	60,3	62,50	3 768,75	3 768,75
Итого по подразделу						51 407,01	51 407,01

Раздел 5.Четвертый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

100	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	82,66	435,71	36 015,79	36 015,79
101	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	3,41	1 116,07	3 805,8	3 805,8
102	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	15,55	502,68	7 816,67	7 816,67
103	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	60,3	62,50	3 768,75	3 768,75
Итого по подразделу						51 407,01	51 407,01

Раздел 6.Пятый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

126	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,49	435,71	36 377,43	36 377,43
127	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	3,41	1 116,07	3 805,8	3 805,8
128	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	15,55	502,68	7 816,67	7 816,67
129	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	61,6	62,50	3 850	3 850
Итого по подразделу						51 849,9	51 849,9

Раздел 7.Шестой этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

152	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,49	435,71	36 377,43	36 377,43
153	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	3,41	1 116,07	3 805,8	3 805,8
154	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	15,55	502,68	7 816,67	7 816,67
155	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	61,6	62,50	3 850	3 850
Итого по подразделу						51 849,9	51 849,9

Раздел 8.Седьмой этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

178	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,49	435,71	36 377,43	36 377,43
179	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	3,41	1 116,07	3 805,8	3 805,8
180	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	15,55	502,68	7 816,67	7 816,67
181	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	61,6	62,50	3 850	3 850
Итого по подразделу						51 849,9	51 849,9

Раздел 9.Восьмой этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

204	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,49	435,71	36 377,43	36 377,43
205	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	3,41	1 116,07	3 805,8	3 805,8
206	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	15,55	502,68	7 816,67	7 816,67

207	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен		61,6	62,50	3 850	3 850
Итого по подразделу						51 849,9	51 849,9

Раздел 10.Девятый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

230	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,49	435,71	36 377,43	36 377,43
231	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	3,41	1 116,07	3 805,8	3 805,8
232	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	15,55	502,68	7 816,67	7 816,67
233	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	61,6	62,50	3 850	3 850
Итого по подразделу						51 849,9	51 849,9

Раздел 11.Десятый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

256	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,49	435,71	36 377,43	36 377,43
257	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	3,41	1 116,07	3 805,8	3 805,8
258	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	15,55	502,68	7 816,67	7 816,67
259	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	61,6	62,50	3 850	3 850
Итого по подразделу						51 849,9	51 849,9

Раздел 12.Одиннадцатый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

282	BI-12-01-02-	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	83,49	435,71	36 377,43	36 377,43

	01	стен гипсовой смесью толщиной до 4мм					
283	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	3,41	1 116,07	3 805,8	3 805,8
284	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	15,55	502,68	7 816,67	7 816,67
285	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	61,6	62,50	3 850	3 850
	Итого по подразделу					51 849,9	51 849,9
	Итого					517 170,34	517 170,34
	Всего					517 170,34	517 170,34
	Сметная зарплата					517 170,34	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					517 170,34	517 170,34
	Всего по смете					517 170,34	517 170,34
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					62 060,44	
	Всего с НДС					579 230,78	

ТОО "Кентау Строй Инвест"_____ Ахметкалиева Г. Е.

ТОО "Stroy Opt" _____

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
7	03.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 7 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-4 Внутренняя отделка. Блок С4 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3.Второй этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

37	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	62,8	435,71	27 362,59	27 362,59
38	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	8,4	1 116,07	9 374,99	9 374,99
39	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	12,58	502,68	6 323,71	6 323,71
40	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	49,86	62,50	3 116,25	3 116,25
	Итого по подразделу					46 177,54	46 177,54

Раздел 4.Третий этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

72	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83	435,71	36 163,93	36 163,93
73	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	8,4	1 116,07	9 374,99	9 374,99
74	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия)	м2	16,15	502,68	8 118,28	8 118,28

		потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм					
75	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	66,48	62,50	4 155	4 155
Итого по подразделу						57 812,2	57 812,2

Раздел 5.Четвертый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

103	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83	435,71	36 163,93	36 163,93
104	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	8,4	1 116,07	9 374,99	9 374,99
105	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	16,15	502,68	8 118,28	8 118,28
106	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	66,48	62,50	4 155	4 155
Итого по подразделу						57 812,2	57 812,2

Раздел 6.Пятый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

128	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,7	435,71	36 468,93	36 468,93
129	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	8,4	1 116,07	9 374,99	9 374,99
130	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	16,15	502,68	8 118,28	8 118,28
131	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	61,67	62,50	3 854,38	3 854,38
Итого по подразделу						57 816,57	57 816,57

Раздел 7.Шестой этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

153	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,7	435,71	36 468,93	36 468,93

154	ВI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	8,4	1 116,07	9 374,99	9 374,99
155	ВI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	16,15	502,68	8 118,28	8 118,28
156	ВI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	61,67	62,50	3 854,38	3 854,38
Итого по подразделу						57 816,57	57 816,57

Раздел 8.Седьмой этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

178	ВI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,7	435,71	36 468,93	36 468,93
179	ВI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	8,4	1 116,07	9 374,99	9 374,99
180	ВI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	16,15	502,68	8 118,28	8 118,28
181	ВI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	61,67	62,50	3 854,38	3 854,38
Итого по подразделу						57 816,57	57 816,57

Раздел 9.Восьмой этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

228	ВI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,7	435,71	36 468,93	36 468,93
229	ВI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	8,4	1 116,07	9 374,99	9 374,99
230	ВI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	16,15	502,68	8 118,28	8 118,28
231	ВI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	61,67	62,50	3 854,38	3 854,38
Итого по подразделу						57 816,57	57 816,57

Раздел 10.Девятый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

259	ВI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,7	435,71	36 468,93	36 468,93
260	ВI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	8,4	1 116,07	9 374,99	9 374,99
261	ВI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	16,15	502,68	8 118,28	8 118,28
262	ВI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	61,67	62,50	3 854,38	3 854,38
Итого по подразделу						57 816,57	57 816,57

Раздел 11.Десятый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

290	ВI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,7	435,71	36 468,93	36 468,93
291	ВI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	8,4	1 116,07	9 374,99	9 374,99
292	ВI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	16,15	502,68	8 118,28	8 118,28
293	ВI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	61,67	62,50	3 854,38	3 854,38
Итого по подразделу						57 816,57	57 816,57

Раздел 12.Одиннадцатый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

322	ВI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,7	435,71	36 468,93	36 468,93
323	ВI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	8,4	1 116,07	9 374,99	9 374,99
324	ВI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия)	м2	16,15	502,68	8 118,28	8 118,28

		потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм					
325	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	61,67	62,50	3 854,38	3 854,38
Итого по подразделу						57 816,57	57 816,57
Итого						566 517,94	566 517,94
Всего						566 517,94	566 517,94
Сметная зарплата						566 517,94	
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						566 517,94	566 517,94
Всего по смете						566 517,94	566 517,94
НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						67 982,15	
Всего с НДС						634 500,09	

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик ТОО "Stroy Opt"
Стройка Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
6	03.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.05.2019	31.05.2019

Акт № 6 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Блок С3 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3.Второй этаж									
		Подраздел 3.Отделка балконов									
38	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,6		435,71	36 425,36	36 425,36			
39	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	10,94		1 116,07	12 209,81	12 209,81			
40	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	13,93		502,68	7 002,33	7 002,33			
41	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	60,95		62,50	3 809,38	3 809,38			
		Итого по подразделу					59 446,87	59 446,87			
		Раздел 4.Третий этаж									
		Подраздел 3.Отделка балконов									
61	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,6		435,71	36 425,36	36 425,36			
62	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	10,94		1 116,07	12 209,81	12 209,81			
63	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	13,93		502,68	7 002,33	7 002,33			
64	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	60,95		62,50	3 809,38	3 809,38			
		Итого по подразделу					59 446,87	59 446,87			

Раздел 5.Четвертый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

83	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,6	435,71	36 425,36	36 425,36
84	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	10,94	1 116,07	12 209,81	12 209,81
85	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	13,93	502,68	7 002,33	7 002,33
86	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	60,95	62,50	3 809,38	3 809,38
Итого по подразделу						59 446,87	59 446,87

Раздел 6.Пятый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

105	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	82,3	435,71	35 858,93	35 858,93
106	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	10,94	1 116,07	12 209,81	12 209,81
107	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	13,93	502,68	7 002,33	7 002,33
108	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	57,45	62,50	3 590,63	3 590,63
Итого по подразделу						58 661,7	58 661,7

Раздел 7.Шестой этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

127	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	82,3	435,71	35 858,93	35 858,93
128	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	10,94	1 116,07	12 209,81	12 209,81
129	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	13,93	502,68	7 002,33	7 002,33
130	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	57,45	62,50	3 590,63	3 590,63
Итого по подразделу						58 661,7	58 661,7

Раздел 8.Седьмой этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

149	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	82,3	435,71	35 858,93	35 858,93
150	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	10,94	1 116,07	12 209,81	12 209,81
151	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	13,93	502,68	7 002,33	7 002,33
152	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	57,45	62,50	3 590,63	3 590,63
	Итого по подразделу					58 661,7	58 661,7

Раздел 9.Восьмой этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

171	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	82,3	435,71	35 858,93	35 858,93
172	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	10,94	1 116,07	12 209,81	12 209,81
173	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	13,93	502,68	7 002,33	7 002,33
174	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	57,45	62,50	3 590,63	3 590,63
	Итого по подразделу					58 661,7	58 661,7

Раздел 10.Девятый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

193	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	82,3	435,71	35 858,93	35 858,93
194	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	10,94	1 116,07	12 209,81	12 209,81
195	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	13,93	502,68	7 002,33	7 002,33
196	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	57,45	62,50	3 590,63	3 590,63
	Итого по подразделу					58 661,7	58 661,7

Раздел 11.Десятый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

215	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	82,3	435,71	35 858,93	35 858,93
216	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	10,94	1 116,07	12 209,81	12 209,81
217	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	13,93	502,68	7 002,33	7 002,33
218	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	57,45	62,50	3 590,63	3 590,63

Итого по подразделу	58 661,7	58 661,7
Итого	530 310,78	530 310,78
Всего	530 310,78	530 310,78
Сметная зарплата	530 310,78	
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	530 310,78	530 310,78
Всего по смете	530 310,78	530 310,78
НДС (от всего по смете без материалов) 12 %	63 637,29	
Всего с НДС	593 948,07	

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и

Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2440 от «05» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Май месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 3						
		2 Этаж						
		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~65,310~~ 83,6		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*313,488*		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		~~60,950~~		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*292,560*		
3	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~13,020~~ 10,94		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,302*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*16,926*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*12,000*		*156,240*		
4	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~15,930~~ 13,93		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,593*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*76,464*		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	м.п		60,950		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	*Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм*	*м*	*1,010*		*61,560*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*0,6656*		*40,568*		
		3 Этаж						
		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~65,310~~ 83,6		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*313,488*		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		~~60,950~~		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*292,560*		
3	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~13,020~~ 10,94		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,302*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*16,926*		

	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		156,240		
4	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		~~15,930~~ 13,93		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,593		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		76,464		
5	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м.п		60,950		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		61,560		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		40,568		
		4 Этаж						
		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		~~65,310~~ 83,6		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		313,488		
2	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		~~60,950~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		292,560		
3	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		~~13,020~~ 10,94		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,302		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		16,926		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		156,240		
4	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		~~15,930~~ 13,93		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,593		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		76,464		
5	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м.п		60,950		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		61,560		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		40,568		
		5 Этаж						
		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		~~65,100~~ 82,3		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		312,480		
2	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		~~57,450~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		275,760		
3	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		~~13,020~~ 10,94		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,302		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		16,926		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		156,240		
4	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		~~15,930~~ 13,93		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,593		

	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		76,464		
5	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м.п		57,450		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		58,025		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		38,239		
		6 Этаж						
		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		~~65,100~~ 82,3		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		312,480		
2	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		~~57,450~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		275,760		
3	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		~~13,020~~ 10,94		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,302		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		16,926		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		156,240		
4	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		~~15,930~~ 13,93		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,593		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		76,464		
5	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м.п		57,450		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		58,025		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		38,239		
		7 Этаж						
		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		~~65,100~~ 82,3		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		312,480		
2	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		~~57,450~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		275,760		
3	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		~~13,020~~ 10,94		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,302		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		16,926		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		156,240		
4	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		~~15,930~~ 13,93		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,593		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		76,464		
5	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м.п		57,450		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		58,025		

	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		38,239		
		8 Этаж						
		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~65,100~~ 82,3		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		312,480		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		~~57,450~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		275,760		
3	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~13,020~~ 10,94		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,302		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		16,926		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		156,240		
4	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~15,930~~ 13,93		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,593		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		76,464		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	м.п		57,450		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		58,025		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		38,239		
		9 Этаж						
		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~65,100~~ 82,3		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		312,480		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		~~57,450~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		275,760		
3	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~13,020~~ 10,94		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,302		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		16,926		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		156,240		
4	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~15,930~~ 13,93		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,593		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		76,464		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	м.п		57,450		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		58,025		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		38,239		
		10 Этаж						
		Отделка балконов						

1	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~65,100~~ 82,3		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	4,800		312,480		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		~~57,450~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	4,800		275,760		
3	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~13,020~~ 10,94		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		1,302		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	мп	1,300		16,926		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	12,000		156,240		
4	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~15,930~~ 13,93		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		1,593		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	4,800		76,464		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	м.п		57,450		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	*Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм*	м	1,010		58,025		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	0,6656		38,239		

Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 4

2 Этаж

Отделка балконов

1	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~49,820~~ 62,8		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	4,800		239,136		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		~~51,860~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	4,800		248,928		
3	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~10,060~~ 8,4		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		1,006		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	мп	1,300		13,078		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	12,000		120,720		
4	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		12,580		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		1,258		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	4,800		60,384		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	м.п		~~51,860~~ 49,86		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	*Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм*	м	1,010		52,379		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	0,6656		34,518		

3 Этаж

Отделка балконов

1	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~49,820~~ 62,8 83		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	4,800		239,136		

2	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		~~51,860~~		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		248,928		
3	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		~~10,060~~ 8,4		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,006		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		13,078		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		120,720		
4	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		~~18,150~~ 16,15		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,815		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		87,120		
5	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м.п		~~51,860~~ 66,48		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		52,379		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		34,518		
		4 Этаж						
		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		~~49,820~~ 83		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		239,136		
2	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		~~51,860~~		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		248,928		
3	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		~~10,060~~ 8,4		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,006		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		13,078		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		120,720		
4	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		~~18,150~~ 16,15		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,815		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		87,120		
5	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м.п		~~51,860~~ 66,48		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		52,379		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		34,518		
		5 Этаж						
		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		~~67,220~~ 83,7		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		322,656		
2	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		~~63,670~~		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		305,616		

3	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~10,060~~ 8,4		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,006*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*13,078*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*12,000*		*120,720*		
4	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~18,150~~ 16,15		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,815*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*87,120*		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	м.п		~~63,670~~ 61,67		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	*Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм*	*м*	*1,010*		*64,307*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*0,6656*		*42,379*		
		6 Этаж						
		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~67,220~~ 83,7		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*322,656*		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		~~63,670~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*305,616*		
3	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~10,060~~ 8,4		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,006*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*13,078*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*12,000*		*120,720*		
4	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~18,150~~ 16,15		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,815*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*87,120*		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	м.п		~~63,670~~ 61,67		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	*Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм*	*м*	*1,010*		*64,307*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*0,6656*		*42,379*		
		7 Этаж						
		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~67,220~~ 83,7		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*322,656*		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		~~63,670~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*305,616*		
3	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~10,060~~ 8,4		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,006*		

	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		13,078		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		120,720		
4	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~18,150~~ 16,15		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,815		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		87,120		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	м.п		~~63,670~~ 61,67		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		64,307		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		42,379		
		8 Этаж						
		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~67,220~~ 83,7		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		322,656		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		~~63,670~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		305,616		
3	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~10,060~~ 8,4		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,006		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		13,078		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		120,720		
4	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~18,150~~ 16,15		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,815		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		87,120		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	м.п		~~63,670~~ 61,67		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		64,307		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		42,379		
		9 Этаж						
		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~67,220~~ 83,7		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		322,656		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		~~63,670~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		305,616		
3	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~10,060~~ 8,4		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,006		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		13,078		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		120,720		
4	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~18,150~~ 16,15		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"

	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,815		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		87,120		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	м.п		~~63,670~~ 61,67		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		64,307		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		42,379		
		10 Этаж						
		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~67,220~~ 83,7		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		322,656		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		~~63,670~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		305,616		
3	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~10,060~~ 8,1		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,006		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		13,078		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		120,720		
4	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~18,150~~ 16,15		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,815		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		87,120		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	м.п		~~63,670~~ 61,67		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		64,307		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		42,379		
		11 Этаж						
		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~67,220~~ 83,7		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		322,656		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		~~63,670~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		305,616		
3	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~10,060~~ 8,1		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,006		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		13,078		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		120,720		
4	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~18,150~~ 16,15		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,815		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		87,120		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	м.п		~~63,670~~ 61,67		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"

	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		64,307		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		42,379		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 5						
		2 Этаж						
		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~71,440~~ 82,66		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		342,912		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		62,300		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		299,040		
3	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~4,030~~ 3,41		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		0,403		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		5,239		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		48,360		
4	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~17,550~~ 15,55		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,755		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		84,240		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	м.п		~~62,300~~ 60,3		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		62,923		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		41,467		
		3 Этаж						
		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~71,440~~ 82,66		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		342,912		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		~~62,300~~		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		299,040		
3	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~4,030~~ 3,41		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		0,403		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		5,239		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		48,360		
4	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~17,550~~ 15,55		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,755		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		84,240		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	м.п		~~62,300~~ 60,3		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		62,923		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		41,467		
		4 Этаж						

		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~71,440~~ 84,66		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	4,800		342,912		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		~~62,300~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	4,800		299,040		
3	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~4,030~~ 3,41		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		0,403		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	мп	1,300		5,239		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	12,000		48,360		
4	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~17,550~~ 15,55		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		1,755		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	4,800		84,240		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	м.п		~~62,300~~ 60,3		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	*Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм*	м	1,010		62,923		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	0,6656		41,467		
		5 Этаж						
		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~71,440~~ 83,49		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	4,800		342,912		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		~~63,600~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	4,800		305,280		
3	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~4,030~~ 3,41		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		0,403		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	мп	1,300		5,239		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	12,000		48,360		
4	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~17,550~~ 15,55		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		1,755		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	4,800		84,240		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	м.п		~~63,600~~ 61,6		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	*Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм*	м	1,010		64,236		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	0,6656		42,332		
		6 Этаж						
		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~71,440~~ 83,49		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	4,800		342,912		

2	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		~~63,600~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		305,280		
3	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		~~4,030~~ 3,41		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		0,403		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		5,239		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		48,360		
4	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		~~17,550~~ 15,5		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,755		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		84,240		
5	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м.п		~~63,600~~ 61,6		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		64,236		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		42,332		
		7 Этаж						
		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		~~71,440~~ 83,49		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		342,912		
2	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		~~63,600~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		305,280		
3	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		~~4,030~~ 3,41		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		0,403		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		5,239		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		48,360		
4	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		~~17,550~~ 15,55		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,755		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		84,240		
5	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м.п		~~63,600~~ 61,6		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		64,236		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		42,332		
		8 Этаж						
		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		~~71,440~~ 83,49		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		342,912		
2	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		~~63,600~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		305,280		

3	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		~~4,030~~ 3,41		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		0,403		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		5,239		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		48,360		
4	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		~~17,550~~ 15,55		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,755		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		84,240		
5	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м.п		~~63,600~~ 61,6		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		64,236		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		42,332		
		9 Этаж						
		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		~~71,440~~ 83,49		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		342,912		
2	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		~~63,600~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		305,280		
3	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		~~4,030~~ 3,41		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		0,403		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		5,239		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		48,360		
4	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		~~17,550~~ 15,55		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,755		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		84,240		
5	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м.п		~~63,600~~ 61,6		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		64,236		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		42,332		
		10 Этаж						
		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		~~71,440~~ 83,49		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		342,912		
2	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	м.п		~~63,600~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		305,280		
3	BI-12-01- 03-17	Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2		~~4,030~~ 3,41		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		0,403		

	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		5,239		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		48,360		
4	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~17,550~~ 15,55		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,755		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		84,240		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	м.п		~~63,600~~ 61,6		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		64,236		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		42,332		
		11 Этаж						
		Отделка балконов						
1	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~71,440~~ 83,49		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		342,912		
2	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		~~63,600~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		305,280		
3	BI-12-01- 03-17	**Улучшен ная ш тукату рка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~4,030~~ 3,41		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		0,403		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		5,239		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		48,360		
4	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~17,550~~ 15,55		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,755		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		84,240		
5	BI-12-01-03-10	**Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен**	м.п		~~63,600~~ 61,6		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2166	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5мм	м	1,010		64,236		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	0,6656		42,332		

Принял:

Сдал:

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

Начальник участка
ЖК "BI City" блок A,B,D
Бекболат Нурсерик

Прораб
Мухаметханов Тимур
объект BI City Tokyo

Ведущий инженер ПТО
Хайрулина А.С.
"___" _____ 20___ г.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
№ 16

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
8	18.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 8 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Блок С3 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2.Первый этаж										
	Подраздел 1.Отделка офисных помещений										
14	BI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	80,76		1 198,21	96 767,44	96 767,44			
15	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	11,8		1 198,21	14 138,88	14 138,88			
17	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	11,8		357,14	4 214,25	4 214,25			
18	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	0,608							
19	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,608							
	Итого по подразделу						115 120,57	115 120,57			
	Подраздел 4.Отделка лифтового холла										
33	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	41,51		1 198,21	49 737,7	49 737,7			
34	BI-12-05-02-03	Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса	м2	37,4		2 019,64	75 534,54	75 534,54			
35	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	41,51		357,14	14 824,88	14 824,88			

36	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	415			
37	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	2,138			
38	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	2,138			
39	ВІ-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	5,75	892,86	5 133,95	5 133,95
40	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	10,64	1 767,86	18 810,03	18 810,03
41	ВІ-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	10,64	357,14	3 799,97	3 799,97
42	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	106,4			
43	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	1,096			
	Итого по подразделу					167 841,06	167 841,06

Раздел 3.Второй этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

67	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	7,6	1 198,21	9 106,4	9 106,4
68	ВІ-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	6,2	892,86	5 535,73	5 535,73
69	ВІ-12-05-02-03	Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса	м2	33,36	2 019,64	67 375,19	67 375,19
70	ВІ-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	6,69	357,14	2 389,27	2 389,27
71	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	0,345			
72	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,345			

73	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	66,9			
74	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	6,69	1 767,86	11 826,98	11 826,98
	Итого по подразделу					96 233,57	96 233,57

Раздел 4.Третий этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

107	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	10	1 198,21	11 982,1	11 982,1
108	ВІ-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	6,8	892,86	6 071,45	6 071,45
	Итого по подразделу					18 053,55	18 053,55

Раздел 5.Четвертый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

137	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	10	1 198,21	11 982,1	11 982,1
138	ВІ-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	6,8	892,86	6 071,45	6 071,45
	Итого по подразделу					18 053,55	18 053,55

Раздел 6.Пятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

167	ВІ-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	6,8	892,86	6 071,45	6 071,45
168	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	10	1 198,21	11 982,1	11 982,1
	Итого по подразделу					18 053,55	18 053,55

Раздел 7.Шестой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

198	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	10	1 198,21	11 982,1	11 982,1
199	ВІ-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	6,8	892,86	6 071,45	6 071,45
	Итого по подразделу					18 053,55	18 053,55

Раздел 8.Седьмой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

228	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	10	1 198,21	11 982,1	11 982,1
229	ВІ-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	6,8	892,86	6 071,45	6 071,45
	Итого по подразделу					18 053,55	18 053,55

Раздел 9.Восьмой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

258	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	10	1 198,21	11 982,1	11 982,1
259	ВІ-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	6,8	892,86	6 071,45	6 071,45
	Итого по подразделу					18 053,55	18 053,55

Раздел 10.Девятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

289	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	10	1 198,21	11 982,1	11 982,1
290	ВІ-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	6,8	892,86	6 071,45	6 071,45
	Итого по подразделу					18 053,55	18 053,55

Раздел 11.Десятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

320	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	10	1 198,[illegible]	11 982,1	11 982,1
321	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	8,8	892,86	7 857,17	7 857,17
	Итого по подразделу					19 839,27	19 839,27
	Итого					525 409,3	525 409,3
	Всего					525 409,3	525 409,3
	Сметная зарплата					525 409,3	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					525 409,3	525 409,3
	Всего по смете					525 409,3	525 409,3
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					63 049,12	
	Всего с НДС					588 458,42	

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

ТОО "Stroy Opt" _____

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

Инженер - сметчик Омарова А.Т.

«____» _____ 20____ г.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок 5 га

Номер документа	Дата составления
12	19.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 12 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-5 Внутренняя отделка. Блок С5 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
		Раздел 2.Первый этаж										
		Подраздел 1.Отделка офисных помещений										
19	BI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	62,6		1 198,21	75 007,95	75 007,95				
20	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	9,55		1 198,21	11 442,91	11 442,91				
21	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	9,55		357,14	3 410,69	3 410,69				
22	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,984								
	Всего						89 861,54	89 861,54				
	Сметная зарплата						89 861,54					
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						89 861,54	89 861,54				
	Всего по смете						89 861,54	89 861,54				
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						10 783,38					
	Всего с НДС						100 644,92					

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: BI-City (D блок 5 га

Номер документа	Дата составления
24	18.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 24 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-1 Внутренняя отделка. Блок С1 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 1.Отделка офисных помещений									
20	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	9,12		1 198,21	10 927,68	10 927,68			
21	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	9,12		357,14	3 257,12	3 257,12			
22	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,94							
	Итого						14 184,79	14 184,79			
	Всего						14 184,79	14 184,79			
	Сметная зарплата						14 184,79				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						14 184,79	14 184,79			
	Всего по смете						14 184,79	14 184,79			
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						1 702,18				
	Всего с НДС						15 886,97				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Ost"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
10	19.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 10 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-4 Внутренняя отделка. Блок С4 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 1.Отделка офисных помещений									
7	BI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	72,15		1 198,21	86 450,85	86 450,85			
8	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	5,71		357,14	2 039,27	2 039,27			
9	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	57							
10	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	0,294							
11	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,294							
12	BI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	5,71		1 767,86	10 094,48	10 094,48			
	Итого по подразделу						98 584,6	98 584,6			
		Подраздел 2.Отделка санузлов (ПУИ, С/У)									
20	BI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	5,15		1 198,21	6 170,78	6 170,78			
	Итого по подразделу						6 170,78	6 170,78			
		Подраздел 4.Отделка лифтового холла									
35	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	45,81		1 198,21	54 890	54 890			
36	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	58,15		357,14	20 767,69	20 767,69			
37	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	581,5							
38	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	2,995							
39	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	2,995							
40	BI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	12,34		1 767,86	21 815,39	21 815,39			
41	BI-12-05-02-03	Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса	м2	55,73		2 019,64	112 554,54	112 554,54			
	Итого по подразделу						210 027,62	210 027,62			
		Раздел 3.Второй этаж									
		Подраздел 4.Отделка лифтового холла									

73	ВІ-12-05-02-03	Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса	м2	52,07	2 019,64	105 162,65	105 162,65
74	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	9,6	1 198,21	11 502,82	11 502,82
75	ВІ-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	14,9	357,14	5 321,39	5 321,39
76	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	149			
77	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	0,767			
78	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,767			
79	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	5,3	1 767,86	9 369,66	9 369,66
	Итого по подразделу					131 356,51	131 356,51

Подраздел 5.Отделка технических и служебных помещений

93	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	5,2	1 198,21	6 230,69	6 230,69

Всего	452 370,21	452 370,21
Сметная зарплата	452 370,21	
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	452 370,21	452 370,21
Всего по смете	452 370,21	452 370,21
НДС (от всего по смете без материалов), 12 %	54 284,43	
Всего с НДС	506 654,64	

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметжалиева Г. Е.

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик «___» _____ 20___ г. Омарова А.Т.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)

Договор: № КСИ/Под/ВС-D/3566 от «22» ноября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ

за Май месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 3						
		Офис №5						
1	**BI-12-05-03-02**	**Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий**	**м2**		**21,000**		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*22,050*		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	*мп*	*0,700*		*14,700*		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	*мп*	*2,000*		*42,000*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*126*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*441*		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*294*		
		Офис №6						
2	**BI-12-05-03-02**	**Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий**	**м2**		**59,760**		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*62,748*		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	*мп*	*0,700*		*41,832*		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	*мп*	*2,000*		*119,520*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*359*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*1 255*		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*837*		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 4						
		Тамбур						
1	**BI-12-04-05-02**	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	**м2**		**5,690**		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*5,975*		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	*мп*	*0,700*		*3,983*		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	*мп*	*2,000*		*11,380*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*34*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*119*		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*80*		
2	**BI-14-02-01-01**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	**м2**		**13,560**		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-3-9753	*Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3*	*м3*	*0,0515*		*0,698*		

	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,698		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		136		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		136		
3	**BI-12-05-02-01**	**Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления**	**м2**		7,620		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	1,050		8,001		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		22,098		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		11,430		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		46		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		160		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		107		
4	**BI-14-02-01-01**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	**м2**		7,620		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3	м3	0,0515		0,392		
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,392		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		76		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		76		
		Офис №7						
1	**BI-12-05-03-02**	**Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий**	**м2**		35,740		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		37,527		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		25,018		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		71,480		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		214		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		751		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		500		
		Офис №8						
1	**BI-12-05-03-02**	**Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий**	**м2**		36,410		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		38,231		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		25,487		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		72,820		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		218		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		765		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		510		
2	**BI-12-05-02-01**	**Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления**	**м2**		5,710		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	1,050		5,996		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		16,559		

	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		8,565		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		34		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		120		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		80		
3	**BI-14-02-01-01**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	**м2**		**5,710**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3	м3	0,0515		0,294		
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,294		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		57		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		57		
		Кладовка						
1	**BI-12-04-05-02**	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	**м2**		**9,070**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		9,524		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		6,349		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		18,140		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		54		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		190		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		127		
2	**BI-14-02-01-01**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	**м2**		**9,070**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3	м3	0,0515		0,467		
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,467		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		91		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		91		
3	**BI-12-05-02-01**	**Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления**	**м2**		**5,090**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	1,050		5,345		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		14,761		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		7,635		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		31		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		107		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		71		
4	**BI-14-02-01-01**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	**м2**		**5,090**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3	м3	0,0515		0,262		

	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,262		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		51		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		51		

Принял:

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

Сдал:

_____

Прораб
Мухаметханов Тимур
объект BI City Tokyo

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
№ 16

Ведущий инженер ПТО
Хайрулина А.С.
«10» 06 2014 г.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)

Договор: № КСИ/Под/BC-D/3566 от «22» ноября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Июнь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 1						
		Офис №2						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления (перегородки)**	м2		9,120		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	м2	1,050		9,576		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	мп	0,700		6,384		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	мп	2,000		18,240		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	шт	6,000		55		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	шт	21,000		192		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	шт	14,000		128		
2	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	м2		9,120		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9884	*Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3*	м3	0,0515		0,470		
	1-3-9884	*Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3*	м3	0,0515		0,470		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 3						
		Офис №6						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления (перегородки)**	м2		11,800		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	м2	1,050		12,390		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	мп	0,700		8,260		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	мп	2,000		23,600		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	шт	6,000		71		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	шт	21,000		248		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	шт	14,000		165		
2	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	м2		11,800		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9884	*Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность ~~80кг/м3~~* 150 кг/м3	м3	0,0515		0,608		
	1-3-9884	*Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3*	м3	0,0515		0,608		

		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 5						
		Офис №9						
1	**BI-12-04-05-02**	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления (перегородки)**	**м2**		**11,800**		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*12,390*		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	*мп*	*0,700*		*8,260*		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	*мп*	*2,000*		*23,600*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*71*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*248*		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*165*		
2	**BI-14-02-01-01**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	**м2**		**11,800**		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-3-9884	*Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3*	*м3*	*0,0515*		*0,608*		
	1-3-9884	*Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3*	*м3*	*0,0515*		*0,608*		
1	**BI-12-05-03-02**	**Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий**	**м2**		**62,600**		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*65,730*		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	*мп*	*0,700*		*43,820*		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	*мп*	*2,000*		*125,200*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*376*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*1 315*		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*876*		
		Офис №10						
1	**BI-12-04-05-02**	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления (перегородки)**	**м2**		**9,550**		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*10,028*		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	*мп*	*0,700*		*6,685*		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	*мп*	*2,000*		*19,100*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*57*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*201*		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*134*		
2	**BI-14-02-01-01**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	**м2**		**9,550**		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-3-9884	*Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3*	*м3*	*0,0515*		*0,492*		
	1-3-9884	*Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3*	*м3*	*0,0515*		*0,492*		
1	**BI-12-05-03-02**	**Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий**	**м2**		**10,180**		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*10,689*		

	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		7,126		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		20,360		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		61		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		214		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		143		

Принял:

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТИ: _____

Сдал:

Фарамбаев Б