Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц

Договор: № КСИ/Под/ВС-D/3566 от «22» ноября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Май месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 3						
		1 Этаж.						
		МОП						
1	BI-12-05-02-03	**Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса**	м2		39,930	37,4	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2191	*Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм*	м2	1,050		41,927		
	1-1-8888	*Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм*	мп	2,900		115,797		
	1-1-8889	*Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм*	мп	1,500		59,895		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	шт	6,000		240		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	шт	21,000		839		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	шт	14,000		559		
		Тамбур (со стороны улицы)						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		41,510		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	м2	1,050		43,586		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	мп	0,700		29,057		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	мп	2,000		83,020		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	шт	6,000		249		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	шт	21,000		872		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	шт	14,000		581		
2	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	м2		41,510		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9753	*Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3*	м3	0,0515		2,138		
	1-3-9884	*Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3*	м3	0,0515		2,138		
	1-1-2056	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм*	шт	10,000		415		
	1-1-2053	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм*	шт	10,000		415		
3	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		5,750		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	м2	1,050		6,038		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	шт	6,000		35		
	1-1-8907	*Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм*	шт	14,000		81		

	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		121		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		4,025		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		11,500		
4	BI-12-05-02-01	**Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления**	м2		~~17,510~~ 10,64		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	1,050		18,386		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		50,779		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		26,265		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		105		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		368		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		245		
5	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной ~~150~~ 100 мм**	м2		~~17,510~~ 10,64		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,902		
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,902		
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		~~0,902~~		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		175		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		175		
		2 Этаж.						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		~~13,870~~ 7,6		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		13,724		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		9,149		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		26,140		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		78		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		274		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		183		
2	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		~~8,250~~ 6,2		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		8,663		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		50		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	14,000		116		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		173		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		5,775		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		16,500		
		МОП						
1	BI-12-05-02-03	**Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса**	м2		33,360 +		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	1,050		35,028		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		96,744		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		50,040		

	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		200		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		701		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		467		
		Тамбур						
1	BI-12-05-02-01	**Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления**	м2		6,690 +		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	1,050		7,025		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		19,401		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		10,035		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		40		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		140		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		94		
2	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	м2		6,690 +		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3	м3	0,0515		0,345		
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,345		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		67		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		67		
		3 Этаж.						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		~~13,070~~ 10		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		13,724		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		9,149		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		26,140		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		78		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		274		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		183		
2	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		~~8,250~~ 6,8		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		8,663		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		50		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	14,000		116		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		173		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		5,775		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		16,500		
		4 Этаж.						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		~~13,070~~ 10		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		13,724		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		9,149		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		26,140		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		78		

	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5x9,5мм (семечки)	шт	21,000		274		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм	шт	14,000		183		
2	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		~~8,250~~ 6,8		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		8,663		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6x40мм	шт	6,000		50		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5x25мм	шт	14,000		116		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5x9,5мм (семечки)	шт	21,000		173		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		5,775		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		16,500		
		5 Этаж.						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		~~13,070~~ 10		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		13,724		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		9,149		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		26,140		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6x40мм	шт	6,000		78		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5x9,5мм (семечки)	шт	21,000		274		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм	шт	14,000		183		
2	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		~~8,250~~ 6,8		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		8,663		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6x40мм	шт	6,000		50		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5x25мм	шт	14,000		116		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5x9,5мм (семечки)	шт	21,000		173		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		5,775		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		16,500		
		6 Этаж.						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		~~13,070~~ 10		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		13,724		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		9,149		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		26,140		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6x40мм	шт	6,000		78		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5x9,5мм (семечки)	шт	21,000		274		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм	шт	14,000		183		
2	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		~~8,250~~ 6,8		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		8,663		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6x40мм	шт	6,000		50		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5x25мм	шт	14,000		116		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5x9,5мм (семечки)	шт	21,000		173		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		5,775		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		16,500		
		7 Этаж.						

1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		~~13,070~~ 10		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	м2	1,050		13,724		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	мп	0,700		9,149		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	мп	2,000		26,140		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	шт	6,000		78		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	шт	21,000		274		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	шт	14,000		183		
2	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		~~8,280~~ 6,8		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	м2	1,050		8,663		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	шт	6,000		50		
	1-1-8907	*Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм*	шт	14,000		116		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	шт	21,000		173		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	мп	0,700		5,775		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	мп	2,000		16,500		
		8 Этаж.						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		~~13,070~~ 10		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	м2	1,050		13,724		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	мп	0,700		9,149		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	мп	2,000		26,140		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	шт	6,000		78		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	шт	21,000		274		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	шт	14,000		183		
2	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		~~8,250~~ 6,8		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	м2	1,050		8,663		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	шт	6,000		50		
	1-1-8907	*Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм*	шт	14,000		116		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	шт	21,000		173		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	мп	0,700		5,775		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	мп	2,000		16,500		
		9 Этаж.						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		~~13,070~~ 10		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	м2	1,050		13,724		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	мп	0,700		9,149		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	мп	2,000		26,140		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	шт	6,000		78		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	шт	21,000		274		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	шт	14,000		183		
2	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		~~8,250~~ 6,8		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	м2	1,050		8,663		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	шт	6,000		50		

	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	14,000		116		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		173		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		5,775		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		16,500		
		10 Этаж.						
1	**ВІ-12-04-05-02**	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	**м2**		**13,070** 10		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		13,724		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		9,149		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		26,140		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		78		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		274		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		183		
2	**ВІ-12-05-04-04**	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	**м.п**		**8,250** 8,8		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		8,663		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		50		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	14,000		116		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		173		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		5,775		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		16,500		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 4						
		1 Этаж.						
		МОП						
1	**ВІ-12-05-02-03**	**Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса**	**м2**		**57,650**	55,73	**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	1,050		60,533		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		167,185		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		86,475		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		346		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		1 211		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		807		
		Тамбур (со стороны паркинга)						
1	**ВІ-12-04-05-02**	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	**м2**		**13,560**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		14,238		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		9,492		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		27,120		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		81		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		285		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		190		
2	**ВІ-14-02-01-01**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	**м2**		**13,560**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3	м3	0,0515		0,698		

	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,698		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		136		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		136		
3	**BI-12-05-02-01**	**Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления**	**м2**		5,140 + -		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	1,050		5,397		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		14,906		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		7,710		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		31		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		108		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		72		
4	**BI-14-02-01-01**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	**м2**		5,140 +		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3	м3	0,0515		0,265		
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,265		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		51		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		51		
		Тамбур (со стороны улицы)						
1	**BI-12-04-05-02**	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	**м2**		~~35,650~~ 32,25		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		37,433		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		24,955		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		71,300		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		214		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		749		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		499		
2	**BI-14-02-01-01**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	**м2**		~~35,650~~ 32,25		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3	м3	0,0515		1,836 1,661		
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		1,836 1,661		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		357		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		357		
3	**BI-12-05-02-01**	**Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления**	**м2**		~~9,210~~ 7,2		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	1,050		9,671		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		26,709		

	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		13,815		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		55		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		193		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		129		
4	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	м2		~~9,210~~	7,2	Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3	м3	0,0515		0,474	0,371	
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,474	0,371	
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		92		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		92		
		ПУИ						
1	BI-12-05-03-02	**Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий**	м2		5,150		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		5,408		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		3,605		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		10,300		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		31		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		108		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		72		
		2 Этаж.						
		МОП						
1	BI-12-05-02-03	**Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса**	м2		52,070		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	1,050		54,674		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		151,003		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		78,105		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		312		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		1 093		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		729		
		Тамбур						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		~~8,400~~	8,6	Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		8,820		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		5,880		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		16,800		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		50		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		176		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		118		
2	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	м2		~~8,400~~	8,6	Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3	м3	0,0515		0,433		

	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,433		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		84		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		84		
3	**BI-12-05-02-01**	**Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления**	**м2**		**5,300**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	1,050		5,565		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		15,370		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		7,950		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		32		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		111		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		74		
4	**BI-14-02-01-01**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	**м2**		**5,300**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3	м3	0,0515		0,273		
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,273		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		53		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		53		
		Служебное помещение						
1	**BI-12-05-03-02**	**Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий**	**м2**		**5,200**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		5,460		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		3,640		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		10,400		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		31		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		109		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		73		

Принял:

Сдал:

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

ЖК "BI City" блокта... начальник участка Бекболат Нурберик

Прораб Мухаметханов Тимур объект BI City Tokyo

ТЕХНАДЗОР ТОО "Engineering Services" № 16

Ведущий инженер ПТО Хайрулина А.С. «10» 06 20 19

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
13	11.05.2019

Отчетный период	
с	по
01.05.2019	31.05.2019

Акт № 13 приемки выполненных работ
по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок С-2 за май 2019 г.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3.Второй этаж									
		Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
159	BI-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	м2	11		892,86	9 821,46	9 821,46			
	Итого по подразделу						9 821,46	9 821,46			
		Раздел 4.Третий этаж									
		Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
218	BI-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	м2	11		892,86	9 821,46	9 821,46			
	Итого по подразделу						9 821,46	9 821,46			
		Раздел 5.Четвертый этаж									
		Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
278	BI-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	м2	11		892,86	9 821,46	9 821,46			
	Итого по подразделу						9 821,46	9 821,46			

Раздел 6.Пятый этаж

Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

339	BI-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее м2	11	892,86	9 821,46	9 821,46
Итого по подразделу					9 821,46	9 821,46

Раздел 7.Шестой этаж

Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

398	BI-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее м2	11	892,86	9 821,46	9 821,46
Итого по подразделу					9 821,46	9 821,46

Раздел 8.Седьмой этаж

Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

457	BI-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее м2	11	892,86	9 821,46	9 821,46
Итого по подразделу					9 821,46	9 821,46

Раздел 9.Восьмой этаж

Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

516	BI-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее м2	11	892,86	9 821,46	9 821,46
Итого по подразделу					9 821,46	9 821,46

Раздел 10.Девятый этаж

Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

573	BI-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее м2	11	892,86	9 821,46	9 821,46
Итого по подразделу					9 821,46	9 821,46

Раздел 11.Десятый этаж

Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

630	ВІ-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее м2	11	892,86	9 821,46	9 821,46
Итого по подразделу					9 821,46	9 821,46
Итого					88 393,14	88 393,14
Всего					88 393,14	88 393,14
Сметная зарплата					88 393,14	
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					88 393,14	88 393,14
Всего по смете					88 393,14	88 393,14
НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					10 607,18	
Всего с НДС					99 000,32	

ТОО "Кентау Строй Инвест _____ Ахметкалиева Г. Е.

ТОО "Stroy Opt" _____

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

Инженер - сметчик Омарова А.Т.
"____" _____ 20____ г.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
13	15.05.2019

Отчетный период	
с	по
01.05.2019	31.05.2019

Акт № 13 приемки выполненных работ
по смете 2-3-1-3 Каркас здания. Блок С-3 за май 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3.Второй этаж									
		Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
170	BI-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	м2	15		892,86	13 392,9	13 392,9			
	Итого по подразделу						13 392,9	13 392,9			
		Раздел 4.Третий этаж									
		Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
231	BI-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	м2	15		892,86	13 392,9	13 392,9			
	Итого по подразделу						13 392,9	13 392,9			
		Раздел 5.Четвертый этаж									
		Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
292	BI-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	м2	15		892,86	13 392,9	13 392,9			
	Итого по подразделу						13 392,9	13 392,9			
		Раздел 6.Пятый этаж									
		Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
352	BI-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	м2	15		892,86	13 392,9	13 392,9			
	Итого по подразделу						13 392,9	13 392,9			
		Раздел 7.Шестой этаж									
		Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									

422	BI-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листам[illegible]а клее	м2	92,24	[illegible]2,86	82 357,41	82 357,41
Итого по подразделу						82 357,41	82 357,41

Раздел 8.Седьмой этаж

Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

483	BI-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	м2	15	892,86	13 392,9	13 392,9
Итого по подразделу						13 392,9	13 392,9

Раздел 9.Восьмой этаж

Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

544	BI-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	м2	15	892,86	13 392,9	13 392,9
Итого по подразделу						13 392,9	13 392,9

Раздел 10.Девятый этаж

Подраздел 10.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

619	BI-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	м2	92,24	892,86	82 357,41	82 357,41
Итого по подразделу						82 357,41	82 357,41

Раздел 11.Десятый этаж

Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

683	BI-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	м2	92,24	892,86	82 357,41	82 357,41
Итого по подразделу						82 357,41	82 357,41

Итого	327 429,62	327 429,62
Всего	327 429,62	327 429,62
Сметная зарплата	327 429,62	
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	327 429,62	327 429,62
Всего по смете	327 429,62	327 429,62
НДС (от всего по смете без материалов), 12 %	39 291,55	
Всего с НДС	366 721,17	

Ведущий инженер ПТО
Хайрулина А.С.
«___» _____ 20___ г.

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
13	16.05.2019

Отчетный период	
с	по
01.05.2019	31.05.2019

Акт № 13 приемки выполненных работ
по смете 2-3-1-4 Каркас здания. Блок С-4 за май 2019 г.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 7.Шестой этаж

Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

395	BI-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	м2	135,76		892,86	121 214,67	121 214,67			
	BI-200	Работы по облицовке стен гипсокартонными листами на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	135,76	1	892,86		121 214,67			
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	142,548	1,05						
	30-2-60	Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов	кг	475,16	3,5						
Итого по подразделу							121 214,67	121 214,67			

Раздел 12.Одиннадцатый этаж

Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

700	BI-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	м2	135,76		892,86	121 214,67	121 214,67			
	BI-200	Работы по облицовке стен гипсокартонными листами на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	135,76	1	892,86		121 214,67			
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	142,548	1,05						
	30-2-60	Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов	кг	475,16	3,5						
Итого по подразделу							121 214,67	121 214,67			
Итого							242 429,35	242 429,35			

Всего	242 429,35	242 429,35
Сметная зарплата	242 429,35	
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	242 429,35	242 429,35
Всего по смете	242 429,35	242 429,35
НДС (от всего по смете без материалов), 12 %	29 091,52	
Всего с НДС	271 520,87	

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

ТОО "Stroy Opt" _____

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
12	15.05.2019

Отчетный период с	по
01.05.2019	31.05.2019

Акт № 12 приемки выполненных работ
по смете 2-3-1-5 Каркас здания. Блок С-5 за май 2019 г

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3.Второй этаж									
		Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
186	BI-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	м2	13,5		892,86	12 053,61	12 053,61			
	Итого по подразделу						12 053,61	12 053,61			
		Раздел 4.Третий этаж									
		Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
250	BI-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	м2	13,5		892,86	12 053,61	12 053,61			
	Итого по подразделу						12 053,61	12 053,61			
		Раздел 5.Четвертый этаж									
		Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
312	BI-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	м2	13,5		892,86	12 053,61	12 053,61			
	Итого по подразделу						12 053,61	12 053,61			
		Раздел 6.Пятый этаж									
		Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
374	BI-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	м2	13,5		892,86	12 053,61	12 053,61			
	Итого по подразделу						12 053,61	12 053,61			
		Раздел 7.Шестой этаж									
		Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
439	BI-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	м2	13,5		892,86	12 053,61	12 053,61			
	Итого по подразделу						12 053,61	12 053,61			
		Раздел 8.Седьмой этаж									
		Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									

504	ВІ-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	м2	13,5	892,86	12 053,61	12 053,61
Итого по подразделу						12 053,61	12 053,61

Раздел 9.Восьмой этаж

Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

569	ВІ-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	м2	13,5	892,86	12 053,61	12 053,61
Итого по подразделу						12 053,61	12 053,61

Раздел 10.Девятый этаж

Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

635	ВІ-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	м2	13,5	892,86	12 053,61	12 053,61
Итого по подразделу						12 053,61	12 053,61

Раздел 11.Десятый этаж

Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

697	ВІ-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	м2	13,5	892,86	12 053,61	12 053,61
Итого по подразделу						12 053,61	12 053,61

Раздел 12.Одиннадцатый этаж

Подраздел 9.Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

759	ВІ-12-04-05-05	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	м2	13,5	892,86	12 053,61	12 053,61
Итого по подразделу						12 053,61	12 053,61
Итого						120 536,1	120 536,1
Всего						120 536,1	120 536,1
Сметная зарплата						120 536,1	
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						120 536,1	120 536,1
Всего по смете						120 536,1	120 536,1
НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						14 464,33	
Всего с НДС						135 000,43	

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

ТОО "Stroy Opt" _____

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрудина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
9	11.05.2019

Отчетный период	
с	по
01.05.2019	31.05.2019

Акт № 9 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-2 Внутренняя отделка. Блок С2 за май 2019 г

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2.Первый этаж											
Подраздел 3.Отделка лифтового холла											
11	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	125		860,71	107 588,75	107 588,75			
12	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	125		435,71	54 463,75	54 463,75			
13	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52,07		502,68	26 174,55	26 174,55			
Итого по подразделу							188 227,05	188 227,05			
Раздел 3.Второй этаж											
Подраздел 4.Отделка лифтового холла											
66	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	11		424,11	4 665,21	4 665,21			
67	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	70		860,71	60 249,7	60 249,7			
68	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	70		435,71	30 499,7	30 499,7			
69	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	41		502,68	20 609,88	20 609,88			

	Итого по подразделу					116 024,49	024,49

Раздел 4.Третий этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

110	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	11	424,11	4 665,21	4 665,21
111	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	105	860,71	90 374,55	90 374,55
112	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	105	435,71	45 749,55	45 749,55
113	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37	502,68	18 599,16	18 599,16
	Итого по подразделу					159 388,47	159 388,47
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу					159 388,47	159 388,47

Раздел 5.Четвертый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

154	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	11	424,11	4 665,21	4 665,21
155	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	105	860,71	90 374,55	90 374,55
156	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	105	435,71	45 749,55	45 749,55
157	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37	502,68	18 599,16	18 599,16
	Итого по подразделу					159 388,47	159 388,47

Раздел 6.Пятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

198	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	11	424,11	4 665,21	4 665,21
199	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	105	860,71	90 374,55	90 374,55

200	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	105	435,71	45 749,55	45 749,55
201	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37	502,68	18 599,16	18 599,16
	Итого по подразделу					159 388,47	159 388,47

Раздел 7.Шестой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

242	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	11	424,11	4 665,21	4 665,21
243	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	105	860,71	90 374,55	90 374,55
244	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	105	435,71	45 749,55	45 749,55
245	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37	502,68	18 599,16	18 599,16
	Итого по подразделу					159 388,47	159 388,47

Раздел 8.Седьмой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

286	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	11	424,11	4 665,21	4 665,21
287	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	105	860,71	90 374,55	90 374,55
288	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	105	435,71	45 749,55	45 749,55
289	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37	502,68	18 599,16	18 599,16
	Итого по подразделу					159 388,47	159 388,47

Раздел 9.Восьмой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

330	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм		11	424,11	4 665,21	665,21
331	ВІ-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	105	860,71	90 374,55	90 374,55
332	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	105	435,71	45 749,55	45 749,55
333	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37	502,68	18 599,16	18 599,16
Итого по подразделу						159 388,47	159 388,47

Раздел 10.Девятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

374	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	11	424,11	4 665,21	4 665,21
375	ВІ-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	105	860,71	90 374,55	90 374,55
376	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	105	435,71	45 749,55	45 749,55
377	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37	502,68	18 599,16	18 599,16
Итого по подразделу						159 388,47	159 388,47

Раздел 11.Десятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

418	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	11	424,11	4 665,21	4 665,21
419	ВІ-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	105	860,71	90 374,55	90 374,55
420	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	105	435,71	45 749,55	45 749,55
421	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37	502,68	18 599,16	18 599,16
Итого по подразделу						159 388,47	159 388,47

Раздел 13.Лестничная клетка

425	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и		679,2	860,71	584 594,23	594,23
426	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	679,2	435,71	295 934,23	295 934,23
427	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	240	502,68	120 643,2	120 643,2

Итого по разделу	1 001 171,66	1 001 171,66
Итого	2 580 530,96	2 580 530,96
Всего	2 580 530,96	2 580 530,96
Сметная зарплата	2 580 530,96	
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	2 580 530,96	2 580 530,96
Всего по смете	2 580 530,96	2 580 530,96
НДС (от всего по смете без материалов), 12 %	309 663,72	
Всего с НДС	2 890 194,68	

ТОО "Кентау Строй Инвест _____ Ахметкалиева Г. Е.

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
5	15.05.2019

Отчетный период	
с	по
01.05.2019	31.05.2019

Акт № 5 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Блок С3 за май 2019 г.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2.Первый этаж										
	Подраздел 4.Отделка лифтового холла										
21	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	114		860,71	98 120,94	98 120,94			
22	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	114		435,71	49 670,94	49 670,94			
23	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	43,6		502,68	21 916,85	21 916,85			
	Итого по подразделу						169 708,73	169 708,73			
	Раздел 3.Второй этаж										
	Подраздел 4.Отделка лифтового холла										
42	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	70		860,71	60 249,7	60 249,7			
43	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	70		435,71	30 499,7	30 499,7			
44	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	43,7		502,68	21 967,12	21 967,12			
45	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	15		424,11	6 361,65	6 361,65			
	Итого по подразделу						119 078,17	119 078,17			
	Раздел 4.Третий этаж										

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

64	ВI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	99	860,71	85 210,29	85 210,29
65	ВI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	99	435,71	43 135,29	43 135,29
66	ВI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	33	502,68	16 588,44	16 588,44
67	ВI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	15	424,11	6 361,65	6 361,65
Итого по подразделу						151 295,67	151 295,67

Раздел 5.Четвертый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

86	ВI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	99	860,71	85 210,29	85 210,29
87	ВI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	99	435,71	43 135,29	43 135,29
88	ВI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	33	502,68	16 588,44	16 588,44
89	ВI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	15	424,11	6 361,65	6 361,65
Итого по подразделу						151 295,67	151 295,67

Раздел 6.Пятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

108	ВI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	99	860,71	85 210,29	85 210,29
109	ВI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	99	435,71	43 135,29	43 135,29
110	ВI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	33	502,68	16 588,44	16 588,44
111	ВI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	15	424,11	6 361,65	6 361,65
Итого по подразделу						151 295,67	151 295,67

Раздел 7.Шестой этаж

Подраздел 1.Отделка жилых комнат

117	ВI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	491,6	1 116,07	548 660,01	548 660,01
118	ВI-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	158,42	1 116,07	176 807,81	176 807,81
119	ВI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	55,5	424,11	23 538,11	23 538,11
120	ВI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	308,15	502,68	154 900,84	154 900,84
	Итого по подразделу					903 906,77	903 906,77

Подраздел 2.Отделка санузлов

122	ВI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	112,6	785,71	88 470,95	88 470,95
	Итого по подразделу					88 470,95	88 470,95

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

133	ВI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	99	860,71	85 210,29	85 210,29
134	ВI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	99	435,71	43 135,29	43 135,29
135	ВI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	33	502,68	16 588,44	16 588,44
136	ВI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	15	424,11	6 361,65	6 361,65
	Итого по подразделу					151 295,67	151 295,67

Раздел 8.Седьмой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

155	ВI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	99	860,71	85 210,29	85 210,29

156	ВI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхносте[illegible]ен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	99	[illegible]35,71	43 135,29	43 135,29
157	ВI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	33	502,68	16 588,44	16 588,44
	Итого по подразделу					144 934,02	144 934,02

Раздел 9.Восьмой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

177	ВI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	99	860,71	85 210,29	85 210,29
178	ВI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	99	435,71	43 135,29	43 135,29
179	ВI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	33	502,68	16 588,44	16 588,44
180	ВI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	15	424,11	6 361,65	6 361,65
	Итого по подразделу					151 295,67	151 295,67

Раздел 10.Девятый этаж

Подраздел 1.Отделка жилых комнат

186	ВI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	491,6	1 116,07	548 660,01	548 660,01
187	ВI-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	158,42	1 116,07	176 807,81	176 807,81
188	ВI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	55,5	424,11	23 538,11	23 538,11
189	ВI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	308,15	502,68	154 900,84	154 900,84
	Итого по подразделу					903 906,77	903 906,77

Подраздел 2.Отделка санузлов

191	ВI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	112,6	785,71	88 470,95	88 470,95
	Итого по подразделу					88 470,95	88 470,95

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

202	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	99	860,71	85 210,29	85 210,29
203	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	99	435,71	43 135,29	43 135,29
204	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	33	502,68	16 588,44	16 588,44
205	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	15	424,11	6 361,65	6 361,65
Итого по подразделу						151 295,67	151 295,67

Раздел 11.Десятый этаж

Подраздел 1.Отделка жилых комнат

211	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	491,6	1 116,07	548 660,01	548 660,01
212	BI-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	158,42	1 116,07	176 807,81	176 807,81
213	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	55,5	424,11	23 538,11	23 538,11
214	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	308,15	502,68	154 900,84	154 900,84
Итого по подразделу						903 906,77	903 906,77

Подраздел 2.Отделка санузлов

216	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	112,6	785,71	88 470,95	88 470,95
Итого по подразделу						88 470,95	88 470,95

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

227	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	99	860,71	85 210,29	85 210,29
228	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	99	435,71	43 135,29	43 135,29

229	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	33	502,68	16 588,44	16 588,44
230	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	15	424,11	6 361,65	6 361,65
	Итого по подразделу					151 295,67	151 295,67

Раздел 13.Лестничная клетка

234	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	679	860,71	584 422,09	584 422,09
235	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	679	435,71	295 847,09	295 847,09
236	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	210	502,68	105 562,8	105 562,8
	Итого по разделу					985 831,98	985 831,98
	Итого					5 455 755,73	5 455 755,73
	Всего					5 455 755,73	5 455 755,73
	Сметная зарплата					5 455 755,73	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					5 455 755,73	5 455 755,73
	Всего по смете					5 455 755,73	5 455 755,73
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					654 690,69	
	Всего с НДС					6 110 446,42	

ТОО "Кентау Строй Инвест _____ Ахметкалиева Г. Е.

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
6	15.05.2019

Отчетный период	
с	по
01.05.2019	31.05.2019

Акт № 6 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-4 Внутренняя отделка. Блок С4 за май 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 4.Отделка лифтового холла									
17	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	135		860,71	116 195,85	116 195,85			
18	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	135		435,71	58 820,85	58 820,85			
19	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	60,3		502,68	30 311,6	30 311,6			
	Итого по подразделу						205 328,3	205 328,3			
		Раздел 3.Второй этаж									
		Подраздел 4.Отделка лифтового холла									
43	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	120		860,71	103 285,2	103 285,2			
44	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	120		435,71	52 285,2	52 285,2			
45	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	60		502,68	30 160,8	30 160,8			
	Итого по подразделу						185 731,2	185 731,2			
		Раздел 4.Третий этаж									
		Подраздел 4.Отделка лифтового холла									
68	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	83,7		860,71	72 041,43	72 041,43			

69	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,7	435,71	36 468,93	36 468,93
70	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74
Итого по подразделу						123 842,09	123 842,09

Раздел 5.Четвертый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

93	ВІ-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	83,7	860,71	72 041,43	72 041,43
94	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,7	435,71	36 468,93	36 468,93
95	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74
Итого по подразделу						123 842,09	123 842,09

Раздел 6.Пятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

118	ВІ-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	83,7	860,71	72 041,43	72 041,43
119	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,7	435,71	36 468,93	36 468,93
120	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74
Итого по подразделу						123 842,09	123 842,09

Раздел 7.Шестой этаж

Подраздел 1.Отделка жилых комнат

126	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	566,8	1 116,07	632 588,48	632 588,48
127	ВІ-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	156,02	1 116,07	174 129,24	174 129,24
128	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	77	424,11	32 656,47	32 656,47
129	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	340,51	502,68	171 167,57	171 167,57
Итого по подразделу						1 010 541,75	1 010 541,75

Подраздел 2.Отделка санузлов

131	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	99,78	785,71	78 398,14	78 398,14
Итого по подразделу						78 398,14	78 398,14

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

146	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	83,7	860,71	72 041,43	72 041,43
147	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,7	435,71	36 468,93	36 468,93
148	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74
Итого по подразделу						123 842,09	123 842,09

Раздел 8.Седьмой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

171	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	83,7	860,71	72 041,43	72 041,43
172	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,7	435,71	36 468,93	36 468,93
173	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74
Итого по подразделу						123 842,09	123 842,09

Раздел 9.Восьмой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

196	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	83,7	860,71	72 041,43	72 041,43
197	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,7	435,71	36 468,93	36 468,93
198	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74
Итого по подразделу						123 842,09	123 842,09

Раздел 10.Девятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

221	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	83,7	860,71	72 041,43	72 041,43

222	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,7	435,71	36 46	36 468,93
223	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74
Итого по подразделу						123 842,09	123 842,09

Раздел 11.Десятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

246	ВІ-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	83,7	860,71	72 041,43	72 041,43
247	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,7	435,71	36 468,93	36 468,93
248	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74
Итого по подразделу						123 842,09	123 842,09

Раздел 12.Одиннадцатый этаж

Подраздел 1.Отделка жилых комнат

254	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	566,8	1 116,07	632 588,48	632 588,48
255	ВІ-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	156,02	1 116,07	174 129,24	174 129,24
256	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	77	424,11	32 656,47	32 656,47
257	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	340,51	502,68	171 167,57	171 167,57
Итого по подразделу						1 010 541,75	1 010 541,75

Подраздел 2.Отделка санузлов

259	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	99,78	785,71	78 398,14	78 398,14
Итого по подразделу						78 398,14	78 398,14

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

274	ВІ-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	83,7	860,71	72 041,43	72 041,43

275	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей с гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,7	435,71	36 468,93	36 468,93
276	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74
	Итого по подразделу					123 842,09	123 842,09

Раздел 14.Лестничная клетка

280	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	734,6	860,71	632 277,57	632 277,57
281	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	734,6	435,71	320 072,57	320 072,57
282	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	216,87	502,68	109 016,21	109 016,21
	Итого по разделу					1 061 366,34	1 061 366,34
	Итого					4 744 884,49	4 744 884,49
	Всего					4 744 884,49	4 744 884,49
	Сметная зарплата					4 744 884,49	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					4 744 884,49	4 744 884,49
	Всего по смете					4 744 884,49	4 744 884,49
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					569 386,14	
	Всего с НДС					5 314 270,63	

ТОО "Кентау Строй Инвест _____ Ахметкалиева Г. Е.

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
6	15.05.2019

Отчетный период	
с	по
01.05.2019	31.05.2019

Акт № 6 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-5 Внутренняя отделка. Блок С5 за май 2019 г.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел.-час
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2.Первый этаж											
Подраздел 4.Отделка лифтового холла											
20	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	119		860,71	102 424,49	102 424,49			
21	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	119		435,71	51 849,49	51 849,49			
22	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	40,3		502,68	20 258	20 258			
Итого по подразделу							174 531,98	174 531,98			
Раздел 3.Второй этаж											
Подраздел 4.Отделка лифтового холла											
46	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	66		860,71	56 806,86	56 806,86			
47	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	66		435,71	28 756,86	28 756,86			
48	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	37,5		502,68	18 850,5	18 850,5			
49	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	13,5		424,11	5 725,49	5 725,49			
Итого по подразделу							110 139,71	110 139,71			
Раздел 4.Третий этаж											

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

72	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	94,6	860,71	81 423,17	81 423,17
73	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	94,6	435,71	41 218,17	41 218,17
74	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
75	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	13,5	424,11	5 725,49	5 725,49
	Итого по подразделу					147 217,32	147 217,32

Раздел 5.Четвертый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

98	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	94,6	860,71	81 423,17	81 423,17
99	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	94,6	435,71	41 218,17	41 218,17
100	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
101	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	13,5	424,11	5 725,49	5 725,49
	Итого по подразделу					147 217,32	147 217,32

Раздел 6.Пятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

116	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	94,6	860,71	81 423,17	81 423,17
117	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	94,6	435,71	41 218,17	41 218,17
118	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
119	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	13,5	424,11	5 725,49	5 725,49
	Итого по подразделу					147 217,32	147 217,32

Раздел 7.Шестой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

136	ВI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	94,6	860,71	81 423,17	81 423,17
137	ВI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	94,6	435,71	41 218,17	41 218,17
138	ВI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
139	ВI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	13,5	424,11	5 725,49	5 725,49
	Итого по подразделу					147 217,32	147 217,32

Раздел 8.Седьмой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

155	ВI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	94,6	860,71	81 423,17	81 423,17
156	ВI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	94,6	435,71	41 218,17	41 218,17
157	ВI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
158	ВI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	13,5	424,11	5 725,49	5 725,49
	Итого по подразделу					147 217,32	147 217,32

Раздел 9.Восьмой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

174	ВI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	94,6	860,71	81 423,17	81 423,17
175	ВI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	94,6	435,71	41 218,17	41 218,17
176	ВI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
177	ВI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	13,5	424,11	5 725,49	5 725,49
	Итого по подразделу					147 217,32	147 217,32

Раздел 10.Девятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

193	ВI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	94,6	860,71	81 423,17	81 423,17
194	ВI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	94,6	435,71	41 218,17	41 218,17
195	ВI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
196	ВI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	13,5	424,11	5 725,49	5 725,49
	Итого по подразделу					147 217,32	147 217,32

Раздел 11.Десятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

212	ВI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	94,6	860,71	81 423,17	81 423,17
213	ВI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	94,6	435,71	41 218,17	41 218,17
214	ВI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
215	ВI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	13,5	424,11	5 725,49	5 725,49
	Итого по подразделу					147 217,32	147 217,32

Раздел 12.Одиннадцатый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

231	ВI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	94,6	860,71	81 423,17	81 423,17
232	ВI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	94,6	435,71	41 218,17	41 218,17
233	ВI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
234	ВI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	13,5	424,11	5 725,49	5 725,49
	Итого по подразделу					147 217,32	147 217,32

Раздел 14.Лестничная клетка

238	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	734,6	860,71	632 277,57	632 277,57
239	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	734,6	435,71	320 072,57	320 072,57
240	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	216,87	502,68	109 016,21	109 016,21

Итого по разделу	1 061 366,34	1 061 366,34
Итого	2 670 993,89	2 670 993,89
Всего	2 670 993,89	2 670 993,89
Сметная зарплата	2 670 993,89	
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	2 670 993,89	2 670 993,89
Всего по смете	2 670 993,89	2 670 993,89
НДС (от всего по смете без материалов), 12 %	320 519,27	
Всего с НДС	2 991 513,16	

ТОО "Кентау Строй Инвест_____ Ахметкалиева Г. Е.

ТОО "Stroy Opt"_____

Ведущий инженер ПТО_____ Хайрулина А. С.

Начальник участка_____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик_____ Омарова А.Т.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2440 «05» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за апрель месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 2						
		МОП, 2 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		~~12,000~~ 11		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*0,100*		*1,200*		
	30-2-60	*Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов*	*м2*	*1,300*		*15,600*		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~12,000~~ 11		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,200*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*57,600*		
		МОП, 3 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		~~12,000~~ 11		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*0,100*		*1,200*		
	30-2-60	*Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов*	*м2*	*1,300*		*15,600*		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~12,000~~ 11		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,200*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*57,600*		
		МОП, 4 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		~~12,000~~ 11		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*0,100*		*1,200*		
	30-2-60	*Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов*	*м2*	*1,300*		*15,600*		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~12,000~~ 11		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,200*		

	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		57,600		
		МОП, 5 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		~~12,000~~ 11		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,100		1,200		
	30-2-60	Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов	м2	1,300		15,600		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		12,000		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,200		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		57,600		
		МОП, 6 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		~~12,000~~		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,100		1,200		
	30-2-60	Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов	м2	1,300		15,600		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		12,000		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,200		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		57,600		
		МОП, 7 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		~~12,000~~		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,100		1,200		
	30-2-60	Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов	м2	1,300		15,600		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~12,000~~		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,200		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		57,600		
		МОП, 8 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		~~12,000~~		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,100		1,200		
	30-2-60	Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов	м2	1,300		15,600		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~12,000~~		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,200		

	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		57,600		
		МОП, 9 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		12,000		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,100		1,200		
	30-2-60	Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов	м2	1,300		15,600		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		12,000		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,200		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		57,600		
		МОП, 10 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		12,000		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,100		1,200		
	30-2-60	Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов	м2	1,300		15,600		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		12,000		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,200		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		57,600		

Принял:

Сдал:

Начальник участка:

Прораб:

Инженер ПТО:

Инженер ОТН:

ТОО "Main Construction" ЖК "Bi City" блок А,В,С начальник участка Бекболат Нурсерик

Ведущий инженер ПТО Хайрулина А.С. "___" ____ 20__ г.

ТЕХНАДЗОР ТОО "Engineering Services" № 16

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2440 от «05» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за апрель месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.Каркас здания. Секция 3						
		6 этаж						
1	**BI-12-04- 05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		**77,240**		Каркас здания	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*81,102*		
	30-2-60	*Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов*	*кг*	*3,500*		*270,340*		
		9 этаж						
2	**BI-12-04- 05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		**77,240**		Каркас здания	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*81,102*		
	30-2-60	*Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов*	*кг*	*3,500*		*270,340*		
		10 этаж						
3	**BI-12-04- 05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		**77,240**		Каркас здания	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*81,102*		
	30-2-60	*Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов*	*кг*	*3,500*		*270,340*		

Принял: _____

Сдал: _____

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

ТОО "Master Construction" ЖК "BI City Tokyo" начальник участка Бекболатов Р.Р.

"КентауСтройИнвест" Товарищество с ограниченной ответственностью

Мухаметханов Тимур объект BI City Tokyo

ТЕХНАДЗОР ТОО "Engineering Services" № 16

Ведущий инженер ПТО Хайрулина А.С. «__» _____ 20__ г.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2440 «05» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за апрель месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 3						
		МОП, 2 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		**15,000**	каркас	Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*0,100*		*1,500*		
	30-2-60	*Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов*	*м2*	*1,300*		*19,500*		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**15,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*72,000*		
		МОП, 3 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		**15,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*0,100*		*1,500*		
	30-2-60	*Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов*	*м2*	*1,300*		*19,500*		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**15,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*72,000*		
		МОП, 4 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		**15,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*0,100*		*1,500*		
	30-2-60	*Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов*	*м2*	*1,300*		*19,500*		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**15,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,500*		

	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		72,000		
		МОП, 5 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		**15,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,100		1,500		
	30-2-60	Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов	м2	1,300		19,500		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**15,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,500		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		72,000		
		МОП, 6 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		**15,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,100		1,500		
	30-2-60	Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов	м2	1,300		19,500		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**15,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,500		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		72,000		
		МОП, 7 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		**15,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,100		1,500		
	30-2-60	Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов	м2	1,300		19,500		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**15,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,500		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		72,000		
		МОП, 8 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		**15,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,100		1,500		
	30-2-60	Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов	м2	1,300		19,500		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**15,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,500		

	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*72,000*		
		МОП, 9 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		**15,000**		~~Внутренняя отделка~~	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*0,100*		*1,500*		
	30-2-60	*Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов*	*м2*	*1,300*		*19,500*		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**15,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*72,000*		
		МОП, 10 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		**15,000**		~~Внутренняя отделка~~	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*0,100*		*1,500*		
	30-2-60	*Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов*	*м2*	*1,300*		*19,500*		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**15,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*72,000*		

Принял:

Сдал:

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2440 от «05» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за апрель месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.Каркас здания. Секция 4						
		6 этаж						
1	**BI-12-04- 05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		**135,760**		Каркас здания	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*142,548*		
	30-2-60	*Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов*	*кг*	*3,500*		*475,160*		
		11 этаж						
1	**BI-12-04- 05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		**135,760**		Каркас здания	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*142,548*		
	30-2-60	*Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов*	*кг*	*3,500*		*475,160*		

Принял: _____

Сдал: _____

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТИ: _____

Прораб Мухаметханов Тимур объект BI City Tokyo

Ведущий инженер ПТО Хайрулина А.С. «___» _____ 20___ г.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2440 «05» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за апрель месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 5						
		МОП, 2 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		**13,500**		~~Внутренняя отделка~~ каркас здания	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*0,100*		*1,350*		
	30-2-60	*Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов*	*м2*	*1,300*		*17,550*		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**13,500**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,350*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*64,800*		
		МОП, 3 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		**13,500**		~~Внутренняя отделка~~ каркас здания	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*0,100*		*1,350*		
	30-2-60	*Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов*	*м2*	*1,300*		*17,550*		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**13,500**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,350*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*64,800*		
		МОП, 4 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		**13,500**		~~Внутренняя отделка~~ каркас здания	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*0,100*		*1,350*		
	30-2-60	*Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов*	*м2*	*1,300*		*17,550*		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**13,500**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,350*		

	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		64,800		
		МОП, 5 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		**13,500**	каркас здания	Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,100		1,350		
	30-2-60	Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов	м2	1,300		17,550		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**13,500**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,350		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		64,800		
		МОП, 6 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		**13,500**	каркас здания	Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,100		1,350		
	30-2-60	Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов	м2	1,300		17,550		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**13,500**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,350		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		64,800		
		МОП, 7 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		**13,500**	каркас здания	Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,100		1,350		
	30-2-60	Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов	м2	1,300		17,550		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**13,500**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,350		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		64,800		
		МОП, 8 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		**13,500**	каркас здания	Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,100		1,350		
	30-2-60	Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов	м2	1,300		17,550		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**13,500**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,350		

	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		64,800		
		МОП, 9 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		**13,500**	каркас здания	~~Внутренняя~~ отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,100		1,350		
	30-2-60	Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов	м2	1,300		17,550		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**13,500**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,350		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		64,800		
		МОП, 10 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		**13,500**	каркас здания	~~Внутренняя~~ отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,100		1,350		
	30-2-60	Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов	м2	1,300		17,550		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**13,500**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,350		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		64,800		
		МОП, 11 этаж						
1	**BI-12-04-05-05**	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**	**м2**		**13,500**	каркас здания	~~Внутренняя~~ отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,100		1,350		
	30-2-60	Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов	м2	1,300		17,550		
2	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**13,500**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,350		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		64,800		

Принял:

Сдал:

ТОО "Master Construction"
ЖК "Bi City" блок A,B,D
начальник участка
Бекболат Нурсерик

Начальник участка:

Прораб: Нурасимов А.

Инженер ПТО:

Инженер ОТН:

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
№ 16

Ведущий инженер ПТО
Хайруллина А.С.
«___» _____ г.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2440 «05» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за апрель месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 2						
		МОП, 1 этаж						
1	BI-12-01-03-13	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		125,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*12,500*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*162,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*1 250,000*		
2	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		125,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*12,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*600,000*		
3	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~63,000~~ 52,07		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*6,300*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*302,400*		
		МОП, 2 этаж						
1	BI-12-01-03-13	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		70,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*7,000*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*91,000*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*700,000*		
2	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		70,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*7,000*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*336,000*		

125

3	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		48,700		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,870*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*233,760*		
		МОП, 3 этаж						
1	BI-12-01-03-13	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		105,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*136,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*1 050,000*		
2	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		105,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*504,000*		
3	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		37,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,700*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*177,600*		
		МОП, 4 этаж						
1	BI-12-01-03-13	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		105,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*136,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*1 050,000*		
2	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		105,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*504,000*		
3	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		37,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,700*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*177,600*		
		МОП, 5 этаж						

1	**BI-12-01-03-13**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		**105,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*136,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*1 050,000*		
2	**BI-12-01-02-01**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		**105,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*504,000*		
3	**BI-12-01-02-02**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		**37,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,700*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*177,600*		
		МОП, 6 этаж						
1	**BI-12-01-03-13**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		**105,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*136,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*1 050,000*		
2	**BI-12-01-02-01**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		**105,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*504,000*		
3	**BI-12-01-02-02**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		**37,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,700*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*177,600*		
		МОП, 7 этаж						
1	**BI-12-01-03-13**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		**105,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*136,500*		

	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*1 050,000*		
2	**BI-12-01-02-01**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		**105,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*504,000*		
3	**BI-12-01-02-02**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		**37,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,700*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*177,600*		
		МОП, 8 этаж						
1	**BI-12-01-03-13**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		**105,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*136,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*1 050,000*		
2	**BI-12-01-02-01**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		**105,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*504,000*		
3	**BI-12-01-02-02**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		**37,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,700*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*177,600*		
		МОП, 9 этаж						
1	**BI-12-01-03-13**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		**105,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*136,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*1 050,000*		
2	**BI-12-01-02-01**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		**105,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		

	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*504,000*		
3	**BI-12-01-02-02**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		**37,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,700*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*177,600*		
		МОП, 10 этаж						
1	**BI-12-01-03-13**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		**105,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*136,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*1 050,000*		
2	**BI-12-01-02-01**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		**105,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*504,000*		
3	**BI-12-01-02-02**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		**37,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,700*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*177,600*		
		Лестничная клетка						
1	**BI-12-01-03-13**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		~~**743,000**~~ 679,2		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*74,300*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*965,900*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*7 430,000*		
2	**BI-12-01-02-01**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		~~**743,000**~~ 679,2		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*74,300*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*3 566,400*		
3	**BI-12-01-02-02**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		**240,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*24,000*		

	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*1 152,000*		

Принял:

Сдал:

ТОО "Master Construction"
ЖК "Bi City" блок A,B,D
начальник участка
Бекбоев Нурсерик

Начальник участка:

Прораб:

Ведущий инженер ПТО
Хайруллина А.С.
"__" _____ 20__ г.

Инженер ПТО:

Инженер ОТН:

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
№ 16

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2440 «05» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за апрель месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 3						
		6 этаж						
1	**BI-12-01- 03-17**	**Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и**	**м2**		**491,600**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*49,160*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*639,080*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*12,000*		*5 899,200*		
2	**BI-12-01-03-20**	**Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		**158,420**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-8898	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт*	*кг*	*0,270*		*42,773*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*205,946*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*16,000*		*2 534,720*		
3	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**55,500**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*5,550*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*2,000*		*111,000*		
4	**BI-12-01-02-02**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		**308,150**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*30,815*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*1 479,120*		
5	**BI-12-01-05-07**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	**м2**		**112,600**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**

	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		28,150		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		675,600		
		9 этаж						
1	**BI-12-01- 03-17**	**Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и**	**м2**		**491,600**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		49,160		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		639,080		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	12,000		5 899,200		
2	**BI-12-01-03-20**	**Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		**158,420**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт	кг	0,270		42,773		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		205,946		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	16,000		2 534,720		
3	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**55,500**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		5,550		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	2,000		111,000		
4	**BI-12-01-02-02**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		**308,150**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		30,815		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		1 479,120		
5	**BI-12-01-05-07**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	**м2**		**112,600**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	0,250		28,150		
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	6,000		675,600		
		10 этаж						
1	**BI-12-01- 03-17**	**Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и**	**м2**		**491,600**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		49,160		

	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*639,080*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*12,000*		*5 899,200*		
2	**BI-12-01-03-20**	**Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		**158,420**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-8898	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт*	*кг*	*0,270*		*42,773*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*205,946*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*16,000*		*2 534,720*		
3	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**55,500**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*5,550*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*2,000*		*111,000*		
4	**BI-12-01-02-02**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		**308,150**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*30,815*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*1 479,120*		
5	**BI-12-01-05-07**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	**м2**		**112,600**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-3176	*Гидрофобизатор Гидротекс-Ф*	*л*	*0,250*		*28,150*		
	30-2-9907	*Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)*	*кг*	*6,000*		*675,600*		

Принял:

ТОО "Master Construction"
ЖК "Bi City" блок A,B,D
начальник участка
Бекболат Нурсерик

Сдал:

Начальник участка:

Прораб:

Инженер ПТО:

Инженер ОТП:

Прораб
Мухаметханов Тимур
объект BI City Тркуо

Ведущий инженер ПТО
Хайрулина А.С.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
№ 16

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2440 «05» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за апрель месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 3						
		МОП, 1 этаж						
1	**BI-12-01-03-13**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		~~125,000~~ 114		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*12,500*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*162,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*1 250,000*		
2	**BI-12-01-02-01**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		~~125,000~~ 114		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*12,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*600,000*		
3	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~63,000~~ 43,6		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*6,300*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*302,400*		
		МОП, 2 этаж						
1	**BI-12-01-03-13**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		**70,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*7,000*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*91,000*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*700,000*		
2	**BI-12-01-02-01**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		**70,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*7,000*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*336,000*		

3	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~48,700~~ 43,7		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,870*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*233,760*		
		МОП, 3 этаж						
1	BI-12-01-03-13	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~105,000~~ 98		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*136,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*1 050,000*		
2	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~105,000~~ 98		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*504,000*		
3	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~37,000~~ 33		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,700*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*177,600*		
		МОП, 4 этаж						
1	BI-12-01-03-13	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~105,000~~ 98		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*136,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*1 050,000*		
2	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~105,000~~ 98		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*504,000*		
3	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~37,000~~ 33		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,700*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*177,600*		
		МОП, 5 этаж						

1	**BI-12-01-03-13**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		~~105,000~~ 99		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*136,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*1 050,000*		
2	**BI-12-01-02-01**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		~~105,000~~ 99		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*504,000*		
3	**BI-12-01-02-02**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		~~37,000~~ 33		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,700*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*177,600*		
		МОП, 6 этаж						
1	**BI-12-01-03-13**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		~~105,000~~ 99		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*136,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*1 050,000*		
2	**BI-12-01-02-01**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		~~105,000~~ 99		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*504,000*		
3	**BI-12-01-02-02**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		~~37,000~~ 33		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,700*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*177,600*		
		МОП, 7 этаж						
1	**BI-12-01-03-13**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		~~105,000~~ 99		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*136,500*		

	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	10,000		1 050,000		
2	**BI-12-01-02-01**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		~~105,000~~ 99		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		10,500		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		504,000		
3	**BI-12-01-02-02**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		~~37,000~~ 33		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,700		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		177,600		
		МОП, 8 этаж						
1	**BI-12-01-03-13**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		~~105,000~~ 99		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		10,500		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		136,500		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	10,000		1 050,000		
2	**BI-12-01-02-01**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		~~105,000~~ 99		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		10,500		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		504,000		
3	**BI-12-01-02-02**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		~~37,000~~ 33		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,700		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		177,600		
		МОП, 9 этаж						
1	**BI-12-01-03-13**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		~~105,000~~ 99		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		10,500		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		136,500		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	10,000		1 050,000		
2	**BI-12-01-02-01**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		~~105,000~~ 99		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		10,500		

	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*504,000*		
3	**BI-12-01-02-02**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		~~27,000~~ 33		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,700*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*177,600*		
		МОП, 10 этаж						
1	**BI-12-01-03-13**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		~~105,000~~ 98		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*136,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*1 050,000*		
2	**BI-12-01-02-01**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		~~105,000~~ 98		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*504,000*		
3	**BI-12-01-02-02**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		~~37,000~~ 33		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,700*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*177,600*		
		Лестничная клетка						
1	**BI-12-01-03-13**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		~~743,000~~ 678		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*74,300*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*965,900*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*7 430,000*		
2	**BI-12-01-02-01**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		~~743,000~~ 678		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*74,300*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*3 566,400*		
3	**BI-12-01-02-02**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		~~240,000~~ 210		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*24,000*		

	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*1 152,000*		

Принял:

_____

Сдал:

_____

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

ТОО "Master Construction" ЖК "BI City" блок A,B,D начальник участка Бекбергенов Нурсерик

Прораб Мухаметханов Тимур объект BI City Tokyo

ТЕХНАДЗОР ТОО "Engineering Services" № 16

Ведущий инженер ПТО Хайрулина А.С. "__" ____ г.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2440 «05» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за апрель месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 4						
		6 этаж						
1	**BI-12-01- 03-17**	**Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и**	**м2**		**566,800**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*56,680*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*736,840*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*12,000*		*6 801,600*		
2	**BI-12-01-03-20**	**Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		**156,020**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-8898	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт*	*кг*	*0,270*		*42,125*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*202,826*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*16,000*		*2 496,320*		
3	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**77,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*7,700*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*2,000*		*154,000*		
4	**BI-12-01-02-02**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		**340,510**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*34,051*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*1 634,448*		
5	**BI-12-01-05-07**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	**м2**		**99,780**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**

	1-1-3176	*Гидрофобизатор Гидротекс-Ф*	*л*	*0,250*		*24,945*		
	30-2-9907	*Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)*	*кг*	*6,000*		*598,680*		
		11 этаж						
1	**BI-12-01- 03-17**	**Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		**566,800**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*56,680*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*736,840*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки*	*кг*	*12,000*		*6 801,600*		
2	**BI-12-01-03-20**	**Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		**156,020**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-8898	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт*	*кг*	*0,270*		*42,125*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*202,826*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки*	*кг*	*16,000*		*2 496,320*		
3	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**77,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*7,700*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,400*		*184,800*		
4	**BI-12-01-02-02**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		**340,510**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*34,051*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*1 634,448*		
5	**BI-12-01-05-07**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков**	**м2**		**99,780**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-3176	*Гидрофобизатор Гидротекс-Ф*	*л*	*0,250*		*24,945*		
	30-2-9907	*Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)*	*кг*	*6,000*		*598,680*		

Принял:

_____

Сдал:

_____

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

ТОО "Master Construction"
ЖК "Bi City" блок A,B,D
начальник участка
Бекболат Курсерик

Прораб
Мухаметханов Тимур
объект Bi City Токуо

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
№ 16

Ведущий инженер ПТО
Хайрулина А.С.
"___" _____ г.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)
Договор: № КСИ/Под/BC-D/2440 «05» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за апрель месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 4						
		МОП, 1 этаж						
1	**BI-12-01-03-13**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		**135,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*13,500*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*175,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*1 350,000*		
2	**BI-12-01-02-01**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		**135,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*13,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*648,000*		
3	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~**65,000**~~ 60,3		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*6,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*312,000*		
		МОП, 2 этаж						
1	**BI-12-01-03-13**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		**120,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*12,000*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*156,000*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*1 200,000*		
2	**BI-12-01-02-01**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		**120,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*12,000*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*576,000*		

3	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**60,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*6,000*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*288,000*		
		МОП, 3 этаж						
1	**BI-12-01-03-13**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		~~97,000~~ 83,7		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,700*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*126,100*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*970,000*		
2	**BI-12-01-02-01**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		~~97,000~~ 83,7		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,700*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*465,600*		
3	**BI-12-01-02-02**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		~~39,000~~ 30,5		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,900*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*187,200*		
		МОП, 4 этаж						
1	**BI-12-01-03-13**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		~~97,000~~ 83,7		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,700*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*126,100*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*970,000*		
2	**BI-12-01-02-01**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		~~97,000~~ 83,7		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,700*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*465,600*		
3	**BI-12-01-02-02**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		~~39,000~~ 30,5		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,900*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*187,200*		
		МОП, 5 этаж						

1	BI-12-01-03-13	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~97,000~~ 83,7		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,700*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*126,100*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*970,000*		
2	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~97,000~~ 83,7		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,700*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*465,600*		
3	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~39,000~~ 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,900*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*187,200*		
	МОП, 6 этаж							
1	BI-12-01-03-13	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~97,000~~ 83,7		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,700*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*126,100*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*970,000*		
2	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~97,000~~ 83,7		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,700*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*465,600*		
3	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~39,000~~ 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,900*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*187,200*		
	МОП, 7 этаж							
1	BI-12-01-03-13	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~97,000~~ 83,7		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,700*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*126,100*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*970,000*		

2	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~97,000~~ 83,7		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,700*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*465,600*		
3	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~39,000~~ 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,900*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*187,200*		
	МОП, 8 этаж							
1	BI-12-01-03-13	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~97,000~~ 83,7		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,700*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*126,100*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*970,000*		
2	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~97,000~~ 83,7		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,700*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*465,600*		
3	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~39,000~~ 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,900*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*187,200*		
	МОП, 9 этаж							
1	BI-12-01-03-13	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~97,000~~ 83,7		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,700*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*126,100*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*970,000*		
2	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~97,000~~ 83,7		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,700*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*465,600*		

3	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~39,000~~ 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,900*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*187,200*		
		МОП, 10 этаж						
1	BI-12-01-03-13	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~97,000~~ 83,7		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,700*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*126,100*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*970,000*		
2	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~97,000~~ 83,7		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,700*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*465,600*		
3	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~39,000~~ 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,900*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*187,200*		
		МОП, 11 этаж						
1	BI-12-01-03-13	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~97,000~~ 83,7		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,700*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*126,100*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*970,000*		
2	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~97,000~~ 83,7		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,700*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*465,600*		
3	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~39,000~~ 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,900*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*187,200*		
		Лестничная клетка						

1	**BI-12-01-03-13**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		~~924,000~~ 734,6		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*92,400*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*1 201,200*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*9 240,000*		
2	**BI-12-01-02-01**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		~~924,000~~ 734,6		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*92,400*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*4 435,200*		
3	**BI-12-01-02-02**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		~~240,000~~ 216,87		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*24,000*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*1 152,000*		

Принял:

_____

Сдал:

_____

ТОО "Master Construction"
ЖК "BI City" блок A,B,D
начальник участка
Бекболат Нурсерик

Прораб
Мухаметканов Тимур
объект BI City

Ведущий инженер ПТО
Хайрулина А.С.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
№ 16

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2440 «05» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за апрель месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 5						
		МОП, 1 этаж						
1	**BI-12-01-03-13**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		**119,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*11,900*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*154,700*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*1 190,000*		
2	**BI-12-01-02-01**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		**119,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*11,900*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*571,200*		
3	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~**65,000**~~ 40		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*6,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*312,000*		
		МОП, 2 этаж						
1	**BI-12-01-03-13**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		~~**75,000**~~ 68		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*7,500*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*97,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*750,000*		
2	**BI-12-01-02-01**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		~~**75,000**~~ 68		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*7,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*360,000*		

3	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~45,000~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,500*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*216,000*		
		МОП, 3 этаж						
1	BI-12-01-03-13	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~98,110~~ 94,6		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,811*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*127,543*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*981,100*		
2	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~98,110~~ 94,6		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,811*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*470,928*		
3	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~38,130~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,813*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*183,024*		
		МОП, 4 этаж						
1	BI-12-01-03-13	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~98,110~~ 94,6		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,811*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*127,543*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*981,100*		
2	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~98,110~~ 94,6		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,811*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*470,928*		
3	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~38,130~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,813*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*183,024*		
		МОП, 5 этаж						

1	BI-12-01-03-13	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~98,110~~ 94,6		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,811*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*127,543*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*981,100*		
2	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~98,110~~ 94,6		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,811*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*470,928*		
3	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~38,130~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,813*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*183,024*		
		МОП, 6 этаж						
1	BI-12-01-03-13	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~98,110~~ 94,6		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,811*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*127,543*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*10,000*		*981,100*		
2	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~98,110~~ 94,6		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,811*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*470,928*		
3	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~38,130~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,813*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*183,024*		
		МОП, 7 этаж						
1	BI-12-01-03-13	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~98,110~~ 94,6		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,811*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*127,543*		

	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	10,000		981,100		
2	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~98,110~~ 94,6		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,811		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		470,928		
3	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~38,130~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,813		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		183,024		
МОП, 8 этаж								
1	BI-12-01-03-13	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~98,110~~ 94,6		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,811		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		127,543		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	10,000		981,100		
2	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~98,110~~ 94,6		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,811		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		470,928		
3	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~38,130~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,813		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		183,024		
МОП, 9 этаж								
1	BI-12-01-03-13	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~98,110~~ 94,6		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,811		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		127,543		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	10,000		981,100		
2	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~98,110~~ 94,6		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,811		

	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		470,928		
3	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~38,130~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,813		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		183,024		
		МОП, 10 этаж						
1	BI-12-01-03-13	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~98,110~~ 94,6		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,811		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		127,543		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	10,000		981,100		
2	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~98,110~~ 94,6		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,811		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		470,928		
3	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~38,130~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,813		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		183,024		
		МОП, 11 этаж						
1	BI-12-01-03-13	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~98,110~~ 94,6		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,811		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		127,543		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	10,000		981,100		
2	BI-12-01-02-01	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~98,110~~ 94,6		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,811		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		470,928		
3	BI-12-01-02-02	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	м2		~~38,130~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,813		

	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		183,024		
		Лестничная клетка						
1	**BI-12-01-03-13**	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		~~940,000~~	739,6	Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		94,000		
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1,300		1 222,000		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	10,000		9 400,000		
2	**BI-12-01-02-01**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		~~940,000~~	734,6	Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		94,000		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		4 512,000		
3	**BI-12-01-02-02**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм**	**м2**		~~240,000~~	216,87	Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		24,000		
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	4,800		1 152,000		

Принял:

ТОО "Master Construction"
ЖК "Dream city" блок A,B,D
начальник участка
Бекболат Нурмухамбетулы

Начальник участка: _____

Прораб: Нурмухаметов А. _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
№ 16

Ведущий инженер ПТО
Хайрулина А.С.
"___" _____ 20__

Сдал:

_____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
4	17.05.2019

Отчетный период	
с	по
01.05.2019	31.05.2019

Акт № 4 приемки выполненных работ

по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Блок С3 за май 2019 г

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3.Второй этаж											
Подраздел 3.Отделка балконов											
36	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [50мм]	м2	47,33		357,14	16 903,44	16 903,44			
37	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	2,437							
38	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	65,31		1 198,21	78 255,1	78 255,1			
39	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	60,95		892,86	54 419,82	54 419,82			
Раздел 4.Третий этаж											
Подраздел 3.Отделка балконов											
58	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [50мм]	м2	47,33		357,14	16 903,44	16 903,44			
59	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород	м3	2,437							

		базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм					
60	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	65,31	1 198,21	78 255,1	78 255,1
61	ВІ-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	60,95	892,86	54 419,82	54 419,82

Раздел 5.Четвертый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

80	ВІ-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [50мм]	м2	47,33	357,14	16 903,44	16 903,44
81	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	2,437			
82	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	66,5	1 198,21	79 680,97	79 680,97
83	ВІ-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	60,95	892,86	54 419,82	54 419,82

Раздел 6.Пятый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

102	ВІ-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [50мм]	м2	47,9	357,14	17 107,01	17 107,01
103	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	2,467			
104	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	65,1	1 198,21	78 003,47	78 003,47
105	ВІ-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	57,45	892,86	51 294,81	51 294,81

Раздел 7.Шестой этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

127	ВI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [50мм]	м2	47,9	357,14	17 107,01	17 107,01
128	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	2,467			
129	ВI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	65,1	1 198,21	78 003,47	78 003,47
130	ВI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	57,45	892,86	51 294,81	51 294,81

Раздел 8.Седьмой этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

149	ВI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [50мм]	м2	47,9	357,14	17 107,01	17 107,01
150	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	2,467			
151	ВI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	65,1	1 198,21	78 003,47	78 003,47
152	ВI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	57,45	892,86	51 294,81	51 294,81

Раздел 9.Восьмой этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

171	ВI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [50мм]	м2	47,9	357,14	17 107,01	17 107,01
172	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	2,467			
173	ВI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на	м2	65,1	1 198,21	78 003,47	78 003,47

		пристенный металлический каркас без утепления					
174	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	57,45	892,86	51 294,81	51 294,81

Раздел 10.Девятый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

196	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [50мм]	м2	47,9	357,14	17 107,01	17 107,01
197	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	2,467			
198	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	65,1	1 198,21	78 003,47	78 003,47
199	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	57,45	892,86	51 294,81	51 294,81

Раздел 11.Десятый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

221	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [50мм]	м2	47,9	357,14	17 107,01	17 107,01
222	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	2,467			
223	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	47,9	1 198,21	57 394,26	57 394,26
224	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	57,45	892,86	51 294,81	51 294,81

Итого	1 307 983,41	1 307 983,41
Всего	1 307 983,41	1 307 983,41
Сметная зарплата	1 307 983,41	
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	1 307 983,41	1 307 983,41

Всего по смете	1 307 983,41	1 307 983,41
НДС (от всего по смете без материалов), 12 %	156 958,01	
Всего с НДС	1 464 941,42	

ТОО "Кентау Строй Инвест" **Ахметкалиева Г. Е.**

ТОО "Stroy Opt"":

Начальник участка: **Бекболат Н.**

Ведущий инженер ПТО: **Хайрулина А.С**

Инженер-сметчик: **Омарова А.Т**

Инженер - сметчик
Омарова А.Т.
«____» _____ 20____ г.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
5	02.05.2019

Отчетный период	
с	по
01.04.2019	30.04.2019

Акт № 5 приемки выполненных работ

по смете 2-6-1-4 Внутренняя отделка. Блок С4 за май 2019 г

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3.Второй этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

32	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [150мм]	м2	16,72		357,14	5 971,38	5 971,38			
33	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,861							
34	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	1,722							
35	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [100мм]	м2	19,9		357,14	7 107,09	7 107,09			
36	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	1,025							
37	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	1,025							
38	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	47,82		1 198,21	57 298,4	57 298,4			

39	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	49,86	892,86	44 518	44 518

Раздел 4.Третий этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

58	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [150мм]	м2	20,31	357,14	7 253,51	7 253,51
59	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	1,046			
60	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	2,092			
61	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [100мм]	м2	29,54	357,14	10 549,92	10 549,92
62	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	1,521			
63	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	1,521			
64	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	63,05	1 198,21	75 547,14	75 547,14
65	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	66,48	892,86	59 357,33	59 357,33

Раздел 5.Четвертый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

83	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [100мм]	м2	29,54	357,14	10 549,92	10 549,92
84	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	1,046			

85	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	1,046			
86	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [150мм]	м2	20,31	357,14	7 253,51	7 253,51
87	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	1,046			
88	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	2,092			
89	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	63,05	1 198,21	75 547,14	75 547,14
90	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	66,48	892,86	59 357,33	59 357,33

Раздел 6.Пятый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

108	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [100мм]	м2	30,4	357,14	10 857,06	10 857,06
109	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	1,566			
110	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	1,566			
111	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [150мм]	м2	20,78	357,14	7 421,37	7 421,37
112	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	1,07			
113	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	2,14			

114	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	65,22	1 198,21	78 147,26	78 147,26
115	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	61,67	892,86	55 062,68	55 062,68

Раздел 7.Шестой этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

136	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [100мм]	м2	30,4	357,14	10 857,06	10 857,06
137	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	1,566			
138	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	1,566			
139	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [150мм]	м2	20,78	357,14	7 421,37	7 421,37
140	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	1,07			
141	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	2,14			
142	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	65,22	1 198,21	78 147,26	78 147,26
143	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	61,67	892,86	55 062,68	55 062,68

Раздел 8.Седьмой этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

161	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [100мм]	м2	30,4	357,14	10 857,06	10 857,06

162	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	1,566			
163	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	1,566			
164	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [150мм]	м2	20,78	357,14	7 421,37	7 421,37
165	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	1,07			
166	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	2,14			
167	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	65,22	1 198,21	78 147,26	78 147,26
168	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	61,67	892,86	55 062,68	55 062,68

Раздел 9.Восьмой этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

186	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [100мм]	м2	30,4	357,14	10 857,06	10 857,06
187	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	1,566			
188	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	1,566			
189	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [150мм]	м2	20,78	357,14	7 421,37	7 421,37
190	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	1,07			

191	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	2,14			
192	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	65,22	1 198,21	78 147,26	78 147,26
193	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	61,67	892,86	55 062,68	55 062,68

Раздел 10.Девятый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

211	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [100мм]	м2	30,4	357,14	10 857,06	10 857,06
212	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	1,566			
213	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	1,566			
214	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [150мм]	м2	20,78	357,14	7 421,37	7 421,37
215	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	1,07			
216	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	2,14			
217	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	65,22	1 198,21	78 147,26	78 147,26
218	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	61,67	892,86	55 062,68	55 062,68

Раздел 11.Десятый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

236	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [100мм]	м2	30,4	357,14	10 857,06	10 857,06
237	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	1,566			
238	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	1,566			
239	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [150мм]	м2	20,78	357,14	7 421,37	7 421,37
240	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	1,07			
241	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	2,14			
242	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	65,22	1 198,21	78 147,26	78 147,26
243	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	61,67	892,86	55 062,68	55 062,68

Раздел 12.Одиннадцатый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

264	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [100мм]	м2	30,4	357,14	10 857,06	10 857,06
265	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	1,566			
266	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	1,566			
267	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [150мм]	м2	20,78	357,14	7 421,37	7 421,37

268	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	1,07			
269	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	2,14			
270	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	65,22	1 198,21	78 147,26	78 147,26
271	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	61,67	892,86	55 062,68	55 062,68
	Итого					1 480 729,18	1 480 729,18
	Всего					1 480 729,18	1 480 729,18
	Сметная зарплата					1 480 729,18	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					1 480 729,18	1 480 729,18
	Всего по смете					1 480 729,18	1 480 729,18
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					177 687,5	
	Всего с НДС					1 658 416,68	

ТОО "Кентау Строй Инвест" **Ахметкалиева Г. Е.**

ТОО "Stroy Opt"":

Начальник участка: **Бекболат Н.**

Ведущий инженер ПТО: **Хайрулина А.С**

Инженер- сметчик
Омарова А.Т.
«____» _____ 20____ г.

Инженер-сметчик: **Омарова А.Т**

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
7	17.05.2019

Отчетный период	
с	по
01.05.2019	31.05.2019

Акт № 7 приемки выполненных работ

по смете 2-6-1-5 Внутренняя отделка. Блок С5 за май 2019 г

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3.Второй этаж									
		Подраздел 3.Отделка балконов									
36	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [100мм]	м2	39,86		357,14	14 235,6	14 235,6			
37	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	2,053							
38	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	2,053							
39	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [150мм]	м2	12,38		357,14	4 421,39	4 421,39			
40	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,638							
41	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	1,275							

42	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	64,57	1 198,21	77 368,42	77 368,42
43	ВІ-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	60,3	892,86	53 839,46	53 839,46

Раздел 4.Третий этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

62	ВІ-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [100мм]	м2	39,86	357,14	14 235,6	14 235,6
63	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	2,053			
64	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	2,053			
65	ВІ-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [150мм]	м2	12,38	357,14	4 421,39	4 421,39
66	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,638			
67	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	1,275			
68	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	64,57	1 198,21	77 368,42	77 368,42
69	ВІ-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	60,3	892,86	53 839,46	53 839,46

Раздел 5.Четвертый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

88	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [100мм]	м2	39,86	357,14	14 235,6	14 235,6
89	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	2,053			
90	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	2,053			
91	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [150мм]	м2	12,38	357,14	4 421,39	4 421,39
92	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,638			
93	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	1,275			
94	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	64,57	1 198,21	77 368,42	77 368,42
95	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	60,3	892,86	53 839,46	53 839,46

Раздел 6.Пятый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

114	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [100мм]	м2	40,1	357,14	14 321,31	14 321,31
115	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	2,07			
116	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	2,07			
117	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	8,92	357,14	3 185,69	3 185,69

		[150мм]					
118	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,46			
119	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	0,92			
120	ВI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	65,01	1 198,21	77 895,63	77 895,63
121	ВI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	61,6	892,86	55 000,18	55 000,18

Раздел 7.Шестой этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

140	ВI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [100мм]	м2	40,1	357,14	14 321,31	14 321,31
141	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	2,07			
142	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	2,07			
143	ВI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [150мм]	м2	8,92	357,14	3 185,69	3 185,69
144	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,46			
145	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	0,92			
146	ВI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на	м2	65,01	1 198,21	77 895,63	77 895,63

		пристенный металлический каркас без утепления					
147	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	61,6	892,86	55 000,18	55 000,18

Раздел 8.Седьмой этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

166	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [100мм]	м2	40,1	357,14	14 321,31	14 321,31
167	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	2,07			
168	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	2,07			
169	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [150мм]	м2	8,92	357,14	3 185,69	3 185,69
170	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,46			
171	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	0,92			
172	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	65,01	1 198,21	77 895,63	77 895,63
173	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	61,6	892,86	55 000,18	55 000,18

Раздел 9.Восьмой этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

192	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [100мм]	м2	40,1	357,14	14 321,31	14 321,31

193	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	2,07			
194	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	2,07			
195	ВІ-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [150мм]	м2	8,92	357,14	3 185,69	3 185,69
196	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,46			
197	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	0,92			
198	ВІ-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	61,6	892,86	55 000,18	55 000,18
199	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	65,01	1 198,21	77 895,63	77 895,63

Раздел 10.Девятый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

218	ВІ-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [100мм]	м2	40,1	357,14	14 321,31	14 321,31
219	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	2,07			
220	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	2,07			
221	ВІ-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [150мм]	м2	8,92	357,14	3 185,69	3 185,69

222	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,46			
223	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	0,92			
224	ВI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	65,01	1 198,21	77 895,63	77 895,63
225	ВI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	61,6	892,86	55 000,18	55 000,18

Раздел 11.Десятый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

262	ВI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [100мм]	м2	40,1	357,14	14 321,31	14 321,31
263	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	2,07			
264	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	2,07			
265	ВI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [150мм]	м2	8,92	357,14	3 185,69	3 185,69
266	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,46			
267	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	0,92			
268	ВI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на	м2	65,01	1 198,21	77 895,63	77 895,63

		пристенный металлический каркас без утепления					
269	ВI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	61,6	892,86	55 000,18	55 000,18

Раздел 12.Одиннадцатый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

290	ВI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [100мм]	м2	40,1	357,14	14 321,31	14 321,31
291	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	2,07			
292	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	2,07			
293	ВI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [150мм]	м2	8,92	357,14	3 185,69	3 185,69
294	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,46			
295	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	0,92			
296	ВI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	65,01	1 198,21	77 895,63	77 895,63
297	ВI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	61,6	892,86	55 000,18	55 000,18
	Итого					1 502 414,29	1 502 414,29
	Всего					1 502 414,29	1 502 414,29
	Сметная зарплата					1 502 414,29	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					1 502 414,29	1 502 414,29

Всего по смете	1 502 414,29	1 502 414,29
НДС (от всего по смете без материалов), 12 %	180 289,71	
Всего с НДС	1 682 704	

ТОО "Кентау Строй Инвест" **Ахметкалиева Г. Е.**

ТОО "Stroy Opt"":

Начальник участка: **Бекболат Н.**

Ведущий инженер ПТО: **Хайрулина А.С**

Инженер - сметчик
Омарова А.Т.
"___" _____ 20___ г.

Инженер-сметчик: **Омарова А.Т**

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)

Договор: № КСИ/Под/BC-D/3566 от «22» ноября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Апрель месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 3						
		2 Этаж						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		47,330		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	м2	1,050		49,697		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	мп	0,700		33,131		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	мп	2,000		94,660		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	шт	6,000		283,98		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	шт	21,000		994,93		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	шт	14,000		662,62		
2	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 50 мм**	м2		47,330		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9750	*Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм, плотность 80кг/м3*	м3	0,0515		2,437		
	1-1-2053	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм*	шт	10,000		473,3		
3	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		31,550		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	м2	1,050		33,128		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	шт	6,000		189,3		
	1-1-8907	*Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм*	шт	14,000		441,7		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	шт	21,000		662,55		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	мп	0,700		22,085		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	мп	2,000		63,100		
4	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		17,980		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	м2	1,050		18,879		
	1-1-8889	*Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм*	мп	1,500		26,970		

	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		52,142		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		108,88		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		378,58		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		259,72		
5	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	**м.п**		**29,400**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		30,870		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		176,4		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	14,000		412,6		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		617,4		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		44,100		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		85,260		
		3 Этаж						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	**м2**		**47,330**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		49,697		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		33,131		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		94,660		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		283,98		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		993,93		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		662,62		
2	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 50 мм**	**м2**		**47,330**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		2,437		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		473,3		
3	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	**м.п**		**31,550**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		33,128		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		189,3		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	14,000		441,7		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		662,55		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		22,085		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		63,100		
4	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	**м2**		**17,980**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**

	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		18,879		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		26,970		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		52,142		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		108,82		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		378,58		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		252,72		
5	**BI-12-05-04-04**	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	**м.п**		**29,400**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		30,870		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		176,4		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	14,000		417,6		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		617,4		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		44,100		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		85,260		
		4 Этаж						
1	**BI-12-04-05-02**	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	**м2**		**47,330**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		49,697		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		33,131		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		94,660		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		285,93		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		993,93		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		662,62		
2	**BI-14-02-01-01**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 50 мм**	**м2**		**47,330**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		2,437		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		473,3		
3	**BI-12-05-04-04**	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	**м.п**		**31,550**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		33,128		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		189,3		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	14,000		447,7		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		662,55		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		22,085		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		63,100		

4	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		17,980		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	м2	1,050		18,879		
	1-1-8889	*Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм*	мп	1,500		26,970		
	1-1-8888	*Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм*	мп	2,900		52,142		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	шт	6,000		108,88		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	шт	21,000		378,58		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	шт	14,000		252,72		
5	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		29,400		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	м2	1,050		30,870		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	шт	6,000		176,4		
	1-1-8907	*Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм*	шт	14,000		417,6		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	шт	21,000		617,4		
	1-1-8889	*Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм*	мп	1,500		44,100		
	1-1-8888	*Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм*	мп	2,900		85,260		
		5 Этаж						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		47,900		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	м2	1,050		50,295		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	мп	0,700		33,530		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	мп	2,000		95,800		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	шт	6,000		287,400		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	шт	21,000		1 005,900		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	шт	14,000		670,600		
2	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 50 мм**	м2		47,900		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9750	*Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм, плотность 80кг/м3*	м3	0,0515		2,467		
	1-1-2053	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм*	шт	10,000		479,000		
3	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		28,050		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	м2	1,050		29,453		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	шт	6,000		168,300		
	1-1-8907	*Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм*	шт	14,000		392,700		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	шт	21,000		589,050		

	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		19,635		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		56,100		
4	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		17,200		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		18,060		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		25,800		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		49,880		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		103,200		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		361,200		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		240,800		
5	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		29,400		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		30,870		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		176,400		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	14,000		411,600		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		617,400		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		44,100		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		85,260		
		6 Этаж						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		47,900		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		50,295		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		33,530		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		95,800		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		287,400		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		1 005,900		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		670,600		
2	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 50 мм**	м2		47,900		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		2,467		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		479,000		
3	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		28,050		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		29,453		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		168,300		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	14,000		392,700		

	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		589,050		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		19,635		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		56,100		
4	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	**м2**		**17,200**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		18,060		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		25,800		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		49,880		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		103,200		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		361,200		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		240,800		
5	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	**м.п**		**29,400**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		30,870		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		176,400		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	14,000		411,600		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		617,400		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		44,100		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		85,260		
		7 Этаж						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	**м2**		**47,900**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		50,295		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		33,530		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		95,800		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		287,400		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		1 005,900		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		670,600		
2	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 50 мм**	**м2**		**47,900**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		2,467		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		479,000		
3	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	**м.п**		**28,050**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		29,453		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		168,300		

	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	14,000		392,700		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		589,050		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		19,635		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		56,100		
4	**BI-12-04-05-02**	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	**м2**		**17,200**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		18,060		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		25,800		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		49,880		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		103,200		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		361,200		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		240,800		
5	**BI-12-05-04-04**	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	**м.п**		**29,400**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		30,870		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		176,400		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	14,000		411,600		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		617,400		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		44,100		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		85,260		
		8 Этаж						
1	**BI-12-04-05-02**	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	**м2**		**47,900**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		50,295		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		33,530		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		95,800		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		287,400		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		1 005,900		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		670,600		
2	**BI-14-02-01-01**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 50 мм**	**м2**		**47,900**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		2,467		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		479,000		
3	**BI-12-05-04-04**	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	**м.п**		**28,050**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**

	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		29,453		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		168,300		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	14,000		392,700		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		589,050		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		19,635		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		56,100		
4	**BI-12-04-05-02**	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	**м2**		**17,200**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		18,060		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		25,800		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		49,880		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		103,200		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		361,200		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		240,800		
5	**BI-12-05-04-04**	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	**м.п**		**29,400**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		30,870		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		176,400		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	14,000		411,600		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		617,400		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		44,100		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		85,260		
		9 Этаж						
1	**BI-12-04-05-02**	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	**м2**		**47,900**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		50,295		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		33,530		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		95,800		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		287,400		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		1 005,900		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		670,600		
2	**BI-14-02-01-01**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 50 мм**	**м2**		**47,900**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		2,467		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		479,000		

3	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		28,050		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		29,453		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		168,300		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	14,000		392,700		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		589,050		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		19,635		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		56,100		
4	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		17,200		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		18,060		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		25,800		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		49,880		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		103,200		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		361,200		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		240,800		
5	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		29,400		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		30,870		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		176,400		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	14,000		411,600		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		617,400		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		44,100		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		85,260		
		10 Этаж						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		47,900		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		50,295		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		33,530		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		95,800		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		287,400		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		1 005,900		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		670,600		
2	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 50 мм**	м2		47,900		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		2,467		

	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		479,000		
3	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	**м.п**		**28,050**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		29,453		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		168,300		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	14,000		392,700		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		589,050		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		19,635		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		56,100		
4	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	**м2**		**17,200**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		18,060		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		25,800		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		49,880		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		103,200		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		361,200		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		240,800		
5	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	**м.п**		**29,400**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		30,870		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		176,400		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	14,000		411,600		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		617,400		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		44,100		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		85,260		

Принял:

ТОО "Master Construction"
ЖК "Bi City" блок A,B,D
Начальник участка
Бекболат Нурсерик

Сдал:

Кармышев Б

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Прораб
Мухаметханов Тимур
объект BI City Tokyo

Инженер ПТО: _____

Ведущий инженер ПТО
Хайрулина А.С.
"____" _____ 20__ г.

Инженер ОТН: _____

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
№ 16

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)

Договор: № КСИ/Под/ВС-D/3566 от «22» ноября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Апрель месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 4						
		2 Этаж						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		36,620		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		38,451		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		25,634		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		73,240		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		220		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		769		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		513		
2	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	м2		19,900		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технолок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3	м3	0,0515		1,025		
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,000		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		199		
3	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 150 мм**	м.п		16,720		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технолок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3	м3	0,0515	0,103	0,861		
	~~1-3-9884~~	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3 50 кг/м3	м3	0,0515		0,861		
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,861		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		167,2		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		167,2		

4	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	**м.п**		**25,860**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*27,153*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*155,16*		
	1-1-8907	*Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*362,04*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*543,06*		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	*мп*	*0,700*		*18,102*		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	*мп*	*2,000*		*51,720*		
5	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	**м2**		**11,200**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*11,760*		
	1-1-8889	*Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм*	*мп*	*1,500*		*16,800*		
	1-1-8888	*Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм*	*мп*	*2,900*		*32,480*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*67,2*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*235,2*		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*156,8*		
6	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	**м.п**		**24,000**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*25,200*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*144*		
	1-1-8907	*Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*336*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*504*		
	1-1-8889	*Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм*	*мп*	*1,500*		*36,000*		
	1-1-8888	*Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм*	*мп*	*2,900*		*69,600*		
		3 Этаж						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	**м2**		**49,850**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*52,343*		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	*мп*	*0,700*		*34,895*		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	*мп*	*2,000*		*99,700*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*299,1*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*1 046,85*		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*698,9*		
2	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	**м2**		**29,540**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**