Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
10	29.07.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	31.07.2019

Акт № 10 приемки выполненных работ
по смете 2-11-3 Фасад. Блок С3 за июль 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Блок С3									
		Подраздел 1.1.Монтаж отделочного материала									
35	BI-14-05-14-01	Облицовка стен фасадов зданий панелями Fundermax на металлическом каркасе с утеплением	м2	124,8		5 542,86	691 748,93	691 748,93			
		Итог по разделу					691 748,93	691 748,93			
		Итого по смете					691 748,93	691 748,93			
		НДС (от всего по смете без материалов) 12%					83 009,87				
		Всего с НДС					774 758,8				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц
Договор: № КСИ/Под/BC-D/2797 от «27» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Июль месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Фасад						
		Секция 3						
1	**BI-14-05-14-01**	**Облицовка стен фасадов зданий панелями Fundermax на металлическом каркасе с утеплением**	**м2**		**124,8**		**Фасад**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2053	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм*	*шт*	*6,00*		*749*		
	1-1-2056	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм*	*шт*	*14,00*		*1 747*		
	1-1-9691	*Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D*	*м2*	*1,10*		*137*		
	1-3-9944	*Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 55кг/м3, толщиной 30-200мм* ***(первый слой)***	*м3*			*6,240*		
	1-3-9750	*Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, плотность 80кг/м3, толщина 50мм* ***(второй слой)***	*м3*			*6,240*		

Принял:

ТОО "Master Construction"
ЖК "Bi City" блок A,B,D
начальник участка
Бекболат Нурсерик

Мастер: _____

Начальник участка: _____

Инженер ПТО: _____

Ведущий инженер ПТО
Хайрулин Е.О.

Экономист: _____

Сдал:

Калбеков

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Stroy opt"
1
для материалов

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
25	09.07.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	31.07.2019

Акт № 25 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-6 Внутренняя отделка. Блок С6 за июль 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 3.Отделка балконов									
32	ВІ-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	33,76		860,71	29 057,57	29 057,57			
		Итого					29 057,57	29 057,57			
		Всего					29 057,57	29 057,57			
		Сметная зарплата					29 057,57				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					29 057,57	29 057,57			
		Всего по смете					29 057,57	29 057,57			
		НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					3 486,91				
		Всего с НДС					32 544,48				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.** / Нурказиева И.О.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
16	09.07.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	31.07.2019

Акт № 16 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-2 Внутренняя отделка. Блок С2 за июль 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 4.Отделка балконов(тамбур, лоджи)									
43	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	64,44		860,71	55 464,15	55 464,15			
46	BI-12-01-03-31	Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов	шт	160		196,43	31 428,8	31 428,8			
47	BI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	28		133,93	3 750,04	3 750,04			
		Итого					90 642,99	90 642,99			
		Всего					90 642,99	90 642,99			
		Сметная зарплата					90 642,99				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					90 642,99	90 642,99			
		Всего по смете					90 642,99	90 642,99			
		НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					10 877,16				
		Всего с НДС					101 520,15				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.** / Нуркасимова Н.О

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
11	09.07.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	31.07.2019

Акт № 11 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Блок С3 за июль 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 3.Отделка балконов									
34	BI-12-01-03-31	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов	шт	261		196,43	51 268,23	51 268,23			
35	BI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	28		133,93	3 750,04	3 750,04			
		Итого					55 018,27	55 018,27			
		Всего					55 018,27	55 018,27			
		Сметная зарплата					55 018,27				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					55 018,27	55 018,27			
		Всего по смете					55 018,27	55 018,27			
		НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					6 602,19				
		Всего с НДС					61 620,46				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
12	09.07.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	31.07.2019

Акт № 12 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-4 Внутренняя отделка. Блок С4 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 3.Отделка балконов									
34	BI-12-01-03-31	Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов	шт	280		196,43	55 000,4	55 000,4			
35	BI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	29		133,93	3 883,97	3 883,97			
		Итого					58 884,37	58 884,37			
		Всего					58 884,37	58 884,37			
		Сметная зарплата					58 884,37				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					58 884,37	58 884,37			
		Всего по смете					58 884,37	58 884,37			
		НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					7 066,12				
		Всего с НДС					65 950,49				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
16	09.07.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	31.07.2019

Акт № 16 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-5 Внутренняя отделка. Блок С5 за июль 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 3.Отделка балконов									
40	BI-12-01-03-31	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов	шт	341		196,43	66 982,63	66 982,63			
41	BI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	27		133,93	3 616,11	3 616,11			
		Итого					70 598,74	70 598,74			
		Всего					70 598,74	70 598,74			
		Сметная зарплата					70 598,74				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					70 598,74	70 598,74			
		Всего по смете					70 598,74	70 598,74			
		НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					8 471,85				
		Всего с НДС					79 070,59				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
28	09.07.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	31.07.2019

Акт № 28 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-1 Внутренняя отделка. Блок С1 за июль 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 4.Отделка балконов(тамбур, лоджии)									
53	BI-12-01-03-13	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	64,44		860,71	55 464,15	55 464,15			
		Итого					55 464,15	55 464,15			
		Всего					55 464,15	55 464,15			
		Сметная зарплата					55 464,15				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					55 464,15	55 464,15			
		Всего по смете					55 464,15	55 464,15			
		НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					6 655,7				
		Всего с НДС					62 119,85				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.** Нуркасимова И.О.

ТОО "Master Construction" ЖК "Bi City" Блок A,B,D начальник участка Бекболат Нурсерик

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га,
Договор: № КСИ/Под/BC-D/2440 от «05» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Июнь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 1						
1	~~BI-12-01-~~03-17	**Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		64,440		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*6,444*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*83,772*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*12,000*		*773,280*		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 2						
1	~~BI-12-01-03-17~~	**Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		64,440		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*6,444*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*83,772*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*12,000*		*773,280*		
2	BI-12-01-02-02	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов (вент.трубы в санузлах, кухнях)**	шт		160,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,030*		*4,800*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*1,0175*		*162,800*		
3	BI-12-01-03-27	**Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен**	м		28,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-9832	*Клей Point 96, прозрачный (жидкие гвозди), 280 мл*	*кг*	*0,450*		*12,600*		
	3-1-9919	*Уголок алюминиевый 20х20мм*	*кг*	*1,0100*		*28,280*		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 3						
1	BI-12-01-02-02	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов (вент.трубы в санузлах, кухнях)**	шт		261,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,030*		*7,830*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*1,0175*		*265,568*		
2	BI-12-01-03-27	**Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен**	м		28,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-9832	*Клей Point 96, прозрачный (жидкие гвозди), 280 мл*	*кг*	*0,450*		*12,600*		
	3-1-9919	*Уголок алюминиевый 20х20мм*	*кг*	*1,0100*		*28,280*		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 4						
1	BI-12-01-02-02	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов (вент.трубы в санузлах, кухнях)**	шт		280,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,030*		*8,400*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*1,0175*		*284,900*		
2	BI-12-01-03-27	**Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен**	м		29,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-9832	*Клей Point 96, прозрачный (жидкие гвозди), 280 мл*	*кг*	*0,450*		*13,050*		
	3-1-9919	*Уголок алюминиевый 20х20мм*	*кг*	*1,0100*		*29,290*		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 5						
1	BI-12-01-02-02	**Заделка отверстия (штробы) размером до 300х100х100мм в стене после подвода труб отопления для монтажа радиаторов (вент.трубы в санузлах, кухнях)**	шт		341,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,030*		*10,230*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*1,0175*		*346,968*		
2	BI-12-01-03-27	**Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен**	м		27,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-9832	*Клей Point 96, прозрачный (жидкие гвозди), 280 мл*	*кг*	*0,450*		*12,150*		
	3-1-9919	*Уголок алюминиевый 20х20мм*	*кг*	*1,0100*		*27,270*		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 6						

1	BI-12-01-03-17	**Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	**м2**		**33,760**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,376*		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	*мп*	*1,300*		*43,888*		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*12,000*		*405,120*		

Принял:

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

ТОО "Master construction" ЖК "Bi City" блок A,B,D Прораб Мухаметханов Тимур объект Bi City Tokyo

ТЕХНАДЗОР ТОО "Engineering Services" № 16

Ведущий инженер ПТО Хайрулина А.С. «___» _____ 20___ г.

Сдал:

Кузнецов Н

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
9	26.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 9 приемки выполненных работ
по смете 2-11-5 Фасад. Блок С5 за июнь 2019 г.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Блок С5									
		Подраздел 5.Устройство декоративных элементов									
74	BI-14-05-14-01	Облицовка стен фасадов зданий панелями Fundermax на металлическом каркасе с утеплением	м2	14		5 542,86	77 600,04	77 600,04			
	Итого						77 600,04	77 600,04			
	Всего						77 600,04	77 600,04			
	Сметная зарплата						77 600,04				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						77 600,04	77 600,04			
	Всего по смете						77 600,04	77 600,04			
	НДС (от всего по смете без материалов), 12%						9 312				
	Всего с НДС						86 912,04				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.** / Журкасимова Н.О.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2797 от «27» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Июнь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Фасад						
	Секция 5							
2	**BI-14-05-14-01**	**Облицовка стен фасадов зданий панелями Fundermax на металлическом каркасе с утеплением**	**м2**		**14,000**		**Фасад**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2053	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм*	*шт*	*6,000*		*84*		
	1-1-2056	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм*	*шт*	*14,000*		*196*		
	1-1-9691	*Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D*	*м2*	*1,100*		*15,40*		

Принял:

Мастер: Айбульдинов

Начальник участка:

Инженер ОТН:

Инженер ПТО:

Экономист:

ТОО "Master Construction"
ЖК "Bi City" блок А, В, D
Начальник участка
Бекболат Нурсерик

Ведущий инженер ПТО
Хайрулина А.С.
20___ г.

Сдал:

Қалбеков

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Stroy Opt"
1
для материалов

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
46	18.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 46 приемки выполненных работ
по смете 2-14-1 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6.Внутренняя отделка и полы									
		Подраздел 2.Отделка стен									
191	Bl-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	237		424,11	100 514,07	100 514,07			
195	Bl-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	140		271,43	38 000,2	38 000,2			
201	Bl-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	33		860,71	28 403,43	28 403,43			
202	Bl-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	27,6		583,04	16 091,9	16 091,9			
203	Bl-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	223,5		424,11	94 788,59	94 788,59			
[illegible]	Bl-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	940		424,11	398 663,4	398 663,4			
205	Bl-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	223,5		357,14	79 820,79	79 820,79			
206	Bl-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	235		1 071,43	251 786,05	251 786,05			
207	Bl-12-02-05-01	Окраска поверхностей лаком по бетону и кирпичу за 2 раза	м2	1 150		271,43	312 144,5	312 144,5			
		Итого					1 320 212,93	1 320 212,93			
		Всего					1 320 212,93	1 320 212,93			
		Сметная зарплата					1 320 212,93				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					1 320 212,93	1 320 212,93			
		Всего по смете					1 320 212,93	1 320 212,93			
		НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					158 425,55				
		Всего с НДС					1 478 638,48				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

"____" _____ 20____ г.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест '
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City"
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2440 от «05» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Июнь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1. Паркинг						
1	**BI-12-01-03-06**	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	**м.п**		**22,400**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	*кг*	*4,800*		*107,520*		
2	**BI-12-01-04-01**	**Декоративная штукатурка внутренних стен**	**м2**		**235,000**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-9760	*Грунтовка под декоративные штукатурки Ceresit CT 16*	*кг*	*0,200*		*47,000*		
	30-2-53	*Сухие смеси штукатурные декоративны*	*кг*	*2,600*		*611,000*		
3	**BI-12-02-05-01**	**Окраска поверхностей лаком по бетону и кирпичу за 2 раза**	**м2**		**1150 ~~1 186,910~~**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-321	*Лак пентафталевый, ПФ-170, 171*	*кг*	*0,200*		*237,382*		
	1-1-8223	*Очиститель фасадов GOOD-HIM 600*	*л*	*0,070*		*83,084*		

Принял:

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

ТОО "Master Construction"
ЖК "BI City" Блок A,D
начальник участка
Бекболат Нурсерик

Ведущий инженер ПТО
Хайрулина А.С.
«___» _____ 20___ г.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
№ 16

Сдал:

Каринбаев Б.

"Stroy Opt"

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City"
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2440 от «0 5» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Май месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1. Паркинг						
1	BI-12-02-03-01	**Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза**	м2		~~239,660~~ 140		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-292	*Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25*	кг	0,183		43,858		
	1-1-452	*Олифа комбинированная "Оксоль"*	кг	0,113		27,082		
2	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~286,800~~ 237		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		28,680		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	2,000		573,600		
3	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм [по гипсокартону]**	м2		~~995,650~~ 940		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	2,000		1 991,300		
4	~~BI-12-01-03-17~~	**~~Улучшенная~~ штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~118,920~~		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		11,892		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	мп	1,300		154,596		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	12,000		1 427,040		
5	~~BI-12-01-03-17~~	**~~Улучшенная~~ штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения**	м2		~~48,620~~ 33		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-8898	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт*	кг	0,270		13,127		
	1-1-8916	*Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м*	мп	1,300		63,206		
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	16,000		777,920		
6	BI-12-01-03-06	**Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения**	м.п		~~45,600~~ 5,2		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-9909	*Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения*	кг	4,800		218,880		
7	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~278,160~~ 223,5		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		27,816		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		556,320		
8	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~278,160~~ 223,5		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		27,816		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		94,574		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,510		141,862		

Принял:

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

Сдал:

_____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
6	19.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 6 приемки выполненных работ

по смете 2-9-1-2 Чистовая отделка холлов. Блок С2 (Общестроительные работы) за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.Первый этаж											
Подраздел 1.Отделка стен											
1	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	184,45		424,11	78 227,09	78 227,09			
2	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	177,31		357,14	63 324,49	63 324,49			
3	BI-12-02-03-10	Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм	м	51,7		400,00	20 680	20 680			
Итого по подразделу							162 231,58	162 231,58			
Подраздел 2.Отделка потолков											
13	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	68,77		502,68	34 569,3	34 569,3			
14	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	68,77		364,29	25 052,22	25 052,22			
Итого по подразделу							59 621,53	59 621,53			
Раздел 2.Второй этаж											
Подраздел 1.Отделка стен											
25	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	69,66		424,11	29 543,5	29 543,5			
27	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	67,32		357,14	24 042,66	24 042,66			
Итого по подразделу							53 586,17	53 586,17			
Подраздел 2.Отделка потолков											
30	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	41		502,68	20 609,88	20 609,88			
31	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	41		364,29	14 935,89	14 935,89			
Итого по подразделу							35 545,77	35 545,77			
Раздел 3.Третий этаж											

Подраздел 1.Отделка стен

40	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	103,5	424,11	43 895,39	43 895,39
41	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	99	357,14	35 356,86	35 356,86
Итого по подразделу						79 252,25	79 252,25

Подраздел 2.Отделка потолков

45	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37	502,68	18 599,16	18 599,16
46	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37	364,29	13 478,73	13 478,73
Итого по подразделу						32 077,89	32 077,89

Раздел 4.Четвертый этаж

Подраздел 1.Отделка стен

53	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	103,5	424,11	43 895,39	43 895,39
54	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	99	357,14	35 356,86	35 356,86
Итого по подразделу						79 252,25	79 252,25

Подраздел 2.Отделка потолков

58	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37	502,68	18 599,16	18 599,16
59	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37	364,29	13 478,73	13 478,73
Итого по подразделу						32 077,89	32 077,89

Раздел 5.Пятый этаж

Подраздел 1.Отделка стен

67	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	103,5	424,11	43 895,39	43 895,39
68	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	99	357,14	35 356,86	35 356,86
Итого по подразделу						79 252,25	79 252,25

Подраздел 2.Отделка потолков

71	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37	502,68	18 599,16	18 599,16
72	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37	364,29	13 478,73	13 478,73
Итого по подразделу						32 077,89	32 077,89

Раздел 6.Шестой этаж

Подраздел 1.Отделка стен

79	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	103,5	424,11	43 895,39	43 895,39

80	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэму нными составами за 2 раза	м2	99	357,14	35 356,86	35 356,86
Итого по подразделу						79 252,25	79 252,25

Подраздел 2.Отделка потолков

84	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37	502,68	18 599,16	18 599,16
85	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37	364,29	13 478,73	13 478,73
Итого по подразделу						32 077,89	32 077,89

Раздел 7.Седьмой этаж

Подраздел 1.Отделка стен

93	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	103,5	424,11	43 895,39	43 895,39
94	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	99	357,14	35 356,86	35 356,86
Итого по подразделу						79 252,25	79 252,25

Подраздел 2.Отделка потолков

97	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37	502,68	18 599,16	18 599,16
98	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37	364,29	13 478,73	13 478,73
Итого по подразделу						32 077,89	32 077,89

Раздел 8.Восьмой этаж

Подраздел 1.Отделка стен

105	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	103,5	424,11	43 895,39	43 895,39
106	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	99	357,14	35 356,86	35 356,86
Итого по подразделу						79 252,25	79 252,25

Подраздел 2.Отделка потолков

110	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37	502,68	18 599,16	18 599,16
111	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37	364,29	13 478,73	13 478,73
Итого по подразделу						32 077,89	32 077,89

Раздел 9.Девятый этаж

Подраздел 1.Отделка стен

119	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	103,5	424,11	43 895,39	43 895,39
120	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	99	357,14	35 356,86	35 356,86
Итого по подразделу						79 252,25	79 252,25

Подраздел 2.Отделка потолков

123	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37	502,68	18 599,16	18 599,16
124	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37	364,29	13 478,73	13 478,73
Итого по подразделу						32 077,89	32 077,89

Раздел 10 Десятый этаж

Подраздел 1.Отделка стен

132	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	103,5	424,11	43 895,39	43 895,39
133	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	99	357,14	35 356,86	35 356,86
Итого по подразделу						79 252,25	79 252,25

Подраздел 2.Отделка потолков

136	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37	502,68	18 599,16	18 599,16
137	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37	364,29	13 478,73	13 478,73
Итого по подразделу						32 077,89	32 077,89

Раздел 11 Лестничная клетка

Подраздел 3.Отделка потолков

148	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	240	502,68	120 643,2	120 643,2
149	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	240	364,29	87 429,6	87 429,6
Итого по подразделу						208 072,8	208 072,8

Подраздел 4.Отделка стен

209	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	658,56	424,11	279 301,88	279 301,88
210	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	638,56	357,14	228 055,32	228 055,32

211	BI-12-02-03-10	Окрас ка стен эмалевыми красками по контуру плинт ширин ой 100мм	а 2 раза	м	200	400,0	80 000	80 000
Итого по подразделу							587 357,2	587 357,2
Итого							1 997 056,13	1 997 056,13
Всего							1 997 056,13	1 997 056,13
Сметная зарплата							1 997 056,13	
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)							1 997 056,13	1 997 056,13
Всего по смете							1 997 056,13	1 997 056,13
НДС (от всего по смете без материалов), 12 %							239 646,74	
Всего с НДС							2 236 702,87	

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (Э блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
6	19.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 6 приемки выполненных работ
по смете 2-9-1-3 Чистовая отделка холлов. Блок С3 (Общестроительные работы) за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Первый этаж									
		Подраздел 1.Отделка стен									
1	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	184,39		424,11	78 201,64	78 201,64			
2	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	176,11		357,14	62 895,93	62 895,93			
3	BI-12-02-03-10	Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм	м	54,42		400,00	21 768	21 768			
		Итого по подразделу					162 865,57	162 865,57			
		Подраздел 2.Отделка потолков									
12	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	65,97		502,68	33 161,8	33 161,8			
13	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	65,97		364,29	24 032,21	24 032,21			
		Итого по подразделу					57 194,01	57 194,01			
		Раздел 2.Второй этаж									
		Подраздел 1.Отделка потолков									
24	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	43,7		502,68	21 967,12	21 967,12			
25	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	43,7		364,29	15 919,47	15 919,47			
		Итого по подразделу					37 886,59	37 886,59			
		Подраздел 4.Отделка стен									
40	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	69,66		424,11	29 543,5	29 543,5			
41	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	67,32		357,14	24 042,66	24 042,66			
		Итого по подразделу					53 586,17	53 586,17			
		Раздел 3.Третий этаж									
		Подраздел 1.Отделка потолков									
50	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	33		364,29	12 021,57	12 021,57			
52	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	33		502,68	16 588,44	16 588,44			

	Итого по подразделу					28 610,01	28 610,01

Подраздел 2.Отделка стен

61	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	97,7	424,11	41 435,55	41 435,55
62	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	94,4	357,14	33 714,02	33 714,02
	Итого по подразделу					75 149,56	75 149,56

Раздел 4.Четвертый этаж

Подраздел 1.Отделка стен

75	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	97,7	424,11	41 435,55	41 435,55
76	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	94,4	357,14	33 714,02	33 714,02
	Итого по подразделу					75 149,56	75 149,56

Подраздел 4.Отделка потолков

81	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	33	364,29	12 021,57	12 021,57
83	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	33	502,68	16 588,44	16 588,44
	Итого по подразделу					28 610,01	28 610,01

Подраздел 1.Отделка потолков

87	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	33	502,68	16 588,44	16 588,44
89	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	33	364,29	12 021,57	12 021,57
	Итого по подразделу					28 610,01	28 610,01

Подраздел 3.Отделка стен

98	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	97,7	424,11	41 435,55	41 435,55
99	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	94,4	357,14	33 714,02	33 714,02
	Итого по подразделу					75 149,56	75 149,56

Раздел 6.Шестой этаж

Подраздел 3.Отделка стен

114	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	97,7	424,11	41 435,55	41 435,55
115	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	94,4	357,14	33 714,02	33 714,02
	Итого по подразделу					75 149,56	75 149,56

Подраздел 4.Отделка потолков

117	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	33	502,68	16 588,44	16 588,44
119	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	33	364,29	12 021,57	12 021,57
	Итого по подразделу					28 610,01	28 610,01

Раздел 7.Седьмой этаж

Подраздел 1.Отделка стен

129	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	97,7	424,11	41 435,55	41 435,55
130	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	94,4	357,14	33 714,02	33 714,02
	Итого по подразделу					75 149,56	75 149,56

Подраздел 3.Отделка потолков

134	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	33	502,68	16 588,44	16 588,44
136	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	33	364,29	12 021,57	12 021,57
	Итого по подразделу					28 610,01	28 610,01

Раздел 8.Восьмой этаж

Подраздел 3.Отделка стен

150	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	97,7	424,11	41 435,55	41 435,55
151	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	94,4	357,14	33 714,02	33 714,02
	Итого по подразделу					75 149,56	75 149,56

Подраздел 4.Отделка потолков

153	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	33	502,68	16 588,44	16 588,44
155	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	33	364,29	12 021,57	12 021,57
	Итого по подразделу					28 610,01	28 610,01

Раздел 9.Девятый этаж

Подраздел 2.Отделка стен

166	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	97,7	424,11	41 435,55	41 435,55
167	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	94,4	357,14	33 714,02	33 714,02
	Итого по подразделу					75 149,56	75 149,56

Подраздел 4.Отделка потолков

171	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	33	502,68	16 588,44	16 588,44
173	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	33	364,29	12 021,57	12 021,57
	Итого по подразделу					28 610,01	28 610,01

Раздел 10.Десятый этаж

Подраздел 1.Отделка стен

183	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	97,7	424,11	41 435,55	41 435,55
184	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	94,4	357,14	33 714,02	33 714,02

	Итого по подразделу						75 149,56	75 149,56
	Подраздел 2.Отделка потолков							
186	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	33	364,29	12 021,57	12 021,57
188	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	33	502,68	16 588,44	16 588,44
	Итого по подразделу					28 610,01	28 610,01
	Раздел 11.Лестничная клетка							
	Подраздел 3.Отделка потолков							
199	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	210	502,68	105 562,8	105 562,8
200	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	210	364,29	76 500,9	76 500,9
	Итого по подразделу					182 063,7	182 063,7
	Подраздел 4.Отделка стен							
208	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	658,35	424,11	279 212,82	279 212,82
209	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	638,35	357,14	227 980,32	227 980,32
210	BI-12-02-03-10	Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм	м	200	400,00	80 000	80 000
	Итого по подразделу					587 193,14	587 193,14
	Итого					1 910 865,76	1 910 865,76
	Всего					1 910 865,76	1 910 865,76
	Сметная зарплата					1 910 865,76	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					1 910 865,76	1 910 865,76
	Всего по смете					1 910 865,76	1 910 865,76
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					229 303,89	
	Всего с НДС					2 140 169,65	

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "НентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
5	21.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт выполненных работ

по смете 2-9-1-4 Чистовая отделка холлов. Блок С4 (Общестроительные работы) за июнь 2016 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.Первый этаж											
Подраздел 1.Отделка стен											
1	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	191,14		424,11	81 064,39	81 064,39			
2	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	181,33		357,14	64 760,2	64 760,2			
3	BI-12-02-03-10	Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм	м	98,53		400,00	39 412	39 412			
Итого по подразделу							185 236,58	185 236,58			
Подраздел 2.Отделка потолков											
13	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	73,71		502,68	37 052,54	37 052,54			
14	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	73,71		364,29	26 851,82	26 851,82			
Итого по подразделу							63 904,36	63 904,36			
Раздел 2.Второй этаж											
Подраздел 2.Отделка потолков											
24	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	60		364,29	21 857,4	21 857,4			
25	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	60		502,68	30 160,8	30 160,8			
Итого по подразделу							52 018,2	52 018,2			
Подраздел 5.Отделка стен											
41	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой	м2	118		424,11	50 044,98	50 044,98			

		смесью толщиной до 2мм					
42	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	114	357,14	40 713,96	40 713,96
	Итого по подразделу					90 758,94	90 758,94

Раздел 3.Третий этаж

Подраздел 1.Отделка потолков

50	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74
51	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	30,5	364,29	11 110,85	11 110,85
	Итого по подразделу					26 442,59	26 442,59

Подраздел 2.Отделка стен

61	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	82,91	424,11	35 162,96	35 162,96
62	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	80,12	357,14	28 614,06	28 614,06
	Итого по подразделу					63 777,02	63 777,02

Раздел 4.Четвертый этаж

Подраздел 1.Отделка стен

75	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	82,91	424,11	35 162,96	35 162,96
76	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	80,12	357,14	28 614,06	28 614,06
	Итого по подразделу					63 777,02	63 777,02

Подраздел 4.Отделка потолков

81	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	30,5	364,29	11 110,85	11 110,85
82	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74
	Итого по подразделу					26 442,59	26 442,59

Раздел 5.Пятый этаж

Подраздел 1.Отделка потолков

87	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74
88	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	30,5	364,29	11 110,85	11 110,85
	Итого по подразделу					26 442,59	26 442,59

Подраздел 3.Отделка стен

98	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	82,91	424,11	35 162,96	35 162,96
99	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	80,12	357,14	28 614,06	28 614,06
Итого по подразделу						63 777,02	63 777,02

Раздел 6.Шестой этаж

Подраздел 3.Отделка стен

114	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	82,91	424,11	35 162,96	35 162,96
115	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	80,12	357,14	28 614,06	28 614,06
Итого по подразделу						63 777,02	63 777,02

Подраздел 4.Отделка потолков

117	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74
118	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	30,5	364,29	11 110,85	11 110,85
Итого по подразделу						26 442,59	26 442,59

Раздел 7.Седьмой этаж

Подраздел 1.Отделка стен

129	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	82,91	424,11	35 162,96	35 162,96
130	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	80,12	357,14	28 614,06	28 614,06
Итого по подразделу						63 777,02	63 777,02

Подраздел 3.Отделка потолков

134	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74
135	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	30,5	364,29	11 110,85	11 110,85
Итого по подразделу						26 442,59	26 442,59

Раздел 8.Восьмой этаж

Подраздел 3.Отделка стен

150	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	82,91	424,11	35 162,96	35 162,96
151	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	80,12	357,14	28 614,06	28 614,06
Итого по подразделу						63 777,02	63 777,02

Подраздел 4.Отделка потолков

153	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74
154	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	30,5	364,29	11 110,85	11 110,85
Итого по подразделу						26 442,59	26 442,59

Раздел 9.Девятый этаж

Подраздел 2.Отделка стен

166	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	82,91	424,11	35 162,96	35 162,96
167	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	80,12	357,14	28 614,06	28 614,06
Итого по подразделу						63 777,02	63 777,02

Подраздел 4.Отделка потолков

171	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74
172	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	30,5	364,29	11 110,85	11 110,85
Итого по подразделу						26 442,59	26 442,59

Раздел 10.Десятый этаж

Подраздел 1.Отделка стен

183	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	82,91	424,11	35 162,96	35 162,96
184	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	80,12	357,14	28 614,06	28 614,06
Итого по подразделу						63 777,02	63 777,02

Подраздел 2.Отделка потолков

186	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	30,5	364,29	11 110,85	11 110,85
187	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74
Итого по подразделу						26 442,59	26 442,59

Раздел 11.Одиннадцатый этаж

Подраздел 3.Отделка потолков

199	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	30,5	364,29	11 110,85	11 110,85
200	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	30,5	502,68	15 331,74	15 331,74

	Итого по подразделу					26 442,59	26 442,59

Подраздел 5.Отделка стен

214	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	82,91	424,11	35 162,96	35 162,96
215	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	80,12	357,14	28 614,06	28 614,06
	Итого по подразделу					63 777,02	63 777,02

Раздел 12.Лестничная клетка

Подраздел 3.Отделка потолков

221	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	216,87	502,68	109 016,21	109 016,21
222	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	216,87	364,29	79 003,57	79 003,57
	Итого по подразделу					188 019,78	188 019,78

Подраздел 4.Отделка стен

226	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	711,34	424,11	301 686,41	301 686,41
227	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	685,58	357,14	244 848,04	244 848,04
228	BI-12-02-03-10	Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм	м	257,6	400,00	103 040	103 040
	Итого по подразделу					649 574,45	649 574,45
	Итого					2 041 488,73	2 041 488,73
	Всего					2 041 488,73	2 041 488,73
	Сметная зарплата					2 041 488,73	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					2 041 488,73	2 041 488,73
	Всего по смете					2 041 488,73	2 041 488,73
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					244 978,65	
	Всего с НДС					2 286 467,38	

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Strcy Opt"
Стройка: Bi-City (D 5лок) 5 га

Номер документа	Дата составления
8	21.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 8 приемки выполненных работ
по смете 2-9-1-5 Чистовая отделка холлов. Блок С5 (Общестроительные работы) за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Первый этаж									
		Подраздел 1.Отделка стен									
2	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	150,14		424,11	63 675,88	63 675,88			
3	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	141,82		357,14	50 649,59	50 649,59			
4	BI-12-02-03-10	Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм	м	83,2		400,00	33 280	33 280			
		Итого по подразделу					147 605,47	147 605,47			
		Подраздел 2.Отделка потолков									
12	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	51,19		502,68	25 732,19	25 732,19			
13	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	51,19		364,29	18 648,01	18 648,01			
		Итого по подразделу					44 380,19	44 380,19			
		Раздел 2.Второй этаж									
		Подраздел 2.Отделка потолков									
24	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37,5		364,29	13 660,88	13 660,88			
26	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,5		502,68	18 850,5	18 850,5			
		Итого по подразделу					32 511,38	32 511,38			
		Подраздел 5.Отделка стен									
42	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	65,8		424,11	27 906,44	27 906,44			
43	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	63,6		357,14	22 714,1	22 714,1			
		Итого по подразделу					50 620,54	50 620,54			
		Раздел 3.Третий этаж									
		Подраздел 1.Отделка потолков									

51	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
52	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37,5	364,29	13 660,88	13 660,88
	Итого по подразделу					32 511,38	32 511,38

Подраздел 2.Отделка стен

61	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	93,75	424,11	39 760,31	39 760,31
62	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	90,32	357,14	32 256,88	32 256,88
	Итого по подразделу					72 017,2	72 017,2

Раздел 4.Четвертый этаж

Подраздел 1.Отделка стен

75	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	93,75	424,11	39 760,31	39 760,31
76	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	90,32	357,14	32 256,88	32 256,88
	Итого по подразделу					72 017,2	72 017,2

Подраздел 4.Отделка потолков

81	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37,5	364,29	13 660,88	13 660,88
83	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
	Итого по подразделу					32 511,38	32 511,38

Раздел 5.Пятый этаж

Подраздел 1.Отделка потолков

87	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
88	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37,5	364,29	13 660,88	13 660,88
	Итого по подразделу					32 511,38	32 511,38

Подраздел 3.Отделка стен

98	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	93,75	424,11	39 760,31	39 760,31
99	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	90,32	357,14	32 256,88	32 256,88
	Итого по подразделу					72 017,2	72 017,2

Раздел 6.Шестой этаж

Подраздел 3.Отделка стен

114	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	93,75	424,11	39 760,31	39 760,31
115	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	90,32	357,14	32 256,88	32 256,88
	Итого по подразделу					72 017,2	72 017,2

Подраздел 4.Отделка потолков

117	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
118	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37,5	364,29	13 660,88	13 660,88
	Итого по подразделу					32 511,38	32 511,38

Раздел 7.Седьмой этаж

Подраздел 1.Отделка стен

129	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	93,75	424,11	39 760,31	39 760,31
130	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	90,32	357,14	32 256,88	32 256,88
	Итого по подразделу					72 017,2	72 017,2

Подраздел 3.Отделка потолков

134	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
135	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37,5	364,29	13 660,88	13 660,88
	Итого по подразделу					32 511,38	32 511,38

Раздел 8.Восьмой этаж

Подраздел 3.Отделка стен

150	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	93,75	424,11	39 760,31	39 760,31
151	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	90,32	357,14	32 256,88	32 256,88
	Итого по подразделу					72 017,2	72 017,2

Подраздел 4.Отделка потолков

153	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
155	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37,5	364,29	13 660,88	13 660,88
	Итого по подразделу					32 511,38	32 511,38

Раздел 9.Девятый этаж

Подраздел 2.Отделка стен

166	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	93,75	424,11	39 760,31	39 760,31
167	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	90,32	357,14	32 256,88	32 256,88
	Итого по подразделу					72 017,2	72 017,2

Подраздел 4.Отделка потолков

171	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
172	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37,5	364,29	13 660,88	13 660,88
	Итого по подразделу					32 511,38	32 511,38

Раздел 10.Десятый этаж

Подраздел 1.Отделка стен

183	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	93,75	424,11	39 760,31	39 760,31
184	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	90,32	357,14	32 256,88	32 256,88
	Итого по подразделу					72 017,2	72 017,2

Подраздел 2.Отделка потолков

186	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37,5	364,29	13 660,88	13 660,88
188	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
	Итого по подразделу					32 511,38	32 511,38

Раздел 11.Одиннадцатый этаж

Подраздел 1.Отделка стен

201	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	93,75	424,11	39 760,31	39 760,31
202	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	90,32	357,14	32 256,88	32 256,88
	Итого по подразделу					72 017,2	72 017,2

Подраздел 2.Отделка потолков

204	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37,5	364,29	13 660,88	13 660,88
206	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,5	502,68	18 850,5	18 850,5
	Итого по подразделу					32 511,38	32 511,38

Раздел 12.Лестничная клетка

Подраздел 3.Отделка потолков

217	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	216,87	502,68	109 016,21	109 016,21
218	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	216,87	364,29	79 003,57	79 003,57
	Итого по подразделу					188 019,78	188 019,78

Подраздел 4.Отделка стен

226	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	12,5	424,11	5 301,38	5 301,38
227	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	663,5	357,14	236 962,39	236 962,39
228	BI-12-02-03-10	Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм	м	232,2	400,00	92 880	92 880

Итого по подразделу	335 143,77 335 143,77
Итого	1 739 038,28 1 739 038,28
Всего	1 739 038,28 1 739 038,28
Сметная зарплата	1 739 038,28
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	1 739 038,28 1 739 038,28
Всего по смете	1 739 038,28 1 739 038,28
НДС (от всего по смете без материалов), 12 %	208 684,59
Всего с НДС	1 947 722,87

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)

Договор: № КСИ/Под/BC-D/2440 «05» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
май 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 2						
		Тамбур (1-2 этаж) 1 эт					Чистовая отделка	
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~56,140~~ 46,21 факт		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*5,614*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*112,280*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~16,060~~ 11,4 факт		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,606*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*32,120*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~52,800~~ 42,87 факт		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*5,280*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*17,952*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*26,928*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~18,250~~ 11,1 факт		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,825*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*6,205*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*10,038*		
5	**BI-12-02-03-10**	**Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм**	**м**		**16,500**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,650*		
	1-1-8212	*Эмаль пентафталевая ПФ-115*	*т*	*0,000036*		*0,000594*		
		Этаж 1						
		ПУИ						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**15,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**

	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,500*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*30,000*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**5,300**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*0,530*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*10,600*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**15,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,500*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*5,100*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*7,650*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**5,300**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*0,530*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*1,802*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*2,915*		
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**123,240**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*12,324*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*246,480*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~55,070~~ 52,07		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*5,507*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*110,140*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**119,440**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*11,944*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*40,610*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*60,914*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~57,390~~ 52,07		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*5,739*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*19,513*		

	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*31,565*		
5	**BI-12-02-03-10**	**Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм**	**м**		**35,200**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,520*		
	1-1-8212	*Эмаль пентафталевая ПФ-115*	*т*	*0,000036*		*0,0012672*		
	Этаж 2							
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**69,660**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*6,966*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*139,320*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~43,000~~ 41		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,300*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*86,000*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**67,320**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*6,732*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*22,889*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*34,333*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~45,330~~ 41		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,533*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*15,412*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*24,932*		
	Этаж 3							
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**103,500**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,350*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*207,000*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~39,000~~ 37		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,900*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*78,000*		

3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		99,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		9,900		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		33,660		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,510		50,490		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~42,500~~ 37		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		4,250		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		14,450		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,550		23,375		
Этаж 4								
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		103,500		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		10,350		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		207,000		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~39,000~~ 37		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		3,900		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		78,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		99,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		9,900		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		33,660		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,510		50,490		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~42,500~~ 37		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		4,250		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		14,450		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,550		23,375		
Этаж 5								
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		103,500		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		10,350		

	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		207,000		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~39,000~~ 37		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,900		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		78,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		99,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,900		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		33,660		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		50,490		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~42,500~~ 37		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		4,250		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		14,450		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		23,375		
		Этаж 6						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		103,500		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		10,350		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		207,000		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~39,000~~ 37		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,900		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		78,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		99,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,900		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		33,660		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		50,490		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~42,500~~ 37		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		4,250		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		14,450		

	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		23,375		
Этаж 7								
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**103,500**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		10,350		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		207,000		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~39,000~~ 37		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,900		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		78,000		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**99,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,900		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		33,660		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		50,490		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~42,500~~ 37		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		4,250		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		14,450		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		23,375		
Этаж 8								
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**103,500**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		10,350		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		207,000		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~39,000~~ 37		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,900		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		78,000		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**99,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,900		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		33,660		

	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		50,490		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		42,500 37		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		4,250		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		14,450		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		23,375		
		Этаж 9						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		103,500		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		10,350		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		207,000		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		39,000 37		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,900		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		78,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		99,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,900		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		33,660		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		50,490		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		42,500		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		4,250		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		14,450		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		23,375		
		Этаж 10						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		103,500		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		10,350		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		207,000		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		39,000 37		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,900		

	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		78,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		99,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,900		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		33,660		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		50,490		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~42,500~~ 37		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		4,250		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		14,450		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		23,375		
		Лестничная клетка						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		658,560		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		65,856		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		1 317,120		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~242,000~~ 240		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		24,200		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		484,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~614,280~~ 638,56		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		61,428		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		208,855		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		313,283		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~264,640~~ 240		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		26,464		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		89,978		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		145,552		
5	BI-12-02-03-10	**Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм**	м		~~438,500~~ 200		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		43,850		
	1-1-8212	Эмаль пентафталевая ПФ-115	т	0,000036		0,015786		

		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 3						
		Тамбур (1-2 этаж)						
1	**ВІ-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**82,590**	59,5	Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*8,259*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*165,180*		
2	**ВІ-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**27,740**	18,6	Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*2,774*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*55,480*		
3	**ВІ-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**80,590**	57,3	Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*8,059*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*27,401*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*41,101*		
4	**ВІ-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**29,740**	18,6	Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*2,974*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*10,112*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*16,357*		
5	**ВІ-12-02-03-10**	**Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм**	**м**		**22,020**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*2,202*		
	1-1-8212	*Эмаль пентафталевая ПФ-115*	*т*	*0,000036*		*0,000793*		
		Этаж 1						
		ПУИ						
1	**ВІ-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**11,930**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,193*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*23,860*		
2	**ВІ-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**5,760**	3,77	Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*0,576*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*11,520*		
3	**ВІ-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**11,930**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,193*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*4,056*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*6,084*		
4	**ВІ-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**5,760**	3,77	Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*0,576*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*1,958*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*3,168*		
		Лифтовой холл						
1	**ВІ-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**112,960**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*11,296*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*225,920*		

2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		45,600 43,6		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,560*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*91,200*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**106,880**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*10,688*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*36,339*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*54,509*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		48,650 43,6		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,865*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*16,541*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*26,758*		
5	**BI-12-02-03-10**	**Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм**	**м**		**32,400**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,240*		
	1-1-8212	*Эмаль пентафталевая ПФ-115*	*т*	*0,000036*		*0,0011664*		
		Этаж 2						
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**69,660**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*6,966*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*139,320*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		45,700 43,7		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,570*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*91,400*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**67,320**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*6,732*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*22,889*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*34,333*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		47,030 43,7		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,703*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*15,990*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*25,867*		
		Этаж 3						
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**97,700**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,770*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*195,400*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		35,000 33		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,500*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*70,000*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**94,400**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,440*		

	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		32,096		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		48,144		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		38,300 33		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,830		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		13,022		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		21,065		
		Этаж 4						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		97,700		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,770		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		195,400		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		35,000 33		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,500		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		70,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		94,400		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,440		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		32,096		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		48,144		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		38,300 33		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,830		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		13,022		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		21,065		
		Этаж 5						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		97,700		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,770		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		195,400		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		35,000 33		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,500		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		70,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		94,400		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,440		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		32,096		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		48,144		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		38,300 33		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,830		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		13,022		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		21,065		
		Этаж 6						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		97,700		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"

	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,770		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		195,400		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~35,000~~ 33		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,500		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		70,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		94,400		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,440		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		32,096		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		48,144		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~38,300~~ 33		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,830		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		13,022		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		21,065		
		Этаж 7						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		97,700		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,770		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		195,400		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~35,000~~ 33		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,500		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		70,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		94,400		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,440		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		32,096		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		48,144		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~38,300~~ 33		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,830		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		13,022		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		21,065		
		Этаж 8						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		97,700		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,770		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		195,400		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~35,000~~ 33		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,500		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		70,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		94,400		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,440		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		32,096		

	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		48,144		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		38,300 33		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,830		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		13,022		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		21,065		
		Этаж 9						
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**97,700**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,770		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		195,400		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		35,000 33		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,500		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		70,000		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**94,400**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,440		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		32,096		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		48,144		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		38,300 33		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,830		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		13,022		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		21,065		
		Этаж 10						
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**97,700**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,770		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		195,400		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		35,000 33		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,500		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		70,000		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**94,400**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,440		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		32,096		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		48,144		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		38,300 33		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,830		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		13,022		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		21,065		
		Лестничная клетка						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**658,350**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		65,835		

	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		1 316,700		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		212,000	210	Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		21,200		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		424,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		613,090	638,35	Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		61,309		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		208,451		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		312,676		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		234,630	210	Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		23,463		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		79,774		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		129,047		
5	BI-12-02-03-10	**Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм**	м		438,000	100	Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		43,800		
	1-1-8212	Эмаль пентафталевая ПФ-115	т	0,000036		0,015768		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 4						
		Тамбур (1-2 этаж)						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		60,530	45,81	Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		6,053		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		121,060		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		19,360	9,96	Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,936		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		38,720		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		59,000	38,6	Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		5,900		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		20,060		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		30,090		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		21,340	9,96	Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		2,134		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		7,256		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		11,737		
5	BI-12-02-03-10	**Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм**	м		62,530		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		6,253		
	1-1-8212	Эмаль пентафталевая ПФ-115	т	0,000036		0,002251		
		Этаж 1						
		ПУИ						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		11,930		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"

	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,193		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		23,860		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~5,760~~ 3,45		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		0,576		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		11,520		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		11,930		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,193		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		4,056		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		6,084		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~5,760~~ 3,45		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		0,576		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		1,958		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		3,168		
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		133,400		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		13,340		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		266,800		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~62,300~~ 60,3		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		6,230		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		124,600		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~126,200~~ 128,8		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		12,620		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		42,908		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		64,362		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~65,900~~ 69,3		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		6,590		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		22,406		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		36,245		
5	BI-12-02-03-10	**Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм**	м		36,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,600		
	1-1-8212	Эмаль пентафталевая ПФ-115	т	0,000036		0,0012960		
		Этаж 2						
		Лифтовой холл						

1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		118,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		11,800		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		236,000		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~62,000~~ 60		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		6,200		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		124,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		114,000		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		11,400		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		38,760		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,510		58,140		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~66,000~~ 60		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		6,600		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		22,440		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,550		36,300		
Этаж 3								
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		82,910		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		8,291		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		165,820		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~32,500~~ 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		3,250		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		65,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		80,120		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		8,012		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		27,241		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,510		40,861		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~35,290~~ 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		3,529		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		11,999		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,550		19,410		
Этаж 4								
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		82,910		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"

	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		8,291		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		165,820		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		32,500 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,250		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		65,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		80,120		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		8,012		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		27,241		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		40,861		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		35,290 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,529		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		11,999		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		19,410		
		Этаж 5						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		82,910		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		8,291		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		165,820		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		32,500 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,250		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		65,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		80,120		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		8,012		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		27,241		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		40,861		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		35,290 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,529		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		11,999		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		19,410		
		Этаж 6						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		82,910		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		8,291		

	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		165,820		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~32,500~~ 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,250		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		65,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		80,120		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		8,012		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		27,241		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		40,861		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~35,290~~ 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,529		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		11,999		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		19,410		
Этаж 7								
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		82,910		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		8,291		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		165,820		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~32,500~~ 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,250		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		65,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		80,120		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		8,012		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		27,241		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		40,861		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~35,290~~ 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,529		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		11,999		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		19,410		
Этаж 8								
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		82,910		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		8,291		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		165,820		

2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		32,500 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		3,250		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		65,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		80,120		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		8,012		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		27,241		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,510		40,861		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		35,290 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		3,529		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		11,999		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,550		19,410		
Этаж 9								
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		82,910		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		8,291		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		165,820		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		32,500 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		3,250		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		65,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		80,120		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		8,012		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		27,241		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,510		40,861		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		35,290 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		3,529		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		11,999		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,550		19,410		
Этаж 10								
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		82,910		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		8,291		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		165,820		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		32,500 30,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"

	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,250*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*65,000*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**80,120**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*8,012*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*27,241*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*40,861*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~35,290~~ 30,5 факт		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,529*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*11,999*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*19,410*		
		Этаж 11						
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**82,910**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*8,291*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*165,820*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~32,800~~ 30,5 факт		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,250*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*65,000*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**80,120**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*8,012*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*27,241*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*40,861*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~35,290~~ 30,5 факт		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,529*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*11,999*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*19,410*		
		Лестничная клетка						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**711,340**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*71,134*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*1 422,680*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~218,870~~ 216,87 факт		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*21,887*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*437,740*		

3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~662,420~~ 658,58		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		66,242		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		225,223		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,510		337,834		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~243,280~~ 216,87		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		24,328		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		82,715		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,550		133,804		
5	BI-12-02-03-10	**Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм**	м		~~498,000~~ 257,6		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		49,800		
	1-1-8212	*Эмаль пентафталевая ПФ-115*	т	0,000036		0,017928		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 5						
		Тамбур (1-2 этаж)						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		19,250		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		1,925		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		38,500		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~18,560~~ 9,56		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		1,856		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		37,120		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~17,750~~ 14,13		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		1,775		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		6,035		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,510		9,053		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~20,060~~ 7,56		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		2,006		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		6,820		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,550		11,033		
5	BI-12-02-03-10	**Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм**	м		51,200		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		5,120		
	1-1-8212	*Эмаль пентафталевая ПФ-115*	т	0,000036		0,001843		
		Этаж 1						
		ПУИ						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		12,090		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		1,209		

	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*24,180*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**3,330**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*0,333*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*6,660*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**12,090**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*1,209*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*4,111*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*6,166*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**3,330**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*0,333*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*1,132*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*1,832*		
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**118,800**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*11,880*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*237,600*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~**42,300**~~ 40,3		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,230*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*84,600*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~**112,400**~~ 115,6		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*11,240*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*38,216*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*57,324*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~**45,500**~~ 40,3		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,550*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*15,470*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*25,025*		
5	**BI-12-02-03-10**	**Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм**	**м**		**32,000**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,200*		
	1-1-8212	*Эмаль пентафталевая ПФ-115*	*т*	*0,000036*		*0,0011520*		
		Этаж 2						
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**65,800**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**

	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		6,580		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		131,600		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~39,500~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,950		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		79,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		63,600		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		6,360		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		21,624		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		32,436		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~41,700~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		4,170		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		14,178		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		22,935		
		Этаж 3						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		93,750		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,375		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		187,500		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~39,500~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,950		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		79,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		90,320		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,032		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		30,709		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		46,063		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~42,650~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		4,265		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		14,501		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		23,458		
		Этаж 4						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		93,750		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,375		

	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*187,500*		
2	**ВІ-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~39,500~~ 37,5		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,950*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*79,000*		
3	**ВІ-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**90,320**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,032*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*30,709*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*46,063*		
4	**ВІ-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~42,650~~ 37,5		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,265*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*14,501*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*23,458*		
Этаж 5								
		Лифтовой холл						
1	**ВІ-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**93,750**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,375*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*187,500*		
2	**ВІ-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~39,500~~	37,5	Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,950*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*79,000*		
3	**ВІ-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**90,320**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,032*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*30,709*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*46,063*		
4	**ВІ-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		42,650	37,5	Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,265*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*14,501*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*23,458*		
Этаж 6								
		Лифтовой холл						
1	**ВІ-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**93,750**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,375*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*187,500*		

2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		39,500 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		3,950		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		79,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		90,320		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		9,032		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		30,709		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,510		46,063		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		42,650 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		4,265		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		14,501		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,550		23,458		
		Этаж 7						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		93,750		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		9,375		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		187,500		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		39,500 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		3,950		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		79,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		90,320		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		9,032		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		30,709		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,510		46,063		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		42,650 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		4,265		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	кг	0,340		14,501		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	кг	0,550		23,458		
		Этаж 8						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		93,750		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	кг	0,100		9,375		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	кг	2,000		187,500		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		39,500 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"

	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,950*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*79,000*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**90,320**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,032*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*30,709*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*46,063*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~42,650~~ 37,5		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,265*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*14,501*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*23,458*		
	Этаж 9							
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**93,750**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,375*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*187,500*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~39,500~~ 37,5		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,950*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*79,000*		
3	**BI-12-02-04-02**	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		**90,320**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,032*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*30,709*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*46,063*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~42,650~~ 37,5		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*4,265*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*14,501*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*23,458*		
	Этаж 10							
		Лифтовой холл						
1	**BI-12-01-02-04**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		**93,750**		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*9,375*		
	30-2-56	*Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе*	*кг*	*2,000*		*187,500*		
2	**BI-12-01-02-05**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	**м2**		~~39,500~~ 37,5		Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*3,950*		

	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		79,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		90,320		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,032		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		30,709		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		46,063		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~42,650~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		4,265		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		14,501		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		23,458		
		Этаж 11						
		Лифтовой холл						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		93,750		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,375		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		187,500		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~39,500~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		3,950		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		79,000		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		90,320		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		9,032		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		30,709		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,510		46,063		
4	BI-12-02-04-04	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		~~42,650~~ 37,5		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		4,265		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	0,340		14,501		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	0,550		23,458		
		Лестничная клетка						
1	BI-12-01-02-04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		12,500		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		1,250		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		25,000		
2	BI-12-01-02-05	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм**	м2		~~218,870~~ 216,87		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	0,100		21,887		
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2,000		437,740		
3	BI-12-02-04-02	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	м2		663,500		Внутренняя отделка	ТОО "Stroy Opt"

	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*66,350*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*225,590*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,510*		*338,385*		
4	**BI-12-02-04-04**	**Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**м2**		~~243,270~~	216,87	Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*24,327*		
	1-1-276	*Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17*	*кг*	*0,340*		*82,712*		
	30-2-55	*Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе*	*кг*	*0,550*		*133,799*		
5	**BI-12-02-03-10**	**Окраска стен эмалевыми красками по контуру плинтуса за 2 раза шириной 100мм**	**м**		~~499,000~~	232,2	Внутренняя отделка	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-1964	*Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ*	*кг*	*0,100*		*49,900*		
	1-1-8212	*Эмаль пентафталевая ПФ-115*	*т*	*0,000036*		*0,017964*		

Принял:

ТОО "Master Construction"
ЖК "Bi City" блок A,B,D
начальник участка
Бекболат Курсерик

Сдал:

Карипбаев

Начальник участка:

Прораб: Сарвопасов С.А. С-2

Инженер ПТО:

Инженер ОТН:

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
№ 16

Прораб
Мухаметханов Тимур
объект BI City Tokyo

Ведущий инженер ПТО
Хайрулина А.С.
"___" _____ 20__ г.

"Stroy Opt"

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
7	19.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 7 приемки выполненных работ
по смете 2-9-1-2 Чистовая отделка холлов. Блок С2 (Общестроительные работы) за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 10 Десятый этаж									
		Подраздел 3.Устройство покрытия пола									
138	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	48,16		2 410,71	116 099,79	116 099,79			
139	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	41,58		267,86	11 137,62	11 137,62			
		Итого					127 237,41	127 237,41			
		Всего					127 237,41	127 237,41			
		Сметная зарплата					127 237,41				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					127 237,41	127 237,41			
		Всего по смете					127 237,41	127 237,41			
		НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					15 268,49				
		Всего с НДС					142 505,9				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

Заказчик: ТОО "КэнтауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
9	18.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 9 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Блок С3 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 11.Десятый этаж									
		Подраздел 2.Отделка санузлов									
251	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	3,77		2 410,71	9 088,38	9 088,38			
		Итого					9 088,38	9 088,38			
		Всего					9 088,38	9 088,38			
		Сметная зарплата					9 088,38				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					9 088,38	9 088,38			
		Всего по смете					9 088,38	9 088,38			
		НДС (от всего по смете без материалов) 12 %					1 090,61				
		Всего с НДС					10 178,99				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
5	19.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 5 приемки выполненных работ
по смете 2-9-1-3 Чистовая отделка холлов. Блок С3 (Общестроительные работы) за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 10. Десятый этаж									
		Подраздел 4. Устройство покрытия пола									
190	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	47,98		2 410,71	115 665,87	115 665,87			
191	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	38,8		267,86	10 392,97	10 392,97			
		Итого					126 058,83	126 058,83			
		Всего					126 058,83	126 058,83			
		Сметная зарплата					126 058,83				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					126 058,83	126 058,83			
		Всего по смете					126 058,83	126 058,83			
		НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					15 127,06				
		Всего с НДС					141 185,89				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
9	19.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 9 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-4 Внутренняя отделка. Блок С4 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 2.Отделка санузлов (ПУИ, С/У)									
19	Bi-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	3,45		2 410,71	8 316,95	8 316,95			
		Итого по подразделу					8 316,95	8 316,95			
		Раздел 3.Второй этаж									
		Подраздел 5.Отделка технических и служебных помещений									
87	Bi-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	20,73		2 410,71	49 974,02	49 974,02			
88	Bi-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	18,5		267,86	4 955,41	4 955,41			
		Итого по подразделу					54 929,43	54 929,43			
		Итого					63 246,38	63 246,38			
		Всего					63 246,38	63 246,38			
		Сметная зарплата					63 246,38				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					63 246,38	63 246,38			
		Всего по смете					63 246,38	63 246,38			
		НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					7 589,57				
		Всего с НДС					70 835,95				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г.

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
4	21.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 4 приемки выполненных работ
по смете 2-9-1-4 Чистовая отделка холлов. Блок С4 (Общестроительные работы) за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Первый этаж									
		Подраздел 3.Отделка полов									
15	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	10,29		2 410,71	24 806,21	24 806,21			
16	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	11,8		267,86	3 160,75	3 160,75			
		Итого по подразделу					27 966,95	27 966,95			
		Раздел 2.Второй этаж									
		Подраздел 3.Устройство покрытия пола									
27	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	5,35		2 410,71	12 897,3	12 897,3			
28	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	5,85		267,86	1 566,98	1 566,98			
		Итого по подразделу					14 464,28	14 464,28			
		Итого					42 431,23	42 431,23			
		Всего					42 431,23	42 431,23			
		Сметная зарплата					42 431,23				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					42 431,23	42 431,23			
		Всего по смете					42 431,23	42 431,23			
		НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					5 091,75				
		Всего с НДС					47 522,98				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/3567 от «22» ноября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Май месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 2						
		10 этаж						
1	**BI-10-06-02-02**	**Устройство покрытий из керамогранита на клее**	**м2**		**37,500**		~~Внутренняя отделка~~	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-59	*Сухие смеси для затирки швов плитки*	*кг*	*0,300*		*11,250*		
	30-2-9870	*Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт*	*кг*	*8,500*		*318,750*		
2	**BI-10-06-11-03**	**Устройство плинтусов из керамогранита**	**м**		**30,780**		~~Внутренная отделка~~	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-59	*Сухие смеси для затирки швов плитки*	*кг*	*0,060*		*1,847*		
	30-2-9870	*Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт*	*кг*	*0,640*		*19,699*		
		Тамбур						
1	**BI-10-06-02-02**	**Устройство покрытий из керамогранита на клее**	**м2**		**11,800**		~~Внутренная отделка~~	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-59	*Сухие смеси для затирки швов плитки*	*кг*	*0,300*		*3,540*		
	30-2-9870	*Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт*	*кг*	*8,500*		*100,300*		
2	**BI-10-06-11-03**	**Устройство плинтусов из керамогранита**	**м**		**10,800**		~~Внутренная отделка~~	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-59	*Сухие смеси для затирки швов плитки*	*кг*	*0,060*		*0,648*		
	30-2-9870	*Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт*	*кг*	*0,640*		*6,912*		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 3						
		10 этаж						
1	**BI-10-06-02-02**	**Устройство покрытий из керамогранита на клее**	**м2**		**32,900**		~~Внутренная отделка~~	**ТОО "Stroy Opt"**

	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,300		9,870		
	30-2-9870	Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт	кг	8,500		279,650		
2	BI-10-06-11-03	**Устройство плинтусов из керамогранита**	м		27,800		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,060		1,668		
	30-2-9870	Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт	кг	0,640		17,792		
		Тамбур						
1	BI-10-06-02-02	**Устройство покрытий из керамогранита на клее**	м2		15,080		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,300		4,524		
	30-2-9870	Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт	кг	8,500		128,180		
2	BI-10-06-11-03	**Устройство плинтусов из керамогранита**	м		17,650		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,060		1,059		
	30-2-9870	Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт	кг	0,640		11,296		
		ПУИ						
1	BI-10-06-02-02	**Устройство покрытий из керамогранита на клее**	м2		14,110		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,300		4,233		
	30-2-9870	Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт	кг	8,500		119,935		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 4						
		Тамбур						
1	BI-10-06-02-02	**Устройство покрытий из керамогранита на клее**	м2		15,640		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,300		4,692		
	30-2-9870	Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт	кг	8,500		132,940		
2	BI-10-06-11-03	**Устройство плинтусов из керамогранита**	м		17,650		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	0,060		1,059		
	30-2-9870	Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт	кг	0,640		11,296		
		ПУИ						

1	**BI-10-06-02-02**	**Устройство покрытий из керамогранита на клее** кафельн. плитке	**м2**		~~**14,110**~~ 3,45		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-59	*Сухие смеси для затирки швов плитки*	*кг*	*0,300*		*4,233*		
	30-2-9870	*Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт*	*кг*	*8,500*		*119,935*		
		Служебное помещение						
1	**BI-10-06-02-02**	**Устройство покрытий из керамогранита на клее**	**м2**		~~**40,700**~~ 20,73		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-59	*Сухие смеси для затирки швов плитки*	*кг*	*0,300*		*12,210*		
	30-2-9870	*Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт*	*кг*	*8,500*		*345,950*		
2	**BI-10-06-11-03**	**Устройство плинтусов из керамогранита**	**м**		**18,500**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	30-2-59	*Сухие смеси для затирки швов плитки*	*кг*	*0,060*		*1,110*		
	30-2-9870	*Клей для плитки и кафеля внутренних и наружных работ "Alit" Стандарт*	*кг*	*0,640*		*11,840*		

Принял:

ТОО "Master Construction"
ЖК "Bi City" блок A,B,D
начальник участка
Бекболат Нурсарик

Сдал:

Начальник участка: _____

Прораб: _____ Содвола со 66 с-з

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

Ведущий инженер ПТО
Хайрулина А.С.
"___" _____ 20___ г.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
№ 16

Прораб
Мухаметханов Тимур
объект Bi City Tokyo

Карибаев Б

"Stroy Opt"

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
10	25.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 10 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Блок С3 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 12.Технический этаж										
	Подраздел 1.Отделка технических и служебных помещений										
346	BI-14-05-05-03	Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями "Металлосайдинг"	м2	144,87	4 017,86		582 067,38	582 067,38			
	Итого						582 067,38	582 067,38			
	Всего						582 067,38	582 067,38			
	Сметная зарплата						582 067,38				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						582 067,38	582 067,38			
	Всего по смете						582 067,38	582 067,38			
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						69 848,09				
	Всего с НДС						651 915,47				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

Инженер - сметчик Омарова А.Т.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
6	24.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 6 приемки выполненных работ
по смете 2-11-3 Фасад. Блок С3 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Блок С3									
		Подраздел 2.Устройство теплоизоляции и пароизоляции									
33	BI-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до 250мм	мп	704		232,14	163 426,56	163 426,56			
	Итого по подразделу						163 426,56	163 426,56			
		Подраздел 4.Устройство откосов и наружных сливов									
39	BI-14-08-03-05	Устройство отливов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с полимерным покрытием шириной 170мм между разными облицовочными материалами на фасаде [ral 7037, 400 мм]	мп	437,42		1 396,43	610 826,41	610 826,41			
40	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	192,465							
	Итого по подразделу						610 826,41	610 826,41			
		Подраздел 5.Устройство декоративных элементов									
77	BI-14-05-14-01	Облицовка стен фасадов зданий панелями Fundermax на металлическом каркасе с утеплением	м2	102		5 542,86	565 371,72	565 371,72			
79	BI-14-05-05-05	Монтаж подконструкции под алюминиевые кассеты	м2	330,1		2 551,79	842 345,88	842 345,88			
80	3-1-9997	Кронштейн проходной алюминиевый 180х75мм (П-образный)	шт	1 320,4							
81	1-1-9026	Трубы стальные электросварные профильные прямоугольные ГОСТ 8639-82 40х20х2мм	т	2,013							
82	BI-14-06-02-11	Устройство наружных декоративных поясов из алюминиевого листа [жесть]	м2	330,1		3 571,43	1 178 929,04	1 178 929,04			
83	BI-12-02-03-08	Окраска металлических поверхностей порошковой краской [жести]	м2	330,1		892,86	294 733,09	294 733,09			
84	1-1-7541	Краска порошковая RAL1012 [RAL1013]	кг	46,214							

	Итого по подразделу					2 881 379,73	2 881 379,73
	Подраздел 6.Обшивка парапета/накрывочный камень-жесть						
85	BI-14-05-05-03 Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями "Металлосайдинг"	м2	89,93	4 017,86	361 326,15	361 326,15
86	BI-14-05-09-01 Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием	м2	172,48	4 017,86	693 000,49	693 000,49
	Итого по подразделу				1 054 326,64	1 054 326,64
	Итого				4 709 959,34	4 709 959,34
	Всего				4 709 959,34	4 709 959,34
	Сметная зарплата				4 709 959,34	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)				4 709 959,34	4 709 959,34
	Всего по смете				4 709 959,34	4 709 959,34
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %				565 195,12	
	Всего с НДС				5 275 154,46	

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
11	25.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 11 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-4 Внутренняя отделка. Блок С4 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 13.Технический этаж									
		Подраздел 1.Отделка технических и служебных помещений									
440	BI-14-05-05-03	Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями "Металлсайдинг"	м2	134,36	4 017,86		539 839,67	539 839,67			
		Итого					539 839,67	539 839,67			
		Всего					539 839,67	539 839,67			
		Сметная зарплата					539 839,67				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					539 839,67	539 839,67			
		Всего по смете					539 839,67	539 839,67			
		НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					64 780,76				
		Всего с НДС					604 620,43				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КенгауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Strcy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
4	24.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 4 приемки выполненных работ
по смете 2-11-4 Фасад. Блок С4 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Блок С4									
		Подраздел 2.Устройство теплоизоляции и пароизоляции									
39	BI-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до 250мм	мп	777,6		232,14	180 512,06	180 512,06			
	Итого по подразделу						180 512,06	180 512,06			
		Подраздел 4.Устройство откосов и наружных сливов									
45	BI-14-08-03-05	Устройство отливов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с полимерным покрытием шириной 170мм между разными облицовочными материалами на фасаде [ral 7037, 400 мм]	мп	472,86		1 396,43	660 315,89	660 315,89			
46	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	208,058							
	Итого по подразделу						660 315,89	660 315,89			
		Подраздел 5.Устройство декоративных элементов									
68	BI-14-05-14-01	Облицовка стен фасадов зданий панелями Fundermax на металлическом каркасе с утеплением	м2	127,87		5 542,86	708 765,51	708 765,51			
70	BI-14-05-05-05	Монтаж подконструкции под алюминиевые кассеты	м2	455,75		2 551,79	1 162 978,29	1 162 978,29			
71	3-1-9997	Кронштейн проходной алюминиевый 180х75мм (П-образный)	шт	1 823							
72	1-1-9026	Трубы стальные электросварные профильные прямоугольные ГОСТ 8639-82 40х20х2мм	т	2,783							
73	BI-14-06-02-11	Устройство наружных декоративных поясов из алюминиевого листа [жесть]	м2	455,75		3 571,43	1 627 679,22	1 627 679,22			
74	BI-12-02-03-08	Окраска металлических поверхностей порошковой краской [жести]	м2	455,75		892,86	406 920,95	406 920,95			
75	1-1-7541	Краска порошковая RAL1012 [RAL1013]	кг	63,805							

	Итого по подразделу				3 906 343,97	3 906 343,97

Подраздел 6.Обшивка парапета/накрывочный камень-жесть

77	BI-14-05-05-03 Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями "Металлосайдинг"	м2	65,2	4 017,86	261 964,47	261 964,47
78	BI-14-05-09-01 Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием	м2	212,62	4 017,86	854 277,39	854 277,39
	Итого по подразделу				1 116 241,87	1 116 241,87
	Итого				5 863 413,79	5 863 413,79
	Всего				5 863 413,79	5 863 413,79
	Сметная зарплата				5 863 413,79	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)				5 863 413,79	5 863 413,79
	Всего по смете				5 863 413,79	5 863 413,79
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %				703 609,65	
	Всего с НДС				6 567 023,44	

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
8	24.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 8 приемки выполненных работ
по смете 2-11-5 Фасад. Блок С5 за июнь 2019 г

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Блок С5									
		Подраздел 2.Устройство теплоизоляции и пароизоляции									
39	BI-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до 250мм	мп	184,8		232,14	42 899,47	42 899,47			
		Итого по подразделу					42 899,47	42 899,47			
		Подраздел 4.Устройство откосов и наружных сливов									
45	BI-14-08-03-05	Устройство отливов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с полимерным покрытием шириной 170мм между разными облицовочными материалами на фасаде [ral 7037, 400 мм]	мп	127,6		1 396,43	178 184,47	178 184,47			
46	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	56,144							
		Итого по подразделу					178 184,47	178 184,47			
		Итого					221 083,94	221 083,94			
		Всего					221 083,94	221 083,94			
		Сметная зарплата					221 083,94				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					221 083,94	221 083,94			
		Всего по смете					221 083,94	221 083,94			
		НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					26 530,07				
		Всего с НДС					247 614,01				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

ТОО "Stroy Opt" _____

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

Инженер-сметчик Омарова А.Т.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City"
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2797 от «27» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Июнь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Фасад						
		Секция 3						
1	BI-08-03-02-01	**Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до 250мм**	**мп**		~~4 290,860~~	704	**Фасад**	**ТОО "Stroy Opt"**
2	BI-14-08-03-05	**Устройство отливов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с полимерным покрытием шириной 170мм между разными облицовочными материалами на фасаде** 700 мп	**мп**	437,42	~~860,650~~	375,58	**Фасад**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-9379	*Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм*	*м2*	0,187	644	86		
3	BI-14-05-09-01	**Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием**	**м2**		~~158,220~~	172,18	**Фасад**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2124	*Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х19 мм*	*шт*	*25,000*		*3 956*		
	1-1-2137	*Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х16 мм*	*шт*	*24,000*		*3 797*		
	1-1-2158	*Герметик силиконовый (картридж 310 мл)*	*шт*	*0,500*		*79*		
	1-1-9379	*Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм*	*м2*	*1,100*		*174,042*		
	1-1-9581	*Анкерный болт двухраспорный с гайкой 10х80мм*	*шт*	*6,000*		*949*		
	1-1-9660	*Анкер фасадный Hilti HRD-H 10х80мм*	*шт*	*10,000*		*1 582*		
	1-1-9663	*Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина*	*мп*	*4,000*		*632,880*		
	1-1-9986	*Кронштейн базовый*	*шт*	*6,000*		*949*		
		Кровля						
1	BI-14-05-05-03	**Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями "Металлосайдинг"**	**м2**		89,930		**Фасад**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2052	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм*	*шт*	*20,910*		*1 880*		
	1-1-2095	*Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х65 мм*	*шт*	*3,570*		*321*		
	1-1-2125	*Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х25 мм*	*шт*	*8,800*		*791*		
	1-1-9691	*Паро-гидроизоляционная пленка Изоспан D*	*м2*	*1,308*		*117,63*		
	1-1-9967	*Болт ГОСТ 7805-70*	*шт*	*6,885*		*619*		
	1-1-9973	*Панели композиционные из оцинкованной стали с полимерным покрытием "Металлосайдинг"*	*м2*	*1,200*		*107,92*		
	1-1-9979	*Регулировочная пластина*	*шт*	*0,804*		*72*		
	1-1-9986	*Кронштейн базовый*	*шт*	*1,051*		*95*		
	1-1-9987	*Кронштейн проходной*	*шт*	*1,683*		*151*		
	1-1-9988	*Профиль направляющий для керамогранита*	*м*	*1,680*		*151,08*		
	1-3-9944	*Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, плотность 80кг/м3, толщиной 30-200мм*	*м3*			*4,497*		
2	BI-14-05-14-01	**Облицовка стен фасадов зданий панелями Fundermax на металлическом каркасе с утеплением**	**м2**		~~116,340~~	102	**Фасад**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2053	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм*	*шт*	*6,000*		*698*		
	1-1-2056	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм*	*шт*	*14,000*		*1 629*		
	1-1-9691	*Паро-гидроизоляционная пленка Изоспан D*	*м2*	*1,100*		*128*		
	1-3-9944	*Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, плотность 55кг/м3, толщиной 30-200мм* ***(первый слой)***	*м3*			*5,817*		

	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, плотность 80кг/м3, толщина 50мм **(второй слой)**	м3			5,817		
3	**BI-14-05-05-05**	**Монтаж подконструкции под алюминиевые кассеты**	**м2**		~~364,260~~	330,1	Фасад	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	9,000		3 278		
	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	15,000		5 464		
	1-1-8287	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 5,5х25мм	шт	6,150		2 240		
	3-1-9997	Кронштейн проходной алюминиевый 180х75мм (П-образный)	шт			1 457		
	1-1-9026	Трубы стальные электросварные профильные прямоугольные ГОСТ 863982 40х20х2мм	т			2,22		
4	**BI-14-06-02-11**	**Устройство наружных декоративных поясов из алюминиевого листа [жесть]**	**м2**		~~364,260~~	330,1	Фасад	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-864а	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	м2	1,100		401		
5	**BI-12-02-03-08**	**Окраска металлических поверхностей порошковой краской [жести**	**м2**		~~364,260~~	330,1	Фасад	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-7541	Краска порошковая RAL1012 [RAL1013]	кг	0,140		51		
		Тех.этаж						
1	**BI-14-05-05-03**	**Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями "Металлосайдинг"**	**м2**		**144,870** +		~~Фасад~~	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2052	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт	20,910		3 029	внутр. отд.	
	1-1-2095	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х65 мм	шт	3,570		517		
	1-1-2125	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х25 мм	шт	8,800		1 275		
	1-1-9691	Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D	м2	1,308		189		
	1-1-9967	Болт ГОСТ 7805-70	шт	6,885		997		
	1-1-9973	Панели композиционные из оцинкованной стали с полимерным покрытием "Металлосайдинг"	м2	1,200		174		
	1-1-9979	Регулировочная пластина	шт	0,804		116		
	1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	1,051		152		
	1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	1,683		244		
	1-1-9988	Профиль направляющий для керамогранита	м	1,680		243		
	1-3-9944	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 80кг/м3, толщиной 30-200мм	м3			7,244		

ТОО "Master Construction
ЖК "Bi City" блок А,В,D
Начальник участка
Бейболат Нурсерик

Принял:

Сдал:

Мастер: Айбульдинов

Начальник участка:

Инженер ОТН:

Инженер ПТО:

Экономист:

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
№ 16

Ведущий инженер ПТО
Хайрулина А.С.
"___" _____ 20___ г.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ
"Stroy opt"
1
для материалов

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19)
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2797 от «27» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Июнь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Фасад						
		Секция 4						
1	BI-08-03-02-01	**Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до 250мм**	мп		~~4 700,800~~ 777,6		Фасад	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-14-08-03-05	**Устройство отливов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с полимерным покрытием шириной ~~170мм~~ 400мм между разными облицовочными материалами на фасаде**	мп		472,860		Фасад	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-9379	*Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм*	*м2*	*~~0,187~~ 0,94*		*88*		
3	BI-14-05-09-01	**Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием**	м2		~~157,360~~ 212,62		Фасад	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2124	*Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х19 мм*	*шт*	*25,000*		*3 934*		
	1-1-2137	*Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х16 мм*	*шт*	*24,000*		*3 777*		
	1-1-2158	*Герметик силиконовый (картридж 310 мл)*	*шт*	*0,500*		*79*		
	1-1-9379	*Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм*	*м2*	*1,100*		*173,096*		
	1-1-9581	*Анкерный болт двухраспорный с гайкой 10х80мм*	*шт*	*6,000*		*944*		
	1-1-9660	*Анкер фасадный Hilti HRD-H 10х80мм*	*шт*	*10,000*		*1 574*		
	1-1-9663	*Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина*	*мп*	*4,000*		*629,440*		
	1-1-9986	*Кронштейн базовый*	*шт*	*6,000*		*944*		
		Кровля						
1	BI-14-05-05-03	**Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями "Металлосайдинг"**	м2		65,200		Фасад	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2052	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм*	*шт*	*20,910*		*1 363*		
	1-1-2095	*Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х65 мм*	*шт*	*3,570*		*233*		
	1-1-2125	*Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х25 мм*	*шт*	*8,800*		*574*		
	1-1-9691	*Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D*	*м2*	*1,308*		*85,28*		
	1-1-9967	*Болт ГОСТ 7805-70*	*шт*	*6,885*		*449*		
	1-1-9973	*Панели композиционные из оцинкованной стали с полимерным покрытием "Металлосайдинг"*	*м2*	*1,200*		*78,24*		
	1-1-9979	*Регулировочная пластина*	*шт*	*0,804*		*52*		
	1-1-9986	*Кронштейн базовый*	*шт*	*1,051*		*69*		
	1-1-9987	*Кронштейн проходной*	*шт*	*1,683*		*110*		
	1-1-9988	*Профиль направляющий для керамогранита*	*м*	*1,680*		*109,54*		
	1-3-9944	*Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 80кг/м3, толщиной 30-200мм*	*м3*			*4,497*		
2	BI-14-05-14-01	**Облицовка стен фасадов зданий панелями Fundermax на металлическом каркасе с утеплением**	м2		127,870		Фасад	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2053	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм*	*шт*	*6,000*		*767*		
	1-1-2056	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм*	*шт*	*14,000*		*1 790*		
	1-1-9691	*Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D*	*м2*	*1,100*		*140,66*		

	1-3-9944	~~Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 55кг/м3, толщиной 30-200мм~~ **(первый слой)**	м3			~~6,394~~		
	1-3-9750	~~Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, плотность 80кг/м3, толщина 50мм~~ **(второй слой)**	м3			~~6,394~~		
3	**BI-14-05-05-05**	**Монтаж подконструкции под алюминиевые кассеты**	**м2**		~~519,190~~	455,75	Фасад	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	9,000		4 673		
	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	15,000		7 788		
	1-1-8287	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 5,5х25мм	шт	6,150		3 193		
	3-1-9997	Кронштейн проходной алюминиевый 180х75мм (П-образный)	шт			2 077		
	1-1-9026	Трубы стальные электросварные профильные прямоугольные ГОСТ 863982 40х20х2мм	т			3,17		
4	**BI-14-06-02-11**	**Устройство наружных декоративных поясов из алюминиевого листа [жесть]**	**м2**		~~519,190~~	455,75	Фасад	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-864а	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	м2	1,100		571		
5	**BI-12-02-03-08**	**Окраска металлических поверхностей порошковой краской [жести**	**м2**		~~519,190~~	455,75	Фасад	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-7541	Краска порошковая RAL1012 [RAL1013]	кг	0,140		73		
		Тех.этаж						
1	**BI-14-05-05-03**	**Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями "Металлосайдинг"**	**м2**		**134,360**		~~Фасад~~ внутр. опир	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2052	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт	20,910		2 809		
	1-1-2095	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х65 мм	шт	3,570		480		
	1-1-2125	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х25 мм	шт	8,800		1 182		
	1-1-9691	Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D	м2	1,308		175,74		
	1-1-9967	Болт ГОСТ 7805-70	шт	6,885		925		
	1-1-9973	Панели композиционные из оцинкованной стали с полимерным покрытием "Металлосайдинг"	м2	1,200		161,23		
	1-1-9979	Регулировочная пластина	шт	0,804		108		
	1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	1,051		141		
	1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	1,683		226		
	1-1-9988	Профиль направляющий для керамогранита	м	1,680		225,72		
	1-3-9944	~~Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 80кг/м3, толщиной 30-200мм~~	м3			6,720		

ТОО "Master Construction"
ЖК "Bi City" блок A,B,D
начальник участка
Сербулат Нуркерик

Мастер: Айдуйнов

Начальник участка:

Инженер ОТН:

Инженер ПТО:

Экономист:

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
№ 16
Ведущий инженер
Хайрулина А.С.

Принял:

Сдал:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Stroy opt"
1
для материалов

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19)
Договор: № КСИ/Под/ВС-D/2797 от «27» сентября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Июнь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Фасад						
		Секция 5						
1	BI-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до 250мм	мп		~~1 482,040~~	184,8	Фасад	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-14-08-03-05	Устройство отливов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с полимерным покрытием шириной ~~170мм~~ между разными облицовочными материалами на фасаде НОО	мп		~~134,950~~	127,8	Фасад	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-9379	*Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм*	*м2*	~~0,187~~ 0,44		25		

ТОО "Master Construction"
ЖК "Bi City" блок A,B,D
начальник участка
Бекоплатмурзаник

Принял:

Мастер: _____

Начальник участка: _____

Инженер ОТН: _____

Инженер ПТО: _____

Экономист: _____

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
Ведущий инженер ПТО
Хайрулина А.С. № 16

Сдал:

_____

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА КАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕЛІГІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Stroy opt"
1
для материалов

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
49	24.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 49 приемки выполненных работ
по смете 2-14-1 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6.Внутренняя отделка и полы									
		Подраздел 1.Отделка потолков									
155	BI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	3,24		1 767,86	5 727,87	5 727,87			
156	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	3,24		357,14	1 157,13	1 157,13			
157	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	32,4							
158	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	0,167							
159	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,167							
		Итого по подразделу					6 885	6 885			
		Подраздел 2.Отделка стен									
182	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий [100мм]	м2	11,5		357,14	4 107,11	4 107,11			
183	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	115							
184	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	0,592							
185	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,592							
211	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	11,5		1 198,21	13 779,42	13 779,42			
		Итого по подразделу					17 886,53	17 886,53			
		Итого					24 771,53	24 771,53			
		Всего					24 771,53	24 771,53			
		Сметная зарплата					24 771,53				
		В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					24 771,53	24 771,53			
		Всего по смете					24 771,53	24 771,53			
		НДС (от всего по смете без материалов) 12 %					2 972,58				
		Всего с НДС					27 744,11				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ **Ахметкалиева Г. Е.**

Ведущий инженер ПТО _____ **Хайрулина А. С.**

Начальник участка _____ **Бекболат Н.**

Инженер-сметчик _____ **Омарова А.Т.**

"____" _____ 20____ г.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)

Договор: № КСИ/Под/ВС-D/3566 от «22» ноября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Май месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Паркинг						
1	**BI-12-04-05-02**	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	**м2**		**11,500**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*12,075*		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	*мп*	*0,700*		*8,050*		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	*мп*	*2,000*		*23,000*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*69*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*242*		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*161*		
2	**BI-14-02-01-01**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	**м2**		**11,500**		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-3-9753	*Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3*	*м3*	*0,0515*		*0,592*		
	1-3-9884	*Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3*	*м3*	*0,0515*		*0,592*		
	1-1-2056	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм*	*шт*	*10,000*		*115*		
	1-1-2053	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм*	*шт*	*10,000*		*115*		
3	**BI-12-05-02-01**	**Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления**	**м2**		~~9,050~~ 3,24		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2191	*Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм*	*м2*	*1,050*		*9,503*		
	1-1-8888	*Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм*	*мп*	*2,900*		*26,245*		
	1-1-8889	*Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм*	*мп*	*1,500*		*13,575*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*54*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*190*		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*127*		
4	**BI-14-02-01-01**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	**м2**		~~9,050~~ 3,24		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-3-9753	*Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3*	*м3*	*0,0515*		*0,466*		

	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,466		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		91		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		91		

Принял:

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

Сдал:

_____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
10	03.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 10 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-5 Внутренняя отделка. Блок С5 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3.Второй этаж											
Подраздел 3.Отделка балконов											
45	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	82,66		435,71	36 015,79	36 015,79			
46	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	3,41		1 116,07	3 805,8	3 805,8			
47	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	15,55		502,68	7 816,67	7 816,67			
48	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	60,3		62,50	3 768,75	3 768,75			
Итого по подразделу							51 407,01	51 407,01			
Раздел 4.Третий этаж											
Подраздел 3.Отделка балконов											
72	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	82,66		435,71	36 015,79	36 015,79			
73	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	3,41		1 116,07	3 805,8	3 805,8			

74	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм		15,55	502,68	7 816,67	7 816,67
75	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	60,3	62,50	3 768,75	3 768,75
Итого по подразделу						51 407,01	51 407,01

Раздел 5.Четвертый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

100	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	82,66	435,71	36 015,79	36 015,79
101	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	3,41	1 116,07	3 805,8	3 805,8
102	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	15,55	502,68	7 816,67	7 816,67
103	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	60,3	62,50	3 768,75	3 768,75
Итого по подразделу						51 407,01	51 407,01

Раздел 6.Пятый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

126	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,49	435,71	36 377,43	36 377,43
127	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	3,41	1 116,07	3 805,8	3 805,8
128	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	15,55	502,68	7 816,67	7 816,67
129	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	61,6	62,50	3 850	3 850
Итого по подразделу						51 849,9	51 849,9

Раздел 7.Шестой этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

152	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,49	435,71	36 377,43	36 377,43
153	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	3,41	1 116,07	3 805,8	3 805,8
154	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	15,55	502,68	7 816,67	7 816,67
155	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	61,6	62,50	3 850	3 850
Итого по подразделу						51 849,9	51 849,9

Раздел 8.Седьмой этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

178	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,49	435,71	36 377,43	36 377,43
179	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	3,41	1 116,07	3 805,8	3 805,8
180	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	15,55	502,68	7 816,67	7 816,67
181	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	61,6	62,50	3 850	3 850
Итого по подразделу						51 849,9	51 849,9

Раздел 9.Восьмой этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

204	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,49	435,71	36 377,43	36 377,43
205	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	3,41	1 116,07	3 805,8	3 805,8
206	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	15,55	502,68	7 816,67	7 816,67

207	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен		61,6	62,50	3 850	3 850
Итого по подразделу						51 849,9	51 849,9

Раздел 10.Девятый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

230	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,49	435,71	36 377,43	36 377,43
231	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	3,41	1 116,07	3 805,8	3 805,8
232	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	15,55	502,68	7 816,67	7 816,67
233	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	61,6	62,50	3 850	3 850
Итого по подразделу						51 849,9	51 849,9

Раздел 11.Десятый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

256	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,49	435,71	36 377,43	36 377,43
257	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	3,41	1 116,07	3 805,8	3 805,8
258	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	15,55	502,68	7 816,67	7 816,67
259	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	61,6	62,50	3 850	3 850
Итого по подразделу						51 849,9	51 849,9

Раздел 12.Одиннадцатый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

282	BI-12-01-02-	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	83,49	435,71	36 377,43	36 377,43

	01	стен гипсовой смесью толщиной до 4мм					
283	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	3,41	1 116,07	3 805,8	3 805,8
284	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	15,55	502,68	7 816,67	7 816,67
285	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	61,6	62,50	3 850	3 850

Итого по подразделу	51 849,9	51 849,9
Итого	517 170,34	517 170,34
Всего	517 170,34	517 170,34
Сметная зарплата	517 170,34	
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	517 170,34	517 170,34
Всего по смете	517 170,34	517 170,34
НДС (от всего по смете без материалов), 12 %	62 060,44	
Всего с НДС	579 230,78	

ТОО "Кентау Строй Инвест"_____ Ахметкалиева Г. Е.

ТОО "Stroy Opt"_____

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
7	03.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 7 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-4 Внутренняя отделка. Блок С4 за июнь 2019 г.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3.Второй этаж											
Подраздел 3.Отделка балконов											
37	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	62,8		435,71	27 362,59	27 362,59			
38	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	8,4		1 116,07	9 374,99	9 374,99			
39	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	12,58		502,68	6 323,71	6 323,71			
40	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	49,86		62,50	3 116,25	3 116,25			
Итого по подразделу							46 177,54	46 177,54			
Раздел 4.Третий этаж											
Подраздел 3.Отделка балконов											
72	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83		435,71	36 163,93	36 163,93			
73	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	8,4		1 116,07	9 374,99	9 374,99			
74	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия)	м2	16,15		502,68	8 118,28	8 118,28			

		потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм					
75	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	66,48	62,50	4 155	4 155
Итого по подразделу						57 812,2	57 812,2

Раздел 5.Четвертый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

103	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83	435,71	36 163,93	36 163,93
104	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	8,4	1 116,07	9 374,99	9 374,99
105	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	16,15	502,68	8 118,28	8 118,28
106	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	66,48	62,50	4 155	4 155
Итого по подразделу						57 812,2	57 812,2

Раздел 6.Пятый этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

128	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,7	435,71	36 468,93	36 468,93
129	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	8,4	1 116,07	9 374,99	9 374,99
130	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	16,15	502,68	8 118,28	8 118,28
131	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	61,67	62,50	3 854,38	3 854,38
Итого по подразделу						57 816,57	57 816,57

Раздел 7.Шестой этаж

Подраздел 3.Отделка балконов

153	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	83,7	435,71	36 468,93	36 468,93

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
8	18.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 8 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Блок С3 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 1.Отделка офисных помещений									
14	BI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	80,76		1 198,21	96 767,44	96 767,44			
15	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	11,8		1 198,21	14 138,88	14 138,88			
17	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	11,8		357,14	4 214,25	4 214,25			
18	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	0,608							
19	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,608							
		Итого по подразделу					115 120,57	115 120,57			
		Подраздел 4.Отделка лифтового холла									
33	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	41,51		1 198,21	49 737,7	49 737,7			
34	BI-12-05-02-03	Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса	м2	37,4		2 019,64	75 534,54	75 534,54			
35	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	41,51		357,14	14 824,88	14 824,88			

36	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	415			
37	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	2,138			
38	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	2,138			
39	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	5,75	892,86	5 133,95	5 133,95
40	BI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	10,64	1 767,86	18 810,03	18 810,03
41	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	10,64	357,14	3 799,97	3 799,97
42	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	106,4			
43	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	1,096			
	Итого по подразделу					167 841,06	167 841,06

Раздел 3.Второй этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

67	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	7,6	1 198,21	9 106,4	9 106,4
68	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	6,2	892,86	5 535,73	5 535,73
69	BI-12-05-02-03	Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса	м2	33,36	2 019,64	67 375,19	67 375,19
70	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	6,69	357,14	2 389,27	2 389,27
71	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	0,345			
72	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,345			

73	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	66,9			
74	BI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	6,69	1 767,86	11 826,98	11 826,98
Итого по подразделу						96 233,57	96 233,57

Раздел 4.Третий этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

107	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	10	1 198,21	11 982,1	11 982,1
108	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	6,8	892,86	6 071,45	6 071,45
Итого по подразделу						18 053,55	18 053,55

Раздел 5.Четвертый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

137	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	10	1 198,21	11 982,1	11 982,1
138	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	6,8	892,86	6 071,45	6 071,45
Итого по подразделу						18 053,55	18 053,55

Раздел 6.Пятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

167	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	6,8	892,86	6 071,45	6 071,45
168	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	10	1 198,21	11 982,1	11 982,1
Итого по подразделу						18 053,55	18 053,55

Раздел 7.Шестой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

198	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	10	1 198,21	11 982,1	11 982,1
199	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	6,8	892,86	6 071,45	6 071,45
Итого по подразделу						18 053,55	18 053,55

Раздел 8.Седьмой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

228	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	10	1 198,21	11 982,1	11 982,1
229	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	6,8	892,86	6 071,45	6 071,45
Итого по подразделу						18 053,55	18 053,55

Раздел 9.Восьмой этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

258	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	10	1 198,21	11 982,1	11 982,1
259	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	6,8	892,86	6 071,45	6 071,45
Итого по подразделу						18 053,55	18 053,55

Раздел 10.Девятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

289	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	10	1 198,21	11 982,1	11 982,1
290	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	6,8	892,86	6 071,45	6 071,45
Итого по подразделу						18 053,55	18 053,55

Раздел 11.Десятый этаж

Подраздел 4.Отделка лифтового холла

320	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	10	1 198,1	11 982,1	11 982,1
321	BI-12-05-04-04	Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас	м	8,8	892,86	7 857,17	7 857,17

Итого по подразделу	19 839,27	19 839,27
Итого	525 409,3	525 409,3
Всего	525 409,3	525 409,3
Сметная зарплата	525 409,3	
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	525 409,3	525 409,3
Всего по смете	525 409,3	525 409,3
НДС (от всего по смете без материалов), 12 %	63 049,12	
Всего с НДС	588 458,42	

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

Ведущий инженер ПТС _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок 5 га

Номер документа	Дата составления
12	19.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 12 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-5 Внутренняя отделка. Блок С5 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2.Первый этаж											
Подраздел 1.Отделка офисных помещений											
19	BI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	62,6		1 198,21	75 007,95	75 007,95			
20	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	9,55		1 198,21	11 442,91	11 442,91			
21	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	9,55		357,14	3 410,69	3 410,69			
22	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,984							
Всего							89 861,54	89 861,54			
Сметная зарплата							89 861,54				
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)							89 861,54	89 861,54			
Всего по смете							89 861,54	89 861,54			
НДС (от всего по смете без материалов), 12 %							10 783,38				
Всего с НДС							100 644,92				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Bi-City (D блок 5 га

Номер документа	Дата составления
24	18.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 24 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-1 Внутренняя отделка. Блок С1 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2.Первый этаж											
Подраздел 1.Отделка офисных помещений											
20	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	9,12	1 198,21		10 927,68	10 927,68			
21	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	9,12	357,14		3 257,12	3 257,12			
22	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,94							
	Итого						14 184,79	14 184,79			
	Всего						14 184,79	14 184,79			
	Сметная зарплата						14 184,79				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						14 184,79	14 184,79			
	Всего по смете						14 184,79	14 184,79			
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						1 702,18				
	Всего с НДС						15 886,97				

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик _____ Омарова А.Т.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"
Подрядчик: ТОО "Stroy Ost"
Стройка: Bi-City (D блок) 5 га

Номер документа	Дата составления
10	19.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

Акт № 10 приемки выполненных работ
по смете 2-6-1-4 Внутренняя отделка. Блок С4 за июнь 2019 г.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 1.Отделка офисных помещений									
7	BI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	72,15		1 198,21	86 450,85	86 450,85			
8	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	5,71		357,14	2 039,27	2 039,27			
9	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	57							
10	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	0,294							
11	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,294							
12	BI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	5,71		1 767,86	10 094,48	10 094,48			
	Итого по подразделу						98 584,6	98 584,6			
		Подраздел 2.Отделка санузлов (ПУИ, С/У)									
20	BI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	5,15		1 198,21	6 170,78	6 170,78			
	Итого по подразделу						6 170,78	6 170,78			
		Подраздел 4.Отделка лифтового холла									
35	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	45,81		1 198,21	54 890	54 890			
36	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	58,15		357,14	20 767,69	20 767,69			
37	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	581,5							
38	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	2,995							
39	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	2,995							
40	BI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	12,34		1 767,86	21 815,39	21 815,39			
41	BI-12-05-02-03	Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса	м2	55,73		2 019,64	112 554,54	112 554,54			
	Итого по подразделу						210 027,62	210 027,62			
		Раздел 3.Второй этаж									
		Подраздел 4.Отделка лифтового холла									

73	BI-12-05-02-03	Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса	м2	52,07	2 019,64	105 162,65	105 162,65
74	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	9,6	1 198,21	11 502,82	11 502,82
75	BI-14-02-01-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	14,9	357,14	5 321,39	5 321,39
76	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	149			
77	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, плотность 50кг/м3, толщина 50мм	м3	0,767			
78	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная теплоизоляционная Izoterm П-50	м3	0,767			
79	BI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	5,3	1 767,86	9 369,66	9 369,66
	Итого по подразделу					131 356,51	131 356,51

Подраздел 5.Отделка технических и служебных помещений

93	BI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	5,2	1 198,21	6 230,69	6 230,69

Всего	452 370,21	452 370,21
Сметная зарплата	452 370,21	
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	452 370,21	452 370,21
Всего по смете	452 370,21	452 370,21
НДС (от всего по смете без материалов), 12 %	54 284,43	
Всего с НДС	506 654,64	

ТОО "Кентау Строй Инвест" _____ Ахметкалиева Г. Е.

Ведущий инженер ПТО _____ Хайрулина А. С.

Начальник участка _____ Бекболат Н.

Инженер-сметчик «___» _____ 20__ г. Омарова А.Т.

ТОО "Stroy Opt" _____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)

Договор: № КСИ/Под/BC-D/3566 от «22» ноября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Май месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 3						
		Офис №5						
1	BI-12-05-03-02	**Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий**	м2		21,000		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	м2	1,050		22,050		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	мп	0,700		14,700		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	мп	2,000		42,000		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	шт	6,000		126		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	шт	21,000		441		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	шт	14,000		294		
		Офис №6						
2	BI-12-05-03-02	**Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий**	м2		59,760		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	м2	1,050		62,748		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	мп	0,700		41,832		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	мп	2,000		119,520		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	шт	6,000		359		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	шт	21,000		1 255		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	шт	14,000		837		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 4						
		Тамбур						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		5,690		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	м2	1,050		5,975		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	мп	0,700		3,983		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	мп	2,000		11,380		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	шт	6,000		34		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	шт	21,000		119		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	шт	14,000		80		
2	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	м2		13,560		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9753	*Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3*	м3	0,0515		0,698		

	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,698		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		136		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		136		
3	BI-12-05-02-01	**Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления**	м2		7,620		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	1,050		8,001		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		22,098		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		11,430		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		46		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		160		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		107		
4	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	м2		7,620		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3	м3	0,0515		0,392		
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,392		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		76		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		76		
		Офис №7						
1	BI-12-05-03-02	**Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий**	м2		35,740		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		37,527		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		25,018		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		71,480		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		214		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		751		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		500		
		Офис №8						
1	BI-12-05-03-02	**Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий**	м2		36,410		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		38,231		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		25,487		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		72,820		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		218		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		765		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		510		
2	BI-12-05-02-01	**Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления**	м2		5,710		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	1,050		5,996		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		16,559		

	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		8,565		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		34		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		120		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		80		
3	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	**м2**		5,710		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3	м3	0,0515		0,294		
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,294		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		57		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		57		
		Кладовка						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	**м2**		9,070		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		9,524		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		6,349		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		18,140		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		54		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		190		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		127		
2	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	**м2**		9,070		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3	м3	0,0515		0,467		
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,467		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		91		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		91		
3	BI-12-05-02-01	**Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления**	**м2**		5,090		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	1,050		5,345		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		14,761		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		7,635		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		31		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		107		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		71		
4	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	**м2**		5,090		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3	м3	0,0515		0,262		

	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,262		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		51		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		51		

Принял:

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

Прораб
Мухаметханов Тимур
объект BI City Tokyo

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Engineering Services"
№ 16

Ведущий инженер ПТО
Хайрулина А.С.
«10» 06 2014 г.

Сдал:

_____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц Сарайшык (12) и Сыганак (№19) (ЖК "BI City" правая сторона 5га, блок D)

Договор: № КСИ/Под/ВС-D/3566 от «22» ноября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ

за Июнь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 1						
		Офис №2						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления (перегородки)**	м2		9,120		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*9,576*		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	*мп*	*0,700*		*6,384*		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	*мп*	*2,000*		*18,240*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*55*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*192*		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*128*		
2	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	м2		9,120		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9884	*Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3*	*м3*	*0,0515*		*0,470*		
	1-3-9884	*Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3*	*м3*	*0,0515*		*0,470*		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 3						
		Офис №6						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления (перегородки)**	м2		11,800		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*12,390*		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	*мп*	*0,700*		*8,260*		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	*мп*	*2,000*		*23,600*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*71*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*248*		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*165*		
2	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	м2		11,800		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9884	*Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3*	*м3*	*0,0515*		*0,608*		
	1-3-9884	*Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3*	*м3*	*0,0515*		*0,608*		

		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 5						
		Офис №9						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления (перегородки)**	**м2**		11,800		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*12,390*		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	*мп*	*0,700*		*8,260*		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	*мп*	*2,000*		*23,600*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*71*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*248*		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*165*		
2	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	**м2**		11,800		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-3-9884	*Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3*	*м3*	*0,0515*		*0,608*		
	1-3-9884	*Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3*	*м3*	*0,0515*		*0,608*		
1	BI-12-05-03-02	**Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий**	**м2**		62,600		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*65,730*		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	*мп*	*0,700*		*43,820*		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	*мп*	*2,000*		*125,200*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*376*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*1 315*		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*876*		
		Офис №10						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления (перегородки)**	**м2**		9,550		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*10,028*		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	*мп*	*0,700*		*6,685*		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	*мп*	*2,000*		*19,100*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*57*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*201*		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*134*		
2	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	**м2**		9,550		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-3-9884	*Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3*	*м3*	*0,0515*		*0,492*		
	1-3-9884	*Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3*	*м3*	*0,0515*		*0,492*		
1	BI-12-05-03-02	**Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий**	**м2**		10,180		**Внутренняя отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*10,689*		

	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		7,126		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		20,360		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		61		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		214		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		143		

Принял:

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

Сдал:

_____

Заказчик: ТОО "КентауСтройИнвест"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения пр. Сарыарка и улиц

Договор: № КСИ/Под/ВС-D/3566 от «22» ноября 2018 года

Справка об объемах выполненных работ
за Май месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода	Объем работ	Количество материала	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 3						
		1 Этаж.						
		МОП						
1	**ВІ-12-05-02-03**	**Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса**	**м2**		39,930	37,4	**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2191	*Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм*	*м2*	*1,050*		*41,927*		
	1-1-8888	*Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм*	*мп*	*2,900*		*115,797*		
	1-1-8889	*Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм*	*мп*	*1,500*		*59,895*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*240*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*839*		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*559*		
		Тамбур (со стороны улицы)						
1	**ВІ-12-04-05-02**	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	**м2**		41,510		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*43,586*		
	1-1-8924	*Профиль направляющий Knauf ПН 50/40*	*мп*	*0,700*		*29,057*		
	1-1-8925	*Профиль стоечный Knauf ПС 50/50*	*мп*	*2,000*		*83,020*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*249*		
	1-1-8909	*Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)*	*шт*	*21,000*		*872*		
	1-1-8928	*Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*581*		
2	**ВІ-14-02-01-01**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	**м2**		41,510		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-3-9753	*Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3*	*м3*	*0,0515*		*2,138*		
	1-3-9884	*Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3*	*м3*	*0,0515*		*2,138*		
	1-1-2056	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм*	*шт*	*10,000*		*415*		
	1-1-2053	*Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм*	*шт*	*10,000*		*415*		
3	**ВІ-12-05-04-04**	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	**м.п**		5,750		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	*Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм*	*м2*	*1,050*		*6,038*		
	1-1-8569	*Анкер клиновый 6х40мм*	*шт*	*6,000*		*35*		
	1-1-8907	*Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм*	*шт*	*14,000*		*81*		

	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		121		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		4,025		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		11,500		
4	BI-12-05-02-01	**Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления**	м2		17,510 10,64		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	1,050		18,386		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		50,779		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		26,265		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		105		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		368		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		245		
5	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	м2		17,510 10,64		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,902		
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,902		
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,902		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		175		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		175		
		2 Этаж.						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		13,070 7,6		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		13,724		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		9,149		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		26,140		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		78		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		274		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		183		
2	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		8,250 6,2		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		8,663		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		50		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	14,000		116		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		173		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		5,775		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		16,500		
		МОП						
1	BI-12-05-02-03	**Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса**	м2		33,360		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	1,050		35,028		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		96,744		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		50,040		

	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		200		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		701		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		467		
		Тамбур						
1	BI-12-05-02-01	**Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления**	м2		6,690		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	1,050		7,025		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		19,401		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		10,035		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		40		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		140		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		94		
2	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	м2		6,690		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3	м3	0,0515		0,345		
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,345		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		67		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		67		
		3 Этаж.						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		~~13,070~~ 10		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		13,724		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		9,149		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		26,140		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		78		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		274		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		183		
2	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		~~8,250~~ 6,8		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		8,663		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		50		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	14,000		116		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		173		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		5,775		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		16,500		
		4 Этаж.						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		~~13,070~~ 10		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		13,724		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		9,149		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		26,140		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		78		

	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5x9,5мм (семечки)	шт	21,000		274		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм	шт	14,000		183		
2	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		~~8,250~~ 6,8		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		8,663		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6x40мм	шт	6,000		50		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5x25мм	шт	14,000		116		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5x9,5мм (семечки)	шт	21,000		173		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		5,775		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		16,500		
5 Этаж.								
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		~~13,070~~ 10		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		13,724		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		9,149		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		26,140		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6x40мм	шт	6,000		78		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5x9,5мм (семечки)	шт	21,000		274		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм	шт	14,000		183		
2	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		~~8,250~~ 6,8		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		8,663		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6x40мм	шт	6,000		50		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5x25мм	шт	14,000		116		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5x9,5мм (семечки)	шт	21,000		173		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		5,775		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		16,500		
6 Этаж.								
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		~~13,070~~ 10		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		13,724		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		9,149		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		26,140		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6x40мм	шт	6,000		78		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5x9,5мм (семечки)	шт	21,000		274		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм	шт	14,000		183		
2	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		~~8,250~~ 6,8		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		8,663		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6x40мм	шт	6,000		50		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5x25мм	шт	14,000		116		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5x9,5мм (семечки)	шт	21,000		173		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		5,775		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		16,500		
7 Этаж.								

1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		13,070 10		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		13,724		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		9,149		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		26,140		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		78		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		274		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		183		
2	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		8,280 6,8		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		8,663		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		50		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	14,000		116		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		173		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		5,775		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		16,500		
		8 Этаж.						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		13,070 10		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		13,724		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		9,149		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		26,140		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		78		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		274		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		183		
2	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		8,250 6,8		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		8,663		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		50		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	14,000		116		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		173		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		5,775		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		16,500		
		9 Этаж.						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		13,070 10		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		13,724		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		9,149		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		26,140		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		78		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		274		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		183		
2	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		8,250 6,8		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		8,663		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		50		

	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	14,000		116		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		173		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		5,775		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		16,500		
		10 Этаж.						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		13,070	10	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		13,724		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		9,149		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		26,140		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		78		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		274		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		183		
2	BI-12-05-04-04	**Устройство внутренних оконных откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением на металлический каркас**	м.п		8,250	8,8	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		8,663		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		50		
	1-1-8907	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х25мм	шт	14,000		116		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		173		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		5,775		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		16,500		
		Раздел 1.Внутренняя отделка. Секция 4						
		1 Этаж.						
		МОП						
1	BI-12-05-02-03	**Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса**	м2		57,650	55,73	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	1,050		60,533		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		167,185		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		86,475		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		346		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		1 211		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		807		
		Тамбур (со стороны паркинга)						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		13,560		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		14,238		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		9,492		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		27,120		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		81		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		285		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		190		
2	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	м2		13,560		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технoблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3	м3	0,0515		0,698		

	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,698		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		136		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		136		
3	BI-12-05-02-01	**Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления**	м2		5,140		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	1,050		5,397		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		14,906		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		7,710		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		31		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		108		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		72		
4	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	м2		5,140		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3	м3	0,0515		0,265		
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,265		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		51		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		51		
		Тамбур (со стороны улицы)						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		~~35,650~~	32,25	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		37,433		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		24,955		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		71,300		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		214		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		749		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		499		
2	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	м2		~~35,650~~	32,25	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3	м3	0,0515		1,836	1,661	
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		1,836	1,661	
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		357		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		357		
3	BI-12-05-02-01	**Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления**	м2		~~9,210~~	7,2	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	1,050		9,671		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		26,709		

	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		13,815		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		55		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		193		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		129		
4	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	м2		9,210	7,2	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3	м3	0,0515		0,474	0,371	
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,474	0,371	
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		92		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		92		
		ПУИ						
1	BI-12-05-03-02	**Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий**	м2		5,150		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		5,408		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		3,605		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		10,300		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		31		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		108		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		72		
		2 Этаж.						
		МОП						
1	BI-12-05-02-03	**Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса**	м2		52,070		Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	1,050		54,674		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		151,003		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		78,105		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		312		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		1 093		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		729		
		Тамбур						
1	BI-12-04-05-02	**Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления**	м2		8,400	8,6	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		8,820		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		5,880		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		16,800		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		50		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		176		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		118		
2	BI-14-02-01-01	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	м2		8,400	9,6	Внутренная отделка	ТОО "Stroy Opt"
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3	м3	0,0515		0,433		

	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,433		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		84		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		84		
3	**BI-12-05-02-01**	**Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления**	**м2**		**5,300** +		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	1,050		5,565		
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,900		15,370		
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,500		7,950		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		32		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		111		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		74		
4	**BI-14-02-01-01**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий толщиной 100 мм**	**м2**		**5,300** +		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, толщина 50мм, плотность 50кг/м3	м3	0,0515		0,273		
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем жесткая гидрофобизированная толщина 50 мм, плотность 80кг/м3	м3	0,0515		0,273		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	10,000		53		
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	10,000		53		
		Служебное помещение						
1	**BI-12-05-03-02**	**Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий**	**м2**		**5,200** +		**Внутренная отделка**	**ТОО "Stroy Opt"**
	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,050		5,460		
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40	мп	0,700		3,640		
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50	мп	2,000		10,400		
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	6,000		31		
	1-1-8909	Шуруп для крепления профилей для гипсокартона 3,5х9,5мм (семечки)	шт	21,000		109		
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	14,000		73		

Принял:

Сдал:

ТОО "Маркет Сервис ЖК "BI City" блок А, Б" начальник участка Бекболат Нурсерик

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Инженер ОТН: _____

Прораб Мухаметханов Тимур объект BI City Tokyo

ТЕХНАДЗОР ТОО "Engineering Services" № 16

Ведущий инженер ПТО Хайрулина А.С. «10» 06 2019