Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол",ЗКО, г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1;** ИИН/БИН **130941004472**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет",090005, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г Аксай, Жанаталап, дом № 47, тел.: +7 (700) 123-03-50** **080940002042**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 23-5.2-08/98 от 26.06.2022г ДС №7 от 07.09.2023

Номер документа	Дата составления
181	30.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное-Федоровка-гр. РФ участок 108-144 км за период с 11.11.23 - 28.11.23г			Работа	1	305 206 448,16	305 206 448,16
				Итого	1	x	305 206 448,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Ихсанова М.Т.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ, км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №22 от 30.11.2023г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 11.11.2023г. по 28.11.2023г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		23-5 2-08/98 Доп.соглашение №7	26.06.2023г 07.09.2023г	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за ноябрь месяц без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	6 863 875 151,67	0,00							735 415 194,82	
В том числе: за период с 11.11.2023г. по 28.11.2023г.	305 206 448,16	272 505 757,29							32 700 690,87	305 206 448,16
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Предоплата за материалы	400 000 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание предоплаты за материалы	1 510 835 022,65	6 754 657,14							810 558,86	7 565 216,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**5 753 040 129,02**	**265 751 100,14**							**31 890 132,02**	**297 641 232,16**

Заказчик

И.о. Директора Тлеубаев Д.Б.

Западно-Казахстанского областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол"

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик

Директор Кенжина Ж.Т.

ТОО "ДСК Приоритет "

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №7 от 07.09.2023г

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ

приемки выполненных работ за период с 11.11.2023г. по 28.11.2023г. от 29.11.2023г.

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
342.	**Глава 3. Дорожная одежда**				
346.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2:Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I – 0,2398 т, Битум вязкий – 0,0007 т ПК252+60,5 - ПК296+00	$м^2$	39 055,31	7240,96	282 797 937,50
374.	**Итого по гл.3**				**282 797 937,49**
1825.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**				
1836.	***Устройство пересечений и примыканий ПК35+82,6; 62+50; 90+16; 137+56,7; 185+35; 202+30; 245+90; 267+16; 288+34,5; 297+20; 311+00; 316+16,6; 339+10***	*шт.*			
1850.	*Устройство дорожной одежды (примыкание,полосы торможения(накопления), остановочные полосы на обочине)*				
1854.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2: Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I –0,2398 т,Битум вязкий – 0,0007 т Уширение ПК267+16	$м^2$	2325	7135,03	16 588 944,75
1889.	***Устройство пересечений и примыканий с переходно-скоростными полосами ПК53+00;151+72,2; 272+35,3;273+47,6***	*шт.*			
1904.	*Устройство дорожной одежды (примыкание, полосы торможения(накопления), остановочные полосы на обочине, переходно-скоростные полосы)*				
1908.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2: Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I –0,2398 т,Битум вязкий – 0,0007 т Уширение ПК272+35,3, ПК273+47,6	$м^2$	6584	7240,96	47 674 480,64
1926.	***Транспортная развязка по типу «Труба» на ПК222+44,15***	*шт.*			
1942.	*Устройство дорожной одежды по типу главной дороги (съезды, переходно-скоростные полосы)*				
1946.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2: Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I –0,2398 т,Битум вязкий – 0,0007 т Съезд с Переходно-скоростными полосами №4	$м^2$	3665,5	7240,98	26 541 812,19
1958.	**Итого по гл.5**				**90 805 237,58**
2637.	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**373 603 175,07**
	в том числе НДС				*40 028 911,61*
	Минус ранее запроцентованные материалы				-68 396 726,91
	ИТОГО по объекту				**305 206 448,16**
	в том числе НДС 12%				32 700 691,00

Заказчик:
И.о. Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Дюсенгалиев Д.У.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "
_____ Кедкина Ж.Т.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Коновалов И.А.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"
_____ Мурашов С.Д.

Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
с ТОО "ДСК Приоритет "
ь23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №7 от 07.09.2023г.

ание объекта.Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 29.11.2023г.
приемки выполненных работ за период с 11.11.2023г. по 28.11.2023г.

Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
		Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
Глава 1. Подготовка территории строительства									
Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	34,15871	1 782 908,06	0	0,00	34,15871	1 782 908,06
Восстановление и закрепление трассы категории сложности по Заявке №1	км	-0,88236	-46054,63	0	0	0	0,00	0,000000	0,00
Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	1,0	20 547 814,48	0	0,00	1	20 547 814,48
Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	4,0	49 888 384,04	0	0,00	4	49 888 384,04
Переустройство инженерных сетей (линии связи) включены затраты поЗаявке№1	шт	1	21 814 002,51	1,0	21 814 002,51	0	0,00	1	21 814 002,51
Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	11,0	109 395 236,28	0	0,00	11	109 395 236,28
Переустройство инженерных сетей (электрические сети) по Заявке №1	шт	-1	-4854799,87	0	0	0	0,00	0	0
Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	194298,30	25 547 666,01	0,00	0,00	194298,30	25 547 666,01
Снятие растительного слоя на откосах и целине по Заявке №1	м3	-16977	-2028751,50	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	15,00	1 774 826,60	0	0,00	15	1 774 826,60
Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	105,00	3 050 940,90	0	0,00	105	3 050 940,90
Демонтаж существующих дорожных знаков по Заявке №1	шт	-17	-493961,86	0	0	0	0,00	0	0
Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	34,00	16 829,32	0	0,00	34	16 829,32
Демонтаж существующих километровых столбов по Заявке №1	шт	-2	-989,96	0	0	0	0,00	0	0
Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска) по Заявке №1	п.м.	-369	-764914,86	0	0	0	0,00	0	0
Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Демонтаж навеса (пункт пропуска) по Заявке №1	к-т	-1	-192736,02	0	0	0	0,00	0	0
Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	1251,00	1 472 059,86	0	0,00	1251	1 472 059,86
Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней по Заявке №1	дер	-413	-442819,08	0	0	0	0,00	0	0
Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	7,94	353 896,21	0,000	0,00	7,940	353 896,21
Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	286329,00	88 191 682,59	0,000	0,00	286329,00	88 191 682,59
Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия по Заявке №1	м2	-6757	-2342476,65	0	0	0,00	0,00	0	0
Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	286329,00	39 712 603,68	0,00	0,00	286329,00	39 712 603,68
Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды по Заявке №1	м2	-6757	-605069,95	0	0	0,00	0,00	0	0
Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины по Заявке №1	м3	-230	-231745,70	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	0	17 798 592,91	0	0,00	0	17 798 592,91
Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	33,9	75 897 578,81	0,00	0,00	33,9	75 897 578,81
Устройство временных грунтовых дорог по Заявке №1	км	-1	-4225190,04	0	0	0,00	0,00	0	0
Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	28	9 846 567,02	0	0,00	28	9 846 567,02
Устройство труб на объездной дороге по Заявке №1	шт.	-2,0	-796 493,50	0	0	0	0,00	0,0	0,00
Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	34	420 432 827,32	0,0	0,00	34,0	420 432 827,32
Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля по Заявке №1	км	-1,00	-11 871 040,70	0	0	0,0	0,00	0,00	0,00
Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	276300,00	168 703 254,00	0,00	0,00	276300,00	168 703 254,00
Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки по Заявке №1	м2	-9000,00	-5 495 220,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге по Заявке №1	м3	-530,00	-819 040,80	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разборка насыпи объездной дороги по Заявке №1	м3	-2177	-1559298,02	0	0	0,00	0,00	0	0
Разборка труб на объездной дороге	шт	30	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Разборка труб на объездной дороге по Заявке №1	шт	-2	-469279,42	0	0	0	0,00	0	0
Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планировка поверхности объездной дороги по Заявке №1	м2	-15000	-164100,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого по гл.1			**1 205 037 780,09**		**1 056 227 670,60**		**0,00**		**1 056 227 670,60**
Глава 2. Земляные работы									
Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	33,917988	1 353 152 033,56	0,000000	0,00	33,917988	1 353 152 033,56
	м3	1025105		963789,00		0,00		963789,00	
Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	-0,882362	-76 455 240,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	м3	-48049		0		0,00		0,00	
Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	0	6 115 578,35	0	609 773,35	0	0,00	0	609 773,35
	м3	1015		1015		0,00		1015,00	
Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по Заявке №1	м2	-11602	-4085296,24	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	202061,30	91 815 227,31	0,00	0,00	202061,30	91 815 227,31
Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) по Заявке №1	м2	-31212	-2670465,25	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по гл.2			**1 860 002 812,81**		**1 445 577 034,22**		**0,00**		**1 445 577 034,22**
Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)			длина без учета моста				длина без учета моста		
Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	27,649	401 931 344,14	0,000000	0,00	27,649000	401 931 344,14
	м3	96494,07		77205,8515		0,000		77 205,852	
Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	-7,40207	-98 820 469,60	0	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
	м3	-18982,1435		0		0,000000		0,000000	
Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	6,519708	114 502 688,29	6,266988	114 502 688,29	0,000000	0,00	6,266988	114 502 688,29
	м3	16791,6835		16791,6835		0,000		16791,6835	
Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке	км	34,78835	[illegible]	9,000000	[illegible]	0,000000	[illegible]	9,000000	[illegible]

неорганическим вяжущим, Н-14 см	м2	365904,08	[illegible]	94500,00	[illegible]	0	[illegible]	94500	[illegible]
Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	-25,78835	-637 294 776,41	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
	м2	-271404,08		0		0		0	
Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	25,158708	826 719 195,98	20,625908	684 990 025,77	0,000000	0,00	20,625908	684 990 025,77
	м2	262139,3		217199,27		0,00		217199,27	
Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	8,200000	429 157 036,78	0,000000	0,00	8,200000	429 157 036,78
	м2	334594,56		78720,00		0		78720	
Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	-26,58835	-1 394 948 780,01	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
	м2	-255874,56		0		0		0	
Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	25,958708	1 423 648 631,97	20,995908	1 160 697 739,28	0,000000	0,00	20,995908	1 160 697 739,28
	м2	247403,9		201707,88		0		201707,88	
Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	16,9820	1 107 384 632,06	4,339500	282 797 937,50	21,321500	1 390 182 569,56
	м2	313721,55		152933,40		39055,31		191988,71	
Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см по Заявке №1	км	-0,882362	-57 502 201,19	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
	м2	-7941,24		0		0		0	
Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
	м2	313721,55		0		0		0	
Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см по Заявке №1	км	-0,882362	-41 909 655,86	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
	м2	-7941,24		0		0		0	
Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	14,3287	44 958 265,33	0,000000	0,00	14,328708	44 958 265,33
	м3	70112,00		28604,331		0,00		28604,33	
Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) по Заявке №1	км	-0,882362	-2 683 773,97	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
	м3	-1702		0		0,00		0,00	
Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
	м2	208127,2		0		0,00		0,00	
Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. по Заявке №1	км	-0,882362	-12 172 967,97	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
	м2	-5294,16		0		0,00		0,00	
Итого по гл.3			**7 819 861 678,38**		**4 165 520 961,65**		**282 797 937,49**		**4 448 318 899,14**
Глава 4. Искусственные сооружения									
Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0,00	447 838 354,79	0	0,00	0	447 838 354,79
Устройство ж/б труб на основной дороге по Заявке №1	шт.	-1	-40421709,89	0	0	0	0,00	0	0,00
Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0,00	31181295,38	0	0,00	0	31 181 295,38
Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге по Заявке №1	тенге		-16778679,66	0	0		0,00		0,00
Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0,00	100267986,69	0	0,00	0	100 267 986,69
Мост	шт.	1	347183961,78	0,00	76765059,64	0	0,00	0	76 765 059,64
Итого по гл.4			**1 241 665 599,00**		**656 052 696,50**		**0,00**		**656 052 696,50**
Глава 5. Пересечения и примыкания									
Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0,00	317 129 168,71	0	64 263 425,39	0	381 392 594,10
Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге	-1	-456766343,9		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге		580119989,8		395638219,1		0,00		395 638 219,11
Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0,00	116693277,59	0	26 541 812,19	0	143 235 089,78
Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		-170691992,9		0		0,00		0,00
Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		219515107,4		159710943,2		0,00		159 710 943,19
Итого по гл.5			**2 074 435 104,17**		**989 171 608,60**		**90 805 237,58**		**1 079 976 846,18**

Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"									
Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		-8618558,718		0		0,00		0,00
Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		12433531,51		0		0,00		0,00
Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка) по Заявке №1	шт.	-3	-343851735,5	0	0	0	0,00	0	0,00
Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка) по Заявке №1	уч-к	-1	-49330897,67	0	0	0	0,00	0	0,00
Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) по Заявке №1	шт.	-79	-7936391,735	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка сигнальных столбиков по Заявке №1	шт.	5	34936,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	-1328	-34130409,98	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	134	3437594,46	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Установка перильного ограждения из композита по Заявке №1	п.м	-228,89	-13850376,52	0	0	0	0,00	0	0,00
Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	-2,744	-231467,9401	0	0	0	0,00	0	0,00
Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	0,588	39790,72194	0	0	0	0,00	0	0,00
Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт пропуска "Аксай (в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)по Заявке №1	шт.	-1	-155819145,5	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Электроснабжение и освещение (площадка отдыха) по Заявке №1	тенге		-25886912,86		0		0,00		0,00
Электроснабжение и освещение (мост) по Заявке №1	тенге		11805,33		0		0,00		0,00
Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	68002535,40	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

"Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №"	тенге		-11515678,77		0		0,00		0,00
"Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		18292615,12		0		0,00		0,00
Итого по гл.6			**1 059 420 360,04**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
Глава 7. Прочие									
Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявкам	тенге		474 955 304,18		0,00		0,00		0,00
ИТОГО по главе 7			**474 955 304,18**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)			**15 735 378 638,67**		**8 312 549 971,56**		**373 603 175,07**		**8 686 153 146,64**
в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*890 630 354,10*		*40 028 911,61*		*930 659 265,71*
Застройка материалом			*0,00*		*386 936 295,99*		*-68 396 726,91*		*318 539 569,08*
Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**8 699 486 267,55**		**305 206 448,16**		**9 004 692 715,72**
в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*932 087 814,38*		*32 700 690,87*		*964 788 505,26*

Заказчик:

И.о. Зам Директора ЖКО ФАО"НК "КазАвтоЖол" Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР Коновалов И.А.

Генподрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет" Кенжина Ж.Т.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

Представитель службы авторского надзора:
Директор ТОО "Кустанайдорпроект"

Инженер группы авторского надзора

Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
: ТОО "ДСК Приоритет "
23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №7 от 07.09.2023г.

ние объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период **с 11.11.2023г. по 28.11.2023г.** **от 29.11.2023г.**

Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
		объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
Глава 1. Подготовка территории строительства								
тановление и закрепление трассы категории сложности (в оЗаявке №1)	км	0,00	0,00	-0,88236	-46 054,63		0,000000	0,00
еустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1,00	116580,80	1,000	116 580,76	*100*	0	0,00
еустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4,00	5427836,97	4,000	5 427 836,97	*100*	0	0,00
устройство инженерных сетей (линии связи) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	1,00	0,00	1,000	21 814 002,51		0	0,00
еустройство инженерных сетей (электрические сети) (в оЗаявке №1)	шт	10,00	88040475,95	9,000	88 067 733,80	*100*	0	0,00
гис растительного слоя на откосах и целине (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	140382,04	16775653,98	176572,003	21 100 354,00	*125,8*	0,000	0,00
онтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	12,00	1056610,87	14,000	1 765 176,67	*167*	0	0,00
онтаж существующих дорожных знаков (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	75,00	2179243,50	83,000	2 411 696,14	*111*	0	0,00
онтаж существующих километровых столбов (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	22,00	10889,56	28,000	13 859,44	*127*	0	0,00
онтаж существующих барьерных ограждений	мп	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
онтаж сеточных ограждений (пункт пропуска) (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
онтаж навеса (пункт пропуска) (в т.ч.поЗаявке №1)	к-т	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
а деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней .поЗаявке №1)	дер	4216,00	4960839,72	0,000	0,00	*0*	0	0,00
а деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и ный отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	832,28	851836,66	0,000	0,00		0	0,00
тка от кустарника средней густоты	га	26,78	1192621,06	0,000	0,00	*0*	0,0000	0,00
ерование существующего асфальтобетонного покрытия (в оЗаявке №1)	м2	174048,30	53915343,57	235339,095	72 951 177,45	*135*	0,00	0,00
орка основания из ЩПС существующей дорожной одежды (в оЗаявке №1)	м2	174048,30	22448111,37	235339,100	31 856 731,03	*142*	0,00	0,00
шка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины (в оЗаявке №1)	м3	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
ойство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,000	17 798 592,91		0	0,00
ойство временных грунтовых дорог (в т.ч.поЗаявке №1)	км	23,00	29681448,48	25,900	61 092 949,45	*206*	0,00	0,00
ойство труб на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	20,00	6854833,14	22,000	7 651 326,64	*112*	0	0,00
йство покрытия временных дорог серповидного профиля (в оЗаявке №1)	км	23,00	273033936,10	26,100	309 834 162,27	*113*	0,00	0,00
и содержание за объездной дорогой с поливом водой с лением нового материала из разборки (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	207000,00	126390060,00	204300,000	124 741 494,00	*99*	0,00	0,00

борка существующей дорожной одежды на объездной дороге (в поЗаявке №1)	м3	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
борка насыпи объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
борка труб на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
анировка поверхности объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
Итого по гл.1			**632936321,72**		**766 597 619,41**			**0,00**
Глава 2. Земляные работы								
ляные работы в насыпь с сопутствующими работами (в поЗаявке №1)	км	22,60	982311345,36	28,117988	1 112 705 109,31	*113*	0,000000	0,00
	м3	603133,40		787 460,03			0,00	
епление откосов земляного полотна засевом трав (в т.ч.поЗаявке)	м2	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
культивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые рвы, площадки ДСМ, объездная дорога) (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	0,00	0,00	202061,300	71 647 550,90		0,00	0,00
Итого по гл.2			**982311345,36**		**1 184 352 660,21**			**0,00**
Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)			длина без учета моста					
ройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (в поЗаявке №1)	км	22,60	330943997,06	28,115988	432 490 967,84	*131*	0,0000000	0,00
	м3	63570,09		77 873,15			0,0000	
ройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке рганическим вяжущим, Н-14 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	22,60	557213622,00	23,825908	763 887 529,77	*137*	0,0000000	0,00
	м2	237300,00		250 799,27			0,0000	
ройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в новке комплексным вяжущим, Н-15 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	22,60	1182798662,40	23,395908	1 286 304 676,85	*109*	0,0000000	0,00
	м2	216960,00		224 747,88			0,0000	
ройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н- м (в т.ч.поЗаявке №1)	км	24,69	1609013721,60	17,831500	1 162 744 015,96	*72*	4,3395000	282 797 937,50
	м2	222210,00		160 578,71			39055,3100	
ройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см (в т.ч.поЗаявке	км	28,40	0,00	0,000000	0,00		0,0000000	0,00
	м2	56264,20		0,00			0,0000	
ройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) (в юЗаявке №1)	км	0,00	92727396,24	14,328708	44 958 265,34	*48*	0,000000	0,00
	м3	0,00		28 604,33			0,0000	
епление обочин ЩПС Н-15 см. (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0,00	0,00	0,000000	0,00		0,000000	0,00
	м2	0,00		0,00			0,0000	
Итого по гл.3			**3 772 697 399,30**		**3 690 385 455,76**			**282 797 937,49**
Глава 4. Искусственные сооружения								
ройство ж/б труб на основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	14,00	330418693,68	0,000	359 076 258,75	*109*	0	0,00
ойство ж/б труб на съездах	шт.	9,00	39813918,91	0,000	31 181 295,38		0	0
ойство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по вной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	комплекс	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0
ойство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу ыи на транспортной развязке	комплекс	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
провод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1,00	249799024,01	0,000	99 118 454,52		0	0,00
г.	шт.	0,00	0,00	0,000	76 765 059,64		0	0,00
Итого по гл.4			**620 031 636,60**		**566 141 068,29**			**0,00**
Глава 5. Пересечения и примыкания								
ойство пересечений и примыканий в одном уровне (в т.ч.поЗаявке	шт	12,00	689584898,18	0,000	651 419 968,74	*94*	0	64 263 425,39
спортная развязка в 2х уровнях (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	1,00	425992749,18	0,000	302 946 032,97		0	26 541 812,19
Итого по гл.5			**1 115 577 647,36**		**954 366 001,71**			**90 805 237,58**
Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"								

бусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под авильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) (в Заявке №1)	пит.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
адка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка) (в Заявке №1)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
одно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в зметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0
новка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) (в Заявке №1)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0,0	0,00
новка сигнальных столбиков (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0,0	0,00
йство барьерного ограждения (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	0,00	0,00	0,000	0,00		0,0	0,00
новка перильного ограждения из композита (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
новка сеточного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
тка проезжей части по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	км линии	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
йство «шумовых полос»	м2	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
т пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные я, водосливная система, ограждение, электроснабжение и кное освещение) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0,0	0,00
троснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
троснабжение и освещение (мост и площадка отдыха) (в Заявке №1)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
троснабжение и освещение (участок дороги и транспортная зка) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
Итого по гл.6			**0,00**		**0,00**			**0,00**
Глава 7. Прочие								
в средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке №1	тенге				0,00			0,00
ИТОГО по главе 7			**0,00**		**0,00**			**0,00**
Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)			**7 123 554 350,33**		**7 161 842 805,38**			**373 603 175,07**
в том числе НДС			*763 237 966,11*		*767 340 300,58*			*40 028 911,61*
товка материалов			*-616 507 222,79*		*-297 967 653,71*			*-68 396 726,91*
Итого по объекту			**6 507 047 127,54**		**6 863 875 151,67**			**305 206 448,16**
в том числе НДС			*697 183 620,81*		*735 415 194,82*			*32 700 690,87*

зчик:

Зам Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

Дюсенгалиев Д.У.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет "

Кенжина Ж.Т

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "Бестау-С"

Мураитов С.Д.

ециалист ОККиПР

Коковалов И.А.